

Утверждаю
руководитель организации:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

О.В. Иванов
«...» 20... года
М.П.

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений				
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный квартал	за отчетный квартал	млн.рублей	%		уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам							
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
И	И	ВСЕГО ОАО "МОЭСК"	336 024,48	234 895,46	39 682,97	36 295,23	10 335,52	9 902,71	8 273,43	9 263,49	8 247,06	8 030,85	12 826,97	9 098,17	36 715,42	14 239,41	34 458,00	18 014,99	198 600,23	-3 387,75	-9%							
И	И	в т.ч. по Москве	182 204,11	117 128,48	19 733,98	17 452,98	4 814,34	4 219,11	3 630,44	3 997,69	4 226,50	3 763,39	7 062,70	5 472,78	18 058,15	7 650,67	17 393,19	11 153,37	99 675,50	-2 281,00	-12%							
И	И	по территории Новой Москвы	25 046,38	21 186,93	3 126,22	2 226,68	611,59	454,03	450,89	314,05	684,18	573,46	1 379,57	885,15	2 460,95	1 084,78	2 471,59	1 161,00	18 960,25	-899,54	-29%							
И	И	по Московской области	128 774,00	96 580,05	16 822,77	16 615,57	4 909,59	5 229,56	4 192,10	4 951,75	3 336,39	3 694,00	4 384,70	2 740,25	16 196,32	5 503,96	14 593,22	5 700,61	79 964,48	-207,20	-1%							
И	И	МОСКВА	182 204,11	117 128,48	19 733,98	17 452,98	4 814,34	4 219,11	3 630,44	3 997,69	4 226,50	3 763,39	7 062,70	5 472,78	18 058,15	7 650,67	17 393,19	11 153,37	99 675,50	-2 281,00	-12%							
1	!	Важнейшие проекты	75 414,21	44 146,26	4 604,71	3 988,85	991,32	918,84	1 150,87	758,23	1 134,68	733,59	1 327,84	1 578,19	4 343,21	1 717,76	4 883,05	4 867,66	40 157,40	-615,86	-13%							
1.1.	!	ТПНР ПС 35-330 кВ	43 939,63	22 836,15	1 289,65	988,10	179,55	129,46	391,51	166,78	402,53	181,01	316,06	510,85	1 005,32	298,29	2 537,29	2 521,90	21 848,05	-301,54	-23%							
1	М	Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня"	4 017,99	2 027,63	100,00	190,48	0,00	1,26	0,00	1,11	47,00	0,64	53,00	187,48	74,60	62,84	0,00	0,00	1 837,15	90,48	90%				Выплата аванса на приобретение оборудования			
2	М	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Владыкино", сооружение КРУЭ	942,71	886,37	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07	0,00	0,00	886,30	0,08	-							
3	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Свиблово"	1 030,53	636,94	60,00	78,18	2,00	0,13	33,00	13,87	10,00	31,01	15,00	33,17	118,46	38,05	461,94	461,94	558,76	18,18	30%					Досрочное выполнение работ		
4	М	ПС "Центральная" 220/110 кВ, сооружение КРУЭ	884,64	192,16	80,00	39,85	10,00	0,73	35,00	19,21	7,00	3,16	28,00	16,76	136,91	22,85	652,49	652,49	152,31	-40,15	-50%						Задержка в связи с браком основного оборудования	
5	М	Реконструкция ПС "Беляево" 110 кВ (ОРУ)	971,58	198,73	0,35	0,26	0,00	0,00	0,00	0,06	0,35	0,14	0,00	0,05	2,15	0,08	38,34	38,34	198,46	-0,09	-25%						Торги не состоялись трижды	
6	М	Реконструкция ПС №835 "Гражданская"	2 012,00	1 056,98	21,95	1,23	11,95	1,06	0,00	0,05	4,00	0,04	6,00	0,08	10,10	1,86	0,00	0,00	1 055,75	-20,72	-94%							
7	М	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново"	2 122,27	2 077,54	7,00	7,06	0,00	3,43	1,00	0,03	3,00	2,96	3,00	0,65	8,21	1,37	0,00	0,00	2 070,48	0,06	1%							
8	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково"	1 865,47	1 836,20	26,00	26,28	0,00	1,49	4,00	0,07	8,00	15,18	14,00	9,54	24,61	4,35	0,00	0,00	1 809,92	0,28	1%							
9	М	ПС "Чистая" 110/10/6 кВ	1 332,35	160,27	58,91	59,14	57,14	56,99	0,00	1,52	0,00	0,05	1,77	0,58	8,00	0,76	78,83	78,83	101,13	0,23	0%							
10	М	ПС 110/10 кВ "Автосоводская"	2 723,26	174,59	35,00	48,72	1,00	-1,39	11,00	16,82	13,00	8,60	10,00	24,68	47,93	15,91	241,27	241,27	125,87	13,72	39%						Были предоставлены отключения смежных организаций, что позволило выполнять работу досрочно	
11	М	ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ	4 124,19	113,89	113,89	154,47	17,00	13,99	32,00	43,53	46,00	28,14	18,89	68,81	234,13	45,57	750,51	750,51	0,00	40,58	36%						Недовыполнение плана в 2014г.	
12	М	ПС "Бабушкин" 110/10/6 кВ. Перевод на 220 кВ	2 902,84	206,64	130,00	103,23	17,00	0,89	31,00	44,86	47,00	45,63	35,00	11,85	111,46	17,15	0,00	0,00	103,42	-26,77	-21%						Несоответствие согласованной заявки на отключение по режимам в сети 6-10 кВ	
13	М	Реконструкция ПС "Красные горки" 110 кВ, №416				0,00			0,00		0,00			0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
14	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Южная"	4 946,82	4 817,76	14,64	9,16	1,57	2,71	3,15	3,81	4,33	0,05	5,59	2,59	21,09	5,01	0,00	0,00	4 808,59	-5,48	-37%						Задержка в оформлении документов	
15	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Фили"	2 397,03	2 356,49	51,87	2,03	3,93	0,00	9,83	0,03	20,93	0,34	17,17	1,65	40,18	37,34	0,00	0,00	2 354,46	-49,84	-96%						Корректировка графика поставки оборудования. Оплата будет произведена в 1 кв. 2016г.	
16	М	Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово"	1 715,43	1 106,40	220,96	148,42	15,64	36,36	92,83	3,84	86,43	0,07	26,07	108,14	9,71	0,82	15,39	0,00	957,99	-72,54	-33%						Кредиторская задолженность от предыдущего этапа	
17	М	Реконструкция ПС-110 кВ "Кожухово"	1 379,17	1 352,35	1,18	1,57	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,74	1,18	0,00	4,04	0,47	0,00	0,00	1 350,78	0,39	33%						Досрочное выполнение работ подрядчиком	
18	М	Реконструкция ПС Ясенево	1 257,98	1 235,32	23,60	7,03	2,36	0,00	5,11	0,19	7,47	6,84	8,65	0,00	6,53	0,24	0,00	0,00	1 228,29	-16,57	-70%						Длительное согласование и корректировка главной электрической схемы и схемы размещения защит автоматики	
19	М	Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ	3 809,84	719,30	65,65	33,85	12,41	8,35	11,54	0,55	11,93	21,12	29,76	3,84	33,43	4,95	32,98	32,98	685,45	-31,79	-48%						Корректировка графика поставки оборудования	
20	М	Реконструкция ПС "Навелецкая" Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА	1 296,31	112,95	71,21	26,61	20,45	1,21	29,22	2,98	7,98	4,45	13,56	17,97	56,11	16,87	93,81	93,81	86,34	-44,60	-63%						Отказ в предоставлении отключений	
21	М	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино"	1 128,27	567,70	83,53	29,84	7,08	2,20	33,83	13,42	38,94	4,18	3,68	10,05	46,42	16,42	171,73	171,73	537,86	-53,68	-64%						Вина подрядчика. Срыв сроков работ, ведется претензионная работа.	
22	М	Реконструкция ПС 110 кВ "Самарская"	1 078,94	999,93	123,90	20,60	0,00	0,06	59,00	0,01	39,17	7,66	25,73	12,86	11,04	5,19	0,00	0,00	979,34	-103,30	-83%						Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
1.2.	!	ТПНР К.ЭП 35-330 кВ	12 654,37	9 271,85	1 620,25	1 627,97	471,77	477,93	203,45	256,77	279,27	397,47	665,76	495,80	1 544,77	560,76	1 608,55	1 608,55	7 643,88	7,72	0%							
23	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 220 кВ "Матвеевская - Пресня 1, 2" от ПП 203 до ПС Пресня с увеличением пропускной способности до 1000А	1 842,69	247,03	83,86	79,18	29,98	30,74	8,88	9,28	5,00	2,09	39,99	37,06	148,56	61,85	676,70	676,70	167,85	-4,68	-6%							Позднее представление актов выполненных работ
24	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ «Бескудиново – Красные Горки»	541,67	517,91	91,32	3,29	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	2,89	2,46	0,72	0,00	0,00	514,62	-88,03	-96%							не проведены торги по выбору подрядной организации на выполнение СМР
25	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 № 1, № 2"	2 312,18	1 183,91	324,53	653,02	43,89	45,58	0,15	2,61	138,56	317,96	141,93	286,87	743,09	273,31	931,84	931,84	530,89	328,49	101%						Отсрочение графика работ-ва объекта для включения ПС Березовская	
26	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Сити - Маяковская № 1, № 2"	1 343,31	975,33	686,70	526,97	266,92	269,31	55,50	103,25	84,17	72,91	280,11	81,50	350,59	112,56	0,00	0,00	448,36	-159,73	-23%							Выполнено (введено/профинансировано) в прошлом периоде
27	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Динамо - Гражданская № 1, № 2"	1 285,41	1 055,74	279,75	277,52	106,52	107,85	138,92	141,25	27,41	1,05	6,91	27,38	165,12	7,99	0,00	0,00	778,22	-2,23	-1%							
28	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"	1 717,73	1 691,33	29,99	2,71	2,33	2,33	0,00	0,06	18,11	0,24	9,55	0,08	17,20	6,00	0,00	0,00	1 688,62	-27,28	-91%							Изменение объемов проектирования по требованию тех.служб
29	М	Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2"	2 593,68	2 593,68	28,01	46,22	0,00	0,00	0,00	0,31	6,02	0,33	21,99	45,57	89,56	74,69	0,00	0,00	2 547,46	18,21	65%							Досрочное выполнение работ подрядчиком
30	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха")	1 017,69	1 006,92	96,09	39,06	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	2,88	74,37	14,46	28,18	23,64	0,00	0,00	967,86	-57,03	-59%							ПСД не утверждена. Планировалось начало СМР
1.3.	!	Новое строительство ПС 35-330 кВ	10																									

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
35	М	Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская"	1 401,47	1 400,88	31,99	20,05	4,27	4,42	1,80	2,23	9,63	8,71	16,28	4,69	22,87	10,24	0,00	0,00	1 380,83	-11,93	-37%			Полное представление актов выполненных работ. Сложности в согласовании трассы КЛ с ИЦ "Славяно"
36	М	ПС "МГУ" 110/20 кВ	1 337,55	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-			
1.4.	!	Новое строительство КЛЭП 35-330 кВ	7 924,85	4 006,59	544,03	584,50	271,74	278,23	150,11	187,77	51,45	32,38	70,73	86,11	781,14	299,70	737,22	737,22	3 422,10	40,47	7%			
37	М	Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"	1 447,18	1 225,95	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,29	0,25	0,00	0,00	0,00	1 225,65	0,30	-			
38	М	Строительство "КЛ 220 кВ Сити-2 - Белорусская № 1, № 2"	1 205,11	645,85	377,56	392,75	190,71	197,06	126,47	148,60	25,98	9,69	34,40	37,40	563,51	202,36	0,00	0,00	253,10	15,19	4%			Досрочное выполнение работ
39	М	Строительство КЛ 220 кВ "Автозаводская-Южная 4, 5"	1 343,19	157,46	102,65	135,80	41,04	41,19	23,64	23,83	14,26	22,68	23,71	48,11	192,43	90,17	698,16	698,16	21,66	33,15	32%			Досрочное выполнение работ
40	М	Строительство КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2"	2 105,33	153,82	59,63	55,42	39,99	39,99	0,00	15,35	11,21	0,00	8,43	0,09	24,71	7,15	39,05	39,05	98,40	-4,21	-7%			Задержка в оформлении документов.
41	М	Сооружение заходов КЛ 110 кВ "Восточная-Некрасовка с отп.", "Кучино - Некрасовка", "Некрасовка-Минеральная", "Некрасовка - Прогресс" на "Каскадная"	1 824,03	1 823,51	4,19	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,19	0,22	0,25	0,02	0,00	0,00	1 823,28	-3,96	-95%			Приостановка торгов в виду неопределенностей в тарифно-балансовых решениях на 2016г.
1.5	!	Программы особой важности (федеральные и др.)																	0,00	0,00	-			
2	!	Программы	106 789,89	72 982,22	15 129,27	13 460,64	3 823,02	2 853,33	2 479,57	3 684,24	3 091,82	3 028,98	5 734,87	3 894,09	13 714,94	5 932,92	12 510,13	6 285,71	59 521,58	-1 668,63	-11%			
2.2.	!	Новое строительство объектов 35-330 кВ	2 025,76	229,69	42,65	3,62	1,57	0,04	3,93	0,51	6,29	2,79	30,85	0,28	6,48	2,78	5,69	5,69	226,06	-39,03	-92%			
2.2.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	36,99	36,99	23,60	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,40	22,81	0,09	2,38	2,38	0,00	0,00	36,50	-23,11	-98%			
42	М	Сооружение заходов ВЛ 220 кВ "ПАГИ-Руднево" и ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная"	36,99	36,99	23,60	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,40	22,81	0,09	2,38	2,38	0,00	0,00	36,50	-23,11	-98%			полное заключение договора
2.2.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН)																	0,00	0,00	-			
2.2.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	1 988,78	192,70	19,05	3,14	1,57	0,04	3,93	0,51	5,51	2,40	8,04	0,18	4,10	0,40	5,69	5,69	189,56	-15,91	-84%			
43	М	Заходы КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II"	239,33	191,21	17,70	3,14	1,57	0,04	3,93	0,51	5,51	2,40	6,69	0,18	4,10	0,40	5,69	5,69	188,08	-14,56	-82%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
44	М	Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "Омега - Радищево 1, 2" на ПС Сигма				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
45	М	Кабельные заходы "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин	1 749,44	1,49	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,35	-100%			Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН)																	0,00	0,00	-			
2.2.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)																	0,00	0,00	-			
2.2.6.	!	ПС 35 кВ (СН)																	0,00	0,00	-			
2.3.	!	ТПР объектов 35-330 кВ	25 234,75	15 921,24	2 785,02	2 063,61	320,50	323,77	651,01	465,09	626,18	430,11	1 187,33	844,64	2 385,61	847,49	1 751,85	1 597,90	13 857,62	-721,41	-26%			
2.3.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	968,76	680,57	118,29	18,71	9,99	4,46	12,39	5,54	61,36	3,55	34,54	5,17	41,63	28,32	5,44	5,44	661,86	-99,58	-84%			
46	М	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Бирюлево-Битца"	211,82	162,37	20,54	2,62	0,48	0,48	1,57	0,00	3,15	0,00	15,34	2,14	15,38	11,91	0,00	0,00	159,75	-17,92	-87%			Вина подрядчика
47	М	Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Очаково-Немчиновка 1,2" с увеличением пропускной способности				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
48	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково - Фиди"	388,64	356,46	79,65	2,69	0,00	0,00	3,93	0,00	56,95	2,25	18,77	0,44	10,70	8,45	0,00	0,00	353,77	-76,96	-97%			полное заключение договора
49	М	Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с отп." (воздушный участок)	155,03	150,14	10,55	4,72	3,54	0,00	5,31	2,71	1,27	1,30	0,43	0,71	10,11	6,24	0,00	0,00	145,42	-5,83	-55%			Задержка в оформлении документов
50	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Чагино - Южная "	144,24	6,89	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0%			Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде
51	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Братцево - Ховрино" в т.ч. ПИР	69,04	4,72	4,72	5,85	3,15	3,98	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	5,44	1,72	5,44	5,44	0,00	1,13	24%			
2.3.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН)																	0,00	0,00	-			
2.3.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	8 106,76	4 698,89	1 271,88	1 078,32	120,24	126,68	232,47	298,22	225,88	243,52	693,31	409,91	1 428,20	528,32	728,28	727,95	3 620,58	-193,57	-15%			
52	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2" и "КЛ 110 кВ СИТИ - Никитская 1, 2"	152,09	65,83	43,44	20,97	2,67	2,67	0,00	0,03	0,47	0,05	40,30	18,22	28,61	22,71	0,32	0,00	44,86	-22,47	-52%			Синхронизация сроков завершения строительства с титулом "Реконструкция КЛ 110 кВ Сити-Маяковская №1, №2"
53	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Фиди - Пресня 1, 2"	379,64	103,51	49,71	59,88	16,92	16,97	2,27	3,05	18,87	31,45	11,65	8,42	86,11	39,92	212,19	212,19	43,63	10,17	20%			
54	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ "Восточная - Черкизово 1, 2" (участок ПС179 - ПП 4)	705,94	59,22	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	0%			
55	М	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ "Косино-Выхино 1,2"	341,25	165,91	133,98	89,39	0,17	0,73	18,24	20,70	56,42	3,26	59,16	64,71	197,92	69,45	131,11	131,11	76,52	-44,59	-33%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
56	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Елоховская-Лефортово 1, 2"	812,01	609,26	285,31	367,54	7,82	9,40	34,51	56,85	31,96	85,08	211,02	216,20	422,79	199,00	0,00	0,00	241,72	82,22	29%			
57	М	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ "Бутырки - Самарская А.Б"	962,85	414,23	348,99	290,17	65,69	68,35	74,87	82,05	30,00	86,42	178,43	53,34	465,70	100,93	384,66	384,66	124,06	-58,82	-17%			Задержка в оформлении документов
58	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Стрмынка - Сокольники № 1, № 2"	835,28	738,99	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	738,99	-2,75	-100%			Задержка в оформлении документов
59	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Чагино-Донецкая 1, 2" (кабельный участок)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
60	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Донецкая - Ленинская 1,2"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
61	М	Реконструкция участка "КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская 1, 2 с отпайкой на ПС Яузская" от ПС "Яуза" до колодца № 13"	298,07	89,77	43,52	20,90	0,07	0,07	0,05	0,11	7,46	2,84	35,94	17,87	59,02	16,04	0,00	0,00	68,87	-22,62	-52%			Экономия сметной стоимости
62	М	Реконструкция кабельных участков КВЛ 220 кВ "Бутырки - Владыкино" от ПС Владыкино до ПП 206 и от ПС Бутырки до ПП 205	430,13	327,07	208,08	204,99	13,89	15,47	99,96	132,81														

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
81	М	ПС 110 кВ Зубовская. Замена трансформаторов, реакторов.	363,69	89,04	39,26	53,74	18,24	0,23	13,46	15,20	7,56	1,12	0,00	37,19	39,34	5,57	45,01	45,01	35,30	14,48	37%				
82	М	Реконструкция ПС 110 кВ Маяковская. Замена трансформаторов, реакторов.	509,92	58,31	34,92	25,52	0,56	0,75	11,95	0,28	17,85	0,52	4,55	23,97	32,75	17,29	92,74	92,74	32,79	-9,41	-27%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
83	М	Реконструкция ПС "Крылатская"	247,82	73,15	33,21	32,71	22,46	21,08	6,48	0,31	3,51	0,23	0,77	11,09	13,78	3,81	16,88	16,88	40,44	-0,50	-2%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
84	М	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Ростокино" (замена ММО)	354,38	75,18	54,28	35,57	1,57	1,61	38,09	28,68	12,59	5,24	2,02	0,04	33,89	1,93	0,00	0,00	39,61	-18,71	-34%			Отсутствие проектно-сметной документации	
85	М	Реконструкция ПС "Строгино"	230,35	128,09	81,42	114,13	7,87	16,01	34,81	5,99	20,71	17,47	18,03	74,66	137,73	36,31	159,96	159,96	13,97	32,71	40%				
86	М	Реконструкция ПС 110 кВ Ткацкая. Замена трансформаторов, Од КЗ, реакторов.	410,04	56,13	43,22	32,31	19,52	20,67	4,95	2,49	10,46	1,14	8,29	8,01	26,34	11,11	69,43	69,43	23,82	-10,91	-25%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
87	М	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Люблино"	499,03	439,79	59,00	9,18	5,90	0,29	2,95	3,74	0,00	2,30	50,15	2,86	39,83	33,10	56,04	56,04	430,61	-49,82	-84%			не заключен договор подряда	
88	М	Реконструкция ПС-344 Сенная	348,84	347,03	6,77	10,50	2,36	0,89	3,93	4,66	0,37	4,03	0,10	0,92	10,16	1,22	0,00	0,00	336,53	3,73	55%				
89	М	Реконструкция ПС Тропарево	352,30	41,85	37,77	29,06	0,00	0,01	14,95	18,31	20,06	6,85	2,77	3,88	24,56	1,51	24,68	2,54	12,79	-8,71	-23%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
90	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Яузская"	61,69	8,85	0,71	0,67	0,47	0,00	0,24	0,02	0,00	0,01	0,00	0,65	0,61	0,31	0,90	0,90	8,18	-0,04	-5%			Позднее предоставление актов выполненных работ	
91	М	Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Хуторская" с заходами ВЛ 110кВ Хуторская-Герцево (Для включения ПС Герцево)	648,45	42,15	40,73	35,26	9,44	0,22	11,23	7,56	15,34	27,13	4,72	0,36	39,21	8,50	39,30	8,76	6,89	-5,47	-13%			Задержка в оформлении документов	
92	М	Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 110 кВ), 4 этап	625,76	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	-				
2.3.6.	!	ПС 35 кВ (СН1)																	0,00	0,00	-				
2.3.7.	!	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДТК, ДТР, АКБ и т.п.)	3 799,77	3 626,50	142,85	69,79	28,55	22,04	8,32	5,97	13,64	7,09	92,34	34,69	61,28	35,94	62,42	54,92	3 556,71	-73,06	-51%				
93	М	Реконструкция ПС №335 "Чистая" яч. №№26, 35, ПС №500 "Некрасовка" яч. №№27, 49, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Вольская, д.30	28,71	25,09	25,09	22,36	15,30	19,43	1,02	0,47	3,26	1,16	5,51	1,30	5,37	1,86	13,81	13,81	2,74	-2,74	-11%				
94	М	Замена ДТР и ТДТР 6 кВ на ПС Красные горки	13,74	7,13	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	-3,02	-100%				
95	М	Замена ДТР и ТДТР 10 кВ на ПС Полет, Жулебино, Бабушкин, Автозаводская, Чулкинка, Ходынка	99,17	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-				
96	М	Замена измерительных трансформаторов тока 110-220 кВ, с учетом ПИР и СМР	54,36	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100%				
97	М	Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные для ПС №398 Ткацкая		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
98	М	Резервное электроснабжение ТСН-3 ПС Сабурово	11,09	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0%				
99	М	Прокладка канализации на ПС Карачарово - филиала ОАО "МОЭСК"	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	-				
100	М	Прокладка канализации на ПС Крылатская - филиала ОАО "МОЭСК"	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	-				
101	М	Замена ДТР+ТДТР 10 кВ для ПС №70 Сетунь Нагорная Андроньевская Динамо	72,12	70,41	37,17	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	37,17	26,95	32,90	32,90	23,43	34,45	34,45	43,11	-9,87	-27%				
102	М	Реконструкция ПС № 213 "Южная" яч. №№ 14 "В", 21, (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Каширское ш., вл. 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
103	М	Реконструкция ПС № 397 "Семеновская" яч. №№ 114, 514 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
104	М	Реконструкция ПС № 835 "Гражданская" яч. № 111 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
105	М	Реконструкция ПС № 679 "Таганская" яч. № 21 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, ш. Энтузиастов, вл. 2-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
106	М	Реконструкция ПС № 604 "Коровино" яч. № № 1, 11, 16, 25 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Вагоноремонтная ул., вл. 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
107	М	Реконструкция ПС № 655 "Никитская" яч. №46, ПС № 690 "Маяковская" яч. №6, ПС № 378 "Центральная" яч. №18, 19, ПС № 682 "Рижская" яч. №14, 26 (РУ- 10кВ) в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
108	М	Реконструкция ПС № 859 "Бутово" яч. №№ 202, 306 (РУ-10 кВ), ПС № 760 "Ясенево" яч. №№ 1, 10 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
109	М	Реконструкция ПС № 394 "Бирюлево" яч. № 17 (РУ-10кВ), ПС № 370 "Чертаново" яч. № 22 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Варшавское ш., вл. 150 и 156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
110	М	Реконструкция яч. 44 РУ- 10кВ ПС №814 "Лианозово" (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Бегичева, д.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
111	М	Реконструкция яч. № 13, 23 (ЗРУ-10 кВ) ПС № 46 "Бутырки", в т.ч. ПИР, г. Москва, Кочновский пр., вл. 4	4,92	4,92	4,92	4,54	2,99	0,00	1,94	0,00	0,00	0,26	0,00	4,28	3,88	0,00	3,88	0,00	0,39	-0,39	-8%				
112	М	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные и реконструкция релейной защиты ячеек 6-10 кВ на ПС ЦЭС	2 080,06	2 080,06	11,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	10,23	0,06	1,53	1,53	0,00	0,00	2 080,01	-11,74	-100%				
113	М	Замена масляных и воздушных выключателей на элегазовые на ПС ЦЭС	1 105,19	1 105,19	11,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	10,23	0,04	1,16	1,16	0,00	0,00	1 105,15	-11,76	-100%				
114	М	Рек-ция ПС Южная здание ЗРУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	-				
115	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сабурово"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
116	М	ПС "Н.-Гоголево"(Орешково) 220/110/20/10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
117	М	Замена ДТР и ТДТР 10 кВ на ПС ЦЭС	239,41	239,41	11,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	10,23	0,01	0,39	0,39	0,00	0,00	239,39	-11,79	-100%				
118	М	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 334 "Немчиновка" по договору ТП №ИА-13-302-1631(927769) от 13.09.2013, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Горбунова д.10 к.3	4,68	4,68	4,68	3,15	0,00	0,00	2,99	0,01	1,69	3,14	0,00	0,00	2,87	0,05	0,00	0,00	1,53	-1,53	-33%				
119	М	Комплекс работ по ПС № 48 "Стромынка" в яч. № 15, 43 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Энтузиастов	1,41	1,41	1,41	1,28	0,94	0,06	0,47	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,12	-0,12	-9%				
120	М	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 805 "Пресня", в т.ч. ПИР, г.Москва, Береговой пр., вл. 5	5,19	5,19	5,19	2,32	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,39	5,19	0,00	2,10	0,04	0,00	0,00	2,87	-2,87	-55%				
121	М	Комплексе работ по ПС № 606 "Шелепиха" яч. №№ 2, 37, ПС № 805 "Пресня" яч. № 36, в т.ч. ПИР, г. Москва, Багратионовский проезд., вл. 1А																							

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
124	М	Комплекс работ по ПС № 176 "Хлебниково" яч. 203 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское ш., вл. 167 (к. 1-9)				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,02	-			
125	М	Комплекс работ по ПС № 12 "Карачарово" яч. 10 (ЗРУ-10 кВ), ПС № 632 "Фрезер" яч. 12, 43, в т.ч. ПИР, г. Москва, Перовское ш. д.1, стр.2				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
126	М	Комплекс работ по ПС № 335 "Чистая" яч. № 22 (КРУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 19, стр. 8				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,02	-			
127	М	Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 6 (КРУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Верейская, вл. 12.				0,05		0,00		0,00		0,00		0,05	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00	0,05	-			
128	М	Реконструкция ПС № 630 "Нагорная" яч. 14 (РУ-10 кВ), ПС № 536 "Автозаводская" яч. 21 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Каширское шоссе, вл. 12				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
129	М	Установка 3-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 46 "Бутырки", в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Складочная, вл.1	7,04	6,90	6,90	1,26	2,99	0,00	1,50	1,26	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	-5,63	-82%			
130	М	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 785 "Борисово", в т.ч. ПИР, по договору ТП № ИА-13-302-2012(933722) от 27.12.2013 г., г.Москва, Ореховый бульвар, вл. 30а	4,68	4,68	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	-3,54	-100%			
131	М	Установка 4-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 843 "Товорово", в т.ч. ПИР, по договору ТП № ИА-12-302-4174(924453) от 14.08.2012 г., г.Москва, ЗАО, Солнцево, ул. Авиаторов д. 19	9,00	9,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-0,60	-100%			
132	М	Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 17 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Славянский б-р, вл. 3	0,77	0,77	0,77	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,26	0,03	0,60	0,60	0,60	0,60	0,74	-0,74	-96%			
133	М	Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ (секция № 6) на ПС № 750 "Павелецкая", работы в ячейке № 25, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Пионерская, влад.1/7, стр.1.2.3.	3,12	3,12	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	-2,71	-100%			
134	М	Комплекс работ по ПС № 692 "Баскаково" яч. №№ 5, 8, 45, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Косинская, д. 9, стр. 21	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	-2,54	-100%			
135	М	Комплекс работ по ПС № 713 "Вернадская" яч. 10 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, пр.Вернадского, квартал 34-35, корп.17	1,23	1,23	1,23	1,12	0,82	0,05	0,41	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,11	-0,11	-9%			
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	986,53	497,61	299,86	185,65	43,26	39,92	90,44	14,85	79,74	41,19	86,40	89,68	138,53	52,86	146,37	95,45	311,96	-114,21	-38%			
136	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС "Коломенское"	61,06	9,27	9,27	9,48	6,16	5,43	2,20	3,31	0,90	0,00	0,00	0,75	3,84	0,00	8,40	0,00	0,00	0,21	2%			
137	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Сабурово-Баскаково, Сабурово-Иловайская	31,36	27,14	27,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	19,02	0,01	0,49	0,30	0,00	0,00	27,13	-27,13	-100%			
138	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Трубино, ТЭЦ-23 - Руднево	35,29	30,48	30,48	29,52	27,53	27,53	1,18	0,05	1,38	1,93	0,39	0,01	2,13	0,43	2,13	2,13	0,95	-0,95	-3%			
139	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Чертаново 1, 2	61,46	56,64	56,64	23,46	0,00	0,00	23,60	0,24	19,67	1,73	13,37	21,50	27,31	16,08	27,32	27,32	33,18	-33,18	-59%			
140	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Бескудниково 1, 2	24,45	12,98	12,98	13,51	0,00	0,16	7,87	5,58	4,72	0,36	0,39	7,42	11,70	0,00	11,77	0,00	0,00	0,53	4%			
141	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Академическая - Южная"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
142	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Гольяново 1, 2"	27,33	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	13,37	0,00	0,38	0,10	0,00	0,00	21,24	-21,24	-100%			
143	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кожухово - Чертаново" с отп.	31,63	1,22	1,22	1,45	0,74	0,74	0,32	0,23	0,16	0,00	0,00	0,48	0,65	0,00	1,28	0,00	0,00	0,23	19%			
144	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ходынка - ТЭЦ-16 1, 2"	50,81	44,25	44,25	46,34	0,00	0,06	29,67	4,27	7,70	32,66	6,88	9,34	41,10	8,26	47,01	17,54	0,00	2,09	5%			
145	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Курьяново - Сабурово 1, 2"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
146	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Баскаково - Косино 1, 2"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
147	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тоголево - Сабурово"	5,60	1,18	1,18	5,11	0,00	0,00	0,79	0,01	0,39	0,42	0,00	4,68	4,39	4,03	4,39	4,39	0,00	3,93	333%			
148	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково - Вернадская А, Б"	92,95	83,55	35,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,34	7,87	0,00	27,53	0,51	1,61	0,69	0,00	0,00	82,70	-34,55	-98%			
149	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Левобережная 1, 2, связанная с расширением просек (1,84 га) и установкой доп.опор	59,75	11,80	11,80	12,29	0,00	0,00	5,51	0,10	5,11	3,82	1,18	8,37	10,63	2,99	10,79	10,79	0,00	0,49	4%			
150	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сокольники - Хвойная, связанная с расширением просек (16,8 га)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
151	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Коньково" с расширением просек (2,04 га), "ТЭЦ-20 - Академическая" с установкой дополнительных опор	295,76	29,62	29,62	32,15	6,87	6,02	11,01	0,10	10,23	0,16	1,51	25,87	22,71	15,19	23,47	23,47	0,00	2,53	9%			
152	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Куркино - ТЭЦ-21 1, 2, связанная с расширением просек (1,8 га)	42,47	10,03	10,03	9,74	0,00	0,00	4,72	0,09	4,33	0,12	0,98	9,52	8,40	2,18	8,40	8,40	0,29	-0,29	-3%			
153	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Яшино - Герцево, связанная с расширением просек (10,3 га)	7,88	2,95	2,95	1,68	0,39	0,00	1,77	0,53	0,79	0,00	0,00	1,16	1,47	1,00	1,41	1,41	1,27	-1,27	-43%			
154	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ Свиблово - Сокольники 1, 2, связанная с расширением просек (3,7 га)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
155	М	Реконструкция РЗА выключателей в КРУЭ-220 кВ ВЛ 220 кВ "Руднево-ГТЭС Городецкая", выключателя в ОРУ 220 кВ ВЛ 220 кВ "ГТЭС Городецкая-Восточная"	42,69	42,69	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	-1,77	-100%			
156	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23-Гольяново 1, 2" с увеличением пропускной способности.	116,03	112,58	3,89	0,06	1,57	0,00	1,81	0,00	0,51	0,00	0,00	0,06	1,73	1,61	0,00	0,00	112,52	-3,84	-98%			
2.4.	!	Технологическое присоединение	58 902,44	42 183,09	6 771,63	7 028,87	2 025,97	1 146,71	964,13	2 483,26	1 321,42	1 684,22	2 460,12	1 714,69	6 813,28	2 590,05	6 183,06	2 396,07	35 154,22	257,24	4%			
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН1)																	0,00	0,00	-			
2.4.1.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распредсеть)	51 555,36	36 108,55	4 135,36	5 588,90	1 706,60	960,12	636,41	2 098,00	567,43	1 342,86	1 224,92	1 187,93	5 384,21	2 129,66	5 166,71	2 066,47	30 519,65	1 453,54	35%			
157	М	Строительство БРТП-2х1250, 6 ПКЛ 10 кВ, 2-х БКТП-2х1000, 2 КЛ 10 кВ для жил.дома по адресу: Новоясеневский проспект, к.5-13.	95,72	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-			
158	М	Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1000 КВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до РТП-14070, от ТП-2 до врезки в КЛ напр. РТП-14070 - РТП-16049, от ТП-1 до ТП-2,2 яч. ксо в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.6, с.1	17,73	5,52	5,52	5,52	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0%			
159	М	Строительство ПКЛ-20 кВ от СП-17 до СП-18, от СП-16 до СП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.11 ММДЦ «Москва-Сити»	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
160	М	Рек. ТП20816. Строительство ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до РТП20816, ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до ПКЛ ПС561 "Сумская"(яч.1)-РТП17178,ПКЛ-10кВ от ПС561 (яч.1) до РТП 20816, 2хТП, 2хРКЛ-10кВ от РТП 20816 до РТП16064.г.Москва.Бакинская ул	91,09	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	4,80	0,00	6,17	0,00										

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
161	М	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1600 кВА, ТП-3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер.	310,81	303,76	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,76	-2,25	-100%			
162	М	Строительство РП, ПКЛ от яч. 41, 40 ПС №690 "Маяковская" до нов. РТП, РТП 20021, ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. РП до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б. Никитская	63,43	10,59	10,59	0,04	0,85	0,00	4,66	0,00	5,08	0,04	0,00	0,00	1,46	0,07	0,00	0,00	10,56	-10,56	-100%			
163	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту 2БКТП-630 с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РП-15055 – ТП-25444, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д. 71А (зона-3)	8,61	7,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	-0,29	-100%			
164	М	Эл.снабжение медико-оздоровительного комплекса с научно-административным центром, Рублевское шоссе, вл.68.Прокладка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х КЛ 20 кВ,2-х РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП	122,92	72,68	0,65	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	-0,54	-82%			
165	М	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №835 "Гражданская" яч. 314 до нов. РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 310 до РТП 15091, ПКЛ от ПС №798 яч. 210 до нов. РТП, 2БКТП-1250, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 18562, ТП 22932, в т.ч. ПИР, Нижняя Масловка ул.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
166	М	Строительство ТП (2БКТП-1000), 2хРКЛ-10 кВ от РТП 21194 до ТП 2, 2хРКЛ-10кВ от РП-472 до ТП 4072, РКЛ-10 кВ от РП 3519 до РП 312, в т.ч. ПИР, г. Москва, Богородское м.р.18б			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
167	М	Строительство ТП (2БКТП-1000), РКЛ-10 кВ от РТП 26133 до ТП №15788, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й Красносельский пер.	9,82	3,82	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,58	0,00	-2,78	0,00	0,00	0,00	3,82	-0,74	-100%			
168	М	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 41 ПС №682 до нов. РТП, ПКЛ от яч. 56 ПС №682 до РТП 16924, РКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП-20913, в т.ч. ПИР, г. Москва, Покровский б-р, д. 11, ул. Воронцово поле	132,39	28,50	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0%			
169	М	Строительство ТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №342 "Миусская" яч. №47 до РТП 11404, ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 11404 до ТП 11637, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
170	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 26048 до КЛ ТП 21650 - ТП 10289А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Турчанинов переулок	16,09	15,06	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,06	-2,90	-100%			
171	М	Строительство ТП «нов.», РКЛ-10 кВ от РП-16011 до РТП-26048 с заходом в ТП «нов.», в т.ч. ПИР, г. Москва, Пречистенская набережная, влад. 5-7	23,73	22,69	4,37	19,98	0,00	0,00	12,84	0,91	7,14	3,46	0,00	17,26	0,00	18,24	0,00	2,71	15,61	>100%				
172	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 20171-ТП 26333А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Манежная	7,41	6,97	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	-1,34	-100%			
173	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 27019 - РП 15116, в т.ч. ПИР, г. Москва, Усневича ул			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
174	М	Строительство ТП, 2хРКЛ от РТП (ул. Б.Татарская, 13) до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Татарская Б. ул.	19,38	19,38	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	-1,40	-100%			
175	М	Строительство нов. ТП по инд.проекту с установкой тр-ров 2х1000кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП-21085 - ТП-21642А,Б, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Никольская, дом 10/2, стр.2Б	15,33	14,61	2,81	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,14	2,23	11,95	10,76	3,87	0,00	0,00	2,52	9,28	330%			
176	М	Строительство «БРТП 1, 2» 2х1250 кВА, 2х1000 кВА, ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от нов. БРТП 1,2 до ПС 394, перевод ПКЛ-10 кВ из яч. 18 в яч. 12 ПС № 394 РП 12115, РКЛ-10 кВ, ТП – 22 шт, г.Москва, Радиальная б-я, ул. влад.7	531,32	73,14	10,02	4,12	0,00	2,26	2,93	1,83	4,39	0,03	2,71	0,00	6,82	0,13	35,74	0,00	69,03	-5,90	-59%			
177	М	Строительство БРТП-4х1250, ТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-661 до БРТП, от ПС-661 до РТП-20118, от ПС-342 до РТП, РКЛ-10 кВ от БРТП до ТП-14796, ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37, к.7	367,93	109,04	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	-7,31	-100%			
178	М	Электроснабжение камеры № 6 "Рек.КЛ 110кВ Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, д.31А. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 14681 10 кВ	4,88	2,62	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,50	-100%			
179	М	Электроснабжение проектируемого музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, Кадашевская наб, вл.10-12, М.Толмачевский пер., вл.3-5. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. РТП 10 кВ	89,94	8,76	0,14	1,00	0,08	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,06	0,18	6,60	0,08	53,15	0,00	7,76	0,85	>100%			
180	М	Электроснабжение адм. здания, ул. Ткацкая, вл.36-38. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, рек. РТП 16184 10 кВ	17,32	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	1,78	0,00	2,29	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	4,24	-4,24	-100%			
181	М	Электроснабжение здания Международного Университета, Ленинградский пр. д. 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, пр-ка РКЛ 10 кВ, стр-во РТП 12141 10 кВ, рек. ТП 25076 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
182	М	Электроснабжение гостинично-офисного комплекса, ул. Самарская(Олимпийский пр. вл. 1). Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со ст-вом СП 1, СП 2, ТП 10 кВ	75,14	57,88	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	-0,43	-100%			
183	М	Электроснабжение МВК ЭСТЕЙТ, 4-й Сыромятинский пер., д.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ	13,53	5,77	1,11	6,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,23	0,10	0,88	5,88	5,86	0,32	0,00	0,00	0,00	4,92	>100%			
184	М	Электроснабжение многофункционального общественног центра, Славянский б-р, вл. 3. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ, ТП 10 кВ	236,00	201,83	9,21	124,13	0,17	2,65	0,00	108,99	2,42	0,00	6,61	12,49	120,28	18,44	134,99	103,36	77,71	114,92	>100%			
185	М	Строительство БРТП "нов", КЛ 10кВ из СП10122,СП10123 и ТП10561 в нов.РТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Кудринская пл., д.1	51,60	2,83	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	-0,52	-100%			
186	М	Эл.снабжение многофункционального торгового центра ООО "Микос-7", Аннио метро (сев.выход). Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
187	М	Строительство 4-х секционной БРТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА и 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-682 яч.40 до РТП объекта, от ПС-484 яч.28 до РТП объекта, 2 РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до РТП-14094, в т.ч. ПИР: г.Москва, Выпозлов пер., вл.7	189,46	14,55	3,18	16,38	3,10	3,19	0,00	2,18	0,00	7,07	0,08	3,93	14,12	0,31	48,04	0,00	0,00	13,19	>100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
188	М	Эл.снабжение офисно-жилого комплекса, 6-й Ростовский пер., д.6, влад.4а. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.РТП 10369 10 кВ		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
189	М	Строительство БРТП, ПКЛ-10 кВ от ПС-838 до БРТП «нов.», от ПС-838 до врезки в КЛ, от БРТП «нов.» до врезки в КЛ; РКЛ-10 кВ от БРТП «нов.» до ТП-26485 с устройством закрытых переходов, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.5	178,99	52,55	52,55	66,59	8,17	36,64	1,78	12,74	18,64	16,05	23,97	1,16	59,91	4,03	163,21	0,00	0,00	14,04	27%			
190	М	Строительство БКТП 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км.	17,81	17,81	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	-11,08	-100%			
191	М	Эл.снабжение объекта "Реставрация и приспособление зданий для ГУК Московский музыкальный театр" Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бермана", Б. Никитская, д. 19/16, стр. 1,2. Пр-ка 3 ПКЛ 10 кВ со ст-во РТП 10 кВ	159,92	15,41	15,41	5,34	4,35	4,78	0,44	0,04	4,64	0,51	5,97	0,00	0,91	0,00	1,87	0,00	10,07	-10,07	-65%			
192	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 27178, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18723, 8 КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., влад.17 Б	14,02	8,78	1,69	0,90	0,00	0,05	0,00	0,70	0,35	0,00	1,34	0,15	5,19	4,30	0,00	0,00	7,88	-0,79	-47%			
193	М	Эл.снабжение культурно-делового центра +н/о ОАО "Московский Телевизионный Завод Рубин", Багратионовский пр., вл. 7. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ	255,77	31,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	-0,23	-100%			
194	М	Строительство нов. БРТП-4х1000кВА, ПКЛ10кВ от ПС682 до н.БРТП, от ПС682 до РТП20175, РКЛ10кВ от н.БРТП до КЛ РТП26052-РТП16016, перевод КЛ10кВ ПС378-РТП20175 из РТП20175 в н.БРТП, г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15, стр.1,2	65,46	2,91	2,91	1,37	1,20	0,31	1,71	0,35	0,00	0,36	0,00	0,35	1,40	0,35	0,00	0,00	1,54	-1,54	-53%			
195	М	Эл.снабжение жилой застройки (в т.ч. ЦТП-9,10+ пристройка ГУП "Моссер") ЗАО "ГУКС № 7 ЮВ", II очередь строительства, Кожухово № 9 м.р., к. 309, 17,18,19,20,21. Пр-ка ПКЛ 10,РКЛ 10 кВ со ст-во 4-х ТП 10 кВ				0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-			
196	М	Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от ПС«Фили», ПС«Матвеевская» до РТП объекта; от ПС«Матвеевская» до ПКЛ напр. ПС«Фили»-РТП-19183, до ПКЛ напр. ПС«Фили»-РТП-26037, 7ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Братьев Фроленко	591,37	216,30	1,89	3,07	0,29	0,82	0,00	0,75	0,00	0,75	1,60	0,74	36,17	7,45	0,00	0,00	213,24	1,17	62%			
197	М	Строительство ТП по инд. проекту с трансф. 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом № 2/34, стр.2	18,83	18,83	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	-11,71	-100%			
198	М	Строительство ТП-1, ТП-2 по тип. проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, БРТП-2х1250, ТП в составе БРТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-д, д.1	256,23	20,43	20,43	11,11	4,23	0,88	10,22	7,53	5,98	2,71	0,00	0,00	9,63	0,00	10,72	0,00	9,32	-9,32	-46%			
199	М	Строительство СП-3,4, КЛ-20кВ от ПС«Белорусская», ПС«Мещанская» до СП-4, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600кВА, РКЛ-20кВ от СП-3 до СП-4, КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Садовая, вл.5 с.1,2, ул. Гапеева, вл.12 с.1,5,6,7, ул.2-я Брестская, вл.1	221,73	207,20	1,53	1,33	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,23	1,53	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	205,87	-0,20	-13%			
200	М	Стр-во ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов.БКТП; рек. РТП20161(уст.4-х яч.) для адм. здания, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1, вл.6	99,31	92,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	-0,68	-100%			
201	М	Стр-во БРТП 2х1250 кВА, ПКЛ 10 кВ ПС 841 "Коньково" до БРТП, ПС 841 "Коньково" до РТП 15170, КЛ 10кВ БРТП до ТП 21130, нов БРТП до РТП 14033, нов. ТП (5 шт.)(ТУ заказчиков), в т.ч. ПИР, ул.Миклухо-Маклая, вл.16/10 и ул. Островитянова, вл.1	236,27	10,16	10,16	1,48	0,10	0,33	0,40	0,37	4,22	0,41	5,43	0,37	12,66	3,51	69,09	51,18	8,67	-8,67	-85%			
202	М	Эл.снабжение технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", Варшавское шоссе, владение 150 и 156. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ	187,09	51,68	51,68	0,00	10,54	0,00	25,94	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	4,50	0,00	51,68	-51,68	-100%			
203	М	Строительство 3хТП, РКЛ 20 кВ от СП-1 до СП-2 с заходом в нов. ТП № 7,8 и 9 корпуса № 1 в т.ч. ПИР, г. Москва, Ломоносовский пр-кт, пр-кт Вернадского	679,96	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	4,75	0,00	28,74	-28,74	-100%			
204	М	Строительство РТП-10 кВ, ПКЛ от яч. 7 ПС №536 "Кожевническая" до нов. РТП, КЛ ПС 825 - 16073, ПКЛ от нов. РТП до КЛ ПС 825 - 16073, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 25815, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дубининская ул.	113,34	15,10	1,22	1,50	0,11	0,37	0,00	0,37	0,00	0,38	1,11	0,37	10,30	2,15	0,00	0,00	13,61	0,28	23%			
205	М	Строительство ТП, 2 РКЛ-10 кВ от ТП «нов.» до РТП-26053, 4 РКЛ от ТП «нов.» до КЛ ТП-16615 – ТП-10832, в т.ч. ПИР, г.Москва, Тверской б-р, дом № 27/20/1	32,57	28,87	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	4,40	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	28,87	-5,56	-100%			
206	М	Эл.снабжение административно-складского помещения, ул.2-я Карачаровская, д.14А. Пр-ка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	14,97	4,01	4,01	0,30	0,00	0,01	0,16	0,28	1,69	0,00	2,17	0,00	0,57	0,00	10,98	0,00	3,72	-3,72	-93%			
207	М	Строительство ТП объектов по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18042 до ТП-19851 с заходом в ТП объектов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, вл.28 и 30/6, стр.1			0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
208	М	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-2 по тип. проекту «БКТП-2х400» с тр-ми 2х400 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, вл.15, к.1,2	144,73	47,51	47,51	4,50	9,69	0,00	23,85	4,50	13,97	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	43,00	-43,00	-91%			
209	М	Стр-во БРТП-4х1000; ПКЛ10кВ от ПС305 до н.БРТП, от ПС305 до РТП15114, от ПС793 до н.БРТП; КЛ10кВ от РТП15114 до н.БРТП, КЛ10кВ от ТП12604 до н.БРТП и от ТП12598 до н.БРТП. Рек-я РТП15114(уст.2-х яч.), Волоколамское ш., д.30 стр.6,7	196,34	18,79	18,79	3,29	0,21	0,71	0,74	0,71	7,80	0,72	10,03	1,15	10,07	2,63	0,00	0,00	15,50	-15,50	-82%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
210	М	ПИРСМР.Электроснабжение 2-ой очереди рек-ции музея-заповедника«Коломенское»: благоустройство и музеефикация бывш села(Дьяково городище)(«Дьяково»), н/о по адресу: Андропова пр-т д.39 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	302,51	276,60	0,17	0,58	0,12	0,15	0,00	0,44	0,00	0,00	0,04	0,00	0,97	0,00	7,29	0,00	276,02	0,41	249%			
211	М	ПИРСМР. Электроснабжение жилых домов по адресу: Медведково Южное к.21,22 м.р.1,2,3 Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	167,62	41,82	41,82	1,26	8,53	0,00	20,99	0,00	12,29	0,00	0,00	1,26	34,90	34,89	0,00	0,00	40,55	-40,55	-97%			
212	М	ПИРСМР.Электроснабжение участка 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ Стр-во РП, ПКЛ10 кВ, рек-я ПС774"Сити"(яч.5), стр-во КЛ10кВ, 2хТП 2х1600кВА, ТП 4х1600кВА, ТП 2х630кВА для центра протонно-лучевой терапии ГКБ им. Боткина (ЗАО"УКС объектов здравоохранения)", 2-ой Боткинский пр., владение 5, в т.ч. ПИР	700,35	166,17	7,44	0,53	0,00	0,00	0,00	0,02	1,99	0,20	5,45	0,31	16,25	9,05	0,00	0,00	165,64	-6,91	-93%			
213	М	Строительство РТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Котельнический пер., д.3, г.Москва, Таганский Нижний туп., вл. 5-13	136,50	74,11	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	-0,55	-100%			
214	М	Электроснабжение учебного корпуса МАТИ, ул.Оршанская,д.3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ	22,00	2,58	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,10	-100%			
216	М	Электроснабжение жилых домов с нежилыми помещениями и н/о ОАО "Агропредприятие "Марфинское", Марфино 51 кв.,к.32,33,34,35.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ	144,74	22,78	22,78	22,78	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
217	М	Электроснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями,ул.Красного Маяка,вл.15.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	18,34	9,53	1,84	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,18	1,45	8,17	7,26	0,00	14,72	0,00	1,18	6,52	>100%			
218	М	Строительство БРТП объекта, ТП-3 и ТП-4 по проекту «2БКТП-1250», ТП-1 и ТП-2 по инд. проекту по схеме «2БКТП-1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3	111,03	92,90	4,34	5,95	0,90	1,85	0,00	1,36	1,10	1,37	2,34	1,38	6,57	1,59	0,00	0,00	86,94	1,62	37%			
219	М	Эл.снабжение служебного здания, ул.Мясницкая, д.1(1 отдел)	102,83	8,85	8,85	7,38	0,00	0,00	3,54	0,00	5,31	0,13	0,00	7,25	6,56	0,00	14,91	0,00	1,46	-1,46	-17%			
220	М	Рек-я РТП10кВ (у/я КСО298); стр-во ПКЛ10кВ ПС682-н.РТП, ПС682-РТП18056; рек-я ПКЛ ПС378-РТП18056 перевод из РТП в н.РТП,ПС682(яч.№15); стр-во КЛ10кВ н.РТП-РТП20170, н.РТП-КЛ10кВ РТП20170-ТП25690А,Б для г/к. ул. Тверская, д.10, стр.1,2,3,4	72,96	71,33	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	1,81	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	71,33	-2,67	-100%			
221	М	Строительство РП, ПКЛ-10 кВ от яч. 29,50 ПС 690 "Маяковская" до нов. РП, РТП 18050, РКЛ-10 кВ от нов. РП до РТП 16029, РТП 18050; 3хТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Уланский пер.	113,13	0,70	0,70	2,89	0,41	0,72	0,29	0,72	0,00	0,73	0,00	0,72	3,04	0,74	0,00	0,00	0,00	2,19	315%			
222	М	Стр-во РТП, 2хПКЛ10кВ от яч.48 ПС361"Мазилово" до н.РТП, ПКЛ10кВ от яч.6 ПС361 до РТП11094, 2хРКЛ10кВ от н.РТП до РТП11094, 3хТП, 2хРКЛ10кВ н.РТП до ТП25565, 2хРКЛ10кВ от ТП2 до ТП10984, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский Вал ул	140,82	0,93	0,93	47,41	0,00	0,12	0,04	1,65	0,39	44,01	0,50	1,63	50,26	0,21	63,53	0,00	0,00	46,49	>100%			
223	М	Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, Яковоапостольский пер., влад.14, стр.1.Прокладка 2ПКЛ 10 кВ,2РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 898 10 кВ	12,87	2,63	2,63	0,91	1,05	0,00	1,58	0,02	0,00	0,90	0,00	0,00	0,85	0,00	9,76	0,00	1,72	-1,72	-65%			
224	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-27099, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-11923(А) - ТП-11650, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13	38,39	38,39	1,42	11,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,63	1,42	10,66	32,91	24,80	15,67	15,67	27,07	9,90	>100%			
225	М	Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-4 до врезки в КЛ "РТП-12204 - РТП-27048", установка трансф. 2х1250кВА в ТП-4 (строится по СПКП по ТУ МС-09-115-65), в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.13,14	9,97	1,11	1,11	0,90	0,44	0,00	0,67	0,01	0,00	0,88	0,00	0,00	0,83	0,00	9,28	0,00	0,21	-0,21	-19%			
226	М	ПИРСМР.Электроснабжение административно-офисного здания ООО фирма "СУ-53 Мосводоканалстрой" по адресу:Балаклавский просп. (пересечение с Симферопольским бульваром).Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП	54,44	5,84	5,84	0,66	0,00	0,00	0,23	0,11	2,45	0,00	3,15	0,55	8,04	0,00	0,00	0,00	5,18	-5,18	-89%			
227	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС844 (яч.316, 122) до нов. РТП (сооруж. заказчиком), РКЛ-10кВ от нов. РТП до КЛ РТП 16011 – РТП12030. Установка яч. и ТСН в нов. РТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, Зубовский б-р, д.4	74,01	2,70	0,99	1,03	0,08	0,26	0,11	0,26	0,26	0,26	0,55	0,25	1,19	0,28	0,00	0,00	1,68	0,04	4%			
228	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-10697 – ТП-10698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гостиничная, д.9а, к.3 (зона-3)	15,29	9,10	1,75	1,74	0,00	0,09	0,00	1,66	0,36	0,00	1,39	0,00	1,59	0,00	6,96	0,00	7,36	-0,01	-1%			
229	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1600» с тр-ми 2х1600 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-14178 – ТП-22847, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4	24,88	23,95	23,95	19,89	18,64	18,71	0,00	0,86	0,31	3,19	0,00	0,00	1,11	0,00	1,34	0,00	4,06	-4,06	-17%			
230	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП-20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП-20130 – ТП-19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4	21,46	21,46	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	-13,35	-100%			
231	М	Строительство 2хТП, ПКЛ-10 кВ от ПС 661 до РТП 12293, до ПКЛ РТП 12293 – ПС 398, от ПС 398-РТП 20184, РКЛ-10 кВ от РТП 20184-ТП 11983 с зах. в нов. ТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Зоологическая, влад.13, стр.1,2,3,4,5	93,73	93,73	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	-0,35	-100%			
232	М	Стр-во БРТП, ТП,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до нов. БРТП,РКЛ 10кВ от нов. БРТП до РТП15168,до нов. ТП,от нов.БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, от нов.БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский пр., вл. 105	137,44	41,73	41,73	11,63	0,20	1,09	1,66	8,62	17,44	1,25	22,42	0,67	11,79	0,63	42,04	0,00	30,09	-30,09	-72%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
233	М	Строительство РП, ПКЛ-10 кВ, ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1600 кВА, 2х1250 кВА, 6х1600 кВА, 12КЛ-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ; ПКЛ-10 кВ от ПС «Фрезер» (яч.42) до РП-16051, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, вл.1А	103,65	97,85	3,66	89,05	0,00	0,88	0,00	37,28	1,17	50,84	2,49	0,04	86,24	2,83	33,09	0,00	8,80	85,39	>100%			
234	М	Электроснабжение ЛДЛ	1 066,30	247,58	11,09	85,52	0,00	0,00	0,00	1,28	2,97	0,12	8,12	84,12	145,89	68,60	170,36	119,59	162,06	74,43	>100%			
235	М	Электроснабжение ТКЛ	445,20	145,66	11,72	1,41	0,13	0,44	0,00	0,44	2,91	0,30	8,67	0,23	1,89	0,35	0,00	0,00	144,25	-10,30	-88%			
236	М	Строительство РКЛ-10 кВ от нов. ТП(заказчика) до ТП-13738, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Парковая, д.14А	9,54	9,54	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	-5,94	-100%			
237	М	Электроснабжение нестационарных торговых объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва	235,39	16,13	11,25	0,00	0,32	0,00	0,94	0,00	3,26	0,00	6,73	0,00	0,27	0,00	19,78	0,00	16,13	-11,25	-100%			
238	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП "объекта" до КЛ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Самотечная, д.9, с.1	16,39	15,91	3,06	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,05	2,43	5,95	5,30	2,66	0,00	0,00	9,90	2,95	96%			
239	М	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3 ТП с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5	229,09	97,45	0,78	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	97,42	-0,75	-96%			
240	М	Строительство нов.РП, встроенной нов.ТП по проекту ТП-1Н-4х400кВА с установкой тр-ров 4х1000 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10 кВ, 6КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная пл., д.3, д.3/2/1	177,82	52,47	4,05	4,59	0,57	1,92	0,00	1,92	0,62	0,75	2,85	0,00	3,62	0,00	5,15	0,00	47,88	0,55	13%			
241	М	Строительство РП «Каток» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП «Каток» №3 и ТП «Каток» №4 с тр-ми 1х1000, ТП «Нескучный сад» с тр-ми 1х630, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9	139,96	15,67	15,67	0,00	1,25	0,00	6,90	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	15,67	-15,67	-100%			
242	М	Строительство РТП-3, ТП-17 «БКТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-26, ТП-27, ТП-22 «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-25, ТП-16, ТП-21, ТП-23 «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Люберецкий р-н, кв.12а, 8а, 8	325,29	87,80	87,80	35,98	0,55	3,37	3,49	15,77	36,64	2,73	47,11	14,11	34,25	4,53	13,32	0,00	51,83	-51,83	-59%			
243	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12952 – ТП-11375, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Грузинская, д.22	12,62	12,55	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,91	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	12,55	-2,41	-100%			
244	М	Строительство ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, оборудование и наладка 14 ячеек КСО-298 MSM в РУ-10кВ в РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдовская, вл.7	50,80	4,20	4,20	0,00	1,68	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	-4,20	-100%			
245	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС-305 яч.121 до РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.45-47, вл.60-62	38,90	17,26	3,52	3,19	0,24	0,81	0,00	1,23	0,68	0,89	2,60	0,26	16,97	0,00	36,92	0,00	14,07	-0,33	-9%			
246	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-27578 – ТП-26454; установка в ТП-16379 и ТП-16380 тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казавова, д.18	42,40	19,97	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3,05	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	19,97	-3,84	-100%			
247	М	Строительство РТП, нов.ТП, КЛ-10кВ от ПС 679 до РТП, КЛ-10 кВ РТП до КЛ напр. ПС 780 – РТП 18040, 6КЛ-10кВ от РТП до РТП 15445, нов.ТП, ТП 21642; КЛ-10кВ от ПС 679 до РТП 18040, яч. в ПС 679 и ПС 780, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4	151,28	151,28	1,12	51,11	0,00	0,22	0,00	4,06	0,00	33,67	1,12	13,16	45,98	10,52	0,00	0,00	100,17	49,99	>100%			
248	М	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП16064 до ТП17697, 2КЛ-10кВ от ТП17698 до ТП17697, 24КЛ-0,4 кВ от ТП17697, ТП17698 до ГРЩ Заявителя; установка в ТП17697,17698 тр. 2х1600кВА, в РТП26099 2х яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, д.26	44,52	37,06	7,13	1,12	0,00	0,14	0,00	0,00	1,48	0,00	5,65	0,98	36,83	35,25	9,01	9,01	35,93	-6,01	-84%			
249	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
250	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галущкина, вл.5, с.2	19,91	19,91	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	-12,38	-100%			
251	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-10346 до ТП-18739 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичная, д.34А, с.1, 2, 3, 4	20,77	4,64	4,64	0,00	0,95	0,00	2,33	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	4,64	-4,64	-100%			
252	М	Строительство РП объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП объекта до РТП-12256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12	54,09	13,06	13,06	0,04	2,66	0,00	6,55	0,04	3,84	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	13,01	-13,01	-100%			
253	М	Строительство РТП объекта по проекту «БРТП-4х1600» с тр-ми 4х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-48 из яч.48 до РТП объекта, от ПС-48 из яч.14 до РТП объекта, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, вл.42А, вл.51, с.4	132,98	132,98	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	-0,49	-100%			
254	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-762 из яч.29, яч.18 до РТП-15313, РКЛ-10 кВ от РТП-15313 до ТП-11663, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А	14,44	0,06	0,06	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
255	М	Строительство ТП "нов" взамен ТП-19416 по проекту 2БКТП с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП12129 до РТП21958 с заходом в ТП "нов", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2	0,06	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-100%			
256	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-22441 – ТП-19881, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бусиновская транспортная развязка, 77 км МКАД	117,46	5,53	5,53	0,00	3,28	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	-5,53	-100%			
257	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-18585А - 19354А, ТП-19348Б - 19354Б с установкой 4 блоков «КМ-6» в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шукинская, вл.8	11,93	4,21	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	-0,81	-100%			
258	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-16137 до ТП-11938 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.93А	31,33	20,46	8,69	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,58	0,00	2,22	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	14,58	-2,81	-32%			
259	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до РТП-14138, до КЛ-10кВ напр. РТП-1438 – ТП-15560, до КЛ-10кВ напр. РТП-14138 – ТП-15551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт (пойма р.Котловки)	18,45	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
260	М	Строительство БРТП «Серебрякова, 14В» с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-18 «Бабушкин» до БРТП «Серебрякова, 14В», РКЛ-10 кВ от БРТП «Серебрякова, 14В» до ТП-13446, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.Серебрякова, вл.14В	332,19	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	11,39	0,00	14,64	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	27,12	-27,12	-100%			
261	М	Строительство РТП-3 по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-11, ТП-12, ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-10 с тр-ми 2х1000, ТП-9, ТП-13 с тр-ми 2х1000, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Бескудниково, мкр.7, к.1, 2, 3, 4, 5, 6	328,02	121,72	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	3,09	0,00	0,01	0,00	1,50	0,00	121,72	-4,55	-100%			
262	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки 2КЛ напр. ТП-12908 - ТП-22012, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Арбат, д.6/2	16,10	16,10	4,41	8,13	0,00	0,03	0,00	0,58	1,29	0,00	3,12	7,52	7,25	0,00	0,00	0,00	7,97	3,72	84%			
263	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущевская, вл.37	14,29	6,22	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	-1,20	-100%			
264	М	Строительство ТП объектов по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-17044 до ТП-18718 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, пр.кт.Мира, д.14, с.2, пл.Б.Сухаревская, д.3	15,11	14,84	0,12	12,29	0,00	0,40	0,00	7,78	0,00	0,00	0,12	4,11	10,85	0,00	11,09	0,00	2,55	12,17	>100%			
265	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-15060 до ТП-17298 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, д.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
266	М	Строительство БРТП объекта по инд. проекту, ТП в составе БРТП прим. к проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 10х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, д.2	252,51	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
267	М	Строительство ТП по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ 10 кВ от нов. ТП парка до КЛ 10 кВ напр. РТП-21102 - РТП-21105, КЛ 0,4 кВ от нов.ТП до гранич участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий"	23,55	4,26	4,26	0,04	1,72	0,00	2,53	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	-4,22	-99%			
268	М	Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты метро ст. "Суворовская", по адресу: г.Москва	132,44	3,27	3,27	0,46	1,33	0,12	1,94	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,55	0,13	0,00	0,00	2,81	-2,81	-86%			
269	М	Реконструкция ТП-11910 по схеме «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Никитская, д.12, с.1, 2, 12	12,09	12,09	7,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	5,59	0,01	0,10	0,10	0,00	0,00	12,08	-7,51	-100%			
270	М	Реконструкция ТП-21261 по проекту «2ТО-400» с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.5, с.10	10,42	4,68	4,68	4,49	4,56	0,00	0,12	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-4%			
271	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП-20172 до ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Арбат, вл.39, с.1, 2, д.41, с.1, 2	25,38	25,38	5,08	2,85	0,24	0,00	0,25	1,01	0,21	3,83	2,40	18,18	16,26	0,00	0,00	0,00	22,53	-2,23	-44%			
272	М	Строительство РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ, 4КЛ-10кВ от РП до КЛ напр. РП-10142 - РП-10275, до КЛ напр. РП-10142 - ТП-15536(Б), до КЛ напр. РП-10275 - ТП-23427(А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.40/12, к.20	56,24	56,24	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	-4,06	-100%			
273	М	Строительство ТП объекта по проекту «БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-10055 - РТП-21043, до врезки в КЛ напр. РТП-12030 - РТП-10055, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.2, с.4	18,57	18,13	3,56	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,72	0,00	2,75	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	18,04	-3,47	-97%			
274	М	Строительство 2-х ТП по проекту «2БКТП-1000» с тр.2х1000 кВА, РКЛ от РТП-21181 до РТП-26149 с зах. в новые ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.7, Рублевское ш., вл.107, к.18	58,24	56,86	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	-0,42	-100%			
275	М	Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 от ПС-110 яч.105, 43 до РТП объекта, от ПС-110 яч.205 до РП-18133, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Синявинская, д.11	288,60	18,45	18,45	1,44	1,44	1,44	0,68	0,00	7,15	0,00	9,19	0,00	0,05	0,00	1,87	0,00	17,01	-17,01	-92%			
276	М	Строительство РУ-10 кВ в РП-1 с оборуд-ем 16 яч., ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 «Фили» яч.25 до РП-1, от РУ-10 кВ «Сити» яч.12 до РП-1, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-1 до РТП объекта, до ТП-24992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кульнева, д.4	99,83	2,13	2,13	0,00	0,44	0,00	1,07	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100%			
277	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-17728 - ТП-17739, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, д.23А	16,28	16,28	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	-10,13	-100%			
278	М	Строительство РП - 10 кВ "Глория", КЛ-10 кВ от РП "КрафтКонтиненталь", от РТП ООО "ЭНБИЭМ-Стройсервис", монтаж ячейки в РТП ООО "ЭНБИЭМ-Стройсервис", РП "КрафтКонтиненталь", 2 яч. в нов. РП "Глория", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Скородово	47,61	22,67	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	3,46	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	-4,36	-100%			
279	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-12237 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр.ТП-13791 - ТП-16566, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., вл.79, с.1	61,37	21,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	3,21	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	-4,05	-100%			
280	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 до вр. напр. ТП-12723 - ТП-3, от ТП-1 до ТП-3, от ТП-2 до вр. напр. ТП-12724-ТП-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Очаковская, вл.12	34,74	5,47	5,47	0,00	1,12	0,00	2,74	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,28	0,00	5,47	-5,47	-100%			
281	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-26062, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-15168 - ТП-27604, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗАО, кв-л 37-37Ц, р-н «Обручевский», к.4	21,46	21,46	1,55	14,33	0,00	0,66	0,00	11,86	0,43	1,74	1,12	0,06	14,83	2,19	13,91	6,98	7,13	12,78	>100%			
282	М	Строительство ЦРП-10 кВ, установка 10 яч. в ЦРП-10 кВ, 4хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, д.Язово	141,97	10,00	10,00	14,11	9,81	1,05	0,08	10,75	0,12	1,17	0,00	1,15	9,36	2,10	0,00	0,00	0,00	4,11	41%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
283	М	Строительство двухсекционного РП 10-кВ, 4-х ПКЛ-10 кВ от яч.№106 и №406 РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, Сосенский с.о., вблизи д.Столбово	211,79	52,06	52,06	36,68	18,99	10,52	20,85	0,47	12,21	23,66	0,00	2,03	24,36	0,09	39,04	0,00	15,37	-15,37	-30%				
284	М	Строительство секционированного пункта на ф.141 и ф.142 РП-14, ф.710 ПС №859 "Бутово", ф.307 РТП-16 ф.805 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Булатниковское, д.Суханово, вблизи д.Допатино	14,72	14,72	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	-0,04	-100%				
285	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15753 – ТП-21667, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский б-р, д.5, с.1, с.2			1,31		1,31	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31		-				
286	М	Строительство РП - 10 кВ №1,2, 2хПКЛ-10 кВ от РП №2 до РУ 10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", 2хПКЛ-10 кВ от РП №1 до РУ 10 кВ РП №2, 2хРКЛ-10 кВ между РП №1 и РП №2, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н., д. Ивакино	283,14	98,50	13,10	68,06	6,97	9,28	0,00	54,39	1,10	0,01	5,03	4,37	69,82	1,90	191,16	0,00	30,44	54,95	>100%				
287	М	Строительство РТП по проекту «БРТП на 18 ячеек» с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ 10 кВ от ПС 397 яч.613, яч.312 до нов. РТП, РКЛ 10 кВ от нов. РТП до РТП-27037, КЛ 0,4 кВ от ТП-27969 до нов. РТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-т, вл.2/62	53,16	13,87	13,87	1,95		2,83	0,00	6,96	0,15	4,08	1,81	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	11,91	-11,91	-86%				
288	М	Строительство ТП объекта тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-12426 – ТП-15102, РТП «Дома интерната», КЛ-0,4 кВ от ТП-12426, ТП-11558, ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сосновая, д.11, с.2	39,67	6,81	6,81	2,21	3,15	2,21	2,31	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	15,64	0,00	4,60	-4,60	-68%				
289	М	Электроснабжение станции метро "Деловой центр"	159,25	120,34	9,58	6,20	0,00	0,00	0,00	0,10	2,41	0,00	7,17	6,09	7,06	0,00	40,10	0,00	114,14	-3,38	-35%				
290	М	Электроснабжение станции метро "Косино-Ухтомская"	81,45	61,61	0,27	3,01	0,22	0,75	0,00	0,75	0,00	0,76	0,04	0,76	2,80	0,70	0,00	0,00	58,60	2,74	>100%				
291	М	Электроснабжение станции метро "Некрасовка"	131,41	112,51	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11,38	11,38	112,51	-0,04	-100%				
292	М	Электроснабжение электродепо "Руднево"	89,34	88,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	-0,33	-100%				
293	М	Электроснабжение станции метро "Салтыковская"	178,20	125,37	10,37	5,72	0,42	1,43	0,00	1,43	2,50	1,44	7,45	1,42	5,46	1,36	0,00	0,00	119,65	-4,65	-45%				
294	М	Электроснабжение станции метро "Шелепиха"	189,78	36,96	36,96	0,00	7,54	0,00	18,55	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	-36,96	-100%				
295	М	Строительство РП-1, РП-2, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 445 до РП-1 и РП-2, 2КЛ-10 кВ между РП-1 и РП-2 в т.ч. ПИР: Московская область, Солнечногорский р-н, п. Андреевка	178,09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-100%				
296	М	Строительство РП с тр-ми 2х630 кВА, 4 ПКЛ 10 кВ от ПС-805 до нов. РП, РКЛ от нов. РП до РТП 16110, в т.ч. ПИР: г. Москва, Б. Девятинский пер., д.8	130,28	127,63	10,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	7,61	0,04	0,64	0,62	0,00	0,00	127,60	-10,12	-100%				
297	М	Электроснабжение станции метро "Косино"	68,18	67,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	-0,04	-100%				
298	М	Строительство встроенной ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-26807 – ТП-16374, в т.ч. ПИР: г.Москва, Горюховский пер., д.12, с.5	23,00	22,62	4,47	0,23	0,15	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	3,43	0,09	3,07	3,06	0,00	0,00	22,39	-4,24	-95%				
299	М	Строительство РТП объектов по проекту «БКТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, установкой 20-ти ячеек, ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, д.3, с.6, с.5, с.3, с.4	123,13	123,13	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	123,13	-0,46	-100%				
300	М	Строительство встроенной ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 - ТП-17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.21	19,28	12,87	2,53	2,22	0,06	1,30	0,00	0,00	0,51	0,00	1,95	0,92	2,17	0,92	0,00	0,00	10,65	-0,31	-12%				
301	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-26054 – ТП-25931, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18957 до ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Петровка, д.20/1	18,61	0,04	0,04	19,00	0,03	0,09	0,00	0,09	0,01	0,46	0,00	18,35	18,88	2,56	35,36	5,23	0,00	18,96	>100%				
302	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-53 яч.804 до РТП-21117, от ПС-53 яч.706 в ПКЛ напр. п/с 111 яч.15– РТП-20075, РКЛ10 кВ от РТП-21117–РТП-19161 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, к.1, вл.57	54,91	51,85	13,98	8,03	4,95	0,11	0,00	4,86	1,88	0,00	7,15	3,06	3,22	2,01	0,00	0,00	43,82	-5,95	-43%				
303	М	Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11	179,99	16,74	16,74	17,40	12,72	0,76	4,03	15,56	0,00	0,54	0,00	0,54	7,21	0,62	2,53	0,00	0,00	0,66	4%				
304	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-12020 – ТП-12907, КЛ-1 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16	19,62	19,62	12,21	10,78	0,00	0,00	0,00	0,18	3,14	10,46	9,07	0,14	14,42	5,11	0,00	0,00	8,84	-1,43	-12%				
305	М	Строительство СП-5, СП-6, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-3, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР	155,51	21,12	21,12	26,85	3,10	4,26	0,72	20,30	7,57	0,97	9,73	1,31	27,12	1,94	37,16	0,00	0,00	5,72	27%				
306	М	Реконструкция ТП-21262 по проекту «2ТО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.8	10,62	10,62	10,62	10,73	0,00	0,32	0,42	0,10	4,46	5,00	5,73	5,31	9,63	3,26	9,63	9,63	0,00	0,11	1%				
307	М	Строительство новой ТП по проекту «1БКТП- 630» с трансформаторами мощностью 2х630кВА, РКЛ 10кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-22701-нов.ТП в т.ч. ПИР: Московская обл, Ленинский р-н, вблизи дер. Румянцево	5,52	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
308	М	Строительство КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27705 с монтажом РУ-10 кВ типа RM-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, вл.13, с.2-5	6,42	6,08	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	-1,17	-100%				
309	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105	4,58	4,58	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	-0,88	-100%				
310	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-604 до РТП МПЗ-1, РКЛ-10 кВ от РТП МПЗ-1 до РП-16010, от РТП МПЗ-1 до КЛ напр. РП-16010 – ТП-21449, РУ-10 кВ в РТП МПЗ-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, вл.25	95,37	94,71	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	-0,70	-100%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
311	М	Строительство ТП объекта с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4РКЛ-10кВ от объекта до КЛ направлением 12694-14283 в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково кв.44-47, к.16	9,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
312	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22982 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспаский пер., д.9	2,53	2,53	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	-0,49	-100%			
313	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-503 до КЛ напр. ТП-21642 – ТП-27823А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2Б	2,92	2,92	0,56	0,30	0,00	0,02	0,00	0,27	0,12	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	2,62	-0,27	-47%			
314	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 14422 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербаковская ул. дом 38	1,70	1,69	0,83	0,88	0,63	0,21	0,00	0,67	0,04	0,00	0,16	0,00	0,25	0,00	0,79	0,00	0,81	0,04	5%			
315	М	Строительство РТП-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3	575,49	221,84	16,38	23,08	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,47	3,87	10,11	73,84	48,98	285,68	60,32	198,76	6,71	41%			
316	М	Строительство 2РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ от РУ-10кВ до РП, 13БКТП с тр-ми 2х1250, РКЛ-10кВ от РП-10кВ до БКТП 10/0,4кВ, РКЛ-10кВ от РП до ТП-1-7, 2КЛ-10кВ от нов.РП до РП заказчика, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, д. Горки, д. Ермолино	346,30	49,67	48,50	53,33	47,35	30,00	0,00	17,35	0,19	0,00	0,96	5,98	219,48	216,08	270,01	270,01	0,00	4,83	10%			
317	М	Строительство РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от РУ-10кВ "Говорово" до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, д. Румянцево, уч. 19/2	79,80	0,21	0,21	38,83	0,09	0,02	0,12	0,67	0,00	38,12	0,00	0,02	33,44	0,06	35,13	0,00	0,00	38,62	>100%			
318	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-16013 – ТП-22308А, РТП-15157 – ТП-22308Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, вл.2, Крымская набережная	19,59	4,37	4,37	0,00	0,89	0,00	2,20	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	-4,37	-100%			
319	М	Строительство БРТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА с уст. 20-ти ячеек, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Белорусская» до БРТП объекта, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11	97,45	97,45	0,36	0,46	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,43	0,36	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	96,99	0,10	28%			
320	М	Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от БКТП объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-16115 – ТП-20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9	15,89	15,89	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	-9,88	-100%			
321	М	Строительство ТП «лоспитала» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП «ГКБ № 52» до РТП-15107 с зах. в ТП-11499 и ТП «Госпиталь», КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Пехотный пер., д.9/27, с.1-23	30,61	29,93	9,01	18,44	4,02	0,21	0,00	8,09	1,04	0,22	3,95	9,92	12,71	0,20	8,82	0,00	11,49	9,43	105%			
322	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-23313 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23313 – ТП-23705А и ТП-23313Б – ТП-23703, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оранжевая, д.23	14,66	6,80	1,31	5,33	0,00	0,12	0,00	3,85	0,27	1,36	1,04	0,00	4,94	0,00	11,59	0,00	1,47	4,02	307%			
323	М	Строительство ТП-5 по схеме «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-26198 до ТП-19743 с заходом в ТП-5, ТП-6, ТП-7, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А, к.1	17,19	17,18	3,39	13,90	0,10	0,10	0,00	0,00	0,68	0,04	2,61	13,76	13,21	12,30	9,84	9,84	3,29	10,51	310%			
324	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в сущ. КЛ, в т.ч. ПИР	25,13	14,84	3,08	3,18	0,28	0,55	0,00	0,38	0,58	0,99	2,22	1,26	3,21	1,38	0,00	0,00	11,66	0,10	3%			
325	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР	14,74	14,45	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	14,45	-2,78	-100%			
326	М	Строительство ТП «Банка» с установкой тр-ов 2х1000 кВА; РКЛ 10 кВ от РТП 15051 до ТП 19691 с заходом в нов. ТП «Банка»; 6КЛ-0,4 кВ от ТП «Банка» до ВРЩ №1 и до ВРЩ №2 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Переведеновский пер. дом 13, стр. 1	24,02	24,01	4,83	10,71	0,26	0,26	0,00	9,18	0,95	0,02	3,62	1,24	10,09	0,82	2,53	2,53	13,31	5,87	121%			
327	М	Строительство 4РКЛ-10кВ от нов.ТП Заявителя до врезки в КЛ напр. РТП18014-ТП23070, в т.ч.ПИР, по адресу: Московская обл. Мытищинский р-н, 85-й км.	9,63	9,50	9,50	7,94	8,53	7,89	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,75	1,54	0,00	0,00	1,56	-1,56	-16%			
328	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-20220 – ТП-18259, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.10, к.2	4,91	4,13	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,13	-0,79	-100%			
329	М	Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-11289АБ – ТП-11302АБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ВМО Северное Измайлово, кв.49-50, к.5, к.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
330	М	Строительство РТП «Базовская» по проекту «БРТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ -10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, вл.15	160,84	0,08	0,08	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
331	М	Строительство 8 КЛ-0,4 кВ от ТП-15233 до КЛ-0,4 кВ напр. ТП-15233 – ВРЩ-0,4 кВ объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таганский р-н, кв.1939, ул.Б.Калитниковская, вл.42А	0,70	0,70	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,28	-100%			
332	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков РМ-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартакоская, д.2Б	3,72	3,63	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	-0,70	-100%			
333	М	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502; ПКЛ-10 кВ до врезки напр. ПС46-РТП2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суцеский Вал, д.5, с.1	27,01	26,08	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	3,98	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	26,08	-5,02	-100%			
334	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27051 – ТП «Уд Президента РФ», в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.28 (ул.Зацепы, вл.29)	16,09	16,09	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	-10,01	-100%			
335	М	Строительство БКРП объекта с РУ-10 кВ, РТП с тр-ми 3х1600 кВА, ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР	314,40	314,40	264,34	178,54	46,64	167,34	211,71	0,75	2,00	0,00	3,99	10,45	159,62	0,00	131,55	0,00	135,86	-85,80	-32%			
336	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-27410 до КЛ напр. ТП-25777 – ТП-18940А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.6/19, с.1	1,04	0,54	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,10	-95%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
337	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6572 (А) до ВРЩ-0,4 кВт заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артамонова, д.16, к.3				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
338	М	Строительство ТП Нов. с установкой тр-ов 2х630 кВА; прокладка: РКЛ-10 кВ от ТП Нов. до врезки в КЛ напр. ТП 18894-ТП 14965 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Загорье, мкр.3	16,78	3,75	3,75	0,00	0,76	0,00	1,88	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	-3,75	-100%			
339	М	Строительство 4хСП на 12 яч., 5хПКЛ-10кВ от ПС МГУ и ПС СИТИ до СП1, СП2, СП3, СП4, 2хКЛ-20кВ от СП1 до СП4 с заходом в СП2, СП3, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Кульнева - пересечение с Кутузовским проспектом	356,31	1,59	1,59	35,35	0,00	0,00	0,06	0,60	0,67	16,58	0,86	18,17	36,64	0,00	108,06	0,00	0,00	33,77	>100%			
340	М	Строительство РТП-11, ТП-101, ТП-102, РТП-12, ТП-111, ТП-112, ТП-113, ТП-114, ТП-103, ТП-104, ТП-105, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Люберецкий р-н, северо-западная граница с п. Некрасовка	538,60	304,51	44,47	91,01	15,32	13,95	9,06	34,02	10,52	26,70	9,58	16,35	72,57	4,16	83,20	3,11	213,50	46,54	105%			
341	М	Строительство ТП-1, 2, 3 с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, 36КЛ-0,4 кВ от ТП-1, 2, 3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-19267 тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Вольнская пер. ул.Авиаторов, ул.Авиаторов, вл.9	110,16	33,29	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	-2,23	-100%			
342	М	Строительство 12 КЛ-0,4 кВ от ТП-10833 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская пл., д.14, с.2,3,4	7,38	7,26	1,40	6,84	0,00	0,84	0,00	6,00	0,29	0,00	1,11	0,00	6,00	0,00	6,10	0,00	0,42	5,44	>100%			
343	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-14526 – ТП-12360, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.16	12,08	11,92	2,30	10,21	0,00	0,01	0,00	0,11	0,48	0,00	1,82	10,10	8,90	8,80	0,00	0,00	1,71	7,92	345%			
344	М	Строительство 2-х ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А, Б, ТП-2 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А, Б, от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, с.3	26,35	26,19	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	3,99	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	26,19	-5,04	-100%			
345	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от 59 подводного перехода на Бережковской наб. до КЛ-10 кВ напр. ТЭЦ-12 яч. № 84Б – РТП-20165 и ТЭЦ-12 яч. № 35 – РТП-15139, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.32	1,24	1,24	0,24	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,05	0,00	0,19	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,61	0,39	163%			
346	М	Строительство ТП-1, ТП-2, ТП-3 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-17020 до ТП-14950 с заходом в ТП-1, ТП-2, ТП-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2, ТП-3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.141				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
347	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-17050, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-21214 – ТП-21215, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леснорядский пер., д.18, с.5	4,97	4,69	0,90	0,28	0,00	0,01	0,00	0,26	0,19	0,00	0,72	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	4,41	-0,62	-69%			
348	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11938 до ГРЩ Заявителя; установка в ТП-11938 тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14)	15,56	15,54	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	-4,26	-100%			
349	М	Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-14 до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-3 – ТП-16466, от ТП-14 до РТП-26062, КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до 3-х ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, кв.38А, к.10	25,36	25,25	5,19	9,22	0,41	0,00	0,00	0,41	0,99	0,19	3,79	8,62	10,92	3,47	0,00	0,00	16,04	4,03	78%			
350	М	Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1600 кВ, РКЛ-10 кВ от РТП-27162 до ТП-14 с зах. в ТП-13, от ТП-14 до КЛ-10 кВ напр. ТП-15668 – РТП-26024, КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Бескудниково, мкр.7, к.7-8, к.9	29,06	6,69	6,69	6,69	6,69	6,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
351	М	Строительство нов. ТП объекта по пр. "2БКТП 400-1250" с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-6 кВ от нов. ТП объекта до КЛ напр. ТП-6465-ТП-6455, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, Барвихинское с/п, в р-не п.Рублево между 17 и 18 км	26,71	26,71	7,32	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	5,18	0,66	19,29	19,29	0,00	0,00	26,05	-6,66	-91%			
352	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-12081 до ТП-11217, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бауманская, д.11, с.2,3,4,5,6,6А,7	12,75	12,67	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	-2,44	-100%			
353	М	Строительство 10-ти КЛ-0,4 от ТП-14762А, Б до границ участка заявителя; установка в ТП-14762 тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Квесинская, вл.9-13, с.1	11,42	11,31	2,18	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,38	1,72	0,00	0,41	0,07	0,00	0,00	10,92	-1,79	-82%			
354	М	Строительство РТП-1 с тр-рами 4х1600кВА, ТП-3 с тр-рами 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ, 6РКЛ-10кВ; 2ПКЛ-10кВ, перевод 2ПКЛ-10кВ из яч. в яч., в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Каширское ш., вл.12	251,59	87,81	3,28	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	2,23	1,64	58,63	58,62	58,98	58,98	86,18	-1,65	-50%			
355	М	Строит-во нов. РП, 2х ТП с уст. тр. 2х1000кВА, 2хПКЛ-10кВ от ПС Таганская до нов. РП, 2КЛ-10кВ от нов. РП до КЛ напр. РП12279-РП19089, 6КЛ от нов. РП с зах. в 2х ТП, 2КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ нов. РП, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, бульв. Энтузиастов, д.2	138,20	18,32	18,32	0,00	3,74	0,00	9,19	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	18,32	-18,32	-100%			
356	М	Строительство РП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-10 кВ, РП-3, РТП-4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, вл.11	294,15	293,56	47,13	263,17	35,57	7,14	0,00	168,07	3,10	76,79	8,46	11,18	209,13	3,69	148,88	53,96	30,39	216,05	>100%			
357	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 от ТП объекта до ТП-21199, 2РКЛ-10 от ТП объекта до ТП-22281, 10КЛ-0,4 от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.7«Б» р-на Черганово Северное	22,77	14,66	4,32	11,81	1,85	0,15	0,00	3,90	0,51	7,76	1,95	0,00	8,85	0,00	8,86	0,00	2,86	7,49	173%			
358	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-10927 – ТП-11884, 10 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовники, д.4, к.2	10,77	10,77	6,70	11,41	0,00	0,00	0,00	0,84	1,72	10,57	4,97	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	70%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
359	М	Строительство нов.РТП с тр-ми 2х1000кВА, ТП 1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, уст. в нов.ТП(вз.13622,14653,14654,20757) тр. 2х1250кВА; уст. в РТП-12188 2-х яч. КСО-2УМЗ в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережная ул., вл.4, 4а	159,92	134,54	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	8,02	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	134,54	-10,71	-100%				
360	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТА-17011-ТП-16655, 8КЛ-0,4 от ТП объекта до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23	23,03	23,03	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	4,47	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	23,03	-6,31	-100%					
361	М	Строительство РТП-1 с тр. 4х1250кВА, ТП-1 с тр. 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС«Сабурово» до РТП-1, РКЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-17032 с зах. в ТП-1; установка в РТП-17032 3-х яч. КСО2-УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, вл.	244,49	244,43	12,11	11,06	1,21	0,48	0,00	6,52	2,92	1,84	7,98	2,21	71,90	64,95	41,81	41,81	233,38	-1,05	-9%				
362	М	Строительство 2РКЛ-10кВ от ТП-551 до ТП-351, 2РКЛ-10 от ТП-351 до РП-686, РКЛ-0,4кВ от ТП-551 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя; установка в ТП-551 тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая набережная, д. 2/1, стр.1-8	13,27	13,27	8,26	0,40	0,00	0,02	0,00	0,38	2,12	0,00	6,13	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	12,87	-7,85	-95%				
363	М	Строительство ТП-1 с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-13489-ТП-16280, 10КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4,5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.1				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
364	М	Строительство тр-ов 2х1250 кВА в РТП-15014 взамен тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Павловская, д.25, с.2, 3, 30	3,44	3,44	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	-0,66	-100%				
365	М	Строительство РП-10 кВ, 2хРКЛ 10 кВ от яч.44,45 РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", КЛ-10 кВ между 2хРП-10 кВ, 2хБКТП-2х1250-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до 2хБКТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Сосенское, д.Столбово	335,73	293,62	24,90	3,03	0,00	0,00	4,70	0,05	10,57	1,68	9,63	1,29	4,72	0,00	0,00	0,00	290,59	-21,87	-88%				
366	М	Строительство 2РКЛ-10 кВ от нов. Р№21187 до ТП 17599 с заходом в ТП № 6442 границ участка заявителя, РКЛ 10кВ от ТП 6411 до ТП 6413, в т.ч. ПИР: Одинцовский район, Заречье, ул. Березовая, д.1	26,26	26,26	1,90	16,08	0,00	0,87	0,00	15,21	0,53	0,00	1,37	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	10,18	14,18	>100%				
367	М	Строительство нов.РТП с тр. 4х1000кВА, 1ПКЛ-10 кВ от ПС-750(яч.33), 1ПКЛ-10 кВ от ПС-750(доп.яч.) до нов.РТП, 16КЛ-0,4 кВ от РТП объекта до ГРЩ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.57, с.1.1А.2.3.4.5.6.7.8	143,84	135,80	7,94	14,77	0,00	0,00	0,00	0,47	2,17	0,00	5,77	14,30	13,33	0,00	0,00	0,00	121,03	6,82	86%				
368	М	Строительство ТП №1,2 по пр."БКТП400-1250" с уст.тр-ов 1х400кВА,РКЛ-10кВ от ТП №1,2 до КЛ напр.РТП-20155-ТП-28339, РКЛ-10 кВ от ТП №1 до ТП №2, ВЛИ-0,4кВ от ТП №1,2 до нов.оп., гр. участка, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Крылатское, СНП"Речник"	34,39	34,39	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	-0,13	-100%				
369	М	Строительство: РТП Тоннеля с уст. тр-ов 4х1000 кВА; 2ПКЛ-10 кВ; ТП 1Нов, 2Нов, 4Нов с уст. тр-ов 2х1000 кВА; 10КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, на пер. Ленинградского пр-та, ул.Алабяна, ул.Балтийская (сев.часть)	191,56	16,07	16,07	12,73	12,73	0,00	0,13	0,00	1,40	0,00	1,80	12,73	0,24	0,00	0,00	0,00	3,33	-3,33	-21%				
370	М	Строительство ТП-1, ТП-2 объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Рижская» до РТП-17059, 6РКЛ-10 кВ, 30КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Достоевского, д.4, к.1.2.4. с.4.7.12	70,82	70,82	0,26	5,05	0,00	0,35	0,00	3,58	0,00	0,17	0,26	0,95	5,44	1,68	0,00	0,00	65,77	4,79	>100%				
371	М	Строительство 2РКЛ-10 кВ от РТП-21005 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пришвина, д.26	3,43	3,42	0,64	3,00	0,62	0,62	0,00	0,04	0,00	2,33	0,02	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,42	2,35	>100%				
372	М	Электроснабжение станции метро "Дыбенко"	113,63	27,60	27,60	0,00	5,63	0,00	13,85	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27,60	-27,60	-100%				
373	М	Электроснабжение станции метро "Окская"	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%				
374	М	Строительство ТП "ОГЗ" по инд. проекту «БКТП» с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РТП объекта до РП-10154 с заходом в ТП "ОГЗ", в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Земельный пер. влад. 7/2, стр.1-2	51,26	42,38	8,16	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	1,70	0,00	6,46	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	37,49	-3,27	-40%				
375	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РКЛ-10 кВ напр.ТП-13601 – ТП-13602, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный р-н, мкр.2, уч.2Б, к.7а			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
376	М	Строительство 2РКЛ-10 кВ напр. от РТП-11097 до ТП-10507, от РТП-11097 до ТП-10406; установка в РТП-11097 20-и малогабаритных ячеек, в т.ч. ПИР: г. Москва, Бережковская наб., д.22	21,07	21,07	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	9,73	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	21,07	-13,11	-100%					
377	М	Установка и наладка двух ячеек на разных секциях шин в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, д.79А	2,30	2,29	0,02	2,02	0,00	0,10	0,00	1,92	0,00	0,00	0,02	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,27	2,01	>100%				
378	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП-26166 до ТП-24321 с зах. в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, стр.3	35,74	35,43	6,82	7,50	0,00	0,00	0,00	0,12	1,42	7,25	5,40	0,13	10,48	4,00	0,00	0,00	27,93	0,68	10%				
379	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП 1000» с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ от ТП объекта до врезки в РКЛ напр. ТП-13859 – ТП-21929, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохоловская, д.25	13,15	13,15	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	-8,18	-100%				
380	М	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-15088 - ТП-20341, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20341 до РУ-10 кВ в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д (напр. вл.13)	9,09	9,09	5,65	5,28	0,00	0,00	0,00	1,90	1,45	2,91	4,20	0,47	4,69	0,04	4,69	2,39	3,81	-0,37	-7%				
381	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15567 – ТП-11850, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл. 76А	12,43	12,43	7,73	12,24	0,00	1,02	0,00	11,21	1,99	0,01	5,74	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00	0,19	4,51	58%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений		
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам			
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
382	М	Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 2РКЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВА; 2ПКЛ-10кВ от ПС«Автомобильная» до ТП14992 с уст. в ТП14992 4 яч. КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Андропова пр-т, д.18, к.2	23,50	12,00	2,31	4,77	0,00	0,21	0,00	3,65	0,48	0,91	1,83	0,00	4,77	0,00	9,67	0,00	7,23	2,46	106%					
383	М	Стр-во СП-1,2, 6КЛ-20 кВ напр. ПС «Белорусская»-СП-1, СП-1- СП2, от СП-2 до проект. КЛ - 20кВ напр. СП-2 «ЦСКА» –СП17001, ТП-1,2 с тр-ми 2х2250 кВА, ТП-3 с тр-ми 2х1600 кВА, 8РКЛ-20 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 15	192,26	192,24	12,58	71,93	1,42	1,53	0,00	69,95	3,05	0,00	8,11	0,45	72,69	10,04	0,00	0,00	120,31	59,34	>100%					
384	М	Строительство РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1 с тр-ми 2х2000кВА, КЛ-10кВ от ПС Рижская до РТП-2 и до РТП-18056, от РТП-2 до врезки ПС Центральная–РТП18056, 4КЛ-10кВ от РТП-2 до РТП-19029, ТП-27415, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.15/29	204,52	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
385	М	Строительство 2РКЛ-10 кВ от нового РТП до нового ТП (корп. 21,25), 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, кв.34-35, корп.22	6,58	6,58	0,05	1,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,13	0,05	0,00	1,21	0,00	1,17	0,00	5,43	1,11	>100%					
386	М	Строительство ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1000 кВА, 12РКЛ-20 кВ напр. СП-71004 - ТП-1, ТП-1–ТП-2, ТП-2–ТП-3, ТП-3–ТП-4, ТП-4–ТП-5, ТП-5–СП-2 ЦСКА, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4,5 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Хорошевское ш., вл.38А	113,32	106,26	42,17	74,92	39,68	39,83	0,00	3,15	0,80	0,00	1,69	31,94	33,47	30,45	0,00	0,00	31,34	32,75	78%					
387	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 2-х КЛ напр. ТП-18636 – РТП-20019, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский пер., д.6, с.2,3,4,5,11	10,70	10,70	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	-6,66	-100%					
388	М	Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-12107 до РТП объекта с заходом в ТП-1, ТП-2, 40 КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.14, к.1,2,3,4,5,6	39,83	39,83	1,47	20,77	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	16,98	1,47	3,51	25,70	7,93	16,81	16,81	19,06	19,30	>100%					
389	М	Строительство ТП-6,7,8,9,10,11 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-6,7,8,9,10,11 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38А (Западный участок)	96,34	91,56	27,27	39,77	24,77	24,77	0,00	1,12	0,80	13,88	1,70	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	51,79	12,50	46%					
390	М	Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, 10РКЛ-20кВ, 30РКЛ-0,4кВ; установка в СП-71004,71001,71002 ячеек SM6, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38	138,83	138,56	17,26	18,49	16,35	0,18	0,00	18,31	0,00	0,00	0,90	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	120,07	1,23	7%					
391	М	Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП-11445 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1 мкр.	1,87	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
392	М	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА,4КЛ-10 кВ до КЛ напр. ТП-11966 – ТП-14725, ТП-11966А – ТП-11964А, ТП-11966Б – ТП-10827Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Красина, вл.3	7,01	7,01	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	-4,36	-100%					
393	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22328 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.12, к.2	5,07	4,00	4,00	3,41	0,00	0,02	0,16	0,32	1,68	2,56	2,16	0,51	16,72	14,11	0,00	0,00	0,59	-0,59	-15%					
394	М	Строительство нов.РТП объекта с уст.тр-ров 2х1250кВА, 2ПКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.18	103,14	76,93	2,88	21,43	0,00	0,19	0,00	2,91	0,92	17,71	1,95	0,62	20,38	0,77	26,15	0,00	55,50	18,55	>100%					
395	М	Строительство ТП-12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ напр. ТП26915 ТП21282 с зах. в ТП-13,12,15, 8КЛ-0,4 кВ; 1КЛ-10кВ от РТП-12157 до ТП-14603 с заход. в ТП-16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21	20,67	12,64	3,88	2,58	1,79	2,58	0,00	0,00	0,43	0,00	1,66	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	10,06	-1,30	-33%					
396	М	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-16640 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Малыгина, д.12	7,22	7,22	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	-0,52	-100%					
397	М	Строительство РТП-1, РП-2 (замен РТП-1248), КЛ-10кВ от ПС-46 до РТП-12044, от РТП-1 и РП-2 до ПС-46, ПС-378, врезок в КЛ ПС690-РТП15108, ПС378-РТП12044, ТП11637-ТП23595, ТП-1 и ТП-2 абонента, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, вл.21	165,19	161,89	161,89	161,89	111,89	0,00	50,00	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
398	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2РКЛ-10 кВА от РП-11225 до ТП-13869 с зах. в ТП объекта,14КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Хромова, вл.3	17,72	17,72	11,02	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	8,19	10,46	9,15	9,15	0,00	0,00	7,25	-0,56	-5%					
399	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА,8КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-21635, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-1 до врезки в КЛ10 кВ напр. РТП Академии–ТП Академии, 28КЛ-0,4 кВ от ТП-1, от ТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вл.7	20,23	20,23	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	-12,58	-100%					
400	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-14107, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-16067-РП-18068, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А	25,96	0,21	0,01	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	7,52	7,52	19,51	19,51	0,01	0,20	>100%					
401	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-4КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А	32,52	32,40	11,84	19,38	6,93	6,93	0,00	0,01	1,02	0,46	3,88	11,98	14,47	9,55	17,07	6,43	13,03	7,54	64%					
402	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-18237 до границы участка Заявителя; установка в ТП-18237 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, Стольниковский с.о. п. Вешки, Алтуфьевское ш. д.1	11,05	10,66	2,05	1,22	0,00	0,07	0,00	1,15	0,43	0,01	1,63	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	9,43	-0,83	-40%					
403	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП-12279 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижегородская, владение 11Б-11В	1,80	1,80	0,35	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,47	0,27	0,00	1,31	0,01	0,00	0,00	0,32	1,13	327%					
404	М	Строительство ТП «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1	12,65	12,65	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	-7,87	-100%					
405	М	Строительство ТП-1 с тр. 2х1600кВА, ТП-2 с тр. 2х1000кВА,4РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24768 с зах. в ТП-2, от ТП-1 до РП-12221Б, от ТП-1 до РП-16306; КЛ-10 кВ от РП-1221А до ТП-16306А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красносельская Верхняя, д.3,стр.2	28,62	28,62	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	-7,84	-100%					

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
406	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-14178, до КЛ-10 кВ напр.БРТП объекта - ТП-13276, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4	16,08	5,99	5,99	6,30	4,99	4,49	1,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	10,65	7,97	0,00	0,31	5%			
407	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27938 – РП-11171, РП-11165-РП-11171, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский просп., к.8, вл.37	18,63	13,17	2,53	12,32	0,00	5,11	0,00	6,75	0,53	0,47	2,01	0,00	11,03	0,00	8,24	0,00	0,85	9,79	>100%			
408	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-16205, до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-16205-ТП-20990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Довженко, д.4	10,54	10,54	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	-6,56	-100%			
409	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-21654-ТП-19028, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЦ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Котельническая наб., вл.21	15,26	15,20	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	-4,16	-100%			
410	М	Строительство СП-1,2, 4ПКЛ-20кВ от СП-1,2 до КЛ напр. ПС «Мещанская» - СП-71048, 2КЛ-20 кВ от СП-1 до СП-2, ТП-1,2,3,4 объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-20 кВ от СП1 до СП2 с заходом в ТП-1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Октябрьская, вл.98	136,24	136,24	0,50	20,17	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,50	19,96	22,78	11,93	11,97	11,97	116,08	19,66	>100%			
411	М	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до ТП объекта; установка в ТП-16470 2-х бл. RM-6, 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до РТП-26174, 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до врезки в КЛ напр. РТП21121-РП12006, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Наметкина, вл. 10Л	26,74	26,73	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	-7,32	-100%			
412	М	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до РУ в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-10	18,84	18,67	3,63	8,63	0,04	0,00	0,00	0,43	0,74	6,69	2,84	1,51	7,61	0,00	7,80	0,00	10,03	5,00	138%			
413	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-21879 – РТП-17882, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Минская, вл. 2Г	17,44	17,08	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	2,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	17,08	-3,29	-100%			
414	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-12360 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бауманская, д.7, с.1,2,3,4,5,6	4,35	1,41	0,29	9,60	0,02	0,02	0,00	0,16	0,06	9,42	0,21	0,00	8,55	0,00	11,06	0,00	0,00	9,32	>100%			
415	М	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-18771 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-18771 тр-ров 2х1250кВА, РКЛ-10кВ напр. ТП18771-ТП14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Булгера, вл.1,3,5,5Б	13,87	13,87	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	-0,10	-100%			
416	М	Строительство БРТП 6х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Таганская» до БРТП объекта, до РТП-18042, 4РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до КЛ напр. ТП-13204-ТП-12396А,Б, до КЛ напр. ТП-13204-ТП-12396А, Б с зах. в ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., вл. 1/9	187,82	187,82	0,69	5,89	0,00	0,23	0,00	4,14	0,00	0,00	0,69	1,51	48,65	44,75	0,00	0,00	181,93	5,19	>100%			
417	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-26064 до ТП объекта, от ТП объекта до 2КЛ напр.ТП-13270 – ТП-12651, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пудовкина, д.4а	18,81	18,81	11,70	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,14	8,69	7,74	6,90	0,12	0,00	0,00	10,93	-3,82	-33%			
418	М	Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП объекта до КЛ-10кВ напр. ПС «Гражданская»- РТП-10103, 2КЛ-10 кВ от РТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ПС «Бутырки» – РТП-10103, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.13	70,19	70,19	0,26	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,08	1,89	1,89	0,00	0,00	70,11	-0,18	-68%			
419	М	Строительство 28КЛ-0,4 кВ от РТП-27014, ТП-15562 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-15562 тр-ров 2х1250кВА, в РТП-27014 тр-ров 2х2500кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.34, с.1	48,52	48,52	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	-1,80	-100%			
420	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-26848, до КЛ напр. ТП-27640 – ТП-26848, 16КЛ-0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,4,5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, квартал 18, к.9 (ул. Партизанская, вл.24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
421	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17518 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Басманный туп, дом 6 А, стр. 4	1,06	1,06	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-0,20	-100%			
422	М	Строительство КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, вл.1	1,05	1,05	0,42	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,40	0,04	1,48	1,44	0,00	0,00	0,96	-0,34	-80%			
423	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. РТП-20171 – РТП-19025, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43	22,91	22,80	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	-6,25	-100%			
424	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВг, РКЛ-10 кВ от РТП-14053 до РТП-12031 с зах. в ТП-2, от ТП-2 до РТП-21131 с зах. в ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Новикова, вл.23	43,64	43,64	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	-1,61	-100%			
425	М	Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»- РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»- РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2	44,29	44,29	3,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,01	2,31	0,01	0,81	0,25	0,00	0,00	44,27	-3,18	-99%			
426	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1	11,19	11,19	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	-6,96	-100%			
427	М	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ №49 ПС 220/10/10 кВ Гольяново (№ 795), КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-27003, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-16118, уст. 2-х яч. в т.ч. ПИР:МО, г. Балашиха, квартал Абрамцево	73,59	44,86	8,64	5,27	0,00	0,14	0,00	2,76	1,79	0,00	6,84	2,36	6,80	2,70	0,00	0,00	39,60	-3,37	-39%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
428	М	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, 4РКЛ-10 кВ от РУ в ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-17038 – ТП-22345А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колодезный пер., д.3, с.1-8, 10-12, 17, 18, 23	8,92	8,92	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	-5,55	-100%			
429	М	Строительство ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-4,6 с тр-ми 2х400 кВА, ТП-5 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-1 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-2 с тр-ми 2х1000 кВА, 16КЛ-10 кВ, 80КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Перовская, вл.66	258,78	250,47	129,29	119,83	113,97	73,76	2,18	40,37	6,01	3,30	7,12	2,40	35,15	32,08	0,00	0,00	130,63	-9,45	-7%			
430	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25640 до ВРЩ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ховрино мкр.19, ул. Зеленоградская, д.27, к.1	3,56	3,56	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	-1,43	-100%			
431	М	Строительство РТП «Института» с тр-ми 2х1600 кВА, ТП с тр-ми 2х1250 кВА, ТП «Института» с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-20 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ; в РТП-12034 уст. 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.25, д.18, с.8	155,74	150,02	8,78	24,00	0,00	0,02	0,00	0,37	2,40	0,86	6,38	22,76	104,45	65,48	65,00	65,00	126,02	15,22	173%			
432	М	Строительство ТП 17 с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 12КЛ 0,4 кВ от ТП 17 до новых ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ю. Медведково, мкр.1-2-3, к.18А, к.20	15,16	15,16	4,16	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,15	2,94	11,48	12,98	5,47	10,11	10,11	3,53	7,48	180%			
433	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 8РКЛ-10 кВ от ТП-1,2 до КЛ напр. РТП-19107-РТП-15173, 40КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до гр. уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт	37,19	11,11	11,11	9,67	9,65	8,72	1,46	0,86	0,00	0,08	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,45	-13%			
434	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 1х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП16195 до ТП-1,2, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2; установка в РТП-16195 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, п. Нагорное, Липкинское ш.	29,06	29,06	7,96	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	5,64	0,22	6,13	6,13	0,00	0,00	28,84	-7,74	-97%			
435	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бултерова, вл.13	2,59	2,58	0,13	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	-0,02	-14%			
436	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-23767 – ТП-28305, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Летная, вл.98	8,06	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
437	М	Строительство РП-1, РП-2, ТП-1-3 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП-4-11 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-12-13 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Складочная, вл.1	182,46	77,93	2,91	0,43	0,00	0,02	0,00	0,41	0,94	0,00	1,98	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	77,50	-2,49	-85%			
438	М	Строительство СП-1, СП-2 20 кВ, ТП-1-8 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-9-13 с тр-ми 2х1250, КЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ; установка в СП-71081 2-х яч. КСО-298, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.5	177,62	47,84	2,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,54	0,76	31,65	2,08	0,65	36,51	6,82	23,74	0,00	15,00	30,00	>100%			
439	М	Строительство РТП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-1, ТП-4-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-3 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой пр., вл.5	195,75	11,43	8,43	8,57	6,33	6,50	0,20	2,06	0,71	0,00	1,18	0,00	12,26	3,16	39,96	0,00	2,86	0,14	2%			
440	М	Строительство РТП-1, РТП-2, ТП-1 с тр-ми 4х2000 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Нагорная» и ПС «Академическая» до РТП-1, РТП-2, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Одесская, вл.2	95,17	18,28	18,28	18,28	18,28	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
441	М	Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСКС» в нов. ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСКС» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСКС» и нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, с.2	13,10	13,10	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	-8,15	-100%			
442	М	Строительство 4 КЛ-10 кВ от ПС до СТП объекта, в т.ч. ПИР	67,21	67,21	0,50	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,09	2,43	2,43	0,00	0,00	67,12	-0,41	-82%			
443	М	Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч. ПИР	102,64	102,64	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	102,64	-0,76	-100%			
444	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16308-ТП-15806, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатярская, вл.28	26,43	26,43	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	-0,20	-100%			
445	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10 кВ напр. РП-11404 - ТП-27833, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, вл.14-16	16,31	16,31	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	-10,14	-100%			
446	М	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП-2383 до границ участка Заявителя; установка в ТП-2383 с тр-ров 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нарвская, д.6, с.2	21,95	21,82	0,16	8,08	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	7,91	0,16	0,00	7,19	0,06	0,00	0,00	13,73	7,92	>100%			
447	М	Строительство ТП 1, ТП 2 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-10кВ от РТП-10186 до ТП 1, от РТП-10076 до ТП 1,2, от ТП 1 до ТП 1,2, от РП 1 до ТП 1, от РП 2 до ТП-1,2, от РП 3 до КЛ напр. РТП-2 – ТП-1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, вл.11, 1 кв-л	42,23	12,01	0,09	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,55	5,35	5,35	5,32	5,32	10,47	1,46	>100%			
448	М	Строительство 10 КЛ-0,4 кВ от ТП-16386 до границ участка заявителя; установка в ТП-16386 тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вятская, вл.41Г, с.1	15,10	15,10	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	-9,39	-100%			
449	М	Строительство ТП об-та с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ10 кВ от ТП25443 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ напр. ТП10565 – ТП11233, от КЛ напр. ТП14526 – ТП12360 до КЛ напр. ТП25443 – ТП17513, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1	17,94	17,94	11,16	9,17	0,00	0,00	0,00	0,22	2,87	0,15	8,29	8,79	12,94	5,16	0,00	0,00	8,78	-1,99	-18%			
450	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-26298 – ТП-24822, 8 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70	15,54	15,54	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	-9,67	-100%			
451	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16313 – ТП-16314, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.32/2	12,55	12,55	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	-7,81	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
452	М	Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х РМ-6 в ТП нов., 4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-24331 до ТП нов., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-Западный, 43	11,18	11,18	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	-6,95	-100%			
453	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13942 – ТП-23654, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 8 мкрн., к.829	17,22	17,22	10,71	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	7,96	10,69	9,34	9,34	0,00	0,00	6,54	-0,03	0%			
454	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18103 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-24861А – ТП-10984А, до КЛ напр. ТП-24861Б – ТП-10984Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, пл.Киевского вокзала, д.2	18,25	18,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	-5,00	-100%			
455	М	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1000 кВА каждая, 2РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от ТП-22022 до ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от нов.РТП(ТУ И-13-00-940738/125) до ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., вл.3-7, вл.31	61,72	61,72	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,05	1,17	1,17	0,00	0,00	61,67	-0,41	-90%			
456	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС до РТП, от РТП до КЛ-10 кВ напр. ПС - РТП, в т.ч. ПИР	72,10	48,60	37,33	47,98	33,07	33,24	0,00	10,78	1,24	1,37	3,01	2,58	18,91	3,10	0,00	0,00	0,62	10,65	29%			
457	М	Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР. МО. г.о. Жуковский	124,57	124,55	1,01	36,19	0,55	0,55	0,00	0,17	0,00	28,77	0,46	6,69	67,09	36,77	21,68	21,68	88,36	35,18	>100%			
458	М	Объекты ТП свыше 670 кВт	19 591,55	19 591,55	69,73	526,20	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	133,47	69,73	336,33	976,58	718,83	764,06	717,55	19 065,35	456,47	>100%			
459	М	Строительство РТП-10/0,4 кВ, 4х ТП-10/0,4 кВ, 8 КЛ-10 кВ, 50 КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Столбово	111,47	110,50	59,21	92,87	58,82	1,21	0,00	80,96	0,00	10,70	0,38	0,00	30,31	0,00	35,94	0,00	17,63	33,66	57%			
460	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.11, с.1	0,98	0,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,01	-100%			
461	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, с.1	12,83	12,83	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	-0,09	-100%			
462	М	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.506,614 РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", 4хТП-2х1600-10/0,4 кВ, 4хКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до ТП №№1,2,3,4, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4, КЛ-0,38 кВ, УУ, в т.ч. ПИР. Москва, п.Московский	87,72	43,87	7,27	31,02	7,00	0,01	0,00	7,01	0,00	0,81	0,27	23,20	21,29	20,21	0,00	0,00	12,85	23,75	327%			
463	М	Установка 4 яч. в РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, д.Язово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
464	М	Установка дополнительной ячейки, работы в яч. № 26 (РУ-10 кВ) на ПС № 560 "Солнцево", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	3,28	3,28	3,28	2,87	0,00	0,03	2,10	0,85	1,18	1,99	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,41	-0,41	-13%			
465	М	Реконструкция ПС № 578 "Пенягино", установка 4-х секционных ячеек 10 кВ в т.ч. ПИР, Московская обл., Красногорский р-н, 65-66 км МКАД	10,47	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
466	М	Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ ПС № 560 "Солнцево", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС, г.Москва, ул.50-летия Октября, вл.8, стр. 1	3,05	3,05	3,05	2,91	0,00	0,00	0,00	0,13	2,08	2,78	0,96	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,13	-0,13	-4%			
467	М	Установка 2-х доп. ячеек в РУ-10 кВ ПС № 843 "Говорово", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС, г. Москва, мкр. Солнцево, ул. Авиаторов, 19	5,03	5,03	5,03	4,61	3,50	0,20	1,53	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,42	-0,42	-8%			
468	М	Комплекс работ по ПС № 554 "Чоботы" яч. 4,12,18,35,37 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	5,87	5,87	5,87	5,37	0,00	0,00	0,00	0,27	3,91	5,10	1,96	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	0,50	-0,50	-9%			
469	М	Строительство ТП-1 по проекту 2БКТП-1250 с трансф. 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в КЛ "ТП-2 - ТП-11575", в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.10	13,68	4,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	-0,03	-100%			
470	М	Строительство ТП 3 с трансф. 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ от ТП 3 до РТП 27048, 2РКЛ-10кВ от ТП 3 до ТП 28412, 8КЛ-0,4кВ от ТП 3 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.12	20,52	8,88	8,88	8,59	8,58	8,46	0,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	10,69	0,00	0,29	-0,29	-3%			
471	М	Строительство РТП-1,2 с тр-ми 6х2500 кВА, 7ПКЛ, 6КЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-2, от РТП-1 до ТП-20392, от РТП-2 до ТП-14854, 168КЛ-0,4 кВ от РТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.140	167,81	16,18	16,18	2,06	0,00	0,65	0,00	6,79	0,00	8,74	2,06	73,83	73,82	54,62	54,62	14,12	-14,12	-87%				
472	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25260-ТП-26236, 12КЛ-10 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зыковский Новый пр-д, д.4 с.1,2,3,4,5,6,7	16,15	16,01	9,82	13,18	8,35	0,37	0,00	12,66	0,31	0,00	1,17	0,15	5,92	1,13	12,95	12,95	2,83	3,35	34%			
473	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14	53,28	53,28	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	-1,97	-100%			
474	М	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250кВА, ТП-3 с тр. 2х1600кВА, РКЛ-10кВ; ПКЛ-10кВ от ПС-48 до нов.РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатярская, вл.90, ул.1-я Бухвостова, д.12/11, к.17-40	80,00	80,00	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,50	16,39	16,39	0,00	0,00	79,51	0,20	67%			
475	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-26174, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в КЛ напр. ТП-27967 – ТП-22367, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.58	17,28	17,28	0,13	14,95	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	3,70	0,13	9,44	13,25	0,34	0,00	0,00	2,33	14,82	>100%			
476	М	Строительство ТП-18,19 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-19 до КЛ напр. ТП-12157 – ТП-25981 с заходом в ТП-18, 51КЛ-0,4 от ТП-18,19 до ВРЩ-0,4 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.2, корп. 8А, Б	52,06	52,06	1,93	24,10	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	21,67	1,93	2,07	33,44	13,61	33,44	33,44	27,96	22,17	>100%			
477	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП 19027, до ТП 23475, до врезки в КЛ напр. ТП 19841 - ТП 23475, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, с.1	23,77	3,44	3,44	0,27	0,00	0,00	0,14	0,02	1,44	0,25	1,86	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	3,17	-3,17	-92%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
478	М	Строительство ТП - 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 14КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. Усачева, вл.11, 4 квартал	45,16	25,84	13,73	6,96	6,61	6,62	0,00	0,26	0,00	0,00	7,12	0,08	3,08	2,84	3,07	3,07	18,88	-6,76	-49%			
479	М	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-27157 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Валуевая, д.26	13,92	13,92	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	-0,10	-100%			
480	М	Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. РП-26073 – РП-18187 до ТП объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение Каширского ш. и Коломенского пр-да	2,90	2,90	0,02	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,40	1,48	>100%			
481	М	Строительство ТП-121 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-121 до КЛ напр. ТП-5А – ТП-24, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г. Москва, район Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэрации (корп.3.4)	21,74	21,74	0,16	20,05	0,00	0,97	0,00	13,13	0,00	4,09	0,16	1,86	17,55	0,03	15,87	0,00	1,69	19,89	>100%			
482	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-11027 – ТП-26224, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.10	7,89	7,89	0,06	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	3,92	3,99	0,59	3,99	3,99	3,88	3,95	>100%			
483	М	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-12762 с зах. в ТП-2, от ТП-1 до вр. в КЛ напр. РП-10061–ТП-25563, от ТП-1 до ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Красная Пресня, д.16/2, с.1.2	27,48	27,48	0,20	24,77	0,00	0,97	0,00	18,21	0,00	5,60	0,20	0,00	21,89	0,02	19,13	0,00	2,71	24,57	>100%			
484	М	Строительство ТП-16 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-16 до КЛ напр. ТП-26915 – ТП-21657, КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.1Б, корп.16А и 39Б	20,04	20,04	12,47	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	9,26	10,53	9,21	9,21	0,00	0,00	9,51	-1,93	-16%			
485	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5	42,20	42,20	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	-0,31	-100%			
486	М	Строительство РП-20кВ, 6КЛ-20кВ от ПС «МГУ» (яч.105, 405) до РП-20 кВ, от РП-20 кВ до РП «ОЭК», от ПС «Золотаревская» до РП-20 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., вл.22	460,21	94,47	94,47	94,47	94,47	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
487	М	Строительство ТП-3, ТП-4 с тр-ми 2х1000кВА, ПКЛ от РТП"Базовская" до ПС-839 и ПС-604, от ТП-2 до РП-12220, от ТП-4 до РТП "Базовская" и ТП-3, от ТП-3 до КЛ ТП13444-ТП24003, от ТП-3 и ТП-4 до ВРЩ-0,4кВ: г.Москва, ул. Базовская, вл.15, к9А, 12, 13, 15	162,97	50,46	50,46	33,05	24,91	18,37	16,12	0,01	9,44	0,26	0,00	14,41	18,23	3,83	38,67	0,65	17,42	-17,42	-35%			
488	М	Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48 до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1; 2КЛ-10кВ от ПС"Кожухово" до КЛ напр. РП18187–ПС"Автозаводская"(яч.38), в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д №4062, д.6, с.2, 16, 25	51,72	51,72	0,38	18,04	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	13,32	0,38	4,47	24,90	12,71	0,00	0,00	33,67	17,66	>100%			
489	М	Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ПС «Красные горки», ПС «Хлебниково» до РТП, от РТП до РТП-26176, КЛ-0,4 от РТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Долгопрудненское ш. пр. пр. №226 (южнее ул. Новодачная)	143,53	104,10	104,10	159,00	78,04	78,64	1,04	7,83	10,94	66,41	14,07	6,12	70,53	0,00	95,81	0,00	0,00	54,91	53%			
490	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-14550 – ТП-14551, в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, с.7	11,52	11,52	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	-7,17	-100%			
491	М	Строительство нов.РП, 4ПКЛ-10кВ от ПС«Дубровская» до нов.РП, от ПС«Иловайская» до нов.РП, 2КЛ-10 кВ от РТП19150 до нов.РП, от РТП19149 до нов.РП; перезавод ПКЛ напр. РТП16090-ПС689 из яч.в яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, Поречная, вл.10-12	118,60	117,43	71,58	110,40	71,24	2,58	0,00	107,82	0,00	0,00	0,34	0,00	34,60	0,00	34,56	0,00	7,02	38,82	54%			
492	М	Строительство РП-1, ПКЛ-10 кВ от РП-1 до ПС-790 и до ПС-806, РКЛ-10кВ; наладка в РТП-14162 и РТП-16959 ячеек по 2 шт., ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до РТП-26135, и до РТП-15179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вильгельма Пика, вл.14	100,39	100,39	0,74	31,26	0,00	0,00	1,55	0,00	29,30	0,74	0,41	40,20	12,86	0,00	0,00	0,00	69,13	30,51	>100%			
493	М	Строительство 2КРУН-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС Баскаково до КРУН-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Коинская, д. 9, с.21	71,28	71,28	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	-0,26	-100%			
494	М	Строительство РТП-14, ТП-121,123,124,125,126-1, 126-2,127,128,129,130 с тр-ми 2х1000кВА, 15КЛ-10кВ, 84КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэрации (к.1,2,3,4,5 с КП11-1,6-21, Шк11-1, Дс11-1, Дс11-2)	282,72	282,72	243,13	72,93	0,00	0,00	0,00	45,08	11,31	11,41	231,82	16,44	66,49	2,33	57,81	0,00	209,80	-170,20	-70%			
495	М	Строительство РП нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199-РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек, в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская	77,45	77,45	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	-0,29	-100%			
496	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23259–ТП-22914, до ТП-23259, 22КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н «Фили-Давыдовское», кв-л Фили-Давыдовское, кв-л 65, к.1,2	24,24	24,24	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	-0,18	-100%			
497	М	Строительство СП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ТП-22193 до нов. СП, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский район, Нововиановский с.о. рп. Заречье, ул. Радужная 1	2,34	2,34	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,02	-100%			
498	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х2000 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП, до КЛ напр. РП-26053 – ТП-26339, 20КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в т.ч.ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.23, с.1, д.23/16/4, с.3	23,17	23,17	6,42	0,11	0,10	0,00	0,00	0,10	1,85	0,00	4,48	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	23,07	-6,32	-98%			
499	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-26596 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Дорожная, д.3 к. 11, с.4	3,62	3,62	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	-1,46	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
500	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-28465 – ТП-10948, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Академический, кв-л 12, к.1	18,81	18,67	8,84	13,40	8,77	0,00	0,00	12,14	0,00	0,88	0,07	0,39	4,15	0,12	2,58	0,00	5,27	4,56	52%			
501	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-27153 – ТП-15457, 14КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Коньково, кв-л 44-47, к.20	21,02	21,02	0,16	19,12	0,00	0,49	0,00	8,95	0,00	1,59	0,16	8,08	16,82	0,08	13,74	0,00	1,90	18,97	>100%			
502	М	Строительство РП-1,2, ПКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП до РП-1,2, ТП-1-10 с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-2 с зах. в ТП-1,2,7,8,9,10, от РП-1 до РП-2 с зах. в ТП-3,4,5,6, в т.ч.ПИР: г.Москва, Оружейный пер., вл.41	179,23	175,65	175,65	175,65	125,65	0,00	50,00	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
503	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27424 - РТП-16050, 2РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-17582, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, вл.2	16,16	5,34	5,34	2,63	3,17	0,00	1,37	2,63	0,80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,71	-2,71	-51%			
504	М	Строительство СП-1,2, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х2000 кВА, КЛ-20 кВ от СП-1 до КЛ напр. ПС «Сити»– СП-71004, от СП-2 до КЛ напр. ПС «Магистральная»–СП-71003, от СП-1 до СП-2 с зах. в ТП-1,2,3,4,5, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.33/1	81,80	81,80	0,61	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,61	66,59	61,90	3,83	42,80	42,80	13,72	67,48	>100%			
505	М	Строительство РТП к.16-18 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП1, ТП2 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС«Семеновская», ПС«Вернадская» до РТП к.16-18, от РТП нов. до РТП к.16-18 с зах. в ТП-1,ТП-2, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.76	108,11	108,11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11	-0,40	-100%			
506	М	Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС«Ходынка» до РТП объекта, РКЛ-10 кВ от РТП объекта до ТП-11749, до ТП-12428 с зах. в ТП объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.18, с.8	154,43	154,43	0,57	31,42	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,56	0,57	30,71	0,00	-34,69	0,00	0,00	123,01	30,85	>100%			
507	М	Строительство СП-1, СП-2, ТП-1-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ПКЛ-20 кВ от ПС «Золотаревская» до СП-1, от ПС «МГУ» до СП-2, от СП-1 до СП-2 с заходом в ТП-1-8, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.1	240,37	237,46	82,63	229,28	75,37	0,00	0,00	174,51	1,95	36,20	5,32	18,57	249,63	113,59	38,51	11,06	8,18	146,64	177%			
508	М	Строительство 4РКЛ-10 кВ от ТП-4309 до КЛ-10 кВ напр. РТП-17044-ТП-18718, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-4309 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.3 с.21, Мира пр-кт, д.14, с.2	4,38	4,38	0,32	4,01	0,00	0,01	0,00	0,28	0,09	3,72	0,23	0,00	3,56	0,03	0,00	0,00	0,36	3,70	>100%			
509	М	Строительство РТП с тр.2х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Мазилово» (яч.2,27) до РТП, ТП с тр.2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от РТП до ТП, от ТП до РТП-20753, 16КЛ-0,4 кВ от РТП, ТП до ВРУ, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, к.2,8,10,11,12	68,31	68,13	11,39	12,29	10,97	0,11	0,00	12,18	0,00	0,00	0,42	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	55,84	0,90	8%			
510	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в 2КЛ напр. ТП-27703 – ТП-27704, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.19А	14,08	14,08	0,10	11,14	0,00	0,03	0,00	10,86	0,00	0,00	0,10	0,25	10,09	0,39	9,27	9,27	2,94	11,03	>100%			
511	М	Строительство РП объекта, ПКЛ-10 кВ от ПС «Фили» (яч.41), от ПС «Пресня» (яч.18) до РП объекта, 4КЛ-10 кВ от РП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-27354 – ТП-27355, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, вл.3А	47,23	17,56	0,13	6,56	0,00	0,02	0,00	0,36	0,00	0,10	0,13	6,08	8,26	3,15	0,00	0,00	11,00	6,43	>100%			
512	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС яч.307 до РТП, от ПС яч.510 до РТП, от врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.5 – РТП до РП, от РП до РТП; наладка 4-х яч.в РП, 2-х яч. В РТП, в т.ч.ПИР	46,89	46,89	3,39	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	2,45	0,08	2,08	2,08	0,00	0,00	46,82	-3,31	-98%			
513	М	Строительство РП-1, 2 КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РП-1, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17822, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17824; КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РТП-17120, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, вл.1/17, с.1,2,3	56,36	56,36	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	-0,42	-100%			
514	М	Строительство ТП-120 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до ТП-120, 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-120, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, квартал 10, к.1-2	17,37	17,37	0,13	0,13	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0%			
515	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП «театра Геликон опера», в т.ч.ПИР: г.Москва, Никитский б-р, вл.6/20	20,12	20,12	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	-12,51	-100%			
516	М	Строительство РТП с тр-ми 2х630 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, ТП-1 с тр-ми 2х630 кВА, 11КЛ-10 кВ от РТП до ТП-5, от РТП до ТП-2, от ТП-1 до ТП-6, до ТП-23095, до ТП-23096, от ТП-4 до РП-14476, от РТП до РП-14476, в т.ч.ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.3	122,91	122,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,91	-0,91	-100%			
517	М	Строительство 4 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ питающего центра до шахты ГУП «Метро», в т.ч.ПИР	67,69	67,69	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	-0,50	-100%			
518	М	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС из яч.23 до шахты объекта, от ПС до РТП, в т.ч.ПИР (ст. метро Юго-Западная)	71,74	4,50	4,50	6,02	4,50	5,89	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	34%			
519	М	Строительство ТП с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. РТП-11111 – ТП-11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10)	27,26	27,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	-0,20	-100%			
520	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-18439 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-22518 до ТП объекта, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рабиновича, вл.38	13,00	13,00	0,10	0,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,33	0,10	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	12,64	0,26	274%			
521	М	Строительство РП объекта, КЛ-10 кВ от РП объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-20011 – ТП-25205, в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7	12,08	12,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	-0,09	-100%			
522	М	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП10942-ТП20990, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП-10942, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2	14,34	14,34	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	-0,11	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
523	М	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП-20685, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП18090-ТП22765, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4	18,95	18,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	-0,14	-100%			
524	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-14301 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11, с.1	0,47	0,47	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,09	-100%			
525	М	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250кВА, 4КЛ-20кВ от нов.ТП до КЛ напр. СП71044-ТП72179, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Домоусовский пр-т, нов.терр.МГУ	23,73	23,73	0,18	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	8,45	7,58	0,19	0,00	0,00	15,09	8,47	>100%			
526	М	Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ от РТП до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-2 до РТП, 42КЛ-0,4 кВ от РТП, ТП-1,2 до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, с.9	112,71	112,71	0,83	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,13	3,45	3,45	0,00	0,00	112,59	-0,71	-85%			
527	М	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП18123-ТП22295, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рублевское ш., вл.68-70	13,53	13,53	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	-0,10	-100%			
528	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-22238, ТП-11898 до ТП объекта, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3Б	24,92	24,92	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	-0,18	-100%			
529	М	Строительство РП объекта, 2КЛ-10 кВ от РП объекта до РТП-26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.148	8,39	8,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	-0,06	-100%			
530	М	Строительство РУ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП-22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП-22723, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22724 до РУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40	8,66	8,66	0,63	5,77	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	5,69	0,45	0,00	4,96	0,01	4,08	0,00	2,89	5,15	>100%			
531	М	Строительство РТП с тр-ми 4х1250кВА, ПКЛ-10 кВ от РТП объекта до ПС «Шелепиха» (яч.37), от РТП объекта до ПС «Пресня» (яч.36), 32КЛ-0,4 кВ от РТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.1А	55,02	55,02	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	-0,41	-100%			
532	М	Строительство КЛ-10 кВ от ПС из яч.52 до врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.50 – сущ. РП, от ПС из яч.402 до врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.42 – сущ. РП, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.50, яч.42 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Боровское шоссе"	92,26	90,96	79,30	248,27	79,21	30,02	0,00	52,67	0,00	165,58	0,09	0,00	148,88	0,04	217,38	1,73	0,00	168,97	213%			
533	М	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.610, яч.614 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Рассказовка"	106,74	106,10	39,14	95,10	38,64	32,75	0,00	40,50	0,00	21,85	0,50	0,00	51,50	0,00	74,84	0,00	11,00	55,97	143%			
534	М	Строительство ПКЛ-10кВ от яч.12 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.4 – сущ.РТП, от яч.18 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.6 – сущ.РТП, от яч.4 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.35 – сущ.РТП, 4 ПКЛ-10кВ от яч.35,37 ПС до объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Ново-Переделкино"	73,02	72,00	61,91	61,84	61,84	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	-0,08	0%			
535	М	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.11, от яч. на секции №1 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Терешково"	26,69	26,69	0,20	16,21	0,00	0,80	0,00	13,83	0,00	1,58	0,20	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	10,47	16,01	>100%			
536	М	Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка	73,06	73,06	0,54	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,54	0,46	0,41	0,01	0,00	0,00	72,58	-0,07	-12%			
537	М	Строительство РТП с тр-ми 6х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ПС Говорова до РТП, от РТП до КЛ напр. ПС Солнцево-РТП-19717, от РТП до КЛ напр. ТП-20462 – ТП-19717, от ПС Говорова до КЛ напр. ПС Солнцево - РТП-17098, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Авиаторов, вл.5, с.1	119,60	119,60	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	-0,44	-100%			
538	М	Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Рижская» (яч.41), ПС «Росткино» (яч.14) до РТП, ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП до ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП до РТП (взамен РТП-2904), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маломосковская, вл.14	78,88	78,88	0,58	8,07	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	7,46	0,58	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	70,82	7,48	>100%			
539	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ ТП-219 - ТП-1802, 18КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Филевская, влад. 4, корп. 4.5	24,12	24,12	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	24,12	-0,18	-99%			
540	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РП-11110 - ТП-16482 до ТП объекта, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, вл.30, корп.2	23,69	23,69	0,18	21,39	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	20,97	0,18	0,07	19,21	0,49	4,06	4,06	2,29	21,22	>100%			
541	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27900, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в КЛ напр. ТП-24863 – ТП-24862, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская наб., вл.6	10,96	10,96	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	-0,08	-100%			
542	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-14649 - ТП-20753, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.1	15,51	15,51	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	-0,11	-100%			
543	М	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-15405 – ТП-19471, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, д.10, стр.1	16,32	16,32	0,12	13,43	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,06	0,12	3,25	12,33	0,93	12,33	8,93	2,88	13,31	>100%			
544	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22303 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.8	5,92	5,92	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	-0,43	-100%			
545	М	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-27180 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Лесной пер., д.11, стр.1	2,09	2,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	-0,02	-100%			
546	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-21067 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-10280 до ТП объекта, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Душинская, влад.16	22,70	22,70	0,17	0,65	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,64	0,17	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	22,05	0,49	289%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
547	М	Строительство СП-1, СП-2 ЦСКА, 10 ТП-1-10, КЛ-20 кВ, ПКЛ-20 кВ, КЛ-1 кВ от ТП-1-10 до ВРЩ-0,4 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Песчаная, вл.2	376,22	159,35	9,32	118,05	0,00	0,00	0,00	2,06	2,55	115,99	6,77	0,00	113,00	0,95	241,59	44,96	41,29	108,73	>100%			
548	М	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС-сущ.РТП до КЛ напр. ПС-сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС-сущ.РТП, от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч. ПИР	106,03	106,03	0,39	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,39	1,00	0,89	0,02	0,00	0,00	105,01	0,63	160%			
549	М	Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-25931 до КЛ-10 кВ напр. РТП-27032 – ТП-22019 с заменой сборок н/н на 16-ти местные в ТП-25931, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рождественский б-р, д.1	2,65	2,65	0,02	0,25	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	2,40	0,24	>100%			
550	М	Строительство ТП-9 с тр. 2х1000кВА, ТП-10 с тр. 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 218КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1 кв.1, мкр.2, 1-й пуск.	113,24	113,24	2,71	87,88	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	49,21	2,71	34,98	84,21	15,75	72,47	52,33	25,36	85,18	>100%			
551	М	Стр.РТП, 2(и/н), ПКЛ от РУ10кВ ПС500 до РТП, 2,2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 до РТП, 2,2ПКЛ от РУ10кВ ПС549 до РТП21089, 2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 до РТП21179, РКЛ м/у РТП 1.2: ТП-15 (т/п 2БКТП-1000, 1250), 2РКЛ РТП1-РТП2 2РКЛ ТП5-ТП14, Люберецкая ст.авт.авт.	419,31	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100%			
552	М	Строительство ТП-4 по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-4 до РП-16056, от ТП-4 до КЛ напр. ТП-13056 – ТП-10 (26879), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1	22,07	12,09	2,33	6,26	0,00	0,00	0,00	1,65	0,48	4,61	1,84	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00	5,83	3,93	169%			
553	М	Строительство РП-10 кВ (№2), КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, д.79А	26,66	26,66	0,20	23,59	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	23,03	0,20	0,17	26,32	6,14	26,32	13,61	3,07	23,40	>100%			
554	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-27613 - ТП-27611, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, влад.14	15,29	15,29	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	-0,11	-100%			
555	М	Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ РТП15110-ТП25081, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Сушецкий вал, д.1	16,17	16,17	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	-0,12	-100%			
556	М	Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до РТП-16076, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до ТП-20937, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4	13,13	13,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	-0,10	-100%			
557	М	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250 кВА, 6РКЛ-10кВ, 24КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Таганский р-н, кв.2005-2007, ул.Сосинская, вл.6, Б.Симоновский пер., вл.22, ул.2-я Дубровская, вл.5-7/30	29,71	29,71	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,25	21,94	21,94	18,70	18,70	28,46	1,03	>100%			
558	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10кВ напр. РТП-16179 – ТП-20570, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабиновича, влад.34	14,30	14,30	0,11	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	0,21	0,21	0,00	0,00	14,06	0,14	131%			
559	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-24932 – ТП-27422, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, кв.18, корп.1.2Б (ул.Ярцевская, вл.26.24)	26,90	26,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	-0,20	-100%			
560	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр.РТП-14034 – ТП-16859, 2КЛ-10кВ от ТП-20634 до ТП объекта, 10КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.48, стр.3.4	13,24	13,24	0,10	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	10,78	9,61	1,44	0,00	0,00	2,25	10,89	>100%			
561	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-22327 до ТП объекта, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ напр.ТП-23505 – ТП-22327 до ТП объекта, 10КЛ-0,4кВ от ТП об. до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, влад.77-79	14,82	14,82	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	-0,11	-100%			
562	М	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Никольская, владение 11Г	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-100%			
563	М	Строительство нового ТП с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр. РТП-27099 – ТП нов. (по ТУ № И-14-00-904066/125), в т.ч. ПИР: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 5	13,85	13,85	0,10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,65	0,63	0,63	0,00	0,00	13,20	0,55	>100%			
564	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр. ТП-10278 – ТП-10310, 8КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8-8А, стр.1	16,34	16,34	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	-0,12	-100%			
565	М	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 17168 до нового ТП 2 Заявителя; в РТП 17168 установить 2 ячейки, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км. Варшавского ш.(50-21-030210-118)	7,72	7,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	-0,06	-100%			
2.4.2.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	5 226,18	4 161,22	1 810,75	940,61	210,86	117,55	220,80	227,60	508,91	218,96	870,18	376,50	910,06	298,53	650,38	225,08	3 220,61	-870,14	-48%			
566	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22044 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.40, с.1.2	0,08	0,07	0,07	0,19	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	157%			
567	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12116 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Бородинская, д.2А			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
568	М	Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР. 3-я Филевская ул., влад.6.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
569	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10624 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Буденного пр-кт, д.33			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-			
570	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13502 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.19			3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2,97	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	3,02	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
571	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27979 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хрущевский пер., д.5, стр.1, 2, 3				0,17		0,00		0,01		0,16		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-			
572	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18669 до стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.17Б				0,13		0,00		0,00		0,12		0,01	0,27	0,17	0,00	0,00	0,00	0,13	-			
573	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 27191 до границ участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13825 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, корп.1, влад.18				4,08		0,00		0,00		2,91		1,16	3,59	0,09	0,00	0,00	0,00	4,08	-			
574	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 8 (28724) до новых ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ВМО Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (уч.2)				3,89		0,00		0,00		0,08		3,82	3,81	0,10	0,00	0,00	0,00	3,89	-			
575	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18555 до границ участка Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.17				0,49		0,00		0,00		0,00		0,49	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,49	-			
576	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19484 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.31, стр.1				3,15		0,00		0,00		0,08		3,08	3,79	0,82	3,79	3,79	0,00	3,15	-			
577	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6430 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.6, корп.2, стр.1				1,63		0,00		0,00		0,00		1,63	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	1,63	-			
578	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2				2,97		0,00		0,00		0,07		2,90	2,88	0,07	0,00	0,00	0,00	2,97	-			
579	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 19066 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.2				0,04		0,00		0,00		0,00		0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-			
580	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21544 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жулебинский б-р, д.10/6				0,03		0,00		0,00		0,00		0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-			
581	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20944 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звонарский пер., влад.3/4, стр.1				0,13		0,00		0,00		0,00		0,13	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,13	-			
582	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.9/10, стр.2				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,02	-			
583	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (участок 2)				0,60		0,00		0,00		0,00		0,60	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,60	-			
584	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26973 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.11, корп.2				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
585	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26716 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д.5				0,04		0,00		0,00		0,00		0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-			
586	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19842 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Бронная, д.28				0,06		0,00		0,00		0,00		0,06	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	-			
587	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22а				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
588	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11726 до границ участка Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.49, корп.2				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,02	-			
589	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19559 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, влад.8Б				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
590	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16747 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Слесарный пер., д.5				0,19		0,00		0,00		0,00		0,19	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,19	-			
591	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22570 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Левшинский пер., д.12				0,04		0,00		0,00		0,00		0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-			
592	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18232 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелиховская, д.4А				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
593	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14524 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.10				0,06		0,00		0,00		0,00		0,06	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	-			
594	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15510 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мельникова, влад.7				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
595	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, влад.11-13				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
596	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17826 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1				0,10		0,00		0,00		0,00		0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-			
597	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11698 до границ участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10531 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.14				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
598	М	Реконструкция ТП-25168 по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Технический пер., д.2	4,78	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
599	М	Реконструкция ТП 2783, замена тр-в, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Маросейка	6,15	5,08	5,08	4,96	5,01	4,96	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-2%			
600	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП 11494 до ТП 11493, в т.ч. ПИР: Реконструкция КЛ-1 кВ (перевод из ТП 11 494 в нов ТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, Новопесчаная ул. дом № 15а	19,75	18,70	18,70	11,89	1,50	0,00	8,23	0,17	8,98	0,04	0,00	11,69	10,70	0,30	0,00	0,00	6,81	-6,81	-36%			
601	М	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ РТП 26049 - ТП 27412, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1	12,69	12,40	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	-2,39	-100%			
602	М	Строительство ТП объекта, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ ТП-20372 – ТП-23746, демонтаж тр-ов в РТП-5612, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дорожная, д.60	11,15	1,74	1,74	0,01	0,70	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	0,21	0,00	0,00	1,74	-1,74	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненной работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
603	М	Строительство ВЛН-0,38 кВ от ТП 27400 до оп.44, КЛ-0,38 кВ от КТП-22150 до оп.48. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП 22150 с заменой опор, проводов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 1-я Муравская	4,68	3,41	1,26	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,11	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	2,67	-0,51	-41%			
604	М	Электроснабжение электрощитовой № 2 камеры 3 объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- Войковская и Войковская - Свобода", Михалковская ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 2383 10 кВ	39,26	17,92	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	2,73	0,00	0,15	0,00	19,47	0,00	17,92	-3,45	-100%			
605	М	Электроснабжение многофункц. здания с воссозданием главного фасада и устр-вом подземной автостоянки, ул. Николоямская, д.24, стр.1. Рек. РТП 16014 10 кВ	8,30	0,90	0,90	0,00	0,36	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90	-100%			
606	М	Электроснабжение флигеля городской усадьбы И.И.Барышников XVIII-XIX вв." (административное здание) ул. Мясницкая, д.42/2, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ	14,16	12,87	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	-0,10	-100%			
607	М	Электроснабжение жилого дома (новое строительство) Б.Козихинский пер., д.25, стр.1. Рек. ТП 11342 10 кВ	4,77	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	3,97	0,00	0,12	-0,12	-100%			
608	М	Эл. снабжение жилого дома с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и размещением Международного культурного и делового центра, Сивцев Вражек пер., вл. 42, стр. 1-5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	14,55	1,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	1,44	-0,05	-100%			
609	М	Эл.снабжение торгово-бытового назначения ООО "СОЦ"Борей", ул. Ивана Суаснина, вл. 10				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
610	М	Эл.снабжение вновь открываемого отделения кардиохирургического отделения ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова, ул. Садовая-Кудринская, д.15, к.6. Рек. ТП 10436 10 кВ	14,95	1,03	1,03	0,00	0,41	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	-1,03	-100%			
611	М	ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ на 125 мест (после реконструкции) по адресу: ул. Партизанская, д. 13, стр. 4. Рек. ТП 10 кВ	2,73	2,43	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,47	-100%			
612	М	ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения для мкр. 1 Северный и ЮО дороги «Мосинжпроект» по адресу: МКАД напротив ул. Абрамцевская вл. 35. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
613	М	ПИР, СМР. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» по адресу: ул. Госпитальный вал, вл. 3. Рек-ция РТП21100 10 кВ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
614	М	ПИР, СМР. Электроснабжение школы ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	22,16	9,09	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	1,39	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,09	-1,75	-100%			
615	М	ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо+н/о по адресу: Загорье 6Г м.р., к. 25 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №11 10 кВ	18,58	6,02	1,16	4,90	0,00	0,00	4,90	0,24	0,00	0,92	0,00	4,63	0,00	15,56	4,46	1,12	3,74	323%				
616	М	ПИР, СМР. Электроснабжение очистных сооружений для застройки м/р Южное Бутово по адресу: Бутово Южное, м.р. 11 Остафьевская ул. напротив Черневского пруда Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	8,63	8,63	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	-0,04	-100%			
617	М	ПИР, СМР. Электроснабжение подземного пешеходного перехода - объекта "Реконструкция дороги на участке пр.5371, ул.Гоголя", 216-4078 по адресу: г.Зеленоград, ул. Гоголя Реконстр. ТП- 13973 10 кВ	6,76	6,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	-0,05	-100%			
618	М	Объекты по тех.условиям. Прокладка КЛ 10 кВ, рек-ция ТП 10 кВ	43,12	20,91	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	-0,02	-100%			
619	М	Электроснабжение жилых домов по ул.Новорогожская, вл.4(к.1а), к.16 вл. 6-6а; ул.Нижегородская, к.13 вл.15а-17, вл.7 к.3-4(корп.4) вл.7 к.1-2(корп.3).Прокладка 3 ПКЛ, 2 РКЛ, КЛ 10 кВ со строительством РТП, ТП 10 кВ. Реконструкция РТП 20109.20113	300,99	106,87	1,12	3,39	0,33	1,11	0,00	1,11	0,00	1,12	0,79	0,04	6,59	0,00	59,22	0,00	103,48	2,27	203%			
620	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-630), 4хКЛ от нов. ТП до КЛ ТП 26867-ТП 25097А, Б, в т.ч. ПИР, Москва г. Столешников пер, дом № 9, стр.3	2,15	2,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	-0,16	-100%			
621	М	Реконструкция ТП 363 (часть ОАО "МГ ЭСК"), в т.ч. ПИР, г.Москва, Саймоновский пр, д 5	0,53	0,49	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,02	-100%			
622	М	Реконструкция ТП 22321 (по тип. Проекту ТК-2х630), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Люблинская	6,75	6,57	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	-0,05	-100%			
623	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от БРТП-27051 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-18394 – ТП-19935, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер. д.29 (зона-2)	49,41	14,54	14,54	0,00	3,93	0,00	6,69	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	14,54	-14,54	-100%			
624	М	Строительство РТП-2 по проекту «БРТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1 по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-2, ТП-4, ТП-5 с тр-ми 3х1000 кВА, ПКЛ 10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.1,2	180,75	34,91	34,91	0,00	13,96	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	-34,91	-100%			
625	М	Реконструкция ТП №19847, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б.дмитровка, д.11, стр.1	9,42	9,36	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	-1,80	-100%			
626	М	Строительство ТП по тип. пр. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24.	14,00	14,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-3,84	-100%			
627	М	Строительство нов. ТП, с установ. тр-ов 2х1000, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ ТП 14017 - ТП 14487, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ ТП 14487-РП 12261, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП до ТП 14487, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., владение 2-4	17,06	7,12	1,37	7,91	0,00	0,79	0,00	7,12	0,28	0,00	1,09	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	>100%			
628	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-15445 – ТП-23472А, Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, Спасоглинищевский Б. пер., д.10, с.1	10,91	10,77	10,77	0,08	0,00	0,00	0,43	0,08	4,52	0,00	5,82	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	10,69	-10,69	-99%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
629	М	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-14435 - ТП-13175, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вербная, д.8, с.1, ул.Иркутская, д.17, с.4, 5, 7, 9				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
630	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х400 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22456 – ТП-26831, в т.ч. ПИР г.Москва, ул. Академика Павлова, вл.24	20,02	4,07	0,07	5,87	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	5,76	0,07	0,00	6,00	0,00	20,46	0,00	0,00	5,80	>100%				
631	М	Строительство ТП объектов с тр-ми 1х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, от РТП-26165 до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Горбунова, д.4, к.1	33,50	20,64	3,97	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	3,15	0,16	5,96	5,88	0,00	0,00	20,47	-3,81	-96%				
632	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22514 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.45А	1,18	1,04	0,42	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,40	0,00	0,70	0,00	0,83	0,00	1,03	-0,40	-97%				
633	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-23633, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-20475 – ТП-20717, в т.ч. ПИР: МО., Ленинский р-н, дер.Говорово, 47 км МКАД	19,55	18,50	9,18	15,97	6,95	0,00	0,00	8,13	0,46	7,81	1,76	0,03	9,13	1,14	1,20	1,20	2,53	6,80	74%				
634	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. СП-1 – СП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звездный б-р, д.7	19,04	19,04	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	-0,14	-100%				
635	М	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-630» (один блок) с тр-ми СН 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. ТП-16170 – ТП-18469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.12	14,83	7,05	1,36	5,59	0,00	0,00	0,00	0,11	0,28	0,00	1,08	5,48	5,71	0,00	11,84	0,00	1,46	4,24	312%				
636	М	Реконструкция ТП-22443 по проекту «БКТПу-630» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 78 км, д.14, к.1	9,34	0,80	0,80	0,00	0,32	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	-100%				
637	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Парк Никудино	6,68	6,68	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	-0,37	-100%				
638	М	Реконструкция ТП-14830 по проекту «ТГО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Днепротетровская, д.31	15,52	6,27	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6,27	-1,21	-100%				
639	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш, дом № 2	6,68	3,69	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,56	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,69	-0,71	-100%				
640	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рассказовская ул, дом № 31				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
641	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-19002 до ТП объекта, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр.РТП-19002 – ТП-12075 в сторону ТП-12075, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, с.1.2	14,46	14,46	3,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	2,81	9,60	11,94	11,94	0,00	0,00	4,86	5,64	142%				
642	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20225 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богатырский Мост, кв.47, д.17, к.1	3,54	3,30	0,63	1,02	0,00	0,08	0,00	0,94	0,13	0,00	0,50	0,00	2,57	0,00	2,78	0,00	2,27	0,39	62%				
643	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-20893Б до ТП-20902Б, РКЛ-10 кВ от ТП-20902 до врезки в КЛ напр. РТП-16133 – ТП-21927, т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., вл.8, с.1	2,04	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-100%				
644	М	Строительство ТП «Олимпийский дом» взамен ТП-22290 по схеме «2БКТП-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Олимпийский дом» до КЛ напр. РП-19029 – ТП-23306, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, с.6, 10, 11, 12, д.18, с.1	19,98	19,89	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	-0,15	-100%				
645	М	Строительство ТП по проекту «2БКТК-1000 (1250)» с тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от нов.ТП до ТП-15702, КЛ 1 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Шипиловский пр, напротив д.63	50,81	17,65	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	-3,40	-100%				
646	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта во врезки в КЛ напр. ТП-26901 – ТП-21679, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Малино	13,63	1,07	1,07	0,00	0,43	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%				
647	М	Реконструкция РКЛ-10 кВ от ТП-194А до ТП-414А взамен сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.22а	3,41	3,41	0,66	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,52	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	3,27	-0,52	-79%				
648	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12924 – ТП-12925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.18, с.7, 13, 15, 16, 25, 33				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
649	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 – ТП-17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А	21,38	21,38	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	-0,16	-100%				
650	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19219 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.83	1,17	1,17	1,17	0,00	0,47	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,17	-100%				
651	М	Реконструкция РП-16172 с установкой и наладкой 2-х панелей ЩО-70 на шите 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
652	М	Реконструкция ТП-17844 с оборудованием 2-х 14-ти местных сборок типа «ШНН-14», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.7, с.1	1,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
653	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27231А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевский р-н, кв.58, пр.5489, вл.14 (ул.Полины Осипенко, вл.14)	1,07	0,74	0,74	0,02	0,31	0,02	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	-97%				
654	М	Реконструкция ТП-4885 с заменой тр-ов 2х250 кВА на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузьминки-Заречье, д.1, с.2				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
655	М	Строительство РКЛ-10 кВ от РП-10140 до ТП-10544, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.88	17,89	17,27	3,70	5,83	0,47	0,47	0,00	0,00	0,67	0,10	2,56	5,26	4,76	0,70	0,00	0,00	11,43	2,13	58%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
656	М	Строительство ТП-144 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТП-144 до врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-19016 – ТП-23319, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкая станция азрации	86,37	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
657	М	Реконструкция ТП-14213 по проекту «2БКТПу-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, вл.26	11,76	8,01	8,01	0,04	0,00	0,00	0,32	0,00	3,36	0,00	4,32	0,04	1,54	1,51	4,29	4,29	7,97	-7,97	-99%			
658	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-10434Б до ТП-16418Б, от ТП-10434А до врезки в КЛ напр. ТП-22565А – ТП-10425А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоарбатский пер., вл.4, с.4	2,22	2,20	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	-0,42	-100%			
659	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РТП 17109 - ТП 27693, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 635 пр-д. промзона Ордово	5,96	5,96	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	-2,39	-100%			
660	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП» с тр-ом 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-11371 до ТП-16238, от ТП-11371Б до ТП-10535 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаямская, д.52, с.1	11,85	11,85	0,12	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	-0,09	-73%			
661	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4875 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, с.5, с.2	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100%			
662	М	Реконструкция ТП-14910 по проекту «2ТО-400» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.15	9,53	9,53	0,69	0,28	0,00	0,01	0,00	0,26	0,19	0,00	0,50	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	9,26	-0,41	-60%			
663	М	Реконструкция РТП-14077 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, с.1, 7-18, 20-22, 22А, 23, 33, 38, 39, 42, 43, 45	49,24	49,24	5,27	3,41	0,00	0,02	0,00	0,20	1,38	0,00	3,89	3,19	3,26	3,07	3,26	3,26	45,83	-1,86	-35%			
664	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26785 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.31М	0,65	0,47	0,02	0,10	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,38	0,08	>100%			
665	М	Реконструкция ТП-17243 по проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный пр-д, д.8	10,36	10,36	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	-6,45	-100%			
666	М	Реконструкция ТП-17480 с заменой тр-ов 2х630кВА на 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от РП-16115 до ТП-17480 взамен сущ. КЛ, РП-16115 с наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1	17,04	16,67	3,21	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	2,54	0,09	3,27	3,27	0,00	0,00	16,58	-3,12	-97%			
667	М	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-м 2х1000 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП объектов до ТП-21835 и до ТП-15797, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева, д.9, стр.4	22,90	7,81	1,50	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,02	1,19	0,87	0,77	0,00	0,77	0,00	6,92	-0,61	-41%			
668	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10482 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Земледельческий переулок, д.20	1,91	0,32	0,32	0,14	0,16	0,00	0,16	0,08	0,00	0,00	0,05	0,14	0,00	1,53	0,00	0,18	-0,18	-57%				
669	М	Реконструкция ТП-1807 с заменой сущ.сборок н/н на 14-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.18а, д.20а			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
670	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-72063 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Савицкого, неч.сторона, д.22 и 24	0,59	0,59	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,02	-100%			
671	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16524 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, с.9	1,24	0,04	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,04	-0,04	-100%			
672	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунаговская, д.1, корп. 2,4	12,17	11,66	0,09	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,22	7,89	7,89	8,33	8,33	11,44	0,13	155%			
673	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-15333Б до ТП-16424Б, от ТП-15332А до КЛ напр.ТП-15332Б - ТП-11865А, от ТП-15332 до КЛ напр. ТП-15915Б - ТП-15333Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.34	15,93	15,76	15,76	2,93	0,00	0,01	0,63	0,24	6,62	0,06	8,51	2,62	2,52	0,00	2,67	0,00	12,83	-12,83	-81%			
674	М	Электроснабжение гаража-стоянки в т.ч. ПИР: г.Москва, просп. Вернадского, 12	84,03	32,21	0,24	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24	0,57	1,60	0,92	0,00	0,00	0,00	31,46	0,51	213%			
675	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21923Б до ТП-19649 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Товарищеский пер., вл.30	1,24	1,24	0,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,19	0,02	1,06	0,79	0,00	0,00	1,21	-0,21	-87%			
676	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 18152 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, влад. 3	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
677	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11403 до ВРЩ 41874 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Комсомольский пр-кт, дом 9а	1,18	1,07	0,21	1,09	0,00	0,05	0,00	1,03	0,04	0,00	0,16	0,00	0,96	0,00	1,04	0,00	0,00	0,88	>100%			
678	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17497 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 16, стр. 1,2,3,4,5	0,51	0,51	0,51	0,16	0,00	0,00	0,16	0,20	0,00	0,30	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-69%				
679	М	Реконструкция, оборудование и наладка ТП 10665 по проекту ТК-2х400 с трансформаторами 2х630 кВА в т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш. пересечение с ул. Монтажная и Щелковский пр.	10,04	1,08	1,08	0,84	0,43	0,00	0,65	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,25	-0,25	-23%			
680	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26759 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Западная, дом 16Б, стр. 5	2,17	0,60	0,60	0,45	0,24	0,00	0,36	0,00	0,00	0,01	0,00	0,44	0,40	0,00	1,73	0,00	0,15	-0,15	-24%			
681	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10874 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фотисовой, д.18	2,44	2,22	0,43	2,13	0,00	0,07	0,00	0,80	0,09	1,25	0,34	0,00	1,91	0,00	2,10	0,00	0,09	1,70	>100%			
682	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14687 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Приорова, влад.9	2,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,42	0,41	2,27	2,27	0,00	0,01	333%			
683	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19711 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.21Б, стр.1,2,3,4,5,6	2,32	2,32	2,32	0,10	0,00	0,01	0,09	0,09	0,98	0,00	1,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	-96%			
684	М	Реконструкция ТП-3909 по проекту "2БКТП-1000(1250)" с уст. тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ. 2х400 кВА, РКЛ-6 и 10 кВ, ячейки № 5 в РП-206, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.7, к.6	14,36	6,09	2,19	3,78	1,26	1,39	0,00	2,40	0,19	0,00	0,74	0,00	2,46	0,00	7,55	7,55	2,31	1,59	73%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
685	М	Строительство ТП КБ №13 по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-187 – ТП-3831, от новой ТП до врезки в РКЛ напр. ТП-3831 – ТП-1779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, с.1, 5, 7, 12	13,89	13,89	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	-3,81	-100%			
686	М	Реконструкция ТП-16582 по проекту «2ТЮ-630» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Лихачевский пер, д.2Б, с.1	9,54	3,27	0,89	1,72	0,32	0,36	0,00	1,36	0,12	0,00	0,45	0,00	1,26	0,00	1,30	0,00	1,55	0,83	94%			
687	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3361 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.6А, с.3			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
688	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16313 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Правды, дом 1А	1,64	1,64	1,64	0,00	0,13	0,00	0,39	0,00	0,62	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	-1,64	-100%			
689	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРУ №1, в т.ч. ПМИ: Москва, ул. Стартовая, влад.3	0,82	0,61	0,02	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	2,96	2,64	0,00	2,82	0,00	0,00	3,03	>100%			
690	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12537 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Астрадамская, влад.7			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
691	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17249 А,Б до ВРУ №1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Хорошевское ш., дом 21	1,60	1,39	0,27	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,49	0,21	0,00	1,33	0,01	0,00	0,00	0,00	1,22	>100%			
692	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20133 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Куркино, мкр. 2В	3,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-100%			
693	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100%			
694	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4988 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Походный проезд, дом 5, корпус 1	2,67	2,56	2,56	2,53	1,80	1,29	0,76	0,09	0,00	1,12	0,00	0,02	1,19	0,00	2,38	0,00	0,04	-0,04	-1%			
695	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-135 "А" до ТП-3031 "А", от ТП-135 "Б" до ТП-204 "Б", в т.ч. ПИР: г.Москва, Старая пл., д.10/4, с.1	3,24	3,03	0,58	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16	0,46	0,03	0,19	0,04	0,00	0,00	2,84	-0,39	-67%			
696	М	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 23795 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 8/2, стр.1	0,59	0,38	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,71	0,71	0,88	0,88	0,36	0,01	39%			
697	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ясногорская, д.2	0,29	0,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,06	-100%			
698	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6839 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ярцевская, влад.1А	1,35	1,18	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,23	-100%			
699	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13258 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Юнатов, влад.16	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	-3,20	-100%			
700	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12431 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Полесский проезд, дом 16, стр.1, 9			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
701	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Самаркандский Квартал 134а б-р, влад.5	1,76	1,75	1,75	0,15	0,70	0,00	1,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,60	-91%			
702	М	Строительство нов.ТП по проекту "2БКТП-630" с установкой тр. 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП-26005 до ТП-25362 с зах. в нов.ТП, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Левобережный, очистные сооружения дождевой канализации	19,09	11,20	2,16	8,45	0,00	0,64	0,00	2,31	0,45	1,21	1,71	4,30	8,07	0,20	3,27	0,00	2,75	6,30	292%			
703	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10963 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Тишинская пл, дом 1, стр.1	1,68	1,54	0,31	1,40	0,02	0,02	0,00	0,00	0,06	0,03	0,23	1,35	1,19	0,00	1,32	0,00	0,14	1,09	348%			
704	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15270 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сталеваков, влад.1Б	1,07	1,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,01	-100%			
705	М	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП 16857 до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. Очаковская, дом 47А, стр. 1	0,94	0,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,03	-100%			
706	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л	1,07	1,03	0,65	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,09	-14%			
707	М	Строительство новой ТП по сх. 2БКТП-1000(1250) с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-22239-ТП-27976, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинский пр-т, д.8, к.24	18,11	18,11	11,26	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	8,37	0,61	0,53	0,50	0,00	0,00	17,50	-10,66	-95%			
708	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
709	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19665 до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, 6КЛ-0,4 кВ от ТП 22981 до ВРЩ-0,4 кВ №2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Дубровская ул, дом 13А, стр.2	10,40	10,35	10,35	3,16	2,62	2,62	0,31	0,00	3,25	0,00	4,17	0,54	19,46	19,44	15,68	15,68	7,19	-7,19	-69%			
710	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 12477 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-я Брестская ул, дом 15	2,32	2,32	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	-0,45	-100%			
711	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25563 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, М. Грузинская ул, дом 15	0,66	0,55	0,55	0,51	0,00	0,00	0,22	0,01	0,33	0,00	0,50	0,45	0,00	0,54	0,54	0,04	-0,04	-8%				
712	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-100%			
713	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРЩ № № 1, 3 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, р-н Бабушкинский, мкр. 18, корпус 70	1,07	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
714	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16957 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоалексеевская, дом 19, корпус 2	3,70	3,12	0,60	2,76	0,00	0,05	0,00	0,51	0,12	0,00	0,48	2,20	2,64	2,14	3,14	3,14	0,36	2,16	>100%			
715	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП 3355 до КЛ-10 кВ напр. ТП 18264-ТП 17510 в количестве - 4КЛ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Стромынка, дом 6	19,12	6,42	1,24	4,86	0,00	0,00	0,00	0,08	0,26	4,78	0,98	0,00	4,33	0,00	15,48	0,00	1,56	3,63	293%			
716	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-724 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.16-18/10, с.3	1,60	0,92	0,92	0,08	0,37	0,00	0,55	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,84	-91%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
717	М	Строительство ТП объекта по пр. "2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25517-ТП-25636, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кастанавская, вл.50	19,59	19,06	19,06	19,28	17,82	9,18	1,23	7,99	0,00	2,11	0,00	0,00	2,14	0,00	5,61	0,00	0,00	0,22	1%			
718	М	Строительство новой ТП по пр. "2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-23604-РТП-19036, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бутырское, мкр.79, к.68	13,08	12,17	12,17	9,84	0,23	0,23	0,48	0,16	5,01	9,45	6,45	0,00	8,90	0,17	0,00	0,00	2,33	-2,33	-19%			
719	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18460 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний бул., вл.10	0,23	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
720	М	Строительство ТП объекта по пр. "2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-12502-ТП-12552, в т.ч.ПИР: г.Москва, ВМО Проспект Вернадского, пр-т.Вернадского, кв.32-33, к.48 (ул.Лобачевского, 6-1)	11,86	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
721	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27718 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.2Г, к.16	1,90	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
722	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15439 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Тверская, дом 18А	2,24	2,24	2,24	0,00	0,18	0,00	0,54	0,00	0,85	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	-2,24	-100%			
723	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10509 до ВРЩ № нов. Заявитель, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Пироговская, дом 13, стр.1,2,3	1,64	1,62	1,15	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,02	-2%			
724	М	Строительство 18КЛ-0,4 кВ от выводов трансформаторов ТП 45/20926 до ГРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр. 5	0,96	0,96	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,18	-100%			
725	М	Строительство КЛ-1кВ от ТП-21715 до новой ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й квартал Капотни, д.22				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
726	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-4927 до ВРЩ-2-0,4 кВ заявителя с пер. суц.КЛ-0,4 кВ напр. ТП-4927 - вв.46747 из луча А в луч Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-д Стратонавтов, д.9, к.2	0,97	0,77	0,15	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,03	0,00	0,12	0,01	0,58	0,30	0,75	0,75	0,46	0,16	111%			
727	М	Строительство новой ТП с уст. тр-в 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр.ТП-13396-ТП-13397, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Медведково, мкр.11-11А, к.61, 62, 63	12,10	2,79	2,79	1,07	1,74	1,04	1,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,72	-62%			
728	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53	2,13	2,13	2,13	0,00	0,17	0,00	0,51	0,00	0,81	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100%			
729	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13489 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.3	2,38	2,36	1,25	1,08	0,99	0,99	0,00	0,00	0,05	0,09	0,21	0,00	0,14	0,00	0,99	0,00	1,28	-0,17	-14%			
730	М	Строительство нов.ТП №1 Бескудниково по пр. "2БКТП-1250" с уст. тр-в 2х1250 кВА, фонд. под нов.БРТП 2х1250, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-13489-ТП-16280, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.2	28,35	18,62	4,02	7,38	0,53	1,71	0,00	3,71	0,72	0,43	2,76	1,52	6,33	0,16	2,71	0,00	11,24	3,36	84%			
731	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13061 до ВРУ №1 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Гольяново, мкр.1-2, к.3	1,07	1,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,08	-100%			
732	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16965 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.105, к.3				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
733	М	Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП до щитовой, в т.ч.ПИР: г.Москва, Территория Московского Кремля	20,08	5,64	0,38	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,31	0,04	1,63	1,61	0,00	0,00	5,57	-0,31	-83%			
734	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9	53,32	53,32	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	-0,39	-100%			
735	М	Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-630" с уст. тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-15759-ТП-15760, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Беломорская, д.6А	14,28	6,89	6,89	1,54	0,61	0,61	0,25	0,07	2,64	0,85	3,39	0,01	0,93	0,13	0,80	0,00	5,36	-5,36	-78%			
736	М	Строительство 4-х КЛ 0,4кВ от ТП 360 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Чаплыгина, д.20, с.3,5,6,8	1,79	1,79	1,79	0,00	0,14	0,00	0,43	0,00	0,68	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,79	-100%			
737	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РП 685 до ТП 308 с заходом в нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.80/2	16,82	16,82	10,46	0,22	0,00	0,02	0,00	0,20	2,69	0,00	7,77	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	16,61	-10,25	-98%			
738	М	Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева	2,13	2,12	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-0,41	-100%			
739	М	Строительство 4КЛ - 04, кВ от ТП 13321 А,Б до ВРУ №1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Тихомирова ул. дом 10	3,40	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,02	-0,02	-100%			
740	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-14587 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Волгоградский пр-кт, влад.46/15	0,90	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,77	-100%			
741	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 20925 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Петровка ул, дом 16	1,37	0,89	0,17	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,04	0,00	0,14	0,00	0,86	0,00	1,08	0,00	0,00	0,77	>100%			
742	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 965 до ВРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Новый Арбат ул, дом 2	1,09	1,09	1,09	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,09	-100%			
743	М	Внеплановые объемы по ТП по поручению Правительства г.Москвы	354,00	354,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-40,42	-100%			
744	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12515 до новых ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12515 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, кв.83, к.5	11,40	11,40	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	-7,09	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
745	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28326 до границ участка заявителя; установка в ТП-28326 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПНР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11	5,62	5,62	5,62	0,33	0,00	0,00	2,25	0,01	3,37	0,00	0,00	0,33	0,42	0,14	0,42	0,42	5,29	-5,29	-94%			
746	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-18187 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в РТП-18187 рубильников на сборке н/н, в т.ч.ПНР: г.Москва, Нагатинский бул., д.6А	0,77	0,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,06	-100%			
747	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24147 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Ленинские горы, д.1, с.25	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38	-100%			
748	М	Строительство ТП по проекту "2БКТП-100 (1250)" с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до врезки в КЛ напр. ТП-24857 - ТП-24853, в т.ч. ПНР: г.Москва, Лефортово, мкр.3, к.8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
749	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-14761 до границ участка заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Образцова, д.31, с.1	7,81	6,91	1,33	6,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	0,47	1,05	6,03	5,59	0,00	6,36	0,00	0,40	5,17	>100%			
750	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13560 (А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Пролетарский пр-т, д.18	1,85	1,55	0,30	1,48	0,00	0,12	0,00	1,36	0,06	0,00	0,24	0,00	1,32	0,00	1,57	0,00	0,07	1,18	>100%			
751	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2856 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Соболевский пр-д, д.20	0,59	0,40	0,01	1,16	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	1,12	1,11	1,07	0,00	0,00	0,00	1,14	>100%			
752	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6520 (А или Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-6520 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПНР: г.Москва, Можайское ш., д.13, с.1	9,32	9,30	2,19	0,87	0,50	0,53	0,00	0,34	0,35	0,00	1,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	8,43	-1,33	-60%			
753	М	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 кВ №2 заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Куркино, мкр.11, к.2	1,76	1,76	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0%			
754	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12929 до границ участка заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Ясный пр-д, р-н Южное Медведково, к.2, вл.10	0,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,44	0,00	0,01	0,00	-100%			
755	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 12430 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, ул. Маршала Бирюзова, 39	0,70	0,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,02	-100%			
756	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20760 до границ участка заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, Ленинградское ш., 58, стр. 26	1,71	1,71	1,71	0,69	0,14	0,00	0,41	0,68	0,65	0,00	0,51	0,00	0,78	0,17	0,78	0,78	1,02	-1,02	-60%			
757	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3007 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, ул. Арбат, 4, стр. 1	0,30	0,22	0,22	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100%			
758	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11741 до ВРЩ заявителя; установка в ТП 11741 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПНР: Москва, Настасьинский пер. 4, к. 1	12,78	12,78	7,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	5,90	0,01	0,35	0,35	0,00	0,00	12,77	-7,94	-100%			
759	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24386 до границ участка заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, Шарикоподшипниковская ул. 4, к. 15	1,44	1,44	1,44	0,74	0,12	0,00	0,35	0,02	0,55	0,72	0,43	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	-49%			
760	М	Строительство 4КЛ 10 кВ от ТП 3144 до КЛ напр. РТП 12372-ТП25001 и 4КЛ до 1 кВ от ТП 3144 до границ участка заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, Красносельский туп. влад.4, стр.4, 4а, 4Б, 9	9,27	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	3,69	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	-8,78	-100%			
761	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14253 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Введенского, д.28	1,92	1,74	0,33	1,65	0,00	0,14	0,00	1,51	0,07	0,00	0,27	0,00	1,46	0,00	1,62	0,00	0,09	1,32	>100%			
762	М	Строительство: РТП нов.4А с уст. тр-ов 2х1250 кВА; 2ПКЛ-10кВ от ПС Бабушкин до РТП нов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до ТП 21335; 6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250нов.4А до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 заявителя в т.ч. ПНР: Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп. 16	48,43	48,43	3,50	2,91	0,00	0,00	0,00	0,05	0,97	0,00	2,53	2,85	2,82	0,00	2,82	0,00	45,52	-0,59	-17%			
763	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27061 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
764	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18969 до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Бирюлевская, вл.45	2,17	2,17	0,42	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,33	0,10	1,68	1,68	0,00	0,00	2,07	-0,32	-77%			
765	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-23450 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Таманская, д.91, с.22, 24, 25	4,47	4,47	0,12	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	-0,03	-28%			
766	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №1 заявителя и 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №2 заявителя; установка в ТП 2480 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПНР: Москва, 7-я Северная линия, дом 13, мкр. 14	18,92	18,89	11,75	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	8,73	2,61	2,29	2,15	0,00	0,00	16,27	-9,14	-78%			
767	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 486(26567) до границ участка заявителя; установка в ТП 486(26567) тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПНР: Москва, ул. Барклая, влад.7, корп. 12	10,21	10,06	1,94	0,94	0,00	0,05	0,00	0,89	0,40	0,00	1,53	0,00	0,81	0,00	0,94	0,00	9,12	-1,00	-52%			
768	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 19503 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, Плотников пер, вл.1/2, стр.1	1,02	0,81	0,16	0,77	0,00	0,04	0,00	0,73	0,03	0,00	0,12	0,00	0,68	0,00	0,86	0,00	0,04	0,61	>100%			
769	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12629 до границ участка заявителя по ТУ № И-13-00-902992/102/МС и 2КЛ до 1 кВ от ТП 12629 до границ участка заявителя по ТУ № И-13-00-902989/102/МС, в т.ч. ПНР: Москва, ул. Николая Химунина, дом 3, корпус 2,3	0,59	0,59	0,02	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,49	0,44	0,01	0,00	0,00	0,08	0,48	>100%			
770	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 18292 до границ участка заявителя, в т.ч. ПНР: Москва, Есенинский б-р, влад.9, корп.2	0,78	0,09	0,09	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,09	-0,09	-100%			
771	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10797 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Руставели, д.14, с.1	1,34	0,80	0,80	0,49	0,32	0,00	0,48	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-38%			
772	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12900 (А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Молодцова д.21	0,29	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-100%			
773	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПНР: г.Москва, Щегининский пер., вл.4, с.2, 3	0,82	0,82	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,16	-100%			
774	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20627 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20627 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Лукнинская, вл.11	13,96	13,96	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	-8,68	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
775	М	Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3	1,03	1,03	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,20	-100%			
776	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18852 (А или Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Тулская, д.2	1,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-100%			
777	М	Строительство нов. ТП объекта по пр."2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-11302-ТП-11288Б, ТП-11302-ТП-13791А, от нов.ТП до ТП-25229, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50, к.1	18,31	12,66	2,44	6,22	0,00	0,00	0,00	0,10	0,51	6,12	1,93	0,00	5,39	0,00	10,24	0,00	6,44	3,78	155%			
778	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-18636 до КЛ напр.РТП-20019-РТП-20013 с вывод.сущ.КЛ, КЛ-0,4 кВ от ТП-18636 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП-18636 уст.тр-ры 2х1000 кВА взамен сущ.2х630 кВА в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.11	21,91	21,91	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	-1,58	-100%			
779	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25968 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисловский пер., д.4, с.3	1,70	1,35	1,35	0,18	0,00	0,00	0,54	0,00	0,81	0,15	0,00	0,03	1,15	1,01	1,45	1,45	1,17	-1,17	-87%			
780	М	Строительство нов. ТП по пр."2БКТП-400-1250" с уст. тр-ров 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП-21069-ТП-9, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, к.2	15,32	15,09	15,09	9,55	0,00	0,00	0,60	0,00	6,34	0,00	8,15	9,55	9,00	9,00	9,20	9,20	5,54	-5,54	-37%			
781	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-15893 тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижняя Масловка, д.10, с.Б	13,59	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	-13,59	-100%			
782	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19817 луч А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19817 сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.216, с.10	5,31	4,30	4,30	1,50	0,00	0,00	0,17	1,05	1,81	0,00	2,32	0,45	14,97	13,95	0,00	0,00	2,80	-2,80	-65%			
783	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20760 до границ участка заявителя №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.26	10,98	10,98	10,98	0,42	0,00	0,00	4,39	0,42	6,59	0,00	0,00	0,00	0,53	0,16	0,53	0,53	10,55	-10,55	-96%			
784	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21871 до ТП-20773, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.11/5, с.20, с.3, с.11, с.23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
785	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27595 (А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Народный пр-кт, дом 17, кор. 1, стр. 3	1,88	1,75	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-0,34	-100%			
786	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14465 до границ участка заявителя; установка в ТП-14465 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Крымский Вал, дом 9	13,60	13,60	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	-3,73	-100%			
787	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17934А до ВРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.10	5,47	5,47	5,47	5,36	0,00	0,26	2,19	2,90	3,28	2,13	0,00	0,07	5,10	0,38	5,10	5,10	0,11	-0,11	-2%			
788	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10316 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й пер. Тружеников, влад.4	1,54	0,64	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,01	0,52	0,51	0,00	0,00	0,63	-0,11	-89%			
789	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ №1, от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ №2, от РТП-5201 до ВРУ-0,4 кВ №4; установка в ТП-27405 сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Тушино, мкр.11, к.2	6,84	6,34	1,22	3,16	0,00	0,26	0,00	2,90	0,25	0,00	0,97	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	3,18	1,94	159%			
790	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22053 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Новокрюковская, пр-д 623 (у д.9)	0,41	0,30	0,30	0,38	0,00	0,00	0,01	0,14	0,13	0,19	0,16	0,04	1,91	1,60	2,00	2,00	0,00	0,08	28%			
791	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11413 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр., д.18, с.1	0,51	0,51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,10	-100%			
792	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-19790) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., пр.пр.2062	4,44	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	1,87	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	-4,44	-100%			
793	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1152 (луч Б) до вв.№ 93417 с пер.сущ. КЛ-0,4 кВ ТП-1152 - вв. №93417 с луча Б на луч А и на ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тканая, д.27	2,01	0,41	0,41	0,53	0,16	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	3,79	3,79	5,19	5,19	0,00	0,13	31%			
794	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6514 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-6514 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.39	13,51	13,51	3,70	5,06	0,00	0,00	0,00	0,36	1,08	4,28	2,62	0,42	5,74	0,01	5,37	0,00	8,44	1,36	37%			
795	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23779 до границ участка заявителя; установка в ТП-23779 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, с.3	11,71	10,18	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	-1,96	-100%			
796	М	Строительство новой ТП объекта по пр."2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП объекта до КЛ напр.ТП-19395-ТП-27257, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., пойма р.Сетунь	17,90	16,70	16,70	15,25	7,58	7,78	0,36	2,91	3,83	0,95	4,93	3,62	8,79	1,59	7,76	0,00	1,44	-1,44	-9%			
797	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18575 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сушецкий Вал, вл.56	3,41	3,38	1,22	0,71	0,70	0,70	0,00	0,00	0,11	0,00	0,41	0,00	0,09	0,08	0,72	0,72	2,67	-0,51	-42%			
798	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21483 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер., д.43, с.1	1,08	1,08	1,08	0,25	0,58	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83	-77%			
799	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19928 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.23	1,18	0,94	0,18	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,88	0,14	0,00	0,78	0,00	0,99	0,00	0,06	0,70	>100%			
800	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11651 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адила, д.2/44, с.1	1,25	1,07	1,07	0,40	0,43	0,00	0,64	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	0,67	-0,67	-62%			
801	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19842 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.24, с.1	1,18	1,18	0,23	1,21	0,00	0,21	0,00	0,53	0,05	0,47	0,18	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,99	>100%			
802	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, р-н Кунцево, кв.20, к.15Б	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,51	-0,51	-100%			
803	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21844 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, д.11, с.12, эт.1	2,13	2,12	2,12	1,88	0,17	0,06	0,51	1,82	0,81	0,00	0,64	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-11%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
804	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22078 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.58, к.2, с.2	2,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-100%			
805	М	Строительство 4 КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2; установка в ТП-13792 тр. 2х1000кВА и сборок н/н на 12 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1	10,79	10,79	0,40	0,32	0,00	0,02	0,00	0,30	0,00	0,00	0,40	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	10,47	-0,08	-20%			
806	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23719 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Камова, вл.2А	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
807	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27854 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рублевское ш., д.91, к.1	2,83	1,49	0,29	0,34	0,00	0,03	0,00	0,00	0,06	0,31	0,23	0,00	0,40	0,00	1,55	1,55	1,15	0,06	19%			
808	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18288 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Марьинский б-р, д.8, с.2	1,15	1,03	0,20	0,94	0,00	0,05	0,00	0,89	0,04	0,00	0,16	0,00	0,81	0,00	0,92	0,00	0,09	0,74	>100%			
809	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13714 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.36	0,64	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100%			
810	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18442 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Осенняя, д.23	1,12	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,96	-100%			
811	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-21185 ТП-3, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье	10,58	10,52	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	-2,03	-100%			
812	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11254 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.16-я Парковая, вл.21, к.1	1,08	0,89	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,03	-100%			
813	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20482 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вильнюсская, вл.8, к.2	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	-100%			
814	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13633 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.57, к.2	1,39	1,34	1,34	0,00	0,54	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,34	-100%			
815	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27889 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Полярная, к.3, вл.7	0,59	0,31	0,01	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,75	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,74	>100%			
816	М	Строительство нов. ТП с тр. 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП10991-ТП10925, от ТП10991 до ТП10650, от ТП10649 до РП11168; уст. в РП11168 1 яч., в т.ч.ПИР: г.Москва, на пер. Ленинградского пр., ул. Алабяна, ул. Балтийская (южная часть)	26,28	8,73	1,68	7,39	0,00	0,18	0,00	0,28	0,35	6,93	1,33	0,00	10,43	0,00	9,16	0,00	1,34	5,71	340%			
817	М	Строительство нов. ТП взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. БРТП 27178 с зах.-м в ТП 18723, перевод КЛ-0,4 из ТП-3450 а нов. ТП в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самогичный пер., влад. 17	25,79	20,61	3,97	18,61	0,00	0,96	0,00	17,64	0,82	0,00	3,14	0,00	16,67	0,00	13,84	0,00	2,00	14,64	>100%			
818	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-3836 до границ участка заявителя; установка в ТП-3836 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летная, д.99, с.1, 3	14,65	14,43	14,43	4,85	0,00	0,00	5,77	0,00	8,66	0,09	0,00	4,76	4,67	4,58	0,00	0,00	9,58	-9,58	-66%			
819	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2695 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Монетчиковский пер., д.3, с.1	0,87	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
820	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24027 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, д.70	0,84	0,88	0,10	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,06	-59%			
821	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10527 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10527 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкий пр-д, д.25	13,23	13,08	13,08	0,00	0,00	0,52	0,00	5,49	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	-13,08	-100%			
822	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22963 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Симферопольский б-р, вл.14Б	0,49	0,49	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,02	-100%			
823	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10519 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10519 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кропоткинский пер., д.24, с.1	3,79	3,79	2,36	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,61	0,00	1,75	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	3,64	-2,21	-94%			
824	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.2-я Машиностроения, д.25, с.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
825	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20540 (А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, д.4, с.15	1,01	1,01	0,04	3,69	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	3,10	0,04	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	3,65	>100%			
826	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26149 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ельнинская, влад.10	1,08	1,08	0,04	0,13	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,95	0,09	216%			
827	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 21689 до границ участка заявителя; установка в ТП 21689 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградское ш, дом 311, стр. 14	13,46	13,41	13,41	0,40	0,00	0,00	5,36	0,01	8,04	0,40	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00	-97%			
828	М	Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 17059 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр. 2	1,44	1,31	0,25	3,07	0,00	0,00	0,00	1,34	0,05	0,00	0,20	1,73	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	>100%			
829	М	Строительство нов. ТП объекта по пр."2БКТП-1250" с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от ТП до КЛ напр.РП-16184-ТП-24185, КЛ-0,4кВ от нов.ТП объекта до РП-16184; установка в РП-16184 2-х яч. КСО, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Борисовская, вл.4	13,98	13,98	13,98	5,07	0,00	0,00	0,56	0,08	5,87	4,99	7,55	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	8,90	-8,90	-64%			
830	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.2, уч.2А, к.41, 42, 43	2,50	2,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,48	-100%			
831	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10880 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10880 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крупской, д.12	13,05	12,70	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	-3,48	-100%			
832	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16399 (Т-3, Т-4) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.5/6	0,34	0,28	0,28	0,21	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,21	0,19	0,01	0,00	0,00	0,07	-0,07	-25%				
833	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23472 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-23472 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1	15,20	15,05	15,05	0,00	6,02	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	-15,05	-100%			
834	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15340 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, вл.26	2,17	2,17	0,00	0,17	0,00	0,52	0,00	0,82	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	-2,17	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
835	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18964 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Сивцев Вражек, дом 20	1,42	1,42	0,99	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,10	-10%			
836	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 14314 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Куусинена, дом 19, корпус 2				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
837	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 26582 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ангарская дом 1, корпус 3				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
838	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от РТП 15100 до ВРЩ-0,4 кВ Москва, ул. Бутырская, дом 17А				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
839	М	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП 16630 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Абрамцевская, д.3				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
840	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 17385 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.1				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
841	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18838 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каргопольская, д.9				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
842	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17366 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 56а	1,63	0,30	0,30	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,30	-0,30	-100%			
843	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17508 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гостиничный проезд, д. 6а				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
844	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24858 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 9-я Рота, д.16	0,74	0,74	0,74	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74	-100%			
845	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13780 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 15-я Парковая, д.40Б				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
846	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20507 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Салтыковская, д.29А	0,74	0,48	0,09	0,52	0,00	0,04	0,00	0,48	0,02	0,00	0,07	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	>100%			
847	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 15882 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 3-я Владимирская, д.9А				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
848	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21355 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Молостовых, д. 1Г	2,82	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
849	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13793 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вешняковская, д. 17Г	3,31	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
850	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 16406 (А или Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ясеневая, д.8	1,00	0,22	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,81	0,81	0,21	-0,21	-99%			
851	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Хавская, д.26	0,69	0,49	0,09	1,12	0,00	0,00	0,00	0,46	0,02	0,66	0,07	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	>100%			
852	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24817 до РУ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нагатинская, д. 27				0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
853	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20390 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Варшавское шоссе, д. 128, корп. 2	0,89	0,69	0,13	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,03	0,00	0,10	0,00	0,45	0,00	0,62	0,00	0,17	0,38	287%			
854	М	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 14289 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Академика Волгина, д.25, корп.1	0,78	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,02	-100%			
855	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13934 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, р-н Матушкино-Савелки, мкр.5, пр-д 5253	5,28	4,57	0,88	4,12	0,00	0,05	0,00	0,91	0,18	0,07	0,70	3,09	3,58	0,00	4,17	0,00	0,45	3,24	>100%			
856	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15303 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-15303 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4	11,69	11,47	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	-2,21	-100%			
857	М	Строительство нов. ТП объекта с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от нов. ТП объекта до КЛ напр. ТП-12338 - ТП-25166 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вельяминовская, вл.34, с.23	12,48	12,48	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	-3,42	-100%			
858	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22081 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-22081 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34	11,54	11,45	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	-2,20	-100%			
859	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.20, к.14	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,61	-100%			
860	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21600 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Митинский пер., д.3	0,20	0,15	0,15	0,07	0,06	0,00	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-52%			
861	М	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-22275 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.152, к.8	2,00	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
862	М	Стр-во: ТПНов с уст. тр-ов 2х1250кВА; РКЛ 10кВ от ТПНов до РТП568 – 1КЛ; от ТПНов до РТП653 – 1 КЛ; РКЛ 10кВ от ТПНов до вр-ки в КЛ напр. РТП568-РТП653 – 2 КЛ; 4КЛ-0,4 кВ от ТПНов до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Берсеневская наб. вл.6	50,85	14,60	14,60	10,73	9,37	9,44	2,09	1,30	3,14	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	3,86	-3,86	-26%			
863	М	Строительство нов. ТП по пр. "2БК ТП-1000" с уст. тр-ов 2х400 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП 21790-РТП 19074, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечерский проезд, рядом с вл. 10	18,47	7,05	7,05	2,62	0,00	0,00	0,28	0,01	2,96	0,30	3,81	2,32	2,85	2,19	6,62	6,62	4,42	-4,42	-63%			
864	М	Строительство 6КЛ до 1кВ от ТП-22422 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский проезд, влад.13 (между д.№13А по Коломенскому пр.и д.№20 по ул.Ак.Миллионщиков	2,16	2,03	0,39	1,67	0,00	0,14	0,00	1,53	0,08	0,00	0,31	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,36	1,28	326%			
865	М	Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19	2,15	2,14	2,14	1,46	1,10	0,46	1,04	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,68	-32%			
866	М	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10505 до границ участка заявителя; установка в ТП-10505 сборок н/н типа ЦО-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, дом № 30	5,03	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	2,04	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	-4,85	-100%			
867	М	Стр-во ТП Нов. с уст. тр-ов 2х1600 кВА; КЛ 10 кВ: 2-от ТП12798 до ТП Нов., 2-от ТП Нов. до КЛ напр. ТП12381 ТП22917, 3-от РП19040 до ТП12380, 2КЛ до 1 кВ от ТП Нов. до гр. уч.заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 17-ый проезд Марьиной Рощи, д.4	24,01	1,19	1,19	0,00	0,48	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
868	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19420 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б.Черемушкинская, дом 23	0,88	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-100%				
869	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 13331 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Студеный проезд, дом 10А	0,92	0,64	0,02	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,92	0,89	0,89	1,12	1,12	0,00	0,90	>100%				
870	М	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-11329 до ВРЩ заявителя; установка в ТП-11329 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Варшавское ш, дом 71, корпус 1	12,37	12,31	7,66	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,01	5,69	0,10	0,55	0,47	0,60	0,60	12,20	-7,55	-99%				
871	М	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 11830 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п-кт. Вернадского, д. 14А	3,37	3,24	3,24	3,42	0,00	3,27	0,13	0,16	1,36	0,00	1,75	0,00	2,96	0,00	3,08	0,00	0,00	0,19	6%				
872	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10907 до ВРУ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Тишинский пер., вл.43/20, с.3	1,14	1,14	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,08	-100%				
873	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21371 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новотушинский пр-д, д.10, к.2	0,69	0,32	0,15	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,04	-27%				
874	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13692 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кронштадский бул., д.30Б	0,51	0,51	0,51	0,46	0,00	0,00	0,20	0,00	0,31	0,01	0,00	0,45	2,63	2,31	2,63	2,63	0,05	-0,05	-10%				
875	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18670 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.34	2,33	2,05	0,39	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,08	0,00	0,31	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,02	-0,37	-93%				
876	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27215 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Переделкинский пер., д.13, с.13	0,36	0,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,06	-100%				
877	М	Перевод КЛ-0,4 кВ из луча А в луч Б в ТП 11500 и на ВРЩ-0,4 кВ 46875, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Амбулаторный пр-д, д.8, с.2	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-100%				
878	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27099 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Звенигородское ш., д.5, с.1	3,35	2,92	1,34	1,67	0,97	0,97	0,00	0,01	0,08	0,69	0,30	0,00	0,68	0,00	1,87	0,00	1,25	0,33	24%				
879	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10455 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10411 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.42А	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,14	0,00	1,51	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	-100%				
880	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23992 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-23992 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12	10,11	10,11	6,29	9,27	0,00	0,00	0,00	0,53	1,62	6,99	4,67	1,75	8,72	2,02	4,60	4,60	0,83	2,99	48%				
881	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19863 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.33	0,71	0,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,03	-100%				
882	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15328 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Комсомольская пл., д.6, с.1	1,66	1,66	1,66	0,00	0,13	0,00	0,40	0,00	0,63	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	-1,66	-100%				
883	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19908 до ВРЩ-0,4 кВ № 93146 заявителя с демонт.сущ.КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.15, с.3,4	1,12	1,12	1,12	0,14	0,09	0,00	0,27	0,00	0,42	0,00	0,34	0,14	0,37	0,37	0,00	0,00	0,98	-0,98	-88%				
884	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19473 (Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-19473 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.3	13,14	11,17	2,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	1,70	0,01	0,31	0,30	1,98	1,98	11,16	-2,14	-100%					
885	М	Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.4а	1,04	1,04	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	-0,20	-100%				
886	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20800 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.144, к.3	0,84	0,84	0,03	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,75	0,74	0,01	0,00	0,00	0,08	0,73	>100%				
887	М	Строительство нов.РТП объекта с уст.тр-ров 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10кВ, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.32-33 (д.61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), к.10	96,31	95,88	28,42	43,94	25,80	25,91	0,00	16,40	0,84	1,23	1,78	0,39	17,53	0,48	25,48	0,00	51,94	15,52	55%				
888	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.РТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ № 1, до ВРЩ-0,4 кВ № 3, от ВРЩ-0,4 кВ №1 до ВРЩ-0,4 кВ № 2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.32-33 (д.61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), к.11	1,78	1,78	1,78	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00	0,75	0,00	0,96	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00	1,76	-1,76	-99%				
889	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,59	-100%				
890	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11843 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-11843 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.25/37	13,99	12,76	12,76	0,06	5,11	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,17	2,17	0,00	0,00	12,70	-12,70	-100%				
891	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП1855Б до КЛ напр. ТП12795Б-ТП11865Б, КЛ-0,4 кВ от ТП-15338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-1855Б тр. 1х400кВА (10/0,4 кВ), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.34	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,70	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67	-100%				
892	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19394 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29	0,27	0,27	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,05	-100%				
893	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18498 (Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний б-р, д.12, к.6	0,78	0,78	0,78	0,00	0,31	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	-100%				
894	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19441 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.1, к.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
895	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13287 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.55, к.2	1,08	1,08	0,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,06	0,06	0,03	0,98	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	>100%				
896	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27972 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ВМО Академическое, Академический р-н, кв.12, к.17 (ул.Гримау, вл.11А, с.1,2)	1,44	0,44	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,85	0,85	0,44	-0,08	-100%			
897	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22858 до ВРЩ-0,4 кВ № 11037, № 11038, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Гнездииковский пер., д.10	0,74	0,74	0,01	0,12	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,62	0,11	>100%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
898	М	Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7	1,36	1,36	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,10	-100%			
899	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11497 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 49385, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новопесчаная, д.10, с.1	1,15	1,15	1,15	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00	0,44	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,15	-100%			
900	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-26774 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.16	1,14	1,13	0,34	0,76	0,15	0,15	0,00	0,05	0,04	0,56	0,15	0,01	0,79	0,24	0,92	0,92	0,37	0,42	125%			
901	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мясуская пл., д.7, с.1	0,73	0,73	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,14	-100%			
902	М	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-20944 до ВРЩ заявителя с установкой сборки, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.16/2, стр.2	3,67	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
903	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-17537 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.12-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Таллинская, д.7	3,76	0,27	0,27	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,27	-0,27	-100%			
904	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13003 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.7/11, с.1	1,00	0,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,43	-0,08	-100%			
905	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21940 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.28	0,68	0,68	0,24	0,39	0,13	0,13	0,00	0,00	0,02	0,25	0,08	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,29	0,15	62%			
906	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18341 до ВРЩ-0,4 кВ №1, № 2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Веерная, к.16, вл.38	1,95	1,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	-0,14	-100%			
907	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12334 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.17/1, к.3	0,53	0,38	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	220%			
908	М	Строительство нов.ТП объекта по сх."2БКТП-1000" с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.РТП-20130 - ТП-19805 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9	13,56	7,27	1,45	0,31	0,06	0,00	0,00	0,31	0,29	0,00	1,10	0,00	0,53	0,00	5,82	0,00	6,96	-1,14	-79%			
909	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8	1,27	1,27	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,24	-100%			
910	М	Строительство ТП-122 по пр."2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-11 и ТП-5А, КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ВРЩ-0,4 кВ (к.5 и к.6), в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, ил.площадки Люберецких паразити, кв.10, к.5, к.6	40,37	40,37	2,91	28,62	0,00	0,97	0,00	21,84	0,81	4,15	2,11	1,66	26,03	0,91	16,68	0,00	11,75	25,71	>100%			
911	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26830 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-26830 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, вл.42	5,45	2,85	0,55	0,10	0,00	0,01	0,00	0,07	0,11	0,03	0,43	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,75	-0,45	-81%			
912	М	Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.17	1,20	1,20	0,23	1,20	0,00	0,00	0,00	1,08	0,05	0,09	0,18	0,03	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,97	>100%			
913	М	Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.16	1,56	1,56	1,56	1,43	0,12	0,00	0,37	1,42	0,59	0,01	0,47	0,01	1,31	0,03	0,00	0,00	0,13	-0,13	-8%			
914	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16936 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, д.20, соор.2	4,86	4,86	0,27	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	3,63	0,95	>100%			
915	М	Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.25	1,72	1,72	1,72	0,15	0,14	0,00	0,41	0,00	0,65	0,00	0,52	0,14	1,04	0,93	1,04	1,04	1,58	-1,58	-91%			
916	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-15222 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Андроньевская, д.7/14, с.1, 2, 3	1,30	1,30	1,30	0,10	0,00	0,31	0,00	0,49	0,10	0,39	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	-92%			
917	М	Строительство нов.ТП объекта по проекту "2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.РТП-16190-ТП-11215, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Буракова, вл.8	9,40	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	3,91	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	-9,32	-100%			
918	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 кВ №2 заявителя, от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 кВ № 38830, 36406; установка в ТП-11616 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.43Г, с.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	11,47	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	11,47	-11,47	-100%			
919	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10274 до границы участка заявителя; в ТП-10274 уст.тр-ры 2х630 кВА взамен суц.тр-ров 2х400 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.13, с.3	11,15	11,15	0,81	0,95	0,00	0,03	0,00	0,67	0,22	0,00	0,58	0,24	0,86	0,01	0,00	0,00	10,20	0,14	18%			
920	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22570 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, д.24, с.1	1,51	1,13	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,22	-100%			
921	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27236 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.4-х рубильников на сборках н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мангудинская, д.2, соор.1	2,11	1,44	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	-0,28	-100%			
922	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подлесенский пер., д.11	4,00	3,85	3,85	0,46	0,00	0,00	0,15	0,00	1,62	0,01	2,08	0,45	0,41	0,01	0,00	0,00	3,39	-3,39	-88%			
923	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12431 до границ участка заявителя; установка в ТП-12431 тр-ров 2х1250кВА и сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Полесский пр-д, д.16, с.3	7,77	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	-7,54	-100%			
924	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20611 до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, внутригородское м.о. Ново-Переделкино, ул.Федосьино	0,58	0,58	0,02	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00	0,45	0,11	>100%			
925	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27685 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, с.1	1,68	1,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-0,32	-100%			
926	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11694 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пырьева, д.9А	0,33	0,33	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,06	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
927	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16702 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.12/14	4,13	4,13	4,13	0,07	0,00	0,00	0,17	0,00	1,73	0,07	2,23	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	4,06	-4,06	-98%			
928	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19513 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.9, с.1, 3, 6, 7	0,74	0,53	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,49	0,04	>100%			
929	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18234 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.2-х рубильников на сборках н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белозерская, д.10	1,19	0,53	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,10	-100%			
930	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-793 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-793 сборок н/н на 10 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р. (через р.Москва)	5,24	5,24	0,04	0,15	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	5,09	0,12	297%			
931	М	Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 23070 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Мытищинский р-н, Стонниковский с.о., 85 км. МКАД	5,82	5,82	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	-2,34	-100%			
932	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20415 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Булатниковская ул, дом 20, стр.3, 6	1,60	1,60	1,60	1,15	0,64	0,00	0,96	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,01	0,02	0,00	0,00	0,45	-0,45	-28%			
933	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24817 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Высокая, дом 6	0,76	0,62	0,02	0,70	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,66	0,63	0,03	0,00	0,00	0,00	0,67	>100%			
934	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27401 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: Москва, Северное Тушино, мкр. 3, корп. 10	2,27	2,27	2,27	0,83	0,00	0,00	0,91	0,00	1,36	0,01	0,00	0,81	0,72	0,01	0,00	0,00	1,45	-1,45	-64%			
935	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21977 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, дом 54А	1,74	1,74	1,74	1,42	0,00	0,00	0,70	0,02	1,04	1,39	0,00	0,00	1,34	0,10	0,00	0,00	0,32	-0,32	-18%			
936	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21379 до границ участка заявителя и установка 14-и местных сборок н/н в ТП 21379, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Митинская, влад.42, корп.1	3,04	3,04	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	-0,22	-100%			
937	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27591 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-я ул. Измайловского Зверинца, влад.1А	0,79	0,79	0,79	0,28	0,00	0,02	0,32	0,26	0,47	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,51	-65%			
938	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19851 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пятницкая, дом 46, стр.1	10,40	10,40	10,40	0,00	4,16	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	-100%			
939	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14485 до ВРЩ заявителя; установка в ТП 14485 тр-ров 2х630 кВА и сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нов. Басманная, дом 29	14,48	14,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	-9,00	-100%			
940	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17264 до ВРЩ заявителя и установка в ТП 17264 2-х сборок типа ШНН-РЭК-12, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Кольская, влад.2	3,83	3,83	3,83	0,46	0,00	0,01	0,15	0,19	1,61	0,00	2,07	0,26	0,42	0,00	0,00	0,00	3,36	-3,36	-88%			
941	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18950 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Газетный пер, дом 7, стр.1	0,84	0,84	0,06	0,19	0,00	0,01	0,00	0,18	0,02	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,65	0,13	212%			
942	М	Строительство КЛ 10 кВ от РТП 644 до РТП 1268 и 6КЛ-0,4 кВ от РТП 644 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Алябьева, дом 7/33, стр. 3	15,80	15,80	9,83	14,91	0,00	0,06	0,00	0,72	2,53	3,83	7,30	10,29	12,92	0,00	12,92	0,00	0,89	5,08	52%			
943	М	Строительство 4РКЛ 10 кВ от ТП 20938 до КЛ направлением ТП 27407-РП 26051 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до новых ВРЩ заявителя; установка в ТП-20938 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8	23,98	23,98	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	-6,57	-100%			
944	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14734 до ВРЩ заявителя; установка в ТП-14734 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, площадь Саведовского вокзала, дом 2	15,85	15,85	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	-0,12	-100%			
945	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6404 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Свободы, дом 13/2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
946	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12597 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каховка, дом 20а	0,34	0,21	0,21	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100%			
947	М	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19977 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.двух 14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, М.Полуярский пер., д.1/8, с.2	4,26	4,26	4,26	0,93	0,00	0,00	0,17	0,00	1,79	0,14	2,30	0,79	0,83	0,71	0,83	0,83	3,33	-3,33	-78%			
948	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12503 до ВРУ-1 и ВРУ-2 заявителя; установка в ТП-12503 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, пр-т Вернадского, кв. 32-33 (д. 61,63,65,67,71,73,75,77) корп. 1А	14,40	14,40	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	-8,95	-100%			
949	М	Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20065 (по две КЛ для каждой щитовой) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Белореченская, влад.2	3,35	3,35	1,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	1,28	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3,27	-1,26	-94%			
950	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27724 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, мкр. 6, корп. 15	1,04	1,04	0,07	0,33	0,00	0,01	0,00	0,23	0,02	0,08	0,05	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,71	0,25	338%			
951	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14087 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, влад.24А, стр. 6	0,84	0,84	0,84	0,78	0,00	0,00	0,34	0,12	0,50	0,01	0,00	0,65	0,69	0,18	0,00	0,00	0,06	-0,06	-7%			
952	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20484 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20484 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Богданова, дом 56Б	2,40	2,40	2,40	0,71	0,00	0,00	0,10	0,00	1,01	0,00	1,29	0,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,69	-1,69	-70%			
953	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18966 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Коробейников, дом 1/2, стр. 5	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,68	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
954	М	Строительство 10-и КЛ-0,4 кВ от ТП №1 (по ТУ И-13-00-941842/МС/102) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Лобачевского, дом 42, стр. 6			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
955	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19994 до ВРЩ-0,4 кВ № 106183 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Сосинский проезд, дом 8/12, стр. 1, дом 6, стр.1	1,88	1,88	0,14	0,61	0,00	0,03	0,00	0,58	0,04	0,00	0,10	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	1,27	0,47	348%			
956	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11713 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.15, к.2, с.2, 3, 4	0,76	0,76	0,76	0,04	0,04	0,03	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	-95%			
957	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, вл.59	1,41	1,41	1,41	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	0,54	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,41	-100%			
958	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25087 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Столовый пер., д.6, с.2	1,32	1,32	1,32	0,00	0,11	0,00	0,32	0,00	0,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,32	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
959	М	Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 12559 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12559 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Открытое ш. дом 8	14,70	13,07	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	-2,52	-100%			
960	М	Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 11727 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Нагатинский проезд., вл. 12	1,87	1,87	1,87	1,41	0,78	0,04	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	1,36	1,40	1,40	0,47	-0,47	-25%			
961	М	Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 15467 до границ участка заявителя; установка в ТП-15467 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Суворовская пл, дом 2, стр.3	13,37	13,37	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	-8,31	-100%			
962	М	Строительство 6КЛ 0,4 кВ от ТП 16322 до ВРЩ-0,4 кВ №1 и №2 заявителя; установка в ТП-16322 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Двинцев, влад.14, стр.13	12,60	12,60	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	-7,84	-100%			
963	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16548 до границ участка заявителя; установка в ТП-16548 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.49, к.1, с.1.2	13,71	13,71	3,76	1,20	0,00	0,00	0,00	0,03	1,10	1,14	2,66	0,03	1,09	0,03	0,00	0,00	12,50	-2,55	-68%			
964	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16796 до границ участка заявителя; установка в ТП-16796 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Скотопрогонная, д.27/26, с.1	16,60	16,60	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	-10,32	-100%			
965	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14781 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.26	0,59	0,47	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,13	0,34	>100%			
966	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18260 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Троицкий пер., вл.6А, с.5	1,09	1,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,40	0,02	0,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,98	-98%			
967	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 15095 до нового ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Тихвинский пер., д.7А, с.1	1,37	1,37	1,37	0,18	0,55	0,00	0,82	0,00	0,00	0,16	0,00	0,02	1,02	0,85	0,00	0,00	1,19	-1,19	-87%			
968	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-12605 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алабана, д.10, к.2	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,71	-100%			
969	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20586 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатская	1,46	1,46	1,46	0,00	0,12	0,00	0,35	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	-100%			
970	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, к.1130	0,70	0,70	0,70	0,10	0,00	0,01	0,03	0,10	0,29	0,00	0,38	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,59	-85%			
971	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16818 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.17	2,09	2,09	2,09	0,00	0,17	0,00	0,50	0,00	0,80	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	-2,09	-100%			
972	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20653 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ № 39803, 39804, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19, с.1	0,91	0,91	0,91	0,40	0,07	0,02	0,22	0,38	0,35	0,00	0,27	0,00	0,46	0,11	0,46	0,46	0,51	-0,51	-56%			
973	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20634 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д 5231, д.4, вл.4, с.3.4	6,35	6,35	3,95	4,52	0,00	0,00	0,00	3,74	1,02	0,00	2,93	0,78	4,01	0,74	0,00	0,00	1,83	0,57	14%			
974	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13583 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.10	0,44	0,06	0,06	0,12	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,49	1,49	1,82	1,82	0,00	0,06	102%			
975	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4615 до ВРЩ 98080; установка в ТП-4615 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Краснопрудная, дом 12/1, стр.1	11,01	11,01	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	-0,79	-100%			
976	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-16523 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ставропольская ул, дом 27, стр.8	13,62	13,62	13,62	0,00	5,45	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	-13,62	-100%			
977	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26529 А или Б до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Панфилова, дом 6	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,04	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	-2,47	-100%			
978	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12463 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вучетича, дом 7Б	1,85	1,85	0,13	1,63	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	1,60	0,10	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,22	1,49	>100%			
979	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26572 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 14/2, стр.1	1,61	1,61	1,61	1,49	0,00	0,00	0,06	0,00	0,68	0,03	0,87	1,46	1,31	0,02	1,31	1,31	0,12	-0,12	-7%			
980	М	Стр-во ТП 19 с уст. тр-ров 2х630 кВА и организацией канала связи с РДП 21 р-на; прокладка 4РКЛ 10 кВ от ТП 19 до КЛ напр. ТП 27724-ТП 17393; 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Бескудниковский пер, дом 5	11,63	11,63	11,63	9,65	0,00	0,00	4,65	0,00	6,98	0,21	0,00	9,44	8,95	0,72	0,00	0,00	1,99	-1,99	-17%			
981	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11956 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-11956 2-х рубильников на сборке н/н, в т.ч. ПИР: Москва, Угловой пер, дом 27, стр.2	1,13	1,13	1,13	0,93	0,09	0,00	0,27	0,00	0,43	0,00	0,34	0,93	0,82	0,82	0,00	0,00	0,19	-0,19	-17%			
982	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13791 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш, дом 79, корп.1	0,26	0,26	0,26	0,28	0,00	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,28	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,02	6%			
983	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16904 А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Дмитровское ш, дом 100, стр.3	1,06	1,06	1,06	0,98	0,09	0,00	0,26	0,02	0,40	0,96	0,32	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-8%			
984	М	Строительство ТП СБК с установкой тр-ов 2х1000 кВА; прокладка 4РКЛ от ТП СБК до КЛ-6 кВ напр. ТП 6436-ТП 6456; прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП СБК до новых ВРЩ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякишино	17,68	17,58	17,58	16,12	0,00	0,74	0,70	14,91	7,38	0,00	9,49	0,47	14,38	0,46	13,20	0,00	1,47	-1,47	-8%			
985	М	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 12866 до ТП 10465; прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12866 до ВРЩ 1,2 заявителя; установка в ТП-12866 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Хорошово-Мневники, ул. Живописная, д.11, к.2	22,19	22,19	13,80	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,01	10,25	0,76	0,68	0,01	0,00	0,00	21,41	-13,02	-94%			
986	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11488 до ВРЩ-0,4 кВ 36516, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградский пр-кт, дом 51, корп.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
987	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10288 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зубовский б-р, ч/з р. Москва	1,07	1,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,01	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
988	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18393 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с установкой 4-х рубильников типа РЕ-19, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинский пр-кт, дом 21	1,67	1,67	0,06	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,36	0,32	0,01	0,00	0,00	1,30	0,31	>100%			
989	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19861 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старосадский пер., д.8, с.1	1,62	1,62	1,62	0,01	0,13	0,00	0,39	0,00	0,62	0,01	0,49	0,00	0,59	0,01	0,00	0,00	1,60	-1,60	-99%			
990	М	Строительство нов. ТП объекта с уст.тр-ров 1х250 кВА, РКЛ-10 кВ от нов. ТП объекта до КЛ напр. РП-19077 А - ТП-24276 А, в т.ч. ПИР: Московская обл., р-н Ленинский, Сосенский с.о., СНТ "Гавриково-1"	6,72	6,63	5,72	5,97	5,68	5,68	0,00	0,01	0,00	0,28	0,03	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,65	0,26	4%			
991	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1	0,68	0,68	0,03	0,07	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,61	0,05	193%			
992	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6634 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Старовольнская, вл.10	3,49	3,49	0,67	1,72	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	1,64	0,53	0,01	1,73	0,21	1,73	1,73	1,77	1,04	156%			
993	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21871 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д.11/5, с.3, 8, 11, 23				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
994	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11991 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Брестская, д.2, с.3	0,86	0,86	0,86	0,18	0,00	0,00	0,03	0,01	0,36	0,14	0,47	0,02	0,16	0,02	0,00	0,00	0,69	-0,69	-80%			
995	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18704 до границ участка заявителя; установка в ТП-18704 с установкой сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Псковская, д.12, к.4	4,27	4,27	1,71	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	1,63	0,53	0,47	0,01	0,00	0,00	3,73	-1,18	-69%			
996	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24787 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.9А, с.1	1,95	1,95	1,95	0,00	0,16	0,00	0,47	0,00	0,74	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,95	-100%			
997	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27889 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, СВАО, Ю. Медведково, мкр. 1-2-3, корп.35	3,22	3,22	3,22	1,40	0,00	0,00	0,13	0,08	1,35	1,32	1,74	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,82	-1,82	-56%			
998	М	Строительство встроенной ТП Нов. С установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП Нов. До КЛ напр. ТП 10482-ТП 27349, в т.ч. ПИР: Москва, Земледельческий пер. д. 20А	11,07	11,07	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	-6,89	-100%			
999	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19259 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Солнцевский пр-кт, д. 11А	0,40	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,03	-100%			
1000	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20604 до ВРУ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20604 сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,96	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	-4,67	-100%			
1001	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20499 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоорловская, влад.напротив вл.8	0,84	0,72	0,72	0,52	0,51	0,37	0,21	0,00	0,00	0,08	0,00	0,07	2,47	2,37	2,89	2,89	0,20	-0,20	-28%			
1002	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-1305 до КЛ напр. ТП-27819 А, Б - ТП-25970 А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерковская наб., д.14, с.1	0,99	0,99	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,19	-100%			
1003	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тацкая, д.13, с.3А	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,28	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100%			
1004	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, с.1	18,29	18,29	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	-11,38	-100%			
1005	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27715 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.21Б, с.10	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1006	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13035 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.4, с.1	1,91	1,90	1,90	0,16	0,15	0,01	0,46	0,15	0,72	0,00	0,57	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,74	-1,74	-92%			
1007	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4424 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, д.7, к.2	1,20	1,07	1,07	0,00	0,43	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%			
1008	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26064 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пырьева, дом 10А	1,27	0,15	0,15	0,32	0,06	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00	0,31	0,32	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	114%			
1009	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19357 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Триумфальная пл, влад.1	1,06	1,06	1,06	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	0,40	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06	-100%			
1010	М	Строительство нов. ТП с установкой тр-ров 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от ТП-22238 до ТП-11898, 4КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРЩ заявителя; установка в ТП-11898 2-х ячеек КСО-366, в т.ч. ПИР: Москва, Электронитный проезд, дом 7, корп.2, д.7 корп.2, стр.2	18,67	18,67	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	-11,61	-100%			
1011	М	Стр-во ТПНов. с уст. тр-ов 2х630кВА; 4РКЛ-10кВ: от ТПНов. до ТП26864, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-ТП19862, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-ТП24509, 6КЛ-0,4кВ от ТПНов. до ВРЩ-0,4кВ 1,2 заявителя в т.ч. ПИР: Москва, Цветной б-р, д.32, стр.4				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1012	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22157 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Красногорский р-н, Коммунальная зона, Пятницкое шоссе, 6 км., стр.7	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1013	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13445 до границ участка заявителя; установка в ТП-13445 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ивана Сусанина, д.1	9,11	9,09	9,09	0,13	0,00	0,00	3,63	0,00	5,45	0,13	0,00	0,00	0,19	0,07	0,00	0,00	8,95	-8,95	-99%			
1014	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19463 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чермянский пр-д, д.7				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1015	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24559 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Войковский пр-д, д.12, д.12, с.3	1,24	1,24	0,24	0,80	0,00	0,60	0,00	0,00	0,05	0,00	0,19	0,20	0,70	0,00	0,70	0,00	0,44	0,56	237%			
1016	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16858 (луч Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-16585 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Войкова, д.6, с.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12	2,01	2,01	2,01	0,06	0,80	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	0,05	0,00	0,00	1,95	-1,95	-97%			
1017	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-17108 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вольнская, д.7, с.1	0,49	0,12	0,12	0,13	0,05	0,00	0,07	0,01	0,00	0,03	0,00	0,08	1,34	0,00	1,65	0,00	0,00	0,01	10%			
1018	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28312 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, кв.8А, ДС-8	1,46	1,46	0,28	0,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	0,22	0,42	0,39	0,01	0,00	0,00	1,03	0,15	52%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1019	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12426 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Пехотный пер. д.10	1,24	1,24	1,24	0,97	0,10	0,00	0,30	0,00	0,47	0,02	0,37	0,95	0,85	0,02	0,85	0,85	0,26	-0,26	-21%			
1020	М	Строительство КЛ0,4 кВ от ТП 18684(А) до ВРЩ-0,4 кВ 88812 с переводом КЛ напр. ТП 18684(А)-вв. 88812 с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Ярославского ш. д. 51	1,11	0,76	0,15	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,60	0,06	0,00	0,00	0,15	0,46	314%			
1021	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-16927 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Полянка, д.3	0,90	0,90	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,17	-100%			
1022	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15977 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.50, к.1	2,70	2,66	2,66	2,30	2,39	2,22	0,27	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,16	0,00	2,07	0,00	0,37	-0,37	-14%			
1023	М	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-12353 до ТП-12354 с заходом в нов.ТП, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ № 1 и № 2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский хутор, кв.78, к.66	19,46	19,46	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	-0,14	-100%			
1024	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17394 луч А до границ участка заявителя, от ТП-17394 луч Б до границ участка; установка в ТП-17394 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вол, вл.8А, с.1-11, 13	14,02	14,02	8,72	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,29	6,48	5,87	7,76	0,74	2,71	2,71	5,86	-0,56	-6%			
1025	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10447 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.31/12	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
1026	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11965 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Брестская, д.9, с.1	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,39	0,00	0,50	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,93	-0,93	-100%			
1027	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17961 до границ участка заявителя; установка в ТП-17961 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А	11,45	11,45	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	5,29	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	11,45	-7,12	-100%			
1028	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22619 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская напр.вл.18 (ул.Суздальская, вл.7)	0,42	0,42	0,42	0,33	0,00	0,13	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,29	0,18	0,00	0,00	0,09	-0,09	-22%			
1029	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27993 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Котляково, около ж/д пл.Чертаново				0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1030	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13051 до границ участка заявителя; установка в ТП-13051 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.53, с.1, д.55	1,83	1,82	1,82	1,44	0,81	0,15	1,01	0,13	0,00	0,00	0,00	1,16	1,11	0,00	1,23	0,00	0,38	-0,38	-21%			
1031	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19711 луч А до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19711 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная	15,49	15,49	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	-9,63	-100%			
1032	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13335 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Медведково, мкр.11-11А, к.69	1,56	1,54	1,54	1,32	1,40	1,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,14	1,40	1,40	0,23	-0,23	-15%			
1033	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-15928 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/л Заречье, ул.Луговая	4,92	4,92	0,36	1,70	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10	1,57	0,26	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	3,22	1,34	>100%			
1034	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10456 А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, д.21, с.1	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,35	0,00	0,45	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,84	-0,84	-100%			
1035	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-19491 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19491 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.20/4, с.1, Ордынский туп., д.6, с.1	12,32	12,32	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	-0,89	-100%			
1036	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19680 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хромова, д.45	1,37	1,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,01	-100%			
1037	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-25515 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, с.3А	1,09	1,09	0,08	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,06	0,95	0,85	0,01	0,00	0,00	0,12	0,89	>100%			
1038	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-12556 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12556 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.8, д.8, с.2	12,55	12,55	12,55	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00	0,00	12,55	-12,55	-100%			
1039	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП-27019 А, Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усневича, д.22, к.1	2,59	2,59	2,59	0,00	1,04	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	-2,59	-100%			
1040	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-24822 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.70	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,68	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
1041	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18971 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.17	0,43	0,43	0,08	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,44	0,06	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	>100%			
1042	М	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп. 1, влад.5, корп. 1, стр.2	14,27	14,27	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	-8,88	-100%			
1043	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-17501 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15282 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., д.9, с.1	4,05	4,05	0,78	3,75	0,00	0,20	0,00	3,56	0,16	0,00	0,62	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00	0,30	2,97	>100%			
1044	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.32	0,89	0,89	0,01	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,88	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	3,88	>100%			
1045	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-27556 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.10, к.2	2,22	2,22	0,43	1,01	0,00	0,92	0,00	0,09	0,09	0,00	0,34	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1,21	0,58	137%			
1046	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11409 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, д.11	1,94	1,94	0,37	1,21	0,00	1,20	0,00	0,01	0,08	0,00	0,30	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,73	0,84	224%			
1047	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15697 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.15	1,56	1,56	1,56	0,09	0,00	0,00	0,06	0,01	0,65	0,00	0,84	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	-94%			
1048	М	Сооружение участка ВЛ 220 кВ "Руднево-ТЭЦ-23" и ВЛ 220 кВ "Руднево-Восточная"	17,65	17,65	0,94	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	-0,37	-39%			позднее заключение договора
1049	М	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 416 "Красные горки", по договору ТП № С8-13-302С-1884(903133), в т.ч. ПИР, г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 1326, стр. 2	4,87	4,87	4,87	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,20	1,62	4,32	3,86	0,00	3,86	0,00	0,35	-0,35	-7%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1050	М	Строительство 4КЛ 0,4кВ от ТП 20762 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Пятницкое ш., влад.20-22	1,23	1,23	1,23	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,47	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,23	-100%			
1051	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-21312 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Старобитцевская, д.12	3,02	3,02	1,21	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	1,15	1,80	1,81	1,52	0,00	0,00	0,96	0,84	70%			
1052	М	Строительство ТП 6(ЖД) с установкой трансформаторов 2х630 кВт; КЛ 10 кВ: 2КЛ от ТП 6(ЖД) до РТП 26149, 2КЛ от ТП 6(ЖД) до ТП 26835; 6КЛ 0,4 кВ от ТП 6(ЖД) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ИПР: Москва, район Кунцево, кв. 20, корпус 13	13,69	13,69	8,52	11,06	0,00	0,00	0,00	0,70	2,19	8,72	6,33	1,63	9,97	0,17	9,97	9,97	2,63	2,54	30%			
1053	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16665 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, дом 9	1,01	0,84	0,84	1,17	0,00	0,00	0,34	0,00	0,51	0,12	0,00	1,06	1,04	0,00	1,18	0,00	0,00	0,33	39%			
1054	М	Строительство ТПНов. с установкой трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТПНов. до КЛ напр. ТП 27893 - ТП 27894; 2КЛ-0,4 кВ от ТПНов. до ВРЩ-0,4 кВ 1 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.27	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	-15,34	-100%			
1055	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19563 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, дом 6	0,73	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100%			
1056	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 72065 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербинка, мкр.3, корп.16	0,68	0,68	0,68	0,60	0,00	0,01	0,03	0,07	0,29	0,01	0,37	0,51	0,53	0,01	0,00	0,00	0,08	-0,08	-12%			
1057	М	Строительство РКЛ-10 кВ напр. РТП-20167-ТП-26338 А, Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-991) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, вл.8, с.1-4, вл.14, с.3-13,18, Кадашевский гуп, вл.3	6,15	6,15	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	-0,28	-100%			
1058	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28376 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, центральный вход в парк по ул.Баркляя	4,93	4,93	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	-1,98	-100%			
1059	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13134 до границ участка заявителя; установка в ТП-13134 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 31А	10,81	10,81	2,96	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,01	2,10	0,44	0,40	0,01	0,00	0,00	10,36	-2,51	-85%			
1060	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21613 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,70	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1061	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25962 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гранатный пер, дом 4, стр.1	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100%			
1062	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18670 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. Черемушкинская, влад.36-38	0,45	0,45	0,45	0,44	0,00	0,00	0,18	0,44	0,27	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-2%			
1063	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 10629 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-й Верхн. Михайловский пр., дом 9 стр.5	0,92	0,92	0,92	0,72	0,00	0,00	0,37	0,00	0,55	0,10	0,00	0,62	0,72	0,10	0,00	0,00	0,20	-0,20	-22%			
1064	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17606 до нового ВРЩ-0,4 кВ; установка в ТП-17606 тр-ров 2х1600кВА, 1РКЛ-10кВ от ТП-17608 до ТП-18929, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.76/21, с.1	24,91	24,91	15,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,01	11,51	0,00	0,26	0,01	0,00	0,00	24,91	-15,49	-100%			
1065	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-20342 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д., влад.2	4,30	4,24	4,24	9,97	3,96	0,00	0,28	0,01	0,00	3,99	0,00	5,98	5,58	0,00	8,83	0,00	0,00	5,74	135%			
1066	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.17, корп.1-3	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,06	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	-2,51	-100%			
1067	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19897 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.14	0,45	0,45	0,45	0,46	0,00	0,03	0,00	0,00	0,18	0,42	0,27	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2%			
1068	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, квартал 37, кор.12	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,68	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	-1,63	-100%			
1069	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 6526 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.38/6	4,32	4,32	1,73	3,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	3,79	1,65	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,43	2,16	125%			
1070	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2853 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Михайлова, дом 31, стр.1	1,44	1,44	1,44	1,26	0,58	0,06	0,86	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,17	-0,17	-12%			
1071	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18957 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер, дом 4, стр.1	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
1072	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21460 до границ участка заявителя; установка в ТП-21460 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе дом 51, строение 1	10,53	10,53	6,55	9,63	0,00	0,00	0,00	0,08	1,68	4,86	4,86	4,69	8,50	4,18	0,00	0,00	0,90	3,08	47%			
1073	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14376 (луч А) до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Шмигловский проезд, д.3, стр.1	1,36	1,36	1,36	0,06	0,11	0,00	0,33	0,06	0,52	0,00	0,41	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,29	-95%			
1074	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12748 до границ участка заявителя; установка в ТП-12748 тр-ров 2х1000кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.28	10,14	10,14	10,14	0,54	0,05	4,05	0,49	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	9,60	-9,60	-95%			
1075	М	Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА; прокладка РКЛ-10 кВ: от нов. ТП до места врезки в КЛ напр. РП 18109-ТП 24880Б - 2КЛ; от нов. ТП до места врезки в КЛ напр. РП 19084-РП 18109, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Плеханова, дом 9, стр. 2	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	4,92	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	-11,71	-100%			
1076	М	Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА. Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 11584 - ТП 12761. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, район Этно, квартал 10, корп.2	12,26	4,26	0,82	2,74	0,00	0,21	0,00	2,52	0,17	0,00	0,65	0,00	2,79	0,00	9,65	0,00	1,53	1,92	233%			
1077	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28465 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, район Академический, квартал 12, корп.2	1,23	1,22	0,84	1,10	0,75	0,75	0,00	0,35	0,02	0,00	0,07	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,11	0,26	31%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1078	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24964 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покрышкина, д.5	2,46	2,46	2,46	0,11	0,00	0,00	0,10	0,11	1,03	0,00	1,33	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,36	-2,36	-96%				
1079	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.10	0,10	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-100%				
1080	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20404 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, д.2Б	3,79	3,79	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,44	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	3,78	-1,52	-100%				
1081	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19921 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Самаринская, влад.4	0,75	0,75	0,75	0,27	0,06	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,23	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,48	-0,48	-64%				
1082	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 17100 до границ участка заявителя, с установкой в РТП 17100 2-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Капицы, д.34/121	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
1083	М	Строительство ТП Нов. с установкой трансформаторов 2х630 кВА; РКЛ-10 кВ: от ТП Нов. до ТП 19705 - 2КЛ, от ТП Нов. до ТП 20477 - 2 КЛ; 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, влад.128	19,56	19,56	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	-12,17	-100%				
1084	М	Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА,4РКЛ-10кВ от нов.ТП до ТП20576 и до РТП-26165, 6КЛ-0,4кВ до ГРЩ; наладка в ТП-20576 и РТП-26165 ячеек по 2шт., в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Новоивановское, Можайское ш., д.17	21,73	21,73	13,52	18,20	0,00	0,04	0,00	12,24	3,48	0,00	10,04	5,91	16,44	5,34	9,27	9,27	3,54	4,68	35%				
1085	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25168 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокировский пер., д.6	0,84	0,84	0,84	0,28	0,00	0,00	0,03	0,00	0,35	0,00	0,45	0,28	0,59	0,59	0,00	0,00	0,56	-0,56	-67%				
1086	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72106 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Щербинка, мкрн.4, корп.18	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,01	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	-2,39	-100%				
1087	М	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-25903 до ТП-25910 с заходом в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, вл.43	15,37	15,37	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	-4,21	-100%				
1088	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 5753 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-5753 тр-ров 400кВА, яч.РМ-6, сборок н/н на 12 мест, перевод РКЛ-10 кВ из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 6-я Радиальная, дом 15, стр. 1,2,4,6,12	4,65	4,65	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	-1,87	-100%				
1089	М	Строительство: ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА; РКЛ-10 кВ от ТП 17299 до ТП 17298; 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москв. 1-й пр. Марьиной Рощи, влад.2	17,17	17,17	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	-10,68	-100%				
1090	М	Строительство нов.ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х1250 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП12589-ТП12554, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34/35, к.21, к.25	19,88	19,73	11,22	11,35	9,19	9,23	0,00	0,51	0,42	0,47	1,61	1,13	2,50	0,64	0,55	0,00	8,39	0,13	1%				
1091	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 21837 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Донская площадь, дом № 1-3	10,78	10,78	6,71	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,20	4,98	8,83	7,73	0,02	6,93	0,00	1,76	2,32	35%				
1092	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 1895 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в РТП-1895 тр-ров 2х1000кВА и сборок н/н на 16 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16	7,35	7,35	4,57	0,11	0,00	0,00	0,00	0,06	1,18	0,00	3,40	0,04	1,28	1,22	0,00	0,00	7,25	-4,47	-98%				
1093	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25803 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.12	1,59	1,59	1,59	1,41	0,13	0,00	0,38	0,00	0,60	0,02	0,48	1,38	1,26	0,04	0,00	0,00	0,18	-0,18	-11%				
1094	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.41, корп.1	1,17	1,04	1,04	0,03	0,11	0,03	0,44	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,01	-97%				
1095	М	Строительство нов.ТП с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП 15113 до ТП 11595 с заходом в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2	15,57	15,57	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	-9,68	-100%				
1096	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12406 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, влад.16, корп.3	2,91	2,91	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	-1,17	-100%				
1097	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-18926 2-х сборок н/н типа ШНН-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.34, стр.1	3,28	3,28	1,32	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	1,25	0,01	0,35	0,26	0,00	0,00	3,17	-1,21	-92%				
1098	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,37	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100%				
1099	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18456 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51	2,58	2,58	2,58	0,00	1,03	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	-2,58	-100%				
1100	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19330 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, влад.1	0,44	0,44	0,44	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,27	0,38	0,33	0,33	0,00	0,00	0,06	-0,06	-14%				
1101	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%				
1102	М	Строительство нов.ТП "Акваспорт" с установ. тр-ов 2х400 кВА, 2РКЛ от ТП 14648 до ТП 12982 с заходом в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.43А	19,89	9,96	9,96	4,12	0,00	3,31	0,40	0,00	4,18	0,81	5,38	0,00	4,28	0,11	0,00	0,00	5,83	-5,83	-59%				
1103	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11753 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.12, корп.1	1,68	1,68	1,68	1,13	0,00	0,06	0,07	1,04	0,70	0,00	0,91	0,04	1,00	0,00	1,00	0,00	0,54	-0,54	-32%				
1104	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3355 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.10	0,84	0,84	0,84	0,07	0,34	0,00	0,50	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	1,78	1,10	1,78	1,78	0,77	-0,77	-92%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1105	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14551 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14, стр.4	0,49	0,49	0,49	0,40	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,32	0,29	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,09	-0,09	-18%			
1106	М	Строительство 4КЛ от ТП 3075 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Туркменский пр-д, дом 20	3,15	3,15	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	-0,23	-100%			
1107	М	Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 18742 - ТП 18384, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.2/1, корп.2, корп.3, корп.4	19,86	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	8,34	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	-19,86	-100%			
1108	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 (секция 3,4) до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.39, корп.2	1,10	1,10	0,08	0,96	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,93	0,06	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,15	0,88	>100%			
1109	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 5013 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советская, д.9	1,68	1,68	1,68	1,48	0,00	0,08	0,07	1,41	0,70	0,00	0,90	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,19	-0,19	-11%			
1110	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18049 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Курсовой переулк, влад.10/1	3,34	3,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	-1,34	-100%			
1111	М	Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х400 кВА. Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10751 - ТП 12584. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, район Котловка, квартал 18, корп.1	11,55	11,55	3,16	10,09	0,00	0,45	0,00	9,32	0,92	0,01	2,24	0,32	8,95	0,00	8,67	0,00	1,46	6,92	219%			
1112	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14343 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское шоссе, д.25, стр.3	2,53	2,53	2,53	0,04	1,01	0,00	1,52	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2,02	0,03	0,00	0,00	2,49	-2,49	-98%			
1113	М	Строительство нов. ТП с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13	12,43	12,43	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	-0,90	-100%			
1114	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 959 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.73 Б	0,84	0,84	0,84	0,66	0,00	0,00	0,03	0,51	0,35	0,00	0,45	0,15	0,60	0,02	0,60	0,60	0,17	-0,17	-21%			
1115	М	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки ТП16455-РП15176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Трифоновская, д.47, с.1	12,20	12,20	7,59	4,10	0,00	0,00	0,00	0,23	1,95	0,07	5,64	3,80	3,53	0,00	3,53	0,00	8,10	-3,49	-46%			
1116	М	Строительство РКЛ-10 кВ: от ТП 4574(Б) - 1КЛ; от ТП 171 до КЛ напр. ТП 1139 - РП 60 - 1КЛ, и 4КЛ-0,4 кВ от ТП 1139 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, установка сборок н/н ШРНН в ТП 1139 в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр.16	12,95	12,95	8,05	0,92	0,00	0,00	0,00	0,02	2,07	0,90	5,98	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	12,03	-7,14	-89%			
1117	М	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до РТП-17145, от нов.ТП до ТП-12541, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с.4, с.3, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, с.3, 4	23,21	23,21	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	-1,68	-100%			
1118	М	Строительство РТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от РТП до ТЭЦ-21, до ПС «Бескудниково», 6КЛ-10 кВ от РТП до вр. ТП-16280-ТП-13489, от РТП до ТП-19, 32КЛ-0,4 кВ от РТП до гр.уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.5, р-н Бескудниково, к.7.8.9.10	184,21	184,21	0,68	102,46	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	31,28	0,68	70,62	101,90	55,88	0,00	0,00	81,75	101,78	>100%			
1119	М	Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до РП-12085, от нов.ТП объекта до КЛ напр.РП-12085-ТП-27828, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Краснопрудная, д.22	10,94	10,94	6,80	4,50	0,00	0,03	0,00	0,32	1,75	0,00	5,05	4,15	4,80	4,43	6,18	6,18	6,44	-2,30	-34%			
1120	М	Строительство 4КЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до ТП-20603, от нов.ТП объекта до ТП-20620 с уст.в нов.ТП 2-х блоков по схеме ПП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.123А	8,86	8,86	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	-5,51	-100%			
1121	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15944 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шиниловская, д.13а	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			
1122	М	Строительство нов.ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напрв. ТП 16594 - ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шиниловский проезд, д.31	13,87	13,87	1,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21	0,72	9,21	8,25	0,21	0,00	0,00	4,46	8,41	>100%			
1123	М	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 14415 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.41, стр. 1,2,3,4,6	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,34	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
1124	М	Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х400 кВА в ТП Заявителя, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-д, д.10	13,91	13,91	3,81	9,12	0,00	0,00	0,00	0,48	1,11	8,00	2,70	0,63	21,27	13,52	20,35	20,35	4,79	5,31	139%			
1125	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 А,Б до границ участка заявителя; в ТП 22543 установить тр-ры 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.47, стр.1,2	11,65	11,65	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	-7,25	-100%			
1126	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1	1,01	1,01	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,19	-100%			
1127	М	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55	1,68	1,68	1,68	0,00	0,13	0,00	0,40	0,00	0,64	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1128	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21331 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студеный проезд, влад.13	2,26	2,26	2,26	0,00	0,18	0,00	0,54	0,00	0,86	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	-2,26	-100%			
1129	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10788 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 10788 установить 4 рубильника, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, влад.19А	1,88	1,88	1,88	0,12	0,00	0,08	0,11	0,79	0,00	1,01	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	-1,76	-94%			
1130	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14043 до границ участка заявителя; в РТП 14043 заменить сущ.сборок н/н на 16-ти местные в кол-ве 2-х шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, влад.125	3,92	3,92	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	-1,57	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1131	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27725 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачевский пер., влад.3а	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,71	-100%			
1132	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в РКЛ-10 кВ направ. РТП 27191 - ТП 13825, 10КЛ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, корп.1, влад.10, 18	22,80	22,80	14,18	11,27	0,00	0,00	0,00	0,65	3,65	8,06	10,54	2,57	10,69	0,76	8,65	8,65	11,53	-2,91	-21%			
1133	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, влад.24	2,71	2,71	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	-1,09	-100%			
1134	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14208 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, влад.105	2,40	2,38	2,38	1,54	0,00	0,12	0,10	1,43	1,00	0,00	1,29	0,00	1,36	0,00	1,38	0,00	0,84	-0,84	-35%			
1135	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12435 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 12435 установить РУ-0,4 кВ на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Василевского, д.15	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	-3,26	-100%			
1136	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.1-2-3, район Южное Медведково, корп. 36	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1137	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12973 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, влад.8	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,06	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	-4,92	-100%			
1138	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16289 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.33Ж	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100%			
1139	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 23475 - ТП 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1	11,11	11,11	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	-6,91	-100%			
1140	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22348 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.18, стр.1	0,49	0,49	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,01	0,41	0,41	0,00	0,00	0,47	-0,08	-84%			
1141	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6855 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодоговардейская, д.20, стр.1	1,26	1,26	1,26	1,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,53	0,00	0,68	1,07	1,01	1,01	0,00	0,00	0,19	-0,19	-15%			
1142	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20441 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, влад.8	1,02	1,02	0,07	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,76	0,05	0,07	0,75	0,03	0,75	0,75	0,20	0,75	>100%			
1143	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км. МКАД	13,55	13,55	8,43	8,48	0,00	0,01	0,00	0,00	2,17	0,13	6,26	8,34	7,35	7,23	0,00	0,00	5,06	0,06	1%			
1144	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14410 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.35	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			
1145	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23491 до границ участка заявителя; в ТП 23491 установить сборки н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марксистская, д.4 стр.1	4,03	4,03	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	-1,62	-100%			
1146	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14252 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, ЗАО (ул. Удальцова, д.14, стр.1)	7,39	7,39	4,60	4,13	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	3,41	4,13	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,26	-0,47	-10%			
1147	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РП 17126 до ТП 19998 А с зах. в нов. ТП, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП до вр. в РКЛ-10 кВ направ. РП 17126 - ТП 19998 Б, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.27	20,85	20,85	12,97	9,18	0,00	0,00	0,00	0,27	3,34	0,15	9,63	8,75	11,56	3,73	8,44	8,44	11,67	-3,79	-29%			
1148	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20766 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.30, стр.1	0,65	0,65	0,05	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,28	>100%			
1149	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (взамен ТП 1491) до границы участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			
1150	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22206 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., д.29, корп.11	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	-100%			
1151	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 19450 - ТП 19448, РКЛ-10 кВ от ТП 19450 до ТП 19448 с зах. в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, влад.10	13,76	13,76	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	-8,56	-100%			
1152	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23778 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.4	2,87	2,87	0,21	0,80	0,00	0,01	0,00	0,78	0,06	1,97	0,15	-1,97	2,47	0,00	0,00	0,00	2,07	0,59	284%			
1153	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27429 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗАО,внутригородское муницип.-ное образование Ю.Бутово,поселок Бутово, кв.2, корп.15	2,85	2,85	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	-1,14	-100%			
1154	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21262 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, стр.10	1,63	1,63	1,63	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00	0,69	0,00	0,88	0,01	0,19	0,19	0,00	0,00	1,62	-1,62	-99%			
1155	М	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 21713 - ТП 21714, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Капотня 2-й кв-д, д.16,стр.5	10,64	10,64	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	-6,62	-100%			
1156	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20981 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 20981 установить сборки н/н ШРНН на 14 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. ПИР: г.Москва, Минчуринский пр-кт, влад.31, корп.1	3,43	3,43	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	-0,25	-100%			
1157	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП 12892 до ТП 14832 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.58А, парк культуры и отдыха в Садовниках	11,76	11,76	7,31	10,20	0,00	0,48	0,00	0,04	1,88	9,68	5,43	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	1,56	2,89	39%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1158	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14509 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул.Зеленодольская, д.32, корп.6	3,47	3,47	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	3,47	-0,25	-100%			
1159	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20272 до границ участка заявителя; в ТП 20272 установить сборки н/н ШРПН на 12 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.55А	3,57	3,57	1,43	0,14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,00	1,36	0,08	2,58	2,53	0,00	0,00	3,42	-1,29	-90%			
1160	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,48	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,15	-100%			
1161	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21497 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 15 микрорайон, д.1550	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,94	-100%			
1162	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	-1,22	-100%			
1163	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 587 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.9	1,22	1,22	1,22	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,51	0,00	0,66	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,16	-95%			
1164	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 16392 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мамонтовский пер., д.7, стр.1, стр.2	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100%			
1165	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., влад.5А (присройка к зданию ГП 146 филиал №4 КДЦ №6)	1,05	1,05	1,05	0,00	0,08	0,00	0,25	0,00	0,40	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,05	-100%			
1166	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14959 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, Востряковский проезд	1,08	1,08	1,08	0,33	0,00	0,00	0,04	0,00	0,45	0,00	0,58	0,33	0,28	0,28	0,28	0,28	0,75	-0,75	-70%			
1167	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18870 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.57	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100%			
1168	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22972 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, д.21	3,31	3,31	1,33	1,95	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,02	1,26	1,91	1,69	0,00	1,69	0,00	1,36	0,62	47%			
1169	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26868 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаямская, д.14, стр.1, д.16/2, стр.4,6,7	3,45	3,45	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	-1,38	-100%			
1170	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15974 (А,Б) до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.35, корп.2	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,37	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100%			
1171	М	Стр-во нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, 6РКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ; КЛ напр. ТП 15289 А - ТП 17491 А и КЛ напр. ТП 15286 Б - ТП 16460 Б вывести из ТП 15289 и смуфтить, получ. КЛ перевести в ТП 17491 с А на Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9	21,24	21,24	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	-13,21	-100%			
1172	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21804 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.5/14, стр.1	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	-100%			
1173	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.38	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,49	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18	-100%			
1174	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.37	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,52	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,24	-100%			
1175	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.39	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1176	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17858 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.14	6,16	6,16	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	-2,47	-100%			
1177	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП 15012 до границ участка заявителя; в РТП 15012 установить сборки н/н на 16 мест, в кол-ве 2-х шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Азовская, д.24	14,09	14,09	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	-8,77	-100%			
1178	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание)	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	-100%			
1179	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10551 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещиха, влад.57, влад.57 стр.1, влад.59, стр.1	1,62	1,62	1,62	0,65	0,00	0,01	0,06	0,62	0,68	0,00	0,87	0,02	1,26	0,70	0,00	0,00	0,97	-0,97	-60%			
1180	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18580 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.54, стр.1	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00	0,52	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,96	-0,96	-100%			
1181	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15356 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5	1,20	1,20	1,20	0,13	0,00	0,00	0,05	0,04	0,50	0,00	0,65	0,09	0,11	0,08	0,00	0,00	1,07	-1,07	-89%			
1182	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22918 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шукинская, д.6, корп.2	1,26	1,26	1,26	0,16	0,00	0,00	0,05	0,00	0,53	0,01	0,68	0,16	0,68	0,62	0,00	0,00	1,09	-1,09	-87%			
1183	М	Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10	29,09	29,09	29,09	9,31	11,64	0,00	17,46	0,00	0,00	0,20	0,00	9,11	11,56	3,69	0,00	0,00	19,78	-19,78	-68%			
1184	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17359 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский пер., влад.5	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,28	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100%			
1185	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3690 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.12, стр.2	4,20	4,20	1,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,60	0,01	0,27	0,27	0,00	0,00	4,19	-1,68	-99%			
1186	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А	11,85	11,85	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	-7,37	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1187	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 15038 - ТП 21787, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.25, влад.25, стр. 2-10	12,67	12,67	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	-7,88	-100%			
1188	М	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-21240 до нов.ВРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Артохиной, д.27, корп.3	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,23	-100%			
1189	М	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка	0,34	0,34	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,07	-100%			
1190	М	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новлободская	0,46	0,46	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,03	-100%			
1191	М	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая	1,08	1,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	-0,08	-100%			
1192	М	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звездный бульвар	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
1193	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 6613, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 6614, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, дом №1	12,33	12,33	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	-7,67	-100%			
1194	М	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ВРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Школьная	0,92	0,92	0,92	0,20	0,00	0,00	0,04	0,00	0,39	0,00	0,50	0,20	0,49	0,49	0,49	0,49	0,73	-0,73	-79%			
1195	М	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 15935 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вересаева, влад.11	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,63	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	-100%			
1196	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП №1 до ВРЩ-0,4 кВ, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП №2 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 25, 27	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,87	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	-2,07	-100%			
1197	М	Строительство нов. ТП №2 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП №2 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - ТП 27870 с заходом в нов. ТП №1, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 25/ТС.26	17,09	17,09	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	-10,63	-100%			
1198	М	Строительство нов. ТП №1 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП №1 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - ТП 27870, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 26, 27	16,56	16,56	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	-10,30	-100%			
1199	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100%			
1200	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20611 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, влад.4 (около), корп.1	1,09	1,09	1,09	0,06	0,00	0,00	0,04	0,00	0,46	0,00	0,59	0,06	0,05	0,05	0,00	0,00	1,03	-1,03	-94%			
1201	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12663 - ТП 10766, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61, стр.1	15,49	15,49	15,49	0,00	6,19	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	-15,49	-100%			
1202	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22401 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, влад.60	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100%			
1203	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17379 - ТП 17387, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Отрядный проезд, влад.2/8	10,73	10,73	6,68	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,20	4,96	8,71	7,81	0,20	0,00	0,00	1,83	2,23	33%			
1204	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12645 - ТП 15987, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Мичуринского пр-кта с ул.Лобачевского (г.1, г.2)	20,05	20,05	12,47	7,66	0,00	0,00	0,00	0,14	3,21	7,38	9,26	0,14	12,25	4,95	0,00	0,00	12,39	-4,81	-39%			
1205	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18249 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.32	1,76	1,76	1,76	1,17	0,00	0,00	0,07	0,00	0,74	0,02	0,95	1,15	1,03	0,03	0,00	0,00	0,58	-0,58	-33%			
1206	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 27037 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.64/1, стр.1	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,35	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83	-100%			
1207	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26331 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., д.3А, стр.2	2,40	2,40	2,40	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	1,01	0,00	1,30	0,12	0,10	0,10	0,00	0,00	2,28	-2,28	-95%			
1208	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13197 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.10А	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1209	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22194 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, п.Заречье, ООО ФРМУ филиал Кунцево тер., д.41, стр.38	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,42	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,77	-0,77	-100%			
1210	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17788 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, влад.33А	2,28	2,28	2,28	1,55	0,00	0,00	0,09	0,10	0,96	1,43	1,23	0,03	1,38	0,00	1,38	0,00	0,73	-0,73	-32%			
1211	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17673 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.12	1,81	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,76	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	-100%			
1212	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26811 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.50	0,49	0,49	0,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-81%			
1213	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24955 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.12, стр.1,2,3	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	0,64	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	1,18	-1,18	-100%			
1214	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 10359 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Владимирская, д.5	3,94	3,94	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	-0,28	-100%			
1215	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12731 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.28, корп.А	0,88	0,88	0,88	0,12	0,00	0,00	0,04	0,12	0,37	0,00	0,48	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-87%			
1216	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17638 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.38 А	0,88	0,88	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,06	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1217	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26367 до границ участка Заявителя; в ТП 26367 установить сборки н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивовая, влад.8	5,75	5,75	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	-2,31	-100%			
1218	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до блоков 3,4; в ТП 15307 установить блоки 3,4 с 10-ти местными сборками н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Рошинская, влад.1, влад.1 стр.2	2,85	2,85	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,21	-100%			
1219	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 26136 - ТП 27555, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, ВВЦ	13,21	13,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	-8,21	-100%			
1220	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21709 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.15	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,76	0,00	0,97	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	1,80	-1,80	-100%			
1221	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Бутово, мкр Захарьино	3,60	3,60	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	-1,45	-100%			
1222	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17920 - ТП 20846, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.6, корп.2	11,51	11,51	7,16	8,74	0,00	0,00	0,00	0,15	1,84	8,57	5,32	0,02	7,91	0,26	0,00	0,00	2,77	1,58	22%			
1223	М	Установка тр-ров 2х1000 кВА в ТП-22658 по проекту "2БКТП 2х1000(1250)" взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская пересечение с ул.Куликовской	11,99	11,99	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	-0,87	-100%			
1224	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,69	-100%			
1225	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26179 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бескудниковский, мкр. 6, корп.16	2,31	2,31	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-0,17	-100%			
1226	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11924 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бутырский, мкр.78, ул.Яблочкова, корп.75	3,47	3,47	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	-0,25	-100%			
1227	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вишняковский пер., д.12, стр.1	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,96	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,29	-100%			
1228	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10829 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,68	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
1229	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 191 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,07	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	-2,55	-100%			
1230	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14620 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.8, стр.1	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1231	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 20033 - ТП «ЗАО Перекресток», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17	10,65	10,65	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	-6,63	-100%			
1232	М	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП СНТ "Наука" до врезки в КЛ направ. ТП 22701 - новое ТП (СНТ "Первомайский рассвет"; СНТ "Инструментальщик"), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, п.Московский, вблизи д.Румянцево	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	1,22	-1,22	-100%			
1233	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12934 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, д.7	1,81	1,81	1,81	0,13	0,00	0,00	0,07	0,00	0,76	0,00	0,98	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-93%			
1234	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22396 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.3, стр.1	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,47	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,12	-100%			
1235	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 17276 до СП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, влад.2К, стр.6,7	0,25	0,25	0,25	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,15	0,17	0,15	0,14	0,00	0,00	0,07	-0,07	-30%			
1236	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдовская, д.7А, стр.5	0,94	0,94	0,94	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00	0,51	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,87	-0,87	-92%			
1237	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, влад.11	1,21	1,21	1,21	0,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,51	0,00	0,66	0,89	0,77	0,67	0,00	0,00	0,32	-0,32	-26%			
1238	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 897 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стрелецкая, д.3, стр.1,2,4,5,6	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100%			
1239	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14229 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.3, корп.5	4,48	4,48	1,80	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	1,71	3,71	3,34	0,09	0,00	0,00	0,70	1,98	110%			
1240	М	Строительство ТП с тр-ми 2х250 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до новой БРТП, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 20725, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино	15,19	15,19	9,45	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,13	7,02	8,40	8,61	1,99	0,00	0,00	6,65	-0,91	-10%			
1241	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением РП 16105 - ТП 22913, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.9	11,19	11,19	0,81	11,19	0,00	0,90	0,00	9,86	0,22	0,07	0,58	0,36	13,53	3,48	13,42	13,42	0,00	10,39	>100%			
1242	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12380 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.9, стр.1	0,80	0,80	0,80	0,56	0,00	0,00	0,32	0,07	0,48	0,49	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,24	-0,24	-30%			
1243	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127	0,48	0,48	0,48	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,19	0,00	0,29	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-35%			
1244	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП 19968) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рогожский Вал, влад.11	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,64	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,54	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1245	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 10688 - ТП 10497 Б, ТП 10688 - ТП 10480 А, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4	11,95	11,95	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	-0,86	-100%			
1246	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.49, 51/14, стр.1	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,05	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	-2,51	-100%			
1247	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1248	М	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 5715 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Проходная, д.28	2,29	2,29	0,17	0,62	0,00	0,05	0,00	0,57	0,05	0,00	0,12	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	1,67	0,45	273%			
1249	М	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,41	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,99	-100%			
1250	М	Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ направлением ТП 25670 - ТП 14180, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, в районе д.40	3,76	3,76	1,51	2,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	2,72	1,43	0,13	2,60	0,07	0,00	0,00	0,86	1,39	92%			
1251	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1	3,84	3,84	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	-1,54	-100%			
1252	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 1821, РТП 629, ТП 394, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подосенский пер., д.30, стр.3	12,43	12,43	7,73	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,01	5,74	0,48	0,43	0,01	0,00	0,00	11,94	-7,24	-94%			
1253	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 957 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский парк, ул.Тучковская, д.5, стр.1	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,95	-100%			
1254	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20366 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сумской проезд, влад.26	0,76	0,76	0,76	0,61	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,00	0,41	0,61	0,53	0,53	0,00	0,00	0,15	-0,15	-20%			
1255	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22/1, стр.1	1,50	1,50	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,11	-100%			
1256	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 19633 - ТП 22609, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, влад.40 (напротив)	11,77	11,77	7,32	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	5,44	0,36	0,31	0,31	0,00	0,00	11,42	-6,97	-95%			
1257	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23010 до границ участка Заявителя; в ТП 23010 установить ШП в кол-ве 2 шт., 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.15А	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,71	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1258	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27976 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.8, корп.5	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58	-100%			
1259	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 13262 А до ТП 13245 А с зах. в нов.ТП, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 13262 Б - ТП 13245 Б, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Роши, д.40, стр.1	13,74	13,74	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	-8,55	-100%			
1260	М	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 16082 - ТП 18393, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 10153 - РП 16082, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Калужская, д.15, стр.5	14,05	14,05	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	-1,01	-100%			
1261	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Захарьино, мкр.1, корп.23,25	4,48	4,48	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,71	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	4,48	-1,80	-100%			
1262	М	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-12666 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Очаковский пер., д.6	2,51	2,50	0,88	1,71	0,49	0,58	0,00	1,05	0,08	0,00	0,31	0,08	1,68	0,00	2,10	0,00	0,79	0,83	95%			
1263	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 25421-ТП 2524, до ТП 25244, РКЛ-10 кВ от ТП 25421 до ТП 25245 с зах. в нов.ТП, 10КЛ-0,4 кВ до нов. ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, стр.1,2,3	17,20	17,20	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	-1,24	-100%			
1264	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 122 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэрации, кв-д 10, 11	1,16	1,16	0,93	0,00	0,00	0,05	0,02	0,49	0,91	0,63	0,00	0,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-20%			
1265	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21356 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.8	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38	-100%			
1266	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 15049 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, влад.13, стр.6	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,58	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39	-100%			
1267	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11914 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; в ТП 11914 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.55	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,85	-0,85	-100%			
1268	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20409 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.52, д.52 стр.1, д.52, стр.2	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,48	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,14	-100%			
1269	М	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20472 до стены фасада здания; установка в ТП-20472 ШП-0,4кВ 2 шт., в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, п.Мосрентген, МКАД 44-й км, вл.1, стр.1	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,54	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	-100%			
1270	М	Строительство ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8	10,89	10,89	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	-6,77	-100%			
1271	М	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до РТП 14033, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ направ.РТП 14033 - ТП 16963, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, стр.1	14,89	14,89	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	-9,26	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1272	М	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП 16005 до ТП 16282 с заходом в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4 кВ; в РТП 16005 и ТП 16282 оборуд. и налад. по 2 ячейки, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Декабристов, вл.д.39	16,80	16,80	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	-10,45	-100%			
1273	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12961 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Бориса Жигуленкова, д.9_11	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,69	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,65	-100%			
1274	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26976 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Никольская, вл.д.8/1, стр.5	2,75	2,75	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	-1,10	-100%			
1275	М	Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х630 кВА в ТП Заявителя, 4РКЛ-10 кВ от ТП Заявителя до врезки в существ. сеть, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Лефортовский Вал, д.5, корп.1_2_3_4	14,80	14,80	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	6,84	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	14,80	-9,20	-100%			
1276	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16377 до границ участка Заявителя, КЛ-0,4 кВ от ТП 11290 до границ участка Заявителя; в ТП 16377 установить тр-р 1х400 кВА (со склада МКС), в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Ладожская, д.11	1,55	1,55	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,11	-100%			
1277	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Академика Челомяя, вл.д.3Б	0,46	0,46	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	-100%			
1278	М	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1804 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, Гончарная наб., д.3, стр.1	0,91	0,91	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,07	-100%			
1279	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18613 до стены фасада здания, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.12А, стр.1, вл.д.12А, 12А стр.2, стр.3	3,13	3,13	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	-0,23	-100%			
1280	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до стены фасада здания, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Фортунаговская, д.1, корп.11	1,00	1,00	0,07	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,75	0,69	0,02	0,69	0,69	0,22	0,71	>100%			
1281	М	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 26370 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 16738 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 27061 до нов.ТП, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПНР: Москва, Ю.Медведково, мкр 1-2-3, к.18, к.19	25,85	25,85	1,87	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,18	1,35	18,14	18,88	10,20	9,62	9,62	7,53	16,45	>100%			
1282	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13142 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.6	0,62	0,62	0,62	0,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,26	0,00	0,33	0,54	0,46	0,46	0,00	0,00	0,08	-0,08	-13%			
2.4.3.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	1 553,90	1 368,48	738,81	462,01	105,00	67,81	99,27	129,36	222,23	118,48	312,30	146,37	479,34	153,12	336,96	102,70	906,47	-276,80	-37%			
2.4.4.	!	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	567,01	544,84	86,70	37,34	3,51	1,23	7,65	28,30	22,84	3,92	52,71	3,90	39,67	8,74	29,01	1,82	507,49	-49,35	-57%			
2.4.5.	!	Генерация																	0,00	0,00	-			
2.5.	!	Распределительные сети	11 216,11	8 442,51	1 790,73	1 474,07	720,87	644,66	208,03	318,09	369,95	145,31	491,87	366,00	967,41	365,25	1 088,63	285,28	6 968,44	-316,66	-18%			
!	!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением																	0,00	0,00	-			
2.5.1.	!	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	31,79	16,11	2,29	0,03	0,00	0,00	0,36	0,00	0,94	0,03	0,99	0,00	1,45	0,01	20,69	0,00	16,08	-2,26	-99%			
2.5.2.	!	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	76,64	60,59	35,46	1,43	6,72	0,29	5,73	0,69	13,18	0,44	9,83	0,00	2,68	0,10	14,50	0,00	59,16	-34,03	-96%			
2.5.3.	!	ТП и КЛЭП 3-10 кВ	6 173,84	4 640,55	629,37	455,35	292,10	240,87	53,43	76,28	111,44	30,90	172,39	107,29	259,63	119,76	353,72	98,91	4 185,20	-174,02	-28%			
2.5.4.	!	ТП и КЛЭП 1 кВ	128,22	108,61	19,27	14,97	1,25	1,34	1,83	1,75	6,61	6,81	9,58	5,06	21,35	10,93	20,23	14,35	93,64	-4,30	-22%			
2.5.5.	!	ТП и ТП 6-10 кВ	4 041,53	3 288,38	1 069,79	948,64	407,37	400,38	143,24	226,30	234,84	99,57	284,34	222,39	628,10	228,34	598,66	169,98	2 339,73	-121,15	-11%			
2.5.6.	!	НС ВЛЭП 1-20 кВ																	0,00	0,00	-			
2.5.7.	!	НС ВЛЭП 0,4 кВ	68,68	4,36	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	4,36	-0,32	-100%			
2.5.8.	!	НС КЛЭП 3-10 кВ	256,19	176,71	15,27	7,15	8,89	0,00	0,38	0,52	2,49	6,06	3,50	0,57	9,24	1,28	19,94	0,00	169,56	-8,12	-53%			
2.5.9.	!	НС КЛЭП 1 кВ	93,89	14,77	6,85	3,07	2,68	0,80	3,04	0,08	0,46	1,29	0,68	0,90	2,06	0,15	3,79	2,04	11,70	-3,78	-55%			
2.5.10.	!	НС ТП 6-10 кВ	345,31	132,44	12,11	43,43	1,86	0,97	0,02	12,48	0,00	0,21	10,23	29,77	42,90	4,67	2,59	0,00	89,00	31,32	259%			
3561	М	Строительство нов.БКТП 1х400 кВА, прокладка КЛ 10 кВ до врезки в суц. КЛ напр. РП-18133 с.2 - ТП-21689Б, от нов.БКТП до оп.127, 128, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Синявинская, д.1-3				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3562	М	Строительство ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-2х1600» с тр-ми 2х1600 кВА, 2 РКЛ-10 кВ до ТП1, ТП-2 в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Старолексеевская, вл.21	26,81	26,18	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	-1,94	-100%			
3563	М	Строительство нов. ТП с установкой тр-в 2х1250 кВА; 4КЛ 10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 21187 - ТП 27642 А, Б и 2КЛ 10 кВ от нов.ТП до ТП 17599 с заходом в ТП 6442, в т.ч. ПНР: Московская область, п. Заречье, ул.Березовая, д.1	20,92	0,04	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100%			
3564	М	Строительство нов.ТП (взамен ТП-13566) по проекту "2БКТП 400-1250" с установкой тр-ров 2х630кВА и переводом КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ в нов.ТП, в т.ч. ПНР, по адресу: г.Москва, Пролетарский проспект, вл.30	6,54	6,50	0,48	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,48	6,35	5,71	0,15	0,00	0,00	0,00	6,50	5,99	>100%			
3565	М	Строительство РТП с тр-ми 4х1600 кВА, 2КЛ 0,4 кВ от ТП-11844 - вв.88209, КЛ 10 кВ от суц.РТП-20096 до нов.РТП, 11844,25509,25843,25506,26993,11496,15899, п/ст-793, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул. 3-я Песчаная, вл.2а (ЦСКА)	123,74	21,21	3,04	6,46	1,58	0,41	0,00	6,05	0,00	0,00	1,45	0,00	5,81	0,00	2,59	0,00	14,75	3,43	113%			
3566	М	Строительство РП-10 кВ нов. взамен РП-10162, РП-10163 с тр-ми СН 2х63 кВА, 2 КТПн с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч.ПНР: г.Москва, ул.Лукинники, д.24, с.1	52,97	0,46	0,28	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,01	-5%			
3567	М	Строительство РП-1 взамен РП-2904 по инд.проекту на 20 ячеек, РП-2 взамен РП-18078 по инд.проекту на 24 ячейки, перевод 15КЛ 10кВ и 0,4кВ из РП-18078 в проектируемое ТП по адресу: г.Москва, ул. Старолексеевская, вл.5	73,07	36,79	2,72	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,72	1,27	1,23	0,08	0,00	0,00	35,50	-1,43	-53%			
3568	М	Строительство новой ТП взамен ТП 17359 и ТП 19504, перезаход КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ из ТП 17359 и ТП 19504 в новую ТП, в т.ч. ПНР: г.Москва, Всеволожский переулок, вл.д.5	36,11	36,11	2,67	28,95	0,00	0,31	0,00	6,42	0,00	0,07	2,67	22,15	30,15	4,44	0,00	0,00	7,16	26,27	>100%			
3569	М	Установка и наладка 2-х ячеек КСО-2УМ3 в РТП 10043, в т.ч. ПНР: Москва, ул. Стормынка, дом 18, стр.27	2,55	2,55	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	-0,47	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3570	М	Строительство (установка) ячейки с устройствами РЗА, ТМ, ТУ, ТС, ТИ в новой РП (взамен РП 11052, строится по ТУ И-13-00-918571/115/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.3, корп.2, стр.6	2,59	2,59	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	-0,48	-100%			
2.6.	!	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	3 312,14	2 058,30	689,79	590,09	112,46	82,00	72,34	13,35	187,56	289,18	317,43	205,56	504,51	271,65	389,91	362,21	1 468,21	-99,70	-14%			
2.6.1.	!	РЗА (включая ПА)	781,06	520,03	314,16	215,35	79,95	52,94	39,69	8,56	110,47	49,49	84,05	104,35	162,26	125,17	77,31	77,11	304,68	-98,81	-31%			
3571	М	Ограничение токов короткого замыкания (ОТКЗ) в районе электрической сети ПС-220 кВ №305 "Новобратцево"	343,45	315,05	120,00	124,22	10,00	0,00	18,00	0,00	80,00	22,76	12,00	101,46	110,59	108,57	0,00	0,00	190,83	4,22	4%			
3572	М	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО, АОСН) ПС Маяковская, ПС Центральная, ПС Сити, ПС Зубовская, ПС Никитская»	193,39	86,13	86,13	40,58	32,68	23,59	9,54	2,06	12,40	14,67	31,51	0,27	23,01	7,88	28,72	28,72	45,54	-45,54	-53%			
3573	М	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО) для предотвращения перегрузок КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2, КЛ 110 кВ Бутырки - Самарская А. Б.»	152,51	65,03	65,03	35,86	31,21	26,53	5,49	3,16	8,77	5,90	19,56	0,27	17,78	8,07	37,92	37,92	29,17	-29,17	-45%			
3574	М	Реконструкция РЗА на ПС Сабурово		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3575	М	Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	31,49	21,45	13,38	14,46	5,90	2,82	5,62	3,34	1,26	6,12	0,59	2,17	10,47	0,56	10,47	10,47	7,00	1,08	8%			
3576	М	Модернизация и новое включение устройств автоматики регулирования напряжения трансформаторов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	23,85	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	18,71	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	22,64	-22,64	-100%			
3577	М	Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	25,24	2,98	0,24	0,23	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	0,20	0,00	0,20	0,00	2,75	-0,01	-3%			
3578	М	Оборудование клапанной дуговой защитой ячеек КРУ 10кВ на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	11,13	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	4,11	0,00	1,68	0,00	0,14	0,07	0,00	0,00	6,74	-6,74	-100%			
2.6.2.	!	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования																	0,00	0,00	-			
2.6.3.	!	АСУ ТП, телемеханика	1 077,74	507,78	133,44	144,93	11,97	11,99	3,93	0,69	3,30	87,32	114,23	44,92	99,03	54,44	64,89	37,39	362,86	11,49	9%			
3579	М	Схема телемеханики 19 р-на, в т.ч. ПИР	346,34	27,99	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	-0,04	-100%			
3580	М	Телемеханизация нетелемеханизированных РП	243,60	243,60	14,12	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,55	0,00	20,70	0,00	231,63	-2,14	-15%				
3581	М	Внедрение интеллектуальных систем учёта и других технологий «умных» сетей в пилотных энергорайонах г.Москва: Щербинка и Люберецкие поля аэрации-Некрасовка	59,74	59,74	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	-0,44	-100%			
3582	М	Реконструкция системы телемеханики КЛ 110-220,500 кВ для ВКС	83,34	42,49	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	-6,85	-100%			
3583	М	Обеспечение горячего резервирования системы архивирования телеинформации ПТК оперативно-технологического управления	44,04	43,54	43,07	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	43,07	0,00	36,96	0,18	37,39	37,39	0,28	0,19	0%			
3584	М	Внедрение информационно-аналитических модулей ПТК оперативно-технологического управления	90,25	82,51	61,01	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	61,01	42,00	54,88	54,26	0,00	0,00	0,00	21,92	36%			
3585	М	Перевод каналов телемеханики от ПС городской части Западной ОЗ на ЦУС ОАО "МОЭСК"	210,42	7,91	7,91	6,77	0,00	0,02	3,93	0,69	3,30	3,14	0,67	2,92	6,63	0,00	6,80	0,00	1,13	-1,13	-14%			
3586	М	Включение второго комплекта дифференциальной защиты ошинок 3 секции 220 кВ на ПС 578 Пенягино		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.6.4.	!	Технологическая связь	1 434,28	1 011,93	233,81	229,60	20,54	17,07	28,71	4,10	73,78	152,36	110,77	56,07	228,55	77,36	232,62	232,62	782,33	-4,20	-2%			
3587	М	Создание технологической сети передачи данных (ПИР и СМР) для нужд телемеханики с использованием ВОЛС, PLC-технологии	121,04	98,97	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	-3,66	-100%			
3588	М	Развитие системы мониторинга технологической сети связи МКС	11,93	11,42	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	-0,99	-100%			
3589	М	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Москва)	343,85	22,58	3,47	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	-3,47	-100%			
3590	М	Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установка LXM преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515)	179,49	176,51	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	0,00	0%			
3591	М	Модернизация комплексов телемеханики на ПС Чулкина, ПС Донецкая	47,26	46,75	43,66	45,24	0,00	0,00	0,00	0,67	23,60	24,88	20,06	19,69	39,54	3,43	39,97	39,97	1,51	1,58	4%			
3592	М	Перевод каналов телемеханики от городской части Южной ОЗ на ЦУС ОАО «МОЭСК»	101,95	101,46	11,80	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	10,23	19,43	56,96	56,93	57,40	57,40	82,04	7,63	65%			
3593	М	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Москворецкая, Стрмынка, Проектор.	36,36	35,85	23,60	32,00	0,79	0,00	4,33	1,18	15,34	21,09	3,15	9,73	29,03	7,97	29,46	29,46	3,85	8,40	36%			
3594	М	Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 58 подстанциях ЦЭС.	203,92	201,01	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	1,57	0,00	0,17	0,04	0,00	0,00	201,01	-2,36	-100%			
3595	М	Создание аппаратно-программного комплекса централизованного контроля состояния, управления и технического учета ЦПТСС и ТСПД ОАО «МОЭСК» развитие ЦПТСС ЦЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи информации с целью повышения (сохранения) уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы.	126,42	123,85	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	7,87	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	123,85	-11,80	-100%			
3596	М	Строительство ВОЛС на участках: ТЭЦ-21-ПС Коровино-ПС Липаново-ПС Бескудниково, ПС Фили-ПС Шелепиха-ПС Ходынка, ПС Коньково- ПС Тропарево, ТЭЦ-20-ПС Москворецкая-ПС Павелецкая, ПС Чагино-Кузьминки-Дубровская, ПС Филли-ПС Мазилово, ТЭЦ 11-ПС Фрезер-ПС Карачарово, ТЭЦ 11-ПС Баскаково, ПС Стрмынка-ПС Метростроевская, ПС Говорово-ПС Солнцево, ПС Пенягино-ПС Тушино-ПС Гражданская-ПС Бутырки, ПС Миусская-ПС Мавровская	136,43	133,81	86,00	96,23	0,00	0,00	15,73	1,25	18,88	94,98	51,39	0,00	83,98	1,46	86,27	86,27	37,58	10,23	12%			
3597	М	Реконструкция телефонной сети связи ЦЭС с учётом ОВЭС	13,69	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	-			
3598	М	Развитие цифровой производственно технологической сети связи Центральные ЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с целью повышения (сохранения) уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы. Строительство ВОЛС на участках: ПС Баскаково – ПС Косино – ПС Восточная.	9,33	8,41	8,26	8,12	0,00	0,00	3,93	0,10	3,54	8,01	0,79	0,00	7,14	0,13	7,93	7,93	0,29	-0,14	-2%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС**	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3669	НМ	Строительство шумозащитных экранов силовых трансформаторов на ПС 193 "Троицкая" филиала ОАО "МОЭСК" "Новая Москва"				0,46		0,00		0,00		0,00		0,46	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,46	-			
3670	НМ	Замена ОД и КЗ 110 кВ на ПС "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3671	НМ	Целевая программа по замене ОД и КЗ 110 кВ	49,00	49,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	-			
3672	НМ	Целевая программа по замене АКБ	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-			
3673	НМ	Целевая программа по замене выключателей 110 кВ	84,00	84,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	-			
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	1 426,25	1 425,69	6,87	3,69	0,00	0,00	0,00	0,04	3,44	3,65	3,44	0,00	4,19	0,48	0,00	0,00	1 422,00	-3,18	-46%			
3674	НМ	Целевая программа по замене грозозащитного тросса на ВЛ 35-220 кВ	7,52	7,52	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	-			
3675	НМ	Рек-ция ВЛ 220 кВ Кедрово-Лесная (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,47	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3676	НМ	ВЛ 220 кВ Очаково-Чоботы 1(Говорова-2) (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,22	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3677	НМ	Рек-ция ВЛ 110 кВ Лесная-Летово (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3678	НМ	Рек-ция ВЛ 110 кВ Марьино-Летово (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3679	НМ	Рек-ия ВЛ 110 кВ Битца-Ясенево (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3680	НМ	Рек-ия ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3681	НМ	Рек-ия ВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3682	НМ	Рек-ия ВЛ 220 кВ Очаково – Чоботы (Говорова - 1) (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3683	НМ	ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково с отп. д (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3684	НМ	ВЛ 110 кВ Марьино-Леоново (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3685	НМ	ВЛ 35 кВ Щербинка-Рязаново (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3686	НМ	ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево-1 (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3687	НМ	ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево-2 (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3688	НМ	ВЛ 220 кВ Очаково – Чоботы 2 (Говорова) (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3689	НМ	ВЛ 220 кВ Коньково-Очаково (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3690	НМ	ВЛ 110 кВ Бирулево-Битца (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3691	НМ	ВЛ 110 кВ Летово-Г.Стан (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3692	НМ	ВЛ 110 кВ Одинцово – Полет (расширение просек)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3693	НМ	Целевая программа по реконструкции ВЛ 35-220 кВ с сроком службы более 50 лет	1 333,56	1 333,56	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,56	0,00	-			
3694	НМ	Целевая программа по замене фарфоровой изоляции на ВЛ 35-220 кВ	3,77	3,77	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	-			
3695	НМ	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ на п/с 193 «Троицкая»	12,66	12,66	1,08	0,56	0,00	0,00	0,01	0,54	0,55	0,54	0,00	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	12,10	-0,52	-48%			
3696	НМ	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 727 «Лебедево»	24,02	24,02	2,04	1,10	0,00	0,00	0,01	1,02	1,09	1,02	0,00	0,99	0,03	0,00	0,00	0,00	22,93	-0,94	-46%			
3697	НМ	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 252 «Переделцы»	32,15	32,15	2,73	1,49	0,00	0,00	0,02	1,37	1,47	1,37	0,00	1,33	0,03	0,00	0,00	0,00	30,67	-1,25	-46%			
3698	НМ	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 677 «Теплый Стан»	12,01	12,01	1,02	0,55	0,00	0,00	0,01	0,51	0,54	0,51	0,00	0,49	0,01	0,00	0,00	0,00	11,46	-0,47	-46%			
3699	НМ	Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС -708оп. 1-2	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3700	НМ	Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС -708оп. 67-68	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3701	НМ	Реконструкция ВЛ 10кВ ф.2 с РП-17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.4.	!	Технологическое присоединение	4 811,15	3 488,20	1 702,99	1 465,63	327,46	194,80	315,48	196,17	388,33	481,92	671,72	592,74	1 588,58	559,39	1 682,64	663,52	2 022,57	-237,36	-14%			
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВЛ, СНП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.4.1.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распределит.)	3 418,31	2 611,09	1 155,82	1 061,41	163,96	95,20	152,74	91,18	253,16	382,24	585,96	492,79	1 213,28	468,02	1 282,63	512,36	1 549,68	-94,41	-8%			
3702	НМ	Стр-во РП-10кВ, 2КЛ10кВ от яч. №502,602 ПС №813 до РП, 2КЛ10кВ от РП до РП-49 ПС №252, 7ТП с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ10кВ от РП до ТП, 2КЛ ТП1-ТП3,ТП4-ТП7(с заходами ТП2,5,6), 7КЛ10,4кВ от 7ТП, уст-ка 2 яч. В РП49 в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, д.Рассказовка	297,03	271,02	168,58	216,87	0,00	0,00	10,84	1,82	48,78	18,54	108,95	196,52	277,36	117,65	296,10	114,58	54,15	48,29	29%			
3703	НМ	Строительство 2-х КЛ-10 кВ от проект. яч. проект. РП-10 кВ (сооружаемого по договору Ю8-10-302-8854(907429)) ПС №617 "Сырово", 2 СП-10 кВ, 2 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Щербинка				11,38		0,00		0,00		5,88		5,51	10,14	0,79	0,00	0,00	0,00	11,38	-			
3704	НМ	Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в ТП-894, ПС №494 "Десна", 2 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, пос. Воскресенск				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3705	НМ	Строительство КЛ-6 кВ от проект.ячейки РУ-6 кВ ПС №124 "Кожкино", СП-6 кВ, ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Давыдово				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3706	НМ	Строительство ПКЛ-10 кВ от яч.1 ПС №554 "Чоботы" до сек.1 РТП, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, Московский с.о., п. Румянцево				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3707	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от с.1 РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п. Мамыри	73,32	73,32	45,61	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	13,20	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	-45,61	-100%			
3708	НМ	Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до СП-10 кВ, установка линейных ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, г/п Московский, вблизи д. Румянцево, уч. Р27, уч. Р27/1, уч. Р27/2	27,46	27,46	17,08	0,26	0,00	0,00	1,10	0,16	4,94	0,10	11,04	0,00	21,53	0,17	14,97	0,00	27,20	-16,82	-99%			
3709	НМ	Строительство РП-4, ТП-25 с тр. 2х1250кВА, 12КЛ-10кВ от ПС-110 до РП-4, от																						

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3710	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 11 ПС №706 "Щапово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, п.Щаповское	1,27	1,27	1,27	0,95	0,13	0,06	0,64	0,00	0,51	0,89	0,00	0,00	0,88	0,02	0,00	0,00	0,33	-0,33	-26%			
3711	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №59 "Вороново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Вороновское с.п., д. Сахарово	65,07	65,04	27,21	124,21	1,66	1,66	0,00	1,08	0,00	121,12	25,56	0,35	139,99	35,25	139,84	35,41	0,00	96,99	>100%			
3712	НМ	«Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ от нового РУ-10 кВ ПС №377 "Лесная" в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десенское, в районе д. Ватутинки	48,53	48,44	7,06	0,54	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	3,13	0,23	32,23	3,80	17,00	0,00	47,90	-6,51	-92%			
3713	НМ	Строительство двух РП-10 кВ, 4х ПКЛ от РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, Москва, п. Московский, в районе д. Румянцено	117,49	117,49	16,03	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	16,03	0,00	7,64	0,19	0,00	0,00	109,15	-7,69	-48%			
3714	НМ	Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	256,42	256,42	16,80	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	16,80	118,28	107,01	46,82	106,54	46,95	136,38	103,24	>100%			
3715	НМ	Строительство 2БКТП-1000, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-29 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, Москва, п.Крекшино	16,74	16,74	10,04	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	-10,04	-100%			
3716	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-781 "Леоново", в т.ч. ПИР, Москва, Наро-Фоминский р-н, д.Клоково	83,29	83,13	28,36	9,44	7,01	7,13	0,00	1,75	0,00	0,00	21,35	0,56	58,14	56,01	54,80	54,80	73,70	-18,92	-67%			
3717	НМ	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №727 "Лебедево"(замена ВЭ на ВВ в яч.27), в т.ч. ПИР, Москва, г. Троицк, ул. Солнечная	1,56	1,56	1,56	0,00	0,09	0,00	0,78	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	-1,56	-100%			
3718	НМ	Реконструкция ПС № 677 "Теплый стан" (монтаж яч. в РУ-10 кВ), Реконструкция ПС №843 "Говорово" (монтаж яч. в РУ-10 кВ) в т.ч. ПИР, Москва, ул. Академика Варги, вл. 8	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-			
3719	НМ	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РП-34 ПС №14 "Апаренки", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП-34, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский район, свх им. Ленина, п. Совхоз им. Ленина	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	-			
3720	НМ	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6149(909860)), ГНБ переход через а/д 20 м), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Сосенское	5,28	5,28	4,74	0,00	0,47	0,00	2,37	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	-4,74	-100%			
3721	НМ	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", установка яч. в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Филимоновское	44,13	44,01	28,69	0,28	6,37	0,00	4,72	0,00	8,85	0,00	8,75	0,28	28,53	28,24	32,35	32,35	43,73	-28,40	-99%			
3722	НМ	Строительство КЛ-10 кВ от ф.15, ПС №677 "Теплый Стан", КРН, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Говорово	1,92	1,92	1,92	1,16	0,11	0,07	0,96	1,09	0,85	0,00	0,00	0,00	1,52	0,47	1,52	1,52	0,76	-0,76	-39%			
3723	НМ	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-14, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	1,40	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0%			
3724	НМ	Строительство КЛ-6 кВ от яч. 7 ПС №592"Красногорка" до ЗТП-204, КСО-298 с ВкВ, с. в т.ч. ПИР, МО. Подольский р-н, п. Знамя Октября	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	-			
3725	НМ	Монтаж яч. в РП-10 кВ, ПС №687 "Летово", ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Столбово	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	-100%			
3726	НМ	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский район, Краснопахорское с.п., д. Шахово	2,48	2,48	1,83	0,00	0,18	0,00	0,91	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	-1,83	-100%			
3727	НМ	Установка 2-х ячеек в РП-32, ПС №686 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калужское шоссе, с.п. Сосенское, близи д. Столбово	1,78	1,36	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,03	0,00	1,38	0,00	0,19	0,00	0%				
3728	НМ	Установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Филимоновское, п. Марьино (ООО "СтройМаш")	1,55	1,40	1,36	1,28	1,28	0,00	0,04	1,28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,24	0,00	0,12	-0,07	-5%			
3729	НМ	Стр-во РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ф.26 П СШ, ВЛЗ-10 кВ от ф.20 IV СШ РУ-10 кВ ПС 617 "Сырово", ПКЛ-10 кВ от ф.2 П СШ РУ-10 кВ ПС 173 "Новоцементная", 2хКРН-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.16,17 до КРН, у-ка яч.16,17 в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Щербинка	64,93	64,93	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	-6,49	-100%			
3730	НМ	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ РП-29 (Альтека) до СП-10 кВ, установка ячейки в РП-29 (Альтека), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., п. Мщари, уч. 41	12,03	12,03	9,59	0,00	0,96	0,00	2,40	0,00	3,84	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	-9,59	-100%			
3731	НМ	Строительство КЛЭП 10кВ, 3-х РП-10кВ, 2-х ЗТП-10кВ, ПС252 Пердельцы, уст-ка яч. В ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г.Московский	262,52	13,01	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,40	0,11	0,00	0,00	13,01	-0,47	-100%			
3732	НМ	Установка ячеек в РУ-10 кВ нового РП (ООО "Солнечное"), 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-37, ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский р-н, с.п. Десенское, п. Ватутинки	5,88	1,73	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0%			
3733	НМ	Установка яч. в РУ-10 кВ РП-10 кВ ПС №843 "Говорово", строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Румянцено	6,88	6,88	6,14	4,12	0,00	0,21	3,07	3,91	3,07	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,59	0,00	2,76	-2,02	-33%			
3734	НМ	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.1 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Михайлово-Ярцевское с/п вблизи д. Сенькино-Секерино	1,09	0,19	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,19	-0,06	-100%			
3735	НМ	Установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Филимоновское, п. Марьино (ООО "СтройЛюкс")	1,55	1,40	1,36	1,28	1,28	0,00	0,04	1,28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,24	0,00	0,12	-0,08	-6%			
3736	НМ	Установка 3-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, Москва, г.Троицк	5,30	0,57	0,17	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	1,18	1,18	0,57	-0,17	-100%			
3737	НМ	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП-28 ПС №687 "Летово", Москва, Ленинский р-н, с/п Сосенское, вблизи д. Сосенки	1,87	1,87	1,48	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,87	-1,48	-100%			
3738	НМ	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, Москва, г.Щербинка	4,28	4,19	4,19	4,28	4,04	4,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,24	0,47	0,05	3,99	2,15	0,00	0,09	2%			
3739	НМ	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, сооруж. по д/ру ТП №9412-409, ПС №252 "Пердельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в р-не д. Лапшинка	0,98	0,53	0,49	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,53	-0,49	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3740	НМ	Реконструкция РП-Техагроком-3 (монтаж и наладка 2-х ячеек (на разных секциях шин) в РУ-10 кВ), ПС "Переделцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., вблизи д.Зименки	0,99	0,93	0,88	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,88	-100%			
3741	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от с.1 РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п.Мамыри	73,32	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-			
3742	НМ	Установка ячеек КСО-298 на разных секциях шин в РУ-10 кВ РП-Солнечное, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с/о Десеновский, д.Десна	5,36	5,36	4,09	3,50	0,00	0,21	2,04	3,29	2,04	0,00	0,00	0,00	3,16	0,04	1,51	0,00	1,86	-0,59	-14%			
3743	НМ	Реконструкция РП-10 кВ, монтаж 2-х яч. (строящееся для ООО "Аиф-Лэнд", ПС №25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бараново	3,10	2,44	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	2,44	-1,15	-100%			
3744	НМ	Строительство двухсекционного РП-10 кВ «Нотис» с установкой ячеек КСО-298, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Первомайское, п. Первомайское	94,09	89,26	27,02	42,32	0,00	0,00	0,00	0,16	12,57	14,74	14,46	27,42	55,38	18,84	59,38	18,88	46,94	15,30	57%			
3745	НМ	Строительство РП-10 кВ "Агрострой" с установкой ячеек в РУ-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ячеек №306 и №807 в РУ-10 кВ ПС-25 "Встреча" до сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Первомайское, вблизи д. Ивановское, уч. 1/1	133,28	128,34	39,35	101,27	16,44	2,81	4,72	31,75	9,44	31,35	8,76	35,35	92,57	36,05	92,21	35,82	27,07	61,92	157%			
3746	НМ	Установка ячеек в РП-73, ПС №813 "Поле", в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкинское, д. Марушкино	0,88	0,88	0,27	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,27	-100%			
3747	НМ	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", строительство ПКЛ-10 кВ (перевод сущ. фил. №14 от ПС "Бараново" в нов. яч. РП "Нотис", ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Первомайское, вблизи пос. Первомайское	3,13	3,13	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	-0,79	-100%			
3748	НМ	Строительство 2ПКЛ-10 кВ, перевод фил. №7 и №8 РП-29 в новое КРУЭ ПС №25 "Встреча", установка яч. КРУН-10 кВ в месте отпайки от сущ. КЛ-10 кВ ф. 5 ТП-193-ТП-194, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкинское, п.с. Крещино позиция 24	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3749	НМ	Строительство ПКЛ-10 кВ, установка КРН-10 кВ, ячеек в РП-10 кВ, сооруж. по дог. №9697-409 от 17.06.2008, ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, с.п. Первомайское, д. Горчаково	12,27	12,27	11,35	8,54	1,14	0,52	2,84	8,03	4,54	0,00	2,84	0,00	7,53	0,06	5,04	0,00	3,72	-2,81	-25%			
3750	НМ	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от линейной ячейки до нового СП-10 кВ, ПС-781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-он, с.п. Первомайское, д. Клоково, уч. 73, д. Хатгинки, уч. 80 и уч. 82	12,51	12,51	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	-12,08	-100%			
3751	НМ	Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС №781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Первомайское	31,39	21,43	6,16	11,30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	3,33	6,16	7,94	15,43	0,14	18,49	5,55	10,13	5,14	84%			
3752	НМ	Строительство 2ПКЛ 10 кВ (перевод сущ. Ф. №8 и №17 РП-29 в яч. №510-ВДТ-3 секция 15 и №812-ВДТ-4 секция 18 нов. КРУ-10 кВ ПС №25 Встреча (АТ-1, АТ-2), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у дер. Крещино ЗАО "Эврим", уч. 4 "Р"	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	-			
3753	НМ	Строительство РП-10 кВ "АльтерВЕСТ НАРА", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС №781 "Леоново", 2-х ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Первомайское, д. Ширяево, поле №№6 ба. 7,9	50,70	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-			
3754	НМ	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-10 кВ в районе д. Уварово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, с.п. Первомайское, д. Елизарово	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	-1,11	-100%			
3755	НМ	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-14, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Саларьево	1,40	0,14	0,14	0,10	0,00	0,00	0,07	0,01	0,07	0,09	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,00	0,04	-0,04	-31%			
3756	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.9 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Девятское	1,23	0,37	0,19	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,80	0,80	0,37	-0,19	-100%			
3757	НМ	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1126, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. ЛМС	0,95	0,90	0,79	0,83	0,00	0,04	0,39	0,68	0,39	0,00	0,00	0,11	0,75	0,00	0,79	0,00	0,06	0,05	6%			
3758	НМ	Строительство КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-2(417)), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Газопровод	1,85	1,72	1,56	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,56	-100%			
3759	НМ	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сосенки	128,77	128,31	64,22	124,26	38,02	38,02	4,13	1,73	10,62	83,70	11,45	0,81	154,28	80,92	154,62	81,17	4,05	60,04	94%			
3760	НМ	Установка КРН-10 кВ в месте врезки КЛ-6 кВ в ф.3 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Кленово	1,39	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3761	НМ	Строительство 2хПКЛ-10 кВ от яч. 20,23 РУ-10 кВ ПС №706 "Щапово", РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Щаповское, вблизи д.Троицкое	51,49	7,13	0,62	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,13	-0,62	-100%			
3762	НМ	Установка яч. в РУ-10 кВ РП-84, строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. яч. РП-84, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Говорово	7,76	7,76	6,77	0,00	0,68	0,00	3,38	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	-6,77	-100%			
3763	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, от ПС-687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос. Коммунарка	16,24	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	5,14	0,00	0,19	0,00	-			
3764	НМ	Реконструкция ПС №596 "Красногорка" (2 яч.); ТП-1456 (замена тр-ра), РП-22 (замена тр-ра, ТН). Строительство КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №596 до ф.3 ПС №592, от ф.2 до ф.15 ПС №596, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября	18,29	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,03	10,19	0,00	0,00	0,00	0%			
3765	НМ	Строительство РТП-10 кВ, ЗТП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от яч. 412 ПС №843 "Говорово" до сек.1 РТП-1, 2хПКЛ-10 кВ от сек.2,3 РТП-1 до сек.2,3 РТП-2, 2хПКЛ-10 кВ от яч.1 ПС №554 "Чоботы" до сек.1 РТП-2, ПКЛ-10 кВ от яч.503 ПС №843 "Говорово" до сек.4 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., п. Румянцево	107,18	41,40	26,36	21,83	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	21,83	3,02	0,00	43,90	0,00	19,57	-4,52	-17%			
3766	НМ	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 408, 510 ПС №843 "Говорово", до РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, в р-не д. Картамазово	119,27	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	7,01	0,00	3,89	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3767	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-582, ПС №727 "Лебедово", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Краснопахорский с.о., д.Городок	0,26	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
3768	НМ	Строительство СТП-25-10/0,4 кВ (ф.16 ТП-894), КЛ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Ямонтово	1,19	1,19	0,89	0,74	0,00	0,00	0,45	0,05	0,45	0,70	0,00	0,00	0,68	0,02	0,00	0,00	0,45	-0,15	-17%			
3769	НМ	Строительство 2хМТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 до ф.8 с РП-23, ВЛЗ-10 кВ по ф.2, ф.8 РП-23, 2хКЛ-10 кВ от ф.2 с РП-23, ВЛЗ-10 кВ от ф.2,8 РП-23, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, г.Москва, Троицкий админ. округ, д.Рогово	6,18	6,06	4,93	5,02	4,49	4,53	0,22	0,49	0,22	0,00	0,00	0,00	0,48	0,01	0,00	0,00	1,04	0,09	2%			
3770	НМ	Установка КРУН-10 кВ ф.115 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дудкино	1,39	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-			
3771	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.36 на ТП-572 ПС №687 "Летово", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Никола-Хованское	7,67	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,25	0,00	0,39	0,00	-			
3772	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-743, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Круча	0,21	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,52	0,03	0,00	0,00	0,00	0,51	-			
3773	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-563, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Маврино	0,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,27	0,27	0,02	0,00	-			
3774	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП №384, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Губкино	0,49	0,49	0,47	0,49	0,23	0,03	0,23	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,03	6%			
3775	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КТП-606, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Десна	2,13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,86	0,00	0,05	0,00	-			
3776	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА, взамен КТП-608), ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Староселье	1,56	1,53	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0%			
3777	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВРУ-0,4 кВ КТП-1184, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Лареве	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-			
3778	НМ	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.8, ПС №139 "Щербинка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, ул.Майская	1,47	1,47	1,29	0,00	0,13	0,00	0,64	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,29	-100%			
3779	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-688, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Бакланово	0,79	0,79	0,60	0,31	0,06	0,02	0,30	0,29	0,24	0,00	0,00	0,00	0,29	0,01	0,00	0,00	0,48	-0,29	-48%			
3780	НМ	Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Тетеринки	7,17	2,18	1,08	0,85	0,85	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	-0,23	-21%			
3781	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №706 "Щапово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Песье	2,85	2,07	1,57	1,05	0,91	1,04	0,37	0,00	0,28	0,01	0,00	0,00	0,27	0,00	1,62	0,00	1,02	-0,52	-33%			
3782	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38кВ (по д-ру №Ю8-14-354-84(927358)), ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, п.ЛМС	0,42	0,20	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00	0,11	0,09	-			
3783	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-811), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, п.Воскресенское	2,68	2,52	2,25	1,04	0,44	0,47	0,90	0,56	0,90	0,00	0,00	0,00	0,60	0,03	0,68	0,68	1,49	-1,21	-54%			
3784	НМ	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, с.о.Десеновский	2,23	2,20	1,68	1,21	1,35	1,03	0,32	0,01	0,00	0,17	0,00	0,00	0,25	0,03	0,59	0,59	0,99	-0,47	-28%			
3785	НМ	Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-411), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Саларьево	3,58	3,49	3,14	2,12	2,12	2,12	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	-1,01	-32%			
3786	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру №Ю8-12-302-1953(900509)), ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.Вороново	0,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,86	0,86	0,04	0,00	-			
3787	НМ	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рыжово	1,93	1,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,60	-100%			
3788	НМ	Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №592 "Знаменская", МО, Подольский р-н, п.Фабрика им.1 Мая	0,63	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	0,07	-0,07	-100%			
3789	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	1,09	0,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,74	0,00	0,23	-0,06	-100%			
3790	НМ	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3500, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО	0,75	0,75	0,66	0,70	0,07	0,00	0,33	0,04	0,26	0,62	0,00	0,04	0,64	0,02	0,64	0,64	0,05	0,04	7%			
3791	НМ	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-384), ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Губкино	2,34	0,79	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0%			
3792	НМ	Строительство КТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.1 ПС №522 "Передельцы", ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛК, КРН, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Картмазово	5,69	5,69	5,69	4,51	0,00	0,00	2,85	4,51	2,85	0,00	0,00	0,00	4,13	0,11	4,13	4,13	1,19	-1,19	-21%			
3793	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-610, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Кнучово	0,84	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
3794	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №727 "Лебедово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Подосинки	0,43	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,01	0,27	0,27	0,14	-0,12	-100%			
3795	НМ	Строительство КТП-63-6/0,4 кВ, отпайки 2хКЛ-6 кВ от ф.4 ПС №193 "Троицкая" (прокол под а/д 2х250 м), установка УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Троицк	26,23	17,53	5,24	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,25	0,07	2,68	2,68	14,73	-2,44	-47%			
3796	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-800 частично по сущ. опорам), ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Верхнее Валчево	0,62	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0%			
3797	НМ	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (тр-р 63 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №773 "Былово" (переход через а/д 20 м), в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Терехово	2,32	1,40	1,25	0,84	0,00	0,00	0,63	0,01	0,63	0,83	0,00	0,00	0,83	0,04	1,14	1,14	0,56	-0,42	-33%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3798	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-575, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Сосенки	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-			
3799	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Красная Пахра	0,14	0,14	0,14	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100%			
3800	НМ	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №677 "Теплый Стан", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Говорово	1,71	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,07	0,02	0,79	0,79	0,85	-0,85	-100%			
3801	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4406, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Расторпорово	1,01	0,63	0,48	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,36	0,36	0,63	-0,48	-100%			
3802	НМ	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП-8, ПС №252 "Перedelьцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Зименки	1,85	1,85	1,60	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,85	-1,60	-100%			
3803	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ от КТП-839, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.о.Вокресенский	5,58	3,76	3,76	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,07	0,00	1,62	0,00	2,64	-2,64	-70%			
3804	НМ	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.19 ПС №760 "Ясенево", ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛК, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Мамаеры	1,66	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,41	0,00	0,08	-0,08	-100%			
3805	НМ	Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г.Москва, Краснопахорское с.п., д.Поляны	3,04	2,98	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0%			
3806	НМ	Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛЗ-6 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-351(942829)), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Девятское	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00	-			
3807	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-2110, ПС №188 "Одницово", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Внуково	0,22	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
3808	НМ	Строительство ТП-400-6/0,4 кВ (взамен сущ. ТП-399), ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Ерино	1,94	1,94	1,72	1,08	0,17	0,00	0,43	0,00	0,69	0,01	0,43	1,07	0,94	0,02	0,00	0,00	0,86	-0,65	-37%			
3809	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на с тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка КРУН-10 кВ, на КЛ-10 кВ с РП-14, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Саларьево	14,35	14,35	10,26	0,00	1,03	0,00	2,57	0,00	4,11	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	-10,26	-100%			
3810	НМ	Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-577, ПС № 494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Коммунарка	0,76	0,76	0,68	0,62	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,03	0,00	0,59	0,63	0,10	0,00	0,00	0,14	-0,06	-9%			
3811	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 с РП-5, ПС №706 "Шапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Шаповский с.о., д.Овечкино	0,15	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
3812	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-11 "Созидатель", ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.о. Десеневский	12,73	12,73	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	-2,55	-100%			
3813	НМ	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-642), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №252 "Перedelьцы", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Картазово	2,96	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	-			
3814	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-687, установка ЩО-70, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, г.Москва, с. Никольское	0,73	0,32	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,32	-0,23	-100%			
3815	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ ТП-687, ПС №773 "Былово", установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, с.Никольское	1,07	1,07	0,96	0,74	0,48	0,04	0,48	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,02	0,69	0,69	0,33	-0,22	-23%			
3816	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по д-ру ТП №Ю8-12-302-5328(920183)), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Летово (Афанасьева М.В.)	0,46	0,46	0,46	0,23	0,10	0,23	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,23	-0,23	-50%			
3817	НМ	Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", установка ПРВТ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Краснопахорское	11,19	11,12	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0%			
3818	НМ	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	1,45	1,11	1,02	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	1,11	-1,02	-100%			
3819	НМ	Строительство КЛ-10 кВ (с проколом через а/д), установка ячейки в РП-22, ПС №252 "Перedelьцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Московский, г.Московский	9,23	9,21	5,17	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	8,08	-4,04	-78%			
3820	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №592 "Знаменская" в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Рязаново	0,47	0,47	0,45	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,45	-100%			
3821	НМ	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от КРН №4, ПС №677 "Теплый Стан", ВЛИ-0,38 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Саларьево	1,88	1,88	1,69	1,37	0,09	0,00	0,85	0,08	0,75	1,28	0,00	0,00	1,25	0,03	0,24	0,24	0,51	-0,33	-19%			
3822	НМ	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ с Л-6 ПС №252 "Перedelьцы", КРУН, УУ в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Мешково	14,83	14,83	13,20	9,78	1,32	0,00	6,60	0,08	5,28	7,19	0,00	2,51	8,72	0,22	8,72	8,72	5,04	-3,41	-26%			
3823	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (тр-р 100 кВА), КЛ-10 кВ от ф.20, ПС №617 "Сырово", установка КРН, в т.ч. ПИР, Москва, г.Щербинка	6,38	6,38	5,81	0,00	0,58	0,00	2,91	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	-5,81	-100%			
3824	НМ	Установка ячейки КСО-298 в проект РП-10кВ (соор. по д-ру №ИА-11-302-1674(903765)), строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, Сосенское с.п., д.Николо-Хованское	30,82	30,82	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	-6,16	-100%			
3825	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, Москва, поселение Кленовское, д.Починки	0,82	0,82	0,58	0,00	0,04	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,58	-100%			
3826	НМ	Монтаж 2-х яч. в РУ-0,4 кВ ЗТП-440; ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рязаново	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-			
3827	НМ	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен КТП-644), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.т."Валуево"	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	-			
3828	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-553, ПС №687 "Летово", Москва, д.Баурино	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											16
3829	НМ	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-643), ВЛН-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, с.о.Филимонковский	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	-			
3830	НМ	Строительство БКТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-98, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Саларьево	39,39	9,21	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3831	НМ	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-662, ПС №494 "Десна", установка РУНН, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Десна	0,63	0,32	0,26	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,26	-100%			
3832	НМ	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.44 ПС №687 "Летово", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Бачурино	3,12	3,12	3,12	0,01	0,21	0,00	1,56	0,00	1,35	0,01	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	-3,11	-100%			
3833	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 630 кВА), КЛ-10 кВ от КТП-1542, отпайки ВЛН-0,38 кВ, ф.42 ПС №813 "Полет", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д. Лапшинка	4,57	4,51	3,21	2,94	2,65	2,94	0,39	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,55	0,03	0,00	0,00	0,00	1,57	-0,27	-8%			
3834	НМ	Строительство 2хБКТП-630-10/0,4 (без-тр-ов) кВ, КЛ-10 кВ от ф. 3, 4/426, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Марьино	7,91	7,73	4,19	5,17	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	0,05	0,00	0,93	1,16	0,33	0,00	0,00	0,00	2,56	0,98	23%			
3835	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ с подвеской второй цепи от ф.6 с ПС №592 "Знаменская" от сущ. ВЛ-6 кВ фид.9 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Тарасово	0,86	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-			
3836	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, с.Красная Пахра	4,66	1,77	1,37	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	0,48	0,48	1,77	-1,37	-100%				
3837	НМ	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-727), ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Чириково	1,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	-			
3838	НМ	Монтаж 2-х новых КРУН-10 кВ к КРУН-45 (ф.39) и к КРУН-39 (ф.3), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Десновский с/о, ТИЗ "Ватутинки"	3,44	3,27	3,03	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	-3,03	-100%			
3839	НМ	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП (Созидатель), ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи пос. Воскресенское	2,18	2,14	2,14	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,02	0,89	0,00	0,16	-0,16	-7%				
3840	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3841	НМ	Строительство 2хКТП-250-6/0,4 кВ, 2-х отпаек ВЛЗ-6 кВ от ф.5,11 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, с.Кленово	2,29	2,29	1,99	2,08	0,20	0,09	1,00	1,43	0,80	0,56	0,00	0,00	1,91	0,05	1,91	1,91	0,21	0,09	4%				
3842	НМ	Строительство 2хКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по др-ру ТП №Ю8-13-302-3942(905302)), ПС №527 "Кресты", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Рогово	3,19	0,92	0,00	0,43	0,00	0,02	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,01	0,00	0,00	0,48	0,43	-				
3843	НМ	Монтаж 2 ячеек в ТП-1228, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Щапово	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3844	НМ	Строительство 2-х БМКТМ-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ЗТП-203, КЛ-6 кВ от яч. ЗТП-204, установка яч. в РУ-10 кВ ЗТП-204, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Рязановское, п.Фабрика имени 1 Мая	21,90	21,90	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	-6,13	-100%				
3845	НМ	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1126, ПС №59 "Воронovo", в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Лугомелиоративной станции	0,39	0,39	0,38	0,07	0,19	0,07	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,03	1,00	1,00	0,32	-0,31	-81%				
3846	НМ	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.7 ПС №592 от ЗТП-204 до ЗТП-205, монтаж АВР в РУ-0,4 кВ ЗТП-205, ПС №138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Фабрика 1 Мая	0,98	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,30	-0,20	-100%				
3847	НМ	Строительство ВЛН-0,38 кВ, КТП-788, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Былово	0,62	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100%				
3848	НМ	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-515), ПС №524 "Молчаново", УУ в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Чегодаево	2,75	1,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,03	0,01	0,33	0,33	1,00	-0,65	-100%				
3849	НМ	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-444, ЗТП-1294, установка ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-444, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Знамя Октября	3,61	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3850	НМ	Установка ячеек в РУ-0,4 кВ ЗТП-1294, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Рязановское с.п., п.Знамя Октября	3,79	1,47	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0%				
3851	НМ	Строительство БКТП-2х400 кВА, КЛ-10 кВ ф.17, ф.18 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г.Москва, Троицкий а/о, с.Красная Пахра	10,15	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	1,17	0,00	-				
3852	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №426 "Марьино", установка РЛК, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Филимонковское, д.Верхнее Валдуево	0,11	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,10	0,05	-0,05	-100%				
3853	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-8 от РУ-10 кВ ТП-1199, ПС №246 "Марьино", РЛК, опоры, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Бурцево	0,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-				
3854	НМ	Установка КРН, ф.3 ПС №617 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, Симферопольское шоссе	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	-				
3855	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-645), ПС №252 "Переделкины", в т.ч. ПИР, Москва, д.Мешково	1,95	0,67	0,50	0,12	0,00	0,01	0,25	0,12	0,25	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	1,22	0,00	0,54	-0,38	-76%				
3856	НМ	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 РТП-38, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Ямونتovo	3,83	3,76	3,19	2,92	2,89	2,59	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,40	0,01	2,33	0,00	0,83	-0,27	-8%				
3857	НМ	Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.8 ПС №592 "Знаменская", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.о.Щербинка	2,75	2,75	2,40	0,00	0,24	0,00	1,20	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	-2,40	-100%				
3858	НМ	Строительство 2хКТП-630-10/0,4 кВ, 2-х отпаек ВЛЗ-6 кВ от ф.3, 5 ПС №773 "Былово", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Шшишкин Лес	5,41	5,41	4,70	4,73	0,30	0,30	2,20	0,91	2,20	3,02	0,00	0,49	3,96	0,49	2,71	0,95	0,68	0,02	0%				
3859	НМ	Установка КРН на проектир.КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-09-302-2104(49) от 23.07.2009), ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	4,57	3,95	3,28	3,85	0,00	0,21	1,64	0,23	1,64	0,00	0,00	3,41	3,29	0,00	3,82	0,00	0,09	0,57	17%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений		
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам			
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					16					17	18	19
3860	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Лужки	4,95	2,21	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,12	0,03	1,30	1,30	2,21	-1,80	-100%					
3861	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.17 ПС №706 "Щапово", установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Курилово	4,74	2,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0%					
3862	НМ	Установка ячеек в проект. РП-10 кВ (по д-ру №Ю8-12-302-5357(906546)), ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Сосенки	1,80	1,80	1,67	0,00	0,17	0,00	0,83	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,67	-100%					
3863	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6, установка КРН, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Терехово	1,53	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,30	0,00	0,07	-0,07	-100%					
3864	НМ	Строительство 2БКТП-1000-6/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-55, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Московский	33,35	33,32	10,79	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	1,90	0,00	7,54	0,00	0,12	0,03	0,00	0,00	31,98	-9,44	-88%					
3865	НМ	Реконструкция РП сооружаемой для электроснабжения ООО "Аргус" (монтаж ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ), ПС №687 "Летово" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Никола-Хованское	1,41	1,41	1,35	0,00	0,13	0,00	0,67	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,35	-100%					
3866	НМ	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-5, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Курилово	1,75	1,75	1,54	0,00	0,15	0,00	0,77	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,54	-100%					
3867	НМ	Строительство КЛ-10 кВ, установка ячейки в РУ-10 кВ РП-98, ПС №843 "Говорова", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский	4,91	4,88	4,37	3,75	1,33	1,33	1,52	0,03	1,52	0,00	0,00	2,39	2,11	0,00	2,09	0,00	1,13	-0,63	-14%					
3868	НМ	Монтаж 2-х ячеек КСО-298 в РУ-10 кВ РП-99, строительство 2-х КЛ-10 кВ, БКТП-2х1000 кВА без установки тр-ров и монтажа РУ-0,4 кВ, ПС №687 "Летово", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Стрелово	23,09	2,83	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,06	0,06	0,02	0,00	0,00	2,22	0,00	0%					
3869	НМ	Строительство КЛ-10 кВ ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Газопровод	8,61	8,61	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	-3,75	-100%					
2.4.2.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	464,09	349,23	172,99	115,09	24,06	20,04	31,65	15,50	49,55	38,06	67,73	41,49	166,09	44,85	152,20	49,73	234,14	-57,89	-33%					
2.4.3.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	613,84	325,99	228,67	121,64	85,13	53,59	75,52	33,99	56,96	18,17	11,06	15,89	60,92	4,65	123,60	36,32	204,35	-107,03	-47%					
2.4.4.	!	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	314,91	201,89	145,51	167,49	54,31	25,97	55,56	55,51	28,66	43,45	6,97	42,57	148,29	41,87	124,20	65,11	34,40	21,98	15%					
2.4.5.	!	Генерация																	0,00	0,00	-					
2.5.	!	Распределительные сети	5 486,94	4 719,56	782,82	483,19	222,58	203,36	113,50	67,33	251,07	47,97	195,66	164,53	349,22	127,42	329,08	108,84	4 236,38	-299,63	-38%					
!	!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением																	0,00	0,00	-					
2.5.1.	!	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	3 689,93	3 058,11	377,12	159,03	87,51	80,43	54,71	21,16	131,93	4,20	102,98	53,25	124,09	53,85	120,20	58,73	2 899,08	-218,10	-58%					
2.5.2.	!	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	595,97	556,78	209,33	126,47	38,86	34,86	27,74	20,88	84,83	24,56	57,90	46,18	98,32	28,52	87,32	21,89	430,31	-82,86	-40%					
2.5.3.	!	ТП и КЛЭП 3-10 кВ																	0,00	0,00	-					
2.5.4.	!	ТП и КЛЭП 1 кВ																	0,00	0,00	-					
2.5.5.	!	ТП и ТП 6-10 кВ	1 036,97	1 009,28	110,30	102,88	25,25	16,77	23,51	19,57	26,77	4,59	34,78	61,96	93,82	32,85	99,75	28,22	906,40	-7,42	-7%					
2.5.6.	!	НС ВЛЭП 1-20 кВ																	0,00	0,00	-					
2.5.7.	!	НС ВЛЭП 0,4 кВ																	0,00	0,00	-					
2.5.8.	!	НС КЛЭП 3-10 кВ	162,15	95,10	85,90	90,17	70,80	71,13	7,55	5,69	7,55	13,35	0,00	0,00	17,00	0,00	20,69	0,00	4,93	4,28	5%					
2.5.9.	!	НС КЛЭП 1 кВ																	0,00	0,00	-					
2.5.10.	!	НС ТП 6-10 кВ	1,92	0,30	0,16	4,63	0,16	0,16	0,00	0,05	0,00	1,27	0,00	3,15	15,98	12,19	1,11	0,00	0,00	4,47	>100%					
5733	НМ	Разработка типовых проектов на новое строительство трансформаторных подстанций напряжением 0,4-20 кВ				3,18			0,00		0,03								0,00	3,18	-					
5734	НМ	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА) взамен сущ. ТП-103, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Вороновское с/п, СНТ "Озерное", вблизи д. Троица			1,29			0,00		0,01		1,27			1,12	0,00	1,11	0,00	0,00	1,29	-					
5735	НМ	Установка 2-х яч. на разных СЩ РП-10 кВ "Солнечное", ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Десна	1,92	0,30	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0%					
2.6.	!	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	829,35	822,97	54,20	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	45,33	132,76	132,36	137,35	137,35	777,63	-8,86	-16%					
2.6.1.	!	РЗА (включая ПА)	54,91	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	-					
5736	НМ	Целевая программа по замене ТТ и ТН 110-220 кВ	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	-					
5737	НМ	Целевая программа по модернизации комплексов регистрации аварийных процессов на ПС 35-220 кВ	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	-					
2.6.2.	!	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	-					
5738	НМ	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) района электрической сети ПС "Передельцы", ПС "Летово", ПС "Марьино", ПС "Леонovo", ПС "Теплый Стан"	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	-					
2.6.3.	!	АСУ ТП, телемеханика	585,14	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	585,14	0,00	-					
5739	НМ	Целевая программа по повышению надежности ОТУ	585,14	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,14	0,00	-					
5740	НМ	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 252 Передельцы, ПС 781 Леонovo, ПС 371 Кузнецово, ПС 124 Кокошкино, ПС 276 Емцово, ПС 277 Есино, ПС 673 Бараново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
5741	НМ	Программа повышения надежности оперативно-технологического управления филиала Новая Москва. Телемеханизация ТП 6-10 кВ.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
5742	НМ	Программа повышения надежности оперативно-технологического управления филиала Новая Москва. Телемеханизация РП/РТП 6-20 кВ.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
5743	НМ	Реконструкция комплексов ТМ на ПС Видное, ПС Лаговская, ПС Домодедовская, ПС Заповедник, ПС Лебедево, ПС Пушино, ПС Серпухов, ПС Добрыниха, ПС Загорново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
2.6.4.	!	Технологическая связь	159,78	153,40	54,20	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	45,33	131,86	131,46	137,35	137,35	108,07	-8,86	-16%					
5744	НМ	Создание средств коллективного отображения на диспетчерских пунктах Троицкого РЭС и Московского РЭС	108,00	104,32	35,25	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	22,55	89,03	88,79	92,23	92,23	81,76	-12,70	-36%					
5745	НМ	Строительство диспетчерского щита	51,78	49,08	18,94	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	22,78	42,83	42,66	45,12	45,12	26,30	3,84	20%					
2.6.5.	!	Прочие АСУ			0,00	0,																				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
2.8.	!	Программы по обеспечению безопасности	24,58	24,58	9,57	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	8,70	1,23	1,45	1,45	0,00	0,00	23,36	-8,35	-87%			
2.8.1.	!	Охрана, обеспечение безопасности	24,58	24,58	9,57	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	8,70	1,23	1,45	1,45	0,00	0,00	23,36	-8,35	-87%			
5746	НМ	Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС №677 "Теплый Стан"	13,46	13,46	5,18	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	4,71	0,74	0,65	0,65	0,00	0,00	12,72	-4,44	-86%			
5747	НМ	Монтаж кабелей экстренного вызова нарядов полиции на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК»: Котельники ПС №69, Дзержинская ПС №680, Видное ПС №684, Молоково ПС №755, Юбилейная ПС №776, Малино ПС №771, Глубокое ПС №244, Якимовская ПС №718, Лето ПС №687, Лужники ПС №569, Топканово ПС №591, Головинка ПС №756, Кварц ПС №23, Бор ПС №266, Н. Домодедово ПС №320, Хомутово ПС №379, Санаторная ПС №708, Ям ПС №721, Лазарево ПС №748			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5748	НМ	Монтаж системы охранного теленаблюдения (СОТ), системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной сигнализации (СОС) в Центре обслуживания клиентов филиала ОАО "МОЭСК" - "Новая Москва"			0,45		0,00		0,00		0,00		0,45		0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,45	-			
5749	НМ	Строительство ограждения ПС "Десна"	0,65	0,65	0,36	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,32	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,33	-93%			
5750	НМ	Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС №687 "Лето"	10,48	10,48	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	3,67	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	10,47	-4,03	-100%			
2.8.2.	!	Пожарная охрана																0,00	0,00	-				
2.9.	!	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,48	45,21	103,48	45,21	265,00	0,00	-			
2.9.1.	!	Консолидация электросетевых активов	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	-			
5751	НМ	РП-1, РП-2, РП-3, КЛ 10 кВ	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	-			
2.9.2.	!	Приобретение земельных участков																	0,00	0,00	-			
2.9.3.	!	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,48	45,21	103,48	45,21	0,00	0,00	-			
5752	НМ	Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и безвозмездной передачи НМ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103,48	45,21	103,48	45,21	0,00	0,00	-			
2.9.4.	!	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)																	0,00	0,00	-			
2.10.	!	Прочие программы и мероприятия	780,40	768,07	278,31	145,50	13,28	27,58	0,00	18,54	0,00	24,56	265,03	74,81	199,89	186,57	199,53	186,56	622,57	-132,81	-48%			
2.10.1.	!	Здания, сооружения	425,20	425,20	6,30	0,39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,37	6,30	0,00	0,36	0,01	0,00	0,00	424,81	-5,91	-94%			
5753	НМ	Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва"	424,80	424,80	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	-5,90	-100%			
5754	НМ	Строительство информационных щитов (пилон) в Москве для филиала ОАО "МОЭСК" - Новая Москва	0,40	0,40	0,40	0,39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,37	0,40	0,00	0,36	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	-2%			
2.10.2.	!	Оборудование, не входящее в сметы строит. в.т.ч.:	355,20	342,87	272,01	65,15	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73	51,88	199,53	186,56	199,53	186,56	277,71	-206,85	-76%			
5755	НМ	Оборудование не требующее монтажа Новая Москва 2014	25,61	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5756	НМ	Аварийный запас			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		106,47	106,47	106,47	106,47	0,00	0,00	-			
5757	НМ	Оборудование не требующее монтажа Новая Москва 2015	329,59	329,59	258,73	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73	51,88	93,06	80,10	93,06	80,10	277,71	-206,85	-80%				
2.10.3.	!	НМА																0,00	0,00	-				
2.10.4.	!	Долгосрочные вложения																0,00	0,00	-				
2.10.5.	!	Прочие мероприятия			0,00	79,95	0,00	14,30	0,00	18,52	0,00	24,20	0,00	22,93				0,00	0,00	79,95	-			
5758	НМ	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы РАВ			42,97		9,01		9,86		11,21		12,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	-			
5759	НМ	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы ТП			36,98		5,29		8,66		12,99		10,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	-			
3.1.	!	Проекты																	0,00	0,00	-			
3.2.	!	Программы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5760	НМ	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) НМ РАВ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5761	НМ	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) НМ ТП			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
И	И	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	128 774,00	96 580,05	16 822,77	16 615,57	4 909,59	5 229,56	4 192,10	4 951,75	3 336,39	3 694,00	4 384,70	2 740,25	16 196,32	5 503,96	14 593,22	5 700,61	79 964,48	-207,20	-1%			
1.	!	Важнейшие проекты	26 692,38	17 564,68	573,79	485,13	78,30	98,80	126,27	161,92	173,59	132,59	195,63	91,81	518,95	179,17	368,18	158,51	17 079,55	-88,66	-15%			
1.1.	!	ТПИР ПС 35-330 кВ	18 564,20	10 498,94	431,51	350,77	63,57	91,22	108,55	134,16	141,62	80,08	117,77	45,31	341,23	132,10	282,40	72,73	10 148,17	-80,74	-19%			
5762	МО	ПС Пущино	1 287,99	1 238,42	1,18	0,20	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	1,18	0,05	2,04	0,05	0,00	0,00	1 238,21	-0,98	-83%			Задержка в оформлении документов
5763	МО	ПС № 734 "Сирена" с вводами ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески			0,01		0,00		0,00		0,01		0,00		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
5764	МО	ПС № 802 "Духанно"	1 719,33	1 693,50	3,01	0,05	0,00	0,00	0,18	0,00	0,57	0,04	2,27	0,01	3,98	1,28	0,00	0,00	1 693,45	-2,96	-98%			Задержка в оформлении документов
5765	МО	ПС 110 кВ Одинцово	2 853,29	2 178,86	88,49	145,29	12,39	2,93	6,96	118,75	29,26	2,93	39,88	20,67	172,15	42,80	209,58	0,00	72,58	56,80	64%			Дорожное выполнение работ подрядчиком
5766	МО	Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА)	1 868,18	1 193,28	5,29	0,10	0,00	0,00	0,10	3,50	0,00	1,79	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,18	-5,19	-98%			Вина подрядчика (неудовлетворительная работа подрядчика расторжение договора с ООО"ШИ-Энерго"
5767	МО	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР)	1 627,64	1 555,21	177,00	1,69	8,00	0,46	17,00	0,00	92,00	0,01	60,00	1,22	8,20	1,87	0,00	0,00	1 553,51	-175,31	-99%			Приостановка торгов в виду неурядиц в тарифно-балансовых решениях на 2016г.
5768	МО	ПС Красково	1 066,33	1 065,57	57,61	57,61	17,61	57,61	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	1 007,96	0,00	0%			
5769	МО	Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино"	1 134,63	888,97	22,60	35,54	10,21	12,27	2,12	3,20	4,96	0,32	5,31	19,75	39,78	9,32	20,87	20,87	853,44	12,94	57%			Дорожное выполнение работ подрядчиком
5770	МО	Реконструкция ПС №11 "Соловьево"	846,09	821,49	2,64	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,12	0,00	1,02	0,00	2,46	0,68	0,00	0,00	821,49	-2,64	-100%			Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
5771	МО	Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов)	1 241,74	235,39	61,56	105,99	9,37	14,54	36,83	12,07	10,23	76,43	5,14	2,95	96,28	70,52	40,62	40,53	129,40	44,43	72%			
5772	МО	ПС "Панфиловская" 110/35/10	679,37	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	-			
5773	МО	ПС 110 кВ № 783 "Отрадное"	1 088,84	1,54	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,54	-100%			Полное представление актов выполненных работ
5774	МО	ПС 110/35/6 кВ № 181 Клин																						

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений 25
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5778	МО	ПС 220/110 кВ "Н.Подъячево" с заходами ВЛ 220 кВ Шуколово - Радищево*	2 666,78	2 567,20	20,00	0,29	0,00	0,00	3,00	0,08	8,00	0,00	9,00	0,21	12,18	7,54	0,00	0,00	2 566,91	-19,71	-99%			Проблемы при решении земельных правовых вопросов (неоформлены земельный участок)
5779	МО	Строительство ПС 220/110/10 Саввинская с заходами двухцепной КВЛ Дорохово-Слобода 1,2				0,32		0,00		0,00		0,01		0,31	0,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,32	-			Задержка на услуги технического и ценового аудита
5780	МО	ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"	2 553,20	2 406,06	57,00	47,59	8,00	0,14	11,00	15,00	16,00	18,91	22,00	13,54	55,90	8,88	0,00	0,00	2 358,48	-9,41	-17%			Задержка в оформлении документов
1.4.	!	Новое строительство КЛЭП 35-330 кВ	1 169,04	957,87	7,79	0,08	0,00	0,00	2,12	0,00	4,25	0,00	1,42	0,08	5,52	2,47	0,00	0,00	957,79	-7,70	-99%			
5781	МО	КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопродная 1,2	1 169,04	957,87	7,79	0,08	0,00	0,00	2,12	0,00	4,25	0,00	1,42	0,08	5,52	2,47	0,00	0,00	957,79	-7,70	-99%			Проблемы при решении земельных правовых вопросов. Неоформлены разрешительные документы по землеотводу, длительное оформление договоров аренды земли собственникам.
1.5	!	Программы особой важности (федеральные и др.)																	0,00	0,00	-			
2	!	Программы	102 081,62	79 015,37	16 248,98	16 130,39	4 831,29	4 258,31	4 065,83	5 660,44	3 162,80	3 563,20	4 189,07	2 648,44	15 677,38	5 324,79	14 225,04	5 542,10	62 884,98	-118,59	-1%			
2.2.	!	Новое строительство объектов 35-330 кВ	1 496,58	1 221,19	24,10	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	24,10	6,84	7,87	1,79	0,00	0,00	1 214,15	-17,07	-71%			
2.2.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	242,22	14,38	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	14,38	-11,50	-100%			
5782	МО	Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2"	242,22	14,38	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	14,38	-11,50	-100%			Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
2.2.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)																	0,00	0,00	-			
2.2.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	1 254,36	1 206,80	12,61	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	12,61	6,84	7,54	1,79	0,00	0,00	1 199,77	-5,57	-44%			
5783	МО	КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево"	880,54	832,98	0,70	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,15	0,13	0,13	0,00	0,00	832,83	-0,55	-79%			Задержка в оформлении документов
5784	МО	Сооружение заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Звенигород"	373,82	373,82	11,90	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	11,90	6,69	7,42	1,67	0,00	0,00	366,93	-5,02	-42%			Позднее представление актов выполненных работ	
2.2.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)																	0,00	0,00	-			
2.2.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)																	0,00	0,00	-			
2.2.6.	!	ПС 35 кВ (СН1)																	0,00	0,00	-			
2.3.	!	ТППР объектов 35-330 кВ	45 417,13	34 976,94	2 430,07	2 353,78	637,46	828,10	883,64	724,41	274,10	421,20	634,88	380,08	1 918,14	598,44	1 950,10	1 083,62	32 623,15	-76,29	-3%			
2.3.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	8 741,89	5 995,40	301,86	179,61	102,29	81,10	31,02	81,68	56,85	15,37	111,70	1,46	233,91	61,86	172,69	40,40	5 815,79	-122,25	-40%			
5785	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп.	249,67	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70	0,00	-			
5786	МО	ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка, Кашира - Алево				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5787	МО	Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ "Дорохово"	421,74	405,75	7,64	3,63	0,94	0,94	0,42	0,12	1,82	2,54	4,46	0,03	6,38	1,52	0,00	0,00	402,12	-4,01	-52%			Проблемы при решении земельных правовых вопросов
5788	МО	Реконструкция ВЛ-110кВ Мухино-Можайск с отпайкой на ПС Тучково и заходами на ПС Сухарево	543,72	509,01	11,41	0,35	0,00	0,02	0,84	0,00	3,63	0,14	6,94	0,19	13,56	7,15	0,00	0,00	508,66	-11,06	-97%			Позднее представление актов выполненных работ
5789	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-Успенская"+ВОЛС	234,16	100,42	26,65	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	26,65	0,00	36,01	2,69	0,00	0,00	99,56	-25,79	-97%			Задержка в оформлении документов	
5790	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубинка - Ивановская 1, 2" с сооружением отпаек на ПС 110 кВ "Звенигород"	128,58	128,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58	0,00	-			
5791	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ «Румянцево - Ядрошино», ВЛ 110 кВ «Панфиловская – Чисмена», ВЛ 110 кВ «Румянцево – Чисмена с отп.» и сооружение ВЛ 110 кВ «Ядрошино – Панфиловская», МО, Волоколамский р-н, Истринский р-н	881,77	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,77	0,00	-			
5792	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово"	301,86	214,94	1,60	0,15	0,00	0,03	0,18	0,06	0,78	0,00	0,64	0,06	4,27	2,25	0,00	0,00	214,79	-1,44	-90%			Задержка в оформлении документов
5793	МО	ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"	281,27	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	-			
5794	МО	ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" +ВОЛС	185,78	18,23	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,05	0,00	0,00	18,23	-5,79	-100%			Позднее представление актов выполненных работ
5795	МО	ВЛ 110 кВ "Ока - Серпухов I и II"	254,87	242,75	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0%			
5796	МО	Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", "Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", "Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2"	336,49	9,11	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	9,11	-7,01	-100%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
5797	МО	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Алево" ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Крутыши"	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	-			
5798	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки" с отп.	269,47	32,42	7,99	1,22	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	6,98	0,11	22,34	6,52	40,40	40,40	31,20	-6,78	-85%			Задержка в оформлении документов
5799	МО	ВЛ ТЭЦ 17 – Лужники 1,2	12,74	9,83	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,47	0,03	0,00	0,00	9,81	0,02	-			
5800	МО	Рек-ция транзита ВЛ-110 кВ "Весенняя-Лаговская-Бутры"	504,06	504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	0,00	-			
5801	МО	ВЛ Кудиново – Минеральная	242,07	234,04	4,72	7,95	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	7,53	4,72	0,18	13,50	5,33	0,00	0,00	226,09	3,23	68%			
5802	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бакунино-Суворово"	110,54	102,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,05	0,47	0,00	0,00	102,30	0,01	-				
5803	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пески - Фабричная"	69,20	69,20	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	-0,59	-100%			не заключен договор подряда
5804	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Пески"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5805	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Сирена"	53,27	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	-			
5806	МО	ВЛ 110 кВ "Дроздово-Горенки" 1,2				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5807	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шатура-Экситон с отп.", "Шатура-Дулёво с отп."	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	-			
5808	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Софрино-Яхрома"	826,02	810,33	2,69	3,68	1,77	1,77	0,92	0,04</														

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
5827	МО	Реконструкция ПС №645 "Сушинская"	944,35	942,90	1,22	0,04	0,00	0,02	0,09	0,00	0,39	0,00	0,74	0,01	0,81	0,47	0,41	0,41	942,86	-1,19	-97%			Позднее представление актов выполненных работ
5828	МО	ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"	803,16	444,42	45,60	94,33	0,00	5,76	0,00	52,52	16,00	21,89	29,60	14,16	150,30	21,27	170,32	0,00	350,08	48,74	107%			
5829	МО	ПС 110 кВ №551 "Пернатово"	586,95	185,11	35,91	52,30	1,69	1,70	30,21	12,89	2,60	8,46	1,42	29,25	90,51	29,24	65,38	62,49	132,80	16,39	46%			
5830	МО	ПС 110кВ № 683 "Ядрошино"	584,13	241,73	61,64	63,56	7,48	28,31	36,10	17,44	8,50	14,97	9,56	2,85	45,64	10,78	0,31	0,00	178,17	1,92	3%			
5831	МО	ПС 110 кВ № 260 "Дедово" (2 этап)	470,14	410,83	160,69	173,14	18,15	33,55	138,53	93,84	2,60	44,19	1,42	1,56	154,32	9,60	152,15	57,77	237,69	12,45	8%			
5832	МО	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Можайск"	714,78	683,68	12,87	2,66	0,00	0,06	1,32	0,13	3,07	2,44	8,49	0,04	5,31	0,87	0,00	0,00	681,02	-10,21	-79%			Отсутствие проектно-сметной документации
5833	МО	Рек. ОРУ-110 кВ с заменой тр-ров ПС №118 Кубинка	227,08	25,59	8,40	8,41	4,07	4,47	0,99	3,94	1,86	0,00	1,48	0,00	4,52	0,04	19,84	4,12	17,18	0,01	0%			
5834	МО	Реконструкция ПС № 295 Кленово, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА	150,78	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	1,41	0,00	0,00	120,95	0,00	-			
5835	МО	ПС 110/35 кВ № 198 "Н. Подлипки"	600,43	591,08	1,42	2,87	0,00	0,00	1,42	1,93	0,00	0,95	0,00	0,00	3,23	0,29	0,00	0,00	588,20	1,46	103%			
5836	МО	ПС 110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск (1,2 этап)	1 495,63	1 495,63	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,63	-0,71	-100%			Вина подрядчика
5837	МО	ПС 110/10/6 кВ "Луговая"	841,18	802,02	62,00	0,00	10,76	0,00	32,12	0,00	6,53	0,00	12,59	0,00	3,80	1,05	0,00	0,00	802,02	-62,00	-100%			не проведены торги
5838	МО	ПС 110 кВ "Клязьма"	783,30	557,63	129,91	210,60	10,71	72,93	107,48	92,23	5,66	20,58	6,05	24,85	97,30	20,69	202,17	202,12	347,03	80,69	62%			
5839	МО	ПС № 71 "Поварово"	790,06	763,16	194,16	253,77	28,81	86,43	96,64	6,58	8,85	71,13	59,85	89,63	297,98	127,59	252,68	252,68	509,39	59,61	31%			
5840	МО	ПС № 255 "Костино"	544,78	166,58	4,43	19,68	4,43	4,44	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	19,00	12,06	0,00	146,90	15,24	344%			
5841	МО	ПС 110 кВ № 669 "Рогачево"	368,93	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,93	0,00	-100%			0,00
5842	МО	ПС 110 кВ № 20 "Алабушево"	433,27	425,95	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	425,95	-3,00	-100%			Вина подрядчика
5843	МО	ПС 110/35/10 кВ № 803 "Юркино-2" (1,2 Этапы)	137,33	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,06	0,00	-100%			0,00
5844	МО	ПС 110/35/10 кВ № 541 Речная	633,94	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94	0,00	-100%			0,00
5845	МО	ПС 110/10/6 кВ № 82 Павшино	601,87	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,87	0,00	-100%			0,00
5846	МО	ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь	426,26	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	426,26	0,00	-100%			0,00
5847	МО	Реконструкция ПС № 329 "Осиновка", замена тр-в, ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР	197,40	65,97	5,76	4,36	4,34	0,14	1,42	2,12	0,00	2,13	0,00	-0,02	3,67	2,52	0,00	0,00	61,61	-1,40	-24%			Задержка в оформлении документов
5848	МО	ПС-320 "Н.Домоделово", г. Домоделово	880,11	835,15	2,01	0,27	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,06	2,01	0,06	2,07	0,06	0,00	0,00	834,88	-1,74	-87%			Задержка в оформлении документов
5849	МО	Рек-ция ПС "Северово"	718,08	717,80	21,09	21,09	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	696,71	0,00	0%			
5850	МО	Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня"	761,04	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04	0,00	-			
5851	МО	ПС 110 кВ № 195 "Раменская"	936,29	936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,29	0,00	-			
5852	МО	ПС Дзержинская	857,70	857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,70	0,00	-			
5853	МО	Реконструкция ПС110 кВ "Болятино" № 309	795,38	464,85	147,61	98,39	35,12	85,79	60,00	5,73	0,00	4,28	52,50	2,60	21,33	9,13	20,18	13,37	366,45	-49,22	-33%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
5854	МО	ПС 110 кВ № 319 "Лаговская"	843,34	808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,76	0,00	-			
5855	МО	ПС Лыткарино	826,00	778,67	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	778,67	-8,50	-100%			Вина подрядчика
5856	МО	Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605	480,32	420,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,48	0,42	0,00	0,00	420,75	0,01	-				
5857	МО	Реконструкция ПС 110 кВ "Квари" №23, замена Т2.	658,94	583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36	0,00	-			
5858	МО	Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, г.Климовск	702,38	53,30	22,14	15,53	4,57	15,05	10,63	0,01	0,00	0,47	6,94	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	37,77	-6,61	-30%			Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
5859	МО	ПС 110 кВ №698 "Сития"	382,48	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	0,00	-			
5860	МО	ПС 110 кВ № 379 "Хомутово"	351,59	318,09	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	318,09	-2,36	-100%			Задержка в оформлении документов
5861	МО	ПС 110 кВ №69 "Котельники"	943,49	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	-			
5862	МО	Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708	515,31	293,90	43,80	42,70	23,71	23,85	0,00	8,68	10,98	9,46	9,11	0,70	34,51	18,04	40,09	27,54	251,20	-1,11	-3%			Задержка в оформлении документов
5863	МО	ПС № 226 Бор 110 кВ	335,27	19,32	3,63	0,39	0,32	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,01	0,63	0,63	0,00	0,00	18,93	-3,24	-89%			Задержка в оформлении документов
5864	МО	ПС № 491 "Прудная" 110/10 кВ	141,97	125,73	2,48	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	2,48	0,00	2,40	0,58	0,00	0,00	125,62	-2,36	-95%			Задержка в оформлении документов
5865	МО	Реконструкция ПС № 596 "Красногорка" замена 2-х тр-в 25 МВА на 40 МВА, в т.ч. ПИР	658,51	384,87	185,71	162,07	65,71	0,00	100,00	145,70	0,00	16,37	20,00	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	222,81	-23,64	-13%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
5866	МО	ПС № 104 110/35/6 кВ Климовская	500,32	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	-			
5867	МО	ПС №663 110/10 кВ Влетная (ПИР)				0,00									0,00		0,00		0,00	0,00	-			
5868	МО	Реконструкция ПС № 130 "Электросталь"	637,99	350,44	33,73	16,34	7,48	0,58	8,56	10,94	11,51	4,44	6,20	0,38	26,65	12,36	44,43	44,43	334,10	-17,39	-52%			Экзамия при торгах
5869	МО	ПС 110 кВ "Истомкино"	617,64	431,62	0,42	0,57	0,09	0,09	0,16	0,01	0,16	0,00	0,00	0,47	2,08	0,58	0,00	0,00	431,06	0,15	36%			
5870	МО	Реконструкция ПС № 38 "Бережки"	577,48	552,34	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,66	0,00	0,00	552,32	0,02	-			
5871	МО	Реконструкция ПС № 52 "Двойня"	581,30	476,73	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	2,60	0,71	0,00	0,00	476,67	0,07	-			
5872	МО	Реконструкция ПС № 681 "Алмазово" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 2х25,5МВА на 2х63 МВА, замена МВ-10 кВ на ВВк (ПИР)	728,21	582,79	114,45	226,53	22,75	101,56	33,55	17,66	15,35	82,12	42,79	25,19	196,36	34,21	0,00	0,00	356,26	112,08	98%			
5873	МО	ПС Кучино, в т.ч. ПИР	460,59	460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	0,00	-			
5874	МО	Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново	789,88	670,14	0,08	66,19	0,08	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	66,10	3,94	1,27	0,00	0,00	603,95	66,11	>100%			
5875	МО	ПС 110/10 кВ № 678 "Ларино"	217,93	216,61	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,08	0,00	0,00	214,81	0,00	0%			
5876	МО	Реконструкция ПС №206 "Фрязино"	228,68	54,51	36,57	45,23	14,01	32,28	1,18	12,32	7,08	12,10	14,30	20,49										

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5899	МО	Реконструкция ПС "Первомайская", замена ячеек КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н	74,04	74,04	1,03	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	-1,03	-100%				
5900	МО	Реконструкция ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская"	229,61	213,80	2,06	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,75	0,00	0,91	0,00	1,48	0,41	0,00	0,00	213,80	-2,06	-100%				
5901	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №175	3,38	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-				
5902	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №104	6,84	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	-				
5903	МО	Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755	268,65	179,39	60,73	45,47	29,75	34,25	10,00	5,69	0,00	1,37	20,98	4,17	45,93	38,85	45,83	42,12	133,92	-15,26	-25%				
5904	МО	Реконструкция ПС 110 кВ № 736 «Бакунино» с монтажом ДГК, ТДГК, дополнительной ячейки КРУ с ВВК 10 кВ на 1 сек 10 кВ	9,42	4,15	4,15	4,11	4,11	3,11	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-1%				
5905	МО	Реконструкция ПС № 817 110 кВ«Спортивная» с установкой двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГК	8,55	7,91	7,90	7,79	7,79	6,79	0,00	1,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-1%				
5906	МО	Реконструкция ПС № 356 «Павлово» с установкой дугогасящих реакторов и трансформаторов ДГК				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5907	МО	Реконструкция ПС № 822 «Гуслица» с установкой двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГК	8,61	1,07	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0%				
5908	МО	Реконструкция ПС №194 "Кислородная", установка 2-х реакторов, монтаж 10-ти яч. ВВ, СВ,ТН, ТСН, ДГР, в т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	39,95	3,30	1,29	5,45	0,08	0,00	0,00	0,05	0,00	0,20	1,21	5,19	4,12	1,02	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	323%			
5909	МО	Замена выключателей 110 кВ на ПС ВЭС	554,00	554,00	25,37	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,37	0,41	40,24	24,38	0,00	0,00	552,58	-23,95	-94%				
5910	МО	Замена высококачественных заградителей 110 кВ ПС-110/6 кВ № 477 "Бруски"	1,92	1,92	1,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,02	1,39	1,39	1,39	1,39	1,89	-1,11	-98%				
5911	МО	Замена высококачественных заградителей 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 51 "Егорьевск"	0,56	0,56	0,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,03	0,03	0,66	0,66	0,66	0,66	0,53	-0,31	-92%				
5912	МО	Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС-Красногорская				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5913	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Пушкино	71,49	21,47	15,20	19,92	5,80	6,19	9,40	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	13,13	0,00	60,43	0,00	1,55	4,72	31%				
5914	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС №163 Басово	24,33	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
5915	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС №711 Тополь	24,33	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
5916	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Алабушево	77,49	47,06	32,59	44,50	17,06	17,98	15,52	0,16	0,00	26,35	0,00	0,00	24,83	0,00	65,08	0,00	2,56	11,91	37%				
5917	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Софрино				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5918	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Н.Подлипки	101,73	63,04	58,01	61,36	35,15	55,42	22,86	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	86,64	0,00	1,68	3,35	6%				
5919	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Долгопрудная	36,01	34,21	34,21	34,21	24,21	34,21	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
5920	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Роса	38,58	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
5921	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Нахабино	77,98	48,95	38,59	47,50	28,55	29,15	10,04	0,12	0,00	18,24	0,00	0,00	17,79	0,01	66,19	0,00	1,45	8,91	23%				
5922	МО	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 264 Мцыри	8,95	8,28	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	8,28	-4,97	-100%				
5923	МО	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 325 Луговая	14,52	13,19	7,91	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,19	0,00	8,07	7,21	0,13	0,00	0,00	4,93	0,35	4%				
5924	МО	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 671 Старбеево	29,33	26,67	16,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,19	16,00	0,39	0,00	24,68	22,22	0,60	24,48	24,48	1,41	9,26	58%				
5925	МО	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 15 Роса	17,90	16,57	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	16,57	-9,94	-100%				
5926	МО	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 220 Ельдидино	17,90	16,57	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	16,57	-9,94	-100%				
5927	МО	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 264 Мцыри	9,42	8,68	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	8,68	-5,21	-100%				
5928	МО	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 664 Аксаково	18,85	17,35	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	17,35	-10,41	-100%				
5929	МО	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 336 Клязьма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%				
5930	МО	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 711 Тополь	9,42	8,68	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	8,68	-5,21	-100%				
5931	МО	Повышение надежности ПС Шереметьево, Аэропорт, Планерная (оборудование дизель - генераторами)	16,84	16,31	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	16,31	-1,42	-100%				
5932	МО	Замена оборудования для прохождения ОЗН 2014-2015 на ПС 110/35/10/6 кВ №145 Нахабино, ПС 110/10/6 кВ №711 Тополь (МосРДУ)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5933	МО	Программа оснащения объектов СЭС ОАО "МОЭСК" комплексами регистрации аварийных процессов (Приказ 931 от 09.09.2013г.)	135,31	135,31	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	34,02	34,02	34,02	34,02	135,31	-29,03	-100%				
5934	МО	ПС 110 кВ №836 Слобода (позатный ввод)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5935	МО	Установка цифровых защит на ПС 110кВ №181 "Клин"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5936	МО	Реконструкция системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на ПС №198 Н.Подлипки, №209 Ярославская, №709 Чирково, №823 Кунья, №114 Софрино, №152 Экран, №160 Перемилово, №824 Юрьево. СЭС (ПИР б.д.)	121,66	121,66	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121,66	-55,93	-100%				
5937	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели на ПС СЭС (12 шт ПС, ПС-647 Нудоль (3шт) ПС-393 Станки-1(1-шт) ПС-823 Кунья (6-шт) ПС-577 Якоть (2-шт))	82,60	82,60	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	-1,15	-100%				
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противопоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	65,66	36,73	27,63	12,34	13,34	0,00	7,02	12,29	3,82	0,00	3,45	0,05	1,75	1,73	0,00	0,00	24,39	-15,29	-55%				
5938	МО	Тучково-Дорохово (расширение просек)	0,69	0,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,18	-100%				
5939	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-220 кВ Нововнуково-Встреча	0,15	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%				
5940	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-110 кВ Можайск-Шелковка	1,23	1,23	1,11	0,01	0,00	0,00	0,69	0,00	0,27	0,00	0,15	0,01	0,44	0,44	0,00	0,00	1,22	-1,10	-99%				
5941	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-110 кВ Кубинка-Сухарево	0,77	0,77	0,69	0,01	0,00	0,00	0,43																

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5943	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Коврово-Веревкино	0,25	0,25	0,22	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,22	-100%			
5944	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Валуйки-Веревкино	2,56	2,56	2,30	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,56	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	-2,30	-100%			
5945	МО	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Валуйки-Ванино	3,57	3,57	3,22	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,79	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	-3,22	-100%			
5946	МО	Луч-Манихино (расширение просек)	0,31	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
5947	МО	Очаково-Одинцово 1,2 (расширение просек)	0,76	0,31	0,28	0,01	0,00	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,04	0,01	0,24	0,24	0,00	0,00	0,30	-0,27	-97%			
5948	МО	Тучково-Кирилловка (расширение просек)	1,58	1,31	1,14	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,14	-100%			
5949	МО	Духанно-Манихино (расширение просек)	0,62	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-100%			
5950	МО	ВЛ 35 кВ Корятово-Каменка (расширение просек)	4,05	0,43	0,39	0,01	0,00	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	0,05	0,01	0,33	0,33	0,00	0,00	0,42	-0,38	-97%			
5951	МО	ВЛ 35 кВ Очаково-Красногорская (расширение просек)	6,56	0,46	0,42	0,01	0,00	0,00	0,26	0,00	0,10	0,00	0,06	0,01	0,36	0,36	0,00	0,00	0,45	-0,41	-97%			
5952	МО	ВЛ 35 кВ Очаково-Подушкино (расширение просек)	3,42	2,44	2,13	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,77	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	-2,13	-100%			
5953	МО	ВЛ-110кВ Рублево - Барвиха 1,2 (расширение просек)	1,29	0,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,24	-100%			
5954	МО	Сухарево-Шелковка (расширение просек)	0,83	0,62	0,55	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,55	-100%			
5955	МО	ВЛ 110 кВ Луч-Пернатово с отп. (расширение просек)	1,67	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-100%			
5956	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Голицыно-Полет (расширение просек)	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5957	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Туменская-Яганово (расширение просек)	1,14	0,76	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0%			
5958	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Карьер-Суворово (расширение просек)	0,08	0,12	0,12	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-68%			
5959	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Сетовка-Непещино (расширение просек)	0,32	0,33	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0%			
5960	МО	Реконструкция ВЛ-35 кВ Жворонки-Сетовка (расширение просек)	0,37	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5961	МО	Реконструкция ВЛ-35 кВ Двойня-Починки 2 (расширение просек)	0,63	0,41	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0%			
5962	МО	Реконструкция ВЛ 35 кВ Егорьевск-Пичурино 2 (расширение просек)	1,73	0,09	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0%			
5963	МО	Реконструкция ВЛ 35 кВ Дединово-Пойма (расширение просек)	0,88	0,75	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,38	-100%			
5964	МО	Реконструкция ВЛ-35 кВ Павлово-Большой Двор (расширение просек)	2,10	0,84	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0%			
5965	МО	Реконструкция ВЛ-220 кВ Руднево-ТЭЦ 23 (расширение просек)	0,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0%			
5966	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Голутвин-Митяево 1 (расширение просек)	0,32	0,28	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0%			
5967	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Голутвин-Митяево 2 (расширение просек)	0,55	0,53	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0%			
5968	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Карьер-Непещино (расширение просек)	0,38	0,30	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0%			
5969	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Луковицы-Ларино (расширение просек)	0,38	0,31	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0%			
5970	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шибаново-Дуговая 1 (расширение просек)	3,35	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0%			
5971	МО	Реконструкция ВЛ-35 кВ Краф-Гранит (расширение просек)	0,58	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0%			
5972	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Алмазово-Горенки с отп. (расширение просек)	0,39	0,30	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,28	-100%			
5973	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Костино-Горенки с отп. (расширение просек)	0,66	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5974	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Трубино-Костино (расширение просек)	0,40	0,34	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0%			
5975	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Дроздово-Горенки 1 (расширение просек)	1,44	1,27	1,27	1,05	1,27	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-17%			
5976	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Дроздово-Горенки 2 (расширение просек)	1,16	0,67	0,67	0,12	0,67	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-0,55	-82%			
5977	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Эжситон-Афанасово (расширение просек)	0,77	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5978	МО	Реконструкция ВЛ-220 кВ Трубино-ТЭЦ 23 (расширение просек)	4,40	4,13	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0%			
5979	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шатура - Дулево с отп. (расширение просек)	1,71	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0%			
5980	МО	Реконструкция ВЛ-110кВ Трубино-Горенки (расширение просек)	7,23	6,98	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0%			
5981	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Трубино-Алмазово (расширение просек)	0,56	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5982	МО	Реконструкция ВЛ-35 кВ Юдино-Фряново 1 (расширение просек)	0,34	0,11	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0%			
5983	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шатура - Эжситон с отп. (расширение просек)	0,82	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.4.	!	Технологическое присоединение	29 804,16	22 082,42	8 214,78	9 580,89	2 679,47	1 861,54	2 212,07	4 162,56	1 918,72	2 476,43	1 404,52	1 080,36	8 984,97	2 205,29	8 012,89	1 931,00	12 501,54	1 366,11	17%			
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН1)	654,52	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,09	3,60	3,60	4,68	0,00	-			
5984	МО	Строительство ПС 110кВ «Ждановская»	56,57	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	-			
5985	МО	Строительство ПС 110/10 кВ «Победа» (диспетчерское «Полянка») 2х25 МВА с входами ВЛ 110 Кв	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,09	3,60	3,60	0,00	0,00	-			
2.4																								

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5989	МО	Строительство 2 КЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №569 "Лужники", 2-х СП, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, мкр.Б				36,45		0,19		15,48		20,77		0,00	31,67	0,00	31,67	0,00	0,00	36,45	-			
5990	МО	Установка 2 ячеек на разных секциях шин в КРУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово				2,90		0,00		2,89		0,00		0,01	2,86	0,30	0,00	0,00	0,00	2,90	-			
5991	МО	Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. 1 ПС №357 "Елохово" СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилдовское с.п., д. Хоросино				4,91		0,00		3,51		0,05		1,35	4,26	0,04	2,72	0,00	0,00	4,91	-			
5992	МО	2 ЭТАП: Строительство КЛ-10 кВ от ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, Московская область, г. Ступино, 50:33:0040216:42				1,46		0,00		0,00		0,12		1,34	73,68	65,38	73,68	73,68	0,00	1,46	-			
5993	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №266 "Бор", 2 СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Зиновкино				0,41		0,00		0,00		0,41		0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,41	-			
5994	МО	Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ ПС №266 "Бор", СП-10 кВ, ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево				15,15		0,00		0,00		0,42		14,73	14,71	3,91	1,43	1,43	0,00	15,15	-			
5995	МО	Строительство 2 ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10кВ от проект. РП-10кВ (по договору №ИА-14-302-607(916653)) ПС №195 "Раменская", 2 ячейки, в т.ч. ПИР, Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Махова, д. 14				1,10		0,00		0,00		1,10		0,00	28,86	0,73	20,05	20,05	0,00	1,10	-			
5996	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от проек. ячеек в РУ-10 кВ ПС №569 "Лужники", 2 СП-10 кВ, 2 ячейки, МО, г. Ступино, промзона, в районе АБЗ				0,54		0,00		0,00		0,52		0,02	14,69	1,34	10,54	10,54	0,00	0,54	-			
5997	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РП-34 ПС №14 "Апаренки", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП-34, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский район, свх им. Ленина, п. Совхоз им. Ленина				0,01		0,00		0,00		0,01		0,00	0,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
5998	МО	Строительство 2КЛ-10кВ от ф. №22 и ф.23 ПС №182 "Гулево", 2 СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Стрелковское, п. Сельхозтехника				0,70		0,00		0,00		0,00		0,70	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,70	-			
5999	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.п. РУ-10кВ ПС №613 "Пролетарий", 2 ячейки, 2 СП, в т.ч. ПИР, Московская область, Серпуховский р-н, д. Петровское				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,02	-			
6000	МО	Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,02	-			
6001	МО	Строительство СП-6 кВ на отпайке от ф.14 с ПС №121 "Асаново" в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Константиновский с.о., д. Сельвачево				0,05		0,00		0,00		0,00		0,05	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
6002	МО	Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от одной ячейки РУ-10 кВ существующего РП «Цербер-Пром» (возведенного по договору №9922-409 от 28.08.2008г.), от ПС № 652 110/10/6 кВ Шульгино) установка ячейки в РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Акрхиновское ш., уч.14				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6003	МО	Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ по договору ИА-14-302-654(925458) до проектируемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 33 км автомагистрали «Москва-Нижний Новгород» (левая сторона)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6004	МО	Строительство двух СП-6 кВ, двух КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 149-а				2,34		0,24		2,09		0,00		0,00	6,68	0,06	0,00	0,00	0,00	2,34	-			
6005	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фил.761-10 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, Торговая база, 3"б"				0,26		0,00		0,13		0,13		0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	-			
6006	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фил.413 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино				1,06		0,00		0,00		1,06		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,06	-			
6007	МО	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, установка 2-х яч. на 5 и 6 с.ш., ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР				0,04		0,00		0,00		0,04		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-			
6008	МО	Строительство двух СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от новой ячейки ПС № 678 "Ларино" до СП-10 кВ №1, ВЛ-10 кВ от существующего фил. 33 ПС № 678 "Ларино" до СП-10 кВ №2, установка ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, ул. Южная				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6009	МО	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ, ПС № 83 "Райки" в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район, Свердловский пгт				1,01		0,00		0,00		0,00		1,01	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	1,01	-			
6010	МО	Строительство двух пунктов секционирования СП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Горки Княевские				4,54		0,00		0,10		4,43		0,00	21,93	11,95	21,93	21,93	0,00	4,54	-			
6011	МО	Строительство двух ТП-10/0,4 кВ, одной КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.№705 ПС Заря (№720), одной КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.№660 РП №320 ф.№228 ПС Смена (№105), двух КЛ-10 кВ от ТП № 1 до ТП № 2, установка двух ячеек в РУ-10 кВ ТП № 1 в т.ч. ПИР, М.О., г. Сергиево-Посадский р-н, г.п. Скоропусковский, р.п. Скоропусковский				1,66		0,00		0,00		1,66		0,00	37,17	15,70	37,17	37,17	0,00	1,66	-			
6012	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-12-302-3227(929730) до двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Шелепино				5,88		0,00		0,00		0,19		5,69	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	5,88	-			
6013	МО	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек ПС №837 Куркино до сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Путилково				28,04		0,00		0,00		0,54		27,50	23,97	3,64	0,00	0,00	0,00	28,04	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6014	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ направлением ПС №840 Омега - РП ООО «Золотой возраст» (сооружаемых по Договору ТП № ИА-13-302-1355(906608)) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Сабурово				18,32		0,00	0,00			0,29		18,03	15,64	4,81	0,00	0,00	0,00	18,32	-			
6015	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й секций шин в РУ-10 кВ ПС № 15 "Роса" до РУ-10 кВ вновь сооруж. СП-10 кВ, уст.яч.на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, юго-западнее д. Болтино				5,09		0,00	0,00			0,02		5,07	4,33	3,58	0,00	0,00	0,00	5,09	-			
6016	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №603 до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Кривцово				0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6017	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с.Ильинское				44,08		2,03	41,89			0,00		0,15	43,50	5,07	38,43	0,00	0,00	44,08	-			
6018	МО	Строительство ТП-2х1600/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-114 ПС-836 "Слобода", установка ячеек в РП-114, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково				1,96		0,00	1,96			0,00		0,00	1,77	0,04	0,00	0,00	0,00	1,96	-			
6019	МО	Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,38 кВ, строящееся по договору ТП № ИА-13-302-1164(902604), 2хСП-10 кВ, установка ячеек в ТП-10/0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос.НИИ «Радио»				0,91		0,00	0,00			0,91		0,00	0,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,91	-			
6020	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода				0,11		0,00	0,00			0,00		0,11	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,11	-			
6021	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево				0,15		0,00	0,00			0,00		0,15	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,15	-			
6022	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 54 КВЛ-6 кВ РП-11-ТП-149 фил. 5 ПС № 8 "Городиши", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Свердловский	0,09	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	-0,07	-96%			
6023	МО	Строительство лин. яч. на 1 секции шин ПС № 5 "Балашиха", КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч., в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, микрорайон №22 (в районе п. Горбово)	2,81	2,81	2,11	1,85	0,00	0,06	0,00	0,00	0,70	1,78	1,41	0,01	2,20	0,57	2,20	2,20	0,96	-0,25	-12%			
6024	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики" до СП-1, КЛ-10 кВ от яч. П с.ш. РУ-10 кВ до СП-2, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	28,69	5,11	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0%			
6025	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф", ВЛЗ-10 кВ от оп.66 до оп. 120 ф.17 ПС №382 "Венюково", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилдовское, д.Большое Петровское	43,60	43,32	22,39	23,10	12,39	22,39	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,70	3,76	3,09	5,82	1,40	20,22	0,71	3%			
6026	МО	Строительство 2ВЛЗ-10 кВ отяйки от ф.4 и ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район"	13,33	13,33	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	-2,64	-100%			
6027	МО	Строительство отпаяк ВЛЗ-10 кВ от ф.151 и ф.121 с ПС №243 "Нашекино", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н СП-10 кВ №2 (1 км), в т.ч. ПИР, Московская область, Раменский район	7,04	7,04	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	-6,44	-100%			
6028	МО	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ф.1 и ф.2 с ПС №708 "Санаторная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный	62,96	62,61	57,61	26,46	10,46	26,46	16,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,09	0,00	2,12	0,00	36,16	-31,15	-54%			
6029	МО	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Львовский	25,99	25,74	19,05	19,06	9,05	19,05	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	6,68	0,01	0%			
6030	МО	Строительство РП-10 кВ, 5 ТП-2х1000/10/0,4, ТП-6х1250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от яч. 11 с.ш., яч.6 с.ш. РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики", 8КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов	138,82	137,30	137,30	0,00	14,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	137,30	-137,30	-100%			
6031	МО	Строительство РП, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №195 "Раменская", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №195 "Раменская", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Мира	60,20	60,15	3,26	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	57,53	-0,64	-20%			
6032	МО	Строительство 2-х РП, 12 ТП-2х1600/10/0,4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №643 "Руднево" 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РП, 86 -ти 2КЛ-0,4 кВ, ПС №643 "Руднево", в т.ч. ПИР, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы»	323,40	323,16	18,48	405,00	18,48	18,48	0,00	4,89	0,00	381,62	0,00	0,02	337,61	1,49	331,51	0,00	0,00	386,53	>100%			
6033	МО	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д. 5	23,76	23,76	1,90	0,05	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	23,71	-1,86	-98%			
6034	МО	Установка ячеек в РП-73, ПС №813 "Поле", в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н., с.п. Марушкинское, д. Марушкино	0,99	0,99	0,70	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,70	-100%			
6035	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Онучрино	78,49	78,49	15,00	36,39		0,00		1,07		0,48	15,00	34,83	31,08	0,00	31,08	0,00	42,10	21,39	143%			
6036	МО	Строительство БКТП, ПКЛ 10 кВ от нов. КРУН-10 кВ. Монтаж КРУН-10 кВ в РУ 10 кВ яч.314, 410 ПС 836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павлово-Слободское, д.Лешково, д.52	16,31	16,31	8,48	0,00	0,33	0,00	1,96	0,00	3,59	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	-8,48	-100%			
6037	МО	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, установка 2-х линейных ячеек ПС-701 "Суухарево" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, пос.Тучково	13,85	13,85	7,20	8,66	0,28	0,00	1,66	0,29	3,05	6,20	2,22	2,17	8,90	1,54	5,47	0,00	5,19	1,46	20%			
6038	МО	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, ул. Московская, уч. 61	5,00	5,00	0,54	3,08	0,00	0,13	0,00	0,19	3,05	0,19	0,02	3,41	0,79	0,00	0,00	1,92	2,54	>100%				
6039	МО	Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка	161,08	161,08	136,39	185,36		4,38	34,44	180,98	31,88	0,00	70,07	0,00	159,94	0,00	159,94	0,00	0,00	48,97	36%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6040	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.2 ПС-33 "Ракитино", КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Белая Гора	4,83	4,83	0,41	0,01	0,00	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,18	0,01	0,15	0,15	0,00	0,00	4,82	-0,40	-98%			
6041	МО	Строительство ТП-2х1250/6/0,4 кВ, 4хКЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР	9,36	9,36	0,37	9,33	0,00	0,43	0,06	0,00	0,15	8,90	0,16	0,00	8,46	0,22	0,00	0,00	0,03	8,96	>100%			
6042	МО	Строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское	14,69	11,33	7,70	0,18	0,57	0,00	1,92	0,00	2,94	0,00	2,26	0,18	6,14	6,14	0,00	0,00	11,15	-7,52	-98%			
6043	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-171 "Сычи" и ПС-302 "Анино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище	66,89	66,89	1,04	3,36	0,08	0,00	0,26	0,00	0,40	3,33	0,31	0,03	4,05	1,19	0,00	0,00	63,52	2,32	223%			
6044	МО	«Строительство РП-10 кВ, 6 КЛ-10 кВ, установка линейных ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, гор/пос. Истра, г. Истра, в восточной части»	82,29	82,29	6,62	0,00	0,25	0,00	1,53	0,00	2,80	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	-6,62	-100%			
6045	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новораково	133,11	133,11	0,96	3,41	0,07	0,00	0,24	0,00	0,37	0,38	0,28	3,03	46,05	33,91	11,94	0,00	129,70	2,45	254%			
6046	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара»	14,35	14,35	0,46	2,63	0,00	0,00	0,09	0,07	0,17	2,56	0,21	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	11,72	2,17	>100%			
6047	МО	Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от КРН-112 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Веледниково	2,42	2,42	0,42	0,01	0,00	0,00	0,08	0,01	0,15	0,00	0,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,41	-0,41	-97%			
6048	МО	Строительство ТП-2х1600/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от ЗТП-961 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п. сан. им. Герцена	14,04	14,04	7,30	0,12	0,28	0,00	1,68	0,00	3,09	0,00	2,25	0,12	3,58	3,58	0,00	0,00	13,92	-7,18	-98%			
6049	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-683 "Ядрошино" и 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское	121,11	116,53	6,48	8,04	0,25	0,43	1,49	7,52	2,74	0,00	1,99	0,10	10,58	2,96	0,00	0,00	108,50	1,56	24%			
6050	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп.58 ВЛ-10 кВ ПС-732 "Мухино", КЛ-10 кВ от ЗТП-1340, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, гп.Тучково	5,86	5,86	0,46	0,66	0,00	0,00	0,09	0,02	0,17	0,64	0,21	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	5,20	0,20	44%			
6051	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5.ф.7.ф.9 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексеевка	6,42	6,42	0,67	0,13	0,03	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,21	0,13	2,96	2,96	0,00	0,00	6,29	-0,53	-80%			
6052	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.22 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Могутово, СПК «Могутово-7»	2,19	2,19	0,38	0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,17	0,05	1,61	1,61	0,00	0,00	2,15	-0,33	-87%			
6053	МО	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до СП-10кВ ПС-842 "Полушкино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, Западная промзона	15,29	15,29	0,49	5,49	0,00	0,00	0,08	1,22	0,20	4,27	0,21	0,00	4,89	0,12	0,00	0,00	9,80	5,00	>100%			
6054	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10кВ до СП-10кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Лешково	2,28	2,28	0,40	0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,18	0,04	0,81	0,81	0,00	0,00	2,24	-0,36	-91%			
6055	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-334 "Немчиновка", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Немчиновка	4,59	4,59	0,57	0,02	0,00	0,00	0,14	0,02	0,26	0,00	0,18	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,56	-0,55	-96%			
6056	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-124 ПС-836 "Слобода", СП-10 кВ,наладка яч. В РП (№124) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	6,47	6,47	0,31	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,14	0,06	1,92	1,92	0,00	0,00	6,42	-0,25	-82%			
6057	МО	Замена выкатных элементов ф. №13 и №14 ПС №5 Балашиха в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кор.30	0,70	0,67	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0%			
6058	МО	Установка и наладка 2 ячеек в РУ-10 кВ ПС №419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино-2			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6059	МО	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №194 "Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	2,50	2,50	2,50	1,81	1,81	1,81	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,16	0,04	0,00	0,00	0,69	-0,69	-28%			
6060	МО	Установка дополнительной ячейки с ВВ в КРУ-10 кВ ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, центральная кольцевая автомобильная дорога	2,25	1,03	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0%			
6061	МО	Установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС № 380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Жилино	1,62	1,62	1,62	2,10	0,81	0,11	0,81	1,60	0,00	0,40	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,48	29%			
6062	МО	Установка и наладка яч. №14 на П сек. шин на ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, М.О., г. Коломна, Пирочинское шоссе	1,59	1,51	1,51	1,52	1,47	0,00	0,00	1,47	0,02	0,00	0,02	0,05	1,45	1,36	2,79	2,79	0,00	0,02	1%			
6063	МО	Строительство БКТП-1000-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.7 ВЛ-6 кВ "ТП-4915 - ПП-1", ПС №419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н., д.Торбеево	6,20	6,20	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	-1,47	-100%			
6064	МО	Строительство РП-10 кВ и двух КЛ-10кВ с установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №722 "Чанки" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Чанки	60,03	52,14	42,12	48,76	22,10	32,24	10,00	3,48	10,02	13,04	0,00	0,00	14,33	0,00	14,92	0,00	3,38	6,64	16%			
6065	МО	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от РУ-10 кВ в РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-12-302-6621(943350)), установка 2-х яч. РП-10 кВ, ПС 110/35/10/(6) кВ Момино (№ 26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп. Обухово, д. Обухово	12,13	9,14	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	3,10	0,00	8,53	0,00	0%			
6066	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ направлением ТП-255-ТП-158 ф.22 от ПС 110/35/6 кВ №742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово	7,08	7,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,68	3,68	3,68	3,68	7,01	0,06	-			
6067	МО	Строительство РП-10 кВ, двух ПКЛ-10кВ от ПС 110 кВ "Момино" (№26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп. Обухово, пос. Обухово	73,32	53,19	33,25	26,96	0,00	0,53	0,00	0,62	13,30	24,45	19,95	1,37	30,56	4,42	0,00	0,00	26,23	-6,28	-19%			
6068	МО	Установка двух ячеек с ВВ в РП-1 ПС № 401 "Голутвин", строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-1 ПС № 401 "Голутвин", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сычево	9,15	8,47	5,30	7,83	0,00	0,00	0,00	3,63	2,12	4,20	3,18	0,00	7,17	0,00	7,78	0,00	0,64	2,53	48%			
6069	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от яч.ф.№4 ПС 35/10 кВ Третьяково до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, территория поселка «Совхоз Астапово»	11,51	0,25	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6070	МО	Строительство РП-6 кВ, двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №333 "Ельня" до ТП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с.п. Аксено-Бутырское, д. Новые Псарьки	59,55	59,55	55,94	44,54	10,67	14,07	20,00	29,41	14,44	0,58	10,83	0,48	39,92	13,28	66,53	66,53	15,01	-11,40	-20%			
6071	МО	Строительство ВЛ3-10 кВ от оп. 68 КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 фид. 2 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово	0,14	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,11	-100%			
6072	МО	Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. ИА-13-302-1901(915589) от 14.11.2013 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	-			
6073	МО	Монтаж 2х яч. в РП-10 кВ, сооружаемом по д/ру ТП Ю8 09-302-2736(4810), ПС №14 Аларенки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Развилка	2,37	1,43	0,06	1,39	0,00	0,04	0,00	1,35	0,06	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	2,04	0,00	0,04	1,33	>100%			
6074	МО	Монтаж защиты ВЛ 35 кВ ПС "Коровово", монтаж комплексов учета ЭЭ на ПС "Пыщлицы", ПС "Коровово"			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6075	МО	Монтаж АПС-10 кВ (автоматич. пункт секционирования) в месте врезки в ВЛ-10 кВ ф. 66 ПС № 475 ЛУЧ, в т.ч. МО, Истринский район, Лучинское с.п., д. Никудино	0,96	0,96	0,66	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,66	-100%			
6076	МО	Реконструкция ПС № 683 "Ядрошино", монтаж яч. в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, вблизи д. Веретенки	2,12	1,01	0,99	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	1,01	-0,99	-100%			
6077	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11, установка АПС-10, ПС №145 "Нахабино". Строительством КЛ-6 кВ от АПС-10 до ЛР-711, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободский с/о, вблизи д. Исаково	13,09	8,04	3,58	0,06	0,14	0,00	0,83	0,00	1,52	0,00	1,10	0,06	1,92	1,92	0,00	0,00	7,99	-3,53	-98%			
6078	МО	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, д. Жуковка	1,46	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6079	МО	Реконструкция ПС №316 "Дарьино", монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о, вблизи д. Лапино	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6080	МО	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х яч. (построенном для ООО "Вестстроймет", дог. 5937-409), МО, Одинцовский район, д. Жуковка	1,64	0,04	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100%			
6081	МО	Реконструкция ПС №802 "Духанино", ЗРУ-10 кВ, установка яч. Строительством РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Еремеево	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6082	МО	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП "Большой город" ПС №836 "Слобода", строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, установка яч. КСО-298 в новом РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Лешково	33,28	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	-			
6083	МО	Установка яч.№16 в РУ-10 кВ ПС №355 "Можайск", яч. в РУ-10 кВ ТП-171, в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-			
6084	МО	Строительство ТП-2х630/10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ТП 2х250 соорж. по дог.ТУ 7833-409 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д	9,20	9,20	4,78	0,01	0,18	0,00	1,10	0,00	2,02	0,00	1,47	0,01	0,48	0,48	0,00	0,00	9,18	-4,77	-100%			
6085	МО	Монтаж яч. в РУ-10 кВ РП-110, яч. КРН-10 кВ ПС №836 "Слобода". Строительством 2 ПКЛ-10 кВ (перевод суц. фидеров), ПКЛ-10 кВ РУ-10 кВ РП-110 до нового КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, вблизи д. Исаково	9,70	1,90	0,96	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,96	-100%			
6086	МО	Строительство РП-6 кВ, 4-х КЛ-6 кВ, установка яч в РУ-6 кВ ПС 584 Звенигород, в т.ч. ПИР, МО, г.Звенигород, Нахабинское шоссе	74,05	74,05	47,39	48,99	2,22	16,29	46,77	19,25	0,00	11,85	0,00	61,17	0,00	61,17	0,00	25,06	1,60	3%				
6087	МО	Строительство 2БКТП-1250/10/0,4, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №542 "Петровская", установка яч. в РУ-10 кВ ПС №542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, с. Новопетровское	22,26	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0%			
6088	МО	Строительство ВЛ3-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода" до ЗТП-721, Установка ячейки в ЗТП-721 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	-			
6089	МО	Установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, влад.17	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	-				
6090	МО	Установка и наладка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала	3,37	3,37	0,61	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,34	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	-0,61	-100%			
6091	МО	Строительство РП-10 кВ "Согласие", 2 ПКЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО Одинцовский р-н, вблизи дер. Жуковка	105,71	89,95	57,57	63,45	1,79	19,79	23,42	23,39	0,58	14,39	37,67	54,89	0,00	54,89	0,00	26,50	5,88	10%				
6092	МО	Строительство РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ПС-683 "Ядрошино", в РУ-10 кВ ПС-683 "Ядрошино" установка ячейки, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Корсаково	38,28	24,85	4,14	1,19	1,01	0,88	0,75	0,31	1,38	0,00	1,00	0,00	5,80	0,00	6,56	0,00	23,66	-2,96	-71%			
6093	МО	Строительство ВЛ3-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-550 "Каринская", установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п, д. Дьяконово	8,52	6,10	3,17	1,80	0,12	0,08	0,73	1,71	1,34	0,00	0,98	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	4,30	-1,37	-43%			
6094	МО	Строительство ТП-2х1250/10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ 16161 I-23054, 23410 Б-23054, установка ИБП 800 кВт, вынос 2х суц. КЛ-6 кВ направлением ТП №6711А-ТП №6713А и ТП №6711Б-ТП №6713Б, в т.ч. ПИР	54,66	34,36	18,66	97,28	3,29	1,66	3,92	83,32	6,21	0,00	5,23	12,30	82,38	0,00	83,80	0,00	0,00	78,61	>100%			
6095	МО	Реконструкция РП-5008, замена и монтаж 14 яч., ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Барвихинский с/о, д.Барвиха	15,04	0,91	0,91	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100%			
6096	МО	Работы в яч.29,30 в РУ-10кВ ПС 118 Кубинка	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС**	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6097	МО	Строительство РП-10кВ, 4xКЛ-10кВ, врезка в КЛ-10 кВ ТП-22599А -ТП-24244А и ТП-22499Б - ТП-24244Б, ПС № 782 Мамоново, в т.ч.ПИР, М.О. Одинцовский р-н, с. Ромашково	25,78	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	-			
6098	МО	Монтаж 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ РП-70 ПС №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Обушковский сельский округ, примерно в 100 м по направлению на север от д. Аносина	2,13	0,12	0,11	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-100%			
6099	МО	Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от яч.№6,15 ПС №118 "Кубинка", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ нового РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п. Никольское, аэродром "Кубинка"	65,09	8,67	5,86	0,00	0,34	0,00	1,15	0,00	1,76	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	-5,86	-100%			
6100	МО	Монтаж яч.РУ-10 кВ ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, 143036, Московская обл, Одинцовский р-н, Новошихово д.	1,27	0,49	0,49	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,49	-0,49	-100%			
6101	МО	Реконструкция ПС № 117 "Голицыно", монтаж доп. яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Часцы	3,38	0,76	0,64	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,64	-100%			
6102	МО	Строительство ТП-2х1600 кВА, реконструкция ф. 5008 перевод на 10 кВ, РТП-5008, ТП-6724, ТП-6718, ТП-6758, ТП-6759, ТП-6953, ТП-6910, ТП-6760, ТП-6761, ТП-6961, ТП-6706, ТП-6101, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	25,72	4,86	0,71	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	-0,71	-100%			
6103	МО	Реконструкция РП-10 кВ, сооруж. По д/ру , монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободский с/о, д.Новинки	2,11	1,23	0,79	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	-0,79	-100%			
6104	МО	Реконструкция РП-10 кВ (строящееся для ООО "Большой город", д/р 8497-409), монтаж 2-х яч., ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с/п Волковское, вблизи д. Козлово	2,36	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-			
6105	МО	Строительство АПС-10 кВ вблизи оп. № 26 ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-22, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ, ПС-556 "Кукаринно", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, уч. в юго-восточной части кадастрового квартала 50:18:0070216	2,42	1,45	0,99	0,62	0,03	0,62	0,17	0,00	0,32	0,00	0,46	0,00	0,67	0,04	0,00	0,00	0,83	-0,36	-37%			
6106	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе п. Заречье	81,09	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	-			
6107	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", установка ячейки, КРН, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ново-Раково	24,83	24,83	0,75	0,25	0,03	0,00	0,17	0,00	0,32	0,00	0,23	0,25	6,82	6,82	0,00	0,00	24,58	-0,51	-67%			
6108	МО	Строительство РП-10 кВ «РОНД», 2ПКЛ-10 кВ, установка яч. в РУ-110 кВ ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Немчиновская п/а, в районе с. Ромашково	91,36	91,36	52,07	0,00	0,00	20,10	0,00	23,75	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	-52,07	-100%			
6109	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26077 ПС-110 "Рублево", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, Одинцовский р-н, в районе Рублевского шоссе и МКАД	11,15	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,71	0,00	1,36	0,00	-			
6110	МО	Строительство ТП-100,4 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, сооруж. по договору №ИА-12-302-1653(913204) от 24.05.2012, 2КЛ-10 кВ ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Павло-Слободский с.о., в 750 м северо-восточнее д. Лешково, д. 212	24,16	17,98	12,20	0,75	0,36	0,75	2,15	0,00	3,95	0,00	5,74	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00	17,23	-11,45	-94%			
6111	МО	Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от яч. №10 в РУ-6 кВ ПС № 550 Каринская, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, с. Каринское, ГП-2	8,73	5,62	3,80	1,11	0,28	1,11	0,95	0,00	1,45	0,00	1,12	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	4,51	-2,69	-71%			
6112	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ от нового ТП, уст. яч. в РП-10 кВ, ПС №178 "Вязьмы", ПС № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенский с.о., в р-не 2-го Успенского шоссе, дом отдыха «Молоденково»	11,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6113	МО	Строительство 2-х КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ ПС №293 "Каменская", пункта секционирования СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Южный	22,42	22,42	19,32	0,00	0,00	4,52	0,00	5,83	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	-19,32	-100%			
6114	МО	Строительство КРН- 6 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ ПС №304 "Истра", ПКЛ-6 кВ до КРН №1, ВЛ-6 кВ до КРН №2 отп. от ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС №304 "Истра", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, МО, Лучинское с/пос., д. Ябедино, СНТ «Топаз»	14,46	14,36	11,06	10,21	4,56	4,04	1,24	0,21	1,96	5,96	3,30	0,00	5,78	0,19	1,07	0,00	4,15	-0,85	-8%			
6115	МО	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от яч. №103 и №203 ПС №836 "Слобода", 2 КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, относительно ориентира южнее д. Красный поселок. Адрес ориентира: Истринский район, с/пос. Обушковское	150,23	92,10	56,52	71,63	16,70	16,85	13,15	49,68	17,40	0,15	9,28	4,95	49,80	0,08	44,52	0,00	20,46	15,11	27%			
6116	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от двух налаживаемых ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС №485 Полянка до РТП-40, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, ул. Московская, д.50	8,36	0,53	0,36	0,23	0,01	0,01	0,06	0,22	0,12	0,00	0,17	0,00	0,21	0,01	0,00	0,00	0,30	-0,13	-36%			
6117	МО	Установка яч. КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1514 на ПС № 405 Волоколамск, в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 22	1,78	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100%			
6118	МО	Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 от оп.220 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ №33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-он, с/пос. Ивановское, вблизи д. Ракитино	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6119	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящееся по договору ТП № 38-13-302-400(901019) ПС-645 "Сушкская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцы д. влад 3 А	0,56	0,56	0,39	0,38	0,38	0,09	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,18	-0,01	-2%			
6120	МО	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, 4х КЛ-6кВ от врезок в КЛ-6кВ 5061 I-6923 А и КЛ-6 кВ 5061 II-6923 Б до нов. ТП, ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-он, в районе дер. Дунино	15,01	0,32	0,13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,32	-0,13	-100%			
6121	МО	Строительство ТП-2х1000/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ РТП-12 ф.40 ПС №584 "Звенигород", ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Шихово, ул. Кирова, д.78	31,32	31,32	21,30	0,00	0,63	0,00	3,76	0,00	6,89	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	-21,30	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6122	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ от нов ТП, уст. Яч. В РУ-10 кВ ПС № 25 "Встреча", в т.ч. ПИР. Московская область, Наро-Фоминский район, в районе п. Калининцево	105,06	104,73	19,55	43,71	15,53	13,25	1,45	0,21	0,62	29,99	1,94	0,27	57,59	8,68	49,18	0,00	61,01	24,17	124%			
6123	МО	Строительство ЗТП-2х630-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ф. 1 РП-27 ф.5 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	10,41	9,68	9,68	9,64	9,39	9,14	0,28	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,04	-0,04	0%			
6124	МО	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от нов. РП-10 кВ, установка ячеек, ПС № 355 "Можайск" в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, вблизи д.Ямская	62,45	62,45	3,13	4,07	0,12	0,04	0,72	1,89	1,33	0,66	0,96	1,47	52,54	50,26	0,00	0,00	58,38	0,93	30%			
6125	МО	Реконструкция РТП-8 (ПС-193 "Троицкая") заменой 18 ячеек в РУ-10 кВ, установка 2-х ячеек с ТСН-25 кВА. Наладка учета в ячейках № 16 и № 2 РУ-10 кВ РТП-8. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Софьино.	25,91	4,02	0,51	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	-0,51	-100%			
6126	МО	Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО "Окдэйл"), монтаж 2-х ячеек (ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Падиново	7,47	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	6,97	0,00	-			
6127	МО	Строительство РТП-2500/10/6 кВ, РП-10 кВ, 3 КРУН, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-802 "Духанно" до РП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ до ВЛЗ-10 кВ ф. "Бабкино", ВЛЗ-10 кВ от ТП ДСК "Науки", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новораково	105,65	81,62	2,72	1,50	1,54	1,50	0,28	0,00	0,52	0,00	0,38	0,00	0,13	0,04	0,00	0,00	80,12	-1,23	-45%			
6128	МО	Строительство ВЛ-10 кВ с КРУН от ф.Мартемьяново-1 (ПС № 811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Аффинево	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-			
6129	МО	Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ (в габ. на 35 кВ), КЛ-10 кВ, РП-22, РП-46 ПС-556 "Кукарно", установка блоков адаптации ВВ-10 кВ для яч. КСО-272 РП-46, для яч. типа К-104 в ЗРУ-10 кВ ПС-556, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 700 м на с-з от д.Красновидово	37,60	37,60	22,56	1,09			0,00	8,27	0,00	9,78	1,09	4,51	0,00	0,96	0,02	0,00	36,52	-21,48	-95%			
6130	МО	Создание системы связи ПС №64 "Барвиха" и РДП Западной операционной зоны ОАО "МОЭСК"	47,17	1,25	0,63	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,63	-100%			
6131	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, установка шкафа КРН-10 кВ в месте отпайки от сущ. ВЛ-10 кВ оп. №118 ф.3 ПС №719 "Мординово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 58	1,66	1,66	1,29	0,00	0,07	0,00	0,25	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	-1,29	-100%			
6132	МО	Установка ячейки в строящемся РП-10 кВ по договору ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 "Слобода" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Лещково	1,81	0,77	0,75	0,40	0,37	0,03	0,37	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,37	-0,35	-47%			
6133	МО	Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-3369 ф."16" ПС-406 "Шаховская"120м). В КТП-3369 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Комсомольская ул	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6134	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ РП-7 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/п Спутник.	1,14	1,14	0,92	1,17	0,05	0,04	0,22	1,13	0,33	0,00	0,32	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,24	26%			
6135	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-551 до РП-29. Установить ячейку с ВВ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д.Лещинево, ул.Песчаная, д.2	8,39	5,05	2,62	0,00	0,10	0,00	0,61	0,00	1,11	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	-2,62	-100%			
6136	МО	Строительство двух ТП-250/10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от ф.1 и ф.2 ПС-725 "Киселево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Семеновское, ДПК "Журавушка"	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
6137	МО	Строительство РП-10 кВ в габ. На 22 ячейки с установкой 11 ячеек, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Афанасовка ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Могутово	34,79	1,66	0,12	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	-0,12	-100%			
6138	МО	Строительство ПКЛ-10кВ, установка и наладка ячейки в РУ 10 кВ ПС №392 Верея, МО, Можайский р-н.	22,06	2,90	2,90	18,05	2,90	0,00	0,00	3,58	0,00	14,46	0,00	0,00	13,56	0,35	0,00	0,00	0,00	15,15	>100%			
6139	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-648 "Волочаново", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рябинки	4,43	0,20	0,19	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,19	-100%			
6140	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячейки в РП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	16,55	16,55	9,93	5,02	0,83	0,15	2,81	0,07	4,30	4,79	1,99	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	11,53	-4,91	-49%			
6141	МО	Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Сколково д.	10,54	10,54	5,48	0,00	0,21	0,00	1,27	0,00	2,32	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	-5,48	-100%			
6142	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС №334 Немчиновка, установка 2-х ячеек в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р/п Нововановское	52,39	52,39	1,90	0,06	0,07	0,00	0,44	0,00	0,80	0,00	0,58	0,06	1,91	1,91	0,00	0,00	52,33	-1,84	-97%			
6143	МО	Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ ПС-568 Карповка, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Нововодково д.	7,92	7,92	4,12	0,00	0,16	0,00	0,95	0,00	1,74	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	-4,12	-100%			
6144	МО	Строительство РП-10 кВ , 2х КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС № 485 "Полянка" в т.ч. ПИР, МО , Истринский район, с.п. Ивановское, д. Высоково	59,33	59,05	12,45	45,51	11,27	11,22	0,28	0,25	0,52	33,84	0,38	0,20	38,40	5,28	33,11	0,00	13,54	33,06	266%			
6145	МО	Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от яч. 109,209 РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Падиново д.	102,70	102,70	3,32	0,00	0,13	0,00	0,77	0,00	1,40	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70	-3,32	-100%			
6146	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Красный поселок	108,95	108,95	3,47	50,29	0,13	1,19	0,80	27,93	1,47	0,71	1,07	20,46	50,55	7,72	26,87	0,00	58,66	46,81	>100%			
6147	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 105,205 РУ-10 кВ ПС № 836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ; КЛ-10 кВ от нов. РП-10 кВ до СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павловская слобода п.	42,05	42,05	1,02	0,00	0,04	0,00	0,24	0,00	0,43	0,00	0,32	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	42,05	-1,02	-100%			
6148	МО	Строительство ТП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ, ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,г. Кубинка	14,24	14,24	7,40	12,04	0,28	0,03	1,71	11,95	3,13	0,00	2,28	0,06	12,34	1,94	9,87	0,00	2,20	4,63	63%			
6149	МО	Строительство СП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Давыдовский РП-128 ф.21 ф.34 ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Давыдовское д.	2,39	2,39	0,73	2,45	0,00	0,00	0,14	2,45	0,26	0,00	0,32	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	1,72	237%			
6150	МО	Строительство ЗСП-6 кВ, ЗКЛ-6 кВ, ТП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, Санаторий Звенигород п.	33,48	33,48	3,48	0,00	0,13	0,00	0,80	0,00	1,47	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	-3,48	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6151	МО	Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, ПС № 178 Вяземы, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, Голицыно г.	57,56	40,86	3,22	29,94	0,12	0,01	0,74	2,55	1,36	1,02	0,99	26,36	32,53	6,02	40,66	0,00	10,92	26,72	>100%			
6152	МО	Строительство 2ТП-1600/10/0,38 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский район д.Барвиха	18,80	18,80	0,62	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,34	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	-0,62	-100%			
6153	МО	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС № 782 Мамоново, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Чистяковой	36,19	36,19	0,62	0,38	0,00	0,00	0,07	0,00	0,34	0,05	0,21	0,33	12,21	10,81	0,00	0,00	35,81	-0,24	-39%			
6154	МО	Строительство 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР МО, Наро-Фоминский район, г.Наро-Фоминск	5,60	5,60	3,81	0,00	0,11	0,00	0,67	0,00	1,23	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	-3,81	-100%			
6155	МО	Строительство СП-10 кВ, 4КЛ, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н,Одинцово г.	11,77	3,42	1,73	4,22	0,07	0,15	0,40	4,07	0,73	0,00	0,53	0,00	4,04	0,13	0,00	0,00	0,00	2,49	144%			
6156	МО	«Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Московская обл., Наро-Фоминский район, с/п Ташировское, д.Жижарево, СНТ «Лужки»	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-			
6157	МО	Установка ячейки в ТП-796 "МТФ Косино", строительство ВЛЗ-10 кВ, установка КРУН-10 кВ, ПС "Прудная", в т.ч. ПИР МО, Домодедовский р-н, вблизи д.Острожки	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	-3,40	-100%			
6158	МО	Строительство 2хБКТП-1000 кВА, 2хКЛ-6 кВ, установка 2-х яч. КСО-298 в РУ-6 кВ ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР МО, Подольский р-н, мкр.Шепчинки	21,57	21,57	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	16,50	16,50	0,00	0,00	21,23	0,34	-			
6159	МО	Строительство КЛ 10кВ от РУ-10 ПС №605 "Бронницы" до РУ-10 кВ ТП-135, установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", 3-х яч. КСО-298 в РУ-10кВ ТП-135, в т.ч. ПИР МО, Раменский р-н, г.Бронницы	18,42	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-			
6160	МО	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10кВ РП-25, установка КРН, ф.2, ф.4 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н., северо-восточнее д. Горки	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	-			
6161	МО	Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от нов.яч. ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР МО, Домодедовский р-н., д.Домоделово	59,94	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,04	-100%			
6162	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.41,42 ПС №309 "Болятнино", в т.ч. ПИР МО, Люберецкий р-н., п.Октябрьский	30,19	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	-			
6163	МО	Монтаж 2х яч. в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", строительство РП, монтаж 10 яч. в РУ-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от ПС "Кварц" до РП, в т.ч. ПИР МО, Раменский р-н, с.д.Чулковское	154,05	1,47	1,47	0,47	0,47	1,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-68%			
6164	МО	Монтаж ЛР-10 кВ в районе ЛР-28 и ЛР-29 на ф.3 и ф.6 от РТП-14, ПС №454 "Расторгуево", в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н, д.Лопатино	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6165	МО	Реконструкция ф.11 ПС №266 "Бор" от РУ-10 кВ до ТП-890, от ТП-890 до ф.15 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР МО, Домодедовский р-н, пос. санатория "Подмосковье"	3,26	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100%			
6166	МО	Установка 4-х яч.КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1306 (ф.14 ПС №791 "Шепчинки"), строительство КЛ-10 кВ от КРН "Степ Пазл" до ЗТП-1306, КЛ-10 кВ от ЗТП-1306 до ф.21 ПС №104, в т.ч. ПИР МО, г.Климовск	14,60	1,48	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0%			
6167	МО	Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР МО, Подольский р-н, д.Борисовка	55,63	2,63	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0%			
6168	МО	Установка ячейки в РУ-6 кВ РП-25 ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР МО, Подольский р-н, п.Быково	1,47	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,03	0,00	0,88	0,00	0,49	-0,49	-100%			
6169	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от 2-х яч. ЗРУ-10 кВ ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н., г.п.Горки Ленинские, п.Мещерино	122,04	28,74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,72	0,60	2,55	2,55	28,73	0,01	-			
6170	МО	Строительство РП-10кВ, 2-х ПКЛ-10 кВ, установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ №755 "Молоково", в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н, с.п. Молоково, д. Орлово	61,28	60,49	59,79	59,79	29,79	59,79	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0%			
6171	МО	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. РП-44, установка КРУН-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-44, в т.ч. ПИР МО, Подольский р-н, д.Бережки	66,13	14,59	14,59	13,04	13,04	13,04	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,03	0,00	0,00	1,56	-1,56	-11%			
6172	МО	Строительство КЛ-10 кВ от яч. 710,805 ПС №859 "Бутово" до РТП-14,16 соотв., КЛ-10 кВ от ф.307 РТП-14 до РТП-16, установка ТТ в яч.710,805 ПС №859 "Бутово", установка 2-х яч. в РТП-14, в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н., с/п Бутацкое, п.Измайлово	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	-			
6173	МО	Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №491 "Прудная", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР МО, Домодедовский р-н., г.Домоделово	117,92	20,98	9,06	9,83	9,06	9,08	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	6,86	0,00	11,16	0,76	8%			
6174	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП 23, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР МО, Домодедовский р-н, д.Острожки	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100%			
6175	МО	Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ (без тр-ров), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №529 "Сидорово", КЛ-10 кВ от ф.45 ПС №529 "Сидорово" (переход через а/д ГНБ 200 м), установка яч. в РУ-10 кВ ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР МО Ступинский р-н, п.Михнево	35,62	35,62	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,26	19,77	12,79	19,77	19,77	35,17	0,45	-			
6176	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЦРП-16, ПС №529 "Сидорово", ф.18, РТП-2, в т.ч. ПИР МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татаршино"	0,32	0,32	0,32	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,32	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,07	-0,07	-21%			
6177	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №434 "Малаховка" (установка ячейки), в т.ч. ПИР МО, Люберецкий р-н, п.Малаховка	1,60	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100%			
6178	МО	Установка КРН на ф.7 ПС № 358 "Ерино", в т.ч. ПИР МО, Чеховский р-н, д.Оксино-Сокольниково	1,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,04	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный квартал	за отчетный квартал	млн.рублей	%		уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам			
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								всего	за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6179	МО	Реконструкция ЗТП-173А (замена на БКТП-2х400/10/0,4 кВ), КЛ 10 кВ ф.13 от оп.58 и ф.16 от оп.58, ПС №708 Санаторная, в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово	9,68	9,22	5,44	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0%			
6180	МО	Строительство 2хКРУН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, (ф.14,29 ПС №605 "Бронницы", установка 2-х ячеек на разных СШ в РУ-10 кВ РП-10, УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	13,84	13,68	13,68	11,11	11,11	11,11	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	-2,57	-19%			
6181	МО	Установка 2-х ячеек в ЗТП-820, ф.8 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Гальчино	0,97	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100%			
6182	МО	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.17 РП-44 ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,09	-100%			
6183	МО	Строительство КРУН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №23 "Кварц", установка УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с.п., с.Еганово	3,56	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	-100%			
6184	МО	Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №30 ф.30, ПС №764 "Загорново", КРУН, УУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское	14,78	6,35	3,53	4,21	3,53	3,53	0,00	0,01	0,00	0,67	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,00	2,14	0,68	19%			
6185	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф.7 ПС №173 "Новоцементная", КЛ-10 кВ от ф.23 ПС №182 "Гулево", установка 2хКРУН-10 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	16,44	16,44	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,30	6,30	0,00	0,00	16,31	0,13	-			
6186	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)) до СП-1,2, установка 2-х яч. в соор. РП-10 кВ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с.п., д.Коледино	6,59	6,41	6,41	3,01	0,00	0,00	0,00	0,05	4,49	2,96	1,92	0,00	2,58	0,00	2,59	0,00	3,41	-3,41	-53%			
6187	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №791 "Шепчинки", КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ПС №791 "Шепчинки", установка яч. на I СШ РУ-10 кВ ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово	12,80	12,79	12,79	0,82	0,70	0,70	12,09	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	3,02	0,01	3,27	0,00	11,97	-11,97	-94%			
6188	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово	2,48	2,40	2,40	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	2,40	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,68	0,00	0,52	-0,52	-22%			
6189	МО	Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от 2х ячеек в РУ-6 кВ №109 "Юсупово", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Володарского	10,22	10,13	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0%			
6190	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 2-х ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС №485 "Борисово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Развилковское, с.Беседы	26,21	26,21	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	-2,29	-100%			
6191	МО	Строительство 2хКЛ-10 кВ от ПС №246 «Ляхово» до опоры №1 ф.3,4, в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Сырьево	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100%			
6192	МО	Строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от II с.ш.РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы" до ф.9, 2хВЛЗ-10 кВ ф.9 до КРУН-10 кВ, установка яч. КСО-298 на 2 с.ш.. РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.д. Софьянское	32,07	32,07	32,07	8,69	0,00	0,00	2,89	0,04	6,73	0,37	22,45	8,28	11,63	0,00	0,00	0,00	23,38	-23,38	-73%			
6193	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от I,2 СШ РУ-10 кВ ПС №319 "Лаговская", установка ячеек на Iи 2 СШ РУ-10 кВ ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новоселки	74,20	9,72	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,73	40,63	37,92	5,51	0,00	8,89	0,83	-			
6194	МО	Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №382, установка яч. в РУ-6 кВ IV СШ ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов	23,12	7,36	7,36	0,72	0,00	0,00	0,00	0,01	7,36	0,71	0,00	0,00	0,72	0,00	2,93	0,00	6,64	-6,64	-90%			
6195	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №478 "Талек" (установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., п.Новый Быт	1,87	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,13	0,02	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100%			
6196	МО	Реконструкция РУ-10 кВ на ПС №2 "Красково" (установка 2-х яч. на 3,4 секц. соор. РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г.Люберцы	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-			
6197	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от яч.13 (I с.ш.) и яч.10 (2 с.ш.), ПС №300 "Дворики", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов	38,90	10,97	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	3,14	0,00	2,96	0,00	0%			
6198	МО	Реконструкция яч.27,28 РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф" (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов	1,38	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	-			
6199	МО	Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от яч.6,29 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	30,52	30,15	27,57	27,57	17,57	27,57	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	24,00	5,79	2,59	0,00	0%			
6200	МО	Строительство СП-6 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС №109 "Юсупово" до СП-6 кВ ("Солнечный парк"), УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарский с.о., д.Большое Саврасово	14,41	3,72	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	3,72	-2,57	-100%			
6201	МО	Строительство КЛ-10 кВ от яч.7 РП-10 до ТП-135, установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ТП-135, установка ВВ, МПЗ ТОР в яч.7 РУ-10 кВ РП-10, ПС №605 "Бронницы" в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	16,54	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6202	МО	Установка ячеек на разных секциях шин III и IV в РУ-10 кВ ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п.Сосновый бор	4,87	4,71	4,71	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,10	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	4,62	-4,62	-98%			
6203	МО	Реконструкция ПС №319 "Лаговская" яч.8 РУ-10 кВ (монтаж ВЭ с ВВ, монтаж РЗиА), в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	0,69	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100%			
6204	МО	Строительство 2-х АПС-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от проект. АПС-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-1454(905735)), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниково, п.ДО Суханово	9,41	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41	-100%			
6205	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от 3с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 "Красково", установка ячейки на 3 с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 "Красково", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Томилино	10,50	9,88	8,71	8,46	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	1,04	0,00	1,42	-0,25	-3%			
6206	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, г.Домоделово	128,59	120,58	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,97	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	119,60	0,98	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					16					17
6207	МО	Строительство двухсекционного РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ до яч.9 (II с.ш.) и яч.16 (III с.ш.) РУ-10 кВ ПС №366 "Донино" (переход через а/д методом ГНБ 450 м), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское	57,82	12,50	5,38	5,52	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1,57	0,03	0,00	0,00	6,98	0,14	3%			
6208	МО	Строительство РП-6 кВ, 2хПКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, д.Чудиново	62,51	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	0,29	0,19	0,00	0,00	59,64	-59,64	-100%			
6209	МО	Строительство УЗТП-10 кВ (без тр-ров), установка яч. в УЗТП-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-8 до УЗТП-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-8, ф.11,19 ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6210	МО	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ до яч.308,408 РУ-10кВ ПС №776 "Юбилейная", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Котельники	73,96	72,98	72,98	131,45	26,66	56,66	36,32	0,13	10,00	10,15	0,00	64,50	70,25	60,85	9,92	0,00	0,00	58,46	80%			
6211	МО	Строительство РТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", 2хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от I и II с.ш. РТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, установка 2-х яч. в ТП-1,2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулино	151,46	142,91	75,27	75,51	10,27	0,93	65,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,23	7,76	6,42	21,31	0,00	67,40	0,24	0%			
6212	МО	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Ермолино	3,34	0,61	0,61	0,01	0,00	0,00	0,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	1,17	0,00	0,60	-0,60	-99%			
6213	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.104,802 РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово", установка 4-х яч. в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д.Лопатино	159,44	10,94	4,54	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	2,59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	-3,59	-79%			
6214	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.308,408 РУ-10 кВ ПС №776 "Юбилейная", 2хКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до СП-1,2, 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Котельники	58,21	17,19	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,02	6,54	1,19	38,64	0,00	17,09	0,10	-				
6215	МО	Стр-во 2хРП-10кВ (РП1,РП2), 1хБКТП-2х1250-10/0,4кВ, РКЛ10кВ от ПС-434 Маляхово до РП1, РКЛ10кВ от яч.40 ПС-309 Болотино до 1сш РП2, РКЛ10кВ от яч.41 до 2сш РП2, РКЛ10кВ от РП-1 до РП2, РКЛ10кВ от РП2 до БКТП, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Верейское	296,10	283,99	214,34	254,48	14,34	80,65	200,00	143,72	0,00	30,11	0,00	0,00	38,58	0,24	30,34	8,68	29,51	40,14	19%			
6216	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.5 1 с.ш. ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, г.Кашира	5,55	5,55	0,00	5,54	0,00	4,37	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	0,01	5,54	-			
6217	МО	Строительство КЛ-10 кВ (прокол под а/д 60 м), установка ячейки в проект РП-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2887(903285)), ПС №182 "Гулево", КРН, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	7,95	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6218	МО	Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-1 до СП-2, ф.14 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, Лаговское с/п, д.Лаговское	11,65	11,65	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	6,03	0,07	2,04	0,00	11,08	0,57	-			
6219	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), установка ячейки КСО-298 в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, д.Коледино	15,63	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	11,00	0,00	2,42	0,00	-			
6220	МО	Строительство 2-х СП-6 кВ, 2-х КЛ-6кВ от РУ-6 кВ в РП-6 кВ , установка 2-х яч. РУ-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ Дроздово (№ 306), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи пос. Зеленый	86,60	86,60	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	-32,47	-100%			
6221	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.43 ВЛ-10 кВ фид.33 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы	0,08	0,08	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
6222	МО	Строительство РТП-2х1600/10/0,38 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 304 ПС №837 "Куркино", яч. 25 ПС №444 "Бутаково" в т.ч. ПИР, МО, г.Химки,мкр.Новогорск	144,40	19,91	4,98	14,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	9,88	198%			
6223	МО	Реконструкция ТП-1572, монтаж яч., ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамово	1,55	1,55	0,93	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,93	-100%			
6224	МО	Строительство КТПП, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КРН-78 от ТП-411, ВЛЗ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево	36,88	34,78	34,78	34,78	24,78	0,00	10,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6225	МО	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ ПС №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова	1,34	1,34	0,80	0,00	0,04	0,00	0,24	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,80	-100%			
6226	МО	Строительство МТП-10/0,4 кВ, КТПП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-46, ВЛЗ-0,38 кВ, монтаж яч. с ВВ в РП-46, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кучки	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6227	МО	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Время (№ 829) до РП-10 кВ, установка 2-х яч. ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский муниципальный район, г.п.Ржавки, р.п.Ржавки, мкр.№2	86,92	86,92	2,61	76,16	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,01	2,61	59,13	71,40	56,19	71,40	71,40	10,76	73,55	>100%			
6228	МО	Строительство БТ, РП-10/6 кВ, установка ячейки в сек.3 ПС №829 "Время", ПКЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычно	98,12	84,65	84,65	84,65	24,65	21,16	60,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6229	МО	Установка 8 ячеек на ПС 110 кВ Химки, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, ул.Опанасенко, д.5 и Ленинский просп., вл.33 и вл.35				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6230	МО	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ ЦРП №22 (по одной ячейке на каждой секции), строительство ТП-10-кВ, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.1, лит.Б				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6231	МО	Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, Солнечногорский р-н, с.п.Кутузское, д.Подolino	62,07	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС**	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6232	МО	Строительство РКЛ-10 кв от ПС №837 "Куркино", яч.103,405, ПС №444 "Бутаково", яч. 21,37 до нов. РТП 1,2, сооруж. по д/ру "Механики Руссия", в т.ч. ПИР, МО, Химки г. Панфилова ул.	78,85	47,11	0,68	0,64	0,01	0,13	0,00	0,47	0,00	0,04	0,67	0,00	2,51	0,04	0,00	0,00	46,47	-0,04	-6%			
6233	МО	Установка 2х ячеек в КРУ-10 кв, стр-во 2хСП-10 кв, 2х КЛ-10 кв ПС №830 Красногорская, в т.ч. ПИР, Московская область, Красногорский район	20,72	20,72	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	-0,12	-100%			
6234	МО	Строительство 2КРУН-10 кв, РКЛ-10 кв, установка яч., ПС № 71 Поварово; в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	6,13	2,80	1,68	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,29	0,08	0,00	0,00	2,80	-1,68	-100%			
6235	МО	Строительство СП-10 кв, 2КЛ-10 кв от РУ-10 кв РП-10 кв (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кв, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	6,76	0,00	-100%			
6236	МО	Строительство РП-10 кв, 2хПКЛ-10 кв от яч.4 и нов. яч. секц. III ЗРУ-10 кв ПС №71 "Поварово", установка 3-х яч. на сек. III ЗРУ-10 кв ПС №71 "Поварово", замена МВ, ТГ, в яч.4, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское	62,26	31,61	0,19	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,19	0,00	79,32	52,92	104,95	51,86	30,90	0,52	277%			
6237	МО	Строительство РП - 10 кв, ПКЛ-10 кв от КРУ - 10 кв ПС №145 Нахабино до нового РП - 10 кв, установка яч. РП-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, около р.п. Нахабино	66,25	62,16	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,32	0,10	0,00	0,00	62,16	-1,86	-100%			
6238	МО	Установка двух ячеек в РУ-10 кв ЦРП-104, ПС 688 Планерная, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Клязьма-Старбеево				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6239	МО	Установка 2 ячейки в ЗРУ-10 кв, стр-во РП-10 кв, 2хПКЛ-10 кв, ПС 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Лунеское, в р-не д. Чашниково				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6240	МО	Установка яч. в РУ-10 кв РТП-10 кв, стр-во 2хКЛ-10 кв, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Химки, мкр.Планерная (бывший пос.Планерная), мкр.Новогорск	32,56	28,48	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,33	0,10	0,00	0,00	28,48	-0,17	-100%			
6241	МО	Установка 4КРУН-10 кв, стр-во 2хКЛ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, мкр.Новогорск, земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080302:185	17,02	16,79	16,44	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,52	-3%			
6242	МО	Установка ячеек III и IV секции ЗРУ-10 кв, стр-во РП-6 кв с установкой 8 ячеек, 2хКЛ-10 кв, ПС № 25 Ново-Софрино	93,68	93,06	59,18	58,14	18,14	41,84	40,00	16,30	0,00	0,00	1,05	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	34,93	-1,05	-2%			
6243	МО	Строительство РП-10 кв, двух КЛ-10 кв, установка ячеек, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Старбеево, ул. Спортивная, вблизи д. 56	102,39	102,39	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39	-0,61	-100%			
6244	МО	Строительство РП-10 кв, двух КЛ-10 кв от ПС 110/10/6 кв "Подрезково" (№387), в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, зем.участок с кад.номером №50:10:0040303:11	45,27	45,27	0,27	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,27	0,00	9,49	0,01	0,00	0,00	45,02	-0,02	-8%			
6245	МО	Установка 10 ячеек, ПС №837 Куркино, строительство РП-10 кв, 2ПКЛ-10 кв от РП-10 кв до РУ-10 кв ПС №837 Куркино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Пугилково	53,88	33,79	18,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,08	12,16	0,00	6,94	2,53	0,00	0,00	33,71	-18,16	-100%			
6246	МО	Строительство РТП-10 кв, 2хКЛ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, вблизи д.Яковлево	138,75	34,22	1,65	167,39	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	125,23	1,65	18,66	217,44	0,86	159,23	54,86	0,00	165,74	>100%			
6247	МО	Строительство ТП-10 кв, КЛ-10 кв от нового ТП до ф. "Курилово", ПС №329 Осинка, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино	2,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6248	МО	Установка двух ячеек в РУ-10 кв РТП ("Доринда"), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки	2,38	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6249	МО	Строительство РП-10 кв, 2хКЛ-10 кв, ПС Жостово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, с.п. Федоскинское, пос. Птицефабрика, уч. 9	194,12	194,12	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	-1,16	-100%			
6250	МО	Строительство РП-10 кв, 2х КЛ-10 кв от ячеек №№ 707, 807 в ЗРУ-10 кв, ПС 220/110/10 кв Омега (№840), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи д. Аристово	129,88	129,88	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88	-0,78	-100%			
6251	МО	Строительство ТП-10 кв, КЛ-10 кв Установка ячеек на III и IV секциях шин в РУ-10 кв ПС №145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н., в р-не пос. Нахабино	33,26	28,97	28,45	27,68	17,68	0,44	10,00	27,24	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,77	-3%			
6252	МО	Установка 4КРУН-10 кв, стр-во 2хКЛ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, мкр.Планерная (бывший пос.Планерная)	27,59	27,59	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	11,59	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	27,59	-16,56	-100%			
6253	МО	Установка 2 ячейки РУ-10 кв РП № 18, стр-во 2хРКЛ-10 кв, ПС 664 Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/л Некрасовский, д. Горки Сухаревские	72,61	72,51	47,32	9,53	9,53	9,53	0,00	0,00	11,34	0,00	26,45	0,00	6,76	6,16	0,00	0,00	62,98	-37,79	-80%			
6254	МО	Строительство ПКЛ-6 кв, уст. яч. в РУ-6 кв, ПС 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п. д. Сбоево, д.1	2,09	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6255	МО	Установка ячеек в РП-10 кв «ООО «Юнион-Строй, строительство пунктов секционирования СП-10 кв, КЛ-10 кв в РУ-10 кв РП-10 кв «ООО «Юнион-Строй», ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, пос. Нахабино	37,18	9,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2,18	0,65	0,00	0,00	9,57	-0,01	-100%			
6256	МО	Установка 4КРУН-10 кв, стр-во 2хКЛ-10 кв, в т.ч. ПИР, Московская область, г.о.Химки, мкр.Новогорск	19,37	0,89	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,53	-100%			
6257	МО	Установка 2 ячейки в РУ-10 кв РП-10 кв «д. Голубое» (сооруж.по дог. 9005-409 и 9006-409 от 25.12.2007), ПС 438 Бакеево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6258	МО	Строительство двух СП-6 кв, 2хКЛ-6 кв, уст. яч. в РУ-6 кв ЦРП-6 кв № 30, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, с. Тарасовка	59,74	59,74	0,36	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,36	18,53	45,26	26,85	39,64	39,64	40,72	18,66	>100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6259	МО	Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС 110/10 кВ Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, с.о. Сухаревский, АОЗТ с/хп «Менжинск», уч. 30, вблизи д. Шолохо-во, земельный участок с кадастровым номером № 50:12:0060110:0018	34,27	34,27	25,96	32,75	13,50	13,50	0,00	0,41	3,74	18,83	8,72	0,00	17,30	0,00	28,78	0,00	1,52	6,78	26%			
6260	МО	Стр-во РП-10 кВ, уст. 2 яч. В РУ-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, ПС №840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи пос. Светлые горы	216,40	201,56	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	22,06	21,24	0,00	0,00	201,56	-0,60	-100%			
6261	МО	Строительство ТП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ, установка шкафа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, р.п. Богородское	20,24	1,85	1,11	4,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,18	1,11	0,00	3,79	0,10	0,00	0,00	0,00	3,17	286%			
6262	МО	Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 9	67,87	34,52	0,21	0,41	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,11	0,21	0,00	16,66	0,00	45,63	0,00	34,12	0,20	97%			
6263	МО	Установка 2 ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ (Орли), стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ, 2РКЛ - 10 кВ, ПС 220 Ельдино, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н	63,98	5,68	3,23	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	-1,06	-33%			
6264	МО	Строительство РП-10 кВ, 2 ПКЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ до ПС Жостово, в т.ч. ПИР, Московская область, Мытищинский район, д. Красная горка	88,02	86,01	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,19	0,06	0,00	0,00	86,01	-0,52	-100%			
6265	МО	Строительство пункта секционирования СП-6 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Посадский район, пос. Скоропусковский, д. 5А	5,65	5,65	0,00	3,13	0,00	0,13	0,00	2,96	0,00	0,03	0,00	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	2,52	3,12	>100%			
6266	МО	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РП-16110 (Селинс), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н., вблизи д. Тимошкино	7,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6267	МО	Установка 10 ячеек ПС №71 Поварово, строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., с.п. Пешковское, д. Жуково	101,08	101,08	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08	-3,03	-100%			
6268	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка 4 яч., ПС №169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н., г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43	47,04	19,65	18,24	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	-2,12	-12%			
6269	МО	Комплекс работ на ПС №830 "Красногорская" п. Архангельское	77,27	57,78	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	-0,35	-100%			
6270	МО	Строительство РП-6 кВ, 2хПКЛ-6 кВ, установка 2 яч. РУ 6 кВ РП-6 кВ, ПС 336 Клязьма, в т.ч. ПИР, МО., Пушкинский р-н. с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, вл. 2	132,03	126,62	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,45	0,13	0,00	0,00	126,62	-0,76	-100%			
6271	МО	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РП-101, ПС 671 Старбеово, в т.ч. ПИР, МО, Г. Химки, Транспортный проезд, д.2	3,02	1,43	0,86	1,27	0,04	0,00	0,26	1,27	0,56	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	2,50	0,00	0,16	0,41	48%			
6272	МО	Реконструкция РП-82, ТП 1447, монтаж 4-х яч., Строительство КЛ-10 кВ от ПС №438 "Бакеево", яч.102,205 до РП-82, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н. п. Андреевка	46,51	0,26	0,26	0,45	0,26	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,04	0,00	0,00	0,00	0,18	69%			
6273	МО	Строительство РП-10 кВ, пяти КЛ-10 кВ, 2-х ТП-10/0,4 кВ, установка 2 яч., ПС 110/10/6 кВ Аэропорт, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма	111,32	111,32	0,07	92,91	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	0,07	0,00	78,74	0,00	78,74	0,00	18,41	92,84	>100%			
6274	МО	Установка двух ячеек с ВВ в ЗРУ-10 кВ ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, пос. Мебельной фабрики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6275	МО	Строительство ЗРУ-6 кВ (15 яч.), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, Нагорное шоссе, д.б	63,32	60,43	0,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,86	0,00	3,12	0,34	5,58	5,58	60,36	-0,78	-91%			
6276	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420), в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, земельный участок с кадастровым номером № 50:42:0020104:15	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	5,31	0,00	-100%			
6277	МО	Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново, д. Дмитровское; Одинцовский район, с. Успенское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6278	МО	Строительство РП-10 кВ, КВЛ-10 кВ до проектируемой РТП-10 кВ, монтаж КРН в точках отвлечения от ф.5,7 ПС № 160 "Перемиллово", наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	51,20	5,27	3,16	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	3,16	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	3,04	-0,93	-29%			
6279	МО	Установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Едино	1,19	1,19	0,72	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	-0,72	-100%			
6280	МО	Строительство РП-10 кВ, 3хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, "Аэропорт Шереметьево"	101,68	101,68	0,06	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,06	0,00	8,02	0,01	0,00	0,00	101,47	0,15	247%			
6281	МО	Установка 2 ячеек в РУ-10 кВ ЦРП-23, стр-во БКТП с уст. тр-ров 2х400 кВА, КЛ-10 кВ (0,9 км), ПС 664 Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, Митищинский р-н., с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Семенцево, уч.31	15,47	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,37	0,00	0,00	0,10	0,00	-100%			
6282	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302С-8434(921763) от 10.07.2013), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юрцево	5,00	1,88	1,13	1,92	0,06	0,00	0,34	0,00	0,73	1,92	0,00	0,00	1,96	0,12	0,00	0,00	0,00	0,79	70%			
6283	МО	Установка ячеек КСО-298 в ЦРП (сооруж по дог. №ИА-12-302-3293(912268) от 21.08.2012), ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н	4,37	4,02	2,41	3,90	0,12	0,00	0,72	0,09	1,57	3,80	0,00	0,00	3,48	0,10	3,78	3,78	0,12	1,48	62%			
6284	МО	Строительство РП-6 кВ, ПКЛ-10 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №185 "Воробыево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Менделеево	67,83	64,64	38,78	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	11,64	0,00	0,00	0,28	0,08	0,00	0,00	64,64	-38,78	-100%			
6285	МО	Строительство ячейки КСО-298 в РУ-6кВ ПС №368 "Васильково", ВЛЗ-6кВ от РУ6кВ ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино	4,81	4,81	2,88	0,00	0,14	0,00	0,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	-2,88	-100%			
6286	МО	Реконструкция ПС №169 "Константиново", монтаж ячейки К-104, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	3,13	1,93	1,16	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	1,93	-1,16	-100%			
6287	МО	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка" (установка реклоузера). Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, Солнечногорский район, д. Бережки	73,20	12,29	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	-0,07	-100%			
6288	МО	Перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул. Дружбы и про-та Мельникова	1,50	1,50	0,90	0,00	0,04	0,00	0,27	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,90	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6289	МО	Реконструкция ПС №71 "Поварово" монтаж секции 10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Радумля	48,46	30,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	-0,18	-100%			
6290	МО	Строительство клинцкого офиса, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.4	42,42	41,72	25,31	19,63	0,69	0,69	17,54	11,80	0,00	7,14	7,08	0,00	24,05	7,19	0,00	0,00	22,09	-5,68	-22%			
6291	МО	Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Луновское, д.Черная грязь, строение 2А, пом.1	15,14	2,49	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	-1,50	-100%			
6292	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 4яч. в РП-10 кВ ПС Барвиха (№64), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с.Ильинское, ул.Ленина, д.11	134,02	134,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,02	-0,08	-100%			
6293	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-16192, установка ячейки в РУ-10 кВ РТП-16192, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, г.п.Нахабино, д.Нефедьево	7,85	1,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,72	0,00	6,50	0,00	1,03	0,01	>100%			
6294	МО	Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от ф. № 45 до СП-6 кВ, ПС Водники (№99), в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-100%			
6295	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до СП-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от ф. № 27 от РУ-10 кВ до СП-10 кВ № 2, уст.яч. На II секции РУ-10 кВ, ПС Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский район, Внуковский с.о., д. Поддубки, д. 49	19,04	8,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,81	0,24	0,00	0,00	8,75	-0,01	-100%			
6296	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от нового ЗРУ-10 кВ ПС Омега (№840), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Кутузовское, д.Рузино	39,46	39,46	0,24	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	0,97	1,05	0,63	0,00	0,00	38,48	0,74	312%			
6297	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооружаемый по Договору ТП № ИА-12-302-3293(912268) до двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Пушкинский район, в районе д. Талицы	29,59	29,40	18,34	18,54	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,00	9,36	0,44	0,00	0,00	10,85	0,20	1%			
6298	МО	Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ЗРУ-10 кВ до РП-10 кВ, уст.2 яч., ПС Першутино (№144), в т.ч. ПИР, М.О., Клинский район, примерно в 300-400 м. от д. Першутино по направлению на восток	34,84	34,84	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	34,84	-0,21	-100%			
6299	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ-10 кВ фидер № 102 и фидер № 202 ПС 110/35/10/6 кВ Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., г. Дмитров, ул. Профессиональная, земельный участок с кадастровым номером № 50:04:0010903:87	14,57	14,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	-0,09	-100%			
6300	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2 яч.№ 24 и № 27 в КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ РП-10 кВ, ПС 110/10 кВ Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, юго-западнее д. Шолохово	35,51	35,51	0,50	20,93	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,29	0,50	20,14	28,50	0,00	28,50	0,00	14,58	20,42	>100%			
6301	МО	Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до РП-10 кВ, 2х СП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ до 2х СП-10 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ Слобода (№836), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с. Дмитровское	108,64	108,64	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64	-0,07	-100%			
6302	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.776 ПС №96 "Катяр", пункта секционирования типа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Менжинец	7,40	7,40	4,44	0,12	0,40	0,00	1,15	0,00	1,55	0,12	1,33	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	7,28	-4,32	-97%			
6303	МО	Строительство РП-10 кВ, четырех КЛ-10 кВ, двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Луновское, д.Елсно	19,33	19,33	0,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	24,28	19,05	0,00	0,00	19,19	0,05	59%			
6304	МО	Строительство двух РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ, уст.4 яч., в т.ч. ПИР, МО., Солнечногорский район, в районе д.Голубое	45,61	45,61	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	45,49	0,09	329%			
6305	МО	Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 КВЛ-10 кВ д.527 ПС №220 "Ельдирино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марына Гора	1,93	1,93	1,16	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	-1,16	-100%			
6306	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. на I секции в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж. по дог. ИА-13-302-913(950074)), ПС Аэропорт (№800), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	12,52	12,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	-0,08	-100%			
6307	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф. «МАИ» РУ-10 кВ РП №27 до СП-10 кВ, ПС Поварово (№71), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й км – 58-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	6,53	6,53	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,44	2,96	0,00	2,96	0,00	3,05	3,47	>100%			
6308	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС Сенеж (№765) до 2хСП-10 кВ, установка 2яч. в КРУ-10 кВ, ПС Сенеж (№765), в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, южная промзона, участок расположен в цен-тральной части кадастрового квартала №50:09:0080706	15,36	15,36	0,09	12,63	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	3,43	0,09	9,12	10,90	0,11	0,00	0,00	2,73	12,54	>100%			
6309	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки в РУ-10 кВ РП №16192 ПС Мцыри (№264) до сооружаемого СП-10 кВ, установка одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС Мцыри (№264), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Козино	11,13	11,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	-0,01	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6310	МО	Строительство СП-10 кВ, уст. яч. в ЗРУ-10 кВ, стр-во КЛ-10 кВ от уст. ячек в ЗРУ-10 кВ, ПС Время (№829), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й км – 58-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	22,89	22,89	0,14	19,58	0,00	0,66	0,00	15,08	0,00	3,84	0,14	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	3,31	19,44	>100%			
6311	МО	Строительство СП-10 кВ, уст. яч. в РУ-10 кВ РТП №101, стр-во КЛ-10 кВ от уст. яч. в РУ-10 кВ РТП №101, ПС Старбево (№671), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	12,51	12,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	-0,08	-100%			
6312	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, 2хКЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РТП «Доринда» до сооружаемой ТП, уст. 2 яч., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, д.Путилково, Северный квартал, д.19В, 19Г	14,33	14,22	9,86	10,25	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	6,79	3,55	15,27	15,27	3,98	0,38	4%			
6313	МО	Установка яч. в КРУ-10 кВ, ПС №255 Костино, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Королев, ул. Спидкатная, д. 4	2,43	2,43	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	2,38	0,05	>100%			
6314	МО	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек РУ-10 кВ ПС «Старбево» до РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, северо-запад от Октябрьской железной дороги, Южнее Вахутинского шоссе	62,82	62,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	16,34	16,34	0,00	0,00	62,82	-0,04	-100%			
6315	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2хКЛ напр. РТП-10 кВ ФГУЗ «Клиническая больница №119» - РП №77 (сооруж. по дог. ИА-13-302-1354(910379) № SAP-1-151019) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск, вблизи ДО Нагорное	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	-100%			
6316	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №9 и №18 до сооружаемых СП-10 кВ, ПС Бугаково (№444), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, ул. 9 Мая, стр. 11-а	7,89	7,89	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,14	0,11	0,00	0,00	3,15	4,74	>100%			
6317	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ф. «Бедово» до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, д.Заовражье	2,77	2,77	1,66	0,84	0,08	0,00	0,50	0,02	1,08	0,82	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	1,92	-0,82	-49%			
6318	МО	Строительство ТП-10 кВ с двумя трансформаторами, 2хКЛ-10 кВ от 2хКЛ (сооруж. по дог. № 9195-409 от 23.01.2008), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, д.Глухово	8,40	8,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	8,40	-0,01	-100%			
6319	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РП № 18 до СП-10 кВ, уст.яч. в РУ-10 кВ РП № 18, в т.ч. ПИР, МО., Мытищинский район, Сухаревский с.о., ю-в с. Троице-Сельцо	10,26	10,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	-0,01	-100%			
6320	МО	Строительство двух пунктов секционирования СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2уст.яч. в РУ-10 кВ ЦРП №34 до 2хСП-10 кВ, уст.яч. ЦРП-34 в РУ-10 кВ, ПИР, МО., Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Рыбаки	8,49	8,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	-0,01	-100%			
6321	МО	Строительство 2хРП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РП №1 до РП №2, ПС Ильинская (№860), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, Мьякининская пойма, 65-66 км МКАД	127,36	127,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	-0,08	-100%			
6322	МО	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от СП №1 и СП №2 (сооруж. по дог. ТП №ИА-14-302-534(914522)) до 2 уст. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, 1-й Стеклозаводской проезд, д.ч. кад. кв. №50:09:0080701	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	-100%			
6323	МО	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ (сооружаемых по Договору ТП № ИА-14-302-731(920376) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Сабурово, зем.уч. с кад.ном. №50:11:0020204:341	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	4,69	4,69	5,97	0,00	-100%			
6324	МО	ПС 110/35/6 №181 "Клини" Установка двух ячеек 110 кВ.	36,40	36,40	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	-1,54	-100%			
2.4.2.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	2 309,43	1 771,79	805,52	593,54	255,32	155,92	208,41	231,18	184,11	167,38	157,68	39,05	469,73	117,53	388,66	120,80	1 178,25	-211,98	-26%			
6325	МО	Реконструкция ф.17 д. Черенкое (Лесные поляны)	3,02	1,89	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0%			
6326	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шахово				1,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1,05	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-			
6327	МО	Строительство ЗТП-630/10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ф.16 и ф.13 ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр. Востряково			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6328	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Раменское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6329	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.39 ПС №525 "Сорокино", установка КРН в месте отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.Ожерелье (Малама М.Ю.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6330	МО	Установка пункта автоматического регулирования напряжения на ВЛ-6 кВ ф.17 РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Молоковское, с.Остров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6331	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6332	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11,6 ПС №591 "Топканово", установка 2хКРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п. Богатищево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6333	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Тудьянский" ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тудьянино			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6334	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6335	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №245 "Пятницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское"			0,10	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,15	0,15	0,00	0,10	-			
6336	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №607 "Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, с. Михалево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	-			
6337	МО	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая", УУ в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское			0,94	0,03	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,94	-			
6338	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с.п.			0,19	0,01	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,19	-			
6339	МО	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н.			1,12	0,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	1,12	-			
6340	МО	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6341	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12605(921146)), в т.ч. ПИР, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Сорокино			0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-			
6342	МО	Установка РЛК отп.от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №755 "Моолово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Большое Саврасово			0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-			
6343	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Сельцо			0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,19	-			
6344	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.15, ПС №319 "Лаговская", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоды			1,34	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,17	0,00	0,00	0,00	1,34	-			
6345	МО	Строительство КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-15727(916055)), ПС №755 "Моолово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров			0,88	0,00	0,01	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-			
6346	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. "Новинковский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Арнеево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6347	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ, отпайка от ф. 32, ПС №382 "Веноково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремилдовское, в р-не д. Сергеево			0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-			
6348	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф. "Чепелево" с РП-2, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная, влад. 19			0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-			
6349	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Максимиха			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6350	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. 13 с РП-21, ПС №721 "Ям", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, в р-не д. Горки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6351	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1065(900311)), ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Быково			0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,01	-			
6352	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 2, ПС №383 "Бронницы-тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	-			
6353	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.2, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,01	-			
6354	МО	Строительство ВЛЗ-10 от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульяновское			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,01	-			
6355	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Игумновский" с РП-4, ПС №447 "Пушино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Свиненки			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6356	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Курниково			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6357	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "Мелихово" с ТП-142, ПС №358 "Ерино", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Бершово			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6358	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коледино (ИНПРОСТРОЙ)			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6359	МО	Строительство 2ЖЛ-0,38 кВ от ТП-154 ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,01	-			
6360	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1, ПС №358 "Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, М-2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6361	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 29, уч.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	-			
6362	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 17 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ЗАО "Новоселки"			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6363	МО	Строительство ТП-400-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.23 ЗТП-139, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Барабаново			0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,03	-			
6364	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 47 ПС №382 "Веноково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилдовское, в р-не д. Сергеево			0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,65	0,65	0,59	0,59	0,00	0,75	-			
6365	МО	Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, Краснопустький АО, д. Проводы, СНТ "Сосны"			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,57	0,57	0,00	0,01	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный квартал	за отчетный квартал	млн.рублей	%		уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам			
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								всего	за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6366	МО	Строительство ВЛЗ-6 от сущ. ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венково", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стрелковское, д. Сергеево			0,00	0,00									0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6367	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское Ю8-15-302-9729(907301)			0,00	0,00									0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6368	МО	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-42 ПС №721 "Ям", 2 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Горки Ленинские			0,11	0,00									2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,11	-			
6369	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1. ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.п. Раменское			0,01	0,00									0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,01	-			
6370	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Стрелковское, д.Борисовка			0,01	0,00									0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6371	МО	Строительство КЛ-10 кВ от проект.РП (По дог-ру ТП №ИА-12-302-3527(923275)), ПС №319 "Лаговская", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, автодорога М-2			0,05	0,00									2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
6372	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 822 "Гуслица", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Гора			0,04	0,00									0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,04	-			
6373	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ(в пролете опор 1-2) фид.262-26 ПС № 262 "Цорула", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пос.им. Цорулы			0,24	0,00					0,24				0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24	-			
6374	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.7 фид.19 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Белая, территория "АПХ"Кудиново"			0,26	0,00					0,01				0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,26	-			
6375	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛ-6 кВ напр ТП-1361-КРУН-16 фид. 8 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее п. Авсюнино			0,15	0,00					0,01				0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,15	-			
6376	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Делечи			0,06	0,00					0,06				0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	-			
6377	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 КВЛ-10 кВ напр РП-121-КТП-492 отп на КТП-733 фид. 34Ф ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, Окружной проезд			0,10	0,00					0,10				0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,10	-			
6378	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ ТП-195-КТП-1356 ПС № 375 "Стакка-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Малая Дубна			0,45	0,00					0,45				0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,45	-			
6379	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 фид. 5 отп. на КТП-525 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Боровково, пос. Рыбхоз			0,15	0,00					0,15				0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,15	-			
6380	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 фид. 24 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково			0,14	0,00					0,14				0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,14	-			
6381	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ вразрез ВЛ-10 кВ фид.14 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0020114:18			1,33	0,00					1,33				1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,33	-			
6382	МО	Строительство ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1570 ПС № 258 "Демидово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово			0,12	0,00					0,00				0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,12	-			
6383	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛ-10 кВ напр. РП-121-КТП-292 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:030203:37			0,06	0,00					0,00				0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,06	-			
6384	МО	Строительство лин. яч. на 1 секции шин КРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч., ПС № 5 "Балашиха" в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистогольская			2,95	0,00					0,00				2,79	2,52	2,52	2,52	0,00	2,95	-			
6385	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-126 фид. 4 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, СНТ "Волхов", к.н. 50:14:0020351:11			0,00	0,00					0,00				0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	-			
6386	МО	Реконструкция фид.7 и фид. 35 ПС 356 "Павлово", замена выкл., в т.ч. ПИР, МО, Павловский Посад			0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6387	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ напр. РП-8-ТП-189-ТП-198 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки			0,01	0,00					0,00				0,01	0,23	0,23	0,23	0,00	0,01	-			
6388	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.6 ВЛ-10 кВ ТП-104-ТП-116 отп. на КТП-111 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, ОНТ "Лайнер"			0,15	0,00					0,00				4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,15	-			
6389	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-159 фид. 13 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кожино			0,00	0,00					0,00				0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	-			
6390	МО	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Очистные-2" ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0030408:51			0,04	0,00					0,00				1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	0,04	-			
6391	МО	Установка доп. тр-ра 630 кВА в РТП-2 ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочки			0,00	0,00					0,00				0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6392	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. КТП-672 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово			0,00	0,00					0,00				0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	-			
6393	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 КВЛ-10 кВ напр ТП-497-ТП-481 отпайка на МТП-672 фид. 1 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюшино			0,02	0,00					0,00				0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,02	-			
6394	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24703, ТП-392-ТП-136 ПС №247 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д. 94, стр.2			0,01	0,00					0,01				0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	-			
6395	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-232, монтаж ячейки КСО в ЗТП-504, ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул. Э. Голицыной			0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6396	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24707, отпайка на МТП-1104, отпайка на СТП-1141 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Конопдино, вл.31				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-			
6397	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.855 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Талицы, д.46				0,04		0,00		0,00		0,04		0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	-			
6398	МО	Строительство БМКТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ №901 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха				1,01		0,00		0,02		0,98		0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	1,01	-			
6399	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35322, ТП-424-ТП-385 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР				0,01		0,00		0,00		0,01		0,00	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6400	МО	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ЦРП-23 сек.1- ТП-487 сек.2 "Белая дача" ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка				0,10		0,00		0,00		0,10		0,00	0,65	0,54	0,65	0,65	0,00	0,10	-			
6401	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.25(32) ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная				0,17		0,00		0,00		0,17		0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,17	-			
6402	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Вилково				0,06		0,00		0,00		0,06		0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,06	-			
6403	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 613 ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	-			
6404	МО	Строительство ячейки КРН-6 кВ, ф.43, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6405	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.564 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	-			
6406	МО	Строительство ячеек КСО-298 в РП-16196, РП-16110, ПС №830 «Красногорская», в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, мкр. Опалиха по адресу: МО, Красногорский р-н, мкр. Опалиха				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6407	МО	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013), ПС №829 «Время», 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки (Промнедвижимость)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	-			
6408	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.64705 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексеевское				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	-			
6409	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 61 от КТП-353, ПС №816 "Горбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, уч. 1				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6410	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6411	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хорошилово				0,01		0,00		0,01		0,00		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6412	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское				0,25		0,00		0,01		0,24		0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,25	-			
6413	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново				0,25		0,00		0,00		0,24		0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,25	-			
6414	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково				0,17		0,00		0,17		0,00		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-			
6415	МО	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово				0,57		0,00		0,57		0,00		0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,57	-			
6416	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-33 "Ракино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Севодострой				0,23		0,00		0,23		0,00		0,00	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,23	-			
6417	МО	Строительство ТП-2*250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 и от оп.14 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-649 "Северная" 2ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Волоколамское ш				1,66		0,00		0,00		1,66		0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	1,66	-			
6418	МО	Строительство ВЛЗ-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117 "Голицыно", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Голицыно г. Можайское ш				15,41		0,00		0,00		15,39		0,02	14,34	0,34	14,00	0,00	0,00	15,41	-			
6419	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-265 "Слодениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Элинар"				0,14		0,00		0,00		0,14		0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-			
6420	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселки ПС-618 "Никольская", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Собакино				1,06		0,00		0,00		0,04		1,02	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	1,06	-			
6421	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тимонино ПС-25 "Ветреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Святино				1,42		0,00		0,00		0,05		1,36	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	1,42	-			
6422	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сухарево				0,67		0,00		0,00		0,67		0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,67	-			
6423	МО	Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Белозеро				1,57		0,00		0,00		0,06		1,51	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	1,57	-			
6424	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.63 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Сычево				0,11		0,00		0,00		0,11		0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,11	-			
6425	МО	Строительство ИКВН-6 кВ, КЛ-6 от КЛ-6 кВ ТП-6776Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. ДО "Успенское"				0,01		0,00		0,00		0,01		0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-			
6426	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Туново ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Туново				0,07		0,00		0,00		0,00		0,07	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,07	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6427	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ерхоино				0,02		0,00		0,00		0,00		0,02	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,02	-				
6428	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6429	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часы				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6430	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ташировский с.о., п/л "Костер"				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6431	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.35 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Красная ул				0,03		0,00		0,00		0,00		0,03	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,03	-				
6432	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6433	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6434	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рябинки				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,01	-				
6435	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6436	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Бороденки				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6437	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6438	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6439	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Высоково				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6440	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6441	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.4Б ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоглаголево				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6442	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.325 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6443	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22896 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое д-во				0,10		0,00		0,00		0,00		0,10	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,10	-				
6444	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №119 "Алешино" ВЛЗ-6 кВ, ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софийское, с.Синьково	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	-3,93	-100%			
6445	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никудино	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100%			
6446	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	0,17	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,16	-100%			
6447	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "Подмокловский", ПС №447 "Пушино", К-112, РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	2,09	1,85	1,48	1,51	1,48	1,49	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,34	0,03	2%				
6448	МО	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чудово	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	2%				
6449	МО	Строительство КВЛ-6 кВ от ф.38, ПС №747 "Весенняя", КРН, РЛК, УУ в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	4,84	4,81	2,87	2,87	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0%				
6450	МО	Строительство 2ТП-630-10/0,4 кВ, отпаяк КЛ-10 кВ от ф.12 и ф.3 с ЦРП-10, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольховка	6,56	6,50	4,83	4,83	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,21	0,00	1,67	0,00	0%				
6451	МО	Строительство 2БКТП-630-10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ от ф.1, ф.6, ПС №480 "Северово", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бородино	15,09	14,92	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0%				
6452	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №383 "Бронницы-тяговая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Кузнецовское	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-				
6453	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Рыболовское	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100%				
6454	МО	Строительство 2 КВЛ-6 кВ от проект. ячейк 1 и 2 секции шин ПС №352 "Гжель", ячейки, ЛР в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1824	64,02	63,32	39,69	39,69	24,69	39,69	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0%				
6455	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №109 "Юупово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос. Володарского	0,65	0,65	0,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,18	0,00	0,53	0,12	0,00	0,00	0,64	-0,59	-98%				
6456	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софийское	0,18	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,17	-100%				
6457	МО	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №807 "Калугино", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь	5,28	5,28	2,44	2,54	2,44	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2,74	0,10	4%				
6458	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №382 "Венюково", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	0,21	0,21	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-17%				
6459	МО	Строительство ТП-1х1000 кВА, отпайки ВЛЗ-6 кВ с ПС №137 "Домоделово", ячейки в РУ-0,4 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, г.Домоделово, мкр.Северный	7,77	7,71	5,24	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,15	0,00	3,14	0,00	3,32	-0,85	-16%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6460	МО	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №245 "Пятницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское"	1,44	1,42	0,93	1,01	0,93	0,93	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,88	0,00	0,42	0,07	8%			
6461	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №385 "Ефремово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Константиновское	0,59	0,58	0,44	0,48	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,10	0,04	9%			
6462	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №607 "Рыболово", ф.2 ПС №605 "Бронницы", КРН, РЛК, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1969	11,75	11,73	3,64	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	10,79	-2,70	-74%			
6463	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №764 "Загорново", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Сафоново	0,23	0,23	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,22	-100%			
6464	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.19, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домоделово	0,63	0,63	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,58	-100%			
6465	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новододелово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Кучино	0,66	0,66	0,59	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,21	-35%			
6466	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10-кВ, в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Константиновское	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	-2,72	-100%			
6467	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ с ф.23, ПС №187 "Лопасня", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п.Баранцевское, в районе д. Лютерецкое	0,24	0,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,23	-100%			
6468	МО	Строительство 2-х отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.2 и ф.20, ПС №137 "Домоделово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домоделово, д. Кучино	1,18	1,17	1,06	0,76	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33	0,00	0,35	0,02	0,00	0,00	0,41	-0,30	-28%			
6469	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ (по договору ТП №ИА-14-302-749(931126)), ПС №605 "Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, д. Ивановка	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100%			
6470	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф."Васильевский" с РП-6, ПС №613 "Пролетарий", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское	0,17	0,17	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1%			
6471	МО	Строительство ТП-250-6/0,4, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.14 с ПС №472 "Река", ЛР, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Мирный	1,75	1,75	1,75	1,56	0,00	0,01	0,00	1,55	0,00	0,00	1,75	0,00	1,36	0,00	1,31	0,00	0,20	-0,20	-11%			
6472	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-123 ПС №634 "Сафоново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Сафоново с.о. п. Дубовая роша	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,63	-100%			
6473	МО	Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. ТП (по договору ТП № Ю8-13-302-12755(917558)), ПС №400 "Ока", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сьяново-2	3,59	3,59	3,59	0,29	0,00	0,01	0,00	0,24	0,00	0,00	3,59	0,03	1,99	1,76	0,00	0,00	3,30	-3,30	-92%			
6474	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.18 ПС №400 "Ока", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка	1,03	1,03	1,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,03	0,02	0,84	0,83	0,00	0,00	0,99	-0,99	-96%			
6475	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	0,30	0,30	0,28	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,28	-100%			
6476	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-673 ПС-649 "Северная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Волоколамское ш	3,70	3,70	0,96	0,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	-0,96	-100%			
6477	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-618 "Никольское", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бочкино	8,97	8,97	4,67	0,00	0,18	0,00	1,08	0,00	1,97	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	-4,67	-100%			
6478	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.369 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Знаменка	0,13	0,13	0,12	0,13	0,01	0,00	0,03	0,13	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,01	11%			
6479	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" до РТП-499, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Огниково	2,39	2,39	1,62	0,03	0,05	0,00	0,29	0,00	0,52	0,00	0,76	0,03	1,06	1,06	0,00	0,00	2,35	-1,59	-98%			
6480	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-128 ПС-483 "Ивановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Котово	6,68	6,68	0,67	0,00	0,12	0,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	-0,67	-100%			
6481	МО	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-25 "Встреча", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара»	10,17	10,17	0,83	7,65	0,15	0,00	0,29	0,00	0,27	4,90	0,12	2,74	6,56	0,02	5,42	0,00	2,53	6,82	>100%			
6482	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Велединово	50,77	50,77	1,01	3,94	0,09	0,00	0,42	1,32	0,35	2,62	0,17	0,00	3,51	0,09	0,00	0,00	46,83	2,92	288%			
6483	МО	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра	1,62	1,62	0,84	0,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	-0,84	-100%			
6484	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-738 "Полушкино, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино	0,83	0,83	0,72	0,33	0,00	0,00	0,14	0,00	0,26	0,33	0,32	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,50	-0,39	-54%			
6485	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 ТП-1140 ПС-405 "Волоколамск", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г. Пороховская ул	4,91	4,91	0,89	0,11	0,03	0,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,27	0,11	3,56	3,56	3,56	3,56	4,80	-0,78	-88%			
6486	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское	0,11	0,11	0,09	0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,10	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	10%			
6487	МО	Строительство ТП-2x250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Уваровка рп, Смоленская ул	2,79	2,79	1,45	2,58	0,06	0,12	0,33	2,46	0,61	0,00	0,45	0,00	2,37	0,06	0,00	0,00	0,21	1,13	78%			
6488	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск	1,30	0,06	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6489	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-10 кВ ТП-6720А ПС-67 "Усово", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	0,75	0,75	0,68	0,25	0,04	0,00	0,16	0,25	0,24	0,00	0,24	0,00	0,31	0,09	0,00	0,00	0,50	-0,43	-63%			
6490	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.81 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	1,33	0,05	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,14	0,00	0,05	-0,05	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6491	МО	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от Л-3 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка	2,85	2,85	0,87	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,32	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,87	-100%			
6492	МО	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-6496-6949 ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка	2,63	2,63	2,27	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,68	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	-2,27	-100%			
6493	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г. Шоссейная ул	2,04	2,04	1,06	1,12	0,04	0,00	0,24	0,00	0,45	0,04	0,33	1,08	0,95	0,00	0,95	0,00	0,92	0,06	5%			
6494	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жилкино	6,98	6,98	3,63	0,00	0,14	0,00	0,84	0,00	1,54	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	-3,63	-100%			
6495	МО	Строительство КТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6707Б-ТП-3725Б ПС-67 "Усово" в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2	2,03	2,03	1,06	1,47	0,04	0,00	0,24	0,00	0,45	0,05	0,33	1,42	1,26	0,01	0,82	0,00	0,56	0,41	39%			
6496	МО	Строительство АПС на ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносно	1,41	1,41	1,21	1,30	0,07	0,00	0,24	0,00	0,37	1,30	0,54	0,00	1,14	0,03	0,00	0,00	0,11	0,09	7%			
6497	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино	0,92	0,92	0,83	0,80	0,05	0,00	0,20	0,00	0,30	0,80	0,29	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,12	-0,04	-4%			
6498	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ, строящееся по договору ТП №38-14-302-3372(927150)ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино	0,47	0,10	0,10	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33	0,00	0,10	-0,10	-100%			
6499	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.54 и от оп.47 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6500	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово	1,55	1,55	1,05	0,84	0,03	0,00	0,19	0,84	0,34	0,00	0,50	0,00	0,76	0,02	0,76	0,76	0,71	-0,21	-20%			
6501	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Веря, бо "Полянка"	1,52	1,52	1,31	0,00	0,08	0,00	0,26	0,00	0,39	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,31	-100%			
6502	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Слабошейно	0,30	0,06	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6503	МО	Строительство ТП-2х630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП25021А-ТП25022А и ТП25021Б-ТП25022Б ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-10	7,93	7,93	4,12	0,00	0,16	0,00	0,95	0,00	1,74	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	-4,12	-100%			
6504	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-6606(922636)ф.12 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино	0,32	0,32	0,29	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6505	МО	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6971 РТП-5028 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2	4,63	4,63	2,41	1,03	0,09	0,00	0,56	0,03	1,02	1,00	0,74	0,00	1,34	0,00	0,89	0,00	3,60	-1,38	-57%			
6506	МО	Строительство ТП-2х250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП6720А-6721А ПС-67 "Усово" и ТП6720Б-6721Б ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	5,83	5,83	1,06	4,21	0,04	0,00	0,24	0,02	0,45	4,19	0,33	0,00	3,70	0,09	0,00	0,00	1,62	3,15	297%			
6507	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС № 575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	1,84	1,84	0,95	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,40	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,95	-100%			
6508	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, СНТ "Верховье"	0,09	0,09	0,09	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			
6509	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафоньево ПС-551 "Пернатово", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафоньево	4,10	4,10	2,79	3,73	0,08	0,14	0,49	3,59	0,90	0,00	1,31	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	0,37	0,94	34%			
6510	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-422 "Манихино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское	1,55	1,55	0,81	0,98	0,03	0,04	0,19	0,94	0,34	0,00	0,25	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,57	0,17	21%			
6511	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки	1,70	1,70	1,15	1,55	0,03	0,06	0,20	1,19	0,37	0,31	0,54	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,14	0,40	35%			
6512	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносно	1,55	1,55	1,05	1,41	0,03	0,00	0,19	0,01	0,34	1,40	0,50	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,14	0,36	34%			
6513	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносно	1,55	1,55	1,05	0,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	-1,05	-100%			
6514	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-3436(912919)ф.Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Кузнецовский комбинат"	1,13	1,13	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,98	-100%			
6515	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково	0,11	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6516	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино	0,32	0,32	0,29	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6517	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино	1,51	1,51	0,78	0,03	0,03	0,00	0,18	0,01	0,33	0,00	0,24	0,03	0,57	0,56	0,00	0,00	1,48	-0,75	-96%			
6518	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-27519-ТП-24731 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество	3,31	3,31	0,61	1,56	0,00	0,00	0,06	0,00	0,34	0,05	0,20	1,51	1,33	0,00	1,33	0,00	1,75	0,95	158%			
6519	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п	2,10	2,10	1,09	0,00	0,04	0,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,09	-100%			
6520	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-122 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево	0,59	0,59	0,54	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,59	-0,54	-99%			
6521	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п. Степаньковское	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22	0,00	0,01	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-7%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	20	21	22	23
6522	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Кузнецовский комбинат"	0,17	0,17	0,15	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6523	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 КРУН-42 и КЛ-10 от РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Встреча" ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Селятино п, ЗАО "Нара"	1,48	1,48	0,77	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	0,32	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,77	-100%			
6524	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино	0,17	0,17	0,15	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6525	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Санаторий ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово	0,32	0,32	0,29	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6526	МО	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-3 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово	1,69	1,69	0,88	1,12	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,03	0,27	1,09	0,95	0,00	0,95	0,00	0,57	0,24	27%			
6527	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Глаголево	0,17	0,17	0,15	0,10	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,10	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,05	-34%			
6528	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Борки ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки	3,65	3,65	0,66	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,66	-100%			
6529	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Веря", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО "Ястребово"	3,46	3,46	0,63	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	-0,63	-100%			
6530	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,38 кВ, строящегося по договору ТП № ИА-13-302-1925(936236) ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Кубинка г, Наро-Фоминское ш	1,01	1,01	0,92	0,00	0,05	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,92	-100%			
6531	МО	Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово	0,89	0,89	0,81	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,81	-100%			
6532	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевка ПС № 308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешново	0,62	0,62	0,56	0,02	0,03	0,00	0,13	0,00	0,20	0,02	0,20	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,54	-97%			
6533	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ООО "Митяево"	0,17	0,17	0,15	0,17	0,01	0,01	0,04	0,16	0,05	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,01	9%			
6534	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	1,40	1,40	0,73	0,93	0,03	0,00	0,17	0,93	0,31	0,00	0,22	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,47	0,20	27%			
6535	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тимоново, КЛ-10 кВ от РП-37 ПС-528 "Манеж", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский, д.Свитино	6,97	6,97	3,62	0,04	0,14	0,00	0,84	0,00	1,53	0,00	1,11	0,04	1,16	1,16	0,00	0,00	6,93	-3,59	-99%			
6536	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 азэстрой ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское	0,17	0,17	0,15	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6537	МО	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода	1,99	1,99	1,03	0,03	0,04	0,00	0,24	0,00	0,44	0,00	0,32	0,03	0,97	0,97	0,00	0,00	1,96	-1,00	-97%			
6538	МО	Строительство БКТП-2x400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 и ф.14 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки	9,75	9,75	5,07	0,00	0,20	0,00	1,17	0,00	2,15	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	-5,07	-100%			
6539	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,15	0,15	0,14	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
6540	МО	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Снегири	3,57	3,57	0,65	0,02	0,03	0,00	0,15	0,02	0,28	0,00	0,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,56	-0,63	-98%			
6541	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	4,46	4,46	0,81	0,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,34	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	-0,81	-100%			
6542	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Синево ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п	0,11	0,11	0,10	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,11	-0,10	-98%			
6543	МО	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6790А-ТП-5588Б ПС-67 "Усово", ТП-6720Б-ТП-6711Б ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	1,04	1,04	0,91	0,00	0,07	0,18	0,86	0,33	0,06	0,40	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,05	0,08	9%			
6544	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лисинцево	0,15	0,15	0,14	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,15	-0,13	-98%			
6545	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Исаково	0,17	0,17	0,15	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6546	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 215-226 ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Белозеро	0,90	0,90	0,78	0,01	0,00	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,35	0,01	0,42	0,42	0,00	0,00	0,88	-0,77	-98%			
6547	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольников ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истра г, Загородная ул	3,29	3,29	0,60	2,38	0,00	0,11	0,06	2,27	0,34	0,00	0,20	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	0,92	1,77	295%			
6548	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносина ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, а/д "М9-Балтия"	0,32	0,32	0,29	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6549	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Щекутино ПС-265 "Слодениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Щекутино	0,16	0,16	0,15	0,13	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05	0,13	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-12%			
6550	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	3,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	-100%			
6551	МО	Реконструкция ПС-556 «Кукарينو», монтаж в ЗРУ-10кВ ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Бородино	2,12	2,12	1,10	0,00	0,04	0,00	0,25	0,00	0,47	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-1,10	-100%			
6552	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Румянцево" ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядрошинское с/п, п.Курсаково, д.33	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6553	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-27 ф.5 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Морево	0,13	0,13	0,09	0,15	0,00	0,01	0,02	0,14	0,03	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,06	65%			
6554	МО	Строительство ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Скоково	0,92	0,92	0,64	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,64	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6555	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Веря г, Советская 1-я ул	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6556	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-1555(903666) ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с/п Серединовское, вблизи д. Косилово	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6557	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.121 ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск	1,81	1,81	0,85	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,36	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,85	-100%			
6558	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода	1,04	1,04	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,88	0,18	0,70	0,00	0,24	0,80	-			
6559	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-5455(910807)ф.1 ПС-662 "Федосьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово	2,21	0,11	0,11	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6560	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,04	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-100%			
6561	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ (в районе уч.71), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-308 "Наро-Фоминск", строящаяся по договору ТП № 38-13-302-470(900419), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, д.Могутово, с/г «Ветеран ВОВ», уч.91	2,64	0,10	0,10	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100%			
6562	МО	Установка АПС в пролете опор 187-188 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Щербинки	1,20	1,16	0,98	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,98	-100%			
6563	МО	Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5004 ПС-316 "Дарино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Большое Сареево, ГП-4, уч. 1	3,48	0,42	0,42	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
6564	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-836 "Слобода", КЛ-10 от ф.14 РП-71 до ф.Санаторий ЗТП-440, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Лужки	0,62	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-			
6565	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Волчёнковское, п.совхоза «Архангельский»	4,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	-			
6566	МО	Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ПС-542 "Петровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское	3,57	1,67	0,87	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-0,87	-100%			
6567	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-13-302-2137(903019) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Замосье	2,19	0,82	0,82	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6568	МО	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС-683 "Ярошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, д.Веретенки	3,00	1,11	1,11	0,65	0,22	0,00	0,88	0,03	0,00	0,00	0,62	0,59	0,00	1,07	0,00	0,46	-0,46	-41%				
6569	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чернево	0,38	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6570	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, Парковая ул. д.9	1,33	0,07	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-100%			
6571	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 7 ПС №719 "Мординово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тропарево	2,43	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
6572	МО	Строительство ТП-2х400/10/0,4 кВ, 4-х КЛ-10 кВ от 2 КЛ-10 кВ строящейся по договору ТП № 7833, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал №4 выдел 14.15.16	9,92	7,90	3,57	5,29	0,14	0,00	0,82	0,21	1,51	4,45	1,10	0,63	6,10	1,46	0,00	0,00	2,62	1,72	48%			
6573	МО	Установить КРН-10 кВ в пролете оп.376 и оп.626 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Алексидно	1,57	0,16	0,12	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,12	-100%			
6574	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2173 ПС-418 "Руза", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул. Красная	0,52	0,45	0,41	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,41	-100%			
6575	МО	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ врезкой в КЛ-10 кВ ТП-27502 (6594) - ТП-10/0,4 кВ (дог.№9698-409) ПС-64 "Барвиха", ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха	1,92	0,92	0,78	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,78	-100%			
6576	МО	Строительство ВЛИ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чащы	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6577	МО	Реконструкция КТП-4605 (замена тр-ра в габ. на 400 кВА), ПС №645 "Сушкинская", монтаж узла учета электроэнергии, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки	1,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-			
6578	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору ТП ВЛ-12-302-950(900791) ПС-662 "Федосьино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рысиха	0,89	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6579	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-12-302-4205(909712) ВЛИ-0,38 кВ ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Костино	1,29	0,06	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,09	0,00	0,06	-0,05	-100%			
6580	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф."Аносино" РТП-63, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, СНТ "Надежда-3"	2,61	0,81	0,81	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,81	-100%			
6581	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ (в габ.на 100 кВА), ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф.Обушково РП-80 (ф.73 ПС-836 "Слобода") до новой ТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д.Захарово, на ю-в от ж/д	1,55	0,32	0,32	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,32	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6582	МО	Строительство БКТП-630/10/0,38 кВ , 2 КЛ-10 кВ от БКТП-10 кВ (сооруж. по дог. ТП №38-08-302-208(136)) ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка	45,91	41,28	11,55	2,00	9,92	0,00	0,30	0,00	0,52	0,00	0,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	-9,55	-83%			
6583	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 6 ПС 406 "Шаховская" оп. №594-612, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Высоково	0,47	0,17	0,16	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,17	-0,16	-100%			
6584	МО	Реконструкция РП-26089, монтаж яч. Строительство 2хКЛ-10 кВ от РП-26089 (ПС-117 "Голыцыно") до ТП-5978, 2-х КЛ-10кВ от ТП-5983 до ТП (проект-май по ТУ № ЗП-247 18.01.11г), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-10 п.	6,15	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-100%			
6585	МО	Реконструкция ТП-902 ПС-584 "Звенигород" (монтаж ячейки КСО-298), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Мозжинка, влад.137	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-			
6586	МО	Реконструкция РП-5006, замена 10 ячеек, монтаж 2-х яч. Строительство КЛ-6 кВ от ф. 1 ПС №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенское с.о., в районе п. Горки-10	24,40	23,77	4,33	0,00	0,17	0,00	1,00	0,00	1,83	0,00	1,33	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	23,77	-4,33	-100%			
6587	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-39 ф.10 ПС "Мухино", ВЛЗ-10 кВ от РП-11 ф.8 ПС "Сухарево", установка ячеек в РП-39 и РП-11, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-			
6588	МО	Реконструкция ТП-281, замена тр-ра, КРУН-6 кВ на 10 кВ, ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-281 до ЛР-78, ПС №673 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Ремзава	8,71	8,71	1,81	0,00	0,07	0,00	0,42	0,00	0,77	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	-1,81	-100%			
6589	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, вблизи д. Захарово	4,62	0,04	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-100%			
6590	МО	Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж-е для ООО "Квинтури"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д. ДП "Ильинское"	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6591	МО	Строительство КТП-10/0,38-250 кВА, КЛ-10 кВ к КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 "Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ДП "Жуковка-2"	1,53	1,53	0,88	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,88	-100%			
6592	МО	Установить ячейку с ВВ в РУ-6 кВ РП-23 на первой секции ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, кал. № 50:20:0050415:338	1,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-100%			
6593	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1125 ПС №327 "Колодино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, НовоИвановское д. дом № 59	0,76	0,76	0,62	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,62	-100%			
6594	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 384 ВЛЗ-10 ф.10 ПС-701 "Сухарево", ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-677, ячейки в ЗТП-677 ПС 390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п. Лебедево ул	2,39	2,39	1,62	0,00	0,05	0,00	0,29	0,00	0,53	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	-1,62	-100%			
6595	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-33 "Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Гидроузел	1,92	0,76	0,75	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,75	-100%			
6596	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Большое Покровское от КРУН-1 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрельское лесничество	2,14	2,14	1,11	0,00	0,04	0,00	0,26	0,00	0,47	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	-1,11	-100%			
6597	МО	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ в каб.160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-423 "Румянцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, п.Румянцево, Красная Горка ул. д.26	2,27	1,18	0,62	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	0,26	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,62	-100%			
6598	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ строящегося по дог. ТП № 7122-409 ПС-118 "Кубинка", установка ячеек в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, Наро-Фоминское ш. д.4-10	13,90	1,63	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,12	0,00	0,00	1,47	0,16	-			
6599	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядрошино с/п	0,21	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6600	МО	Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ТП-5987 ПС 584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лунино, ООО "Митико ЛТД, д.6	7,26	4,71	2,43	0,01	0,09	0,00	0,56	0,00	1,03	0,01	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	4,69	-2,42	-100%			
6601	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-6 ПС-704 "Макарово" ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск ул.Полосухина дом № 7а	1,89	1,89	0,88	1,01	0,03	0,00	0,20	1,01	0,37	0,00	0,27	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,89	0,12	14%			
6602	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-662 "Осташево", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово	3,79	2,46	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	2,33	0,00	0,00	2,15	0,05	2,15	2,15	0,03	2,44	-			
6603	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Гомово, д.12	0,82	0,05	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100%			
6604	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-3385 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, Московская обл, Шаховской р-н, Шаховская рп, Шамонина ул	2,26	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-			
6605	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-645 "Сушкинская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Чащы п, Можайское ш. стр.200	2,71	1,25	0,65	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,65	-100%			
6606	МО	Строительство 1/2 БКТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 направлением ТП-22934-ТП-26250 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, влад.46-2	13,94	13,94	7,25	0,00	0,28	0,00	1,67	0,00	3,07	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	-7,25	-100%			
6607	МО	Установка ячейки в ТП-26673 ПС-783 "Отрадная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, Железнодорожная ул. д.4	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-			
6608	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2064 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Агрохимиков ул., стр.1	4,92	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	2,36	0,00	-			
6609	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Веря, Советская 1-я ул	0,18	0,18	0,17	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,17	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6610	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лобаново	0,63	0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,03	-100%			
6611	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Теряево с, влад.1	5,81	4,12	2,80	0,00	0,08	0,00	0,49	0,00	0,91	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	-2,80	-100%			
6612	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ЗТП-527 ф.Санаторий и от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Вельяминово	1,12	1,12	1,01	0,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,48	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,01	-100%			
6613	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 ПС-551 "Пернатово", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Делешино	1,66	1,66	1,13	1,47	0,03	0,13	0,20	1,34	0,36	0,00	0,53	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,18	0,35	31%			
6614	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Калининц, д. Юшково	2,00	2,00	0,88	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,88	-100%			
6615	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.156 ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС-171 «Сыачи», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ивоилово, д.15	0,68	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6616	МО	Строительство КРУН-10 кВ в р-не оп.34 ф. Афанасовка РП-2 ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ от оп.34 до КРУН-10 кВ и от КРУН-10 кВ до оп.1. Демонтаж ВЛ-10 кВ от оп.1 до ТП-138, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Афанасовка	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6617	МО	Реконструкция РП-89 ПС-836 "Слобода" (установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Воронино	0,97	0,04	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100%			
6618	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от Л-1 РП-6 ф.3 ПС №550 "Каринская" до ТП, сооруж. со стороны заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское, СНТ Ривьера	1,51	0,19	0,12	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,12	-100%			
6619	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Еремеево" РП-44 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, вблизи д.Алексинно	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6620	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядрошинское с/п, д. Шишаиха	2,38	0,61	0,41	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,41	-100%			
6621	МО	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Лешково, уч.249	2,69	2,69	0,82	1,34	0,00	0,05	0,16	1,29	0,30	0,00	0,36	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,35	0,52	64%			
6622	МО	Установка АПС-6 кВ на ВЛЗ-6кВ КРН-112 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, д.63А	1,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,29	0,00	-			
6623	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-288 "Каменка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Анашкино	0,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6624	МО	Строительство 1/2 БКТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ направлением ТП-5006 I - ТП-6771А ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское	3,38	3,38	0,62	2,73	0,02	0,06	0,14	0,65	0,26	2,02	0,19	0,00	2,39	0,02	1,54	0,00	0,65	2,12	344%			
6625	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Мансурово	0,12	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-100%			
6626	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково	6,87	1,86	1,27	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,27	-100%			
6627	МО	Реконструкция ПС-789 "Наро-Осаново" (замена БТ). Строительство КТП-250/6/0,4 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Асаково	16,73		0,00	0,29	0,00	0,03	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,02	0,00	0,00	0,00	0,29	-			
6628	МО	Строительство КТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КТП-2061 ПС №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ершово	6,97	0,29	0,29	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
6629	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, строящийся по договору ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	2,60	2,60	0,79	0,95	0,00	0,00	0,15	0,04	0,29	0,91	0,35	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	1,65	0,16	20%			
6630	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1388 ф.8 ПС-405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул.Пороховская, дом №12	2,34	0,78	0,78	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	-100%			
6631	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ф.2) от строящейся по дог.МЖ-13-302-555(918152) КТП-10/0,38 кВ ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/п.Спутник	0,60	0,09	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,08	-100%			
6632	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бурцево	2,66	0,36	0,35	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,35	-100%			
6633	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-7 ф.7 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Замошье	5,17	1,74	0,87	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,27	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	1,74	-0,87	-100%			
6634	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.МЖ-12-302-7051(916579) ВЛИ-0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново	2,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6635	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судилово	1,21	0,05	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100%			
6636	МО	Строительство ИКВН-10 РТП-19054 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово	0,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6637	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3623 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Спас-Вилки	1,05	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6638	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ, строящийся по договору ТП № ВЛ-13-302-893(918263) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бурцево	2,08	0,61	0,59	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,59	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненными работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6639	МО	Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово ПС-836 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п. д. Захарово	1,71	0,26	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,08	-100%			
6640	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ЛЛ-1 ПС-645 "Сушкинская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовское с/п. д. Петелино	1,85	1,85	0,86	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	-0,86	-100%			
6641	МО	Строительство ТП-2х400/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-24267 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Горское, с. Знаменское	4,19	0,45	0,45	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100%			
6642	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-58 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, г. Руза, Социалистическая ул., д. 76	3,79	3,79	0,69	0,01	0,03	0,00	0,16	0,00	0,29	0,00	0,21	0,01	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	3,77	-0,68	-98%			
6643	МО	Установка ячеек в РУ-0,38 кВ ЗТП-351 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Мартемьяново д. дом № 135	2,95	2,95	2,00	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,65	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,00	-100%			
6644	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-4229 ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский"	5,71	2,66	1,38	0,00	0,05	0,00	0,32	0,00	0,59	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	-1,38	-100%			
6645	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Козлово	1,52	1,52	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,77	0,74	-			
6646	МО	Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский"	2,94	0,08	0,08	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
6647	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обуховское	7,15	1,71	0,89	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,38	0,00	0,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	-0,89	-100%			
6648	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.8 ПС-714 "Давыдково", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п. Давыдково д. дом № 4	1,75	1,75	0,82	1,20	0,03	1,20	0,19	0,00	0,35	0,00	0,25	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,55	0,38	47%			
6649	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п. д. Манхино	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	-			
6650	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-581(901196) ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, с. Новопетровское	1,05	0,79	0,62	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,62	-100%			
6651	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Денисьево	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	-			
6652	МО	Строительство сборки ШРНН-0,38 кВ ТП-6705 А, Б ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д. дом № 200	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	-			
6653	МО	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Синево" ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Матвейково, д. 4	3,67	0,94	0,94	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,94	-100%			
6654	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.100-101 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-28 ПС-381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Воронцово	5,58	4,20	2,85	0,00	0,08	0,00	0,50	0,00	0,92	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	-2,85	-100%			
6655	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛЗ-13-302-803(918208) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Бражниково	0,86	0,03	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6656	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Шелудьково	1,42	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
6657	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Лобаново, д. 2Г	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6658	МО	Установка ячейки в ТП-137 ПС-836 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Каменское, ул. Центральная, д. №34а	0,56	0,56	0,45	0,02	0,02	0,00	0,11	0,00	0,16	0,02	0,16	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,44	-96%			
6659	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-584 "Звенигород", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород, п. Поречье	9,90	9,90	5,15	0,00	0,20	0,00	1,19	0,00	2,18	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	-5,15	-100%			
6660	МО	Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Санники	1,20	1,20	0,00	1,15	0,00	0,04	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05	1,15	-			
6661	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Веря г. Лесная ул., дом № 4	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6662	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ш. Волоколамское, поз.4	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6663	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-757(902242) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивоино	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	-			
6664	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3040 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Красное Заречье, д. 1	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6665	МО	Установка ПКУ-10 кВ ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пушкарка, СНТ "Пушкарка"	0,40	0,40	0,36	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,36	-100%			
6666	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-			
6667	МО	Строительство КТПП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Мира, д. 2	3,46	0,22	0,22	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,28	0,08	0,00	0,00	0,22	0,22	-0,22	-100%			
6668	МО	Строительство КТПП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.2 КЛ-10 кВ ф.6 РП-3 ПС-355 "Можайск", КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1092, АПС. Установка ячейки в ТП-1092, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Вокзальная	10,39	10,39	5,40	0,74	0,21	0,00	1,25	0,74	2,28	0,00	1,66	0,00	0,67	0,02	0,00	0,00	0,00	9,64	-4,66	-86%			
6669	МО	Установка АПС на ВЛ-10 ф.17 и ф.50 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Калининцев	5,30	5,30	0,96	2,42	0,04	0,10	0,22	2,33	0,41	0,00	0,30	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	2,87	1,46	151%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6670	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Волченковское с.п., д.Тишинка	0,97	0,42	0,42	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
6671	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛЗ-13-302-3602(905063) ВЛИ-0,38 кВ ТП-1209 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, территория ЗАО "Теряевское"	0,65	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6672	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			
6673	МО	Строительство КВЛ-6 кВ от ф.13 РТП-67 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково	1,85	1,65	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0%			
6674	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ф.2 и ф.15 ЦРП-13 ПС-118 "Кубинка", в ЗТП-1101 установка трансформаторов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Никольский, пос.санаторий им.Герцена	1,82	1,82	0,85	0,04	0,03	0,00	0,20	0,00	0,36	0,00	0,26	0,04	1,17	1,17	0,00	0,00	1,78	-0,81	-96%			
6675	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.27 ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Стан	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6676	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-171 "Сычи" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Сычево рп, в районе с. Язвище, уч. 9.11	0,83	0,54	0,42	0,14	0,02	0,14	0,10	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,37	0,00	0,40	-0,27	-65%			
6677	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-3174 ПС-418 "Руза" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза	12,46	12,46	2,27	0,08	0,09	0,00	0,52	0,00	0,96	0,02	0,70	0,06	2,59	1,97	0,00	0,00	12,38	-2,19	-96%			
6678	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.9 ф.4 ПС-649 "Северная" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул	2,98	2,98	0,08	0,00	0,00	0,18	0,00	0,33	0,01	0,40	0,07	2,48	2,24	0,00	0,00	2,90	-0,83	-92%				
6679	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛЗ-13-302-7391(907663) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-528 "Манеж" в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Харитоново	1,91	1,69	1,69	1,27	1,35	0,00	0,34	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	0,00	0,00	0,42	-0,42	-25%			
6680	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	2,26	2,26	1,17	1,30	0,05	0,00	0,27	0,07	0,50	1,23	0,36	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,96	0,13	11%			
6681	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-13-302-4017(915443) ВЛИ-0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Матвейково	0,48	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6682	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по дог. ТП № 38-13-302-3236(910792) ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Сафонтьево	8,42	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	-			
6683	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-13-302-775(902306) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивоино	4,66	3,32	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,10	1,10	1,21	1,21	3,29	0,03	-			
6684	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4146 ПС-699 "Холстинково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Терентьево	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6685	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ в таб.250 кВА ПС-836 "Слобода", ВЛЗ-10 кВ от ф.19, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, Чесноково	2,81	1,83	0,00	0,24	0,00	0,01	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1,05	0,00	1,59	0,24	-			
6686	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-287 "Корытово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Ташировское, ул. Новоникольское, уч. 8	0,73	0,11	0,11	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6687	МО	Реконструкция МТП-699, замена тр-ра, монтаж АВ, ПС №264 "Мыши". Строитьелство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-699, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Турово	1,69	0,11	0,11	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6688	МО	Реконструкция РТП-9, монтаж 2-х яч. с ВВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, МО, г.Звенигород, ул. Макарова	2,55	0,03	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6689	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново	0,89	0,89	0,73	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,73	-100%			
6690	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящаяся по договору ТП № ВЛ-13-302-469(917072) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6691	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по №.ВЛ-12-202-2603(907579) ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-33 "Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ракидино	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6692	МО	Установка ПКУ-10 кВ в пролете оп. 312-313 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Бабынино д.	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6693	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог.МЖ-13-302-1878(900660)ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6694	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.144 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-556 "Кукарно", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шебаршино	0,82	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6695	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Рожново" РП-59 ф.3 РТП-34 ф.67 ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Котерево	2,05	0,09	0,09	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			
6696	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино	1,96	0,07	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	-100%			
6697	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", уч. 9	1,13	1,13	0,86	0,00	0,04	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,86	-100%			
6698	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино	1,42	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6699	МО	Строительство КТП-250/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РТП-19059 КТП-23969 ПС-783 "Отрадное", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Акулово, СНТ "Грибовчанка"	4,67	3,92	0,74	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,01	0,00	0,26	0,00	3,65	-0,47	-63%			
6700	МО	Строительство АПС-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новораково	1,41	1,41	0,97	0,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,97	-100%			
6701	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 ПС-550 "Каринская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иваньково	6,39	6,39	3,32	0,00	0,13	0,00	0,77	0,00	1,41	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	-3,32	-100%			
6702	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Васильчиново	3,19	0,11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-100%			
6703	МО	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-464 "Дорохово", установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Красная ул	4,86	4,86	0,89	3,22	0,03	0,14	0,20	3,08	0,37	0,00	0,27	0,00	2,89	0,05	1,11	0,00	1,65	2,33	263%			
6704	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, 227 м. юго-восточнее участка 18	0,92	0,92	0,48	0,55	0,01	0,00	0,08	0,55	0,15	0,00	0,22	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,37	0,07	15%			
6705	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-28 ПС-381 "Хвашевская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Белые Росы	3,32	0,11	0,11	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6706	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Кашино	2,71	2,71	1,84	0,00	0,05	0,00	0,33	0,00	0,60	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	-1,84	-100%			
6707	МО	Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Духанино д. дом №1	1,41	1,41	0,97	0,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,97	-100%			
6708	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода	0,62	0,62	0,43	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,43	-100%			
6709	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	5,36	5,36	2,79	0,00	0,11	0,00	0,64	0,00	1,18	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	-2,79	-100%			
6710	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6523 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Аниково	0,19	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,16	-100%			
6711	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6778 ПС-482 "Дачная", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10	0,38	0,38	0,20	0,19	0,01	0,01	0,03	0,18	0,06	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,01	-6%			
6712	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино	0,67	0,67	0,51	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,25	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,51	-100%			
6713	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Болдрово	2,12	2,12	1,10	1,50	0,04	0,13	0,25	1,37	0,47	0,00	0,34	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,62	0,40	36%			
6714	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино	2,00	1,54	0,72	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,72	-100%			
6715	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.130 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6716	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево	1,67	1,67	0,86	1,44	0,03	0,07	0,15	1,37	0,28	0,00	0,41	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,23	0,58	67%			
6717	МО	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-10 кВ 6714А-5596 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жукровка д. ДП "Ильинское"	4,18	4,18	2,84	1,19	0,08	0,10	0,50	1,08	0,92	0,00	1,34	0,01	1,30	0,27	1,02	0,00	2,98	-1,65	-58%			
6718	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец	2,90	0,06	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6719	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1017 ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п, Партизан ул	0,90	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	-100%			
6720	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1480 ПС-335 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Железнодорожная 1-я ул	2,19	2,19	0,87	1,87	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	1,87	0,27	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,32	1,00	115%			
6721	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево	1,55	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	-			
6722	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вишени	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6723	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-12-302-663(901242)ПС-649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Таблово	1,81	1,81	0,72	0,03	0,03	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,22	0,03	0,89	0,89	0,00	0,00	1,79	-0,69	-96%			
6724	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС № 714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское	0,92	0,92	0,48	0,63	0,01	0,03	0,08	0,59	0,15	0,00	0,22	0,01	0,74	0,21	0,53	0,00	0,29	0,15	32%			
6725	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Кубинка г, Можайское ш	0,47	0,47	0,33	0,01	0,02	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,11	0,01	0,32	0,32	0,00	0,00	0,46	-0,31	-96%			
6726	МО	Строительство КТП-2x250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дунино	2,31	2,31	1,20	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,51	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-1,20	-100%			
6727	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1125 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.НовоИвановское	0,43	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-			
6728	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, вблизи д. Борзие	1,81	1,81	0,72	0,00	0,03	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-100%			
6729	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	2,88	2,88	0,88	0,05	0,00	0,00	0,17	0,00	0,32	0,00	0,39	0,05	1,51	1,51	0,00	0,00	2,83	-0,83	-95%			
6730	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино	1,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6731	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.52 ПС-260 "Дедово", установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено	5,36	5,36	2,79	2,50	0,11	0,12	0,64	2,38	1,18	0,00	0,86	0,00	2,19	0,02	1,35	0,00	2,86	-0,29	-10%			
6732	МО	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи	2,59	2,59	1,35	0,06	0,05	0,00	0,31	0,00	0,57	0,00	0,41	0,06	2,09	2,09	0,00	0,00	2,53	-1,28	-95%			
6733	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП ВЛ-13-302-469(917072) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки	0,99	0,07	0,07	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	-100%			
6734	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-24769 ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мичуринец	0,88	0,88	0,58	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,58	-100%			
6735	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-124, ВЛЗ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС-260"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	1,48	1,48	0,70	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,70	-100%			
6736	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-55 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Федеративная ул	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0%			
6737	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ ПС-468 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Моделово	0,88	0,88	0,61	0,03	0,03	0,00	0,15	0,00	0,22	0,00	0,21	0,03	0,65	0,65	0,00	0,00	0,85	-0,58	-95%			
6738	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.10 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово	2,30	2,30	0,91	2,13	0,03	0,00	0,21	2,09	0,38	0,04	0,28	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	0,17	1,22	134%			
6739	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернастово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово	1,22	1,22	0,64	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	-0,64	-100%			
6740	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-280 ПС-265 "Слоденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Атепцево	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-			
6741	МО	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г. Пороховская ул	1,60	1,60	1,08	0,90	0,03	0,00	0,19	0,90	0,35	0,00	0,51	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,69	-0,18	-17%			
6742	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,38 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-14-302-1269(901310)ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево	1,11	0,06	0,06	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,93	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6743	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-2335(907653) ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-			
6744	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево	2,28	2,28	1,19	1,72	0,05	0,15	0,27	1,57	0,50	0,00	0,37	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,57	0,53	44%			
6745	МО	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-30 ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Линино	0,24	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-			
6746	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-13-302-3773(906864)ф.5 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково	0,58	0,58	0,53	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,53	-100%			
6747	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.347 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Барцылово	1,12	1,12	0,69	1,09	0,02	1,09	0,15	0,00	0,33	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,40	57%			
6748	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.84 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6749	МО	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6771А,Б-ТП6736А,Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский, с.Успенское	1,18	1,18	0,73	0,19	0,02	0,00	0,16	0,00	0,35	0,01	0,20	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,54	-74%			
6750	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-550 ПС-649 "Северная", установка ВВ в ТП-550, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Волоколамское ш	1,11	1,11	0,68	1,11	0,02	0,00	0,15	0,05	0,33	1,06	0,18	0,00	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,43	63%			
6751	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Козенки	1,19	1,19	0,62	0,33	0,02	0,00	0,14	0,00	0,26	0,01	0,19	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,29	-46%			
6752	МО	Реконструкция ПС №755 "Моолово" яч.12 РУ-10 кВ (замена ВЭ), ВЛ-10 кВ ф.1285 оп.22-53, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дальние Пруды	5,51	4,92	4,56	4,63	0,13	4,56	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	4,49	0,00	0,29	0,07	1%			
6753	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.37 ф.4 ПС №491 "Прудная" до оп.12 ф.12 РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, а/д М4 "Дон"	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	-			
6754	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №491 "Прудная" до РП-2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, участок автодороги М-4	4,29	4,06	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,66	2,31	0,00	2,26	0,00	1,36	2,70	-			
6755	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №266 "Бор" до оп.42, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, с.Сырково	2,23	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	-100%			
6756	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №708 "Санаторная", ВЛЗ-10 кВ, ф.11 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	8,94	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6757	МО	Монтаж яч. КСО-298 в РУ-10 кВ РП-44, строительство КЛ-10 кВ от РП-44 (проколы через а/м 100м), ПС №182 "Гудево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	41,08	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	-			
6758	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", установка КРН в месте отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шахово	5,86	2,36	2,36	0,21	0,00	0,07	2,36	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	3,73	0,00	3,93	0,00	2,14	-2,14	-91%			
6759	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №382 "Венково", установка КРН в месте отпайки ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое Петровское	3,67	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-			
6760	МО	Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.РМК с ПС №4 "Любучаны", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Любучаны	1,08	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-			
6761	МО	Установить КРН в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Новиковский" ТП-298, ПС №748 "Лазаревское", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки	1,28	0,24	0,10	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,10	-100%			
6762	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантинский" с РП-8, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сьяново-2	1,23	0,16	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,00	0,13	0,00	6%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6763	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ф.2 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Кузнецовское, п.ст.Бронницы	1,06	1,06	0,92	0,47	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,92	0,00	0,50	0,09	0,00	0,00	0,59	-0,45	-49%				
6764	МО	Строительство отпайки 2хВЛЗ-10кВ от ф.2, ф.3 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	1,07	0,35	0,19	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,19	-100%				
6765	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-32, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	1,09	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-				
6766	МО	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт. ЮЭС (МО)	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	-				
6767	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	2,31	0,38	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0%				
6768	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-903, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулино	2,46	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-				
6769	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки (Мардаван Г.Б.)	2,40	2,38	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0%				
6770	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ЗТП-412, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Галчино	1,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-				
6771	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с.о.	1,47	0,51	0,28	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,28	-100%				
6772	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.30ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	-				
6773	МО	Установка КРН-6 кВ в месте отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.15 ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, пром зона "Люторецкое"	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-				
6774	МО	Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	6,79	2,18	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0%				
6775	МО	Строительство БМКТП-630-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №224 "Кашира-город", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п.Кашира	1,98	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-				
6776	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-184(910368)), ф.14 ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%				
6777	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ф.5 ПС № 109 "Юсупово", установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Истомиха	4,36	4,36	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	-3,55	-100%				
6778	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ф.13 ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	1,07	0,25	0,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-36%				
6779	МО	Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	9,07	2,30	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0%				
6780	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЗТП-130 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н, д.Мальцы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6781	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.4 с РП-13, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, "Лагри-Чулпаново"	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-				
6782	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ф.9 РП-25 ПС №721 "Ям", установка АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дядькино	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	-2,46	-100%				
6783	МО	Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чулково	3,59	1,41	0,71	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,71	-100%				
6784	МО	Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Акуловский" ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	-				
6785	МО	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.1 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	-				
6786	МО	Строительство КЛ-6 кВ, отп. ВЛЗ-6 кВ от ф.32 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	2,69	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0%				
6787	МО	Строительство БКТП-2х400 кВА, КЛ-10 кВ ф. 4 с РП-9, ф.3 с РП-4 ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово	8,29	8,29	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	5,77	0,00	0,00	6,41	0,01	5,29	0,00	2,18	6,10	-				
6788	МО	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-42 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р, п. Мещерино	12,70	3,60	3,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,03	1,07	0,88	8,78	1,68	3,57	-3,57	-99%				
6789	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ, установка ячейки в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, тер. "Пром.зона Житнево"	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	-				
6790	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №791 "Шепчинки, установка РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сергеевка	1,04	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,03	0,00	0,75	0,00	0,22	-0,22	-100%				
6791	МО	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	-				
6792	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бавыкино	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-				
6793	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №266 "Бор", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Калачево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6794	МО	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч.№3 сек.1 РУ-10 кВ РП-11 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Каргинский с.о., пос.Развилка	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	-				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений	
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам		
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6795	МО	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС №173 "Новоцементная", РЛК, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д.Плещеево	2,41	2,39	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13	1,58	0,00	0,62	0,00	0%				
6796	МО	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.10, опоры, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Заворово	0,15	0,15	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-7%				
6797	МО	Реконструкция фидера яч.№ 604, установка 5 ячеек с ВВ в РУ-6 кВ ЦРП-110 "Коверши", строительство КЛ-6 кВ от оп.1 фид.107/380 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Жидино	17,86	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	1,12	-1,12	-100%				
6798	МО	Реконструкция фид. 104, 107 от ПС 270 "Дулёво" в т.ч. ПИР, МО. Орехово-Зуевский р-он, г. Ликино-Дулёво	2,55	1,57	0,96	0,83	0,96	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,13	-14%				
6799	МО	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от яч.3 РУ-6 кВ ТП-5060(П) ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, М.О., Балашинский р-н, д. Дятловка	1,70	1,70	1,21	1,35	0,00	0,00	0,81	0,04	0,40	0,00	0,00	1,31	1,30	0,03	0,00	0,00	0,35	0,14	12%				
6800	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, вблизи д. Аксеново				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6801	МО	Монтаж ячейки с вакуумным выключателем в РУ- 6 кВ ЗТП-149 ПС № 73 "Озёры", в т.ч. ПИР, М.О., г. Озёры				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6802	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛ-10 кВ фид. 12 ПС № 623 "Пышлицы" с установкой АПС на первой отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, вблизи д. Дорофеево	2,31	2,31	1,65	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-1,65	-100%				
6803	МО	Установка ячейки с ВВ на ПС № 285 "Жуковка", строительство ВЛЗ-6 кВ от нов. ячейки, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Хотенчи	3,86	1,73	1,73	0,11	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	1,97	0,06	0,00	0,00	1,61	-1,61	-94%				
6804	МО	Строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, М.О., г. Красноармейск, ул. Лермонтова	4,20	4,16	4,16	4,09	3,46	0,00	0,35	3,46	0,35	0,60	0,00	0,03	1,62	0,83	4,59	4,59	0,07	-0,07	-2%				
6805	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 г. с уст. АПС на отп. оп. ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Окружной проезд	2,62	2,62	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0%				
6806	МО	Строительство доп. яч в РУ-10 кВ ПС № 652 "Шульгино", КЛ-10 кВ от нов. яч. с установкой АПС на первой отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, вблизи пос. Рыбхоз	4,65	4,65	3,31	1,26	0,00	0,98	2,21	0,28	1,10	0,00	0,00	0,00	1,19	0,03	0,00	0,00	3,39	-2,05	-62%				
6807	МО	Строительство 2-х КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ячеек РУ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", ТП 10 кВ на 5 ячеек, в т.ч. ПИР, М.О., г. Железнодорожный, ул. Пригородная	61,56	57,84	54,67	54,67	14,67	0,00	40,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0%				
6808	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 823 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, г. Озёры	1,66	1,64	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0%				
6809	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Заводской проезд	0,08	0,08	0,06	0,08	0,00	0,01	0,04	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,02	0,02	38%			
6810	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.67 фид.1 ЦРП-32-ТП-172 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Кашино	1,07	1,07	1,07	1,05	1,05	1,05	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,21	0,21	0,00	0,00	0,02	-0,02	-2%				
6811	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ отп. от оп. 15 ВЛ-10 кВ РП-121 отп. на ТП-321 фид. 34в ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Окружной проезд				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6812	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 34 ВЛ-10 кВ фид. "Сергиевский" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, п. Сергиевский				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6813	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-1" с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 73 "Озёры", строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-2" с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 73 "Озёры" в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, в южной части г.Озёры	1,74	1,74	1,74	1,79	0,89	0,04	0,85	0,00	0,00	1,54	0,00	0,21	2,63	1,15	2,66	2,66	0,00	0,05	3%				
6814	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.82 КВЛ-10 кВ фид.6 отп. на ТП-24 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Агрофирма Восток"	0,31	0,31	0,22	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,22	-100%				
6815	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.1 КВЛ-6 кВ фид.16-РТП-313 ПС № 115 "Чкалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пгт Свердловский				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6816	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 579 "Черноголовка" фид.23 до оп.1 ВЛ-10 кВ, ВЛЗ- 10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.23 ПС 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Болово	1,25	1,25	0,89	0,00	0,00	0,59	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,89	-100%				
6817	МО	Строительство ТП-2*630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 504 фид. 15 ПС № 456 «Маслово» с уст. ПСС-10 на первой отп. оп., КЛ-10 кВ от РП-11 ПС № 712 «Осетр» с уст. яч. с ВВ в РП-11, в т.ч. ПИР, М.О., г. Зарайск, ул. Академика Виноградова	18,41	18,41	6,75	15,39	0,47	0,47	0,00	8,62	0,00	5,96	6,28	0,34	15,82	0,00	16,22	0,00	3,02	8,64	128%				
6818	МО	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 12 отп. на МТП-1330 фид.6 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Анциферово	1,81	1,77	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0%				
6819	МО	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Новлянский" ПС № 535 "Азотная(аб.)", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Новляское	1,76	1,76	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	-1,32	-100%				
6820	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "РПС" ПС № 537 "Виноградовоя", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Виноградово	1,11	1,08	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0%				
6821	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская	0,51	0,51	0,36	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02	0,44	0,44	0,44	0,44	0,49	-0,34	-95%				

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС**	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6822	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.16 ВЛ-10 кВ филд. 509 отп. на ЗТП-541 ПС № 553 "Спартак", ВЛЗ-10 кВ от оп. 224 ВЛ-10 кВ филд. 1 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Серединово	0,06	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
6823	МО	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ филд. "Горский" ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50-36-0030409-32	1,50	1,50	1,13	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,25	0,75	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,25	0,12	11%			
6824	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 190/5 филд. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Паново	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6825	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 147 ВЛ-10 кВ филд. 101 ПС № 626 "Экзитон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово	2,46	2,46	1,85	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1,23	2,20	2,10	2,10	0,00	0,00	0,26	0,35	19%			
6826	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-481 филд. 1 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово	0,22	0,22	0,16	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,16	-100%			
6827	МО	Установка 2-х ячеек с ВВ на ПС № 650 "Юдино", строительство ВЛЗ-10 кВ от нов. ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Фряново	5,03	5,03	3,58	0,08	0,00	0,00	2,39	0,00	1,19	0,08	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	4,95	-3,50	-98%			
6828	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ филд. 14 с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 703 "Туменская" в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Липитино	0,26	0,26	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,05	0,23	0,23	0,05	0,21	-			
6829	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 37 ВЛ-10 кВ ТП-45-ТП-153 филд. 403 ПС № 626 "Экзитон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, СНТ "Мичуринец-1"	0,69	0,69	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,52	-100%			
6830	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ВЛ-10 кВ филд. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский	0,51	0,51	0,00	0,50	0,00	0,02	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,01	0,50	-			
6831	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, сооруж. по дог. ВВ-13-302-11598(918057) от 25.12.2013 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	-			
6832	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-КТП-492 отп. КТП-733 филд. 34Ф ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино	0,51	0,51	0,36	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	-0,34	-95%			
6833	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-КТП-492 отп. КТП-733 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино	0,29	0,29	0,20	0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	0,02	0,44	0,44	0,44	0,44	0,27	-0,19	-92%			
6834	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ РП-124-ТП-81 филд. 43 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Еремино	0,43	0,43	0,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,21	0,01	0,26	0,26	0,26	0,26	0,42	-0,31	-97%			
6835	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497 филд. 1 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СНТ "Лесное Фрязино"	0,83	0,83	0,59	0,38	0,00	0,00	0,39	0,00	0,20	0,38	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,44	-0,21	-35%			
6836	МО	Строительство СП-10 кВ- 2 шт., КВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ филд. 23, КВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ филд. 33 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул. Обьезная	5,93	5,93	5,63	5,71	0,00	0,00	0,00	1,10	2,82	4,06	2,82	0,54	4,89	0,00	4,89	0,00	0,22	0,07	1%			
6837	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от вновь смонтир. яч., КЛ-6 кВ от вновь смонтир. яч. РУ-6 кВ ТП-26, 2хКЛ-0,38 кВ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 кВ 1 СШ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 кВ ТП-26 на ПС № 62 "Зарайск" в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, ул. Московская	11,02	11,02	9,64	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,14	4,13	8,08	8,87	1,91	8,87	8,87	2,80	-1,42	-15%			
6838	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302С-17805(927551) от 17.02.2014), ПС №220 "Ельдино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Матюшино-Петушки-Дарьино				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6839	МО	Строительство РЛК на оп.3 линейного ответвления в сторону КТП-814, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-100%			
6840	МО	Строительство ячейки с ВВ, ячейки КСО-298, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Красноармейск, ул. Поселок Трудовой, д.3	46,65	46,65	0,28	5,27	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	5,18	0,28	0,00	24,40	6,61	0,00	0,00	41,38	4,99	>100%			
6841	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-902, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рахманово, уч. 063	0,37	0,12	0,07	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,12	-0,07	-100%			
6842	МО	Строительство ТП на 8 ячеек КСО-298, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ л.681 ПС №215 "Ново-Софрино", КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Заводская, ул. Клубная				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6843	МО	Строительство СП-10 кВ, КТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-120-КТП-166 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алферьево	2,86	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6844	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-14-302-Д-906(901132) от 03.02.2014), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончино				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6845	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42961 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. Полевая, уч. 9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6846	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №71 "Поварово", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поведино	1,56	1,56	0,94	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	-0,94	-100%			
6847	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Знание", уч.6	1,24	0,38	0,23	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,38	-0,23	-100%			
6848	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14	0,07	0,07	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-100%			
6849	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клужино	0,06	0,06	0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6850	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №463, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, северо-западнее д. Кушки	1,54	1,50	0,90	2,61	0,05	0,00	0,27	1,90	0,59	0,71	0,00	0,00	2,31	0,00	2,34	0,00	0,00	1,71	190%			
6851	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сальково			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6852	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-935-ТП-789-ТП-942 ПС №140 "Радишево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6853	МО	Установка ячейки КСО-298 в ТП-1447, строительство КЛ-10 кВ от ТП-1447, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, Крюковское уч. лес-во, кв 44 (выдел 6,7)	5,18	5,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	-0,03	-100%			
6854	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.203			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6855	МО	Строительство ТП-6 кВ, 4-КЛ-6 кВ от 2-КЛ-6 кВ ф. "Сенеж-ТП-742 сек.1" и КЛ-6 кВ ф. "Сенеж-ТП-742 сек.2" ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д/о Сенеж	5,26	3,71	2,23	0,89	0,11	0,00	0,67	0,89	1,45	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	2,19	0,00	2,83	-1,34	-60%			
6856	МО	Строительство ТП с установкой яч. КСО-298, КЛ-10 кВ от РТП (сооруж. по дог. №ИА-10-302-4039(3753) от 30.09.2010), КЛ-10 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск	34,32	32,86	32,86	19,71	17,86	0,00	15,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	-13,14	-40%			
6857	МО	Установка ячеек КСО-298, строительство ТП, 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6858	МО	Строительство ТП, КЛ-10 кВ направлением ТП-121-ТП-114, монтаж ячейки КСО-298П, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6859	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Сабурово	3,60	3,60	2,16	0,08	0,11	0,00	0,65	0,08	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,51	-2,07	-96%			
6860	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП (сооруж. по дог. №С8-12-302-2676(905183) от 05.06.2012), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Луновское	4,37	4,35	3,42	2,21	2,10	2,21	0,42	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,34	0,05	0,00	0,00	2,14	-1,21	-35%			
6861	МО	Строительство СТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 14409-ЛР-31, ЛР-31-ТП-187 ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 76км+900м а/д Лотошино-Суворово-Клин	2,10	0,60	0,36	0,44	0,22	0,00	0,14	0,01	0,00	0,43	0,00	0,00	0,52	0,05	1,80	1,80	0,16	0,08	21%			
6862	МО	Установка ячеек КСО-298, панелей ШО-70, трансформатора ТМГ-10/250 кВА в ТП-1025, установка ячеек КСО-298 в РТП-102, строительство КЛ-10 кВ от РТП-102 до ТП-1025, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы	16,94	11,25	7,18	1,07	1,62	1,07	1,59	0,00	2,14	0,00	1,83	0,00	4,66	4,24	0,00	0,00	10,18	-6,11	-85%			
6863	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43, ф.36, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино	0,88	0,88	0,53	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,53	-100%			
6864	МО	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево	3,79	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6865	МО	Строительство КЛ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Пушкино, д.36	0,29	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,25	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6866	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково, СНТ "Текстильщик"	1,88	1,86	1,84	1,82	1,81	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,01	-1%			
6867	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-4695(925144) от 27.08.2012) ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково, д.53	3,57	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6868	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. 2-я Лесная	1,35	1,35	0,81	0,00	0,04	0,00	0,24	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	-0,81	-100%			
6869	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 707 ПС №231 "Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6870	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. Профессиональная, д.97			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6871	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-3406(900259) от 31.07.2012) ПС №328 "Ожогинно", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сырково, уч.052	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	-2,26	-100%			
6872	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-16602(925639) от 10.12.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, уч.36			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6873	МО	Строительство КЛ-10 кВ т ТП-101, установка СП типа КРУН-10 с МВ, ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Осташковское ш. зап. вл.14	3,84	3,84	2,31	3,86	0,12	0,06	0,69	0,09	1,50	3,71	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	1,55	67%			
6874	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.66 ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, ДНТ "Сосна на Дубне"	2,60	2,53	1,52	3,13	0,08	3,13	0,46	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	3,01	0,00	0,00	1,61	106%			
6875	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-12-302С-7218(922986) от 27.11.2012), ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, уч.20	1,88	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6876	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, восточнее г. Талдом	1,17	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6877	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Барвиха" до РТП-5001, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.44	53,07	53,07	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	-0,32	-100%			
6878	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.585 ПС №816 "Торбеово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена	0,95	0,95	0,57	0,86	0,03	0,00	0,17	0,86	0,37	0,00	0,00	0,00	0,79	0,02	0,00	0,00	0,09	0,29	50%			
6879	МО	Строительство ВЛИ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино, СНТ "Мосстройпргресс-2"	2,48	2,48	1,49	0,00	0,07	0,00	0,45	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	2,48	-1,49	-100%			
6880	МО	Установка реклоузера на ВЛЗ-10 кВ в сторону КТП-875, ПС №547 "Желтиково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино	1,27	1,27	0,76	0,00	0,04	0,00	0,23	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,76	-100%			
6881	МО	Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1090 с установкой реклоузера, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское, СНТ "Виктория"	4,47	1,55	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,93	-100%			
6882	МО	Строительство ячейки КСО-298 в РП-"Ивакино", ТП, КЛ-10 кВ от РП-"Ивакино", ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеово, кв. Ивакино, СНТ "Отдых"	36,27	16,82	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6883	МО	Строительство КЛ-6 кВ от л. 814 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Степаньково	2,93	0,50	0,30	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	0,00	0,00	0,50	-0,30	-100%			
6884	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.11 ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Осташково	3,13	2,69	1,62	0,00	0,08	0,00	0,49	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	2,69	-1,62	-100%			
6885	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.146			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6886	МО	Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 10 кВ направлением ТП-118 1с.-ТП-170 1с., ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6887	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-3698(905563) от 18.06.2013) ПС №140 "Радишево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6888	МО	Строительство ячейки в РУ-6 кВ ЦРП-3, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Северная, д.6	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6889	МО	Строительство БКТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от ТП-1025, ячеек КСО-298 в ТП-1025, КЛ-10 кВ, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы	20,64	1,52	0,91	0,89	0,05	0,00	0,27	0,02	0,59	0,86	0,00	0,00	1,14	0,00	17,35	0,00	0,63	-0,02	-3%			
6890	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-13315(922214) от 14.11.2013)ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, мкр. Белый город	0,05	0,05	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,05	-0,03	-100%			
6891	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.32921 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Бережки,	2,57	0,61	0,37	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,37	-100%			
6892	МО	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.32924 ПС №329 "Осиновка", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, д.38	1,33	0,06	0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	1,21	1,21	0,06	-0,04	-100%			
6893	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "Соколово" ПС №329 "Осиновка", в т.ч. Пир, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово	3,83	3,83	2,30	0,07	0,11	0,00	0,69	0,07	1,49	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	3,76	-2,23	-97%			
6894	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6895	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ЗТП-468, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново	1,22	1,22	0,73	0,18	0,04	0,00	0,22	0,01	0,48	0,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,05	-0,56	-76%			
6896	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	0,04	0,04	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-100%			
6897	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6898	МО	Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гршино	2,56	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6899	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.73 ВЛЗ-6 кВ ф.528 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Радонеж	2,18	0,84	0,51	1,04	0,03	1,04	0,15	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	2,14	0,00	0,00	0,53	105%			
6900	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-689, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская	0,51	0,42	0,25	0,63	0,15	0,00	0,10	0,50	0,00	0,13	0,00	0,00	0,54	0,00	0,61	0,00	0,00	0,38	148%			
6901	МО	Строительство КЛ-10кВ от ПС № 28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, Красногорский р-н, в р-не д. Сабурово	66,01	65,08	17,85	57,46	2,19	0,00	4,48	1,81	6,02	55,65	5,16	0,00	52,34	3,09	53,78	53,78	7,63	39,60	222%			
6902	МО	Строительство МТП-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево	1,95	1,95	1,17	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,17	-100%			
6903	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26411, ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино	4,31	2,16	1,66	2,13	0,90	0,95	0,00	1,18	0,00	0,00	0,75	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,03	0,47	28%			
6904	МО	Установка яч. КСО-298 в ТП-1717, строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП-1717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая, вл.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6905	МО	Строительство РТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №416, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, пос. Нагорное	108,42	108,42	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	108,42	-0,77	-100%			
6906	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино	4,38	4,38	2,63	0,93	0,13	0,00	0,79	0,00	1,71	0,12	0,00	0,81	1,12	0,31	0,00	0,00	3,45	-1,70	-65%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6907	МО	Строительство ТП-6,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.26 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхромы, 64 км Москва-Дубна	3,65	2,99	1,79	3,36	0,00	2,37	0,00	0,02	0,00	0,98	1,79	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,57	88%			
6908	МО	Строительство ячеи КСО-10 кВ с ВВ в РУ-10 кВ 1 с.ш. ЦРП-23, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный пр-д	1,21	0,71	0,42	0,01	0,02	0,00	0,13	0,01	0,28	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,85	0,00	0,70	-0,41	-98%			
6909	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Обухово ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово	1,25	1,25	0,75	0,00	0,04	0,00	0,23	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,75	-100%			
6910	МО	Строительство КЛ-10кВ от яч.11 ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Ржавки	30,32	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,72	0,00	0,00	0,09	0,00	-100%			
6911	МО	Строительство ячеек КСО-204Б, БКТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	33,71	30,69	30,69	30,69	15,69	30,69	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6912	МО	Строительство КТП/400/6/0,4кВ, КЛ-6кВ от ЦРП-29 ПС-676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, западнее д.Беляниново	5,23	5,23	3,14	0,09	0,16	0,05	0,94	0,01	2,04	0,03	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	5,14	-3,05	-97%			
6913	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-1569(900836) от 12.03.2013 от ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки	0,81	0,81	0,48	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,48	-100%			
6914	МО	Монтаж ячеек КСО-298 в ЦРП-15, ПС № 220 "Ельдино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Зимогорье	1,69	0,54	0,33	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,33	0,00	0,34	0,00	0,76	0,00	0,15	0,07	21%			
6915	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-2805 (с.1), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Останкино"	6,76	6,71	5,92	4,72	4,78	4,72	0,36	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,41	0,11	0,00	0,00	2,00	-1,20	-20%			
6916	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №594 "Рогово" яч.6,40, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и Денисово, в г. №26				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6917	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.190А ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Чашниково	1,31	0,17	0,10	0,17	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	0,00	0,06	63%			
6918	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, СЭЗ "Шерризон", стр.1	6,60	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6919	МО	Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ ООО "Полярное", ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино, ул. Летняя стр.1	24,50	24,50	14,70	6,23		0,00	5,15	1,53	5,15	4,70	4,41	0,00	7,26	0,68	0,00	0,00	18,27	-8,47	-58%			
6920	МО	Монтаж ячеек с ВВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Ивакино	1,90	1,90	1,14	0,00	0,06	0,00	0,34	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	1,90	-1,14	-100%			
6921	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-429, ПС №438 "Бакево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, с.п. Кутузовское	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6922	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63101-ТП-172 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тархово по напр. на северо-восток	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,49	0,49	0,00	0,00	-100%			
6923	МО	Строительство ТП, 2-КЛ-10 кВ от ПС №444 "Бутаково", 4-КЛ-10 кВ от РП-103 до ТП-195, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, ул. 9 Мая, вблизи д.8	22,88	6,51	3,91	3,55	0,20	0,14	1,17	3,33	2,54	0,07	0,00	0,00	6,94	0,00	21,18	0,00	2,97	-0,36	-9%			
6924	МО	Строительство ТП, 2 КЛ-10 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-8490(911555) от 01.10.2013), КЛ-10 кВ от ТП-198 до ТП-195, установка яч. КСО-298П в ТП-198, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, пересечение ул.9 Мая и ул. Дружбы	10,71	10,71	6,43	0,16	0,58	0,00	1,67	0,00	2,25	0,16	1,93	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	10,55	-6,27	-98%			
6925	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ д.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный проезд			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6926	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-11291(930745) от 18.09.2013), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, с/г "Надежда", уч.143/1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6927	МО	Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная	1,14	1,14	0,69	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,69	-100%			
6928	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ д. 823 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юрцево	14,51	7,43	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,91	0,00	0%			
6929	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-9, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Почтовая, д.29	1,83	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6930	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РТП (сооруж. по дог. №9195-409 от 23.01.2013), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, пансионат "Ильичево"	10,75	10,75	6,45	0,00	0,58	0,00	1,68	0,00	2,26	0,00	1,94	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	10,75	-6,45	-100%			
6931	МО	Строительство 2-КЛ-0,38 кВ от ТП-195, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, пр-т Мельникова, д.2/1	0,66	0,66	0,40	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,40	-100%			
6932	МО	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №577 "Якоть", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бешенково, с/г "Ортопед"	2,56	0,85	0,51	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,74	0,00	0,85	0,00	0,00	0,35	68%			
6933	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302С-7116(919979) от 03.07.2013) ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые Дубравы, уч.22-м	1,99	0,45	0,27	0,38	0,16	0,00	0,11	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,73	0,00	0,06	0,12	43%			
6934	МО	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, уст. яч., в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, г.п. Мытищи, вблизи д. Болтино	11,81	11,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	-0,01	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6935	МО	Строительство БТ-10/6 кВ, КЛ-6 кВ от ПС 485 "Радуга" до БТ, КЛ-10 кВ от БТ до ВЛЗ-10 кВ л.700 ПС №220 "Ельдино"	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	-100%			
6936	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-16316(925449) от 21.11.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. Полевая, уч.28				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6937	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-9152(932949) от 29.01.2013) ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка	0,22	0,22	0,13	0,13	0,08	0,00	0,05	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-2%			
6938	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ПС №145 "Нахабино", КРН-6кВ у оп.1 ф. Мщери ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефельево	22,16	2,01	1,21	0,00	0,06	0,00	0,36	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,32	0,47	0,00	0,00	2,01	-1,21	-100%			
6939	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино	3,35	3,35	2,01	0,00	0,10	0,00	0,60	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	-2,01	-100%			
6940	МО	Строительство КЛ-10 кВ по схеме "заход-выход" от КЛ-10 кВ л. 537 ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", установка пункта секционирования типа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Сгонники	2,11	2,11	1,26	0,00	0,06	0,00	0,38	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	-1,26	-100%			
6941	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.502 (сооруж. по дог. №С8-12-302-Д-541(931732) от 17.05.2012), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино	0,65	0,65	0,39	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,39	-100%			
6942	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 856 ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д.75	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6943	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.64707 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семеново				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6944	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6945	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поведино, СНТ "Квант"	1,17	0,27	0,16	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,27	-0,16	-100%			
6946	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. 2, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левобережная	0,23	0,23	0,14	0,25	0,08	0,00	0,05	0,01	0,00	0,24	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,11	82%			
6947	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 13 ПС №185 "Воробьево", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федотово	2,19	0,92	0,74	1,05	0,63	0,67	0,11	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	2,04	0,00	0,00	0,31	42%			
6948	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6949	МО	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-7319(911637) от 04.07.2013), ПС №264 "Мщери", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная, д.1	8,30	5,07	5,07	5,12	5,07	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	1%			
6950	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-126, установка яч. ЩО-70 в ТП-126, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	1,70	1,70	1,02	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,02	-100%			
6951	МО	Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деленево, ул. Заречная	7,93	7,92	5,13	0,95	1,16	0,95	1,26	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	6,97	-4,18	-82%			
6952	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шелепаново	0,70	0,70	0,42	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,42	-100%			
6953	МО	Строительство панелей ЩО-70 в РТП-102, ВЛИ-0,38 кВ от РТП-102, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово	1,22	1,16	0,69	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,69	-100%			
6954	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.809 ПС №485 "Радуга" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Балабаново	2,07	2,07	1,24	2,21	0,06	0,00	0,37	0,00	0,81	2,21	0,00	0,00	1,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,96	78%			
6955	МО	Установка ЛР на отпайке ВЛЗ-10 кВ ф. 103 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ивашково				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6956	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-110, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.5/6	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6957	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Боброво, уч.11				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6958	МО	Строительство ячеек КСО-298, 2-х КЛ-10 кВ к ф.444407 и ф. 444220 ПС №444 "Бугаково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, вл.24				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6959	МО	Строительство 2-КЛ-10кВ от ЦРП-2 до РП-276, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки	3,97	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6960	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-12-302-Д-2856(908044) от 09.06.2012), от КТП-889, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово	0,91	0,91	0,55	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,55	-100%			
6961	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Муравьево ПС №116 "Солнечногорск", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Осипово, 3 км. Таракановского ш.	0,74	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,66	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6962	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9	4,90	4,87	4,29	3,43	3,47	3,43	0,26	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,30	0,08	0,00	0,00	1,43	-0,86	-20%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6963	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ЦРП-16 до оп.2/1 ВЛЗ-10 кВ л. 539 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Подушкино			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-			
6964	МО	Строительство 2-КЛЮ.4 кВ от ТП-2563, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье	0,82	0,82	0,49	0,97	0,02	0,00	0,15	0,02	0,32	0,95	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,48	98%			
6965	МО	Строительство ячеек ЩО-70 в РУ-0,4 кВ сек.1-2 ЦРП №8, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов	0,63	0,63	0,38	0,77	0,02	0,03	0,11	0,74	0,25	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,40	105%			
6966	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п. Большеорогачевское, д. Тресвятское	0,26	0,26	0,16	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,16	-100%		
6967	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.37 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селиваново	0,50	0,50	0,30	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,50	-0,30	-100%			
6968	МО	Строительство 2-х КТП-10/0,4 кВ, яч. КСО-298, КЛ-10 кВ от ТП-373, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово, уч.46	0,42	0,42	0,25	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,25	-100%			
6969	МО	Строительство 2 СИ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27, ф. 28 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский	7,57	7,57	4,54	0,00	0,41	0,00	1,18	0,00	1,59	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	-4,54	-100%			
6970	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-240, ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино	5,85	4,27	2,56	3,79	0,00	0,10	0,00	3,69	0,00	0,00	2,56	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,48	1,23	48%			
6971	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лопотово от РТП-111, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское уч. лес-во, кв.92, выдел 3-4	5,76	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6972	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Холмы" ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Стародаля	2,92	2,92	1,75	0,00	0,09	0,00	0,53	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	2,92	-1,75	-100%			
6973	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6	0,33	0,33	0,20	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,20	-100%			
6974	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елинно	2,98	2,98	1,79	0,00	0,09	0,00	0,54	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	-1,79	-100%			
6975	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6976	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Хоругвино" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово, ул. Лесная, уч.16/1	2,29	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,04	-100%			
6977	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0235, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Мишутино, ЛПХ "Рассвет", уч.59	1,53	1,53	0,92	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,92	-100%			
6978	МО	Строительство 2 ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-10132(916235) от 27.12.2010), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	-100%			
6979	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, СНТ "Радумля", уч.30	2,18	2,18	1,31	0,00	0,07	0,00	0,39	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	-1,31	-100%			
6980	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-45-ТП-363 ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6981	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6982	МО	Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-120 ПС №77 "Галицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д.9, д.11	1,08	1,08	0,65	1,30	0,03	1,30	0,20	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,65	100%			
6983	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.541 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Спас-Торбеево			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6984	МО	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ ТП-228, строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-228, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово	2,54	2,54	1,52	0,00	0,08	0,00	0,46	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	-1,52	-100%			
6985	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-620-ЛР-78 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Головково	1,11	1,11	0,67	0,00	0,03	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,67	-100%			
6986	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское, д.11			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6987	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №461 "Запрудня", сек.-1, яч.-35, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня	1,13	0,57	0,34	0,00	0,20	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,57	-0,34	-100%			
6988	МО	Строительство СИ-6 кВ, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Внуковский, д. Тереево, СНТ "Восточное"	2,29	0,34	0,20	0,43	0,12	0,18	0,08	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	2,14	0,00	0,00	0,23	113%			
6989	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Дзержинский" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, АО "Лесные озера"	2,27	2,27	1,36	2,12	0,07	0,00	0,41	0,00	0,88	0,05	0,00	2,07	1,80	0,00	1,80	0,00	0,15	0,76	56%			
6990	МО	Установка яч. ТП-854 (1,2 секции) ПС № 756 "Снеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, пересечение ул. Обуховской и 1-го Обуховского	0,95	0,17	0,10	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	-100%			
6991	МО	Установка шкафа собственных нужд в ЦРП-7, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое ш., д.31	0,03	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6992	МО	Строительство 2-ТП-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16180, установка яч. КСО в РП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР,	9,80	9,80	5,88	0,00	0,53	0,00	1,53	0,00	2,06	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	-5,88	-100%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6993	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.563 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н. с. Озеренское	2,19	2,19	1,31	0,00	0,07	0,00	0,39	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	-1,31	-100%			
6994	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-2490(903852) от 26.03.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышенское, ул. Спортивная, уч.16-17	0,67	0,67	0,40	0,65	0,02	0,00	0,12	0,01	0,26	0,64	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,02	0,25	63%			
6995	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.632 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-ая Больничная, д.12	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6996	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109Б ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино	1,74	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,04	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
6997	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КРН "Южный"-ТП-233 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6998	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-60-ТП-138 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.112	3,39	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6999	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16150, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, установка ячейки КСО в РП-16150, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино	12,80	12,80	7,68	2,70	0,69	0,00	2,00	0,00	2,69	2,70	2,30	0,00	8,73	6,43	8,73	8,73	10,10	-4,98	-65%			
7000	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.589 ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дивово, вл.6	2,42	2,42	1,45	0,05	0,07	0,00	0,44	0,00	0,95	0,05	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,37	-1,40	-96%			
7001	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-411 сек.2-417-1419 ПС №264 "Мишири", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино	1,47	1,40	1,40			0,00		1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7002	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.571 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гаврилково	1,54	0,59	0,36	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,10	0,14	38%			
7003	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная" до оп.1А, установка реклоузера на оп.1А ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, в р-не Лихачевского проспекта и СПК "Нива"	2,63	1,26	0,76	0,00	0,04	0,00	0,23	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,12	0,03	1,28	1,28	1,26	-0,76	-100%			
7004	МО	Строительство 4-ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-12-302-6835(932536) от 30.10.2012), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, СНТ "Монтажник-2", уч.29	1,33	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7005	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-16308(925549) от 14.11.2013), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка	0,50	0,50	0,30	0,51	0,18	0,00	0,12	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,21	72%			
7006	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово, д.58	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7007	МО	Монтаж и наладка ячейки с ВВ в РП-79, ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, промзона	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7008	МО	Строительство КРН с ВВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского	1,57	1,57	0,94	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	-0,94	-100%			
7009	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Холмы", ВЛИ-0,38 кВ ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Покров, уч.20	1,92	0,20	0,12	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,12	-100%			
7010	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.32917 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино	2,09	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7011	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-402, ПС №264 "Мишири", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
7012	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-27019, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путьково	4,70	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7013	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС №826 "Гольцово" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Аleshинно	2,07	2,07	1,24	0,00	0,06	0,00	0,37	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	-1,24	-100%			
7014	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.804 ПС №220 "Ельдиново" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Аleshинно	2,05	2,05	1,23	0,00	0,06	0,00	0,37	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	-1,23	-100%			
7015	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское, уч.242	1,65	0,08	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-100%			
7016	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-1181(901701) от 13.03.2013), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лавровка	0,49	0,49	0,29	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,29	-100%			
7017	МО	Строительство ТП-6 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ЦРП-30 сек.1-ТП-384 сек.1 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Луново	3,21	3,21	2,21	0,79	0,80	0,72	0,45	0,06	0,97	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,70	0,00	2,42	-1,43	-64%			
7018	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10, ф.1 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая, д.10	2,37	0,80	0,48	2,75	0,02	0,00	0,14	0,75	0,31	2,00	0,00	0,00	2,41	0,00	3,77	0,00	0,00	2,27	>100%			
7019	МО	Установка КРН-6 кВ на ПС №765 "Сенеж", строительство КЛ-6 кВ от КРН-6 кВ до ВЛЗ-6 кВ ф. "Прогресс", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Южная промзона, мкр-н. Рекинцо	3,76	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7020	МО	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, д.25А	1,47	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-100%			
7021	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино	2,46	2,46	1,47	0,00	0,07	0,00	0,44	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	-1,47	-100%			
7022	МО	Строительство пункта секционирования, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, СНТ "Малахит"	2,08	1,16	1,12	1,08	1,10	1,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	1,81	0,00	0,08	-0,05	-4%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7023	МО	Установка пункта секционирования ЛР-10 кВ ф.6(4), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Муханки	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-3%			
7024	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Левобережный, вл. СТ "Нива"	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7025	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 661 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Марьино, д.35	1,26	1,26	0,75	1,24	0,04	0,00	0,23	1,24	0,49	0,00	0,00	0,00	1,12	0,03	0,00	0,00	0,02	0,49	64%			
7026	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1115(921417) от 21.02.2011), ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, сев. Д. Нефелеево	15,72	15,72	9,43	0,00	0,85	0,00	2,45	0,00	3,30	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	-9,43	-100%			
7027	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово	0,05	0,05	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
7028	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от 1-й и 2-й секций ЦРП-30, ПС №35 "Катмар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Маяковского	2,29	1,03	0,62	0,92	0,37	0,00	0,25	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	1,91	0,00	0,10	0,31	50%			
7029	МО	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-19, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная	11,25	11,25	6,75	0,00	0,61	0,00	1,75	0,00	2,36	0,00	2,02	0,00	7,73	7,73	0,00	0,00	11,25	-6,75	-100%			
7030	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1717, КЛ-6 кВ от ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая	9,14	9,14	5,49	0,00	0,49	0,00	1,43	0,00	1,92	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	-5,49	-100%			
7031	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16192, установка ячеек в РТП-16192, ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефелеево	12,23	8,12	4,87	0,00	0,44	0,00	1,27	0,00	1,71	0,00	1,46	0,00	0,35	0,10	0,00	0,00	8,12	-4,87	-100%			
7032	МО	Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Товарово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино	2,40	2,40	1,44	0,32	0,07	0,00	0,43	0,00	0,94	0,32	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,08	-1,12	-78%			
7033	МО	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013) ПС №829 "Время", 2-ВЛЗ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино	14,27	14,27	8,56	7,77	0,77	0,00	2,23	1,57	3,00	6,19	2,57	0,00	11,53	4,79	11,53	11,53	6,51	-0,80	-9%			
7034	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1115(921417) от 21.02.2011), ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефелеево	3,80	3,48	2,09	0,00	0,10	0,00	0,63	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	3,48	-2,09	-100%			
7035	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дубининское	1,31	1,31	0,79	0,91	0,04	0,04	0,24	0,87	0,51	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,40	0,12	15%			
7036	МО	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-730-ТП-706 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, в р-не ул. Железнодорожная	0,99	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0%			
7037	МО	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1369, ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, СНТ "Вешки"	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7038	МО	Строительство 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-09-302-4803(445) от 23.12.2009), ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Москворецкое лесничество, Новогорское уч. лес-во	0,48	0,48	0,29	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,29	-100%			
7039	МО	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18130, РП-55-ТП-268 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Фроловское, СНТ "Тимирязевец"	1,21	1,20	1,17	1,14	1,16	1,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1,00	0,00	0,05	-0,03	-3%			
7040	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Быдино	2,62	2,61	2,00	1,30	1,12	1,08	0,28	0,22	0,60	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	1,14	0,00	1,31	-0,70	-35%			
7041	МО	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-49-КРН-60 ПС №438 "Бакеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рвузино	1,88	1,88	1,13	0,17	0,06	0,00	0,34	0,00	0,73	0,17	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,72	-0,96	-85%			
7042	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.763 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Мехово	0,33	0,33	0,20	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,20	-100%			
7043	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-28, замена яч. ТП-19190, ТП-1224 сек.1 ЦРП-28 на яч. КСО-298, ПС №860 "Ильинская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Речная, вл. Д.20	5,69	5,69	3,41	0,06	0,17	0,00	1,02	0,00	2,22	0,06	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	5,63	-3,35	-98%			
7044	МО	Строительство ТП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-6903(913577) от 14.02.2012) ПС №671 "Старбеево", ВЛЗ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, в р-не кв. Ващетино	4,97	4,97	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	0,00	4,87	0,07	250%			
7045	МО	Строительство 2-КЛ-6 кВ от РП-468, монтаж ячеек с ВВ в РП-468, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково	3,04	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7046	МО	Строительство КТП-10/4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-23054, ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.44	16,08	16,08	9,65	0,00	0,87	0,00	2,51	0,00	3,38	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	-9,65	-100%			
7047	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Козино ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, гп Нахабино, д. Желябино	0,30	0,26	0,24	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-16%			
7048	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-329 ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь	0,28	0,28	0,17	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,17	-100%			
7049	МО	Строительство СП типа ЛР-10 кВ, оп.31А ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Елизаветино	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	66%			
7050	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Новоподрезково, д. Верескино-река Сходяя	0,09	0,09	0,05	0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,04	-77%			
7051	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьино Гора	0,86	0,86	0,52	0,82	0,03	0,00	0,16	0,82	0,34	0,00	0,00	0,00	0,74	0,02	0,00	0,00	0,04	0,30	59%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7052	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.707 ПС №231 "Икша-1" ФГУП и М, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово	0,09	0,09	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05	-100%			
7053	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Комплекс ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д.45	0,51	0,51	0,31	0,49	0,31	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,02	0,18	60%			
7054	МО	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7104 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ж/д ст. "Березки"	2,11	2,11	1,27	0,04	0,06	0,00	0,38	0,00	0,82	0,04	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	2,07	-1,23	-97%			
7055	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Погорелово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, Истринское лес-во, кв.58, в.1.3	0,39	0,39	0,23	0,53	0,23	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,30	128%			
7056	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№10 (сооруж. по дог. №С8-14-202-2844(903859/125) от 13.03.2014), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая, уч. 12	0,37	0,37	0,22	0,10	0,22	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,27	-0,13	-57%			
7057	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. "Тимошкино" ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Степановское, уч. 2б, 2в	2,94	2,94	1,76	0,00	0,09	0,00	0,53	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	-1,76	-100%			
7058	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-123, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Махалина	0,68	0,68	0,41	0,66	0,02	0,03	0,12	0,63	0,27	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,02	0,25	61%			
7059	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.109а ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перелепино	0,56	0,56	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,56	-0,34	-100%			
7060	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Дулепово ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка-2	0,08	0,08	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-100%			
7061	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,01	48%			
7062	МО	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная	0,06	0,06	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
7063	МО	Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-154 с.2-КТП-214 ПС №671 "Старбево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, вбл. ДНТ "Ватушино"	0,50	0,50	0,30	0,36	0,30	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,14	0,06	20%			
7064	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 14415 ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г/п Клип, д. Лаврово, д.92А	0,09	0,09	0,05	0,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,02	0,01	27%			
7065	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.606 ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево	0,06	0,06	0,04	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	87%			
7066	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Семкино	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	-100%			
7067	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.ЦРП-30-ТП-361 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино,с.п. Луневское, уч.А-33-2	0,10	0,10	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-100%			
7068	МО	Строительство 2-КЛ10 кВ от РП-104, ПС №671 "Старбево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Ватушина	9,07	9,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	-0,05	-100%			
7069	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.ЦРП-3-ЦРП-19 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, кв. Саврасово	0,05	0,05	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
7070	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7,9 ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Пуятино	0,07	0,07	0,04	0,51	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,45	0,01	0,45	0,45	0,00	0,47	>100%			
2.4.3.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	5 086,89	4 283,02	581,40	500,14	215,83	112,85	108,01	217,74	152,51	131,03	105,05	38,52	544,27	159,00	459,52	138,45	3 782,88	-81,26	-14%			
2.4.4.	!	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	11 242,25	8 086,75	4 494,72	5 441,29	1 653,87	889,60	1 044,81	2 616,95	1 197,88	1 369,43	598,17	565,32	5 189,52	1 152,36	4 958,56	1 124,63	2 645,46	946,56	21%			
2.4.5.	!	Генерация																	0,00	0,00	-			
2.5.	!	Распределительные сети	14 753,02	12 655,08	2 863,52	2 024,64	850,96	820,59	507,18	378,09	544,88	375,46	960,50	450,50	2 188,10	1 000,68	1 580,13	791,52	10 630,44	-838,88	-29%			
Итоговая	!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением																	0,00	0,00	-			
2.5.1.	!	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	6 378,94	5 132,65	1 722,76	1 343,11	525,63	552,69	287,00	213,25	299,55	240,71	610,58	336,46	1 528,51	755,57	1 071,28	626,73	3 789,53	-379,65	-22%			
2.5.2.	!	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	5 762,17	5 362,00	619,76	334,54	163,90	117,87	101,06	90,29	88,84	59,84	265,97	66,54	403,78	164,94	306,95	113,01	5 027,46	-285,23	-46%			
2.5.3.	!	ТП и КЛЭП 3-10 кВ	63,49	38,86	19,41	40,70	0,22	11,22	10,92	0,39	6,26	18,07	2,02	11,01	31,59	2,70	14,84	0,00	0,00	21,29	110%			
2.5.4.	!	ТП и КЛЭП 1 кВ	13,51	13,51	1,27	1,90	0,00	0,00	0,30	0,06	0,58	0,90	0,39	0,93	5,61	0,84	4,62	0,82	11,61	0,63	49%			
2.5.5.	!	ТП и ТП 6-10 кВ	2 263,44	1 875,28	381,39	266,55	144,01	111,69	59,26	64,49	111,42	54,98	66,69	35,39	208,15	76,17	169,52	50,96	1 608,72	-114,83	-30%			
2.5.6.	!	НС ВЛЭП 1-20 кВ	8,21	8,18	0,94	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,25	0,00	0,59	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	8,18	-0,94	-100%			
2.5.7.	!	НС ВЛЭП 0,4 кВ	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-			
2.5.8.	!	НС КЛЭП 3-10 кВ																	0,00	0,00	-			
2.5.9.	!	НС КЛЭП 1 кВ																	0,00	0,00	-			
2.5.10.	!	НС ТП 6-10 кВ	263,11	224,46	117,99	37,84	17,21	27,12	48,54	9,61	37,99	0,95	14,26	0,16	10,41	0,45	12,92	0,00	186,62	-80,15	-68%			
36414	МО	Строительство 2КТП 630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 РП-35 ПС-475 "Луч", КЛ-6 кВ от КТП№1, от ВЛ-6 кВ ф.Зенькино РП-31 ПС-304 "Истра" до КТП№2, ВЛИ-0,38, АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Октябрьский	20,40	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,10	0,00	0,00	0,59	0,00	-			
36415	МО	Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4-6кВ д.Новинки, ИРЭС	4,41	3,03	2,39	0,00	0,10	0,00	0,42	0,00	0,61	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	-2,39	-100%			
36416	МО	Строительство КТП-20179 в центре нагрузок в габаритах 630 кВА с трансом 400 кВА, КЛ-6 кВ от ЛР-17 РТП-20 ф.23 ПС-584 "Звенигород" до КТП-400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА с организацией 4 х фидеров, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р. д. Лукино	7,70	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-			
36417	МО	Строительство РП-19, Можайский РЭС (7 ячеек с ВВ, 1 ячейка секционная с ВВ, 2 ячейки с ТН).	20,89	19,63	0,00	0,30	0,00	0,01	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,04	0,00	0,00	19,33	0,30	-			
36418	МО																							

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36419	МО	Установка ячеек в РУ-6 кВ ПС № 550 "Каринская", строительство 2 КЛ-6 кВ до РТП-12, ПС №584 "Звенигород", ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Шихово, ул. Кирова, д.78	134,42	134,42	79,31	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	33,87	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	-79,31	-100%			
36420	МО	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево	1,34	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-100%			
36421	МО	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.396 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино	2,31	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100%			
36422	МО	Установка 2-х ячеек в РУ 10 кВ РП-110 ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, д. Черная	2,30	0,90	0,81	0,01	0,04	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	0,28	0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,89	-0,80	-98%			
36423	МО	Установка ВЭ в яч. 509, 612, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, г. Краснознаменск	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-			
36424	МО	Установка ВЭ в яч 510, 609, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, г. Краснознаменск	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-			
36425	МО	Реконструкция ф. Новоселки в РУ-10 кВ ТП-245 (замена яч), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, Каменский с/о, д. Зинавка, с/т «Лаконка»	1,19	1,19	0,99	0,06	0,00	0,26	0,04	0,38	0,94	0,38	0,00	0,88	0,02	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,09	-9%			
36426	МО	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №308 "Нарофоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	-			
36427	МО	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.240 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Дорохово п. 86 км. Минского шоссе уч	2,44	2,44	1,69	1,96	0,09	0,07	0,41	1,89	0,60	0,00	0,59	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,48	0,28	16%			
36428	МО	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.9 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Александрово	0,99	0,98	0,98	0,89	0,89	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-9%			
36429	МО	Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.121 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукаринно	2,08	0,70	0,18	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	1,20	0,00	0,70	-0,18	-100%			
36430	МО	Установка 2яч. 10 кВ ПС-782 Мамоново, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Сколково д.	4,68	4,68	2,48	0,00	0,00	0,60	0,00	1,13	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	-2,48	-100%			
36431	МО	Установка 2яч. 6 кВ ПС-334 Немчиновка, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в/п Новоивановское	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-			
36432	МО	Установка яч. 10 кВ ПС-568 Карповка, в т.ч. ПИР, МО, р-н Рузский Нововолково д.	2,41	2,41	1,67	0,00	0,09	0,00	0,40	0,00	0,59	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	-1,67	-100%			
36433	МО	Строительство новой МТП 250 кВА Дмитровский район д. Кузьево			0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	-			
36434	МО	Социально значимый объект. Установка вводной ячейки КСО-298 и СМВ в ТП-280. Строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф. 20 с ПС-265 НФРС	1,83	1,73	1,37	0,00	0,00	0,16	0,00	0,36	0,00	0,86	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,37	-100%			
36435	МО	Строительство РТП 10/0,4 кВ, 2*250 кВа, строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-246. с. Татариново (СТРС)	37,26	33,87	25,91	30,25	15,91	26,14	10,00	4,11	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	6,79	0,00	3,62	4,34	17%				
2.6.	!	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	4 537,34	4 015,48	593,35	490,33	226,76	374,30	178,14	103,75	2,98	1,89	185,46	10,40	286,20	165,30	269,85	156,43	3 525,14	-103,01	-17%			
2.6.1.	!	РЗА (включая ПА)	895,45	844,26	57,67	58,22	40,30	47,47	10,23	3,03	1,42	0,58	5,73	7,14	65,48	39,45	117,55	112,97	786,04	0,55	1%			
36436	МО	Новое включение устройств определения мест повреждения на подстанциях Западных электрических сетей в 2013г	1,24	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,72	0,00	-			
36437	МО	Установка нового комплекта ДФЗ на ПС Рублево, ПС Барвиха, ПС Немчиновка, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н., вблизи дер. Раздоры	31,56	0,60	0,45	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,59	0,00	0,60	-0,45	-100%			
36438	МО	Модернизация устройств релейной защиты на выключателях вводов секций 6-10 кВ на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"			0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,05	-				
36439	МО	Модернизация и новое включение автоматики частотной разгрузки на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"			0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	3,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,11	-				
36440	МО	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	8,64	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	-			
36441	МО	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	30,78	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	-			
36442	МО	Новое включение устройств ОМП на ПС ВЭС: ПС № 306 "Дроздово", ПС № 601 "Дружба", ПС № 26 "Монино", ПС № 819 "Мишеронь", ПС 678 "Ларино", ПС № 822 "Гуслица", ПС № 270 "Дулево", ПС № 415 "Ликино", ПС № 258 " Демихово", ПС № 177 "Орехово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 298 "Третьяково".	4,82	3,18	2,33	2,34	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,65	0,54	4,11	4,11	0,84	0,01	0%			
36443	МО	Модернизация автоматики АРТ на ПС ВЭС:ПС № 206 "Фрязино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 258 "Демихово", ПС № 650 "Фряново", ПС № 767 "Зуево", ПС № 89 "Авсюнино", ПС № 155 "Радовицы", ПС № 822 "Гуслица", ПС № 62 "Зарайск", ПС № 456 "Маслово", ПС № 768 "Гавриловская", ПС № 611 "Городна".	26,79	25,02	7,97	13,22	7,97	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	13,67	8,34	22,12	22,12	11,80	5,25	66%				
36444	МО	Модернизация РЗА вводов 6-10 кВ на ПС ВЭС:ПС № 380 "Захарово", ПС № 340 "Дуговая", № 641 "Гранит", № 83 "Райки", ПС №251 "Водовод", ПС № 115 "Чкалово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 656 "Митяево", ПС № 768 " Гавриловская", ПС № 819 "Мишеронь", ПС № 817 "Спортивная", ПС № 818 "Ботино", ПС № 678 "Ларино", ПС № 565 "Митяево"	40,06	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	38,47	0,00	-			
36445	МО	Модернизация защит ДФЗ ВЛ-110 кВ на ПС ВЭС:ПС № 415 "Ликино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 206 "Фрязино", ПС № 212 "Восточная", ПС № 155 "Радовицы", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 51 "Егорьевск", ПС № 153 "Рубин", ПС № 73 "Озеры", ПС № 154 "Суворово", ПС № 703 "Туменская", ПС № 736 "Бакчино", ПС № 608 "Карен".	46,60	42,79	27,19	28,66	17,19	27,19	10,00	0,07	0,00	0,20	0,00	1,20	12,13	4,73	39,46	39,46	14,13	1,47	5%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36446	МО	Модернизация резервных защит ВЛ-110 кВ на ПС ВЭС:ПС 415 "Ликино", ПС № 26 "Момино", ПС № 356 "Павлово", ПС № 678 "Ларино", ПС № 154 "Суворово", ПС № 51 "Егорьевск"	35,57	33,10	9,62	10,14	9,62	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	17,00	11,90	27,51	27,51	22,96	0,52	5%			
36447	МО	Модернизация максимальных токовых защит фидеров на ПС ВЭС:ПС № 767 "Зуево", ПС № 242 "Булгаково", ПС № 153 "Рубин", ПС №827 "Городок", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 611 "Городна", ПС № 678 "Ларино", ПС 703 "Туменская"	13,08	12,49	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	5,44	5,44	5,73	5,73	12,28	0,22	-			
36448	МО	Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС ВЭС:ПС № 75 "Коломна" ПС № 131 "Акрихин", ПС № 696 "Прогресс", ПС № 532 "Буньково", ПС № 641 "Гранит", ПС № 78 "Дивная", ПС 681 "Алмазово", ПС № 742 "Орбита", ПС № 827 "Городок"	17,87	15,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,26	11,46	7,16	14,04	14,04	14,46	0,53	-			
36449	МО	Установка дуговых защит на ПС ВЭС	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	-			
36450	МО	Противоаварийная автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) ПС "Черноголовка", ПС "Хотьково", ПС "Шульгино", ПС "Булгаково", ПС "Карьер", ПС "Шиферная", ПС "Непещино", ПС "Клишино"	157,63	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	-			
36451	МО	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети в районах расположения ПС "Гребнево", ПС "Райки", ПС "Момино"	127,49	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,49	0,00	-			
36452	МО	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Орбита	170,65	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	-			
36453	МО	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Радовицы	170,65	170,65	6,49	2,95	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	3,54	0,00	0,25	0,07	0,00	0,00	167,69	-3,54	-55%			
36454	МО	Включения второго комплекта быстродействующей защиты на КВЛ 220 кВ Куркино - Герцево	7,08	7,08	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	-3,61	-100%			
2.6.2.	!	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	384,34	382,83	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	382,03	0,00	0%			
36455	МО	Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	2,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36456	МО	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети ПС "Новодомоделово"	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	-			
36457	МО	"Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»"	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	-			
36458	МО	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети ПС Весенняя, ПС Лаговская, ПС Столбовая	166,81	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,81	0,00	-			
36459	МО	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Новодомоделово	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81	0,00	-			
2.6.3.	!	АСУ ТП, телемеханика	1 060,30	983,93	215,77	112,81	40,01	90,88	60,83	20,88	1,57	0,43	113,36	0,62	131,64	119,31	24,63	15,95	871,12	-102,95	-48%			
36460	МО	Внедрение информационно-аналитических модулей ПТК оперативно-технологического управления МО	100,35	100,35	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	100,35	-84,96	-100%			
36461	МО	Создание автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электрооборудованием для присоединений 10(6)/0,4 кВ объектов Одинцовского РЭС ЗЭС			0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-			
36462	МО	Реконструкция средств связи и телемеханики Шмелевской гр. ПС	10,90	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	-			
36463	МО	"Реконструкция ТМ на ПС Ядрошино, Пернатово, Давыдково, Петровская, Лыцево, Истра, Устиново", в т.ч. ПИР	43,20	14,63	5,92	7,19	5,92	5,92	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,12	4,74	4,74	7,43	1,28	22%			
36464	МО	Реконструкция ТМ РТП-16, РТП-33, РТП-10, РП-28, РП-29, РП-34, РП-1, РТП-5, РП-3, РП-2 Нарофоминского РЭС	37,71	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	37,25	0,00	-			
36465	МО	Реконструкция ТМ на ПС Веряя , Корытово, Каменка, Вышгород, Субботино	29,91	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,29	11,21	11,21	6,35	0,00	-			
36466	МО	«Модернизация комплексов телемеханики на ПС Западных ЭС Ивановская, Лидино, Мишуково, Встреча»	6,02	6,02	3,64	0,01	0,00	0,00	0,83	0,00	1,57	0,00	1,24	0,01	0,43	0,43	0,00	0,00	6,01	-3,63	-100%			
36467	МО	Модернизация комплексов телемеханики на ПС Шелковка, Макарово	4,39	4,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	4,38	0,01	-			
36468	МО	Создание средств коллективного отображения на диспетчерском пункте Можайского РЭС ЗЭС	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	-			
36469	МО	Реконструкция комплексов ТМ на ПС Сандарово, Климовская, Вороново, Ваулово, Егоровка, Донино, Троицкая, Степановская, Полиграф.Талез	106,01	104,39	94,17	94,68	24,72	84,95	60,00	9,73	0,00	0,00	9,45	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	9,71	0,51	1%			
36470	МО	Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на подстанциях южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК" (2015-2016гг.)	51,95	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	-			
36471	МО	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК"	393,89	393,89	9,00	1,12	0,00	0,01	0,00	0,50	0,00	0,00	9,00	0,60	15,91	15,45	0,00	0,00	392,77	-7,88	-88%			
36472	МО	Установка комплексов ТМ в РЭС на объектах 6-10 кВ: Ступинский РЭС: ЦРП-1, ЦРП-7; Серпуховской РЭС: РП-11, РП-12	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-			
36473	МО	Реконструкция систем электропитания средств ДТУ и АСТУ на ПС Красково, ПС ЦАГИ, Ленинском РЭС, Московском РЭС, Чеховском РЭС Южных ЭС – филиала ОАО МОЭСК»	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-			
36474	МО	Комплекс работ по реконструкции телемеханики (ТМ) ПС № 52 "Двойня", №102 "Шиферная", №62 "Зарайск", №75 "Коломна", №530 "Фосфоритная", 693 "Мох", № 155 "Радовицы", № 86 "Рошаль".			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36475	МО	Комплекс работ по реконструкции телемеханики на ПС №819"Мишеронь", ПС №822"Гуслицы", ПС №38"Бережки", ПС №817"Спортивная", ПС №89"Авсюнино", ПС №456 "Маслово", ПС №571"Клишино", ПС №722"Чанки" ВЭС.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36476	МО	Модернизация комплексов ТМ ПС «Кольберово», «Глухово», «Соколовская», «Черное»	31,04	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	-			
36477	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС №742 Орбита, №601 Дружба, №242 Булгаково, №602 Боровое, №356 Павлово, №251 Водовод, №652 Шульгино, №660 Шерна	64,00	64,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	-0,92	-100%			
36478	МО	Реконструкция сети диспетчерской радиосвязи ОАО "МОЭСК" (СЭС)	9,29	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36479	МО	Реконструкция комплексов ТМ на 8 ПС СЭС - филиала ОАО "МОЭСК", обеспечивающих электропитание аэропортов и тяговых ж.д. ПС	155,32	148,56	12,79	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	7,79	0,00	21,21	20,55	0,00	0,00	143,56	-7,79	-61%			
2.6.4.	!	Технологическая связь	2 197,26	1 804,45	319,11	318,50	145,65	235,94	107,08	79,04	0,00	0,88	66,37	2,63	89,00	6,51	127,66	27,51	1 485,95	-0,60	0%			
36480	МО	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Московская область)	187,72	90,49	36,31	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	-36,31	-100%			
36481	МО	Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установка LXM преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515) мо	93,57	93,57	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	0%			
36482	МО	Реконструкция аппаратуры связи по линиям электропередачи ПС683 "Ядрошино", ПС551 "Пернатово", ПС475 "Луч" ЗЭС ОАО МОЭСК	19,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-			
36483	МО	Строительство ВОЛС ПС "Можайск"-ПС "Макарово"-ПС "Кукаринно"-ПС "Лидино"-ПС "Трибово"-ПС "Волоколамск" с установкой (доукомплектацией) мультиплексов FOX-515 ЗЭС ОАО МОЭСК	102,11	94,93	0,00	48,87	0,00	1,78	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,08	40,53	0,00	46,07	48,87	-			
36484	МО	Электроснабжение диспетчерских пунктов ОДП ЗЭС	68,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,07	0,00	0,00	65,90	0,00	-			
36485	МО	Замена АТС в Истринском РЭС, Наро-Фоминском РЭС, Одинцовском РЭС, Волоколамском РЭС, Лотшинском РЭС, Шаховском РЭС, ПС Устиново, ПС Очаково	36,78	34,64	0,00	0,53	0,00	0,02	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,06	0,00	0,00	34,11	0,53	-			
36486	МО	Создание системы технологического наблюдения Западных ЭС, в т.ч. ПИР, МО	159,43	159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	0,00	-			
36487	МО	Реконструкция и создание сети радиосвязи Южных ЭС для нужд ЮЭС - филиала "МОЭСК"	142,60	8,14	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0%			
36488	МО	Замена оборудования ВЧ связи на ПС Южных ЭС: ПС Пахра – ПС Ям, ПС Яковлево, ПС Ока – ПС Лазарево, ПС Дворики, ПС Пролетарская, ПС Калугино, ПС Калинин			0,23	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	24,60	2,19	0,00	0,23	-				
36489	МО	Строительство волоконно-оптических линий связи на территории ЮЭС.			0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-				
36490	МО	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" на ПС Красково, ПС ЦАГИ, ПС Лесная, ПС Апаринки, ПС Подольск, ПС Кварц, ПС Котельники, ПС Шепчинки, ПС Гжель, ПС Новомоделово			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	-			
36491	МО	Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 67 ПС	393,25	391,92	71,80	63,07	12,27	62,27	50,00	0,39	0,00	0,41	9,53	0,00	4,70	0,01	4,30	0,00	328,85	-8,73	-12%			
36492	МО	Развитие цифровой производственно-технологической сети связи Южных ЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с целью сохранения уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы по ПС «Видное», ПС «Молоково», ПС «Держинская», ПС «Боятино», ПС «Алешино», ПС «Донино», ПС «Андреево», ПС «Нашекино», ПС «Лыткарино», ПС «Домодедово», ПС «Н.Цементная», ПС «Ваулово», ПС «Заповедник», ПС «Егудино», ПС «Ершовка», ПС «Пухово», ПС «Малитово»	63,70	52,87	52,87	53,35	52,87	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	4,99	0,00	7,26	0,00	0,00	0,47	1%				
36493	МО	Реконструкция системы диспетчерской связи Южных ЭС	39,06	38,12	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	11,41	11,41	7,11	0,00	0%				
36494	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС "Трубино-ПС Гребнево (Щелковский РЭС ВЭС) с доукомплектацией мультиплексов	17,61	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	-			
36495	МО	Установка мультиплексора на ПС 220 кВ "Горенки"	17,24	14,78	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
36496	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС Ногинск - ПС Истомкино (РДП ВЭС) с установкой мультиплексов	39,91	10,31	3,87	2,71	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	3,87	2,63	5,61	3,11	13,91	13,91	7,60	-1,16	-30%			
36497	МО	Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях ВЭС (31 ПС).	101,12	95,53	74,13	74,13	24,13	66,00	50,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0%			
36498	МО	Резервирование диспетчерских коммутаторов на ДП Коломенской, Шатурской зон обслуживания и на ПС № 157 "Горенки", ПС № 212 "Восточная"	8,68	7,90	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0%			
36499	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС "Пески" - ПС "Чанки" -ПС "Коломна" - ПС "Голутвин" с установкой мультиплексов	47,16	46,05	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,03	0,00	0,00	46,03	0,01	-			
36500	МО	Установка узлов технологической сети передачи данных на ПС ВЭС (15 ПС)	99,27	98,83	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	98,83	-4,42	-100%			
36501	МО	Реконструкция сети радиосвязи	205,87	200,44	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,28	0,12	0,00	0,00	200,44	-2,21	-100%				
36502	МО	Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС	211,80	211,80	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	-2,21	-100%			
36503	МО	Оснащение систем гарантированного электроснабжения Октябрьской и Дмитровской операционных зон дизельными генераторными установками. СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36504	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Хвойная, Бужаниново) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36505	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Химки, Ангелово) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36506	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Шухолово, Константиново, Перемидово) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненной работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36507	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Н.Подлипки с организацией каналов связи СЭС			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36508	МО	строительство волоконно-оптических систем передачи до Центров Диспетчерского Управления (ПС "НовоСофрино" - ПС "Софрино" - ПС "Зеленоградская" - ПС "Мамонтовская" - ПС "Уча" - ПС "Роса" - ПС "Пушкино")	71,01	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36509	МО	Реконструкция корпоративной системы регистрации диспетчерских переговоров (КСРДП) ОАО "МОЭСК" (СЭС)	22,20	21,56	12,93	19,95	0,00	0,84	7,08	19,11	0,00	0,00	5,85	0,00	17,03	0,00	17,58	0,00	1,61	7,01	54%			
36510	МО	Развитие цифровой производственно-технологической сети связи Северных ЭС для обеспечения каналами диспетчерских центров управления энергосистемой (ПС СЭС)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,42	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	-			
36511	МО	Оснащение систем гарантированного электроснабжения Октябрьской и Дмитровской операционных зон дизельными генераторными установками. СЭС	1,54	1,53	0,42	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	1,12	-0,01	-2%			
36512	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Хвойная, Бужаниново) СЭС	13,64	13,64	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	13,64	-0,82	-100%			
36513	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Химки, Ангелово) СЭС	13,64	13,64	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	13,64	-0,82	-100%			
36514	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Шуклово, Константиново, Перемилово) СЭС	20,46	20,46	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	20,46	-1,23	-100%			
2.6.5.	!	Прочие АСТУ																	0,00	0,00	-			
2.7.	!	Средства учета, контроля Э/Э	2 394,47	1 908,59	297,21	186,86	152,84	115,25	52,00	35,17	25,47	22,12	66,90	14,32	149,20	109,49	66,16	59,30	1 721,73	-110,35	-37%			
2.7.1.	!	АСКУЭ оптового рынка																	0,00	0,00	-			
2.7.2.	!	АСКУЭ розничного рынка	2 394,47	1 908,59	297,21	186,86	152,84	115,25	52,00	35,17	25,47	22,12	66,90	14,32	149,20	109,49	66,16	59,30	1 721,73	-110,35	-37%			
36515	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) ЭЭС	373,34	182,19	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	12,77	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	182,19	-19,16	-100%			
36516	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЭЭС)	735,44	602,58	98,22	45,22	40,62	19,25	7,37	0,49	12,73	21,55	37,49	3,92	24,31	31,07	15,67	15,67	557,36	-53,00	-54%			
36517	МО	ИТК АИИС учета электроэнергии РЭС (ЭЭС)	52,31	51,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	12,03	11,99	0,00	0,00	51,62	0,01	-			
36518	МО	Организация связи для систем учета РРЭ (ЭЭС)	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-			
36519	МО	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ЭЭС2013-2017)	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	-			
36520	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЮЭС)	621,62	516,83	19,04	68,21	0,00	68,14	0,00	0,00	6,35	0,00	12,69	0,06	56,71	54,51	42,76	42,76	448,63	49,16	258%			
36521	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЮЭС)	76,85	76,85	76,85	0,00	57,22	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	-76,85	-100%			
36522	МО	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ЮЭС2013-2017)	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	10,03	0,00	-			
36523	МО	ИТК АИИС учета электроэнергии РЭС (ЮЭС)	60,29	60,29	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	-3,94	-100%			
36524	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ВЭС)	337,36	288,98	54,64	48,07	29,64	2,50	25,00	34,68	0,00	0,57	0,00	10,32	53,37	9,18	0,00	0,00	240,91	-6,57	-12%			
36525	МО	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ВЭС2013-2017)	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	-			
36526	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (СЭС)	25,35	25,35	25,35	25,36	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,88	0,87	0,87	0,00	0,00	0%			
36527	МО	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (СЭС2013-2017)			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.7.3.	!	Прочие средства учета																	0,00	0,00	-			
2.8.	!	Программы по обеспечению безопасности	502,99	424,35	46,81	121,84	15,56	11,29	1,59	14,43	3,73	45,63	25,94	50,49	119,80	25,73	36,41	27,10	302,51	75,03	160%			
2.8.1.	!	Охрана, обеспечение безопасности	489,57	412,81	45,70	120,64	15,40	11,02	1,59	14,01	3,72	45,13	24,99	50,48	117,94	24,82	35,07	25,75	292,17	74,94	164%			
36528	МО	Организация системы контроля и управления доступом (СКУД) в административных зданиях Серпуховского РЭС, Подольского РЭС, Раменского РЭС, Домодедовского РЭС, Ленинского РЭС, Чеховского РЭС, Ступинский РЭС, Серебряно-Прудский РЭС			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36529	МО	Периметральная охранная сигнализация на ПС ЭЭС	232,30	177,00	11,86	97,18	4,78	0,04	1,59	7,37	3,72	42,86	1,77	46,90	100,13	20,84	16,96	16,96	79,82	85,32	>100%			
36530	МО	Проектирование и монтаж зданий контейнерного типа для размещения персонала охраны энергообъектов Западных электрических сетей	5,48	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,24	0,00	0,00	2,31	0,00	-			
36531	МО	Монтаж системы видеонаблюдения на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК»: (Ленинский, Ступинский, Серебряно-Прудский РЭС)	6,43	6,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	-0,43	-100%			
36532	МО	«Монтаж системы видеонаблюдения на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК» (Московский, Подольский, Каширский РЭС).	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	-			
36533	МО	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №768 "Гавриловская"	6,94	6,63	6,29	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0%			
36534	МО	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №430 "Лопатино"	7,60	7,60	3,04	7,19	0,30	0,55	0,00	6,64	0,00	0,00	2,74	0,00	6,10	0,00	6,37	0,00	0,41	4,15	137%			
36535	МО	Охранные мероприятия на ПС ВЭС: № 89 «Авсюнино», № 251 «Водовод», № 285 «Жуковка» М.О, О-Зуевский р-н	10,66	10,16	3,81	2,90	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19	3,81	2,64	8,35	3,60	8,79	8,79	7,25	-0,91	-24%			
36536	МО	Охранные мероприятия на ПС ВЭС: 744 «Михали», № 553 «Спартак» М.О., Егорьевский р-н, Шатурский р-н	3,58	3,19	1,60	3,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,07	1,60	0,94	2,62	0,00	2,95	0,00	0,14	1,44	90%			
36537	МО	Реконструкция ПС № 821 «Гребчиха», монтаж ж/б ограждения, АКЛ,ворот, освещение.			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36538	МО	Реконструкция ПС № 212 "Восточная", установка периметральной охранной сигнализации	14,04	14,04	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	-0,31	-100%			
36539	МО	Реконструкция ПС № 157 "Горенки", установка периметральной охранной сигнализации	5,07	5,07	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	-0,17	-100%			
36540	МО	Реконструкция ограждений с усилением армированной колонной лентой (АКЛ) на объектах СЭС (2013)	26,58	11,76	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10	0,00	0,00	7,73	0,00	0%			
36541	МО	Монтаж системы видеонаблюдения, периметрового освещения и сигнализации.	164,58	162,86	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,14	0,04	0,00	0,00	162,86	-14,16	-100%			
36542	МО	Монтаж комплексов тревожной сигнализации (КТС), обеспечение КТС носимыми средствами и светозвуковыми извещателями	1,07	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	-100%			
2.8.2.	!	Пожарная охрана	13,42	11,54	1,12	1,20	0,16	0,27	0,00	0,42	0,01	0,50	0,95	0,02	1,86	0,91	1,35	1,35	10,34	0,08	7%			
36543	МО	Оборудование системой АПС гаражей, административных, производственных и складских зданий и помещений ПС 212 «Восточная			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36544	МО	Оборудование системой АПС ПС № 297 "Затишье"	0,99	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,50	0,46	1,35	1,35	0,00	0,00	2%			

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36546	МО	Установка пожарной сигнализации и системы СОУЭ на ПС СЭС			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36547	МО	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании РТБ Пушкинского РЭС СЭС	0,65	0,65	0,35	0,53	0,00	0,11	0,00	0,42	0,00	0,00	0,35	0,00	0,49	0,01	0,00	0,00	0,12	0,17	49%			
36548	МО	Установка пожарной сигнализации и системы СОУЭ в зданиях ДРЭС СЭС	1,06	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.9.	!	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	575,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,02	229,85	846,02	229,85	0,00	5,00	-			
2.9.1.	!	Консолидация электросетевых активов	575,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	60,16	0,00	0,00	5,00	-			
36549	МО	КЛ 6 кВ ф.25, 26 от ПС «Кислородная» №194 до РТП микрорайон «Центр», КРУ 6 кВ, ячейки КСО 298 АТ 16 шт, здание РТП микрорайон «Центр», тр-тор 6/04 кВ 1250 кВА – 2шт	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	-			
36550	МО	Выкуп 2ТП-100-10/0,4, 2ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф."Акуловский" с ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино			5,00		0,00		5,00		0,00		0,00		20,81	0,00	20,81	0,00	0,00	5,00	-			
36551	МО	«СУ-155» - 1-я, 2-я, 3-я, 4-я очередь электроснабжения мкр. Павшинская пойма - 7 шт. РТП, 33 шт ТП, 21 шт БКТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ.	531,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.9.2.	!	Приобретение земельных участков																	0,00	0,00	-			
2.9.3.	!	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,85	229,85	785,85	229,85	0,00	0,00	-			
36552	МО	Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и безвозмездной передачи СЭС, ЮЭС, ЗЭС, ВЭС			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		785,85	229,85	785,85	229,85	0,00	0,00	-			
2.9.4.	!	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.10.	!	Прочие программы и мероприятия	2 600,93	1 731,32	1 779,14	1 360,02	268,23	247,24	231,20	237,03	392,93	220,28	886,77	655,46	1 177,08	988,22	1 463,47	1 263,29	371,30	-419,12	-24%			
2.10.1.	!	Здания, сооружения	1 343,15	694,76	245,69	231,78	23,62	25,92	10,08	24,46	96,83	15,55	115,16	165,85	314,35	249,49	524,64	524,64	462,99	-13,91	-6%			
36553	МО	Реконструкция устройства отвода паводковых вод с территории ОРУ-110 кВ ПС № 782 «Мамоново»	6,52	6,46	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,62	0,02	0,00	0,00	5,77	0,68	-			
36554	МО	Рек-ция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь)	582,03	401,44	32,21	21,50	0,00	8,28	0,00	2,38	5,00	4,33	27,21	6,51	33,11	7,46	0,00	0,00	379,94	-10,70	-33%			
36555	МО	Рек-ция на ПС 704 Макарово РБ конт.типа (2 этап)	23,24	0,85	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,04	-100%			
36556	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР	20,85	10,48	5,34	0,01	0,21	0,00	1,23	0,00	2,26	0,00	1,64	0,01	1,34	0,68	0,00	0,00	10,47	-5,33	-100%			
36557	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Ново-Петровское, ул. Юннатская д. 1	8,37	1,79	0,88	0,02	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,27	0,02	1,29	0,87	0,00	0,00	1,77	-0,85	-98%			
36558	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск, ул. Мира, дом 107	8,37	1,79	0,88	0,53	0,03	0,00	0,20	0,00	0,37	0,52	0,27	0,01	0,96	0,48	0,00	0,00	1,26	-0,34	-39%			
36559	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, Красногорское шоссе, дом 2	8,37	3,25	1,64	0,00	0,06	0,00	0,38	0,00	0,69	0,00	0,50	0,00	0,45	0,12	0,00	0,00	3,25	-1,64	-100%			
36560	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, Рязь, ул. Красная, д.56	9,44	0,00	0,00	0,29	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00	1,78	0,40	0,00	0,00	0,00	0,29	-			
36561	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, Шаховской район, п. Шаховская, ул. Базаева, д.6	8,37	3,15	3,15	2,36	2,46	2,29	0,69	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,70	0,18	0,00	0,00	0,79	-0,79	-25%			
36562	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Волоколамск, ул. Новоселатская, д. 22	8,37	2,17	2,17	1,40	1,52	1,36	0,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,72	0,23	0,00	0,00	0,76	-0,76	-35%			
36563	МО	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Нарофоминск, ул. 8 Марта, д.2	8,37	1,19	0,62	0,47	0,02	0,00	0,14	0,00	0,26	0,47	0,19	0,00	1,11	0,18	0,00	0,00	0,72	-0,15	-24%			
36564	МО	Реконструкция складского комплекса ЗЭС в д. Отязово	28,93	28,41	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,48	0,45	0,00	0,00	28,40	0,01	-			
36565	МО	Строительство здания диспетчерского управления ВЭС с АСТУ	533,75	147,26	147,26	167,59	0,00	0,05	0,00	16,36	82,13	0,00	65,13	151,18	246,77	228,66	510,43	510,43	0,00	20,33	14%			
36566	МО	Установка здания контейнерного типа для О-ЗРЭС по адресу ПС №177 "Орехово"	35,91	35,44	16,61	9,76	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	0,20	11,30	4,25	4,16	0,19	0,00	0,00	25,67	-6,85	-41%			
36567	МО	Строительство маслоприемников, маслоотводов и маслосборника ПС №419 "Минеральная"			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36568	МО	Строительство маслоприемников, маслоотводов и маслосборника на ПС № 75 "Коломна"	14,27	14,27	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0%			
36569	МО	Электроснабжение гаража	15,83	14,67	6,59	13,20	0,00	0,00	6,59	0,24	0,00	9,16	0,00	3,81	11,62	0,31	12,62	12,62	1,46	6,61	100%			
36570	МО	Строительство информационных щитов (пилон), МО, СЭС- 11 шт.	2,21	2,21	2,21	0,00		0,00		0,00		0,00	2,21	0,00	1,75	1,75	1,58	1,58	2,21	-2,21	-100%			
36571	МО	Строительство информационных щитов (пилон) в Московской области для филиала ОАО "МОЭСК" - Южные электрические сети	1,81	1,81	1,81	0,00		0,00		0,00		0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	-100%			
36572	МО	Строительство информационных щитов (пилон) ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Западные электрические сети	2,21	2,21	2,21	0,00		0,00		0,00		0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100%			
36573	МО	Строительство информационных щитов (пилон) ВЭС	2,41	2,41	2,41	0,00		0,00		0,00		0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	-2,41	-100%			
36574	МО	Строительство и реконструкция систем водоснабжения, канализаций (Здание монтерского пункта Жилёвский, М.О., п. Сития-Щелканово, Ступинский р-он)	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	-			
36575	МО	Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская" (ПИР б.л.)	12,69	12,69	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	12,69	-5,75	-100%			
2.10.2.	!	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:	1 126,90	905,55	608,84	270,41	85,86	64,99	77,51	23,38	64,91	12,94	380,57	169,11	861,75	738,68	938,84	738,65	635,14	-338,43	-56%			
36576	МО	Оборудование не требующее монтажа ЮЭС 2014	30,55	30,55	13,33	16,86	13,33	15,06	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,94	2,41	0,00	2,41	0,00	13,70	3,53	26%			
36577	МО	Оборудование для приборного контроля качества электрической энергии МО	13,45	13,45	12,48	12,48	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0%			
36578	МО	Оборудование не требующее монтажа ЗЭС 2015	147,77	147,77	118,00	6,77	6,00	0,00	49,00	5,64	51,00	0,00	12,00	1,13	52,59	46,53	52,59	46,53	141,00	-111,23	-94%			
36579	МО	Оборудование не требующее монтажа ЗЭС 2014	20,06	13,37	13,37	13,37	8,78	8,78	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0%			
36580	МО	Оборудования требующее монтажа СЭС 2013</																						

№№	регион	Наименование	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб. (без НДС)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
					всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
					план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36585	МО	Оборудование не требующее монтажа ВЭС 2015	175,30	175,30	155,41	3,96	14,04	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	113,55	3,96	116,02	112,31	116,02	112,31	171,34	-151,44	-97%			
36586	МО	Укомплектование мобильных бригад МО 2015	179,36	179,36	179,36	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	179,36	148,60	145,08	51,82	145,08	51,82	22,43	-22,43	-13%			
36587	МО	Закупка оборудования не требующее монтажа СЭС 2015	160,69	155,29	61,67	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	4,87	88,47	86,50	88,47	86,50	150,41	-56,79	-92%			
36588	МО	Закупка оборудования не требующее монтажа СЭС 2014	29,30	18,11	18,11	16,00	9,11	10,43	0,00	0,62	0,00	0,08	9,00	4,86	4,60	1,22	4,60	1,22	2,11	-2,11	-12%			
2.10.3.	!	НМА																	0,00	0,00	-			
2.10.4.	!	Долгосрочные вложения	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36589	МО	Акции	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.10.5.	!	Прочие мероприятия	10,88	10,86	7,46	3,79	3,05	0,49	0,31	2,85	3,39	0,46	0,71	0,00	0,87	0,03	0,00	0,00	7,07	-3,67	-49%			
36590	МО	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, Новосолдатская ул.	0,59	0,57	0,56	0,47	0,47	0,47	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,11	-0,10	-18%			
36591	МО	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, ул.8 марта	0,58	0,58	0,50	0,46	0,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,46	0,22	0,00	0,40	0,01	0,00	0,00	0,12	-0,05	-9%			
36592	МО	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Руза, ул.Красная	0,58	0,58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,50	-100%			
36593	МО	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, ул.Базаева	0,58	0,58	0,50	0,46	0,00	0,02	0,10	0,44	0,18	0,00	0,22	0,00	0,42	0,01	0,00	0,00	0,12	-0,04	-8%			
36594	МО	содержание ОКС Запад	2,12	2,12	2,12	1,74	2,12	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,39	-18%			
36595	МО	Содержание ОКС ЮЭС 2014	0,52	0,52	0,45	0,67	0,45	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	48%			
36596	МО	Установка геотермоколлекторных систем на объекте ОАО «МОЭСК» - Административное здание Коломенской оперативной зоны Коломенского РЭС, МО, г. Коломна	3,10	3,10	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	-1,47	-100%			
36597	МО	Установка геотермоколлекторных систем на объекте ОАО «МОЭСК» - Здание местной службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, МО, г. Коломна	2,81	2,81	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	-1,34	-100%			
36598	МО	Содержание ОКС Восток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36599	МО	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы РАВ	0,00	0,00	553,79	617,61	93,42	130,98	110,80	155,43	163,90	160,83	185,66	170,37	617,61	170,37	0,00	0,00	0,00	63,83	12%			
36600	МО	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы ТП	0,00	0,00	243,21	116,08	62,14	24,61	32,50	30,82	63,90	30,52	84,67	30,13	116,08	30,13	0,00	0,00	0,00	-127,14	-52%			
3.1.	!	Проекты																	0,00	0,00	-			
3.2.	!	Программы			0,00	0,05	0,00	872,46	0,00	-870,61	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
36601	МО	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) МО РАВ				0,00		216,60		-215,21		-1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36602	МО	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) МО ТП			0,00	0,05		655,85		-655,40		-0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
!	!	Целевые направления	0,00	0,14	0,14	0,35	0,14	0,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,21	143%			
36603	МО	Затраты на содержание УКС СЭС		0,14	0,14	0,35	0,14	0,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,21	143%			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год