

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "МОЭСК" за 2015 г, млн. рублей (представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МОЭСК"

_____ П.А.Синотин
«___» _____ 20__ года
М.П.

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС всего		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
И	ВСЕГО ОАО "МОЭСК"	234 895,46	39 682,97	36 295,23	36 715,42	34 458,00	198 600,23	-3 387,75	-9%			
И	в т.ч. по Москве	117 128,48	19 733,98	17 452,98	18 058,15	17 393,19	99 675,50	-2 281,00	-12%			
И	по территории Новой Москвы	21 186,93	3 126,22	2 226,68	2 460,95	2 471,59	18 960,25	-899,54	-29%			
И	по Московской области	96 580,05	16 822,77	16 615,57	16 196,32	14 593,22	79 964,48	-207,20	-1%			
И	МОСКВА	117 128,48	19 733,98	17 452,98	18 058,15	17 393,19	99 675,50	-2 281,00	-12%			
1.	Важнейшие проекты	44 146,26	4 604,71	3 988,85	4 343,21	4 883,05	40 157,40	-615,86	-13%			
1.1.	ТПиР ПС 35-330 кВ	22 836,15	1 289,65	988,10	1 005,32	2 537,29	21 848,05	-301,54	-23%			
1	Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня"	2 027,63	100,00	190,48	74,60	0,00	1 837,15	90,48	90%			Выплата аванса на приобретение оборудования
2	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Владыкино", сооружение КРУЭ	886,37	0,00	0,08	0,07	0,00	886,30	0,08	-			
3	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Свиблово"	636,94	60,00	78,18	118,46	461,94	558,76	18,18	30%			Досрочное выполнение работ
4	ПС "Центральная" 220/110 кВ, сооружение КРУЭ	192,16	80,00	39,85	136,91	652,49	152,31	-40,15	-50%			Задержка, в связи с браком основного оборудования
5	Реконструкция ПС "Беляево" 110 кВ (ОРУ)	198,73	0,35	0,26	2,15	38,34	198,46	-0,09	-25%			
6	Реконструкция ПС №835 "Гражданская"	1 056,98	21,95	1,23	10,10	0,00	1 055,75	-20,72	-94%			Торги не состоялись трижды
7	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново"	2 077,54	7,00	7,06	8,21	0,00	2 070,48	0,06	1%			
8	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково"	1 836,20	26,00	26,28	24,61	0,00	1 809,92	0,28	1%			
9	ПС "Чистая" 110/10/6 кВ	160,27	58,91	59,14	8,00	78,83	101,13	0,23	0%			
10	ПС 110/10 кВ "Автозаводская"	174,59	35,00	48,72	47,93	241,27	125,87	13,72	39%			Были предоставлены отключения смежных организаций, что позволило выполнить работу досрочно
11	ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ	113,89	113,89	154,47	234,13	750,51	0,00	40,58	36%			Невыполнение плана в 2014г.
12	ПС "Бабушкин" 110/10/6 кВ. Перевод на 220 кВ	206,64	130,00	103,23	111,46	0,00	103,42	-26,77	-21%			Несвоевременное согласование заявок на отключение по режимам в сети 6-10 кВ
13	Реконструкция ПС "Красные горки" 110 кВ, №416			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-			
14	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Южная"	4 817,76	14,64	9,16	21,09	0,00	4 808,59	-5,48	-37%			Задержка в оформлении документов
15	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Фили"	2 356,49	51,87	2,03	40,18	0,00	2 354,46	-49,84	-96%			Корректировка графика поставки оборудования. Оплата бюджета произведена в 1 кв. 2016г.
16	Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово"	1 106,40	220,96	148,42	9,71	15,39	957,99	-72,54	-33%			Кредиторская задолженность от предыдущего этапа.
17	Реконструкция ПС-110 кВ "Кожухово"	1 352,35	1,18	1,57	4,04	0,00	1 350,78	0,39	33%			Досрочное выполнение работ подрядчиком.
18	Реконструкция ПС Ясенево	1 235,32	23,60	7,03	6,53	0,00	1 228,29	-16,57	-70%			Длительное согласование и корректировки главной электрической схемы и схемы размещения защит автоматики
19	Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ	719,30	65,65	33,85	33,43	32,98	685,45	-31,79	-48%			Корректировка графика поставки оборудования
20	Реконструкция ПС "Павелецкая" Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА	112,95	71,21	26,61	56,11	93,81	86,34	-44,60	-63%			Отказ в предоставлении отключений
21	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино"	567,70	83,53	29,84	46,42	171,73	537,86	-53,68	-64%			Вина подрядчика. Срыв сроков работ, ведется претензионная работа.
22	Реконструкция ПС 110 кВ "Самарская"	999,93	123,90	20,60	11,04	0,00	979,34	-103,30	-83%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.2.	ТПИР КЛЭП 35-330 кВ	9 271,85	1 620,25	1 627,97	1 544,77	1 608,55	7 643,88	7,72	0%			
23	Реконструкция кабельного участка КВЛ 220 кВ "Матвеевская - Пресня 1, 2" от ПП 203 до ПС Пресня с увеличением пропускной способности до 1000А	247,03	83,86	79,18	148,56	676,70	167,85	-4,68	-6%			Позднее представление актов выполненных работ
24	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ «Бескудниково – Красные Горки»	517,91	91,32	3,29	2,46	0,00	514,62	-88,03	-96%			не проведены торги по выбору подрядной организации на выполнение СМР
25	Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 № 1, № 2"	1 183,91	324,53	653,02	743,09	931,84	530,89	328,49	101%			Опережение графика строит-ва объекта для включения ПС Берсеневская
26	Реконструкция "КЛ 110 кВ Сити - Маяковская № 1, № 2"	975,33	686,70	526,97	350,59	0,00	448,36	-159,73	-23%			Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде
27	Реконструкция "КЛ 110 кВ Динамо - Гражданская № 1, № 2"	1 055,74	279,75	277,52	165,12	0,00	778,22	-2,23	-1%			
28	Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"	1 691,33	29,99	2,71	17,20	0,00	1 688,62	-27,28	-91%			Изменение объемов проектирования по требованию тех.служб
29	Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2"	2 593,68	28,01	46,22	89,56	0,00	2 547,46	18,21	65%			Досрочное выполнение работ подрядчиком
30	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха")	1 006,92	96,09	39,06	28,18	0,00	967,86	-57,03	-59%			ПСД не утверждена. Планировалось начало СМР
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	8 031,67	1 150,78	788,28	1 011,99	0,00	7 243,38	-362,50	-32%			
31	Строительство КРУЭ на ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки	3 498,62	10,00	0,15	9,10	0,00	3 498,47	-9,85	-99%			Приостановка торгов в виду неопределенностей в тарифно-балансовых решениях на 2016г.
32	ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ	1 413,81	602,00	355,47	454,44	0,00	1 058,34	-246,53	-41%			Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)
33	ПС "Кожевническая" 220/20/10 кВ	431,79	431,79	356,45	476,72	0,00	75,34	-75,34	-17%			Работы выполнены. Сформирована кредиторовская задолженность.
34	ПС 110/20 кВ "Медведевская"	1 285,93	75,00	56,16	48,85	0,00	1 229,77	-18,84	-25%			Задержка в оформлении документов (нет согласования ИЦ "Сколково" архитектурно-градооградительных решений)
35	Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ "Медведевская"	1 400,88	31,99	20,05	22,87	0,00	1 380,83	-11,93	-37%			Позднее представление актов выполненных работ. Сложности в согласовании трассы КЛ с ИЦ "Сколково"
36	ПС "МГУ" 110/20 кВ	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-			
1.4.	Новое строительство КЛЭП 35-330 кВ	4 006,59	544,03	584,50	781,14	737,22	3 422,10	40,47	7%			
37	Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"	1 225,95		0,30	0,25	0,00	1 225,65	0,30	-			
38	Строительство "КЛ 220 кВ Сити-2 - Белорусская № 1, № 2"	645,85	377,56	392,75	563,51	0,00	253,10	15,19	4%			Досрочное выполнение работ
39	Строительство КЛ 220 кВ "Автозаводская-Южная 4, 5"	157,46	102,65	135,80	192,43	698,16	21,66	33,15	32%			Досрочное выполнение работ
40	Строительство КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2"	153,82	59,63	55,42	24,71	39,05	98,40	-4,21	-7%			Задержка в оформлении документов.
41	Сооружение заходов КЛ 110 кВ "Восточная-Некрасовка с отп.", "Кучино - Некрасовка", "Некрасовка-Минеральная", "Некрасовка - Прогресс" на "Каскадная"	1 823,51	4,19	0,23	0,25	0,00	1 823,28	-3,96	-95%			Приостановка торгов в виду неопределенностей в тарифно-балансовых решениях на 2016г.
1.5	Программы особой важности (федеральные и др.)						0,00	0,00	-			
2	Программы	72 982,22	15 129,27	13 460,64	13 714,94	12 510,13	59 521,58	-1 668,63	-11%			
2.2.	Новое строительство объектов 35-330 кВ	229,69	42,65	3,62	6,48	5,69	226,06	-39,03	-92%			
2.2.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	36,99	23,60	0,49	2,38	0,00	36,50	-23,11	-98%			
42	Сооружение заходов ВЛ 220 кВ "ПАГИ-Руднево" и ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная"	36,99	23,60	0,49	2,38	0,00	36,50	-23,11	-98%			позднее заключение договора
2.2.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.2.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	192,70	19,05	3,14	4,10	5,69	189,56	-15,91	-84%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
43	Заходы КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II"	191,21	17,70	3,14	4,10	5,69	188,08	-14,56	-82%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
44	Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "Омега - Радищево 1, 2" на ПС Сигма			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
45	Кабельные заходы "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин	1,49	1,35	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,35	-100%			Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.2.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)						0,00	0,00	-			
2.2.6.	ПС 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.3.	ТПиР объектов 35-330 кВ	15 921,24	2 785,02	2 063,61	2 385,61	1 751,85	13 857,62	-721,41	-26%			
2.3.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	680,57	118,29	18,71	41,63	5,44	661,86	-99,58	-84%			
46	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Бирюлево-Битца"	162,37	20,54	2,62	15,38	0,00	159,75	-17,92	-87%			Вина подрядчика
47	Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Очаково-Немчиновка 1,2" с увеличением пропускной способности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
48	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково – Фиши"	356,46	79,65	2,69	10,70	0,00	353,77	-76,96	-97%			позднее заключение договора
49	Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с отп." (воздушный участок)	150,14	10,55	4,72	10,11	0,00	145,42	-5,83	-55%			Задержка в оформлении документов
50	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Чагино - Южная "	6,89	2,82	2,82	0,00	0,00	4,06	0,00	0%			Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде
51	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Братцево – Ховрино" в т.ч. ПИР	4,72	4,72	5,85	5,44	5,44	0,00	1,13	24%			
2.3.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.3.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	4 698,89	1 271,88	1 078,32	1 428,20	728,28	3 620,58	-193,57	-15%			
52	Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2" и "КЛ 110 кВ СИТИ - Никитская 1, 2"	65,83	43,44	20,97	28,61	0,32	44,86	-22,47	-52%			Синхронизация сроков завершения строительства с титулом "Реконструкция КЛ 110 кВ СИТИ-Маяковская №1, №2"
53	Реконструкция КЛ 110 кВ "Фиши - Пресня 1, 2"	103,51	49,71	59,88	86,11	212,19	43,63	10,17	20%			
54	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ "Восточная - Черкизово 1, 2" (участок ПС179 - ПП 4)	59,22	7,77	7,77	0,00	0,00	51,45	0,00	0%			
55	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ "Косино-Выхино 1,2"	165,91	133,98	89,39	197,92	131,11	76,52	-44,59	-33%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
56	Реконструкция КЛ 110 кВ "Елоховская-Лефортово 1, 2"	609,26	285,31	367,54	422,79	0,00	241,72	82,22	29%			
57	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ "Бутырки - Самарская А,Б"	414,23	348,99	290,17	465,70	384,66	124,06	-58,82	-17%			Задержка в оформлении документов
58	Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромынка - Сокольники № 1, № 2"	738,99	2,75	0,00	2,22	0,00	738,99	-2,75	-100%			Задержка в оформлении документов
59	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Чагино-Донецкая 1, 2" (кабельный участок)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
60	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Донецкая - Ленинская 1, 2"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
61	Реконструкция участка "КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская 1, 2 с отпайкой на ПС Яузская" от ПС "Яуза" до колодца № 13"	89,77	43,52	20,90	59,02	0,00	68,87	-22,62	-52%			Экономия сметной стоимости
62	Реконструкция кабельных участков КВЛ 220 кВ "Бутырки - Владыкино" от ПС Владыкино до ПП 206 и от ПС Бутырки до ПП 205	327,07	208,08	204,99	160,90	0,00	122,08	-3,09	-1%			Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)
63	Реконструкция КЛ 110 кВ "Автозаводская - Южная № 3"	12,53	4,80	4,80	0,00	0,00	7,74	0,00	0%			
64	Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35	334,36	42,16	10,28	2,17	0,00	324,08	-31,88	-76%			не проведены торги

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
65	Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2"	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	0,00	-			
66	Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп.	774,35	21,28	0,15	0,56	0,00	774,21	-21,13	-99%		не проведена торги	
67	Реконструкция "КЛ 110 кВ "Чоботы - Полет №1,2" от ПС №554 "Чоботы" до ПС № 813 "Полет"	16,19	0,20	0,20	0,00	0,00	16,00	0,00	0%			
68	Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ 16-Ходынка 1,2	447,87	79,90	1,29	2,19	0,00	446,58	-78,61	-98%		не проведены торги по выбору подрядной организации на выполнение СМР	
2.3.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)					0,00	0,00	-				
2.3.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	6 417,66	952,14	711,15	715,96	809,35	5 706,51	-240,99	-25%			
69	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Мазилово"	790,11	3,66	0,00	2,36	0,00	790,11	-3,66	-100%		Проблема при решении земельно-правовых вопросов	
70	Реконструкция ПС-299 Коптево	509,79	130,36	182,10	160,47	169,79	327,69	51,74	40%			
71	реконструкция ПС "Измайлово"	598,64	6,49	3,52	6,74	0,00	595,12	-2,97	-46%		Задержка в оформлении документов	
72	Реконструкция ПС 110 кВ "Ново-Кунцево"	501,15	11,36	3,62	5,95	0,00	497,53	-7,74	-68%		Вина подрядчика	
73	Реконструкция ПС-50 Зюзино	439,75	9,60	13,06	15,27	0,00	426,68	3,46	36%			
74	Реконструкция ПС Немчиновка	425,18	35,40	0,00	1,19	0,00	425,18	-35,40	-100%		Изменение технических условий	
75	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Быролево"	584,96	177,00	38,80	4,83	1,73	546,16	-138,20	-78%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
76	Реконструкция ПС 110 кВ Никитская. Замена трансформаторов, реакторов.	257,85	49,50	35,05	55,31	53,31	222,81	-14,45	-29%		Задержка в оформлении документов	
77	Реконструкция ПС-110 кВ "Рижская"	75,33	35,72	4,57	7,75	0,00	70,76	-31,15	-87%		Вина подрядчика	
78	Реконструкция ПС-713 Вернадская (ПИР)	69,78	5,90	0,00	0,00	0,00	69,78	-5,90	-100%		не заключен договор подряда	
79	Реконструкция ПС "Ломоносово" 110/10 кВ	233,63	54,67	50,15	54,96	79,59	183,48	-4,52	-8%		Позднее представление актов выполненных работ	
80	Реконструкция ПС-793 Войковская	491,01	1,18	1,62	2,94	0,00	489,39	0,44	37%			
81	ПС 110 кВ Зубовская. Замена трансформаторов, реакторов.	89,04	39,26	53,74	39,34	45,01	35,30	14,48	37%			
82	Реконструкция ПС 110 кВ Манковская. Замена трансформаторов, реакторов.	58,31	34,92	25,52	32,75	92,74	32,79	-9,41	-27%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
83	Реконструкция ПС "Крылатская"	73,15	33,21	32,71	13,78	16,88	40,44	-0,50	-2%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
84	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Ростокино" (замена ММО)	75,18	54,28	35,57	33,89	0,00	39,61	-18,71	-34%		Отсутствие проектно-сметной документации	
85	Реконструкция ПС "Строгино"	128,09	81,42	114,13	137,73	159,96	13,97	32,71	40%			
86	Реконструкция ПС 110 кВ Ткацкая. Замена трансформаторов, ОД КЗ, реакторов.	56,13	43,22	32,31	26,34	69,43	23,82	-10,91	-25%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
87	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Люблино"	439,79	59,00	9,18	39,83	56,04	430,61	-49,82	-84%		не заключен договор подряда	
88	Реконструкция ПС-344 Сенная	347,03	6,77	10,50	10,16	0,00	336,53	3,73	55%			
89	Реконструкция ПС Тропарево	41,85	37,77	29,06	24,56	24,68	12,79	-8,71	-23%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
90	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Яузская"	8,85	0,71	0,67	0,61	0,90	8,18	-0,04	-5%		Позднее представление актов выполненных работ	
91	Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Хуторская"с заходами ВЛ 110кВ Хуторская-Герцево (Для включения ПС Герцево)	42,15	40,73	35,26	39,21	39,30	6,89	-5,47	-13%		Задержка в оформлении документов	
92	Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 110 кВ), 4 этап	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	-			
2.3.6.	ПС 35 кВ (СН1)					0,00	0,00	-				
2.3.7.	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДТК, ДТР, АКБ и т.д.)	3 626,50	142,85	69,79	61,28	62,42	3 556,71	-73,06	-51%			
93	Реконструкция ПС №335 "Чистая" яч.№№26, 35, ПС №500 "Некрасовка" яч.№№27, 49, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Вольская, д.30	25,09	25,09	22,36	5,37	13,81	2,74	-2,74	-11%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
94	Замена ДГР и ТДГР 6 кВ на ПС Красные горки	7,13	3,02	0,00	0,00	0,00	7,13	-3,02	-100%			
95	Замена ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС Полеж, Жулебино, Бабушкин, Автозаводская, Чухлинка, Ходынка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-			
96	Замена измерительных трансформаторов тока 110-220 кВ, с учетом ПИР и СМР	0,47	0,47	0,00	0,01	0,00	0,47	-0,47	-100%			
97	Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные для ПС №398 Ткацкая	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
98	Резервное электроснабжение ТСН-3 ПС Сабурово	2,55	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0%			
99	Прокладка канализации на ПС Карачарово - филиала ОАО "МОЭСК"	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	-			
100	Прокладка канализации на ПС Крылатская - филиала ОАО "МОЭСК"	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	-			
101	Замена ДГР+ТДГР 10 кВ для ПС №70 Сетунь Нагорная Андроньевская Динамо	70,41	37,17	27,30	32,90	34,45	43,11	-9,87	-27%			
102	Реконструкция ПС № 213 "Южная" яч. №№ 14 "В", 21, (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Каширское ш., вл. 24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
103	Реконструкция ПС № 397 "Семеновская" яч. №№ 114, 514 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
104	Реконструкция ПС № 835 "Гражданская" яч. № 111 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
105	Реконструкция ПС № 679 "Таганская" яч.№ 21 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, ш. Энтузиастов, вл.2-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
106	Реконструкция ПС № 604 "Коровино" яч.№ № 1,11,16,25 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Вагоноремонтная ул., вл. 25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
107	Реконструкция ПС № 655 "Никитская" яч. №46, ПС № 690 "Маяковская" яч. №6, ПС № 378 "Центральная" яч. №18, 19, ПС № 682 "Рижская" яч. №14,26 (РУ- 10кВ) в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
108	Реконструкция ПС № 859 "Бутово" яч.№№ 202,306(РУ-10 кВ), ПС № 760 "Ясенево" яч.№№ 1, 10 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
109	Реконструкция ПС № 394 "Бирюлево" яч. № 17 (РУ- 10кВ), ПС № 370 "Чертаново" яч. № 22 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Варшавское ш., вл. 150 и 156			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
110	Реконструкция яч.44 РУ- 10кВ ПС №814 "Лианозово" (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Бегичева, д.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
111	Реконструкция яч. № 13, 23 (ЗРУ-10 кВ) ПС № 46 "Бутырки", в т.ч. ПИР, г. Москва, Конювский пр., вл. 4	4,92	4,92	4,54	3,88	3,88	0,39	-0,39	-8%			
112	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные и реконструкция релейной защиты ячеек 6-10 кВ на ПС ЦЭС	2 080,06	11,80	0,06	1,53	0,00	2 080,01	-11,74	-100%			
113	Замена масляных и воздушных выключателей на элегазовые на ПС ЦЭС	1 105,19	11,80	0,04	1,16	0,00	1 105,15	-11,76	-100%			
114	Рек-ция ПС Южная здание ЗРУ			0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	-			
115	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сабурово"			0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	-			
116	ПС "Н.-Гоголево"(Орешково) 220/110/20/10 кВ			0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	-			
117	Замена ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС ЦЭС	239,41	11,80	0,01	0,39	0,00	239,39	-11,79	-100%			
118	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 334 "Немчиновка" по договору ТП №ИА-13-302-1631(927769) от 13.09.2013, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Горбунова д.10,к.3	4,68	4,68	3,15	2,87	0,00	1,53	-1,53	-33%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
119	Комплекс работ по ПС № 48 "Стромынка" в яч. № 15, 43 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Энтузиастов	1,41	1,41	1,28	1,10	1,10	0,12	-0,12	-9%			
120	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 805 "Пресня", в т.ч. ПИР, г.Москва, Береговой пр., вл. 5	5,19	5,19	2,32	2,10	0,00	2,87	-2,87	-55%			
121	Комплекс работ по ПС № 606 "Шелениха" яч. №№ 2, 37, ПС № 805 "Пресня" яч. № 36, в т.ч. ПИР, г. Москва, Багратионовский проезд, вл. 1А	1,97	1,97	1,79	1,53	1,57	0,18	-0,18	-9%			
122	Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. №№ 2 (сек. 1), 27 (сек. 6), в т.ч. ПИР, г. Москва, район Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, 8, 10, 11, 12.	2,74	2,74	1,93	2,14	2,14	0,81	-0,81	-30%			
123	Реконструкция ПС № 679 "Таганская" яч. 40 (КРУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., вл. 1/9			0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-			
124	Комплекс работ по ПС № 176 "Хлебниково" яч. 203 (РУ - 10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское ш., вл. 167 (к. 1-9)			0,02	0,33	0,33	0,00	0,02	-			
125	Комплекс работ по ПС № 12 "Карачарово" яч. 10 (ЗРУ - 10 кВ), ПС № 632 "Фрезер" яч. 12, 43, в т.ч. ПИР, г. Москва, Перовское ш. д.1, стр.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
126	Комплекс работ по ПС № 335 "Чистая" яч. № 22 (КРУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 19, стр. 8			0,02	0,44	0,44	0,00	0,02	-			
127	Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 6 (КРУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Верейская, вл. 12.			0,05	0,89	0,89	0,00	0,05	-			
128	Реконструкция ПС № 630 "Нагорная" яч. 14 (РУ-10 кВ), ПС № 536 "Автозаводская" яч. 21 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Каширское шоссе, вл. 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
129	Установка 3-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 46 "Бутырки", в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Складочная, вл.1	6,90	6,90	1,26	0,00	0,00	5,63	-5,63	-82%			
130	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 785 "Борисово", в т.ч. ПИР, по договору ТП № ИА-13-302-2012(933722) от 27.12.2013 г., г.Москва, Ореховый бульвар, вл. 30а	4,68	3,54	0,00	0,00	0,00	4,68	-3,54	-100%			
131	Установка 4-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 843 "Говорово", в т.ч. ПИР, по договору ТП № ИА-12-302-4174(924453) от 14.08.2012 г., г.Москва, ЗАО, Солнцево, ул. Авиаторов д. 19	9,00	0,60	0,00	0,00	0,00	9,00	-0,60	-100%			
132	Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 17 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Славянский б-р, вл. 3.	0,77	0,77	0,03	0,60	0,60	0,74	-0,74	-96%			
133	Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ (секция № 6) на ПС № 750 "Павелецкая", работы в ячейке № 25, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Пионерская, влад.1/7, стр.1,2,3.	3,12	2,71	0,00	0,00	0,00	3,12	-2,71	-100%			
134	Комплекс работ по ПС № 692 "Баскаково" яч. №№ 5, 8, 45, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Косинская, д. 9, стр. 21	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	-2,54	-100%			
135	Комплекс работ по ПС № 713 "Вернадская" яч. 10 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, пр. Вернадского, квартал 34-35, корп.17	1,23	1,23	1,12	0,95	0,95	0,11	-0,11	-9%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.3.8.	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	497,61	299,86	185,65	138,53	146,37	311,96	-114,21	-38%			
136	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС "Коломенское"	9,27	9,27	9,48	3,84	8,40	0,00	0,21	2%			
137	Реконструкция ВЛ 220 кВ Сабурово-Баскаково, Сабурово-Иловайская	27,14	27,14	0,01	0,49	0,00	27,13	-27,13	-100%			
138	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Трубино, ТЭЦ-23 - Руднево	30,48	30,48	29,52	2,13	2,13	0,95	-0,95	-3%			
139	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Чертаново 1, 2	56,64	56,64	23,46	27,31	27,32	33,18	-33,18	-59%			
140	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Бескудниково 1, 2	12,98	12,98	13,51	11,70	11,77	0,00	0,53	4%			
141	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Академическая - Южная"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
142	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Гольяново 1, 2"	21,24	21,24	0,00	0,38	0,00	21,24	-21,24	-100%			
143	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кожухово - Чертаново" с отп.	1,22	1,22	1,45	0,65	1,28	0,00	0,23	19%			
144	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ходынка - ТЭЦ-16 1, 2"	44,25	44,25	46,34	41,10	47,01	0,00	2,09	5%			
145	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Курьяново - Сабурово 1, 2"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
146	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Баскаково - Косино 1, 2"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
147	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тоголево - Сабурово"	1,18	1,18	5,11	4,39	4,39	0,00	3,93	333%			
148	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково - Вернадская А, Б"	83,55	35,40	0,85	1,61	0,00	82,70	-34,55	-98%			
149	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Левобережная 1, 2, связанная с расширением просек (1,84 га) и установкой доп.опор	11,80	11,80	12,29	10,63	10,79	0,00	0,49	4%			
150	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сокольники - Хвойная, связанная с расширением просек (16,8 га)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
151	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Коньково" с расширением просек (2,04 га), "ТЭЦ-20 - Академическая" с установкой дополнительных опор	29,62	29,62	32,15	22,71	23,47	0,00	2,53	9%			
152	Реконструкция ВЛ 220 кВ Куркино - ТЭЦ-21 1, 2, связанная с расширением просек (1,8 га)	10,03	10,03	9,74	8,40	8,40	0,29	-0,29	-3%			
153	Реконструкция ВЛ 220 кВ Яшино - Герцево, связанная с расширением просек (10,3 га)	2,95	2,95	1,68	1,47	1,41	1,27	-1,27	-43%			
154	Реконструкция ВЛ 110 кВ Свиблово - Сокольники 1, 2, связанная с расширением просек (3,7 га)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
155	Реконструкция РЗА выключателей в КРУЭ-220 кВ КВЛ 220 кВ "Руднево-ГТЭС Городецкая", выключателя в ОРУ-220 кВ КВЛ 220 кВ "ГТЭС Городецкая-Восточная"	42,69	1,77	0,00	0,00	0,00	42,69	-1,77	-100%			
156	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23-Гольяново 1, 2" с увеличением пропускной способности.	112,58	3,89	0,06	1,73	0,00	112,52	-3,84	-98%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.4.	Технологическое присоединение	42 183,09	6 771,63	7 028,87	6 813,28	6 183,06	35 154,22	257,24	4%			
2.4.0.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН1)						0,00	0,00	-			
2.4.1.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распределить)	36 108,55	4 135,36	5 588,90	5 384,21	5 166,71	30 519,65	1 453,54	35%			
157	Строительство БРТП-2х1250, 6 ПКЛ 10 кВ, 2-х БКТП-2х1000, 2 КЛ 10 кВ для жил.дома по адресу: Новоясеневский проспект, к.5-13.	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-			
158	Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1000 КВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до РТП-14070, от ТП-2 до врезки в КЛ напр. РТП-14070 – РТП-16049, от ТП-1 до ТП-2,2 яч. ко в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.6, с.1	5,52	5,52	5,52	0,00	14,48	0,00	0,00	0%			
159	Строительство ПКЛ-20 кВ от СП-17 до СП-18, от СП-16 до СП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.11 ММДЦ «Москва-Сити»	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
160	Рек. ТП20816. Строительство ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до РТП20816, ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до ПКЛ ПС561 "Сумская"(яч.1)- РТП17178, ПКЛ-10кВ от ПС561 (яч.1) до РТП 20816, 2хТП, 2хРКЛ-10кВ от РТП 20816 до РТП16064, г.Москва, Бакинская ул.	11,42	11,42	0,00	0,56	32,75	11,42	-11,42	-100%			
161	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1600 кВА, ТП-3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер.	303,76	2,25	0,00	0,00	0,00	303,76	-2,25	-100%			
162	Строительство РП, ПКЛ от яч. 41, 40 ПС №690 "Маяковская" до нов. РТП, РТП 20021, ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. РП до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б. Никитская	10,59	10,59	0,04	1,46	0,00	10,56	-10,56	-100%			
163	Строительство ТП объекта по тип. проекту 2БКТП-630 с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РП-15055 – ТП-25444, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.71А (зона-3)	7,80	0,29	0,00	0,00	0,00	7,80	-0,29	-100%			
164	Эл.снабжение медико-оздоровительного комплекса с научно-административным центром, Рублевское шоссе, вл.68. Прокладка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х КЛ 20 кВ, 2-х РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП	72,68	0,65	0,12	0,00	0,00	72,56	-0,54	-82%			
165	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №835 "Гражданская" яч. 314 до нов. РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 310 до РТП 15091, ПКЛ от ПС №798 яч. 210 до нов. РТП, 2БКТП-1250, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 18562, ТП 22932, в т.ч. ПИР, Нижняя Масловка ул.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
166	Строительство ТП (2БКТП-1000), 2хРКЛ-10 кВ от РТП 21194 до ТП 2, 2хРКЛ-10кВ от РП-472 до ТП 4072, РКЛ-10 кВ от РП 3519 до РП 312, в т.ч. ПИР, г. Москва, Богородское м.р.186			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
167	Строительство ТП (2БКТП-1000), РКЛ-10 кВ от РТП 26133 до ТП №15788, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й Красносельский пер.	3,82	0,74	0,00	-2,78	0,00	3,82	-0,74	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
168	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 41 ПС № 682 до нов. РТП, ПКЛ от яч. 56 ПС №682 до РТП 16924, РКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП-20913, в т.ч. ПИР, г. Москва, Покровский б-р, д 11, ул Воронцово поле	28,50	28,39	28,39	0,00	0,00	0,12	0,00	0%			
169	Строительство ТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №342 "Миусская" яч. №47 до РТП 11404, ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 11404 до ТП 11637, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 3-я Тверская -Ямская			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
170	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 26048 до КЛ ТП 21650 - ТП 10289А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Турчанинов переулок	15,06	2,90	0,00	0,01	0,00	15,06	-2,90	-100%			
171	Строительство ТП «нов.», РКЛ-10 кВ от РП-16011 до РТП-26048 с заходом в ТП «нов.», в т.ч. ПИР, г. Москва, Пречистенская набережная, влад. 5-7	22,69	4,37	19,98	17,26	18,24	2,71	15,61	>100%			
172	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 20171-ТП 26333А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Манежная	6,97	1,34	0,00	0,00	0,00	6,97	-1,34	-100%			
173	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 27019 - РП 15116, в т.ч. ПИР, г. Москва, Усиевича ул			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
174	Строительство ТП, 2хРКЛ от РТП (ул. Б.Татарская, 13) до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Татарская Б. ул.	19,38	1,40	0,00	0,00	0,00	19,38	-1,40	-100%			
175	Строительство нов.ТП по инд.проекту с установкой тр-ров 2х1000кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП-21085 - ТП-21642А,Б, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Никольская, дом 10/2, стр.2Б	14,61	2,81	12,09	10,76	0,00	2,52	9,28	330%			
176	Строительство «БРТП 1, 2» 2х1250 кВА, 2х1000 кВА, ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от нов. БРТП 1,2 до ПС 394, перевод ПКЛ-10 кВ из яч. 18 в яч. 12 ПС № 394 РП 12115, РКЛ-10 кВ, ТП – 22 шт, г.Москва, Радиальная 6-я ул, влад 7	73,14	10,02	4,12	6,82	35,74	69,03	-5,90	-59%			
177	Строительство БРТП-4х1250, ТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-661 до БРТП, от ПС-661 до РТП-20118, от ПС-342 до РТП, РКЛ-10 кВ от БРТП до ТП-14796, ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37, к 7	109,04	7,31	0,00	0,00	0,00	109,04	-7,31	-100%			
178	Электроснабжение камеры № 6 "Рек.КЛ 110кВ Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, д.31А. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 14681 10 кВ	2,62	0,50	0,00	0,01	0,00	2,62	-0,50	-100%			
179	Электроснабжение проектируемого музейного комплекса Государственной наб, вл.10-12, М.Толмачевский пер., вл.3-5. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. РТП 10 кВ	8,76	0,14	1,00	6,60	53,15	7,76	0,85	>100%			
180	Электроснабжение адм. здания, ул. Тацкая, вл.36-38. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, рек. РТП 16184 10 кВ	4,24	4,24	0,00	0,09	0,00	4,24	-4,24	-100%			
181	Электроснабжение здания Международного Университета, Ленинградский пр. д. 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, пр-ка РКЛ 10 кВ, стр-во РТП 12141 10 кВ, рек. ТП 25076 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
182	Электроснабжение гостинично-офисного комплекса, ул. Самарская(Олимпийский пр. вл. 1). Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со ст-вом СП 1, СП 2, ТП 10 кВ	57,88	0,43	0,00	0,00	0,00	57,88	-0,43	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
183	Электроснабжение МВК ЭСТЕИТ, 4-й Сыромятинский пер., д.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ	5,77	1,11	6,03	5,86	0,00	0,00	4,92	>100%			
184	Электроснабжение многофункционального общественног центра, Славянский б-р, вл. 3. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ, ТП 10 кВ	201,83	9,21	124,13	120,28	134,99	77,71	114,92	>100%			
185	Строительство БРТП "нов", КЛ 10кВ из СП10122, СП10123 и ТП10561 в нов.РТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Кудринская пл., д.1	2,83	0,52	0,00	0,00	0,00	2,83	-0,52	-100%			
186	Эл.снабжение многофункционального торгового центра ООО "Микос-7", Аннино метро (сев.выход). Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
187	Строительство 4-х секционной БРТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА и 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-682 яч.40 до РТП объекта, от ПС-484 яч.28 до РТП объекта, 2 РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до РТП-14094, в т.ч. ПИР: г.Москва, Выпозлов пер., вл.7	14,55	3,18	16,38	14,12	48,04	0,00	13,19	>100%			
188	Эл.снабжение офисно-жилого комплекса, 6-й Ростовский пер., д.6, влад.4а. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек.РТП 10369 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
189	Строительство БРТП, ПКЛ-10 кВ от ПС-838 до БРТП «нов.», от ПС-838 до врезки в КЛ, от БРТП «нов.» до врезки в КЛ; РКЛ-10 кВ от БРТП «нов.» до ТП-26485 с устройством закрытых переходов, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.5	52,55	52,55	66,59	59,91	163,21	0,00	14,04	27%			
190	Строительство БКТП 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км.	17,81	11,08	0,00	0,00	0,00	17,81	-11,08	-100%			
191	Эл.снабжение объекта "Реставрация и приспособление зданий для ГУК Московский музыкальный театр" Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бермана", Б. Никитская, д. 19/16, стр. 1,2. Пр-ка 3 ПКЛ 10 кВ со ст-во РТП 10 кВ	15,41	15,41	5,34	0,91	1,87	10,07	-10,07	-65%			
192	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 27178, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 18723, 8 КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., влад.17 Б	8,78	1,69	0,90	5,19	0,00	7,88	-0,79	-47%			
193	Эл.снабжение культурно-делового центра +и/о ОАО "Московский Телевизионный Завод Рубин", Багратионовский пр., вл. 7. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ	31,23	0,23	0,00	0,00	0,00	31,23	-0,23	-100%			
194	Строительство нов. БРТП-4х1000кВА, ПКЛ10кВ от ПС682 до н.БРТП, от ПС682 до РТП20175, РКЛ10кВ от н.БРТП до КЛ РТП26052-РТП16016, перевод КЛ10кВ ПС378-РТП20175 из РТП20175 в н.БРТП, г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15, стр.1,2	2,91	2,91	1,37	1,40	0,00	1,54	-1,54	-53%			
195	Эл.снабжение жилой застройки (в т.ч. ЦТП-9,10+ пристройка ГУП "Моссет") ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ", II очередь строительства, Кожухово № 9 м.р., к. 309, 17,18,19,20,21. Пр-ка ПКЛ 10, РКЛ 10 кВ со ст-во 4-х ТП 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
196	Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от ПС«Фили», ПС«Матвеевская» до РТП объекта; от ПС«Матвеевская» до ПКЛ напр. ПС«Фили»-РТП-19183, до ПКЛ напр. ПС«Фили»-РТП-26037, 7ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Братцев Фонченко	216,30	1,89	3,07	36,17	0,00	213,24	1,17	62%			
197	Строительство ТП по инд. проекту с трансф. 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом № 2/34, стр.2	18,83	11,71	0,00	0,00	0,00	18,83	-11,71	-100%			
198	Строительство ТП-1, ТП-2 по тип. проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, БРТП-2х1250, ТП в составе БРТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-д, д.1	20,43	20,43	11,11	9,63	10,72	9,32	-9,32	-46%			
199	Строительство СП-3,4, КЛ-20кВ от ПС«Белорусская», ПС«Мещанская» до СП-4, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600кВА, РКЛ-20кВ от СП-3 до СП-4, КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Садовая, вл.5 с.1,2, ул. Гашека, вл.12 с.1,5,6,7, ул.2-я Брестская, вл.1	207,20	1,53	1,33	1,99	0,00	205,87	-0,20	-13%			
200	Стр-во ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов.БКТП; рек. РТП20161(уст.4-х яч.) для адм. здания, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1, вл.6	92,00	0,68	0,00	0,00	0,00	92,00	-0,68	-100%			
201	Стр-во БРТП 2х1250 кВА, ПКЛ 10 кВ ПС 841 "Коньково" до БРТП, ПС 841 "Коньково" до РТП 15170, КЛ 10кВ БРТП до ТП 21130, нов БРТП до РТП 14033, нов. ТП (5 шт.) (ТУ заказчиков), в т.ч. ПИР, ул.Миклухо-Макляя, вл.16/10 и ул. Островитянова, вл.1	10,16	10,16	1,48	12,66	69,09	8,67	-8,67	-85%			
202	Эл.снабжение технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", Варшавское шоссе, владение 150 и 156. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ	51,68	51,68	0,00	0,44	4,50	51,68	-51,68	-100%			
203	Строительство 3хТП, РКЛ 20 кВ от СП-1 до СП-2 с заходом в нов. ТП № 7,8 и 9 корпуса № 1 в т.ч. ПИР, г. Москва, Ломоносовский пр-кт, пр-кт Вернадского	28,74	28,74	0,00	0,04	4,75	28,74	-28,74	-100%			
204	Строительство РТП-10 кВ, ПКЛ от яч. 7 ПС №536 "Кожевничская" до нов. РТП, КЛ ПС 825 - 16073, ПКЛ от нов. РТП до КЛ ПС 825 - 16073, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 25815, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дубининская ул.	15,10	1,22	1,50	10,30	0,00	13,61	0,28	23%			
205	Строительство ТП , 2 РКЛ-10 кВ от ТП «нов.» до РТП-26053, 4 РКЛ от ТП «нов.» до КЛ ТП-16615 – ТП-10832, в т.ч. ПИР, г.Москва, Тверской б-р, дом № 27/20/1	28,87	5,56	0,00	0,03	0,00	28,87	-5,56	-100%			
206	Эл.снабжение административно-складского помещения, ул.2-я Карачаровская, д.14А. Пр-ка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	4,01	4,01	0,30	0,57	10,98	3,72	-3,72	-93%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
207	Строительство ТП объектов по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18042 до ТП-19851 с заходом в ТП объектов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, вл.28 и 30/б, стр.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
208	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-2 по тип. проекту «БКТП-2х400» с тр-ми 2х400 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, вл.15, к.1,2	47,51	47,51	4,50	4,04	0,00	43,00	-43,00	-91%			
209	Стр-во БРТП-4х1000; ПКЛ10кВ от ПС305 до н.БРТП, от ПС305 до РТП15114, от ПС793 до н.БРТП; КЛ10кВ от РТП15114 до н.БРТП, КЛ10кВ от ТП12604 до н.БРТП и от ТП12598 до н.БРТП. Рек-я РТП15114(уст.2-х яч.), Волоколамское ш., д.30 стр.6,7	18,79	18,79	3,29	10,07	0,00	15,50	-15,50	-82%			
210	ПИР,СМР.Электроснабжение 2-ой очереди рек-ции музея-заповедника«Коломенское»:благоустройство и музеефикация бывш.села«Дьяково городище»(«Дьяково»),и/о по адресу:Андропова пр-т,д.39 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	276,60	0,17	0,58	0,97	7,29	276,02	0,41	249%			
211	ПИР,СМР. Электроснабжение жилых домов по адресу: Медведково Южное к.21,22 м.р.1,2,3 Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	41,82	41,82	1,26	34,90	0,00	40,55	-40,55	-97%			
212	ПИР,СМР.Электроснабжение участка 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ	166,17	7,44	0,53	16,25	0,00	165,64	-6,91	-93%			
213	Стр-во РП, ПКЛ10 кВ, рек-я ПС774"Сити"(яч.5), стр-во КЛ10кВ, 2хТП 2х1600кВА, ТП 4х1600кВА, ТП 2х630кВА для центра протонно-лучевой терапии ГКБ им. Боткина (ЗАО"УКС объектов здравоохранения)", 2-ой Боткинский пр., владение 5, в т.ч. ПИР	74,11	0,55	0,00	0,00	0,00	74,11	-0,55	-100%			
214	Строительство РТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Котельнический пер., д.3, г.Москва, Таганский Нижний туп., вл. 5-13	16,57	16,57	2,53	32,12	135,89	14,04	-14,04	-85%			
215	Электроснабжение учебного корпуса МАТИ, ул.Оршанская,д.3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ	2,58	0,10	0,00	0,00	0,00	2,58	-0,10	-100%			
216	Электроснабжение жилых домов с нежилыми помещениями и н/о ОАО "Агропредприятие "Марфинское", Марфино 51 кв.,к.32,33,34,35.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ	22,78	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
217	Электроснабжение жилого дома со встроено-пристроенными помещениями,ул.Красного Маяка,вл.15.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	9,53	1,84	8,36	7,26	14,72	1,18	6,52	>100%			
218	Строительство БРТП объекта, ТП-3 и ТП-4 по проекту «2БКТП-1250», ТП-1 и ТП-2 по инд. проекту по схеме «2БКТП-1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3	92,90	4,34	5,95	6,57	0,00	86,94	1,62	37%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
219	Эл.снабжение служебного здания, ул.Мясницкая, д.1(1 отдел)	8,85	8,85	7,38	6,56	14,91	1,46	-1,46	-17%			
220	Рек-я РТП0кВ (у/я КСО298); стр-во ПКЛ10кВ ПС682-н.РТП, ПС682-РТП18056; рек-я ПКЛ ПС378-РТП18056 перевод из РТП в н.РТП, ПС682(яч.№15); стр-во КЛ10кВ н.РТП-РТП20170, н.РТП-КЛ10кВ РТП20170-ТП25690А, Б для г/к, ул. Тверская, л.10, стр.1,2,3,4	71,33	2,67	0,00	0,01	0,00	71,33	-2,67	-100%			
221	Строительство РП, ПКЛ-10 кВ от яч. 29,50 ПС 690 "Маяковская" до нов. РП, РТП 18050, РКЛ-10 кВ от нов. РП до РТП 16029, РТП 18050; 3хТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Уланский пер.	0,70	0,70	2,89	3,04	0,00	0,00	2,19	315%			
222	Стр-во РТП, 2хПКЛ10кВ от яч.48 ПС361"Машилово" до н.РТП, ПКЛ10кВ от яч.6 ПС361 до РТП11094, 2хРКЛ10кВ от н.РТП до РТП11094, 3хТП, 2хРКЛ10кВ н.РТП до ТП25565, 2хРКЛ10кВ от ТП2 до ТП10984, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский Вал ул	0,93	0,93	47,41	50,26	63,53	0,00	46,49	>100%			
223	Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, Яковоапостольский пер., влад.14, стр.1.Прокладка 2ПКЛ 10 кВ, 2РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 898 10 кВ	2,63	2,63	0,91	0,85	9,76	1,72	-1,72	-65%			
224	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-27099, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-11923(А) - ТП-11650, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 2-я Эвнигородская, д.13	38,39	1,42	11,32	32,91	15,67	27,07	9,90	>100%			
225	Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-4 до врезки в КЛ "РТП-12204 - РТП-27048", установка трансф. 2х1250кВА в ТП-4 (строится по СПКП по ТУ МС-09-115-65), в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.13,14	1,11	1,11	0,90	0,83	9,28	0,21	-0,21	-19%			
226	ПИР.СМР.Электроснабжение административно-офисного здания ООО фирма "СУ-53 Мосводоканалстрой" по адресу:Балаклавский просп. (пересечение с Симферопольским бульваром).Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП	5,84	5,84	0,66	8,04	0,00	5,18	-5,18	-89%			
227	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС844 (яч.316, 122) до нов. РТП (сооруж. заказчиком), РКЛ-10кВ от нов. РТП до КЛ РТП 16011 – РТП12030. Установка яч. и ТСН в нов. РТП, в тч. ПИР, г.Москва, Зубовский б-р, д.4	2,70	0,99	1,03	1,19	0,00	1,68	0,04	4%			
228	Строительство ТП объекта по тип. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-10697 – ТП-10698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гостиничная, д.9а, к.3 (зона-3)	9,10	1,75	1,74	1,59	6,96	7,36	-0,01	-1%			
229	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1600» с тр-ми 2х1600 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-14178 – ТП-22847, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4	23,95	23,95	19,89	1,11	1,34	4,06	-4,06	-17%			
230	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП-20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП-20130 – ТП-19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4	21,46	13,35	0,00	0,00	0,00	21,46	-13,35	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
231	Строительство 2хТП, ПКЛ-10 кВ от ПС 661 до РТП 12293, до ПКЛ РТП 12293 – ПС 398, от ПС 398-РТП 20184, РКЛ-10 кВ от РТП 20184-ТП 11983 с зах. в нов ТП, в т.ч ПИР, г.Москва, ул. Зоологическая, влад.13, стр.1,2,3,4,5	93,73	0,35	0,00	0,00	0,00	93,73	-0,35	-100%			
232	Стр-во БРТП, ТП, ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до нов. БРТП, РКЛ 10кВ от нов. БРТП до РТП15168, до нов. ТП, от нов. БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, от нов. БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, в т.ч ПИР, г.Москва, Ленинский пр., вл. 105	41,73	41,73	11,63	11,79	42,04	30,09	-30,09	-72%			
233	Строительство РП, ПКЛ-10 кВ, ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1600 кВА, 2х1250 кВА, 6х1600 кВА, 12КЛ-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ; ПКЛ-10 кВ от ПС «Фрезер» (яч.42) до РП-16051, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, вл.1А	97,85	3,66	89,05	86,24	33,09	8,80	85,39	>100%			
234	Электроснабжение ЛДЛ	247,58	11,09	85,52	145,89	170,36	162,06	74,43	>100%			
235	Электроснабжение ТКЛ	145,66	11,72	1,41	1,89	0,00	144,25	-10,30	-88%			
236	Строительство РКЛ-10 кВ от нов. ТП(заказчика) до ТП-13738, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Парковая, д.14А	9,54	5,94	0,00	0,00	0,00	9,54	-5,94	-100%			
237	Электроснабжение нестационарных торговых объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва	16,13	11,25	0,00	0,27	19,78	16,13	-11,25	-100%			
238	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП "объекта" до КЛ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Самотечная, д.9, с.1	15,91	3,06	6,01	5,30	0,00	9,90	2,95	96%			
239	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3 ТП с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5	97,45	0,78	0,03	0,35	0,00	97,42	-0,75	-96%			
240	Строительство нов.РП, встроенной нов.ТП по проекту ТП-1Н-4х4000кВА с установкой тр-ров 4х1000 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10 кВ, 6КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная пл., д.3, д.3/2/2/1	52,47	4,05	4,59	3,62	5,15	47,88	0,55	13%			
241	Строительство РП «Каток» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП «Каток» №3 и ТП «Каток» №4 с тр-ми 1х1000, ТП «Нескучный сад» с тр-ми 1х630, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9	15,67	15,67	0,00	0,01	0,00	15,67	-15,67	-100%			
242	Строительство РТП-3, ТП-17 «БКТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-26, ТП-27, ТП-22 «БКТП-1000» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-25, ТП-16, ТП-21, ТП-23 «БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Додоверецкий р-н, кв.12а, 8а, 8	87,80	87,80	35,98	34,25	13,32	51,83	-51,83	-59%			
243	Строительство ТП объекта по тип. проекту «БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12952 – ТП-11375, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Грузинская, д.22	12,55	2,42	0,00	0,16	0,00	12,55	-2,41	-100%			
244	Строительство ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, оборудование и наладка 14 ячеек КСО-298 MSM в РУ-10кВ в РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдовская, вл.7	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	-4,20	-100%			
245	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС-305 яч.121 до РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.45-47, вл.60-62	17,26	3,52	3,19	16,97	36,92	14,07	-0,33	-9%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
246	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-27578 – ТП-26454; установка в ТП-16379 и ТП-16380 тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.18	19,97	3,84	0,00	0,15	0,00	19,97	-3,84	-100%			
247	Строительство РТП, нов. ТП, КЛ-10кВ от ПС 679 до РТП, КЛ-10 кВ РТП до КЛ напр. ПС 780 – РТП 18040, 6КЛ-10кВ от РТП до РТП 15445, нов. ТП, ТП 21642; КЛ-10кВ от ПС 679 до РТП 18040, яч. в ПС 679 и ПС 780, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4	151,28	1,12	51,11	45,98	0,00	100,17	49,99	>100%			
248	Строительство 2КЛ-10кВ от РТП6064 до ТП17697, 2КЛ-10кВ от ТП17698 до ТП17697, 24КЛ-0,4 кВ от ТП17697, ТП17698 до ГРЩ Заявителя; установка в ТП17697,17698 тр. 2х1600кВА, в РТП26099 2х яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, д.26	37,06	7,13	1,12	36,83	9,01	35,93	-6,01	-84%			
249	Строительство ТП объекта по тип. проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
250	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, вл.5, с.2	19,91	12,38	0,00	0,00	0,00	19,91	-12,38	-100%			
251	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-10346 до ТП-18739 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичная, д.34А, с.1, 2, 3, 4	4,64	4,64	0,00	0,06	0,00	4,64	-4,64	-100%			
252	Строительство РП объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП объекта до РТП-12256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12	13,06	13,06	0,04	0,15	0,00	13,01	-13,01	-100%			
253	Строительство РТП объекта по проекту «БРТП-4х1600» с тр-ми 4х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-48 из яч.48 до РТП объекта, от ПС-48 из яч.14 до РТП объекта, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, вл.42А, вл.51, с.4	132,98	0,49	0,00	0,00	0,00	132,98	-0,49	-100%			
254	Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-762 из яч.29, яч.18 до РТП-15313, РКЛ-10 кВ от РТП-15313 до ТП-11663, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиревская, д.3А	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
255	Строительство ТП "нов" взамен ТП-19416 по проекту 2БКТП с тр-ма 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП12129 до РТП21958 с заходом в ТП "нов", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,01	-100%			
256	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-22441 – ТП-19881, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бусиновская транспортная развязка, 77 км МКАД	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	-5,53	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
257	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-18585А - 19354А, ТП-19348Б - 19354Б с установкой 4 блоков «RM-6» в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шукинская, вл.8	4,21	0,81	0,00	0,00	0,00	4,21	-0,81	-100%			
258	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-16137 до ТП-11938 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.93А	20,46	8,69	5,88	0,11	0,00	14,58	-2,81	-32%			
259	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до РТП-14138, до КЛ-10кВ напр. РТП-1438 – ТП-15560, до КЛ-10кВ напр. РТП-14138 – ТП-15551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт (дойма в Котловки)	0,72	0,72	0,00	0,12	0,00	0,72	-0,72	-100%			
260	Строительство БРТП «Серебрякова, 14В» с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-18 «Бабушкин» до БРТП «Серебрякова, 14В», РКЛ-10 кВ от БРТП «Серебрякова, 14В» до ТП-13446, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.Серебрякова, вл.14В	27,12	27,12	0,00	0,20	0,00	27,12	-27,12	-100%			
261	Строительство РТП-3 по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-11, ТП-12, ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-10 с тр-ми 2х1000, ТП-9, ТП-13 с тр-ми 2х1000, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Бескудниково, мкр.7, к.1, 2, 3, 4, 5, 6	121,72	4,55	0,00	0,01	1,50	121,72	-4,55	-100%			
262	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки 2КЛ напр. ТП-12908 - ТП-22012, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Арбат, д.6/2	16,10	4,41	8,13	7,25	0,00	7,97	3,72	84%			
263	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосушевская, вл.37	6,22	1,20	0,00	0,00	0,00	6,22	-1,20	-100%			
264	Строительство ТП объектов по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-17044 до ТП-18718 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.14, с.2, пл.Б.Сухаревская, д.3	14,84	0,12	12,29	10,85	11,09	2,55	12,17	>100%			
265	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-15060 до ТП-17298 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, д.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
266	Строительство БРТП объекта по инд. проекту, ТП в составе БРТП прим. к проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 10х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
267	Строительство ТП по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ 10 кВ от нов. ТП парка до КЛ 10 кВ напр. РТП-21102 - РТП-21105, КЛ 0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий"	4,26	4,26	0,04	0,00	0,00	4,22	-4,22	-99%			
268	Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты метро ст. "Суворовская", по адресу: г.Москва	3,27	3,27	0,46	0,55	0,00	2,81	-2,81	-86%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
269	Реконструкция ТП-11910 по схеме «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Никитская, д.12, с.1, 2, 12	12,09	7,52	0,01	0,10	0,00	12,08	-7,51	-100%			
270	Реконструкция ТП-21261 по проекту «2ТО-400» с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.5, с.10	4,68	4,68	4,49	0,00	0,00	0,19	-0,19	-4%			
271	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП-20172 до ТП объекта, в т.ч. ПИР:г. Москва, ул. Арбат, вл.39, с.1,2, д.41, с.1,2	25,38	5,08	2,85	18,18	0,00	22,53	-2,23	-44%			
272	Строительство РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ, 4КЛ-10кВ от РП до КЛ напр. РП-10142 - РП-10275, до КЛ напр. РП-10142 - ТП-15536(Б), до КЛ напр. РП-10275 - ТП-23427(А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.40/12, к.20	56,24	4,06	0,00	0,00	0,00	56,24	-4,06	-100%			
273	Строительство ТП объекта по проекту «БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-10055 – РТП-21043, до врезки в КЛ напр. РТП-12030 – РТП-10055, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.2, с.4	18,13	3,56	0,09	0,01	0,00	18,04	-3,47	-97%			
274	Строительство 2-х ТП по проекту «2БКТП-1000» с тр.2х1000 кВА, РКЛ от РТП-21181 до РТП-26149 с зах. в новые ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.7, Рублевское ш., вл.107, к.18	56,86	0,42	0,00	0,00	0,00	56,86	-0,42	-100%			
275	Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 от ПС-110 яч.105, 43 до РТП объекта, от ПС-110 яч.205 до РП-18133, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Синявинская, д.11	18,45	18,45	1,44	0,05	1,87	17,01	-17,01	-92%			
276	Строительство РУ-10 кВ в РП-1 с оборуд-ем 16 яч., ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 «Фили» яч.25 до РП-1, от РУ-10 кВ «Сити» яч.12 до РП-1, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-1 до РТП объекта, до ТП-24992, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кульнева, д.4	2,13	2,13	0,00	0,02	0,00	2,13	-2,13	-100%			
277	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-17728 – ТП-17739, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, д.23А	16,28	10,13	0,00	0,00	0,00	16,28	-10,13	-100%			
278	Строительство РП - 10 кВ "Глория", КЛ-10 кВ от РП "КрафтКонтиненталь", от РТП ООО "ЭНБИЭМ-Стройсервис", монтаж ячейки в РТП ООО "ЭНБИЭМ-Стройсервис", РП "КрафтКонтиненталь", 2 яч. в нов. РП "Глория", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в г-не д. Сколково	22,67	4,36	0,00	0,12	0,00	22,67	-4,36	-100%			
279	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-12237 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13791 – ТП-16566, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., вл.79, с.1	21,05	4,05	0,00	0,27	0,00	21,05	-4,05	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
280	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 до вр. напр. ТП-12723 – ТП-3, от ТП-1 до ТП-3, от ТП-2 до вр. напр. ТП-12724-ТП-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Очаковская, вл.12	5,47	5,47	0,00	0,01	1,28	5,47	-5,47	-100%			
281	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-26062, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-15168 – ТП-27604, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗАО, кв-л 37-37Ц, р-н «Обручевский», к.4	21,46	1,55	14,33	14,83	13,91	7,13	12,78	>100%			
282	Строительство ЦРП-10 кВ, установка 10 яч. в ЦРП-10 кВ, 4хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, д.Язovo	10,00	10,00	14,11	9,36	0,00	0,00	4,11	41%			
283	Строительство двухсекционного РП 10-кВ, 4-х ПКЛ-10 кВ от яч.№106 и №406 РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, Сосенский с.о., вблизи д.Столбово	52,06	52,06	36,68	24,36	39,04	15,37	-15,37	-30%			
284	Строительство секционирующего пункта на ф.141 и ф.142 РП-14, ф.710 ПС №859 "Бутово", ф.307 РТП-16 ф.805 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Булатниковское, д.Суханово, вблизи д.Лопатино	14,72	0,04	0,00	0,00	0,00	14,72	-0,04	-100%			
285	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15753 – ТП-21667, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский б-р, д.5, с.1, с.2			1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	-			
286	Строительство РП - 10 кВ №1,2, 2хПКЛ-10 кВ от РП №2 до РУ 10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", 2хПКЛ-10 кВ от РП №1 до РУ 10 кВ РП №2, 2хРКЛ-10 кВ между РП №1 и РП №2, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино	98,50	13,10	68,06	69,82	191,16	30,44	54,95	>100%			
287	Строительство РТП по проекту «БРТП на 18 ячеек» с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ 10 кВ от ПС 397 яч.613, яч.312 до нов. РТП, РКЛ 10 кВ от нов. РТП до РТП-27037, КЛ 0,4 кВ от ТП-27969 до нов. РТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-т, вл.2/62	13,87	13,87	1,95	1,75	0,00	11,91	-11,91	-86%			
288	Строительство ТП объекта тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-12426 – ТП-15102, РТП «Дома интерната», КЛ-0,4 кВ от ТП-12426, ТП-11558, ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сосновая, д.11, с.2	6,81	6,81	2,21	0,24	15,64	4,60	-4,60	-68%			
289	Электроснабжение станции метро "Деловой центр"	120,34	9,58	6,20	7,06	40,10	114,14	-3,38	-35%			
290	Электроснабжение станции метро "Косино-Ухтомская"	61,61	0,27	3,01	2,80	0,00	58,60	2,74	>100%			
291	Электроснабжение станции метро "Некрасовка"	112,51	0,04	0,00	0,00	11,38	112,51	-0,04	-100%			
292	Электроснабжение электродепо "Руднево"	88,90	0,33	0,00	0,00	0,00	88,90	-0,33	-100%			
293	Электроснабжение станции метро "Салтыковская"	125,37	10,37	5,72	5,46	0,00	119,65	-4,65	-45%			
294	Электроснабжение станции метро "Шелепиха"	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	-36,96	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
295	Строительство РП-1, РП-2, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 445 до РП-1 и РП-2, 2КЛ-10 кВ между РП-1 и РП-2 в т.ч. ПИР: Московская область, Солнечногорский р-н, п. Андреевка	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-100%			
296	Строительство РП с тр-ми 2х630 кВА, 4 ПКЛ 10 кВ от ПС-805 до нов. РП, РКЛ от нов. РП до РТП 16110, в т.ч. ПИР: г. Москва, Б. Девятинский пер., д.8	127,63	10,16	0,04	0,64	0,00	127,60	-10,12	-100%			
297	Электроснабжение станции метро "Косино"	67,46	0,04	0,00	0,00	0,00	67,46	-0,04	-100%			
298	Строительство встроенной ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-26807 – ТП-16374, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.12, с.5	22,62	4,47	0,23	3,07	0,00	22,39	-4,24	-95%			
299	Строительство РТП объектов по проекту «БКТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, установкой 20-ти ячеек, ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, д.3, с.6, с.5, с.3, с.4	123,13	0,46	0,00	0,82	0,00	123,13	-0,46	-100%			
300	Строительство встроенной ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 - ТП-17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.21	12,87	2,53	2,22	2,17	0,00	10,65	-0,31	-12%			
301	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-26054 – ТП-25931, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18957 до ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Петровка, д.20/1	0,04	0,04	19,00	18,88	35,36	0,00	18,96	>100%			
302	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-53 яч.804 до РТП-21117, от ПС-53 яч.706 в ПКЛ напр. п/с 111 яч.15– РТП-20075, РКЛ10 кВ от РТП-21117–РТП-19161 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, к.1, вл.57	51,85	13,98	8,03	3,22	0,00	43,82	-5,95	-43%			
303	Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11	16,74	16,74	17,40	7,21	2,53	0,00	0,66	4%			
304	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-12020 – ТП-12907, КЛ-1 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16	19,62	12,21	10,78	14,42	0,00	8,84	-1,43	-12%			
305	Строительство СП-5, СП-6, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-3, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР	21,12	21,12	26,85	27,12	37,16	0,00	5,72	27%			
306	Реконструкция ТП-21262 по проекту «2ГО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.8	10,62	10,62	10,73	9,63	9,63	0,00	0,11	1%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
307	Строительство новой ТП по проекту «1БКТП- 630» с трансформаторами мощностью 2х630кВА, РКЛ 10кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-22701-нов.ТП в т.ч. ПИР: Московская обл, Ленинский р-н, вблизи дер. Румянцево	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
308	Строительство КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27705 с монтажом РУ-10 кВ типа РМ-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, вл.13, с.2-5	6,08	1,17	0,00	0,00	0,00	6,08	-1,17	-100%			
309	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105	4,58	0,88	0,00	0,00	0,00	4,58	-0,88	-100%			
310	Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-604 до РТП МПЗ-1, РКЛ-10 кВ от РТП МПЗ-1 до РП-16010, от РТП МПЗ-1 до КЛ напр. РП-16010 – ТП-21449, РУ-10 кВ в РТП МПЗ-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, вл.25	94,71	0,70	0,00	0,00	0,00	94,71	-0,70	-100%			
311	Строительство ТП объекта с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4РКЛ-10кВ от объекта до КЛ направлением 12694-14283 в т.ч. ПИР: г.Москва, Коньково кв.44-47, к.16	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
312	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22982 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский пер., д.9	2,53	0,49	0,00	0,00	0,00	2,53	-0,49	-100%			
313	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-503 до КЛ напр. ТП-21642 – ТП-27823А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая пл., д.1/2, с.2А – 2Б	2,92	0,56	0,30	0,26	0,00	2,62	-0,27	-47%			
314	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 14422 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербовская ул, дом 38	1,69	0,83	0,88	0,25	0,79	0,81	0,04	5%			
315	Строительство РТП-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1, 2, 3	221,84	16,38	23,08	73,84	285,68	198,76	6,71	41%			
316	Строительство 2РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ от РУ-10кВ до РП, 13БКТП с тр-ми 2х1250, РКЛ-10кВ от РП-10кВ до БКТП 10/0,4кВ, РКЛ- 10кВ от РП до ТП-1-7, 2КЛ- 10кВ от нов.РП до РП заказчика, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-он, д. Горки, д. Ермолдино	49,67	48,50	53,33	219,48	270,01	0,00	4,83	10%			
317	Строительство РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от РУ-10кВ "Говорово" до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-он, д. Румянцево, уч. 19/2	0,21	0,21	38,83	33,44	35,13	0,00	38,62	>100%			
318	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-16013 – ТП-22308А, РТП-15157 – ТП-22308Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, вл.2, Крымская набережная	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	-4,37	-100%			
319	Строительство БРТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА с уст. 20-ти ячеек, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Белорусская» до БРТП объекта, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11	97,45	0,36	0,46	0,43	0,00	96,99	0,10	28%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
320	Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от БКТП объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-16115 – ТП-20521, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9	15,89	9,88	0,00	0,00	0,00	15,89	-9,88	-100%			
321	Строительство ТП «Госпиталя» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП «ГКБ № 52» до РТП-15107 с зах. в ТП-11499 и ТП «Госпиталя», КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Пехотный пер., д.9/27, с.1-23	29,93	9,01	18,44	12,71	8,82	11,49	9,43	105%			
322	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-23313 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23313 – ТП-23705А и ТП-23313Б – ТП-23703, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оранжевая, д.23	6,80	1,31	5,33	4,94	11,59	1,47	4,02	307%			
323	Строительство ТП-5 по схеме «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-26198 до ТП-19743 с заходом в ТП-5, ТП-6, ТП-7, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А, к.1	17,18	3,39	13,90	13,21	9,84	3,29	10,51	310%			
324	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в сущ. КЛ, в т.ч. ПИР	14,84	3,08	3,18	3,21	0,00	11,66	0,10	3%			
325	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР	14,45	2,78	0,00	0,00	0,25	14,45	-2,78	-100%			
326	Строительство ТП «Банка» с установкой тр-ов 2х1000 кВА; РКЛ 10 кВ от РТП 15051 до ТП 19691 с заходом в нов. ТП «Банка»; БКЛ-0,4 кВ от ТП «Банка» до ВРЩ №1 и до ВРЩ №2 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Переведеновский пер, дом 13, стр. 1	24,01	4,83	10,71	10,09	2,53	13,31	5,87	121%			
327	Строительство 4РКЛ-10кВ от нов.ТП Заявителя до врезки в КЛ напр. РТП18014-ТП23070, в т.ч.ПИР, по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, 85-й км	9,50	9,50	7,94	1,75	0,00	1,56	-1,56	-16%			
328	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-20220 – ТП-18259, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.10, к.2	4,13	0,79	0,00	0,01	0,00	4,13	-0,79	-100%			
329	Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-11289АБ – ТП-11302АБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ВМО Северное Измайлово, кв.49-50, к.5, к.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
330	Строительство РТП «Базовская» по проекту «БРТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ -10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, вл.15	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
331	Строительство 8 КЛ-0,4 кВ от ТП-15233 до КЛ-0,4 кВ напр. ТП-15233 – ВРЩ-0,4 кВ объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таганский р-н, кв.1939, ул.Б.Калитниковская, вл.42А	0,70	0,28	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,28	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
332	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков РМ-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартакoвская, д.2Б	3,63	0,70	0,00	0,00	0,00	3,63	-0,70	-100%			
333	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502; ПКЛ-10 кВ до врезки напр. ПС46–РТП2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1	26,08	5,02	0,00	0,01	0,00	26,08	-5,02	-100%			
334	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27051 – ТП «УД Президента РФ», в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.28 (ул.Зацепа, вл.29)	16,09	10,01	0,00	0,00	0,00	16,09	-10,01	-100%			
335	Строительство БКРП объекта с РУ-10 кВ, РТП с тр-ми 3х1600 кВА, ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР	314,40	264,34	178,54	159,62	131,55	135,86	-85,80	-32%			
336	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-27410 до КЛ напр. ТП-25777 – ТП-18940А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.6/19, с.1	0,54	0,10	0,00	0,18	0,00	0,54	-0,10	-95%			
337	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6572 (А) до ВРЩ-0,4 кВт заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Артамонова, д.16, к.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
338	Строительство ТП Нов. с установкой тр-ов 2х630 кВА; прокладка: РКЛ-10 кВ от ТП Нов. до врезки в КЛ напр. ТП 18894-ТП 14965 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Загорье, мкр.3	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	-3,75	-100%			
339	Строительство 4хСП на 12 яч., 5хПКЛ-10кВ от ПС МГУ и ПС СИТИ до СП1, СП2, СП3, СП4, 2хКЛ-20кВ от СП1 до СП4 с заходом в СП2, СП3, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Кульнева - пересечение с Кутузовским проспектом	1,59	1,59	35,35	36,64	108,06	0,00	33,77	>100%			
340	Строительство РТП-11, ТП-101, ТП-102, РТП-12, ТП-111, ТП-112, ТП-113, ТП-114, ТП-103, ТП-104, ТП-105, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Люберецкий р-н, северо-западная граница с п.Некрасовка	304,51	44,47	91,01	72,57	83,20	213,50	46,54	105%			
341	Строительство ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, 36КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-19267 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Вольнская пер. ул.Авиаторов, ул.Авиаторов, вл.9	33,29	2,23	0,00	0,00	0,00	33,29	-2,23	-100%			
342	Строительство 12 КЛ-0,4 кВ от ТП-10833 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартакoвская пл., д.14, с.2,3,4	7,26	1,40	6,84	6,00	6,10	0,42	5,44	>100%			
343	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-14526 – ТП-12360, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.16	11,92	2,30	10,21	8,90	0,00	1,71	7,92	345%			
344	Строительство 2-х ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, ТП-2 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-27632А,Б, от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, с.3	26,19	5,04	0,00	0,02	0,00	26,19	-5,04	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
345	Строительство ПКЛ-10 кВ от 59 подводного перехода на Бережковской наб. до КЛ-10 кВ напр. ТЭЦ-12 яч. № 84Б – РТП-20165 и ТЭЦ-12 яч. № 35 – РТП-15139, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.32	1,24	0,24	0,63	0,55	0,00	0,61	0,39	163%			
346	Строительство ТП-1, ТП-2, ТП-3 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-17020 до ТП-14950 с заходом в ТП-1, ТП-2, ТП-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2, ТП-3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
347	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-17050, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-21214 – ТП-21215, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леснорядский пер., д.18, с.5	4,69	0,90	0,28	0,25	0,00	4,41	-0,62	-69%			
348	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11938 до ГРЩ Заявителя; установка в ТП-11938 тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14)	15,54	4,26	0,00	0,00	0,00	15,54	-4,26	-100%			
349	Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-14 до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-3 – ТП-16466, от ТП-14 до РТП-26062, КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до 3-х ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, кв.38А, к.10	25,25	5,19	9,22	10,92	0,00	16,04	4,03	78%			
350	Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1600 кВ, РКЛ-10 кВ от РТП-27162 до ТП-14 с зах. в ТП-13, от ТП-14 до КЛ-10 кВ напр.ТП-15668 – РТП-26024, КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Бескудниково, мкр.7, к.7-8, к.9	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
351	Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП 400-1250" с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-6 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.ТП-6465-ТП-6455, в т.ч.ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, Барвихинское с/п, в р-не п.Рублево между 17 и 18 км	26,71	7,32	0,66	19,29	0,00	26,05	-6,66	-91%			
352	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-12081 до ТП-11217, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Бауманская, д.11, с.2,3,4,5,6,6А,7	12,67	2,44	0,00	0,00	0,00	12,67	-2,44	-100%			
353	Строительство 10-ти КЛ-0,4 от ТП-14762А,Б до границ участка заявителя; установка в ТП-14762 тр-ов 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Квессиская, вл.9-13, с.1	11,31	2,18	0,38	0,41	0,00	10,92	-1,79	-82%			
354	Строительство РТП-1 с тр-рами 4х1600кВА, ТП-3 с тр-рами 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ, 6РКЛ-10кВ; 2ПКЛ-10кВ, перевод 2ПКЛ-10кВ из яч. в яч., в т.ч.ПИР,по адресу: г.Москва,Каширское ш., вл.12	87,81	3,28	1,64	58,63	58,98	86,18	-1,65	-50%			
355	Строит-во нов.РП,2хТП с уст.тр.2х1000кВА,2хПКЛ-10кВ от ПС Таганская до нов.РП,2КЛ-10кВ от нов.РП до КЛ напр.РП12279-РП19089, 6КЛ от нов.РП с зах. в 2хТП, 2КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ нов.РП, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, буд-в. Энтузиастов, д.2	18,32	18,32	0,00	0,10	0,00	18,32	-18,32	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
356	Строительство РП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-10 кВ, РП-3, РТП-4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, вл.11	293,56	47,13	263,17	209,13	148,88	30,39	216,05	>100%			
357	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 от ТП объекта до ТП-21199, 2РКЛ-10 от ТП объекта до ТП-22281, 10КЛ-0,4 от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.7«Б» р-на Чертазово Северное	14,66	4,32	11,81	8,85	8,86	2,86	7,49	173%			
358	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-10927 – ТП-11884, 10 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Саловники, д.4, к.2	10,77	6,70	11,41	10,17	0,00	0,00	4,72	70%			
359	Строительство нов.РТП с тр-ми 2х1000кВА, ТП 1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, уст. в нов.ТП(вз.13622,14653,14654,20757) тр. 2х1250кВА; уст. в РТП-12188 2-х яч. КСО-2УМЗ в т.ч. ПИР: г.Москва, Девобережная ул., вл.4, 4а	134,54	10,71	0,00	0,17	0,00	134,54	-10,71	-100%			
360	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТА-17011-ТП-16655, 8КЛ-0,4 от ТП объекта до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Южнопортовая, д.23	23,03	6,31	0,00	0,49	0,00	23,03	-6,31	-100%			
361	Строительство РТП-1 с тр. 4х1250кВА, ТП-1 с тр. 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС«Сабурово» до РТП-1, РКЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-17032 с зах. в ТП-1; установка в РТП-17032 3-х яч. КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, вл.	244,43	12,11	11,06	71,90	41,81	233,38	-1,05	-9%			
362	Строительство 2РКЛ-10кВ от ТП-551 до ТП-351, 2РКЛ-10 от ТП-351 до РП-686, РКЛ-0,4кВ от ТП-551 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя; установка в ТП-551 тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, стр.1-8	13,27	8,26	0,40	0,35	0,00	12,87	-7,85	-95%			
363	Строительство ТП-1 с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-13489-ТП-16280, 10КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4,5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
364	Строительство тр-ов 2х1250 кВА в РТП-15014 взамен тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Павловская, д.25, с.2, 3, 30	3,44	0,66	0,00	0,00	0,00	3,44	-0,66	-100%			
365	Строительство РП-10 кВ, 2хРКЛ 10 кВ от яч.44,45 РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", КЛ-10 кВ между 2хРП-10 кВ, 2хБТП-2х1250-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до 2хБТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Сосенское, д.Столбово	293,62	24,90	3,03	4,72	0,00	290,59	-21,87	-88%			
366	Строительство 2РКЛ-10 кВ от нов. Р№21187 до ТП 17599 с заходом в ТП № 6442 грани участка заявителя, РКЛ 10кВ от ТП 6411 до ТП 6413, в т.ч. ПИР: Одцовский район, Заречье, ул. Березовая, д.1	26,26	1,90	16,08	14,20	14,20	10,18	14,18	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
367	Строительство нов.РТП с тр. 4х1000кВА, 1ПКЛ-10 кВ от ПС-750(яч.33), 1ПКЛ-10 кВ от ПС-750(доп.яч.) до нов.РТП, 16КЛ-0,4 кВ от РТП объекта до ГРЩ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.57, с.1.1А.2.3.4.5.6.7.8	135,80	7,94	14,77	13,33	0,00	121,03	6,82	86%			
368	Строительство ТП №1,2 по пр."БКТП400-1250" с уст.тр-ров 1х400кВА,РКЛ-10кВ от ТП №1,2 до КЛ напр.РТП-20155-ТП-28339, РКЛ-10 кВ от ТП №1 до ТП №2, ВЛИ-0,4кВ от ТП №1,2 до нов.оп., гр. участка, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Крылатское, СНП"Резник"	34,39	0,13	0,00	0,00	0,00	34,39	-0,13	-100%			
369	Строительство: РТП Юнителя с уст. тр-ов 4х1000 кВА; 2ПКЛ-10 кВ; ТП 1Нов, 2Нов, 4Нов с уст. тр-ов 2х1000 кВА; 10КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, на пер. Ленинградского пр-та, ул.Алабяна, ул.Балтийская (сев.часть)	16,07	16,07	12,73	0,24	0,00	3,33	-3,33	-21%			
370	Строительство ТП-1, ТП-2 объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Рижская» до РТП-17059, 6РКЛ-10 кВ, 30КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Достоевского, д.4, к.1.2.4, с.4.7.12	70,82	0,26	5,05	5,44	0,00	65,77	4,79	>100%			
371	Строительство 2РКЛ-10 кВ от РТП-21005 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пришвина, д.26	3,42	0,64	3,00	2,11	0,00	0,42	2,35	>100%			
372	Электроснабжение станции метро "Дыбенко"	27,60	27,60	0,00	0,01	0,00	27,60	-27,60	-100%			
373	Электроснабжение станции метро "Окская"	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-100%			
374	Строительство ТП "ОГЗ" по инд. проекту «БКТП» с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РТП объекта до РП-10154 с заходом в ТП "ОГЗ", в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Земельный пер. влад. 7/2, стр.1-2	42,38	8,16	4,89	4,73	0,00	37,49	-3,27	-40%			
375	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РКЛ-10 кВ напр.ТП-13601 – ТП-13602, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный р-н, мкр 2, уч.2Б, к.7а			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
376	Строительство 2РКЛ-10 кВ напр. от РТП-11097 до ТП-10507, от РТП-11097 до ТП-10406; установка в РТП-11097 20-и малогабаритных ячеек, в т.ч. ПИР: г. Москва, Бережковская наб., д.22	21,07	13,11	0,00	0,33	0,00	21,07	-13,11	-100%			
377	Установка и наладка двух ячеек на разных секциях шин в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, д.79А	2,29	0,02	2,02	1,78	1,78	0,27	2,01	>100%			
378	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП-26166 до ТП-24321 с зах. в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, стр.3	35,43	6,82	7,50	10,48	0,00	27,93	0,68	10%			
379	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП 1000» с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ от ТП объекта до врезки в РКЛ напр. ТП-13859 – ТП-21929, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохохловская, д.25	13,15	8,18	0,00	0,00	0,00	13,15	-8,18	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
380	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-15088 - ТП-20341, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20341 до РУ-10 кВ в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д (напр. вл.13)	9,09	5,65	5,28	4,69	4,69	3,81	-0,37	-7%			
381	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15567 – ТП-11850, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл. 76А	12,43	7,73	12,24	11,62	11,62	0,19	4,51	58%			
382	Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 2РКЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВА; 2ПКЛ-10кВ от ПС«Автозаводская» до ТП14992 с уст. в ТП14992 4 яч. КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Андропова пр-т, д.18, к.2	12,00	2,31	4,77	4,77	9,67	7,23	2,46	106%			
383	Стр-во СП-1,2, 6ПКЛ-20 кВ напр. ПС «Белорусская»-СП-1, СП1- СП2, от СП-2 до проект. КЛ - 20кВ напр. СП-2 «ЦСКА» –СП171001, ТП-1,2 с тр-ми 2х2250 кВА, ТП-3 с тр-ми 2х1600 кВА, 8РКЛ-20 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 15	192,24	12,58	71,93	72,69	0,00	120,31	59,34	>100%			
384	Строительство РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1 с тр-ми 2х2000кВА, КЛ-10кВ от ПС Рижская до РТП-2 и до РТП-18056, от РТП-2 до врезки ПС Центральная-РТП18056, 4КЛ-10кВ от РТП-2 до РТП-19029, ТП-27415, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.15/29	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
385	Строительство 2РКЛ-10 кВ от нового РТП до нового ТП (корп. 21,25), 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, кв.34-35, корп.22	6,58	0,05	1,16	1,21	1,17	5,43	1,11	>100%			
386	Строительство ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1000 кВА, 12РКЛ-20 кВ напр. СП-71004 - ТП-1, ТП-1–ТП-2, ТП-2–ТП-3, ТП-3–ТП-4, ТП-4–ТП-5, ТП-5–СП-2 ЦСКА, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4,5 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Хорошевское ш., вл.38А	106,26	42,17	74,92	33,47	0,00	31,34	32,75	78%			
387	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 2-х КЛ напр. ТП-18636 – РТП-20019, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский пер., д.6, с.2,3,4,5,11	10,70	6,66	0,00	0,00	0,00	10,70	-6,66	-100%			
388	Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-12107 до РТП объекта с заходом в ТП-1, ТП-2, 40 КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, вл.Пресненский Вал, вл.14, к.1,2,3,4,5,6	39,83	1,47	20,77	25,70	16,81	19,06	19,30	>100%			
389	Строительство ТП-6,7,8,9,10,11 с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-6,7,8,9,10,11 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38А (Западный участок)	91,56	27,27	39,77	13,67	0,00	51,79	12,50	46%			
390	Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, 10РКЛ-20кВ, 30РКЛ-0,4кВ; установка в СП-71004,71001,71002 ячеек SM6, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.38	138,56	17,26	18,49	2,55	0,00	120,07	1,23	7%			
391	Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП-11445 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1 мкр.	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
392	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, 4КЛ-10 кВ до КЛ напр. ТП-11966 – ТП-14725, ТП-11966А – ТП-11964А, ТП-11966Б – ТП-10827Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Красина, вл.3	7,01	4,36	0,00	0,00	0,00	7,01	-4,36	-100%			
393	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22328 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш. Энтузиастов, д.12, к.2	4,00	4,00	3,41	16,72	0,00	0,59	-0,59	-15%			
394	Строительство нов.РТП объекта с уст. тр-ров 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.18	76,93	2,88	21,43	20,38	26,15	55,50	18,55	>100%			
395	Строительство ТП-12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ напр. ТП26915 ТП21282 с зах. в ТП-13,12,15, 8КЛ-0,4 кВ; 1КЛ-10кВ от РТП-12157 до ТП-14603 с заход. в ТП-16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21	12,64	3,88	2,58	0,69	0,69	10,06	-1,30	-33%			
396	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-16640 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Малыгина, д.12	7,22	0,52	0,00	0,00	0,00	7,22	-0,52	-100%			
397	Строительство РТП-1, РП-2 (взамен РТП-1248), КЛ-10кВ от ПС-46 до РТП-12044, от РТП-1 и РП-2 до ПС-46, ПС-378, врезок в КЛ ПС690-РТП15108, ПС378-РТП12044, ТП11637-ТП23595, ТП-1 и ТП-2 абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Долгопрудинская, вл.21	161,89	161,89	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
398	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2РКЛ-10 кВА от РП-11225 до ТП-13869 с зах. в ТП объекта, 14КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Хромова, вл.3	17,72	11,02	10,46	9,15	0,00	7,25	-0,56	-5%			
399	Строительство ТП-1, 2 с тр-ми 2х1250 кВА, 8КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-21635, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-1 до врезки в КЛ10 кВ напр. РТП Академии-ТП Академии, 28КЛ-0,4 кВ от ТП-1, от ТП-2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Озерная, вл.7	20,23	12,58	0,00	0,00	0,00	20,23	-12,58	-100%			
400	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-14107, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-16067-РП-18068, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А	0,21	0,01	0,21	7,52	19,51	0,01	0,20	>100%			
401	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-4КЛ, в т.ч. ПИР	32,40	11,84	19,38	14,47	17,07	13,03	7,54	64%			
402	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-18237 до границы участка Заявителя; установка в ТП-18237 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., п. Вешки, Алтуфьевское ш. д.1	10,66	2,05	1,22	1,14	0,00	9,43	-0,83	-40%			
403	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП-12279 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижегородская, владение 11Б-11В	1,80	0,35	1,48	1,31	0,00	0,32	1,13	327%			
404	Строительство ТП «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1	12,65	7,87	0,00	0,00	0,00	12,65	-7,87	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
405	Строительство ТП-1 с тр. 2х1600кВА, ТП-2 с тр. 2х1000кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24768 с зах. в ТП-2, от ТП-1 до РП-12221Б, от ТП-1 до РП-16306; КЛ-10 кВ от РП-1221А до ТП-16306А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красносельская Верхняя, д.3, стр.2	28,62	7,84	0,00	0,00	0,00	28,62	-7,84	-100%			
406	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-14178, до КЛ-10 кВ напр.БРТП объекта - ТП-13276, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4	5,99	5,99	6,30	2,33	10,65	0,00	0,31	5%			
407	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27938 – РП-11171, РП-11165-РП-11171, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский просп., к.8, вл.37	13,17	2,53	12,32	11,03	8,24	0,85	9,79	>100%			
408	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-16205, до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-16205-ТП-20990, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Довженко, д.4	10,54	6,56	0,00	0,00	0,00	10,54	-6,56	-100%			
409	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-21654–ТП-19028, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Котельническая наб., вл.21	15,20	4,16	0,00	0,00	0,00	15,20	-4,16	-100%			
410	Строительство СП-1,2, 4ПКЛ-20кВ от СП-1,2 до КЛ напр. ПС «Мещанская» - СП-71048, 2КЛ-20 кВ от СП-1 до СП-2, ТП-1,2,3,4 объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-20 кВ от СП1 до СП2 с заходом в ТП-1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Октябрьская, вл.98	136,24	0,50	20,17	22,78	11,97	116,08	19,66	>100%			
411	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до ТП объекта; установка в ТП-16470 2-х бл. RM-6, 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до РТП-26174, 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до врезки в КЛ напр. РТП21121–РП12006, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Наметкина, вл. 10Д	26,73	7,32	0,00	0,00	0,00	26,73	-7,32	-100%			
412	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до РУ в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-10	18,67	3,63	8,63	7,61	7,80	10,03	5,00	138%			
413	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-21879 – РТП-17882, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Минская, вл. 2Г	17,08	3,29	0,00	0,01	0,00	17,08	-3,29	-100%			
414	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-12360 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бауманская, д.7, с.1,2,3,4,5,6	1,41	0,29	9,60	8,55	11,06	0,00	9,32	>100%			
415	Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-18771 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-18771 тр-ров 2х1250кВА, РКЛ-10кВ напр. ТП18771–ТП14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бутлерова, вл.1,3,5,5Б	13,87	0,10	0,00	0,00	0,00	13,87	-0,10	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
416	Строительство БРТП 6х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Таганская» до БРТП объекта, до РТП-18042, 4РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до КЛ напр. ТП-13204-ТП-12396А,Б, до КЛ напр. ТП-13204-ТП-12396А, Б с зах. в ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., вл. 1/9	187,82	0,69	5,89	48,65	0,00	181,93	5,19	>100%			
417	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-26064 до ТП объекта, от ТП объекта до 2КЛ напр. ТП-13270 – ТП-12651, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пулдовкина, д.4а	18,81	11,70	7,88	6,90	0,00	10,93	-3,82	-33%			
418	Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП объекта до КЛ-10кВ напр. ПС «Гражданская»– РТП-10103, 2КЛ-10 кВ от РТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ПС «Бутырки» – РТП-10103, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.13	70,19	0,26	0,08	1,89	0,00	70,11	-0,18	-68%			
419	Строительство 28КЛ-0,4 кВ от РТП-27014, ТП-15562 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-15562 тр-ров 2х1250кВА, в РТП-27014 тр-ров 2х2500кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.34, с.1	48,52	1,80	0,00	0,00	0,00	48,52	-1,80	-100%			
420	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-26848, до КЛ напр. ТП-27640 – ТП-26848, 16КЛ-0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,4,5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, квартал 18, к.9 (ул. Партизанская, вл.24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
421	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17518 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Басманный туп, дом 6 А, стр. 4	1,06	0,20	0,00	0,00	0,00	1,06	-0,20	-100%			
422	Строительство КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, вл.1	1,05	0,42	0,08	1,48	0,00	0,96	-0,34	-80%			
423	Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. РТП-20171 – РТП-19025, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43	22,80	6,25	0,00	0,00	0,00	22,80	-6,25	-100%			
424	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВт, РКЛ-10 кВ от РТП-14053 до РТП-12031 с зах. в ТП-2, от ТП-2 до РТП-21131 с зах. в ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Новикова, вл.23	43,64	1,61	0,00	0,00	0,00	43,64	-1,61	-100%			
425	Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2	44,29	3,20	0,02	0,81	0,00	44,27	-3,18	-99%			
426	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1	11,19	6,96	0,00	0,00	0,00	11,19	-6,96	-100%			
427	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ №49 ПС 220/10/10 кВ Гольяново (№ 795), КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-27003, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-16118, уст. 2-х яч. в т.ч. ПИР:МО, г. Балашиха, квартал Абрамцево	44,86	8,64	5,27	6,80	0,00	39,60	-3,37	-39%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
428	Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, 4РКЛ-10 кВ от РУ в ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-17038 – ТП-22345А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колодезный пер., д.3, с.1-8, 10-12, 17, 18, 23	8,92	5,55	0,00	0,00	0,00	8,92	-5,55	-100%			
429	Строительство ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-4,6 с тр-ми 2х400 кВА, ТП-5 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-1 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-2 с тр-ми 2х1000 кВА, 16КЛ-10 кВ, 80КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Перовская, вл.66	250,47	129,29	119,83	35,15	0,00	130,63	-9,45	-7%			
430	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25640 до ВРЩ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ховрино мкр.19, ул. Зеленоградская, д.27, к.1	3,56	1,43	0,00	0,00	0,00	3,56	-1,43	-100%			
431	Строительство РТП «Института» с тр-ми 2х1600 кВА, ТП с тр-ми 2х1250 кВА, ТП «Института» с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-20 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ; в РТП-12034 уст. 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.25, д.18, с.8	150,02	8,78	24,00	104,45	65,00	126,02	15,22	173%			
432	Строительство ТП 17 с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 12КЛ 0,4 кВ от ТП 17 до новых ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ю. Медведково, мкр.1-2-3, к.18А, к.20	15,16	4,16	11,63	12,98	10,11	3,53	7,48	180%			
433	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 8РКЛ-10 кВ от ТП-1,2 до КЛ напр. РТП-19107-РТП-15173, 40КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до гр. уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Домономосовский пр-кт	11,11	11,11	9,67	1,21	0,00	1,45	-1,45	-13%			
434	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 1х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП16195 до ТП-1,2, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2; установка в РТП-16195 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: Московская обл., Мытищинский р-н, п. Нагорное, Липкинское ш.	29,06	7,96	0,22	6,13	0,00	28,84	-7,74	-97%			
435	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13	2,58	0,13	0,11	0,00	0,00	2,47	-0,02	-14%			
436	Строительство ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-23767 – ТП-28305, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Лётная, вл.98	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
437	Строительство РП-1, РП-2, ТП-1-3 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП-4-11 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-12-13 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.1	77,93	2,91	0,43	1,21	0,00	77,50	-2,49	-85%			
438	Строительство СП-1, СП-2 20 кВ, ТП-1-8 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-9-13 с тр-ми 2х1250, КЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ; установка в СП-71081 2-х яч. КСО-298, в т.ч.ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.5	47,84	2,83	32,83	36,51	23,74	15,00	30,00	>100%			
439	Строительство РТП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-1, ТП-4-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-3 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Береговой пр., вл.5	11,43	8,43	8,57	12,26	39,96	2,86	0,14	2%			
440	Строительство РТП-1, РТП-2, ТП-1 с тр-ми 4х2000 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Нагорная» и ПС «Академическая» до РТП-1, РТП-2, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Одесская, вл.2	18,28	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
441	Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2	13,10	8,15	0,00	0,00	0,00	13,10	-8,15	-100%			
442	Строительство 4 КЛ-10 кВ от ПС до СТП объекта, в т.ч.ПИР	67,21	0,50	0,09	2,43	0,00	67,12	-0,41	-82%			
443	Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч.ПИР	102,64	0,76	0,00	2,81	0,00	102,64	-0,76	-100%			
444	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16308-ТП-15806, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, вл.28	26,43	0,20	0,00	0,00	0,00	26,43	-0,20	-100%			
445	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10 кВ напр. РП-11404 - ТП-27833, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, вл.14-16	16,31	10,14	0,00	0,00	0,00	16,31	-10,14	-100%			
446	Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП-2383 до границ участка Заявителя; установка в ТП-2383 с тр-ров 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Нарвская, д.6, с.2	21,82	0,16	8,08	7,19	0,00	13,73	7,92	>100%			
447	Строительство ТП1.1, ТП1.2 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-10кВ от РТП-10186 до ТП1.1, от РТП-10076 до ТП1.2, от ТП1.1 до ТП1.2, от РП1 до ТП1.1, от РП2 до ТП1.2, от РП3 до КЛ напр.РТП-2 – ТП-1.2, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Усачева, вл.11, 1 кв-л	12,01	0,09	1,55	5,35	5,32	10,47	1,46	>100%			
448	Строительство 10 КЛ-0,4 кВ от ТП-16386 до границ участка заявителя; установка в ТП-16386 тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.41Г, с.1	15,10	9,39	0,00	0,00	0,00	15,10	-9,39	-100%			
449	Строительство ТП об-та с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ10 кВ от ТП25443 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ напр.ТП10565 – ТП11233, от КЛ напр.ТП14526 – ТП12360 до КЛ напр.ТП25443 – ТП17513, 16КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1	17,94	11,16	9,17	12,94	0,00	8,78	-1,99	-18%			
450	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-26298 – ТП-24822, 8 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.70	15,54	9,67	0,00	0,00	0,00	15,54	-9,67	-100%			
451	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16313 – ТП-16314, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.32/2	12,55	7,81	0,00	0,00	0,00	12,55	-7,81	-100%			
452	Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х РМ-6 в ТП нов., 4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-24331 до ТП нов., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-Западный, 43	11,18	6,95	0,00	0,00	0,00	11,18	-6,95	-100%			
453	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13942 - ТП-23654, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 8 мкрн., к.829	17,22	10,71	10,69	9,34	0,00	6,54	-0,03	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненых работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
454	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18103 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-24861А – ТП-10984А, до КЛ напр. ТП-24861Б – ТП-10984Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Киевского вокзала, д.2	18,25	5,00	0,00	0,00	0,00	18,25	-5,00	-100%			
455	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1000 кВА каждая, 2РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от ТП-22022 до ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от нов.РТП(ТУ И-13-00-940738/125) до ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., вл.3-7, вл.31	61,72	0,46	0,05	1,17	0,00	61,67	-0,41	-90%			
456	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС до РТП, от РТП до КЛ-10 кВ напр. ПС - РТП, в т.ч. ПИР	48,60	37,33	47,98	18,91	0,00	0,62	10,65	29%			
457	Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", в т.ч ПИР, МО, го. Жуковский	124,55	1,01	36,19	67,09	21,68	88,36	35,18	>100%			
458	Объекты ТП свыше 670 кВт	19 591,55	69,73	526,20	976,58	764,06	19 065,35	456,47	>100%			
459	Строительство РТП-10/0,4 кВ, 4х ТП-10/0,4 кВ, 8 КЛ-10 кВ, 50 КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Столбово	110,50	59,21	92,87	30,31	35,94	17,63	33,66	57%			
460	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.11, с.1	0,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,98	-0,01	-100%			
461	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, с.1	12,83	0,09	0,00	0,00	0,00	12,83	-0,09	-100%			
462	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.506,614 РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", 4хТП-2х1600-10/0,4 кВ, 4хКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до ТП №№1,2,3,4, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4, КЛ-0,38 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, п.Московский	43,87	7,27	31,02	21,29	0,00	12,85	23,75	327%			
463	Установка 4 яч. в РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, д.Язово	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
464	Установка дополнительной ячейки, работы в яч. № 26 (РУ-10 кВ) на ПС № 560 "Солнцево", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	3,28	3,28	2,87	2,47	2,47	0,41	-0,41	-13%			
465	Реконструкция ПС № 578 "Пенягину", установка 4-х секционных ячеек 10 кВ в т.ч. ПИР, Московская обл., Красногорский р-н, 65-66 км МКАД	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
466	Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ ПС № 560 "Солнцево", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС, г.Москва, ул.50-летия Октября, вл.8, стр. 1	3,05	3,05	2,91	2,49	2,49	0,13	-0,13	-4%			
467	Установка 2-х доп. ячеек в РУ-10 кВ ПС № 843 "Говорово", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС, г. Москва, мкр. Солнцево, ул. Авиаторов, 19	5,03	5,03	4,61	3,94	3,94	0,42	-0,42	-8%			
468	Комплекс работ по ПС № 554 "Чоботы" яч. 4,12,18,35,37 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	5,87	5,87	5,37	4,59	4,59	0,50	-0,50	-9%			
469	Строительство ТП-1 по проекту 2БКТП-1250 с трансф. 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в КЛ "ТП-2 - ТП-11575", в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.10	4,69	0,03	0,00	0,00	0,00	4,69	-0,03	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
470	Строительство ТП 3 с трансф. 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ от ТП 3 до РТП 27048, 2РКЛ-10кВ от ТП 3 до ТП 28412, 8КЛ-0,4кВ от ТП 3 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.12	8,88	8,88	8,59	1,29	10,69	0,29	-0,29	-3%			
471	Строительство РТП-1,2 с тр-ми 6х2500 кВА, 7ПКЛ, 6КЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-2, от РТП-1 до ТП-20392, от РТП-2 до ТП-14854, 168КЛ-0,4 кВ от РТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.140	16,18	16,18	2,06	73,83	54,62	14,12	-14,12	-87%			
472	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25260-ТП-26236, 12КЛ-10 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зыковский Новый пр-д, д.4 с.1,2,3,4,5,6,7	16,01	9,82	13,18	5,92	12,95	2,83	3,35	34%			
473	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Академика Волгина, вл.12-14	53,28	1,97	0,00	0,00	0,00	53,28	-1,97	-100%			
474	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250кВА, ТП-3 с тр. 2х1600кВА, РКЛ-10кВ; ПКЛ-10кВ от ПС-48 до нов.РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, вл.90, ул.1-я Бухостова, д.12/11, к.17-40	80,00	0,30	0,50	16,39	0,00	79,51	0,20	67%			
475	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП-26174, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в КЛ напр. ТП-27967 – ТП-22367, в т.ч.ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.58	17,28	0,13	14,95	13,25	0,00	2,33	14,82	>100%			
476	Строительство ТП-18,19 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-19 до КЛ напр. ТП-12157 – ТП-25981 с заходом в ТП-18, 51КЛ-0,4 от ТП-18,19 до ВРЩ-0,4 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.2, корп. 8А, Б.	52,06	1,93	24,10	33,44	33,44	27,96	22,17	>100%			
477	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП 19027, до ТП 23475, до врезки в КЛ направ. ТП 19841 - ТП 23475, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, с.1	3,44	3,44	0,27	1,35	0,00	3,17	-3,17	-92%			
478	Строительство ТП - 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 14КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. Усачева, вл.11_4 квартал	25,84	13,73	6,96	3,08	3,07	18,88	-6,76	-49%			
479	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-27157 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Валовая, д.26	13,92	0,10	0,00	0,00	0,00	13,92	-0,10	-100%			
480	Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. РП-26073 – РП-18187 до ТП объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, пересечение Каширского ш. и Коломенского пр-да	2,90	0,02	1,50	1,34	0,00	1,40	1,48	>100%			
481	Строительство ТП-121 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-121 до КЛ напр. ТП-5А – ТП-24, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г. Москва, район Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэронав. (корп.3.4)	21,74	0,16	20,05	17,55	15,87	1,69	19,89	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
482	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-11027 – ТП-26224, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.10	7,89	0,06	4,01	3,99	3,99	3,88	3,95	>100%			
483	Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-12762 с зах. в ТП-2, от ТП-1 до вр. в КЛ напр. РП-10061–ТП-25563, от ТП-1 до ВРЩ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Красная Пресня, д.16/2, с.1,2	27,48	0,20	24,77	21,89	19,13	2,71	24,57	>100%			
484	Строительство ТП-16 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-16 до КЛ напр. ТП-26915 – ТП-21657, КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.1Б, корп.16А и 39Б	20,04	12,47	10,53	9,21	0,00	9,51	-1,93	-16%			
485	Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5	42,20	0,31	0,00	0,00	0,00	42,20	-0,31	-100%			
486	Строительство РП-20кВ, 6КЛ-20кВ от ПС «МГУ» (яч.105, 405) до РП-20 кВ, от РП-20 кВ до РП «ОЭК», от ПС «Золотаревская» до РП-20 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., вл.22	94,47	94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
487	Строительство ТП-3, ТП-4 с тр. 2х1000кВА, ПКЛ от РТП "Базовская" до ПС-839 и ПС-604, от ТП-2 до РП-12220, от ТП-4 до РТП "Базовская" и ТП-3, от ТП-3 до КЛ ТП13444-ТП24003, от ТП-3 и ТП-4 до ВРЩ-0,4кВ: г.Москва ул.Базовская, вл.15,к9А,12,13,15	50,46	50,46	33,05	18,23	38,67	17,42	-17,42	-35%			
488	Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48 до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1; 2КЛ-10кВ от ПС "Кожухово" до КЛ напр. РП18187–ПС "Автозаводская"(яч.38), в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д №4062, д.6, с.2,16,25	51,72	0,38	18,04	24,90	0,00	33,67	17,66	>100%			
489	Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ПС «Красные горки», ПС «Хлебниково» до РТП, от РТП до РТП-26176, КЛ-0,4 от РТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Долгопрудненское ш. пр. пр. №226 (ожнее ул. Новолачная)	104,10	104,10	159,00	70,53	95,81	0,00	54,91	53%			
490	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-14550 – ТП-14551, в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, с.7	11,52	7,17	0,00	0,00	0,00	11,52	-7,17	-100%			
491	Строительство нов.РП, 4ПКЛ-10кВ от ПС «Дубровская» до нов.РП, от ПС «Иловаяская» до нов.РП, 2КЛ-10 кВ от РТП19150 до нов.РП, от РТП19149 до нов.РП; перезавод ПКЛ напр. РТП16090-ПС689 из яч. в яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, Поречная, вл.10-12	117,43	71,58	110,40	34,60	34,56	7,02	38,82	54%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
492	Строительство РП-1, ПКЛ-10 кВ от РП-1 до ПС-790 и до ПС-806, РКЛ-10кВ; наладка в РТП-14162 и РТП-16959 ячеек по 2 шт., ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до РТП-26135, и до РТП-15179, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Видьгельма Пика, вл.14	100,39	0,74	31,26	40,20	0,00	69,13	30,51	>100%			
493	Строительство 2КРУН-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС Баскаково до КРУН-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Косинская, д. 9, с.21	71,28	0,26	0,00	0,00	0,00	71,28	-0,26	-100%			
494	Строительство РТП-14, ТП-121,123,124,125,126-1, 126-2,127,128,129,130 с тр-ми 2х1000кВА, 15КЛ-10кВ, 84КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэрации (к.1,2,3,4,5 с КП11-1,6-21, ПК11-1, ДС11-1, ДС11-2)	282,72	243,13	72,93	66,49	57,81	209,80	-170,20	-70%			
495	Строительство РП нов., КЛ-10кВ от РП нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199-РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек, в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул. Нагатинская	77,45	0,29	0,00	0,00	0,00	77,45	-0,29	-100%			
496	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23259-ТП-22914, до ТП-23259, 22КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н «Фили-Давыдково», кв-л Фили-Давыдково, кв-л 65, к 1,2	24,24	0,18	0,00	0,00	0,00	24,24	-0,18	-100%			
497	Строительство СП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ТП-22193 до нов. СП, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский район, Новоивановский с.о. рп. Заречье, ул. Радужная 1	2,34	0,02	0,00	0,00	0,00	2,34	-0,02	-100%			
498	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х2000 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП, до КЛ напр. РП-26053 – ТП-26339, 20КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в т.ч.ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.23, с.1, д.23/16/4, с.3	23,17	6,42	0,11	0,10	0,00	23,07	-6,32	-98%			
499	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-26596 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Дорожная, д.3 к. 11, с.4	3,62	1,46	0,00	0,00	0,00	3,62	-1,46	-100%			
500	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-28465 – ТП-10948, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Академический, кв д.12, к.1	18,67	8,84	13,40	4,15	2,58	5,27	4,56	52%			
501	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-27153 – ТП-15457, 14КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Коньково, кв-л 44-47, к.20	21,02	0,16	19,12	16,82	13,74	1,90	18,97	>100%			
502	Строительство РП-1,2, ПКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП до РП-1,2, ТП-1-10 с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-2 с зах. в ТП-1,2,7,8,9,10, от РП-1 до РП-2 с зах. в ТП-3,4,5,6, в т.ч.ПИР: г.Москва, Оружейный пер., вл.41	175,65	175,65	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
503	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27424 - РТП-16050, 2РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-17582, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, вл.2	5,34	5,34	2,63	0,02	0,00	2,71	-2,71	-51%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
504	Строительство СП-1,2, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х2000 кВА, КЛ-20 кВ от СП-1 до КЛ напр. ПС «Сити»– СП-71004, от СП-2 до КЛ напр. ПС «Магистральная»– СП - 71003, от СП-1 до СП-2 с зах. в ТП-1,2,3,4,5, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.33/1	81,80	0,61	68,08	61,90	42,80	13,72	67,48	>100%			
505	Строительство РТП к.16-18 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП1, ТП2 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС«Семеновская», ПС«Вернадская» до РТП к.16-18, от РТП нов. до РТП к.16-18 с зах. в ТП-1,ТП-2, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.76	108,11	0,40	0,00	0,00	0,00	108,11	-0,40	-100%			
506	Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС«Ходынка» до РТП объекта, РКЛ-10 кВ от РТП объекта до ТП-11749, до ТП-12428 с зах. в ТП объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.18, с.8	154,43	0,57	31,42	0,00	0,00	123,01	30,85	>100%			
507	Строительство СП-1, СП-2, ТП-1-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ПКЛ-20 кВ от ПС «Золотаревская» до СП-1, от ПС «МГУ» до СП-2, от СП-1 до СП-2 с заходом в ТП-1-8, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.1	237,46	82,63	229,28	249,63	38,51	8,18	146,64	177%			
508	Строительство 4РКЛ-10 кВ от ТП-4309 до КЛ-10 кВ напр. РТП-17044-ТП-18718, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-4309 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.3,с.21, Мира пр-кт, д.14, с.2	4,38	0,32	4,01	3,56	0,00	0,36	3,70	>100%			
509	Строительство РТП с тр.2х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Мазилово» (яч.2,27) до РТП, ТП с тр.2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от РТП до ТП, от ТП до РТП-20753, 16КЛ-0,4 кВ от РТП, ТП до ВРУ, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, к 2,8,10,11,12	68,13	11,39	12,29	1,61	0,00	55,84	0,90	8%			
510	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в 2КЛ напр. ТП-27703 – ТП-27704, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.19А	14,08	0,10	11,14	10,09	9,27	2,94	11,03	>100%			
511	Строительство РП объекта, ПКЛ-10 кВ от ПС «Фили» (яч.41), от ПС «Пресня» (яч.18) до РП объекта, 4КЛ-10 кВ от РП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-27354 – ТП-27355, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, вл.3А	17,56	0,13	6,56	8,26	0,00	11,00	6,43	>100%			
512	Строительство НКЛ-10 кВ от ПС яч.307 до РТП, от ПС яч.510 до РТП, от врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.5 – РТП до РП, от РП до РТП; наладка 4-х яч.в РП, 2-х яч. В РТП, в т.ч.ПИР	46,89	3,39	0,08	2,08	0,00	46,82	-3,31	-98%			
513	Строительство РП-1, 2 КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РП-1, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17822, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17824; КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» до РТП-17120, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, вл.1/17, с.1,2,3	56,36	0,42	0,00	0,00	0,00	56,36	-0,42	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
514	Строительство ТП-120 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до ТП-120, 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-120, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, квартал 10, к.1-2	17,37	0,13	0,13	0,11	0,00	17,25	0,00	0%			
515	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РТП «театра Геликон опера», в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, вл.6/20	20,12	12,51	0,00	0,00	0,00	20,12	-12,51	-100%			
516	Строительство РТП с тр-ми 2х63 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, ТП-1 с тр-ми 2х630 кВА, 11КЛ-10 кВ от РТП до ТП-5, от РТП до ТП-2, от ТП-1 до ТП-6, до ТП-23095, до ТП-23096, от ТП-4 до РП-14476, от РТП до РП-14476, в т.ч. ПИР: г.Москва Госпитальная пл. д.3	122,91	0,91	0,00	0,00	0,00	122,91	-0,91	-100%			
517	Строительство 4 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ питающего центра до шахты ГУП «Метро», в т.ч. ПИР	67,69	0,50	0,00	0,00	0,00	67,69	-0,50	-100%			
518	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС из яч. 23 до шахты объекта, от ПС до РТП, в т.ч. ПИР (ст. метро Юго-Западная)	4,50	4,50	6,02	0,00	0,00	0,00	1,53	34%			
519	Строительство ТП с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. РТП-11111 – ТП-11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10)	27,26	0,20	0,00	0,00	0,00	27,26	-0,20	-100%			
520	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-18439 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-22518 до ТП объекта, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.38	13,00	0,10	0,36	0,32	0,00	12,64	0,26	274%			
521	Строительство РП объекта, КЛ-10 кВ от РП объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-20011 – ТП-25205, в т.ч. ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7	12,08	0,09	0,00	0,00	0,00	12,08	-0,09	-100%			
522	Строительство нов. ТП с тр-рами 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП10942-ТП20990, 2КЛ-10кВ от нов. ТП до ТП-10942, 8КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мосфильмовская, д.42, стр.2	14,34	0,11	0,00	0,00	0,00	14,34	-0,11	-100%			
523	Строительство нов. ТП с тр-рами 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП до ТП-20685, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП18090-ТП22765, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новослободская, д.4	18,95	0,14	0,00	0,00	0,00	18,95	-0,14	-100%			
524	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-14301 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.11, с.1	0,47	0,09	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,09	-100%			
525	Строительство нов. ТП с тр-рами 2х1250кВА, 4КЛ-20кВ от нов. ТП до КЛ напр. СП171044-ТП172179, 12КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-т, нов. терр. МГУ	23,73	0,18	8,64	7,58	0,00	15,09	8,47	>100%			
526	Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ от РТП до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-2 до РТП, 42КЛ-0,4 кВ от РТП, ТП-1,2 до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шарикополшинниковская, д.11, с.9	112,71	0,83	0,13	3,45	0,00	112,59	-0,71	-85%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
527	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП18123-ТП22295, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рублевское ш., вл.68-70	13,53	0,10	0,00	0,00	0,00	13,53	-0,10	-100%			
528	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-22238, ТП-11898 до ТП объекта, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3Б	24,92	0,18	0,00	0,00	0,00	24,92	-0,18	-100%			
529	Строительство РП объекта, 2КЛ-10 кВ от РП объекта до РТП-26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.148	8,39	0,06	0,00	0,00	0,00	8,39	-0,06	-100%			
530	Строительство РУ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП-22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП-22723, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22724 до РУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40	8,66	0,63	5,77	4,96	4,08	2,89	5,15	>100%			
531	Строительство РТП с тр-ми 4х1250кВА, ПКЛ-10 кВ от РТП объекта до ПС «Шелепиха» (яч.37), от РТП объекта до ПС «Пресня» (яч.36), 32КЛ-0,4 кВ от РТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.1А	55,02	0,41	0,00	0,00	0,00	55,02	-0,41	-100%			
532	Строительство КЛ-10 кВ от ПС из яч.52 до врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.50 – сущ. РП, от ПС из яч.402 до врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.42 – сущ. РП, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.50, яч.42 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Боровское шоссе"	90,96	79,30	248,27	148,88	217,38	0,00	168,97	213%			
533	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.610, яч.614 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Расказовка"	106,10	39,14	95,10	51,50	74,84	11,00	55,97	143%			
534	Строительство ПКЛ-10кВ от яч.12 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.4 – сущ.РТП, от яч.18 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.6 – сущ.РТП, от яч.4 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.35 – сущ.РТП, 4 ПКЛ-10кВ от яч.35,37 ПС до объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Ново-Переделкино"	72,00	61,91	61,84	0,00	0,00	10,16	-0,08	0%			
535	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.11, от яч. на секции №1 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Терешково"	26,69	0,20	16,21	14,39	14,39	10,47	16,01	>100%			
536	Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул. Знаменка	73,06	0,54	0,47	0,41	0,00	72,58	-0,07	-12%			
537	Строительство РТП с тр-ми 6х1600 кВА, КЛ-10 кВ от ПС Говорова до РТП, от РТП до КЛ напр. ПС Солнцево - РТП-19717, от РТП до КЛ напр. ТП-20462 – ТП-19717, от ПС Говорова до КЛ напр. ПС Солнцево - РТП-17098, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Авиаторов, вл.5, с.1	119,60	0,44	0,00	0,00	0,00	119,60	-0,44	-100%			
538	Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Рижская» (яч.41), ПС «Ростокино» (яч.14) до РТП, ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП до ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП до РТП (взамен РТП-2904), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маломосковская, вл.14	78,88	0,58	8,07	7,19	0,00	70,82	7,48	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
539	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ ТП-219 - ТП-1802, 18КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Филевская, влад. 4, корп. 4,5	24,12	0,18	0,00	0,07	0,00	24,12	-0,18	-99%			
540	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РП-11110 - ТП-16482 до ТП объекта, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, вл.30, корп.2	23,69	0,18	21,39	19,21	4,06	2,29	21,22	>100%			
541	Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27900, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. в КЛ напр. ТП-24863 – ТП-24862, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская наб., вл.6	10,96	0,08	0,00	0,00	0,00	10,96	-0,08	-100%			
542	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-14649 - ТП-20753, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.1	15,51	0,11	0,00	0,00	0,00	15,51	-0,11	-100%			
543	Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-15405 – ТП-19471, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, д.10, стр.1	16,32	0,12	13,43	12,33	12,33	2,88	13,31	>100%			
544	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22303 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.8	5,92	0,43	0,00	0,00	0,00	5,92	-0,43	-100%			
545	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-27180 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Лесной пер., д.11, стр.1	2,09	0,02	0,00	0,00	0,00	2,09	-0,02	-100%			
546	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-21067 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-10280 до ТП объекта, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лушинская, влад.16	22,70	0,17	0,65	0,57	0,00	22,05	0,49	289%			
547	Строительство СП-1, СП-2 ЦСКА, 10 ТП-1-10, КЛ-20 кВ, ПКЛ-20 кВ, КЛ-1 кВ от ТП-1-10 до ВРЩ-0,4 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Песчаная, вл.2	159,35	9,32	118,05	113,00	241,59	41,29	108,73	>100%			
548	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС-сущ.РТП до КЛ напр. ПС-сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС-сущ.РТП, от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР	106,03	0,39	1,02	0,89	0,00	105,01	0,63	160%			
549	Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-25931 до КЛ-10 кВ напр. РТП-27032 – ТП-22019 с заменой сборок н/н на 16-ти местные в ТП-25931, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рождественский б-р, д.1	2,65	0,02	0,25	0,23	0,00	2,40	0,24	>100%			
550	Строительство ТП-9 с тр. 2х1000кВА, ТП-10 с тр. 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 218КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1 кв.1, мкр.2, 1-й пуск.	113,24	2,71	87,88	84,21	72,47	25,36	85,18	>100%			
551	Стр.РТП,2(и/п),ПКЛ от РУ10кВ ПС500 до РТП1,2,2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 до РТП1,2,2ПКЛ от РУ10кВ ПС549 до РТП21089,2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 до РТП21179,РКЛ м/у РТП 1,2; ТП1-15 (т/п 2БКТП-1000,1250),2РКЛ РТП1-РТП2 2РКЛ ТП5-ТП14.Люберецкая ст.аэрации	0,27	0,27	0,00	0,02	0,00	0,27	-0,27	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
552	Строительство ТП-4 по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-4 до РП-16056, от ТП-4 до КЛ напр. ТП-13056 – ТП-10 (26879), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1	12,09	2,33	6,26	5,37	5,37	5,83	3,93	169%			
553	Строительство РП-10 кВ (№2), КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, д.79А	26,66	0,20	23,59	26,32	26,32	3,07	23,40	>100%			
554	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-27613 - ТП-27611, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, влад.14	15,29	0,11	0,00	0,00	0,00	15,29	-0,11	-100%			
555	Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ РТП15110-ТП25081, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Сущевский вал, д.1	16,17	0,12	0,00	0,00	0,00	16,17	-0,12	-100%			
556	Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до РТП-16076, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до ТП-20937, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4	13,13	0,10	0,00	0,00	0,00	13,13	-0,10	-100%			
557	Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250 кВА, 6РКЛ-10кВ, 24КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Таганский р-н, кв.2005-2007, ул.Сосинская, вл.6, Б.Симоновский пер., вл.22, ул.2-я Дубровская, вл.5-7/30	29,71	0,22	1,25	21,94	18,70	28,46	1,03	>100%			
558	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10кВ напр. РТП-16179 – ТП-20570, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, влад.34	14,30	0,11	0,24	0,21	0,00	14,06	0,14	131%			
559	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-24932 – ТП-27422, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, кв.18, корп.1,2Б (ул.Ярцевская, вл.26,24)	26,90	0,20	0,00	0,00	0,00	26,90	-0,20	-100%			
560	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр.РТП-14034 – ТП-16859, 2КЛ-10кВ от ТП-20634 до ТП объекта, 10КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.48, стр.3.4	13,24	0,10	10,99	9,61	0,00	2,25	10,89	>100%			
561	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-22327 до ТП объекта, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ напр. ТП-23505 – ТП-22327 до ТП объекта, 10КЛ-0,4кВ от ТП об. до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, влад.77-79	14,82	0,11	0,00	0,00	0,00	14,82	-0,11	-100%			
562	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Никулинская, владение 11Г	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-100%			
563	Строительство нового ТП с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр. РТП-27099 – ТП нов. (по ТУ № И-14-00-904066/125), в т.ч. ПИР: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 5	13,85	0,10	0,65	0,63	0,00	13,20	0,55	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
564	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр. ТП-10278 – ТП-10310, 8КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8-8А, стр.1	16,34	0,12	0,00	0,00	0,00	16,34	-0,12	-100%			
565	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 17168 до нового ТП 2 Заявителя; в РТП 17168 установить 2 ячейки, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км. Варшавского ш.(50-21-030210-118)	7,72	0,06	0,00	0,00	0,00	7,72	-0,06	-100%			
2.4.2.	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	4 161,22	1 810,75	940,61	910,06	650,38	3 220,61	-870,14	-48%			
566	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22044 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.40, с.1,2	0,07	0,07	0,19	0,10	0,00	0,00	0,12	157%			
567	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12116 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Бородинская, д.2А			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
568	Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР, 3-я Филевская ул., влад.6,7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
569	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10624 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Буденного пр-кт, д.33			0,09	0,08	0,00	0,00	0,09	-			
570	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13502 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.19			3,02	2,60	2,60	0,00	3,02	-			
571	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27979 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хрущевский пер., д.5, стр.1, 2, 3			0,17	0,15	0,00	0,00	0,17	-			
572	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18669 до стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, д.17Б			0,13	0,27	0,00	0,00	0,13	-			
573	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 27191 до границ участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13825 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, корп.1, влад.18			4,08	3,59	0,00	0,00	4,08	-			
574	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 8 (28724) до новых ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ВМО Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (уч.2)			3,89	3,81	0,00	0,00	3,89	-			
575	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18555 до границ участка заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.17			0,49	0,42	0,00	0,00	0,49	-			
576	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19484 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.31, стр.1			3,15	3,79	3,79	0,00	3,15	-			
577	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6430 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.6, корп.2, стр.1			1,63	1,58	1,58	0,00	1,63	-			
578	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.16, стр.2			2,97	2,88	0,00	0,00	2,97	-			
579	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 19066 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.2			0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
580	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21544 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жулебинский б-р, д.10/6			0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	-			
581	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20944 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звонарский пер., влад.3/4, стр.1			0,13	0,38	0,00	0,00	0,13	-			
582	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.9/10, стр.2			0,02	0,42	0,00	0,00	0,02	-			
583	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (участок 2)			0,60	0,57	0,00	0,00	0,60	-			
584	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26973 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.11, корп.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
585	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26716 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д.5			0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	-			
586	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19842 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Бронная, д.28			0,06	0,05	0,00	0,00	0,06	-			
587	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22а			0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-			
588	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11726 до границ участка Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.49, корп.2			0,02	0,42	0,00	0,00	0,02	-			
589	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19559 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, влад.8Б			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
590	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16747 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Слесарный пер., д.5			0,19	0,17	0,00	0,00	0,19	-			
591	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22570 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Левшинский пер., д.12			0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	-			
592	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18232 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелиховская, д.4А			0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	-			
593	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14524 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.10			0,06	0,05	0,00	0,00	0,06	-			
594	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15510 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мельникова, влад.7			0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	-			
595	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16509 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, влад.11-13			0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	-			
596	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17826 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, д.10, стр.1			0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	-			
597	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11698 до границ участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10531 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.14			0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-			
598	Реконструкция ТП-25168 по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Технический пер., д.2	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
599	Реконструкция ТП 2783, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Маросейка	5,08	5,08	4,96	0,06	0,00	0,12	-0,12	-2%			
600	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП 11494 до ТП 11493, в т.ч. ПИР. Реконструкция КЛ-1 кВ (перевод из ТП 11 494 в нов ТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, Новопесчаная ул. дом № 15а	18,70	18,70	11,89	10,70	0,00	6,81	-6,81	-36%			
601	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ РТП 26049 - ТП 27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1	12,40	2,39	0,00	0,00	0,00	12,40	-2,39	-100%			
602	Строительство ТП объекта, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ ТП-20372 – ТП-23746, демонтаж тр-ов в РТП-5612, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дорожная, д.60	1,74	1,74	0,01	0,21	0,00	1,74	-1,74	-100%			
603	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП 27400 до оп.44, КЛ-0,38 кВ от КТП-22150 до оп.48. Реконструкция ВЛ- 0,38 кВ от КТП 22150 с заменой опор,проводов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 1-я Муравская	3,41	1,26	0,75	0,00	1,71	2,67	-0,51	-41%			
604	Электроснабжение электрощитовой № 2 камеры 3 объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- Войковская и Войковская - Свобода", Михалковская ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 2383 10 кВ	17,92	3,45	0,00	0,15	19,47	17,92	-3,45	-100%			
605	Электроснабжение многофункц. здания с воссозданием главного фасада и устр-вом подземной автостоянки, ул. Николоямская, д.24, стр.1. Рек. РТП 16014 10 кВ	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90	-100%			
606	Электроснабжение флигеля городской усадьбы И.И.Барышникова XVIII-XIX вв." (административное здание) ул. Мясницкая, д.42/2, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ	12,87	0,10	0,00	0,00	0,00	12,87	-0,10	-100%			
607	Электроснабжение жилого дома (новое строительство) Б.Козихинский пер., д.25, стр.1. Рек. ТП 11342 10 кВ	0,12	0,12	0,00	0,03	3,97	0,12	-0,12	-100%			
608	Эл. снабжение жилого дома с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и размещением Международного культурного и делового центра, Сивцев Вражек пер., вл. 42, стр. 1-5 . Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	1,44	0,05	0,00	0,00	11,41	1,44	-0,05	-100%			
609	Эл.снабжение торгово-бытового назначения ООО "СОЦ"Борей", ул. Ивана Сусанина, вл. 10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
610	Эл.снабжение вновь открываемого отделения кардиохирургического отделения ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова, ул. Садовая-Кудринская, д.15, к.6. Рек.ТП 10436 10 кВ	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	-1,03	-100%			
611	ПИР, СМР. Электроснабжение ДООУ на 125 мест (после реконструкции) по адресу: ул. Партизанская, д. 13, стр. 4. Рек. ТП 10 кВ	2,43	0,47	0,00	0,00	0,00	2,43	-0,47	-100%			
612	ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения для мкр. 1 Северный и НО дороги «Мосинжпроект» по адресу: МКАД напротив ул. Абрамцевская вл. 35. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
613	ПИР, СМР. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» по адресу: ул. Госпитальный вал, вл. 3, Рек-ция РТП21100 10 кВ.			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
614	ПИР, СМР. Электроснабжение школы ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	9,09	1,75	0,00	0,04	0,00	9,09	-1,75	-100%			
615	ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо+н/о по адресу: Загорье 6Г м.р., к. 25 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №11 10 кВ	6,02	1,16	4,90	4,63	15,56	1,12	3,74	323%			
616	ПИР, СМР. Электроснабжение очистных сооружений для застройки м/р 11Южное Бутово по адресу: Бутово Южное, м.Р. 11 Остафьевская ул. напротив Черневского пруда Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	8,63	0,04	0,00	0,00	0,00	8,63	-0,04	-100%			
617	ПИР, СМР. Электроснабжение подземного пешеходного перехода - объекта "Реконструкция дороги на участке пр.5371, ул. Гоголя", 216-4078 по адресу: г. Зеленоград, ул. Гоголя Реконстр. ТП-13973 10 кВ	6,52	0,05	0,00	0,00	0,00	6,52	-0,05	-100%			
618	Объекты по тех. условиям. Прокладка КЛ 10 кВ, рек-ция ТП 10 кВ.	20,91	0,02	0,00	0,00	0,00	20,91	-0,02	-100%			
619	Электроснабжение жилых домов по ул. Новорогожская, вл. 4(к. 1а), к. 16 вл. 6-6а; ул. Нижегородская, к. 13 вл. 15а-17, вл. 7 к. 3-4(корп. 4) вл. 7 к. 1-2(корп. 3). Прокладка 3 ПКЛ, 2 РКЛ, КЛ 10 кВ со строительством РТП, ТП 10 кВ. Реконструкция РТП 20109.20113	106,87	1,12	3,39	6,59	59,22	103,48	2,27	203%			
620	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-630), 4хКЛ от нов. ТП до КЛ ТП 26867-ТП 25097А, Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр. 3	2,15	0,16	0,00	0,00	0,00	2,15	-0,16	-100%			
621	Реконструкция ТП 363 (часть ОАО "МГЭСК"), в т.ч. ПИР, г. Москва, Соймоновский пр. д. 5	0,49	0,02	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,02	-100%			
622	Реконструкция ТП 22321 (по тип. Проекту ТК-2х630), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Люблинская	6,57	0,05	0,00	0,00	0,00	6,57	-0,05	-100%			
623	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от БРТП-27051 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-18394 – ТП-19935, в т.ч. ПИР: г. Москва, Стремянный пер., д. 29 (зона-2)	14,54	14,54	0,00	0,16	0,00	14,54	-14,54	-100%			
624	Строительство РТП-2 по проекту «БРТП-2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1 по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-2, ТП-4, ТП-5 с тр-ми 3х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Филли-Давыдково, кв. 1.2	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91	-34,91	-100%			
625	Реконструкция ТП №19847, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1	9,36	1,80	0,00	0,00	0,00	9,36	-1,80	-100%			
626	Строительство ТП по тип. пр. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263, в т.ч. ПИР, г. Москва, Рязанский проспект д. 2, стр. 24.	14,00	3,84	0,00	0,00	0,00	14,00	-3,84	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
627	Строительство нов.ТП, с установ. тр-ов 2х1000, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ ТП 14017 - ТП 14487, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ ТП 14487-РП 12261, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 14487, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., владение 2-4	7,12	1,37	7,91	8,41	0,00	0,00	6,54	>100%			
628	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-15445 – ТП-23472А,Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, Спасоглинищевский Б. пер., д.10, с.1	10,77	10,77	0,08	0,07	0,00	10,69	-10,69	-99%			
629	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-14435 - ТП-13175, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вербная, д.8, с.1, ул.Иркутская, д.17, с.4, 5, 7, 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
630	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х400 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22456 – ТП-26831, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.24	4,07	0,07	5,87	6,00	20,46	0,00	5,80	>100%			
631	Строительство ТП объектов с тр-м 1х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, от РТП-26165 до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Горбунова, д.4, к.1	20,64	3,97	0,16	5,96	0,00	20,47	-3,81	-96%			
632	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22514 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.45А	1,04	0,42	0,01	0,70	0,83	1,03	-0,40	-97%			
633	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-23633, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-20475 – ТП-20717, в т.ч. ПИР: МО., Ленинский р-н, дер.Говорово, 47 км МКАД	18,50	9,18	15,97	9,13	1,20	2,53	6,80	74%			
634	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. СП-1 – СП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звездный б-р, д.7	19,04	0,14	0,00	0,00	0,00	19,04	-0,14	-100%			
635	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-630» (один блок) с тр-ми СН 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. ТП-16170 – ТП-18469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.12	7,05	1,36	5,59	5,71	11,84	1,46	4,24	312%			
636	Реконструкция ТП-22443 по проекту «БКТПу-630» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 78 км, д.14, к.1	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	-100%			
637	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Парк Никулино	6,68	0,37	0,00	0,00	0,00	6,68	-0,37	-100%			
638	Реконструкция ТП-14830 по проекту «2ГО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Днепронетровская, д.31	6,27	1,21	0,00	0,04	0,00	6,27	-1,21	-100%			
639	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., дом № 2	3,69	0,71	0,00	0,02	0,00	3,69	-0,71	-100%			
640	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рассказовская ул., дом № 31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
641	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-19002 до ТП объекта, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр.РТП-19002 – ТП-12075 в сторону ТП-12075, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, с.1,2	14,46	3,96	9,60	11,94	0,00	4,86	5,64	142%			
642	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20225 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богагырский Мост, кв.47, д.17, к.1	3,30	0,63	1,02	2,57	2,78	2,27	0,39	62%			
643	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-20893Б до ТП-20902Б, РКЛ-10 кВ от ТП-20902 до врезки в КЛ напр. РТП-16133 – ТП-21927, т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., вл.8, с.1	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,01	-100%			
644	Строительство ТП «Олимпийский дом» взамен ТП-22290 по схеме «2БКТП-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Олимпийский дом» до КЛ напр. РП-19029 – ТП-23306, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, с.6, 10, 11, 12, д.18, с.1	19,89	0,15	0,00	0,00	0,00	19,89	-0,15	-100%			
645	Строительство ТП по проекту «2БКТК-1000 (1250)» с тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от нов.ТП до ТП-15702, КЛ 1 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Шипиловский пр, напротив д.63	17,65	3,40	0,00	0,00	0,00	17,65	-3,40	-100%			
646	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта во врезки в КЛ напр. ТП-26901 – ТП-21679, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Малино	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%			
647	Реконструкция РКЛ-10 кВ от ТП-194А до ТП-414А взамен суц. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.22а	3,41	0,66	0,14	0,15	0,00	3,27	-0,52	-79%			
648	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12924 – ТП-12925, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.18, с.7, 13, 15, 16, 25, 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
649	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 – ТП-17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А	21,38	0,16	0,00	0,00	0,00	21,38	-0,16	-100%			
650	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19219 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.83	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,17	-100%			
651	Реконструкция РП-16172 с установкой и наладкой 2-х панелей ЦО-70 на щите 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
652	Реконструкция ТП-17844 с оборудованием 2-х 14-ти местных сборок типа «ШНН-14», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.7, с.1	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
653	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27231А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевский р-н, кв.58, пр.5489, вл.14 (ул.Полины Осипенко, вл.14)	0,74	0,74	0,02	0,00	0,00	0,72	-0,72	-97%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
654	Реконструкция ТП-4885 с заменой тр-ов 2х250 кВА на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузьминки-Заречье, д.1, с.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
655	Строительство РКЛ-10 кВ от РП-10140 до ТП-10544, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.88	17,27	3,70	5,83	4,76	0,00	11,43	2,13	58%			
656	Строительство ТП-144 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТП-144 до врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-19016 – ТП-23319, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкая станция аэрации	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
657	Реконструкция ТП-14213 по проекту «2БКТПу-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, вл.26	8,01	8,01	0,04	1,54	4,29	7,97	-7,97	-99%			
658	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-10434Б до ТП-16418Б, от ТП-10434А до врезки в КЛ напр. ТП-22565А – ТП-10425А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоарбатский пер., вл.4, с.4	2,20	0,42	0,00	0,00	0,00	2,20	-0,42	-100%			
659	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РТП 17109 - ТП 27693, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 635 пр-д, промзона Ордово	5,96	2,39	0,00	0,00	0,00	5,96	-2,39	-100%			
660	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП» с тр-ом 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-11371 до ТП-16238, от ТП-11371Б до ТП-10535 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаямская, д.52, с.1	11,85	0,12	0,03	0,00	0,00	11,82	-0,09	-73%			
661	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4875 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, с.5, с.2	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100%			
662	Реконструкция ТП-14910 по проекту «2ГО-400» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.15	9,53	0,69	0,28	0,24	0,00	9,26	-0,41	-60%			
663	Реконструкция РТП-14077 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, с.1, 7-18, 20-22, 22А, 23, 33, 38, 39, 42, 43, 45	49,24	5,27	3,41	3,26	3,26	45,83	-1,86	-35%			
664	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26785 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.31М	0,47	0,02	0,10	0,09	0,00	0,38	0,08	>100%			
665	Реконструкция ТП-17243 по проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Силикатный пр-д, д.8	10,36	6,45	0,00	0,00	0,00	10,36	-6,45	-100%			
666	Реконструкция ТП-17480 с заменой тр-ов 2х630кВА на 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от РП-16115 до ТП-17480 взамен сущ. КЛ, РП-16115 с наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1	16,67	3,21	0,09	3,27	0,00	16,58	-3,12	-97%			
667	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-м 2х1000 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП объектов до ТП-21835 и до ТП-15797, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева, д.9, стр.4	7,81	1,50	0,89	0,77	0,77	6,92	-0,61	-41%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
668	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10482 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Земледельческий переулок, д.20	0,32	0,32	0,14	0,14	1,53	0,18	-0,18	-57%			
669	Реконструкция ТП-1807 с заменой сущ. сборок н/н на 14-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Михалковская, д.18а, д.20а			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
670	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-72063 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Савицкого, неч. сторона, д. 22 и 24	0,59	0,02	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,02	-100%			
671	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16524 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ставропольская, д.27, с.9	0,04	0,04	0,00	0,00	1,02	0,04	-0,04	-100%			
672	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп. 2,4	11,66	0,09	0,22	7,89	8,33	11,44	0,13	155%			
673	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-15333Б до ТП-16424Б, от ТП-15332А до КЛ напр. ТП-15332Б - ТП-11865А, от ТП-15332 до КЛ напр. ТП-15915Б - ТП-15333Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.34	15,76	15,76	2,93	2,52	2,67	12,83	-12,83	-81%			
674	Электроснабжение гаража-стоянки в т.ч. ПИР: г.Москва, просп. Вернадского, 12	32,21	0,24	0,75	1,60	0,00	31,46	0,51	213%			
675	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21923Б до ТП-19649 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Товарищеский пер., вл.30	1,24	0,24	0,03	1,06	0,00	1,21	-0,21	-87%			
676	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 18152 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоорловская, влад. 3	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
677	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11403 до ВРЩ 41874 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Комсомольский пр-кт, дом 9а	1,07	0,21	1,09	0,96	1,04	0,00	0,88	>100%			
678	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17497 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 16, стр. 1,2,3,4,5	0,51	0,51	0,16	0,14	0,00	0,35	-0,35	-69%			
679	Реконструкция, оборудование и наладка ТП 10665 по проекту ТК-2х400 с трансформаторами 2х630 кВА в т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш. пересечение с ул. Монтажная и Щелковский пр.	1,08	1,08	0,84	0,73	0,73	0,25	-0,25	-23%			
680	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26759 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Западная, дом 16Б, стр. 5	0,60	0,60	0,45	0,40	1,73	0,15	-0,15	-24%			
681	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10874 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Фотиевой, д.18	2,22	0,43	2,13	1,91	2,10	0,09	1,70	>100%			
682	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14687 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Приорова, влад.9	0,00	0,00	0,01	0,42	2,27	0,00	0,01	333%			
683	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19711 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Производственная, д.21Б, стр. 1,2,3,4,5,6	2,32	2,32	0,10	0,09	0,00	2,22	-2,22	-96%			
684	Реконструкция ТП-3909 по проекту "2БКТП-1000(1250)" с усг. тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ. 2х400 кВА, РКЛ-6 и 10 кВ, ячейки № 5 в РП-206, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Касаткина, д.7, к.6	6,09	2,19	3,78	2,46	7,55	2,31	1,59	73%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
685	Строительство ТП ГКБ№13 по тип. проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-187 – ТП-3831, от новой ТП до врезки в РКЛ напр. ТП-3831 – ТП-1779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, с.1, 5, 7, 12	13,89	3,81	0,00	0,00	0,00	13,89	-3,81	-100%			
686	Реконструкция ТП-16582 по проекту «2ТО-630» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Лихачевский пер, д.2Б, с.1	3,27	0,89	1,72	1,26	1,30	1,55	0,83	94%			
687	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3361 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.6А, с.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
688	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16313 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Правды, дом 1А	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	-1,64	-100%			
689	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРУ №1, в т.ч. ПМИ: Москва, ул. Стартовая, влад.3	0,61	0,02	3,06	2,64	2,82	0,00	3,03	>100%			
690	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12537 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Астрадамская, влад.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
691	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17249 А,Б до ВРУ №1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Хорошевское ш., дом 21	1,39	0,27	1,49	1,33	0,00	0,00	1,22	>100%			
692	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20133 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Куркино, мкр. 2В	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-100%			
693	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100%			
694	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4988 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Походный проезд, дом 5, корпус 1	2,56	2,56	2,53	1,19	2,38	0,04	-0,04	-1%			
695	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-135 "А" до ТП-3031 "А", от ТП-135 "Б" до ТП-204 "Б", в т.ч. ПИР: г.Москва, Старая пл., д.10/4, с.1	3,03	0,58	0,19	0,19	0,00	2,84	-0,39	-67%			
696	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 23795 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 8/2, стр.1	0,38	0,01	0,02	0,71	0,88	0,36	0,01	39%			
697	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ясногорская, д.2	0,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,06	-100%			
698	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6839 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ярцевская, влад.1А	1,18	0,23	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,23	-100%			
699	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13258 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Юннатов, влад.16	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	-3,20	-100%			
700	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12431 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Полесский проезд, дом 16, стр.1, 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
701	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Самаркандский Квартал 134а б-р, влад.5	1,75	1,75	0,15	0,14	0,00	1,60	-1,60	-91%			
702	Строительство нов.ТП по проекту "2БКТП-630" с установкой тр. 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП-26005 до ТП-25362 с зах. в нов.ТП, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, р-н Левобережный, очистные сооружения дождевой канализации	11,20	2,16	8,45	8,07	3,27	2,75	6,30	292%			
703	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10963 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Тишинская пл, дом 1, стр.1	1,54	0,31	1,40	1,19	1,32	0,14	1,09	348%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
704	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15270 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сталеваров, влад.1Б	1,07	0,01	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,01	-100%			
705	Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП 16857 до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. Очаковская, дом 47А, стр. 1	0,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,03	-100%			
706	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. Энтузиастов, влад.33Л	1,03	0,65	0,56	0,01	0,00	0,47	-0,09	-14%			
707	Строительство новой ТП по сх. 2БКТП-1000(1250) с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-22239-ТП-27976, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинский пр-т, д.8, к.24	18,11	11,26	0,61	0,53	0,00	17,50	-10,66	-95%			
708	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Черганово-1, мкр. 5, корпус 1 А	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
709	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19665 до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, 6КЛ-0,4 кВ от ТП 22981 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Дубровская ул, дом 13А, стр.2	10,35	10,35	3,16	19,46	15,68	7,19	-7,19	-69%			
710	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 12477 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-я Брестская ул, дом 15	2,32	0,45	0,00	0,00	0,00	2,32	-0,45	-100%			
711	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25563 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, М. Грузинская ул, дом 15	0,55	0,55	0,51	0,45	0,54	0,04	-0,04	-8%			
712	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-100%			
713	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРЩ № № 1, 3 заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, р-н Бабушкинский, мкр. 18, корпус 70	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
714	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16957 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоалексеевская, дом 19, корпус 2	3,12	0,60	2,76	2,64	3,14	0,36	2,16	>100%			
715	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП 3355 до КЛ-10 кВ напр. ТП 18264-ТП 17510 в количестве - 4КЛ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Стромынка, дом 6	6,42	1,24	4,86	4,33	15,48	1,56	3,63	293%			
716	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-724 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.16-18/10, с.3	0,92	0,92	0,08	0,10	0,00	0,84	-0,84	-91%			
717	Строительство ТП объекта по пр. "2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25517-ТП-25636, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.50	19,06	19,06	19,28	2,14	5,61	0,00	0,22	1%			
718	Строительство новой ТП по пр. "2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. ТП-23604-РТП-19036, КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бутырское мкр.79, к.68	12,17	12,17	9,84	8,90	0,00	2,33	-2,33	-19%			
719	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18460 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний бул., вл.10	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
720	Строительство ТП объекта по пр. "БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-12502-ТП-12552, в т.ч.ПИР: г.Москва, ВМО Проспект Вернадского, пр-т.Вернадского, кв.32-33, к.48 (ул.Лобачевского, 6-1)	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
721	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27718 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.2Г, к.16	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
722	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15439 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Тверская, дом 18А	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	-2,24	-100%			
723	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10509 до ВРЩ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Пироговская, дом 13, стр 1,2,3	1,62	1,15	1,13	0,03	0,00	0,49	-0,02	-2%			
724	Строительство 18КЛ-0,4 кВ от выводов трансформаторов ТП 45/20926 до ГРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр. 5	0,96	0,18	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,18	-100%			
725	Строительство КЛ-1кВ от ТП-21715 до новой ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й квартал Капотни, д.22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
726	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-4927 до ВРЩ-2-0,4 кВ заявителя с пер. сущ.КЛ-0,4 кВ напр. ТП-4927 - вв.46747 из луча А в луч Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-д Стратонавтов, д.9, к.2	0,77	0,15	0,31	0,58	0,75	0,46	0,16	111%			
727	Строительство новой ТП с уст. тр-в 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр.ТП-13396-ТП-13397, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Медведково, мкр.11-11А, к.61, 62, 63	2,79	2,79	1,07	0,29	0,00	1,72	-1,72	-62%			
728	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.53	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100%			
729	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13489 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.3	2,36	1,25	1,08	0,14	0,99	1,28	-0,17	-14%			
730	Строительство нов.ТП №1 Бескудниково по пр. "БКТП-1250" с уст. тр-в 2х1250 кВА, фонд. под нов.БРТП 2х1250, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-13489-ТП-16280, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, к.2	18,62	4,02	7,38	6,33	2,71	11,24	3,36	84%			
731	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13061 до ВРУ №1 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Гольяново, мкр.1-2, к.3	1,07	0,08	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,08	-100%			
732	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16965 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.105, к.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
733	Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП до щитовой, в т.ч.ПИР: г.Москва, Территория Московского Кремля	5,64	0,38	0,06	1,63	0,00	5,57	-0,31	-83%			
734	Строительство ТП объекта по проекту «БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9	53,32	0,39	0,00	0,00	0,00	53,32	-0,39	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
735	Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-630" с усл. тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-15759-ТП-15760, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Беломорская, д.6А	6,89	6,89	1,54	0,93	0,80	5,36	-5,36	-78%			
736	Строительство 4-х КЛ 0,4кВ от ТП 360 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Чаплыгина, д.20, с.3,5,6,8	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	-1,79	-100%			
737	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РП 685 до ТП 308 с заходом в нов. ТП, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саловническая, д.80/2	16,82	10,46	0,22	0,19	0,00	16,61	-10,25	-98%			
738	Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева	2,12	0,41	0,00	0,00	0,00	2,12	-0,41	-100%			
739	Строительство 4КЛ - 04, кВ от ТП 13321 А,Б до ВРУ №1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Тихомирова ул, дом 10	0,02	0,02	0,00	0,00	2,89	0,02	-0,02	-100%			
740	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-14587 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Волгоградский пр-кт, влад.46/15	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,77	-100%			
741	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 20925 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Петровка ул, дом 16	0,89	0,17	0,94	0,86	1,08	0,00	0,77	>100%			
742	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 965 до ВРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Новый Арбат ул, дом 2	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,09	-100%			
743	Внеплановые объемы по ТП по поручению Правительства г.Москвы	354,00	40,42	0,00	0,00	0,00	354,00	-40,42	-100%			
744	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12515 до новых ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12515 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, кв.83, к.5	11,40	7,09	0,00	0,00	0,00	11,40	-7,09	-100%			
745	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28326 до границ участка заявителя; установка в ТП-28326 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11	5,62	5,62	0,33	0,42	0,42	5,29	-5,29	-94%			
746	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-18187 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в РТП-18187 рубильников на сборке н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Нагатинский бул., д.6А	0,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,06	-100%			
747	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24147 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1, с.25	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38	-100%			
748	Строительство ТП по проекту "2БКТП-100 (1250)" с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напр. ТП-24857 - ТП-24853, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лефортово, мкр.3, к.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
749	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-14761 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.31, с.1	6,91	1,33	6,50	5,59	6,36	0,40	5,17	>100%			
750	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13560 (А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-т, д.18	1,55	0,30	1,48	1,32	1,57	0,07	1,18	>100%			
751	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2856 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Соболевский пр-д, д.20	0,40	0,01	1,16	1,11	0,00	0,00	1,14	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
752	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6520 (А или Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-6520 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.13, с.1	9,30	2,19	0,87	0,34	0,00	8,43	-1,33	-60%			
753	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 кВ №2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Куркино, мкр.11, к.2	1,76	0,13	0,13	0,11	0,00	1,63	0,00	0%			
754	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12929 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ясный пр-д, р-н Южное Медведково, к.2, вл.10	0,01	0,00	0,00	0,01	0,44	0,01	0,00	-100%			
755	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 12430 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Маршала Бирюзова, 39	0,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,02	-100%			
756	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20760 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградское ш, 58, стр. 26	1,71	1,71	0,69	0,78	0,78	1,02	-1,02	-60%			
757	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3007 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Арбат, 4, стр. 1	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100%			
758	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11741 до ВРЩ заявителя, установка в ТП 11741 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Настасьинский пер, 4, к. 1	12,78	7,95	0,01	0,35	0,00	12,77	-7,94	-100%			
759	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24386 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Шарикоподшипниковская ул, 4, к. 15	1,44	1,44	0,74	0,64	0,00	0,70	-0,70	-49%			
760	Строительство 4КЛ 10 кВ от ТП 3144 до КЛ напр. РТП 12372-ТП25001 и 4КЛ до 1 кВ от ТП 3144 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Красносельский туп, влад.4, стр. 4, 4а, 4Б, 9	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78	-8,78	-100%			
761	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14253 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.28	1,74	0,33	1,65	1,46	1,62	0,09	1,32	>100%			
762	Строительство: РТП нов.4А с уст. тр-ов 2х1250 кВА; 2ПКЛ-10кВ от ПС Бабушкин до РТП нов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до ТП 21335; 6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250нов.4А до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 заявителя в т.ч. ПИР: Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп. 16	48,43	3,50	2,91	2,82	2,82	45,52	-0,59	-17%			
763	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27061 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
764	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18969 до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бирюлевская, вл.45	2,17	0,42	0,10	1,68	0,00	2,07	-0,32	-77%			
765	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-23450 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.91, с.22, 24, 25	4,47	0,12	0,09	0,00	0,00	4,38	-0,03	-28%			
766	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №1 заявителя и 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №2 заявителя; установка в ТП 2480 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, 7-я Северная линия, дом 13, мкр. 14	18,89	11,75	2,61	2,29	0,00	16,27	-9,14	-78%			
767	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 486(26567) до границ участка заявителя; установка в ТП 486(26567) тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Баркляя, влад.7, корп. 12	10,06	1,94	0,94	0,81	0,94	9,12	-1,00	-52%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
768	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 19503 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Плотников пер. вл.1/2, стр.1	0,81	0,16	0,77	0,68	0,86	0,04	0,61	>100%			
769	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12629 до границ участка заявителя по ТУ № И-13-00-902992/102/МС и 2КЛ до 1 кВ от ТП 12629 до границ участка заявителя по ТУ № И-13-00-902989/102/МС, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Николая Химушина, дом 3, корпус 2.3	0,59	0,02	0,51	0,44	0,00	0,08	0,48	>100%			
770	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 18292 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Есенинский б-р, влад.9, корп.2	0,09	0,09	0,00	0,00	0,58	0,09	-0,09	-100%			
771	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10797 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.14, с.1	0,80	0,80	0,49	0,44	0,00	0,30	-0,30	-38%			
772	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12900 (А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Молодцова д.21	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	-100%			
773	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Шетининский пер., вл.4, с.2, 3	0,82	0,16	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,16	-100%			
774	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20627 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20627 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лукинская, вл.11	13,96	8,68	0,00	0,00	0,00	13,96	-8,68	-100%			
775	Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3	1,03	0,20	0,00	0,00	0,00	1,03	-0,20	-100%			
776	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18852 (А или Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Тулльская, д.2	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	-100%			
777	Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-11302-ТП-11288Б, ТП-11302-ТП-13791А,от нов.ТП до ТП-25229, в т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50, к.1	12,66	2,44	6,22	5,39	10,24	6,44	3,78	155%			
778	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-18636 до КЛ напр.РТП-20019-РТП-20013 с вывод.сущ.КЛ, КЛ-0,4 кВ от ТП-18636 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП-18636 уст.тр-ры 2х1000 кВА взамен сущ.2х630 кВА в т.ч.ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.11	21,91	1,58	0,00	0,00	0,00	21,91	-1,58	-100%			
779	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25968 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Кисловский пер., д.4, с.3	1,35	1,35	0,18	1,15	1,45	1,17	-1,17	-87%			
780	Строительство нов.ТП по пр."2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП-21069-ТП-9, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, к.2	15,09	15,09	9,55	9,00	9,20	5,54	-5,54	-37%			
781	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-15893 тр-ров 2х630 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	-13,59	-100%			
782	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19817 луч А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19817 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.21б, с.10	4,30	4,30	1,50	14,97	0,00	2,80	-2,80	-65%			
783	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20760 до границ участка заявителя №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, с.26	10,98	10,98	0,42	0,53	0,53	10,55	-10,55	-96%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
784	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21871 до ТП-20773, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.11/5, с.20, с.3, с.11, с.23			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
785	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27595 (А или Б) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Народный пр-кт, дом 17, кор. 1, стр. 3	1,75	0,34	0,00	0,00	0,00	1,75	-0,34	-100%			
786	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14465 до границ участка заявителя; установка в ТП-14465 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Крымский Вал, дом 9	13,60	3,73	0,00	0,00	0,00	13,60	-3,73	-100%			
787	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17934А до ВРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.10	5,47	5,47	5,36	5,10	5,10	0,11	-0,11	-2%			
788	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10316 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й пер. Тружеников, влад.4	0,64	0,12	0,01	0,52	0,00	0,63	-0,11	-89%			
789	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ №1, от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ №2, от РТП-5201 до ВРУ-0,4 кВ №4; установка в ТП-27405 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Южное Тушино, мкр.11, к.2	6,34	1,22	3,16	2,89	0,00	3,18	1,94	159%			
790	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22053 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Новокрюковская, пр-д 623 (в д.9)	0,30	0,30	0,38	1,91	2,00	0,00	0,08	28%			
791	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11413 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Багратионовский пр., д.18, с.1	0,51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,10	-100%			
792	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-19790) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., пр.пр.2062	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	-4,44	-100%			
793	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1152 (луч Б) до вв.№ 93417 с пер.сущ. КЛ-0,4 кВ ТП-1152 - вв. №93417 с луча Б на луч А и на ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.27	0,41	0,41	0,53	3,79	5,19	0,00	0,13	31%			
794	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6514 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-6514 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.39	13,51	3,70	5,06	5,74	5,37	8,44	1,36	37%			
795	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23779 до границ участка заявителя; установка в ТП-23779 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, с.3	10,18	1,96	0,00	0,00	0,00	10,18	-1,96	-100%			
796	Строительство новой ТП объекта по пр."2БКТП-1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП объекта до КЛ напр.ТП-19395-ТП-27257, в т.ч.ПИР: г.Москва, Боровское ш., пойма р.Сетунь	16,70	16,70	15,25	8,79	7,76	1,44	-1,44	-9%			
797	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18575 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Сушевский Вал, вл.56	3,38	1,22	0,71	0,09	0,72	2,67	-0,51	-42%			
798	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21483 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Оружейный пер., д.43, с.1	1,08	1,08	0,25	0,00	0,00	0,83	-0,83	-77%			
799	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19928 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.23	0,94	0,18	0,88	0,78	0,99	0,06	0,70	>100%			
800	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11651 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Саяма Адила, д.2/44, с.1	1,07	1,07	0,40	0,36	0,51	0,67	-0,67	-62%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
801	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19842 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.24, с.1	1,18	0,23	1,21	1,08	1,08	0,00	0,99	>100%			
802	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЗАО, р-н Кунцево, кв.20, к.15Б	0,51	0,51	0,00	0,16	0,00	0,51	-0,51	-100%			
803	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21844 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, д.11, с.12, эт.1	2,12	2,12	1,88	1,66	0,00	0,24	-0,24	-11%			
804	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22078 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.58, к.2, с.2	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	-100%			
805	Строительство 4 КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2; установка в ТП-13792 тр. 2х1000кВА и сборок н/н на 12 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, вл.13, к.1	10,79	0,40	0,32	0,28	0,00	10,47	-0,08	-20%			
806	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23719 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Камова, вл.2А	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-100%			
807	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27854 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рублевское ш., д.91, к.1	1,49	0,29	0,34	0,40	1,55	1,15	0,06	19%			
808	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18288 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Марьинский б-р, д.8, с.2	1,03	0,20	0,94	0,81	0,92	0,09	0,74	>100%			
809	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13714 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.36	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100%			
810	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18442 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Осенняя, д.23	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,96	-100%			
811	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-21185-ТП-3, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье	10,52	2,03	0,00	0,00	0,00	10,52	-2,03	-100%			
812	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11254 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.16-я Парковая, вл.21, к.1	0,89	0,03	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,03	-100%			
813	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20482 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вильнюсская, вл.8, к.2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	-100%			
814	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13633 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.57, к.2	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	-1,34	-100%			
815	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27889 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Полярная, к.3, вл.7	0,31	0,01	1,75	1,68	0,00	0,00	1,74	>100%			
816	Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП10991-ТП10925,от ТП10991 до ТП10650,от ТП10649 до РП11168; уст. в РП11168 1 яч., в т.ч.ПИР: г.Москва, на пер.Ленинградского пр., ул. Алабяна, ул.Балтийская (южная часть)	8,73	1,68	7,39	10,43	9,16	1,34	5,71	340%			
817	Строительство нов. ТП взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. БРТП 27178 с зах.-м в ТП 18723, перевод КЛ-0,4 из ТП-3450 а нов. ТП в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самогённый пер., влад. 17	20,61	3,97	18,61	16,67	13,84	2,00	14,64	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
818	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-3836 до границ участка заявителя; установка в ТП-3836 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, д.99, с.1, 3	14,43	14,43	4,85	4,67	0,00	9,58	-9,58	-66%			
819	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2695 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Монетчиковский пер., д.3, с.1	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
820	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24027 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, д.70	0,88	0,10	0,04	0,00	0,00	0,84	-0,06	-59%			
821	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10527 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10527 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкий пр-д, д.25	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	-13,08	-100%			
822	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22963 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский б-р, вл.14Б	0,49	0,02	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,02	-100%			
823	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10519 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10519 сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кропоткинский пер., д.24, с.1	3,79	2,36	0,15	0,13	0,00	3,64	-2,21	-94%			
824	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Машиностроения, д.25, с.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
825	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20540 (А) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тагильская, д.4, с.15	1,01	0,04	3,69	3,25	3,25	0,00	3,65	>100%			
826	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26149 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ельнинская, влад.10	1,08	0,04	0,13	0,11	0,00	0,95	0,09	216%			
827	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 21689 до границ участка заявителя; установка в ТП 21689 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградское ш, дом 311, стр. 14	13,41	13,41	0,40	0,36	0,00	13,00	-13,00	-97%			
828	Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 17059 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр. 2	1,31	0,25	3,07	2,88	0,00	0,00	2,82	>100%			
829	Строительство нов. ТП объекта по пр."2БКТП-1250" с уст. тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от ТП до КЛ напр. РП-16184-ТП-24185, КЛ-0,4кВ от нов. ТП объекта до РП-16184; установка в РП-16184 2-х яч. КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Борисовская, вл.4	13,98	13,98	5,07	4,44	0,00	8,90	-8,90	-64%			
830	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов. ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.2, уч.2А, к.41, 42, 43	2,50	0,48	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,48	-100%			
831	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10880 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-10880 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крупской, д.12	12,70	3,48	0,00	0,00	0,00	12,70	-3,48	-100%			
832	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16399 (Т-3, Т-4) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тверская, д.5/6	0,28	0,28	0,21	0,19	0,00	0,07	-0,07	-25%			
833	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23472 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-23472 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	-15,05	-100%			
834	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15340 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, вл.26	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	-2,17	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
835	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18964 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Сивцев Вражек, дом 20	1,42	0,99	0,89	0,00	0,00	0,53	-0,10	-10%			
836	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 14314 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Куусинена, дом 19, корпус 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
837	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 26582 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ангарская дом 1, корпус 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
838	Строительство 2КЛ до 1 кВ от РТП 15100 до ВРЩ-0,4 кВ Москва, ул. Бутырская, дом 17А			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
839	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП 16630 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Абрамцевская, д.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
840	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 17385 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
841	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18838 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каргопольская, д.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
842	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17366 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 56а	0,30	0,30	0,00	0,00	1,15	0,30	-0,30	-100%			
843	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17508 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гостиничный проезд, д. 6а			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
844	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24858 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 9-я Рота, д.16	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74	-100%			
845	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13780 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 15-я Парковая, д.40б			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
846	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20507 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Салтыковская, д.29А	0,48	0,09	0,52	0,47	0,00	0,00	0,43	>100%			
847	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 15882 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 3-я Владимирская, д.9А			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
848	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21355 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Молостовых, д. 1Г	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
849	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13793 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вешняковская, д. 17Г	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
850	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 16406 (А или Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ясенева, д.8	0,22	0,22	0,00	0,13	0,81	0,21	-0,21	-99%			
851	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Хавская, д.26	0,49	0,09	1,12	1,06	0,00	0,00	1,02	>100%			
852	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24817 до РУ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нагатинская, д. 27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
853	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20390 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Варшавское шоссе, д. 128, корп. 2	0,69	0,13	0,51	0,45	0,62	0,17	0,38	287%			
854	Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 14289 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Академика Волгина, д.25, корп.1	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,02	-100%			
855	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13934 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, р-н Матушкино-Савелки, мкр.5, пр-д 5253	4,57	0,88	4,12	3,58	4,17	0,45	3,24	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
856	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15303 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-15303 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4	11,47	2,21	0,00	0,00	0,00	11,47	-2,21	-100%			
857	Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.ТП-12338 - ТП-25166 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вельяминовская, вл.34, с.23	12,48	3,42	0,00	0,00	0,00	12,48	-3,42	-100%			
858	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22081 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-22081 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34	11,45	2,20	0,00	0,00	0,00	11,45	-2,20	-100%			
859	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.20, к.14	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,61	-100%			
860	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21600 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 3-й Митинский пер., д.3	0,15	0,15	0,07	0,07	0,00	0,08	-0,08	-52%			
861	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-22275 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.152, к.8	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
862	Стр-во: ТПНов с уст. тр-ов 2х1250кВА; РКЛ 10кВ от ТПНов до РТП568 – 1КЛ; от ТПНов до РТП653 – 1 КЛ; РКЛ 10кВ от ТПНов до вр-ки в КЛ напр. РТП568-РТП653 – 2 КЛ; 4КЛ-0,4 кВ от ТПНов до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Берсеневская наб. вл.6	14,60	14,60	10,73	2,39	0,00	3,86	-3,86	-26%			
863	Строительство нов.ТП по пр. "2БКТП - 1000" с уст. тр-ров 2х400 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 21790-РТП 19074, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Чечерский проезд, рядом с вл. 10	7,05	7,05	2,62	2,85	6,62	4,42	-4,42	-63%			
864	Строительство 6КЛ до 1кВ от ТП-22422 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коломенский проезд, влад.13 (между д.№13А по Коломенскому пр.и д.№20 по ул.Ак.Миллионщиков	2,03	0,39	1,67	1,48	0,00	0,36	1,28	326%			
865	Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.17-19	2,14	2,14	1,46	0,93	0,00	0,68	-0,68	-32%			
866	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10505 до границ участка заявителя; установка в ТП-10505 сборок н/н типа ЩО-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, дом № 30	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	-4,85	-100%			
867	Стр-во ТП Нов. с уст. тр-ов 2х1600 кВА; КЛ 10 кВ: 2-от ТП12798 до ТП Нов., 2-от ТП Нов. до КЛ напр. ТП12381-ТП22917, 3-от РП19040 до ТП12380, 2КЛ до 1 кВ от ТП Нов. до гр. уч.заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 17-ый проезд Марьиной Роши, д.4	1,19	1,19	0,00	0,43	0,00	1,19	-1,19	-100%			
868	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19420 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б.Черемушкинская, дом 23	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-100%			
869	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 13331 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Студеный проезд, дом 10А	0,64	0,02	0,92	0,89	1,12	0,00	0,90	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
870	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-11329 до ВРЩ заявителя; установка в ТП-11329 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Варшавское ш, дом 71, корпус 1	12,31	7,66	0,11	0,55	0,60	12,20	-7,55	-99%			
871	Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 11830 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п-кт. Вернадского, д. 14А	3,24	3,24	3,42	2,96	3,08	0,00	0,19	6%			
872	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10907 до ВРУ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Тишинский пер., вл.43/20, с.3	1,14	0,08	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,08	-100%			
873	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21371 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новотушинский пр-д, д.10, к.2	0,32	0,15	0,11	0,01	0,00	0,21	-0,04	-27%			
874	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13692 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кронштадский бул., д.30Б	0,51	0,51	0,46	2,63	2,63	0,05	-0,05	-10%			
875	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18670 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.34	2,05	0,39	0,03	0,03	0,00	2,02	-0,37	-93%			
876	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27215 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.13, с.13	0,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,06	-100%			
877	Перевод КЛ-0,4 кВ из луча А в луч Б в ТП 11500 и на ВРЩ-0,4 кВ 46875, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Амбулаторный пр-д, д.8, с.2	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-100%			
878	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27099 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Звенигородское ш., д.5, с.1	2,92	1,34	1,67	0,68	1,87	1,25	0,33	24%			
879	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10455 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10411 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.42А	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	-3,60	-100%			
880	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23992 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-23992 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, с.3, с.5, с.12	10,11	6,29	9,27	8,72	4,60	0,83	2,99	48%			
881	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19863 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.33	0,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,03	-100%			
882	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15328 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Комсомольская пл., д.6, с.1	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	-1,66	-100%			
883	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19908 до ВРЩ-0,4 кВ № 93146 заявителя с демонт.сущ.КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.15, с.3,4	1,12	1,12	0,14	0,37	0,00	0,98	-0,98	-88%			
884	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19473 (Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-19473 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.3	11,17	2,15	0,01	0,31	1,98	11,16	-2,14	-100%			
885	Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.4а	1,04	0,20	0,00	0,00	0,00	1,04	-0,20	-100%			
886	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20800 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.144, к.3	0,84	0,03	0,77	0,74	0,00	0,08	0,73	>100%			
887	Строительство нов.РТП объекта с уст.тр-ров 2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10кВ, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.32-33 (д.61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), к.10	95,88	28,42	43,94	17,53	25,48	51,94	15,52	55%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
888	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.РТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ № 1, до ВРЩ-0,4 кВ № 3, от ВРЩ-0,4 кВ №1 до ВРЩ-0,4 кВ № 2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.32-33 (д.61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), к.11	1,78	1,78	0,01	0,20	0,00	1,76	-1,76	-99%			
889	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.44	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	-0,59	-100%			
890	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11843 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-11843 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.25/37	12,76	12,76	0,06	2,17	0,00	12,70	-12,70	-100%			
891	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП1855Б до КЛ напр. ТП12795Б-ТП11865Б, КЛ-0,4 кВ от ТП-15338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-1855Б тр. 1х400кВА (10/0,4 кВ), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.34	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67	-100%			
892	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19394 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29	0,27	0,05	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,05	-100%			
893	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18498 (Б) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний б-р, д.12, к.6	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	-100%			
894	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19441 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.1, к.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
895	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13287 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушнская, д.55, к.2	1,08	0,08	1,08	0,98	0,00	0,00	1,00	>100%			
896	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27972 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ВМО Академическое, Академический р-н, кв.12, к.17 (ул.Грирмау, вл.11А, с.1,2)	0,44	0,08	0,00	0,01	0,85	0,44	-0,08	-100%			
897	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22858 до ВРЩ-0,4 кВ № 11037, № 11038, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Гнездииковский пер., д.10	0,74	0,01	0,12	0,11	0,00	0,62	0,11	>100%			
898	Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7	1,36	0,10	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,10	-100%			
899	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11497 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 49385, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новопесчаная, д.10, с.1	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,15	-100%			
900	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-26774 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.16	1,13	0,34	0,76	0,79	0,92	0,37	0,42	125%			
901	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1	0,73	0,14	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,14	-100%			
902	Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-20944 до ВРЩ заявителя с установкой сборки, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.16/2, стр.2	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
903	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-17537 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.12-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Таллинская, д.7	0,27	0,27	0,00	0,00	3,07	0,27	-0,27	-100%			
904	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13003 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.7/11, с.1	0,43	0,08	0,00	0,01	0,50	0,43	-0,08	-100%			
905	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21940 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.28	0,68	0,24	0,39	0,23	0,34	0,29	0,15	62%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
906	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18341 до ВРЩ-0,4 кВ №1, № 2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Веерная, к.16, вл.38	1,95	0,14	0,00	0,00	0,00	1,95	-0,14	-100%			
907	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12334 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.17/1, к.3	0,38	0,01	0,05	0,04	0,00	0,34	0,03	220%			
908	Строительство нов.ТП объекта по сх."2БКТП-1000" с уст.тр-ров 2х630кВА, 4-х РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.РТП-20130 - ТП-19805 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9	7,27	1,45	0,31	0,53	5,82	6,96	-1,14	-79%			
909	Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8	1,27	0,24	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,24	-100%			
910	Строительство ТП-122 по пр."2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-11 и ТП-5А, КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ВРЩ-0,4 кВ (к.5 и к.6), в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, ил.площадки Люберецких п.эрации, кв.10, к.5, к.6	40,37	2,91	28,62	26,03	16,68	11,75	25,71	>100%			
911	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26830 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-26830 сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, вл.42	2,85	0,55	0,10	0,09	0,00	2,75	-0,45	-81%			
912	Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.17	1,20	0,23	1,20	1,07	1,07	0,00	0,97	>100%			
913	Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.16	1,56	1,56	1,43	1,31	0,00	0,13	-0,13	-8%			
914	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16936 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, д.20, соор.2	4,86	0,27	1,22	1,07	0,00	3,63	0,95	>100%			
915	Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.25	1,72	1,72	0,15	1,04	1,04	1,58	-1,58	-91%			
916	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-15222 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Андроньевская, д.7/14, с.1, 2, 3	1,30	1,30	0,10	0,09	0,00	1,20	-1,20	-92%			
917	Строительство нов.ТП объекта по проекту "2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.РП-16190-ТП-11215, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Буракова, вл.8	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	-9,32	-100%			
918	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 кВ №2 заявителя, от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 кВ № 38830, 36406; установка в ТП-11616 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.43Г, с.1,2,3,4,6,7,8,9,10	11,47	11,47	0,00	1,23	0,00	11,47	-11,47	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
919	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10274 до границы участка заявителя; в ТП-10274 уст.тр-ры 2х630 кВА взамен сущ.тр-ров 2х400 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Центросоюзный пер., д.13, с.3	11,15	0,81	0,95	0,86	0,00	10,20	0,14	18%			
920	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22570 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, д.24, с.1	1,13	0,22	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,22	-100%			
921	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27236 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.4-х рубильников на сборках н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.2, соор.1	1,44	0,28	0,00	0,00	0,00	1,44	-0,28	-100%			
922	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.11	3,85	3,85	0,46	0,41	0,00	3,39	-3,39	-88%			
923	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12431 до границ участка заявителя; установка в ТП-12431 тр-ров 2х1250кВА и сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Полесский пр-д, д.16, с.3	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	-7,54	-100%			
924	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20611 до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, внутригородское м.о. Ново-Переделкино, ул.Фелосьино	0,58	0,02	0,13	0,11	0,00	0,45	0,11	>100%			
925	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27685 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, с.1	1,68	0,32	0,00	0,00	0,00	1,68	-0,32	-100%			
926	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11694 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пырьева, д.9А	0,33	0,06	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,06	-100%			
927	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16702 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Людочная, вл.12/14	4,13	4,13	0,07	0,07	0,00	4,06	-4,06	-98%			
928	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19513 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.9, с.1, 3, 6, 7	0,53	0,00	0,04	0,05	0,00	0,49	0,04	>100%			
929	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18234 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.2-х рубильников на сборках н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Белозерская, д.10	0,53	0,10	0,00	0,00	0,00	0,53	-0,10	-100%			
930	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-793 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-793 сборок н/н на 10 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, (через р.Москва)	5,24	0,04	0,15	0,14	0,00	5,09	0,12	297%			
931	Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 23070 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., 85 км. МКАД	5,82	2,34	0,00	0,00	0,00	5,82	-2,34	-100%			
932	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20415 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Будатниковская ул, дом 20, стр.3, 6	1,60	1,60	1,15	1,01	0,00	0,45	-0,45	-28%			
933	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24817 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Высокая, дом 6	0,62	0,02	0,70	0,63	0,00	0,00	0,67	>100%			
934	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27401 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: Москва, Северное Тушино, мкр. 3, корп. 10	2,27	2,27	0,83	0,72	0,00	1,45	-1,45	-64%			
935	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21977 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, дом 54А	1,74	1,74	1,42	1,34	0,00	0,32	-0,32	-18%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
936	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21379 до границ участка заявителя и установка 14-и местных сборок н/н в ТП 21379, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Митинская, влад.42, корп.1	3,04	0,22	0,00	0,00	0,00	3,04	-0,22	-100%			
937	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27591 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-я ул. Измайловского Зверинца, влад.1А	0,79	0,79	0,28	0,25	0,00	0,51	-0,51	-65%			
938	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП 19851 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пятницкая, дом 46, стр.1	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	-10,40	-100%			
939	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14485 до ВРЩ заявителя; установка в ТП 14485 тр-ров 2х630 кВА и сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нов. Басманная, дом 29	14,48	9,00	0,00	0,00	0,00	14,48	-9,00	-100%			
940	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17264 до ВРЩ заявителя и установка в ТП 17264 2-х сборок типа ШНН-РЭК-12, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Кольская, влад.2	3,83	3,83	0,46	0,42	0,00	3,36	-3,36	-88%			
941	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18950 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Газетный пер, дом 7, стр.1	0,84	0,06	0,19	0,17	0,00	0,65	0,13	212%			
942	Строительство КЛ 10 кВ от РТП 644 до РТП 1268 и 6КЛ-0,4 кВ от РТП 644 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Алябьева, дом 7/33, стр. 3	15,80	9,83	14,91	12,92	12,92	0,89	5,08	52%			
943	Строительство 4РКЛ 10 кВ от ТП 20938 до КЛ направлением ТП 27407-РП 26051 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до новых ВРЩ заявителя; установка в ТП-20938 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8	23,98	6,57	0,00	0,00	0,00	23,98	-6,57	-100%			
944	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14734 до ВРЩ заявителя; установка в ТП-14734 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, площадь Савеловского вокзала, дом 2	15,85	0,12	0,00	0,00	0,00	15,85	-0,12	-100%			
945	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6404 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Свободы, дом 13/2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
946	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12597 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каховка, дом 20а	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100%			
947	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19977 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с уст.двух 14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, М.Полюстровский пер., д.1/8, с.2	4,26	4,26	0,93	0,83	0,83	3,33	-3,33	-78%			
948	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12503 до ВРУ-1 и ВРУ-2 заявителя; установка в ТП-12503 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, пр-т Вернадского, кв. 32-33 (д. 61,63,65,67,71,73,75,77) корп. 11А	14,40	8,95	0,00	0,00	0,00	14,40	-8,95	-100%			
949	Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20065 (по две КЛ для каждой щитовой) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Бедореченская, влад.2	3,35	1,35	0,08	0,07	0,00	3,27	-1,26	-94%			
950	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27724 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, мкр. 6, корп. 15	1,04	0,07	0,33	0,29	0,29	0,71	0,25	338%			
951	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14087 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, влад.24А, стр. 6	0,84	0,84	0,78	0,69	0,00	0,06	-0,06	-7%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
952	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20484 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20484 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Богланова, дом 56Б	2,40	2,40	0,71	1,71	1,71	1,69	-1,69	-70%			
953	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18966 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Коробейников, дом 1/2, стр. 5	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
954	Строительство 10-и КЛ-0,4 кВ от ТП №1 (по ТУ И-13-00-941842/МС/102) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Лобачевского, дом 42, стр. 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
955	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19994 до ВРЩ-0,4 кВ № 106183 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Сосинский проезд, дом 8/12, стр. 1, дом 6, стр.1	1,88	0,14	0,61	0,53	0,00	1,27	0,47	348%			
956	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11713 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.15, к.2, с.2, 3, 4	0,76	0,76	0,04	0,00	0,00	0,72	-0,72	-95%			
957	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, вл.59	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,41	-100%			
958	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25087 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Столовый пер., д.6, с.2	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,32	-100%			
959	Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 12559 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12559 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Открытое ш, дом 8	13,07	2,52	0,00	0,00	0,00	13,07	-2,52	-100%			
960	Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 11727 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Нагатинский проезд., вл. 12	1,87	1,87	1,41	1,36	1,40	0,47	-0,47	-25%			
961	Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 15467 до границ участка заявителя; установка в ТП-15467 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Суворовская пл, дом 2, стр.3	13,37	8,31	0,00	0,00	0,00	13,37	-8,31	-100%			
962	Строительство 6КЛ 0,4 кВ от ТП 16322 до ВРЩ-0,4 кВ №1 и №2 заявителя; установка в ТП-16322 тр-ров 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Двинцев, влад.14, стр. 13	12,60	7,84	0,00	0,00	0,00	12,60	-7,84	-100%			
963	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16548 до границ участка заявителя; установка в ТП-16548 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.49, к.1, с.1,2	13,71	3,76	1,20	1,09	0,00	12,50	-2,55	-68%			
964	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16796 до границ участка заявителя; установка в ТП-16796 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Скотопрогонная, д.27/26, с.1	16,60	10,32	0,00	0,00	0,00	16,60	-10,32	-100%			
965	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14781 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.26	0,47	0,00	0,34	0,31	0,00	0,13	0,34	>100%			
966	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18260 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Троицкий пер., вл.6А, с.5	1,00	1,00	0,02	0,02	0,00	0,98	-0,98	-98%			
967	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 15095 до нового ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Тихвинский пер., д.7А, с.1	1,37	1,37	0,18	1,02	0,00	1,19	-1,19	-87%			
968	Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-12605 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.10, к.2	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,71	-100%			
969	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20586 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатская	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
970	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, к.1130	0,70	0,70	0,10	0,09	0,00	0,59	-0,59	-85%			
971	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16818 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.17	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	-2,09	-100%			
972	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20653 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ № 39803, 39804, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Скаковая, д.19, с.1	0,91	0,91	0,40	0,46	0,46	0,51	-0,51	-56%			
973	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20634 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д 5231, д.4, вл.4, с.3.4	6,35	3,95	4,52	4,01	0,00	1,83	0,57	14%			
974	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13583 (луч А) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.10	0,06	0,06	0,12	1,49	1,82	0,00	0,06	102%			
975	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4615 до ВРЩ 98080; установка в ТП-4615 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Краснопрудная, дом 12/1, стр.1	11,01	0,79	0,00	0,00	0,00	11,01	-0,79	-100%			
976	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП 16523 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ставропольская ул, дом 27, стр.8	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62	-13,62	-100%			
977	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26529 А или Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Панфилова, дом 6	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	-2,47	-100%			
978	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12463 А,Б до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вучетича, дом 7Б	1,85	0,13	1,63	1,42	0,00	0,22	1,49	>100%			
979	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26572 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 14/2, стр.1	1,61	1,61	1,49	1,31	1,31	0,12	-0,12	-7%			
980	Стр-во ТП Т9 с уст. тр-ров 2х630 кВА и организацией канала связи с РДП 21 р-на; прокладка 4РКЛ 10 кВ от ТП 19 до КЛ напр. ТП 27724-ТП 17393; 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Бескудниковский пер, дом 5	11,63	11,63	9,65	8,95	0,00	1,99	-1,99	-17%			
981	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11956 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП 11956 2-х рубильников на сборке н/н, в т.ч. ПИР: Москва, Угловой пер, дом 27, стр.2	1,13	1,13	0,93	0,82	0,00	0,19	-0,19	-17%			
982	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13791 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш, дом 79, корп.1	0,26	0,26	0,28	1,25	1,25	0,00	0,02	6%			
983	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16904 А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Дмитровское ш, дом 100, стр.3	1,06	1,06	0,98	0,86	0,00	0,08	-0,08	-8%			
984	Строительство ТП СБК с установкой тр-ров 2х1000 кВА; прокладка 4РКЛ от ТП СБК до КЛ-6 кВ напр. ТП 6436-ТП 6456; прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП СБК до новых ВРЩ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякишино	17,58	17,58	16,12	14,38	13,20	1,47	-1,47	-8%			
985	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 12866 до ТП 10465; прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12866 до ВРЩ 1,2 заявителя; установка в ТП-12866 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Хорошово-Мневники, ул. Живописная, д.11, к.2	22,19	13,80	0,78	0,68	0,00	21,41	-13,02	-94%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
986	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11488 до ВРЩ-0,4 кВ 36516, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградский пр-кт, дом 51, корп.2			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
987	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10288 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зубовский б-р, ч/з р. Москва	1,07	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100%				
988	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18393 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с установкой 4-х рубильников типа РЕ-19, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинский пр-кт, дом 21	1,67	0,06	0,37	0,32	0,00	0,31	>100%				
989	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19861 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старосадский пер., д.8, с.1	1,62	1,62	0,01	0,59	0,00	-1,60	-99%				
990	Строительство нов. ТП объекта с уст. тр-ров 1х250 кВА, РКЛ-10 кВ от нов. ТП объекта до КЛ напр. РП-19077 А - ТП-24276 А, в т.ч. ПИР: Московская обл., р-н Ленинский, Сосенский с.о., СНТ "Гавриково-1"	6,63	5,72	5,97	1,10	0,00	0,26	4%				
991	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1	0,68	0,03	0,07	0,07	0,00	0,05	193%				
992	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6634 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Старовольнская, вл. 10	3,49	0,67	1,72	1,73	1,73	1,04	156%				
993	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21871 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д.11/5, с.3, 8, 11, 23			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
994	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11991 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Брестская, д.2, с.3	0,86	0,86	0,18	0,16	0,00	-0,69	-80%				
995	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18704 до границ участка заявителя; установка в ТП-18704 с установкой сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Псковская, д.12, к.4	4,27	1,71	0,54	0,47	0,00	-1,18	-69%				
996	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24787 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.9А, с.1	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	-1,95	-100%				
997	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27889 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, СВАО, Ю. Медведково, мкр. 1-2-3, корп.35	3,22	3,22	1,40	1,25	1,25	-1,82	-56%				
998	Строительство встроенной ТП Нов. С установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП Нов. До КЛ напр. ТП 10482-ТП 27349, в т.ч. ПИР: Москва, Земледельческий пер., д. 20А	11,07	6,89	0,00	0,00	0,00	-6,89	-100%				
999	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19259 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Солнцевский пр-кт, д. 11А	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-100%				
1000	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20604 до ВРУ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-20604 сборок н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш., влад.30	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	-4,67	-100%				
1001	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20499 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоорловская, влад. напротив вл. 8	0,72	0,72	0,52	2,47	2,89	-0,20	-28%				
1002	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-1305 до КЛ напр. ТП-27819 А, Б - ТП-25970 А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерковская наб., д.14, с.1	0,99	0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	-100%				

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1003	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Ткацкая, д.13, с.3А	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100%			
1004	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25523 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, с.1	18,29	11,38	0,00	0,00	0,00	18,29	-11,38	-100%			
1005	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27715 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д.21Б, с.10	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1006	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13035 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.4, с.1	1,90	1,90	0,16	0,14	0,00	1,74	-1,74	-92%			
1007	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4424 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, д.7, к.2	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%			
1008	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26064 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пырьева, дом 10А	0,15	0,15	0,32	0,32	0,00	0,00	0,17	114%			
1009	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19357 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Триумфальная пл. влад.1	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06	-100%			
1010	Строительство нов. ТП с установкой тр-ров 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от ТП-22238 до ТП-11898, 4КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРЩ заявителя; установка в ТП-11898 2-х ячеек КСО-366, в т.ч. ПИР: Москва, Электrolитный проезд, дом 7, корп.2, д.7 корп.2, стр.2	18,67	11,61	0,00	0,00	0,00	18,67	-11,61	-100%			
1011	Стр-во ТПНов. с уст. тр-ов 2х630кВА; 4РКЛ-10кВ: от ТПНов. до ТП26864, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-ТП19862, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-ТП24509, 6КЛ-0,4кВ от ТПНов. до ВРЩ-0,4кВ 1,2 заявителя в т.ч. ПИР: Москва, Цветной б-р, д.32, стр.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1012	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22157 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Красногорский р-н, Коммунальная зона, Пятницкое шоссе, 6 км., стр.7	1,68	1,68	0,00	1,04	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1013	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13445 до границ участка заявителя; установка в ТП-13445 тр-ров 2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Ивана Сусанина, д.1	9,09	9,09	0,13	0,19	0,00	8,95	-8,95	-99%			
1014	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19463 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Чермянский пр-д, д.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1015	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24559 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Войковский пр-д, д.12, д.12, с.3	1,24	0,24	0,80	0,70	0,70	0,44	0,56	237%			
1016	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16858 (луч Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-16858 тр-ров 2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Войкова, д.6, с.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12	2,01	2,01	0,06	0,17	0,00	1,95	-1,95	-97%			
1017	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-17108 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вольнская, д.7, с.1	0,12	0,12	0,13	1,34	1,65	0,00	0,01	10%			
1018	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28312 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, кв.8А, ДС-8	1,46	0,28	0,43	0,39	0,00	1,03	0,15	52%			
1019	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12426 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Пехотный пер, д.10	1,24	1,24	0,97	0,85	0,85	0,26	-0,26	-21%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1020	Строительство КЛЮ,4 кВ от ТП 18684(А) до ВРЩ-0,4 кВ 88812 с переводом КЛ напр. ТП 18684(А)-вв. 88812 с луча А на луч Б, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение Ярославского ш. д. 51	0,76	0,15	0,60	0,60	0,00	0,15	0,46	314%			
1021	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-16927 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Полянка, д.3	0,90	0,17	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,17	-100%			
1022	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15977 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.50, к.1	2,66	2,66	2,30	0,16	2,07	0,37	-0,37	-14%			
1023	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-12353 до ТП-12354 с заходом в нов.ТП, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ № 1 и № 2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бульварский хутор, кв.78, к.66	19,46	0,14	0,00	0,00	0,00	19,46	-0,14	-100%			
1024	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17394 луч А до границ участка заявителя, от ТП-17394 луч Б до границ участка; установка в ТП-17394 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, вл.8А, с.1-11, 13	14,02	8,72	8,17	7,76	2,71	5,86	-0,56	-6%			
1025	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10447 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.31/12	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
1026	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11965 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.2-я Брестская, д.9, с.1	0,93	0,93	0,00	0,75	0,75	0,93	-0,93	-100%			
1027	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17961 до границ участка заявителя; установка в ТП-17961 тр-ров 2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А	11,45	7,12	0,00	0,06	0,00	11,45	-7,12	-100%			
1028	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22619 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Суздальская напр.вл.18 (ул.Суздальская, вл.7)	0,42	0,42	0,33	0,29	0,00	0,09	-0,09	-22%			
1029	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27993 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, промзона Котляково, около ж/д пл.Чертаново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1030	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13051 до границ участка заявителя; установка в ТП-13051 тр-ров 2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.53, с.1, д.55	1,82	1,82	1,44	1,11	1,23	0,38	-0,38	-21%			
1031	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19711 луч А до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19711тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Производственная	15,49	9,63	0,00	0,00	0,00	15,49	-9,63	-100%			
1032	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13335 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Медведково, мкр.11-11А, к.69	1,54	1,54	1,32	0,27	1,40	0,23	-0,23	-15%			
1033	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-15928 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Заречье, ул.Луговая	4,92	0,36	1,70	1,51	0,00	3,22	1,34	>100%			
1034	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10456 А до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Киевская, д.21, с.1	0,84	0,84	0,00	0,68	0,68	0,84	-0,84	-100%			
1035	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-19491 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19491 тр-ров 2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.20/4, с.1, Ордынский туп., д.6, с.1	12,32	0,89	0,00	0,00	0,00	12,32	-0,89	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1036	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19680 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Хромова, д.45	1,37	0,01	0,00	0,00	0,00	1,37	-0,01	-100%			
1037	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-25515 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, с.3А	1,09	0,08	0,97	0,85	0,00	0,12	0,89	>100%			
1038	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-12556 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12556 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.8, д.8, с.2	12,55	12,55	0,00	2,63	0,00	12,55	-12,55	-100%			
1039	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП-27019 А, Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Усневича, д.22, к.1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	-2,59	-100%			
1040	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-24822 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.70	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
1041	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18971 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.17	0,43	0,08	0,44	0,39	0,00	0,00	0,36	>100%			
1042	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп.1, влад.5, корп.1, стр.2	14,27	8,88	0,00	0,00	0,00	14,27	-8,88	-100%			
1043	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-17501 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15282 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., д.9, с.1	4,05	0,78	3,75	3,32	3,32	0,30	2,97	>100%			
1044	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.32	0,89	0,01	3,88	3,75	3,75	0,00	3,88	>100%			
1045	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-27556 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.10, к.2	2,22	0,43	1,01	0,90	0,90	1,21	0,58	137%			
1046	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11409 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, д.11	1,94	0,37	1,21	1,08	1,08	0,73	0,84	224%			
1047	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15697 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.15	1,56	1,56	0,09	0,08	0,00	1,46	-1,46	-94%			
1048	Сооружение участка ВЛ 220 кВ "Руднево-ГЭЦ-23" и ВЛ 220 кВ "Руднево-Восточная"	17,65	0,94	0,58	0,00	0,00	17,08	-0,37	-39%			позднее заключение договора
1049	Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на ПС № 416 "Красные горки", по договору ТП № С8-13-302С-1884(903133), в т.ч. ПИР, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.1326, стр.2	4,87	4,87	4,52	3,86	3,86	0,35	-0,35	-7%			
1050	Строительство 4КЛ 0,4кВ от ТП 20762 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Пятницкое ш. влад 20-22	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,23	-100%			
1051	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-21312 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.12	3,02	1,21	2,06	1,81	0,00	0,96	0,84	70%			
1052	Строительство ТП 6(ЖД) с установкой трансформаторов 2х630 кВт; КЛ 10 кВ: 2КЛ от ТП 6(ЖД) до РТП 26149, 2КЛ от ТП 6(ЖД) до ТП 26835; 6КЛ 0,4 кВ от ТП 6(ЖД) до ВРЩ заявителя, в т.ч. ИИР: Москва, район Кунцево, кв. 20, корпус 13	13,69	8,52	11,06	9,97	9,97	2,63	2,54	30%			
1053	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16665 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, дом 9	0,84	0,84	1,17	1,04	1,18	0,00	0,33	39%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1054	Строительство: ТПНов. с установкой трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТПНов. до КЛ1 напр. ТП 27893 - ТП 27894; 2КЛ-0,4 кВ от ТПНов. до ВРЩ-0,4 кВ 1 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.27	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	15,34	-15,34	-100%			
1055	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19563 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, дом 6	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100%			
1056	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 72065 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербинка, мкр.3, корп.16	0,68	0,68	0,60	0,53	0,00	0,08	-0,08	-12%			
1057	Строительство РКЛ-10 кВ напр. РТП-20167-ТП-26338 А, Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-991) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, вл.8, с.1-4, вл.14, с.3-13,18, Кадашевский туп., вл.3	6,15	0,28	0,00	0,00	0,00	6,15	-0,28	-100%			
1058	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28376 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, центральный вход в парк по ул.Барклай	4,93	1,98	0,00	0,00	0,00	4,93	-1,98	-100%			
1059	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13134 до границ участка заявителя; установка в ТП-13134 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 31А	10,81	2,96	0,45	0,40	0,00	10,36	-2,51	-85%			
1060	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21613 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1061	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25962 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гранатный пер, дом 4, стр.1	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100%			
1062	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18670 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. Черемушкинская, влад.36-38	0,45	0,45	0,44	0,38	0,00	0,01	-0,01	-2%			
1063	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 10629 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-й Верхн. Михайловский пр., дом 9 стр.5	0,92	0,92	0,72	0,72	0,00	0,20	-0,20	-22%			
1064	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17606 до нового ВРЩ-0,4 кВ; установка в ТП-17606 тр-ров 2х1600кВА, 1РКЛ-10кВ от ТП-17608 до ТП-18929, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.76/21, с.1	24,91	15,50	0,01	0,26	0,00	24,91	-15,49	-100%			
1065	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-20342 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д, влад.2	4,24	4,24	9,97	5,58	8,83	0,00	5,74	135%			
1066	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.17, корп.1-3	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	-2,51	-100%			
1067	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19897 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.2, стр.14	0,45	0,45	0,46	0,41	0,00	0,00	0,01	2%			
1068	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, квартал 37, кор.12	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	-1,63	-100%			
1069	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 6526 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.38/6	4,32	1,73	3,90	3,42	3,42	0,43	2,16	125%			
1070	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2853 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Михайлова, дом 31, стр.1	1,44	1,44	1,26	1,09	1,09	0,17	-0,17	-12%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1071	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18957 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер, дом 4, стр.1	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
1072	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21460 до границ участка заявителя; установка в ТП-21460 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе дом 51, строение 1	10,53	6,55	9,63	8,50	0,00	0,90	3,08	47%			
1073	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14376 (луч А) до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.1	1,36	1,36	0,06	0,06	0,00	1,29	-1,29	-95%			
1074	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12748 до границ участка заявителя; установка в ТП-12748 тр-ров 2х1000кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.28	10,14	10,14	0,54	0,48	0,00	9,60	-9,60	-95%			
1075	Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА; прокладка РКЛ-10 кВ: от нов. ТП до места врезки в КЛ напр. РП 18109-ТП 24880Б - 2КЛ; от нов. ТП до места врезки в КЛ напр. РП 19084-РП 18109, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Плеханова, дом 9, стр. 2	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71	-11,71	-100%			
1076	Строительство нов. ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА. Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП 11584 - ТП 12761. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10, корп. 2	4,26	0,82	2,74	2,79	9,65	1,53	1,92	233%			
1077	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28465 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Академический, квартал 12, корп. 2	1,22	0,84	1,10	0,36	0,00	0,11	0,26	31%			
1078	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24964 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покрышкина, д.5	2,46	2,46	0,11	0,09	0,00	2,36	-2,36	-96%			
1079	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Неглинная, д.10	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,02	-100%			
1080	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20404 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Днепротетровская, д.2Б	3,79	1,52	0,00	0,14	0,00	3,78	-1,52	-100%			
1081	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19921 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Самаринская, влад. 4	0,75	0,75	0,27	0,24	0,24	0,48	-0,48	-64%			
1082	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 17100 до границ участка заявителя, с установкой в РТП 17100 2-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Капицы, д.34/121	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
1083	Строительство ТП Нов. с установкой трансформаторов 2х630 кВА; РКЛ-10 кВ: от ТП Нов. до ТП 19705 - 2КЛ, от ТП Нов. до ТП 20477 - 2 КЛ; 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, влад. 128	19,56	12,17	0,00	0,00	0,00	19,56	-12,17	-100%			
1084	Строительство нов. ТП с тр. 2х1000кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП до ТП20576 и до РТП-26165, 6КЛ-0,4кВ до ГРЩ; наладка в ТП-20576 и РТП-26165 ячеек по 2шт., в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Новованновское, Можайское ш., д.17	21,73	13,52	18,20	16,44	9,27	3,54	4,68	35%			
1085	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25168 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокирочный пер., д.6	0,84	0,84	0,28	0,59	0,00	0,56	-0,56	-67%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1086	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72106 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Щербинка, мкрн.4, корп.18	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	-2,39	-100%			
1087	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП-400-1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-25903 до ТП-25910 с заходом в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Минчуринский пр-т, влд.43	15,37	4,21	0,00	0,00	0,00	15,37	-4,21	-100%			
1088	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 5753 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-5753 тр-ров 400кВА, яч.РМ-6, сборок н/н на 12 мест, перевод РКЛ-10 кВ из луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 6-я Радиальная, дом 15, стр. 1,2,4,6,12	4,65	1,87	0,00	0,00	0,00	4,65	-1,87	-100%			
1089	Строительство: ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА; РКЛ-10 кВ от ТП 17299 до ТП 17298; 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москв, 1-й пр. Марьиной Роши, влад.2	17,17	10,68	0,00	0,00	0,00	17,17	-10,68	-100%			
1090	Строительство нов.ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х1250 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП12589-ТП12554, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.21, к.25	19,73	11,22	11,35	2,50	0,55	8,39	0,13	1%			
1091	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 21837 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Донская площадь, дом № 1-3	10,78	6,71	9,03	7,73	6,93	1,76	2,32	35%			
1092	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 1895 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в РТП-1895 тр-ров 2х1000кВА и сборок н/н на 16 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16	7,35	4,57	0,11	1,28	0,00	7,25	-4,47	-98%			
1093	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25803 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошобинского, д.12	1,59	1,59	1,41	1,26	0,00	0,18	-0,18	-11%			
1094	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.41, корп.1	1,04	1,04	0,03	0,00	0,00	1,01	-1,01	-97%			
1095	Строительство нов.ТП с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП 15113 до ТП 11595 с заходом в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2	15,57	9,68	0,00	0,00	0,00	15,57	-9,68	-100%			
1096	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12406 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, влад.16, корп.3	2,91	1,17	0,00	0,00	0,00	2,91	-1,17	-100%			
1097	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-18926 2-х сборок н/н типа ШНН-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.34, стр.1	3,28	1,32	0,11	0,35	0,00	3,17	-1,21	-92%			
1098	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100%			
1099	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18456 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	-2,58	-100%			
1100	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19330 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, влад.1	0,44	0,44	0,38	0,33	0,00	0,06	-0,06	-14%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1101	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, влад.20	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1102	Строительство нов.ТП "Акваспорт" с установ. тр-ов 2х400 кВА, 2РКЛ от ТП 14648 до ТП 12982 с заходом в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.43А	9,96	9,96	4,12	4,28	0,00	5,83	-5,83	-59%			
1103	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11753 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Малая Дмитровка, д.12, корп.1	1,68	1,68	1,13	1,00	1,00	0,54	-0,54	-32%			
1104	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3355 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.10	0,84	0,84	0,07	1,78	1,78	0,77	-0,77	-92%			
1105	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14551 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14, стр.4	0,49	0,49	0,40	0,35	0,35	0,09	-0,09	-18%			
1106	Строительство 4КЛ от ТП 3075 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Туркменский пр-д, дом 20	3,15	0,23	0,00	0,00	0,00	3,15	-0,23	-100%			
1107	Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 18742 - ТП 18384, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.2/1, корп.2, корп.3, корп.4	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	-19,86	-100%			
1108	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 (секция 3,4) до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.39, корп.2	1,10	0,08	0,96	0,84	0,00	0,15	0,88	>100%			
1109	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 5013 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советская, д.9	1,68	1,68	1,48	1,28	1,28	0,19	-0,19	-11%			
1110	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18049 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Курсовой переулок, влад.10/1	3,34	1,34	0,00	0,00	0,00	3,34	-1,34	-100%			
1111	Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х400 кВА. Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10751 - ТП 12584. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, район Котловка, квартал 18, корп.1	11,55	3,16	10,09	8,95	8,67	1,46	6,92	219%			
1112	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14343 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское шоссе, д.25, стр.3	2,53	2,53	0,04	2,02	0,00	2,49	-2,49	-98%			
1113	Строительство нов. ТП с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13	12,43	0,90	0,00	0,00	0,00	12,43	-0,90	-100%			
1114	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 959 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.73 Б	0,84	0,84	0,66	0,60	0,60	0,17	-0,17	-21%			
1115	Строительство нов.ТП с тр-рами 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки ТП16455-РП115176, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Трифоновская, д.47, с.1	12,20	7,59	4,10	3,53	3,53	8,10	-3,49	-46%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1116	Строительство РКЛ-10 кВ: от ТП 4574(Б)-1КЛ; от ТП 171 до КЛ напр. ТП 1139 - РП 60 - 1КЛ, и 4КЛ-0,4 кВ от ТП 1139 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, установка сборок н/н ШРНН в ТП 1139 в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр.16	12,95	8,05	0,92	0,89	0,00	12,03	-7,14	-89%			
1117	Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до РТП-17145, от нов.ТП до ТП-12541, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с.4, с.3, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.21, с.3, 4	23,21	1,68	0,00	0,00	0,00	23,21	-1,68	-100%			
1118	Строительство РТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от РТП до ТЭЦ-21, до ПС «Бескудниково», 6КЛ-10 кВ от РТП до вр. ТП-16280-ТП-13489, от РТП до ТП-19, 32КЛ-0,4 кВ от РТП до гр.уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.5, р-н Бескудниково, к.7,8,9,10	184,21	0,68	102,46	101,90	0,00	81,75	101,78	>100%			
1119	Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до РП-12085, от нов.ТП объекта до КЛ напр.РП-12085-ТП-27828, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Краснопрудная, д.22	10,94	6,80	4,50	4,80	6,18	6,44	-2,30	-34%			
1120	Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до ТП-20603, от нов.ТП объекта до ТП-20620 с уст.в нов.ТП 2-х блоков по схеме ПП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.123А	8,86	5,51	0,00	0,00	0,00	8,86	-5,51	-100%			
1121	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15944 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.13а	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			
1122	Строительство нов.ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напрв. ТП 16594 - ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, д.31	13,87	1,00	9,41	8,25	0,00	4,46	8,41	>100%			
1123	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 14415 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.41, стр. 1,2,3,4,6	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
1124	Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х400 кВА в ТП Заявителя, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-д., д.10	13,91	3,81	9,12	21,27	20,35	4,79	5,31	139%			
1125	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 А,Б до границ участка заявителя; в ТП 22543 установить тр-ры 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.47, стр.1,2	11,65	7,25	0,00	0,00	0,00	11,65	-7,25	-100%			
1126	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1	1,01	0,19	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,19	-100%			
1127	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			
1128	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21331 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студеный проезд, влад.1-3	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	-2,26	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1129	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10788 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 10788 установить 4 рубильника, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, влад.19А	1,88	1,88	0,12	0,11	0,00	1,76	-1,76	-94%			
1130	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14043 до границ участка заявителя; в РТП 14043 заменить сущ.сборок н/н на 16-ти местные в кол-ве 2-х шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, влад.125	3,92	1,57	0,00	0,00	0,00	3,92	-1,57	-100%			
1131	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27725 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачевский пер., влад.3а	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,71	-100%			
1132	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в РКЛ-10 кВ направ. РТП 27191 - ТП 13825, 10КЛ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, корп.1, влад.10, 18	22,80	14,18	11,27	10,69	8,65	11,53	-2,91	-21%			
1133	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24	2,71	1,09	0,00	0,00	0,00	2,71	-1,09	-100%			
1134	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14208 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, влад.105	2,38	2,38	1,54	1,36	1,38	0,84	-0,84	-35%			
1135	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12435 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 12435 установить РУ-0,4 кВ на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Василевского, д.15	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	-3,26	-100%			
1136	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.1-2-3, район Южное Медведково, корп. 3б	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1137	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12973 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, влад.8	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	-4,92	-100%			
1138	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16289 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.33Ж	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100%			
1139	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 23475 - ТП 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1	11,11	6,91	0,00	0,00	0,00	11,11	-6,91	-100%			
1140	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22348 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.18, стр.1	0,49	0,09	0,01	0,41	0,00	0,47	-0,08	-84%			
1141	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6855 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.20, стр.1	1,26	1,26	1,07	1,01	0,00	0,19	-0,19	-15%			
1142	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20441 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, влад.8	1,02	0,07	0,83	0,75	0,75	0,20	0,75	>100%			
1143	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 21713 - ТП 21712, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. пр.5175, 16 км, МКАД	13,55	8,43	8,48	7,35	0,00	5,06	0,06	1%			
1144	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14410 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.35	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1145	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23491 до границ участка заявителя; в ТП 23491 установить сборки н/н на 18 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марксистская, д.4 стр.1	4,03	1,62	0,00	0,00	0,00	4,03	-1,62	-100%			
1146	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14252 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, ЗАО (ул. Удальцова, д.14, стр.1)	7,39	4,60	4,13	3,62	3,62	3,26	-0,47	-10%			
1147	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РП 17126 до ТП 19998 А с зах. в нов. ТП, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП до вр. в РКЛ-10 кВ направ. РП 17126 - ТП 19998 Б, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.27	20,85	12,97	9,18	11,56	8,44	11,67	-3,79	-29%			
1148	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20766 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.30, стр.1	0,65	0,05	0,33	0,30	0,30	0,32	0,28	>100%			
1149	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов. ТП (взамен ТП 1491) до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	-100%			
1150	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22206 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., д.29, корп.11	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	-100%			
1151	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП 19450 - ТП 19448, РКЛ-10 кВ от ТП 19450 до ТП 19448 с зах. в нов. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, влад.10	13,76	8,56	0,00	0,00	0,00	13,76	-8,56	-100%			
1152	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23778 А, Б до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.4	2,87	0,21	0,80	2,47	0,00	2,07	0,59	284%			
1153	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27429 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗАО, внутригородское муниципальное образование Ю.Бутово, поселок Бутово, кв.2, корп.15	2,85	1,14	0,00	0,00	0,00	2,85	-1,14	-100%			
1154	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21262 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, стр.10	1,63	1,63	0,01	0,19	0,00	1,62	-1,62	-99%			
1155	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. ТП 21713 - ТП 21714, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Капотня 2-й кв-л, д.16 стр.5	10,64	6,62	0,00	0,00	0,00	10,64	-6,62	-100%			
1156	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20981 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП 20981 установить сборки н/н ШРНН на 14 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, влад.31, корп.1	3,43	0,25	0,00	0,00	0,00	3,43	-0,25	-100%			
1157	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП 12892 до ТП 14832 с заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.58А, парк культуры и отдыха в Садовниках	11,76	7,31	10,20	9,08	0,00	1,56	2,89	39%			
1158	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14509 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул.Зеленодольская, д.32, корп.6	3,47	0,25	0,00	0,18	0,00	3,47	-0,25	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1159	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20272 до границ участка заявителя; в ТП 20272 установить сборки н/н ШРНН на 12 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.55А	3,57	1,43	0,14	2,58	0,00	3,42	-1,29	-90%			
1160	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,15	-100%			
1161	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21497 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 15 микрорайон, д.1550	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,94	-100%			
1162	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	-1,22	-100%			
1163	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 587 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.9	1,22	1,22	0,07	0,06	0,00	1,16	-1,16	-95%			
1164	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 16392 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мамоновский пер., д.7, стр.1, стр.2	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100%			
1165	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., влад.5А (пристройка к зданию ГП 146 филиал №4 КДЦ №6)	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,05	-100%			
1166	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14959 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, Востряковский проезд	1,08	1,08	0,33	0,28	0,28	0,75	-0,75	-70%			
1167	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18870 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.57	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100%			
1168	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22972 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, д.21	3,31	1,33	1,95	1,69	1,69	1,36	0,62	47%			
1169	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26868 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николаямская, д.14, стр.1, д.16/2, стр.4,6,7	3,45	1,38	0,00	0,00	0,00	3,45	-1,38	-100%			
1170	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15974 (А,Б) до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.35, корп.2	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100%			
1171	Стр-во нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, 6РКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ; КЛ напр. ТП 15289 А - ТП 17491 А и КЛ напр. ТП 15286 Б - ТП 16460 Б вывести из ТП 15289 и смуфтить, получ. КЛ перевести в ТП 17491 с А на Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9	21,24	13,21	0,00	0,00	0,00	21,24	-13,21	-100%			
1172	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21804 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.5/14, стр.1	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	-100%			
1173	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.38	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18	-100%			
1174	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.37	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,24	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1175	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.39	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1176	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17858 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.14	6,16	2,47	0,00	0,00	0,00	6,16	-2,47	-100%			
1177	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП 15012 до границ участка заявителя; в РТП 15012 установить сборки н/н на 16 мест, в количестве 2-х шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Азовская, д.24	14,09	8,77	0,00	0,00	0,00	14,09	-8,77	-100%			
1178	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание)	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	-100%			
1179	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10551 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, влад.57, влад.57 стр.1, влад.59, стр.1	1,62	1,62	0,65	1,26	0,00	0,97	-0,97	-60%			
1180	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18580 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.54, стр.1	0,96	0,96	0,00	0,06	0,00	0,96	-0,96	-100%			
1181	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15356 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5	1,20	1,20	0,13	0,11	0,00	1,07	-1,07	-89%			
1182	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22918 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, д.6, корп.2	1,26	1,26	0,16	0,68	0,00	1,09	-1,09	-87%			
1183	Строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10	29,09	29,09	9,31	11,56	0,00	19,78	-19,78	-68%			
1184	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17359 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский пер., влад.5	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100%			
1185	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3690 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.12, стр.2	4,20	1,69	0,01	0,27	0,00	4,19	-1,68	-99%			
1186	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.49А	11,85	7,37	0,00	0,00	0,00	11,85	-7,37	-100%			
1187	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 15038 - ТП 21787, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.25, влад.25, стр.2-10	12,67	7,88	0,00	0,00	0,00	12,67	-7,88	-100%			
1188	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-21240 до нов.ВРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Артохиной, д.27, корп.3	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,23	-100%			
1189	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка	0,34	0,07	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,07	-100%			
1190	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская	0,46	0,03	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,03	-100%			
1191	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5я Парковая	1,08	0,08	0,00	0,00	0,00	1,08	-0,08	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1192	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звездный бульвар	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
1193	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 6613, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 6614, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, дом №1	12,33	7,67	0,00	0,00	0,00	12,33	-7,67	-100%			
1194	Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ВРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Школьная	0,92	0,92	0,20	0,49	0,49	0,73	-0,73	-79%			
1195	Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 15935 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вересаева, влад.11	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	-100%			
1196	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП №1 до ВРЩ-0,4 кВ, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП №2 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп.25,27	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	-2,07	-100%			
1197	Строительство нов. ТП №2 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП №2 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - ТП 27870 с заходом в нов. ТП №1, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 25/ГС.26	17,09	10,63	0,00	0,00	0,00	17,09	-10,63	-100%			
1198	Строительство нов. ТП №1 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП №1 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - ТП 27870, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 26.27	16,56	10,30	0,00	0,00	0,00	16,56	-10,30	-100%			
1199	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100%			
1200	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20611 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, влад.4 (около), корп.1	1,09	1,09	0,06	0,05	0,00	1,03	-1,03	-94%			
1201	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12663 - ТП 10766, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61, стр.1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	-15,49	-100%			
1202	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22401 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, влад.60	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100%			
1203	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17379 - ТП 17387, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Отрядный проезд, влад.2/8	10,73	6,68	8,90	7,81	0,00	1,83	2,23	33%			
1204	Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12645 - ТП 15987, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Минчурина пр-та с ул.Лобачевского (т.1, т.2)	20,05	12,47	7,66	12,25	0,00	12,39	-4,81	-39%			
1205	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18249 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.32	1,76	1,76	1,17	1,03	0,00	0,58	-0,58	-33%			
1206	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 27037 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.64/1, стр.1	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,83	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1207	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26331 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., д.3А, стр.2	2,40	2,40	0,12	0,10	0,00	2,28	-2,28	-95%			
1208	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13197 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.10А	0,76	0,76	0,00	0,56	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1209	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22194 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, п.Заречье, ООО ФРМУ филиал Кунцево тер., д.41, стр.38	0,77	0,77	0,00	0,17	0,00	0,77	-0,77	-100%			
1210	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17788 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, влад.33А	2,28	2,28	1,55	1,38	1,38	0,73	-0,73	-32%			
1211	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17673 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.12	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	-100%			
1212	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26811 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.50	0,49	0,49	0,10	0,08	0,00	0,40	-0,40	-81%			
1213	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24955 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.12, стр.1,2,3	1,18	1,18	0,00	0,10	0,00	1,18	-1,18	-100%			
1214	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 10359 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Владимирская, д.5	3,94	0,28	0,00	0,00	0,00	3,94	-0,28	-100%			
1215	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12731 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.28, корп.А	0,88	0,88	0,12	0,10	0,00	0,76	-0,76	-87%			
1216	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17638 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.38 А	0,88	0,06	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,06	-100%			
1217	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26367 до границ участка Заявителя; в ТП 26367 установить сборки н/н на 16 присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивовая, влад.8	5,75	2,31	0,00	0,00	0,00	5,75	-2,31	-100%			
1218	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до блоков 3,4; в ТП 15307 установить блоки 3,4 с 10-ти местными сборками н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Рошинская, влад.1, влад.1 стр.2	2,85	0,21	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,21	-100%			
1219	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 26136 - ТП 27555, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, ВВЦ	13,21	8,21	0,00	0,00	0,00	13,21	-8,21	-100%			
1220	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21709 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.15	1,80	1,80	0,00	0,06	0,00	1,80	-1,80	-100%			
1221	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное Бутово, мкр. Захарьино	3,60	1,45	0,00	0,00	0,00	3,60	-1,45	-100%			
1222	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17920 - ТП 20846, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.6, корп.2	11,51	7,16	8,74	7,91	0,00	2,77	1,58	22%			
1223	Установка тр-ров 2х1000 кВА в ТП-22658 по проекту "2БКТП 2х1000(1250)" взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская пересечение с ул.Куликовской	11,99	0,87	0,00	0,00	0,00	11,99	-0,87	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1224	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клиническая, влад.10	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,69	-100%			
1225	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26179 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бескудниковский, мкр. 6, корп.16	2,31	0,17	0,00	0,00	0,00	2,31	-0,17	-100%			
1226	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11924 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бутырский, мкр.78, ул.Яблочкова, корп.75	3,47	0,25	0,00	0,00	0,00	3,47	-0,25	-100%			
1227	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вишняковский пер., д.12, стр.1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,29	-100%			
1228	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10829 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,62	-100%			
1229	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 191 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	-2,55	-100%			
1230	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14620 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смолярная, д.8, стр.1	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1231	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 20033 - ТП «ЗАО Перекресток», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17	10,65	6,63	0,00	0,00	0,00	10,65	-6,63	-100%			
1232	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП СНТ "Наука" до врезки в КЛ направ. ТП 22701 новое ТП (СНТ "Первомайский рассвет"; СНТ "Инструментальщик"), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, п.Московский, вблизи д.Румянцево	1,22	1,22	0,00	0,39	0,00	1,22	-1,22	-100%			
1233	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12934 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, д.7	1,81	1,81	0,13	0,12	0,00	1,68	-1,68	-93%			
1234	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22396 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелковское ш., д.3, стр.1	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,12	-100%			
1235	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 17276 до СП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вол, влад.2К, стр.6.7	0,25	0,25	0,18	0,15	0,00	0,07	-0,07	-30%			
1236	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдовская, д.7А, стр.5	0,94	0,94	0,07	0,06	0,00	0,87	-0,87	-92%			
1237	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, влад.11	1,21	1,21	0,90	0,77	0,00	0,32	-0,32	-26%			
1238	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 897 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стрелецкая, д.3, стр.1,2,4,5,6	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100%			
1239	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14229 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.3, корп.5	4,48	1,80	3,78	3,34	0,00	0,70	1,98	110%			
1240	Строительство ТП с тр-ми 2х250 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до новой БРТП, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 20725, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино	15,19	9,45	8,54	8,61	0,00	6,65	-0,91	-10%			
1241	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением РП 16105 - ТП 22913, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.9	11,19	0,81	11,19	13,53	13,42	0,00	10,39	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1242	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12380 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.9, стр.1	0,80	0,80	0,56	0,50	0,50	0,24	-0,24	-30%			
1243	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24280 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.127	0,48	0,48	0,31	0,27	0,00	0,17	-0,17	-35%			
1244	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП 19968) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рогожский Вал, влад.11	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,54	-100%			
1245	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 10688 - ТП 10497 Б, ТП 10688 - ТП 10480 А, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4	11,95	0,86	0,00	0,00	0,00	11,95	-0,86	-100%			
1246	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.49, 51/14, стр.1	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	-2,51	-100%			
1247	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.11	0,76	0,76	0,00	0,05	0,00	0,76	-0,76	-100%			
1248	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 5715 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Прохладная, д.28	2,29	0,17	0,62	0,55	0,55	1,67	0,45	273%			
1249	Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,99	-100%			
1250	Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ направлением ТП 25670 - ТП 14180, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, в районе д.40	3,76	1,51	2,90	2,60	0,00	0,86	1,39	92%			
1251	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1	3,84	1,54	0,00	0,00	0,00	3,84	-1,54	-100%			
1252	Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до ТП 1821, РТП 629, ТП 394, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсоенский пер., д.30, стр.3	12,43	7,73	0,49	0,43	0,00	11,94	-7,24	-94%			
1253	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 957 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский парк, ул.Тучковская, д.5, стр.1	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,95	-100%			
1254	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20366 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сумской проезд, влад.26	0,76	0,76	0,61	0,53	0,00	0,15	-0,15	-20%			
1255	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22/1, стр.1	1,50	0,11	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,11	-100%			
1256	Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 19633 - ТП 22609, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, влад.40 (напротив)	11,77	7,32	0,36	0,31	0,00	11,42	-6,97	-95%			
1257	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23010 до границ участка Заявителя; в ТП 23010 установить ШП в кол-ве 2 шт., 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.15А	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1258	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27976 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.8, корп.5	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58	-100%			
1259	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 13262 А до ТП 13245 А с зах. в нов.ТП, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 13262 Б - ТП 13245 Б, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1	13,74	8,55	0,00	0,00	0,00	13,74	-8,55	-100%			
1260	Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 16082 - ТП 18393, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 10153 - РП 16082, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Калужская, д.15, стр.5	14,05	1,01	0,00	0,00	0,00	14,05	-1,01	-100%			
1261	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Захарьино, мкр.1, корп.23,25	4,48	1,80	0,00	3,12	0,00	4,48	-1,80	-100%			
1262	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-12666 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Очаковский пер., д.6	2,50	0,88	1,71	1,68	2,10	0,79	0,83	95%			
1263	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 25421-ТП 2524, до ТП 25244, РКЛ-10 кВ от ТП 25421 до ТП 25245 с зах.в нов.ТП, 10КЛ-0,4 кВ до нов. ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3	17,20	1,24	0,00	0,00	0,00	17,20	-1,24	-100%			
1264	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 122 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции аэрации, кв-д 10, 11	1,16	1,16	0,93	0,84	0,00	0,23	-0,23	-20%			
1265	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21356 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.8	0,38	0,38	0,00	0,23	0,00	0,38	-0,38	-100%			
1266	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 15049 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, влад.13, стр.6	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39	-100%			
1267	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11914 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; в ТП 11914 установить 4 рубильника типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.55	0,85	0,85	0,00	0,13	0,00	0,85	-0,85	-100%			
1268	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20409 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.52, д.52 стр.1, д.52, стр.2	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,14	-100%			
1269	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20472 до стены фасада здания; установка в ТП-20472 ШП-0,4кВ 2 шт., в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, п.Мосрентген, МКАД 44-й км, вл.1, стр.1	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	-100%			
1270	Строительство ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8	10,89	6,77	0,00	0,00	0,00	10,89	-6,77	-100%			
1271	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до РТП 14033, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ направ.РТП 14033 - ТП 16963, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, стр.1	14,89	9,26	0,00	0,00	0,00	14,89	-9,26	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1272	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от РТП 16005 до ТП 16282 с заходом в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4 кВ; в РТП 16005 и ТП 16282 оборуд. и налад. по 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, влад.39	16,80	10,45	0,00	0,00	0,00	16,80	-10,45	-100%			
1273	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12961 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Жигуленкова, д.9, 11	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,65	-100%			
1274	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26976 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, влад.8/1, стр.5	2,75	1,10	0,00	0,00	0,00	2,75	-1,10	-100%			
1275	Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х630 кВА в ТП Заявителя, 4РКЛ-10 кВ от ТП Заявителя до врезки в существ. сеть, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дефортовский Вал, д.5, корп.1, 2, 3, 4	14,80	9,20	0,00	0,22	0,00	14,80	-9,20	-100%			
1276	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16377 до границ участка Заявителя, КЛ-0,4 кВ от ТП 11290 до границ участка Заявителя; в ТП 16377 установить тр-р 1х400 кВА (со склада МКС), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладужская, д.11	1,55	0,11	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,11	-100%			
1277	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б	0,46	0,09	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,09	-100%			
1278	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1804 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гончарная наб., д.3, стр.1	0,91	0,07	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,07	-100%			
1279	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18613 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.12А, стр.1, влад.12А, 12А стр.2, стр.3	3,13	0,23	0,00	0,00	0,00	3,13	-0,23	-100%			
1280	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.1, корп.11	1,00	0,07	0,79	0,69	0,69	0,22	0,71	>100%			
1281	Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 26370 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 16738 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 27061 до нов.ТП, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Ю.Медведково, мкр 1-2-3, к.18, к.19	25,85	1,87	18,32	18,88	9,62	7,53	16,45	>100%			
1282	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13142 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.6	0,62	0,62	0,54	0,46	0,00	0,08	-0,08	-13%			
2.4.3.	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	1 368,48	738,81	462,01	479,34	336,96	906,47	-276,80	-37%			
2.4.4.	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	544,84	86,70	37,34	39,67	29,01	507,49	-49,35	-57%			
2.4.5.	Генерация					0,00	0,00	-				
2.5.	Распределительные сети	8 442,51	1 790,73	1 474,07	967,41	1 088,63	6 968,44	-316,66	-18%			
!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением						0,00	0,00	-			
2.5.1.	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	16,11	2,29	0,03	1,45	20,69	16,08	-2,26	-99%			
2.5.2.	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	60,59	35,46	1,43	2,68	14,50	59,16	-34,03	-96%			
2.5.3.	ТП и КЛЭП 3-10 кВ	4 640,55	629,37	455,35	259,63	353,72	4 185,20	-174,02	-28%			
2.5.4.	ТП и КЛЭП 1 кВ	108,61	19,27	14,97	21,35	20,23	93,64	-4,30	-22%			
2.5.5.	ТП и ТП 6-10 кВ	3 288,38	1 069,79	948,64	628,10	598,66	2 339,73	-121,15	-11%			
2.5.6.	НС ВЛЭП 1-20 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.7.	НС ВЛЭП 0,4 кВ	4,36	0,32	0,00	0,00	54,51	4,36	-0,32	-100%			
2.5.8.	НС КЛЭП 3-10 кВ	176,71	15,27	7,15	9,24	19,94	169,56	-8,12	-53%			
2.5.9.	НС КЛЭП 1 кВ	14,77	6,85	3,07	2,06	3,79	11,70	-3,78	-55%			
2.5.10.	НС ТП 6-10 кВ	132,44	12,11	43,43	42,90	2,59	89,00	31,32	259%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3561	Строительство нов.БКТП 1х400 кВА, прокладка КЛ 10 кВ до врезки в сущ. КЛ напр. РП-18133 с.2 - ТП-21689Б, от нов.БКТП до оп.127, 128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская д.1-3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3562	Строительство ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-2х1600» с тр-ми 2х1600 кВА, 2 РКЛ-10 кВ до ТП1, ТП-2 в в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, вл.21	26,18	1,94	0,00	0,00	0,00	26,18	-1,94	-100%			
3563	Строительство нов. ТП с установкой тр-в 2х1250 кВА; 4КЛ 10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 21187 - ТП 27642 А,Б и 2КЛ 10 кВ от нов.ТП до ТП 17599 с заходом в ТП 6442, в т.ч. ПИР: Московская область, п. Заречье, ул.Берёзовая д.1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100%			
3564	Строительство нов.ТП (взамен ТП-13566) по проекту "2БКТП 400-1250" с установкой тр-ров 2х630кВА и переводом КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ в нов.ТП, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Пролетарский проспект, вл.30	6,50	0,48	6,47	5,71	0,00	0,04	5,99	>100%			
3565	Строительство РТП с тр-ми 4х1600 кВА, 2КЛ 0,4 кВ от ТП-11844 - вв.88209, КЛ 10 кВ от сущ.РТП-20096 до нов.РТП, 11844,25509,25843,25506,26993,11496,15899, п/ст-793, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Песчаная, вл.2а (ЦСКА)	21,21	3,04	6,46	5,81	2,59	14,75	3,43	113%			
3566	Строительство РП-10 кВ нов. взамен РП-10162, РП-10163 с тр-ми СН 2х63 кВА, 2 КТПн с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.1	0,46	0,28	0,26	0,00	0,00	0,19	-0,01	-5%			
3567	Строительство РП-1 взамен РП-2904 по инд.проекту на 20 ячеек, РП-2 взамен РП-18078 по инд.проекту на 24 ячейки, перевод 15КЛ 10кВ и 0,4кВ из РП-18078 в проектируемое ТП по адресу: г.Москва, ул. Староалексеевская, вл.5	36,79	2,72	1,29	1,23	0,00	35,50	-1,43	-53%			
3568	Строительство новой ТП взамен ТП 17359 и ТП 19504, перезавод КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ из ТП 17359 и ТП 19504 в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский переул. влад.5	36,11	2,67	28,95	30,15	0,00	7,16	26,27	>100%			
3569	Установка и наладка 2-х ячеек КСО-2УМЗ в РТП 10043, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Стромынка, дом 18, стр. 27	2,55	0,47	0,00	0,00	0,00	2,55	-0,47	-100%			
3570	Строительство (установка) ячейки с устройствами РЗА, ТМ,ТУ,ТС,ТИ в новой РП (взамен РП 11052, строится по ТУ И-13-00-918571/115/МС), в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.3, корп.2, стр.6	2,59	0,48	0,00	0,00	0,00	2,59	-0,48	-100%			
2.6.	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	2 058,30	689,79	590,09	504,51	389,91	1 468,21	-99,70	-14%			
2.6.1.	РЗА (включая ПА)	520,03	314,16	215,35	162,26	77,31	304,68	-98,81	-31%			
3571	Ограничение токов короткого замыкания (ОТКЗ) в районе электрической сети ПС-220 кВ №305 "Новообратцево"	315,05	120,00	124,22	110,59	0,00	190,83	4,22	4%			
3572	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО, АОСН) ПС Маяковская, ПС Центральная, ПС Сити, ПС Зубовская, ПС Никитская».	86,13	86,13	40,58	23,01	28,72	45,54	-45,54	-53%			
3573	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО) для предотвращения перегрузок КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2, КЛ 110 кВ Бутырки - Самарская А. Б.».	65,03	65,03	35,86	17,78	37,92	29,17	-29,17	-45%			
3574	Реконструкция РЗА на ПС Сабурово	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-				

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3575	Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	21,45	13,38	14,46	10,47	10,47	7,00	1,08	8%			
3576	Модернизация и новое включение устройств автоматики регулирования напряжения трансформаторов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	22,64	22,64	0,00	0,07	0,00	22,64	-22,64	-100%			
3577	Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	2,98	0,24	0,23	0,20	0,20	2,75	-0,01	-3%			
3578	Оборудование клапанной дуговой защитой ячеек КРУ 10кВ на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК	6,74	6,74	0,00	0,14	0,00	6,74	-6,74	-100%			
2.6.2.	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования						0,00	0,00	-			
2.6.3.	АСУТП, телемеханика	507,78	133,44	144,93	99,03	64,89	362,86	11,49	9%			
3579	Схема телемеханики 19 р-на, в т.ч. ПИР	27,99	0,04	0,00	0,00	0,00	27,99	-0,04	-100%			
3580	Телемеханизация нетелемеханизированных РП	243,60	14,12	11,97	0,55	20,70	231,63	-2,14	-15%			
3581	Внедрение интеллектуальных систем учёта и других технологий «умных» сетей в пилотных энергорайонах г.Москвы: Щербинка и Люберецкие поля аэрации-Некрасовка	59,74	0,44	0,00	0,00	0,00	59,74	-0,44	-100%			
3582	Реконструкция системы телемеханики КЛ 110-220,500 кВ для ВКС	42,49	6,85	0,00	0,00	0,00	42,49	-6,85	-100%			
3583	Обеспечение горячего резервирования системы архивирования телеинформации ПТК оперативно-технологического управления	43,54	43,07	43,26	36,96	37,39	0,28	0,19	0%			
3584	Внедрение информационно-аналитических модулей ПТК оперативно-технологического управления	82,51	61,01	82,93	54,88	0,00	0,00	21,92	36%			
3585	Перевод каналов телемеханики от ПС городской части Западной ОЗ на ЦУС ОАО "МОЭСК"	7,91	7,91	6,77	6,63	6,80	1,13	-1,13	-14%			
3586	Включение второго комплекта дифференциальной защиты ошиновки 3 секции 220 кВ на ПС 578 Пенягино	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.6.4.	Технологическая связь	1 011,93	233,81	229,60	228,55	232,62	782,33	-4,20	-2%			
3587	Создание технологической сети передачи данных (ПИР и СМР) для нужд телемеханики с использованием ВОЛС, PLC-технологии	98,97	3,66	0,00	0,00	0,00	98,97	-3,66	-100%			
3588	Развитие системы мониторинга технологической сети связи МКС	11,42	0,99	0,00	0,00	0,00	11,42	-0,99	-100%			
3589	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Москва)	22,58	3,47	0,00	0,00	0,00	22,58	-3,47	-100%			
3590	Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установка LXM преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515)	176,51	1,46	1,46	0,00	0,00	175,05	0,00	0%			
3591	Модернизация комплексов телемеханики на ПС Чухлинка, ПС Донецкая	46,75	43,66	45,24	39,54	39,97	1,51	1,58	4%			
3592	Перевод каналов телемеханики от городской части Южной ОЗ на ЦУС ОАО «МОЭСК»	101,46	11,80	19,43	56,96	57,40	82,04	7,63	65%			
3593	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Москворецкая, Стромынка, Проектор.	35,85	23,60	32,00	29,03	29,46	3,85	8,40	36%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3594	Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 58 подстанциях ЦЭС.	201,01	2,36	0,00	0,17	0,00	201,01	-2,36	-100%			
3595	Создание аппаратно-программного комплекса централизованного контроля состояния, управления и технического учета ШПТСС и ТСПД ОАО «МОЭСК»	123,85	11,80	0,00	0,15	0,00	123,85	-11,80	-100%			
3596	Развитие ЦТТСС ЦЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи информации с целью повышения (сохранения) уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы. Строительство ВОЛС на участках: ТЭЦ-21-ПС Коровино-ПС Лианозово-ПС Бескудниково, ПС Фили-ПС Шелепиха-ПС Ходынка, ПС Коньково-ПС Тропарево, ТЭЦ-20-ПС Москворецкая, ПС Павелецкая, ПС Чагино-Кузьминки-Дубровская, ПС Фили-ПС Мазилово, ТЭЦ 11-ПС Фрезер-ПС Карачарово, ТЭЦ 11-ПС Баскаково, ПС Стромьинка-ПС Метростроевская, ПС Говорово-ПС Солнцево, ПС Пенягино-ПС Тушино-ПС Гражданская-ПС Бутырки, ПС Миусская-ПС Мещеряковское	133,81	86,00	96,23	83,98	86,27	37,58	10,23	12%			
3597	Реконструкция телефонной сети связи ЦЭС с учётом ОВЭС	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	-			
3598	Развитие цифровой производственно технологической сети связи Центральные ЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с целью повышения (сохранения) уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы. Строительство ВОЛС на участках: ПС Баскаково – ПС Косино – ПС Восточная	8,41	8,26	8,12	7,14	7,93	0,29	-0,14	-2%			
3599	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Карачарово	38,13	36,73	27,13	11,59	11,59	11,00	-9,60	-26%			
2.6.5.	Прочие АСТУ	18,55	8,39	0,21	14,66	15,09	18,34	-8,18	-97%			
3600	Оборудование системой видеоконференцсвязи переговорной и РПБ ВКС	18,55	8,39	0,21	14,66	15,09	18,34	-8,18	-97%			
2.7.	Средства учета, контроля Э/Э	1 188,16	182,45	136,76	136,96	71,78	1 051,40	-45,69	-25%			
2.7.1.	АСКУЭ оптового рынка						0,00	0,00	-			
2.7.2.	АСКУЭ розничного рынка	1 188,16	182,45	136,76	136,96	71,78	1 051,40	-45,69	-25%			
3601	Программа перспективного развития системы учета РРЭ, ПТК АИИС учета электроэнергии (МКС)	77,30	0,00	0,05	48,19	0,00	77,25	0,05	-			
3602	Программа перспективного развития системы учета розничного рынка электроэнергии в РЭС (МКС АСКУЭ)	188,23	182,45	136,71	16,97	0,00	51,53	-45,74	-25%			
3603	Система мониторинга потерь (РП МКС)	917,59	0,00	0,07	71,78	71,78	917,52	0,07	-			
3604	Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ. РРЭ (ЦЭС2012)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3605	Программа перспективного развития системы учета РРЭ, ПТК АИИС учета электроэнергии (ЦЭС)	5,03	0,00	-0,07	0,02	0,00	5,10	-0,07	-			
2.7.3.	Прочие средства учета						0,00	0,00	-			
2.8.	Программы по обеспечению безопасности	66,25	23,98	6,70	5,76	11,31	59,54	-17,27	-72%			
2.8.1.	Охрана, обеспечение безопасности	63,73	21,64	6,70	5,63	8,49	57,03	-14,94	-69%			
3606	Создание элемент системы контроля управления доступом (СКУД) на 18-ти объектах МКС	0,72	0,51	0,00	0,02	2,20	0,72	-0,51	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3607	Создание системой видеонаблюдения ТМЦ 14 района УКС ВО по адресу: ул. Полимерная, д.4	0,20	0,20	0,00	0,01	0,72	0,20	-0,20	-100%			
3608	Реконструкция систем охранной сигнализации	5,98	5,00	5,70	4,98	5,28	0,28	0,70	14%			
3609	Установка комплекса охранной сигнализации, комплекса тревожной сигнализации на объектах МКС - филиала ОАО «МОЭСК», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.2, стр.3, ул.Б. Тульская, д.43, ул.Академика Комарова, д.3, корп.2, стр.1			0,32	0,28	0,28	0,00	0,32	-			
3610	Программа внедрения автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения"	47,86	10,56	0,00	0,00	0,00	47,86	-10,56	-100%			
3611	Обеспечение безопасности, наблюдаемости и повышения надежности на трансформаторных подстанциях МКС-филиала ОАО "МОЭСК" (ТП 28392, 13204, 26229, 15431, 12303, 11705, 28387, 24421, 18628)	3,72	0,11	0,36	0,33	0,00	3,35	0,25	227%			
3612	Пилотный проект по оснащению комплексами технических средств безопасности с подключением к единому центру управления безопасностью объектов МКС Филиала ОАО «МОЭСК»	5,25	5,25	0,32	0,01	0,00	4,93	-4,93	-94%			
2.8.2.	Пожарная охрана	2,51	2,34	0,00	0,13	2,82	2,51	-2,34	-100%			
3613	Оборудование коллекторов охранно-пожарной сигнализацией г. Москва			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3614	Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-филиала ОАО "МОЭСК"			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-			
3615	Оборудование системой охранно-пожарной сигнализацией зданий и сооружений 24 района УКС ЮО, СЭРЭиС и филиала СУПП по адресу ул. Дорожная, д.13а	0,99	0,99	0,00	0,03	0,00	0,99	-0,99	-100%			
3616	Оборудование системой автоматической пожарной сигнализацией складского бокса № 14, размещенного на территории 5 р-на МКС, в т.ч. ПИР: г.Москва	0,01	0,01	0,00	0,00	0,22	0,01	-0,01	-100%			
3617	Оборудование системой автоматической пожарной сигнализацией боксов - мастерских и стояночных боксов автотранспорта 7 р-на МКС, в т.ч. ПИР: г.Москва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	-100%			
3618	Оборудование системой автоматической пожарной сигнализацией ангара для стоянки легкового автомобиля на территории 8 р-на МКС, в т.ч. ПИР: г.Москва	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100%			
3619	Система охранной сигнализации г.Москва	1,11	0,93	0,00	0,02	2,15	1,11	-0,93	-100%			
2.9.	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	0,00	0,00	0,00	1 864,64	1 864,64	0,00	0,00	-			
2.9.1.	Консолидация электросетевых активов						0,00	0,00	-			
2.9.2.	Приобретение земельных участков						0,00	0,00	-			
2.9.3.	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)		0,00	0,00	1 864,64	1 864,64	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3620	Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и безвозмездной передачи МКС, ВКС, ЦЭС			0,00	1 864,64	1 864,64	0,00	0,00	-			
2.9.4.	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)					0,00	0,00	-				
2.10.	Прочие программы и мероприятия	2 893,00	2 843,02	2 156,91	1 030,29	1 143,24	736,09	-686,11	-24%			
2.10.1.	Здания, сооружения	1 194,46	334,57	384,84	210,17	259,35	809,62	50,27	15%			
3621	Строительство автобазы на ул. Вавилова (2 этап). Административно-офисное здание.	638,62	305,32	378,46	196,27	259,35	260,16	73,14	24%			
3622	Стр-во Здание объединенного щита управления г.Москва	326,88	1,55	3,69	6,80	0,00	323,19	2,15	139%			
3623	Реконструкция гаража ЦЭС	60,20	23,60	2,42	6,86	0,00	57,78	-21,18	-90%			
3624	Объединение ЦДП-1 и ЦДП-2 Филиала МКС, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Садовническая ул., 36	133,40	1,48	0,00	0,00	0,00	133,40	-1,48	-100%			
3625	Замена 2-х пассажирских лифтов МКС - филиала ОАО "МОЭСК", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовническая, д.36			0,27	0,23	0,00	0,00	0,27	-			
3626	Строительство информационных щитов (пилон) 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	-2,01	-100%			
3627	Создание на базе УКС 11 района новой диспетчерской, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-и Бакинских комиссаров, д.5, стр.1	33,35	0,62	0,00	0,00	0,00	33,35	-0,62	-100%			
2.10.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	1 618,39	631,18	277,57	773,75	883,89	1 340,82	-353,61	-56%			
3628	Аварийный запас 2015(МКС)	59,00	44,00	0,00	0,00	0,00	59,00	-44,00	-100%			
3629	Закупка электромобилей для МКС (в рамках проекта МОЭСК-EV)	73,34	0,00	5,00	4,24	4,24	68,34	5,00	-			
3630	Оборудование не требующее монтажа МКС 2014	32,55	32,55	40,83	8,62	8,62	0,00	8,28	25%			
3631	Оборудование не требующее монтажа ВКС 2015	49,11	37,76	1,45	16,21	16,21	47,66	-36,31	-96%			
3632	Оборудование не требующее монтажа Энергоучет 2015	4,84		0,15	0,13	0,13	4,68	0,15	-			
3633	Аварийный запас 2015 М	50,00	0,24	0,00	0,00	0,00	50,00	-0,24	-100%			
3634	Оборудование не требующее монтажа М (ЦОД)	270,38	126,51	169,55	135,50	135,50	100,83	43,04	34%			
3635	Оборудование для приборов контроля качества электрической энергии М	0,71	0,63	0,63	0,00	0,00	0,08	0,00	0%			
3636	Оборудование не требующее монтажа ИТ-инновации ИА 2013 год	37,14	9,49	9,49	0,00	0,00	27,65	0,00	0%			
3637	Оборудование не требующее монтажа АХО 2015 год	289,14	180,00	6,32	8,75	8,75	282,82	-173,68	-96%			
3638	Мобильное КРУН - компановки	115,64	0,00	0,00	63,90	63,90	115,64	0,00	-			
3639	Мобильный ситуационно-аналитический центр (МСАЦ)	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	-			
3640	Аварийный запас ЦЭС 2015	5,90	5,90	0,00	382,92	493,06	5,90	-5,90	-100%			
3641	Оборудование не требующее монтажа ЦЭС 2014	10,35	10,35	9,55	2,45	2,45	0,80	-0,80	-8%			
3642	Стратегический запас - ячеек КРУЭ АВВ 110-220 кВ	150,45		0,00	0,00	0,00	150,45	0,00	-			
3643	Оборудование не требующее монтажа ЦЭС 2015	79,70	79,70	0,00	33,87	33,87	79,70	-79,70	-100%			
3644	Оборудование не требующее монтажа МКС 2015	332,64	104,05	34,59	117,18	117,18	298,05	-69,46	-67%			
2.10.3.	НМА	79,30	24,58	0,00	46,37	0,00	79,30	-24,58	-100%			
3645	Разработка схемы перспективного развития распределительных сетей 20 кВ	79,30	24,58	0,00	46,37	0,00	79,30	-24,58	-100%			
2.10.4.	Долгосрочные вложения					0,00	0,00	-				
2.10.5.	Прочие мероприятия	0,85	0,06	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,06	-100%			
3646	Установка двух зарядных станций на территории объекта «ГиперКуб» ИЦ «Сколково»	0,85	0,06	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,06	-100%			
3647	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы RAB		1 322,64	1 084,10	1 084,10	0,00	0,00	-238,54	-18%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3648	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы ТП		529,99	410,40	410,40	0,00	0,00	-119,58	-23%			
3.1.	Проекты					0,00	0,00	0,00	-			
3.2.	Программы		0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	-			
3649	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) М РАВ			3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	-			
3650	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) М ТП			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
!	Целевые направления					0,00	0,00	0,00	-			
И	НОВАЯ МОСКВА	21 186,93	3 126,22	2 226,68	2 460,95	2 471,59	18 960,25	-899,54	-29%			
1	Важнейшие проекты	7 140,36	91,10	4,93	6,30	0,00	7 135,44	-86,17	-95%			
1.1.	ТПиР ПС 35-330 кВ						0,00	0,00	-			
1.2.	ТПиР ЛЭП 35-330 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	4 384,55	82,60	4,40	5,84	0,00	4 380,14	-78,20	-95%			
3651	Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с заходами ВЛ	4 384,55	82,60	4,40	5,84	0,00	4 380,14	-78,20	-95%		Проблемы при решении земельно-правовых вопросов Департаментом гос. имущества г.Москвы, готовится договор аренды земельного участка	
1.4.	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ	2 755,81	8,50	0,52	0,46	0,00	2 755,29	-7,98	-94%			
3652	Сооружение КЛ 220 "Лесная-Хованская 1,2"	2 755,81	8,50	0,52	0,46	0,00	2 755,29	-7,98	-94%		не проведены торги по выбору подрядной организации для выполнения ПИР, в связи с отсутствием места посадки ПС Хованская	
1.5	Программы особой важности (федеральные и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2	Программы	14 046,57	3 035,12	2 221,76	2 454,65	2 471,59	11 824,81	-813,37	-27%			
2.2.	Новое строительство объектов 35-330 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.2.6.	ПС 35 кВ (СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.3.	ТПиР объектов 35-330 кВ	3 958,18	207,23	80,88	79,27	19,52	3 877,30	-126,35	-61%			
2.3.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	171,59	19,26	0,23	19,04	0,00	171,36	-19,03	-99%			
3653	Реконструкция транзита 110 кВ Чоботы-Теплый Стан-Марьино-Лесная с увеличением пропускной способности	164,36	12,03	0,00	18,33	0,00	164,36	-12,03	-100%		позднее заключение договора	
3654	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лесная Летово" в т.ч. ПИР	7,22	7,22	0,23	0,70	0,00	7,00	-7,00	-97%		Задержка в оформлении документов	
2.3.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.3.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.3.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.3.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	1 973,00	113,87	51,10	40,16	0,00	1 921,90	-62,76	-55%			
3655	Реконструкция ПС № 781 110 кВ "Леонovo"	1,06	1,06	1,76	0,70	0,00	0,00	0,70	66%			
3656	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ "Теплый Стан" №677	8,09	3,00	0,00	0,05	0,00	8,09	-3,00	-100%		Задержка в оформлении документов	
3657	ПС 220 кВ № "Лесная"	866,90	17,82	1,48	3,82	0,00	865,41	-16,34	-92%		позднее заключение договора	
3658	Рек-ция ПС "Марьино"	629,08	12,01	0,00	1,00	0,00	629,08	-12,01	-100%		позднее заключение договора	
3659	Реконструкция ПС № 733 110 кВ "Былово", замена тр-ров 2х10 на 2х40 МВА, рек. ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР	29,66	26,62	19,22	14,29	0,00	10,44	-7,40	-28%		Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	
3660	Реконструкция ПС 110 кВ "Щапово", ЗРУ-10 кВ, монтаж яч., в т.ч. ПИР	32,36	32,36	26,07	18,08	0,00	6,29	-6,29	-19%		Задержка в оформлении документов	
3661	Реконструкция ПС 110 кВ "Сырово" № 617	254,20	13,05	2,57	0,86	0,00	251,64	-10,48	-80%		Задержка в оформлении документов	
3662	Реконструкция ПС 110 кВ "Десна" №494	151,66	7,95	0,00	1,35	0,00	151,66	-7,95	-100%		позднее заключение договора	
2.3.6.	ПС 35 кВ (СН1)	177,86	67,24	24,85	12,29	19,52	153,01	-42,39	-63%			
3663	ПС 35 кВ № 124 "Кожошкино"	89,47	0,05	0,00	0,00	0,00	89,47	-0,05	-100%		позднее заключение договора	
3664	Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово	88,39	67,19	24,85	12,29	19,52	63,54	-42,34	-63%		Задержка в оформлении документов	

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.3.7.	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	210,04	0,00	1,01	3,59	0,00	209,03	1,01	-			
3665	Реконструкция ПС "Первомайская", замена ячеек КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	-			
3666	Замена АКБ на ПС "Леоново" т.ч. ПИР, г. Москва			0,55	0,49	0,00	0,00	0,55	-			
3667	Замена выключателей 110 кВ на ПС "Летово" т.ч. ПИР, г. Москва			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-			
3668	Замена выключателей 6-10 кВ на ПС "Т.Стан" в т.ч. ПИР, г. Москва			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-			
3669	Строительство шумозащитных экранов силовых трансформаторов на ПС 193 "Троицкая" филиала ОАО "МОЭСК" "Новая Москва"			0,46	0,40	0,00	0,00	0,46	-			
3670	Замена ОД и КЗ 110 кВ на ПС "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва			0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	-			
3671	Целевая программа по замене ОД и КЗ 110 кВ	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	-			
3672	Целевая программа по замене АКБ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-			
3673	Целевая программа по замене выключателей 110 кВ	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	-			
2.3.8.	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	1 425,69	6,87	3,69	4,19	0,00	1 422,00	-3,18	-46%			
3674	Целевая программа по замене грозозащитного тросса на ВЛ 35-220 кВ	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	-			
3675	Рек-ция ВЛ 220 кВ Кедрово-Лесная (расширение просек)			0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	-			
3676	ВЛ 220 кВ Очаково-Чоботы 1(Говорово-2) (расширение просек)			0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	-			
3677	Рек-ция ВЛ 110 кВ Лесная-Летово (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3678	Рек-ция ВЛ 110 кВ Марьино-Летово (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3679	Рек-ия ВЛ 110 кВ Битца-Ясенево (расширение просек)			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
3680	Рек-ия ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная (расширение просек)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3681	Рек-ия ВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3682	Рек-ия ВЛ 220 кВ Очаково – Чоботы (Говорово - 1) (расширение просек)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3683	ВЛ 110 кВ Красногорка-Гавриково с отп. д (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3684	ВЛ 110 кВ Марьино-Леоново (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3685	ВЛ 35 кВ Щербинка-Рязаново (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3686	ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево-1 (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3687	ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево-2 (расширение просек)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3688	ВЛ 220 кВ Очаково – Чоботы 2 (Говорово) (расширение просек)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3689	ВЛ 220 кВ Коньково-Очаково (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3690	ВЛ 110 кВ Бирюлево-Битца (расширение просек)			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
3691	ВЛ 110 кВ Летово-Т.Стан (расширение просек)			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3692	ВЛ 110 кВ Одинцово – Полет (расширение просек)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3693	Целевая программа по реконструкции ВЛ 35-220 кВ со сроком службы более 50 лет	1 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,56	0,00	-			
3694	Целевая программа по замене фарфоровой изоляции на ВЛ 35-220 кВ	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	-			
3695	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ на п/с 193 «Троицкая»	12,66	1,08	0,56	0,50	0,00	12,10	-0,52	-48%			
3696	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 727 «Лебедево»	24,02	2,04	1,10	0,99	0,00	22,93	-0,94	-46%			
3697	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 252 «Передельцы»	32,15	2,73	1,49	1,33	0,00	30,67	-1,25	-46%			
3698	Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 677 «Теплый Стан»	12,01	1,02	0,55	0,49	0,00	11,46	-0,47	-46%			
3699	Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС - 708оп. 1-2	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
3700	Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС - 708оп. 67-68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
3701	Реконструкция ВЛ 10кВ ф.2 с РП-17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
2.4.	Технологическое присоединение	3 488,20	1 702,99	1 465,63	1 588,58	1 682,64	2 022,57	-237,36	-14%			
2.4.0.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.4.1.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распределить)	2 611,09	1 155,82	1 061,41	1 213,28	1 282,63	1 549,68	-94,41	-8%			
3702	Стр-во РП-10кВ, 2КЛ10кВ от яч.№502,602 ПС №813 до РП, 2КЛ10кВ от РП до РП-49 ПС №252, 7ТП с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ10кВ от РП до ТП, 2КЛ ТП1-ТП3, ТП4-ТП7(с заходами ТП2,5,6), 7КЛ0,4кВ от 7ТП, уст-ка 2 яч. В РП49 в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, д.Расказовка	271,02	168,58	216,87	277,36	296,10	54,15	48,29	29%			
3703	Строительство 2-х КЛ-10 кВ от проект. яч. проект. РП-10 кВ (сооружаемого по договору Ю8-10-302-8854(907429)) ПС №617 "Сырово", 2 СП-10 кВ, 2 ячейки, в т.ч. ПИР, г. Щербинка			11,38	10,14	0,00	0,00	11,38	-			
3704	Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в ТП-894, ПС №494 "Десна", 2 ячейки, в т.ч. ПИР. г. Москва, ТиНАО, п. Воскресенское, пос. Воскресенск			0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	-			
3705	Строительство КЛ-6 кВ от проект.ячейки РУ-6 кВ ПС №124 "Кожушкino", СП-6 кВ, ячейки, в т.ч. ПИР. г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Давыдково			0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-			
3706	Строительство НКЛ-10 кВ от яч.1 ПС №554 "Чоботы" до сек.1 РТП, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, Московский с.о., п. Румянцево			0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	-			
3707	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от с.1 РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п. Мамыги	73,32	45,61	0,00	0,00	0,00	73,32	-45,61	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3708	Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до СП-10 кВ, установка линейных ячеек, в т.ч. ПИР. МО, Ленинский район, г/п Московский, вблизи д. Румянцево, уч. Р27, уч. Р27/1, уч. Р27/2	27,46	17,08	0,26	21,53	14,97	27,20	-16,82	-99%			
3709	Строительство РП-4,ТПП-25 с тр. 2х1250кВА, 12ПКЛ-10кВ от ПС-110 до РП-4, от РП-1 до РП-3, от РП-2 до РП-4, 10РКЛ-10кВ от нов.РП с заходом в нов.ТП; уст. яч.РУ-10кВ в ПС-110, в т.ч. ПИР:г.Москва, пос.Мосрентген в районе 41 км. МКАД	584,32	363,44	153,93	136,11	155,38	430,39	-209,51	-58%			
3710	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. П ПС №706 "Щапово", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР. Москва, п.Щаповское	1,27	1,27	0,95	0,88	0,00	0,33	-0,33	-26%			
3711	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №59 "Вороново", ГНБ, в т.ч. ПИР. г. Москва, Вороновское с.п., д. Сахарово	65,04	27,21	124,21	139,99	139,84	0,00	96,99	>100%			
3712	«Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ от нового РУ-10 кВ ПС №377 "Лесная" в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, в районе д. Ватутинки	48,44	7,06	0,54	32,23	17,00	47,90	-6,51	-92%			
3713	Строительство двух РП-10 кВ, 4х ПКЛ от РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР. Москва, п. Московский, в районе д. Румянцево	117,49	16,03	8,34	7,64	0,00	109,15	-7,69	-48%			
3714	Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	256,42	16,80	120,04	107,01	106,54	136,38	103,24	>100%			
3715	Строительство 2БКТП-1000, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-29 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР. Москва, п.Крекшино	16,74	10,04	0,00	0,00	0,00	16,74	-10,04	-100%			
3716	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-781 "Леоново", в т.ч. ПИР, Москва, Наро-Фоминский р-н, д.Клюково	83,13	28,36	9,44	58,14	54,80	73,70	-18,92	-67%			
3717	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №727 "Лебедево"(замена ВЭ на ВВ в яч.27), в т.ч. ПИР. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	-1,56	-100%			
3718	Реконструкция ПС № 677 "Теплый стан" (монтаж яч. в РУ-10 кВ). Реконструкция ПС №843 "Говорово" (монтаж яч. в РУ-10 кВ)в т.ч. ПИР, Москва, ул. Академика Варги, вл. 8	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-			
3719	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РП-34 ПС №14 "Апаренки", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП-34, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский район, свх им. Ленина, п.Совхоз им. Ленина	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	-			
3720	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. (по д-ру ТП №Ю8-12-302-6149(909860), ГНБ переход через а/д 20 м), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Сосенское	5,28	4,74	0,00	0,00	0,00	5,28	-4,74	-100%			
3721	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", установка яч. в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Фидимонковское	44,01	28,69	0,28	28,53	32,35	43,73	-28,40	-99%			
3722	Строительство КЛ-10 кВ от ф.15, ПС №677 "Теплый Стан", КРН, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Говорово	1,92	1,92	1,16	1,52	1,52	0,76	-0,76	-39%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3723	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-14, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	0,22	0,22	0,22	0,00	0,19	0,00	0,00	0%			
3724	Строительство КЛ-6 кВ от яч.7 ПС №592"Красногорка" до ЗТП-204, КСО-298 с ВкВ, с , в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, п.Знамя Октября	0,00	0,00	0,00	0,06	2,72	0,00	0,00	-			
3725	Монтаж яч. в РП-10 кВ, ПС №687 "Летово", ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Столбово	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	-100%			
3726	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский район, Краснопахорское с.п., д.Шахово	2,48	1,83	0,00	0,00	0,00	2,48	-1,83	-100%			
3727	Установка 2-х ячеек в РП-32, ПС №686 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калужское шоссе, с.п. Сосенское, близи д.Столбово	1,36	1,18	1,18	0,03	1,38	0,19	0,00	0%			
3728	Установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Филимоновское, п.Марьино (ООО "СтройМаш")	1,40	1,36	1,28	0,03	1,24	0,12	-0,07	-5%			
3729	Стр-во РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ф.26 П СШ, ВЛЗ-10 кВ от ф.20 IV СШ РУ-10 кВ ПС 617 "Сырово", ПКЛ-10 кВ от ф.2 П СШ РУ-10 кВ ПС 173 "Новоцементная", 2хКРН-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.16,17 до КРН, у-ка яч.16,17 в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Щербинка	64,93	6,49	0,00	0,00	0,00	64,93	-6,49	-100%			
3730	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ РП-29 (Альтека) до СП-10 кВ, установка ячейки в РП-29 (Альтека), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., п. Мцыри, уч. 41	12,03	9,59	0,00	0,00	0,00	12,03	-9,59	-100%			
3731	Строительство КЛЭП 10кВ, 3-х РП-10кВ, 2-х ЗТП-10кВ, ПС252 Передельцы, уст-ка яч. В ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР г.Московский	13,01	0,47	0,00	0,40	0,00	13,01	-0,47	-100%			
3732	Установка ячеек в РУ-10 кВ нового РП (ООО "Солнечное"), 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-37, ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский р-н, с.п. Десеновское, п.Ватутинки	1,73	0,19	0,19	0,00	0,00	1,54	0,00	0%			
3733	Установка яч. в РУ-10 кВ РП-10 кВ ПС №843 "Говорово", строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Румянцево	6,88	6,14	4,12	3,61	3,59	2,76	-2,02	-33%			
3734	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.1 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Михайлово-Ярцевское с/п вблизи д.Сенькино-Секерино	0,19	0,06	0,00	0,08	0,00	0,19	-0,06	-100%			
3735	Установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Филимоновское, п.Марьино (ООО "СтройЛюкс")	1,40	1,36	1,28	0,03	1,24	0,12	-0,08	-6%			
3736	Установка 3-х ячеек в РУ- 10 кВ ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, Москва, г.Троицк	0,57	0,17	0,00	0,11	1,18	0,57	-0,17	-100%			
3737	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП-28 ПС №687 "Летово", Москва, Ленинский р-н, с/п Сосенское, вблизи д.Сосенки	1,87	1,48	0,00	1,25	0,00	1,87	-1,48	-100%			
3738	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, Москва, г.Щербинка	4,19	4,19	4,28	0,47	3,99	0,00	0,09	2%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3739	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, сооруж. по д/ру ТП №9412-409, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в р-не д. Лапшинка	0,53	0,49	0,00	0,04	0,00	0,53	-0,49	-100%			
3740	Реконструкция РП-Техагроком-3 (монтаж и наладка 2-х ячеек (на разных секциях шин) в РУ-10 кВ), ПС "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., вблизи д.Зименки	0,93	0,88	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,88	-100%			
3741	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от с.1 РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.о. Сосенский п.Мамыри	72,00	0,00	0,00	0,03	0,00	72,00	0,00	-			
3742	Установка ячеек КСО-298 на разных секциях шин в РУ-10 кВ РП-Солнечное, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с/о Десеновский, д.Десна	5,36	4,09	3,50	3,16	1,51	1,86	-0,59	-14%			
3743	Реконструкция РП-10 кВ, монтаж 2-х яч. (строящееся для ООО "Аиф-Лэнд", ПС №25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО., Наро-Фоминский р-н, д. Бараново	2,44	1,15	0,00	0,06	0,00	2,44	-1,15	-100%			
3744	Строительство двухсекционного РП-10 кВ «Нотис» с установкой ячеек КСО-298, в т.ч.ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, с.п.Первомайское,п.Первомайское	89,26	27,02	42,32	55,38	59,38	46,94	15,30	57%			
3745	Строительство РП-10 кВ "Агрострой" с установкой ячеек в РУ-10 кВ,ПКЛ-10 кВ от ячеек №306 и №807 в РУ-10 кВ ПС-25 "Встреча" до сооружаемого РП-10 кВ,в т.ч.ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н., с.п.Превомайское,вблизи д.Ивановское, уч.1/1	128,34	39,35	101,27	92,57	92,21	27,07	61,92	157%			
3746	Установка ячеек в РП-73, ПС №813 "Поле", в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н., с.п. Марушкинское, д. Марушкино	0,88	0,27	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,27	-100%			
3747	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", строительство ПКЛ-10 кВ (перевод сущ. фил. №14 от ПС "Бараново" в нов. яч. РП "Нотис", ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н., с.п. Первомайское, вблизи пос. Первомайское	3,13	0,79	0,00	0,00	0,00	3,13	-0,79	-100%			
3748	Строительство 2ПКЛ-10 кВ, перевод фил. №7 и №8 РП-29 в новое КРУЭ ПС№25 "Встреча", установка яч. КРУН-10 кВ в месте отпайки от сущ. КЛ-10 кВ ф. 5 ТП-193-ТП-194, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н., с.п. Марушкинское, п.с. Крекшино позиция 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3749	Строительство ПКЛ-10 кВ, установка КРН-10 кВ, ячеек в РП-10 кВ, сооруж. по дог. №9697-409 от 17.06.2008, ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, с.п. Первомайское, д. Горчаково	12,27	11,35	8,54	7,53	5,04	3,72	-2,81	-25%			
3750	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от линейной ячейки до нового СП-10 кВ, ПС 781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-он, с.п. Первомайское, д. Клоково, уч. 73, д. Хатминки, уч. 80 и уч.82	12,51	12,08	0,00	0,00	0,00	12,51	-12,08	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3751	Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС №781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Первомайское	21,43	6,16	11,30	15,43	18,49	10,13	5,14	84%			
3752	Строительство 2ПКЛ 10 кВ (перевод сущ. Ф.№8 и №17 РП-29 в яч. №510-ВДТ-3 секция 15 и №812-ВДТ-4 секция 18 нов. КРУ-10 кВ ПС №25 Встреча (АТ-1, АТ-2), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у дер. Крекшино ЗАО "Эврим", уч.4 "Р"	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	-			
3753	Строительство РП-10 кВ "АльгерВЕСТ НАРА", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС №781 "Леоново", 2-х ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Первомайское, д. Ширяево, поле №№6,6а,7,9	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-			
3754	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-10 кВ в районе д. Уварово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, с.п. Первомайское, д. Елизарово	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	-1,11	-100%			
3755	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-14, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Саларьево	0,14	0,14	0,10	0,20	0,00	0,04	-0,04	-31%			
3756	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.9 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Девятское	0,37	0,19	0,00	0,07	0,80	0,37	-0,19	-100%			
3757	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1126, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.ЛМС	0,90	0,79	0,83	0,75	0,79	0,06	0,05	6%			
3758	Строительство КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-2(417)), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Газопровод	1,72	1,56	0,00	0,01	0,00	1,72	-1,56	-100%			
3759	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Сосенки	128,31	64,22	124,26	154,28	154,62	4,05	60,04	94%			
3760	Установка КРН-10 кВ в месте врезки КЛ-6 кВ в ф.3 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Кленово	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3761	Строительство 2хПКЛ-10 кВ от яч.20,23 РУ-10 кВ ПС №706 "Щапово", РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н., с/п Щаповское, вблизи д.Троицкое	7,13	0,62	0,00	0,02	0,00	7,13	-0,62	-100%			
3762	Установка яч. в РУ-10 кВ РП-84, строительство ВЛЗ-10 кВ от проект.яч. РП-84, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Говорово	7,76	6,77	0,00	0,00	0,00	7,76	-6,77	-100%			
3763	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, от ПС-687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос.Коммунарка	0,19	0,00	0,00	0,11	5,14	0,19	0,00	-			
3764	Реконструкция ПС №596 "Красногорка" (2 яч.); ТП-1456 (замена тр-ра), РП-22 (замена тр-ра, ТН). Строительство КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №596 до ф.3 ПС №592, от ф.2 до ф.15 ПС №596, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Знамя Октября	1,06	1,06	1,06	0,32	10,19	0,00	0,00	0%			
3765	Строительство РТП-10 кВ, ЗТП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от яч.412 ПС №843 "Говорово" до сек.1 РТП-1, 2хПКЛ-10 кВ от сек.2,3 РТП-1 до сек.2,3 РТП-2, 2хПКЛ-10 кВ от яч.1 ПС №554 "Чоботы" до сек.1 РТП-2, ПКЛ-10 кВ от яч.503 ПС №843 "Говорово" до сек.4 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., п. Румянцево	41,40	26,36	21,83	3,02	43,90	19,57	-4,52	-17%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3766	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.408,510 ПС №843 "Говорово", до РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, в р-не д. Кармазово	3,89	0,00	0,00	0,15	7,01	3,89	0,00	-			
3767	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-582, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Краснопахорский с.о., д.Городок	0,06	0,06	0,00	0,02	0,00	0,06	-0,06	-100%			
3768	Строительство СТП-25-10/0,4 кВ (ф.16 ТП-894), КЛ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Ямонтово	1,19	0,89	0,74	0,68	0,00	0,45	-0,15	-17%			
3769	Строительство 2хМТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 до ф.8 с РП-23, ВЛЗ-10 кВ по ф.2, ф.8 РП-23, 2хКЛ-10 кВ от ф.2 с РП-23, ВЛЗ-10 кВ от ф.2,8 РП-23, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, г.Москва, Троицкий админ. округ, п.Рогово	6,06	4,93	5,02	0,48	0,00	1,04	0,09	2%			
3770	Установка КРУН-10 кВ ф.115 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дудкино	1,32	0,00	0,00	0,01	0,00	1,32	0,00	-			
3771	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.36 на ТП-572 ПС №687 "Летово", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Никола-Хованское	0,39	0,00	0,00	0,09	1,25	0,39	0,00	-			
3772	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-743, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Круча	0,00	0,00	0,51	0,52	0,00	0,00	0,51	-			
3773	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-563, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Маврино	0,02	0,00	0,00	0,03	0,27	0,02	0,00	-			
3774	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с КТП №384, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Губкино	0,49	0,47	0,49	0,43	0,43	0,00	0,03	6%			
3775	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КТП-606, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Десна	0,05	0,00	0,00	0,04	0,86	0,05	0,00	-			
3776	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА, взамен КТП-608), ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Староселье	1,53	1,25	1,25	0,00	0,00	0,27	0,00	0%			
3777	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВРУ-0,4 кВ КТП-1184, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Лареве	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-			
3778	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.8, ПС №139 "Щербинка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, ул.Майская	1,47	1,29	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,29	-100%			
3779	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-688, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д.Бакланово	0,79	0,60	0,31	0,29	0,00	0,48	-0,29	-48%			
3780	Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Тетеринки	2,18	1,08	0,85	0,00	0,00	1,33	-0,23	-21%			
3781	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №706 "Шапово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Песье	2,07	1,57	1,05	0,27	1,62	1,02	-0,52	-33%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3782	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38кВ (по д-ру №Ю8-14-354-84(927358)), ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, п.ЛМС	0,20	0,00	0,09	0,10	0,00	0,11	0,09	-			
3783	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-811), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, п.Воскресенское	2,52	2,25	1,04	0,60	0,68	1,49	-1,21	-54%			
3784	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, с.о.Десеновский	2,20	1,68	1,21	0,25	0,59	0,99	-0,47	-28%			
3785	Строительство ТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-411), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Саларьево	3,49	3,14	2,12	0,00	0,00	1,36	-1,01	-32%			
3786	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру №Ю8-12-302-1953(900509), ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.Вороново	0,04	0,00	0,00	0,08	0,86	0,04	0,00	-			
3787	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рыжово	1,80	1,60	0,00	0,01	0,00	1,80	-1,60	-100%			
3788	Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №592 "Знаменская", МО, Подольский р-н, п.Фабрика им.1 Мая	0,07	0,07	0,00	0,01	0,12	0,07	-0,07	-100%			
3789	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	0,23	0,06	0,00	0,02	0,74	0,23	-0,06	-100%			
3790	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3500, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО	0,75	0,66	0,70	0,64	0,64	0,05	0,04	7%			
3791	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-384), ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Губкино	0,79	0,23	0,23	0,00	0,00	0,56	0,00	0%			
3792	Строительство КТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф.1 ПС №522 "Передельцы", ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛК, КРН, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Картмазово	5,69	5,69	4,51	4,13	4,13	1,19	-1,19	-21%			
3793	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-610, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Кнутово	0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	-			
3794	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Подосинки	0,14	0,12	0,00	0,02	0,27	0,14	-0,12	-100%			
3795	Строительство КТП-63-6/0,4 кВ, отпайки 2хКЛ-6 кВ от ф.4 ПС №193 "Троицкая" (прокол под а/д 2х250 м), установка УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Троицк	17,53	5,24	2,80	0,25	2,68	14,73	-2,44	-47%			
3796	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-800 частично по сущ. опорам), ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Верхнее Валугево	0,60	0,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0%			
3797	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (тр-р 63 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №773 "Былово" (переход через а/д 20 м), в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Терехово	1,40	1,25	0,84	0,83	1,14	0,56	-0,42	-33%			
3798	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с КТП-575, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Сосенки	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3799	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Красная Пахра	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100%				
3800	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №677 "Теплый Стан", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Говорово	0,85	0,85	0,00	0,07	0,85	-0,85	-100%				
3801	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4406, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Расторопово	0,63	0,48	0,00	0,03	0,36	-0,48	-100%				
3802	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП-8, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Зименки	1,85	1,60	0,00	1,30	0,00	-1,60	-100%				
3803	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ от КТП-839, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.о.Воскресенский	3,76	3,76	1,12	0,07	1,62	-2,64	-70%				
3804	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.19 ПС №760 "Ясенево", ВЛИ-0,38 кВ, установка РЛК, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Мамыри	0,08	0,08	0,00	0,01	0,41	-0,08	-100%				
3805	Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г.Москва, Краснопахорское с.п., д.Поляны	2,98	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0%				
3806	Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛЗ-6 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-351(942829)), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Девятское	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,00	-				
3807	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-2110, ПС №188 "Одинцово", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Внуково	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	-100%				
3808	Строительство ТП-400-6/0,4 кВ (взамен сущ. ТП-399), ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Ерино	1,94	1,72	1,08	0,94	0,00	-0,65	-37%				
3809	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на с тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка КРУН-10 кВ, на КЛ-10 кВ с РП-14, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Саларьево	14,35	10,26	0,00	0,00	0,00	-10,26	-100%				
3810	Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-577, ПС № 494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Коммунарка	0,76	0,68	0,62	0,63	0,00	-0,06	-9%				
3811	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 с РП-5, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Щаповский с.о., д.Овечкино	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	-0,02	-100%				
3812	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ РП-11 "Созидатель", ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, с.о. Десеновский	12,73	2,55	0,00	0,00	0,00	-2,55	-100%				
3813	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-642), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Картмазово	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	-				
3814	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-687, установка ЩО-70, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, г.Москва, с. Никольское	0,32	0,23	0,00	0,00	0,18	-0,23	-100%				

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3815	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ ТП-687, ПС №773 "Былово", установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, с.Никольское	1,07	0,96	0,74	0,69	0,69	0,33	-0,22	-23%			
3816	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ(по д-ру ТП №Ю8-12-302-5328(920183)), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Летово (Афанасьева М.В.)	0,46	0,46	0,23	0,21	0,21	0,23	-0,23	-50%			
3817	Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", установка ПРВТ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Краснопахорское	11,12	3,21	3,21	0,00	0,00	7,91	0,00	0%			
3818	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	1,11	1,02	0,00	0,03	0,00	1,11	-1,02	-100%			
3819	Строительство КЛ-10 кВ (с проколом через а/д), установка ячейки в РП-22, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Московский, г.Московский	9,21	5,17	1,13	0,10	0,00	8,08	-4,04	-78%			
3820	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №592 "Знаменская" в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Рязаново	0,47	0,45	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,45	-100%			
3821	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от КРН №4, ПС №677 "Теплый Стан", ВЛИ-0,38 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Саларьево	1,88	1,69	1,37	1,25	0,24	0,51	-0,33	-19%			
3822	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ с Л-6 ПС №252 "Передельцы", КРУН, УУ в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Мешково	14,83	13,20	9,78	8,72	8,72	5,04	-3,41	-26%			
3823	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (тр-р 100 кВА), КЛ-10 кВ от ф.20, ПС №617 "Сырово", установка КРН, в т.ч. ПИР, Москва, г. Щербинка	6,38	5,81	0,00	0,00	0,00	6,38	-5,81	-100%			
3824	Установка ячейки КСО-298 в проект РП-10кВ (соор. по д-ру №ИА-11-302-1674(903765)), строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, Сосенское с.п., д.Никола-Хованское	30,82	6,16	0,00	0,00	0,00	30,82	-6,16	-100%			
3825	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ.ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, Москва, поселение Кленовское, д.Починки	0,82	0,58	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,58	-100%			
3826	Монтаж 2-х яч.в РУ-0,4 кВ ЗТП-440; ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рязаново	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	-			
3827	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен КТП-644), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.т."Валуево"	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	-			
3828	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-553, ПС №687 "Летово", Москва, д.Бачурино	0,10	0,07	0,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0%			
3829	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен существующей ТП-643), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, Москва, с.о.Филимонковский	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	-			
3830	Строительство БКТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячейки в РУ-10 кВ РП-98, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Саларьево	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3831	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-662, ПС №494 "Десна", установка РУНН, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Десна	0,32	0,26	0,00	0,03	0,00	0,32	-0,26	-100%			
3832	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.44 ПС №687 "Летово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Бачурино	3,12	3,12	0,01	0,18	0,00	3,11	-3,11	-100%			
3833	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 630 кВА), КЛ-10 кВ от КТП-1542, отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ф.42 ПС №813 "Полет", в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, д.Лапшинка	4,51	3,21	2,94	0,55	0,00	1,57	-0,27	-8%			
3834	Строительство 2хБКТП-630-10/0,4 (без-тр ов) кВ, КЛ-10 кВ от ф. 3, 4/426, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Марьино	7,73	4,19	5,17	1,16	0,00	2,56	0,98	23%			
3835	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ с подвеской второй цепи от ф.6 с ПС №592 "Знаменская" от сущ. ВЛ-6 кВ фид.9 ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Тарасово	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-			
3836	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, с.Красная Пахра	1,77	1,37	0,00	0,14	0,48	1,77	-1,37	-100%			
3837	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-727), ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Чириково	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	-			
3838	Монтаж 2-х новых КРУН-10 кВ к КРУН-45 (ф.39) и к КРУН-39 (ф.3), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Десеновский с/о, ТИЗ "Ватутинки"	3,27	3,03	0,00	0,01	0,00	3,27	-3,03	-100%			
3839	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП (Созидатель), ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, вблизи пос. Воскресенское	2,14	2,14	1,98	0,13	0,89	0,16	-0,16	-7%			
3840	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
3841	Строительство 2хКТП-250-6/0,4 кВ, 2-х отпаяк ВЛЗ-6 кВ от ф.5,11 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, с.Кленово	2,29	1,99	2,08	1,91	1,91	0,21	0,09	4%			
3842	Строительство 2хКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-13-302-3942(905302)), ПС №527 "Кресты", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Рогово	0,92	0,00	0,43	0,40	0,00	0,48	0,43	-			
3843	Монтаж 2 ячеек в ТП-1228, ПС №706 "Шапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Шапово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
3844	Строительство 2-х БМКМ-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ЗТП-203, КЛ-6 кВ от яч. ЗТП-204, установка яч. в РУ-10 кВ ЗТП-204, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Рязановское, п.Фабрики имени 1 Мая	21,90	6,13	0,00	0,00	0,00	21,90	-6,13	-100%			
3845	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1126, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Лугомелиоративной станции	0,39	0,38	0,07	1,00	1,00	0,32	-0,31	-81%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3846	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.7 ПС №592 от ЗТП-204 до ЗТП-205, монтаж АВР в РУ-0,4 кВ ЗТП-205, ПС №138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Фабрика 1 Мая	0,30	0,20	0,00	0,06	0,00	0,30	-0,20	-100%			
3847	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, КТП-788, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Былово	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100%			
3848	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен сущ.КТП-515), ПС №524 "Молчаново", УУ в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Чегодаево	1,00	0,65	0,00	0,03	0,33	1,00	-0,65	-100%			
3849	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-444, ЗТП-1294, установка ЦО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-444, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Знамя Октября	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3850	Установка ячеек в РУ-0,4 кВ ЗТП-1294, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Рязановское с.п. п. Знамя Октября	1,47	0,14	0,14	0,00	0,00	1,33	0,00	0%			
3851	Строительство БКТП-2х400 кВА, КЛ-10 кВ ф.17, ф.18 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г.Москва, Троицкий а/о, с.Красная Пахра	1,17	0,00	0,00	0,06	0,00	1,17	0,00	-			
3852	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №426 "Марьино", установка РЛК, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Филимонковское, д.Верхнее Валуево	0,05	0,05	0,00	0,01	0,10	0,05	-0,05	-100%			
3853	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ Л-8 от РУ-10 кВ ТП-1199, ПС №246 "Марьино", РЛК, опоры, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Бурцево	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-			
3854	Установка КРН, ф.3 ПС №617 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, Симферопольское шоссе	0,00	0,00	0,00	0,06	1,35	0,00	0,00	-			
3855	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (взамен существующей КТП-645), ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, Москва, д.Мешково	0,67	0,50	0,12	0,13	1,22	0,54	-0,38	-76%			
3856	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 РТП-38, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Ямнотово	3,76	3,19	2,92	0,40	2,33	0,83	-0,27	-8%			
3857	Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.8 ПС №592 "Знаменская", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.о.Щербинка	2,75	2,40	0,00	0,00	0,00	2,75	-2,40	-100%			
3858	Строительство 2хКТП-630-10/0,4 кВ, 2-х отпайк ВЛЗ-6 кВ от ф.3,5 ПС №773 "Былово", УУ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, п.Шишкин Лес	5,41	4,70	4,73	3,96	2,71	0,68	0,02	0%			
3859	Установка КРН на проектир. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-09-302-2104(49) от 23.07.2009), ПС №843 "Товорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	3,95	3,28	3,85	3,29	3,82	0,09	0,57	17%			
3860	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, д.Лужки	2,21	1,80	0,00	0,12	1,30	2,21	-1,80	-100%			
3861	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.17 ПС №706 "Щапово", установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Курилово	2,07	0,80	0,80	0,00	0,00	1,27	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
3862	Установка ячейки в проект. РП-10 кВ (по д-ру №Ю08-12-302-5357(906546)), ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г.Москва, д. Сосенки	1,80	1,67	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,67	-100%			
3863	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.6, установка КРН, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, д. Терехово	0,07	0,07	0,00	0,01	0,30	0,07	-0,07	-100%			
3864	Строительство 2БКТП-1000-6/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РТП-55, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Московский	33,32	10,79	1,34	0,12	0,00	31,98	-9,44	-88%			
3865	Реконструкция РП сооружаемой для электроснабжения ООО "Аргус" (монтаж ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ), ПС №687 "Летово" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Никола-Хованское	1,41	1,35	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,35	-100%			
3866	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-5, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Курилово	1,75	1,54	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,54	-100%			
3867	Строительство КЛ-10 кВ, установка ячейки в РУ-10 кВ РП-98, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский	4,88	4,37	3,75	2,11	2,09	1,13	-0,63	-14%			
3868	Монтаж 2-х ячеек КСО-298 в РУ-10 кВ РП-99, строительство 2-х КЛ-10 кВ, БКТП-2х1000 кВА без установки тр-ров и монтажа РУ-0,4 кВ, ПС №687 "Летово", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Столбово	2,83	0,62	0,62	0,06	0,00	2,22	0,00	0%			
3869	Строительство КЛ-10 кВ ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Газопровод	8,61	3,75	0,00	0,00	0,00	8,61	-3,75	-100%			
2.4.2.	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	349,23	172,99	115,09	166,09	152,20	234,14	-57,89	-33%			
2.4.3.	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	325,99	228,67	121,64	60,92	123,60	204,35	-107,03	-47%			
2.4.4.	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	201,89	145,51	167,49	148,29	124,20	34,40	21,98	15%			
2.4.5.	Генерация					0,00	0,00	-	-			
2.5.	Распределительные сети	4 719,56	782,82	483,19	349,22	329,08	4 236,38	-299,63	-38%			
!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением						0,00	0,00	-			
2.5.1.	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	3 058,11	377,12	159,03	124,09	120,20	2 899,08	-218,10	-58%			
2.5.2.	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	556,78	209,33	126,47	98,32	87,32	430,31	-82,86	-40%			
2.5.3.	ТП и КЛЭП 3-10 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.4.	ТП и КЛЭП 1 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.5.	ТП и ТП 6-10 кВ	1 009,28	110,30	102,88	93,82	99,75	906,40	-7,42	-7%			
2.5.6.	НС ВЛЭП 1-20 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.7.	НС ВЛЭП 0,4 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.8.	НС КЛЭП 3-10 кВ	95,10	85,90	90,17	17,00	20,69	4,93	4,28	5%			
2.5.9.	НС КЛЭП 1 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.10.	НС ТП 6-10 кВ	0,30	0,16	4,63	15,98	1,11	0,00	4,47	>100%			
5733	Разработка типовых проектов на новое строительство трансформаторных подстанций напряжением 0,4-20 кВ			3,18	14,86	0,00	0,00	3,18	-			
5734	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА) взамен сущ. ТП-103, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, Москва, Подольский р-н, Вороновское с/п, СНТ "Озерное", вблизи д. Троица			1,29	1,12	1,11	0,00	1,29	-			
5735	Установка 2-х яч. на разных СШ РП-10 кВ "Солнечное", ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Десна	0,30	0,16	0,16	0,00	0,00	0,13	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.6.	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	822,97	54,20	45,33	132,76	137,35	777,63	-8,86	-16%			
2.6.1.	РЗА (включая ПА)	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	-			
5736	Целевая программа по замене ТТ и ТН 110-220 кВ	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	-			
5737	Целевая программа по модернизации комплексов регистрации аварийных процессов на ПС 35-220 кВ	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	-			
2.6.2.	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	-			
5738	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) района электрической сети ПС "Передельцы", ПС "Летово", ПС "Марьино", ПС "Леоново", ПС "Теплый Стан"	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	-			
2.6.3.	АСУТП, телемеханика	585,14	0,00	0,00	0,90	0,00	585,14	0,00	-			
5739	Целевая программа по повышению надежности ОГУ	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	585,14	0,00	-			
5740	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 252 Передельцы, ПС 781 Леоново, ПС 371 Кузнецово, ПС 124 Кокоскино, ПС 276 Емцово, ПС 277 Есино, ПС 673 Бараново			0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-			
5741	Программа повышения надежности оперативно-технологического управления филиала Новая Москва. Телемеханизация ТП 6-10 кВ.			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-			
5742	Программа повышения надежности оперативно-технологического управления филиала Новая Москва. Телемеханизация РП/РТП 6-20 кВ.			0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-			
5743	Реконструкция комплексов ТМ на ПС Видное, ПС Лаговская, ПС Домодедовская, ПС Заповедник, ПС Лебедево, ПС Пушкино, ПС Серпухов, ПС Добрыниха, ПС Загорново			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
2.6.4.	Технологическая связь	153,40	54,20	45,33	131,86	137,35	108,07	-8,86	-16%			
5744	Создание средств коллективного отображения на диспетчерских пунктах Троицкого РЭС и Московского РЭС	104,32	35,25	22,55	89,03	92,23	81,76	-12,70	-36%			
5745	Строительство диспетчерского щита	49,08	18,94	22,78	42,83	45,12	26,30	3,84	20%			
2.6.5.	Прочие АСТУ						0,00	0,00	-			
2.7.	Средства учета, контроля Э/Э	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.7.1.	АСКУЭ оптового рынка						0,00	0,00	-			
2.7.2.	АСКУЭ розничного рынка						0,00	0,00	-			
2.7.3.	Прочие средства учета						0,00	0,00	-			
2.8.	Программы по обеспечению безопасности	24,58	9,57	1,23	1,45	0,00	23,36	-8,35	-87%			
2.8.1.	Охрана, обеспечение безопасности	24,58	9,57	1,23	1,45	0,00	23,36	-8,35	-87%			
5746	Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС №677 "Теплый Стан"	13,46	5,18	0,74	0,65	0,00	12,72	-4,44	-86%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5747	Монтаж кнопок экстренного вызова наряда полиции на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК: Котельники ПС №69, Дзержинская ПС№680, Видное ПС №684, Молоково ПС №755, Юбилейная ПС №776, Малино ПС №771, Глубокое ПС №244, Якимовская ПС №718, Летово ПС №687, Лужники ПС №569, Топканово ПС №591, Головинка ПС №756, Кварц ПС №23, Бор ПС №266, Н. Домодельово ПС №320, Хомутово ПС №379, Санаторная ПС №708, Ям ПС №721, Лазарево ПС №748			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5748	Монтаж системы охранного теленаблюдения (СОТ), системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранной сигнализации (СОС) в Центре обслуживания клиентов филиала ОАО "МОЭСК" - "Новая Москва"			0,45	0,41	0,00	0,45	-				
5749	Строительство ограждения ПС "Десна"	0,65	0,36	0,02	0,02	0,00	0,62	-93%				
5750	Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра, охранного освещения на ПС№687 "Летово"	10,48	4,03	0,00	0,37	0,00	10,47	-100%				
2.8.2.	Пожарная охрана					0,00	0,00	-				
2.9.	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	265,00	0,00	0,00	103,48	103,48	265,00	-				
2.9.1.	Консолидация электросетевых активов	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	-				
5751	РП-1, РП-2, РП-3, КЛ 10 кВ	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	-				
2.9.2.	Приобретение земельных участков					0,00	0,00	-				
2.9.3.	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)		0,00	0,00	103,48	103,48	0,00	-				
5752	Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и безвозмездной передачи НМ			0,00	103,48	103,48	0,00	-				
2.9.4.	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)					0,00	0,00	-				
2.10.	Прочие программы и мероприятия	768,07	278,31	145,50	199,89	199,53	622,57	-48%				
2.10.1.	Здания, сооружения	425,20	6,30	0,39	0,36	0,00	424,81	-94%				
5753	Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва"	424,80	5,90	0,00	0,00	0,00	424,80	-100%				
5754	Строительство информационных щитов (пилонов) в Москве для филиала ОАО "МОЭСК" - Новая Москва	0,40	0,40	0,39	0,36	0,00	0,01	-2%				
2.10.2.	Оборудование, не входящее в сметы строок, в.т.ч.:	342,87	272,01	65,15	199,53	199,53	277,71	-76%				
5755	Оборудование не требующее монтажа Новая Москва 2014	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0%				
5756	Аварийный запас			0,00	106,47	106,47	0,00	-				
5757	Оборудование не требующее монтажа Новая Москва 2015	329,59	258,73	51,88	93,06	93,06	277,71	-80%				
2.10.3.	НМА					0,00	0,00	-				
2.10.4.	Долгосрочные вложения					0,00	0,00	-				
2.10.5.	Прочие мероприятия		0,00	79,95		0,00	79,95	-				
5758	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы RAB			42,97	0,00	0,00	42,97	-				
5759	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы ТП			36,98	0,00	0,00	36,98	-				
3.1.	Проекты					0,00	0,00	-				
3.2.	Программы			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
5760	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) НМ RAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5761	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) НМ ТП			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
И	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	96 580,05	16 822,77	16 615,57	16 196,32	14 593,22	79 964,48	-207,20	-1%			
1	Важнейшие проекты	17 564,68	573,79	485,13	518,95	368,18	17 079,55	-88,66	-15%			
1.1.	ТПиР ПС 35-330 кВ	10 498,94	431,51	350,77	341,23	282,40	10 148,17	-80,74	-19%			
5762	ПС Пущино	1 238,42	1,18	0,20	2,04	0,00	1 238,21	-0,98	-83%		Задержка в оформлении документов	
5763	ПС № 734 "Сирена" с заходами ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески			0,01	0,20	0,00	0,00	0,01	-			
5764	ПС № 802 "Духанино"	1 693,50	3,01	0,05	3,98	0,00	1 693,45	-2,96	-98%		Задержка в оформлении документов	
5765	ПС 110 кВ Одинцово	217,86	88,49	145,29	172,15	209,58	72,58	56,80	64%		Досрочное выполнение работ подрядчиком	
5766	Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА)	1 193,28	5,29	0,10	3,19	0,00	1 193,18	-5,19	-98%		Вина подрядчика (неудовлетворительная работа подрядчика расторжение договора с ООО"ИЦ-Энерго"	
5767	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР)	1 555,21	177,00	1,69	8,20	0,00	1 553,51	-175,31	-99%		Приостановка торгов в виду неопределенностей в тарифно-балансовых решениях на 2016г.	
5768	ПС Красково	1 065,57	57,61	57,61	1,91	0,00	1 007,96	0,00	0%			
5769	Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино"	888,97	22,60	35,54	39,78	20,87	853,44	12,94	57%		Досрочное выполнение работ подрядчиком	
5770	Реконструкция ПС №11 "Соловьево"	821,49	2,64	0,00	2,46	0,00	821,49	-2,64	-100%		Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)	
5771	Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов)	235,39	61,56	105,99	96,28	40,62	129,40	44,43	72%			
5772	ПС "Панфиловская" 110/35/10	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	-			
5773	ПС 110 кВ № 783 "Отрадное"	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,54	-100%		Позднее представление актов выполненных работ	
5774	ПС 110/35/6 кВ № 181 Клин	1 542,81	1,18	0,16	0,14	0,00	1 542,65	-1,02	-87%		Изменение тех.решений для проектирования	
5775	ПС 220 кВ № 676 "Уча"	14,23	9,42	4,14	10,91	11,33	10,09	-5,28	-56%		Работы выполнены в полном объеме, сформирована кредиторская задолженность.	
1.2.	ТПиР ЛЭП 35-330 кВ	1 134,61	57,48	86,08	103,84	85,78	1 048,53	28,59	50%			
5776	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей (с реконструкцией ПС 110/35/10/6 № 44 Серпухов)	964,77	41,46	69,03	89,25	85,78	895,73	27,57	66%		Досрочное выполнение работ подрядной организацией, в связи с предоставленными отклонениями	
5777	Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС-750 кВ "Грибово" (1-й пусковой комплекс)	169,84	16,02	17,04	14,59	0,00	152,80	1,02	6%		Корректировка графика поставки оборудования (опережение)	
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	4 973,26	77,00	48,20	68,35	0,00	4 925,07	-28,80	-37%			
5778	ПС 220/110 кВ "Н.Подъячево" с заходами ВЛ 220 кВ Шуколово - Радищево*	2 567,20	20,00	0,29	12,18	0,00	2 566,91	-19,71	-99%		Проблемы при решении земельно-правовых вопросов (неоформлен земельный участок)	
5779	Строительство ПС 220/110/10 Саввинская с заходами двухцепной КВЛ Дорохово-Слобода 1,2			0,32	0,27	0,00	0,00	0,32	-		Затраты на услуги технического и ценового аудита	
5780	ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"	2 406,06	57,00	47,59	55,90	0,00	2 358,48	-9,41	-17%		Задержка в оформлении документов	
1.4.	Новое строительство КЛЭП 35-330 кВ	957,87	7,79	0,08	5,52	0,00	957,79	-7,70	-99%			
5781	КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2	957,87	7,79	0,08	5,52	0,00	957,79	-7,70	-99%		Проблемы при решении земельно-правовых вопросов. Неоформлены разрешительные документы по землевладению, вилетное оформление договоров аренды земли собственникам.	
1.5	Программы особой важности (федеральные и др.)					0,00	0,00	-				
2	Программы	79 015,37	16 248,98	16 130,39	15 677,38	14 225,04	62 884,98	-118,59	-1%			
2.2.	Новое строительство объектов 35-330 кВ	1 221,19	24,10	7,03	7,87	0,00	1 214,15	-17,07	-71%			
2.2.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	14,38	11,50	0,00	0,32	0,00	14,38	-11,50	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5782	Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2"	14,38	11,50	0,00	0,32	0,00	14,38	-11,50	-100%		<i>Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)</i>	
2.2.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)					0,00	0,00		-			
2.2.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	1 206,80	12,61	7,03	7,54	0,00	1 199,77	-5,57	-44%			
5783	КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово до ПС "Фетищево"	832,98	0,70	0,15	0,13	0,00	832,83	-0,55	-79%		<i>Задержка в оформлении документов</i>	
5784	Сооружение заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Звенигород"	373,82	11,90	6,89	7,42	0,00	366,93	-5,02	-42%		<i>Позднее представление актов выполненных работ</i>	
2.2.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)					0,00	0,00		-			
2.2.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)					0,00	0,00		-			
2.2.6.	ПС 35 кВ (СН1)					0,00	0,00		-			
2.3.	ТПиР объектов 35-330 кВ	34 976,94	2 430,07	2 353,78	1 918,14	1 950,10	32 623,15	-76,29	-3%			
2.3.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	5 995,40	301,86	179,61	233,91	172,69	5 815,79	-122,25	-40%			
5785	Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп.	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70	0,00	-			
5786	ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка, Кашира - Алеєво			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5787	Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ "Дорохово"	405,75	7,64	3,63	6,38	0,00	402,12	-4,01	-52%		<i>Проблемы при решении земельно-правовых вопросов</i>	
5788	Реконструкция ВЛ-110кВ Мухино-Можайск с отпайкой на ПС Тучково и заходами на ПС Сухарево	509,01	11,41	0,35	13,56	0,00	508,66	-11,06	-97%		<i>Позднее представление актов выполненных работ</i>	
5789	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-Успенская"+ВОЛС	100,42	26,65	0,86	36,01	0,00	99,56	-25,79	-97%		<i>Задержка в оформлении документов</i>	
5790	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубинка - Ивановская 1, 2" с сооружением отпаяк на ПС 110 кВ "Звенигород"	128,58		0,00	0,00	0,00	128,58	0,00	-			
5791	Реконструкция ВЛ 110 кВ «Румянцево - Ядрошино», ВЛ 110 кВ «Панфиловская – Чисмена», ВЛ 110 кВ «Румянцево – Чисмена с отп.» и сооружение ВЛ 110 кВ «Ядрошино – Панфиловская», МО, Волоколамский р-н, Истринский р-н	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	881,77	0,00	-			
5792	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово"	214,94	1,60	0,15	4,27	0,00	214,79	-1,44	-90%		<i>Задержка в оформлении документов</i>	
5793	ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатого-Ядрошино"	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	-			
5794	ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" +ВОЛС	18,23	5,79	0,00	0,32	0,00	18,23	-5,79	-100%		<i>Позднее представление актов выполненных работ</i>	
5795	ВЛ 110 кВ "Ока - Серпухов 1 и II"	242,75	1,18	1,18	0,18	0,00	241,57	0,00	0%			
5796	Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", "Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", "Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2"	9,11	7,01	0,00	0,95	0,00	9,11	-7,01	-100%		<i>Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором</i>	
5797	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Алеєво" ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Крутыши"	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	-			
5798	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки"с отп.	32,42	7,99	1,22	22,34	40,40	31,20	-6,78	-85%		<i>Задержка в оформлении документов</i>	
5799	ВЛ ТЭЦ 17 – Лужники 1,2	9,83	0,00	0,02	0,47	0,00	9,81	0,02	-			
5800	Рек-ция транзита ВЛ-110 кВ "Весенняя-Лаговская-Бугры"	504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	504,06	0,00	-			
5801	ВЛ Кудиново – Минеральная	234,04	4,72	7,95	13,50	0,00	226,09	3,23	68%			
5802	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бакунино-Суворово"	102,32	0,00	0,01	1,05	0,00	102,30	0,01	-			
5803	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пески - Фабричная"	69,20	0,59	0,00	0,00	0,00	69,20	-0,59	-100%		<i>не заключен договор подряда</i>	
5804	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Пески"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5805	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Сирена"	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	-			
5806	ВЛ 110 кВ "Дроздово-Горенки" 1,2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5807	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шатура-Экситон с отп.", "Шатура-Дулёво с отп."	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	-			
5808	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Софрино-Яхрома"	810,33	2,69	3,68	3,35	0,00	806,65	0,99	37%			
5809	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Уча"	390,08	3,89	1,77	0,61	0,00	388,31	-2,12	-55%		<i>Вина подрядчика</i>	

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
5810	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино"	305,01	35,40	1,48	29,40	0,00	303,53	-33,92	-96%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
5811	ВЛ-110 кВ "Красногорская - Нахабино 1,2"	75,18	59,76	45,72	21,45	21,45	29,46	-14,04	-23%			Позднее представление актов выполненных работ
5812	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Орево-Экран"	83,63	14,41	8,41	0,00	0,00	75,22	-6,00	-42%			Вина подрядчика
5813	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Радищев-Клин 3 и В"	89,02	56,57	80,21	56,92	110,84	8,81	23,64	42%			
5814	ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово"	43,02	27,02	22,88	11,67	0,00	20,14	-4,14	-15%			Вина подрядчика
5815	ВЛ Орево – Пермиллово	30,48	1,46	0,08	0,00	0,00	30,40	-1,39	-95%			Вина подрядчика
5816	ВЛ 110 кВ "Хвойная-Н.Подлипки 1,2,3"	113,72	3,54	0,00	0,95	0,00	113,72	-3,54	-100%			Вина подрядчика
5817	ВЛ 110 кВ "Клязьма-Тополь"	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	-100%			0%
5818	КВЛ-110 кВ ПС "Уча" - ПС "Шереметьево", ПС "Уча" - ПС "Долгопрудная"	34,58	18,64	0,01	6,88	0,00	34,57	-18,63	-100%			не проведены торги
5819	ВЛ-110 кВ "Майские 1, 2"	32,88	3,89	0,00	3,66	0,00	32,88	-3,89	-100%			Позднее представление актов выполненных работ
2.3.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.3.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)						0,00	0,00	-			
2.3.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)						0,00	0,00	-			
2.3.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	25 107,34	1 403,40	1 622,93	1 263,59	1 097,45	23 484,41	219,53	16%			
5820	ПС №14 "Апаренки" замена тр-ра с 25 на 63	79,08	48,32	39,88	9,86	3,21	39,20	-8,44	-17%			Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором
5821	ПС 110/10 кВ № 264 Мцыри			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5822	Реконструкция ПС № 67 110 кВ "Усово"			0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	-			
5823	ПС № 406 Шаховская 110/10 кВ (1 этап)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5824	ПС №425 "Яковлево" 110кВ			0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	-			
5825	ПС №542 110/35/10 кВ Петровская (перевод на 110 кВ со строительством ВЛ 110 кВ Н.Румянцево -Петровская 1, 2)	641,92	0,98	0,00	0,00	0,00	641,92	-0,98	-100%			Позднее представление актов выполненных работ
5826	Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Голицыно"	358,97	0,00	0,02	5,09	0,00	358,94	0,02	-			
5827	Реконструкция ПС №645 "Сушкинская"	942,90	1,22	0,04	0,81	0,41	942,86	-1,19	-97%			Позднее представление актов выполненных работ
5828	ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"	444,42	45,60	94,33	150,30	170,32	350,08	48,74	107%			
5829	ПС 110 кВ №551 "Пернатово"	185,11	35,91	52,30	90,51	65,38	132,80	16,39	46%			
5830	ПС 110кВ № 683 "Ядрошино"	241,73	61,64	63,56	45,64	0,31	178,17	1,92	3%			
5831	ПС 110 кВ № 260 "Дедово" (2 этап)	410,83	160,69	173,14	154,32	152,15	237,69	12,45	8%			
5832	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Можайск"	683,68	12,87	2,66	5,31	0,00	681,02	-10,21	-79%			Отсутствие проектно-сметной документации
5833	Рек. ОРУ-110 кВ с заменой тр-ров ПС №118 Кубинка	25,59	8,40	8,41	4,52	19,84	17,18	0,01	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5834	Реконструкция ПС № 295 Кленово, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА	120,95	0,00	0,00	4,31	0,00	120,95	0,00	-			
5835	ПС 110/35 кВ № 198 "Н. Подлипки"	591,08	1,42	2,87	3,23	0,00	588,20	1,46	103%			
5836	ПС 110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск (1,2 этап)	1 495,63	0,71	0,00	0,00	0,00	1 495,63	-0,71	-100%		Вина подрядчика	
5837	ПС 110/10/6 кВ "Луговая"	802,02	62,00	0,00	3,80	0,00	802,02	-62,00	-100%		не проведены торги	
5838	ПС 110 кВ "Клязьма"	557,63	129,91	210,60	97,30	202,17	347,03	80,69	62%			
5839	ПС № 71 "Поварово"	763,16	194,16	253,77	297,98	252,68	509,39	59,61	31%			
5840	ПС № 255 "Костино"	166,58	4,43	19,68	19,00	0,00	146,90	15,24	344%			
5841	ПС 110 кВ № 669 "Рогачево"	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	368,93	0,00	-100%		0%	
5842	ПС 110 кВ № 20 "Алабушево"	425,95	3,00	0,00	2,43	0,00	425,95	-3,00	-100%		Вина подрядчика	
5843	ПС 110/35/10 кВ № 803 "Юркино-2" (1,2 Этапы)	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134,06	0,00	-100%		0%	
5844	ПС 110/35/10 кВ № 541 Речная	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	633,94	0,00	-100%		0%	
5845	ПС 110/10/6 кВ № 82 Павшино	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	601,87	0,00	-100%		0%	
5846	ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь	426,26	0,00	0,00	0,24	0,00	426,26	0,00	-100%		0%	
5847	Реконструкция ПС № 329 "Осиновка", замена тр-в, ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР	65,97	5,76	4,36	3,67	0,00	61,61	-1,40	-24%		Задержка в оформлении документов	
5848	ПС-320 "Н.Домодедово", г. Домодедово	835,15	2,01	0,27	2,07	0,00	834,88	-1,74	-87%		Задержка в оформлении документов	
5849	Рек-ция ПС "Северово"	717,80	21,09	21,09	0,70	0,00	696,71	0,00	0%			
5850	Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня"	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04	0,00	-			
5851	ПС 110 кВ № 195 "Раменская"	936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	936,29	0,00	-			
5852	ПС Держинская	857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	857,70	0,00	-			
5853	Реконструкция ПС110 кВ "Болятино" № 309	464,85	147,61	98,39	21,33	20,18	366,45	-49,22	-33%		Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором	
5854	ПС 110 кВ № 319 "Лаговская"	808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	808,76	0,00	-			
5855	ПС Лыткарино	778,67	8,50	0,00	1,94	0,00	778,67	-8,50	-100%		Вина подрядчика	
5856	Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605	420,76	0,00	0,01	1,48	0,00	420,75	0,01	-			
5857	Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23, замена Т2.	583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36	0,00	-			
5858	Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, г.Климовск	53,30	22,14	15,53	0,42	0,00	37,77	-6,61	-30%		Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение)	
5859	ПС 110 кВ №698 "Ситня"	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	0,00	-			
5860	ПС 110 кВ № 379 "Хомутово"	318,09	2,36	0,00	1,28	0,00	318,09	-2,36	-100%		Задержка в оформлении документов	
5861	ПС 110 кВ №69 "Котельники"	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	-			
5862	Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708	293,90	43,80	42,70	34,51	40,09	251,20	-1,11	-3%		Задержка в оформлении документов	
5863	ПС № 226 Бор 110 кв	19,32	3,63	0,39	0,63	0,00	18,93	-3,24	-89%		Задержка в оформлении документов	
5864	ПС № 491 "Прудная" 110/10 кВ	125,73	2,48	0,11	2,40	0,00	125,62	-2,36	-95%		Задержка в оформлении документов	
5865	Реконструкция ПС № 596 "Красногорка" замена 2-х тр-в 25 МВА на 40 МВА, в т.ч. ПИР	384,87	185,71	162,07	14,20	14,20	222,81	-23,64	-13%		Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором	
5866	ПС № 104 110/35/6 кВ Климовская	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	-			
5867	ПС №663 110/10 кВ Взлетная (ПИР)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5868	Реконструкция ПС № 130 "Электросталь"	350,44	33,73	16,34	26,65	44,43	334,10	-17,39	-52%		Экономия при торгах	
5869	ПС 110 кВ "Истомкино"	431,62	0,42	0,57	2,08	0,00	431,06	0,15	36%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5870	Реконструкция ПС № 38 "Бережки"	552,34	0,00	0,02	2,42	0,00	552,32	0,02	-			
5871	Реконструкция ПС № 52 "Двойня"	476,73	0,00	0,07	2,60	0,00	476,67	0,07	-			
5872	Реконструкция ПС № 681 "Алмазово" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 2х25,5мВА на 2х63 мВА, замена МВ-10 кВ на ВВк (ПИР)	582,79	114,45	226,53	196,36	0,00	356,26	112,08	98%			
5873	ПС Кучино, в т.ч. ПИР	460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59	0,00	-			
5874	Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново	670,14	0,08	66,19	3,94	0,00	603,95	66,11	>100%			
5875	ПС 110/10 кВ № 678 "Ларино"	216,61	1,79	1,79	0,27	0,00	214,81	0,00	0%			
5876	Реконструкция ПС №206 "Фрязино"	54,51	36,57	45,23	47,89	106,16	9,28	8,65	24%			
2.3.6.	ПС 35 кВ (СН1)	2 079,60	239,39	216,37	184,58	295,26	1 863,23	-23,01	-10%			
5877	ПС 35 кВ № 137 "Домодедово"	180,91	30,78	31,05	0,57	0,00	149,86	0,26	1%			
5878	Рек-ция ПС811 Первомайская, замена 2-х тр-ров			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5879	Реконструкция ПС№ 584 110/35 "Звенигород"	341,85	13,05	8,56	10,98	0,00	333,29	-4,49	-34%		Позднее представление актов выполненных работ	
5880	Реконструкция ПС № 482 Лачная, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА	42,37	19,69	0,75	5,58	50,58	41,62	-18,94	-96%		позднее заключение договора	
5881	ПС 35 кВ № 293 "Каменская"	150,11	0,00	0,00	0,37	0,00	150,11	0,00	-			
5882	ПС 35 кВ № 576 "Снегири"	79,70	8,52	0,97	10,46	54,93	78,73	-7,56	-89%		Проблемы при решении земельно-правовых вопросов	
5883	ПС 568 "Карповка"	104,03	0,00	0,00	1,06	0,00	104,03	0,00	-			
5884	Реконструкция ПС № 724 "Збышки", замена тр-в	67,24	24,91	27,96	46,20	68,53	39,28	3,05	12%			
5885	ПС 35 кВ № 304 "Истра"	139,86	57,01	23,74	34,26	16,00	116,12	-33,26	-58%		Позднее представление актов выполненных работ	
5886	ПС35 кВ № 307 "Лышево"	124,21	10,62	10,62	0,69	0,00	113,59	0,00	0%			
5887	ПС 35 кВ № 691 "Лаврово"	147,01	39,55	80,95	69,10	102,63	66,06	41,40	105%			
5888	ПС 35 кВ Малеевка	69,61	0,00	0,57	0,50	0,00	69,04	0,57	#####		0%	
5889	ПС № 717 "Мелихово"	122,69	0,00	0,59	1,05	0,00	122,10	0,59	#####		0%	
5890	ПС 35 кВ № 40 "Лобня"	238,30	0,00	0,00	0,94	0,00	238,30	0,00	-			
5891	ПИР по ПС 35 кВ	2,38	2,38	2,38	0,19	0,00	0,00	0,00	0%			
5892	Установка шумо защитного экрана на ПС №95 Базарово в т.ч. ПИР, М.О. Дмитровский р-н п. Икша, ул.Школьная, сооружение №2 "б"	2,60	1,42	0,00	2,05	2,05	2,60	-1,42	-100%		Позднее представление актов выполненных работ	
5893	ПС 35 кВ № 358 "Ерино"	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	108,71	0,00	-			
5894	ПС 35/10 кВ № 723 "Пойма"	9,53	6,79	5,28	0,00	0,00	4,25	-1,51	-22%		Выполнено/введено/профинансировано в прошлом периоде	
5895	ПС 35/10 кВ "Фетровая"	127,47	3,90	2,13	0,24	0,00	125,35	-1,77	-45%		Отсутствие проектно-сметной документации	
5896	Реконструкция ПС № 34 "Васюткино"	21,01	20,77	20,82	0,35	0,53	0,19	0,05	0%			
2.3.7.	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	1 757,87	457,79	322,53	234,30	384,71	1 435,34	-135,27	-30%			
5897	ПС 110 кВ №173 Н.Цементная строительство ЗРУ г.Подольск	4,12	0,08	0,01	0,00	0,00	4,11	-0,07	-89%			
5898	Монтаж БСК на ПС "Лаговская"	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,77	-100%			
5899	Реконструкция ПС "Первомайская", замена ячеек КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н	74,04	1,03	0,00	0,00	0,00	74,04	-1,03	-100%			
5900	Реконструкция ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская"	213,80	2,06	0,00	1,48	0,00	213,80	-2,06	-100%			
5901	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №175	2,86	0,00	0,00	0,02	0,00	2,86	0,00	-			
5902	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №104	6,41	0,00	0,00	0,02	0,00	6,41	0,00	-			
5903	Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755	179,39	60,73	45,47	45,93	45,83	133,92	-15,26	-25%			
5904	Реконструкция ПС 110 кВ № 736 «Бакунино» с монтажом ДГК, ТДГК, дополнительной ячейки КРУ с ВВк 10 кВ на 1 сек 10 кВ	4,15	4,15	4,11	0,01	0,00	0,04	-0,04	-1%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
5905	Реконструкция ПС № 817 110 кВ«Спортивная» с установкой двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГК	7,91	7,90	7,79	0,01	0,00	0,12	-0,11	-1%			
5906	Реконструкция ПС № 356 «Павлово» с установкой дугогасящих реакторов и трансформаторов ДГК			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5907	Реконструкция ПС № 822 «Гуслица» с установкой двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГК	1,07	0,25	0,25	0,00	0,00	0,82	0,00	0%			
5908	Реконструкция ПС №194 "Кислородная", установка 2-х реакторов, монтаж 10-ти яч. ВВ,СВ,ТН, ТСН, ДГР, в т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	3,30	1,29	5,45	4,12	0,00	0,00	4,16	323%			
5909	Замена выключателей 110 кВ на ПС ВЭС	554,00	25,37	1,42	40,24	0,00	552,58	-23,95	-94%			
5910	Замена высокочастотных заградителей 110 кВ ПС-110/6 кВ № 477 "Бруски"	1,92	1,14	0,02	1,39	1,39	1,89	-1,11	-98%			
5911	Замена высокочастотных заградителей 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 51 "Егорьевск"	0,56	0,33	0,03	0,66	0,66	0,53	-0,31	-92%			
5912	Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС-Красногорская			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5913	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Пушкино	21,47	15,20	19,92	13,13	60,43	1,55	4,72	31%			
5914	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС №163 Басово	4,71	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5915	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС №711 Тополь	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5916	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Алабушево	47,06	32,59	44,50	24,83	65,08	2,56	11,91	37%			
5917	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Софрино			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5918	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Н.Подлипки	63,04	58,01	61,36	7,11	86,64	1,68	3,35	6%			
5919	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Долгопрудная	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5920	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Роса	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5921	Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели на ПС Нахабино	48,95	38,59	47,50	17,79	66,19	1,45	8,91	23%			
5922	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 264 Мщери	8,28	4,97	0,00	0,04	0,00	8,28	-4,97	-100%			
5923	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 325 Луговая	13,19	7,91	8,26	7,21	0,00	4,93	0,35	4%			
5924	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 671 Старбево	26,67	16,00	25,26	22,22	24,48	1,41	9,26	58%			
5925	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 15 Роса	16,57	9,94	0,00	0,09	0,00	16,57	-9,94	-100%			
5926	Установка устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 220 Ельдино	16,57	9,94	0,00	0,09	0,00	16,57	-9,94	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
5927	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 264 Мшери	8,68	5,21	0,00	0,05	0,00	8,68	-5,21	-100%			
5928	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 664 Аксаково	17,35	10,41	0,00	0,10	0,00	17,35	-10,41	-100%			
5929	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 336 Клязьма	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-			
5930	Реконструкция устройств компенсации емкостных токов сети 6-10 кВ на ПС 711 Тополь	8,68	5,21	0,00	0,05	0,00	8,68	-5,21	-100%			
5931	Повышение надежности ПС Шереметьево, Аэропорт, Планерная.(оборудование дизель - генераторами)	16,31	1,42	0,00	0,04	0,00	16,31	-1,42	-100%			
5932	Замена оборудования для прохождения ОЗП 2014-2015 на ПС 110/35/10/6 кВ №145 Нахабино, ПС 110/10/6 кВ №711 Тополь (МосРДУ)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5933	Программа оснащения объектов СЭС ОАО "МОЭСК" комплексами регистрации аварийных процессов (Приказ 931 от 09.09.2013г.)	135,31	29,03	0,00	34,02	34,02	135,31	-29,03	-100%			
5934	ПС 110 кВ №836 Слобода (позапный ввод)			0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-			
5935	Установка цифровых защит на ПС 110кВ №181 "Клин"			0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	-			
5936	Реконструкция системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на ПС №198 Н.Подлипки, №209 Ярославская, №709 Чирково, №823 Кунья, №114 Софрино, №152 Экран, №160 Перемилово, №824 Юрьево. СЭС (ПИР б.л.)	121,66	55,93	0,00	0,00	0,00	121,66	-55,93	-100%			
5937	Замена отделителей и масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели на ПС СЭС (12 шт ПС: ПС-647 Нудоль (3шт) ПС-393 Станки-1(1-шт) ПС-823 Кунья (6-шт) ПС-577 Яцоть (2-шт))	82,60	1,15	0,00	0,00	0,00	82,60	-1,15	-100%			
2.3.8.	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	36,73	27,63	12,34	1,75	0,00	24,39	-15,29	-55%			
5938	Тучково-Дорохово (расширение просек)	0,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,18	-100%			
5939	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-220 кВ Новоннуково-Встреча	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
5940	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-110 кВ Можайск-Шелковка	1,23	1,11	0,01	0,44	0,00	1,22	-1,10	-99%			
5941	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-110 кВ Кубинка-Сухарево	0,77	0,69	0,01	0,37	0,00	0,76	-0,68	-98%			
5942	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-110 кВ Голицыно-Звенигород 1,2	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
5943	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Коврово-Веревкино	0,25	0,22	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,22	-100%			
5944	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Валуйки-Веревкино	2,56	2,30	0,00	0,00	0,00	2,56	-2,30	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
5945	Приведение просек в нормативное состояние по ВЛ-35 кВ Валулки-Ванино	3,57	3,22	0,00	0,00	0,00	3,57	-3,22	-100%			
5946	Луч-Манихино (расширение просек)	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
5947	Очаково-Одинцово 1,2 (расширение просек)	0,31	0,28	0,01	0,24	0,00	0,30	-0,27	-97%			
5948	Тучково-Кирилловка (расширение просек)	1,31	1,14	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,14	-100%			
5949	Духанино-Манихино (расширение просек)	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-100%			
5950	ВЛ 35 кВ Коротково-Каменка (расширение просек)	0,43	0,39	0,01	0,33	0,00	0,42	-0,38	-97%			
5951	ВЛ 35 кВ Очаково-Красногорская (расширение просек)	0,46	0,42	0,01	0,36	0,00	0,45	-0,41	-97%			
5952	ВЛ 35 кВ Очаково-Подушкино (расширение просек)	2,44	2,13	0,00	0,00	0,00	2,44	-2,13	-100%			
5953	ВЛ-110кВ Рублево - Барвиха 1,2 (расширение просек)	0,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,24	-100%			
5954	Сухарево-Шелковка (расширение просек)	0,62	0,55	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,55	-100%			
5955	ВЛ 110 кВ Луч-Пернатово с отп. (расширение просек)	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,28	-100%			
5956	Реконструкция ВЛ 110 кВ Голицыно-Полет (расширение просек)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5957	Реконструкция ВЛ-110 кВ Туменская-Яганово (расширение просек)	0,76	0,53	0,53	0,00	0,00	0,23	0,00	0%			
5958	Реконструкция ВЛ-110 кВ Карьер-Суворово (расширение просек)	0,12	0,12	0,04	0,00	0,00	0,08	-0,08	-68%			
5959	Реконструкция ВЛ-110 кВ Сетовка-Непещино (расширение просек)	0,33	0,01	0,01	0,00	0,00	0,32	0,00	0%			
5960	Реконструкция ВЛ-35 кВ Жаворонки-Сетовка (расширение просек)	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5961	Реконструкция ВЛ-35 кВ Двойня-Починки 2 (расширение просек)	0,41	0,28	0,28	0,00	0,00	0,13	0,00	0%			
5962	Реконструкция ВЛ 35 кВ Егорьевск-Пичурино 2 (расширение просек)	0,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0%			
5963	Реконструкция ВЛ 35 кВ Дединово-Пойма (расширение просек)	0,75	0,38	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,38	-100%			
5964	Реконструкция ВЛ-35 кВ Павлово-Большой Двор (расширение просек)	0,84	0,33	0,33	0,00	0,00	0,50	0,00	0%			
5965	Реконструкция ВЛ-220 кВ Руднево-ТЭЦ 23 (расширение просек)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0%			
5966	Реконструкция ВЛ-110 кВ Голутвин-Митяево 1 (расширение просек)	0,28	0,07	0,07	0,00	0,00	0,20	0,00	0%			
5967	Реконструкция ВЛ-110 кВ Голутвин-Митяево 2 (расширение просек)	0,53	0,08	0,08	0,00	0,00	0,45	0,00	0%			
5968	Реконструкция ВЛ-110 кВ Карьер-Непещино (расширение просек)	0,30	0,10	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0%			
5969	Реконструкция ВЛ-110 кВ Луховицы-Ларино (расширение просек)	0,31	0,27	0,27	0,00	0,00	0,04	0,00	0%			
5970	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шибаново-Дуговая 1 (расширение просек)	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0%			
5971	Реконструкция ВЛ-35 кВ Краф-Гранит (расширение просек)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0%			
5972	Реконструкция ВЛ-110 кВ Алмазово-Горенки с отп. (расширение просек)	0,30	0,28	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,28	-100%			
5973	Реконструкция ВЛ-110 кВ Костино-Горенки с отп. (расширение просек)	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5974	Реконструкция ВЛ-110 кВ Трубино-Костино (расширение просек)	0,34	0,33	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0%			
5975	Реконструкция ВЛ-110 кВ Дроздово-Горенки 1 (расширение просек)	1,27	1,27	1,05	0,00	0,00	0,22	-0,22	-17%			
5976	Реконструкция ВЛ-110 кВ Дроздово-Горенки 2 (расширение просек)	0,67	0,67	0,12	0,00	0,00	0,55	-0,55	-82%			
5977	Реконструкция ВЛ-110 кВ Экситон-Афанасово (расширение просек)	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5978	Реконструкция ВЛ-220 кВ Трубино-ТЭЦ 23 (расширение просек)	4,13	4,08	4,08	0,00	0,00	0,05	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5979	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шатура - Дулево с отп. (расширение просек)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0%			
5980	Реконструкция ВЛ-110кВ Трубино-Горенки (расширение просек)	6,98	3,57	3,57	0,00	0,00	3,41	0,00	0%			
5981	Реконструкция ВЛ-110 кВ Трубино-Алмазово (расширение просек)	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
5982	Реконструкция ВЛ-35 кВ Юдино-Фряново 1 (расширение просек)	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0%			
5983	Реконструкция ВЛ-110 кВ Шатура - Экситон с отп. (расширение просек)	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.4.	Технологическое присоединение	22 082,42	8 214,78	9 580,89	8 984,97	8 012,89	12 501,54	1 366,11	17%			
2.4.0.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН)	4,68	0,00	0,00	0,33	3,60	4,68	0,00	-			
5984	Строительство ПС 110кВ «Ждановская»	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	-			
5985	Строительство ПС 110/10 кВ «Победа» (диспетчерское «Полянка») 2х25 МВА с заходами ВЛ 110 Кв	0,00	0,00	0,00	0,33	3,60	0,00	0,00	-			
2.4.1.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распредеть)	7 936,19	2 333,13	3 045,92	2 781,12	2 202,55	4 890,27	712,78	31%			
5986	Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский район, дер. Шахово	16,08	6,08	0,10	2,54	0,00	15,98	-5,98	-98%			
5987	Строительство КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ (по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), ПС №182 "Гулево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, д. Коледино			0,00	0,45	12,26	0,00	0,00	-			
5988	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х ячеек в проект.РП (По дог-ру ТП № ИА-13-302-1551(918679)), 2-х КЛ-10 кВ, ячейки на 3 секции шин РУ-10 кВ ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5			0,62	0,55	0,00	0,00	0,62	-			
5989	Строительство 2 КЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РУ 10 кВ ПС №569 "Лужники", 2-х СП, в т.ч.ПИР, МО, г. Ступино, мкр.Б			36,45	31,67	31,67	0,00	36,45	-			
5990	Установка 2 ячеек на разных секциях шин в КРУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово			2,90	2,86	0,00	0,00	2,90	-			
5991	Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. 1 ПС №357 "Елохово" СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилоское с.п., д. Хоросино			4,91	4,26	2,72	0,00	4,91	-			
5992	2 ЭТАП: Строительство КЛ-10 кВ от ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, Московская область, г. Ступино, 50:33:0040216:42			1,46	73,68	73,68	0,00	1,46	-			
5993	Строительство КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №266 "Бор", 2 СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Зиновкино			0,41	4,61	4,61	0,00	0,41	-			
5994	Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ ПС №266 "Бор", СП-10 кВ, ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево			15,15	14,71	1,43	0,00	15,15	-			
5995	Строительство 2 ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10кВ от проект. РП-10кВ (по договору №ИА-14-302-607(916653)) ПС №195 "Раменская", 2 ячейки, в т.ч. ПИР, Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Махова, д. 14			1,10	28,86	20,05	0,00	1,10	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
5996	Строительство 2КЛ-10 кВ от проек. ячеек в РУ-10 кВ ПС №569 "Лужники", 2 СП-10 кВ, 2 ячейки, МО, г. Ступино, промзона, в районе АБЗ			0,54	14,69	10,54	0,00	0,54	-			
5997	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2-х нов. яч. РУ-10 кВ РП-34 ПС №14 "Апаренки", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП-34, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский район, свх им. Ленина, п.Совхоз им. Ленина			0,01	0,25	0,00	0,00	0,01	-			
5998	Строительство 2КЛ-10кВ от ф. №22 и ф.23 ПС №182 " Гулево", 2 СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Стрелковское, п. Сельхозтехника			0,70	2,77	0,00	0,00	0,70	-			
5999	Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №613 "Пролетарий", 2 ячейки, 2 СП, в т.ч. ПИР, Московская область, Серпуховский р-н, д. Петровское			0,02	1,03	0,00	0,00	0,02	-			
6000	Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино			0,02	1,15	0,00	0,00	0,02	-			
6001	Строительство СП-6 кВ на отпайке от ф.14 с ПС №121 "Асаново" в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Константиновский с.о., д. Сельвачево			0,05	1,32	0,00	0,00	0,05	-			
6002	Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от одной ячейки РУ-10 кВ существующего РП «Цербер-Пром» (возведенного по договору №9922-409 от 28.08.2008г.), от ПС № 652 110/10/6 кВ Шульгино) установка ячейки в РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Старая Кулавна, Акрихиновское ш, ул. 14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6003	Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ по договору ИА-14-302-654(925458) до проектируемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 33 км автомагистрали «Москва-Нижний Новгород» (левая сторона)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6004	Строительство двух СП-6 кВ, двух КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 149-а			2,34	6,68	0,00	0,00	2,34	-			
6005	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.761-10 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, Торговая база, 3"б"			0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	-			
6006	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.413 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Бояркино			1,06	1,00	1,00	0,00	1,06	-			
6007	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, установка 2-х яч. на 5 и 6 с.ш., ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР			0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6008	Строительство двух СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от новой ячейки ПС № 678 "Ларино" до СП-10 кВ №1, ВЛ-10 кВ от существующего фид. 33 ПС № 678 "Ларино" до СП-10 кВ №2, установка ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, ул. Южная			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6009	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ, ПС № 83 "Райки" в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район, Свердловский пгт			1,01	25,68	0,00	0,00	1,01	-			
6010	Строительство двух пунктов секционирования СП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Горки Киевские			4,54	21,93	21,93	0,00	4,54	-			
6011	Строительство двух ТП-10/0,4 кВ, одной КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.№705 ПС Заря (№720), одной КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.№660 РП №320 ф.№228 ПС Смена (№105), двух КЛ-10 кВ от ТП № 1 до ТП № 2, установка двух ячеек в РУ-10 кВ ТП № 1 в т.ч. ПИР, М.О., г. Сергиево-Посадский р-н, г.п. Скоропусковский, р.п. Скопусковский			1,66	37,17	37,17	0,00	1,66	-			
6012	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (соору-жаемого по договору ИА-12-302-3227(929730) до двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Дмит-ровский р-н, г/п Дмитров, д. Шеленино			5,88	7,08	7,08	0,00	5,88	-			
6013	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек ПС №837 Куркино до сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Путилково			28,04	23,97	0,00	0,00	28,04	-			
6014	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ направлением ПС №840 Омега - РП ООО «Золотой возраст» (сооружаемых по Договору ТП № ИА-13-302-1355(906608)) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Сабурово			18,32	15,64	0,00	0,00	18,32	-			
6015	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 1-й и 2-й секций шин в РУ-10 кВ ПС № 15 "Роса" до РУ-10 кВ вновь сооруж. СП-10 кВ, уст.яч.на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, юго-западнее д. Болтино			5,09	4,33	0,00	0,00	5,09	-			
6016	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №603 до СП -10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Кривцово			0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	-			
6017	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с.Ильинское			44,08	43,50	38,43	0,00	44,08	-			
6018	Строительство ТП-2х1600/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-114 ПС-836 "Слобода", установка ячейки в РП-114, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково			1,96	1,77	0,00	0,00	1,96	-			
6019	Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,38 кВ, строящееся по договору ТП № ИА-13-302-1164(902604), 2хСП-10 кВ, установка ячеек в ТП-10/0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос.НИИ «Радио»			0,91	0,81	0,00	0,00	0,91	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6020	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода			0,11	2,45	0,00	0,00	0,11	-			
6021	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево			0,15	5,21	0,00	0,00	0,15	-			
6022	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 54 КВЛ-6 кВ РП-11-ТП-149 фид. 5 ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Свердловский	0,09	0,07	0,00	0,08	0,08	0,09	-0,07	-96%			
6023	Строительство лин. яч. на 1 секции шин ПС № 5 "Балашиха", КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч., в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, микрорайон №22 (в районе п. Горбово)	2,81	2,11	1,85	2,20	2,20	0,96	-0,25	-12%			
6024	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики" до СП-1, КЛ-10 кВ от яч. II с.ш. РУ-10 кВ до СП-2, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	5,11	3,31	3,31	0,00	0,00	1,80	0,00	0%			
6025	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф", ВЛЗ-10 кВ от оп.66 до оп. 120 ф.17 ПС №382 "Венюково", установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилдовское, д.Большое Петровское	43,32	22,39	23,10	3,76	5,82	20,22	0,71	3%			
6026	Строительство 2ВЛЗ-10 кВ отпайки от ф.4 и ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район"	13,33	2,64	0,00	0,00	0,00	13,33	-2,64	-100%			
6027	Строительство отпаяк ВЛЗ-10 кВ от ф.151 и ф.121 с ПС №243 "Нашекино", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н СП-10 кВ №2 (1 км), в т.ч. ПИР, Московская область, Раменский район	7,04	6,44	0,00	0,00	0,00	7,04	-6,44	-100%			
6028	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ф.1 и ф.2 с ПС №708 "Санаторная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный	62,61	57,61	26,46	0,09	2,12	36,16	-31,15	-54%			
6029	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский	25,74	19,05	19,06	1,07	0,00	6,68	0,01	0%			
6030	Строительство РТП-10 кВ, 5 ТП-2х1000-10/0,4, ТП-6х1250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от яч. 11 Ис.ш., яч.6 Пс.ш. РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики", 8КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов	137,30	137,30	0,00	0,03	0,00	137,30	-137,30	-100%			
6031	Строительство РП, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №195 "Раменская", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №195 "Раменская", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Мира	60,15	3,26	2,62	0,09	0,00	57,53	-0,64	-20%			
6032	Строительство 2-х РП, 12 ТП-2х1600/10/0,4, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №643 "Руднево" 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РП, 86-ти 2КЛ-0,4 кВ, ПС №643 "Руднево", в т.ч. ПИР, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы»	323,16	18,48	405,00	337,61	331,51	0,00	386,53	>100%			
6033	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д. 5	23,76	1,90	0,05	1,75	0,00	23,71	-1,86	-98%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6034	Установка ячеек в РП-73, ПС №813 "Полеет", в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н., с.п. Марушкинское, д. Марушкино	0,99	0,70	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,70	-100%			
6035	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Онуфриево	78,49	15,00	36,39	31,08	31,08	42,10	21,39	143%			
6036	Строительство БКТП, ПКЛ 10 кВ от нов. КРУН-10 кВ. Монтаж КРУН-10 кВ в РУ 10 кВ яч.314, 410 ПС 836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павлово-Слободское, д.Лешково, д.52	16,31	8,48	0,00	0,00	0,00	16,31	-8,48	-100%			
6037	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, установка 2-х линейных ячеек ПС-701 "Сухарево" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, пос.Тучково	13,85	7,20	8,66	8,90	5,47	5,19	1,46	20%			
6038	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, ул. Московская, уч. 61	5,00	0,54	3,08	3,41	0,00	1,92	2,54	>100%			
6039	Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка	161,08	136,39	185,36	159,94	159,94	0,00	48,97	36%			
6040	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.2 ПС-33 "Ракидино", КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Белая Гора	4,83	0,41	0,01	0,15	0,00	4,82	-0,40	-98%			
6041	Строительство ТП-2х1250/6/0,4 кВ, 4хКЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР	9,36	0,37	9,33	8,46	0,00	0,03	8,96	>100%			
6042	Строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское	11,33	7,70	0,18	6,14	0,00	11,15	-7,52	-98%			
6043	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-171 "Сычи" и ПС-302 "Анино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище	66,89	1,04	3,36	4,05	0,00	63,52	2,32	223%			
6044	«Строительство РП-10 кВ, 6 КЛ-10 кВ, установка линейных ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, гор/пос. Истра, г. Истра, в восточной части»	82,29	6,62	0,00	0,00	0,00	82,29	-6,62	-100%			
6045	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новораково	133,11	0,96	3,41	46,05	11,94	129,70	2,45	254%			
6046	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара»	14,35	0,46	2,63	2,24	2,24	11,72	2,17	>100%			
6047	Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от КРН-112 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Веледниково	2,42	0,42	0,01	0,01	0,00	2,41	-0,41	-97%			
6048	Строительство ТП-2х1600/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от ЗТП-961 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п.сан. им.Герцена	14,04	7,30	0,12	3,58	0,00	13,92	-7,18	-98%			
6049	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-683 "Ядрошино" и 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-551 "Пернагово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское	116,53	6,48	8,04	10,58	0,00	108,50	1,56	24%			
6050	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп.58 ВЛ-10 кВ ПС-732 "Мушино", КЛ-10 кВ от ЗТП-1340, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, гп.Тучково	5,86	0,46	0,66	4,34	4,34	5,20	0,20	44%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6051	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5.ф.7.ф.9 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексеевка	6,42	0,67	0,13	2,96	0,00	6,29	-0,53	-80%			
6052	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.22 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Могутово, СПК «Могутово-7»	2,19	0,38	0,05	1,61	0,00	2,15	-0,33	-87%			
6053	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до СП-10кВ ПС-842 "Подушкино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, Западная промзона	15,29	0,49	5,49	4,89	0,00	9,80	5,00	>100%			
6054	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10кВ до СП-10кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Лешково	2,28	0,40	0,04	0,81	0,00	2,24	-0,36	-91%			
6055	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-334 "Немчиновка", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Немчиновка	4,59	0,57	0,02	0,02	0,00	4,56	-0,55	-96%			
6056	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-124 ПС-836 "Слобода", СП-10 кВ,наладка яч. В РП (№124) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	6,47	0,31	0,06	1,92	0,00	6,42	-0,25	-82%			
6057	Замена выкатных элементов ф. №13 и №14 ПС №5 Балашиха в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кор.30	0,67	0,65	0,65	0,00	0,00	0,02	0,00	0%			
6058	Установка и наладка 2 ячеек в РУ-10 кВ ПС №419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино-2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6059	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №194 "Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	2,50	2,50	1,81	0,16	0,00	0,69	-0,69	-28%			
6060	Установка дополнительной ячейки с ВВ в КРУ-10 кВ ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, центральная кольцевая автомобильная дорога	1,03	0,91	0,91	0,00	0,00	0,12	0,00	0%			
6061	Установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС № 380 "Захарово", МО, Ногинский р-н, вблизи д. Жидино	1,62	1,62	2,10	1,88	1,88	0,00	0,48	29%			
6062	Установка и наладка яч. №14 на II сек. шин на ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, М.О., г. Коломна, Пирочинское шоссе	1,51	1,51	1,52	1,45	2,79	0,00	0,02	1%			
6063	Строительство БКТП-1000-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.7 ВЛ-6 кВ "ТП-4915 - ПП-1", ПС №419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, д.Торбеево	6,20	1,47	0,00	0,00	0,00	6,20	-1,47	-100%			
6064	Строительство РП-10 кВ и двух КЛ-10кВ с установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №722 "Чанки" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Чанки	52,14	42,12	48,76	14,33	14,92	3,38	6,64	16%			
6065	Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от РУ-10 кВ в РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-12-302-6621(943350)), установка 2-х яч. РП-10 кВ, ПС 110/35/10(6) кВ Момино (№ 26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.п. Обухово, п. Обухово	9,14	0,61	0,61	0,05	3,10	8,53	0,00	0%			
6066	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ направлением ТП-255-ТП-158 ф.22 от ПС 110/35/6 кВ №742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово	7,08	0,00	0,06	3,68	3,68	7,01	0,06	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6067	Строительство РП-10 кВ, двух ПКЛ-10кВ от ПС 110 кВ "Мошино" (№26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.п. Обухово, пос. Обухово	53,19	33,25	26,96	30,56	0,00	26,23	-6,28	-19%			
6068	Установка двух ячеек с ВВ в РП-1 ПС № 401 "Голутвин", строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-1 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сычево	8,47	5,30	7,83	7,17	7,78	0,64	2,53	48%			
6069	Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от яч.ф.№4 ПС 35/10 кВ Третьяково до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, территория поселка «Совхоз Астапово»	0,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,17	0,00	0%			
6070	Строительство РП-6 кВ, двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №333 "Ельня" до ТП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с.п. Аксено-Бутырское, д. Новые Псарьки	59,55	55,94	44,54	39,92	66,53	15,01	-11,40	-20%			
6071	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 68 КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 фид. 2 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,11	-100%			
6072	Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. ИА-13-302-1901(915589) от 14.11.2013 ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Никифорово	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	-			
6073	Монтаж 2х яч. в РП-10 кВ, сооружаемом по д/ру ТП Ю8-09-302-2736(4810), ПС №14 Апаренки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Развилка	1,43	0,06	1,39	1,18	2,04	0,04	1,33	>100%			
6074	Монтаж защиты ВЛ 35 кВ ПС "Коробово", монтаж комплексов учета ЭЭ на ПС "Пышлицы", ПС "Коробово"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6075	Монтаж АПС-10 кВ (автоматич. пункт секционирования) в месте врезки в ВЛ-10 кВ ф. 66 ПС № 475 ЛУЧ, в т.ч. МО, Истринский район, Лучинское с.п., д. Никудино	0,96	0,66	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,66	-100%			
6076	Реконструкция ПС № 683 "Ядрошино", монтаж яч. в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, вблизи д. Веретенки	1,01	0,99	0,00	0,10	0,00	1,01	-0,99	-100%			
6077	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11, установка АПС-10, ПС №145 "Нахабино". Строительство КЛ-6 кВ от АПС-10 до ЛР-711, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободский с/о, вблизи д. Исаково	8,04	3,58	0,06	1,92	0,00	7,99	-3,53	-98%			
6078	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, д. Жуковка	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6079	Реконструкция ПС №316 "Дарьино", монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н. Назарьевсий с.о, вблизи д. Лапино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6080	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х яч. (построенном для ООО "Вестстроймет", дог. 5937-409), МО, Одинцовский район, д. Жуковка	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100%			
6081	Реконструкция ПС №802 "Духанино", ЗРУ-10 кВ, установка яч. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Еремеево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6082	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП "Большой город" ПС №836 "Слобода", строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, установка яч. КСО-298 в новом РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Лешково	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	-			
6083	Установка яч.№16 в РУ-10 кВ ПС №355 "Можайск", яч. в РУ-10 кВ ТП-171, в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-			
6084	Строительство ТП-2х630/10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ТП 2х250 сооруж. по дог.ТУ 7833-409 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д.	9,20	4,78	0,01	0,48	0,00	9,18	-4,77	-100%			
6085	Монтаж яч. в РУ-10 кВ РП-110, яч. КРН-10 кВ ПС №836 "Слобода". Строительство 2 ПКЛ-10 кВ (перевод сущ. фидеров), ПКЛ-10 кВ РУ-10 кВ РП-110 до нового КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, вблизи д. Исаково	1,90	0,96	0,00	0,00	0,00	1,90	-0,96	-100%			
6086	Строительство РТП-6 кВ, 4-х КЛ-6 кВ, установка яч. в РУ-6 кВ ПС 584 Звенигород, в т.ч. ПИР, МО, г.Звенигород, Нахабинское шоссе	74,05	47,39	48,99	61,17	61,17	25,06	1,60	3%			
6087	Строительство 2БКТП-1250/10/0,4, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №542 "Петровская", установка яч. в РУ-10 кВ ПС №542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н., Новопетровское с/п., с. Новопетровское	2,78	2,78	2,78	0,11	2,53	0,00	0,00	0%			
6088	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода" до ЗТП-721, Установка ячейки в ЗТП-721 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	-			
6089	Установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, влад.17	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	-			
6090	Установка и наладка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н., г. Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала	3,37	0,61	0,00	0,00	0,00	3,37	-0,61	-100%			
6091	Строительство РП-10 кВ "Согласие", 2 ПКЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО Одинцовский р-н., вблизи дер. Жуковка	89,95	57,57	63,45	54,89	54,89	26,50	5,88	10%			
6092	Строительство РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ПС-683 "Ядрошино", в РУ-10 кВ ПС-683 "Ядрошино" установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д. Корсаково	24,85	4,14	1,19	5,80	6,56	23,66	-2,96	-71%			
6093	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-550 "Каринская", установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п.д. Дьяконово	6,10	3,17	1,80	1,54	1,54	4,30	-1,37	-43%			
6094	Строительство ТП-2х1250/10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ 16161 I-23054, 23410 Б-23054, установка ИБП 800 кВт, вынос 2х сущ. КЛ-6 кВ направлением ТП №6711А-ТП №6713А и ТП №6711Б-ТП №6713Б, в т.ч. ПИР	34,36	18,66	97,28	82,38	83,80	0,00	78,61	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6095	Реконструкция РТП-5008, замена и монтаж 14 яч., ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Барвихинский с/о, д.Барвиха	0,91	0,91	0,00	0,15	0,00	0,91	-0,91	-100%			
6096	Работы в яч.29,30 в РУ-10кВ ПС 118 Кубинка	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	-			
6097	Строительство РП-10кВ, 4хКЛ-10кВ, врезка в КЛ-10 кВ ТП-22599А -ТП-24244А и ТП-22499Б - ТП-24244Б, ПС № 782 Мамоново, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ромашково	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	-			
6098	Монтаж 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ РП-70 ПС №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Обуховский сельский округ, примерно в 100 м по направлению на север от д. Аносино	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-100%			
6099	Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от яч.№6,15 ПС №118 "Кубинка", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ нового РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п. Никольское, аэродром "Кубинка"	8,67	5,86	0,00	0,00	0,00	8,67	-5,86	-100%			
6100	Монтаж яч.РУ-10 кВ ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, 143036, Московская обл, Одинцовский р-н, Новошихово д	0,49	0,49	0,00	0,07	0,00	0,49	-0,49	-100%			
6101	Реконструкция ПС № 117 "Голицыно", монтаж доп. яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Часцы	0,76	0,64	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,64	-100%			
6102	Строительство ТП-2х1600 кВА, реконструкция ф. 5008 перевод на 10 кВ, РТП-5008, ТП-6724, ТП-6718, ТП-6758, ТП-6759, ТП-6953, ТП-6910, ТП-6760, ТП-6761, ТП-6961, ТП-6706, ТП-6101, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	4,86	0,71	0,00	0,00	0,00	4,86	-0,71	-100%			
6103	Реконструкция РП-10 кВ, сооруж. По д/ру, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободский с/о, д.Новинки	1,23	0,79	0,00	0,00	0,00	1,23	-0,79	-100%			
6104	Реконструкция РП-10 кВ (строящаяся для ООО "Большой город", д/р 8497-409), монтаж 2-х яч., ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с/п Волковское, вблизи д. Козлово	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-			
6105	Строительство АПС-10 кВ вблизи оп. № 26 ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-22, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ, ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, уч. в юго-восточной части кадастрового квартала 50:18:0070216	1,45	0,99	0,62	0,67	0,00	0,83	-0,36	-37%			
6106	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе п. Заречье	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	-			
6107	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино", установка ячейки, КРН, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ново-Раково	24,83	0,75	0,25	6,82	0,00	24,58	-0,51	-67%			
6108	Строительство РП-10 кВ «РОИД», 2ПКЛ-10 кВ, установка яч. в РУ-110 кВ ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Немчиновская п/а, в районе с. Ромашково	91,36	52,07	0,00	0,00	0,00	91,36	-52,07	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6109	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26077 ПС-110 "Рублево", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, Одинцовский р-н, в районе Рублевского шоссе и МКАД	1,36	0,00	0,00	0,03	0,71	1,36	0,00	-			
6110	Строительство ТП-100,4 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, сооруж. по договору №ИА-12-302-1653(913204) от 24.05.2012, 2КЛ-10 кВ ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Павло-Слободский с.о., в 750 м северо-восточнее д. Дешково, д. 212	17,98	12,20	0,75	7,45	7,45	17,23	-11,45	-94%			
6111	Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от яч. №10 в РУ-6 кВ ПС № 550 Каринская, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, с. Каринское, ГП-2	5,62	3,80	1,11	0,96	0,96	4,51	-2,69	-71%			
6112	Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ от нового ТП, уст. яч. в РП-10 кВ, ПС №178 "Вяземы", ПС № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенский с.о., в р-не 2-го Успенского шоссе, дом отдыха «Молоденово»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6113	Строительство 2-х КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ ПС №293 "Каменская", пункта секционирования СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Южный	22,42	19,32	0,00	0,00	0,00	22,42	-19,32	-100%			
6114	Строительство КРН- 6 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ ПС №304 "Истра", ПКЛ-6 кВ до КРН №1, ВЛ-6 кВ до КРН №2 отп. от ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС №304 "Истра", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, МО, Лучинское с/пос., д. Ябедино, СНТ «Топаз»	14,36	11,06	10,21	5,78	1,07	4,15	-0,85	-8%			
6115	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от яч. №103 и №203 ПС №836 "Слобода", 2 КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, относительно ориентира южнее д. Красный поселок. Адрес ориентира: Истринский район, с/пос. Обущковское	92,10	56,52	71,63	49,80	44,52	20,46	15,11	27%			
6116	Строительство 2КЛ-10 кВ от двух налаживаемых ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС №485 Полянка до РТП-40, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, ул. Московская, д.50	0,53	0,36	0,23	0,21	0,00	0,30	-0,13	-36%			
6117	Установка яч. КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1514 на ПС № 405 Волоколамск, в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 22	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100%			
6118	Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 от оп.220 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ №33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-он, с/пос. Ивановское, вблизи д. Ракитино	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			
6119	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящееся по договору ТП № 38-13-302-400(901019) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцы д, влад.3 А	0,56	0,39	0,38	0,34	0,34	0,18	-0,01	-2%			
6120	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, 4х КЛ-6кВ от врезок в КЛ-6кВ 5061 1-6923 А и КЛ-6 кВ 5061 П-6923 Б до нов. ТП, ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-он, в районе дер. Дучино	0,32	0,13	0,00	0,04	0,00	0,32	-0,13	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6121	Строительство ТП-2х1000/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ РТП-12 ф.40 ПС №584 "Звенигород", ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Шихово, ул. Кирова, д.78	31,32	21,30	0,00	0,00	0,00	31,32	-21,30	-100%			
6122	Строительство ТП-10/0,4 кВ, с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ от нов ТП, уст. Яч. В РУ-10 кВ ПС № 25 "Встреча", в т.ч. ПИР, Московская область, Наро-Фоминский район, в районе п. Калининцев	104,73	19,55	43,71	57,59	49,18	61,01	24,17	124%			
6123	Строительство ЗТП-2х630-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ф. 1 РП-27 ф.5 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,п. Тучково	9,68	9,68	9,64	0,46	0,46	0,04	-0,04	0%			
6124	Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от нов. РП-10 кВ, установка ячеек, ПС № 355 "Можайск" в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, вблизи д.Ямская	62,45	3,13	4,07	52,54	0,00	58,38	0,93	30%			
6125	Реконструкция РП-8 (ПС-193 "Троицкая") заменой 18 ячеек в РУ-10 кВ, установка 2-х ячеек с ТСН-25 кВА. Наладка учета в ячейках № 16 и № 2 РУ-10 кВ РТП-8. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Софино.	4,02	0,51	0,00	0,00	0,00	4,02	-0,51	-100%			
6126	Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО "Окдэйл"), монтаж 2-х ячеек (ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, М.О., Истринский р-н, д. Паликово	6,97	0,00	0,00	0,04	0,00	6,97	0,00	-			
6127	Строительство РТП-2500/10/6 кВ, РП-10 кВ, 3 КРУН, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-802 "Духанино" до РП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ до ВЛЗ-10 кВ ф."Бабкино", ВЛЗ-10 кВ от ТП ДСК "Науки", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новораково	81,62	2,72	1,50	0,13	0,00	80,12	-1,23	-45%			
6128	Строительство ВЛ-10 кВ с КРУН от ф.Мартьяново-1 (ПС № 811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Афинеево	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-			
6129	Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ (в габ. на 35 кВ), КЛ-10 кВ, РП-22, РП-46 ПС-556 "Кукарино", установка блоков адаптации ВВ-10 кВ для яч. КСО-272 РП-46, для яч. типа К-104 в ЗРУ-10 кВ ПС-556, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 700 м на с-з от д.Красновиллово	37,60	22,56	1,09	0,96	0,00	36,52	-21,48	-95%			
6130	Создание системы связи ПС №64 "Барвиха" и РДП Западной операционной зоны ОАО "МОЭСК"	1,25	0,63	0,00	0,01	0,00	1,25	-0,63	-100%			
6131	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, установка шкафа КРН-10 кВ в месте отпайки от сущ. ВЛ-10 кВ оп. №118 ф.3 ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 58	1,66	1,29	0,00	0,00	0,00	1,66	-1,29	-100%			
6132	Установка ячейки в строящемся РП-10 кВ по договору ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 "Слобода" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Лещково	0,77	0,75	0,40	0,35	0,35	0,37	-0,35	-47%			
6133	Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-3369 ф."16" ПС-406 "Шаховская"120м). В КТП-3369 установитьУУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Комсомольская ул	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6134	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ РП-7 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/п Спутник.	1,14	0,92	1,17	1,01	1,01	0,00	0,24	26%			
6135	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-551 до РП-29. Установить ячейку с ВВ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д.Лечищево, ул.Песчаная, д.2	5,05	2,62	0,00	0,00	0,00	5,05	-2,62	-100%			
6136	Строительство двух ТП-250/10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от ф.1 и ф.2 ПС-725 "Киселево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Семеновское, ДПК "Журавушка"	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
6137	Строительство РП-10 кВ в габ. На 22 ячейки с установкой 11 ячеек, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Афанасовка ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Могучово	1,66	0,12	0,00	0,00	0,00	1,66	-0,12	-100%			
6138	Строительство ПКЛ-10кВ, установка и наладка ячейки в РУ 10 кВ ПС №392 Верезя, МО, Можайский р-н.	2,90	2,90	18,05	13,56	0,00	0,00	15,15	>100%			
6139	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рябинки	0,20	0,19	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,19	-100%			
6140	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячейки в РП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	16,55	9,93	5,02	5,62	5,62	11,53	-4,91	-49%			
6141	Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, Сколково д.	10,54	5,48	0,00	0,00	0,00	10,54	-5,48	-100%			
6142	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС №334 Немчиновка, установка 2-х ячеек в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, р/п Новоивановское	52,39	1,90	0,06	1,91	0,00	52,33	-1,84	-97%			
6143	Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ ПС-568 Карповка, в т.ч. ПИР МО, Рузский р-н, Нововолково д.	7,92	4,12	0,00	0,00	0,00	7,92	-4,12	-100%			
6144	Строительство РП-10 кВ , 2х КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС № 485 "Полянка" в т.ч. ПИР, МО , Истринский район, с.п. Ивановское, д. Высоково	59,05	12,45	45,51	38,40	33,11	13,54	33,06	266%			
6145	Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от яч. 109,209 РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, Падиково д.	102,70	3,32	0,00	0,00	0,00	102,70	-3,32	-100%			
6146	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, д. Красный поселок	108,95	3,47	50,29	50,55	26,87	58,66	46,81	>100%			
6147	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 105,205 РУ-10 кВ ПС № 836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ; КЛ-10 кВ от нов. РП-10 кВ до СП-10 кВ в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, Павловская слобода п.	42,05	1,02	0,00	3,83	0,00	42,05	-1,02	-100%			
6148	Строительство ТП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ, ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка	14,24	7,40	12,04	12,34	9,87	2,20	4,63	63%			
6149	Строительство СП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Давыдовский РП-128 ф.21 ф.34 ПС № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР МО, Истринский район, Давыдовское д.	2,39	0,73	2,45	2,12	2,12	0,00	1,72	237%			
6150	Строительство ЗСП-6 кВ, ЗКЛ-6 кВ, ТП-6 кВ, в т.ч. ПИР МО, г. Звенигород, Санаторий Звенигород п.	33,48	3,48	0,00	0,00	0,00	33,48	-3,48	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6151	Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ, ПС № 178 Вяземы, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, Голицыно г.	40,86	3,22	29,94	32,53	40,66	10,92	26,72	>100%			
6152	Строительство 2ТП-1600/10/0,38 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, д.Барвиха	18,80	0,62	0,00	0,00	0,00	18,80	-0,62	-100%			
6153	Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС № 782 Мамоново, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Чистяковой	36,19	0,62	0,38	12,21	0,00	35,81	-0,24	-39%			
6154	Строительство ЗСП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район, г.Наро-Фоминск	5,60	3,81	0,00	0,00	0,00	5,60	-3,81	-100%			
6155	Строительство СП-10 кВ, 4КЛ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Одинцово г.	3,42	1,73	4,22	4,04	0,00	0,00	2,49	144%			
6156	«Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Московская обл., Наро-Фоминский район, с/п Ташировское, д.Жихарево, СНТ «Лужки»	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-			
6157	Установка ячейки в ТП-796 "МТФ Косино", строительство ВЛЗ-10 кВ, установка КРУН-10 кВ, ПС "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д.Острожки	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	-3,40	-100%			
6158	Строительство 2хБКТП-1000 кВА, 2хКЛ-6 кВ, установка 2-х яч. КСО-298 в РУ-6 кВ ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, мкр Шепчинки	21,57	0,00	0,34	16,50	0,00	21,23	0,34	-			
6159	Строительство КЛ 10кВ от РУ-10 ПС №605 "Бронницы" до РУ-10 кВ ТП-135, установка ячейки в РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", 3-х яч. КСО-298 в РУ-10кВ ТП-135, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-			
6160	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10кВ РП-25, установка КРН, ф.2, ф.4 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д. Горки	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	-			
6161	Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от нов.яч. ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,04	-100%			
6162	Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.41,42 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н., п.Октябрьский	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	-			
6163	Монтаж 2х яч. в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", строительство РП, монтаж 10 яч. в РУ-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от ПС "Кварц" до РП, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Чулковское	1,47	1,47	0,47	0,05	0,00	1,00	-1,00	-68%			
6164	Монтаж ЛР-10 кВ в районе ЛР-28 и ЛР-29 на ф.3 и ф.6 от РТП-14, ПС №454 "Расторгуево", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Лопатино	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6165	Реконструкция ф.11 ПС №266 "Бор" от РУ-10 кВ до ТП-890, от ТП-890 до ф.15 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, пос. санатория "Подмосковье"	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100%			
6166	Установка 4-х яч. КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1306 (ф.14 ПС №791 "Шепчинки"), строительство КЛ-10 кВ от КРН "Степ Пазл" до ЗТП-1306, КЛ-10 кВ от ЗТП-1306 до ф.21 ПС №104, в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	1,48	1,41	1,41	0,00	0,00	0,07	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6167	Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Борисовка	2,63	2,38	2,38	0,69	0,00	0,25	0,00	0%			
6168	Установка ячейки в РУ-6 кВ РП-25 ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Быково	0,49	0,49	0,00	0,03	0,88	0,49	-0,49	-100%			
6169	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2-х яч. ЗРУ-10 кВ ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н., г.п.Горки Ленинские, п.Мещерино	28,74	0,00	0,01	0,72	2,55	28,73	0,01	-			
6170	Строительство РП-10кВ, 2-х ПКЛ-10 кВ, установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Молоково, д. Орлово	60,49	59,79	59,79	0,07	0,00	0,70	0,00	0%			
6171	Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. РП-44, установка КРУН-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-44, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	14,59	14,59	13,04	0,46	0,00	1,56	-1,56	-11%			
6172	Строительство КЛ-10 кВ от яч. 710,805 ПС №859 "Бутово" до РТП-14,16 соотв., КЛ-10 кВ от ф.307 РТП-14 до РТП-16, установка ТТ в яч.710,805 ПС №859 "Бутово", установка 2-х яч. в РТП-14, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н., с/п Булатниковское, п.Измайлово	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	-			
6173	Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №491 "Прудная", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н., г.Домоделово	20,98	9,06	9,83	0,79	6,86	11,16	0,76	8%			
6174	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП 23, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Острожки	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100%			
6175	Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ (без тр-ров), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №529 "Сидорова", КЛ-10 кВ от ф.45 ПС №529 "Сидорова" (переход через а/д ГНБ 200 м), установка яч. в РУ-10 кВ ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО Ступинский р-н, п.Михнево	35,62	0,00	0,45	19,77	19,77	35,17	0,45	-			
6176	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЦРП-16, ПС №529 "Сидорова", ф.18, РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татаринovo"	0,32	0,32	0,25	0,22	0,22	0,07	-0,07	-21%			
6177	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №434 "Малаховка" (установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н., п.Малаховка	0,14	0,14	0,00	0,05	0,00	0,14	-0,14	-100%			
6178	Установка КРН на ф.7 ПС № 358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Оксино-Сокольниково	0,04	0,00	0,00	0,00	1,21	0,04	0,00	-			
6179	Реконструкция ЗТП-173А (замена на БКТП-2х400/10/0,4 кВ), КЛ 10 кВ ф.13 от оп.58 и ф.16 от оп.58, ПС №708 Санаторная, в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово	9,22	5,44	5,44	0,01	0,00	3,78	0,00	0%			
6180	Строительство 2хКРУН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, (ф.14,29 ПС №605 "Бронницы", установка 2-х ячеек на разных СШ в РУ-10 кВ РП-10, УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	13,68	13,68	11,11	0,00	0,00	2,57	-2,57	-19%			
6181	Установка 2-х ячеек в ЗТП-820, ф.8 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6182	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.17 РП-44 ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,09	-100%			
6183	Строительство КРУН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №23 "Кварц", установка УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с.п., с.Еганово	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	-100%			
6184	Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №30 ф.30, ПС №764 "Загорново", КРУН, УУ в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское	6,35	3,53	4,21	1,80	0,00	2,14	0,68	19%			
6185	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф.7 ПС №173 "Новоцементная", КЛ-10 кВ от ф.23 ПС №182 "Гулево", установка 2хКРУН-10 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	16,44	0,00	0,13	6,30	0,00	16,31	0,13	-			
6186	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)) до СП-1,2, установка 2-х яч. в соор. РП-10 кВ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с.п., д. Коледино	6,41	6,41	3,01	2,58	2,59	3,41	-3,41	-53%			
6187	Строительство 2хСП-10 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.14 ПС №791 "Шепчинки", КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ПС №791 "Шепчинки", установка яч. на I СШ РУ-10 кВ ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Северово	12,79	12,79	0,82	3,02	3,27	11,97	-11,97	-94%			
6188	Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово	2,40	2,40	1,88	1,64	1,68	0,52	-0,52	-22%			
6189	Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от 2х ячеек в РУ-6 кВ №109 "Юсупово", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Володарского	10,13	6,50	6,50	0,02	0,00	3,63	0,00	0%			
6190	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 2-х ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС №485 "Борисово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Развилковское, с.Беседы	26,21	2,29	0,00	0,00	0,00	26,21	-2,29	-100%			
6191	Строительство 2хКЛ-10 кВ от ПС №246 «Ляхово» до опоры №1 ф.3,4, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100%			
6192	Строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от II с.ш. РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы" до ф.9, 2хВЛЗ-10 кВ ф.9 до КРУН-10 кВ, установка яч. КСО-298 на 2 с.ш., РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское	32,07	32,07	8,69	11,63	0,00	23,38	-23,38	-73%			
6193	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от 1,2 СШ РУ-10 кВ ПС №319 "Лаговская", установка ячеек на 1и 2 СШ РУ-10 кВ ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Новоселки	9,72	0,00	0,83	40,63	5,51	8,89	0,83	-			
6194	Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №382, установка яч. в РУ-6 кВ IV СШ ПС №382 "Веноково", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов	7,36	7,36	0,72	0,72	2,93	6,64	-6,64	-90%			
6195	Реконструкция РУ-10 кВ ПС №478 "Талеж" (установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт	0,91	0,91	0,00	0,13	0,00	0,91	-0,91	-100%			
6196	Реконструкция РУ-10 кВ на ПС №2 "Красково" (установка 2-х яч. на 3,4 секц. соор. РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г.Люберцы	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6197	Строительство 2хСП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от яч.13 (1 с.ш.) и яч.10 (2 с.ш.), ПС №300 "Дворики", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов	10,97	8,01	8,01	0,07	3,14	2,96	0,00	0%			
6198	Реконструкция яч.27,28 РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф" (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	-			
6199	Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от яч.6,29 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	30,15	27,57	27,57	0,83	24,00	2,59	0,00	0%			
6200	Строительство СП-6 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС №109 "Юсупово" до СП-6 кВ ("Солнечный парк"), УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарский с.о., д.Большое Саврасово	3,72	2,57	0,00	0,35	0,00	3,72	-2,57	-100%			
6201	Строительство КЛ-10 кВ от яч.7 РП-10 до ТП-135, установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ТП-135, установка ВВ, МПЗ ТОР в яч.7 РУ-10 кВ РП-10, ПС №605 "Бронницы" в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6202	Установка ячеек на разных секциях шин III и IV в РУ-10 кВ ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п.Сосновый бор	4,71	4,71	0,10	0,09	0,00	4,62	-4,62	-98%			
6203	Реконструкция ПС №319 "Лаговская" яч.8 РУ-10 кВ (монтаж ВЭ с ВВ, монтаж РЗнА), в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100%			
6204	Строительство 2-х АПС-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от проект. АПС-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-1454(905735)), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Будатниковское, п.ДО Суханово	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41	-9,41	-100%			
6205	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от 3с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 "Красково", установка ячейки на 3 с.ш. РУ-10 кВ ПС №2 "Красково", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Томляино	9,88	8,71	8,46	0,30	1,04	1,42	-0,25	-3%			
6206	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домоделово	120,58	0,00	0,98	1,31	0,00	119,60	0,98	-			
6207	Строительство двухсекционного РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ до яч.9 (II с.ш.) и яч.16 (III с.ш.) РУ-10 кВ ПС №366 "Донино" (переход через а/д методом ГНБ 450 м), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское	12,50	5,38	5,52	1,57	0,00	6,98	0,14	3%			
6208	Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, д.Чудиново	59,64	59,64	0,00	0,29	0,00	59,64	-59,64	-100%			
6209	Строительство УЗТП-10 кВ (без тр-ров), установка яч. в УЗТП-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-8 до УЗТП-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-8, ф.11,19 ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Львовский			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6210	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ до яч.308,408 РУ-10кВ ПС №776 "Юбилейная", УУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Котельники	72,98	72,98	131,45	70,25	9,92	0,00	58,46	80%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6211	Строительство РТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", 2хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от I и II с.ш. РТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, установка 2-х яч. в ТП-1,2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулино	142,91	75,27	75,51	7,76	21,31	67,40	0,24	0%			
6212	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Ермолино	0,61	0,61	0,01	0,23	1,17	0,60	-0,60	-99%			
6213	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.104,802 РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово", установка 4-х яч. в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д.Лопатино	10,94	4,54	0,95	0,00	0,00	9,98	-3,59	-79%			
6214	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.308,408 РУ-10 кВ ПС №776 "Юбилейная", 2хКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до СП-1,2, 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Котельники	17,19	0,00	0,10	6,54	38,64	17,09	0,10	-			
6215	Стр-во 2хРП-10кВ (РП1,РП2), ПХБКТП-2х1250-10/0,4кВ, РКЛ10кВ от ПС-434 Малаховка до РП1, РКЛ10кВ от яч.40 ПС-309 Болятино до 1 сш РП2, РКЛ10кВ от яч.41 до 2сш РП2, РКЛ10кВ от РП-1 до РП2, РКЛ10кВ от РП2 до БКТП, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Верейское	283,99	214,34	254,48	38,58	30,34	29,51	40,14	19%			
6216	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.5 1 с.ш. ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, г.Кашира	5,55	0,00	5,54	4,84	4,84	0,01	5,54	-			
6217	Строительство КЛ-10 кВ (прокол под а/д 60 м), установка ячейки в проект РП-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2887(903285)), ПС №182 "Гулево", КРН, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	7,84	7,84	7,84	0,26	7,00	0,00	0,00	0%			
6218	Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-1 до СП-2, ф.14 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, Лаговское с/п, д.Лаговское	11,65	0,00	0,57	6,03	2,04	11,08	0,57	-			
6219	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), установка ячейки КСО-298 в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, д.Коледино	2,42	0,00	0,00	0,43	11,00	2,42	0,00	-			
6220	Строительство 2-х СП-6 кВ, 2-х КЛ-6кВ от РУ-6 кВ в РП-6 кВ, установка 2-х яч. РУ-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ, Дроздово (№ 306), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи пос. Зеленый	86,60	32,47	0,00	0,00	0,00	86,60	-32,47	-100%			
6221	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.43 ВЛ-10 кВ фид.33 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, г. Луховицы	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
6222	Строительство РТП-2х1600/10/0,38 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 304 ПС №837 "Куркино", яч. 25 ПС №444 "Бутаково" в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, мкр.Новогорск	19,91	4,98	14,86	0,00	0,00	5,06	9,88	198%			
6223	Реконструкция ТП-1572, монтаж яч., ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново.	1,55	0,93	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,93	-100%			
6224	Строительство КТПП, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КРН-78 от ТП-411, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево	34,78	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6225	Установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ ПС №836 Слобода, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова	1,34	0,80	0,00	0,00	0,00	1,34	-0,80	-100%			
6226	Строительство МТП-10/0,4 кВ, КТПП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-46, ВЛИ-0,38 кВ, монтаж яч. с ВВ в РП-46, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кучки	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-100%			
6227	Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Время (№ 829) до РП-10 кВ, установка 2-х яч. ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский муниципальный район, г.п.Ржавки, р.п.Ржавки, мкр.№2	86,92	2,61	76,16	71,40	71,40	10,76	73,55	>100%			
6228	Строительство БТ, РП-10/6 кВ, установка ячейки в сек.3 ПС №829 "Время", ПКЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6229	Установка 8 ячеек на ПС 110 кВ Химки, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, ул.Опанасенко, д.5 и Ленинский просп., вл.33 и вл.35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6230	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ ЦРП №22 (по одной ячейке на каждой секции), строительство ТП-10-кВ, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.1, лит.Б			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6231	Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, д.Подolino	3,31	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6232	Строительство РКЛ-10 кВ от ПС №837 "Куркино", яч.103,405, ПС №444 "Бутаково", яч. 21,37 до нов. РТП 1,2, сооруж. по д/ру "Механики Руссия", в т.ч. ПИР, МО, Химки г. Панфилова ул.	47,11	0,68	0,64	2,51	0,00	46,47	-0,04	-6%			
6233	Установка 2х ячеек в КРУ-10 кВ, стр-во 2хСП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ ПС №830 Красногорская, в т.ч. ПИР, Московская область, Красногорский район	20,72	0,12	0,00	0,00	0,00	20,72	-0,12	-100%			
6234	Строительство 2КРУН-10 кВ, РКЛ-10 кВ, установка яч., ПС № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	2,80	1,68	0,00	0,29	0,00	2,80	-1,68	-100%			
6235	Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО «МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ	6,76	0,00	0,00	3,49	0,00	6,76	0,00	-100%			
6236	Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от яч.4 и нов. яч. секц. III ЗРУ-10 кВ ПС №71 "Поварово", установка 3-х яч. на сек. III ЗРУ-10 кВ ПС №71 "Поварово", замена МВ, ТТ, в яч.4, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское	31,61	0,19	0,71	79,32	104,95	30,90	0,52	277%			
6237	Строительство РП - 10 кВ, ПКЛ-10 кВ от КРУ - 10 кВ ПС №145 Нахабино до нового РП - 10 кВ, установка яч. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, около р.п. Нахабино	62,16	1,86	0,00	0,32	0,00	62,16	-1,86	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6238	Установка двух ячеек в РУ-10 кВ ЦРП-104, ПС 688 Планерная, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Клязьма-Старбеево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6239	Установка 2 ячеек в ЗРУ-10 кВ, стр-во РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, ПС 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Чашниково			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6240	Установка яч. в РУ-10 кВ РТП-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Химки, мкр.Планерная (бывший пос.Планерная), мкр.Новогорск	28,48	0,17	0,00	0,33	0,00	28,48	-0,17	-100%			
6241	Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, мкр.Новогорск, земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080302:185	16,79	16,44	15,92	0,00	0,00	0,87	-0,52	-3%			
6242	Установка ячеек III и IV секции ЗРУ-10 кВ, стр-во РП-6 кВ с установкой 8 ячеек, 2хКЛ-10 кВ, ПС № 25 Ново-Софрино	93,06	59,18	58,14	16,98	16,98	34,93	-1,05	-2%			
6243	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ, установка ячеек, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Старбеево, ул. Спортивная, вблизи д. 56	102,39	0,61	0,00	0,00	0,00	102,39	-0,61	-100%			
6244	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от ПС 110/10/6 кВ "Подрезково" (№387), в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, зем.участок с кад.номером №50:10:0040303:11	45,27	0,27	0,25	9,49	0,00	45,02	-0,02	-8%			
6245	Установка 10 ячеек, ПС №837 Куркино, строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до РУ-10 кВ ПС №837 Куркино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д. Путилково	33,79	18,25	0,08	6,94	0,00	33,71	-18,16	-100%			
6246	Строительство РТП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, вблизи д.Яковлево	34,22	1,65	167,39	217,44	159,23	0,00	165,74	>100%			
6247	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от нового ТП до ф. "Курилово", ПС №329 Осиновка, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%			
6248	Установка двух ячеек в РУ-10 кВ РТП ("Доринда"), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6249	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС Жостово, в т.ч. ПИР, МО., Мытищинский район, с.п. Федоскинское, пос. Птицефабрики, уч. 9	194,12	1,16	0,00	0,00	0,00	194,12	-1,16	-100%			
6250	Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от ячеек №№ 707, 807 в ЗРУ-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ Омега (№840), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи д. Аристово	129,88	0,78	0,00	0,00	0,00	129,88	-0,78	-100%			
6251	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВУстановка ячеек на III и IV секциях шин в РУ-10 кВ ПС №145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н., в р-не пос. Нахабино	28,97	28,45	27,68	0,00	0,00	1,28	-0,77	-3%			
6252	Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, мкр.Планерная (бывший пос.Планерная)	27,59	16,56	0,00	20,11	0,00	27,59	-16,56	-100%			
6253	Установка 2 ячеек РУ-10 кВ РП № 18, стр-во 2хКЛ-10 кВ, ПС 664 Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Некрасовский, д. Горки Сухаревские	72,51	47,32	9,53	6,76	0,00	62,98	-37,79	-80%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6254	Строительство ПКЛ-6 кВ, уст. яч. в РУ-6 кВ, ПС 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д. Сбоево, д.1	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6255	Установка ячеек в РП-10 кВ «ООО «Юнион-Строй, строительство пунктов секционирования СП-10 кВ, КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ РП-10 кВ «ООО «Юнион-Строй», ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, пос. Нахабино	9,57	0,01	0,00	2,18	0,00	9,57	-0,01	-100%			
6256	Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.о.Химки, мкр.Новогорск	0,89	0,53	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,53	-100%			
6257	Установка 2 ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ «д. Голубое» (сооруж.по дог. 9005-409 и 9006-409 от 25.12.2007), ПС 438 Бакеево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6258	Строительство двух СП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ, уст. яч. в РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30, в т.ч. ПИР, М.О., Пушкинский район, с. Тарасовка	59,74	0,36	19,02	45,26	39,64	40,72	18,66	>100%			
6259	Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС 110/10 кВ Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, с.о. Сухаревский, АОЗТ с/п «Менжинец», уч. 30, вблизи д. Шолохо-во, земельный участок с кадастровым номером № 50:12:0060110:0018	34,27	25,96	32,75	17,30	28,78	1,52	6,78	26%			
6260	Стр-во РП-10 кВ, уст. 2 яч. В РУ-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, ПС №840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи пос. Светлые горы	201,56	0,60	0,00	22,06	0,00	201,56	-0,60	-100%			
6261	Строительство ПП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ, установка шкафа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, р.п. Богородское	1,85	1,11	4,28	3,79	0,00	0,00	3,17	286%			
6262	Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 9	34,52	0,21	0,41	16,66	45,63	34,12	0,20	97%			
6263	Установка 2 ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ (Орли), стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ, 2РКЛ - 10 кВ, ПС 220 Ельдигино, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н	5,68	3,23	2,17	0,00	0,00	3,51	-1,06	-33%			
6264	Строительство РП-10 кВ, 2 ПКЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ до ПС Жостово, в т.ч. ПИР, Московская область, Мытищинский район, д. Красная горка	86,01	0,52	0,00	0,19	0,00	86,01	-0,52	-100%			
6265	Строительство пункта секционирования СП-6 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Посадский район, пос. Скоропусковский, д. 5А	5,65	0,00	3,13	3,83	3,83	2,52	3,12	>100%			
6266	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РП-16110 (Селинэ), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н., вблизи д. Тимошкино	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6267	Установка 10 ячеек, ПС №71 Поварово, строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., с.п. Пешковское, д. Жуково	101,08	3,03	0,00	0,00	0,00	101,08	-3,03	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6268	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка 4 яч., ПС №169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н., г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43	19,65	18,24	16,11	0,00	0,00	3,54	-2,12	-12%			
6269	Комплекс работ на ПС №830 "Красногорская" п. Архангельское	57,78	0,35	0,00	0,00	0,00	57,78	-0,35	-100%			
6270	Строительство РП-6 кВ, 2хПКЛ-6 кВ, установка 2 яч. РУ-6 кВ РП-6 кВ, ПС 336 Клязьма, в т.ч. ПИР, МО., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, вл. 2	126,62	0,76	0,00	0,45	0,00	126,62	-0,76	-100%			
6271	Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РТП-101, ПС 671 Старбеево, в т.ч. ПИР, МО. Г. Химки, Транспортный проезд, д.2	1,43	0,86	1,27	1,16	2,50	0,16	0,41	48%			
6272	Реконструкция РТП-82, ТП 1447, монтаж 4-х яч., Строительство КЛ-10 кВ от ПС №438 "Бакеево", яч.102,205 до РТП-82, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка	0,26	0,26	0,45	0,63	0,00	0,00	0,18	69%			
6273	Строительство РП-10 кВ, пяти КЛ-10 кВ, 2-х ТП-10/0,4 кВ, установка 2 яч., ПС 110/10/6 кВ Аэропорт, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма	111,32	0,07	92,91	78,74	78,74	18,41	92,84	>100%			
6274	Установка двух ячеек с ВВ в ЗРУ-10 кВ ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, пос. Мебельной фабрики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6275	Строительство ЗРУ-6 кВ (15 яч.), в т.ч. ПИР, МО, г.о.Химки, Нагорное шоссе, д.6	60,43	0,86	0,07	3,12	5,58	60,36	-0,78	-91%			
6276	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420), в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, земельный участок с кадастровым номером № 50:42:0020104:15	5,31	0,00	0,00	0,61	0,00	5,31	0,00	-100%			
6277	Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново, д. Дмитровское; Одицовский район, с. Успенское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6278	Строительство РТП-10 кВ, КВЛ-10 кВ до проектируемой РТП-10 кВ, монтаж КРН в точках ответвления от ф.5,7 ПС № 160 "Перемилово", наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	5,27	3,16	2,23	1,91	1,91	3,04	-0,93	-29%			
6279	Установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино	1,19	0,72	0,00	0,00	0,00	1,19	-0,72	-100%			
6280	Строительство РП-10 кВ, 3хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, "Аэропорт Шереметьево"	101,68	0,06	0,21	8,02	0,00	101,47	0,15	247%			
6281	Установка 2 ячеек в РУ-10 кВ ЦРП-23, стр-во БКТП с уст. тр-р-ов 2х400 кВА, КЛ-10 кВ (0,9 км), ПС 664 Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, Митищинский р-н., с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Семенничево, уч.31	0,10	0,00	0,00	1,25	0,00	0,10	0,00	-100%			
6282	Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от ВЛЛ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302С-8434(921763) от 10.07.2013), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юдцево	1,88	1,13	1,92	1,96	0,00	0,00	0,79	70%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6283	Установка ячеек КСО-298 в ЦРП (сооруж по дог. №ИА-12-302-3293(912268) от 21.08.2012), ПС №215 "Ново- Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н	4,02	2,41	3,90	3,48	3,78	0,12	1,48	62%			
6284	Строительство РП-6 кВ, ПКЛ-10 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Менделеево	64,64	38,78	0,00	0,28	0,00	64,64	-38,78	-100%			
6285	Строительство ячейки КСО-298 в РУ-6кВ ПС №368 "Васильково", ВЛЗ-6кВ от РУ6кВ ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино	4,81	2,88	0,00	0,00	0,00	4,81	-2,88	-100%			
6286	Реконструкция ПС №169 "Константиново", монтаж ячейки К-104, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	1,93	1,16	0,00	0,08	0,00	1,93	-1,16	-100%			
6287	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. «32921» ПС №329 "Осиновка" (установка реклоузера). Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д.Бережки	12,29	0,07	0,00	0,00	0,00	12,29	-0,07	-100%			
6288	Перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул. Дружбы и про-та Мельникова	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	-0,90	-100%			
6289	Реконструкция ПС №71 "Поварово" монтаж секции 10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Радумля	30,60	0,18	0,00	0,00	0,00	30,60	-0,18	-100%			
6290	Строительство клинтского офиса, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.4	41,72	25,31	19,63	24,05	0,00	22,09	-5,68	-22%			
6291	Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Луневское, д.Черная грязь, строение 2А, пом.1	2,49	1,50	0,00	0,00	0,00	2,49	-1,50	-100%			
6292	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 4яч. в РП-10 кВ ПС Барвиха (№64), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с.Ильинское, ул.Ленина, д.11	134,02	0,08	0,00	0,00	0,00	134,02	-0,08	-100%			
6293	Строительство КТП-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-16192, установка ячейки в РУ-10 кВ РТП-16192, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, г.п.Нахабино, д.Нефедьево	1,04	0,00	0,01	0,72	6,50	1,03	0,01	>100%			
6294	Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от ф. № 45 до СП-6 кВ, ПС Водники (№99), в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-100%			
6295	Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до СП-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от ф. № 27 от РУ-10 кВ до СП-10 кВ № 2, уст.яч. На II секции РУ-10 кВ, ПС Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский район, Внуковский с.о., д. Поддубки, д. 49	8,75	0,01	0,00	0,81	0,00	8,75	-0,01	-100%			
6296	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от нового ЗРУ-10 кВ ПС Omega (№840), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Кутузовское, д.Рузино	39,46	0,24	0,98	1,05	0,00	38,48	0,74	312%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6297	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооружаемый по Договору ТП № ИА-12-302-3293(912268) до двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Пушкинский район, в районе д. Талицы	29,40	18,34	18,54	9,36	0,00	10,85	0,20	1%			
6298	Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ЗРУ-10 кВ до РП-10 кВ, уст.2 яч., ПС Першутино (№144), в т.ч. ПИР, М.О., Клинский район, примерно в 300-400 м. от д. Першутино по направлению на восток	34,84	0,21	0,00	12,40	0,00	34,84	-0,21	-100%			
6299	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ-10 кВ фидер № 102 и фидер № 202 ПС 110/35/10/6 кВ Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., г. Дмитров, ул. Профессиональная, земельный участок с кадастровым номером № 50:04:0010903:87	14,57	0,09	0,00	0,00	0,00	14,57	-0,09	-100%			
6300	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2 яч. № 24 и № 27 в КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ РП-10 кВ, ПС 110/10 кВ Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, юго-западнее д. Шолохово	35,51	0,50	20,93	28,50	28,50	14,58	20,42	>100%			
6301	Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до РП-10 кВ, 2х СП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ до 2х СП-10 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ Слобода (№836), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с. Дмитровское	108,64	0,07	0,00	0,00	0,00	108,64	-0,07	-100%			
6302	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.776 ПС №96 "Катуар", пункта секционирования типа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Межжигеи	7,40	4,44	0,12	4,71	4,71	7,28	-4,32	-97%			
6303	Строительство РП-10 кВ, четырех КЛ-10 кВ, двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п.Луновское, д.Елино	19,33	0,09	0,14	24,28	0,00	19,19	0,05	59%			
6304	Строительство двух РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ, уст.4 яч., в т.ч. ПИР, МО., Солнечногорский район, в районе д.Голубое	45,61	0,03	0,12	4,44	0,00	45,49	0,09	329%			
6305	Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 КВЛ-10 кВ л.527 ПС №220 "Ельдигово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьяна Гора	1,93	1,16	0,00	0,00	0,00	1,93	-1,16	-100%			
6306	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. на I секции в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж. по дог. ИА-13-302-913(950074)), ПС Аэропорт (№800), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	12,52	0,08	0,00	0,00	0,00	12,52	-0,08	-100%			
6307	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф. «МАИ» РУ-10 кВ РП №27 до СП-10 кВ, ПС Поварово (№71), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й км – 58-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	6,53	0,00	3,48	2,96	2,96	3,05	3,47	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6308	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС Сенеж (№765) до 2хСП-10 кВ, установка 2яч. в КРУ-10 кВ, ПС Сенеж (№765), в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, южная промзона, участок расположен в цен-тральной части кадастрового квартала №50:09:0080706	15,36	0,09	12,63	10,90	0,00	2,73	12,54	>100%			
6309	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки в РУ-10 кВ РП №16192 ПС Мцыри (№264) до сооружаемого СП-10 кВ, установка одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС Мцыри (№264), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Козино	11,13	0,01	0,00	0,00	0,00	11,13	-0,01	-100%			
6310	Строительство СП-10 кВ, уст. яч. в ЗРУ-10 кВ, стр-во КЛ-10 кВ от уст. ячейки в ЗРУ-10 кВ, ПС Время (№829), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й км – 58-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	22,89	0,14	19,58	17,26	17,26	3,31	19,44	>100%			
6311	Строительство СП-10 кВ, уст. яч. в РУ-10 кВ РТП №101, стр-во КЛ-10 кВ от уст. яч. в РУ-10 кВ РТП №101, ПС Старбеово (№671), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-Санкт-Петербург	12,51	0,08	0,00	0,00	0,00	12,51	-0,08	-100%			
6312	Строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, 2хКЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РТП «Доринда» до сооружаемой ТП, уст.2 яч., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, д.Путилково, Северный квартал, д.19В, 19Г	14,22	9,86	10,25	6,79	15,27	3,98	0,38	4%			
6313	Установка яч. в КРУ-10 кВ, ПС №255 Костино, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Королев, ул. Силикатная, д. 4	2,43	0,00	0,05	1,86	0,00	2,38	0,05	>100%			
6314	Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух ячеек РУ-10 кВ ПС «Старбеово» до РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, северо-запад от Октябрьской железной дороги, Южнее Васьугинского шоссе	62,82	0,04	0,00	16,34	0,00	62,82	-0,04	-100%			
6315	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2хКЛ напр. РТП-10 кВ ФГУЗ «Клиническая больница №119» - РП №77 (сооруж. по дог. ИА-13-302-1354(910379) № SAP: 1-151019) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск, вблизи ДО Нагорное	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	-100%			
6316	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №9 и №18 до сооружаемых СП-10 кВ, ПС Бутаково (№444), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, ул. 9 Мая, стр. 11-а	7,89	0,00	4,75	4,14	0,00	3,15	4,74	>100%			
6317	Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ф. «Бедово» до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, д.Заовражье	2,77	1,66	0,84	0,72	0,72	1,92	-0,82	-49%			
6318	Строительство ТП-10 кВ с двумя трансформаторами, 2хКЛ-10 кВ от 2хКЛ (сооруж. по дог. № 9195-409 от 23.01.2008), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, д.Глухово	8,40	0,01	0,00	5,28	0,00	8,40	-0,01	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6319	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РП № 18 до СП-10 кВ, уст.яч. в РУ-10 кВ РП № 18, в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, Сухаревский с.о., ю в с. Троице-Сельцо	10,26	0,01	0,00	0,00	0,00	10,26	-0,01	-100%			
6320	Строительство двух пунктов секционирования СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2уст.яч. в РУ-10 кВ ЦРП №34 до 2хСП-10 кВ, уст.яч. ЦРП-34 в РУ-10 кВ, ПИР, М.О., Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Рыбаки	8,49	0,01	0,00	0,00	0,00	8,49	-0,01	-100%			
6321	Строительство 2хРП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РП №1 до РП №2, ПС Ильинская (№860), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД	127,36	0,08	0,00	0,00	0,00	127,36	-0,08	-100%			
6322	Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от СП №1 и СП №2 (сооруж. по дог. ТП №ИА-14-302-534(914522)) до 2 уст. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, 1-й Стеклозаводской проезд, ц.ч. кад.кв. №50:09:0080701	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	-100%			
6323	Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ (сооружаемых по Договору ТП № ИА-14-302-731(920376) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи д.Сабурово, зем,уч, с кад.ном, №50:11:0020204:341	5,97	0,00	0,00	4,69	4,69	5,97	0,00	-100%			
6324	ПС 110/35/6 №181 "Клин" Установака двух ячеек 110 кВ.	36,40	1,54	0,00	0,00	0,00	36,40	-1,54	-100%			
2.4.2.	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	1 771,79	805,52	593,54	469,73	388,66	1 178,25	-211,98	-26%			
6325	Реконструкция ф.17 д. Чернецкое (Лесные поляны)	1,89	0,19	0,19	0,00	0,00	1,70	0,00	0%			
6326	Строительство отпайки ВЛ3-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шахово			1,07	0,93	0,00	0,00	1,07	-			
6327	Строительство ЗТП-630/10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ф.16 и ф.13 ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр. Востряково			0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6328	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Раменское			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6329	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.39 ПС №525 "Сорокино", установка КРН в месте отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.Ожерелье (Малама М.Ю.)			0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-			
6330	Установка пункта автоматического регулирования напряжения на ВЛ-6 кВ ф.17 РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Молоковское, с.Остров			0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6331	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6332	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.11,6 ПС №591 "Топканово", установка 2хКРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п. Богатищево			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6333	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф."Тудячинский" ПС №447 "Тушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тудячино			0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-			
6334	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.14 ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово			0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	-			
6335	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.8 ПС №245 "Пятницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское"			0,10	0,09	0,15	0,00	0,10	-			
6336	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.8 ПС №607 "Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п.Белоозерский, с.Михалево			0,00	0,03	0,71	0,00	0,00	-			
6337	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛ3-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая", УУ в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское			0,94	0,83	0,83	0,00	0,94	-			
6338	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с.п.			0,19	0,16	0,16	0,00	0,19	-			
6339	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.16 ПС №525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н.			1,12	0,98	0,98	0,00	1,12	-			
6340	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №447 "Тушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мещериново			0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6341	Строительство отпайки ВЛ3-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-13-302-12605(921146)), в т.ч. ПИР, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Сорокино			0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	-			
6342	Установка РЛК отп.от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Большое Саврасово			0,13	0,12	0,00	0,00	0,13	-			
6343	Строительство отпайки ВЛ3-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Сельцо			0,19	0,16	0,16	0,00	0,19	-			
6344	Строительство отпайки ВЛ3-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.15, ПС №319 "Лаговская", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди			1,34	1,31	0,00	0,00	1,34	-			
6345	Строительство КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-14-302-15727(916055)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров			0,88	0,77	0,00	0,00	0,88	-			
6346	Строительство ВЛ3-10 кВ, отпайка от ф. "Новинковский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Арнеево			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-			
6347	Строительство ВЛ3-6 кВ, отпайка от ф. 32, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремилдовское, в р-не д. Сергеево			0,29	0,26	0,00	0,00	0,29	-			
6348	Строительство отпайки ВЛ3-6 кВ от ф. "Чепелево" с РП-2, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Уездная, влад. 19			0,28	0,25	0,00	0,00	0,28	-			
6349	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Максимиха			0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6350	Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. 13 с РП-21, ПС №721 "Ям", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, в р-не д. Горки			0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-			
6351	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1065(900311)), ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Быково			0,01	0,17	0,17	0,00	0,01	-			
6352	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 2, ПС №383 "Бронницы-тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское			0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	-			
6353	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.2, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская			0,01	0,13	0,13	0,00	0,01	-			
6354	Строительство ВЛЗ-10 от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульяновское			0,01	0,15	0,15	0,00	0,01	-			
6355	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. "Игумновский" с РП-4, ПС №447 "Пушино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Свищенки			0,01	0,16	0,00	0,00	0,01	-			
6356	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Курниково			0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-			
6357	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "Мелихово" с ТП-142, ПС №358 "Ерино", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Бершово			0,01	0,17	0,00	0,00	0,01	-			
6358	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коледино (ИНПРОСТРОЙ)			0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	-			
6359	Строительство 2КЛ-0,38 кВ от ТП-154 ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково., д. Марусино			0,01	0,39	0,39	0,00	0,01	-			
6360	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1, ПС №358 "Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, М-2			0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	-			
6361	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 29, уч.11			0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	-			
6362	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 17 ПС №572 "Стрелецкая", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ЗАО "Новоселки"			0,01	0,39	0,00	0,00	0,01	-			
6363	Строительство ТП-400-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.23 ЗТП-139, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Барабаново			0,03	0,99	0,00	0,00	0,03	-			
6364	Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 47 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилдовское, в р-не д. Сергеево			0,75	0,65	0,59	0,00	0,75	-			
6365	Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г. Домодедово, Краснопутский АО, д. Проводы, СНТ "Сосны"			0,01	0,66	0,57	0,00	0,01	-			
6366	Строительство ВЛЗ-6 от сущ. ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилдовское, д. Сергеево			0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6367	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 1 ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское Ю8-15-302-9729(907301)			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-			
6368	Строительство 2ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-42 ПС №721 "Ям", 2 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Горки Ленинские			0,11	2,76	0,00	0,00	0,11	-			
6369	Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.п. Раменское			0,01	0,16	0,16	0,00	0,01	-			
6370	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Стрелковское, д.Борисовка			0,01	0,27	0,00	0,00	0,01	-			
6371	Строительство КЛ-10 кВ от проект.РП (По дог-ру ТП №ИА-12-302-3527(923275)), ПС №319 "Лаговская", ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, автодорога М-2			0,05	2,59	0,00	0,00	0,05	-			
6372	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Гора			0,04	0,67	0,67	0,00	0,04	-			
6373	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ(в пролете опор 1-2) фид.262-26 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пос.им. Цюрупы			0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	-			
6374	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.7 фид.19 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Белая, территория "АПХ"Кудиново"			0,26	0,23	0,23	0,00	0,26	-			
6375	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛ-6 кВ напр ТП-1361-КРУН-16 фид. 8 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее п. Австюнино			0,15	0,23	0,23	0,00	0,15	-			
6376	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с. Ледечи			0,06	0,05	0,05	0,00	0,06	-			
6377	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 КВЛ-10 кВ напр РП-121-КТТП-492 отп на КТП-733 фид. 34Ф ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, Окружной проезд			0,10	0,08	0,08	0,00	0,10	-			
6378	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ ТП-195-КТТП-1356 ПС № 375 "Стачка-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Малая Дубна			0,45	0,38	0,38	0,00	0,45	-			
6379	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 фид. 5 отп. на КТП-525 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Боровково, пос. Рыбхоз			0,15	0,13	0,13	0,00	0,15	-			
6380	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 фид. 24 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково			0,14	0,12	0,12	0,00	0,14	-			
6381	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ врез ВЛ-10 кВ фид.14 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0020114:18			1,33	1,25	1,25	0,00	1,33	-			
6382	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1570 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово			0,12	0,11	0,11	0,00	0,12	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6383	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛ-10 кВ напр. РП-121-КТП-292 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Фрязино, проезд Окружной, к.н. 50:44:030203:37			0,06	0,05	0,05	0,00	0,06	-			
6384	Строительство лин. яч. на 1 секции шин КРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч., ПС № 5 "Балашиха" в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская			2,95	2,52	2,52	0,00	2,95	-			
6385	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-126 фид. 4 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, СНТ "Волхов", к.н. 50:14:0020351:11			0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	-			
6386	Реконструкция фид.7 и фид. 35 ПС 356 "Павлово", замена выкл., в т.ч. ПИР, М.О. Павловский Посад			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6387	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ напр. РП-8-ТП-189-ТП-198 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Райки			0,01	0,23	0,23	0,00	0,01	-			
6388	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.6 ВЛ-10 кВ ТП-104-ТП-116 отп. на КТП-111 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, ОНТ "Лайнер"			0,15	4,19	0,00	0,00	0,15	-			
6389	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-159 фид. 13 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Кожино			0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	-			
6390	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Очистные-2" ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50:36:0030408:51			0,04	1,01	1,01	0,00	0,04	-			
6391	Установка доп. тр-ра 630 кВА в РТП-2 ПС № 495 "Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи			0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6392	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-505-ТП-481 отп. КТП-672 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово			0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-			
6393	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 КВЛ-10 кВ напр ТП-497-ТП-481 отпайка на МТП-672 фид. 1 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Костюново			0,02	0,63	0,00	0,00	0,02	-			
6394	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24703, ТП-392-ТП-136 ПС №247 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.2			0,01	0,08	0,08	0,00	0,01	-			
6395	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-232, монтаж ячейки КСО в ЗТП-504, ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул. 3. Голицыной			0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-			
6396	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24707, отпайка на МТП-1104, отпайка на СТП-1141 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Конопдино, вл.31			0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	-			
6397	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.855 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Талицы, д.46			0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	-			
6398	Строительство БМКТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ №901 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха			1,01	0,86	0,86	0,00	1,01	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6399	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35322, ТП-424-ТП-385 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР			0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	-			
6400	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ЦРП-23 сек.1- ТП-487 сек.2 "Белая дача" ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка			0,10	0,65	0,65	0,00	0,10	-			
6401	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 25(32) ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная			0,17	1,50	1,50	0,00	0,17	-			
6402	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Внуково			0,06	2,21	2,21	0,00	0,06	-			
6403	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 613 ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки			0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	-			
6404	Строительство ячейки КРН-6 кВ, ф.43, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-			
6405	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.564 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино			0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	-			
6406	Строительство ячеек КСО-298 в РП-16196, РП-16110, ПС №830 «Красногорская», в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, мкр. Опалиха» по адресу: МО, Красногорский р-н, мкр. Опалиха			0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	-			
6407	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013), ПС №829 «Время», 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки (Промнедвижимость)			0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	-			
6408	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.64705 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексейково			0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	-			
6409	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 61 от КТП-353, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, уч. 1			0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-			
6410	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара"			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6411	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Хорошилово			0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	-			
6412	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское			0,25	0,21	0,21	0,00	0,25	-			
6413	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново			0,25	0,21	0,21	0,00	0,25	-			
6414	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково			0,17	0,15	0,00	0,00	0,17	-			
6415	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 ПС-551 "Чернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово			0,57	0,49	0,49	0,00	0,57	-			
6416	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Севодстрой			0,23	0,20	0,00	0,00	0,23	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6417	Строительство ТП-2*250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 и от оп.14 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-649 "Северная" 2ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш			1,66	1,42	1,42	0,00	1,66	-			
6418	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.62 ПС-117 "Голицино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Голицыно г. Можайское ш			15,41	14,34	14,00	0,00	15,41	-			
6419	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-265 "Слоденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Эдинар"			0,14	0,12	0,00	0,00	0,14	-			
6420	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселки ПС-618 "Никольская", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Собакино			1,06	0,90	0,90	0,00	1,06	-			
6421	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тимонино ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Святино			1,42	1,21	1,21	0,00	1,42	-			
6422	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сухарево			0,67	0,57	0,57	0,00	0,67	-			
6423	Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Белозеро			1,57	1,34	1,34	0,00	1,57	-			
6424	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.63 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Сычево			0,11	0,09	0,09	0,00	0,11	-			
6425	Строительство ИКВН-6 кВ, КЛ-6 от КЛ-6 кВ ТП-6776Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. ДО "Успенское"			0,01	0,38	0,00	0,00	0,01	-			
6426	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Турово ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Турово			0,07	2,86	0,00	0,00	0,07	-			
6427	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-265 "Слоденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ерюхино			0,02	0,42	0,00	0,00	0,02	-			
6428	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сурмино			0,01	0,12	0,00	0,00	0,01	-			
6429	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы			0,01	0,11	0,00	0,00	0,01	-			
6430	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ташировский с.о., п/д "Костер"			0,01	0,16	0,00	0,00	0,01	-			
6431	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.35 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Красная ул			0,03	0,97	0,00	0,00	0,03	-			
6432	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки			0,01	0,28	0,00	0,00	0,01	-			
6433	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода			0,01	0,20	0,00	0,00	0,01	-			
6434	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рябинки			0,01	0,21	0,00	0,00	0,01	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6435	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара"			0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	-			
6436	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Бороденки			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-			
6437	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6438	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино ПС-802 "Духанино", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, д.Лисавино			0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-			
6439	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Высоково			0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-			
6440	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернагово", ВЛЗ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово			0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	-			
6441	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.4Б ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоглазово			0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-			
6442	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.325 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колобакино			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-			
6443	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-22896 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое д-во			0,10	3,47	0,00	0,00	0,10	-			
6444	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №119 "Алешино" ВЛЗ-6 кВ, ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское, с.Синьково	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	-3,93	-100%			
6445	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Никудино	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100%			
6446	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 "Бронницы", ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Кривцы	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,16	-100%			
6447	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф."Подмокловский", ПС №447 "Пушино", К-112, РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы	1,85	1,48	1,51	0,08	0,00	0,34	0,03	2%			
6448	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Чудково	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,00	0,00	2%			
6449	Строительство КВЛ-6 кВ от ф.38, ПС №747 "Весенняя", КРН, РЛК, УУ в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск	4,81	2,87	2,87	0,09	0,00	1,94	0,00	0%			
6450	Строительство 2ТП-630-10/0,4 кВ, отпаяк КЛ-10 кВ от ф.12 и ф.3 с ЦРП-10, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольховка	6,50	4,83	4,83	0,90	1,21	1,67	0,00	0%			
6451	Строительство 2БКТП-630-10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ от ф.1, ф.6, ПС №480 "Северово", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Бородино	14,92	12,40	12,40	0,19	0,00	2,53	0,00	0%			
6452	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №383 "Бронницы-тяговая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Кузнецовское	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6453	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Рыболовское	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100%			
6454	Строительство 2 КВЛ-6 кВ от проект. ячеек 1 и 2 секции шин ПС №352 "Гжель", ячейки, ЛР в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1824	63,32	39,69	39,69	0,13	0,00	23,63	0,00	0%			
6455	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №109 "Юупово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос. Володарского	0,65	0,60	0,01	0,53	0,00	0,64	-0,59	-98%			
6456	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Софьинское	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,17	-100%			
6457	Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №807 "Калугино", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь	5,28	2,44	2,54	0,99	0,00	2,74	0,10	4%			
6458	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №382 "Венюково", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	0,21	0,21	0,17	0,15	0,00	0,04	-0,03	-17%			
6459	Строительство ТП-1х1000 кВА, отпайки ВЛЗ-6 кВ с ПС №137 "Домоделово", ячейки в РУ-0,4 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домоделово, мкр.Северный	7,71	5,24	4,39	0,15	3,14	3,32	-0,85	-16%			
6460	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №245 "Пятиницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское"	1,42	0,93	1,01	0,08	0,88	0,42	0,07	8%			
6461	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №385 "Ефремово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Константиновское	0,58	0,44	0,48	0,04	0,08	0,10	0,04	9%			
6462	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №607 "Рыболово", ф.2 ПС №605 "Бронницы", КРН, РЛК, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1969	11,73	3,64	0,94	0,03	0,00	10,79	-2,70	-74%			
6463	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №764 "Загорново", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Сафоновское	0,23	0,22	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,22	-100%			
6464	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.19, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домоделово	0,63	0,58	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,58	-100%			
6465	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Новододелово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Кучино	0,66	0,59	0,39	0,02	0,00	0,27	-0,21	-35%			
6466	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10-кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Константиновское	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	-2,72	-100%			
6467	Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ с ф.23, ПС №187 "Лопасня", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в районе д. Люторецкое	0,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,23	-100%			
6468	Строительство 2-х отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.2 и ф.20, ПС №137 "Домоделово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домоделово, д. Кучино	1,17	1,06	0,76	0,35	0,00	0,41	-0,30	-28%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6469	Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ (по договору ТП №ИА-14-302-749(931126)), ПС №605 "Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, д. Ивановка	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100%			
6470	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "Васильевский" с РП-6, ПС №613 "Пролетарий", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское	0,17	0,16	0,16	0,16	0,00	0,02	0,00	1%			
6471	Строительство ТП-230-6/0,4, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.14 с ПС №472 "Река", ЛР, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п. Мирный	1,75	1,75	1,56	1,36	1,31	0,20	-0,20	-11%			
6472	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-123 ПС №634 "Сафоново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Сафоновский с.о., п. Дубовая роша	0,63	0,63	0,00	0,28	0,00	0,63	-0,63	-100%			
6473	Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. ТП (по договору ТП № Ю8-13-302-12755(917558)), ПС №400 "Ока", УУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сьяново-2	3,59	3,59	0,29	1,99	0,00	3,30	-3,30	-92%			
6474	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.18 ПС №400 "Ока", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка	1,03	1,03	0,04	0,84	0,00	0,99	-0,99	-96%			
6475	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	0,30	0,28	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,28	-100%			
6476	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-673 ПС-649 "Северная", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш	3,70	0,96	0,00	0,00	0,00	3,70	-0,96	-100%			
6477	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-618 "Никольское", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Бочкино	8,97	4,67	0,00	0,00	0,00	8,97	-4,67	-100%			
6478	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.369 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Знаменка	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,00	0,01	11%			
6479	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 "Духанино" до РТП-499, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Огниково	2,39	1,62	0,03	1,06	0,00	2,35	-1,59	-98%			
6480	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-128 ПС-483 "Ивановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Котово	6,68	0,67	0,00	0,00	0,00	6,68	-0,67	-100%			
6481	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-25 "Встреча", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара»	10,17	0,83	7,65	6,56	5,42	2,53	6,82	>100%			
6482	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Веледниково	50,77	1,01	3,94	3,51	0,00	46,83	2,92	288%			
6483	Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра	1,62	0,84	0,00	0,00	0,00	1,62	-0,84	-100%			
6484	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-738 "Полушкино, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Полушкино	0,83	0,72	0,33	0,29	0,29	0,50	-0,39	-54%			
6485	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 ТП-1140 ПС-405 "Волоколамск", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Пороховская ул	4,91	0,89	0,11	3,56	3,56	4,80	-0,78	-88%			
6486	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новинское	0,11	0,09	0,10	0,09	0,00	0,00	0,01	10%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6487	Строительство ТП-2х250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Уваровка рп, Смоленская ул	2,79	1,45	2,58	2,37	0,00	0,21	1,13	78%			
6488	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6489	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-10 кВ ТП-6720А ПС-67 "Усово", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	0,75	0,68	0,25	0,31	0,00	0,50	-0,43	-63%			
6490	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.81 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	0,05	0,05	0,00	0,05	1,14	0,05	-0,05	-100%			
6491	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от Л-3 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка	2,85	0,87	0,00	0,00	0,00	2,85	-0,87	-100%			
6492	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-6496-6949 ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка	2,63	2,27	0,00	0,00	0,00	2,63	-2,27	-100%			
6493	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Шоссейная ул	2,04	1,06	1,12	0,95	0,95	0,92	0,06	5%			
6494	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-551 "Пернагово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жилкино	6,98	3,63	0,00	0,00	0,00	6,98	-3,63	-100%			
6495	Строительство КТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6707Б-ТП-3725Б ПС-67 "Усово" в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2	2,03	1,06	1,47	1,26	0,82	0,56	0,41	39%			
6496	Строительство АПС на ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино	1,41	1,21	1,30	1,14	0,00	0,11	0,09	7%			
6497	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино	0,92	0,83	0,80	0,68	0,68	0,12	-0,04	-4%			
6498	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ, строящееся по договору ТП №38-14-302-3372(927150)ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино	0,10	0,10	0,00	0,01	0,33	0,10	-0,10	-100%			
6499	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.54 и от оп.47 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никитино	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6500	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово	1,55	1,05	0,84	0,76	0,76	0,71	-0,21	-20%			
6501	Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Верез", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верез, бо "Полянка"	1,52	1,31	0,00	0,00	0,00	1,52	-1,31	-100%			
6502	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Слабошейно	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6503	Строительство ТП-2х630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП25021А-ТП25022А и ТП25021Б-ТП25022Б ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-10	7,93	4,12	0,00	0,00	0,00	7,93	-4,12	-100%			
6504	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-6606(922636)ф.12 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6505	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6971 РТП-5028 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горки-2	4,63	2,41	1,03	1,34	0,89	3,60	-1,38	-57%			
6506	Строительство ТП-2х250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП6720А-6721А ПС-67 "Усово" и ТП6720Б-6721Б ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	5,83	1,06	4,21	3,70	0,00	1,62	3,15	297%			
6507	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС № 575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	1,84	0,95	0,00	0,00	0,00	1,84	-0,95	-100%			
6508	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, СНТ "Верховье"	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			
6509	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево	4,10	2,79	3,73	3,21	3,21	0,37	0,94	34%			
6510	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-422 "Маньино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское	1,55	0,81	0,98	0,84	0,84	0,57	0,17	21%			
6511	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лужки	1,70	1,15	1,55	1,33	1,33	0,14	0,40	35%			
6512	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино	1,55	1,05	1,41	1,22	1,22	0,14	0,36	34%			
6513	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино	1,55	1,05	0,00	0,00	0,00	1,55	-1,05	-100%			
6514	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-3436(912919)ф.Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО"Кузнецовский комбинат"	1,13	0,98	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,98	-100%			
6515	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдково	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6516	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6517	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино	1,51	0,78	0,03	0,57	0,00	1,48	-0,75	-96%			
6518	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-27519-ТП-24731 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество	3,31	0,61	1,56	1,33	1,33	1,75	0,95	158%			
6519	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п	2,10	1,09	0,00	0,00	0,00	2,10	-1,09	-100%			
6520	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 122 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево	0,59	0,54	0,00	0,15	0,00	0,59	-0,54	-99%			
6521	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п. Степаньковское	0,22	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	-0,01	-7%			
6522	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Кузнецовский комбинат"	0,17	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6523	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 КРУН-42 и КЛ-10 от РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Ветреча" ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Селятино п, ЗАО "Нара"	1,48	0,77	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,77	-100%			
6524	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино	0,17	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6525	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6526	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ЛЛ-3 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иглово	1,69	0,88	1,12	0,95	0,95	0,57	0,24	27%			
6527	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Глаголево	0,17	0,15	0,10	0,09	0,00	0,07	-0,05	-34%			
6528	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Борки ПС-836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки	3,65	0,66	0,00	0,00	0,00	3,65	-0,66	-100%			
6529	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Веря", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО "Ястребово"	3,46	0,63	0,00	0,00	0,00	3,46	-0,63	-100%			
6530	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,38 кВ, строящегося по договору ТП № ИА-13-302-1925(936236)ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Кубинка г. Наро-Фоминское ш	1,01	0,92	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,92	-100%			
6531	Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово	0,89	0,81	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,81	-100%			
6532	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС № 308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково	0,62	0,56	0,02	0,49	0,00	0,60	-0,54	-97%			
6533	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ООО "Мигяево"	0,17	0,15	0,17	0,15	0,15	0,00	0,01	9%			
6534	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	1,40	0,73	0,93	0,80	0,80	0,47	0,20	27%			
6535	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Тимошино, КЛ-10 кВ от РП-37 ПС-528 "Манеж", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский, д.Свитино	6,97	3,62	0,04	1,16	0,00	6,93	-3,59	-99%			
6536	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское	0,17	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6537	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Больница ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода	1,99	1,03	0,03	0,97	0,00	1,96	-1,00	-97%			
6538	Строительство БКТП-2х400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 и ф.14 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лушки	9,75	5,07	0,00	0,00	0,00	9,75	-5,07	-100%			
6539	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,14	-100%			
6540	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Снегири	3,57	0,65	0,02	0,01	0,00	3,56	-0,63	-98%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6541	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	4,46	0,81	0,00	0,00	0,00	4,46	-0,81	-100%			
6542	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Синево ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п	0,11	0,10	0,00	0,08	0,00	0,11	-0,10	-98%			
6543	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6790А-ТП-5588Б ПС-67 "Усово", ТП-6720Б-ТП-6711Б ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово	1,04	0,91	0,99	0,88	0,88	0,05	0,08	9%			
6544	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лисицево	0,15	0,14	0,00	0,11	0,00	0,15	-0,13	-98%			
6545	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Исаково	0,17	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,15	-100%			
6546	Строительство ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 215-226 ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Белозерово	0,90	0,78	0,01	0,42	0,00	0,88	-0,77	-98%			
6547	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истра г, Загородная ул	3,29	0,60	2,38	2,04	2,04	0,92	1,77	295%			
6548	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, а/д "М9-Балтия"	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,29	-100%			
6549	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Щекутино ПС-265 "Слюдени", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Щекутино	0,16	0,15	0,13	0,11	0,00	0,03	-0,02	-12%			
6550	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	-100%			
6551	Реконструкция ПС-556 «Кукарينو», монтаж в ЗРУ-10кВ ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Бородино	2,12	1,10	0,00	0,00	0,00	2,12	-1,10	-100%			
6552	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Румянцево" ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ядринское с/п, п. Курсаково, д.33	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6553	Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-27 ф.5 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Морево	0,13	0,09	0,15	0,13	0,13	0,00	0,06	65%			
6554	Строительство ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сюково	0,92	0,64	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,64	-100%			
6555	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Верея г, Советская 1-я ул	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6556	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-1555(903666) ПС-462 "Серела", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с/п Серединское, вблизи д. Косилово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6557	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.121 ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск	1,81	0,85	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,85	-100%			
6558	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода	1,04	0,00	0,80	0,88	0,70	0,24	0,80	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6559	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-5455(910807)ф.1 ПС-662 "Федосьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6560	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-100%			
6561	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ (в районе уч.71), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-308 "Наро-Фоминск", строящуюся по договору ТП № 38-13-302-470(900419), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, д.Могутово, с/т «Ветеран ВОВ», уч.91	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100%			
6562	Установка АПС в пролете опор 187-188 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шербинки	1,16	0,98	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,98	-100%			
6563	Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РТП-5004 ПС-316 "Дарьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Большое Сареево, ГП-4, уч. 1	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
6564	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-836 "Слобода", КЛ-10 от ф.14 РП-71 до ф.Санаторий ЗТП-440, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Лужки	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-			
6565	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Волчёнковское, п.совхоза «Архангельский»		0,00	0,00	0,04	0,92	0,00	0,00	-			
6566	Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ПС-542 "Петровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское	1,67	0,87	0,00	0,00	0,00	1,67	-0,87	-100%			
6567	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-13-302-2137(903019) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Замощье	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6568	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, д.Веретенки	1,11	1,11	0,65	0,59	1,07	0,46	-0,46	-41%			
6569	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чернево	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6570	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, Парковая ул. д.9	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-100%			
6571	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 7 ПС №719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тропарево	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
6572	Строительство ТП-2х400/10/0,4 кВ, 4-х КЛ-10 кВ от 2 КЛ-10 кВ строящейся по договору ТП № 7833, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал №4, выдел 14.15.16.	7,90	3,57	5,29	6,10	0,00	2,62	1,72	48%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6573	Установить КРН-10 кВ в пролете оп.376 и оп.626 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Алискино	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,12	-100%			
6574	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2173 ПС-418 "Руза", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Красная	0,45	0,41	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,41	-100%			
6575	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ врезкой в КЛ-10 кВ ТП-27502 (6594) - ТП-10/0,4 кВ (дог.№9698-409) ПС-64 "Барвиха", ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	0,92	0,78	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,78	-100%			
6576	Строительство ВЛИ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Часцы	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6577	Реконструкция КТП-4605 (замена тр-ра в габ. на 400 кВА), ПС №645 "Сушкинская", монтаж узла учета электроэнергии, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Татарки	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-			
6578	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору ТП ВЛ-12-302-950(900791) ПС-662 "Федосьино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Рысиха	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6579	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог. ВЛ-12-302-4205(909712) ВЛИ-0,38 кВ ПС-462 "Серела", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Костино	0,06	0,05	0,00	0,05	1,09	0,06	-0,05	-100%			
6580	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф. "Аносино" РТП-63, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, СНТ "Надежда-3"	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,81	-100%			
6581	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ (в габ. на 100 кВА), ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф. Обушково РП-80 (ф. 73 ПС-836 "Слобода") до новой ТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д. Захарово, на ю-в от ж/д	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,32	-100%			
6582	Строительство БКТП-630/10/0,38 кВ, 2 КЛ-10 кВ от БКТП-10 кВ (сооруж. по дог. ТП №38-08-302-208(136)) ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка	41,28	11,55	2,00	0,00	0,00	39,28	-9,55	-83%			
6583	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 6 ПС 406 "Шаховская" оп. №594-612, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Высоково	0,17	0,16	0,00	0,03	0,00	0,17	-0,16	-100%			
6584	Реконструкция РП-26089, монтаж яч. Строительство 2хКЛ-10 кВ от РП-26089 (ПС-117 "Голицыно") до ТП-5978, 2-х КЛ-10кВ от ТП-5983 до ТП (проект-май по ТУ № ЗП-247 18.01.11г), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-10 п.	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-100%			
6585	Реконструкция ТП-902 ПС-584 "Звенигород" (монтаж ячейки КСО-298), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Мозжинка, влад. 137	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-			
6586	Реконструкция РТП-5006, замена 10 ячеек, монтаж 2-х яч. Строительство КЛ-6 кВ от ф. 1 ПС №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенское с.о., в районе п. Горки-10	23,77	4,33	0,00	0,05	0,00	23,77	-4,33	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6587	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-39 ф.10 ПС "Мухино", ВЛЗ-10 кВ от РП-11 ф.8 ПС "Сухарево", установка ячеек в РП-39 и РП-11, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-			
6588	Реконструкция ТП-281, замена тр-ра, КРУН-6 кВ на 10 кВ, ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-281 до ЛР-78, ПС №673 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Ремзавода	8,71	1,81	0,00	0,00	0,00	8,71	-1,81	-100%			
6589	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, вблизи д. Захарово	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,03	-100%			
6590	Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (сооружение для ООО "Квинтурин"), ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д.ДП "Ильинское"	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-			
6591	Строительство КТП-10/0,38-250 кВА, КЛ-10 кВ к КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 "Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ДП "Жуковка-2"	1,53	0,88	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,88	-100%			
6592	Установить ячейку с ВВ в РУ-6 кВ РП-23 на первой секции ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, кал. № 50.20.0050415.338	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-100%			
6593	Строительство ВЛН-0,38 кВ от ТП-1125 ПС №327 "Колодкино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, НовоИвановское д. дом № 59	0,76	0,62	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,62	-100%			
6594	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 384 ВЛЗ-10 ф.10 ПС-701 "Сухарево", ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-677, ячейки в ЗТП-677 ПС 390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п. Лебедево ул.	2,39	1,62	0,00	0,00	0,00	2,39	-1,62	-100%			
6595	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п. Гидроузел	0,76	0,75	0,00	0,01	0,00	0,76	-0,75	-100%			
6596	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Большое Покровское от КРУН-1 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрелевское лесничество	2,14	1,11	0,00	0,00	0,00	2,14	-1,11	-100%			
6597	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ в габ.160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-423 "Румянцево", ВЛН-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, п.Румянцево, Красная Горка ул. д.26	1,18	0,62	0,00	0,00	0,00	1,18	-0,62	-100%			
6598	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ строящегося по дог.ТП № 7122-409 ПС-118 "Кубинка", установка ячеек в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, Наро-Фоминское ш. д.4-10	1,63	0,00	0,16	0,57	0,00	1,47	0,16	-			
6599	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6600	Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ТП-5987 ПС 584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дунино, ООО "Митико ЛТД, д.6	4,71	2,43	0,01	0,25	0,00	4,69	-2,42	-100%			
6601	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП-6 ПС-704 "Макарово" ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск ул.Полосухина, дом № 7а	1,89	0,88	1,01	0,86	0,86	0,89	0,12	14%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6602	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-662 "Осташево", АПС, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Титово	2,46	0,00	2,44	2,15	2,15	0,03	2,44	-			
6603	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Гомово, д.12	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100%			
6604	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-3385 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, Московская обл, Шаховской р-н, Шаховская рп, Шамонина ул	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-			
6605	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ЛЛ-2 РП-4 ПС-645 "Сушкинская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцы п, Можайское ш. стр.200	1,25	0,65	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,65	-100%			
6606	Строительство 1/2 БКТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 направлением ТП-22934-ТП-26250 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, влад.46-2	13,94	7,25	0,00	0,00	0,00	13,94	-7,25	-100%			
6607	Установка ячеек в ТП-26673 ПС-783 "Отрадная", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, Железнодорожная ул, д.4	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-			
6608	Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-0,38 кВ ТП-2064 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Агрехимиков ул., стр.1	2,36	0,00	0,00	0,04	0,00	2,36	0,00	-			
6609	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, Советская 1-я ул	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,17	-100%			
6610	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лобаново	0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	0,09	-0,03	-100%			
6611	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Теряево с, влад.1	4,12	2,80	0,00	0,00	0,00	4,12	-2,80	-100%			
6612	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ЗТП-527 ф.Санаторий и от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Вельяминово	1,12	1,01	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,01	-100%			
6613	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 ПС-551 "Пернагово", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Дедешино	1,66	1,13	1,47	1,29	1,29	0,18	0,35	31%			
6614	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Калининц, д. Юшково	2,00	0,88	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,88	-100%			
6615	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.156 ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС-171 «Сычи», ВЛЗ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Ивойлово, д.15	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6616	Строительство КРУН-10 кВ в р-не оп.34 ф. Афанасовка РП-2 ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ от оп.34 до КРУН-10 кВ и от КРУН-10 кВ до оп.1. Демонтаж ВЛ-10 кВ от оп.1 до ТП-138, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Афанасовка	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-			
6617	Реконструкция РП-89 ПС-836 "Слобода" (установка ячейки). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д. Воронино	0,04	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04	-0,04	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6618	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЛЛ-1 РП-6 ф.3 ПС №550 "Каринская" до ТП, сооруж. со стороны заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское, СНТ Ривьера	0,19	0,12	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,12	-100%			
6619	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Еремеево" РП-44 ПС-802 "Духанино" , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, вблизи д.Алексино	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6620	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминоское с/п, д.Шишаиха	0,61	0,41	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,41	-100%			
6621	Строительство ТП-250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Ленково, уч.249	2,69	0,82	1,34	1,15	1,15	1,35	0,52	64%			
6622	Установка АПС-6 кВ на ВЛЗ-6кВ КРН-112 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, д.Липки, д.63А	0,29	0,00	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	-			
6623	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-288 "Каменка", в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, д.Анашкино		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6624	Строительство 1/2 БКТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ направлением ТП-5006 I - ТП-6771А ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское	3,38	0,62	2,73	2,39	1,54	0,65	2,12	344%			
6625	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Мансурово	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,11	-100%			
6626	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково	1,86	1,27	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,27	-100%			
6627	Реконструкция ПС-789 "Наро-Осаново" (замена БТ). Строительство КТП-250/6/0,4 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково		0,00	0,29	0,35	0,00	0,00	0,29	-			
6628	Строительство КТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КТП-2061 ПС №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ершово	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100%			
6629	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, строящийся по договору ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	2,60	0,79	0,95	0,81	0,81	1,65	0,16	20%			
6630	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1388 ф.8 ПС-405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул.Пороховская, дом № 12	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	-100%			
6631	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ф.2) от строящейся по дог.МЖ-13-302-555(918152) КТП-10/0,38 кВ ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, с/п. Спутник	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,08	-100%			
6632	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бурцево	0,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,35	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6633	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-7 ф.7 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Замостье	1,74	0,87	0,00	0,03	0,00	1,74	-0,87	-100%			
6634	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.МЖ-12-302-7051(916579) ВЛИ-0,38 кВ ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6635	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово	0,05	0,05	0,00	0,03	0,00	0,05	-0,05	-100%			
6636	Строительство ИКВН-10 РТП-19054 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	-			
6637	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3623 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Спасе-Вилки	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6638	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ, строящейся по договору ТП № ВЛ-13-302-893(918263) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Бурцево	0,61	0,59	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,59	-100%			
6639	Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Захарово ПС-836 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обувшковское с/п, д.Захарово	0,26	0,08	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,08	-100%			
6640	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 ПС-645 "Сушкинская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовское с/п, д.Петелино	1,85	0,86	0,00	0,00	0,00	1,85	-0,86	-100%			
6641	Строительство ТП-2х400/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-24267 ПС-67 "Усово", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Горское,с.Знаменское	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100%			
6642	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-58 ПС-418 "Руза", в т.ч.ПИР,МО,г.Руза,Социалистическая ул., д.76	3,79	0,69	0,01	0,25	0,00	3,77	-0,68	-98%			
6643	Установка ячеек в РУ-0,38 кВ ЗТП-351 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Мартемьяново д, дом № 135	2,95	2,00	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,00	-100%			
6644	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-4229 ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский"	2,66	1,38	0,00	0,00	0,00	2,66	-1,38	-100%			
6645	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Козлово	1,52	0,00	0,74	0,64	0,64	0,77	0,74	-			
6646	Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский"	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	-100%			
6647	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обувшковское	1,71	0,89	0,00	0,01	0,00	1,71	-0,89	-100%			
6648	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.8 ПС-714 "Давыдково", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, Давыдково д, дом № 4	1,75	0,82	1,20	1,04	1,04	0,55	0,38	47%			
6649	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Манихино	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6650	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-581(901196) ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, с.Новопетровское	0,79	0,62	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,62	-100%			
6651	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	-			
6652	Строительство сборки ШРНН-0,38 кВ ТП-6705 А,Б ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д, дом № 200	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	-			
6653	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Синево" ПС-551 "Пернагово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д.Матвейково, д.4	0,94	0,94	0,00	0,01	0,00	0,94	-0,94	-100%			
6654	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.100-101 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-28 ПС-381 "Хвашевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Воронцово	4,20	2,85	0,00	0,00	0,00	4,20	-2,85	-100%			
6655	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-13-302-803(918208) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6656	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Шелдьково	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
6657	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Любаново, д.2Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6658	Установка ячейки в ТП-137 ПС-836 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, ул.Центральная, д.№34а	0,56	0,45	0,02	0,46	0,00	0,54	-0,44	-96%			
6659	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-584 "Звенигород", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,г.Звенигород, п.Поречье	9,90	5,15	0,00	0,00	0,00	9,90	-5,15	-100%			
6660	Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Санники	1,20	0,00	1,15	1,00	1,00	0,05	1,15	-			
6661	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Веря г, Лесная ул, дом № 4	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-			
6662	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ш.Волоколамское, поз.4		0,00	0,00	0,04	1,70	0,00	0,00	-			
6663	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-757(902242) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивоново	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	-			
6664	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3040 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Красное Заречье, д.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6665	Установка ПКУ-10 кВ ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пушкарка, СНТ "Пушкарка"	0,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,36	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6666	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-			
6667	Строительство КТПП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Мира, д.2	0,22	0,22	0,00	0,28	0,00	0,22	-0,22	-100%			
6668	Строительство КТПП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.2 КЛ-10 кВ ф.6 РП-3 ПС-355 "Можайск", КЛ-10 кВ от РУ-10 кВТП-1092, АПС. Установка ячейки в ТП-1092, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Вокзальная	10,39	5,40	0,74	0,67	0,00	9,64	-4,66	-86%			
6669	Установка АПС на ВЛ-10 ф.17 и ф.50 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Калининец	5,30	0,96	2,42	2,13	2,13	2,87	1,46	151%			
6670	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Волченковское с.п., д.Тишинка	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100%			
6671	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-13-302-3602(905063) ВЛИ-0,38 кВ ТП-1209 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, территория ЗАО "Теряевское"	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6672	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			
6673	Строительство КВЛ-6 кВ от ф.13 РТП-67 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково	1,65	0,53	0,53	0,00	0,00	1,12	0,00	0%			
6674	Строительство КЛ-6 кВ от ф.2 и ф.15 ЦРП-13 ПС-118 "Кубинка", в ЗТП-1101 установка трансформаторов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Никольский, пос.санаторий им.Герцена	1,82	0,85	0,04	1,17	0,00	1,78	-0,81	-96%			
6675	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.27 ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Стан	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-			
6676	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-171 "Сычи" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Сычево рп, в районе с. Язвище, уч. 9,11	0,54	0,42	0,14	0,13	0,37	0,40	-0,27	-65%			
6677	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-3174 ПС-418 "Руза" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза	12,46	2,27	0,08	2,59	0,00	12,38	-2,19	-96%			
6678	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.9 ф.4 ПС-649 "Северная" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул	2,98	0,91	0,08	2,48	0,00	2,90	-0,83	-92%			
6679	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-13-302-7391(907663) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-528 "Манеж" в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Харитоново	1,69	1,69	1,27	0,11	0,00	0,42	-0,42	-25%			
6680	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	2,26	1,17	1,30	1,11	1,11	0,96	0,13	11%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6681	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-4017(915443) ВЛИ-0,38 кВ ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Матвейково	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-100%			
6682	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по дог. ТП № 38-13-302-3236(910792) ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Сафоньево	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	-			
6683	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.38-13-302-775(902306) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивонино	3,32	0,00	0,03	1,10	1,21	3,29	0,03	-			
6684	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4146 ПС-699 "Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, район д.Терентьево		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6685	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ в габ.250 кВА ПС-836 "Слобода", ВЛЗ-10 кВ от ф.19, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Чесноково	1,83	0,00	0,24	0,22	1,05	1,59	0,24	-			
6686	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-287 "Корытово", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Ташировское, у д.Новоникольское, уч. 8	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6687	Реконструкция МТП-699, замена тр-ра, монтаж АВ, ПС №264 "Мцыри". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-699, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Турово	0,11	0,11	0,00	0,03	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6688	Реконструкция РТП-9, монтаж 2-х яч. с ВВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, МО, г.Звенигород, ул. Макарова	0,03	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6689	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново	0,89	0,73	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,73	-100%			
6690	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП № ВЛ-13-302-469(917072) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6691	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по № ВЛ-12-202-2603(907579) ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ракитино		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6692	Установка ПКУ-10 кВ в пролете оп. 312-313 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Бабынно д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6693	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог.МЖ-13-302-1878(900660)ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вороново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6694	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.144 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шебаршино	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100%			
6695	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Рожново" РП-59 ф.3 РТП-34 ф.67 ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Котерево	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6696	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	-100%			
6697	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Нара", уч. 9	1,13	0,86	0,00	0,00	0,00	1,13	-0,86	-100%			
6698	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100%			
6699	Строительство КТП-250/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РТП-19059 КТП-23969 ПС-783 "Отрадное", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Акулово, СНТ "Грибовчанка"	3,92	0,74	0,27	0,01	0,26	3,65	-0,47	-63%			
6700	Строительство АПС-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новораково	1,41	0,97	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,97	-100%			
6701	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ЛЛ-4 ПС-550 "Каринская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иваньево	6,39	3,32	0,00	0,00	0,00	6,39	-3,32	-100%			
6702	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Васильчиново	0,11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,07	-100%			
6703	Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-464 "Дорохово", установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Красная ул	4,86	0,89	3,22	2,89	1,11	1,65	2,33	263%			
6704	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернагово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п. 227 м. юго-восточнее участка 18	0,92	0,48	0,55	0,47	0,47	0,37	0,07	15%			
6705	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-28 ПС-381 "Хвощевская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Белые Росы	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100%			
6706	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Кашино	2,71	1,84	0,00	0,00	0,00	2,71	-1,84	-100%			
6707	Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Духанино д. дом № 1	1,41	0,97	0,00	0,00	0,00	1,41	-0,97	-100%			
6708	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода	0,62	0,43	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,43	-100%			
6709	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лешково	5,36	2,79	0,00	0,00	0,00	5,36	-2,79	-100%			
6710	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6523 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Анниково	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,16	-100%			
6711	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6778 ПС-482 "Дачная", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10	0,38	0,20	0,19	0,17	0,00	0,20	-0,01	-6%			
6712	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино	0,67	0,51	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,51	-100%			
6713	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-647 "Нуколь", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бодрово	2,12	1,10	1,50	1,31	1,31	0,62	0,40	36%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6714	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-308 "Наро-Фоминск", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино	1,54	0,72	0,00	0,00	0,00	1,54	-0,72	-100%			
6715	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.130 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-100%			
6716	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево	1,67	0,86	1,44	1,23	1,23	0,23	0,58	67%			
6717	Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-10 кВ 6714А-5596 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д. ДП "Ильинское"	4,18	2,84	1,19	1,30	1,02	2,98	-1,65	-58%			
6718	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-642 "Ляма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100%			
6719	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1017 ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п, Партизан ул	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	-100%			
6720	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1480 ПС-335 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Железнодорожная 1-я ул	2,19	0,87	1,87	1,60	1,60	0,32	1,00	115%			
6721	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	-			
6722	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вишенки	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-100%			
6723	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-12-302-663(901242)ПС-649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Таблово	1,81	0,72	0,03	0,89	0,00	1,79	-0,69	-96%			
6724	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС № 714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское	0,92	0,48	0,63	0,74	0,53	0,29	0,15	32%			
6725	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Кубинка г, Можайское ш	0,47	0,33	0,01	0,32	0,00	0,46	-0,31	-96%			
6726	Строительство КТП-2х250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дунино	2,31	1,20	0,00	0,00	0,00	2,31	-1,20	-100%			
6727	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1125 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.НовоИвановское	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-			
6728	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, вблизи д. Борзые	1,81	0,72	0,00	0,00	0,00	1,81	-0,72	-100%			
6729	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское	2,88	0,88	0,05	1,51	0,00	2,83	-0,83	-95%			
6730	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-			
6731	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.52 ПС-260 "Дедово", установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено	5,36	2,79	2,50	2,19	1,35	2,86	-0,29	-10%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненной работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6732	Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Желочи	2,59	1,35	0,06	2,09	0,00	2,53	-1,28	-95%			
6733	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящегося по договору ТП ВЛ-13-302-469(917072) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	-100%			
6734	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-24769 ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, дск Мичуринец	0,88	0,58	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,58	-100%			
6735	Строительство КЛ-10 кВ от РП-124, ВЛЗ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС-260"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	1,48	0,70	0,00	0,00	0,00	1,48	-0,70	-100%			
6736	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-55 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г. Федеративная ул	1,03	1,03	1,03	0,01	0,91	0,00	0,00	0%			
6737	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ ПС-468 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Моденово	0,88	0,61	0,03	0,65	0,00	0,85	-0,58	-95%			
6738	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.10 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово	2,30	0,91	2,13	1,83	1,83	0,17	1,22	134%			
6739	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово	1,22	0,64	0,00	0,00	0,00	1,22	-0,64	-100%			
6740	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-280 ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Атепшево	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-			
6741	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Пороховская ул	1,60	1,08	0,90	0,78	0,78	0,69	-0,18	-17%			
6742	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,38 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-14-302-1269(901310)ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево	0,06	0,06	0,00	0,04	0,93	0,06	-0,06	-100%			
6743	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящейся по договору ТП № 38-13-302-2335(907653) ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-			
6744	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Денисьево	2,28	1,19	1,72	1,49	1,49	0,57	0,53	44%			
6745	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-30 ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	-			
6746	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ТП № МЖ-13-302-3773(906864)ф.5 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково	0,58	0,53	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,53	-100%			
6747	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.347 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Барцлово	1,12	0,69	1,09	1,00	1,00	0,03	0,40	57%			
6748	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.84 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6749	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6771А,Б-ТП6736А,Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский, с.Успенское	1,18	0,73	0,19	0,16	0,00	0,99	-0,54	-74%			
6750	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-550 ПС-649 "Северная", установка ВВ в ТП-550, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш	1,11	0,68	1,11	1,00	0,00	0,00	0,43	63%			
6751	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Козенки	1,19	0,62	0,33	0,29	0,00	0,86	-0,29	-46%			
6752	Реконструкция ПС №755 "Молоково" яч.12 РУ-10 кВ (замена ВЭ), ВЛ-10 кВ ф.1285 оп.22-53, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дальние Пруды	4,92	4,56	4,63	3,96	4,49	0,29	0,07	1%			
6753	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.37 ф.4 ПС №491 "Прудная" до оп.12 ф.12 РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, а/д М4 "Дон"	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	-			
6754	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №491 "Прудная" до РП-2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, участок автодороги М-4	4,06	0,00	2,70	2,31	2,26	1,36	2,70	-			
6755	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №266 "Бор" до оп.42, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, с.Сынково	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	-100%			
6756	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №708 "Санаторная", ВЛЗ-10 кВ, ф.11 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	0,82	0,82	0,00	0,01	0,00	0,82	-0,82	-100%			
6757	Монтаж яч. КСО-298 в РУ-10 кВ РП-44, строительство КЛ-10 кВ от РП-44 (проколы через а/м 100м), ПС №182 "Гудево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	-			
6758	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 с РП-11 ПС №246 "Ляхово", установка КРН в месте отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шахово	2,36	2,36	0,21	3,73	3,93	2,14	-2,14	-91%			
6759	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №382 "Венково", установка КРН в месте отпайки ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое Петровское	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-			
6760	Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.РМК с ПС №4 "Любучаны", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Любучаны	0,03	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,03	-			
6761	Установить КРН в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Новиковский" ТП-298, ПС №748 "Лазаревское", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки	0,24	0,10	0,00	0,01	0,00	0,24	-0,10	-100%			
6762	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" с РП-8, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сьяново-2	0,16	0,03	0,03	0,06	0,00	0,13	0,00	6%			
6763	Строительство КЛ-10 кВ от ф.2 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Кузнецовское, п.ст.Бронницы	1,06	0,92	0,47	0,50	0,00	0,59	-0,45	-49%			
6764	Строительство отпайки 2хВЛЗ-10кВ от ф.2, ф.3 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	0,35	0,19	0,00	0,02	0,00	0,35	-0,19	-100%			
6765	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-32, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6766	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт. ЮЭС (МО)	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	-			
6767	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	0,38	0,14	0,14	0,07	0,00	0,24	0,00	0%			
6768	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-903, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулинино	1,65	0,00	0,00	0,03	0,00	1,65	0,00	-			
6769	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки (Мардамян Г.Б.)	2,38	1,64	1,64	0,01	0,00	0,74	0,00	0%			
6770	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ЗТП-412, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	-			
6771	Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с.о.	0,51	0,28	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,28	-100%			
6772	Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.30ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	-			
6773	Установка КРН-6 кВ в месте отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.15 ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, пром зона "Люторещкое"	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-			
6774	Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	2,18	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0%			
6775	Строительство БМКТП-630-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №224 "Кашира-город", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п.Кашира	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-			
6776	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-184(910368)), ф.14 ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100%			
6777	Строительство КЛ-6 кВ от ф.5 ПС № 109 "Юсупово", установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Истомиха	4,36	3,55	0,00	0,00	0,00	4,36	-3,55	-100%			
6778	Строительство КЛ-6 кВ от ф.13 ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	0,25	0,25	0,16	0,21	0,00	0,09	-0,09	-36%			
6779	Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 с РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	2,30	0,77	0,77	0,01	0,00	1,52	0,00	0%			
6780	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЗТП-130 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н, д.Мальнь			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6781	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.4 с РП-13, ПС №137 "Домоделово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, "Лагри-Чулпаново"	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-			
6782	Строительство КЛ-10 кВ от ф.9 РП-25 ПС №721 "Ям", установка АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н., д.Дыдылдино	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	-2,46	-100%			
6783	Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чулково	1,41	0,71	0,00	0,01	0,00	1,41	-0,71	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6784	Строительство БМТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Акуловский" ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	-			
6785	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.1 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	-			
6786	Строительство КЛ-6 кВ, отп. ВЛЗ-6 кВ от ф.32 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Сергеево	0,50	0,20	0,20	0,01	0,00	0,30	0,00	0%			
6787	Строительство БКТП-2х400 кВА, КЛ-10 кВ ф. 4 с РП-9, ф.3 с РП-4 ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово	8,29	0,00	6,10	6,41	5,29	2,18	6,10	-			
6788	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-42 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р, п. Мешерино	3,60	3,60	0,03	1,07	8,78	3,57	-3,57	-99%			
6789	Строительство ВЛЗ-6 кВ, установка ячейки в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домоделово, тер. "Пром. зона Житнево"	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	-			
6790	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №791 "Шепчинки, установка РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сергеевка	0,22	0,22	0,00	0,03	0,75	0,22	-0,22	-100%			
6791	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское	0,16	0,00	0,00	0,13	0,13	0,15	0,00	-			
6792	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС "478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бавыкино	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-			
6793	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №266 "Бор", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Калачево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6794	Строительство 2КЛ-10 кВ от яч.№3 сек.1 РУ-10 кВ РП-11 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Каргинский с.о., пос.Развилка	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	-			
6795	Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС №173 "Новоцементная", РЛК, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д.Плещеево	2,39	1,77	1,77	0,18	1,58	0,62	0,00	0%			
6796	Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.10, опоры, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Заворово	0,15	0,15	0,14	0,13	0,00	0,01	-0,01	-7%			
6797	Реконструкция фидера яч.№ 604, установка 5 ячеек с ВВ в РУ-6 кВ ЦРП-110 "Коверши", строительство КЛ-6 кВ от оп.1 фид.107/380 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Жилино	1,12	1,12	0,00	0,03	0,00	1,12	-1,12	-100%			
6798	Реконструкция фид. 104, 107 от ПС 270 "Дулёво" в т.ч. ПИР, МО. Орехово-Зуевский р-он, г. Ликино-Дулёво	1,57	0,96	0,83	0,00	0,00	0,74	-0,13	-14%			
6799	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от яч.3 РУ-6 кВ ТП-5060(II) ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Дятловка	1,70	1,21	1,35	1,30	0,00	0,35	0,14	12%			
6800	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, вблизи д. Аксеново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6801	Монтаж ячейки с вакуумным выключателем в РУ- 6 кВ ЗТП-149 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О., г. Озеры			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6802	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 84 ВЛ-10 кВ фид. 12 ПС № 623 "Пышлицы" с установкой АПС на первой отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, вблизи д. Дорофеево	2,31	1,65	0,00	0,00	0,00	2,31	-1,65	-100%			
6803	Установка ячейки с ВВ на ПС № 285 "Жуковка", строительство ВЛЗ-6 кВ от нов. ячейки, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Хотейчи	1,73	1,73	0,11	1,97	0,00	1,61	-1,61	-94%			
6804	Строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, М.О., г. Красноармейск, ул. Лермонтова	4,16	4,16	4,09	1,62	4,59	0,07	-0,07	-2%			
6805	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 г. с уст. АПС на отп. оп. ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Окружной проезд	2,62	0,13	0,13	0,00	0,00	2,49	0,00	0%			
6806	Строительство доп. яч в РУ-10 кВ ПС № 652 "Шульгино", КЛ-10 кВ от нов. яч. с установкой АПС на первой отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, вблизи пос. Рыбхоз	4,65	3,31	1,26	1,19	0,00	3,39	-2,05	-62%			
6807	Строительство 2-х КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ячек РУ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная", ТП 10 кВ на 5 ячек, в т.ч. ПИР, М.О., г. Железнодорожный, ул. Пригородная	57,84	54,67	54,67	0,00	0,00	3,17	0,00	0%			
6808	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 823 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, г. Озеры	1,64	1,50	1,50	0,00	0,00	0,14	0,00	0%			
6809	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Заводской проезд	0,08	0,06	0,08	0,07	0,07	0,00	0,02	38%			
6810	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.67 фид. 1 ЦРП-32-ТП-172 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Кашино	1,07	1,07	1,05	0,21	0,00	0,02	-0,02	-2%			
6811	Строительство ВЛЗ-10 кВ отп. от оп. 15 ВЛ-10 кВ РП-121 отп. на ТП-321 фид. 34в ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Окружной проезд			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6812	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 34 ВЛ-10 кВ фид. "Сергиевский" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, п. Сергиевский			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6813	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-1" с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 73 "Озёры", строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-2" с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 73 "Озёры" в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, в южной части г.Озёры	1,74	1,74	1,79	2,63	2,66	0,00	0,05	3%			
6814	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.82 КВЛ-10 кВ фид.6 отп. на ТП-24 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СПК "Агрофирма Восток"	0,31	0,22	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,22	-100%			
6815	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.1 КВЛ-6 кВ фид.16-РТП-313 ПС № 115 "Чкалово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пгт Свердловский			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6816	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 579 "Черноголовка" фид.23 до оп.1 ВЛ-10 кВ, ВЛЗ- 10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.23 ПС 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово	1,25	0,89	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,89	-100%			
6817	Строительство ТП-2*630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 504 фид. 15 ПС № 456 «Маслово» с уст. ПСС-10 на первой отп. оп., КЛ-10 кВ от РП-11 ПС № 712 «Осетр» с уст. яч. с ВВ в РП-11, в т.ч. ПИР, М.О., г. Зарайск, ул. Академика Виноградова	18,41	6,75	15,39	15,82	16,22	3,02	8,64	128%			
6818	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 12 отп. на МТП-1330 фид.6 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Анциферово	1,77	1,65	1,65	0,00	0,00	0,12	0,00	0%			
6819	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид."Новлянский" ПС № 535 "Азотная(аб.)", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с. Новляское	1,76	1,32	0,00	0,00	0,00	1,76	-1,32	-100%			
6820	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "РПС" ПС № 537 "Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Виноградово	1,08	1,04	1,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0%			
6821	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская	0,51	0,36	0,02	0,44	0,44	0,49	-0,34	-95%			
6822	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.16 ВЛ-10 кВ фид. 509 отп. на ЗТП-541 ПС № 553 "Спартак", ВЛЗ-10 кВ от оп. 224 ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Середниково	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
6823	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Горский" ПС № 73 "Озёры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 50-36:0030409:32	1,50	1,13	1,25	1,06	1,06	0,25	0,12	11%			
6824	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 190/5 фид."Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Паново	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6825	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 147 ВЛ-10 кВ фид. 101 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Ефимово	2,46	1,85	2,20	2,10	0,00	0,26	0,35	19%			
6826	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 КВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-481 фид. 1 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово	0,22	0,16	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,16	-100%			
6827	Установка 2-х ячеек с ВВ на ПС № 650 "Юдино", строительство ВЛЗ-10 кВ от нов. ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Фряново	5,03	3,58	0,08	3,27	3,27	4,95	-3,50	-98%			
6828	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 14 с уст. РЛК и ИКЗ ПС № 703 "Туменская" в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Липитино	0,26	0,00	0,21	0,23	0,23	0,05	0,21	-			
6829	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 37 ВЛ-10 кВ ТП-45-ТП-153 фид. 403 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, СНТ "Мичуринец-1"	0,69	0,52	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,52	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6830	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ВЛ-10 кВ фид. "Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский	0,51	0,00	0,50	0,43	0,43	0,01	0,50	-			
6831	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, сооруж. по дог. В8-13-302-11598(918057) от 25.12.2013 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	-			
6832	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-КТПП-492 отп. КТП-733 фид. 34Б ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино	0,51	0,36	0,02	0,49	0,49	0,49	-0,34	-95%			
6833	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-КТПП-492 отп. КТП-733 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино	0,29	0,20	0,02	0,44	0,44	0,27	-0,19	-92%			
6834	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ РП-124-ТП-81 фид. 43 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Еремину	0,43	0,32	0,01	0,26	0,26	0,42	-0,31	-97%			
6835	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497 фид. 1 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, СНТ "Лесное Фрязино"	0,83	0,59	0,38	0,33	0,33	0,44	-0,21	-35%			
6836	Строительство СП-10 кВ-2 шт., КВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 23, КВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 33 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул. Объездная	5,93	5,63	5,71	4,89	4,89	0,22	0,07	1%			
6837	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от вновь смонтир. яч., КЛ-6 кВ от вновь смонтир. яч. РУ-6 кВ ТП-26, 2хКЛ-0,38 кВ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 кВ 1 СШ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 кВ ТП-26 на ПС № 62 "Зарайск" в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, ул. Московская	11,02	9,64	8,21	8,87	8,87	2,80	-1,42	-15%			
6838	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302С-17805(927551) от 17.02.2014), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Матюшино-Петушки-Дарьино			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6839	Строительство РЛК на оп.3 линейного ответвления в сторону КТП-814, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-100%			
6840	Строительство ячейки с ВВ, ячейки КСО-298, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. Красноармейск, ул. Поселок Трудовой, д.3	46,65	0,28	5,27	24,40	0,00	41,38	4,99	>100%			
6841	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-902, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рахманово, уч. 063	0,12	0,07	0,00	0,02	0,00	0,12	-0,07	-100%			
6842	Строительство ТП на 8 ячеек КСО-298, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ л.681 ПС №215 "Ново-Софрино", КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Заводская, ул. Клубная			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6843	Строительство СП-10 кВ, КТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-120-КТП-166 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алферьево	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6844	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-14-302-Д-906(901132) от 03.02.2014), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончино			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6845	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42961 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. Полевая, уч.9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6846	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №71 "Поварово", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино	1,56	0,94	0,00	0,00	0,00	1,56	-0,94	-100%			
6847	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Знание", уч.6	0,38	0,23	0,00	0,07	0,00	0,38	-0,23	-100%			
6848	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,04	-100%			
6849	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
6850	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №463, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, северо-западнее д. Кушки	1,50	0,90	2,61	2,31	2,34	0,00	1,71	190%			
6851	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ д. 528 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сальково			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6852	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-935-ТП-789-ТП-942 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6853	Установка ячейки КСО-298 в ТП-1447, строительство КЛ-10 кВ от ТП-1447, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, Крюковское уч. лес-во, кВ.44 (выдел 6,7)	5,18	0,03	0,00	0,00	0,00	5,18	-0,03	-100%			
6854	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6855	Строительство ТП-6 кВ, 4-КЛ-6 кВ от 2-КЛ-6 кВ ф. "Сенеж-ТП-742 сек.1" и КЛ-6 кВ ф. "Сенеж-ТП-742 сек.2" ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д/о Сенеж	3,71	2,23	0,89	0,84	2,19	2,83	-1,34	-60%			
6856	Строительство ТП с установкой яч. КСО-298, КЛ-10 кВ от РТП (сооруж. по дог. №ИА-10-302-4039(3753) от 30.09.2010), КЛ-10 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск	32,86	32,86	19,71	0,00	0,00	13,14	-13,14	-40%			
6857	Установка ячеек КСО-298, строительство ТП, 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6858	Строительство ТП, КЛ-10 кВ направлением ТП-121-ТП-114, монтаж ячейки КСО-298П, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Мкр. Новогорск			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6859	Строительство КЛ-10 кВ от РП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Сабурово	3,60	2,16	0,08	3,00	3,00	3,51	-2,07	-96%			
6860	Строительство СТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП (сооруж. по дог. №С8-12-302-2676(905183) от 05.06.2012), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н с. Луневское	4,35	3,42	2,21	0,34	0,00	2,14	-1,21	-35%			
6861	Строительство СТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 14409-ЛР-31, ЛР-31-ТП-187 ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 76км+900м а/д Логошино-Суворово-Клин	0,60	0,36	0,44	0,52	1,80	0,16	0,08	21%			
6862	Установка ячеек КСО-298, панелей ПСО-70, трансформатора ТМГ-10/250 кВА в ТП-1025, установка ячеек КСО-298 в РТП-102, строительство КЛ-10 кВ от РТП-102 до ТП-1025, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы	11,25	7,18	1,07	4,66	0,00	10,18	-6,11	-85%			
6863	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43, ф.36, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино	0,88	0,53	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,53	-100%			
6864	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6865	Строительство КЛ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Пушкино, д.36	0,01	0,01	0,00	0,02	0,25	0,01	-0,01	-100%			
6866	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково, СНТ "Текстильщик"	1,86	1,84	1,82	0,01	0,00	0,03	-0,01	-1%			
6867	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-4695(925144) от 27.08.2012) ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково, д.53	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6868	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. 2-я Лесная	1,35	0,81	0,00	0,00	0,00	1,35	-0,81	-100%			
6869	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 707 ПС №231 "Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6870	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. Профессиональная, д.97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6871	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-3406(900259) от 31.07.2012) ПС №328 "Ожогинно", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сырково, уч.052	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	-2,26	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6872	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-16602(925639) от 10.12.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, уч.36			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6873	Строительство КЛ-10 кВ т ПП-101, установка СП типа КРУН-10 с МВ, ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Осташковское ш. зап. вл.14	3,84	2,31	3,86	3,33	3,33	0,00	1,55	67%			
6874	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.66 ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Новоникольское, ДНТ "Сосна на Дубне"	2,53	1,52	3,13	2,95	3,01	0,00	1,61	106%			
6875	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-12-302С-7218(922986) от 27.11.2012), ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, уч.20	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6876	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, восточнее г. Талдом	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6877	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Барвиха" до РТП-5001, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.44	53,07	0,32	0,00	0,00	0,00	53,07	-0,32	-100%			
6878	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.585 ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена	0,95	0,57	0,86	0,79	0,00	0,09	0,29	50%			
6879	Строительство ВЛИ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино, СНТ "Мосстройпргресс-2"	2,48	1,49	0,00	2,13	0,00	2,48	-1,49	-100%			
6880	Установка реклоузера на ВЛЗ-10 кВ в сторону КТП-875, ПС №547 "Желиково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кудрино	1,27	0,76	0,00	0,00	0,00	1,27	-0,76	-100%			
6881	Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1090 с установкой реклоузера, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское, СНТ "Виктория"	1,55	0,93	0,00	0,00	0,00	1,55	-0,93	-100%			
6882	Строительство ячейки КСО-298 в РП-"Ивакино", ТП, КЛ-10 кВ от РП-"Ивакино", ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, кв. Ивакино, СНТ "Отдых"	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6883	Строительство КЛ-6 кВ от л. 814 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Степаново	0,50	0,30	0,00	0,16	0,00	0,50	-0,30	-100%			
6884	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.11 ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Осташково	2,69	1,62	0,00	0,03	0,00	2,69	-1,62	-100%			
6885	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.146			0,00	0,00	0,00	0,00	-				
6886	Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 10 кВ направлением ТП-118 1с.-ТП-170 1с., ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск			0,00	0,00	0,00	0,00	-				

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6887	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-3698(905563) от 18.06.2013) ПС №140 "Радишево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0%				
6888	Строительство ячейки в РУ-6 кВ ЦРП-3, ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Северная, д.6	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-100%				
6889	Строительство БКТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от ТП-1025, ячеек КСО-298 в ТП-1025, КЛ-10 кВ, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы	1,52	0,91	0,89	1,14	17,35	0,63	-0,02	-3%			
6890	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-13315(922214) от 14.11.2013) ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, мкр. Белый город	0,05	0,03	0,00	0,16	0,16	0,05	-0,03	-100%			
6891	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.32921 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Бережки	0,61	0,37	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,37	-100%			
6892	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.32924 ПС №329 "Осиновка", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, д.38	0,06	0,04	0,00	0,14	1,21	0,06	-0,04	-100%			
6893	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "Соколово" ПС №329 "Осиновка", в т.ч. Пир, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово	3,83	2,30	0,07	2,43	0,00	3,76	-2,23	-97%			
6894	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Хоругвино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6895	Строительство КЛ-6 кВ от ЗТП-468, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беяниново	1,22	0,73	0,18	1,16	1,16	1,05	-0,56	-76%			
6896	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,02	-100%			
6897	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6898	Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гришино	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6899	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.73 ВЛЗ-6 кВ ф.528 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Радонеж	0,84	0,51	1,04	1,01	2,14	0,00	0,53	105%			
6900	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-689, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская	0,42	0,25	0,63	0,54	0,61	0,00	0,38	148%			
6901	Строительство КЛ-10кВ от ПС № 28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, Красногорский р-н, в р-не д. Сабурово.	65,08	17,85	57,46	52,34	53,78	7,63	39,60	222%			
6902	Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ д.620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево	1,95	1,17	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,17	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6903	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26411, ПС №264 "Мшари", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино	2,16	1,66	2,13	1,06	1,06	0,03	0,47	28%			
6904	Установка яч. КСО-298 в ТП-1717, строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП-1717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая, вл.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6905	Строительство РТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №416, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, пос. Нагорное	108,42	0,77	0,00	3,87	0,00	108,42	-0,77	-100%			
6906	Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино	4,38	2,63	0,93	1,12	0,00	3,45	-1,70	-65%			
6907	Строительство ТП-6,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.26 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, 64 км Москва-Дубна	2,99	1,79	3,36	3,00	3,00	0,00	1,57	88%			
6908	Строительство ячеки КСО-10 кВ с ВВ в РУ-10 кВ 1 с.ш. ЦРП-23, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный пр-д	0,71	0,42	0,01	0,42	0,85	0,70	-0,41	-98%			
6909	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Обухово ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово	1,25	0,75	0,00	0,00	0,00	1,25	-0,75	-100%			
6910	Строительство КЛ-10кВ от яч. П1 ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Ржавки	0,09	0,00	0,00	2,42	0,00	0,09	0,00	-100%			
6911	Строительство ячеек КСО-204Б, БКТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	30,69	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6912	Строительство КТП/400/6/0,4кВ, КЛ-6кВ от ЦРП-29 ПС-676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, западнее д.Беяниново	5,23	3,14	0,09	1,06	1,06	5,14	-3,05	-97%			
6913	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-1569(900836) от 12.03.20130 от ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки	0,81	0,48	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,48	-100%			
6914	Монтаж ячеек КСО-298 в ЦРП-15, ПС № 220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Зимогорье	0,54	0,33	0,39	0,34	0,76	0,15	0,07	21%			
6915	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-2805 (с.1), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх "Останкино"	6,71	5,92	4,72	0,41	0,00	2,00	-1,20	-20%			
6916	Строительство КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №594 "Рогово" яч.6,40, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и Денисово, в.г. №26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6917	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.190А ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Чашниково	0,17	0,10	0,17	6,34	6,34	0,00	0,06	63%			
6918	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, СЭЗ "Шерризон", стр.1	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6919	Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ ООО "Полярное", ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино, ул. Летняя стр.1	24,50	14,70	6,23	7,26	0,00	18,27	-8,47	-58%			
6920	Монтаж ячеек с ВВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Ивакино	1,90	1,14	0,00	1,93	0,00	1,90	-1,14	-100%			
6921	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-429, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, с.п. Кутузовское	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6922	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63101-ТП-172 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тархово по напр. на северо-восток	0,00	0,00	0,00	0,04	0,49	0,00	0,00	-100%			
6923	Строительство ТП, 2-КЛ-10 кВ от ПС №444 "Бутаково", 4-КЛ-10 кВ от РП-103 до ТП-195, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, ул. 9 Мая, вблизи д.8	6,51	3,91	3,55	6,94	21,18	2,97	-0,36	-9%			
6924	Строительство ТП, 2-КЛ-10 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-8490(911555) от 01.10.2013), КЛ-10 кВ от ТП-198 до ТП-195, установка яч. КСО-298П в ТП-198, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, пересечение ул.9 Мая и ул. Дружбы	10,71	6,43	0,16	5,94	5,94	10,55	-6,27	-98%			
6925	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный проезд			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6926	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-11291(930745) от 18.09.2013), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, с/т "Надежда", ул.143/1	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-100%			
6927	Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я Левонабережная	1,14	0,69	0,00	0,00	0,00	1,14	-0,69	-100%			
6928	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 823 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. Юрцево	7,43	6,52	6,52	0,00	5,59	0,91	0,00	0%			
6929	Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-9, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Почтовая, д.29	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6930	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РТП (сооруж. по дог. №9195-409 от 23.01.2013), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, пансионат "Ильичево"	10,75	6,45	0,00	0,89	0,00	10,75	-6,45	-100%			
6931	Строительство 2-КЛ-0,38 кВ от ТП-195, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, пр-т Мельникова, д.2/1	0,66	0,40	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,40	-100%			
6932	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №577 "Якоть", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бешенково, с/т "Ортопед"	0,85	0,51	0,86	0,74	0,85	0,00	0,35	68%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6933	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302С-7116(919979) от 03.07.2013) ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые Дубравы, уч.22-м	0,45	0,27	0,38	0,40	1,73	0,06	0,12	43%			
6934	Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, уст. яч., в т.ч. ПИР, МО., Мытищинский район, г.п. Мытищи, вблизи д. Болтино	11,81	0,01	0,00	0,00	0,00	11,81	-0,01	-100%			
6935	Строительство БТ-10/6 кВ, КЛ-6 кВ от ПС 485 "Радуга" до БТ, КЛ-10 кВ от БТ до ВЛЗ-10 кВ л.700 ПС №220 "Ельдигино"	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	-100%			
6936	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-16316(925449) от 21.11.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. Полевая, уч.28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6937	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-9152(932949) от 29.01.2013) ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка	0,22	0,13	0,13	0,54	0,00	0,09	0,00	-2%			
6938	Строительство КЛ-6 кВ от ПС №145 "Нахабино", КРН-6кВ у оп.1 ф. Мщери ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево	2,01	1,21	0,00	1,32	0,00	2,01	-1,21	-100%			
6939	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино	3,35	2,01	0,00	0,00	0,00	3,35	-2,01	-100%			
6940	Строительство КЛ-10 кВ по схеме "заход-выход" от КЛ-10 кВ л. 537 ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", установка пункта секционирования типа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Сгонники	2,11	1,26	0,00	0,00	0,00	2,11	-1,26	-100%			
6941	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.502 (сооруж. по дог. №С8-12-302-Д-541(931732) от 17.05.2012), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино	0,65	0,39	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,39	-100%			
6942	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 856 ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д.75	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6943	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.64707 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семеново			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6944	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6945	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поведино, СНТ "Квант"	0,27	0,16	0,00	0,08	0,00	0,27	-0,16	-100%			
6946	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. 2, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левобережная	0,23	0,14	0,25	0,21	0,21	0,00	0,11	82%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6947	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 13 ПС №185 "Воробьево", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федотово	0,92	0,74	1,05	0,56	2,04	0,00	0,31	42%			
6948	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6949	Строительство СИП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-7319(911637) от 04.07.2013), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная, д.1	5,07	5,07	5,12	0,04	0,04	0,00	0,05	1%			
6950	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-126, установка яч. ЩО-70 в ТП-126, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	1,70	1,02	0,00	0,00	0,00	1,70	-1,02	-100%			
6951	Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заречная	7,92	5,13	0,95	0,08	0,00	6,97	-4,18	-82%			
6952	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шелепаново	0,70	0,42	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,42	-100%			
6953	Строительство панелей ЩО-70 в РТП-102, ВЛИ-0,38 кВ от РТП-102, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово	1,16	0,69	0,00	0,00	0,00	1,16	-0,69	-100%			
6954	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ д.809 ПС №485 "Радуга" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Балабаново	2,07	1,24	2,21	1,97	0,00	0,00	0,96	78%			
6955	Установка ЛР на отпайке ВЛЗ-10 кВ ф. 103 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ивашково			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6956	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-110, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.5/6	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6957	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Боброво, уч.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6958	Строительство ячеек КСО-298, 2-х КЛ-10 кВ к ф.444407 и ф. 444220 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, вл.24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6959	Строительство 2-КЛ-10кВ от ЦРП-2 до РП-276, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6960	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-12-302-Д-2856(908044) от 09.06.2012), от КТП-889, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово	0,91	0,55	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,55	-100%			
6961	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Муравьево ПС №116 "Солнечногорск", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Осипово, 3 км. Тарахановского ш.	0,01	0,01	0,00	0,05	0,66	0,01	-0,01	-100%			
6962	Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9	4,87	4,29	3,43	0,30	0,00	1,43	-0,86	-20%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6963	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ЦРП-16 до оп.2/1 ВЛЗ-10 кВ л. 539 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Подушкино			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6964	Строительство 2-КЛ0,4 кВ от ТП-2563, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхромы, мкр. Левобережье	0,82	0,49	0,97	0,82	0,82	0,00	0,48	98%			
6965	Строительство ячеек ЩО-70 в РУ-0,4 кВ сек.1-2 ЦРП №8, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов	0,63	0,38	0,77	0,66	0,66	0,00	0,40	105%			
6966	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большево-Рогачевское, д. Тресвятское	0,26	0,16	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,16	-100%			
6967	Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.37 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Селиваново	0,50	0,30	0,00	0,40	0,00	0,50	-0,30	-100%			
6968	Строительство 2-х КТП-10/0,4 кВ, яч. КСО-298, КЛ-10 кВ от ТП-373, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово, уч.46	0,42	0,25	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,25	-100%			
6969	Строительство 2 СП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.27, ф. 28 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский	7,57	4,54	0,00	0,00	0,00	7,57	-4,54	-100%			
6970	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-240, ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино	4,27	2,56	3,79	3,25	3,25	0,48	1,23	48%			
6971	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лопотово от РТП-111, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское уч. лес-во, кв.92, выдел 3-4	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6972	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Холмы" ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Стародальня	2,92	1,75	0,00	2,43	2,43	2,92	-1,75	-100%			
6973	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6	0,33	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,20	-100%			
6974	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино	2,98	1,79	0,00	0,00	0,00	2,98	-1,79	-100%			
6975	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6976	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Хоругвино" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово, ул. Лесная, уч.16/1	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,04	-100%			
6977	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0235, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Мишутино, ЛПХ "Рассвет", уч.59	1,53	0,92	0,00	0,00	0,00	1,53	-0,92	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
6978	Строительство 2 ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-10132(916235) от 27.12.2010), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57	0,00	0,00	-100%			
6979	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, СНТ "Радумля", уч.30	2,18	1,31	0,00	0,00	0,00	2,18	-1,31	-100%			
6980	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-45-ТП-363 ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6981	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6982	Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-120 ПС №77 "Галицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д.9, д.11	1,08	0,65	1,30	1,17	1,17	0,00	0,65	100%			
6983	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.541 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Спас-Торбево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6984	Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ ТП-228, строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-228, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово	2,54	1,52	0,00	0,00	0,00	2,54	-1,52	-100%			
6985	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-620-ЛР-78 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Головково	1,11	0,67	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,67	-100%			
6986	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское, д.11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6987	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №461 "Запрудня", сек.-1, яч.-35, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня	0,57	0,34	0,00	0,05	0,00	0,57	-0,34	-100%			
6988	Строительство СП-6 кВ, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Внуковский, д. Теряево, СНТ "Восточное"	0,34	0,20	0,43	0,49	2,14	0,00	0,23	113%			
6989	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Дзержинский" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, АО "Лесные озера"	2,27	1,36	2,12	1,80	1,80	0,15	0,76	56%			
6990	Установка яч. ТП-854 (1,2 секции) ПС № 756 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, пересечение ул. Обуховской и 1-го Обуховского	0,17	0,10	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,10	-100%			
6991	Установка шкафа собственных нужд в ЦРП-7, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое ш., д.31	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,02	-100%			
6992	Строительство 2-ТП-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-16180, установка яч. КСО в РТП-16180, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР	9,80	5,88	0,00	0,00	0,00	9,80	-5,88	-100%			
6993	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.563 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерцево	2,19	1,31	0,00	0,00	0,00	2,19	-1,31	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6994	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-2490(903852) от 26.03.2013), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мышечкое, ул. Спортивная, уч.16-17	0,67	0,40	0,65	0,57	0,57	0,02	0,25	63%			
6995	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.632 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-ая Больничная, д.12	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	-100%			
6996	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109Б ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино	0,06	0,04	0,00	0,14	0,00	0,06	-0,04	-100%			
6997	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КРН "Южный"-ТП-233 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6998	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-60-ТП-138 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.112	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
6999	Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16150, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, установка ячейки КСО в РП-16150, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино	12,80	7,68	2,70	8,73	8,73	10,10	-4,98	-65%			
7000	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.589 ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дивово, вл.6	2,42	1,45	0,05	2,01	0,00	2,37	-1,40	-96%			
7001	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-411 сек.2-417-1419 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7002	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.571 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гаврилково	0,59	0,36	0,49	0,43	0,43	0,10	0,14	38%			
7003	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная" до оп.1А, установка реклоузера на оп.1А ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, в р-не Лихачевского проспекта и СПК "Нива"	1,26	0,76	0,00	0,12	1,28	1,26	-0,76	-100%			
7004	Строительство 4-ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-12-302-6835(932536) от 30.10.2012), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Заовражье, СНТ "Монтажник-2", уч.29	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7005	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-16308(925549) от 14.11.2013), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка	0,50	0,30	0,51	0,44	0,44	0,00	0,21	72%			
7006	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово, д.58	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7007	Монтаж и наладка ячейки с ВВ в РП-79, ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, промзона	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7008	Строительство КРН с ВВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского	1,57	0,94	0,00	0,00	0,00	1,57	-0,94	-100%			
7009	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Холмы", ВЛИ-0,38 кВ ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Покров, уч.20	0,20	0,12	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,12	-100%			
7010	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.32917 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7011	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-402, ПС №264 "Мшари", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
7012	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-27019, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7013	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС №826 "Гольцово" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино	2,07	1,24	0,00	0,00	0,00	2,07	-1,24	-100%			
7014	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.804 ПС №220 "Ельдигино" с установкой пункта секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино	2,05	1,23	0,00	0,00	0,00	2,05	-1,23	-100%			
7015	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское, уч.242	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-100%			
7016	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-1181(901701) от 13.03.2013), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лавровка	0,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,29	-100%			
7017	Строительство ТП-6 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ЦРП-30 сек.1-ТП-384 сек.1 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Луново	3,21	2,21	0,79	0,08	0,70	2,42	-1,43	-64%			
7018	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10, ф.1 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая, д.10	0,80	0,48	2,75	2,41	3,77	0,00	2,27	>100%			
7019	Установка КРН-6 кВ на ПС №765 "Сенеж", строительство КЛ-6 кВ от КРН-6 кВ до ВЛЗ-6 кВ ф. "Прогресс", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Южная промзона, мкр-н, Рекинцо	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7020	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, д.25А	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-100%			
7021	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Останкино	2,46	1,47	0,00	0,00	0,00	2,46	-1,47	-100%			
7022	Строительство пункта секционирования, ПС №555 "Игнагово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево, СНТ "Малахит"	1,16	1,12	1,08	0,12	1,81	0,08	-0,05	-4%			
7023	Установка пункта секционирования ЛР-10 кВ ф.6(4), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Муханки	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	-3%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7024	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Левобережный, вбл. СТ "Нива"	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7025	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 661 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, М О, Сергиево-Посадский р-н д. Марьино д.35	1,26	0,75	1,24	1,12	0,00	0,02	0,49	64%			
7026	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1115(921417) от 21.02.2011), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, сев. Д. Нефедьево	15,72	9,43	0,00	0,00	0,00	15,72	-9,43	-100%			
7027	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
7028	Строительство КЛ-0,4 кВ от 1-й и2-й секций ЦРП-30, ПС №35 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Маяковского	1,03	0,62	0,92	0,84	1,91	0,10	0,31	50%			
7029	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-19, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная	11,25	6,75	0,00	7,73	0,00	11,25	-6,75	-100%			
7030	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1717, КЛ-6 кВ от ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая	9,14	5,49	0,00	0,00	0,00	9,14	-5,49	-100%			
7031	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16192, установка ячейки в РТП-16192, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево	8,12	4,87	0,00	0,35	0,00	8,12	-4,87	-100%			
7032	Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	2,40	1,44	0,32	2,21	2,21	2,08	-1,12	-78%			
7033	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по дог.№С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013) ПС №829 "Время", 2-ВЛП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Едино	14,27	8,56	7,77	11,53	11,53	6,51	-0,80	-9%			
7034	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1115(921417) от 21.02.2011), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево	3,48	2,09	0,00	0,03	0,00	3,48	-2,09	-100%			
7035	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дубинское	1,31	0,79	0,91	0,79	0,79	0,40	0,12	15%			
7036	Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-730-ТП-706 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, в р-не ул. Железнодорожная	1,01	1,01	1,01	0,06	0,92	0,00	0,00	0%			
7037	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1369, ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, СНТ "Вешки"	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7038	Строительство 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-09-302-4803(445) от 23.12.2009), ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Москворецкое лесничество, Новогорское уч. лес-во	0,48	0,29	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,29	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7039	Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф18130, РП-55-ТП-268 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Фроловское, СНТ "Тимирязевец"	1,20	1,17	1,14	0,02	1,00	0,05	-0,03	-3%			
7040	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Быдино	2,61	2,00	1,30	0,21	1,14	1,31	-0,70	-35%			
7041	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-49-КРН-60 ПС №438 "Бакеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино	1,88	1,13	0,17	1,28	1,28	1,72	-0,96	-85%			
7042	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.763 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Мехово	0,33	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,20	-100%			
7043	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-28, замена яч. ТП-19190, ТП-1224 сек.1 ЦРП-28 на яч. КСО-298, ПС №860 "Ильинская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Речная, влд Д 20	5,69	3,41	0,06	2,39	0,00	5,63	-3,35	-98%			
7044	Строительство ТП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-6903(913577) от 14.02.2012) ПС №671 "Старбеево", ВЛЗ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, в р-не кв. Вашутино	4,97	0,03	0,10	3,95	3,95	4,87	0,07	250%			
7045	Строительство 2-КЛ-6 кВ от РП-468, монтаж ячеек с ВВ в РП-468, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
7046	Строительство КТП-10/4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-23054, ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.44	16,08	9,65	0,00	0,00	0,00	16,08	-9,65	-100%			
7047	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Козино ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, гп Нахабино, д. Желябино	0,26	0,24	0,20	0,00	0,00	0,06	-0,04	-16%			
7048	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-329 ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь	0,28	0,17	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,17	-100%			
7049	Строительство СП типа ЛР-10 кВ, оп.31А ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Елизаветино	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	66%			
7050	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Новоподрезково, д. Верескино-река Сходня	0,09	0,05	0,01	0,09	0,00	0,08	-0,04	-77%			
7051	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.808 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьяна Гора	0,86	0,52	0,82	0,74	0,00	0,04	0,30	59%			
7052	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.707 ПС №231 "Икша-1" ФГУП и М, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,05	-100%			
7053	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Комплекс ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д.45	0,51	0,31	0,49	0,42	0,42	0,02	0,18	60%			
7054	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7104 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ж/д ст. "Березки"	2,11	1,27	0,04	1,48	0,00	2,07	-1,23	-97%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7055	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Погорелово ПС №329 "Осинка", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, Истринское лес-во, кв.58, в.1.3	0,39	0,23	0,53	0,53	0,53	0,00	0,30	128%			
7056	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№10 (сооруж. по дог. №С8-14-202-2844(903859/125) от 13.03.2014), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Технологическая, уч. 12	0,37	0,22	0,10	0,08	0,08	0,27	-0,13	-57%			
7057	Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. "Тимошкино" ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Степановское, уч. 2б, 2в	2,94	1,76	0,00	0,00	0,00	2,94	-1,76	-100%			
7058	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-123, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Махалина	0,68	0,41	0,66	0,57	0,57	0,02	0,25	61%			
7059	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.109а ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино	0,56	0,34	0,00	0,46	0,46	0,56	-0,34	-100%			
7060	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Дулупово ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка-2	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,05	-100%			
7061	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.24 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево	0,04	0,02	0,03	0,18	0,18	0,00	0,01	48%			
7062	Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,04	-100%			
7063	Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-154 с.2-КТП-214 ПС №671 "Старбеово", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, вбл. ДНТ "Ватушино"	0,50	0,30	0,36	0,31	0,31	0,14	0,06	20%			
7064	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 14415 ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г/п Клин, д. Лаврово, д.92А	0,09	0,05	0,07	0,06	0,06	0,02	0,01	27%			
7065	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ д.606 ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево	0,06	0,04	0,07	0,06	0,06	0,00	0,03	87%			
7066	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Семкино	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	-100%			
7067	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.ЦРП-30-ТП-361 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино,с.п. Луновское, уч.А-33-2	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,06	-100%			
7068	Строительство 2-КЛ10 кВ от РП-104, ПС №671 "Старбеово", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Ватутина	9,07	0,05	0,00	0,00	0,00	9,07	-0,05	-100%			
7069	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.ЦРП-3-ЦРП-19 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, кв. Саврасово	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,03	-100%			
7070	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7,9 ПС №208 "Торбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Пузятино	0,07	0,04	0,51	0,45	0,45	0,00	0,47	>100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.4.3.	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	4 283,02	581,40	500,14	544,27	459,52	3 782,88	-81,26	-14%			
2.4.4.	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	8 086,75	4 494,72	5 441,29	5 189,52	4 958,56	2 645,46	946,56	21%			
2.4.5.	Генерация					0,00	0,00		-			
2.5.	Распределительные сети	12 655,08	2 863,52	2 024,64	2 188,10	1 580,13	10 630,44	-838,88	-29%			
Итоговая	Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением					0,00	0,00		-			
2.5.1.	ТПиР ВЛЭП 1-20 кВ	5 132,65	1 722,76	1 343,11	1 528,51	1 071,28	3 789,53	-379,65	-22%			
2.5.2.	ТПиР ВЛЭП 0,4 кВ	5 362,00	619,76	334,54	403,78	306,95	5 027,46	-285,23	-46%			
2.5.3.	ТПиР КЛЭП 3-10 кВ	38,86	19,41	40,70	31,59	14,84	0,00	21,29	110%			
2.5.4.	ТПиР КЛЭП 1 кВ	13,51	1,27	1,90	5,61	4,62	11,61	0,63	49%			
2.5.5.	ТПиР ТП 6-10 кВ	1 875,28	381,39	266,55	208,15	169,52	1 608,72	-114,83	-30%			
2.5.6.	НС ВЛЭП 1-20 кВ	8,18	0,94	0,00	0,05	0,00	8,18	-0,94	-100%			
2.5.7.	НС ВЛЭП 0,4 кВ	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-			
2.5.8.	НС КЛЭП 3-10 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.9.	НС КЛЭП 1 кВ						0,00	0,00	-			
2.5.10.	НС ТП 6-10 кВ	224,46	117,99	37,84	10,41	12,92	186,62	-80,15	-68%			
36414	Строительство 2КТП 630/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 РП-35 ПС-475 "Луч", КЛ-6 кВ от КТП№1, от ВЛ-6 кВ ф.Зенькино РП-31 ПС-304 "Истра" до КТП№2, ВЛИ-0,38, АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Октябрьский	0,59	0,00	0,00	0,37	0,00	0,59	0,00	-			
36415	Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4-6кВ д.Новинки, ИРЭС	3,03	2,39	0,00	0,00	0,00	3,03	-2,39	-100%			
36416	Строительство КТП-20179 в центре нагрузок в габаритах 630 кВА с трансом 400 кВА, КЛ-6 кВ от ЛР-17 РТП-20 ф.23 ПС-584 "Звенигород" до КТП-400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА с организацией 4-х фидеров, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р. д. Лукино	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-			
36417	Строительство РП-19, Можайский РЭС (7 ячеек с ВВ, 1 ячейка секционная с ВВ, 2 ячейки с ТН).	19,63	0,00	0,30	0,39	0,00	19,33	0,30	-			
36418	Монтаж дополнительной МТП, ВЛ 0,4 кВ с переводом части нагрузок с КТП-75, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Плещенское	5,89	0,00	3,41	2,93	3,22	2,48	3,41	-			
36419	Установка ячеек в РУ-6 кВ ПС № 550 "Каринская", строительство 2 КЛ-6 кВ до РТП-12, ПС №584 "Звенигород", ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Шихово, ул. Кирова, д.78	134,42	79,31	0,00	0,00	0,00	134,42	-79,31	-100%			
36420	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Цезарево	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,06	-100%			
36421	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.396 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100%			
36422	Установка 2-х ячеек в РУ 10 кВ РП-110 ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, д. Черная	0,90	0,81	0,01	0,28	0,00	0,89	-0,80	-98%			
36423	Установка ВЭ в яч. 509, 612, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, г. Краснознаменск	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-			
36424	Установка ВЭ в яч 510, 609, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, г. Краснознаменск	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36425	Реконструкция ф. Новоселки в РУ-10 кВ ТП-245 (замена яч), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, Каменский с/о, д. Зинаевка, с/т «Лакомка»	1,19	1,08	0,99	0,88	0,00	0,20	-0,09	-9%			
36426	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №308 "Нарофоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	-			
36427	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.240 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Дорохово п., 86 км. Минского шоссе уч	2,44	1,69	1,96	1,69	1,69	0,48	0,28	16%			
36428	Строительство ТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.9 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Александрово	0,98	0,98	0,89	0,00	0,00	0,09	-0,09	-9%			
36429	Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.121 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарينو	0,70	0,18	0,00	0,03	1,20	0,70	-0,18	-100%			
36430	Установка 2яч. 10 кВ ПС-782 Мамоново, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, Сколково д.	4,68	2,48	0,00	0,00	0,00	4,68	-2,48	-100%			
36431	Установка 2яч. 6 кВ ПС-334 Немчиновка, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, р/п Новоивановское	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-			
36432	Установка яч. 10 кВ ПС-568 Карповка, в т.ч. ПИР МО, р-н Рузский Нововолково д.	2,41	1,67	0,00	0,00	0,00	2,41	-1,67	-100%			
36433	Строительство новой МТП 250 кВА Дмитровский район д. Кузиево			0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	-			
36434	Социально значимый объект. Установка вводной ячейки КСО-298 и СМВ в ТП-280. Строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф. 20 с ПС-265 НФРЭС	1,73	1,37	0,00	0,01	0,00	1,73	-1,37	-100%			
36435	Строительство РТП 10/0,4 кВ, 2*250 кВа, строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-246. с. Татариново (СТРЭС)	33,87	25,91	30,25	3,82	6,79	3,62	4,34	17%			
2.6.	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	4 015,48	593,35	490,33	286,20	269,85	3 525,14	-103,01	-17%			
2.6.1.	РЗА (включая ПА)	844,26	57,67	58,22	65,48	117,55	786,04	0,55	1%			
36436	Новое включение устройств определения мест повреждения на подстанциях Западных электрических сетей в 2013г	0,72	0,00	0,00	0,04	0,00	0,72	0,00	-			
36437	Установка нового комплекта ДФЗ на ПС Рублево, ПС Барвиха, ПС Немчиновка, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н., вблизи дер. Раздоры	0,60	0,45	0,00	0,10	4,59	0,60	-0,45	-100%			
36438	Модернизация устройств релейной защиты на выключателях вводов секций 6-10 кВ на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»			0,05	1,21	0,00	0,00	0,05	-			
36439	Модернизация и новое включение автоматики частотной разгрузки на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»			0,11	3,20	0,00	0,00	0,11	-			
36440	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	5,06	0,00	0,00	0,12	0,00	5,06	0,00	-			
36441	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	29,39	0,00	0,00	0,05	0,00	29,39	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36442	Новое включение устройств ОМП на ПС ВЭС: ПС № 306 "Дроздово", ПС № 601 "Дружба", ПС № 26 "Момино", ПС № 819 "Мишеронь", ПС № 678 "Ларино", ПС № 822 "Гуслица", ПС № 270 "Дулево", ПС № 415 "Ликино", ПС № 258 "Демихово", ПС № 177 "Орехово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 298 "Третьяково".	3,18	2,33	2,34	0,65	4,11	0,84	0,01	0%			
36443	Модернизация автоматики АРНТ на ПС ВЭС: ПС № 206 "Фрязино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 258 "Демихово", ПС № 650 "Фряново", ПС № 767 "Зуево", ПС № 89 "Авсюнино", ПС № 155 "Радовицы", ПС № 822 Гуслица, ПС № 62 "Зарайск", ПС № 456 "Маслово", ПС № 768 "Гавриловская", ПС № 611 "Городна"	25,02	7,97	13,22	13,67	22,12	11,80	5,25	66%			
36444	Модернизация РЗА вводов 6-10 кВ на ПС ВЭС: ПС № 380 "Захарово", ПС № 340 "Дуговая", № 641 "Гранит", № 83 "Райки", ПС № 251 "Водовод", ПС № 115 "Чкалово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 656 "Митяево", ПС № 768 "Гавриловская", ПС № 819 "Мишеронь", ПС № 817 "Спортивная", ПС № 818 "Ботино", ПС № 678 "Ларино", ПС № 565 "Митяево"	38,48	0,00	0,00	0,15	0,00	38,47	0,00	-			
36445	Модернизация защит ДФЗ ВЛ-110 кВ на ПС ВЭС: ПС № 415 "Ликино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 206 "Фрязино", ПС № 212 "Восточная", ПС № 155 "Радовицы", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 51 "Егорьевск", ПС № 153 "Рубин", ПС № 73 "Озеры", ПС № 154 "Суворово", ПС № 703 "Туменская", ПС № 736 "Бакунино", ПС № 608 "Карьер"	42,79	27,19	28,66	12,13	39,46	14,13	1,47	5%			
36446	Модернизация резервных защит ВЛ-110 кВ на ПС ВЭС: ПС № 415 "Ликино", ПС № 26 "Момино", ПС № 356 "Павлово", ПС № 678 "Ларино", ПС № 154 "Суворово", ПС № 51 "Егорьевск"	33,10	9,62	10,14	17,00	27,51	22,96	0,52	5%			
36447	Модернизация максимальных токовых защит фидеров на ПС ВЭС: ПС № 767 "Зуево", ПС № 242 "Булгаково", ПС № 153 "Рубин", ПС № 827 "Городок", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 611 "Городна", ПС № 678 "Ларино", ПС № 703 "Туменская".	12,49	0,00	0,22	5,44	5,73	12,28	0,22	-			
36448	Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС ВЭС: ПС № 75 "Коломна" ПС № 131 "Акрихин", ПС № 696 "Прогресс", ПС № 532 "Буньково", ПС № 641 "Гранит", ПС № 78 "Дивная", ПС № 681 "Алмазово", ПС № 742 "Орбита", ПС № 827 "Городок"	15,00	0,00	0,53	11,46	14,04	14,46	0,53	-			
36449	Установка дуговых защит на ПС ВЭС	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	-			
36450	Противоаварийная автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) ПС "Черноголовка", ПС "Хотьково", ПС "Шульгино", ПС "Булгаково", ПС "Карьер", ПС "Шиферная", ПС "Непедино", ПС "Клишино"	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36451	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети в районах расположения ПС "Гребнево", ПС "Райки", ПС "Монино"	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127,49	0,00	-			
36452	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Орбита	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	-			
36453	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Радовицы	170,65	6,49	2,95	0,25	0,00	167,69	-3,54	-55%			
36454	Включения второго комплекта быстродействующий защиты на КВЛ 220 кВ Куркино - Герцево	7,08	3,61	0,00	0,00	0,00	7,08	-3,61	-100%			
2.6.2.	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	382,83	0,80	0,80	0,08	0,00	382,03	0,00	0%			
36455	Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	0,80	0,80	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0%			
36456	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети ПС "Новодомоделово"	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	-			
36457	"Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	-			
36458	Противоаварийная автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) района электрической сети ПС Весенняя, ПС Лаговская, ПС Стодбовая	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166,81	0,00	-			
36459	Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Новодомоделово	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81	0,00	-			
2.6.3.	АСУТП, телемеханика	983,93	215,77	112,81	131,64	24,63	871,12	-102,95	-48%			
36460	Внедрение информационно-аналитических модулей ПТК оперативно-технологического управления МО	100,35	84,96	0,00	82,15	0,00	100,35	-84,96	-100%			
36461	Создание автоматизированной системы сбора и обработки инф. по мониторингу параметров распределения электроэнергии, качества электроэнергии, учету электроэнергии и управлением электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ объектов Одинцовского РЭС ЗЭС			0,43	0,38	0,00	0,00	0,43	-			
36462	Реконструкция средств связи и телемеханики Шмелевской гр. ПС	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	-			
36463	"Реконструкция ТМ на ПС Ядрошино, Пернатово, Давыдково, Петровская, Лыщево, Истра, Устиново", в т.ч. ПИР	14,63	5,92	7,19	1,50	4,74	7,43	1,28	22%			
36464	Реконструкция ТМ РТП-16, РТП-33, РТП-10, РП-28, РП-29, РП-34, РП-1, РТП-5, РП-3, РП-2 Нарофоминского РЭС	37,25	0,00	0,00	0,04	0,00	37,25	0,00	-			
36465	Реконструкция ТМ на ПС Веря , Корьтово, Каменка, Вышгород, Субботино	6,35	0,00	0,00	1,03	11,21	6,35	0,00	-			
36466	«Модернизация комплексов телемеханики на ПС Западных ЭС Ивановская, Лидино, Мишуково, Встреча»	6,02	3,64	0,01	0,43	0,00	6,01	-3,63	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36467	Модернизация комплексов телемеханики на ПС Шелковка, Макарово	4,39	0,00	0,01	0,30	0,00	4,38	0,01	-			
36468	Создание средств коллективного отображения на диспетчерском пункте Можайского РЭС ЗЭС	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	-			
36469	Реконструкция комплексов ТМ на ПС Сандарово, Климовская, Вороново, Ваулово, Егоровка, Донино, Троицкая, Степановская, Полиграф,Талез	104,39	94,17	94,68	8,68	8,68	9,71	0,51	1%			
36470	Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на подстанциях южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК" (2015-2016гг.)	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	-			
36471	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК"	393,89	9,00	1,12	15,91	0,00	392,77	-7,88	-88%			
36472	Установка комплексов ТМ в РЭС на объектах 6-10 кВ: Ступинский РЭС: ЦРП-1, ЦРП-7; Серпуховской РЭС: РП-11, РП-12	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-			
36473	Реконструкция систем электропитания средств ДТУ и АСТУ на ПС Красково, ПС ЦАГИ, Ленинском РЭС, Московском РЭС, Чеховском РЭС Южных ЭС – филиала ОАО МОЭСК»	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-			
36474	Комплекс работ по реконструкции телемеханики (ТМ) ПС № 52 "Двойня", №102 "Шиферная", №62 "Зарайск", №75 "Коломна", №530 "Фосфоритная", 693 "Мох", № 155 "Радовицы", № 86 "Рошаль".			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36475	Комплекс работ по реконструкции телемеханики на ПС №819"Мишеронь", ПС №822"Гуслица", ПС №38"Бережки", ПС №817"Спортивная", ПС №89"Авсюнино", ПС №456 "Маслово", ПС №571"Клишино", ПС №722" Чапки" ВЭС.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36476	Модернизация комплексов ТМ ПС «Колыберово», «Глухово», «Соколовская», «Черное»	30,86	0,00	0,00	0,01	0,00	30,86	0,00	-			
36477	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС №742 Орбита, №601 Дружба, №242 Булгаково, №602 Боровое, №356 Павлово, №251 Водовод, №652 Шувлыгино, №660 Шерна	64,00	0,92	0,00	0,00	0,00	64,00	-0,92	-100%			
36478	Реконструкция сети диспетчерской радиосвязи ОАО "МОЭСК" (СЭС)	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36479	Реконструкция комплексов ТМ на 8 ПС СЭС - филиала ОАО "МОЭСК", обеспечивающих электропитание аэропортов и тяговых ж.д. ПС	148,56	12,79	5,00	21,21	0,00	143,56	-7,79	-61%			
2.6.4.	Технологическая связь	1 804,45	319,11	318,50	89,00	127,66	1 485,95	-0,60	0%			
36480	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Московская область)	90,49	36,31	0,00	0,00	0,00	90,49	-36,31	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36481	Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установка LXM преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515) мо	93,57	3,45	3,45	0,00	0,00	90,13	0,00	0%			
36482	Реконструкция аппаратуры связи по линиям электропередачи ПС683 "Ядрошино", ПС551 "Пернатово", ПС475 "Луч" ЗЭС ОАО МОЭСК	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-			
36483	Строительство ВОЛС ПС "Можайск"-ПС "Макарово"-ПС "Кукарино"-ПС "Лидино"-ПС "Грибово"-ПС "Волоколамск" с установкой (доукомплектацией) мультиплексоров FOX-515 ЗЭС ОАО МОЭСК	94,93	0,00	48,87	42,72	40,53	46,07	48,87	-			
36484	Электроснабжение диспетчерских пунктов ОДГ ЗЭС	65,90	0,00	0,00	0,26	0,00	65,90	0,00	-			
36485	Замена АТС в Истринском РЭС, Наро-Фоминском РЭС, Одинцовском РЭС, Волоколамском РЭС, Лотшинском РЭС, Шаховском РЭС, ПС Устиново, ПС Очаково	34,64	0,00	0,53	0,67	0,00	34,11	0,53	-			
36486	Создание системы технологического наблюдения Западных ЭС, в т.ч. ПИР, МО	159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	0,00	-			
36487	Реконструкция и создание сети радиосвязи Южных ЭС для нужд ЮЭС - филиала "МОЭСК"	8,14	0,52	0,52	0,00	0,00	7,62	0,00	0%			
36488	Замена оборудования ВЧ связи на ПС Южных ЭС: ПС Пахра – ПС Ям, ПС Яковлево, ПС Ока – ПС Лазарево, ПС Дворики, ПС Пролетарская, ПС Калугино, ПС Калиново			0,23	5,74	24,60	0,00	0,23	-			
36489	Строительство волоконно-оптических линий связи на территории ЮЭС.			0,18	2,90	0,00	0,00	0,18	-			
36490	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" на ПС Красково, ПС ЦАГИ, ПС Лесная, ПС Апаринки, ПС Подольск, ПС Кварц, ПС Котельники, ПС Шепчинки, ПС Гжель, ПС Новоломолелово			0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	-			
36491	Установка узлов доступа технологической сети передачи данных на 67 ПС	391,92	71,80	63,07	4,70	4,30	328,85	-8,73	-12%			
36492	Развитие цифровой производственно-технологической сети связи Южных ЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с целью сохранения уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы по ПС «Видное», ПС «Молоково», ПС «Держинская», ПС «Болятино», ПС «Алешино», ПС «Донино», ПС «Андреево», ПС «Нащекино», ПС «Лыткарино», ПС «Домодедово», ПС «Н.Цементная», ПС «Ваулово», ПС «Заповедник», ПС «Егудино», ПС «Ершовка», ПС «Пурлово», ПС «Мещино»	52,87	52,87	53,35	4,99	7,26	0,00	0,47	1%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36493	Реконструкция системы диспетчерской связи Южных ЭС	38,12	31,00	31,00	0,42	11,41	7,11	0,00	0%			
36494	Строительство ВОЛС на участке ПС "Трубино-ПС Гребнево (Щелковский РЭС ВЭС) с доукомплектованием мультиплексоров	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	-			
36495	Установка мультиплексора на ПС 220 кВ "Горенки"	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36496	Строительство ВОЛС на участке ПС Ногинск - ПС Истомкино (РДП ВЭС) с установкой мультиплексоров	10,31	3,87	2,71	5,61	13,91	7,60	-1,16	-30%			
36497	Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях ВЭС (31 ПС).	95,53	74,13	74,13	0,00	0,00	21,40	0,00	0%			
36498	Резервирование диспетчерских коммутаторов на ДП Коломенской, Шатурской зон обслуживания и на ПС № 157 "Горенки", ПС № 212 "Восточная"	7,90	5,01	5,01	0,00	0,00	2,89	0,00	0%			
36499	Строительство ВОЛС на участке ПС "Пески" - ПС "Чанки" -ПС "Коломна"- ПС "Голутвин" с установкой мультиплексоров	46,05	0,00	0,01	0,19	0,00	46,03	0,01	-			
36500	Установка узлов технологической сети передачи данных на ПС ВЭС (15 ПС)	98,83	4,43	0,00	0,02	0,00	98,83	-4,42	-100%			
36501	Реконструкции сети радиосвязи	200,44	2,21	0,00	0,28	0,00	200,44	-2,21	-100%			
36502	Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС	211,80	2,21	0,00	0,00	0,00	211,80	-2,21	-100%			
36503	Оснащение систем гарантированного электроснабжения Октябрьской и Дмитровской операционных зон дизельными генераторными установками. СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36504	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Хвойная, Бужаниново) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36505	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Химки, Ангелово) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36506	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Шуколово, Константиново, Перемилово) СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36507	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Н.Подлипки с организацией каналов связи СЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36508	строительство волоконно-оптических систем передачи до Центров Диспетчерского Управления (ПС "НовоСофрино" - ПС "Софрино" - ПС "Зеленоградская" - ПС "Мамонтовская" - ПС "Уча" - ПС "Роса" - ПС "Пушкино")	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36509	Реконструкция корпоративной системы регистрации диспетчерских переговоров (КСРДП) ОАО "МОЭСК" (СЭС)	21,56	12,93	19,95	17,03	17,58	1,61	7,01	54%			
36510	Развитие цифровой производственно-технологической сети связи Северных ЭС для обеспечения каналами диспетчерских центров управления энергосистемой (ПС СЭС)			0,00	0,42	6,81	0,00	0,00	-			
36511	Оснащение систем гарантированного электроснабжения Октябрьской и Дмитровской операционных зон дизельными генераторными установками. СЭС	1,53	0,42	0,41	0,03	0,00	1,12	-0,01	-2%			
36512	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Хвойная, Бужаниново) СЭС	13,64	0,82	0,00	1,08	0,00	13,64	-0,82	-100%			
36513	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Химки, Ангелово) СЭС	13,64	0,82	0,00	0,41	0,00	13,64	-0,82	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36514	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС (Шуколово, Константиново, Перемилово) СЭС	20,46	1,23	0,00	1,51	0,00	20,46	-1,23	-100%			
2.6.5.	Прочие АСТУ					0,00	0,00	-				
2.7.	Средства учета, контроля Э/Э	1 908,59	297,21	186,86	149,20	66,16	1 721,73	-110,35	-37%			
2.7.1.	АСКУЭ оптового рынка					0,00	0,00	-				
2.7.2.	АСКУЭ розничного рынка	1 908,59	297,21	186,86	149,20	66,16	1 721,73	-110,35	-37%			
36515	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) ЗЭС	182,19	19,16	0,00	1,86	0,00	182,19	-19,16	-100%			
36516	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЗЭС)	602,58	98,22	45,22	24,31	15,67	557,36	-53,00	-54%			
36517	ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (ЗЭС)	51,63	0,00	0,01	12,03	0,00	51,62	0,01	-			
36518	Организация связи для систем учета РРЭ (ЗЭС)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-			
36519	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ЗЭС2013-2017)	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	-			
36520	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЮЭС)	516,83	19,04	68,21	56,71	42,76	448,63	49,16	258%			
36521	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ЮЭС)	76,85	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85	-76,85	-100%			
36522	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ЮЭС2013-2017)	10,03	0,00	0,00	0,00	6,86	10,03	0,00	-			
36523	ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (ЮЭС)	60,29	3,94	0,00	0,00	0,00	60,29	-3,94	-100%			
36524	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (ВЭС)	288,98	54,64	48,07	53,37	0,00	240,91	-6,57	-12%			
36525	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (ВЭС2013-2017)	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	-			
36526	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (СЭС)	25,35	25,35	25,36	0,93	0,87	0,00	0,00	0%			
36527	Организация удаленного сбора данных с систем учета на ЦСОИ РРЭ (СЭС2013-2017)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.7.3.	Прочие средства учета					0,00	0,00	-				
2.8.	Программы по обеспечению безопасности	424,35	46,81	121,84	119,80	36,41	302,51	75,03	160%			
2.8.1.	Охрана, обеспечение безопасности	412,81	45,70	120,64	117,94	35,07	292,17	74,94	164%			
36528	Организация системы контроля и управления доступом (СКУД) в административных зданиях Серпуховского РЭС, Подольского РЭС, Раменского РЭС, Домодедовского РЭС, Ленинского РЭС, Чеховского РЭС, Ступинский РЭС, Серебряно-Прудский РЭС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36529	Периметральная охранная сигнализация на ПС ЗЭС	177,00	11,86	97,18	100,13	16,96	79,82	85,32	>100%			
36530	Проектирование и монтаж зданий контейнерного типа для размещения персонала охраны энергообъектов Западных электрических сетей	2,31	0,00	0,00	0,27	0,00	2,31	0,00	-			
36531	Монтаж системы видеонаблюдения на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК»: (Ленинский, Ступинский, Серебряно-Прудский РЭС)	6,43	0,43	0,00	0,00	0,00	6,43	-0,43	-100%			
36532	«Монтаж системы видеонаблюдения на высоковольтных подстанциях ОАО «МОЭСК» (Московский, Подольский, Каширский РЭС).	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
36533	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №768 "Гавриловская"	6,63	6,29	6,29	0,00	0,00	0,35	0,00	0%			
36534	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №430 "Лопатино"	7,60	3,04	7,19	6,10	6,37	0,41	4,15	137%			
36535	Охранные мероприятия на ПС ВЭС: № 89 «Авсюнино», № 251 «Водовод», № 285 «Жуковка» М.О., О-Зуевский р-н	10,16	3,81	2,90	8,35	8,79	7,25	-0,91	-24%			
36536	Охранные мероприятия на ПС ВЭС: 744 «Михали», № 553 «Спартак» М.О., Егорьевский р-н, Шатурский р-н	3,19	1,60	3,05	2,62	2,95	0,14	1,44	90%			
36537	Реконструкция ПС № 821 «Гребчиха», монтаж ж/б ограждения, АКЛ,ворот, освещение.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36538	Реконструкция ПС № 212 "Восточная", установка периметральной охранной сигнализации	14,04	0,31	0,00	0,00	0,00	14,04	-0,31	-100%			
36539	Реконструкция ПС № 157 "Горенки", установка периметральной охранной сигнализации	5,07	0,17	0,00	0,00	0,00	5,07	-0,17	-100%			
36540	Реконструкция ограждений с усилением армированной колючей лентой (АКЛ) на объектах СЭС (2013)	11,76	4,04	4,04	0,33	0,00	7,73	0,00	0%			
36541	Монтаж системы видеонаблюдения, периметрового освещения и сигнализации.	162,86	14,16	0,00	0,14	0,00	162,86	-14,16	-100%			
36542	Монтаж комплексов тревожной сигнализации (КТС), обеспечение КТС носимыми средствами и светозвуковыми извещателями	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	-100%			
2.8.2.	Пожарная охрана	11,54	1,12	1,20	1,86	1,35	10,34	0,08	7%			
36543	Оборудование системой АПС гаражей, административных, производственных и складских зданий и помещений ПС 212 «Восточная»			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36544	Оборудование системой АПС ПС № 297 "Затишье"	0,02	0,02	0,02	0,50	1,35	0,00	0,00	2%			
36545	Оборудование системой АПС объектов ВЭС	10,72	0,59	0,50	0,44	0,00	10,22	-0,09	-15%			
36546	Установка пожарной сигнализации и системы СОУЭ на ПС СЭС			0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-			
36547	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании РПБ Пушкинского РЭС СЭС	0,65	0,35	0,53	0,49	0,00	0,12	0,17	49%			
36548	Установка пожарной сигнализации и системы СОУЭ в зданиях ДРЭС СЭС	0,16	0,16	0,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0%			
2.9.	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	0,00	0,00	5,00	846,02	846,02	0,00	5,00	-			
2.9.1.	Консолидация электросетевых активов	0,00	0,00	5,00	60,16	60,16	0,00	5,00	-			
36549	КЛ 6 кВ ф.25, 26 от ПС «Кислородная» №194 до РТП микрорайон «Центр», КРУ 6 кВ, ячейки КСО 298 АТ 16 шт, здание РТП микрорайон «Центр», тр-тор 6/04 кВ 1250 кВА – 2шт	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00	-			
36550	Выкуп 2ТП-100-10/0,4, 2ТП-160-10/0,4, КЛ-10 кВ от ф."Акуловский" с ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино			5,00	20,81	20,81	0,00	5,00	-			
36551	«СУ-155» - 1-я, 2-я, 3-я, 4-я очередь электроснабжения мкр. Павшинская пойма - 7 шт. РТП, 33 шт ТП, 21 шт БКТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.9.2.	Приобретение земельных участков						0,00	0,00	-			
2.9.3.	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)	0,00	0,00	0,00	785,85	785,85	0,00	0,00	-			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36552	Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и безвозмездной передачи СЭС, ЮЭС, ЗЭС, ВЭС			0,00	785,85	785,85	0,00	0,00	-			
2.9.4.	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2.10.	Прочие программы и мероприятия	1 731,32	1 779,14	1 360,02	1 177,08	1 463,47	371,30	-419,12	-24%			
2.10.1.	Здания, сооружения	694,76	245,69	231,78	314,35	524,64	462,99	-13,91	-6%			
36553	Реконструкция устройства отвода паводковых вод с территории ОРУ-110 кВ ПС № 782 «Мамоново»	6,46	0,00	0,68	0,62	0,00	5,77	0,68	-			
36554	Рек-ция ATK ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь)	401,44	32,21	21,50	33,11	0,00	379,94	-10,70	-33%			
36555	Рек-ция на ПС 704 Макарово РБ конт.типа (2 этап)	0,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,04	-100%			
36556	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР	10,48	5,34	0,01	1,34	0,00	10,47	-5,33	-100%			
36557	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Ново-Петровское, ул. Юннатская д. 1	1,79	0,88	0,02	1,29	0,00	1,77	-0,85	-98%			
36558	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск, ул. Мира, дом 107	1,79	0,88	0,53	0,96	0,00	1,26	-0,34	-39%			
36559	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, Красногорское шоссе, дом 2	3,25	1,64	0,00	0,45	0,00	3,25	-1,64	-100%			
36560	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР,г. Руза, ул. Красная, д.56	0,00	0,00	0,29	1,78	0,00	0,00	0,29	-			
36561	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, Шаховской район, п. Шаховская, ул. Базаева, д.6	3,15	3,15	2,36	0,70	0,00	0,79	-0,79	-25%			
36562	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д. 22	2,17	2,17	1,40	0,72	0,00	0,76	-0,76	-35%			
36563	Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Нарофоминск, ул. 8 Марта, д.2	1,19	0,62	0,47	1,11	0,00	0,72	-0,15	-24%			
36564	Реконструкция складского комплекса ЗЭС в д. Отяково	28,41	0,00	0,01	0,48	0,00	28,40	0,01	-			
36565	Строительство здания диспетчерского управления ВЭС с АСТУ	147,26	147,26	167,59	246,77	510,43	0,00	20,33	14%			
36566	Установка здания контейнерного типа для О-ЗРЭС по адресу ПС №177 "Орехово"	35,44	16,61	9,76	4,16	0,00	25,67	-6,85	-41%			
36567	Строительство маслоприемников, маслоотводов и маслоборника ПС №419 "Минеральная"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36568	Строительство маслоприемников, маслоотводов и маслоборника на ПС № 75 "Коломна"	14,27	13,93	13,93	0,00	0,00	0,33	0,00	0%			
36569	Электроснабжение гаража	14,67	6,59	13,20	11,62	12,62	1,46	6,61	100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36570	Строительство информационных щитов (пилон) МО, СЭС- 11 шт.	2,21	2,21	0,00	1,75	1,58	2,21	-2,21	-100%			
36571	Строительство информационных щитов (пилон) в Московской области для филиала ОАО "МОЭСК" - Южные электрические сети	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	-100%			
36572	Строительство информационных щитов (пилон) ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Западные электрические сети	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100%			
36573	Строительство информационных щитов (пилон) ВЭС	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	-2,41	-100%			
36574	Строительство и реконструкция систем водоснабжения, канализаций (Здание монтерского пункта Жилёвский, М.О., п. Ситня-Щелканово, Ступинский р-он)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	-			
36575	Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 "Ильинская" (ПИР б.л.)	12,69	5,75	0,00	7,50	0,00	12,69	-5,75	-100%			
2.10.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:	905,55	608,84	270,41	861,75	938,84	635,14	-338,43	-56%			
36576	Оборудование не требующее монтажа ЮЭС 2014	30,55	13,33	16,86	2,41	2,41	13,70	3,53	26%			
36577	Оборудование для приборов контроля качества электрической энергии МО	13,45	12,48	12,48	0,00	0,00	0,97	0,00	0%			
36578	Оборудование не требующее монтажа ЗЭС 2015	147,77	118,00	6,77	52,59	52,59	141,00	-111,23	-94%			
36579	Оборудование не требующее монтажа ЗЭС 2014	13,37	13,37	13,37	3,89	3,89	0,00	0,00	0%			
36580	Оборудования требующее монтажа СЭС 2013			1,45	1,28	0,00	0,00	1,45	-			
36581	Аварийный запас МО	30,72	30,72	30,72	419,00	497,37	0,00	0,00	0%			
36582	Оборудование, не требующее монтажа ВЭС 2013	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36583	Оборудование, не требующее монтажа			2,59	1,74	1,74	0,00	2,59	-			
36584	Оборудование не требующее монтажа 2015 ЮЭС	140,23	5,00	3,00	26,67	26,67	137,23	-2,00	-40%			
36585	Оборудование не требующее монтажа ВЭС 2015	175,30	155,41	3,96	116,02	116,02	171,34	-151,44	-97%			
36586	Укомплектование мобильных бригад МО 2015	179,36	179,36	156,93	145,08	145,08	22,43	-22,43	-13%			
36587	Закупка оборудования не требующее монтажа СЭС 2015	155,29	61,67	4,87	88,47	88,47	150,41	-56,79	-92%			
36588	Закупка оборудования не требующее монтажа СЭС 2014	18,11	18,11	16,00	4,60	4,60	2,11	-2,11	-12%			
2.10.3.	НМА						0,00	0,00	-			
2.10.4.	Долгосрочные вложения	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
36589	Акции	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
2.10.5.	Прочие мероприятия	10,86	7,46	3,79	0,87	0,00	7,07	-3,67	-49%			
36590	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, Новосолдатская ул.	0,57	0,56	0,47	0,04	0,00	0,11	-0,10	-18%			
36591	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, ул.8 марта	0,58	0,50	0,46	0,40	0,00	0,12	-0,05	-9%			
36592	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г.Руза, ул.Красная	0,58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,50	-100%			
36593	Строительство геотермоколлекторных установок, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, ул.Базаева	0,58	0,50	0,46	0,42	0,00	0,12	-0,04	-8%			
36594	содержание ОКС Запад	2,12	2,12	1,74	0,00	0,00	0,39	-0,39	-18%			
36595	Содержание ОКС ЮЭС 2014	0,52	0,45	0,67	0,00	0,00	0,00	0,22	48%			
36596	Установка геотермоколлекторных систем на объекте ОАО «МОЭСК» - Административное здание Коломенской оперативной зоны Коломенского РЭС, МО, г. Коломна	3,10	1,47	0,00	0,00	0,00	3,10	-1,47	-100%			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
36597	Установка гелиоколлекторных систем на объекте ОАО «МОЭСКС» - Здание местной службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, МО, г. Коломна	2,81	1,34	0,00	0,00	0,00	2,81	-1,34	-100%			
36598	Содержание ОКС Восток		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36599	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы RAB	0,00	553,79	617,61	617,61	0,00	0,00	63,83	12%			
36600	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы ТП	0,00	243,21	116,08	116,08	0,00	0,00	-127,14	-52%			
3.1.	Проекты						0,00	0,00	-			
3.2.	Программы		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
36601	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) МО RAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
36602	Объем незавершенного строительства (приостановленные объекты) МО ТП		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-			
!	Целевые направления	0,14	0,14	0,35	0,11	0,00	0,00	0,21	143%			
36603	Затраты на содержание УКС СЭС	0,14	0,14	0,35	0,11	0,00	0,00	0,21	143%			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

О.В.Иванов