

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "МОЭСК" за 2012 г, млн. рублей
(представляется ежегодно)**

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС							Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет				план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного								млн.руб.	%		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ВСЕГО ОАО "МОЭСК"	х	284 288,8	221 780,8	37 952,2	37 424,9	-527,3	-1%			184 355,9	27 306,0	33 006,9	36 094,6	3 087,7	9%	37 503,9	39 094,6	1 590,8	4%		22 433,3
	!	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	х	94 861,5	77 714,9	14 373,4	13 790,3	-583,0	-4%			63 924,5	5 404,1	12 437,9	12 189,0	-248,9	-2%	12 922,9	11 655,1	-1 267,9	-10%		6 176,1
1	!	Важнейшие проекты	х	23 633,4	17 383,0	1 149,1	1 208,9	59,8	5%			16 174,1	842,2	908,8	955,1	46,3	5%	965,1	799,3	-165,8	-17%		1 055,9
1.1.	!	ТППР ПС 35-330 кВ	х	12 782,7	6 773,8	846,2	876,9	30,7	4%			5 896,9	738,7	614,9	647,2	32,3	5%	888,3	558,0	-330,3	-37%		885,7
1	МО	ПС 110 кВ №836 Слобода (позатпный ввод)	ДУС	3 919,4	445,3	163,5	165,43	1,89	1%			217,04	316,39	178,24	179,89	1,65	1%	480,09	423,20	-56,89	-12%		67,73
1	МО	ПС 110 кВ Одинцово	ЗЭС	1 568,9	822,9	564,9	606,93	41,99	7%			1 741,83	176,13	372,05	430,16	58,11	16%	269,01		-269,01	-100%		672,16
1	МО	Реконструкция ПС 220кВ "Тулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА)	ЮЭС	1 851,3	1 183,2	3,6	0,95	-2,65	-74%			1 205,30	89,25	10,76	1,56	-9,20	-86%				-		90,81
1	МО	ПС 220 кВ № 676 "Уча"	СЭС	2 220,6	1 129,2	69,0	81,07	12,07	17%			1 043,55	120,56	21,36	28,99	7,63	36%	139,18	134,80	-4,37	-3%		12,01
1	МО	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР)	ДУС	1 653,5	1 626,1	3,6		-3,59	-100%			1 627,64	21,92	10,00		-10,00	-100%				-		21,92
1	МО	ПС № 802 "Духанно"	ЗЭС	1 569,1	1 567,1	41,6	22,51	-19,06	-46%			1 544,29	14,41	22,51	6,62	-15,89	-71%				-		21,03
1.2.	!	ТППР ЛЭП 35-330 кВ	х	1 690,3	1 553,5	173,2	182,6	9,4	5%			1 370,9	14,8	109,0	148,9	39,9	37%	76,8	122,4	45,5	59%		41,4
1	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС-750 кВ "Грибово" (1-й пусковой комплекс)	ЗЭС	386,4	256,8	125,2	142,65	17,42	14%			107,56		76,83	122,36	45,53	59%	76,83	122,36	45,53	59%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пушино", "Стрелецкая-Пушино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей	ЮЭС	1 303,9	1 296,7	48,0	40,00	-7,99	-17%			1 255,09	14,83	32,20	26,54	-5,65	-18%				-		41,37
1.3.	!	Новое строительство ПС 35-330 кВ	х	7 874,6	7 874,6	92,2	91,9	-0,3	0%			7 782,6		140,0	107,5	-32,5	-23%				-		107,5
1	МО	ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"	ДУС	2 643,5	2 643,5	55,0	48,64	-6,39	-12%			2 593,83		75,00	41,67	-33,33	-44%				-		41,67
1	МО	ПС 220/110 кВ "Н.Подъячево" с заходами ВЛ 220 кВ Шуколово - Радищево*	ДУС	2 854,5	2 854,5	32,6	37,52	4,93	15%			2 818,42		55,00	46,08	-8,92	-16%				-		46,08
1	МО	ПС 220/110/10 кВ "Болдино" ("Ново-Костино") с заходами	ДУС	2 376,6	2 376,6	4,6	5,79	1,20	26%			2 369,24		10,00	19,74	9,74	97%				-		19,74
1.4.	!	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ	х	1 285,8	1 181,1	37,5	57,5	20,0	53%			1 123,6	88,7	44,8	51,5	6,7	15%		118,9	118,9	-		21,3
1	МО	КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2	СЭС	1 285,8	1 181,1	37,5	57,45	19,98	53%			1 120,28	88,75	44,84	51,53	6,68	15%		118,93	118,93	-		21,35
1.5	!	Программы особой важности (федеральн	х						-							-					-		
2	!	Программы	х	71 228,1	60 331,9	13 224,2	12 581,4	-642,8	-5%			47 750,5	4 561,9	11 529,1	11 233,8	-295,2	-3%	11 957,8	10 855,8	-1 102,0	-9%		5 120,2
2.2.	!	Новое строительство объектов 35-330 кВ	х	1 419,0	1 245,2	251,1	298,4	47,3	19%			946,8	149,1	240,6	289,0	48,4	20%	233,9	353,9	120,0	51%		84,2
2.2.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	538,5	364,7	225,3	257,1	31,7	14%			107,6	149,1	214,3	253,2	38,8	18%	233,9	353,9	120,0	51%		48,4
1	МО	КВЛ-110 кВ ПС "Уча" - ПС "Шереметьево", ПС "Уча" - ПС "Долгопрудная"	СЭС	292,4	146,4	99,4	99,16	-0,19	0%			45,90	123,74	100,09	89,23	-10,87	-11%	94,25	209,09	114,84	122%		3,88
1	МО	Строительство ВЛ 110 кВ "Тулево - Весенняя 1,2"	ЮЭС	246,1	218,3	126,0	157,91	31,93	25%			51,43	25,37	114,24	163,93	49,69	43%	139,69	144,83	5,15	4%		44,47
2.2.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН)	х						-							-					-		
2.2.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	880,5	880,5	25,8	41,3	15,6	60%			839,2		26,3	35,8	9,5	36%				-		35,8
1	МО	КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово до ПС "Фетищево"	ЮЭС	880,5	880,5	25,8	41,35	15,58	60%			838,29		26,25	35,80	9,55	36%				-		35,80
2.2.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН)	х						-							-					-		
2.2.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х						-							-					-		
2.2.6.	!	ПС 35 кВ (СН)	х						-							-					-		
2.3.	!	ТППР объектов 35-330 кВ	х	42 956,7	37 195,0	4 158,9	4 420,5	261,5	6%			32 774,5	1 815,0	3 391,8	4 340,3	948,6	28%	3 484,1	4 156,3	672,3	19%		2 190,5
2.3.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	6 403,0	5 023,0	525,6	516,3	-9,3	-2%			4 506,6	248,5	566,4	455,1	-111,3	-20%	561,2	471,1	-90,1	-16%		232,4
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ Крутыши-Суворово (СМР)	ВЭС	340,5	127,3	17,1	10,14	-6,93	-41%			117,16	0,14	11,97	10,88	-1,09	-9%	12,11	11,02	-1,09	-9%		
1	МО	ВЛ 110кВ "Кубинские 1,2" + ВОЛС	ЗЭС	367,6	107,3	45,2	70,25	25,02	55%			35,35		65,16	60,95	-4,21	-6%	65,16	56,41	-8,75	-13%		4,54
1	МО	ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мушино" +ВОЛС	ЗЭС	261,3	117,6	32,3	21,32	-10,96	-34%			95,18	47,61	49,99	19,03	-30,96	-62%	97,60	66,64	-30,96	-32%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-Успенская"+ВОЛС	ЗЭС	279,0	265,0	37,1	43,98	6,87	19%			217,59	12,78	46,32	39,30	-7,03	-15%	50,15	52,07	1,92	4%		
1	МО	ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино"	ЗЭС	281,3	83,7	0,8		-0,79	-100%			83,71	44,17	1,50		-1,50	-100%	45,67	44,17	-1,50	-3%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-110кВ Мушино-Можайск с отпайкой на ПС Тучково и заходами на ПС Сухарево	ЗЭС	543,7	526,0	0,1		-0,08	-100%			526,01	15,01	0,10		-0,10	-100%				-		15,01
1	МО	Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", "Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", "Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2"	ЮЭС	274,8	208,5	126,4	126,44	0,03	0%			78,55	0,00	97,26	105,38	8,13	8%	78,24	78,24				27,15

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки" с отп.	ЮЭС	377,3	140,3	9,6		-9,58	-100%			139,28	16,64	12,34		-12,34	-100%	28,98		-28,98	-100%		16,64
1	МО	ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка, Кашира - Алеуво	ЮЭС	148,2	127,8	15,6	6,55	-9,06	-58%			115,44	17,31	13,24	10,45	-2,78	-21%	27,07	27,07				0,69
1	МО	Разрезка ВЛ 110 кВ "Шереметьево - Икша-1" с отп. "Луговая - Икша-1" с отп. на ПС "Б.Раст"	СЭС	106,1	33,6	0,4	0,15	-0,26	-63%			33,49	30,83	1,00	0,16	-0,84	-84%		30,99	30,99	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ Клязьма Пушкино с заменой опор и провода на большее сечение -5,4 км	СЭС	64,5	25,2	25,2	16,74	-8,46	-34%			7,64		21,35	14,88	-6,47	-30%	21,35	14,88	-6,47	-30%		
1	МО	ВЛ Орехово - Пермиллово	СЭС	143,1	138,1	46,4	53,63	7,21	16%			174,73	4,65	49,22	47,21	-2,01	-4%		46,87	46,87	-		5,00
1	МО	ВЛ Яхрома - Пермиллово	СЭС	56,7	56,0	46,7	35,35	-11,30	-24%			18,17	0,68	47,41	42,06	-5,35	-11%	48,09	42,74	-5,35	-11%		
1	МО	ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово"	СЭС	183,4	178,7	1,3	0,50	-0,79	-61%			186,33	4,44	1,50	0,42	-1,08	-72%						4,86
1	МО	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Радищеве-Клин 3 и В"	СЭС	382,9	371,9	1,4	1,16	-0,22	-16%			251,35	10,37	0,50	0,98	0,48	97%						11,36
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Орехово-Экран"	СЭС	280,8	262,6	28,0	75,89	47,87	171%			332,26	17,00	29,94	64,64	34,70	116%						81,64
1	МО	ВЛ-110 кВ "Хвойная-Подлипки III с отп."	СЭС	92,5	91,3	0,1	0,09	-0,05	-34%			118,42	0,99	0,32	0,40	0,08	26%						1,39
1	МО	ВЛ 110 кВ "Дроздово-Горенки" 1,2	ВЭС	184,6	184,6	3,1	2,94	-0,13	-4%			181,52		3,32	3,45	0,13	4%						3,45
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Пески"	ВЭС	81,3	81,3	4,9	3,78	-1,11	-23%			77,48	3,20	2,11		-2,11	-100%						3,20
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бакунино-Суворово"	ВЭС	123,6	123,6	1,5		-1,47	-100%			123,63		2,79		-2,79	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово"	ЗЭС	374,4	374,4	45,1	12,02	-33,04	-73%			361,95		70,56	10,53	-60,03	-85%	70,56		-70,56	-100%		10,53
1	МО	Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ "Дорохово"	ЗЭС	556,4	556,4	18,9	14,93	-3,99	-21%			541,10	6,01	11,32	6,89	-4,43	-39%						12,90
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубинка - Ивановская 1, 2" с сооружением отпак на ПС 110 кВ "Звенигород"	ЗЭС	142,7	142,7	2,0		-1,99	-100%			142,74		5,89		-5,89	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп.	ЮЭС	260,1	260,1	1,8	9,98	8,13	свыше 100%			249,96		4,25	8,35	4,10	96%						8,35
1	МО	ВЛ-110 кВ "Майские 1, 2"	СЭС	21,0	21,0	0,4	0,10	-0,29	-74%			20,90		0,92	0,07	-0,85	-92%						0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино"	СЭС	382,8	382,8	8,0	4,13	-3,82	-48%			377,98		14,93	9,01	-5,92	-40%						9,01
1	МО	ВЛ 110 кВ "Хвойная-Н.Подлипки 1,2" с образованием ВЛ "Хвойная - Тополь", "Н. Подлипки - Клязьма"	СЭС	92,4	27,2	0,1	0,01	-0,07	-86%			27,15	16,66	1,20	0,05	-1,15	-96%	16,23		-16,23	-100%		16,66
1	МО	ВЛ 110 Ногинск-Боровое 1.2	ВЭС		8,1	6,2	6,23					1,83				-							
2.3.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	х		0,4	0,4	0,4					0,2				-							0,1
1	МО	Реконструкция ВЛ 35 кВ "Высоково-Клин"	СЭС		0,4	0,4	0,42					0,23				-							0,13
2.3.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	х						-							-							
2.3.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	х						-							-							
2.3.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х	29 453,9	25 557,6	2 053,0	2 206,3	153,2	7%			23 351,4	1 111,2	1 486,9	1 619,7	132,8	9%	1 586,5	1 392,8	-193,7	-12%		1 511,0
1	МО	Реконструкция ПС №828 "Огуднево" (ПИР+СМР)	ВЭС	125,8	125,8	10,3	17,58	7,28	71%			104,60		17,16	19,13	1,98	12%	15,59	19,13	3,54	23%		
1	МО	"Обратные концы" ПС 500 кВ Московского кольца	ЮЭС						-			69,95	3,25	0,40	0,40	-			5,73	5,73	-		3,65
1	МО	ПС 110 кВ № 783 "Отрадное"	ЗЭС	1 259,8	181,4	20,0	8,85	-11,17	-56%			172,47	4,66	15,34	1,56	-13,78	-90%						6,22
1	МО	Реконструкция ПС № 67 110 кВ "Усово"	ЗЭС	469,9	274,4	13,2	6,30	-6,88	-52%			267,75	0,00	15,80	8,17	-7,63	-48%						8,17
1	МО	Реконструкция ПС № 316 110/35 кВ "Дарьино"	ЗЭС	1 131,1	1 084,5	13,9	33,09	19,17	138%			1 050,47	11,40	8,90	20,36	11,46	129%						31,76
1	МО	ПС "Панфиловская" 110/35/10	ЗЭС	1 006,2	140,2	88,0	68,63	-19,41	-22%			70,08		70,40	29,98	-40,41	-57%	70,40	29,98	-40,41	-57%		0,58
1	МО	ПС 110 кВ №551 "Пернатово"	ЗЭС	735,2	729,4	37,4	39,86	2,45	7%			540,37	27,51	20,86	13,87	-7,00	-34%						41,38
1	МО	Рек. ОРУ-110 кВ с заменой тр-ров ПС №118 Кубинка	ЗЭС	282,7	253,5	164,1	143,87	-20,22	-12%			109,14	122,35	23,72	9,26	-14,46	-61%	51,21		-51,21	-100%		147,05
1	МО	ПС 110кВ № 683 "Ядрошино"	ЗЭС	861,7	814,5	36,9	41,77	4,90	13%			493,25	40,21	33,20	25,56	-7,64	-23%		65,56	65,56	-		11,46
1	МО	ПС № 406 Шаховская 110/10 кВ	ЗЭС	234,5	233,1	7,3	17,31	10,02	138%			9,86	1,20	12,64	7,86	-4,79	-38%	13,00		-13,00	-100%		16,10
1	МО	Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов)	ЗЭС	741,7	684,6	299,6	336,84	37,21	12%			338,13	53,49	113,56	261,75	148,19	131%	167,04	283,71	116,67	70%		58,30
1	МО	Рек-ция ПС811 Первомайская, замена 2-х тр-ров	ЗЭС	44,5	4,8	2,2	0,06	-2,12	-97%			44,41	0,00	4,07	0,06	-4,01	-99%	4,07		-4,07	-100%		0,06
1	МО	ПС Каринская 110/10 кВ (тр-ры с ПС "Слобода")	ЗЭС	48,5	22,7	8,1	6,64	-1,43	-18%			15,87	1,90	16,87	5,76	-11,11	-66%	18,77		-18,77	-100%		7,66
1	МО	Реконструкция ПС №260 "Дедово", замена силового трансформатора Т-1 типа ТДТН-25000/115/11/6,6 на тр-р типа ТДТН-40000/115/11/6,6, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н г.Дедовск	ЗЭС	115,7	44,4	2,4		-2,36	-100%			44,77	1,50	6,25		-6,25	-100%						1,50
1	МО	ПС 110 кВ №698 "Ситня"	ЮЭС	368,0	368,0	0,7		-0,66	-100%			367,86		1,26	4,88	3,62	288%						4,88
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23, замена Т2.	ЮЭС	658,9	658,9	45,3	44,13	-1,13	-2%			614,06		2,62	7,68	5,06	193%						45,08
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708	ЮЭС	319,3	299,3	79,6	90,02	10,43	13%			211,10	16,99	41,29	79,82	38,53	93%	39,62	31,03	-8,59	-22%		65,78
1	МО	ПС № 226 Бор 110 кВ	ЮЭС	350,0	300,2	54,1	63,05	9,00	17%			233,80	42,68	59,54	27,48	-32,06	-54%	85,25	16,03	-69,22	-81%		84,48
1	МО	ПС 110 кВ № 447 Весенняя	ЮЭС	702,4	657,8	87,0	76,74	-10,30	-12%			579,23	38,03	32,00	75,79	43,79	137%		32,40	32,40	-		81,42
1	МО	Реконструкция ПС 110кВ "Юбилейная" №776	ЮЭС	248,8	117,8	26,9	25,58	-1,33	-5%			92,25	3,42	9,60		-9,60	-100%	13,02		-13,02	-100%		8,59
1	МО	Реконструкция ПС № 596 "Красногорка" замена 2-х тр-в 25 МВА на 40 МВА, в т.ч. ПИР	ЮЭС	431,9	315,1	152,8	224,65	71,90	47%			86,43	100,80	175,19	153,78	-21,42	-12%	237,95	167,95	-70,00	-29%		125,53
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605	ЮЭС	621,6	603,7	4,6	2,50	-2,06	-45%			601,08	17,38	2,65		-2,65	-100%						17,38
1	МО	Реконструкция ПС №2 "Красково", ОРУ-110 кВ замена вводных ВВ к Т-3 и Т-1 на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Юбилейная	ЮЭС	14,3	14,3	4,5	1,03	-3,50	-77%			12,96		5,37	9,47	4,10	76%						9,47

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ПС 563 «Металлист», замена тр-в, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г. Кашира, Каширское ш	ЮЭС	84,8	47,7	25,2	22,39	-2,82	-11%			23,74	19,88	20,11	20,90	0,80	4%	37,06	37,85	0,80	2%		0,00
1	МО	Реконструкция ПС №688 110 кВ "Гланерная" (установка тр-в 2х40 МВА), ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР	СЭС	519,6	277,2	190,2	206,41	16,24	9%			32,82	68,49	78,39	59,57	-18,82	-24%	115,49	86,93	-28,55	-25%		32,42
1	МО	ПС 110/10/6 кВ Шереметьево	СЭС	1 172,3	779,6	121,0	136,23	15,19	13%			652,90	175,66	161,74	220,59	58,85	36%	292,53	369,16	76,63	26%		24,23
1	МО	ПС № 255 "Костино"	СЭС	292,4	272,0	57,3	101,50	44,22	77%			479,53	17,30	80,97	89,54	8,56	11%						106,83
1	МО	ПС 110 кВ № 117 "Голыцыно"	ДУС	1 040,4	1 031,7	41,1	41,13					990,11	7,41	34,84	35,24	0,39	1%						42,64
1	МО	Реконструкция ПС № 681 "Алмазово" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 2х25,5МВА на 2х63 МВА, замена МВ-10 кВ на ВВк (ПИР)	ВЭС	586,3	586,3	24,2	10,47	-13,70	-57%			575,72		28,74	19,77	-8,97	-31%						19,77
1	МО	Реконструкция ПС № 565 "Митяево"	ВЭС	452,9	452,9	0,0		0,00	-100%			452,93		0,00		0,00	-100%						
1	МО	Реконструкция ПС № 38 "Бережки"	ВЭС	589,0	589,0				-			589,00					-						
1	МО	Реконструкция ПС № 130 "Электросталь"	ВЭС	743,8	743,8	15,0	17,84	2,85	19%			725,24		16,83	16,20	-0,62	-4%						16,20
1	МО	Реконструкция ПС № 52 "Двойня"	ВЭС	581,3	581,3	5,6	0,85	-4,71	-85%			580,38		10,34	8,80	-1,54	-15%						8,80
1	МО	Реконструкция ПС № 100 "Купавна"	ВЭС	167,1	167,1	3,7	2,62	-1,06	-29%			164,48		4,04	2,26	-1,78	-44%						2,26
1	МО	Реконструкция ПС №206 "Фрязино"	ВЭС	206,9	206,9	10,7	5,93	-4,75	-44%			199,25		12,28	10,19	-2,09	-17%						10,19
1	МО	ПС 110 кВ "Истомкино"	ВЭС	686,7	686,7	18,1	17,40	-0,67	-4%			668,74		14,74	15,22	0,48	3%						15,22
1	МО	Реконструкция ПС №11 "Соловьево"	ЗЭС	1 021,1	1 006,8	6,8	4,22	-2,54	-38%			1 002,11	12,11	7,73	4,00	-3,73	-48%						16,11
1	МО	ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск"	ЗЭС	768,4	768,4	32,4	23,51	-8,92	-28%			744,86	5,50	21,99	14,48	-7,50	-34%						19,98
1	МО	ПС 110 кВ № 260 "Делово" (2 этап)	ЗЭС	182,1	154,1	0,8	0,18	-0,66	-79%			478,00	23,19	1,27		-1,27	-100%						23,19
1	МО	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Можайск"	ЗЭС	720,7	720,7	7,0	4,30	-2,71	-39%			716,15		15,50	3,83	-11,67	-75%						3,83
1	МО	Реконструкция ПС №645 "Сушкинская"	ЗЭС	944,1	943,2	0,4		-0,42	-100%			943,20	0,80	1,00		-1,00	-100%						0,80
1	МО	Реконструкция ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская"	ЗЭС	249,7	249,7	10,0	7,01	-3,02	-30%			242,49		8,50	6,14	-2,36	-28%						6,14
1	МО	Реконструкция ПС №320 "Н.Домоделово", г. Домоделово	ЮЭС	826,5	826,5	0,4		-0,39	-100%			895,74	7,63	0,93		-0,93	-100%						7,63
1	МО	Реконструкция ПС110 кВ "Болятино" № 309	ЮЭС	769,7	753,6	14,3	9,54	-4,72	-33%			743,52	13,62	13,32	12,59	-0,74	-6%						26,21
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ Шепчинки № 791	ЮЭС	480,1	471,2	6,9	5,36	-1,50	-22%			465,40	7,66	7,49	7,08	-0,41	-6%						14,73
1	МО	ПС 110 кВ №69 "Котельники"	ЮЭС	360,3	360,3	1,5		-1,54	-100%			359,62		3,57	8,56	4,99	140%						8,56
1	МО	ПС Красково	ЮЭС	1 066,3	1 066,3	2,0		-1,98	-100%			1 066,33		4,59		-4,59	-100%						
1	МО	ПС 110/35/10 кВ № 803 "Юркино-2" (1,2 Этапы)	СЭС	164,8	161,5	4,7		-4,72	-100%			161,52	2,77	4,00		-4,00	-100%						2,77
1	МО	ПС 110/35 кВ № 198 "Н. Подлипки" (1-й Этап)	СЭС	1 027,2	1 025,4	3,8	2,84	-0,97	-25%			1 022,50	1,49	3,60	2,50	-1,10	-31%						3,99
1	МО	Реконструкция ПС № 329 "Осиновка", замена тр-в, ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР	СЭС	229,2	127,0	5,4	5,00	-0,40	-7%			122,05	90,81	1,00		-1,00	-100%	90,81	90,81				0,00
1	МО	ПС 110 кВ "Клязьма"	СЭС	551,7	551,7	16,7	11,54	-5,14	-31%			539,69		18,06	10,21	-7,85	-43%						10,21
1	МО	ПС 110/10/6 кВ "Луговая"	СЭС	841,2	841,2	18,9	17,70	-1,16	-6%			823,48		35,73	15,00	-20,73	-58%						15,00
1	МО	ПС № 71 "Поварово"	СЭС	488,3	488,3	4,6	3,14	-1,46	-32%			484,94		10,00	11,06	1,06	11%						11,06
1	МО	ПС №14 "Апаренки" замена тр-ра с 25 на 63	ЮЭС	770,8	595,4	214,0	294,96	80,94	38%			293,41	170,09	143,57	255,74	112,16	78%	302,20	156,56	-145,64	-48%		278,09
1	МО	Монтаж БСК на ПС "Лаговская"	ЮЭС	95,5	95,5	31,7	5,70	-26,03	-82%			63,89		33,77	7,66	-26,11	-77%	32,53		-32,53	-100%		7,66
2.3.6.	!	ПС 35 кВ (СН)	х	3 329,4	3 075,6	170,2	155,3	-14,9	-9%			2 920,3	129,1	90,2	55,3	-34,9	-39%	25,6		-25,6	-100%		210,0
1	МО	ПС 35/10 кВ № 723 "Пойма"	ВЭС	154,6	154,6	4,3	4,26	0,00	0%			158,83	3,61	0,00		0,00	-100%						3,61
1	МО	Реконструкция ПС № 27 "Черное" монтаж ячеек № 24 и 27. Замена трансформатора 6,3 на 10 МВА	ВЭС	22,9	4,2	0,8	0,58	-0,18	-24%			3,60					-						
1	МО	ПС 568 "Карповка"	ЗЭС	99,1	95,7	7,8	5,10	-2,73	-35%			101,10	4,32	11,74	2,99	-8,75	-75%						7,31
1	МО	Реконструкция ПС № 584 110/35 "Звенигород"	ЗЭС	593,7	449,8	20,9	20,94					428,85		0,61	0,36	-0,25	-41%						0,36
1	МО	ПС 35 кВ № 691 "Лаврово"	СЭС	169,1	169,1	5,4	3,96	-1,43	-26%			164,98		9,24	10,21	0,97	10%						10,21
1	МО	ПС35 кВ № 207 "Ветрово"	СЭС	82,5	82,5	4,2	4,80	0,58	14%			77,71		5,23	5,11	-0,12	-2%						5,11
1	МО	ПС 35 кВ № 40 "Любня"	СЭС	126,4	126,4	6,6	7,08	0,51	8%			118,70		8,31	8,60	0,29	3%						8,60
1	МО	ПС 35 кВ Малеевка	СЭС	164,9	164,9	9,5	8,97	-0,51	-5%			155,14		9,54	9,94	0,41	4%						9,94
1	МО	Реконструкция ПС № 34 "Васютино"	ВЭС	55,2	55,2	2,2	0,88	-1,29	-59%			54,33		2,86	0,76	-2,10	-73%						0,76
1	МО	Реконструкция ПС № 724 "Збышки", замена тр-в	ЗЭС	153,2	76,7	1,5	0,21	-1,26	-86%			76,44	64,90	2,57	0,17	-2,40	-93%						65,06
1	МО	ПС 35 кВ № 304 "Истра"	ЗЭС	82,9	82,6	24,9	27,68	2,76	11%			54,70	20,60	1,50	3,32	1,82	121%						23,91
1	МО	Реконструкция ПС № 288 "Каменка", замена трансформатора Т-3 1800/35 на трансформатор 4000/35 с ПС № 265 "Каурцево"	ЗЭС	151,5	150,5	2,1	0,95	-1,17	-55%			149,59	1,60	3,50		-3,50	-100%						1,60
1	МО	Реконструкция ПС № 482 Дачная, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА	ЗЭС	332,7	327,5	33,2	30,16	-3,04	-9%			297,34	29,97	7,06		-7,06	-100%	25,55		-25,55	-100%		29,97
1	МО	ПС 35 кВ № 576 "Снегири"	ЗЭС	419,4	414,6	30,2	30,15					414,64	-21,50	2,15		-2,15	-100%						4,05
1	МО	ПС 35 кВ № 293 "Каменская"	ЗЭС	204,5	204,5	2,3	0,63	-1,66	-72%			203,83		3,16	0,59	-2,57	-81%						0,59
1	МО	ПС35 кВ № 307 "Лышево"	ЗЭС	62,0	62,0	3,1	1,79	-1,33	-42%			29,87	25,55	3,80	1,66	-2,14	-56%						27,22
1	МО	ПС 35 кВ № 137 "Домоделово"	ЮЭС	180,9	180,9	1,1	2,08	0,96	87%			178,76		2,58	3,09	0,50	19%						3,09
1	МО	ПС 35 кВ № 358 "Ерино"	ЮЭС	123,2	123,2	1,2	5,07	3,85	317%			117,55		2,82	8,52	5,70	202%						8,52
1	МО	ПС № 717 "Мелихово"	СЭС	150,6	150,6	9,0		-9,00	-100%			150,63		13,55	0,03	-13,52	-100%						0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
2.3.7.	!	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	х	1 778,0	1 693,7	468,5	559,4	90,9	19%			1 134,3	267,1	464,4	1 395,8	931,4	201%	488,2	1 528,4	1 040,2	213%		127,7
1	МО	Модернизация устройств автоматики ДГК на ПС ВЭС	ВЭС	6,4	6,1	5,4	5,44					0,65	0,28	5	4,97			5,24	5,24				
1	МО	ПС № 800 Аэропорт	СЭС		21,8	21,8	21,78						0,76				-				-		0,76
1	МО	Строительство ПС 110/10 кВ "Колычево" с	ВЭС		0,5	0,5		-0,49	-100%			0,49					-				-		
1	МО	Новое включение ТОР-100 ЛОК на ПС 260 Дедово, ПС 316 Дарьино, ПС 188 Одинцово, ПС 118 Кубинка, ПС 483 Ивановская	ЗЭС	1,4	0,9	0,9	0,88					0,00	1,15	0,06	0,06			1,21	1,21				
1	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №175	ЮЭС	10,3	10,3	0,3		-0,32	-100%			10,27		0,75		-0,75	-100%				-		
1	МО	Замена аккумуляторных батарей (193,399,175,447)	ЮЭС	36,5	19,4	9,6	7,76	-1,89	-20%			11,12	12,75	13,57	7,37	-6,20	-46%	9,67	20,12	10,45	108%		1,39
1	МО	Монтаж ДГР на ПС №309,246,756,173	ЮЭС	40,5	22,5	14,5	15,66	1,16	8%			5,86	7,65	7,51	15,56	8,05	107%	13,21	21,29	8,08	61%		0,00
1	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №702	ЮЭС	9,2	12,0	12,0	6,56	-5,40	-45%			1,68	0,58	7,18	5,75	-1,43	-20%	7,76	6,33	-1,43	-18%		0,00
1	МО	Замена ПСН на ПС №104, №319	ЮЭС	9,1	8,1	2,6	0,11	-2,45	-96%			7,95	0,88	6,83	0,10	-6,73	-99%				-		0,98
1	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №104	ЮЭС	7,5	7,5	0,2		-0,24	-100%			7,51		0,55		-0,55	-100%				-		
1	МО	Замена АКБ и ЗВУ на ПС №44	ЮЭС	7,9	7,7	2,8		-2,79	-100%			7,65	0,22	6,48		-6,48	-100%	6,70		-6,70	-100%		0,22
1	МО	ПС 220 кВ №182 Гулево ЗРУ-10кВ 3-е и 4-е РТ 3 и РТ 4	ЮЭС	179,2	175,0	9,7	11,78	2,07	21%			11,67	105,03	13,65	20,54	6,89	50%		125,57	125,57	-		0,00
1	МО	ПС 110 кВ №173 Н.Цементная строительство ЗРУ г.Подольск	ЮЭС	117,2	112,5				-			50,58	48,62			-					-		48,62
1	МО	Установка ДГК на ПС СЭС	СЭС	30,2	13,8	1,8	1,79					3,25	22,83	10,19	5,55	-4,64	-46%	25,58	20,95	-4,64	-18%		1,89
1	МО	Установка тр-ров 6300/10/6 на ПС 463 Растовцы, в т.ч. ПИР	СЭС	45,3	41,8	36,4	31,89	-4,50	-12%			9,92	3,44	35,43	28,78	-6,65	-19%	38,42	31,77	-6,65	-17%		0,00
1	МО	Замена ОД-110кВ на элегазовые выключатели на ПС 110 кВ "Молоково" №755	ЮЭС	126,6	126,6	5,2		-5,15	-100%			126,59		6,81		-6,81	-100%				-		
1	МО	Замена перегруженных токоограничивающих реакторов на ПС: Клязьма, Бутаково, Октябрьская, Солнечногорск.	СЭС	139,3	139,3	9,1	8,02	-1,05	-12%			97,89	6,80	2,00		-2,00	-100%				-		6,80
1	МО	Замена отделителей и масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые и вакуумные выключатели	СЭС	243,5	243,5	96,8	244,19	147,38	152%			79,85		176,35	287,94	111,59	63%	176,35	287,94	111,59	63%		0,00
1	МО	Установка ДГК ПС-26 "Монино" 2 шт	ВЭС	13,8	10,7	9,7	9,72	0,00	0%			7,54		4,16	3,79	-0,37	-9%	11,70	11,33	-0,37	-3%		
1	МО	Установка ДГК ПС-414 "Кудиново" 1 шт	ВЭС	5,8	3,8	2,1	1,19	-0,91	-43%			2,57	2,73	2,22	0,04	-2,18	-98%	4,96		-4,96	-100%		2,78
1	МО	Установка ДГК ПС-73 "Озера" 1 шт	ВЭС	3,6	0,6	0,4		-0,39	-100%			2,55		0,48	2,21	1,73	свыше 100%	3,03	4,76	1,73	57%		
1	МО	Установка ДГК ПС-360 "Белоомут" 1 шт	ВЭС	5,8	1,6	1,0	0,67	-0,31	-32%			3,60		1,32	1,89	0,57	43%	4,92	5,49	0,57	11%		
1	МО	Установка ДГК ПС-5 "Балашиха" 2 шт	ВЭС	11,9	11,7	10,2	10,68	0,51	5%			0,98	4,48	5,61	5,31	-0,30	-5%	10,09	9,79	-0,30	-3%		
1	МО	Установка ДГК ПС-27 "Черное" 1 шт	ВЭС	6,1	6,0	5,2	5,24	0,02	0%			2,29		2,88	2,74	-0,14	-5%	5,17	5,03	-0,14	-3%		
1	МО	Реконструкция ПС №297 "Затишье" Замена двох реактора 4-бсек Т-3 на два одинарных: 4сек 6кВ и бсек 6кВ	ВЭС	26,8	26,8	22,2	15,13	-7,03	-32%			11,70	2,00	20,74	11,80	-8,94	-43%	22,74	0,94	-21,80	-96%		12,86
1	МО	Реконструкция ПС №419 "Минеральная", монтаж 2,4 секций, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино-2	ВЭС	34,1	34,1	0,0		0,00	-100%			34,07		0,00		0,00	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ПС №194 "Кислородная", установка 2-х реакторов, монтаж 10-ти яч. ВВ, СВ, ТН, ТСН, ДГР, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	ВЭС	33,4	33,4	2,1	1,48	-0,60	-29%			31,68		2,45	1,42	-1,02	-42%				-		1,42
1	МО	Замена ОД-110кВ на элегазовые выключатели на ПС 110 кВ "Десна" №494	ЮЭС	177,0	171,1	26,6	10,65	-15,96	-60%			159,81	5,05	32,54	9,50	-23,04	-71%	37,59	4,70	-32,89	-88%		9,86
1	МО	Замена МВ на ЭВ на ПС 110 кВ №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, п.Востряково	ЮЭС	17,2	17,2	17,2	14,41	-2,76	-16%			1,52		14,56	12,38	-2,17	-15%	14,56	12,38	-2,17	-15%		
1	МО	Замена МВ на ЭВ на ПС 110 кВ №379 "Хомутово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово	ЮЭС	17,2	17,2	17,2	14,41	-2,76	-16%			1,10		14,56	12,38	-2,17	-15%	14,56	12,38	-2,17	-15%		
1	МО	Выключатели на ПС "Старбеево"(ЭВ-220кВ-2шт), ПИР, СМР, ПИР	СЭС	32,6	30,6				-			30,61	1,82	0,00		0,00	-100%				-		1,67
1	МО	Замена высоковольтных выключателей 110 кВ на ПС №336"Клязьма"(ЭВ 110кВ-4 шт.)	СЭС						-			5,60				-					-		5,45
1	МО	ПС 110 кВ № 701 "Сухарево" (Замена выключателя)	ЗЭС	37,7	37,7	2,5	2,57	0,09	3%			24,21		3,61	2,25	-1,36	-38%				-		2,25
1	МО	Замена выключателей масляных на элегазовые на ПС 110/35/10 кВ №158 Мишуково	ЗЭС	11,0	11,0	3,3		-3,35	-100%			10,88		7,73	0,79	-6,95	-90%	7,73		-7,73	-100%		0,79
1	МО	Замена выключателей масляных на элегазовые ПС 110/35/10 кВ №418 "Руза"	ЗЭС	7,3	7,3	5,6	6,57	0,97	17%					5,57	6,09	0,52	9%	5,57		-5,57	-100%		6,09
1	МО	Замена выключателей масляных на элегазовые ПС 110/35/10 кВ №595 "Лидино"	ЗЭС	11,0	11,0	9,4	9,09	-0,32	-3%			0,18		7,98	8,00	0,02	0%	7,98		-7,98	-100%		8,00
1	МО	Замена выключателей масляных на элегазовые ПС 110/35/10 кВ №556 "Кукарينو"	ЗЭС	11,0	11,0	4,0	9,70	5,67	141%			0,21		8,28	8,51	0,23	3%	8,28		-8,28	-100%		8,51
1	МО	Замена выключателей масляных на элегазовые ПС 110/35/10 кВ №392"Веря"	ЗЭС	3,7	3,7	3,3	3,28	-0,06	-2%			0,33		3,10	3,27	0,17	5%	3,10		-3,10	-100%		3,27
1	МО	Реконструкция ПС №257 "Хвойная", яч. №210 и 310, замена ТТ, монтаж ВВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Королев, ул. Фрунзе	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,64	-0,08	-11%			0,11		1	0,55	-0,10	-15%	0,64		-0,64	-100%		0,55

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция в РУ-0,38 кВ ТП-918 ф.4 ПС-707 "Вышгород", заменить ячейку с ВН-16 на ячейку с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.с. Борисовское, д. Цыплино, СНТ Василек	ЗЭС																					
1	МО	Замена блока питания и блока управления на ВВ ячейки в РП-5 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Софьино д.	ЗЭС																					
1	МО	Аварийный запас	ЗЭС, ЮЭС	1 063,67										901,42	901,42	-		901,42	901,42	-				
1	МО	Реконструкция ПС № 255 "Костино", монтаж 2 яч. с вакуумными выключателями в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Королев, ул. Пролетарская, д. 15/2	СЭС	3,2	3,2	2,9	2,54	-0,38	-13%					2,48	2,62	0,14	6%	2,48	2,62	0,14	6%			
1	МО	Реконструкция ТП-469 ПС №676 "Уча" замена тр-ров, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Беляниново	СЭС	2,1	2,1	2,1	1,14	-0,93	-45%					1,75	1,01	-0,75	-43%	1,75	1,08	-0,67	-38%			
1	МО	Реконструкция ТП-701, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Дзержинского ул	СЭС	1,4	1,4	1,3		-1,33	-100%					1,12		-1,12	-100%	1,12		-1,12	-100%			
1	МО	Реконструкция ПС №82 "Павшино" яч. 131, замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, ул. Песочная	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57							0,49	0,49			0,49	0,49				0,00	
1	МО	Оборудование для ПС Кубинка ЗЭС	ЗЭС	293,1	270,4	89,3	83,83	-5,52	-6%					27,78	20,69	-7,09	-26%	35,56	35,56				3,52	
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	х	1 992,2	1 844,7	941,2	982,8	41,6	4%					861,9	58,9	783,8	814,4	30,5	4%	822,6	764,0	-58,6	-7%	109,3
1	МО	Реконструкция ВЛ 35-220 кВ (расширение просек ВЭС)	ВЭС	1 143,9	1 068,1	315,6	275,41	-40,17	-13%					786,53	23,41	279	245,69	-33,19	-12%	302,29	215,89	-86,40	-29%	53,21
1	МО	Реконструкция ВЛ 110-220 кВ (расширение просек ЗЭС)	ЗЭС	175,7	202,0	193,4	232,59	39,21	20%					33,64	10,31	139	181,66	43,08	31%	148,89	174,43	25,54	17%	17,54
1	МО	Реконструкция ВЛ 110-220 кВ (расширение просек ЮЭС)	ЮЭС	309,1	251,3	156,9	186,26	29,33	19%					108,50	21,45	144,74	159,27	14,53	10%	166,02	146,64	-19,37	-12%	34,07
1	МО	Реконструкция ВЛ 35-220 кВ (расширение просек)	СЭС	342,8	302,6	268,3	282,30	13,95	5%					43,72	3,71	205,37	218,51	13,14	6%	205,37	217,77	12,40	6%	4,45
1	МО	ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Поварово 1,2 (вынос линии)	СЭС	12,5	12,5	3,9	6,24	2,33	60%					6,03		9,25	9,24	-0,01	0%		9,24	9,24	-	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (расширение просек)	СЭС	8,3	8,3	3,0		-3,02	-100%					8,26		7		-7,00	-100%				-	
2.4.	!	Технологическое присоединение	х	12 753,1	9 961,3	5 228,8	4 378,2	-850,6	-16%					5 583,1	1 046,4	4 114,5	3 327,3	-787,2	-19%	4 477,3	3 357,2	-1 120,1	-25%	1 012,9
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (ВН, СН)	х	3 353,2	2 602,2	887,8	903,9	16,1	2%					1 698,3	224,5	439,7	469,8	30,1	7%	634,2	674,2	40,0	6%	20,5
1	МО	Строительство ПС 110 кВ «Фетицево»	ДУС	1 086,2	342,3	342,3	357,29	15,00	4%					119,45	158,52	28,06	32,68	4,62	16%	186,58	190,74	4,15	2%	0,47
1	МО	Строительство ПС 110кВ «Ждановская»	ДУС	1 586,5	1 586,5	13,2	10,68	-2,50	-19%					1 575,56		30,00	19,64	-10,36	-35%				-	19,64
1	МО	Строительство ПС 110/10 кВ «Победа» (диспетчерское «Полянка») 2х25 МВА с заходами ВЛ 110 Кв	ЗЭС	680,5	673,5	532,3	535,92	3,60	1%					121,61	65,98	381,67	417,48	35,81	9%	447,64	483,46	35,81	8%	0,40
2.4.1.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (распределитель)	х	2 198,6	875,7	321,8	189,5	-132,3	-41%					686,2	181,7	278,6	168,0	-110,6	-40%	317,5	199,4	-118,1	-37%	147,0
1	МО	Реконструкция ф. 60, монтаж КРН-6 кВ ПС №483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовский с/о, д.Кезьмино	ЗЭС	1,0	1,0	1,0		-1,00	-100%					1,00		0,85		-0,85	-100%	0,85		-0,85	-100%	
1	МО	Установка четырех ячеек в РУ-10 кВ ПС №64 Барвиха, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н., вблизи дер. Раздоры	ЗЭС				5,36	5,36	-					59,92		4,77	4,77	-			64,69	64,69	-	0,00
1	МО	Монтаж яч. в РУ-10 кВ РП-110, яч. КРН-10 кВ ПС №836 "Слобода". Строительство 2 ПКЛ-10 кВ (перевод суц. фидеров), ПКЛ-10 кВ РУ-10 кВ РП-110 до нового КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, вблизи д. Исаково	ЗЭС				2,26	2,26	-					9,04		2,01	2,01	-					-	2,01
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.17 от ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, д.Присалы, Серпуховский р-н	ЮЭС	6,4	5,9	2,6	3,21	0,64	25%					2,56	0,39	2,11	2,83	0,72	34%				-	3,22
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №605 Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Бояркино	ЮЭС	6,9	6,3	0,1		-0,13	-100%					6,35	0,52	0,29		-0,29	-100%				-	0,52
1	МО	Монтаж ЛР-10 кВ в районе ЛР-28 и ЛР-29 на ф.3 и ф.6 от РТП-14, ПС №454 "Расторгуево", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Лопатино	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%					0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%	
1	МО	Реконструкция ф.11 ПС №266 "Бор" от РУ-10 кВ до ТП-890, от ТП-890 до ф.15 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, пос. санатория "Подмосковье"	ЮЭС	3,0	2,9	1,5	0,52	-0,98	-66%					2,12	0,11	1,27	0,64	-0,63	-50%	1,38		-1,38	-100%	0,75
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС-№23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Промышленная зона ЛПИИ им.М.М.Громова	ЮЭС	2,8	2,8	2,7	1,02	-1,70	-62%					1,78		2,31	0,88	-1,42	-62%	2,31		-2,31	-100%	0,88
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.30 ПС №764 "Загорново" Строительство КЛЗ-10 кВ между опорами 97-98, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, вблизи д. Кузнецово	ЮЭС	3,4	3,4	3,2	2,61	-0,55	-17%					0,44	0,24	2,67	2,30	-0,37	-14%	2,92	2,55	-0,37	-13%	0,00
1	МО	Реконструкция ЛЭП-10 кВ (отп. От опоры № 104), монтаж реклоузера, в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, Новоиерусалимское лесничество	СЭС	2,3	2,3	2,3		-2,28	-100%					2,28		1,93		-1,93	-100%	1,93		-1,93	-100%	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ПС №47 "Щелково", монтаж 2 яч.; замена тр-ра ТДК-4 и ДК-4 в ЗРУ-6 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Щелково	ВЭС	7,9	8,2	8,2	5,07	-3,11	-38%			2,37	0,23	6,45	4,47	-1,99	-31%	6,68		-6,68	-100%		4,69
1	МО	Реконструкция ПС № 115 "Чкалово", монтаж яч. в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково	ВЭС	1,6	1,6	0,0		0,00	-100%			1,60		0,00		0,00	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ПС 736 "Бакунино", яч. "Ф-Никульский", замена ВЭ, ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,52	0,00	0%			0,02		0,44	0,50	0,06	14%	0,44	0,50	0,06	14%		
1	МО	Реконструкция ПС №22 "Кучино", монтаж 2-х яч. В РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, Балашиха г. д. Фенино	ВЭС	4,2	1,4	1,4	1,43						2,32	1,23	1,23			3,55	3,55				
1	МО	Монтаж защиты ВЛ 35 кВ ПС "Коровово", монтаж комплексов учета ЭЭ на ПС "Пышлицы", ПС "Коровово"	ВЭС	0,7	0,7	0,6		-0,59	-100%			0,67		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС № 83 "Райки" ячейки № 2,9 (замена выключателей) в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-он, пгт Свердловский	ВЭС	1,1	0,4	0,2		-0,18	-100%			1,13	0,64	0,15	0,20	0,05	34%	0,78		-0,78	-100%		0,83
1	МО	Реконструкция ПС "Требнево" яч №4(замена выключателей) в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, ул.Заречная.	ВЭС	0,9	0,1	0,0		-0,03	-100%			1,41	0,70	0,07		-0,07	-100%	0,77		-0,77	-100%		0,70
1	МО	Реконструкция ПС № 19 "Краф" монтаж яч., в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-он, вблизи д. Корякино	ВЭС	2,0	2,2	2,2	1,60	-0,56	-26%			1,71			0,33	0,33	-	1,71	2,04	0,33	19%		
1	МО	Реконструкция ПС № 696 "Прогресс" монтаж 2 яч в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-он д. Павлино	ВЭС	3,7	3,4	1,3	0,29	-1,02	-78%			3,14	0,23	2,91		-2,91	-100%	3,14		-3,14	-100%		0,47
1	МО	Реконструкция ПС 822 "Гуслица", яч.13, фид. 8 -замена опор и провода. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО., Павлово-Посадский р-н, д. Крупино	ВЭС	24,1	3,9	3,9		-3,87	-100%			3,90	17,11	3,28		-3,28	-100%	20,38	14,14	-6,24	-31%		2,97
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (строящегося для эл. снаб. ООО "Стройинвест"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, Плонерский п. д/о им А.П. Чехова	ЗЭС	3,2	1,0	1,0		-0,98	-100%			2,43	1,92	0,83	2,16	1,33	160%	2,75	4,08	1,33	48%		0,00
1	МО	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, д. Жуковка	ЗЭС	1,7	1,5	1,5	1,24	-0,25	-17%			0,25	1,11	0,32	0,11	-0,21	-66%	1,43	1,11	-0,32	-22%		0,11
1	МО	Реконструкция РТП-5008, замена и монтаж 14 яч., ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Барвихинский с/о, д. Барвиха	ЗЭС	14,2	14,2	14,2	13,97	-0,21	-1%			0,06		1,55	1,50	-0,05	-3%	1,55		-1,55	-100%		1,50
1	МО	Реконструкция МТП-79 с заменой на новую КТП-10/0,4 кВ (ПС-25 "Встреча")с тр-ром 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ул. Дачная	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,30	-0,70	-70%			0,69		0,85	0,26	-0,59	-69%	0,85	0,26	-0,59	-69%		0,00
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (ПС №260 "Делово") установка 2-х ячеек, перевод ф. 23 с ПС № 260 "Делово" на 10 кВ с заводом на РП-10 кВ. В т.ч. ПИР, Истринский район, вблизи д.Аносино	ЗЭС	12,0	2,1	2,1		-2,15	-100%			2,15		1,82		-1,82	-100%	1,82		-1,82	-100%		
1	МО	Работы в яч.29,30 в РУ-10кВ ПС 118 Кубинка	ЗЭС	70,2	0,0				-			0,00	1,21			-		1,21		-1,21	-100%		1,21
1	МО	Замена разъединителей, замена ТСН, замена ячейки К104м, замена панели собственных нужд на ПС-617 "Сырово" г. Щербинка	ЮЭС	7,3	7,3	1,9	0,91	-1,03	-53%			1,22	4,33	1,64	0,81	-0,83	-51%	5,97		-5,97	-100%		5,14
1	МО	Установка двух ячеек в 3-й и 4-й секции РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, ПЗ "Заря Подмосковья"	ЮЭС	3,2	3,2	1,1		-1,11	-100%			3,16		2,53		-2,53	-100%	2,53		-2,53	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС №61 "Подольск", монтаж яч. в РУ-6 кВ в 4-й секции, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск	ЮЭС	1,6	1,6	0,2	0,06	-0,12	-65%			1,49		0,48	0,06	-0,42	-88%				-		0,06
1	МО	Реконструкция ПС №434 "Малаховка", монтаж ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Люберцы, вблизи п.Томилино.	ЮЭС	1,6	1,6	0,6	0,09	-0,51	-84%			1,48	0,00	1,27	0,08	-1,18	-93%	1,27		-1,27	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ПС №684 "Видное", монтаж 2-х яч. в РУ-10 кВ секций 3 и 4, замена ВЭ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная	ЮЭС	4,8	4,8				-			4,81				-					-		
1	МО	Реконструкция ПС №175 "Цаги", яч.23,39,16,40,32,26-замена ВЭ на ВВ, ТТ, МО, г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, мкр. 5А	ЮЭС	5,2	4,8	0,7		-0,72	-100%			5,15	0,00	1,62		-1,62	-100%				-		0,00
1	МО	Реконструкция ПС №771 "Малино" (монтаж яч.), в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Николю-Тигели	ЮЭС	1,4	1,4	0,8		-0,80	-100%			1,39		1,13		-1,13	-100%	1,13		-1,13	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС №596 Красногорка, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, ул.Колхозная	ЮЭС	3,2	3,2	0,5	0,14	-0,37	-73%			2,95		1,03	2,59	1,56	151%				-		2,59
1	МО	Реконструкция ПС №319 "Лаговская" яч.8 РУ-10 кВ (монтаж ВЭ с ВВ, монтаж РЗиА), в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,03	-0,62	-95%			0,66		0,55	0,03	-0,53	-95%	0,55		-0,55	-100%		0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция РТП-17 (монтаж 2х яч.), ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д.Мотязково	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,73	0,36	99%			0,18		0,76	0,66	-0,10	-13%	0,76		-0,76	-100%		0,66
1	МО	Реконструкция ЦРП-10 кВ монтаж яч., в т.ч. ПИР, Москва, развязка МКАД и Каширского шоссе	ЮЭС	1,2	1,2				-			1,18					-						
1	МО	Реконструкция РТП-18, монтаж 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Апаренки	ЮЭС	2,6	2,5	2,5	1,43	-1,07	-43%			1,00	0,12	2,12	1,27	-0,85	-40%	2,24		-2,24	-100%		1,39
1	МО	Реконструкция ПС №264 "Мцыри", РУ 10 кВ, установка 2 доп. ячеек, в т.ч. ПИР Красногорский р-н, д. Желябино	СЭС						-								-						
1	МО	Установка 2-х ячеек с ВВ в РУ-10 кВ ЦРП-33 ПС № 416 "Красные Горки", строительство КЛ 10 кВ и ТП с ВВ, д. Виноградово	СЭС						-			11,16	2,36				-						2,36
1	МО	Реконструкция ПС №71 "Поварово" монтаж секции 10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Радумля	СЭС						-			56,06	15,13				-						15,13
1	МО	Реконструкция ЦРП-19, монтаж 2 яч, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Оборонная, д. 12	СЭС						-								-						
1	МО	Реконструкция ПС №156 "Химки", монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, г/о Химки, Куркинское шоссе, в районе Бутаковского залива	СЭС						-			4,63		2,12	2,12		-						2,12
1	МО	Реконструкция РП "Вега Лайн", монтаж 2-х яч. Строительство РП, 2хРКЛ-10 кВ от РП "Вега Лайн", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Глухово д.	СЭС						-								-						
1	МО	Реконструкция РТП "Доринда" (сооруж. для д/ра 6967-409), монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, Химки мкр. 2Б	СЭС						-			1,30					-			1,30	1,30		
1	МО	Установка ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС 156 Химки, монтаж двух шинных мостов от ячеек №№ 216, 115, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Юннатов, д.2	СЭС	13,8	13,8	0,0		0,00	-100%			13,55		0,00	8,56	8,56	свыше 100%						8,56
1	МО	Реконструкция РТП 82, монтаж 2-х яч., ПС №432 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе Андреевка рп	СЭС	1,6	1,6	1,7	1,54	-0,17	-10%			0,09	0,07	1,43	1,43			1,50	1,50				0,00
1	МО	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ "д. Поздняково" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, вблизи деревни Михалково	СЭС	32,2	32,2	1,3	20,82	19,56	свыше 100%			11,35		1,58	19,93	18,35	свыше 100%			19,93	19,93		
1	МО	Реконструкция ПС №671 "Старбеево", яч. №53, №64. Строительство РП-10 кВ. ПКЛ-10 кВ. В т.ч. ПИР, г.Химки, Северо-западная промышленно-коммунальная зона	СЭС	34,9					-			26,31	7,31	0,00		0,00	-100%						7,31
1	МО	Реконструкция ПС №264 "Мцыри", ЗРУ-10 кВ, установка 2-х яч., замена ТСН+ДГК. Для объекта по адресу: Истринский район, д. Еремеево	СЭС	2,5	2,5	2,5		-2,54	-100%			2,54		2,16		-2,16	-100%	2,16		-2,16	-100%		
1	МО	Реконструкция ТП-1026, замена 2-х ячеек, установка 3-х ячеек 10 кВ, в т.ч. ПИР г. Химки, вблизи д. Коростово	СЭС	7,0	7,0	4,2	7,11	2,91	69%			3,30		3,56	6,46	2,90	81%						6,46
1	МО	Реконструкция ПС №688 «Планерная», монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, 1-й км Вашутинское ш.	СЭС	5,0	5,0				-			4,97	1,37	1,20	0,80	-0,41	-34%		0,80	0,80			0,69
1	МО	Комплексы работ на ПС №830 "Красногорская" п. Архангельское	СЭС	46,4	28,8				-			28,77	14,12	0,00		0,00	-100%						14,12
1	МО	Реконструкция ПС №688 "Планерная" монтаж 2 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, микрорайон Планерная	СЭС	2,7	2,7	2,6	2,52	-0,09	-4%			0,09		2,28	2,20	-0,07	-3%	2,28		-2,28	-100%		2,20
1	МО	Реконструкция РП-92, монтаж яч., ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи д.Козино	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,44	0,26	146%			0,04		0,41	0,40	-0,01	-3%	0,41	0,40	-0,01	-3%		
1	МО	Реконструкция ЦРП-16 ПС №664 "Аксаково" монтаж яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, вблизи д. Юрьево	СЭС	1,7	1,7	1,6	1,52	-0,08	-5%			0,20		1,35	1,34	-0,01	-1%	1,35	1,34	-0,01	-1%		
1	МО	Реконструкция РП-33 ПС №, монтаж яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Курово, ЖКЗ	СЭС	1,5	1,5	1,4	1,45					0,04	1,24				-	1,24	1,24				
1	МО	Реконструкция яч. №№ 103, 302, 304, 405 РУ-10 кВ на ПС №837 "Куркино" и яч. №№ 21, 37 РУ-10 кВ на ПС №444 "Бутаково". Реконструкция яч. №202 и 302 в РУ-10 кВ ПС №837 "Куркино", яч. №51 ПС №444 "Бутаково" строительство ЦРП-10 кВ и ДЭП-10 кВ г. Химки (второй)	СЭС	321,7	27,2	13,9	13,86					13,36	2,55	11,88	11,88			14,44	14,44				0,00
1	МО	Реконструкция ПС №325 "Луговая", монтаж 2-х яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лобня, мкр. Красная поляна	СЭС	3,1					-				2,81				-	2,81	2,81				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Реконструкция ПС №671 "Старбеево", яч. №18. Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Химкинский район, вблизи д.Ивакино	СЭС	139,8	24,1	24,1	24,15					4,76	18,20	18,20	0,00	0%	22,97	22,97				0,00	
1	МО	Реконструкция ПС №169 "Константиново", монтаж ячейки К-104, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	СЭС	2,1	0,9	0,9		-0,85	-100%			1,93	0,72		-0,72	-100%	1,74		-1,74	-100%		1,02	
1	МО	Реконструкция ЦРП-12 монтаж 2-х яч., ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, пос. Вешки	СЭС	2,4	0,9	0,9	0,90					0,00				-	1,24	1,24					
1	МО	Реконструкция ПС №829 "Время", монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луновка, в районе д. Черная грязь	СЭС	4,7	0,7	0,5	0,50					0,25				-	3,74	3,74				0,00	
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ПС №13 "Тайнинка", монтаж яч. 10 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Стониковский с.о.	СЭС	2,2	0,8	0,8	0,82					1,39	0,70	0,70			2,08	2,08					
1	МО	ПС 13 "Тайнинская" установка блок-тр-ра 6/10 кВ, прокладка КЛ-10 кВ от РУ-6кВ ПС 13 до ЦРП 10115, п.Нагорное Мытищинского р-на	СЭС	21,5	20,1	0,7	10,64	9,98	свыше 100%			7,25	1,50	17,48	15,98	свыше 100%		18,67	18,67	-			
1	МО	Реконструкция ТП-364 ПС №840 ""Омега" монтаж яч. 10кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Елино	СЭС	2,3	2,3	2,1	2,13					0,13				-	1,83	1,83					
1	МО	Реконструкция МТП-965 ПС №391 "Подсосино" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от МТП-965, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Шаравово	СЭС	1,3												-	1,15	1,15					
1	МО	Монтаж АПС-10 кВ (автоматич. пункт секционирования) в месте врезки в ВЛ-10 кВ ф. 66 ПС № 475 ЛУЧ, в т.ч. МО, Истринский район, Лучинское с.п., д. Никудино	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,08	-100%			1,07	0,18		-0,18	-100%							
1	МО	Строительство отп. от ВЛ-10 кВ фид."Шараповский"- ТП 268 "Ст.Кузьменки"- фид. №6 ПС №613 "Пролетарий" до нов.яч.. Реконструкция ВЛ-10 кВУ от ТП 268, установка КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО., Серпуховской р-он, п.Шарапова Охота	ЮЭС	8,9	8,9	5,0	0,41	-4,62	-92%			8,49	7,33	0,35	-6,98	-95%	7,33		-7,33	-100%		0,35	
1	МО	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.17 РП-44 ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,39	-100%			1,09	0,93		-0,93	-100%	0,93		-0,93	-100%			
1	МО	Установка КРУН-10 с ВВ, ф.27 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы	ЮЭС	1,7	1,7	1,7		-1,67	-100%			1,65	1,42	0,88	-0,54	-38%	1,42		-1,42	-100%		0,88	
1	МО	Строительство УЗТП (без установки тр-в), отп. ЛЭП-10 кВ от фид. 11 с ПС №613 "Пролетарий" до нов. УЗТП, отп. ЛЭП-10 кВ от фид. №1 от РП №8 "Райсеменовское", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской район, д.Райсеменовское	ЮЭС	12,4	12,4	2,3	0,42	-1,89	-82%			11,94	4,30	0,37	-3,93	-91%						0,37	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ от ЗТП-53, ф.25,26, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	1,3	1,3	1,3	1,34					0,06	0,43	1,20	0,77	179%		1,20	1,20	-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.23-27, замена вводов и строительство от оп.29,ЗТП-531, ПС №137 "Домоделово", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,46	-0,11	-20%			0,02	0,56	0,39	-0,16	-30%	0,56	0,39	-0,16	-30%			
1	МО	Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от МТП-374, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Растовка	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	0,99	-0,21	-18%			0,08	1,11	0,87	-0,24	-21%	1,11	0,87	-0,24	-21%			
1	МО	Установка 4-х яч.КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1306 (ф.14 ПС №791 "Шепчинки"), строительство КЛ-10 кВ от КРН "Степ Пазл" до ЗТП-1306, КЛ-10 кВ от ЗТП-1306 до ф.21 ПС №104, в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск	ЮЭС	16,8	16,8	0,9	0,95					15,79	0,73	0,84	0,11	15%						0,84	
1	МО	Реконструкция РТП-82, ТП 1447, монтаж 4-х яч., Строительство КЛ-10 кВ от ПС №438 "Бакеево", яч.102,205 до РТП-82, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка	СЭС	48,0	47,0	27,3	21,84	-5,46	-20%			24,95	1,43	20,00	18,10	-1,90	-10%	21,43		-21,43	-100%	19,53	
1	МО	Строительство РКЛ-10 кВ от ПС №837 "Куркино", яч.103,405, ПС №444 "Бутаково", яч. 21,37 до нов. РТП 1,2, сооруж. по д/ру "Механики Руссия", в т.ч. ПИР, МО, Химки г. Панфилова ул	СЭС	23,1	22,8	7,7		-7,68	-100%			22,79	0,30	17,48	-17,48	-100%	17,77		-17,77	-100%		0,30	
1	МО	Установка ВВ в яч. № 35 ПС №730 "Гребнево", МО, г. Щелково, микрорайон Потапово-3, ул. Фрунзе	ВЭС	0,4	0,4	0,4		-0,36	-100%			0,38	0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Установка и наладка 2 ячеек в РУ-10 кВ ПС №419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино-2	ВЭС	3,3	3,3	0,5		-0,53	-100%			3,28		1,21		-1,21	-100%						
1	МО	Монтаж 2-х яч. в РУ-6 кВ ПС №194 "Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Центр	ВЭС	3,2	3,2	1,2		-1,18	-100%			3,16		2,68	2,04	-0,64	-24%	2,68		-2,68	-100%		2,04
1	МО	Монтаж 2-х яч. в РУ-6 кВ ПС №194 "Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, севернее квартала Атаково	ВЭС	3,3	3,3	1,2		-1,22	-100%			3,28		2,78		-2,78	-100%	2,78		-2,78	-100%		
1	МО	Строительство РП-6 кВ, строительство КВЛ-6 кВ от ПС №84 "Глухово" до новой РП-6 кВ, в т.ч. ПИР. Ногинский район, д. Молзино	ВЭС	54,7	1,7	0,1	0,12	0,03	27%			54,52	0,02	0,05	0,10	0,05	116%	0,07		-0,07	-100%		0,12
1	МО	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №194 "Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2	ВЭС	2,6	2,6	0,1		-0,08	-100%			2,64		0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Строительство РП-10 кВ, строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №64 "Барвиха" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Одинцовский район, с. Ромашково	ЗЭС	29,6	27,1	27,1		-27,07	-100%			27,07	2,15	22,94		-22,94	-100%	25,09		-25,09	-100%		2,15
1	МО	Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №782 "Мамоново" до нового РП. Реконструкция яч. №7 и №30 ПС №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР. Одинцовский район, д. Сждково	ЗЭС	70,4	67,0	67,0		-66,96	-100%			66,96	2,90	56,75		-56,75	-100%	59,65		-59,65	-100%		0,00
1	МО	строительство РТП-10кВ с ВВ и АВР, прокл ЛЭП-10кВ от яч.ПС Ивановская до РТП-10 кВ с Лучинское" ИРРС (КСК "Истра Олыгт Вайт")	ЗЭС	142,6	9,0	9,0		-8,98	-100%			8,98		7,61		-7,61	-100%	7,61		-7,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС483 Ивановская, монтаж 2 яч., строительство РП-10кВ, строительство 4 ПКЛ-10кВ от ПС483 Ивановская до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, д. Лукино	ЗЭС	81,6	7,5	7,5		-7,54	-100%			7,54		6,39		-6,39	-100%	6,39		-6,39	-100%		
1	МО	Реконструкция РТП 5029, монтаж 4-х яч. Строительство 2хТП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от РТП 5029 до нов. ТП, КЛ-6 кВ между нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н	ЗЭС	63,6					-							-		0,00		0,00	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС №550 "Каринская", РУ-6 кВ, установка 2-х ячеек для присоединения ПКЛ 6 кВ. Строительство ТП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ. В т.ч. ПИР. Одинцовский район, Каринский с/о, д. Дяденьково	ЗЭС	71,3	9,9	9,0	9,88	0,92	10%			0,00	8,37			-		8,37		-8,37	-100%		8,37
1	МО	Строительство КТП-2х630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от луча "Б" КЛ-10 кВ РТП-19054П-24758Б, ПС №316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Успенское, д. Маслово	ЗЭС	13,8	13,8	7,5	7,45					6,12		1,17	6,54	5,37	свыше 100%		5,88	5,88	-		0,65
1	МО	Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №663, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, владение "Карьер Буржино"	ЮЭС	1,9	1,9	0,1		-0,07	-100%			1,89		0,15		-0,15	-100%						
1	МО	Монтаж ячейки в РУ-10 кВ ПС №529 Сидорова, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, вблизи п. Усадья	ЮЭС	1,6	1,6	0,9		-0,91	-100%			1,64		1,28		-1,28	-100%	1,28		-1,28	-100%		
1	МО	Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Борисовка	ЮЭС	60,1	60,1	6,1	3,62	-2,50	-41%			56,28		4,75	3,21	-1,55	-33%						3,21
1	МО	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Ермолино	ЮЭС	3,3	3,3	0,1		-0,11	-100%			3,34		0,24		-0,24	-100%						
1	МО	Установка 2-х ячеек в ЗТП-820, ф.8 ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Гальчино	ЮЭС	1,0	1,0	0,1		-0,06	-100%			0,97		0,07		-0,07	-100%						
1	МО	Строительство РП-10 кВ, строительство двухцепной ЛЭП от ПС № 567 "Полиграф" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремилдовское, вблизи д. Чепелево	ЮЭС	46,4	46,4	0,0		-0,05	-100%			46,36		0,11		-0,11	-100%						
1	МО	Проект новой РТП-10 кВ, прокладка ЛЭП-10 кВ от 2-х ячеек ПС №420 "Долгопрудная" до РТП г. Долгопрудный	СЭС	40,5	1,2				-			1,17	2,46	0,00		0,00	-100%	2,46		-2,46	-100%		2,46
1	МО	Строительство БКТП-2х630/10/0,38 кВ, КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр.5, пересечение ул. Дружбы и пр-та Мельникова	СЭС	5,6	5,6	4,3	5,01	0,75	18%			0,28		4,51	4,53	0,01	0%	4,51		-4,51	-100%		4,53

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №109-11-302-2189(905941) от 12.04.2011), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово (Бабин А.А.)	ЮЭС										1,61			0,99	0,99	-						0,99	
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы (ДНТ "Сосновый бор")	ЮЭС											0,64			0,48	0,48	-						0,48
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.42 фид.13/636 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Ильинский Погост	ВЭС					0,12	0,12	-							0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.17 фид."Черкизово" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Северское	ВЭС					0,28	0,28	-							0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.1 фид."Комаревский" ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, г. Озеры	ВЭС					1,63	1,63	-				0,52			1,76	1,76	-						1,76
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 фид.208/415 ПС № 415 "Лижино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, севернее д. Гора	ВЭС					1,21	1,21	-				1,76			1,30	1,30	-						1,30
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.127 фид."Городец" ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Негомож	ВЭС					0,15	0,15	-							0,25	0,25	-		0,25	0,25	-		
1	МО	Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ л.556, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Калошино	СЭС					0,67	0,67	-				0,37			0,99	0,99	-		0,99	0,99	-		0,00
1	МО	Установка ячеек в ПС №257 "Хвойная", в т.ч. ПИР, МО, г.Королев	СЭС					3,23	3,23	-							3,05	3,05	-		3,05	3,05	-		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.35, ПС №311"Шуколово", монтаж ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Деденево	СЭС					0,13	0,13	-							0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		0,00
1	МО	Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. "Дубино" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск	СЭС							-				2,24			0,48	0,48	-						0,48
1	МО	Монтаж ячеек КСО-298 в РТП-109, ПС № 578 "Пенягино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково	СЭС							-				2,27			1,62	1,62	-		1,62	1,62	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж КРУН-10 кВ, ф. 12, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мишуткино	ЗЭС							-									-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-3212 ф. 5 ПС №406 "Шаховская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Волочановское ш, дом № 12	ЗЭС							-				0,08			0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 384 ВЛЗ-10 ф.10 ПС-701 "Сухарево", ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-677, ячейки в ЗТП-677 ПС 390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п, Лебеденко ул	ЗЭС							-				2,65					-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1125 ПС №327 "Колодкино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, НовоИвановское д. дом № 59	ЗЭС							-				0,89					-						
1	МО	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ врезкой в КЛ-10 кВ ТП-27502 (6594) - ТП-10/0,4 кВ (доп.№9698-409) ПС-64 "Барвиха", ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха	ЗЭС							-				2,26					-						
1	МО	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП "Большой город" ПС №836 "Слобода", строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ, установка яч. КСО-298 в новом РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д. Лешково	ЗЭС							-				36,78					-						
1	МО	Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от яч.№6,15 ПС №118 "Кубинка", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ нового РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п. Никольское, аэродром "Кубинка"	ЗЭС					26,59	26,59	-				38,25			23,65	23,65	-		23,65	23,65	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2173 ПС-418 "Руза", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Красная	ЗЭС							-				0,58					-						
1	МО	Установка яч.№16 в РУ-10 кВ ПС №355 "Можайск", яч. в РУ-10 кВ ТП-171, в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск	ЗЭС							-				0,88					-						
1	МО	Установить КРН-10 кВ в пролете оп.376 и оп.626 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Алискино	ЗЭС							-				1,78					-						
1	МО	Установить ячейку с ВВ в РУ-6 кВ РП-23 на первой секции ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, кад. № 50:20:0050415:338	ЗЭС							-				1,59					-						
1	МО	Строительство 2-х секционной ЗТП-2х1000/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.1 ПС-649 "Северная", КЛ-10 кВ от резервной ячейки с МВ-10 кВ в РУ-10 кВ РП-55 (ф.4,17 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, Северное Сияние мкр	ЗЭС							-				12,69					-						
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-27 ф.5 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Морево	ЗЭС							-				0,15					-						
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-33 "Ракино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Гидроузел	ЗЭС							-				2,15					-						
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Большое Покровское от КРУН-1 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрельское лесничество	ЗЭС							-				2,37					-						
1	МО	Строительство ТП-2х100/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6735А-ТП-5961А-ТП-6735Б-ТП-5961Б, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенское с.о., Советская ул, уч. 21	ЗЭС							-				5,33					-						
1	МО	Установка ячеек в РУ-6 кВ ПС №584 "Звенигород", строительство РТП-6 кВ, КЛ-10 кВ до новой РТП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Звенигород, Нахабинское шоссе	ЗЭС							-				43,19					-						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ТП-2х630/10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ТП 2х250 сооруж. по дог.ТУ 7833-409 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ТП-2х250/10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от БКТП-10 кВ (сооруж. по дог. ТП №38-08-302-208(136)) ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.2 ПС-392 "Верея", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у Купелицы д, СНТ "Купелицы"	ЗЭС																				
1	МО	Рек. ВЛ 6 кВ от РП 2020 до ТП-5067 в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-он, Новомилетское ш	ВЭС	1,6	1,7	1,6	0,89	-0,72	-45%			0,79	0,18	1,26	1,26			1,37	1,37				
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ, фид. 8Д, яч. П-11 (ПС №130 "Электросталь"), замена выкл-й, ТМГ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, г. Электросталь, Рабочий пр.	ВЭС	7,1	5,0	5,0	4,54	-0,45	-9%			0,45	1,83	4,22	4,24	0,02	0%	6,05	6,07	0,02	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 6 ПС 406 "Шаховская" оп. №594-612, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Высоково	ЗЭС	0,6	0,5	0,5	0,25	-0,29	-53%			0,26	0,01	0,46	0,24	-0,22	-48%	0,47		-0,47	-100%		0,25
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	ЮЭС	3,0	1,4	0,4	0,03	-0,40	-92%			2,62	0,36	0,90		-0,90	-100%						0,36
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.14 от ПС-748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сераксеево	ЮЭС	1,9	1,9	0,5	0,12	-0,38	-76%			1,72	0,02	0,96	0,11	-0,86	-89%						0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 оп.43-70, ПС №447 "Пушино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	2,7	2,7	0,6	1,10	0,53	92%			2,73		1,07	1,69	0,63	59%		1,69	1,69			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.1-14 ф.10 РП-10, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр Барыбино	ЮЭС	1,2	1,2	1,2	0,92	-0,24	-21%			0,24	0,77	0,28	0,07	-0,20	-73%	1,05	0,67	-0,37	-36%		0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.1-23 ф.9 и ф.10 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	7,8	7,8	1,4	0,55	-0,87	-61%			7,23	0,27	2,19	0,21	-1,98	-90%						0,48
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена опоры), РП-3, ф.5 ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Старая Ситня"	ЮЭС	0,1	0,5	0,5	0,06	-0,48	-89%			0,00		0,05	0,05			0,05		-0,05	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС №246 "Ляхово" от опоры 38 до опоры 76, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Проскурниково	ЮЭС	2,7	2,7	1,3		-1,31	-100%			1,31	1,15	1,11		-1,11	-100%	2,25		-2,25	-100%		1,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 оп.53-71, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Кудаево	ЮЭС	1,8	1,8	1,7	1,66					0,07		1,43	1,43			1,43	1,43				0,00
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, с ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Тюфанка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,26		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС-658 на уч-ке от оп.1 до оп.13 (с заменой провода на ЗхСИПЗх95), МО, Серпуховский р-он, д. Борисово	ЮЭС	1,2	1,1	1,1	0,35	-0,71	-67%			0,10		0,90	1,41	0,51	57%	1,00		-1,00	-100%		1,51
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово" от оп.44 до МТП-192 (совместная подвеска с ВЛ-0,38 кВ от КТП-240), замена вводов, в т.ч. ПИР, Раменский район, д. Рыболово	ЮЭС	2,0	0,6	0,3		-0,30	-100%			0,50	1,25	0,42		-0,42	-100%	1,67		-1,67	-100%		1,25
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, с.п. Никоновское, Раменский р-н	ЮЭС	5,7	5,7	2,8		-2,84	-100%			5,05	0,53	4,14		-4,14	-100%	4,66		-4,66	-100%		0,53
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ (монтаж КРН оп.53-54), ф.14 ПС №607 2Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	ЮЭС	1,1	1,0	0,6	0,03	-0,56	-95%			1,09	0,06	0,84	0,03	-0,81	-97%	0,90		-0,90	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.312 РТП-7 ПС №755 "Молоково", ТП-24; РТП-7 замена КРН-2 на КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково	ЮЭС	2,4	1,6	1,6	1,96	0,36	23%			0,05	0,28	1,78	1,73	-0,04	-3%	2,06	2,02	-0,04	-2%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-295, РУ-10 кВ, монтаж 2-х яч. Строительство ТП с уст. 8 яч., 2-х КЛ-10кВ ТП-278 - ТП-295, 2-х КЛ-10кВ ТП-295 - нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково	СЭС																				
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.76605, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, вблизи д. Орлово	СЭС	6,5	1,8	1,9	1,51	-0,43	-22%			0,33	3,97	1,65	1,57	-0,08	-5%	5,61	5,53	-0,08	-1%		0,00
1	МО	Реконструкция ПС №691 "Лаврово" монтаж ячейки. Реконструкция ф.2 и ф.6 переустройство в 2-х цепн. ЛЭП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, в районе д. Хлыба	СЭС	10,2	9,6	8,9	7,56	-1,33	-15%			1,28	0,50	7,62	8,12	0,49	6%	8,13		-8,13	-100%		8,62
1	МО	Реконструкция ф.99 оп. 168, монтаж секционирующего аппарата, РП-390 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Спас - Торбеево	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,95	0,05	6%			0,08		0,84	0,84	0,00	0%	0,84	0,84	0,00	0%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ПС №836 "Слобода", переоборудование 8 яч. В 2-х кабельные, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи деревень Покровское, Обушково, Чесноково	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	-0,27	-100%				0,39	0,23	-0,23	-100%								
1	МО	Реконструкция РТП-8 (ПС-193 "Троицкая") заменой 18 ячеек в РУ-10 кВ, установка 2-х ячеек с ТСН-25 кВА. Наладка учета в ячейках № 16 и № 2 РУ-10 кВ РТП-8. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Софьино.	ЗЭС	26,3	26,2	14,0	12,12	-1,89	-14%			14,02	2,68	1,13	-1,55	-58%						1,13	
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО "Оксдэйл"), монтаж 2-х ячеек (ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, М.О., Истринский р-н, д. Падиково	ЗЭС	8,2	7,7	1,0		-0,99	-100%			7,75	0,42	0,84	-0,84	-100%						0,42	
1	МО	Реконструкция ТП-26634 (ПС 64 «Барвиха»), замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ДП "Жуковка 2"	ЗЭС	1,3	1,3	0,1		-0,06	-100%			1,84	0,03	0,13	-0,13	-100%						0,03	
1	МО	Реконструкция РП-26089, монтаж яч. Строительство 2хКЛ-10 кВ от РП-26089 (ПС-117 "Голицыно") до ТП-5978, 2-х КЛ-10кВ от ТП-5983 до ТП (проект-май по ТУ № ЗП-247 18.01.11г), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-10 п	ЗЭС	7,2	7,2	0,9		-0,86	-100%			7,20	0,73		-0,73	-100%							
1	МО	Реконструкция ТП-527 ф.24 с ПС-483 "Ивановская" (замена вводной ячейки РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Павловское	ЗЭС	1,5	1,5	0,7	0,59	-0,06	-10%			0,88	0,65	0,50	-0,15	-23%	0,65	0,50	-0,15	-23%			
1	МО	Реконструкция ТП-902 ПС-584 "Звенигород" (монтаж ячейки КСО-298), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Можжинка, влад.137	ЗЭС	1,5	1,5	0,1		-0,06	-100%			1,48	0,15		-0,15	-100%							
1	МО	Реконструкция ЗТП-240, замена тр-ра, ф.3 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Алискино	ЗЭС	4,4	4,4	3,2	3,17					1,12	1,97	2,76	0,79	40%		2,76	2,76				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,6 кВ ф.3 от оп.19 до оп.7 ПС №319 "Лаговская", замена провода, опор №7, 19, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Львовский	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	0,06	-0,93	-94%			0,98	0,84	0,06	-0,78	-93%	0,84		-0,84	-100%		0,06	
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-924 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, МИС 2 участка п	ЮЭС	1,7	1,6	1,6	1,05	-0,56	-35%			0,51	0,08	1,36	0,93	-0,43	-32%	1,44	1,01	-0,43	-30%		0,00
1	МО	Реконструкция КЛ РТП 4868-ТП-4443, ПС 157 "Горенки", в т.ч. ПИР,МО, г. Балашиха, мкрн. 1 Мая	ВЭС																				
1	МО	Реконструкция КВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Балашиха, мкр. "Лукино"	ВЭС	7,7	7,7	3,5	6,86	3,36	96%				6,45	6,49	0,03	1%	6,45	6,49	0,03	1%			
1	МО	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС №764 "Загорново" до ТП-351, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Загорново	ЮЭС	4,9	4,7	2,6		-2,64	-100%			4,67	0,19	3,84	-3,84	-100%	4,02		-4,02	-100%		0,19	
1	МО	Реконструкция РТП-1 ПС № 118 "Кубинка", монтаж ячейки. Реконструкция КЛ-6 кВ (перевод из РТП-2 в нов. яч. РТП-1), в т.ч. ПИР, М.О., Одинцовский р-н, район гп. Кубинка	ЗЭС	1,5	1,5							0,65											
1	МО	Реконструкция фил.7 и фил. 35 ПС 356 "Павлово", замена выкл., в т.ч. ПИР, М.О. Павловский Посад	ВЭС	2,0	1,9	0,1	0,09					1,81	0,08	0,08	0,08							0,16	
1	МО	Реконструкция ПС №380 "Захарово" монтаж яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР МО, г. Ногинск-2, территория 179 спасательного центра.	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,92					0,07		0,80	0,80		0,80	0,80				0,00	
1	МО	Реконструкция фил.306 ПС 84 "Глухово". Замена ВМП-10П на ВВ 630А. 3 и 2 секции замена ВМП-10Э на ВВ 3000А, в т.ч. ПИР г. Ногинск	ВЭС									0,00										0,00	
1	МО	Реконструкция Ф 13 Пс № 194 (замена ВКЭ на ВВ) в т.ч. ПИР МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, вл 36	ВЭС	1,3	1,2	0,7		-0,70	-100%			0,09	0,98	0,94	-0,04	-4%	1,07	1,03	-0,04	-4%			
1	МО	Реконструкция ПС №696 "Прогресс", фил. 3, 10 замена ВВ, ТТ, в т.ч. ПИР.М.О. г. Железнодорожный, ул. Маяковского	ВЭС																				
1	МО	Реконструкция ПС 705 "Жегалово", замена выключателей и ТТ на ф.3 и 14, монтаж АРР, в т.ч. ПИР. М.О., Щелковский р-н, г. Щелково	ВЭС																				
1	МО	Реконструкция яч. фил. 501, 704 ПС №380 "Захарово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала.	ВЭС	10,8	5,6	5,3	5,14	-0,16	-3%			0,47	5,12	3,80	3,80		8,91	8,91					
1	МО	Реконструкция ПС №226 Замена трансформатора 3.6 на 6.3 мВА. МО, Щелковский р-н, 2-я Алексеевка	ВЭС	21,2	20,5	20,5	6,99	-13,49	-66%			6,54	11,43	8,63	-2,80	-25%	17,98	15,17	-2,80	-16%			
1	МО	Реконструкция ТП-345, замена тр-ров, ПС № 590 "Федино" в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Федино	ВЭС	1,9	1,9	1,7	1,73					0,14	1,47	1,94	0,47	32%	1,47	1,94	0,47	32%			
1	МО	Реконструкция ПС №742 "Орбита", монтаж яч., ТП-154, монтаж 3-х яч. с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Щемилово	ВЭС	3,8	3,8	1,4	0,30	-1,12	-79%			3,20	3,24	0,29	-2,95	-91%	3,24		-3,24	-100%		0,29	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция РТП-32 монтаж ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово	ЗЭС	0,9	0,4				-			0,36												
1	МО	Реконструкция ПС-556 «Кукарино», монтаж в ЗРУ-10кВ ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Бородино	ЗЭС	2,3	2,3	0,3	-0,26	-100%				2,32	0,59	-0,59	-100%									
1	МО	Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х яч. (построенном для ООО "Вестстроймет", дог. 5937-409), МО, Одинцовский район, д. Жуковка	ЗЭС	1,6	1,5	1,2	1,13	-0,07	-6%			0,32	0,09	0,25	0,17	194%							0,25	
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (строящееся для ООО "Большой город", д/р 8497-409), монтаж 2-х яч., ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с/п Волковское, вблизи д. Козлово	ЗЭС	3,3	3,3	0,4	-0,37	-100%				3,30	0,84	-0,84	-100%									
1	МО	Реконструкция РТП-5006, замена 10 ячеек, монтаж 2-х яч. Строительство КЛ-6 кВ от ф. 1 ПС №189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенское с.о., в районе п. Горки-10	ЗЭС	25,7	25,0	2,8		-2,80	-100%			25,02	0,53	6,36	-6,36	-100%							0,53	
1	МО	Реконструкция ПС №475 "Луч", РУ-10 кВ, монтаж ячейки. Реконструкция ВЛ-10 кВ, установка КРУН-10 кВ. Строительство КВЛ 10-кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д.Новороково	ЗЭС	29,1	26,0	2,9		-2,90	-100%			25,52	2,65	6,60	7,66	1,06	16%			10,31	10,31	-	0,00	
1	МО	Реконструкция ЗТП-1398 (ПС №719 "Мордвиново"), замена тр-в 2х250кВА на 2х400кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тропарево, Садовая ул	ЗЭС	1,4	1,3	0,1	0,95	0,81	свыше 100%			0,31	0,08	0,33	0,84	0,51	153%						0,92	
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ, монтаж 2-х яч. (сооружаемого для ООО "Глория", 8945-409), ПС № 782 "Мамоново"), в т.ч. ПИР, М.О., Одинцовский р-н, пос. Заречье	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,11	-100%			0,96	0,24	-0,24	-100%									
1	МО	Реконструкция РТП-9, монтаж 2-х яч. с ВВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, МО, г.Звенигород, ул. Макарова	ЗЭС	2,8	2,8	2,5	2,48					0,30	0,16	0,16									0,16	
1	МО	Реконструкция ЗРУ-10 кВ (монтаж яч.), ф.5, ф.10, ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с/п Сычево, р-н д. Шелудьково, р-н д.Федюково	ЗЭС	4,1	4,1	3,9	2,84	-1,05	-27%			1,29	3,39	3,39					3,39	3,39			0,00	
1	МО	Реконструкция РТП-16154 (установка 2-х ячеек) ПС-16154 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	ЗЭС	2,8	0,8	0,8		-0,76	-100%			0,76	0,64	-0,64	-100%	0,64	-0,64	-100%	0,64	-0,64	-100%			
1	МО	Реконструкция ТП-6771 (замена тр-ра на 400 кВА) ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с Успенское	ЗЭС	1,3	0,4	0,3	0,20	-0,05	-21%			0,22	0,07	0,03	-0,04	-55%			0,03	0,03	-			
1	МО	Реконструкция РТП-5040 (ПС №189 "Успенская" ПС №482 "Дачная") замена 2х ячеек (трансформаторных), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенский с/о, в районе п. Горки-10	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,29	0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%			
1	МО	Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС-355 "Можайск" (установка ячейки). В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Зачатье	ЗЭС	2,5	2,5	0,3	2,20	1,92	свыше 100%			0,23	0,64	1,93	1,29	203%							1,93	
1	МО	Реконструкция ТП-6773, ТП-6912, ТП-6772 ВЛ-6 кВ ПС-189 "Успенское" (замена трансформаторов, НКУ, установка ШРНН, ВН). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/о п. "Успенское"	ЗЭС	6,8	6,8	5,3	4,10	-1,22	-23%			2,58	5,26	3,55	-1,72	-33%			3,55	3,55	-			
1	МО	Реконструкция КТП-1303 ф. 17 ПС-118 "Кубинка" (замена на КТП-630 кВА . В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Наро-Фоминское шоссе, уч.14 (д.4)	ЗЭС	2,5	2,5	2,3	2,34					0,14	0,71	0,71					0,71	0,71	-		0,00	
1	МО	Реконструкция ЗТП-1263, замена тр-ра, вводной ячейки, ф.9 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им Герцена	ЗЭС	2,6	2,6	0,3	1,08	0,79	276%			1,44	0,65	0,96	0,31	47%							0,96	
1	МО	Реконструкция РП-39, монтаж 2-х яч. с ВВ ПС-739 "Мушино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	2,8	2,8	0,3		-0,32	-100%			2,84	0,72	-0,72	-100%									
1	МО	Реконструкция КТП-1927, замена тр-в (ПС №171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с/п Волковское, вблизи д. Козлово	ЗЭС	1,1	0,3	0,3		-0,33	-100%			0,33	0,05	-0,28	-100%	0,33	0,05	-0,28	-85%				0,00	
1	МО	Реконструкция яч. фид. 4, замена МВ на ВВ ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово.	ЗЭС	1,4	0,9	0,9	0,31	-0,63	-67%			0,63	0,37	0,80	0,27	-0,53	-66%	1,17	0,64	-0,53	-45%			
1	МО	Реконструкция ТП-2789 (замена тр-ра 160 на 250 кВА), в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	0,3	0,2	0,2	0,21					0,04	0,03	0,21	0,18	-0,03	-12%	0,24	0,21	-0,03	-11%			
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО "Нитон", ПС №836 «Слобода»), монтаж яч. 7, 8, т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Нахабино п, СНТ Ивушка	ЗЭС	2,7	2,5	2,5	2,62	0,14	6%			0,17	0,22	2,10	2,30	0,20	9%	2,33		-2,33	-100%		2,52	
1	МО	Реконструкция ТП-281, замена тр-ра, КРУН-6 кВ на 10 кВ, ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-281 до ЛР-78, ПС №673 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Ремзавода	ЗЭС	8,7	8,7	8,7		-8,71	-100%			8,71	7,38	-7,38	-100%	7,38	-7,38	-100%	7,38		-7,38	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Реконструкция ТП-527, замена тр-ра, монтаж РШ с ВВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ЛР-129 до ТП-514. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.71 оп.28-КРН-99, КЛ-6 кВ, замена разрядн., МО, Истринский р-н, Ивановский с.о., вблизи д. Манихино	ЗЭС	1,6	1,6	0,73	-0,86	-54%				0,86		1,35	0,62	-0,73	-54%	1,35	0,62	-0,73	-54%			
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (ПС №118 "Кубинка"), монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР МО, Одинцовский район, г. Кубинка	ЗЭС	1,7	1,7		-1,68	-100%				1,68		1,43		-1,43	-100%	1,43		-1,43	-100%			
1	МО	Реконструкция РП-26088, монтаж 2-х яч., ПС № 67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Барвихинский с/о, д. Жуковка	ЗЭС	2,7	0,4		-0,43	-100%				0,43		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%			
1	МО	Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС-182 "Гулево" уст. 2-х яч. г. Подольск	ЮЭС	2,7	2,7	1,0	-0,97	-100%				2,66	0,06	1,41		-1,41	-100%	1,47		-1,47	-100%		0,06	
1												#И/Д												
1	МО	Реконструкция Ф.14 с ЦРП-8, замена трансформаторов тока в ЦРП-8, расчет РЗ д. Голыгино	ЮЭС	4,4	4,4	0,4	-0,37	-100%				0,62	0,31	0,52		-0,52	-100%	0,84		-0,84	-100%		0,31	
1	МО	Рек. ПС № 658 "Заповедник" замена 2х яч., в т.ч. ПИР, 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, д. Борисово	ЮЭС	2,2	2,2	0,0	-0,04	-100%				0,11	1,77	0,09		-0,09	-100%	1,87	1,77	-0,09	-5%		0,00	
1	МО	Реконструкция РТП-30, ПС №776 "Юбилейная" (монтаж яч. в РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г.Дзержинский	ЮЭС	4,8	4,6	4,4	4,12	-0,26	-6%				0,40	0,77	3,14	2,96	-0,18	-6%	3,91	2,96	-0,95	-24%		0,77
1	МО	Реконструкция РП-4 (монтаж яч. КСО-298 с ВВ), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	1,4	1,4	1,3	-1,30	-100%				1,39		1,11		-1,11	-100%	1,11		-1,11	-100%			
1	МО	Реконструкция ПС №567 "Полиграфкомбинат" яч.5,8, замена ВЭ, ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г.Чехов	ЮЭС	1,9	1,8	0,5	-0,49	-100%				1,76	0,08	0,69		-0,69	-100%	0,77		-0,77	-100%		0,08	
1	МО	Реконструкция ПС №44 "Серпухов" (монтаж яч. в РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов, ул.2-ая Московская-Красноармейская	ЮЭС	1,3	1,3	0,4	-0,42	-100%				1,26		0,96		-0,96	-100%	0,96		-0,96	-100%			
1	МО	Реконструкция ПС №755 "Молоково" яч.12 РУ-10 кВ (замена ВЭ), ВЛ-10 кВ ф.1285 оп.22-53, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дальние Пруды	ЮЭС	5,5	5,5	5,2	0,23	-4,96	-96%				5,23		4,40	0,20	-4,20	-95%	4,40		-4,40	-100%		0,20
1	МО	Реконструкция ПС №791 "Шепчинки" (монтаж яч. №16), в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, ул.Пионерская	ЮЭС	1,3	1,3	1,3	-1,28	-100%				1,35		1,08		-1,08	-100%	1,08		-1,08	-100%			
1	МО	Реконструкция ПС №480 "Северово" (монтаж ячейки К-26), в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, Октябрьский пр-кт	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	-1,43	-100%				1,53		1,21		-1,21	-100%	1,21		-1,21	-100%			
1	МО	Реконструкция ПС №2 "Красково" (монтаж яч. 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, Хлебозаводской пр-д	ЮЭС	3,7	3,2	3,0	3,04					0,10	0,41	2,62	2,62			3,03	3,03					
1												#И/Д												
1	МО	Реконструкция с заменой МВ-6кВ ф.21 на выкатной элемент с ВВ, с ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч.ПИР, МО, г. Жуковский (ЛПИИ им. Громова)	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	-0,35	-100%				0,63		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%			
1	МО	Реконструкция ячеек №3 и №13 на ПС-572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.Кашира	ЮЭС	1,2	1,2	0,4	-0,42	-100%				1,23		0,99		-0,99	-100%	0,99		-0,99	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-387 (замена тр-ра и на БМКТП), ф.6 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Мирный	ЮЭС	1,4	1,4	1,0	0,92	-0,09	-9%				0,03		1,11	0,79	-0,32	-29%	1,11	0,79	-0,32	-29%		
1	МО	Реконструкция ТП-282 (монтаж яч.), РТП-161 (замена яч.), ф.12 и ф.8 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы	ЮЭС	2,8	2,8	2,7	2,63	-0,04	-2%				0,10		2,39	2,31	-0,08	-3%	2,39	2,31	-0,08	-3%		
1	МО	Реконструкция КТП-30 (замена тр-ра), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Большое Саврасово	ЮЭС	1,7	1,7	0,6	-0,60	-100%				1,75		1,42		-1,42	-100%	1,42		-1,42	-100%			
1	МО	Реконструкция БМКТП-170 (замена тр-ов), ф.6 ПС №454 "Расторгуево", ф.104 ПС №637 "Боброво", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Бутovo	ЮЭС	1,0	1,0	0,81	-0,16	-17%				0,18		0,83	0,72	-0,10	-13%	0,83		-0,83	-100%		0,72	
1	МО	Реконструкция ЗТП-206 (замена тр-в). Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.16, ф.13 ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр. Востряково	ЮЭС	8,8	8,8	8,7	7,62	-1,12	-13%				1,02	0,29	7,12	6,26	-0,87	-12%	7,42	5,95	-1,47	-20%		0,60
1	МО	Реконструкция КТП-808 (замена тр-ра), КЛ-10 кВ оп.115-116 ф.13 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	5,8	5,8	5,1	5,18	0,12	2%				0,21	0,20	4,71	4,30	-0,41	-9%	3,13	4,50	1,37	44%		
1												#И/Д												
1	МО	Реконструкция ТП 336 (ПС № 266 "Бор", монтаж ВВ) ВЛ 10кВ от ф. ТП 903-ТП 336 до ТП 336.Монтаж КРУН-10 кВ от ф.ТП 903-ТП 336, в т.ч. ПИР, МО Домодедовский район, вблизи д.Курганье	ЮЭС	3,9	3,9	1,4	-1,41	-100%				1,41	2,14	1,19		-1,19	-100%	3,33		-3,33	-100%		2,14	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ПС №61 "Подольск", яч. №60, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская ул.Орджоникидзе	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	-0,12	-100%			0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%		
1	МО	Реконструкция ЗТП-10 кВ №56 (замена тр-ров 400 кВА на ТМГ-630 кВА, 2-х панелей ЦО-70, уст. секц. яч., 2-х рубильников), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Молоково	ЮЭС	2,7	1,2	1,2	0,64	-0,57	-47%		0,10	1,28	2,09	1,69	-0,40	-19%	2,28	1,88	-0,40	-18%		0,00
1											#И/Д											
1	МО	Реконструкция РТП-16110, монтаж 2-х яч. 10 кВ с ВВ, ТП-6598, замена тр-ров. Строительство КЛ-10 кВ до ТП-6598 и ТП-5960, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, с. Дмитровское	СЭС	2,5	2,5	2,3	2,34				0,12		2,09	2,09			2,09	2,09				
1	МО	Реконструкция ПС №96 "Катуар", монтаж яч., в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная	СЭС	2,4	1,8	1,3		-1,27	-100%		1,77	0,58	1,08	0,83	-0,25	-23%	1,66		-1,66	-100%		1,41
1	МО	Реконструкция ф.85 ПС №228 "Зеленоград", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, д. Талицы	СЭС	6,6	6,0	6,0	5,69	-0,32	-5%		0,32	0,49	5,09	5,01	-0,08	-2%	5,58	5,50	-0,08	-1%		0,00
1	МО	Реконструкция ПС №105 "Смена", монтаж 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Сергиев-Посад	СЭС	2,8	0,5						0,55	2,01					1,91	1,91				0,11
1	МО	Реконструкция ЛЭП-10 кВ (в р-не ЛР-354) установка реклоузера, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, вблизи дома отдыха "Лесное"	СЭС																			
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.29 ЦРП-11 ПС №220 "Ельдирино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Ельдирино	СЭС		1,5	1,5	1,54															
1	МО	Реконструкция ТП-24743, замена тр-ров, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Мечниково	СЭС																			
1	МО	Реконструкция РП (сооружаемой по ТУ №34-12/192-3481/2 от 31.01.2007), монтаж 2-х ячеек с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Г.о. Химки, мкр. Клязьма-Старбево	СЭС																			
1	МО	Строительство БКТП-2х630 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ РТП - БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до жилых домов. В т.ч. ПИР, г.Дмитров, ул. Большевикская	СЭС									0,40										0,40
1	МО	Реконструкция ТП-1572, монтаж яч., ПС № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамово.	СЭС	1,6	0,5						0,51	0,88										0,88
1	МО	Реконструкция ПС №185 "Воробьево", монтаж яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не ул. Кочергино	СЭС	1,7	1,7	1,6	0,63	-1,01	-62%		1,08		1,39	0,85	-0,54	-39%	1,39		-1,39	-100%		0,85
1	МО	Реконструкция БКТП-220 ПС №837 "Куркино" замена тр-ров, монтаж 2-х КРУ-10кВ, монтаж 2-х н/н сборок, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр-н Новогорск	СЭС	6,5	6,4	6,0	6,32	0,32	5%		0,13	3,35	1,78	2,06	0,28	16%	5,13	5,41	0,28	5%		
1	МО	Реконструкция РП-217 ПС №641 "Гранит" монтаж яч., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Васюково, с/т "Жемчужина"	СЭС	1,8	1,8	1,7	1,40	-0,34	-19%		0,38	0,76	0,74	0,46	-0,27	-37%	1,50		-1,50	-100%		1,22
1	МО	Реконструкция РП-16110, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино	СЭС	1,5	1,5	1,5	1,35	-0,19	-12%		0,19		1,30	1,15	-0,15	-11%	1,30	1,15	-0,15	-11%		
1	МО	Перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул. Дружбы и про-та Мельникова	СЭС	1,8	1,8	0,7		-0,66	-100%		0,37		1,50		-1,50	-100%	1,50		-1,50	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС №142"Ванино" замена яч. 6 кВ на ВВ; ТП-386, замена БТ на 1000 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. в 100 м. по направ. На север от д. Покровское - Жуково	СЭС	1,8	2,9	2,9	2,94					2,53					2,53	2,53				
1	МО	Реконструкция ПС №185 "Воробьево", монтаж 2-х яч. 6 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, урочище Кочергино	СЭС	3,1	3,1	1,4	0,57	-0,79	-58%		2,55		2,48		-2,48	-100%	2,48		-2,48	-100%		
1	МО	Реконструкция ЦРП-26, монтаж яч. 10кВ с ВВ. Строительство КЛ-10-кВ от ЦРП-26 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Фелисово	СЭС	5,7	5,7	5,5	3,75	-1,74	-32%		1,96	1,14	3,53	2,08	-1,45	-41%	4,67	3,22	-1,45	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-2158 ПС №160 "Перемилово" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Загорская	СЭС	1,6	1,6	1,4	1,37	-0,07	-5%		1,24	1,18	0,21	1,10	0,89	свыше 100%	1,39	2,28	0,89	64%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-924 ПС №140 "Радищево" замена 2-х тр-ров, 2-х яч. 0,4 кВ. Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от ТП-924, в т.ч., ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Смирновка	СЭС	1,4	1,4	1,3		-1,34	-100%		1,39		1,13		-1,13	-100%	1,13		-1,13	-100%		
1											#И/Д											
1	МО	Реконструкция ТП 25407, монтаж 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Бузланово	СЭС	1,3	0,7	0,7	0,71				0,02	1,02	0,06	0,06			1,08	1,08				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Реконструкция ТП-640, замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ, реконструкция камер трансформаторов, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, пгт. Поварово	СЭС	10,8	1,2	0,4	0,41					0,77	8,48					-	8,48	8,48			
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ РТП-81 ПС №82 "Павшино" монтаж яч. 10 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, вблизи д. Марьино	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,22					0,05	1,09					-	1,09	1,09			
1	МО	Реконструкция ЦРП-16 ПС №664 "Аксаково", монтаж яч. 10 кВ с ВВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-04 кВ ЦРП-16 до ЗТП-341, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Федоскинское с.п.	СЭС	4,1	4,0	4,0	2,71	-1,25	-32%			1,19	0,11	3,36	3,14	-0,22	-6%	3,47	3,25	-0,22	-6%		
1											#И/Д												
1											#И/Д												
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фид. "Никольский" РП-3 ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Речки	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,02		0,23	0,23				0,23	0,23			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ -10 кВ от оп.12 РП-1012-ТП1288 фид.109 ПС №85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Заволье (Новинское с/п)	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,25	-0,16	-38%			0,19		0,37	0,28	-0,08	-23%	0,37	0,28	-0,08	-23%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фид. 537-04 ПС № 537 "Виноградово-аб." в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,49					0,00		0,47	0,47				0,47	0,47			
1	МО	Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ (в габ. на 35 кВ), КЛ-10 кВ, РП-22, РП-46 ПС 556 "Кукарينو", установка блоков адаптации ВВ-10 кВ для яч. КСО-272 РП-46, для яч. типа К-104 в ЗРУ-10 кВ ПС-556, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 700 м на с-з от д.Красновидово	ЗЭС	40,5	40,5	4,5		-4,53	-100%			40,54		10,31		-10,31	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ с КРУН от ф.Мартемьяново-1 (ПС № 811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афинсево	ЗЭС	1,3	1,3	0,1		-0,15	-100%			1,34		0,34		-0,34	-100%						
1	МО	Реконструкция РП-10 кВ (установка 2-х ячеек) ПС-802 "Духанино". Строительство ВЛЗ-10 кВ по схеме "заход-выход" от ВЛ-10 кВ ф. "Еремеево" ПС-802 "Духанино" до РП-10 кВ. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, д. Подпорино	ЗЭС	3,5	3,5	2,6	2,46	-0,11	-4%			1,00		2,34	2,09	-0,25	-11%	2,09	2,09				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Давыдовский" РП-22 ПС-483 "Ивановская" до РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с.о., 59 км а/м "Балтия" левая и правая стороны.	ЗЭС	2,3	2,3	0,3		-0,26	-100%			2,32		0,59		-0,59	-100%						
1	МО	Строительство КРН-10 с ВВ кВ в пролете оп. 258-357 ф. 10 ПС-701 "Сухарово". В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	1,2	1,2	0,9	0,72	-0,14	-16%			0,44		0,78	0,62	-0,16	-20%	0,78	0,62	-0,16	-20%		
1	МО	Работы в ТП-6593, ТП-6395, строительство ЛЭП-10кВ, ПНР в ТП-6734 и КЛ-6кВ д.Жуковка	ЗЭС	17,0	3,5	3,5		-3,51	-100%			3,51		2,97		-2,97	-100%	2,97		-2,97	-100%		
1	МО	строительство ф.23 от ПС260 Дедово и ф.24 от ПС836 Слобода до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР, Истринский р-н, д.Рождествено	ЗЭС	9,1	2,1	2,1		-2,13	-100%			2,13		1,81		-1,81	-100%	1,81		-1,81	-100%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от Л-1 РП-6 ф.3 ПС №550 "Каринская" до ТП, сооруж. со стороны заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское, СНТ Ривьера	ЗЭС	2,6	2,6	2,6		-2,56	-100%			2,56		2,17		-2,17	-100%	2,17		-2,17	-100%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.138 ф.2 РП-33 ф.3 РП-7 (ф.1 ПС №704 "Макарово"), монтаж РЛНД-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Первомайское массив 5 СНТ дп	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,22	-0,16	-43%			0,22		0,38	0,19	-0,19	-49%	0,38		-0,38	-100%		0,19
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Румянцево" ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ядромино с/п, п.Курсаково, д.33	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,03		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-30 ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Малые Горки	ЗЭС	1,2	1,2	1,2		-1,20	-100%			1,16		1,02	0,66	-0,35	-35%	1,02		-1,02	-100%		0,66
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.17 ВЛ-10 кВ ПС-802 "Духанино" через КРН-10 кВ, заменить ЛР (ф. 17), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Сысоево	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,03	-100%			0,04		0,03		-0,03	-100%	0,03		-0,03	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Еремеево" РП-44 ПС-802 "Духанино" , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, вблизи д.Алексино	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,06	-100%			0,45		0,08		-0,08	-100%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС №24 "Устиново" до БТ РП-5, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, Новопетровское с, Советская ул. дом № 74	ЗЭС	1,1	1,1	0,5	0,53					0,52	0,19	0,49	0,31	165%		0,49	0,49	-			
1	МО	Установка КРН на ф.27 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Подольской машинно-испытательной станции	ЮЭС	1,4	1,4	0,5		-0,54	-100%			1,44	1,22		-1,22	-100%				-			
1	МО	Установка РЛК-10 кВ в месте отпайки ф.2 РТП-16, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Татариново"	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%				-			
1	МО	Установка РЛК-10 кВ в месте отпайки ф.4 РТП-14, ф.16 ПС №657 "Ялфимово", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО СП "Аксиньино"	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой КРУН-10 кВ от ф.4 РТП-14, ф.16 ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО СП "Аксиньино"	ЮЭС	2,1	2,1	0,1	0,02	-0,07	-78%			2,07	0,11		-0,11	-100%				-			
1	МО	Установка КРН, ф.3 ПС №617 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, Симферопольское шоссе	ЮЭС	1,4	1,4	0,5		-0,51	-100%			1,37	1,21	1,15	-0,06	-5%				-		1,15	
1	МО	Установка КРН в месте отпайки ВЛ-10 кВ от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Никоновское	ЮЭС	1,5	1,5	0,1		-0,07	-100%			1,48	0,08		-0,08	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.37 ф.4 ПС №491 "Прудная" до оп.12 ф.12 РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, а/д М4 "Дон"	ЮЭС	3,5	3,5	0,1		-0,06	-100%			3,55	0,14		-0,14	-100%				-			
1	МО	Строительство КРУН-6 кВ ф.3 от ПС №287"Епифановка" до ТП №124, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Прохорово	ЮЭС	1,5	0,9	0,9	0,33	-0,58	-64%			0,27	0,57	1,15	0,91	-0,23	-20%	1,25	1,02	-0,23	-19%		0,00
1	МО	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ КТП 400 кВА, д.Сельхозтехника, Подольский р-он	ЮЭС	5,8	1,4	1,0	1,01					0,29	3,84	0,87	0,87			4,70	4,50	-0,21	-4%		0,21
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.18 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,00	0,07	0,07	0,01	10%	0,07			-0,07	-100%		0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ЦРП-4, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Барыково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,00	0,07	0,07	0,01	10%	0,07			-0,07	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ ф.27 от РП-38 "Мост", в т.ч. ПИР Подольский район, д. Лучинское	ЮЭС	14,3	10,3	9,8	9,79					0,19	8,42	8,42				8,42	8,42				
1	МО	Установка ПРВТ-10, ф.2 ЦРП-10, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Масново-Жуково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,11	0,09		-0,09	-100%	0,09			-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ПРВТ-10 кВ, ф.4 ПС №605 "Бронницы" (в месте отпайки на КТП №788 КИЗ "Бургаз") в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,11	0,09		-0,09	-100%	0,09			-0,09	-100%		
1	МО	Монтаж КРН-10 кВ в месте врезки в ф. "на Тверитино" РП-8, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское	ЮЭС	1,5	1,5	1,4		-1,37	-100%			1,47	1,16		-1,16	-100%	1,16			-1,16	-100%		
1	МО	Монтаж разъединителя РЛК-10 кВ в месте врезки ВЛЗ-10 кВ в ф."Семеновский" РП-5, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,07	0,05		-0,05	-100%	0,05			-0,05	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №491 "Прудная" до РП-2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, участок автодороги М-4	ЮЭС	4,3	4,3	0,1		-0,07	-100%			4,44	0,17		-0,17	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №266 "Бор" до оп.42, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, с.Сынково	ЮЭС	2,2	2,2	0,8		-0,81	-100%			2,23	1,89		-1,89	-100%	1,89			-1,89	-100%		
1	МО	Установить реклоузер оп.30-31 ф.205РТП-20, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СХПК "Колхоз-племзавод им.М.Горького"	ЮЭС	1,1	1,1	0,1		-0,07	-100%			1,05	0,08	0,65	0,57	свыше 100%				-			0,65
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Раменское	ЮЭС	1,0	1,0	0,0		-0,04	-100%			1,04	0,05		-0,05	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское (Семенов М.Н. 250 кВА)	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16	0,14		-0,14	-100%	0,14			-0,14	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское (Семенов М.Н. 160 кВА)	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,04	0,04		-0,04	-100%	0,04			-0,04	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4		-0,41	-100%			0,41	0,35		-0,35	-100%	0,35			-0,35	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №708 "Санаторная", ВЛЗ-10 кВ, ф.11 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	ЮЭС	10,0	10,0	0,6	0,58					9,35	0,40	0,52	0,12	30%	-				0,52	
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС-21 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Кулаково, Раменский р-н	ЮЭС	2,1	1,2	0,8	0,76					0,39	0,68	0,68			1,43	1,43			0,00	
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13, ВЛИ-0,38 кВ, Демонтаж ВЛ-0,38 кВ, ПС №702 "Тришенки" в т.ч. ПИР, с.Дубна, Чеховский р-н	ЮЭС	3,0	2,7	2,5	2,44	-0,08	-3%			0,26	2,13	2,09	-0,04	-2%	2,33	1,90	-0,42	-18%		0,38
1											#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛ-10кВ от КВЛЗ-6кВ (соруж. по дог.С8-11-302-7739(915543) от 16.01.2012), ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово	СЭС	1,0	1,0	0,4		-0,36	-100%			0,98	0,83		-0,83	-100%	0,83		-0,83	-100%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ от ф. 109А, ПС № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Шемякино	СЭС	2,6	2,6	2,3	2,36	0,08	3%			0,27	2,22	2,06	-0,16	-7%	2,22	2,06	-0,16	-7%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от яч.16 (резерв) РП-4440 ПС № 157 «Горенки», в т.ч. ПИР, М.О. г. Балашиха, мкр. 1 Мая	ВЭС	0,7	0,7	0,2		-0,24	-100%			2,39	0,59		-0,59	-100%	0,59		-0,59	-100%		
1	МО	Монтаж опоры с линейным разъединителем на ВЛ 10 кВ фид. 45 ПС № 590 "Федино" в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Федино	ВЭС	0,0	0,0	0,0	0,18	0,13	265%				0,04	0,16	0,12	296%	0,04	0,16	0,12	296%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 фид. "Кольчево" ПС № 401 «Голутвино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС	1,8	1,8	0,7	1,34	0,66	96%				1,55	1,44	-0,11	-7%	1,55	1,44	-0,11	-7%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.№ 38 ВЛ-6 кВ фид. № 211 ПС-73 «Озеры», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, г. Озеры	ВЭС	0,6	0,6	0,4	0,39	-0,06	-13%			0,19	0,42	0,39	-0,03	-7%	0,42	0,39	-0,03	-7%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.260 фид. 495 ПС №703 «Туменская», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Сенцово	ВЭС	1,3	1,3	0,2		-0,22	-100%				0,54	1,04	0,50	93%		1,04	1,04	-		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 41 фид. "Возрождение" ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Бакунино	ВЭС	0,1	0,1	0,0	0,42	0,38	свыше 100%				0,10	0,38	0,28	265%	0,10	0,38	0,28	265%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 20 КТП-497 ПС № 744 «Михали», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Тимшино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,02	0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-196, ПС №260 "Дедово". Монтаж 2-х ячеек в РП-196, 10-ти ячеек в РП, сооруж. заказчиком, в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, п/о Снегири-1	ЗЭС	14,6	7,6	5,8	5,47	-0,32	-6%			1,75	2,82	2,82			2,82	2,82				
1	МО	Строительство БКТП, ПКЛ 10 кВ от нов. КРУН-10 кВ. Монтаж КРУН-10 кВ в РУ 10 кВ яч.314, 410 ПС 836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павлово-Слободское, д.Лешково, д.52	ЗЭС	16,3	16,3	9,3	14,44	5,15	56%			1,53	4,70	8,11	3,41	73%	4,70	2,68	-2,02	-43%		5,43
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-79, ПС № 617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	2,2	2,2	0,3	0,80	0,55	214%			1,36	0,64	1,38	0,75	117%	1,26	1,26	-			0,13
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП №58 ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, г.п. Серебряные Пруды, д.Благодать	ЮЭС	2,1	2,1	1,8	1,96	0,15	9%			0,07	1,78	1,70	-0,07	-4%	1,78	1,70	-0,07	-4%		
1	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.2 с РП-3 ПС №447 "Пуцино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Лишцы	ЮЭС	6,2	6,2	6,2	3,55	-2,65	-43%			2,47	5,25	5,10	-0,15	-3%	5,25	5,10	-0,15	-3%		0,00
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Беляево	ЮЭС	2,9	2,9	1,6	1,60					0,10	0,81	0,81			1,38	1,38				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-63, ф.17 ПС №432 "Турлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,79	0,47	149%				0,74	0,70	-0,04	-5%	0,74		-0,74	-100%		0,70
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП, ф.15 ПС №702 "Тришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Поповка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,30	0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.16 ПС №702 "Тришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Поповка	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,45	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, КТП-394, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,02	-0,10	-82%			0,35	0,29		-0,29	-100%	0,31		-0,31	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, БМКТП-326, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пронино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,30	0,23	349%			0,06	0,14	0,27	0,14	101%	0,14		-0,14	-100%		0,27
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 120, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,05					0,00	0,09	0,05	-0,05	-52%	0,09	0,05	-0,05	-52%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово (Парахина М.М.)	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,01	12%			0,00		0,16	0,12	-0,04	-26%	0,16		-0,16	-100%		0,12	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11/3, МТП-156, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Колтово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,22		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-425, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,25	-0,04	-14%		0,02	0,03		0,25	0,21	-0,04	-16%	0,28	0,24	-0,04	-14%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП-63 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,56	-100%			0,56		0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%			
1	МО	Строительство отпайки от проектируемой ВЛ-0,38 кВ, КТП-160, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,15		0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%			
1	МО	Строительство БМКТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф."Игумновский" РП-4 ПС № 447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игумново	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	0,03	-0,93	-97%			0,97	0,02		0,79		-0,79	-100%	0,81		-0,81	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ от КТП сооружаемом по дог. Ю8-10-302-499(2564) ПС №447 "Пушино" в т.ч.ПИР, МО Серпуховский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	0,3	0,3	0,0	0,02					0,28	0,02				-	0,02		-0,02	-100%		0,02	
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС-468 "Шелковка". Строительство и реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1154, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 2-й км Верейского шоссе	ЗЭС	4,7	4,7	0,5		-0,52	-100%			4,65		1,18		-1,18	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11, установка АПС-10, ПС №145 "Нахабино". Строительство КЛ-6 кВ от АПС-10 до ЛР-711, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободский с/о, вблизи д.Исаково	ЗЭС	6,5	6,5	5,2	5,05	-0,16	-3%			1,45		4,65	4,28	-0,37	-8%	4,28	4,28					
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, вблизи д. Захарово	ЗЭС	4,7	4,7	3,7	3,69					0,96		0,43	0,62	0,19	45%		0,62	0,62	-			
1	МО	Реконструкция ПС № 117 "Голицыно", РУ-10 кВ, яч.22. Стр-во 2хПКЛ-10 кВ от яч. №22, 45 ПС №117 до нов. РТП ОАО "Абрис-СИ", в т.ч. ПИР, 143050, МО, Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, Звенигородское ш, стр.3	ЗЭС	4,2	1,3	1,3		-1,29	-100%			1,29		1,09		-1,09	-100%	1,09		-1,09	-100%			
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от опоры №3/4 ВЛ-10 кВ ф. 2РП-3 ф.16 ПС 405 "Волоколамск", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Панфилова ул, дом № 5	ЗЭС	1,4	1,4	0,1	0,47	0,34	263%			0,87		0,23	0,42	0,19	82%						0,42	
1	МО	Монтаж яч. КСО-298 в РУ-10 кВ РП-44, строительство КЛ-10 кВ от РП-44 (проколы через а/м 100м), ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	27,2	27,2	1,6	1,60					25,51		1,14	1,42	0,28	24%						1,42	
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от РП-29, ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, МО, г.Ступино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,24	-0,32	-57%			0,06	0,04		0,47	0,41	-0,05	-12%	0,50	0,45	-0,05	-11%		0,00
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №246 "Ляхово" до оп.1 ф.13, от оп.76 ф.13 до РТП-23, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Татаринино	ЮЭС	2,1	2,1	1,1	0,02	-1,11	-98%			2,04		1,65	0,59	-1,06	-64%	1,65	0,59	-1,06	-64%			
1	МО	Строительство БМКТП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.1 ф.5 ПС №173 "Новоцементная" в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, ул.Плещеевская	ЮЭС	4,4	4,4	0,2		-0,18	-100%			4,38		0,41		-0,41	-100%							
1	МО	Реконструкция ПС №791 "Шепчинки", монтаж ячейки. Строительство КЛ-10 кВ от ПС №791 до заказчика, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Северово	ЮЭС	10,0	1,2	0,6		-0,57	-100%			0,95	1,26		0,81		-0,81	-100%	2,07		-2,07	-100%		1,26
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ от л. 814 ПС №440 "Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Степаньково	СЭС	3,9	1,5	0,0		0,00	-100%			1,46	2,06		0,00		0,00	-100%						2,06
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ ТП-22944 сек.Б-ТП-22945 ПС №67 "Усово" в т.ч. ПИР Красногорский р-н, с.Петрово-Дальнее	СЭС	5,6	5,6	0,2		-0,22	-100%			5,56		0,50		-0,50	-100%							
1	МО	Строительство КЛ-10кВ от яч.11 ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Ржавки	СЭС	28,1	28,1	1,1	0,91	-0,22	-19%			27,23		1,17	0,78	-0,39	-33%							0,78
1	МО	Строительство КЛ-10кВ от ПС № 28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, Красногорский р-н, в р-не д. Сабурово.	СЭС	35,3	35,3	0,7		-0,67	-100%			35,29		1,52		-1,52	-100%							
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от оп.206, КТП-841, ф.25 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	1,3	1,3	0,2		-0,15	-100%			1,33		0,38		-0,38	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.18 фид. 694 ПС № 571 «Клишино», в т.ч. ПИР, М.О. Озерский р-н, д. Свиридоново	ВЭС	1,5	1,5	0,7		-0,72	-100%				1,53		1,21		-1,21	-100%	1,21		-1,21	-100%			
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.12 фид.16 ПС № 419 «Минеральная», в т.ч. ПИР, М.О. Балашихинский р-н, д. Русавкино-Поповщина	ВЭС	1,6	1,6	0,8		-0,79	-100%				1,56		1,24		-1,24	-100%	1,24		-1,24	-100%			
1	МО	Строительство ТП (по типовому проекту 2БКТБ), перезавести из яч. 2 и 9 РТП-8080 в новую ТП) в т.ч. ПИР. Г. Москва, Проектируемый проезд	ВЭС	7,3	7,3	0,0		0,00	-100%				7,33		0,00		0,00	-100%			-				
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.2 ПС № 83 «Райки», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, г.п. Свердловский	ВЭС	0,9	0,9	0,5		0,52					0,36		0,47	0,47			0,47	0,47					
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп. 46 ТП-1038-ТП-1045 ПС № 822 «Гуслица», в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Аншиферово	ВЭС	1,3	1,3	1,1		0,93	-0,22	-19%			0,36		1,02	0,84	-0,18	-17%	1,02	0,84	-0,18	-17%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фид.537-04 ПС № 537 «Виноградово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,3	0,3	0,1		0,13					0,13		0,11	0,12	0,01	13%	0,11	0,12	0,01	13%			
1	МО	Строительство КТПП/100/10/0,4, КЛ-10 кВ от РТП-16159 - ТП-22252 (ПС №267 «Усово»), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Жуковка	ЗЭС	2,5	2,3	1,1		0,74	-0,36	-33%			1,37	0,14	1,16	0,81	-0,35	-30%		0,95	0,95	-			
1	МО	Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Павло-Слободской с/о, д. Черная, д. Исаково, д. Лобаново	ЗЭС	115,6	3,6	0,4		-0,40	-100%				5,78	0,00	0,92	5,14	4,23	свыше 100%		5,14	5,14	-			
1	МО	Реконструкция ПС №802 "Духанино", ЗРУ-10 кВ, установка яч. Строительством РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Еремеево	ЗЭС	71,5	12,5	1,4		-1,39	-100%				12,47	0,00	3,17	0,00	-3,17	-100%						0,00	
1	МО	Строительство ТП-2х1600 кВА, реконструкция ф. 5008 перевод на 10 кВ, РТП-5008, ТП-6724, ТП-6718, ТП-6758, ТП-6759, ТП-6953, ТП-6910, ТП-6760, ТП-6761, ТП-6961, ТП-6706, ТП-6101, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха	ЗЭС	94,8	74,0	8,3		-8,26	-100%				73,98		18,81		-18,81	-100%							
1	МО	Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (сооружение для ООО "Квинтури"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д. ДП "Ильинское"	ЗЭС	17,9	3,7	0,4	7,20	6,78	свыше 100%						0,94	6,40	5,46	свыше 100%	0,94	5,76	4,82	свыше 100%		0,64	
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-250 кВА, КЛ-10 кВ к КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 "Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ДП "Жуковка-2"	ЗЭС	1,8	1,8	0,2		-0,20	-100%				1,80		0,46		-0,46	-100%							
1	МО	Стр-во РТП-10кВ, КЛ-10кВ от ПС Слобода до нового РТП-10кВ п.Покровское	ЗЭС	49,7	13,0	12,9	12,86	-0,03	0%				0,14	5,20	0,67	0,62	-0,05	-7%	5,88	5,83	-0,05	-1%			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС № 714 "Давыдково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Новопетровское, д. Шаблякино	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	1,02	-0,40	-28%				0,34		1,20	0,92	-0,29	-24%	1,20	0,92	-0,29	-24%			
1	МО	Строительство РП-10 кВ, ПКЛ 10 кВ от ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР Истринский р-н, с. Павловская Слобода	ЗЭС	109,6	0,0				-				22,50	11,95	20,02	20,02	-		11,95	31,96	20,02	168%			
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 11 ПС № 575 «Селятино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино	ЗЭС	13,4	6,7	6,7	5,60	-1,07	-16%				0,31		3,08	2,82	-0,26	-8%	3,08	2,82	-0,26	-8%		0,00	
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-407 "Осташево", монтаж УУ, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Шульгино	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,73	-0,35	-33%				0,33		0,91	0,63	-0,28	-31%	0,91	0,47	-0,44	-48%		0,16	
1	МО	Строительство ТП-2х400/10/0,4 кВ, 4-х КЛ-10 кВ от 2 КЛ-10 кВ строящейся по договору ТП № 7833, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал №4 выдел 14.15.16	ЗЭС	3,8	3,8	1,4		-1,40	-100%				3,75		3,18		-3,18	-100%	3,18		-3,18	-100%			
1	МО	Строительство МТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №432 "Пурлово", в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные Пруды	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,98	0,57	143%				0,01		0,92	0,87	-0,05	-5%		0,73	0,73	-		0,14	
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ЦРП-3 ПС №695 "Крутыши", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Колопаново	ЮЭС	1,8	1,8	0,1		-0,08	-100%				1,82		0,09		-0,09	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Установка реклоузера между оп.85-86 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-3, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шахово	ЮЭС	1,0	1,0	0,3	0,3	-0,34	-100%			1,02	0,82	0,69	-0,13	-16%	0,82	0,82	-0,82	-100%		0,69	
1	МО	Монтаж КРН в месте врезки ф."Акуловский" ТП-266, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	ЮЭС	1,4	1,4	0,5	0,5	-0,50	-100%			2,10	1,13	1,02	-0,11	-10%	1,13	1,13	-1,13	-100%		1,02	
1	МО	Монтаж яч. К-26 сек.1 и сек.2 РУ-10 кВ ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Совхоз им.Ленина	ЮЭС	3,5	3,5	0,1	0,20	0,08	68%			3,30	0,27	0,17	-0,10	-37%			-			0,17	
1	МО	Монтаж яч. КСО-298 с ВкВ в РП-21, ПС №706 "Щапово", ф.1 ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Кузнечики	ЮЭС	2,9	2,9	1,0	1,77	0,73	70%			1,08	2,45	1,54	-0,91	-37%	2,45	2,45	-2,45	-100%		1,54	
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Пушкино	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,4	-0,38	-100%			1,07	0,91		-0,91	-100%	0,91	0,91	-0,91	-100%			
1											#И/Д												
1	МО	Монтаж ячейки в РУ-10 кВ РП-11, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Успенское	ЮЭС	1,4	1,4	0,1	0,09	0,02	25%			1,36	0,08	0,07	-0,01	-11%			-			0,07	
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ф.2 ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Колычево	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,18	-0,05	-4%				1,02	1,04	0,02	2%	1,02	1,02	-1,02	-100%		1,04	
1											#И/Д												
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Овчинкино	ЮЭС	1,0	1,0	0,3	0,04	-0,31	-89%			0,94	0,82	0,87	0,06	7%	0,82	0,87	0,06	7%		0,00	
1	МО	Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.33 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ до КТП-77, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 КТП-77, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее Мячково	ЮЭС	1,2	1,2	1,2	0,91	-0,24	-21%			0,25	0,98	0,81	-0,16	-17%	0,98	0,80	-0,17	-18%		0,01	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 100 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.33 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чулково	ЮЭС	0,7	0,7	0,4	0,4	-0,35	-100%			0,66	0,50		-0,50	-100%	0,50	0,50	-0,50	-100%			
1	МО	Монтаж 3-х яч. 10 кВ в ТП-10, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	4,5	4,5	1,7	0,12	-1,55	-93%			4,33	3,65	0,11	-3,54	-97%	3,65	3,65	-3,65	-100%		0,11	
1	МО	Строительство ТП-10 кВ, ЛЭП от отп. От ф. 1 ПС № 393 "Станки!" (сооруж-й для ООО "Лагос П" до нов. ТП, в т.ч. ПИР МО., Талдомский р-он, СНТ "Маклаково"	СЭС	1,8	1,8	0,7	0,7	-0,71	-100%			1,76	0,25	1,50	0,32	-1,18	-79%	1,50	0,32	-1,18	-79%		0,00
1	МО	Строительство КТП-2х400/6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п. Рыбное	СЭС	1,8	1,8	1,7	1,61	-0,05	-3%			0,21	1,41	1,43	0,02	1%	1,41	1,43	0,02	1%			
1	МО	Строительство ЦРП, монтаж 2-х ячеек с ВВ от РУ 6 кВ ЦРП 24, прокладка КЛ 6 кВ от ЦРП 24	СЭС	52,0	49,2	18,3	0,01	-18,32	-100%			76,51	2,39	41,69	0,01	-41,68	-100%	44,08	44,08	-44,08	-100%		2,40
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от л.905, ПС №220 "Ельдигово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в р-не с.Тишково	СЭС	3,7	3,7	3,7	3,36	-0,30	-8%			0,30	0,74	2,37	2,24	-0,14	-6%	3,12	2,98	-0,14	-4%		
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 32 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горки	СЭС	0,9	1,1	1,1	0,85	-0,23	-21%			0,23	0,91	0,74	-0,17	-18%	0,91	0,74	-0,17	-18%		0,00	
1	МО	Строительство РП-10 КВ, 2 ПКЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ до ПС Жостово, в т.ч. ПИР, Московская область, Мытищинский район, д. Красная горка	СЭС	97,0	97,0	3,6	1,77	-1,80	-50%			95,11	4,37	1,58	-2,79	-64%			-			1,58	
1	МО	Строительство КТП/400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. 32 ПС №311 "Шуколово" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Деленево п, ш.Московское	СЭС	1,5	1,5	1,4	1,39					0,08	1,25	1,19	-0,06	-5%	1,25	1,19	-0,06	-5%			
1	МО	Установка яч.КРУ-10 кВ ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, г. Краснозаводск, Мирный-1	СЭС	1,6	1,6	1,6		-1,55	-100%			1,60	1,32		-1,32	-100%	1,32	1,32	-1,32	-100%			
1	МО	Установка яч. ТП-854 (1,2 секции) ПС № 756 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, пересечение ул. Обуховской и 1-го Обуховского	СЭС	1,0	1,0	0,4		-0,37	-100%			1,03	0,85		-0,85	-100%	0,85	0,85	-0,85	-100%			
1	МО	Строительство ТП-2х630/10/0,4кВ, 2хКЛ-10кВ от ТП (проектируемая по ТУ№34-12/335-6039 от 04.06.2009г.). Реконструкция ТП (проектируемая по ТУ№34-12/335-6039 от 04.06.2009г) монтаж 2 яч., ПС №325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Озерцево	СЭС	11,4	1,9				-			1,91	8,03			-	8,03	8,03					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП/400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЦРП сооруж. по д/ру СВ-06-302-38(246) от 18.10.2006 ПС №646 "Уча", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Витененво	СЭС	1,9	1,9	1,7	-1,65	-100%			1,93		1,40	-1,40	-100%	1,40	-1,40	-100%				
1	МО	Строительство КТП/400/6/0,4кВ, КЛ-6кВ от ЦРП-29 ПС-676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, западное д.Беляниново	СЭС	6,2	6,2	2,3	-2,30	-100%			6,17		5,23	-5,23	-100%	5,23	-5,23	-100%				
1	МО	Установка яч.КСО-298 с ВВ ТП-583, ПС №71 "Поварово" в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д.Ложки	СЭС	0,6	0,6	0,2	-0,22	-100%			0,59		0,50	-0,50	-100%	0,50	-0,50	-100%				
1	МО	Установка яч.РУ-10кВ сек. 1 ПС №765 "Сенеж", сек. 2 ПС №328 "Ожогинно" в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, ул. Рабухина	СЭС	1,2	1,2	0,4	-0,43	-100%			1,16		0,98	-0,98	-100%	0,98	-0,98	-100%				
1	МО	Установка яч.,строительство ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ ТП-200, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д.Масюгино	СЭС	12,4	12,4	4,6	2,25	-2,35	-51%		9,97		10,47	3,59	-6,88	-66%	10,47	-10,47	-100%		3,59	
1	МО	Установка ячейки РП-118, строительство КЛ-0,4 кВ, ПС-840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Благовещенка	СЭС	5,7	5,7	2,1		-2,13	-100%		5,72		4,84	-4,84	-100%	4,84	-4,84	-100%				
1	МО	Создание системы связи ПС №64 "Барвиха" и РДП Западной операционной зоны ОАО "МОЭСК"	ЗЭС	44,8	34,0	34,0	34,51	0,49	1%		0,01	0,00	7,52	8,09	0,57	8%	7,52	7,52	0,00	0%	0,57	
1	МО	Установка ячейки на 1 сек. РУ-0,4кВ РП-6 (ф.3 ПС 704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Мира	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,19	-100%		0,52		0,44	-0,44	-100%	0,44	-0,44	-100%				
1	МО	Установка нового комплекта ДФЗ на ПС Рублево, ПС Барвиха, ПС Немчиновка, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н., вблизи дер. Раздоры	ЗЭС	38,5	38,5	37,8	25,03	-12,73	-34%		13,48		32,00	21,88	-10,12	-32%	32,00	21,88	-10,12	-32%		
2.4.3.		Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.	х	738,1	577,8	281,2	149,1	-132,1	-47%		428,7	35,1	213,06	117,81	-95,2	-45%	207,77	120,62	-87,14	-42%		32,11
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛЗ-6 кВ от КТП-328 ПС-43 "Истомкино", в т.ч. ПИР,МО, Ногинский р-н, д. Ельня	ВЭС		0,8	0,8									-							
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-164, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.10 (по сущ. оп.), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулинино	ЮЭС				0,03	0,03	-		0,34			0,03	0,03	-						0,03
1	МО	Установка яч. КСО-298 в РУ-10 кВ в проект.РП (соор. по д-ру ТП №Ю8-09-302-2736(4810) от 27.10.2009), ПС №14 "Аларинки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Развилка (ООО "Инком-Автозапчасти")	ЮЭС								1,45				-							
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ф.356 ТП-55, ф.101 ПС №14 "Аларинки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Картино	ЮЭС				0,56	0,56	-					0,50	0,50	-		0,50	0,50	-		
1	МО	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф."Калиновский" с ЦРП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС				1,27	1,27	-		0,39			1,15	1,15	-						1,15
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-21, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино	ЮЭС				0,60	0,60	-		0,16			0,54	0,54	-						0,54
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино	ЮЭС				1,37	1,37	-		0,12			1,24	1,24	-						1,24
1	МО	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Акуловский" ТП-266, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Оболенск	ЮЭС				1,94	1,94	-		0,29			1,99	1,99	-						1,99
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.31, БМКТП-770, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Косовка	ЮЭС				0,17	0,17	-		0,08			0,16	0,16	-						0,16
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проектир.ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП № Ю8-10-302-9543(913461) от 16.12.2010), ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельцо	ЮЭС				0,34	0,34	-		0,00			0,31	0,31	-						0,31
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-360, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Овчинки	ЮЭС				0,25	0,25	-					0,22	0,22	-						0,22
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП-21 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.поселка Горки Ленинские	ЮЭС						-		1,27			0,73	0,73	-						0,73
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ МТП-743, ПС №615 "Бугры", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рождественно	ЮЭС						-		0,16			0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-1415, ПС № 280 "Ежовка", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Троицкое	ЮЭС				0,27	0,27	-		0,02			0,23	0,23	-						0,23
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-336, ПС №182 "Гулево", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	ЮЭС				0,13	0,13	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проектир.ВЛИ-0,38 кВ, проектир.КТП-250 (по договорам ТП №Ю8-10-302-7697(909708) от 14.10.2010; №Ю8-10-302-7694(909705) от 14.10.2010) ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС						-		0,75			0,40	0,40	-						0,40

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-529, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое Петровское	ЮЭС						-			0,69		0,02	0,02	-						0,02
1	МО	Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №384 "Елисеєво", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ивино	ЮЭС						-			1,14		0,04	0,04	-						0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-4215(905773) от 22.07.2011), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово (Булатов В.В.)	ЮЭС						-			0,10		0,09	0,09	-						0,09
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ с МТП-65, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка	ЮЭС					0,02	0,02	-		0,09		0,10	0,10	-						0,10
1	МО	Строительство ТП-ВС-16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский	ЮЭС						-			0,79		0,41	0,41	-						0,41
1	МО	Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.27 ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Загорново	ЮЭС					0,90	0,90	-		0,65		0,80	0,80	-			0,69	0,69	-	0,11
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 сущ.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-862, ф.5, ПС №862 "Юсупово", в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, д.Галушино	ЮЭС						-			0,20		0,17	0,17	-			0,17	0,17	-	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.оп.22 ВЛИ-0,38 кВ, КТП-84, ф.17 ПС № 23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нижнее Мячково	ЮЭС						-			0,10		0,09	0,09	-			0,09	0,09	-	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП № Ю8-10-302-1409(900216) от 18.03.2010) ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Шилово (Эюбов И.С.О.)	ЮЭС					0,18	0,18	-		0,16		0,16	0,16	-					-	0,16
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф."Был" №1, с ф.16 ПС №755 "Молоково", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Коробово	ЮЭС						-			0,29		0,24	0,24	-			0,24	0,24	-	
1	МО	Строительство КТПН-250-/10/0,4кВ (в габаритах на тр-р 400 кВ), ф.4 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дроздово	ЮЭС						-			0,97		0,02	0,02	-					-	0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.опорам) от МТП-416, монтаж вводов, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Разиновское	ЮЭС						-			1,73		0,30	0,30	-					-	0,30
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-155, ПС №529 "Сидорово", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Кравцово	ЮЭС						-			0,20		0,16	0,16	-					-	0,16
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ КТП-379, ПС №695 "Крутыши", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС						-			0,00		0,11	0,11	-					-	0,11
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, р.п. Львовский	ЮЭС					0,01	0,01	-		0,12		0,01	0,01	-					-	0,01
1	МО	Строительство КТПС-16-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня	ЮЭС						-			0,74		1,95	1,95	-					-	1,95
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ (оп. №5) КТП-832, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч.ПИР, МО, Раменский р-н, д.Макаровка	ЮЭС						-			0,43		0,37	0,37	-			0,37	0,37	-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.33 фид.104/602 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Тарасово	ВЭС					0,10	0,10	-				0,10	0,10	-			0,10	0,10	-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.19 фид.5/269 КТП-1310 ПС № 269 "Доброе", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово	ВЭС					0,13	0,13	-				0,15	0,15	-			0,15	0,15	-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.22 ВЛ-6 кВ РП-1005-ТП-1330 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Ожерелки	ВЭС						-					0,21	0,21	-			0,21	0,21	-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6кВ от оп. 134 ф.12, ПС и№463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Павловичи	СЭС						-			0,25		0,24	0,24	-			0,24	0,24	-	0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.9 ВЛИ-0,38кВ от ТП, сооруж. по дог.№С8-10-302С-8477(915197) от 01.12.2010, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д.Новожелтиково	СЭС					0,35	0,35	-		0,15		0,32	0,32	-					-	0,32
1	МО	Строительство ТП-6/0,4кВ, КП-6кВ от ф."ТП-730-ТП-706", ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ул. Железнодорожная	СЭС						-			1,16		0,28	0,28	-					-	0,28
1	МО	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП ПС-371 "Кузнецово", ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-400/10/0,4 кВ до оп. №8 ф.2 ВЛИ-0,38 кВ КТП-97 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Рассудово п, ул.Киевское шоссе 57 км	ЗЭС					1,05	1,05	-		1,12		0,92	0,92	-					-	0,92
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.90 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-76 "Цезарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Сокольниково	ЗЭС						-			0,08				-					-	
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-1 ПС-107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Любаново д	ЗЭС						-			0,15				-					-	
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Весна" РТП-33 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Латышская, д.1-Р	ЗЭС						-			0,73				-					-	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-902(903105) ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усовос, уч. 10	ЗЭС						-			0,09				-					-	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-15 ПС-265 "Слюденин", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Атепцево п, Левобережье ул, дом 153	ЗЭС																					
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.2 РП-44 ф.4 РП-9 (ф.18 ПС-704 "Макарово"), УУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск, ул.3-я Железнодорожная, дом №8	ЗЭС																					
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-963 ф.8 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИРМО, Рузский р-н, д.Воробьево, уч.кад. № 50:19:0050508:167	ЗЭС																					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, АВ МТП-1909 ф.2 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИРМО, Волоколамский р-н, с.Осташево, Рузское ш, дом № 3	ЗЭС																					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3266 ф.2 ПС-406 "Шаховская" в т.ч. ПИРМО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Советская 1-я ул, дом № 46 А	ЗЭС										0,11	0,11	-		0,11	0,11	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 до оп.12 ВЛИ-0,38 кВ ф. "№4" ЗТП-1138 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Старая Руза, ул. Почтовая, д. №2	ЗЭС																					
1	МО	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-24267 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-2 п, уч. 43	ЗЭС																					
1	МО	Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Борзые РП-52 ПС-836 "Слобода" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Борзые	ЗЭС																					
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.1-16 ф.3 РП-25 на ЗТП-17, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки	ЮЭС	1,4	1,4	0,5	-0,48	-100%					1,12	-1,12	-100%	1,12	-1,12	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-23 оп.12-27, КТП-442, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Глотаево	ЮЭС	1,5	1,3	0,77	-0,53	-41%					0,53	0,09	-0,44	-83%	0,82	-0,82	-100%				0,38	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.128-135, ф.5 ПС №748 "Лазарев", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	-0,51	-74%					0,58	0,16	-0,42	-73%	0,58	-0,58	-100%				0,16	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 оп.61-76, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 43-й км а/д Москва-Дон	ЮЭС	1,1	1,1	1,06	-0,05	-4%					0,90	0,91	0,02	2%	0,93	0,95	0,02	2%				
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 оп. №78 (монтаж реклоузера), ПС №454 "Расторгуево", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	-0,98	-100%					0,83		-0,83	-100%	0,83		-0,83	-100%				
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10кВ оп.120-130 ПС №540 "Ярцово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Старожилково	СЭС	1,1	1,1	0,1	0,12						0,04	0,94	0,90	свыше 100%							0,94	
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дивово	СЭС	1,4	0,4	0,3	0,33	-0,01	-4%				0,33	0,31	-0,02	-6%	1,20	1,18	-0,02	-2%				
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома" монтаж реклозера, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Капорки	СЭС	2,3	2,3	2,2	2,21						0,83	0,79	-0,04	-5%	1,95	1,90	-0,04	-2%				
1	МО	Реконструкция РП-57, замена тр-ра, ПС №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, г. Руза	ЗЭС	1,1	1,0	0,0	-0,05	-100%					0,11		-0,11	-100%								0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-73, ф.1 ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Спутник, д. Александрово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,02	-100%					0,04		-0,04	-100%								
1	МО	Реконструкция ЗТП-1161, замена тр-ра, ф.16 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск, Северное ш, д.2а, стр. 4	ЗЭС	0,8	0,8	0,5	0,54						0,47	0,47									0,47	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-127, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рыболово	ЮЭС	0,7	0,0												0,60	0,60						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода А-50 на СИП-2А), в т.ч. ПИР Подольский район, д. Потапово	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,20	-0,06	-24%				0,31	0,17	-0,15	-46%	0,33		-0,33	-100%			0,18	
1	МО	Реконструкция ЦРП-31, монтаж яч. 10 кВ, ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, вблизи д. Путилково	СЭС																					
1	МО	Реконструкция ТП-647 ПС №71 "Поварово" монтаж яч, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, п. Березки	СЭС																					
1	МО	Реконструкция КТП-188, замена тр-ра, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Васьюково	СЭС		0,4	0,4	0,43																	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.106 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ 0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, г. Краснозаводск, пос. Зеленый	СЭС		0,7	0,7	0,72																	
1	МО	Строительство КТП-40/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.4 РП "Шлоза №6", ПС №231 "Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с.о. Протасовское, южнее д. Пчелки	СЭС		0,7	0,05	0,05							0,04	0,04								0,04	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-24 ТП-948 ПС №71 "Поварово" (разд. Фидера), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г.ул. Красноармейская	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,22										0,19	0,19						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция фид. 8 ПС 696 "Прогресс", замена ВМП-10К на ВВ 1000А, установка 3-х обмоточных тр-ров, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино	ВЭС																				
1	МО	Реконструкция яч. фид. 8 ПС №419 "Минеральная", замена ВМГ на ВВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская	ВЭС	1,4	0,6	0,6	0,57			0,05	0,62	0,55	0,55			1,17	1,17						
1	МО	Реконструкция фид.1 ПС №730 "Гребнево" (монтаж ВВ, ТТ), в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, г. Щелково, ул. Комсомольская	ВЭС	1,2	1,2	1,2	1,25				0,60	0,47	0,47			1,07	1,07						
1	МО	Реконструкция ПС-306 "Дроздово", яч. фид.104, 402, замена ВМП-10 на ВВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр. Купавна	ВЭС	1,9	1,9	1,8	1,80	-0,03	-1%	0,14	0,13	1,42	1,49	0,07	5%	1,55	1,62	0,07	4%				
1	МО	Реконструкция КТП-6740, замена тр-в (ПС №189 «Успенская»), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Заречье (Успенский с/о)	ЗЭС	1,5	1,4	0,2	1,21	0,98	свыше 100%	0,19	0,09	0,37	1,06	0,70	190%		1,15	1,15	-				
1	МО	Реконструкция ТП-27472, замена тр-ров ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Баковка пгт	ЗЭС	2,4	0,5	0,3	0,32			0,14													
1	МО	Реконструкция МТП-1235 (замена тр-ра), ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Крымский с/о, с.Болтино	ЗЭС	1,0	1,0	0,7	0,67	-0,07	-10%	0,34	0,57	0,09		-0,09	-100%								0,57
1	МО	Реконструкция КТП-1675 (замена на КТП-160 кВА) ф.1 РП-34, ф.9 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Воронцово.	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,47	-0,11	-19%	0,29		0,69	0,45	-0,25	-36%	0,69		-0,69	-100%				0,45
1	МО	Реконструкция КТП-1859(замена на КТП-160 кВА) ф.6 РП-46 (ф.10 ПС-724 "Зыбки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово.	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,47	-0,14	-23%	0,37		0,76	0,44	-0,32	-42%	0,76		-0,76	-100%				0,44
1	МО	Реконструкция ТП-1973, замена тр-ра, ПС №327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бавыкино	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,23	-0,31	-57%	0,31	0,03	0,42	0,16	-0,26	-61%	0,45	0,20	-0,26	-57%				
1	МО	Реконструкция КТП-81, замена тр-ра (ПС-704 "Можайск"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Новый Путь	ЗЭС	0,6	0,2	0,2		-0,24	-100%	0,24	0,33	0,20		-0,20	-100%	0,53		-0,53	-100%				0,33
1	МО	Реконструкция МТП-1246, замена тр-ра (ПС-468 "Шелковка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, вблизи д. Землино	ЗЭС	1,0	0,9	0,8	0,75	-0,07	-8%	0,17	0,60	0,24	0,09	-0,15	-62%	0,84	0,65	-0,18	-22%				0,04
1	МО	Реконструкция КТП-5584 с заменой на ТМ- 250 кВА. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-5584 (ПС-189 "Успенская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Успенское, ул. Москворецкая, уч. 15-Б	ЗЭС	1,0	1,0			-0,99	-100%	0,99		0,84		-0,84	-100%	0,84		-0,84	-100%				
1	МО	Реконструкция КТП-2033, замена тр-ра ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Гальчино	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,27	-0,04	-14%	0,11		0,33	0,24	-0,10	-29%	0,33	0,24	-0,10	-29%				
1	МО	Замена в РУ-10 кВ ТП-193 яч. Т-2, замена рубильника, работы на ф. Петровский с РП-3 с. Липицы	ЮЭС	1,5	1,5	0,0		-0,01	-100%	0,05	1,20	0,01		-0,01	-100%	1,21		-1,21	-100%				1,20
1	МО	Реконструкция ПС №44 "Серпухов" ф.22 (замена в яч. тележки с МВ на ВВк-10), в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов, ул.Чехова	ЮЭС	0,8	0,8	0,7		-0,73	-100%	0,77		0,62		-0,62	-100%	0,62		-0,62	-100%				
1	МО	Реконструкция РП-11 (замена яч. ф.2 на КСО-298), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Бехтеево	ЮЭС	1,5	1,5	0,5		-0,51	-100%	1,46		1,19		-1,19	-100%	1,19		-1,19	-100%				
1	МО	Реконструкция КРН-11 с МВ с заменой на КРН с ВКВ, ф.12 РП-23, ПС №491 "Прудная", МО, Домоделовский р-н, д.Мансурово	ЮЭС	1,2	1,2	0,4		-0,39	-100%	1,15		0,93		-0,93	-100%	0,93		-0,93	-100%				
1	МО	Реконструкция РП-12 (установка яч., АПВ), ТП-210 (замена яч.), ВЛ-10 кВ ф."Дракинский". Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до оп.1 ф."Дракинский", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино	ЮЭС	3,1	3,1	3,0	0,01	-2,99	-100%	3,10	0,01	2,53		-2,53	-100%	2,54		-2,54	-100%				0,01
1	МО	Реконструкция КТП-203 (замена тр-ра), КТПН-205 (замена тр-ра), ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г.Дзержинский, ул.Строителей	ЮЭС	2,9	2,9	2,7		-2,72	-100%	2,89		2,31		-2,31	-100%	2,31		-2,31	-100%				
1	МО	Реконструкция БМКТП-107, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ ПС №748 "Лазаревская", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новинки	ЮЭС	1,7	1,6	0,1	0,09	-0,01	-6%	1,63	0,10	0,08	0,05	-0,03	-32%								0,15
1	МО	Реконструкция КТП-436, замена на БМКТП, монтаж тр-ра 250 кВА, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Лемешово	ЮЭС	1,0	1,0	0,9		-0,93	-100%	1,00		0,79		-0,79	-100%	0,79		-0,79	-100%				
1	МО	Реконструкция ПС-175 "ЦАГИ", замена МВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский	ЮЭС	0,4	0,4	0,4		-0,35	-100%	0,32		0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%				0,32

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%					
1	МО	Реконструкция ТП-236, замена тр-ра, монтаж 2-х яч. в РУ-0,4 кВ (ПС №14 "Апаринки"), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Малое Видное	ЮЭС	0,9	0,2	0,2	0,15						0,00										0,00		
1	МО	Установка ПРВТ-10 кВ ф.1 РП-73 (яч.13), ПС №813 "Повет", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марушкино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,10		0,09		-0,09	-100%	0,09					-0,09	-100%	
1	МО	Реконструкция КТП-1270 (ПС №429 "Шереметьево", замена тр-ра 100 на 250кВА.) Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-1270 до абонентов, КЛ-6 кВ заход-выход от ЛЭП ЦРП-24 до КТП 1270, КТП 160 кВА, ВЛ-0,4кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-он, д. Жи	СЭС	5,5	5,5	4,7	5,28	0,59	13%			0,25		3,86	4,59	0,73	19%	3,86	4,59	0,73	19%				
1	МО	Реконструкция ЗТП-441, замена тр-ра, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с.Рогачево	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57	-0,01	-1%			0,03		0,50	0,48	-0,02	-4%	0,50	0,48	-0,02	-4%				
1	МО	Замена тр-ра на КТП-1019 160 кВА на 250 кВА, стр-во нового фидера Сергиево -Посадский р-он д. Ваулино	СЭС	1,8	1,0							0,96	0,73					0,73	0,73						
1	МО	Реконструкция РП-417 ПС №209 "Ярославская" монтаж яч., в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Краснозаводск, Больничный переулок	СЭС	1,6	1,6	1,4	1,46	0,06	4%			0,09		1,31	1,29	-0,02	-1%	1,31	1,29	-0,02	-1%				
1	МО	Реконструкция РТП-20, монтаж 2-х тр-в, ЦО-70, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Дмитров, Бирдово поле.	СЭС	3,8	3,7	3,6	3,56					0,16	3,06					3,06	3,06					0,00	
1	МО	Реконструкция ПС №332 "Лифаново" монтаж 2-х яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ольявидово и д. Шабаново	СЭС	3,5	3,5	3,3	3,26					0,07	2,80					2,80		-2,80	-100%			2,80	
1	МО	Реконструкция яч.135 ПС №830 "Красногорская" замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Ново - Никольское	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03		0,49	0,49			0,49	0,49					0,00	
1	МО	Реконструкция яч.135 ПС №82 "Павшино" замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, мкр-н Опалиха	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03		0,49	0,49			0,49	0,49					0,00	
1	МО	Реконструкция яч.410 ПС №830 "Красногорская" замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, мкр-н Опалиха	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03		0,49	0,49			0,49	0,49					0,00	
1												#И/Д													
1	МО	Реконструкция ТП-297, ПС №837 "Куркино", монтаж яч. 10 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Путилково	СЭС	1,4	1,3	1,2	1,24					0,05	1,11					1,11	1,11						
1												#И/Д													
1	МО	Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №53 "Герцево" и "Ильинская" до РТП-1. Монтаж ячеек КСО-298 в РТП-1. строительство БКТП. КЛ-10 кВ. в т.ч. ПИР. Красногорский район, вблизи д.Павшино	СЭС	262,7	262,7	66,5	38,39	-28,12	-42%			224,32		18,77	18,77			18,77	18,77					-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 100 фид.9 ПС № 19 «Краф», в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, с. Петровское	ВЭС		0,2	0,2	0,24					0,00												-	
1	МО	Строительство линейного разъединителя на оп. 55 фид. 4 ПС № 168 "Фаустово-аб.", монтаж опоры, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01		0,11	0,11			0,11	0,11					0,00	
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС № 355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Моденово.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,02		0,34	0,34			0,34	0,34					0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС- 406 "Шаховская". В т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п. Шаховская	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,09	-100%			0,78		0,20		-0,20	-100%							-	
1	МО	Строительство КРУН-10 кВ в р-не оп.34 ф. Афанасовка РП-2 ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ от оп.34 до КРУН-10 кВ и от КРУН-10 кВ до оп.1. Демонтаж ВЛ-10 кВ от оп.1 до ТП-138, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Афанасовка	ЗЭС	1,2	1,2	0,9	0,73	-0,17	-19%			0,42		0,92	0,63	-0,30	-32%		0,63	0,63				-	
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП-33 ПС №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, у д. Турейка.	ЗЭС	2,7	2,3	2,3	2,31					0,00	0,30	1,96	1,96			2,26	2,26					0,00	
1	МО	строительство ЛЭП-6кВ, установка, наладка КРН-6кВ с ТСН-6кВ д.Ершово	ЗЭС	67,5	36,5	36,5		-36,46	-100%			35,37		30,90	19,58	-11,32	-37%	30,90	19,58	-11,32	-37%				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС 409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Агнищево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛ-6кВ от ф.5 ПС №304 "Истра", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д.Новоселово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,06	115%			0,03	0,12	0,10	-0,02	-19%	0,12		-0,12	-100%		0,10	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.11 ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д.Исаково, дом № 21	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,01	0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ф.9 ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тучково, ул.Потапова	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,27	-100%			0,27	0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ВЛ-10 ПС-406 "Шаховская". Установка ЛР в месте отпайки ВЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Малое Судислово	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,50	-0,10	-17%			0,07	0,51	0,45	-0,06	-12%	0,51		-0,51	-100%		0,45	
1	МО	Строительство ТП 160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лужки РП-71 ПС №836 "Слобода" до ТП-160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-160 кВА, узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-160кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с/о, д.Лужки, ул.Заречная,15	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,60	-0,39	-39%			0,43	0,90	0,53	-0,37	-41%	0,90		-0,90	-100%		0,53	
1	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ отп. от оп. № 250 ВЛ-10 кВ, уст. укос к опоре № 250 (ф.1 РП-3 ф.9 ПС-355 «Можайск»), в месте отпайки установить ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, около д. Коровино	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.44 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, Бужарово д, Центральная ул. дом № 21	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,53	0,25	90%			0,20	0,63	0,46	-0,17	-27%	0,63	0,46	-0,17	-27%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ ф."Алехново" РП-29 ф.16 ПС №551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, Новораково д, Лесная ул. дом № 15	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,01	0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.529 ф.3 ВЛЗ-10 кВ ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Преснецово д.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,02	-0,09	-81%			0,11	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1290, ПС №165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соснино	ЗЭС	0,3	0,2	0,2	0,25	0,00	0%			0,00	0,08	0,08			0,08	0,08				0,00	
1	МО	Установка РЛК-10 кВ в месте отпайки ВЛ-6 кВ от ф.7 ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Оксино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство 2-х КТПС-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 и ф.8 РП-23, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Станции Поведино	ЮЭС	2,9	2,9	0,1		-0,06	-100%			2,86	0,13		-0,13	-100%							
1	МО	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.3 с ПС №278 "Епифановка" до границ участка, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Прохорово	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,09	-0,05	-36%			1,68	0,19	0,08	-0,12	-60%	0,19		-0,19	-100%		0,08	
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Плещкино	ЮЭС	2,2	2,2	0,2		-0,18	-100%			2,19	0,45		-0,45	-100%							
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.312, ВЛИ-0,38 кВ, монтаж КРН оп.30-1 ф.312 ТП-63, монтаж ЛР оп.22, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дальние Пруды	ЮЭС	4,1	4,1	1,7		-1,66	-100%			4,09	3,46		-3,46	-100%							
1	МО	Монтаж ЛР-10 кВ в месте отпайки ф.22 РП-3, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, между д.Тишково и д.Верховляны	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п.Рылево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Шараповский" ТП-268, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%			
1	МО	Монтаж ЛР-10 кВ в месте врезки в ф."Новинковский", ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,04	173%			0,14	0,05	0,05	0,00	1%	0,05	0,05	0,00	1%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Заворова	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,05	0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%			
1	МО	Монтаж разъединителя РЛК-10 кВ в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ в ф.2 ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%			
1	МО	Монтаж ЛР в точке присоединения ВЛЗ-10 кВ к ф.2 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Долматово	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ф.13 РП-43, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Сыково	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,22	-100%			0,61	0,52		-0,52	-100%	0,52		-0,52	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Монтаж КРН-10 кВ ф.17 РП-44, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	1,4	1,4	0,5	0,5	-0,52	-100%			1,43		1,21		-1,21	-100%	1,21		-1,21	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-33 (оп.42) до ф.18 РП-12, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Каравасово	ЮЭС	2,3	2,3	0,1	0,14	0,06	73%			2,15		0,10	0,13	0,03	29%			-			0,13
1	МО	Установка ЛР-10 кВ оп.49А ф.316 РТП-10, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прозово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,03	81%			0,00		0,06	0,06	0,00	3%	0,06	0,06	0,00	3%		
1	МО	Строительство 2хВЛЗ-10 кВ от ПС №246 «Ляхово» до опоры №1 ф.3,4, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	2,2	2,2	0,3		-0,26	-100%			2,21		0,63		-0,63	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.8 КТП-2077 ПС №586"Титово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, ул.Профессиональная	СЭС	0,7	0,7	0,7		-0,67	-100%			0,67		0,57		-0,57	-100%	0,57		-0,57	-100%		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, М.О. Солнечногорский р-н, сельское поселение Соколовское, в районе д. Миронцево	СЭС	1,7	1,7	1,4	1,39					0,32		1,47	1,20	-0,27	-18%	1,47		-1,47	-100%		1,20
1	МО	Строительство ВЛЗ -6 кВ от оп.84 фид.4/120 ПС № 120 «Храпуново», в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Аксено-Бутырки	ВЭС	0,9	0,9	0,6	0,47	-0,13	-22%			0,38		0,71	0,41	-0,30	-42%	0,71		-0,71	-100%		0,41
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.20 ВЛ-6 кВ ТП-237-ТП-233 ПС № 333 «Ельня», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Стулово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,00		0,08	0,13	0,05	58%	0,08	0,13	0,05	58%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.12 фид.14 ПС № 734 «Сирена», в т.ч. ПИР, М.О. г. Егорьевск, ул. Бронницкая	ВЭС	0,6	0,5	0,5	0,53					0,00	0,48			-		0,48	0,48				
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛ-6 кВ фид. 101/652 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, промзона	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,50					0,08		0,42	0,46	0,04	8%	0,42	0,46	0,04	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-100 ПС № 401 "Голутвин" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с.Акатьево	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,10							0,09	0,09			0,09	0,09				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-449, в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, с. Матъара	ВЭС	0,1	0,1	0,0	0,18	0,14	свыше 100%					0,08	0,15	0,07	92%	0,08	0,15	0,07	92%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по суш. опорам ЗТП-667 фид. 5 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, с. Дмитровский Погост	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,24					0,00		0,23	0,23			0,23	0,23				
1	МО	Строительство ВЛИ -0,38 кВ по суш. опорам от оп.1, подвеска доп.провода, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, СНТ "Успех"	ВЭС	1,1	1,1	1,1	1,08					0,05		0,93	0,93			0,93	0,93				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 фид.202/34 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Васютино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,01		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.48 фид."Кольчево" ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Змеево	ВЭС	2,5	2,5	1,4		-1,38	-100%					2,01	1,63	-0,39	-19%	2,01	1,63	-0,39	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-44 ПС №703 «Гуменская», в т.ч. ПИР, М.О., Озёрский р-н, с. Бояркино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,49	0,13	35%					0,30	0,45	0,14	47%	0,30	0,45	0,14	47%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. №14 ВЛ-6 кВ отп. на КТП-243 ТП-237 - ТП-233 ПС № 333 «Ельня», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Безделово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,12							0,11	0,11			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по суш. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-271 фид. 1 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Крупино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,10	149%			0,02		0,15	0,16	0,01	10%	0,15	0,16	0,01	10%		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ (в габ. на 250 кВ), ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС-302 "Анино" до МТП-10/0,4 кВ (установка узла учета), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Морозово, кал.50-07-070121-0019	ЗЭС	1,8	1,8	1,7	1,72					0,08	1,10	0,39	0,39			1,50	1,50				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-250/6/0,4 кВ (ТП-6928 "Б" РП-5061 ПС-482 "Дачная") построенной по ТУ №ЗП-3621 от 14.05.2010, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Аксиньино, д.48	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,08	-100%			0,37		0,09	0,07	-0,03	-27%		0,07	0,07	-		0,00
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайкой от ф.1 РП-3 (ф.9 ПС №355 «Можайск»), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, около д. Язёво	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,56	0,21	61%			0,04		0,41	0,50	0,10	23%			-			0,50
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1212 (ф. 2 ПС №683 "Ядрошино"), монтаж АВ, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Дуплево, уч.7а, уч.9	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,39					0,06		0,37	0,37				0,37	0,37	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-327 "Колодкино" до новой КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.НовоИвановское, уч.57А.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,02	-100%				0,08	0,02	-0,02	-100%			-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19/1 КТП-25 ПС-265 "Снюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плаксино, уч. 1/3, уч.1/1	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,02	-36%			0,04	0,07	0,03	-0,04	-50%	0,07		-0,07	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-5875 (6600) ПС №334 "Немчиновка" от оп.1 до оп.5а, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, дом № 87	ЗЭС	0,2	0,2	0,2		-0,25	-100%			0,25	0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Строительство дополнительного фидера ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1031 ПС-418 Руза, с установкой УУ в РУ-0,4кВ ТП-1031, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, Интернациональный пер, дом № 7.	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,24	-100%			0,64	0,55		-0,55	-100%	0,55		-0,55	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24259 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Николина гора п. Аллея Качалова, дом № 1	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6975 ПС-67 "Усово", ВУ в ТП-6975, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горки-2 п. дом № 57	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,07	-100%			1,03	0,09		-0,09	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, КТП-71, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Столбовая	ЮЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,78	0,03		-0,03	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-92, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Патрикеево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,03	-45%			0,12	0,07	0,03	-0,04	-56%	0,07		-0,07	-100%		0,03
1	МО	Установка ЛР в месте врезки в ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Никоновское	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-200, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,13	-100%			0,47	0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ (по сущ. опорам оп.140-77, оп.5-63) ф."Семеновский"-ф.2, РП-5, ПС № 447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Коптево	ЮЭС	1,0	1,0	1,0		-0,98	-100%			0,98	0,83		-0,83	-100%	0,83		-0,83	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-18, ф.101 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, сад.тов-во "Анис"	ЮЭС	0,3	0,3	0,3		-0,33	-100%			0,33	0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-530, ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Холуденево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Никоновское, квартал 41	ЮЭС	1,1	1,1	0,0		-0,03	-100%			1,07	0,04		-0,04	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-172, ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,21	0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-2, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Поздново	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,16	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП соор. по д-ру №, ПС № 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово	ЮЭС	1,0	1,0	1,0		-1,00	-100%			1,03	0,85		-0,85	-100%	0,85		-0,85	-100%		
1	МО	Реконструкция ТП-63 (монтаж яч.). Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-63, ВЛИ-0,38 от КТП, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	10,7	10,7	6,7	0,07	-6,67	-99%			10,61	5,71	0,06	-5,65	-99%				-		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, МТП-106, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Васильевское	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,51	-0,26	-34%			0,05	0,66	0,43	-0,23	-34%	0,66	0,43	-0,23	-34%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-39 до оп.2, ПС №233 "Марьиново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/пос.Аксиньинское, д.Тютюково	ЮЭС	0,6	0,7	0,7	0,51	-0,23	-31%		0,05	0,65	0,65				0,70	0,70				0,00
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ, ПС № 591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п.Узуновское, д.Беззубово	ЮЭС	2,4	2,4	1,1	0,85	-0,26	-23%			1,48	1,31	1,84	0,53	40%		0,93	0,93	-		0,91
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, ЗТП-353, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,23	-0,04	-14%			0,12	0,31	0,23	-0,08	-25%	0,31		-0,31	-100%		0,23
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Малое Орехово	ЮЭС	0,2	0,9	0,9	0,15	-0,71	-82%				0,14	0,14	0,00	-1%	0,14		-0,14	-100%		0,14

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки КЛ-0,38 кВ от оп.4, МТП-359, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,08	-0,29	-100%			1,04	0,68	0,03	-0,65	-95%	0,68	0,68	-0,68	-100%		0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Чепелево" ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,03	49%			0,02	0,07	0,07	0,00	7%	0,07	0,07	-0,07	-100%		0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.13, КТП-39, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,43	-0,01	-3%			0,00	0,37	0,37	0,00	-1%	0,37	0,37	0,00	-1%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, КТП-356, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Поливаново	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,42	0,30	270%			0,01	0,34	0,37	0,04	11%	0,34	0,37	0,04	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-521, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Чирково	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,38	-0,02	-5%			0,04	0,03	0,03	-0,03	-100%	0,36	0,36	-0,36	-100%		0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-17 до оп.13 (по существующим опорам), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково-2	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29	0,03	13%			0,01	0,23	0,26	0,03	11%	0,23	0,26	0,03	11%		
1	МО	Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-242, в т.ч. ПИР, МО, д. Дракино, Серпуховский р-н	ЮЭС	0,3	0,1	0,1	0,09					0,01	0,08	0,08			0,26	0,26				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, МТП-80, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Раствовы	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,10	-100%			0,37	0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-111, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пенье	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	0,00	-2%			0,01	0,06	0,06	0,00	1%	0,06	0,06	0,00	1%		0,00
1	МО	Строительство отпайки от оп.100 ВЛ-0,4 кВ от МТП-328 совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ ф.1/478, ПС №478 "Галеж", в т.ч.ПИР, МО,Чеховский р-н, д.Плещкино	ЮЭС	0,3	0,2	0,2	0,20					0,03	0,17	0,18	0,01	6%	0,20	0,21	0,01	5%		
1	МО	Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-6кВ ф. "Калиновский" с ЦРП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	2,1	3,4	3,4	1,30	-2,07	-61%			0,21	1,59	1,61	0,02	1%	1,62	1,52	-0,10	-6%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, от ТП №606, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, г.Яхрома, пл.Генерала Кузнецова	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,01	0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Материалы для выполнения работ по ТП (хозспособом)	СЭС	17,7	17,7	9,8	9,79					17,06	15,00		-15,00	-100%	15,00		-15,00	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-460 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Рогачево	СЭС	0,4	0,0				-			0,00	0,32		-		0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1915 ПС№140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бедово	СЭС	0,3	0,3	0,3		-0,31	-100%			0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-6 кВ ф. 7 ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Свистуха	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,13	0,11	свыше 100%				0,05	0,12	0,07	136%	0,05	0,12	0,07	136%		0,00
1	МО	Строительство: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1471 (ф.1 ПС-642 "Лама") до ВРУ-0,4 кВ; уст. доп.оплнительного АВ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Ботово д. Микрорайон тер. дом № 10	ЗЭС	1,3	1,3	0,5	0,03	-0,48	-95%			1,25	1,09	0,02	-1,06	-98%	1,09		-1,09	-100%		0,02
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от яч.ф.12 ПС-529 "Сидорова", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольховка	ЮЭС	1,6	1,6	0,1	0,02	-0,04	-65%			0,96	0,07	0,80	0,73	свыше 100%		0,70	0,70	-		0,10
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ от ПС №7 "Сандарово", ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС № 319 "Лаговское", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Любучановское, с.Молоди	ЮЭС	8,4	7,7	4,5		-4,45	-100%			7,65	6,48		-6,48	-100%	7,16		-7,16	-100%		0,67
1	МО	Строительство 2КЛ-10кВ от РП, монтаж 2-х яч., ПС № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузланово	СЭС	17,8	17,8	0,4		-0,39	-100%			17,83	0,88		-0,88	-100%			-			
1	МО	Строительство 2-х КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, уч. № 43.	ЗЭС	2,5	2,5	0,3		-0,27	-100%			2,45	0,62		-0,62	-100%			-			
1	МО	Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 3369 ф."16" ПС-406 "Шаховская"120м). В КТП-3369 установитьУУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Комсомольская ул	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,30					0,25	0,49	0,28	-0,22	-44%	0,49	0,28	-0,22	-44%		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ЗТП-226, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды	ЮЭС	2,1	2,1	1,7	1,49	-0,20	-12%			0,59	1,57	1,28	-0,29	-19%			-			1,28
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.7 фил.3 ПС № 223 «Глебово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Пашуково	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,22	-100%				0,49	0,47	-0,03	-6%	0,49	0,47	-0,03	-6%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.60 фид.5 ПС № 226 «Горелово», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Сукманиха	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,85					0,05	0,73	0,73			0,73	0,73				
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 РП-313-ТП-149 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, пос. Свердловский	ВЭС	1,0	1,0	1,0		-0,95	-100%				0,81	1,05	0,24	30%	0,81	1,05	0,24	30%		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.42 РП-121 - РП-550 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Сабурово	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,54					0,06	0,51	0,51			0,51	0,51			0,00	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.12 ТП-119-ТП-104 ПС № 226 «Горелово», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, СНТ "Воря-2"	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,04	0,39	0,39			0,39	0,39				
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 39 фид.402/602 ПС № 602 «Боровое», в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Заозерье	ВЭС	2,2	2,2	2,0		-2,02	-100%			2,17	1,72		-1,72	-100%	1,72		-1,72	-100%		
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 31 ВЛ-6 кВ фид. 5/419 ПС № 419 «Минеральная», в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Соболиха	ВЭС	1,1	1,1	0,4	0,56	0,17	45%				0,89	1,16	0,27	30%	0,89	1,16	0,27	30%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, уст-ка дополн. ВВ яч. В РУ-10кВ ЗТП-72 ПС №401 "Голутвин", КВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Коломна, СНТ "Весна"	ВЭС	2,8	2,8	1,0		-1,03	-100%			2,75	2,33	1,11	-1,23	-53%	2,33	1,10	-1,23	-53%		0,01
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛ 10кВ ТП-441-ТП-460 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Трубино	ВЭС	1,5	1,5	0,6		-0,55	-100%			1,49	1,26		-1,26	-100%	1,26		-1,26	-100%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 фид. 15 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, СНТ "Паньшино"	ВЭС	1,7	1,7	0,1	1,13	1,06	свыше 100%				0,08	1,27	1,19	свыше 100%		1,27	1,27	-		
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 ВЛ-6 кВ фид. 5/419 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Соболиха	ВЭС	1,1	1,1	1,1	0,56	-0,55	-50%			0,46	0,94	0,60	-0,34	-36%	0,94		-0,94	-100%		0,60
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.127 ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Захарово	ВЭС	0,7	0,7	0,1		-0,10	-100%				0,12	0,38	0,26	218%		0,38	0,38	-		
1	МО	Строительство КТП, отп. ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф. 17 (ф. 50) ПС № 575 "Селятино" до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, у.д. Селятино	ЗЭС	1,9	0,4				-			0,38			-					-		
1	МО	Строительство КТП, монтаж РП. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-5875, ПС-334 «Немчиновка», в т.ч. ПИР, М.О. Одинцовский р-н, г.п. Нововановское, р.п. Нововановское	ЗЭС	2,4	2,3	2,3		-2,34	-100%			2,34	0,07	1,98	-1,98	-100%	2,05		-2,05	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ПС № 118 "Кубинка" яч. № 6 и № 7 (замена выкатн. элементов). Строительство РТП-10/6 кВ, ТП, 2хЛЭП-10 кВ от ПС № 118 до нов.РТП, в т.ч. ПИР, М.О.Одинцовский р-н, с. Троицкое	ЗЭС	103,3	30,7	30,7		-30,67	-100%			30,67	25,99		-25,99	-100%	25,99		-25,99	-100%		
1	МО	Строительство РП-10/6 кВ. Реконструкция ВЛ-6 кВ (Л-2 РП-10/6) до КРН-421, в т.ч. ПИР, Одинцовский район, д. Мартяново.	ЗЭС	41,2	2,9	2,9		-2,86	-100%			2,86	2,43		-2,43	-100%	2,43		-2,43	-100%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, вблизи д.Первомайское	ЗЭС	1,2	1,2	1,2		-1,22	-100%			1,22	1,03		-1,03	-100%	1,03		-1,03	-100%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-17 (ф.7 ПС №418 "Руза"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Старотеряево, д. 28	ЗЭС	1,4	1,4	1,4		-1,38	-100%			1,38	1,17		-1,17	-100%	1,17		-1,17	-100%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №392 "Варея", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО"Ястребово"	ЗЭС	1,9	1,9	1,9		-1,95	-100%			1,95	1,65		-1,65	-100%	1,65		-1,65	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-27461 Б-27469 до ТП-100 кВ А (ПС-782 "Мамоново"), УУ в РУ-0,4 кВ ТП-100 кВ А, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Переделкино п. Горького ул. дом № 20	ЗЭС	1,1	1,1	0,4		-0,39	-100%			1,06	0,90		-0,90	-100%	0,90		-0,90	-100%		
1	МО	Строительство: МТП -10/0,4кВ с тр-ом 100 кВА; отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ЦРП 7, ф.7 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Городково	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,70	0,14	25%			0,10	0,68	0,61	-0,06	-9%	0,68	0,61	-0,06	-9%		
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4кВ, УУ, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.3 ПС №292 "Крылово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Покровское д. ул. Центральная	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	0,65	0,21	48%			0,51	0,99	0,56	-0,43	-44%	0,99	0,56	-0,43	-44%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Установка ЩРНЗ-3 в РУ-0,4 кВ МТП-79, ПС №447 "Тушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Байденки	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,26		0,10	0,09	-0,01	-14%							0,09	
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 с РП-5, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы	ЮЭС	0,7	0,7	0,0	-0,03	-100%			0,68		0,04		-0,04	-100%								
1	МО	Установка РЛК-10 кВ в месте отпайки ф.3 ЦРП-10, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольховка	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	-0,05	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%								
1	МО	Строительство МТП-40-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-23 ПС №246 "Ляхово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Татаринино	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,02	-0,03	-61%		1,28		0,06		-0,06	-100%								
1	МО	Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП-16, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	2,9	2,9	0,1		-0,07	-100%		2,90		0,16		-0,16	-100%								
1											#Н/Д													
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 160 кВА), отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ТП-63 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Картино	ЮЭС	1,4	1,4	0,1		-0,06	-100%		1,40		0,08	0,04	-0,04	-49%								0,04
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.27 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Малое Толбино	ЮЭС	0,9	0,9	0,0		-0,04	-100%		0,86		0,05		-0,05	-100%								
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.33 РП-3 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	2,2	2,2	1,7	1,64	-0,04	-2%		0,20		1,86	1,41	-0,45	-24%	1,41	1,41						
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-10, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Старосьяново	ЮЭС	1,3	1,3	1,1	1,14				0,07		0,98	0,98			0,98	0,98						0,00
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Марынка	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	1,08				0,14		0,92	0,92			0,92	0,92						
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-42-ТП-497 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Дурькино	СЭС	1,8	1,8	0,3		-0,33	-100%		1,52	0,33	0,55		-0,55	-100%								0,26
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.13 ПС №803 "Юркино-2, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, СНТ "надежда, восточнее г. Талдом	СЭС	4,7	4,7	4,5	4,39	-0,15	-3%		0,29	2,97	0,92	0,79	-0,13	-14%	3,89	3,76	-0,13	-3%				
1	МО	Строительство КТП/400/10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ТП-125 ПС №444 "Бутаково", ВЛИ-0,38 кВ, Реконструкция ТП-125 монтаж яч. 10кВ с ВН, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Гаврилково	СЭС	22,1	11,7	11,6	10,80	-0,76	-7%		1,63	11,19	7,51	7,59	0,07	1%	18,63	17,70	-0,93	-5%				1,00
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.214 ПС-209"Ярославская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Краснозаводск г, Радловского пл	СЭС	1,1	1,1	0,4		-0,41	-100%		1,14		0,94		-0,94	-100%	0,94		-0,94	-100%				
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.24, ПС-555"Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Пересветово с	СЭС	1,9	1,9	1,8	1,80				0,08		1,57	1,54	-0,03	-2%	1,57	1,54	-0,03	-2%				
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Нерошино	СЭС	1,4	0,1	0,0	0,04	0,01	21%		0,06	1,09	0,08	0,04	-0,05	-56%	1,18	1,13	-0,05	-4%				0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф. "МАИ" ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Есипово.	СЭС	1,0	0,5						0,47	0,47					0,47	0,47						
1	МО	Установка яч.РП-"Ивакино" ПС-671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, Ивакино мкр, влад.299	СЭС	1,0	1,0	0,4	0,93	0,56	151%		0,07		0,84	0,79	-0,06	-7%	0,84	0,79	-0,06	-7%				
1	МО	Установка КРН ф.7, ЛЭП-6кВ, ПС № 610 №"Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дядьково	СЭС	2,5	2,5	0,9	0,90	-0,03	-3%		1,53		2,11	0,81	-1,30	-61%	2,11		-2,11	-100%				0,81
1	МО	Установка тр-ра в КТП (сооруж.по дог.№С8-09-302-4623(2824) от 16.12.09),ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,33	0,10	43%		0,08		0,35	0,35	0,00	0%	0,35	0,35	0,00	0%				
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Мишутино	СЭС	1,0	1,0	0,4	0,08	-0,31	-79%		0,97		0,89	0,41	-0,48	-54%	0,89	0,41	-0,48	-54%				0,00
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6кВ от ф.424, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково	СЭС	0,7	0,7	0,2	0,46	0,21	87%		0,20		0,56	0,40	-0,16	-29%	0,56	0,40	-0,16	-29%				
1	МО	Монтаж отходящей ячейки в РУ-0,4 кВ на секции РП-6 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Полосухина, дом № 3	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,40	-0,14	-26%		0,10		0,46	0,37	-0,09	-19%	0,46		-0,46	-100%				0,37

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 сущ. ВЛИ-0,38 кВ МТП-249, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Повадино	ЮЭС				0,05	0,05	-			0,13		0,04	0,04	-						0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ РП-9, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурилково	ЮЭС				0,10	0,10	-			0,20		0,09	0,09	-						0,09
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-170, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Буняково	ЮЭС				0,13	0,13	-			0,38		0,11	0,11	-						0,11
1	МО	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.68 ф.9 РП-25 ПС №721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сапроново	ЮЭС						-			1,69		1,02	1,02	-						1,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ БМКТП-196, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Образцово	ЮЭС				0,23	0,23	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-309, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Белые Столбы	ЮЭС						-			0,11		0,05	0,05	-						0,05
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-92, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ильинское	ЮЭС				0,03	0,03	-			0,08		0,03	0,03	-						0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ БМКТП-1245, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Битягово	ЮЭС				0,08	0,08	-			0,25		0,07	0,07	-						0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-531, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, с.Константиново	ЮЭС						-			0,25		0,21	0,21	-						0,21
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-1074, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шишкино	ЮЭС						-			0,17		0,13	0,13	-						0,13
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-817, ПС № 246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС						-			0,68		0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-304, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ярлыково	ЮЭС				0,06	0,06	-			0,18		0,05	0,05	-						0,05
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-171, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Редькино	ЮЭС				0,22	0,22	-			0,01		0,19	0,19	-						0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1059 ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Жуково	ЮЭС						-			0,34		0,26	0,26	-						0,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-58, ф.9 РП-25, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Сапроново	ЮЭС				0,47	0,47	-					0,43	0,43	-		0,43	0,43	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-459, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Никитское	ЮЭС				0,08	0,08	-					0,07	0,07	-		0,07	0,07	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-188, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово д.Михеево	ЮЭС				0,09	0,09	-			0,25		0,08	0,08	-						0,08
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-182, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Скрипино-2	ЮЭС				0,26	0,26	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с БМКТП-244, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр. Востряково	ЮЭС				0,17	0,17	-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, ф.1 ПС №246 "Ляхово", РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Ильинское	ЮЭС				0,32	0,32	-			0,01		0,29	0,29	-						0,29
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ЗТП-902, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Ильинское	ЮЭС				0,44	0,44	-			0,01		0,40	0,40	-						0,40
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП № Ю8-11-302-2684(904111)), ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Поливаново	ЮЭС						-			0,41		0,27	0,27	-						0,27
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-138, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Юсулово	ЮЭС				0,40	0,40	-			0,01		0,36	0,36	-		0,36	0,36	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-134, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Авдотьино	ЮЭС				0,43	0,43	-			0,01		0,39	0,39	-		0,39	0,39	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с ЗТП-902, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Ильинское	ЮЭС				0,31	0,31	-			0,00		0,29	0,29	-						0,29
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-250, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Коченягино	ЮЭС				0,37	0,37	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП № Ю8-11-302-2684(904111)), ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Поливаново (Шуваев В.И.)	ЮЭС						-			0,45		0,34	0,34	-						0,34
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с БМТП-173, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Заборье	ЮЭС						-			0,47		0,38	0,38	-						0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-515 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Чегодаево	ЮЭС				0,16	0,16	-			0,00		0,14	0,14	-						0,14

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года				
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суц. ВЛИ-0,38 кВ КТП-1689, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бородино	ЮЭС					0,12	0,12	-								0,11	0,11	-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-593 ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Горки	ЮЭС					0,27	0,27	-								0,24	0,24	-						0,24
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ МТП-593 ПС №321 "Поповка"(по д-ру ТП №Ю8-12-302-1318(902282)), в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Горки (Хачатрян Г.С.)	ЮЭС					0,18	0,18	-								0,17	0,17	-						0,17
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-рам ТП №Ю8-11-302-3990(905329) от 17.08.2011; №Ю8-11-302-5691(908280) от 17.11.2011), ЗТП-400, ПС №478 "Талей", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт (Пантелеева Е.В.)	ЮЭС							-								0,25	0,25	-						0,25
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-5558(908027) от 10.11.2011), ПС №478 "Талей", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Голыгино (Рабышев А.Г.)	ЮЭС					0,15	0,15	-								0,14	0,14	-						0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-1181(901073) от 18.04.2012), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сенино (Неманов С.П.)	ЮЭС							-								0,24	0,24	-						0,24
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суц. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-16, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сенино	ЮЭС							-								0,13	0,13	-						0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 КТП-25, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мелихово	ЮЭС					0,10	0,10	-								0,09	0,09	-						0,09
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-292, ПС №384 "Елисеєво", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Андропово	ЮЭС							-								0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-2614(903985) от 13.07.2011) с ПС №478 "Талей", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Голыгино (Юрцева Е.В.)	ЮЭС					0,16	0,16	-								0,14	0,14	-						0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суц. ВЛИ-0,38 кВ МТП-229, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бугурлино	ЮЭС					0,12	0,12	-								0,11	0,11	-						0,11
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №613 "Пролетарий", КРН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Московка	ЮЭС							-								0,38	0,38	-						0,38
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП № Ю8-10-302-923(6223) от 24.02.2010), КТП-396, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино (Матвеев В.В.)	ЮЭС							-								0,04	0,04	-						0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-23, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станики	ЮЭС							-								0,28	0,28	-						0,28
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от фид. "на ТП-334 с РП-5" ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово	ЮЭС							-								1,05	1,05	-						1,05
1	МО	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."на Злобино" с ТП-266, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Акулово	ЮЭС							-								1,13	1,13	-						1,13
1	МО	Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №273 "Евдокимово", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино	ЮЭС							-								1,67	1,67	-						1,67
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суц. ВЛ-0,38 кВ с ТП-210, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово	ЮЭС							-								0,53	0,53	-						0,53
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (соор.по д-ру ТП №Ю8-09-302-5768(4383)), ф.8 ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС							-								0,22	0,22	-						0,22
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-3186(903456)), ф.8 ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново (Каменская Е.В.)	ЮЭС							-										-						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1772(900923)), ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы (Галстян А.В.)	ЮЭС					0,21	0,21	-								0,19	0,19	-						0,19
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-5895(908581)), ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Панино	ЮЭС							-								0,27	0,27	-						0,27
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП-133, ПС №109 "Юсулово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Прудки	ЮЭС							-								0,22	0,22	-		0,22	0,22	-		
1	МО	Строительство 160-10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.316 РТП-10, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Слобода	ЮЭС							-								0,42	0,42	-						0,42
1	МО	Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС 14 "Аларинки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Развилковское, д.Мильково	ЮЭС							-								0,03	0,03	-						0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-10, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС				0,15	0,15	-			0,00		0,13	0,13	-						0,13
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-150, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ягодня	ЮЭС				0,46	0,46	-			0,00		0,42	0,42	-						0,42
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-10, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС				0,16	0,16	-			0,00		0,14	0,14	-						0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП (по д-ру ТП №Ю8-11-302-4805(902596) от 23.09.2011), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Грабченки	ЮЭС						-			0,42		0,35	0,35	-						0,35
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-289, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС						-			0,00		0,11	0,11	-						0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-118, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС				0,37	0,37	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-145, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Смирновка	ЮЭС						-			0,36		0,30	0,30	-						0,30
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ МТП-94, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Луч	ЮЭС						-			0,10		0,08	0,08	-						0,08
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с МТП-107, ПС №432 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные Пруды	ЮЭС						-			0,27		0,22	0,22	-						0,22
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ КТП-358, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коледино	ЮЭС				0,01	0,01	-			0,13		0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-490, ПС №278 "Епифановка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Матвеевское	ЮЭС				0,01	0,01	-			0,11		0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №182 "Тулево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Брянцевский с.о., д.Макарово	ЮЭС				0,01	0,01	-			1,64		0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (соор. по д-ру №Ю8-12-302-2495(902810)), ПС №182 "Тулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., д.Услонь	ЮЭС				0,01	0,01	-			0,48		0,01	0,01	-						0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ 0,38 кВ с КТП-445, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с.п., д.Бородино	ЮЭС				0,01	0,01	-			0,32		0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-531, ПС №706 "Шапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Шаповское, д.Овечкино	ЮЭС						-			0,24		0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-12-302-456(909786) от 05.03.2012), ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Детково (Герасимова Г.Б.)	ЮЭС						-			0,08		0,07	0,07	-						0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-4783(906176)), ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ботвинино (Анфиногенов С.А.)	ЮЭС						-			0,34		0,29	0,29	-						0,29
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру Ю8-11-302-3028(904499)), ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС						-			0,44		0,34	0,34	-						0,34
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП № Ю8-11-302-3028(904499)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС						-			0,34		0,27	0,27	-						0,27
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ПС №813 "Полет", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Бурцево	ЮЭС						-			0,80		0,70	0,70	-		0,70	0,70	-		
1	МО	Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-9 ПС №771 "Малино", ВЛИ-0,38 кВ до ВЛ-0,22 от МТП-106 (далее по сущ. оп.19-27 от МТП-106), в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Васильевское	ЮЭС						-			2,05		0,02	0,02	-						0,02
1	МО	Строительство отпайки от проектируемой ВЛИ 0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9678(912611)), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-он, д.Боршово (Чернов А.В. 50:39:0010302:364)	ЮЭС						-			0,10		0,08	0,08	-						0,08
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, (по д-ру ТП №Ю8-10-302-9678(912611)), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Боршово (Пищенко С.В.)	ЮЭС						-			0,36		0,30	0,30	-						0,30
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по д-ру ТП №Ю8-11-302-6034(909233)), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Беляево	ЮЭС						-			0,18		0,09	0,09	-						0,09
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, (по д-ру ТП №Ю8-12-302-4207(905579)), ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Грабченки (Микрокова Е.А.)	ЮЭС						-			0,28		0,23	0,23	-						0,23

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.51 КТП-74 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Якимово	ВЭС			0,50	0,50	-					0,43	0,43	-		0,43	0,43	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.134-145,от оп.145 КТП-112 фид.305 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Аксеново	ВЭС			0,44	0,44	-					0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.129 фид.20 ТП-329 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС			0,27	0,27	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 КТП-85 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Зубцово	ВЭС			0,16	0,16	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 МТП-15 фид.9 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Новые Псарьки	ВЭС			0,22	0,22	-					0,19	0,19	-		0,19	0,19	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 КТП-190 фид.5 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Белая	ВЭС			0,11	0,11	-					0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж.по договору №ВВ-10-302-3557(905791) от 15.02.2011, КТП-328 № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Пешково	ВЭС			0,18	0,18	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№ВВ-11-302-3193(910828) от 11.01.2012, ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Пешково	ВЭС			0,38	0,38	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ с тр-ром 25 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.11 фид.3 ТП-267-ТП-277 ПС № 223 "Глебово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Авдотьино	ВЭС			0,49	0,49	-					0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№ВВ-12-302-1838(905296) от 21.05.2012, ТП-329 фид.20 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС			0,33	0,33	-					0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид. 262-15 ТП-23 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС			0,28	0,28	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-23 фид.262-15 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС			0,24	0,24	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 фид. 1 ТП-1167 ПС № 415 "Лишино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Кабаново	ВЭС			0,14	0,14	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по дог.№ ВВ-12-302-1064(902474) от 18.04.2012, фид.14 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Сенькино	ВЭС			0,13	0,13	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.57 МТП-1029 фид.5 ПС № 269 "Доброе", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Елизарово	ВЭС			0,14	0,14	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39 фид.402 ТП-245(по существующим опорам) ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Логново	ВЭС			0,15	0,15	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№ВВ-11-302-1324(906934) от 01.06.2011, ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Старово	ВЭС			0,21	0,21	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фид.2 КТП-1176 № 36 "Дрезна", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Малиново	ВЭС			0,13	0,13	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 до оп.45/2 фид.8 КТП-1090(по существующим опорам) ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Рудне-Никитское	ВЭС			0,30	0,30	-					0,31	0,31	-		0,31	0,31	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 до оп.54 фид."ул.Новомалинная" ТП-31 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Марково	ВЭС			0,06	0,06	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-82 фид."Село" ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Дулебино	ВЭС			0,16	0,16	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-300 фид.2 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, вблизи с. Комарево	ВЭС			0,20	0,20	-					0,20	0,20	-		0,20	0,20	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 фид.7 ТП-5 № 828 "Огуднево", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Огуднево	ВЭС			0,20	0,20	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 фид. 7 КТПП-687 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, мкр. Восточный	ВЭС			0,45	0,45	-					0,41	0,41	-		0,41	0,41	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3а фид. 16 КТП-346 ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС			0,21	0,21	-					0,19	0,19	-		0,19	0,19	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 фид. 10 МТП-193 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Планино	ВЭС			0,20	0,20	-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 82 ЗТП-487 фид.31 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с. Починки	ВЭС			0,28	0,28	-					0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 КТП-122 фид.4 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Пановская	ВЭС			0,29	0,29	-					0,26	0,26	-		0,26	0,26	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 КТП-258 фид.17 ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Филисово	ВЭС			0,47	0,47	-					0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид.4 КТП-71 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Федякино	ВЭС			0,28	0,28	-					0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 фид.4 КТП-71 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, СНТ "Федякино"	ВЭС			0,50	0,50	-					0,45	0,45	-		0,45	0,45	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 фид. 10 МТП-193 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Планино	ВЭС			0,11	0,11	-					0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 фид. "Село" ТП-42 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Лукерьино	ВЭС			0,23	0,23	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 фид.3 ТП-523 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, М.О., г. Воскресенск, ул. Рудничная	ВЭС			0,26	0,26	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ТП-147 фид."Быт" ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, г. Зарайск	ВЭС			0,13	0,13	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 фид."Центральная" ТП-194 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Городец	ВЭС			0,17	0,17	-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог.№В8-11-302-2037(905823) от 22.08.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, п. Виноградово	ВЭС			0,16	0,16	-			0,00		0,14	0,14	-				-		0,14	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид."Полевая" ТП-88 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Солосцово	ВЭС			0,09	0,09	-					0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид."Село" КТП-110 до оп.13 (по существующим опорам) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС			0,15	0,15	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 фид."Село-правое" ТП-68 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Чанки	ВЭС			0,23	0,23	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог.№В8-12-302-2186(908216) от 18.06.2012, ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Красная Пойма	ВЭС			0,15	0,15	-			0,09		0,13	0,13	-				-		0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.52 КТП-283 фид.10а ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Безделово	ВЭС			0,14	0,14	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-46 фид.1 ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Исаково	ВЭС			0,36	0,36	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог.№В8-11-302-749(924800) от 12.07.2011, ПС № 168 "Фаустово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Юрасово	ВЭС			0,11	0,11	-					0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.29 фид."Село" ТП-144 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС			0,38	0,38	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 фид."Школа" ТП-28 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС			0,19	0,19	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 до оп.22 фид."Быт-2" ТП-100 (по существующим опорам) ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Верхнее Маслово	ВЭС			0,42	0,42	-					0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 фид."Быт" ТП-174 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, М.О., г. Зарайск, ул. 2-я Стрелецкая	ВЭС			0,11	0,11	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 фид.4 МТП-1082 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино	ВЭС			0,12	0,12	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 фид.23 КТП-1143 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Костенево	ВЭС			0,08	0,08	-					0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1415 фид.14 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Старово	ВЭС			0,30	0,30	-					0,32	0,32	-		0,32	0,32	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП, сооруж. по дог.№В8-11-302-3457(912557) от 27.01.2012, ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Дуброво	ВЭС			0,49	0,49	-					0,52	0,52	-		0,52	0,52	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 КТП-9 фид.8 ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Карцево	ВЭС			0,17	0,17	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40/10/0,4 кВ, сооруж. по д/ру №В8-10-302-3125(904487) от 29.12.2010 г., ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Американо	ВЭС			0,12	0,12	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-3125(904487) от 29.12.2010, ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский район, с.Американо	ВЭС			0,28	0,28	-					0,27	0,27	-		0,27	0,27	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 до оп.32, от оп.32 фид.4 КТП-70 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Яковлево	ВЭС			0,14	0,14	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 до оп.27, от оп.27 фид.3 КТП-31 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Березняки	ВЭС			0,23	0,23	-					0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ТП-87 фид."Коттеджи" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семibrатское	ВЭС			0,15	0,15	-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 ТП-88 фид."Быт" ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Булгаково	ВЭС			0,29	0,29	-					0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог.№В8-11-302-1612(904717) от 24.08.2011, ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Щельпино	ВЭС			0,25	0,25	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37 до оп.80 ТП-87 фид."Быт-1" ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Староходькино	ВЭС			0,16	0,16	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169 фид.33 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Марчуги	ВЭС					-					0,49	0,49	-		0,49	0,49	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 фид."Село-новое" ТП-125(по существующим опорам) ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Подмалинки	ВЭС			0,04	0,04	-					0,04	0,04	-		0,04	0,04	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 фид."Село" ТП-118 № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Змеёво	ВЭС			0,28	0,28	-					0,27	0,27	-		0,27	0,27	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ТП-28 фид."Магазин" № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС			0,44	0,44	-					0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.46 до оп.52 фид."Сельская" ТП-96(по существующим опорам) ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Городище-Юшково	ВЭС			0,24	0,24	-					0,23	0,23	-		0,23	0,23	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ТП-28 фид."Школа" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС			0,42	0,42	-					0,41	0,41	-		0,41	0,41	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 ТП-54 фид."8 Марта"(по существующим опорам) ПС № 537 "Виноградово-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, пос. Виноградово	ВЭС			0,17	0,17	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ТП-41 фид."Магазин" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Верхнее Хорошово	ВЭС			0,18	0,18	-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж.по дог.№В8-11-302-2362(907133) от 19.10.2011, ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Шапкино	ВЭС			0,33	0,33	-			0,19		0,32	0,32	-				-		0,32	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид."Село-1" ТП-457 ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непещино	ВЭС			0,24	0,24	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид.21 КТП-376 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Митинская	ВЭС			0,35	0,35	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-11-302-2037(905823) от 22.08.2011, ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, п. Виноградово	ВЭС			0,16	0,16	-					0,15	0,15	-				-		0,15	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 фид."Быт-1" ТП-76 ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Сарыбьево	ВЭС			0,15	0,15	-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид.14 МТП-207 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Данилово	ВЭС			0,37	0,37	-					0,36	0,36	-		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 фид.9 КТП-3 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с/т "Улыбка"	ВЭС			0,16	0,16	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 фид.1 ТП-64 ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Троицкие Борки	ВЭС			0,12	0,12	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 фид."Лесничество" ТП-177 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС			0,37	0,37	-					0,36	0,36	-		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.77 фид.10 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Семеновская	ВЭС					-					0,49	0,49	-		0,49	0,49	-			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.11 фид.30 ПС № 235 "Починки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с. Починки	ВЭС			0,66	0,66	-					0,64	0,64	-		0,64	0,64	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-57 фид.3 ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС			0,24	0,24	-					0,23	0,23	-		0,23	0,23	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-166 фид.2 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Марчуги	ВЭС			0,17	0,17	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-11-302-2037(905823) от 22.08.2011, фид."Виварий" ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Исаково	ВЭС			0,09	0,09	-					0,09	0,09	-		0,09	0,09	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ТП-216 фид.4 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, М.О., г. Воскресенск, ул. Федотовская	ВЭС			0,22	0,22	-					0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид.14 КТП-597 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Пантелеево	ВЭС			0,01	0,01	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-10-302-1197(901804) от 04.08.2010, ПС № 537 "Виноградово-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Фаустово	ВЭС			0,09	0,09	-					0,09	0,09	-		0,09	0,09	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 фид.14 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Батраки	ВЭС			0,31	0,31	-					0,31	0,31	-		0,31	0,31	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 фид.309 КТП-273 ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Ямкино	ВЭС			0,17	0,17	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.147 фид.11а КТП-236 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Балобаново	ВЭС			0,19	0,19	-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ВЛИ-0,38 кВ, сооружаемой по дог. № В8-12-302-2659(909304) от 24.07.2012 г. ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Белая	ВЭС			0,30	0,30	-					0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооружаемой по дог. № В8-12-302-2659(909304) от 24.07.2012 г. ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Белая	ВЭС			0,39	0,39	-					0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.50 КТП-223 ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Балобаново	ВЭС			0,48	0,48	-					0,47	0,47	-		0,47	0,47	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид.3 КТП-249 ПС № 626 "Экситон", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Козлово	ВЭС			0,17	0,17	-					0,19	0,19	-		0,19	0,19	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 фид.22 КТП-1345 ПС № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Большая Дубна	ВЭС			0,12	0,12	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 фид.19 ТП-1038 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Гора	ВЭС			0,26	0,26	-					0,30	0,30	-		0,30	0,30	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1303 фид.6 ПС № 269 "Доброе", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Залюнорье	ВЭС				0,30	0,30	-			0,59		0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.21 до оп.35 фид.1 ТП-68 (по существующим опорам) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Старое, СНТ "Старое"	ВЭС				0,12	0,12	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.71 фид."Быт" ТП-161 ПС № 768 "Аврилловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Григорьевское	ВЭС				0,22	0,22	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-313 фид."Коттеджи" ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Чемодурово	ВЭС				0,30	0,30	-					0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-450 фид."Хорошово" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС				0,32	0,32	-					0,31	0,31	-		0,31	0,31	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-77 фид."Коломенский" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС				0,50	0,50	-					0,49	0,49	-		0,49	0,49	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.38 фид.1 ТП-44 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Бояркино	ВЭС				0,23	0,23	-					0,22	0,22	-		0,22	0,22	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид."Село" ТП-120 ПС № 74 "Непечино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Федосьино	ВЭС				0,38	0,38	-					0,37	0,37	-		0,37	0,37	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-11-302-2396(907703) от 03.11.2011, ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Пирочи	ВЭС				0,43	0,43	-					0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 фид.5 КТП-1122 ПС № 269 "Доброе", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Барское	ВЭС				0,13	0,13	-					0,14	0,14	-		0,14	0,14	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 фид.401 КТП-1335 ПС № 375 "Стачка-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Поточино	ВЭС				0,22	0,22	-					0,25	0,25	-		0,25	0,25	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид.8 КТП-1087 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Рудне-Никитское	ВЭС				0,38	0,38	-					0,44	0,44	-		0,44	0,44	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 до оп.16 фид.1 ТП-200 (по существующим опорам №№14-16) ПС № 703 "Туменская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Бояркино	ВЭС				0,13	0,13	-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 фид.2 КТП-1335 ПС № 375 "Стачка", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Поточино	ВЭС				0,21	0,21	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-11-302-2447(907790) от 16.04.2012, ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Ларино	ВЭС				0,22	0,22	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-62 фид.22 (по существующим опорам №№39-45) ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Фроловское	ВЭС				0,17	0,17	-					0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-1636(906233) от 18.05.2012 г., в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС				0,46	0,46	-					0,45	0,45	-		0,45	0,45	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 фид.16 ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, для Кочевой О.Б.	ВЭС				0,34	0,34	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 до оп.11 ЗТП-82 фид.14(доп.подвеска) ПС № 744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Ивановская	ВЭС				0,24	0,24	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 фид.17 КТП-653 ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Югино	ВЭС				0,29	0,29	-					0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП 160 кВА, сооруж. по д/ру №В8-11-302-677(906994) от 05.05.2011, ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Теренино	ВЭС				0,28	0,28	-			0,51		0,31	0,31	-				-		0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 КТП-29 фид.3 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Клеменово	ВЭС				0,33	0,33	-					0,45	0,45	-		0,45	0,45	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фид.19 КТП-533 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Кузьминки	ВЭС				0,35	0,35	-			0,35		0,37	0,37	-				-		0,37
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-1107-ТП-1108 фид.1 ПС № 89 "Авсюнино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Петрушино	ВЭС				1,28	1,28	-			1,03		1,39	1,39	-				-		1,39
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-342 фид."Буково" ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Озерицы	ВЭС				0,41	0,41	-					0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж.по дог.№В8-12-302-1418(904520) от 13.06.2012, фид.5 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, вблизи д. Барсуки	ВЭС				0,40	0,40	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, вблизи д. Барсуки	ВЭС				0,40	0,40	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-2186(908216) от 18.06.2012, ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Красная Пойма	ВЭС				0,22	0,22	-			0,00		0,19	0,19	-				-		0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС						-					0,31	0,31	-		0,31	0,31	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-11-302-1173(903317) от 10.06.2011, ПС № 570 "Сетовка-тя", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС				0,31	0,31	-					0,26	0,26	-		0,26	0,26	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 фид."Быт" ТП-6 ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Павловское	ВЭС					0,21	0,21	-				0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:83	ВЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:63	ВЭС							-				0,39	0,39	-		0,39	0,39	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:227	ВЭС					0,46	0,46	-				0,39	0,39	-		0,39	0,39	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:49	ВЭС							-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:96	ВЭС					0,41	0,41	-				0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:114	ВЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:123	ВЭС							-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-12-302-710(902150) от 18.04.2012, ПС № 819"Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово, в 55 м восточнее дома № 85, 50:25:0040212:29	ВЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид."Церковь" ТП-54 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Чанки	ВЭС							-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 фид."Село" ТП-144 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС					0,24	0,24	-				0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид."Деревня" ТП-227 ПС № 565 "Берендино-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Богатицево	ВЭС					0,27	0,27	-				0,23	0,23	-		0,23	0,23	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 до оп.24 фид."Пионерлагерь" ТП-28(по существующим опорам) ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС					0,07	0,07	-				0,06	0,06	-		0,06	0,06	-		
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, ВЛ3-6 кВ от оп.51 фид.4 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Власовская	ВЭС							-				0,91	0,91	-		0,91	0,91	-		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛ3-10 кВ от оп.124 фид.5 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, вблизи д. Барсуки	ВЭС							-				0,49	0,49	-		0,49	0,49	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид.1 ТП-27 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Мощаницы	ВЭС					0,21	0,21	-				0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-303 фид. с/х 2 № 451 "Кривандино-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Вяхицево	ВЭС					0,32	0,32	-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 КТП-112 фид.6 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Дмитровка	ВЭС					0,28	0,28	-				0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 фид.16 КТП-672 ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Дмитровка	ВЭС					0,30	0,30	-				0,25	0,25	-		0,25	0,25	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 фид. с/х 2 КТП-303 ПС № 451 "Кривандино тяговая", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Вяхицево	ВЭС					0,14	0,14	-				0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-11-302-1165(903272) от 21.06.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Грайвороны	ВЭС					0,30	0,30	-				0,25	0,25	-		0,25	0,25	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.95 КТП-140 фид.1 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Иншаково	ВЭС					0,47	0,47	-				0,40	0,40	-		0,40	0,40	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 фид.12 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Грайвороны	ВЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛ3-10 кВ от оп.74 фид.8 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Юрцово	ВЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-262 фид."Фубры" ПС № 565 "Берендино-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Усадище	ВЭС					0,32	0,32	-				0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Семеновская	ВЭС							-				0,23	0,23	-		0,23	0,23	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 фид."Село, магазин" ТП-144 (по существующим опорам №№29-32) ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС					0,12	0,12	-				0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 до оп.22 фид."Село" ТП-35(по существующим опорам №№17-21) ПС № 570 "Сетовка-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Бортниково	ВЭС							-				0,04	0,04	-		0,04	0,04	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 фид."Новые дома" ТП-81 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непецино	ВЭС					0,21	0,21	-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид.1 ТП-226 ПС № 565 "Берендино-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Новоселово	ВЭС					0,36	0,36	-				0,30	0,30	-		0,30	0,30	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид."Село левое, магазин" ТП-260 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Бакунино	ВЭС					0,41	0,41	-				0,34	0,34	-		0,34	0,34	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 фид."Лысцево" ТП-88 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Солосцово	ВЭС							-				0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-11-302-1100(902933) от 15.06.2011, ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС							-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 фид."Молодежная" ТП-414 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непецино	ВЭС					0,34	0,34	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.по дог.№В8-12-302-369(902965) от 03.07.2012, ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Кольчево-Боярское	ВЭС					0,35	0,35	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.57 фид.502 ПС № 553 "Спартак", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Бармино	ВЭС							-				0,61	0,61	-		0,61	0,61	-		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.24 фид.14 ПС № 734 "Сирена", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Васютино	ВЭС							-				0,90	0,90	-		0,90	0,90	-		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.6 фид."Бордуки" ПС № 234 "Поля насосные", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Бордуки	ВЭС							-	0,93			0,46	0,46	-				-		0,46
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.30 ТП-210-ТП-315 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, в 270 м севернее от границы д.Тимково	ВЭС							-				0,89	0,89	-		0,89	0,89	-		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.11 ЦРП-110-ТП-204 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Жилино	ВЭС							-				1,12	1,12	-		1,12	1,12	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.32 КТП-285 фид.346 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Старая Слобода	ВЭС							-				0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 КТП-107 фид.4 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. 1-я Алексеевка	ВЭС							-				0,34	0,34	-		0,34	0,34	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 ТП-74 фид."ул.Копченова" ПС № 168 "Фаустово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский район, с. Михалево	ВЭС					0,23	0,23	-				0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фид."Быт-2" ТП-154 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, с. Спас-Дошчатый	ВЭС							-				0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.136 фид."Холмы" ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Паткино	ВЭС							-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 фид.12 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Грайвороны	ВЭС					0,41	0,41	-				0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.140 фид."Семеновский" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Гришино	ВЭС							-				0,93	0,93	-		0,93	0,93	-		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.190 фид."Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Паново	ВЭС							-				1,76	1,76	-		1,76	1,76	-		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп.127 до оп.131 фид."Мячково"(между ТП-319 и ТП-23) ПС № 570 "Сетовка-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС							-				1,70	1,70	-		1,70	1,70	-		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.8 фид.17 ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС							-				0,87	0,87	-		0,87	0,87	-		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Бортниково" ПС № 74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непецино	ВЭС							-				1,18	1,18	-		1,18	1,18	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид."Малиновка" ТП-100 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Акатьево	ВЭС							-				0,61	0,61	-		0,61	0,61	-		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.22 фид."Мосплодоовощ" ПС № 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Коломна, ул. Подлипки-6	ВЭС							-				1,39	1,39	-		1,39	1,39	-		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ -отп. от ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 "Пичурино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Сенькино	ВЭС							-				1,51	1,51	-		1,51	1,51	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру №В8-11-302-1324(906934) от 01.06.2011, ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Старово	ВЭС							-				0,49	0,49	-		0,49	0,49	-		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид.537-04 ПС № 537 "Виноградово-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, слоб. Алещино	ВЭС							-	4,86			1,26	1,26	-				-		1,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1045 фид.6 ПС № 740 "Анциферово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Анциферово	ВЭС							-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 фид.23 КТП-1147 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Писчево	ВЭС				-						0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1278 фид.6 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Мануйлово	ВЭС				-						0,34	0,34	-		0,34	0,34	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог.№В8-11-302-1324(906934) от 01.06.2011, ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Старово	ВЭС				-						0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид.2 КТП-1168 ПС № 740 "Анциферово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Молоково	ВЭС				-						0,09	0,09	-		0,09	0,09	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1218 фид.6 ПС № 821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Филиппово	ВЭС				-						0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 фид.30 КТП-176 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Куллиям	ВЭС				-			0,49			0,20	0,20	-				-			0,20
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.8 фид."Дв.-Полбино" ПС № 52 "Двойня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Тимохино	ВЭС				-						0,84	0,84	-		0,84	0,84	-			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп.16 фид.13 ПС № 623 "Пышлицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Пышлицы	ВЭС				-						0,69	0,69	-		0,69	0,69	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-263 фид.404 ПС № 626 "Экситон-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Семеново	ВЭС				-						0,31	0,31	-		0,31	0,31	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид."Выход на деревню" КТП-285 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Горки	ВЭС				-						0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-77 ПС № 225 "Голубино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, г. Чернооголовка	ВЭС				-						0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 238 КТП-92 "Стромьнь" ПС № 579 "Чернооголовка", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Стромьнь	ВЭС				-						0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 фид.9 КТП-252 (по существующим опорам №№16-18) ПС № 225 "Голубино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Афанасово-3	ВЭС				-						0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-293 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Новая Слобода	ВЭС				-						0,34	0,34	-		0,34	0,34	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид.7 КТП-531 ПС № 26 "Момино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Осеево	ВЭС				-						0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.100 фид."выход на ул.Советская" ТП-172 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Колонтаево	ВЭС				-						0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 фид."Хутор" ТП-187 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, п. Литвиново	ВЭС				-						0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид.15 КТП-361 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Мизиново	ВЭС				-						0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 фид.2 КТП-90 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Богослово	ВЭС				-						0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид.2 КТП-500 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Костюнино	ВЭС				-						0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-716 фид.3 ПС № 168 "Фаустово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Фаустово	ВЭС				-			0,50			0,47	0,47	-		0,47	0,47	-			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 100 фид. "Мячково" ПС № 570 «Сетовкатаг.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Мячково	ВЭС				-						0,71	0,71	-		0,71	0,71	-			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид."Дединово" ПС № 363 "Луховицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Красная Пойма	ВЭС				-			1,26			0,03	0,03	-				-			0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-179 фид."Кирпичный" ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Псотино	ВЭС				-			0,64			0,01	0,01	-				-			0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 фид."Молодежная" ТП-390 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Мендокино	ВЭС				-			0,72			0,02	0,02	-				-			0,02
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.139 фид.11 ПС № 571 "Клишино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Люблино	ВЭС				-			0,77			0,02	0,02	-				-			0,02
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Продор" ПС № 723 "Тойма", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Дединово	ВЭС				-			1,28			0,03	0,03	-				-			0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид."Быт" ТП-544 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Городище	ВЭС				-						0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ТП-16 фид."ул.Новомалинная" ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, пос. Цюрупы	ВЭС				-						0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.487 фид.15 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Воронино	ВЭС				-						1,74	1,74	-		1,74	1,74	-			
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от фид."Осташово" ПС № 726 "Комплекс-аб", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Потаповское	ВЭС				-						1,06	1,06	-		1,06	1,06	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид.2 ТП-427 ПС № 565 "Бередино-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Конибево	ВЭС				-						0,23	0,23	-		0,23	0,23	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-164 фид.13 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Городище	ВЭС										0,37	0,37	-		0,37	0,37	-			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид.33 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Косяково	ВЭС										0,64	0,64	-		0,64	0,64	-			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид.262-15 ПС № 262 "Цюрупа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС										1,24	1,24	-		1,24	1,24	-			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Ратчино" ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Карпово	ВЭС										0,67	0,67	-		0,67	0,67	-			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид.2 ПС № 168 "Фаустово-аб", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, п. Белоозерский	ВЭС										0,31	0,31	-		0,31	0,31	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-347 фид."Ратчино" ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Ратчино	ВЭС										0,58	0,58	-		0,58	0,58	-			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Виварий" ПС № 537 "Виноградово-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Ашитково	ВЭС										0,85	0,85	-		0,85	0,85	-			
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп.112 фид.6 ТП-1289-КРУН-8 ПС № 285 "Жуковка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС								2,78		1,30	1,30	-				-		1,30	
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 фид.2 ТП-1298-КРУН-8 ПС № 740 "Анциферово-аб", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Мичино	ВЭС								1,49		0,47	0,47	-				-		0,47	
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.7 фид.6 ТП-1327-РП-1010 ПС № 285 "Жуковка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Соболево	ВЭС								2,17		0,74	0,74	-				-		0,74	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 до оп.45 фид.1 КТП-1232 (по существующим опорам) ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово	ВЭС										0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид.2 ТП-1186 ПС № 415 "Лижино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Савостьяново	ВЭС										0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместная подвеска от оп.49/1 до оп.52/1 ВЛ-10 кВ) фид.103 МТП-1461 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово	ВЭС										0,20	0,20	-		0,20	0,20	-			
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.58 фид.9 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, северо-восточная часть квартала	ВЭС										1,13	1,13	-		1,13	1,13	-			
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп.70 фид.9 ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Холмы	ВЭС										2,10	2,10	-		2,10	2,10	-			
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.3 фид.3 ПС № 477 "Бруски", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Клеменово	ВЭС										1,92	1,92	-		1,92	1,92	-			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 фид.24 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Корниловская	ВЭС								0,95		0,34	0,34	-				-		0,34	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж.по дог.№В8-12-302-2729(909275) от 18.07.2012, ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево	ВЭС										0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство МТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.58 фид.2 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево	ВЭС										0,48	0,48	-		0,48	0,48	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 до оп.21 фид.14 МТП-50(доп. подвеска по существующим опорам) ПС № 38 "Бережки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Жучата	ВЭС										0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 фид.43 КТП-523 № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с. Никиткино	ВЭС										0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 фид."Аксеново" ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Аксеново	ВЭС										0,55	0,55	-		0,55	0,55	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. № С8-10-302-2568(903519) от 28.07.2010), ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Новая	СЭС										0,05	0,05	-		0,05	0,05	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 14 КТП-389, ПС № 181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Мисирево	СЭС			0,08	0,08	-					0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 5 ВЛИ-0,38кВ МТП-0196, ПС № 159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Бужаниново	СЭС			0,09	0,09	-					0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 19 ВЛИ-0,38кВ от МТП-27, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Тарбинское	СЭС			0,32	0,32	-					0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-7450(915188) от 20.02.2012), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево	СЭС			0,08	0,08	-					0,07	0,07	-		0,07	0,07	-		0,00	
1	МО	Строительство ТП-250, ВЛЗ-6кВ от оп. ВЛЗ-6кВ ф. Дубинино, ВЛИ-0,38кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Дубинино	СЭС			1,04	1,04	-					0,93	0,93	-		0,93	0,93	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-10631(919665) от 18.01.2011), ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово	СЭС			0,33	0,33	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-718, ПС № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино	СЭС			0,31	0,31	-					0,31	0,31	-		0,31	0,31	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-674, ПС № 691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино	СЭС			0,46	0,46	-					0,39	0,39	-		0,39	0,39	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-516, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино	СЭС			0,37	0,37	-			0,33		0,33	0,33	-				-		0,33	
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. "Дзержинский" ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово	СЭС			1,33	1,33	-					1,12	1,12	-		1,12	1,12	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. № 12 МТП-797, ПС № 140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дулепово	СЭС			0,04	0,04	-			0,23		0,25	0,25	-		0,25	0,25	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22кВ от оп. 19 ВЛИ-0,22кВ ф. 32 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Бужаниново	СЭС			0,38	0,38	-					0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-902, ПС №328 "Ожогово", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Рахманово	СЭС			0,24	0,24	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 24 РП-99, ПС № 545 "Торгашно", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский, д. Федорцово	СЭС			0,20	0,20	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-8516(917317) от 09.02.2012) КТП-48, ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово	СЭС			0,14	0,14	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			
1	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 816"Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Дубининское	СЭС			3,94	3,94	-					3,50	3,50	-		3,50	3,50	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка	СЭС			0,33	0,33	-					0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. № С8-12-302-873(901578) от 28.05.2012) КТП-48, ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово	СЭС			0,13	0,13	-					0,11	0,11	-		0,11	0,11	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "Жилые дома" КТП-53, ПС № 181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, г. Клин, ул. Напруговская дорога, уч. 75	СЭС			0,22	0,22	-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка	СЭС			0,29	0,29	-					0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. № С8-10-302-2088(903190) от 06.10.10), ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино	СЭС			0,30	0,30	-					0,30	0,30	-		0,30	0,30	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-7665(913339) от 02.11.2010), ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино	СЭС			0,15	0,15	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-352, ПС № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поповка	СЭС			0,48	0,48	-					0,41	0,41	-		0,41	0,41	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от МТП-83 ф. "Левая сторона", ПС № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Стрелково	СЭС			0,15	0,15	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.6 ВЛИ-0,38кВ от КТП-536 ф."Участок№59", ПС № 181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борозда	СЭС			0,08	0,08	-					0,07	0,07	-		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.№С8-11-302-7987(916836) от 22.12.2011), МТП-198, ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово	СЭС			0,16	0,16	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП, сооруж. по дог. №С8-11-302С-66(920491) от 19.05.2011, ПС № 720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Мишутино	СЭС			0,06	0,06	-					0,05	0,05	-		0,05	0,05	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 16 КТП - 494, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Самойлово	СЭС			0,14	0,14	-					0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302С-84(917533) от 05.03.2012), ЦРП-6, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Березняки	СЭС			0,41	0,41	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 3 МТП-218, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Васьково	СЭС			0,01	0,01	-			0,08		0,08	0,08	-		0,08	0,08	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. Деревня КТП-435, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	СЭС			0,02	0,02	-			0,08		0,10	0,10	-		0,10	0,10	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-3953(907174) от 19.07.2010), ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино	СЭС			0,17	0,17	-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-227, ПС № 803 "Юркино", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино	СЭС					-					0,00	0,00	-		0,00	0,00	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.13 ф.2 КТП-1321, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, д. Вашутино	СЭС					-					0,01	0,01	-		0,01	0,01	-		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.22-23 МТП-116 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Махра	СЭС					-			0,03		0,01	0,01	-		0,01	0,01	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-252, ПС № 577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п. Якотское	СЭС			0,70	0,70	-					0,63	0,63	-		0,63	0,63	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ, сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка	СЭС			0,22	0,22	-					0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-038кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-74 ф. "Нечетная сторона", ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Першутино	СЭС			0,23	0,23	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-1557, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Яковлево	СЭС			0,46	0,46	-					0,41	0,41	-		0,41	0,41	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2400, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Барское-Мелечкино	СЭС			0,14	0,14	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1192, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дуброво	СЭС			0,00	0,00	-			0,93		0,00	0,00	-				-		0,00	
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Бедово, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 140"Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бедово	СЭС			1,32	1,32	-					1,24	1,24	-		1,24	1,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.№С8-11-302С-5645(908829) от 11.10.2011), ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Шеметово	СЭС			0,07	0,07	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-Д-5742(910896) от 28.11.2011), ТП-1020, ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Насадкино	СЭС			0,49	0,49	-					0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			
1	МО	Строительство МТП 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС № 824 "Юрьево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Микишино	СЭС			1,07	1,07	-			1,18		1,22	1,22	-				-		1,22	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 6 МТП-347, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Слободка	СЭС			0,00	0,00	-			0,33		0,27	0,27	-		0,27	0,27	-			
1	МО	Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от оп. ф.305 ПС №533 "Выхрево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Варавино	СЭС			0,95	0,95	-			0,67		0,81	0,81	-				-		0,81	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-152, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Якотское, ул. Береговая	СЭС			0,43	0,43	-					0,37	0,37	-		0,37	0,37	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 26 КТП-169, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Самотовино	СЭС			0,04	0,04	-			0,42		0,22	0,22	-		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ л.509, ВЛ-0,38 кВ, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Каменки	СЭС			1,07	1,07	-			0,70		0,90	0,90	-				-		0,90	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ МТП-581, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Судниково	СЭС			0,19	0,19	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-			
1	МО	Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ л.846, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Рахманово	СЭС			0,47	0,47	-					0,43	0,43	-		0,43	0,43	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-317, ПС № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Полярково	СЭС			0,08	0,08	-					0,07	0,07	-		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.18 ВЛИ-0,38кВ МТП-333, ПС № 77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино	СЭС			0,11	0,11	-					0,09	0,09	-		0,09	0,09	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "Деревня" КТП-561, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево	СЭС			0,07	0,07	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.69 РП-217, ПС № 641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево	СЭС			0,13	0,13	-					0,11	0,11	-		0,11	0,11	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РП-152, ПС № 228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное	СЭС			0,42	0,42	-					0,36	0,36	-		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-10602(919262) от 24.01.2011), ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Опалево	СЭС			0,05	0,05	-					0,04	0,04	-		0,04	0,04	-			
1	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. 14423, ВЛИ-0,38кВ, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лаврово	СЭС			0,60	0,60	-			1,04		0,51	0,51	-				-		0,51	
1	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ л.540, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Морозово	СЭС			0,75	0,75	-					0,70	0,70	-		0,70	0,70	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.48 ф."Четная сторона" КТП-221, ПС № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Селвинно	СЭС			0,17	0,17	-					0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		0,00	
1	МО	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. РП-54-ТП-301 ПС № 766 "Борцево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Слобода	СЭС			0,79	0,79	-			0,86		0,71	0,71	-				-		0,71	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.74 ВЛИ-0,38кВ от КТП-51, ПС № 77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Данилово	СЭС			0,33	0,33	-					0,30	0,30	-		0,30	0,30	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ВЛИ-0,38кВ от МТП-23, ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Чижево	СЭС			0,05	0,05	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, КЛ-10кВ от МТП-122, ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сидорково	СЭС			0,11	0,11	-					0,10	0,10	-		0,10	0,10	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ВЛИ-0,38кВ от МТП-0196, ПС № 159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Бужаниново	СЭС			0,25	0,25	-			0,09		0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.8 ВЛИ-0,38кВ ф.2 от ТП, сооруж. по дог.№С8-11-302С-4247(906516) от 12.07.2011, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Семеново	СЭС			0,11	0,11	-			0,09		0,19	0,19	-		0,19	0,19	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года												
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***																	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП, сооруж. по дог. №С8-11-302-3421(904149) от 26.05.2011, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Богаиха	СЭС											0,47	0,47	-								0,40	0,40	-							0,40	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-0196, ПС № 159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Бужаниново	СЭС											0,52	0,52	-									0,58	0,58	-		0,58	0,58	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от КТП-134, ПС № 229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кузнецово	СЭС											0,03	0,03	-									0,36	0,36	-		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-133, ПС № 247 "Малеевка", т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ситники	СЭС											0,38	0,38	-									0,32	0,32	-						0,32	
1	МО	Строительство КТП6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-129-ТП-82, ПС № 143 "Волково", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ивлево	СЭС											0,16	0,16	-									0,14	0,14	-						0,14	
1	МО	Строительство Вли-0,38кВ от оп.29 ВЛИ-0,38кВ от МТП-74 ф. 3, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Посевьево	СЭС											0,48	0,48	-									0,43	0,43	-						0,43	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-169, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Елгозино	СЭС											0,45	0,45	-									0,38	0,38	-						0,38	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от Вли-0,38 кВ от КТП-516, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Филиппово	СЭС											0,03	0,03	-									0,12	0,12	-						0,12	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-215, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Тещилово	СЭС											0,47	0,47	-									0,43	0,43	-		0,43	0,43	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.3 ВЛИ-0,38кВ от МТП-423, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. Пир, МО, Клинский р-н, д. Тиликтинино	СЭС											0,20	0,20	-									0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-0196, ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Бужаниново	СЭС											0,24	0,24	-									0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.24 Вли-0,38кВ ф.№3 от МТП-13, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подтеребово	СЭС											0,33	0,33	-									0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, КЛ-10кВ от ТП-286, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Петровское	СЭС											0,50	0,50	-									0,42	0,42	-		0,42	0,42	-			0,00
1	МО	Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.37 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Селиваново	СЭС											1,40	1,40	-									1,12	1,27	1,27	-					1,27	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. № С8-11-302-2617(903807) от 08.04.2011), КТП-940, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово	СЭС											0,27	0,27	-									0,23	0,23	-		0,23	0,23	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-432, ПС № 152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Северная	СЭС											0,03	0,03	-									0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.3 ВЛИ-0,38кВ от КТП-66 ф. "Жилая застройка", ПС № 181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сохино	СЭС											0,12	0,12	-									0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.8 ВЛИ-0,38кВ от МТП-309, ПС № 152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Маяковского	СЭС											0,45	0,45	-									0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			0,00
1	МО	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от оп.118 ВЛЗ-6кВ Ф-6, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Аймусово	СЭС											0,03	0,03	-									2,53	1,02	1,02	-					1,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 Б ВЛИ-0,38 кВ от КТП-16, ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР,МО, Талдомский р-н, д. Сенино	СЭС											0,03	0,03	-									0,05	0,05	-		0,05	0,05	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-383, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня, ул. Шевченко	СЭС											0,03	0,03	-									0,46	0,46	-		0,46	0,46	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛИ-0,38кВ от КТП-521, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР,МО, Талдомский р-н, д. Кривец	СЭС											0,03	0,03	-									0,48	0,48	-		0,48	0,48	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка	СЭС											0,21	0,21	-									0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛИ-0,38 кВ от КТП-521, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кривец	СЭС											0,03	0,03	-									0,25	0,26	-		0,26	0,26	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-84, ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Малое Курапово	СЭС											0,03	0,03	-									0,45	0,45	-		0,45	0,45	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-223, ПС №803 "Юркино 2"сек.2, яч.24, в т.ч. ПИР,МО, Талдомский р-н, д. Мякишево	СЭС											0,03	0,03	-									0,25	0,25	-						0,25	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-8589(917860) от 01.03.2012), ПС №144 "Першугино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, мкр. Западный	СЭС											0,33	0,33	-									0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			
1	МО	Строительство ТП 100кВА, ПС № 803"Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Карачуново	СЭС											0,03	0,03	-									0,73	0,03	-						0,03	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, КТП-120, ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровка	СЭС											0,03	0,03	-									0,36	0,03	-						0,03	
1	МО	Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от Ф-6 ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, кад.№ 50:01:0060570:21	СЭС											0,03	0,03	-									2,46	0,03	0,03	-					0,03	
1	МО	Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЦРП-42-ТП-497-КРН-8, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Дурыкино	СЭС											1,22	1,22	-									1,15	1,15	-		1,15	1,15	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-980, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Арбузово	СЭС				0,05	0,05	-				0,04	0,04	-							0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ. МТП-526, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Парфеново	СЭС				0,06	0,06	-				0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП 504, ПС № 127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Семешинская	СЭС				0,03	0,03	-				0,03	0,03	-				-			0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-09-302-Д-2012(1816) от 21.07.2012), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бородино	СЭС				0,03	0,03	-				0,03	0,03	-				-			0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ МТП-1623, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово	СЭС				0,03	0,03	-				0,31	0,31	-				-			0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-12-302-Д-538(917012) от 20.02.2012), ПС № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озеречское	СЭС				0,03	0,03	-				0,29	0,29	-				-			0,29
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-889, ПС № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово	СЭС				0,03	0,03	-				0,31	0,31	-				-			0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-1170, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пулиха	СЭС				0,20	0,20	-				0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38кВ от КТП-2005, ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтевиха	СЭС				0,27	0,27	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от КТП-351, ПС № 35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково	СЭС				0,31	0,31	-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-301, ПС № 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Нецаево	СЭС				0,08	0,08	-				0,07	0,07	-		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-144, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Внуково	СЭС				0,04	0,04	-				0,03	0,03	-		0,03	0,03	-			0,00
1	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. "КРН-65/5", ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи Пятницкого ш.	СЭС				0,41	0,41	-				0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-926А, ПС № 824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево	СЭС				0,34	0,34	-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-561, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево	СЭС				0,11	0,11	-				0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-233, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильино	СЭС				0,19	0,19	-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-561, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево	СЭС				0,26	0,26	-				0,23	0,23	-		0,23	0,23	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-27010, ПС №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Коростово	СЭС						-				0,49	0,49	-		0,49	0,49	-			0,00
1	МО	Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. Полежаики, ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая	СЭС				0,43	0,43	-				0,39	0,39	-				-			0,39
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "ИЖС" КТП-1183, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино	СЭС				0,13	0,13	-				0,14	0,14	-		0,14	0,14	-			0,00
1	МО	Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от оп. ф.95, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Шаропово	СЭС				0,38	0,38	-				0,34	0,34	-				-			0,34
1	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Марино	СЭС				0,70	0,70	-				0,64	0,64	-				-			0,64
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "ИЖС" МТП-793, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мошницы	СЭС				0,32	0,32	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, КЛ-10кВ от ТП-233, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Некрасино	СЭС				0,65	0,65	-				0,59	0,59	-				-			0,59
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-8517(917252) от 05.03.2012), КТП-318, ПС № 181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Максимово	СЭС				0,32	0,32	-				0,29	0,29	-				-			0,29
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-1123, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский, д. Пречистено	СЭС				0,08	0,08	-				0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от оп. ВЛЗ-6кВ ф. Муравьево, ВЛИ-0,38кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Крылова	СЭС				0,59	0,59	-				0,54	0,54	-				-			0,54
1	МО	Строительство ТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от оп. ВЛЗ-10кВ ф. Алексеевский, ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бутырки	СЭС				0,64	0,64	-				0,58	0,58	-				-			0,58
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП, сооруж. по дог. № С8-11-302-1213(921066) от 09.08.2011, ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново	СЭС				0,39	0,39	-				0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010), ПС № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки	СЭС				0,19	0,19	-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 34 от РП-478, ПС № 540 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Напольское	СЭС						-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-198, ПС № 332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ольгавидово	СЭС						-				0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-198 ф. "Деревня", Пс №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бажетово	СЭС					0,10	0,10	-				0,09	0,09	-		0,09	0,09	-		
1	МО	Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302С-1692(915796) от 05.06.2012), ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-пассадский р-н, д. Яковлево	СЭС											3,03	3,03	-				-		3,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, КП-0,38 кВ от МТП-235, ПС № 646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Подорки	СЭС					0,20	0,20	-				0,18	0,18	-				-		0,18
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-11-302-6237(911436) от 08.11.2011), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Давыдково	СЭС					0,39	0,39	-				0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-3095(907557) от 19.07.2012), от КТП-940, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово	СЭС					0,32	0,32	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ, КТП-96 ф. "Жилые дома + Водоканал", Пс №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голенищево	СЭС											0,16	0,16	-				-		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-5602(905446) от 19.07.2011), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Терехово	СЭС					0,22	0,22	-				0,20	0,20	-				-		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-5584(909212) от 30.08.2011), от КТП-450, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Белозерки, уч.44А	СЭС					0,15	0,15	-				0,14	0,14	-				-		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.344	СЭС					0,03	0,03	-				0,22	0,22	-		0,22	0,22	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.413	СЭС					0,01	0,01	-				0,43	0,43	-		0,43	0,43	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-10-302-8461(915537) от 22.11.2010), ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бортницы, уч.77	СЭС					0,35	0,35	-				0,31	0,31	-		0,31	0,31	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.468	СЭС					0,05	0,05	-				0,40	0,40	-		0,40	0,40	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-3543(909035) от 27.08.2012), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.458	СЭС					0,19	0,19	-				0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-2136, ПС № 691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Большое Прокошево	СЭС					0,44	0,44	-				0,40	0,40	-		0,40	0,40	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-100, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Круглино	СЭС					0,23	0,23	-				0,21	0,21	-		0,21	0,21	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.11 ф. "Деревня" ТП-36, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково	СЭС											0,16	0,16	-				-		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. № С8-12-302-1003(901597) от 29.05.2012), ТП-36, ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково	СЭС											0,15	0,15	-				-		0,15
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ВЛИ-0,38кВ от ЗТП-466, ПС № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново	СЭС											0,36	0,36	-		0,36	0,36	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ, сооруж. по дог. № С8-11-302-6067(910057) от 20.06.2012, от МТП-825, ПС № 766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кондырино	СЭС											0,12	0,12	-		0,12	0,12	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ВЛИ-0,38кВ от МТП-0198, ПС № 159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пассадский р-н, с. Бужаниново	СЭС											0,11	0,11	-		0,11	0,11	-		
1	МО	Строительство КТП 6/0,4 с тр-м 100кВА, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-39-ТП-287 ПС № 443 "Бабайки", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Соглево	СЭС											0,78	0,78	-				-		0,78
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-714, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Михалево	СЭС											1,33	1,33	-		1,33	1,33	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 15 ВЛИ-0,38кВ от МТП-825 ф. "д.Кондырино", ПС № 766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кондырино	СЭС											0,32	0,32	-				-		0,32
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ ф. "ИЖС" от КТП-1183, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	СЭС											0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-683, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово	СЭС											0,31	0,31	-		0,31	0,31	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ, сооруж. по дог.№С8-11-302-8395(914905) от 14.02.2012, от ТП-683, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Стегачево	СЭС											0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. "ТП-850 1 сек." ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Пятницкая	СЭС											0,57	0,57	-				-		0,57
1	МО	Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 829445 Пс № 829 "Время", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово	СЭС											2,38	2,38	-				-		2,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-11-302-460(920790) от 02.02.2011), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты	СЭС											0,21	0,21	-				-		0,21

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-412, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горницы	СЭС						-			0,35		0,32	0,32	-		0,32	0,32	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-173, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково	СЭС			0,45	0,45		-			0,01		0,41	0,41	-				-		0,41
1	МО	Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. 26411, ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино	СЭС						-			0,93		0,35	0,35	-				-		0,35
1	МО	Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. "ТП-411-МТП-417" ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево	СЭС						-			3,12		1,04	1,04	-				-		1,04
1	МО	Строительство СТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.829445 ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино	СЭС						-			0,60		0,27	0,27	-				-		0,27
1	МО	Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. "Хоругвино" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское	СЭС						-			8,58		3,34	3,34	-				-		3,34
1	МО	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "Муравьево" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, п. 2-ая Смирновка	СЭС						-			1,23		0,71	0,71	-				-		0,71
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-1183, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	СЭС						-			0,14		0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		
1	МО	Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "ЦРП-30-ТП-361" ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино	СЭС						-			1,57		0,55	0,55	-				-		0,55
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-763, ПС №583 "Пудьячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Старо	СЭС			0,18	0,18		-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ, сооруж. по дог. №С8-12-302-Д-1849(905715) от 03.05.2012, от ТП-429, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Нестерово	СЭС						-			0,20		0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-974, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Орево	СЭС						-			0,24		0,22	0,22	-		0,22	0,22	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-957, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Куликово	СЭС			0,16	0,16		-					0,15	0,15	-		0,15	0,15	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-165, ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Княжево	СЭС			0,25	0,25		-					0,23	0,23	-		0,23	0,23	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ВЛИ-0,38кВ МТП-0092, ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Маньково	СЭС						-			0,29		0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "Правая сторона" от МТП-247, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бортицы	СЭС						-			0,37		0,33	0,33	-		0,33	0,33	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-1183, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурькино	СЭС						-			0,18		0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-87, ПС №286 "Станки 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Чупаево (50:012:0020110:53)	СЭС						-			0,35		0,03	0,03	-				-		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-12-302-618(900704) от 22.03.2012) от КТП-48, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово, ул. Садовая, уч.31	СЭС						-			0,17		0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		
1	МО	Установка яч. ТП-194, ПС № 128 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров	СЭС						-			0,26		0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1756, ПС № 600 "Трудовая Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, п. ОПХ "Ермолино"	СЭС						-			0,18		0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-138, ПС № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково	СЭС						-			0,44		0,38	0,38	-		0,38	0,38	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от КТП-62, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки Сухаревские	СЭС						-			0,16		0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-171, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Васильевское	СЭС						-			0,24		0,26	0,26	-				-		0,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-1054, ПС № 824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Володьское	СЭС						-					0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ, ТП-415, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино	СЭС						-			0,32		0,14	0,14	-				-		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-Д-7625(912376) от 21.02.2012), ТП-38, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково	СЭС						-			0,27		0,14	0,14	-				-		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С89-10-302-6553(911473) от 06.12.2012), ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Леонидово	СЭС						-			1,02		0,19	0,19	-				-		0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-56, ПС № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерцкое	СЭС						-			0,24		0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.18 ВЛИ-0,38кВ ф.4 от КТП-800, ПС № 140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Головково	СЭС						-			0,36		0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство КЛ-0,38кВ, ВЛИ-0,38кВ от ТП-504, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки	СЭС						-			0,15		0,10	0,10	-				-		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-412, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино	СЭС						-			0,08		0,06	0,06	-				-		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ВЛИ-0,38кВ от ТП-465, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово	СЭС						-			0,43		0,32	0,32	-				-		0,32

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-457, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево	СЭС					-						0,15	0,15	-							0,15
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 кВ от ТП-44, ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Надеждино	СЭС					-						0,10	0,10	-							0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0195, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Селиваново	СЭС					-						0,17	0,17	-							0,17
1	МО	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 526, ВЛИ-0,38кВ, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ворохино	СЭС					-						0,43	0,43	-							0,43
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-556, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки	СЭС					-						0,10	0,10	-							0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-335, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул.2-ая Первомайская (50.01.0050203:34)	СЭС					-						0,03	0,03	-							0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-Д-2556(905345) от 20.06.2012) от КТП-134, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, талдомский р-н, д. Кузнецово (50.01.0040128:148)	СЭС					-						0,03	0,03	-							0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-139, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Федоровское(50.04.0170104:176)	СЭС					-						0,14	0,14	-							0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-526, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Советская, д.6а	СЭС					-						0,08	0,08	-		0,08	0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог.С8-12-302-Д-3773(908925) от 01.08.2012),КЛ-0,38 кВ, ПС №152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Северная	СЭС					-						0,19	0,19	-		0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.34 ВЛИ-0,38кВ от КТП-787, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимофеево	СЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.4 от КТП-916 до оп.1, ПС №293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенский с/о, с.Введенское	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-916 (строящейся по дог.ТП № 38-302-2273(3754)) (ПС-293 "Каменская"). В т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Введенское	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП № 38-302-1722(905672)) КТП-916 с использованием подвески ВЛ-6 кВ ф. 5 (ПС-293 "Каменская"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Введенское, ГП-2	ЗЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.5 оп. 35-40, ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-916 до оп.4, ПС №293 "Каменская". Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 4, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенский с/о, с. Введенское	ЗЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция ТП-99, монтаж ШРУ, ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-99 (ПС № 647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Надеждино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция КТП-348 (замена тр-ра.) ПС №249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Уваровка, д. Ершово	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 КТП, сооруж. по д/ру № 38-10-302-1328(904382), ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Волковский с/о, с.Луцино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3095 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Пленцино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№12 ТП-99 (ПС-647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Надеждино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №14 ТП-99 (ПС-647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Надеждино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. 2 КТП-261 ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кромино	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф. 1 КТП-6310 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Андреевское	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. Голохвастово (ПС № 371 "Кузнецово"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Новофедоровское, д. Белоусово	ЗЭС					-								-							
1	МО	Перефикация токараздела на ВЛ-6 кВ между ф.51 и ф.73 ПС-836 "Слобода" в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Обуховский с/о, 37 км "Москва-Рига"	ЗЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.19 ВЛ-0,38 кВ ф."ул. Спартака" ЗТП-759 (ПС-464 "Дорохово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, уч. 40	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф."Магазин" КТП-2950, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово	ЗЭС					-								-							
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-09-302-2063(47) КТП-160 кВА (ф.11 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино.	ЗЭС					-								-							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 3 ТП-292 (ПС-551 "Пернатово") от оп.21 до оп. 37. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д. Филатово	ЗЭС					-								-							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-916 ПС-293 "Каменская" до оп. 34, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенский с.о., с. Введенское	ЗЭС																					
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-556 "Кукарينو" до КТП-16кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС																					
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-63 кВА в габаритах 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.12 (ПС-542 "Петровская"), ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-63 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д. Рыбушки	ЗЭС																					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 2023 ПС-324 "Ошейкино" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Доры д	ЗЭС			0,21	0,21	-			0,06		0,24	0,24	-		0,24	0,24	-				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 2039 ПС-409 "Лотошино" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Макарово д, кад № 50:02:0020301:0080	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,05		0,09	0,09	-		0,09	0,09	-				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 2032 ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Гаврилово д, позиция № 3	ЗЭС			0,19	0,19	-			0,22		0,22	0,22	-		0,22	0,22	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1553 ПС-165 "Судниково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Судниково д, Почтовая ул, дом № 18	ЗЭС			0,17	0,17	-			0,05		0,16	0,16	-				-				0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1490 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г, Озерная ул, дом № 9	ЗЭС			0,16	0,16	-			0,06		0,20	0,20	-				-				0,20	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 1238 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Большое Стромиллово д	ЗЭС			0,09	0,09	-			0,02		0,08	0,08	-				-				0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ, доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Кузьино д, Долинная ул, дом № 11, 13	ЗЭС			0,34	0,34	-			0,11		0,31	0,31	-				-				0,31	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП № ВЛ-11-302-3748(905987)) КТП-2135 ПС №619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Немки д	ЗЭС			0,28	0,28	-			0,10		0,33	0,33	-		0,33	0,33	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 до оп. 24 МТП-4021 (ф. 4, РП-6 ф.1 ПС №407 "Осташево"), ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Лазарево д, Васильевская ул, дом № 42	ЗЭС			0,18	0,18	-			0,01		0,16	0,16	-				-				0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 1104 (ф.10 ПС №534 "Грибово"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Тимошево д, Полевая ул, дом № 22	ЗЭС			0,32	0,32	-			0,15		0,29	0,29	-				-				0,29	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ (ф. 4 ПС №627 "Спас"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Милованье д, Новая ул, дом № 16	ЗЭС			0,26	0,26	-			0,07		0,23	0,23	-				-				0,23	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП № ВЛ-11-302-1733(902426) (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Солодово д, Ветеранов ул, дом № 16	ЗЭС			0,27	0,27	-			0,24		0,24	0,24	-				-				0,24	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 до оп.45 ф."Ф Деревня" ТП-2948 ПС №719 "Мординово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.45 ТП-2948, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Сивково д	ЗЭС			0,25	0,25	-					0,22	0,22	-		0,22	0,22	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1207 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Носово д, дом № 5А	ЗЭС			0,02	0,02	-			0,43		0,02	0,02	-				-				0,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1285 ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Таболово д, Полевая ул, дом № 18	ЗЭС			0,11	0,11	-					0,10	0,10	-				-				0,10	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ВЛИ-0,38 кВ КТП-1663 ПС-405 "Волоколамск", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г, Нагорная ул, дом № 13	ЗЭС			0,19	0,19	-			0,01		0,18	0,18	-				-				0,18	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №8 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1384 ф. 2 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, ул.Морских пехотинцев	ЗЭС			0,09	0,09	-			0,03		0,08	0,08	-		0,08	0,08	-				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-4132 ф. 4 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Высочково, Полевая ул, д.6	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,04		0,07	0,07	-		0,07	0,07	-				0,00	
1	МО	Строительство РП-10 кВ (с установкой 12 яч.), ПКЛ-10 кВ ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Павлово-Слободский с.о., с. Рождественно	ЗЭС			1,53	1,53	-			113,90		1,33	1,33	-				-				1,33	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1133 РП-17 ПС №534 "Грибово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Голоперово д, Речная ул, дом № 37	ЗЭС			0,35	0,35	-			0,22		0,30	0,30	-		0,30	0,30	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1020 ф. 14 ПС №395 "Панфиловская", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Петелино д, Полевая ул, дом № 23	ЗЭС			0,09	0,09	-			0,03		0,08	0,08	-		0,08	0,08	-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП № ВЛ-11-302-3748(905987)) КТП-2135 ПС №619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Немки д	ЗЭС			0,21	0,21	-			0,06		0,23	0,23	-		0,23	0,23	-				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1773 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Федцово д, Луговая ул, дом № 24	ЗЭС			0,06	0,06	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-				0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № МЖ-10-302-410(900301) ПС-76 "Цесарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Сибирский бульвар ул, уч.74	ЗЭС			0,13	0,13	-					0,11	0,11	-		0,11	0,11	-					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3106 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Можайск г, Славянская ул, дом № 94	ЗЭС					0,09	0,09	-		0,07			0,08	0,08	-		0,08	0,08	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП МЖ-10-302-410(900301) ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Можайск г, Славянская ул, уч.85	ЗЭС					0,09	0,09	-		0,03			0,08	0,08	-		0,08	0,08	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.44 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Коттеджи лев.сторона" ТП-2596 ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Шохово д, Луговая ул, уч.9	ЗЭС					0,19	0,19	-		0,11			0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-292 ПС-725 "Киселево", АВ, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Семеновское с, Заречная ул, уч.2	ЗЭС					0,12	0,12	-					0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ф. Новый ВЛИ-0,38 кВ ТП-62 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Шеломово д, Курганская ул, уч.11	ЗЭС					0,07	0,07	-		0,01			0,06	0,06	-		0,06	0,06	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-4001 ф.1 РП-1 ф. 17 ПС №405 "Волоколамск", АВ, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамск г, Новослободская ул, дом № 37	ЗЭС					0,22	0,22	-		0,26			0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1200 ф. 4 РП-4 ПС №424 "Чисмена" ф. 3, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Золеево д	ЗЭС					0,27	0,27	-		0,21			0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №ВЛ-12-302-2013(904980)) ТП-1200 ф. 4 РП-4 ПС №424 "Чисмена" ф. 3, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Золеево д	ЗЭС					0,13	0,13	-		0,10			0,11	0,11	-		0,11	0,11	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 б, ВЛИ-0,38 кВ ТП-1948 ф. 1 ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Язвище с, Троицкая ул, дом № 27г	ЗЭС					0,10	0,10	-		0,03			0,09	0,09	-		0,09	0,09	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 (строящейся по дог. ТП №ВЛ-12-302-1172(902846)) ТП-1490 ф. 2 РП-3 ПС №405 "Волоколамск" ф. 16, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Озерная ул, поз. № 13	ЗЭС					0,19	0,19	-					0,17	0,17	-		0,17	0,17	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП1323 (ф. 4 РП-6, ПС №407 "Осташево" ф.1), в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Осташево с	ЗЭС					0,18	0,18	-		0,23			0,19	0,19	-				-		0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-1323 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Осташево с	ЗЭС					0,21	0,21	-		0,12			0,22	0,22	-				-		0,22
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 КТП-3093 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Обухово д	ЗЭС					0,23	0,23	-		0,13			0,23	0,23	-		0,21	0,21	-		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-3015 (ф. 4 ПС №406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Базаева ул, дом № 18, кв.15	ЗЭС					0,28	0,28	-		0,00			0,26	0,26	-		0,25	0,25	-		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,38 кВ ф.4 МТП-3002 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, д.Павловское	ЗЭС					0,22	0,22	-					0,20	0,20	-		0,19	0,19	-		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ф. 3 ПС №648 "Волочаново", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Князьи Горы д, дом № 25б	ЗЭС					0,22	0,22	-					0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 до оп.15 ВЛИ-0,38 кВ ПС-528 "Манеж", ВЛИ-0,38 кВ оп. 15 ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР. МО, Шаховской р-н, д.Шляково	ЗЭС					0,20	0,20	-		0,07			0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		0,00
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп 144 ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Муриково д	ЗЭС					0,83	0,83	-		0,96			0,75	0,75	-		0,67	0,67	-		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП ВЛ-10-302-7047(910778)) до границ участка заявителя. (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Степаньково д	ЗЭС					0,49	0,49	-		0,07			0,44	0,44	-		0,44	0,44	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по договору ТП № ВЛ-11-302-4493(907335) ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Елинархово д, Дачная ул, дом № 19	ЗЭС					0,36	0,36	-		0,45			0,33	0,33	-				-		0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 до оп. 21 ВЛИ-0,38 кВ КТП-3214 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, Акиньино д, дом № 17	ЗЭС					0,30	0,30	-					0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-25/10/0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1109(903499) ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., Рыбушки д, уч № 154	ЗЭС					0,17	0,17	-		0,22			0,15	0,15	-		0,15	0,15	-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 31 ВЛИ-0,38 кВ ТП-402 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Еремеево д, влад.22а	ЗЭС					0,08	0,08	-		0,27			0,07	0,07	-		0,07	0,07	-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-2323 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, Синеево д, влад.3	ЗЭС					0,05	0,05	-		0,04			0,04	0,04	-		0,04	0,04	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от оп.47 ф.1 ВЛИ-0,38 кВ ТП-395 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Кашино д, дом № уч. 69,68	ЗЭС					0,18	0,18	-		0,12			0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от ф.2 ВЛИ-0,38 кВ ТП-672 ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Снегири дл, Дедово-Тальзино д, дом № 54	ЗЭС					0,15	0,15	-		0,23			0,14	0,14	-		0,14	0,14	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-353 ПС-304 "Истра", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Букареевское с/п, д.Ильино, д.66	ЗЭС					0,08	0,08	-		0,01			0,07	0,07	-		0,07	0,07	-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			план**	факт***	млн.руб.	%			млн.рублей			%
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-409 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сп. Бужаровское, д.Новораково, д.13а	ЗЭС				0,20	0,20	-				0,18	0,18	-							0,18	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1217(903482) ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новошихово д, влад.52	ЗЭС				0,14	0,14	-				0,13	0,13	-							0,13	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-4204 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Брехово д, влад.82	ЗЭС				0,22	0,22	-				0,19	0,19	-		0,19	0,19	-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-0,38 кВ КТП-6602 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дьяконово д, дом № 25а	ЗЭС				0,13	0,13	-				0,12	0,12	-							0,12	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.32 ВЛИ-0,38 кВ КТП-3319 ПС-118 "Одинцово, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Чапаевка д, Красная ул, влад.53 Б	ЗЭС				0,65	0,65	-				0,60	0,60	-		0,60	0,60	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1130 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Михайловское д, Садовая ул, дом № 23а	ЗЭС				0,14	0,14	-				0,15	0,15	-		0,15	0,15	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1186 ф. 8 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чеклево, Старая ул, д.16	ЗЭС				0,29	0,29	-				0,31	0,31	-		0,31	0,31	-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-2290(908108) ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дубки (п. Кубинка) п, влад.53	ЗЭС						-						-				-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-1948 ф. 1 ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище, Троицкая ул, д.20а	ЗЭС				0,23	0,23	-				0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1075 ф. 2 РП-17 ПС №534 "Грибово" ф. 3, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Путятино д, дом № 95	ЗЭС				0,39	0,39	-				0,40	0,40	-		0,40	0,40	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1268 ПС-627 "Спас", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Дроздова х, дом № 10	ЗЭС				0,44	0,44	-				0,39	0,39	-				-			0,39	
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ (в габ. 250 кВА) , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №407 "Осташево", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Осташево с	ЗЭС				1,84	1,84	-				1,64	1,64	-				-			1,64	
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 3 ПС №408 "Теряево", ЛР, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Кузьминское д, влад.кадастр 50:07:0010102:180	ЗЭС				0,06	0,06	-				1,19	1,19	-				-			1,19	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1215 (ф. 6 ПС №408 "Теряево"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Успеные д, Дачная ул, дом № 12	ЗЭС				0,32	0,32	-				0,28	0,28	-				-			0,28	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1034 (ф. 4 ПС №302 "Анино"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Морозово д, дом № 21	ЗЭС				0,58	0,58	-				0,51	0,51	-				-			0,51	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня правая сторона" ТП-59 ф.1 РП-22 (ф.5 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Вяземское	ЗЭС				0,09	0,09	-				0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-141 ПС-724 "Збышки, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово	ЗЭС				0,17	0,17	-				0,15	0,15	-		0,15	0,15	-			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 до оп. 13 ф. "Деревня" ВЛИ-0,38 кВ ТП-121 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Чебуново, д.21а	ЗЭС				0,12	0,12	-				0,11	0,11	-		0,11	0,11	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Левая сторона" ТП-188 ф. 7 ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Авдотьино д, Юрьевская, уч.60	ЗЭС				0,17	0,17	-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-1382 ПС-381 "Хвощевская, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Мокрое с, Мира ул, дом № 51	ЗЭС				0,42	0,42	-				0,44	0,44	-		0,44	0,44	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 до оп.17 ВЛИ-0,38 кВ ф. "№2" ТП-89 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, уч.61а	ЗЭС				0,08	0,08	-				0,08	0,08	-		0,08	0,08	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 9 ВЛИ-0,38 кВ ф. "№4" ТП-170 ПС-556 "Кукарينو", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ратчино	ЗЭС				0,14	0,14	-				0,15	0,15	-		0,15	0,15	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 до оп.30 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-52 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Старое Село д, дом № 1а	ЗЭС				0,04	0,04	-				0,04	0,04	-		0,04	0,04	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 154 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-366 ф. 12 ПС №700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Анканово д, уч.29	ЗЭС				0,07	0,07	-				0,07	0,07	-				-			0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Магазин" ТП-416 ПС-428 "Глядовская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Заслоново д, дом № 82	ЗЭС				0,14	0,14	-				0,15	0,15	-		0,15	0,15	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Водокачка" КТП-307 до оп. 29 ф. 2 ПС №76"Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Курново д, дом № 33б	ЗЭС				0,12	0,12	-				0,12	0,12	-		0,12	0,12	-			0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-160/10/0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-12-302-2(908919) ПС-423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Румянцево, ул.Красная Горка, д.26	ЗЭС			0,19	0,19	-			0,15		0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от ТП-52 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Рубцово д, ул. Радужная, дом № уч. 12	ЗЭС			0,07	0,07	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 41 ВЛ-0,38 кВ ТП-565 ПС №551 "Пернатова", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, Ламишино д, уч 29А	ЗЭС			0,12	0,12	-					0,11	0,11	-		0,11	0,11	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп. 15 ВЛИ-0,38 кВ КТП-538 ПС-551 "Сафонтьево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Михайловка, д.4-2	ЗЭС			0,03	0,03	-			0,32		0,03	0,03	-				-			0,03
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-632 ПС-292 "Крылово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, п.Красный Поселок, влад.10	ЗЭС			0,34	0,34	-			0,08		0,30	0,30	-		0,30	0,30	-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-809 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Славково д, уч. 5а	ЗЭС			0,27	0,27	-			0,07		0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1317 ф.4 ПС-662 "Федосьино" (0,2 км), доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новоболычево, дом № 13	ЗЭС			0,32	0,32	-					0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1123 ф.10 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Зубово, кад. 50:07:0030502:85	ЗЭС			0,23	0,23	-			0,05		0,20	0,20	-		0,20	0,20	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-1781 ф.2 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Васильевское, ул.Луговая, дом № 3	ЗЭС			0,12	0,12	-			0,05		0,10	0,10	-		0,10	0,10	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1285 ф.6 ПС №165 "Судниково", доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Каменки, ул.Центральная, д.33А	ЗЭС			0,32	0,32	-			0,09		0,28	0,28	-		0,28	0,28	-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.15 ВЛИ,38 ф.2 ТП-3302 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка, ул. Калинина, дом № 29 (кадастр.№ 50:20:0090416:0035)	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,21		0,07	0,07	-		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-63/10/0,4 кВ (строящ. по дог. ТП №ВЛ-11-302-4835(908073)) (ф. 12 ПС №406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Степаньково д	ЗЭС			0,29	0,29	-			0,10		0,25	0,25	-		0,25	0,25	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.49 ВЛИ-0,38 кВ ф. "№1" ТП-571 ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Брыньково д, уч.кад. № 50:19:0040202:240	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,01		0,08	0,08	-		0,08	0,08	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 до оп. 46 ВЛ-0,38 кВ ТП-429 ПС №551 "Пернатова, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, Синево д, дом № 3	ЗЭС			0,02	0,02	-			0,17		0,01	0,01	-				-			0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ЗТП-633 до оп 19 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-735 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Покровское д, Центральная ул уч № 126, № 6а	ЗЭС			0,11	0,11	-			0,05		0,12	0,12	-				-			0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛИ-0,38 кВ КТП-3154 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Ивановское д	ЗЭС			0,38	0,38	-			0,07		0,33	0,33	-		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Бабинки с, кад. №50:06:0030305:127	ЗЭС			0,41	0,41	-					0,36	0,36	-		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-52 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Рубцово д, ул. Радужная, дом № уч.14	ЗЭС			0,10	0,10	-			0,02		0,09	0,09	-				-			0,09
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-2290(908108) ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дубки (п Кубинка) п, влад. 9,12, 13	ЗЭС			0,20	0,20	-			0,03		0,17	0,17	-		0,17	0,17	-			0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-2290(908108) ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дубки (п Кубинка) п, влад.27, 29	ЗЭС			0,15	0,15	-			0,11		0,13	0,13	-				-			0,13
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с УУ, ЛЭП-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л-1 РТП-5 ПС-550 "Каринская", 4-х ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никифоровское д, ГП-1, уч. 104	ЗЭС			5,26	5,26	-			1,51		4,61	4,61	-		4,61	4,61	-			0,00
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.492 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Степаньково д	ЗЭС			0,98	0,98	-			1,08		0,86	0,86	-		0,86	0,86	-			0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 20 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 ТП-642 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Падиково д, дом № уч. 38а	ЗЭС			0,34	0,34	-			0,09		0,29	0,29	-		0,29	0,29	-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-331 ПС-422 ""Манихино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, Павловское д, уч.9	ЗЭС			0,38	0,38	-			0,09		0,33	0,33	-				-			0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 2183 ф. 16 ПС №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Ивановское д, кад. № 50:02:0010515:159	ЗЭС			0,11	0,11	-					0,11	0,11	-		0,11	0,11	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-3079 ф. 2 ПС №648 "Волочаново", доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Рябинки д, кад номер 50:06:0000000:508	ЗЭС			0,20	0,20	-			0,00		0,18	0,18	-		0,16	0,16	-			0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3296 ф. 7 ПС №528 "Манек", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Раменье с.Рябиновая	ЗЭС			0,78	0,78	-			0,41		0,68	0,68	-						0,68	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-2003 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Дмитровская	ЗЭС			0,25	0,25	-			0,02		0,22	0,22	-						0,22	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № МЖ-11-302-2464(902988) ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково, уч.273	ЗЭС			0,23	0,23	-			0,06		0,20	0,20	-		0,20	0,20	-		0,20	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 ТП-2143 ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Борки	ЗЭС			0,16	0,16	-			0,07		0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 ТП-2011 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Котляково	ЗЭС			0,20	0,20	-			0,07		0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,38 кВ КТП-4503 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивонино, вл.30 А	ЗЭС			0,07	0,07	-			0,05		0,06	0,06	-		0,06	0,06	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" МТП-540 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Журавлево	ЗЭС			0,26	0,26	-			0,17		0,23	0,23	-						0,23	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,38 кВ ф. 1 МТП-634 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лашино	ЗЭС			0,18	0,18	-			0,03		0,16	0,16	-						0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3045 ф. 1 ПС №528 "Манек", до оп. №44, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Фроловское, д.40	ЗЭС			0,20	0,20	-			0,60		0,18	0,18	-						0,18	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по дог. ТП №ВЛ-11-302-4170(906188) ф. 7 ПС №648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Паново	ЗЭС			0,16	0,16	-			0,03		0,14	0,14	-		0,14	0,14	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП №ВЛ-11-302-4284(907278) ф. 3 ПС №528 "Манек", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Раменье, ул.Южная	ЗЭС			0,41	0,41	-			0,25		0,36	0,36	-						0,36	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-396 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Рычково, уч.17	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,02		0,07	0,07	-		0,07	0,07	-		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-666 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Аносино д.Троицкая ул, дом № 53а	ЗЭС			0,34	0,34	-			0,08		0,30	0,30	-						0,30	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3225 ПС-406 "Шаховская" до оп.16, ВЛИ-0,38 от оп16 ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Елизаветино	ЗЭС			0,53	0,53	-			0,18		0,47	0,47	-						0,47	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП №38-12-302-348(901315) ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сп Снегири, д. Дедово-Тальзино	ЗЭС			0,07	0,07	-			0,02		0,06	0,06	-						0,06	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП №38-10-302-1686(905809) ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, со Новолетровский, д.Рыбушки, уч.156	ЗЭС			0,07	0,07	-			0,02		0,06	0,06	-						0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,38 кВ ф. "9" КТП-3123 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Брюханово д, Дачная ул, дом № 8	ЗЭС			0,12	0,12	-			0,08		0,10	0,10	-		0,10	0,10	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3225 ф. 4 ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Малое Судислово д, Дачная, дом № 1а	ЗЭС			0,11	0,11	-			0,11		0,10	0,10	-		0,10	0,10	-		0,11	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-646 ПС-260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Зеленково д, дом № 101	ЗЭС			0,10	0,10	-			0,02		0,09	0,09	-						0,09	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-301 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, Давыдовское д, дом № уч. 43	ЗЭС			0,08	0,08	-			0,09		0,07	0,07	-						0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.7 ПС-528 "Манек", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, ю-в часть кад.квартала	ЗЭС			0,39	0,39	-			0,06		0,34	0,34	-						0,34	
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-802 Духанино (0,01 км), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Рычково д, кад№50.08.0040110.142	ЗЭС			0,42	0,42	-			0,21		0,37	0,37	-						0,37	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-470 ПС №422 "Манихино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Ивановское (Ермолинский с/п) д, дом № уч. 8	ЗЭС			0,16	0,16	-			0,15		0,14	0,14	-						0,14	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ф.1 ВЛ-0,38 кВ ТП-8 ПС №714 "Давыдова", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новолетровское с/п, Деньково д, дом № уч. 113	ЗЭС			0,06	0,06	-			0,01		0,05	0,05	-						0,05	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-330(900986) ПС-422 "Манихино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, Павловское д, Радужная ул, дом № уч. 83	ЗЭС			0,24	0,24	-			0,06		0,21	0,21	-						0,21	
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 145 "Нахабино, ЛЭП-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Исаково д, дом № 12а	ЗЭС			0,81	0,81	-			0,45		0,72	0,72	-		0,72	0,72	-		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-24(900451) ПС-782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Немчиново д, влад.30	ЗЭС					-			0,35				-							
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-571(901371) ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Любаново д, ул. Лесная, дом № 32/1А, 32/1	ЗЭС					-			0,34		0,13	0,13	-		0,13	0,13	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-3600 ф.4 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Гордино д, Шаховская	ЗЭС					-																	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП №ВЛ-10-302-6363(910753) ф. 2 ЦРП-8 ф. 4 ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Дор д, Сиреневая ул	ЗЭС					0,21	0,21	-				0,19	0,19	-			0,19	0,19	-				
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ в габаритах 100кВА, ВЛИ-10 кВ ф. "6" ПС-462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Косипово д	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 ВЛИ-0,38 кВ КТП-3092 ф.8 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Романцево д	ЗЭС							-				0,40	0,40	-			0,40	0,40	-				0,00
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.410 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская", от РУ-0,4 кВ ТП 63/10/0,4 кВ ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Черленково с	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-677 ПС-390 "Тучково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п, Лебеденко ул стр. 1, бокс 1, дом № 36	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.5 ф.2 КТП-20176 ПС-584 "Звенигород"(0,04), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ивашково д, уч. 16	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ оп.17 ф.3 КТП-3302 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Чапаевка д, Школьная ул, дом № уч.10а	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 до оп.22 ф."Хомуты" КТП-347 ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Красноиншино д 3	ЗЭС					0,17	0,17	-				0,18	0,18	-					-				0,18
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №ВЛ-11-302-4400(907436)) КТП-1143 ф. 8 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Поповкино д, Нагорная ул, дом № 5	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25/10/0,4 кВ (строящейся по дог. ТП №МЖ-12-302-1393(903479)) ф. 10 ПС №719 "Мординово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Тропарево с, Цветочная, уч.10	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ф. 2 ВЛИ 0,38 кВ КТП-2004 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Луговая ул	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-442 ПС-428 "Глядковская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Бакулино д, уч.51	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ВЛИ-0,38 кВ ф. "№2" ТП-2840 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Борисово"	ЗЭС					0,09	0,09	-				0,10	0,10	-					-				0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-121 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Чебунново д, уч.33а	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ф. "Лесная" ВЛИ-0,38 кВ КТП-1173 ПС-33 "Ракино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.26 ф. 1 ПС-390 "Тучково" (0,9 км), ВЛИ-0,38 кВ (0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п, 1 Мосеевский проезд, влад.1	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ЛЭП-6кВ от ВЛ-6 кВ ф.34 РП-3 ПС-118 "Кубинка" до ТП-100кВА, 3-х ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарاپово с, ГП-7, влад.22	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ЛЭП-6кВ от ВЛ-6 кВ Л-6 РТП-20 ф.9 ПС-584 "Звенигород" до КТП-63кВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 кВА, АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Фуньково д, пл. 5	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ в габ. 160 кВА с УУ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 10-3 ПС №107 "Кедрова", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Любаново д, Дачная ул, влад.9	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-1057 ф.1 РП-3 ф.16 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Строково д	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1041 ф.р.в. РП-4 ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Чисмена п, Центральная ул, дом № 126	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 ф. 11 ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Тимково д, Запрудная ул, дом № 37А	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №38-10-302-1743(905675)) КТП-619 ф. 37 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Супонево д, ГП-2, уч. 14	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 21 ВЛИ-0,38 кВ КТП-3322 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никольское с.п., с. Никольское, Кубинский проезд, уч. 536	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №7 ВЛИ-0,38 кВ КТП-1070 ф. 27 ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Тихий пер, дом № 9	ЗЭС							-						-					-				
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ в габаритах 100кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 25ф. 7 ПС №724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-16/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Авдотьино д	ЗЭС							-						-					-				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 2020 ПС №324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Ошейкино	ЗЭС						-			0,20		0,13	0,13	-		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-385 ф. 6 ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Александровка д, дом № 44	ЗЭС							0,37	0,37	-		0,39	0,39	-				-		0,39
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3106 ф. 9 ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Южная ул, уч.18	ЗЭС						-			0,10				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 ТП-4148 ф. 10 ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Сычево пгт, Доватора ул, дом № 25В	ЗЭС							0,21	0,21	-		0,22	0,22	-				-		0,22
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4155 ф. 2 ПС №407 "Осташево", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Осташево с, р-н дер. Бражниково	ЗЭС						-			0,50				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4155 ф. 2 ПС №407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Осташево с, р-н дер. Бражниково	ЗЭС						-			0,46				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП 1212 ф. 4 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Калево д, дом № 66	ЗЭС						-			0,07				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1232 ф. 1 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Теряево с, Набережная ул., поз. 1	ЗЭС						-			0,12				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 23 ВЛИ-0,38 ТП-3290 ф. 8 ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Филенино д, дом № 2	ЗЭС						-			0,09				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 44 ф. "Телятник" ТП-140 ф. 10 ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Красновидово д	ЗЭС							0,11	0,11	-		0,10	0,10	-				-		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №27 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Дачи" ТП-465 ф. 3 ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Поздняково д	ЗЭС						-			0,66				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-331 ф. 2 ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Фомино д, уч.40	ЗЭС						-			0,43				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф. 1 ЦРП-7 ф. 7 ПС №648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Щемелинки д	ЗЭС							0,46	0,46	-		0,41	0,41	-		0,41	0,41	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 от РУ-0,4 кВ МТП-1378 (строящейся по договору ТП 38-09-302-2747(900393)) ф.Головково ПС-288 "Каменка", в т.ч. ПИР, МО, Наро-фоминский р-н, д. Скугорово, уч. № 54(1/6)	ЗЭС						-			0,24				-				-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-635 ПС-145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Новинки д, уч.3а	ЗЭС						-			0,17				-				-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2522 ПС-422 "Манихино тл.", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павловское д., влад. 14	ЗЭС						-			0,26				-				-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-038 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-1444(904761)) КТП-6409 ф. 17 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоалександровка д, ГП,уч.9	ЗЭС						-			0,09				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3, ВЛИ-0,38 кВ КТП-1104 ф. 10 ПС №534 "Трибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Тимошево д, Зеленая ул, дом № 9	ЗЭС						-			0,50				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, ВЛ-0,38 кВ КТП-3438 ф.4 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Городково д, дом № 7а	ЗЭС						-			0,37		0,33	0,33	-		0,33	0,33	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-4149 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Теряево с, Советская ул, дом № 28б	ЗЭС						-			0,07				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2075 ф. 4 ПС №324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Максимова, позиция № 11	ЗЭС						-			0,10		0,09	0,09	-		0,09	0,09	-		
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ в габ. 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 134 ф. 8 ПС №701 "Сухарево", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Игнатьево д	ЗЭС						-			0,66				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящ. по дог. ТП №МЖ-11-302-4692(908471)) КТП-1160 ф. 9 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Васильевское д, дом № 58	ЗЭС						-			0,44				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Низ" ТП-150 ПС-556 "Кукаркино, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново	ЗЭС							0,39	0,39	-		0,41	0,41	-				-		0,41
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3428 ф. 9 ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, территория ПМК-287	ЗЭС							0,11	0,11	-		0,10	0,10	-		0,10	0,10	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 54 КТП-3310 ф. 7 ПС №528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Новоникольское д	ЗЭС						-			0,22		0,20	0,20	-				-		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-3183 ф. 2 ЦРП-8 ф. 4 ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Дор д, Сиреневая ул	ЗЭС						-			0,12		0,11	0,11	-		0,11	0,11	-		0,00
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.208 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ЦРП-7 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Щемелинки д	ЗЭС						-			2,15				-				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1700(906820) ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, ДНП Эдельвейс, уч. 2	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1700(906820) ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, ДНП Эдельвейс, уч. 58	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 ТП-365 ПС №475 "Луч, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, Никулино д, дом № уч. 16г	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1493(90530) ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Рубцово д, ЛПХ "Рубцово" уч. № 445	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Алексино ПС 802 "Духанино", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Ермолино д, Барская ул, дом № 2а	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2168 ПС-288 "Каменка", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Архангельское с	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 8 ф.2 ВЛИ-0,38 кВ КТП-6109 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Михайловское с, ГП-1,уч.4	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 20 ВЛИ-0,38 кВ КТП-22953 ПС №316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Маслово д, дом № 7А	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/22 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 КТП-620 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п, Супоново д, влад.155	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4кВ, ВЛ3-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Смена ТП-141 (ф.6 ПС №308 "Наро-Фоминский"), ЛР-10 кВ на ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Красноармейское лесное п, дом № 13-а	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-481(901307) ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Лайково с, Лесная, уч. 105(кад. № 50:20:0040304:676)	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3106 ПС №355 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Славянская ул, уч. 83	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Телятник" ТП-140 ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Красновидово д, Луговая ул, дом № 58	ЗЭС					0,10	0,10														
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3106 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Лучистая ул, дом № 4	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-890 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Юшково д, уч. 203	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-1725(905308) ПС-25 "Встреча" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Мартымяново д, уч. №89-к-1	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-08-302-47(102) ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Марьино д, уч.10	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-2290(908108) ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дубки (гп Кубинка) п, влад.51	ЗЭС					0,23	0,23				0,20	0,20									0,20
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-2290(908108) ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дубки (гп Кубинка) п, влад.2	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 ф. Деревня ВЛИ-0,38 кВ ТП-186 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Троица д, 37	ЗЭС					0,08	0,08				0,09	0,09									0,09
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ строящейся по договору ТП № МЖ-09-302-4410(3190) ПС-568 "Карловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-55 ПС-418 "Руза", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул уч.кад.№ 50:19:0010201:821	ЗЭС										0,05	0,05				0,05	0,05				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-677(901326) ПС-738 "Полушкино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе Полушкино д кад №50.20.0090321.451	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 15 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-6109 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Михайловское с, дом № 25	ЗЭС																				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1846(907250) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Брехово д, дом № 38-Б	ЗЭС										0,38	0,38				0,38	0,38				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛ-10кВ от ТП-408-КТП-1172 ПС№20 "Алабушево", ВЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, п. Андреевка	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ ПС№329 "Осиновка", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Соколово	СЭС		0,9	0,89						0,00											0,00
1	МО	Строительство КТП/16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. ЦРП-23-МТП-495-КТП-1169 ПС №20 "Алабушево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Алабушево	СЭС		0,2	0,20																	
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС№28 "Станки 2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Скрасово	СЭС		1,3	1,34																	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 2 ПС№160 "Перемилово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Елизветино	СЭС									0,00											0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.603 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Овсянниково	СЭС		1,6	1,63						0,00											0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ ПС №463 "Фарфоровая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Шатаево	СЭС		1,6	1,60																	
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 3 ПС №717 "Мелихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ассаурово	СЭС		1,2	1,18																	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 14706-БТ-903 ПС №147 "Васькино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Зеленино	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.855 ПС №215 "Н.Софрино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Клиническая	СЭС		1,1	1,14						0,00											0,00
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.621 ПС №641 "Гранит", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Царево	СЭС		1,7	1,73																	
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №669"Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Рогачево	СЭС		1,9	1,95																	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. ЦРП-23-ТП487 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, р.п. Андреевка, СНТ "Краб"	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ольявидово	СЭС		1,8	1,83						0,00											0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л.858 ПС №215 "Н.Софрино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Данилово	СЭС		0,2	0,22																	
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,4 кВ ВЛЗ-6 кВ от ф. ЦРП-30-ЦП-24-КТП-314 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Луново	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Муравьево ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Козино	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ЛР-71-ТП-199-ТП-200 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Бекетово	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 12 ПС №463 "Фарфоровая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Стариково	СЭС		1,2	1,20																	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЗТП-526 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. п. Деденево, Московское шоссе	СЭС																				
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 23 ПС №803 "Юркино-2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Костино	СЭС		1,2	1,19						0,00											0,00
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ фид.309 ПС 84 "Глухово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, д. Молзино	ВЭС	1,6	1,6	1,2	1,50	0,28	23%			0,04	0,25	0,29	0,04	15%	0,25		-0,25	-100%		0,29	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КТП-139 ПС 84 «Глухово», ВЛИ-0,38 кВ. Московская область, Ногинский район, д. Молзино	ВЭС	3,4	3,3	2,9	3,28	0,42	14%				0,25	0,29	0,04	15%	0,25		-0,25	-100%		0,29
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-289 ПС №349 «Коробово», в т.ч. М.О. Шатурский р-н, д. Ананьинская	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,60					0,06	0,52	0,52			0,52	0,52				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ЗТП-460 ПС №86 "Рошаль", замена провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС	3,1	3,1	2,9	2,90					0,25	2,51	2,51			2,51	2,51				
1	МО	Реконструкция МТП-130 ПС № 590 «Федино», замена на ТП 63кВА-10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ фид.1 ТП-130, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Муромцево	ВЭС	2,1	2,1	1,8	1,83					0,29	1,59	1,59			1,59	1,59				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.17 фид. "Село" ТП-37 ПС № 74 «Непечино», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Санино	ВЭС	1,3	1,3	1,4	1,25	-0,15	-11%			0,07	1,20	1,20			1,20	1,20				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4 ТП-130 ПС № 590 "Федино", строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Муромцево	ВЭС	0,7	0,7	0,5	0,51					0,19	0,44	0,44			0,44	0,44				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-165 ПС №39 "Поселок", в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Денисиха	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,00	0,14		-		0,14	0,14				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-535 ПС № 477 «Бруски», в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Зиреево	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,00	0,18		-		0,18	0,18				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-346 ПС 819 "Мишеронь" оп.70, в т.ч. ПИР. М.О. Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС	0,7	0,7	0,7	0,72					0,01	0,47	0,47			0,63	0,63				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-74 ПС 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Якимово	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-262 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР. М.О. Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,37					0,10	0,40	0,40			0,40	0,40				
1	МО	Реконструкция ТП-175, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ ф.4 ТП-175 (ПС-24 "Устиново"), в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Новопетровское с.о., с. Ново-Петровское	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,42					0,08	0,37	0,37			0,37	0,37				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "ул. Российская" КТП-139 (ПС-335 "Можайск"), в т.ч. ПИР. МО, г. Можайск, ул. Российская	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,25	-0,05	-16%			0,37	0,32	0,21	-0,11	-34%	0,32	0,21	-0,11	-34%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1788 до оп.9 ф. "Дачи низ", ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д.Горетово	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,04	-0,03	-41%			0,52	0,06	0,03	-0,03	-48%	0,13	0,10	-0,03	-24%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1780 до оп.9 ф.1, ПС №559 "Филатово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Иваново	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,47					0,14	0,50	0,50			0,50	0,50				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-675 до оп.10 ф. "Кирова", ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,45					0,09	0,46	0,39	-0,06	-14%	0,46	0,39	-0,06	-14%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 40-43-46-57 ф. "Староаксаново" КТП-140, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Аксаново	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,53	-0,03	-5%			0,10	0,51	0,45	-0,06	-13%	0,51	0,45	-0,06	-13%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1309 до оп.45 ф. "ул. Советская", ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, п. Уваровка	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,20					0,38	0,21	0,21			0,21	0,21				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-8, ф. "Правая сторона" КТП-479, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Каменка	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,04					0,02	0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-184 до оп.6, ф. "Деревня", ПС №249 "Шевардино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Левашово	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,33					0,03	0,21	0,29	0,08	36%		0,29	0,29	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-5, ф. "Коттеджи" КТП-53, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Яблоневая	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,02	0,19	0,19				0,19	0,19	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 4-6, ф. "Деревня" КТП-385, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Шапкино	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,01	0,27	0,27				0,27	0,27	-		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.9-14 ф. "коттеджи" КТП-1279, ПС №700 "Дровнино", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, п. Цветковский	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,29	0,19	0,45	0,26	141%				-		0,45

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-22 ф."Деревня лев. сторона" КТП-48, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новое Село	ЗЭС	0,4	0,4	0,38						0,02	0,34	0,34			0,34	0,34				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."деревня прав.сторона" ТП-435 оп.3-20, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Стеблево	ЗЭС	0,5	0,4	0,27	-0,07	-19%				0,10	0,43	0,27	-0,16	-37%	0,43	0,27	-0,16	-37%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-15 ф."ул.Правды" КТП-116, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Красный Балтиец	ЗЭС	0,1	0,1	0,06	-0,02	-100%				0,08	0,05		-0,05	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.13-19 ф.«Прав.сторона» КТП-431, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глядково	ЗЭС	0,4	0,4	0,38	0,21	125%				0,01	0,23	0,33	0,10	44%		0,33	0,33		-	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.«лев. ст.» от КТП-417, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Петраково	ЗЭС	0,4	0,4	0,35	-0,01	-4%				0,07	0,32	0,36	0,04	13%		0,36	0,36		-	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-22 ф."спас.станция" ТП-150, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазово	ЗЭС	0,1	0,1	0,06						0,00	0,06	0,06			0,06	0,06				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.55-63 ф."Деревня" ЗТП-279, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холм	ЗЭС	0,1	0,1	0,05	0,00	-3%				0,03	0,05	0,04	0,00	-8%	0,05	0,04	0,00	-8%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" от МТП-464 до оп.5, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Тушков Городок	ЗЭС	0,3	0,3	0,08	-0,03	-26%				0,16	0,15	0,08	-0,07	-46%					-	0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."деревня" от КТП-305 до оп.1, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глуховка	ЗЭС	0,1	0,1	0,05						0,01	0,05	0,05				0,05	0,05		-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-24-33 ф."Дачи лев.сторона" ЗТП-461, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурмакино	ЗЭС	0,4	0,3	0,17						0,15	0,30	0,30			0,30	0,30				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-372 до оп.10 ф."ул.Торговая", ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.г.Уваровка	ЗЭС	0,5	0,5	0,13	-0,35	-73%				0,33	0,41	0,13	-0,28	-68%	0,41	0,13	-0,28	-68%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.22-24 ф."Деревня" ЗТП-49, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Беззубово	ЗЭС	0,2	0,2	0,14						0,02	0,12	0,12			0,12	0,12				0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф."деревня" ЗТП-262, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Тавшино	ЗЭС	0,5	0,5	0,22	0,03	18%				0,19	0,28	0,24	-0,04	-14%					-	0,24
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.19-22 ф."деревня" КТП-448, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новопокров	ЗЭС	0,2	0,2	0,11						0,07	0,14	0,10	-0,04	-31%		0,10	0,10		-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-24-26-31, ф."Верх. Зарецк." МТП-507, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза Ярославский пр.	ЗЭС	0,3	0,3	0,15						0,11	0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-24 ф."прав.сторона" КТП-449, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Митино	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	-0,33	-100%				0,48	0,28		-0,28	-100%					-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.16-17 ф."К дороге" КТП-143, ПС №556 "Кукарينو", т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Прудня	ЗЭС	0,1	0,1	0,06	-0,02	-100%				0,06	0,04		-0,04	-100%					-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.48-50 ф."Водокачка" КТП-202, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сокольниково	ЗЭС	0,1	0,1	0,06	-0,02	-100%				0,08	0,05		-0,05	-100%					-	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" ЗТП-207, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Арбеково	ЗЭС	0,4	0,4	0,35						0,05	0,23	0,30	0,07	30%		0,30	0,30		-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.10 ф."ул.Лесная" КТП-1508, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Бородино	ЗЭС	0,3	0,3	0,13	-0,05	-26%				0,18	0,19	0,11	-0,08	-40%	0,19	0,11	-0,08	-40%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-15 ВЛ-0,38 кВ ф."правая ст." КТП-197, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Маклаково	ЗЭС	0,6	0,6	0,34	-0,27	-45%				0,21	0,52	0,34	-0,18	-35%	0,52	0,34	-0,18	-35%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12 ф. Четная ст." КТП-120 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д.Большое Соколово	ЗЭС	0,6	0,6	0,39						0,20	0,36	0,36			0,36	0,36				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 59(58) КТП-291, ПС №551 "Пернагово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Букаревское, д.Филатово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,04	-100%			0,15	0,09	-0,09	-100%										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф."Березовая аллея" ТП-892, ПС №392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Веря	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,04	-100%			0,15	0,09	-0,09	-100%										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 ф."Дачи" КТП-466, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Поздняково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,08	0,04	102%				0,06	0,09	0,03	45%						0,09			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ф."Школа" ЗТП-422, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Синичино	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05					0,01	0,05	0,05			0,05	0,05							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Посаденки	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,00	-2%			0,05	0,11	0,10	0,00	-4%						0,10			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф."ул.Солнечная" КТП-2137, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, пгт.Уваровка	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,02	0,17	0,17			0,17	0,17							
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.16-22 ф."Деревня" КТП-330, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юдинки	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,40					0,06	0,28	0,35	0,07	24%		0,35	0,35			0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2137, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, пгт.Уваровка	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,09	-0,03	-27%			0,18	0,22	0,16	-0,06	-28%	0,22	0,16	-0,06	-28%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.1 КТП-89, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,02	0,11	0,11			0,11	0,11				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ф."Деревня" КТП-330, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юдинки	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,14	-0,04	-20%			0,07	0,13	0,13	0,00	-2%		0,13	0,13						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ф."Артскважина" КТП-1131, ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,19	-0,02	-11%			0,17	0,22	0,16	-0,05	-24%	0,22	0,16	-0,05	-24%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ соор. по д-ру №МЖ-10-302-2228(903572), КТП-1180, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,10	-0,05	-34%			0,30	0,22	0,10	-0,11	-53%	0,22	0,10	-0,11	-53%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф."правая сторона" КТП-57, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Неровново	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,06	0,03	-0,03	-100%										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-692 ПС №576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, с.Рождество	ЗЭС	0,1	0,0							0,02	0,08				0,08	0,08							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ф."Деревня" КТП-302 (ПС-381 "Хвощевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Панно	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,04					0,02	0,05	0,05				0,05	0,05			0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-63 кВА, сооруж. По ТУ ЗП-830, (ПС-475 "Луч"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с.о., д.Леоново	ЗЭС	0,4	0,4							0,43													
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф."Депутат" ЗТП-161 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новинки	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,33					0,03	0,29	0,29			0,29	0,29				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф."Деревня" КТП-182 (ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д.Малые Парфенки	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,19	-0,06	-24%			0,08	0,24	0,17	-0,07	-29%	0,24	0,17	-0,07	-29%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ТП-1582 (ф.7 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старо-Теряево	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,23					0,24	0,19	0,19			0,19	0,19							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-117 ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Б. Новосурино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13					0,03	0,12	0,12				0,12	0,12						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2838 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д.Бурцево	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,38					0,02	0,33	0,33			0,33	0,33							
1	МО	Реконструкция КТП-212 (ПС-76 "Цезарево"), монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-212, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Губино	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,28	-0,13	-32%			0,22	0,30	0,24	-0,06	-19%		0,24	0,24			0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-414, №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, с. Поречье	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,12					0,13	0,16	0,16			0,16	0,16				0,00			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-34, ПС №554 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кукарينو.	ЗЭС	0,8	0,2	0,0	-0,04	-100%			0,19	0,56	0,05	-0,05	-100%	0,61	0,56	-0,05	-8%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2810 (ПС № 704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	-0,30	-100%			0,42		0,25	-0,25	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-442 (ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, д. Бакудино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,08	-0,05	-41%		0,14		0,20	0,08	-0,12	-61%	0,20	0,08	-0,12	-61%	0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 6 КТП-275 (ПС-724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д. Горки	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,21			0,01		0,22	0,22			0,22	0,22					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ (сооруж. по ТУ МЖ-09-202-6307(4451) ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Горетово	ЗЭС	0,2	0,1	0,1	0,10			0,03		0,13	0,13			0,13	0,13					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 6 ф. № 2 ЗТП-988 (ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Сытьково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05			0,08		0,04	0,04			0,04	0,04					
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-116, ПС-556 «Кукарينو», в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, д. Красный Балтиец	ЗЭС	0,4	0,4	0,0	-0,05	-100%		0,44		0,11	-0,11	-100%					-			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1669, ПС №381 "Хвачевская", в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, д. Рабинки	ЗЭС	1,4	0,0			-		0,00	1,16			-		1,16	1,16					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.9 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, пос. Лотошино	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07			0,00		0,07	0,07			0,07	0,06	-0,01	-15%		0,01	
1	МО	Реконструкция КТП-2664 (монтаж АВ). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2664, ПС №289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,17			0,01	0,01	0,15	0,15			0,17	0,17				0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 12 ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-433 (ПС-307 "Лыщево") в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Куртнково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,02	-100%		0,07		0,04	-0,04	-100%					-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 19 ф."Водокачка" ЗТП-1083 (ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Никольское.	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,13			0,27		0,11	0,11			0,11	0,11					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 22 ВЛ-0,38 кВ ф."Очистные" КТП-1180 (ф.9 ПС-355 "Можайск"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, СНТ "Борисово".	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%		0,12		0,07	-0,07	-100%					-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-2141 (ф.8 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05			0,07		0,04	0,04			0,04	0,04					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 41 ВЛ-0,38 кВ ф."деревня" КТП-697 (ф.14 ПС-732 "Мухино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колнобакинское, д. Артохино.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,02	-35%		0,04		0,04	0,03	-0,01	-27%			-		0,03	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-2168 (ф.6 ПС-288 "Каменка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Архангельское.	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,31	0,05	20%		0,19		0,30	0,28	-0,03	-9%		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛ-0,38 кВ ф. 2 МТП-634 (ф.4 ПС-559 "Филатово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лашино.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,09	-0,02	-20%		0,09		0,10	0,07	-0,03	-29%			-		0,07	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ЗТП-541 (ф.9 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Булыгино.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11			0,11		0,09	0,09			0,09	0,09				0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-1295 (ф.2 ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д. Оселье.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,02	18%		0,05		0,15	0,11	-0,04	-27%	0,15	0,11	-0,04	-27%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф."дачи" КТП-414 (ф.9 ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Поречье.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,14	-0,30	-68%		0,23		0,37	0,18	-0,19	-51%	0,37	0,18	-0,19	-51%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.12 до оп.19 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-477 (ф.12 ПС-355 "Можайск"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.18 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-477, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково.	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,48			0,05		0,42	0,42			0,42	0,42					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.36 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-545 (ф.5 ПС-559 "Филатово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Помогаево.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,15			0,18		0,12	0,12			0,12	0,12					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.13 ВЛ-0,38 кВ ф. "четная ст." КТП-1045: ф.8 РП-19 (ф.2 ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Семеновское.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12					0,02	0,13	0,13			0,13	0,13	-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ по ТУ МЖ-09-202-5612(4052) КТП-10/0,38 кВ (ф.8 ПС-724 "Збышки"), в т.ч. ПИРМО, Можайский р-н, д.Мышкино.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,24	-0,11	-32%			0,15	0,26	0,25	-0,01	-4%			-		0,25	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 23 ВЛ-0,38 кВ ф. "ул. Северный луч" КТП-2810 (ф.16 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11						0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.6 ф. "Деревня" ВЛ-0,38 кВ КТП-387 (ПС-381 "Хвощевская"). В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Дровинское, д. Поповка	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,07	0,04		-0,04	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ф. 4 "левая сторона" ВЛ-0,38 кВ КТП-59 (ф.10 ПС-556 "Кукарино"). В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Вяземское.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,02	37%			0,01	0,07	0,09	0,02	25%			-		0,09	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-11-302-3822(912535) ф.1 КТП-260 (ф.11 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино	ЗЭС	0,4	0,4	0,3		-0,26	-100%			0,37	0,22		-0,22	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 11-116 ф."Низ" КТП-150 (ПС-556 "Кукарино"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 11б, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Блазново	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,44					0,03	0,40	0,40			0,40	0,40				
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (монтаж доп. опоры в пролете 96-97) ф. "водокачка" ЗТП-1008 (ф.12 ПС-418 "Руза"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "водокачка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вагулино	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06	-0,01	-21%			0,06	0,07	0,05	-0,02	-31%			-		0,05	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.31 ф. "Коттеджи левая ст." ТП-892 (ПС-392 "Веря"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Веря	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06	0,03		-0,03	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.14 ф.1 КТП-1200 (ф.2 ПС-714 "Давыдково"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шилово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05					0,07	0,04	0,04			0,04	0,04			0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-1379 (монтаж АВ) ф.1 ПС-707 "Вышгород". Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-1379, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Колодези	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,21	0,13		-0,13	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,22 кВ от ТП-2129 ВЛ-0,38 кВ (ф. 3 ПС-409 "Лотошино"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Издатель	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,37					0,01	0,37	0,37			0,37	0,32	-0,06	-15%	0,06	
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ ф. к/т"Слава" ЗТП-198 (ф.11 ПС-355 "Можайск") до ВРУ-0,38 магазина, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11						0,11	0,11			0,11	0,11				
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.59(60) ф.Тарасково ПС-575"Селятино", ВЛЗ-10 кВ от РЛНД-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ. Дем-ж ВЛ-10кВ от КТП-560, уст-ка АПС-10 кВ, в т.ч. ПИРМО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Калининп. д.Тарасково	ЗЭС	7,3	6,9	6,3	6,34					0,59							-			
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-16 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.3 ПС-381 "Хвощевская") до КТП-16 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-16 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Высокое	ЗЭС	0,5	0,5	0,1	0,46	0,41	свыше 100%				0,12	0,41	0,29	237%			-		0,41	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по ТУ №ЗП - 426 от 27.01.2011 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч.44	ЗЭС	0,8	0,8	0,0		-0,04	-100%			0,82	0,08		-0,08	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.23 ф."Магазин" КТП-151, ф.10 ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово, ул.Центральная, уч.16	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13	0,08		-0,08	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-3207 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождественно, ул.Восточная, д.11/1.	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,97	0,18	24%			0,00	0,68	0,84	0,16	24%	0,68	0,68			0,16	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.18 ВЛ-0,38 кВ ф."Жил.поселок" ЗТП-498 (ф.11, ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мышкино, ул.Радужная, уч.1-Б.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,00	2%			0,03	0,08	0,11	0,03	39%		0,11	0,11	-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 ВЛ-0,38 кВ ф. «деревня» МТП-320 (ф.1 ПС-249"Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д.Клемятино, уч.20 А.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,22	0,13	-0,13	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.21 ВЛ-0,38 кВ ф.«Деревня» ЗТП-947 (ф.3 ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, с.Рождествено, ул.Строительная, д.9А.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,17	-0,10	-37%			0,20	0,22	0,15	-0,08	-35%	0,15	0,15	-			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.37 ВЛ-0,38 кВ ф. «Комсомольская» ЗТП-1085 (ф.2 ПС-618"Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Брикет, уч. 100.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,03	-100%			0,12	0,07	-0,07	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.50 ВЛ-0,38 кВ ф. «Рябцево» ЗТП-1448 (ф.6 ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Рябцево, № кад.50:19:0040112:57.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,05	0,16	0,16								0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 ВЛИ-0,38 кВ ф.«Школа» ЗТП-422 (ф.3 ПС-428 "Глядковская"), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, п. Ц/у. совхоза Синичино,ул.Лесная,уч.19.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,30	0,05	18%			0,09	0,27	0,31	0,04	15%						0,31	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ВЛ-0,38 кВ ф.«Деревня» ЗТП-64 (ф.5 ПС-704 "Макарово"), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, д. Пуршево, ул. Сельская, уч.1а.	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,07	0,04	131%				0,04	0,07	0,03	85%	0,04		-0,04	-100%		0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛ-0,38 кВ ф.«Деревня» КТП-307 (ф.2 ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,с.п.Юрловское, около 300 м на ю-в от д. Купрово, кад.50:18:0090130:104.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,29					0,10	0,30	0,30				0,30	0,30	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от РУ-0,4 кВ КТП-1332 (ф.1 ПС-407 "Осташево"). Установить узел учета, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Кусакино, кад.№ 50:07:090101:68(70_0062).	ЗЭС	1,0	1,0	0,0	0,0	-0,05	-100%			1,04	0,11	-0,11	-100%								
1	МО	Строительство отд. фидера ВЛИ-0,38 кВ от КТП-876 (ф.2 РП-1 ф.6 РГП-33 ф.6 ПС-308"Наро-Фоминск") до оп.8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-876, ВЛИ-0,38 кВ от оп.8,в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, д.Литвиново,п/х Литвиново, д.10.	ЗЭС	1,0	1,0	0,4	0,64	0,23	55%			0,33	0,36	0,56	0,20	57%		0,56	0,56	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ для обеспечения трехфазной сети от оп. 13 ф.1 ТП-662 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Глинково,уч. 25/1.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,22	-0,07	-24%			0,18	0,24	0,38	0,13	55%		0,38	0,38	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3003 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Шестаково.	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,05	0,03	-0,03	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-3146 ПС-406 "Шаховская", в т.ч.ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,33	0,20	-0,20	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 ПС-475 "Луч", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д.Давыдовское, влад.3.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,08	0,05	-0,05	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ВЛ-0,4 кВ ф."водокачка" ЗТП-1527 до БССС-8522, монтаж АВ в ЗТП-1527(ф.7 ПС-725 "Киселево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,00	0,04	0,06	0,02	45%		0,06	0,06	-			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4кВ(в габ.160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф."Мартемьяново-2" ПС-811 "Первомайская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афинеево, влад.7/2.	ЗЭС	1,6	1,6	0,2	0,2	-0,18	-100%			1,60	0,41	-0,41	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-63/6/0,4 кВ ПС-482 "Дачная", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, МКЗ-1, влад.52.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,06	-0,08	-55%			0,27	0,20	-0,20	-100%								
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (в габ.160 кВА), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Афанасовка" ПС-308 "Наро-Фоминск" до КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клово, дом № 24"б".	ЗЭС	1,6	1,6							1,64											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-353 ПС-304 "Истра", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Ильино, уч.74.	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,03	-100%			0,16	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-580 ПС-802 "Духанино", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Алексино д, уч № 273.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,41	0,25	0,07	-0,18	-72%		0,07	0,07	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-20179 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д.Лукино, влад.3 А.	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	-0,32	-100%			0,46	0,28	-0,28	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по дог.ТП 38-11-302-211(900485) ПС-836 "П-Слобода", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Павловское, ул.Придорожная,уч № 4	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	-0,04	-100%			0,17	0,10	-0,10	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по дог.ТП 38-11-302-240(900548) ПС-575 "Селятино", в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино дом № 122а.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,13	0,08	-0,08	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-18 (ПС-265 "Слодениг") до оп.6 с переводом нагрузки от оп.6 до оп. 32 ф.2 на новый фидер, узла учета, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клово, д.148 (уч. 24К)	ЗЭС	1,1	1,1	0,0	-0,05	-100%			1,08	0,11	-0,11	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП на ж/б опорах (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Нечесово	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,74	0,13	21%		0,05	0,58	0,69	0,11	19%	0,58	0,69	0,11	19%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 кВА (строящуюся по дог.ТП №38-11302-1019(902533) (ф.6 ПС №550 "Каринская"), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, уч. 383-С	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	-0,04	-100%			0,17	0,10	-0,10	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-115 (ПС-645 "Сушкинская"), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, влад.18.	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,07	-0,09	-55%		0,29	0,22	-0,22	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-5581 ПС-482 "Дачная", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Иславское.	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,10	-0,12	-55%		0,40	0,29	-0,29	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.9 ф.2 ВЛ-0,4 кВ КТП-6409 ПС-550 "Каринское", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка, влад.20.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,04	-0,04	-55%		0,15	0,11	-0,11	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по дог.ТП 38-11-302-672(901507) ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Супоново, дом № 7	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,02	-0,02	-55%		0,07	0,05	-0,05	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по дог.ТП 38-11-302-672(901507) ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Супоново, уч.№ 131.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,03	-55%		0,11	0,08	-0,08	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по 38-10-302-18(900219) ПС-293 "Каменская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, ГП-1, влад.41	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,04	-55%		0,13	0,10	-0,10	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-318 ф.2 ПС-789 "Наро-Осановская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Чупряково, дом № 29	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,05	-55%		0,19	0,14	-0,14	-100%								
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ 18339а-23951 ПС-67 "Усово", ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-63/10/0,4 кВ, узла учета, в т.ч.ПИР, МО,Одинцовский р-н, д.Подушкино, 2-я очередь, прилегающий к уч.31,уч.27	ЗЭС	1,7	1,7	0,2	-0,19	-100%			1,71	0,43	-0,43	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ф.2 ВЛ-0,4 кВ КТП-4501 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, кад. № 50.20.0060530.253, д.30	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,02	-0,02	-55%		0,08	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1103 (ф.2 ПС-789 "Наро-Осаново"). Установить узел учета в РУ-0,4 кВ КТП-1103, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Якшино, уч.31а	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,29	-0,06	-16%		0,24	0,32	0,25	-0,07	-21%	0,32	0,25	-0,07	-21%			
1	МО	Строительство ТПК-25/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-550 "Каринская" до ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25/6/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Торхово, кад.№50.20.0080424.0264	ЗЭС	0,9	0,9	0,1	-0,10	-100%			0,92	0,23	-0,23	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.11 ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-100/6/0,4 кВ ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-1, уч. 16.	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,25	-0,03	-10%		0,40	0,28	0,21	-0,07	-24%	0,28	0,21	-0,07	-24%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Борзые" РП-72 (ф. 71 ПС-836 "Слобода") до ТП-63 кВА, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-63/6/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Борзые	ЗЭС	2,4	2,4	0,3	0,3	-0,27	-100%			2,40	0,61	0,61	-0,61	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по дог. ТП 38-10-302-47(900074) ПС-647 "Нудоль", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д. Пречистое, уч № 156	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,3	-0,31	-100%			0,45	0,27	0,27	-0,27	-100%								
1	МО	Строительство МТП-25/6/0,4 кВ, ЛЭП-6кВ от ВЛ-6 кВ ф.11 ПС-145 "Нахабино" до МТП-25/6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-25/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Исаково, д.41	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,45	0,37	свыше 100%			0,18	0,16	0,39	0,23	140%								0,39
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.1 ВЛ-0,4 кВ КТП-85 ПС-575 "Селятино" , в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Селятино, д.15 "А"	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,25	0,15	0,15	-0,15	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25(30) ВЛ-0,4 кВ ТП-100/10/0,4 кВ строящегося по дог. ТП 38-10-302-1687(905545) (ПС-683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Ядрошино, уч. 89	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06	-0,02	-28%			0,02	0,05	0,06	0,01	16%								0,06
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.28 ЛЭП-0,4 кВ КТП-113 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Липки, ГП-2, влад.18	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,06	-0,08	-55%			0,27	0,20	0,20	-0,20	-100%								
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ (в габ.250 кВА), ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 37 ПС-584 "Звенигород" до ТП-100/6/0,4 кВ, 2 фидера ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-100/6/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Супонцево, ГП, влад.9-15,246,245	ЗЭС	3,2	3,2	2,7	2,34	-0,35	-13%			0,82	2,28	1,98	-0,29	-13%	2,28	1,98	-0,29	-13%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 ф. "Дачи" КТП-1402 (ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Константиново, уч.116, уч.117	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,01	10%			0,03	0,15	0,12	-0,03	-19%	0,15	0,12	-0,03	-19%				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ф. "Водокачка" КТП-1244 (ф.10 ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Павлищево, ул. Малиновая, д.16	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,01	6%			0,04	0,19	0,16	-0,03	-16%	0,19	0,16	-0,03	-100%				0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящегося по дог. ТП 38-10-302-382(901444) ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Большое Ушаково, СНТ "Фрунзенец", влад.6	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,08	0,05	0,05	-0,05	-100%								
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Санниково" РП-720 ПС-475 "Луч" до ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-25/10/0,4кВ. Установить узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановский с/о п. Троицкий, ул. Родниковая, д.1, уч.16	ЗЭС	0,9	0,9	0,1	0,1	-0,10	-100%			0,93	0,24	0,24	-0,24	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1013 (ф.14 ПС-405 "Волоколамск"). В РУ-0,4 кВ КТП-1013 установить дополнительный АВ, в т.ч. ПИР,МО, г.Волоколамск, ул.Возмище, поз. 2	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,41	-0,03	-6%		0,24	0,23	0,17	0,11	-0,07	-38%	0,42	0,35	-0,07	-16%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1471 (ф.1 ПС-642 "Лама"). В РУ -0,4кВ ЗТП-1471 установить АВ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Богово, ул.Декабриста Муравьева, дом № 22в	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,32	-0,03	-9%			0,08	0,34	0,27	-0,07	-21%	0,34	0,27	-0,07	-100%				0,27
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ (в габ.160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.1 РП-39 (ф.15 ПС №307 "Лыщево") до ТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ, узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, в р-не д.Канцево	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,1	-0,11	-100%			0,95	0,24	0,24	-0,24	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой ТП-10/0,4 (строящейся по дог. ТП № 39-10-302-741(902767)) (ф.9 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Онуфриевское с/п,с.Онуфриево, ул.Новая, д. 8	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,04	-100%			0,16	0,10	0,10	-0,10	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-324 (ф.4 ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, пос. уч-за Александрово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,10	0,05	102%			0,02	0,07	0,10	0,03	47%		0,10	0,10	-				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1201 (ф.3 ПС-289 Кирилловка), в т.ч. ПИР,МО, Рузский район, д.Нестерово, ул. Летняя, д.47	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,00	0,20	0,28	0,08	42%			-			0,28	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 ВЛ-0,4кВ ф.«Правая ст.» КТП-59 (ф.10 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский район, д.Вяземское, уч.26-а, уч.20-б	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,32	0,07	27%			0,07	0,23	0,33	0,10	41%		0,33	0,33	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6513, переключенную на КТП-100/6/0,4 кВ (устанавливается по дог. ТП-38-10-302-1441(904385)(ф.16 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, д.18	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,15	-0,03	-16%			0,50	0,19	0,13	-0,07	-34%		0,19	0,13	-0,07	-34%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513, переключенную на КТП-100/6/0,4кВ (устанавливается по дог.ТП №38-10-302-1441(904385) (ф.16 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч.31	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,15					0,27	0,12	0,12				0,12	0,12			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-292 (ф.31 ПС№551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Филатово, ул.Иваньковская, д.96	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,13	0,09	212%			0,03	0,10	0,12	0,02	18%				-		0,12	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6513, переключенную на КТП-100/6/0,4 кВ(устанавливается по дог. ТП №38-10-302-1441(904385) (ф.16 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, д. 9	ЗЭС	0,6	0,6	0,0		-0,03	-100%			0,65	0,07		-0,07	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от ВЛ кВ ф.1 ТП-6513, переключенную на КТП-100/6/0,4 кВ (устанавливается по дог.ТП №38-10-302-1441(904385)(ф.16 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч.10	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,20	-0,03	-13%			0,45	0,23	0,17	-0,07	-28%			0,17	0,17	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 кВА строящуюся по дог.ТП № 38-11-302-57(911644) ф.3 ПС-304 "Истра", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Зенькино, д.2	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,14	-0,21	-59%			0,35	0,29	0,13	-0,17	-57%				-		0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ВЛ-0,4 кВ ф. «Деревня» КТП-119 (ф.4 ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д. Малое Соколово, дом № 2Б.	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,38					0,15	0,33	0,33				0,33	0,33				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-314 (ПС №475 "Луч"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Санниково, вблизи д.53	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,21	-0,08	-28%			0,11	0,20	0,20	0,01	3%			0,19	0,19	-	0,02	
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "колхозный куст" РП-61 ф.21 ПС №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-25/6/0,4 кВ, узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-25/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Веденниково, д.58	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,55	0,47	свыше 100%			0,16	0,19	0,48	0,30	162%			0,48	0,48	-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящуюся по дог.ТП 38-11-302-240(900548) КТП-160/10/0,4 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, д.271	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,04	-100%			0,18	0,10		-0,10	-100%				-			
1	МО	Строительство (монтаж) дополнительных 2х проводов ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (ф.4 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Гордино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,06	-0,04	-44%			0,12	0,15	0,05	-0,10	-69%		0,15	0,05	-0,10	-69%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2664 (ф.5 ПС-289 "Кирилловка"). В РУ-0,4 кВ КТП-2664 установить АВ, в т.ч. ПИР,МО,Рузский р-н, д.Нестерово (подстанция), уч.17	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,27	0,06	27%			0,06	0,28	0,28	0,00	-1%		0,28	0,28	0,00	-1%	0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.19 ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афанасовка, дом № 1"А"	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,02	70%			0,07	0,07	0,05	-0,02	-35%				-		0,05	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-40 кВА строящуюся по дог.ТП 38-10-302-3542(911577) ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, ул.Дачная, д.566	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,24	-0,01	-4%			0,11	0,22	0,21	0,00	0%			0,21	0,21	-	0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-619 (ПС-584 "Звенигород") (замена тр-ра в габ. на тр-р 630 кВА с ТМГ-400 кВА). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Спупево	ЗЭС	1,4	1,4	0,4		-0,38	-100%			1,35	0,32		-0,32	-100%				-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ ф.1 КТП-6306 ПС № 550 Каринская оп.19-22. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-09-302-2125(3852) от КТП-6306, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с/о, д. Горбуново, уч.1	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	-0,26	-100%				0,37		0,22		-0,22	-100%								
1	МО	Реконструкция ПС-789 "Наро-Осаново" (замена БТ). Строительство КТП-250/6/0,4 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Асаково	ЗЭС	16,7	16,7	8,9	8,86					6,37		4,14	8,79	4,64	112%	4,14	2,58	-1,56	-38%		6,21		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 4 от РУ-0,4 кВ КТП-3301 ПС-118 "Кубинка" до оп. 24. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 ф.4 ВО-0,4 кВ КТП-3301, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никольское с/п, с. Никольское, пр. Кубинский, д. 61-б	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,14	-0,33	-71%				0,27		0,39	0,16	-0,23	-59%	0,39	0,16	-0,23	-59%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6415 (ПС № 544 "Дюжьево") от оп. 4 до оп. 4А, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород, м-н Дюжьево, д. 8А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%				0,06		0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ ф. 1 КТП-904 ПС-293 "Каменская" от оп. 38 до оп. 38/4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38/4 ВЛ-0,38 кВ КТП-904, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Марьино, уч. 3-23	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,15	-0,24	-60%				0,41		0,33	0,14	-0,19	-58%		0,14	0,14				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-374 ф.3 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский со, д. Андреевское, уч.5	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,39	0,08	24%				0,03		0,28	0,35	0,07	24%	0,28	0,28				0,07	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1333 ф.1 до оп.20 (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Клетки, д.17	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,06	-90%				0,18		0,15	0,01	-0,14	-96%						0,01	
1	МО	Реконструкция ЗТП-1498 (монтаж АВ) ПС-627 "Спас" ф.4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1498, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, ул. Лесная, дом №42А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,00	-0,03	-88%				0,10		0,06	0,00	-0,06	-95%						0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-1162 ф.8 ПС-699 "Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г. ул. Терешковой, д.8	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,01	-0,24	-96%				0,33		0,21	0,01	-0,20	-96%						0,01	
1	МО	Реконструкция ТП-842 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100кВА), ВЛ-0,38 кВ от оп.26 до оп.37 ф."Деревяная левая ст." ТП-842 (ф.1 ПС-589 "Субботино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Митенино, ул. Березовая, дом №10	ЗЭС	1,0	0,9	0,6	0,56	-0,08	-13%				0,39	0,48	0,10		-0,10	-100%	0,58	0,48	-0,10	-17%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-4009 ф.1 ПС-642 "Лама", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Масленниково д, дом №14	ЗЭС	1,3	1,3	1,1	1,25	0,11	10%				0,06		0,99	1,08	0,09	10%		1,08	1,08				
1	МО	Реконструкция КТП-85 с заменой на новую, ВЛ-0,38 кВ КТП-85 от оп.1 до оп.10. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.50 ПС-575 "Селятино" до КТП-85, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, уч. 32	ЗЭС	1,2	1,2	1,1	1,01	-0,08	-7%				0,19	0,86	0,12		-0,12	-100%	0,99	0,86	-0,12	-13%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-722 (ф. 75 ПС № 836 "Слобода") от оп. 3 до оп. 10, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, д. Веледниково, д.22, д.23	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,33	0,07	28%				0,11	0,23	0,06	0,06	-		0,23	0,23				0,06	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-543 (ТП-137 ф. 20 ПС-265 "Слоденинг") от оп. 13 до оп. 21, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Атепцевское с/п, д. Зинавка, уч. 18	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,26	-0,03	-10%				0,23		0,31	0,25	-0,06	-20%						0,25	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.15 до оп.18 ВЛ-0,38 кВ ф."деревяная" ЗТП-39 (ф.7 ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки, дом №55	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14						0,05		0,13	0,13			0,13	0,13				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода оп.13 до оп.28 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревяная" КТП-126 (ф.4 ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Михайловское, уч. 29	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,41						0,07		0,29	0,38	0,09	32%		0,38	0,38			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода в пролетах опор 31-35-37 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-652 (ф.3 РП-51 ф.2 ПС-171 "Сычи"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-652, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Скирманово, уч. 77	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,14	-0,08	-36%				0,16		0,19	0,13	-0,06	-32%		0,13	0,13				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей	%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.14 до оп.19 ВЛ-0,38 кВ ф."ул.Клементьевская" КТП-1507 (ф.11 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Клементьевская, д.53, кв.1	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,10	-0,01	-9%			0,08		0,12	0,09	-0,02	-19%	0,12	0,09	-0,02	-19%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.25 до оп.28-71-72 ВЛ-0,38 кВ ф."Смолин верх" ТП-835 (ф.2 ПС-589 "Субботино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Смолино, ул.Центральная, уч.95	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,24	0,16	188%			0,08		0,19	0,21	0,02	9%		0,21	0,21	-		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-6404 (ПС № 550 "Каринская") от оп. 6 до оп. 28, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Саввинский с/о, д.Рыбушкино, д.16	ЗЭС	1,0	1,0	0,0		-0,05	-100%			1,04		0,11		-0,11	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 3 ТП-735 (ПС-836 "Слобода") от оп.7 до оп.9, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д.Покровское, ул.Центральная, д.68	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13		0,08		-0,08	-100%							
1	МО	Реконструкция (замена) ТП-25/10/0,4 кВ (устанавливаемой по дог. ТП № 38-10-302-1381(904408) на новую ТП-160/10/0,4 кВ с ТМГ-63/10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-63/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Онуфриево, ул.Чепемушки	ЗЭС	1,3	1,3	0,6	0,42	-0,17	-28%			0,87		0,69	0,36	-0,33	-48%	0,36	0,36					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-282 до оп.9, ПС №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Новодарьино	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,04	-100%			0,17		0,10		-0,10	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-19, КТП-87, ф.50 ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Селятино	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,32		0,19		-0,19	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.36-39 ф.2 ЗТП-1008, ф.12 ПС №418 "Руза" и строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Вагулино	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,04	-13%			0,08	0,24	0,06		-0,06	-100%	0,30		-0,30	-100%			0,24
1	МО	Реконструкция КТП-4210, замена на КТП-250/6/0,4 кВ в габ. на тр-р 400 кВА, ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-4210 до оп.28. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26, ПС №645 "Сушкинская", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пестово	ЗЭС	2,2	2,2	1,7	1,67	-0,06	-3%			0,54	1,44	0,14		-0,14	-100%							1,44
1												#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.7-8 и строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, ТП-672, ф."Ленино" РП-69, ф.24.25 ПС №264 "Мицри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ленинский с/о, д.Дедово-Талызино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,06		0,17	0,17			0,17	0,17					0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 КТП-4202 ф.1 ПС-645 "Сушкинская" в пролетах опор 8-12, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы, уч.63-А	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,05	0,14	0,09	0,09			0,23	0,23					0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ РТП-5004 ПС-316 "Дарьино" от оп.18 до оп. 26, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Большое Сареево, д.20	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	-0,04	-32%			0,09		0,16	0,09	-0,08	-46%	0,16		-0,16	-100%			0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-6502 от оп.6 до оп.32 (ПС-550 "Каринская"). Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.29, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, влад.55	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,80					0,07				-								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-77 в пролетах опор 36-46-47-48-49 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, влад.112А, д.46	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,26		0,15		-0,15	-100%							
1	МО	Реконструкция КРН-129 на АПС-6 кВ (ПС-789 "Наро-Осаново"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чупряково, влад.4, д.123, уч.11	ЗЭС	1,4	1,4	0,1		-0,06	-100%			1,45		0,15		-0,15	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.5 до оп.6 ВЛ-0,38 кВ ф."деревня" КТП-305 (ф.2 ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глуховка, уч.56	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,05	281%			0,00		0,04	0,05	0,02	42%							0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-904 ПС-584"Звенигород" с разделением на два фидера, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ивановка д. дом № 42	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,47	0,10	26%			0,02		0,42	0,40	-0,01	-3%	0,42		-0,42	-100%			0,40
1	МО	Реконструкция КТП-1852, замена на КТП-250/10/0,4 кВ, ф. 5 ПС-390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	ЗЭС	0,9	0,9	0,0		-0,04	-100%			0,93		0,09		-0,09	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 до оп. 20-25 ВЛ-0,38 кВ ф. "ул. Садовая" КТП-116 (ПС-355 "Можайск"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Красный Балтнец, ул.Садовая, д.17	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,25					0,39		0,07	0,22	0,16	237%			0,22	0,22	-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф."Магазин" ТП-986 ПС-589 "Субботино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф."Магазин", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Свх Архангельский, ул.Центральная	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,19	-0,09	-33%			0,21	0,34	0,16	-0,18	-53%	0,34	0,16	-0,18	-53%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 14 до оп.15 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ЗТП-1041 (ф.9 ПС-464 "Дорохово"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ЗТП-1041, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,п. Дорохово, ул.Пионерская, уч.95	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,17	-0,02	-13%		0,04	0,14	0,04		-0,04	-100%	0,18		-0,18	-100%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-353 ф."Зенькино" ПС-304 "Истра" до оп. 6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛ-0,38 кВ ТП-353, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское д. Ильино	ЗЭС	0,9	0,9	0,4	0,43	-0,02	-4%		0,34	0,49	0,45	-0,04	-8%	0,29	0,29					0,16
1	МО	Реконструкция ТП-159 ф.18 ПС-575"Селятино" (замена 3-х ячеек). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-159, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино,уч.вблизи ТП-159	ЗЭС	1,3	1,3	0,9	0,95				0,34	0,81	0,81									0,81
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп 18 ВЛ-0,38 кВ ф."Левая ст." КТП-61 (ф.5 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р., Клементьевское сп, д.Сергово, ул.Луговая,уч.30	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%		0,06	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ(в габ. 250 кВА). Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 7/25 ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-407 "Осташево" до МТП-25/10/0,4 кВ, узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кусакино, кад.50:07:090101:70	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,71				0,06	0,67	0,67			0,67	0,67					0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-148 ф.1 (ПС-133 "Валуйки"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., х. Федоровка	ЗЭС	0,9	0,9	0,4	0,40	0,01	3%		0,47	0,42	0,34	-0,08	-18%							0,34
1	МО	Реконструкция ТП-602 (ПС-260 "Делово"), ВЛ-0,38 кВ ф. 3 ТП-602, замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободское с/п, д. Лобаново	ЗЭС	1,2	1,2	0,9	0,90	0,02	2%		0,26	0,78	0,77	0,00	-1%							0,77
1	МО	Реконструкция ТП-310, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-310. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-310 ПС -475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., пос. Троицкий	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,82	-0,24	-23%		0,24	0,90	0,70	-0,20	-22%	0,90	0,62	-0,28	-31%			0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1386 до оп.16 ф. "Деревня", ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, п.Лесное	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,73	0,65	свыше 100%			0,18	0,65	0,47	262%							0,65
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.13-44 ф.1 МТП-292, ПС №551 "Пернатово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.44, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревский с.о., д.Филатово	ЗЭС	1,2	1,2	0,5	0,46	0,01	2%		0,71	0,51	0,39	-0,12	-23%	0,31	0,31					0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-49-оп.37, ф. "Деревня". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37, ТП-49, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Беззубово	ЗЭС	1,9	1,9	0,1	1,60	1,52	свыше 100%		0,21	0,19	1,42	1,23	свыше 100%							1,42
1	МО	Реконструкция ТП-269 (монтаж АВ), ВЛ-0,38 кВ от ф.1 ТП-269 до оп.12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, ТП-269, ПС №683 "Ядрошино" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с.о., д. Меры	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,09	-0,05	-36%		0,10	0,35	0,12	0,08	-0,05	-39%	0,40	0,35	-0,05	-12%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-17 ф."Магазин" ЗТП-450, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Порецкое, д.Чернево	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%		0,63	0,16		-0,16	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.2 КТП-1176 до оп.12, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,46	-0,06	-11%		0,17	0,54	0,49	-0,04	-8%	0,54	0,49	-0,04	-8%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-115 до оп. 37 ф.2, ПС №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д.Грязь	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,07	-100%		0,33	0,39	0,08		-0,08	-100%	0,39	0,39				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-19 ф.1 КТП-3302, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,45	0,37	свыше 100%		0,24	0,18	0,40	0,22	122%							0,40
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.26-29-32, ф.1 КТП-652, ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Скирманово	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,19	0,00	-2%		0,40	0,18	0,17	-0,01	-4%	0,18	0,17	-0,01	-4%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.35-51-62 ф."Деревня" ЗТП-279, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холм	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,51	-0,06	-10%		0,08	0,53	0,47	-0,06	-12%	0,53	0,47	-0,06	-12%			0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-43 ф.1 КТП-4204, ПС №645 "Сушинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Брехово	ЗЭС	0,7	0,6	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,62	0,03	0,16	0,16	-0,16	-100%						0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «деревня» до оп.46 КТП-451, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Острицы 2-е	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,45	0,36	свыше 100%			0,32		0,20	0,40	0,20	99%						0,40
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ КТП-1103 ПС №699 "Холстиково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Крюково	ЗЭС	0,7	0,7	0,2	0,11	-0,09	-44%			0,56	0,05	0,16	0,05	-0,11	-69%	0,10	0,10				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.44-48 ф."Турбаза" КТП-373, ПС №725 "Кислево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.48, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,29					0,30		0,17	0,31	0,14	84%		0,31	0,31			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.12 ф."ул. Пионерская" КТП-1768, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Уваровка	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,54					0,10		0,28	0,50	0,22	76%		0,50	0,50			0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "д. Копытово" КТП-310, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Копытово	ЗЭС	0,7	0,7	0,5		-0,48	-100%			0,66		0,41	0,25	-0,16	-39%						0,25
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 2-15 ВЛ-0,38 кВ ф. "Левая ст." КТП-79, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Лысково	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,67	0,59	свыше 100%			0,02	0,03	0,17	0,58	0,41	233%		0,61	0,61			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "2-я Поречкая" ТП-1559, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Уваровка	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,57					0,08		0,21	0,53	0,32	156%		0,53	0,53			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.12 ф. "ул. Садовая" КТП-116, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Красный Балтиец	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,60	0,49	свыше 100%			0,08		0,20	0,54	0,34	167%						0,54
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 5-17-34 ф. "правая ст." КТП-111, ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Власово	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,61	-0,03	-4%			0,10		0,61	0,58	-0,03	-4%	0,61	0,58	-0,03	-4%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Сараи" ЗТП-1049, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горетово	ЗЭС	0,6	0,5	0,3	0,30	-0,04	-11%			0,22	0,10	0,30	0,22	-0,08	-26%		0,32	0,32			0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.8-15 ф. "больничная левая ст." КТП-413 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Поречье	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,55					0,06		0,48	0,48			0,48	0,48				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-909 (ПС-584 "Звенигород") оп. 2-13, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Сальково	ЗЭС	1,3	1,2	0,6	0,58					0,62	0,07	0,50	0,50								0,57
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.32-45 ТП-3231 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Высокое	ЗЭС	1,3	1,2	0,1		-0,05	-100%			1,23	0,03	0,12		-0,12	-100%						0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.7 ТП-1537 (ПС-424 "Чисмена"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Чисменский с.о., д. Гряды	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,08	-0,06	-41%			0,36		0,07		-0,07	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 и ф.2 от КТП-917 (ПС-293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Скоротово	ЗЭС	2,4	2,4	0,3		-0,29	-100%			2,40		0,24		-0,24	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-44, ф. "Деревня" ПС № 428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Небогатово.	ЗЭС	1,2	1,2	1,1	1,11	-0,03	-3%			0,06	0,96	0,05		-0,05	-100%	1,00		-1,00	-100%		0,96
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-403, ПС-802 «Духанино», в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Ермолинский с/о, д. Подпорино	ЗЭС	1,8	1,6	0,9	0,79	-0,06	-7%			0,84	0,15	0,81	0,67	-0,14	-17%	0,96	0,82	-0,14	-15%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 до оп. 26 КТП-5108, ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Власово	ЗЭС	0,6	0,2	0,2	0,17					0,05											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. «Деревня» ЗТП-160, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Гриднево	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,10	-100%			0,88		0,22		-0,22	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 15-34 ф. «Лев.сторона» КТП-55, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Макарово	ЗЭС	1,0	1,0	0,3	0,80	0,52	189%			0,12		0,25	0,59	0,34	135%		0,59	0,59			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 42 ф. №1 МТП-1202, ПС №171 Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Щелканово	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,10	-100%			0,89		0,23		-0,23	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.17 ф. "ул. Пушкина" ЗТП-759, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,61	0,52	свыше 100%			0,11		0,19	0,55	0,36	183%		0,55	0,55			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 до оп. 15 кВ КТП-87, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н,п. Селятино	ЗЭС	1,0	1,2	1,2	1,01	-0,21	-17%			0,03		1,02	1,02			1,05	0,60	-0,45	-43%		0,45

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп. 13 ф. 1 КТП-1181, ПС №327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Колодкино	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,57	0,48	свыше 100%		0,22		0,21	0,52	0,31	145%		0,52	0,52	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "деревня" КТП-358, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Корытово	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,65	-0,06	-9%		0,16		0,65	0,57	-0,09	-13%		0,57	0,57			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "Деревня" ЗТП-405 ПС-700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Дурькино	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,09	-100%		0,83		0,21		-0,21	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.7 ТП-1003 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Партизан	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,70	0,13	23%		0,03		0,61	0,62	0,01	1%		0,61	0,62	0,01	1%	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-3203 ПС-118 "Кубинка до оп. 21 ф. 1, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Пронское	ЗЭС	0,9	0,3	0,2	0,17	-0,06	-27%		0,14	0,53	0,16	0,09	-0,06	-41%		0,60	0,53	-0,06	-11%	0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 3 до оп. 19/1 ф. 1 МТП-25 ПС-265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Плаксино	ЗЭС	1,1	0,3	0,2	0,22	-0,02	-9%		0,10		0,21	0,19	-0,03	-12%				-		0,19
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-4124 ПС-645 "Сушкинская" до оп.12, в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Петелино	ЗЭС	0,6	0,3	0,1	0,10	-0,04	-31%		0,21		0,05		-0,05	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6604 ПС-550 "Каринская" до оп. 20 ф. 2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Локотня	ЗЭС	0,8	0,8	0,5	0,42	-0,07	-14%		0,31		0,18	0,10	-0,08	-43%		0,10	0,10			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "Центральная" КТП-21 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шаликово	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,09	-100%		0,80		0,20		-0,20	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6416 ПС-544 "Дютово", в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Савинская Слобода	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%		0,64		0,16		-0,16	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1 оп.6-17 МТП-72 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новоникольское	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,83						0,71	0,71				0,71	0,71			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-63/10/0,4 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-47(900074) ПС-647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, Московская обл, Истринский р-н, с/о Новопетровское, д. Пречистое, уч.124	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,05	-100%		0,24		0,06		-0,06	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-591, ПС №289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово	ЗЭС	0,9	0,9	0,1	0,41	0,31	319%		0,44		0,22	0,37	0,15	66%			0,37	0,37	-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 3, 22-27-37ф. "Деревня" КТП-56, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Гавшино	ЗЭС	1,1	1,1	0,8	0,79				0,32		0,29	0,69	0,40	139%			0,69	0,69	-	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-14 ф.3 КТП-695, ПС №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Поречье	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,10	-100%		0,89		0,23		-0,23	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 1-9-17-38 ф. "деревня низ" ЗТП-31, ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тетерино	ЗЭС	1,4	1,4	0,3	0,85	0,53	163%		0,55		0,36	0,75	0,39	106%			0,75	0,75	-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-2020 до оп. 17, ПС №324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Ошейкино	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,60				0,17		0,04	0,04						-		0,04
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "деревня" КТП-121 ПС-249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Чебуново	ЗЭС	1,4	1,4	1,0	0,82	-0,19	-19%		0,52		1,05	0,71	-0,34	-33%			0,71	0,71	-	0,00
1	МО	Реконструкция ТП-98, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ от ф. 1 до оп. 28 ТП-98 ПС-647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ново-Петровское, д. Кучи	ЗЭС	1,5	1,5	1,3	1,14	-0,19	-14%		0,35		1,28	0,99	-0,30	-23%		1,28	0,99	-0,30	-23%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-144, ПС № 683 "Ядрошино" до оп.27, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д.Бутырки	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,54	-0,42	-43%		0,38		0,81	0,48	-0,33	-40%		0,81	0,48	-0,33	-40%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, КТП-1123, ПС №534 "Трибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Зубово	ЗЭС	1,5	1,5	1,2	1,17	0,01	1%		0,24		1,25	1,04	-0,21	-17%		1,25		-1,25	-100%	1,04
1	МО	Реконструкция ТП-352 (монтаж АВ), ПС №304 "Истра", ВЛ-0,38 кВ ф.2 от ТП-352 до оп.27. Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-352, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревский с/о, д.Глебово-Избищи	ЗЭС	1,0	1,0	0,7	0,73				0,22		0,68	0,68				0,68	0,68			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (замена опор, монтаж доп. фидера) от КТП-1551, ПС №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Пагубино	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,48	-0,06	-11%		0,14		0,53	0,41	-0,12	-23%		0,53	0,41	-0,12	-23%	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1365, ПС №407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чернево	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,79	0,14	22%		0,03		0,69	0,69	0,00	0%		0,69	0,69	0,00	0%	0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от ТП-89 до оп.24, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково	ЗЭС	1,2	1,2	0,7	0,48	-0,25	-34%			0,67		1,01	0,44	-0,57	-56%	1,01	0,44	-0,57	-56%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 14 ВЛ-0,38 кВ ф. "Барак" ЗТП-1136 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Лыткино	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,74	-0,06	-7%			0,16		0,76	0,70	-0,06	-7%	0,76	0,70	-0,06	-7%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп. 25 ВЛ-0,38 кВ ф. "Спортив. пер." ЗТП-2356 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,64	0,54	свыше 100%			0,28		0,24	0,58	0,34	137%		0,58	0,58	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 до оп. 20 ВЛ-0,38 кВ ф. "четн. дома" КТП-100 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Кольчово	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,25	-0,09	-27%			0,46		0,40	0,22	-0,18	-45%		0,22	0,22	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 30 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ЗТП-1136 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Лыткино	ЗЭС	1,3	1,3	1,1	1,01	-0,07	-7%			0,18		1,09	0,94	-0,15	-14%	1,09	0,94	-0,15	-14%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 12-51 ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня КТП-418 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Семейники	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,56	-0,08	-12%			0,11		0,61	0,52	-0,09	-15%	0,61	0,52	-0,09	-15%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 10 до оп. 25 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-862. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-862 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ефаново	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,70					0,10		0,62	0,62			0,62	0,62				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 12 до оп. 21 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 МТП-651. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛ-0,38 кВ ф.1 МТП-651 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Андрейково	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,57					0,11		0,18	0,50	0,32	182%				-		0,50
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп. 3 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-686 ф. 10 ПС-701 "Сухарево". Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-686, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Марково	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,55	0,47	свыше 100%			0,10		0,18	0,50	0,32	184%		0,50	0,50	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 14 ВЛ-0,38 кВ ф. "левая ст." КТП-482. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛ-0,38 кВ ф. "левая ст." КТП-482 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Потапово	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,71					0,18		0,23	0,62	0,39	168%		0,62	0,62	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с подвеской ВЛ 0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 3 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" КТП-56 ПС-704 "Макарово", ВЛ-0,38 кВ от оп. 3 до оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" КТП-56, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Гавшино	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,11	-100%			0,96		0,24		-0,24	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-78 ПС-683 "Ядрошино" от РУ-0,38 кВ до оп. 21, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Чаново	ЗЭС	1,1	1,1	0,8	0,75	-0,08	-9%			0,37		0,73	0,64	-0,09	-13%				-		0,64
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-18 (ПС-265 "Слюдени") до оп. 14, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клово	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,70	-0,06	-8%			0,09		0,16	0,11	-0,06	-34%				-		0,11
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ по ф.2 КТП-6416 (ПС-544 "Дютково") от РУ-0,38 кВ до оп.53. Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6416 до оп.9 с организацией дополнительного фидера, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Саввинская Слобода	ЗЭС	1,9	1,9	1,9	1,44	-0,48	-25%			0,48		0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-1119 ВЛ-0,38 кВ (ПС-405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Беркино, СНТ "Беркино"	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,63					0,03	0,40	0,07	0,16	0,08	111%		0,56	0,56	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.17 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-829 ф.1 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шубино.	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,98					0,11		0,29	0,86	0,57	200%		0,86	0,86	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.7 до оп.24-37-43-48 ВЛ-0,38 кВ ф."д.Ивакино" ЗТП-1076 (ф.3 ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, с.Ивакино.	ЗЭС	1,3	1,3	0,9	0,72	-0,18	-20%			0,48		1,09	0,68	-0,41	-38%	1,09		-1,09	-100%		0,68
1	МО	Реконструкция КТП-120(установка АВ) ф.9 ПС-556 "Кукарино", ВЛ-0,38 кВ с подвеской дополнительного фидера от РУ-0,38 кВ до оп.23 ф. "Четная ст." КТП-120 КТП-120, в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Большое Сокодово.	ЗЭС	0,7	0,7	0,4	0,32	-0,12	-28%			0,33		0,58	0,30	-0,28	-48%	0,58		-0,58	-100%		0,30
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,38 кВ КТП-47 (ПС-308 "Наро-Фоминск") до оп.10 ф.1, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское.	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,62					0,08		0,50	0,53	0,03	5%		0,53	0,53	-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-34 (ПС-293 "Каменская") от оп.19 до оп. 52, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д. Богачево	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,59	-0,06	-9%			0,26	0,57	0,50	-0,07	-12%	0,50	0,50	-		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.2 до оп.23 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-611 (ф. 4 ПС-289 "Кирилловка"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.23 ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-61, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д. Еськино	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,45	0,18	66%			0,27	0,31	0,39	0,08	26%	0,18	0,39	0,21	116%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-5112 (Л-1 РТП-5 ф.5 ПС-550 "Каринская") от РУ-0,38 кВ до оп. 12. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.12 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-5112, в том числе ПИР,МО, Одинцовский р-н, д. Рязань	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,23	-0,06	-22%			0,54	0,41	0,27	-0,14	-33%	0,27	0,27	-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-1212 ПС-408 "Теряево" до оп.9, ВЛ-0,38 кВ от оп. 9 до оп.12. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 12. В т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Калеево	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,56					0,03	0,50	0,49	-0,01	-2%	0,50	0,49	-0,01	-2%	0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-720 ф.51 ПС-836 "Слобода" (замена АВ), ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-720 от РУ-0,38 кВ до оп.19. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.3(4) ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-720. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, с. Обухово	ЗЭС	1,2	1,2	0,7	0,66	-0,07	-9%			0,58	0,71	0,56	-0,15	-21%	0,56	0,56				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-630 (ПС-836 "Слобода") от РУ-0,38 кВ до оп. 4. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Писково	ЗЭС	1,1	1,1	0,6	0,71	0,15	28%			0,39	0,57	0,61	0,04	7%	0,41	0,41			0,20	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-147 (ф. 20 ПС-265 "Слюденит") от РУ-0,38 кВ до оп. 9. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Каменское	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,63	0,12	24%			0,01		0,11	0,11	-					0,11	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-282 (РТП-34 ПС-475 "Луч") оп.1-9, ТП-282 (установка АВ). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-282 до оп.1, ВЛ-0,38 кВ от оп.2 ВЛ-0,38 кВ ТП-282. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д. Поводарьин	ЗЭС	0,7	0,7	0,4	0,38	-0,07	-15%			0,30	0,61	0,35	-0,25	-42%	0,61	0,29	-0,32	-52%	0,06	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-1318 (ПС-789 "Наро-Осаново") от РУ-0,38 кВ до оп. 35. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Наро-Осаново	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,52	-0,08	-14%			0,40	0,54	0,44	-0,10	-19%	0,44	0,44				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-1318 (ПС-789 "Наро-Осаново") от РУ-0,38 кВ до оп. 21. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Наро-Осаново	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	1,09						0,97	1,12	0,15	15%	0,97	1,12	0,15	15%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-34 (ПС-293 "Каменская") от оп. 19 до оп.52. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Богачево	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,62					0,23	0,53	0,53			0,53	0,53			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф. "деревня левая" ТП-850 (ф.3 ПС-392 "Веря") до оп.67 ВЛ-0,38 кВ. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 67 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня левая" ТП-850. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клин	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,88						0,91	0,91			0,91	0,91			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 РТП-7 (ф.40 ПС-584 "Звенигород") от оп. 7 до оп.7/6. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 7/6 ВЛ-0,38 кВ ф.1 РТП-7. В т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр. Шихово	ЗЭС	1,5	1,5	0,8	0,76	-0,08	-10%			0,74	0,73	0,65	-0,08	-11%	0,49	0,65	0,15	31%	0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ по ф.2 КТП-6310 (ПС-550 "Каринская") от РУ-0,38 кВ до оп.6 и от оп. 6 до оп. 27. ВЛ-0,38 кВ по ф.2 КТП-6310 от оп. 27 до оп. 36. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Андреевское	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	1,08					0,05	0,33	0,99	0,67	205%	0,99	0,99	-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 30 до оп. 31-33-36-38-42 ВЛ-0,38 кВ ф "деревня-1" ТП-1060 (ф.8 ПС-392 "Веря"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Митяево	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,63					0,01	0,42	0,12	0,12		0,54	0,54				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-115 (ПС-482 "Дачная") от РУ-0,38 кВ до оп. 22. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 22 ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-115. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Грязь	ЗЭС	1,2	1,2	0,9	0,83	-0,08	-9%			0,37	0,80	0,70	-0,10	-12%			-		0,70	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.31 до КТП-1186 ф.8 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Никольское	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,93	0,16	21%			0,05	0,61	0,07	0,19	187%	0,80	0,80	-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 от ТП-1130 ф.3 РП-17 ф.2 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Михайловское	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,64	0,15	32%			0,04	0,03	0,48	0,62	0,14	29%	0,65	0,65	-	0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.2 КТП-1321 до оп. 23 ПС662- "Федосыно", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Большчево	ЗЭС	1,5	1,5	1,4	1,41					0,07	0,79	0,49	0,49			1,27	1,27			0,00		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-44 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-2156 (ф.2 ПС-392 "Верея"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.44, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Симбухово	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,49	-0,07	-12%			0,16		0,57	0,44	-0,13	-23%	0,57		-0,57	-100%		0,44	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.15 ф.3 КТП-1200 (ф.2 ПС-714 "Давыдково"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Шилово	ЗЭС	0,8	0,7	0,1		-0,08	-100%			0,73	0,09	0,18		-0,18	-100%				-		0,09	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1277 ф.7 ПС-165 "Судниково" до оп.16, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бутаково	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,70	0,11	18%			0,04		0,52	0,61	0,08	16%			0,61	0,61	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-395 (РП-57 ф. 17 ПС № 802 "Духанино") до оп. 42, в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, Ермолинский с/с, д. Кашино	ЗЭС	1,2	1,2	0,8	0,70	-0,10	-12%			0,46		0,71	0,60	-0,12	-17%	0,60		0,60				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 4-17 ф. "Школа" КТП-238 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Клементьево	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,09	-100%			0,81		0,21		-0,21	-100%					-		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-427, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Замощье	ЗЭС	1,1	1,1				-			0,02	0,95				-	0,95		0,95				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-70 (ПС № 556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО., Можайский р-н, с.п. Клементьевское	ЗЭС	1,3	0,7	0,7	0,66						0,65	0,43	0,61	0,18	41%	1,08		-1,08	-100%		1,25	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-321, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Асаково	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,16	-0,11	-40%			0,10	0,06	0,23	0,14	-0,09	-39%	0,29		0,20	-0,09	-31%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-3406 оп.5-7 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Шарипово	ЗЭС	0,1	0,1				-			0,01	0,07				-	0,07		0,07				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.4 КТП-1590, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Уваровка, д. Пасильево.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3		-0,28	-100%			0,28	0,12	0,23		-0,23	-100%	0,36		0,12	-0,23	-65%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-436, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Голышкино	ЗЭС	0,3	0,3	0,0		-0,04	-100%			0,12	0,18	0,10		-0,10	-100%	0,28		0,18	-0,10	-37%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1 ЗТП-2356 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.п. Дорохово	ЗЭС	1,3	0,5	0,5	0,21	-0,28	-57%			0,28	0,66	0,41	0,18	-0,23	-57%	1,08		0,84	-0,23	-22%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.3 до оп.28 КТП-580 (ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Фролово	ЗЭС	1,0	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,18	0,71	0,15		-0,15	-100%	0,86		0,71	-0,15	-18%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.№ 60 ЗТП-31, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тетерино.	ЗЭС	1,3	0,5	0,4	0,40	-0,02	-6%			0,06	0,73	0,40	0,35	-0,05	-13%	1,14			-1,14	-100%		1,08
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-224, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Юрловское, д. Ивакино.	ЗЭС	1,3	0,5	0,5		-0,49	-100%			0,49	0,68	0,41		-0,41	-100%	1,10		0,68	-0,41	-38%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.17 КТП-417, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Петраково.	ЗЭС	1,1	0,3	0,3		-0,33	-100%			0,33	0,65	0,28		-0,28	-100%	0,93		0,65	-0,28	-30%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-48, замена провода, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Батынки.	ЗЭС	0,7	0,2	0,2		-0,24	-100%			0,24	0,37	0,20		-0,20	-100%	0,57		0,37	-0,20	-35%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1198 до оп. 11 (ПС-33 "Ракино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Копцево	ЗЭС	0,7	0,3	0,3		-0,26	-100%			0,26	0,35	0,22		-0,22	-100%	0,58		0,35	-0,22	-39%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-427 (ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Замощье.	ЗЭС	0,9	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,14	0,61	0,12		-0,12	-100%	0,73		0,61	-0,12	-16%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-362 ПС №428 "Глядковская", МТП-362, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Дровинское, д. Погорелое.	ЗЭС	1,4	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,14	1,10	0,12		-0,12	-100%	1,22		1,10	-0,12	-10%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-59 с ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Вяземское	ЗЭС	1,1	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,05	0,88	0,04		-0,04	-100%	0,92			-0,92	-100%		0,88
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-40 (ПС-425 "Румянцево") до оп. 14, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, п. Румянцево	ЗЭС	0,6	0,4	0,3	0,29	-0,06	-16%			0,15	0,36	0,13		-0,13	-100%	0,49		0,36	-0,13	-27%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-776, ПС №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Землино.	ЗЭС	0,7	0,2	0,1	0,01	-0,06	-82%			0,17	0,43	0,16	0,01	-0,15	-93%	0,59		0,44	-0,15	-25%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-115, ПС-683 «Ядрошино», в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с.п., д. Алексеевка	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06	0,25	0,05		-0,05	-100%	0,30		0,25	-0,05	-16%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-40 (ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Бородино	ЗЭС	0,4	0,2	0,1	0,08	-0,04	-33%			0,10	0,22	0,15	0,06	-0,08	-57%	0,37	0,28	-0,08	-23%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-1304 (Л-4 РТП-2 РТП-1 ф. 17 ПС № 118 "Кубинка") в пролете оп. 34-35, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка	ЗЭС	0,1	0,0	0,0	0,04						0,02	0,03	0,03			0,05	0,05				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ по ф.2 КТП-3319 (ПС-118 "Кубинка") от оп. 13 до оп. 38. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,4	0,2	0,1	0,11	-0,02	-13%			0,04	0,27	0,04		-0,04	-100%	0,31	0,27	-0,04	-12%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-4503 (ф. 8 ПС-645 "Сушинская") от оп.11 до оп. 17. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивонино	ЗЭС	0,4	0,2	0,1	0,14	0,06	69%			0,01	0,21	0,13	0,12	-0,01	-7%	0,34	0,33	-0,01	-3%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.20-23 ф."Деревня" ЗТП-159, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лубенки	ЗЭС	0,2	0,1	0,1	0,07					0,02	0,15			-		0,15	0,15				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-5108 ПС-550 "Каринская" оп. 15-27, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Власово	ЗЭС	0,2	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,13	0,10	0,11		-0,11	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.31-35 КТП-1155 (ПС-408 "Теряево"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1155, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Буйгород	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,41	-0,05	-11%			0,06	0,18	0,28	0,21	-0,06	-23%	0,45		-0,45	-100%		0,40
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-861 (ПС-707 "Вышгород"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ахматово	ЗЭС	0,3	0,1	0,1	0,05	-0,01	-21%			0,03	0,15	0,07	0,04	-0,03	-42%	0,21	0,18	-0,03	-13%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-9/5 ф.1 КТП-115, ПС №482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д.Грязь	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,08	0,15	0,07		-0,07	-100%	0,22	0,15	-0,07	-31%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.51-59-67 ф. "Дачи" ТП-2156 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово	ЗЭС	0,5	0,2	0,2	0,11	-0,04	-28%			0,12	0,23	0,20	0,10	-0,10	-52%	0,43	0,33	-0,10	-24%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня КТП-100 (ПС - 556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Колычево	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,43	-0,03	-6%			0,08	0,37	0,07		-0,07	-100%	0,43	0,37	-0,07	-15%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-56 кВ ф. 2 КТП-77, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское	ЗЭС	0,5	0,2	0,2		-0,24	-100%			0,24	0,23	0,20		-0,20	-100%	0,43		-0,43	-100%		0,23
1	МО	Реконструкция ТП-409, монтаж АВ, ВЛ-0,22 кВ ф. 4 ТП-409 оп.4-24 (ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с.п., д. Новораково	ЗЭС	0,5	0,1	0,1	0,00	-0,05	-92%			0,14	0,26	0,12	0,00	-0,12	-97%	0,38	0,26	-0,12	-32%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Дачи" ТП-788, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Семеново	ЗЭС	0,5	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	0,28	0,16		-0,16	-100%	0,44		-0,44	-100%		0,28
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 21 ТП-340 (ф.47 ПС-551 "Пернатово") от РУ-0,38 кВ до оп. 8. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Кучи	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,28	-0,07	-21%			0,20	0,24	0,17		-0,17	-100%	0,41	0,24	-0,17	-42%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. 2 КТП-2708 (ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Старо	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,53	-0,03	-6%			0,09	0,46	0,07		-0,07	-100%	0,53		-0,53	-100%		0,46
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.7-16 ф."Деревня" КТП-347, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красноиншино	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,58	-0,04	-7%			0,12	0,11	0,48	0,38	-0,10	-21%	0,59	0,49	-0,10	-17%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 22 ф. 2 КТП-3306, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Никольское.	ЗЭС	1,6	1,5	1,5	0,89	-0,64	-42%			0,64	0,79	0,54		-0,54	-100%	1,33	0,79	-0,54	-41%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-50 ф."Четн. ст." КТП-231, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юрлово	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,09	-0,60	-87%			0,60	0,01	0,59	0,08	-0,51	-87%	0,60		-0,60	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "Котгеджи" КТП-2596 до оп.14-41, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шохово	ЗЭС	1,7	1,6	1,6	1,30	-0,34	-21%			0,27	0,04	1,38	1,15	-0,23	-17%	1,42		-1,42	-100%		1,19
1	МО	Реконструкция ЗТП-316 (монтаж АВ), ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.11, оп.20-23 ф."деревня" ЗТП-316, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Липовка	ЗЭС	0,9	0,8	0,8	0,02	-0,80	-97%			0,80	0,02	0,70	0,02	-0,68	-97%	0,72		-0,72	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция ТП-531, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ ТП-531 (ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Алеханово	ЗЭС	1,4	1,3	1,3	0,13	-1,20	-91%			1,19	0,04	1,12	0,11	-1,01	-90%	1,16		-1,16	-100%		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18 ф. "Деревня" МТП-586 (ф.2, ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Ботино	ЗЭС	1,1	1,1	1,1		-1,07	-100%			1,07	0,03	0,91		-0,91	-100%	0,94		-0,94	-100%		0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-513 ПС , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, ул. Новая	ЗЭС	1,3	1,2	1,2	0,16	-1,06	-87%			1,06	0,03	1,03	0,13	-0,90	-87%	1,06	0,17	-1,06	-100%		0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-5 (ПС № 714 "Давыдково"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Денюковское с.п., д. Надеждино	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,24	-0,63	-72%			0,63	0,17	0,60	0,07	-0,53	-89%	0,77	0,17	-0,60	-78%		0,07
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-2017 ПС-324 "Ошейники", ЦРП 11, Ф-2, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Шубино	ЗЭС	0,3	0,4	0,4	0,36					0,01	0,01	0,25	0,33	0,08	31%	0,26	0,34	0,08	30%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-543 до оп.29 ПС-559 "Филатово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Ивашово	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,69	-0,22	-24%			0,21	0,02	0,77	0,59	-0,18	-23%	0,79	0,62	-0,18	-22%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ЗТП-1112 (ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лихачево	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,75	-0,15	-17%			0,21	0,03	0,83	0,65	-0,18	-22%	0,85	0,67	-0,18	-21%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-800 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Златоустово	ЗЭС	0,8	0,7	0,7	0,40	-0,31	-44%			0,31	0,31	0,33	0,08	-0,26	-77%	0,65	0,33	-0,31	-48%		0,05
1	МО	Реконструкция ТП-433, замена АВ, ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-433 ПС-307 "Лыцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Куртниково	ЗЭС	0,8	0,4	0,4	0,15	-0,21	-58%			0,21	0,37	0,31	0,13	-0,17	-57%	0,68		-0,68	-100%		0,50
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.1 КТП-641 (ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Грязново	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,69	-0,17	-20%			0,15	0,02	0,73	0,59	-0,13	-18%	0,75	0,62	-0,13	-17%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-3097 оп.1-32 , (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Аксаково.	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,93	-0,46	-33%			0,45	0,03	1,18	0,79	-0,38	-33%	1,21	0,83	-0,38	-32%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-3183 (ПС-462 "Середа"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Дор	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,34	-0,05	-12%			0,13	0,01	0,40	0,29	-0,11	-27%	0,41	0,30	-0,11	-26%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "Коттеджи" ЗТП-1138 (ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старая Руза	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,12	-0,70	-85%			0,69	0,02	0,69	0,11	-0,59	-85%	0,72		-0,72	-100%		0,13
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.3 от ТП-306 (ПС-475 "Луч"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Котерево	ЗЭС	1,3	1,3	1,3	1,07	-0,23	-18%			0,20	0,03	1,10	0,93	-0,17	-16%	1,13	0,80	-0,33	-29%		0,16
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 (ПС-836 "Слобода") оп.3-19, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., д. Красновидово	ЗЭС	1,0	0,3	0,3	0,17	-0,10	-37%			0,12	0,61	0,26	0,15	-0,10	-40%	0,86	0,61	-0,26	-30%		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП № 2035 (ПС 619 "Введенская"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Храново	ЗЭС	0,4	0,5	0,5	0,47					0,01	0,01	0,32	0,43	0,11	33%	0,34	0,45	0,11	32%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-1537 (ПС-424 "Чисмена"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Гряды	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,88	-0,47	-35%			0,34	0,09	1,15	0,80	-0,35	-31%	1,17		-1,17	-100%		0,88
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от ТП-144 ПС № 683 "Ядрошино". МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминское, д. Бутырки	ЗЭС	0,6	0,5	0,5	0,07	-0,47	-87%			0,47	0,02	0,46	0,06	-0,40	-86%	0,48		-0,48	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от 20-34 ТП-51 ПС № 683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминское, д. Первомайское	ЗЭС	0,6	0,5	0,5	0,12	-0,42	-77%			0,41	0,02	0,46	0,12	-0,35	-75%	0,48		-0,48	-100%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1476 (ПС-462 "Лама"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Львово	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,40	0,22	122%			0,08	0,12	0,12	0,28	0,16	126%	0,24	0,40	0,16	65%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-296 (ПС-725 "Киселево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Замошское, д.Люльки.	ЗЭС	0,9	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14	0,62	0,12		-0,12	-100%	0,73	0,62	-0,12	-16%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от (ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, д. Ожигово.	ЗЭС	0,2	0,0				-			0,00	0,19				-	0,19		-0,19	-100%		0,19
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-260, ПС-575 «Селятино», в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино.	ЗЭС	0,4	0,3	0,3	0,02	-0,29	-93%			0,29	0,08	0,26	0,02	-0,25	-93%	0,35		-0,35	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-289, ПС № 551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Глебово	ЗЭС	0,9	0,8	0,8	0,68	-0,14	-17%			0,11	0,06	0,70	0,60	-0,10	-14%	0,76	0,66	-0,10	-13%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-206, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бартенево	ЗЭС	1,0	0,4	0,4		-0,40	-100%			0,40	0,51	0,34		-0,34	-100%	0,85	0,51	-0,34	-40%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.17 ПС-418 «Руза», в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Тишино.	ЗЭС	0,9	0,9	0,9		-0,91	-100%			0,91	0,02	0,77		-0,77	-100%	0,79		-0,79	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 от КТП-1204, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,49					0,11	0,01	0,52	0,43	-0,09	-18%	0,53	0,44	-0,09	-18%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-289, замена провода и опор, ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Глебово.	ЗЭС	0,8	0,4	0,4		-0,44	-100%			0,44	0,32	0,38		-0,38	-100%	0,69	0,32	-0,38	-54%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-133 ПС-307 «Лышцево», в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Родионцево.	ЗЭС	1,1	0,5	0,5	-0,48	-100%			0,48	0,55	0,41	-0,41	-100%	0,96	-0,96	-100%		0,55		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-516, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-2817 до оп. №25 ЗТП-516, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, г. Руза.	ЗЭС	1,1	0,7	0,15	-0,52	-78%			0,50	0,38	0,56	0,14	-0,43	-76%	0,95	0,52	-0,43	-45%	0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-312, замена трансформатора ПС-575 "Селятино" в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Тарасково д. Лесная ул. дом № 1А	ЗЭС	0,7	0,6		-0,59	-100%			0,59	0,12	0,50	-0,50	-100%	0,62	-0,62	-100%		0,12		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-2016 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Шилово	ЗЭС	0,2	0,4	0,4	0,35				0,01	0,01	0,13	0,33	0,20	147%	0,14	0,34	0,20	141%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-1155 ПС-408 "Теряева Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п. Кашинское, д. Буйгород	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,25				0,05	0,08	0,18	0,19	0,00	1%	0,26	0,26	0,00	1%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-3011 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Новоникольское	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,03	-10%		0,09	0,01	0,32	0,24	-0,08	-24%	0,33	0,25	-0,08	-23%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ТП-3018 (ПС-528 "Манеж"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Новоникольское	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,07	-0,01	-17%		0,04	0,00	0,09	0,06	-0,03	-37%	0,10	0,06	-0,03	-35%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-1155 ПС-408 "Теряево" от оп.14 до оп.31, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Буйгород	ЗЭС	0,7	0,6	0,5	0,42	-0,05	-10%		0,13	0,09	0,50	0,40	-0,10	-19%	0,60	0,49	-0,11	-18%	0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-42, ПС №249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Семеновское с	ЗЭС	0,7	0,3	0,3		-0,29	-100%		0,29	0,37	0,24		-0,24	-100%	0,62	0,37	-0,24	-40%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1278, ПС №381 "Хвощевка", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шохово	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,02	-100%		0,05	0,18	0,04		-0,04	-100%	0,22	0,18	-0,04	-20%	0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.2 МТП-1241, ПС №33 "Раkitино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д. Покров.	ЗЭС	0,4	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,14	0,25	0,12		-0,12	-100%	0,37		-0,37	-100%	0,25	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" от КТП-47 (ПС-249 "Шеварино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское, д. Фомкино	ЗЭС	0,4	0,3	0,3	0,20	-0,05	-21%		0,15	0,24	0,12		-0,12	-100%	0,36	0,24	-0,12	-34%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Левая сторона" КТП-83 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Спутник, д. Облянищево	ЗЭС	0,3	0,2	0,2	0,16	-0,01	-5%		0,02	0,20	0,02		-0,02	-100%	0,22	0,20	-0,02	-9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" от МТП-446 до оп.13, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Рассолово	ЗЭС	0,8	0,1	0,0		-0,04	-100%		0,19	0,55	0,10	0,17	0,07	66%	0,65	0,72	0,07	10%		
1	МО	Реконструкция ТП-516, замена АВ, ВЛ-0,38 кВ от ТП-516 до оп. 6, ПС №551 "Пернатое". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с.п., д. Делешино	ЗЭС	0,5	0,0	0,0		-0,01	-100%		0,04	0,39	0,03		-0,03	-100%	0,43	0,39	-0,03	-7%	0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-466,160, ПС №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Латышская	ЗЭС	1,7	1,7	1,7	1,14	-0,54	-32%		0,54	0,98	0,46		-0,46	-100%	1,44		-1,44	-100%	0,98	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-13 ф.2 КТП-2777, ПС №381 "Хвощевка", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Храброво	ЗЭС	0,5	0,4	0,4	0,13	-0,28	-68%		0,28	0,05	0,35	0,11	-0,24	-68%	0,40	0,16	-0,24	-60%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-3106 до оп.25, ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Рождествено	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,32	0,03	9%		0,02	0,22	0,07	0,06	-0,01	-18%	0,29	0,23	-0,06	-22%	0,05	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-23 ф."Церковь" КТПП-508, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	1,04	-0,08	-7%		0,08	0,06	0,88	0,83	-0,06	-6%	0,95	0,89	-0,06	-6%	0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-13 ф.2 КТП-70, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новинки	ЗЭС	0,8	0,2	0,1	0,13	0,07	113%		0,04	0,50	0,15	0,12	-0,03	-20%	0,65		-0,65	-100%	0,62	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Коттеджи лев. сторона" от КТП-2596 до оп.45, ПС №381 "Хвощевка", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шохово	ЗЭС	1,1	0,5	0,5	0,19	-0,30	-61%		0,30	0,67	0,25		-0,25	-100%	0,92	0,67	-0,25	-28%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 МТП-1099, ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Верхнее Сляднево	ЗЭС	0,6	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,14	0,36	0,12		-0,12	-100%	0,48		-0,48	-100%	0,36	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-14 ф. "Правая ст." КТП-81 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Спутник, д. Новый Путь	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,27	-0,07	-21%		0,19	0,19	0,21	0,05	-0,16	-77%	0,40	0,24	-0,16	-41%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. чет.сторона КТП-120 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Соколово	ЗЭС	0,2	0,2	-0,01	-5%			0,03	0,17	0,02	-0,02	-100%	0,20	0,17	-0,02	-12%				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-578 (ф.8 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Горбово	ЗЭС	0,7	0,3	-0,03	-10%			0,07	0,30	0,26	0,20	-0,06	-24%	0,57	0,50	-0,06	-11%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.б. 11, 18-22 ф. "Магазин" КТП-426 (ПС - 428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, д. Астафьево	ЗЭС	0,4	0,4	0,00	-1%			0,01	0,28	0,08	0,07	-0,01	-11%	0,36	0,35	-0,01	-3%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-616 ф. 1 (ПС-289 "Кирриловка") от до оп. № 36, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Макеиха	ЗЭС	1,4	0,4	0,34	-0,07	-16%			0,18	0,71	0,45	0,29	-0,16	-35%	1,15	1,00	-0,16	-13%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-71 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кожухово.	ЗЭС	0,3	0,2	0,15	-0,02	-12%			0,06	0,24	0,05	-0,05	-100%	0,29	0,24	-0,05	-17%		0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1102 (ПС № 699 "Холстниково"), в т.ч. ПИР, МО., Волоколамский р-н, д. Красиково	ЗЭС	0,9	0,8	0,44	-0,39	-47%			0,34	0,05	0,70	0,41	-0,29	-41%	0,75	0,46	-0,29	-38%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ЗТП-389 (ПС-700 "Дровнино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Замошнинское, д. Некрасово	ЗЭС	1,1	1,1	0,62	-0,43	-41%			0,43	0,06	0,89	0,53	-0,37	-41%	0,96	0,59	-0,37	-38%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-186 до оп.№ 44 (ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Троица	ЗЭС	1,4	1,3	0,78	-0,55	-42%			0,55	0,75	0,47	-0,47	-100%	1,22	0,75	-0,47	-39%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-175 (ПС-24 "Устиново"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Ново-Петровское	ЗЭС	1,4	1,3	0,93	-0,35	-27%			0,35	0,83	0,33	0,03	-0,30	-91%	1,15	-1,15	-100%		0,86	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-62, ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Алексеевка	ЗЭС	0,9	0,8	0,37	-0,45	-55%			0,43	0,09	0,69	0,32	-0,37	-53%	0,78	-0,78	-100%		0,42	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-269 ПС-689 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с.п. д. Меры	ЗЭС	1,3	1,2	0,77	-0,38	-33%			0,38	0,74	0,34	0,01	-0,32	-96%	1,07	-1,07	-100%		0,75	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня КТП-334 (ПС-381 "Хвашевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Уваровка, д. Грднево	ЗЭС	1,4	1,3	0,11	-1,15	-91%			1,15	0,08	1,07	0,10	-0,97	-91%	1,15	-1,15	-100%		0,17	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 16а ф. "Левая сторона" КТП-48 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское, д. Новое Село	ЗЭС	1,1	1,0	0,64	-0,39	-38%			0,38	0,53	0,41	0,09	-0,32	-78%	0,94	0,53	-0,41	-44%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Левая сторона" КТП-197 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Маклаково	ЗЭС	0,8	0,8	0,73	-0,03	-3%			0,03	0,48	0,17	0,15	-0,02	-12%	0,65	0,63	-0,02	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" от КТП-347 (ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Красноиншино	ЗЭС	0,3	0,3	0,19	-0,03	-16%			0,10	0,05	0,24	0,16	-0,08	-34%	0,29	0,21	-0,08	-28%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Дачи" КТП-348 (ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Ерышово	ЗЭС	0,3	0,1	0,03	-0,04	-57%			0,10	0,10	0,11	0,02	-0,09	-78%	0,22	0,13	-0,09	-41%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. Коттеджи КТП-426 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/п Порецкое, д. Астафьево	ЗЭС	1,2	1,2	0,72	-0,49	-40%			0,41	0,60	0,49	0,08	-0,41	-84%	1,03	0,68	-0,34	-34%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "гелятник" от КТП-140 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Аксаново	ЗЭС	0,8	0,7	0,72	-0,02	-3%			0,06	0,67	0,05	-0,05	-100%	0,72	0,67	-0,05	-7%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "ул. Молодежная" КТП-1180 ПС-355 "Можайск", монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 7, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Борисово	ЗЭС	1,3	1,2	0,78	-0,43	-35%			0,43	0,66	0,44	0,07	-0,36	-83%	1,09	0,73	-0,36	-33%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4 до оп.17 ф. "Магазин" ЗТП-450 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, д. Чернево	ЗЭС	0,7	0,1	0,14	-0,01	-4%			0,02	0,44	0,14	0,12	-0,01	-9%	0,57	0,56	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-344 ПС № 551 "Каринская" до оп. 20, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Букаревское, д. Букарево	ЗЭС	1,3	1,2	0,78	-0,44	-36%			0,35	0,07	1,04	0,74	-0,29	-28%	1,11	0,81	-0,29	-27%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-156 ПС № 24 "Устиново" до оп. 59, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Новопетровское	ЗЭС	1,3	1,2	0,57	-0,65	-53%			0,65	0,51	0,60	0,05	-0,55	-92%	1,11	-1,11	-100%		0,56	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп. 57-58 ф.1, ТП-923, ПС №589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево	ЗЭС	0,1	0,1	0,11					0,01	0,06	0,04	0,04			0,10	-0,10	-100%		0,10	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 от оп. 5-22 КТП-630, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковский, д. Писково	ЗЭС	0,3	0,1	0,03	-0,02	-37%				0,11	0,10	0,12	0,03	-0,09	-76%	0,22	0,10	-0,12	-56%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Почта" от ТП-898 до оп.3, ПС №289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Старая Руза	ЗЭС	0,2	0,4	0,35						0,01	0,01	0,31	0,31			0,32	0,32				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 14-17 ВЛ-0,38 кВ ф. "Федеративная" ЗТП-1554 ПС-649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, ул. Федеративная	ЗЭС	0,2	0,2	0,19						0,01	0,01	0,18	0,18			0,19	0,19				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 11 до оп. 15 ВЛ-0,38 кВ ф. "Поселок" КТП-1875. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛ-0,38 кВ ф. "Поселок" КТП-1875 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Покровское	ЗЭС	0,3	0,2	0,20						0,17	0,17	0,18	0,18			0,35	0,35				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ф.2 КТП-1104 (ф.10 ПС-534 "Грибово") до опоры 9, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Тимошево.	ЗЭС	0,3	0,2	0,09	-0,05	-37%				0,12	0,03	0,18	0,08	-0,11	-57%	0,22	0,11	-0,11	-49%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 26 до оп. 32А ВЛ-0,38 кВ КТП-2248 (ф.8 ПС-528 "Манеж"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Володино	ЗЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%				0,17	0,05	0,15		-0,15	-100%	0,20	0,05	-0,15	-75%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-1324 оп. 23-26 ПС-407 "Осташево" ф.1, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Осташевское сп, д.Ново-Ботово	ЗЭС	0,1	0,1	0,11	0,02	25%				0,01	0,01	0,09	0,11	0,02	21%	0,10	0,12	0,02	20%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 1,15-19 ф.1 КТП-695, ПС №732 "Мушино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, д. Поречье	ЗЭС	0,4	0,4	0,08	-0,28	-78%				0,27	0,02	0,30	0,07	-0,23	-78%	0,32		-0,32	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-14 ф. 1 КТП-1605 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Шелковка	ЗЭС	0,3	0,4	0,40						0,02	0,02	0,35	0,35			0,37	0,37				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.17-42 ф.1 КТП-1044, ПС №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково	ЗЭС	0,6	0,5	0,08	-0,44	-85%				0,43	0,04	0,44	0,07	-0,37	-84%	0,47		-0,47	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-9 ф.2 КТП-289, ПС №551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаревский с/о, д.Глебово	ЗЭС	0,4	0,4		-0,37	-100%				0,37	0,01	0,31		-0,31	-100%	0,32		-0,32	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.3 до оп.17 ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-1176. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-1176 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово, ул. Московская	ЗЭС	0,5	0,1	0,13						0,31	0,31	0,12	0,12			0,42	0,42				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.38 до оп. 51 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-654 (ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Буланино	ЗЭС	0,6	0,3	0,15	-0,04	-20%				0,10	0,27	0,22	0,13	-0,09	-40%	0,49	0,40	-0,09	-18%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1804 ПС-165 "Судниково". В т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Власьево	ЗЭС	0,4	0,2		-0,06	-100%				0,17	0,20	0,15		-0,15	-100%	0,35	0,20	-0,15	-42%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-254 (монтаж АВ) ПС-475 "Луч", ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-254 до оп. 9, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, д. Котово	ЗЭС	0,4	0,4	0,30	-0,08	-22%				0,09	0,13	0,22	0,14	-0,08	-36%	0,35	0,13	-0,22	-63%		0,14
1	МО	Реконструкция ТП-788 (монтаж АВ), ВЛ-0,38 кВ от ТП-788 до оп.18 ф."Деревня", ПС №392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Семеново	ЗЭС	1,0	1,0	0,64	-0,35	-35%				0,35	0,55	0,30		-0,30	-100%	0,84		-0,84	-100%		0,55
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-30 ф."ул. Рабочая" ЗТП-281, ПС №719 "Мордвиново". Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.26, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Вавулино	ЗЭС	0,6	0,5	0,26	-0,25	-49%				0,25	0,06	0,44	0,22	-0,22	-49%	0,50	0,29	-0,22	-43%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 17-19, 21-22 ф. "деревня" ТП-1213 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Слепушкино	ЗЭС	0,3	0,3	0,24						0,01	0,01	0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.36-43 ф."деревня лев. сторона" КТП-59 (ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Вяземское	ЗЭС	0,6	0,6		-0,63	-100%				0,63	0,63	0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" КТП-275, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,6	0,6	0,45	-0,04	-9%				0,12	0,12	0,49	0,38	-0,10	-21%	0,49	0,38	-0,10	-21%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.28-34 КТП-1693, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,4	0,4	0,39						0,01	0,01	0,33	0,33			0,33	0,33				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп. 1, 9-13 ф.1 КТП-40, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, пос Бородино	ЗЭС	0,4	0,4	0,27	-0,04	-14%				0,12	0,12	0,34	0,24	-0,10	-30%	0,34	0,24	-0,10	-30%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 4-24 МТП-28, ПС №265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Атепцевское, д. Курапово	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,02	-46%			0,13	0,14	0,02	-0,11	-83%	0,14	0,14	-0,14	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 8-8"А" ВЛ-0,38 кВ ТП-6761"А" (ПС-64 "Барвиха") до. оп. 8"Б", в т.ч. ПИР, Московская обл, Одинцовский р-н, д.Рождественно.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,08	-0,03	-26%			0,08	0,14	0,07	-0,07	-48%	0,14	0,07	-0,07	-48%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.10 КТП-37, ПС №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Иневка	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,10	-0,54	-85%			0,54	0,54	0,09	-0,46	-84%	0,54		-0,54	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 25 до оп.26-30-35-38 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня левая" ТП-864 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ревякино	ЗЭС	0,6	0,6	0,6		-0,64	-100%			0,64	0,54	0,08	-0,46	-86%	0,54		-0,54	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-1161 до оп.8, ПС №390 "Тучково". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,60	-0,13	-18%			0,13	0,64	0,53	-0,11	-17%	0,64	0,53	-0,11	-17%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-6115 (ПС-550 "Каринская") в пролете оп.11-19-22. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	-0,02	-14%			0,05	0,16	0,12	-0,04	-27%	0,16	0,12	-0,04	-27%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1279 до оп.17 ф."Новые дома", ПС №700 "Дровнино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Дровнинское, п.Цветковский	ЗЭС	0,8	0,8	0,8		-0,77	-100%			0,77	0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" от КТП-474 до оп.11 ПС №428 "Глядковская". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Царево	ЗЭС	0,8	0,8	0,8		-0,78	-100%			0,78	0,66		-0,66	-100%	0,66		-0,66	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-1044 до оп.28 ф.1, ПС №460 "Кожино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Бельково	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,63	-0,24	-28%			0,21	0,73	0,68	-0,05	-7%	0,73	0,55	-0,18	-25%		0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от 2-15 ф.2 КТПП-1206, ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,14	-0,81	-85%			0,80	0,80	0,12	-0,68	-85%	0,80		-0,80	-100%		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-106 до оп.10-28-33 ф."ул. Мира", ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,84	-0,10	-11%			0,06	0,80	0,75	-0,05	-6%	0,80		-0,80	-100%		0,75
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-586 до оп.16 ф."Деревня", ПС №289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ботино	ЗЭС	0,9	0,9	0,9		-0,95	-100%			0,95	0,80		-0,80	-100%	0,80		-0,80	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-3303 (РП-3 ф.11 ПС-118 "Кубинка") от оп.10 до оп. 28 в тч ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,2	0,2	0,2		-0,24	-100%			0,24	0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."К дороге" КТП-143 (ПС-556 "Кукарينو") оп.5-29, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Прудня	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,40	-0,38	-49%			0,38	0,66	0,34	-0,33	-49%	0,66		-0,66	-100%		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1431 до оп.1-6-41 ф."Деревня" (замена провода), монтаж дополнительного провода от ЗТП-1431 до оп.6 ПС №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Грибцово	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,16	-0,86	-84%			0,86	0,87	0,14	-0,73	-84%	0,87		-0,87	-100%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.19-34 ф."Четная сторона" КТП-58 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Павлищево	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,38	-0,47	-55%			0,47	0,72	0,32	-0,40	-55%	0,72		-0,72	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.19 до оп.34 КТП-1788 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Горетово	ЗЭС	0,6	0,6	0,6		-0,61	-100%			0,61	0,52		-0,52	-100%	0,52		-0,52	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.16. Строительство от оп.16, ф."Деревня" КТП-387, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Дровнинское, д. Поповка	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,14	-0,93	-87%			0,93	0,91	0,12	-0,79	-86%	0,91		-0,91	-100%		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Водокачка" от ЗТП-1036 до оп.16, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д.Милатино	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,67	-0,43	-39%			0,40	0,93	0,60	-0,33	-36%	0,93		-0,93	-100%		0,60
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" от КТП-460 до оп.27, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, д.Старая Тяга	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,93	-0,18	-16%			0,13	0,94	0,83	-0,11	-12%	0,94		-0,94	-100%		0,83
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-3306 от оп. 9 до оп. 6, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, с. Никольское.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,28	0,04	15%			0,01	0,25	0,24	0,00	-1%	0,25	0,24	0,00	-1%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "ул. Мира" МТП-106 (ПС-355 "Можайск") до оп.15, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Борисово	ЗЭС	0,9	0,9	0,41	-0,54	-57%			0,53	0,80	0,35	-0,45	-56%	0,80		0,17	-0,80	-100%		0,35
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-661 (ПС-576 "Снегири") от РУ-0,4 кВ до оп.9, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с. Рождествено д.1.	ЗЭС	0,5	0,5	0,19	-0,34	-64%			0,33	0,45	0,17	-0,28	-62%	0,45	0,17	-0,28	-62%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-3029 ф.4 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Ядрово	ЗЭС	1,3	1,3	0,09	-1,22	-93%			1,22	1,11	0,08	-1,03	-93%	1,11			-1,11	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-508 до оп.61 ф."Церковь", ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Подгорная	ЗЭС	1,3	1,3	0,21	-1,13	-84%			1,12	1,14	0,19	-0,95	-84%	1,14			-1,14	-100%		0,19
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Левая сторона" КТП-392 (ПС-700 "Дровнино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Калужское	ЗЭС	1,1	1,1	0,49	-0,65	-57%			0,65	0,96	0,42	-0,55	-57%	0,96			-0,96	-100%		0,42
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "Деревня" КТП-686 (ПС-701 "Сухарово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колдобинское, д. Марково	ЗЭС	1,4	1,4	0,22	-1,19	-84%			1,19	1,20	0,19	-1,00	-84%	1,20			-1,20	-100%		0,19
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-17-29-32, 32-39 ф."Деревня" ЗТП-405, ПС №700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Дровнино, д. Дурькино	ЗЭС	1,5	1,5	0,23	-1,30	-85%			1,29	1,30	0,20	-1,10	-84%	1,30			-1,30	-100%		0,20
1	МО	Реконструкция ЛЭП-0,38 кВ от оп. 28 до оп. 29 КТП-3204 (ПС-118 "Кубинка"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Клин	ЗЭС	0,5	0,5		-0,52	-100%			0,52	0,44		-0,44	-100%	0,44			-0,44	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-9 ф.2 КТП-3302, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%			0,17	0,15		-0,15	-100%	0,15			-0,15	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-21 ф.1 МТП-638, ПС №595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Хомьяново	ЗЭС	0,7	0,7	0,14	-0,57	-81%			0,56	0,60	0,13	-0,47	-79%	0,60			-0,60	-100%		0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-12 ТП-14, ПС №265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Атепцевский с.о., д.Елагино	ЗЭС	0,4	0,4	0,25	-0,05	-16%			0,12	0,34	0,23	-0,10	-31%	0,34	0,23	-0,10	-31%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ ф.1 КТП-1207 (Л-2 РТП-1 ф. 17 ПС № 118 "Кубинка") оп.5-11, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п. Кубинка, д. Угрюмово	ЗЭС	0,4	0,4	0,43	0,04	9%			0,01	0,37	0,36	-0,01	-2%	0,37	0,36	-0,01	-2%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-890 (ПС-575 "Селятино"), т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Юшково	ЗЭС	0,5	0,5	0,35	-0,06	-15%			0,17	0,45	0,31	-0,14	-32%	0,45	0,31	-0,14	-32%			0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1390, ПС №595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лидино.	ЗЭС	1,1	1,1	0,06	-1,07	-94%			1,07	0,97	0,06	-0,91	-94%	0,97	0,06	-0,91	-94%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-3206 оп.5-17 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарапковский с/о, д. Ястребки	ЗЭС	0,9	0,9	0,72	-0,18	-20%			0,13	0,77	0,66	-0,11	-14%	0,77	0,59	-0,18	-23%			0,07
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-6115 ПС-550 «Каринская», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринское с.п., с. Михайловское.	ЗЭС	0,9	0,9	0,21	-0,67	-76%			0,67	0,74	0,18	-0,56	-76%	0,74	0,18	-0,56	-76%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-5113 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Волково	ЗЭС	1,0	1,0	0,22	-0,73	-77%			0,73	0,81	0,19	-0,62	-76%	0,81	0,19	-0,62	-76%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-6404 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Савинский с/о, д. Рыбушкино	ЗЭС	1,1	1,1	0,89	-0,24	-21%			0,17	0,96	0,81	-0,14	-15%	0,96	0,81	-0,14	-15%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-3205 ф.1, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский Р-н, Шарапковский с/о, с.Шарапово	ЗЭС	1,9	1,9	1,22	-0,69	-36%			0,68	1,62	1,04	-0,58	-36%	1,62	1,04	-0,58	-36%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-71 (ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Афанасовка	ЗЭС	1,4	1,4	1,29	-0,03	-2%			0,09	1,17	1,10	-0,08	-6%	1,17	1,10	-0,08	-6%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-435 до оп.7 ф."Лев. ст.", ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Стеблево	ЗЭС	0,5	0,5	0,46					0,02	0,40	0,40	0,00	0%	0,40	0,40	0,00	0%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-9 ф."Дачи" КТП-462, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Дерново	ЗЭС	0,6	0,6	0,19	-0,37	-66%			0,36	0,47	0,16	-0,30	-65%	0,47	0,16	-0,30	-65%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.2 КТП-1056 до оп. № 6, ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Голубцово	ЗЭС	0,4	0,4	0,38						0,36	0,36			0,36	0,36					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.22-30 ф.2 ТП, соор. по д-ру №38-10-302-968(903046), ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., д.Каменская	ЗЭС	0,3	0,3	-0,32	-100%			0,32		0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.82-39 ф.2 ЗТП-1041, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	ЗЭС	0,3	0,3	-0,02	-5%			0,04		0,27	0,23	-0,04	-13%	0,27	0,23	-0,04	-13%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-19 ф."Деревня" КТП-410, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Александрово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,03	-10%			0,08		0,32	0,25	-0,07	-22%	0,32	0,25	-0,07	-22%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-22 ф."чет. сторона." КТП-1045, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Семеновское	ЗЭС	0,7	0,7	-0,03	-5%			0,08		0,60	0,53	-0,07	-12%	0,60	0,53	-0,07	-12%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-498 ф.«Жил.поселок», ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мышкино	ЗЭС	1,2	1,2	-1,18	-100%			1,12		1,00	1,11	0,11	11%	1,00		-1,00	-100%		1,11	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-15-16-22 ф."Деревня прав.ст." КТП-115, ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Камынинка	ЗЭС	0,6	0,6	0,05	8%					0,54	0,63	0,09	16%	0,54	0,63	0,09	16%		0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.21-22 ф.2 КТП-2122, ПС №724 "Збышки", т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Клементьево	ЗЭС	0,1	0,3	0,3	0,28					0,12	0,26	0,14	120%	0,12	0,26	0,14	120%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-30 ф."Железнодорожная" КТП-21, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово	ЗЭС	0,6	0,6	-0,01	-1%			0,06		0,47	0,47	0,00	0%	0,47	0,47	0,00	0%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.23-48 ф."Водокачка" КТП-202, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сокольниково	ЗЭС	1,0	1,0	-0,30	-29%			0,26		0,86	0,64	-0,22	-26%	0,86		-0,86	-100%		0,64	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-6, 21-27,29,30 ф."д.Юрлово" ЗТП-1087, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юрлово	ЗЭС	0,7	0,7	-0,31	-43%			0,26		0,61	0,39	-0,22	-36%	0,61	0,39	-0,22	-36%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-20 ф."деревня" КТП-221, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бычково	ЗЭС	0,5	0,5	-0,02	-4%			0,05		0,41	0,36	-0,04	-10%	0,41	0,36	-0,04	-10%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-2122 до оп.3, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Клементьево	ЗЭС	0,2	0,2	-0,03	-25%			0,07		0,14	0,08	-0,06	-43%	0,14	0,08	-0,06	-43%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-2139 до оп.7, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шиниморово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,07	-17%			0,07		0,38	0,32	-0,06	-16%	0,38	0,32	-0,06	-16%		0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-40 до оп.25, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ст.пос.Бородино	ЗЭС	0,7	0,7	-0,06	-9%			0,03		0,61	0,59	-0,03	-4%	0,61		-0,61	-100%		0,59	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."правая сторона" оп. 3,6-25 КТП-60, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Долгинино	ЗЭС	0,5	0,5	0,47				0,04		0,43	0,42	-0,01	-2%	0,43	0,42	-0,01	-2%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1264, монтаж АВ ПС-627 "Спас", ВЛ-0,38 кВ от КТП-1264, подвес доп. провода, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ивановское	ЗЭС	0,3	0,3	-0,05	-21%			0,13		0,25	0,15	-0,11	-42%	0,25	0,15	-0,11	-42%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-35 ф."Деревня" ЗТП-997, ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ивойлово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,06	-20%			0,16		0,32	0,19	-0,13	-41%	0,32	0,19	-0,13	-41%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-7-16 ф."Деревня" КТП-80, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Малое Тесово	ЗЭС	0,6	0,6	-0,06	-12%			0,08		0,47	0,41	-0,07	-14%	0,47	0,41	-0,07	-14%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 6-26 ф."прав. Сторона" ТП-83, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Облянищево	ЗЭС	0,4	0,4	-0,04	-12%			0,12		0,38	0,28	-0,10	-27%	0,38	0,28	-0,10	-27%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф."ул. Лесная" КТП-21, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,08	-26%			0,21		0,37	0,19	-0,18	-48%	0,37	0,19	-0,18	-48%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-9 ф."к магазину" ЗТП-2943, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/п Спутник, д.Пушкино	ЗЭС	0,4	0,4	-0,08	-26%			0,21		0,38	0,20	-0,18	-48%	0,38	0,20	-0,18	-48%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп. 6-9 кВ ф."Деревня" МТП-540 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Журавлево	ЗЭС	0,3	0,3	0,01	4%			0,10		0,29	0,20	-0,09	-31%	0,29	0,20	-0,09	-31%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 13 ф."ул. Советская" КТП-28, ПС №355 "Можайск", МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул. Некрасовская 1-я	ЗЭС	0,6	0,6	-0,56	-100%			0,56		0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-56 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Гавшино.	ЗЭС	0,5	0,5	0,48	-0,01	-2%				0,02	0,43	0,41	-0,02	-5%	0,43	0,41	-0,02	-5%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "ул. Амбулаторная" КТП-1180 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Борисово	ЗЭС	0,4	0,4	0,14	-0,29	-67%				0,28	0,36	0,12	-0,24	-66%	0,36	0,12	-0,24	-66%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-2940 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Игумново	ЗЭС					-								-				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.6 до оп.8 ф. "дом культуры" ЗТП-1382 ПС-381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Мокрое	ЗЭС	0,2	0,2	0,11	-0,02	-15%				0,06	0,14	0,10	-0,05	-33%	0,14	0,10	-0,05	-33%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.1 КТП-4212 ПС-293"Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарановский с/о, д. Белозерово	ЗЭС	1,5	1,5		-1,51	-100%				1,51	1,28		-1,28	-100%	1,28		-1,28	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 5-6-8 ф. "Деревня" МТП-464, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тушков Городок	ЗЭС	0,2	0,2	0,12	-0,04	-22%				0,07	0,16	0,11	-0,06	-34%	0,16	0,11	-0,06	-34%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.28-29 ф. "ул. 1-я Ленинградская" КТП-379 ПС-381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, пгт Уваровка	ЗЭС	0,1	0,1	0,10							0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 25-28 ф. 2, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонеево	ЗЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%				0,16	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "деревня" КТП-350 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горячкино	ЗЭС	0,3	0,3	0,18	-0,03	-15%				0,06	0,22	0,43	0,21	97%	0,22	0,43	0,21	97%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-12 ф. "Правая сторона" КТП-79 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО Можайский р-н, д. Лысково	ЗЭС	0,3	0,3	0,24	-0,02	-7%				0,01	0,22	0,21	-0,01	-3%	0,22		-0,22	-100%		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-14 ВЛ-0,38 кВ ф. "левая ст." КТП-184 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Левашово	ЗЭС	0,2	0,2	0,11	-0,03	-22%				0,08	0,16	0,10	-0,07	-42%	0,16	0,10	-0,07	-42%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-5 ф.№4 КТП-170 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Ратчино	ЗЭС	0,1	0,1	0,10	0,01	17%				0,02	0,11	0,11	0,00	-2%	0,11	0,11	0,00	-2%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-1734 (монтаж РЩ), ПС №534 "Грибово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Аксеново	ЗЭС	0,2	0,2	0,16						0,01	0,13	0,13			0,13	0,13				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1264 (монтаж дополнительного провода), ПС №627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Ивановское	ЗЭС	0,1	0,1	0,05	-0,01	-24%				0,04	0,07	0,04	-0,03	-47%	0,07	0,04	-0,03	-47%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 7 до оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф. №1 КТП-2139 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шишиморово	ЗЭС	0,3	0,3	0,09	-0,06	-40%				0,15	0,22	0,09	-0,13	-59%	0,22	0,09	-0,13	-59%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 13 ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня КТП-225 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Корытцево	ЗЭС	0,2	0,2	0,13	-0,03	-21%				0,06	0,16	0,11	-0,05	-32%	0,16		-0,16	-100%		0,11
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-368 (ф. 18 ПС-575 "Селятино") от оп. 9 до оп. 9/2. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Хлопово	ЗЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%				0,16	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 21 до оп. 23 ВЛ-0,38 кВ ф "деревня левая ст." ТП-794 (ф.1 ПС-392 "Верея"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Годуново	ЗЭС	0,1	0,1		-0,05	-100%				0,13	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 32 до оп. 35 ВЛ-0,38 кВ ф.№2 КТП-1008 ПС-418 "Руза". В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Ватулино	ЗЭС	0,1	0,1	0,06	-0,03	-32%				0,06	0,11	0,05	-0,05	-50%	0,11		-0,11	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-18 ф. "Масловский поселок" КТП-34 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кукарينو	ЗЭС	0,2	0,2	0,20							0,16	0,18	0,02	11%	0,16	0,18	0,02	11%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.13-32 КТП-319, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бурково	ЗЭС	0,6	0,6	0,10	-0,54	-84%					0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-29 от ф. "к переезду" КТП-71 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кожухово	ЗЭС	0,6	0,6	0,18	-0,46	-72%				0,42	0,54	0,18	-0,36	-66%	0,54		-0,54	-100%		0,18
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.23-26 ф "школа" ЗТП-248 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Цезарево	ЗЭС	0,3	0,3	0,13	-0,06	-31%				0,18	0,27	0,12	-0,15	-57%	0,27	0,12	-0,15	-57%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. Деревня" ЗТП-307 ПС-76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Купрово	ЗЭС	0,5	0,5	0,31	-0,16	-34%				0,15	0,41	0,28	-0,12	-30%	0,41	0,28	-0,12	-30%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.22-27 ТП1240 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Стеблево	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	-0,01	-6%			0,04	0,23	0,21	-0,02	-8%	0,23	0,21	-0,02	-8%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ 0,4 кВ до оп. 28 кВ ф. "деревня" ЗТП-39 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,44	-0,02	-5%			0,06	0,43	0,38	-0,05	-12%	0,43	0,38	-0,05	-12%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "левая ст." КТП-357 ПС-700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бражниково	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,46	-100%			0,46	0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-18 ф. "Дачи" КТП-2939 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Холдеево	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,25	-0,08	-24%			0,08	0,33	0,26	-0,06	-20%	0,33		-0,33	-100%		0,26
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.3 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Фадеево	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,53	-100%			0,53	0,45		-0,45	-100%	0,45		-0,45	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-222 до оп.39, ПС №542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., д. Рыбушки	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,40	-0,01	-1%			0,00	0,39	0,38	0,00	-1%	0,39		-0,39	-100%		0,38
1	МО	Реконструкция КТП-1743 (монтаж РЩ), ПС №424 "Чисмена", ВЛ-0,38 кВ (монтаж доп. ВЛИ), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Литвиново	ЗЭС	0,4	0,5	0,5	0,46						0,36	0,42	0,06	17%	0,36	0,42	0,06	17%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 до оп. 20 ВЛ-0,38 кВ ф. "левая сторона" КТП-81 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новый Путь, дом № 19	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,25	0,01	2%			0,07	0,27	0,25	-0,02	-6%	0,27	0,25	-0,02	-6%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф. "дачи" КТП-385 ПС-381 "Хвашевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шапкино	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,21	-0,18	-46%			0,17	0,33	0,18	-0,14	-43%	0,33	0,18	-0,14	-43%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,38 кВ КТП-7409 ПС-738 "Полушкино" до оп.5, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Еремичи	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,40	-0,04	-9%			0,08	0,41	0,34	-0,07	-16%	0,41	0,34	-0,07	-16%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.3 до оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-1995 (ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Крылатки	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,25	-0,04	-15%			0,12	0,33	0,22	-0,10	-31%	0,33		-0,33	-100%		0,22
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-18 (ф. 20 ПС-265 "Слодегит") от оп. 14 до оп. 17, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клово.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,40	-100%			0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-47 (ПС-308 "Наро-Фоминск") до оп.8, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское.	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,45	-100%			0,45	0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-29 (ф. 12 ПС-542 "Петровская") от РУ-0,38 кВ до оп.9, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, с.Новопетровское.	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,42	0,01	2%			0,05	0,44	0,40	-0,04	-10%	0,44		-0,44	-100%		0,40
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-74 (ПС-308 "Наро-Фоминск") в пролетах оп. 32-10-11-12-13-14-22-23. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Шапкино	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,32	-0,24	-43%			0,23	0,48	0,28	-0,19	-41%	0,48	0,28	-0,19	-41%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.4 КТП-7602 ПС-738 "Полушкино" от оп. 2 до оп.12. В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Григорово	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,40	-100%			0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 15 до оп. 22 ВЛ-0,38 кВ ф. КТП-797 (ф.1 ПС-392 "Веря"). В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Богородское	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,10	-0,08	-44%			0,22	0,27	0,09	-0,19	-68%	0,27		-0,27	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4-12 ф. Дачи КТП-2939 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Холдеево	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,23	-0,24	-51%			0,23	0,40	0,20	-0,20	-49%	0,40	0,20	-0,20	-49%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-20 ф. "Красная" ЗТП-1239 (ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, г. Руза	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	-0,01	-3%			0,03	0,27	0,25	-0,02	-7%	0,27	0,25	-0,02	-7%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-453 до оп. 8 ф."ул. Советская", ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Советская	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,22	-0,03	-14%			0,09	0,27	0,19	-0,08	-29%	0,27	0,19	-0,08	-29%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.10-29 ф."Деревня" КТП-2944, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,21	-0,35	-63%			0,34	0,47	0,18	-0,29	-62%	0,47	0,18	-0,29	-62%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-2,15-18 ф."Магазин" КТП-416, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Поречское, д.Заслонино	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,02	0,27	0,26	-0,01	-2%	0,27	0,26	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-666 (ПС № 618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с.п. Волковское, с. Покровское	ЗЭС	1,1	1,0	1,0		-0,95	-100%			0,95	0,81		-0,81	-100%	0,94		-0,94	-100%		0,13

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1376 ф. "Деревня" ПС-595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лидино	ЗЭС	1,1	0,8	0,8	0,80					0,00	0,85	0,07	0,07			0,92	0,92				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. 2 КТП-3306 ПС № 118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Никольское.	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,76					0,00	0,67					0,67		-0,67	-100%		0,67
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.4 ТП-513 ПС-418«Руза», в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,01	0,35					0,35		-0,35	-100%		0,35
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-8 ф.2 МТП-326, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. МО, Можайский р-н, Борисовское с.п., д.Ельня	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,00	0,22					0,22	0,22				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня от оп.2 до оп. 44 КТП-686 (ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Марково	ЗЭС	1,2	0,1	0,1	0,05					0,01		0,04	0,04			0,04	0,04				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-6308 (ПС № 550 "Каринская") до оп.17, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с/о, д. Покровское	ЗЭС	0,6	0,3	0,3	0,10	-0,24	-71%			0,24		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Реконструкция ТП-708, замена АВ, ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-708 (ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., д. Борисово	ЗЭС	1,1	0,3	0,3	0,18	-0,13	-41%			0,20		0,33	0,16	-0,17	-52%	0,33		-0,33	-100%		0,16
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1035, ПС №302 "Анино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ширяево	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,86	-0,25	-23%			0,25		0,24	0,03	-0,21	-89%	0,24		-0,24	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-672 (ПС-264 "Мцыри"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Делово-Гальзино	ЗЭС	1,1	0,3	0,3	0,17	-0,13	-43%			0,18		0,31	0,15	-0,15	-50%	0,31		-0,31	-100%		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6306, ПС №550 "Каринская", замена проводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с.о., д. Горбуново.	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,00		0,04	0,04			0,04	0,04				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 3 КТП-106 (ф. Тимонино ТП-346 ф. Мартемьяново-2 ПС-811 "Первомайская") в пролете оп. 4-12-13-14-15-16-17. Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-106. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тимонино	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,34	-0,04	-9%			0,10		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "Деревня прав. сторона" ТП-842 (ПС-589 "Субботино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Митенино	ЗЭС	0,6	0,2	0,2	0,14	-0,04	-24%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-411, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Алеево	ЮЭС	1,5	1,5	0,5	1,25	0,72	136%			0,17		1,24	1,31	0,07	6%	1,24	1,31	0,07	6%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-16, КТП-372, ПС №695 "Кругиши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Воскресенки	ЮЭС	0,7	0,1				-			0,09											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, ф.2 ТП-192, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,85					0,02	0,03	0,70	0,71	0,01	2%	0,73	0,74	0,01	2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-296 до оп.11, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Зыкеево	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,25	-100%			0,71		0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-22 МТП-417, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Кузьминки	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,36	-0,39	-52%			0,04		0,64	0,32	-0,32	-50%	0,64		-0,64	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-53 ф.10 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Узуновское, д.Новомойгоры	ЮЭС	1,0	0,7	0,7	0,74					0,20	0,54	0,28	0,24	-0,04	-15%	0,82	0,38	-0,44	-54%		0,40
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 МТП-144, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,03	-0,87	-96%			0,88		0,76	0,56	-0,21	-27%	0,76		-0,76	-100%		0,56
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 от ТП-77, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Игумново	ЮЭС	0,8	0,8				-			0,82											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-125 до оп.12, замена вводов, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,06	-0,79	-93%			0,82		0,72	0,05	-0,67	-93%	0,72		-0,72	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.46-56 КТП-136, ПС №748 "Лазарево", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,47	-0,28	-37%			0,25		0,64	0,43	-0,21	-33%	0,64		-0,64	-100%		0,43
1	МО	Реконструкция МТП-98 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-98 до оп.23, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Косыкино	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,05	-0,26	-84%			0,88		0,67	0,05	-0,62	-92%	0,67		-0,67	-100%		0,05

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-594 до оп.14, замена опор, провода, вводов, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Авдотьино	ЮЭС	1,0	1,0	0,5	0,20	-0,27	-58%				0,56		0,80	0,61	-0,19	-23%	0,80		-0,80	-100%		0,61	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-12,1-4 ЗТП-452, замена вводов, ПС № 246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Татаринино	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	0,95	-0,29	-23%				0,02		1,05	0,84	-0,21	-20%	1,05	0,84	-0,21	-20%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-38 до оп.15, ф.3 ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Мочилы	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,59						0,06		0,52	0,52			0,52	0,52				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ №1-19. Строительство КЛ-0,38 кВ от ЗТП №133 до оп.19, ВЛИ-0,38 кВ от оп. №19, ПС № 383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ст.Бронницы	ЮЭС	1,3	1,3	0,2	0,07	-0,11	-60%				1,22		0,27	0,07	-0,19	-72%			-			0,07	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП №77 до оп.4 до оп.20 ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Малышево	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,09	-0,35	-80%				1,00		0,89	0,09	-0,80	-90%	0,89		-0,89	-100%		0,09	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП №75, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Денежиково	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,64	-100%				0,64		0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.37-52-62, замена вводов, ЗТП-1, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Заболотье	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,65	0,34	110%						0,58	0,57	-0,02	-3%	0,58	0,57	-0,02	-3%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-13, с КТП №816, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	ЮЭС	0,7	0,7	0,5	0,41	-0,08	-17%				0,31	0,00	0,23	0,04	-0,19	-84%	0,23		-0,23	-100%		0,04	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-15 КТП №249, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Повадино	ЮЭС	0,7	0,4	0,4	0,37						0,07	0,15	0,03	0,03			0,18		-0,18	-100%		0,18	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ оп.34-43, замена вводов, БМКТП-882, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Пестово	ЮЭС	0,7	0,6	0,6	0,59																		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.6/2-14, КТП-785, ПС №246 "Ляхово", РТП-23, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Татаринино	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,62	-0,06	-9%				0,02		0,61	0,53	-0,08	-13%	0,61		-0,61	-100%		0,53	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-35, КТП-241, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Парышево	ЮЭС	1,5	1,5	0,2	0,63	0,47	277%				0,77		0,41	0,57	0,16	39%			-			0,57	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-148 до оп.19, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Львовский	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	1,15	0,09	9%				0,05		0,90	1,04	0,14	15%	0,90		-0,90	-100%		1,04	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-32, ЗТП-334, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	1,1	1,1	0,7	1,15	0,47	68%				0,06	0,06	0,88	0,94	0,06	6%	0,93	0,99	0,06	6%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 от ЗТП-170 до оп.63, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	1,2	1,2	0,4		-0,41	-100%				1,16		0,95		-0,95	-100%	0,95		-0,95	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-229 до оп.22, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алферово	ЮЭС	1,4	1,4	0,3	1,37	1,09	свыше 100%				0,02	0,07	0,45	1,15	0,69	153%			1,21	1,21	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-63 до оп.23, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Молоди	ЮЭС	1,5	1,5	1,0	0,97						0,61	0,07	0,47	0,80	0,32	69%						0,87	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-53 ф.1 ТП-292, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Антропово	ЮЭС	1,5	1,5	0,2		-0,23	-100%				1,68		0,53	1,30	0,77	147%			1,30	1,30	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от БМТП-242 до оп.160, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ваулово	ЮЭС	2,6	2,6	0,5	0,46	-0,05	-10%				1,59	0,06	0,93	0,35	-0,58	-62%						0,41	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-512 оп.1-оп.7, оп.7- оп.29, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Оксино	ЮЭС	1,5	1,5	0,2		-0,22	-100%				1,49		0,50		-0,50	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.1-98, КТП № 109, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сидориха	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,81	0,30	58%				0,07	0,04	0,65	0,65	0,00	0%	0,69	0,69	0,00	0%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-24, 24-26, 26-48 от КТП №375, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково	ЮЭС	0,7	0,7	0,4		-0,35	-100%				0,66		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.6-54, оп.54-71, с ЗТП №243, ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	1,2	1,2	1,2	1,21	0,03	2%				0,01	0,07	0,88	1,01	0,12	14%	0,96	1,08	0,12	13%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-473 до оп.10, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Плешкино	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,05	-0,60	-92%				0,59		0,55	0,05	-0,50	-90%	0,55		-0,55	-100%		0,05	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-236 до оп.58, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Скурыгино	ЮЭС	1,0	1,0	0,9		-0,94	-100%				1,01		0,79		-0,79	-100%	0,79		-0,79	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-350 до оп.1-16 ф.2, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бутырки	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	0,98	-0,02	-2%				0,06	0,13	0,09	0,04	-0,05	-54%	0,22		-0,22	-100%		0,17	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 от МТП-172, замена вводов. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.3, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	1,0	1,0	0,8	0,96	0,11	14%			0,08	0,70	0,12	0,13	0,01	9%	0,82	0,72	-0,10	-12%		0,11
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 от КТП-435, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахово	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,96	0,02	2%			0,04	0,06	0,74	0,76	0,03	4%	0,79	0,82	0,03	3%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-334 до оп.66, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово	ЮЭС	1,2	1,2	1,1	1,21	0,13	12%			0,05	0,01	0,96	1,07	0,10	11%	0,97	1,08	0,10	11%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.28-38 МТП-229, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бугурдино	ЮЭС	1,2	1,2	0,2	0,34	0,10	39%			0,95		0,47	0,29	-0,18	-38%				-		0,29
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 ф.3 МТП-156, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,01	-10%			0,02	0,04	0,01		-0,01	-100%	0,06		-0,06	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-22 оп.22-36, с МТП №22, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Романовка	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	0,40	-0,97	-71%			0,05		1,16	0,35	-0,82	-70%	1,16		-1,16	-100%		0,35
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 с МТП-223 с ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	1,14	0,06	5%			0,04		0,92	1,01	0,09	9%	0,92	1,01	0,09	9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-17, МТП №60, ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровское	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,96	0,56	142%			0,12		0,93	0,99	0,06	6%	0,93	0,99	0,06	6%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-11, замена вводов, КТП-14, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Поддубье	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,31	-100%			0,89		0,73	0,75	0,02	3%	0,73	0,75	0,02	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-18, МТП-220, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,54	-100%			0,96		0,79		-0,79	-100%	0,79		-0,79	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 оп.1-18, КТП №141, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Марьинка	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	1,05					0,08		0,92	0,90	-0,03	-3%	0,92	0,90	-0,03	-3%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-27 до оп.11, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровское	ЮЭС	1,7	1,7	0,6	1,35	0,73	119%			12,13		1,44	1,48	0,05	3%		1,48	1,48	-		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1-22а, замена вводов, КТП-356, ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Верхнее Велино	ЮЭС	2,0	2,0	0,3	0,19	-0,08	-30%			2,01		0,40	0,39	-0,01	-1%				-		0,39
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-21, с МТП №35, ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Каменное Тяжино	ЮЭС	1,9	1,9	0,2		-0,15	-100%			1,91		0,39		-0,39	-100%				-		
1	МО	Реконструкция оп.4-20 и строительство (от оп.15) ВЛ-0,38 кВ, МТП-77, ф.1 ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малышево	ЮЭС	1,6	1,6	0,5		-0,53	-100%			1,56		1,25		-1,25	-100%	1,25		-1,25	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-22, КТП-11, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Остров	ЮЭС	0,9	0,9	0,5	0,78	0,26	50%			0,08		0,73	0,69	-0,04	-6%	0,73		-0,73	-100%		0,69
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.1-14, замена вводов, МТП-261, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Шматово	ЮЭС	1,6	1,6	1,6	1,46	-0,10	-7%			0,03		1,32	1,29	-0,03	-2%	1,32	0,93	-0,39	-30%		0,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-377 до оп.31 (замена провода, замена вводов). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	1,3	1,4	1,4	1,09	-0,26	-19%			0,13	0,11	1,06	0,87	-0,19	-18%	1,16	0,95	-0,21	-18%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-345 до оп.11, замена вводов, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Кашира	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,64	-0,03	-5%			0,07	0,11	0,53	0,47	-0,06	-11%	0,64		-0,64	-100%		0,58
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-4-17, замена вводов, КТП-86, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хонятино	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	1,04	0,03	3%			0,03		0,91	0,93	0,02	2%	0,91	0,90	-0,01	-1%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.38-52, КТП-351, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Багайки	ЮЭС	0,9	0,9	0,9		-0,90	-100%			0,90		0,76		-0,76	-100%	0,76		-0,76	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-10 (замена ЦРН), ВЛ-0,38 кВ от МТП-10 до оп.5-6А-7, замена вводов, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,82	0,08	10%					0,69	0,71	0,03	4%	0,69	0,55	-0,13	-20%		0,16

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ МТП-179 до оп.16, замена вводов, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Толбино	ЮЭС	1,7	1,7	1,8	1,71	-0,07	-4%			0,03		1,51	1,53	0,02	1%	1,51	1,09	-0,42	-28%		0,44
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-68 до оп.33, замена вводов, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	2,1	2,0	1,8	1,87	0,05	3%			0,05	0,11	1,66	1,61	-0,05	-3%	1,76	1,69	-0,07	-4%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-16, замена вводов, МТП №371, ПС №695 "Крутыши", РП-19, в т.ч. ПИР, МО, г.Ступино, Староситненское ш.	ЮЭС	1,2	1,1	0,9	1,08	0,18	20%			0,08		0,88	0,95	0,07	8%	0,96		-0,96	-100%		1,02
1	МО	Реконструкция КЛ-0,38 кВ от ЗТП-452 до оп.1, ВЛ-0,38 кВ оп5-28-3, замена вводов, ПС №657 "Яфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Татариново	ЮЭС	2,3	2,3	2,2	2,09	-0,06	-3%			0,36	0,15	1,78	1,71	-0,06	-3%	1,92	1,14	-0,78	-41%		0,72
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-197 до оп.21, замена вводов, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	1,8	1,8	1,8	1,76	-0,02	-1%					1,52	1,54	0,02	1%	1,52	1,52	-0,01	0%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-262 до оп.17, замена вводов, ПС №323 "Жилево", МО, Ступинский р-н, д.Ловцово	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	1,46	0,08	6%			0,02		1,28	1,26	-0,02	-1%	1,28	0,88	-0,39	-31%		0,38
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-173 до оп.6/12, замена вводов, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мышенское	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,27	0,07	5%			0,05		1,14	1,09	-0,05	-4%	1,14	1,07	-0,07	-6%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-351 оп.38-52, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Батайки	ЮЭС	0,9	0,9	0,5		-0,52	-100%			0,92		0,74		-0,74	-100%	0,74		-0,74	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЦРП-22 до оп.11, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ивановское	ЮЭС	2,4	2,4	2,3	1,27	-1,06	-45%			0,01		1,97	1,12	-0,85	-43%	1,97	1,12	-0,85	-43%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-22 до оп.14, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сотниково	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,59	-0,36	-38%			0,01		0,80	0,52	-0,29	-35%	0,80		-0,80	-100%		0,52
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-76 до оп. №9, с КТП № 76, ПС №274 "Елкино", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мышенское	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	0,41	-0,64	-61%			0,01		0,89	0,37	-0,52	-59%	0,89	0,37	-0,52	-59%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-129 до оп.16/2, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Верховлянь	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	0,34	-1,05	-76%			0,02		1,18	0,28	-0,90	-76%	1,18	0,28	-0,90	-76%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-259 до оп.7, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,23	0,00	0%			0,04		1,09	1,07	-0,02	-2%	1,09	1,07	-0,02	-2%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.15, замена вводов, МТП-41, ф.3 ПС №718 "Якимовка", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Кормовое	ЮЭС	1,0	1,0	0,8	0,77	-0,06	-8%			0,21	0,56	0,25	0,10	-0,15	-58%	0,81	0,66	-0,15	-18%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.9-16, МТП-53, ф.10 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Новомойгоры	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,61					0,16	0,51	0,01	0,12	0,11	свыше 100%	0,52	0,52				0,11
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (с заменой оп.и провода) от МТП-192 до оп.27, замена вводов, ПС № 698 "Ситня", МО, Ступинский р-н, д.Прудно	ЮЭС	2,0	2,0	1,9	2,04	0,15	8%			0,04		1,70	1,81	0,10	6%	1,70	1,31	-0,39	-23%		0,49
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-22 до оп.19, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сотниково	ЮЭС	0,8	1,1	1,1	1,23	0,09	8%			0,02	0,08	0,59	0,57	-0,02	-3%	0,67		-0,67	-100%		0,65
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-118 до оп.21, замена вводов, МТП-118, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	1,7	1,7	1,7	1,55	-0,17	-10%			0,15		1,46	1,33	-0,13	-9%	1,46	1,33	-0,13	-9%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-11, ф.1 КТП-689, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Мелихово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,63	-100%			0,65		0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-351 до оп.14 и строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от оп.14, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Капустино	ЮЭС	1,5	1,5	0,5	0,75	0,23	44%			0,68		1,21	0,68	-0,53	-44%	1,21		-1,21	-100%		0,68
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-23 и строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от оп.23, МТП-374, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Растовка	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,64					0,05	0,54	0,02	0,02			0,56	0,56				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-328 до оп.29, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Плешкино	ЮЭС	1,8	1,8	0,3	1,70	1,43	свыше 100%			0,02		0,61	1,51	0,90	147%		1,36	1,36	-		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.87-103, КТП-259, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,52	-100%			0,90	0,07	0,73		-0,73	-100%	0,81		-0,81	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,38 кВ от МТП-234 до оп.20 ПС №529 "Сидорово", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Киясово	ЮЭС	1,1	1,1	1,1		-1,09	-100%			0,02		0,92	0,94	0,02	2%	0,92		-0,92	-100%		0,94

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-619 до оп.15 ПС №323 "Жилево" и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-619, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Колычево	ЮЭС	1,3	1,3	1,11	-0,18	-14%				0,13		1,09	0,98	-0,11	-10%	1,09	0,98	-0,11	-100%		0,98
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-259 до оп.7 и строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	1,3	1,3			-				1,33					-						
1	МО	Реконструкция МТП-183 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-183 до оп.29, замена вводов, ПС №529 "Сидорово", РТП-11, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Княсово	ЮЭС	1,6	1,6	1,35	-0,20	-13%				0,07		1,32	1,21	-0,11	-8%	1,32	1,21	-0,11	-100%		1,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-16, замена вводов, КТП-177, ф.8 ПС №698 "Ситня", РТИ-1, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лапино	ЮЭС	0,6	0,2	0,16	-0,01	-3%				0,05	0,49	0,01		-0,01	-100%	0,50	0,49	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.30-42, замена вводов, ЗТП-859, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Введенское	ЮЭС	0,7	0,7	0,58	-0,15	-20%				0,08		0,62	0,53	-0,08	-14%	0,62	0,53	-0,08	-14%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.1-14, замена вводов, МТП-369, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бяконтово	ЮЭС	0,8	0,8	0,03	-0,73	-96%				0,78		0,64	0,03	-0,61	-95%	0,64	0,03	-0,61	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-336 до оп.8, замена вводов и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	ЮЭС	0,6	0,6	0,05	-0,47	-90%				0,01	0,04	0,44	0,44			0,48	0,48				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-236 до оп.43 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.43, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Скурыгино	ЮЭС	1,8	1,8	1,32	1,18	свыше 100%				0,34		0,36	1,49	1,13	313%		1,49	1,49			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-23, КТП-250, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Горелово	ЮЭС	0,8	0,8	0,73	0,46	169%				0,05		0,64	0,67	0,03	5%	0,64	0,53	-0,10	-16%		0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-21, замена вводов, ЗТП-217, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Забусово	ЮЭС	1,2	1,2	1,14						0,05		0,97	0,98	0,01	1%	0,97	0,98	0,01	1%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-501 до оп.20, замена вводов и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, КТП-501, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сертягино	ЮЭС	1,4	1,4	0,16	-0,16	-51%				1,19		0,44	0,15	-0,29	-65%						0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от МТП-85, замена вводов и строительство отпайки от оп.11, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	-0,82	-100%				0,86		0,70		-0,70	-100%	0,70		-0,70	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ оп.6-21, БМКТП-173, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Востряково	ЮЭС	1,1	1,1	0,08	-0,94	-92%				1,10		0,87	0,97	0,10	12%	0,87	0,97	0,10	12%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-110 до оп.17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	1,7	1,7	0,13	-1,58	-93%				1,63		1,45	0,06	-1,38	-96%	1,45		-1,45	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-132 до оп.120 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.№120, замена вводов, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	ЮЭС	1,1	1,1	0,81	-0,14	-15%				0,19		0,87	0,74	-0,13	-15%	0,87		-0,87	-100%		0,74
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-23, КТП-356, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васино	ЮЭС	0,8	0,8	0,80								0,71	0,71			0,71	0,64	-0,07	-10%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-41, МТП-311, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Челелево	ЮЭС	0,3	0,3	0,02	-0,08	-80%				0,24		0,21	0,02	-0,19	-90%	0,21		-0,21	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.16-38, ф.3 КТП-272, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Люторецкое	ЮЭС	0,6	0,6	0,62							0,05	0,43	0,51	0,07	17%	0,48	0,56	0,07	15%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.26-29, КТП-375, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково	ЮЭС	0,2	0,2	0,02	-0,06	-79%				0,17		0,16	0,02	-0,14	-85%	0,16		-0,16	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-166, замена вводов и строительство отпайки от оп.166, МТП-8, ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Шилово	ЮЭС	1,0	1,0	0,85	0,42	99%				0,14		0,89	0,77	-0,12	-14%	0,89		-0,89	-100%		0,77
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-11, замена вводов, ЗТП-149, ф.3 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Боршева	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	-0,31	-100%				0,48		0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-16, замена вводов, ЗТП-229, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,9	0,9	0,81						0,04		0,72	0,72			0,72	0,72				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-647 до оп.20 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, замена вводов, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Ситне-Щелканово	ЮЭС	1,7	1,7	1,6	1,59						0,20		1,27	1,27			1,27	1,27					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-453 до оп.12, ПС №323 "Жилево", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, пгт.Жилево	ЮЭС	0,9	1,1	1,1	0,88	-0,23	-21%						0,98	0,98			0,98	0,98					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-23-3, замена вводов, ЗТП-614, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Константиновское	ЮЭС	2,0	2,0	1,8	1,84						0,02		1,64	1,64			1,64	1,64					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-148 до оп.11, замена вводов и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Привалово	ЮЭС	1,1	1,1	0,1	0,03	-0,03	-57%				1,04		0,05		-0,05	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1 до оп.8 и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Дудино	ЮЭС	1,7	1,7	1,6	1,59						0,09		1,39	1,39			1,39	1,39					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-17, замена вводов и строительство отпайки от оп.17, ТП-195, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	1,41						0,02		1,26	1,26			1,26	1,26					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-8 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, ТП-92, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Макарово	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	0,85	0,03	4%				0,01		0,76	0,76			0,76	0,76				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-174 до оп.2, МТП-174, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Залуги	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,00		0,11	0,11			0,11	0,11					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.28-43, МТП-91, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.М.Ильинское	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,03	0,00	7%				0,00		0,03	0,03	0,00	1%	0,03	0,03	0,00	1%		0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.9-13, МТП-90, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Большое Ильинское	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39	0,03	8%				0,02		0,33	0,34	0,01	2%	0,33	0,34	0,01	2%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1-5 КТП-391, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Городище	ЮЭС	1,0	1,0	0,8	0,91	0,08	9%				0,02		0,81	0,80	-0,02	-2%	0,81	0,80	-0,02	-2%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-12 МТП-197, ПС №529 "Сидорово", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, пгт.Михнево	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	0,82	-0,02	-3%						0,74	0,72	-0,02	-3%	0,74	0,69	-0,05	-6%		0,02	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-17 МТП-215, ПС №580 "Яганово", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Бурцево	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,30	-0,50	-62%				0,49		0,68	0,27	-0,41	-61%	0,68		-0,68	-100%		0,27	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.10-25, замена вводов, МТП-417. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25, ПС № 529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Кузьмино	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,42						0,01		0,37	0,37			0,37	0,37				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.19-22, КТП-22, ПС № 529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сотниково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%				0,20	0,02	0,16		-0,16	-100%	0,17		-0,17	-100%		0,02	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-308 ПС №771 "Малино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,9	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,13	0,63	0,13	0,02	-0,11	-83%	0,76		-0,76	-100%		0,65	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-351, ПС № 563 "Металлист", РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Батайки	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,07	-0,59	-90%				0,64		0,55	0,06	-0,50	-90%	0,55		-0,55	-100%		0,06	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-72, ПС № 657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Щербинино	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,72	0,12	21%				0,07		0,61	0,63	0,02	4%	0,61	0,63	0,02	4%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (замена провода на СИП) от КТП-144 оп. №5-18, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Чернышово	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,07	-0,59	-90%				0,64		0,56	0,06	-0,50	-90%	0,56		-0,56	-100%		0,06	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (замена провода на СИП) от МТП-129 оп.№1-13, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Верховлянь	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,96	0,07	8%				0,14		0,81	0,84	0,03	4%	0,81	0,84	0,03	4%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.1-38, КТП-351, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Батайки	ЮЭС	1,0	1,0	0,6	0,02	-0,54	-96%				0,84	0,03	0,79		-0,79	-100%	0,83		-0,83	-100%		0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-171 до оп.12, ПС №529 "Сидорово", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Шелково	ЮЭС	1,0	0,9	0,9	0,89	-0,01	-1%				0,04	0,03	0,79	0,77	-0,02	-2%	0,82	0,78	-0,04	-5%		0,02	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-56, ф. 14 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,65	0,06	11%			0,04	0,51	0,57	0,07	13%	0,51	0,57	0,07	13%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.38-45 КТП №15, ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Давыдово	ЮЭС	0,5	0,5			-0,48	-100%			0,48	0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-7, МТП№59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетеныха	ЮЭС	0,3	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,29	0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%			
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,38 кВ от КТП №467, ф.6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Старо-Майково	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,79	0,31	63%			0,02	0,58	0,62	0,04	6%	0,65		-0,65	-100%		0,69	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-22 до оп. 5. Строительство отпайки от ВЛ-0,38 кВ от оп. 5 ф.4 от ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Григорово	ЮЭС	1,5	1,5	0,3		-0,26	-100%			1,52	0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%			
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-16, ЗТП-1330, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	0,8	0,8	0,7		-0,74	-100%			0,78	0,63		-0,63	-100%	0,63		-0,63	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-34, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Яковлево	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,45				-				-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 от ЗТП-1330 до оп.№22, от ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	1,2	1,2	0,6	1,03	0,41	66%			0,06	0,88	0,92	0,04	5%	0,88		-0,88	-100%		0,92	
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-130 до оп.8, ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Коробово	ЮЭС	1,0	1,0	0,4		-0,35	-100%			0,60	0,83	0,13	-0,70	-84%	0,83		-0,83	-100%		0,13	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-220 до оп.18а, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Рамеский р-н, с.Софьино	ЮЭС	1,6	1,6	0,5		-0,55	-100%			1,56	1,28		-1,28	-100%	1,28		-1,28	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.1-9 МТП-111, от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Соколово-Хомьяново	ЮЭС	1,3	1,3	0,5		-0,47	-100%			1,34	1,10		-1,10	-100%	1,10		-1,10	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-149 до оп.4, ф.3 ПС № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Борщева	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-108, ПС № 383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Бисерово	ЮЭС	1,6	1,6	1,5	0,85	-0,66	-44%			0,70	1,28	0,73	-0,55	-43%	1,28	0,73	-0,55	-43%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-136 ПС №109 "Юсупово" ф.5, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Истомиха	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	0,03	-1,21	-98%			1,25	1,05	0,03	-1,02	-97%	1,05		-1,05	-100%		0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-23, Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ МТП-23 ПС № 635 № Степановская" ф.8, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Ульяновское	ЮЭС	1,9	1,9	1,8	1,75	-0,02	-1%			0,12	0,29	0,29	1,26	1,22	-0,04	-3%	1,55	1,51	-0,04	-3%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-15, ПС №635"Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Давыдово	ЮЭС	0,4	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,31	0,08	0,08	0,25		-0,25	-100%	0,33		-0,33	-100%	0,08
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-214, ПС № 23"Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Заозерье	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	1,33	-0,04	-3%			0,17	1,24	1,14	-0,10	-8%	1,24	1,14	-0,10	-8%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-64, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	1,6	0,7	0,4	0,43					0,88	0,46	0,38	-0,08	-17%	1,34	1,26	-0,08	-6%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-277, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово	ЮЭС	0,2	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,11	0,05	0,05	-0,09	-100%	0,14		-0,14	-100%		0,05	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-170 оп.63-64, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от 86-87 МТП-327, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Голыгино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.14-73 ЗТП №402, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Новый Быт	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,28	0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп26-49, МТП-248, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ермолово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,02	0,12	0,12			0,12	0,12				0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-56 (ПС-121 "Асаново"), в т.ч. ПИР, с Ильинское, Домодедовский р-н	ЮЭС	1,4	1,4	1,2	1,12	-0,06	-5%			0,27	0,18		-0,18	-100%	1,16	0,97	-0,18	-16%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП №4, ПС 23"Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дурниха	ЮЭС	1,7	1,7				-			1,72				-							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-77, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Малышево	ЮЭС	1,2	1,2				-			1,16				-							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-88 оп.1-21, с ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново	ЮЭС	0,2	4,5	4,5	0,18	-4,32	-96%			0,03	0,14	0,18	0,04	26%	0,14	0,18	0,04	26%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 КТП-315, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,02	-0,36	-94%			0,38	0,33	0,02	-0,31	-94%	0,33		-0,33	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-280 оп.29-24 ТП-280, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вечерн	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,01	0,28	0,25	-0,03	-9%	0,28	0,25	-0,03	-9%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.85-87, ТП-192, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,21	0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.57-60 КТП-486, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	ЮЭС	0,2	0,2			-				0,19			-				-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-403 до оп.11, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калиново	ЮЭС	0,7	1,3	1,3	0,65	-0,65	-50%			0,02	0,53	0,53			0,57		-0,57	-100%		0,57
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.9-12, замена вводов, КТП-71, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово	ЮЭС	0,2	0,2			-				0,18			-				-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-156 до оп.19, замена вводов, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%			0,44	0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.61-100. Строительство КЛ-0,38 кВ (кабел. выкідки) от КТП-465, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д.Калугино	ЮЭС	1,6	1,6	0,3	0,05	-0,25	-83%			1,52	0,57		-0,57	-100%			-			0,04
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-185, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рудаково	ЮЭС	1,0	0,9	0,9	0,87					0,00	0,67	0,77	0,09	14%	0,80	0,89	0,09	12%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-486, ф.1, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	ЮЭС	1,2	1,0	0,9	0,99	0,05	5%			0,13	0,83	0,85	0,02	2%	0,98	1,00	0,02	2%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-277 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шеболово	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,08	-1,02	-93%			1,02	0,93	0,07	-0,86	-93%	0,93		-0,93	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП №307, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Угleshня	ЮЭС	1,4	1,2	0,2		-0,15	-100%			1,20	0,35		-0,35	-100%			-			0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП №10, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бершово	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,00	-0,45	-100%			0,75	0,64		-0,64	-100%	0,72		-0,72	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от БМКТП №330 ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	1,0	0,6	0,6	0,59					0,00			-				-			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-13,14-24 ЗТП-148, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,76					0,04	0,68	0,01	0,01	-	0,68		-0,68	-100%		0,69
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-1267 до оп.31, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,37	-0,56	-60%			0,69	0,79	0,91	0,12	15%			-			0,91
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-23 КТП-1383, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Змеевка	ЮЭС	0,3	0,3	0,3		-0,27	-100%			0,28	0,23		-0,23	-100%	0,26		-0,26	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 с МТП-125 оп.36-46 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково	ЮЭС	0,4	0,6	0,6	0,40	-0,17	-30%			0,03	0,50	0,50			0,54	0,54	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-34 КТП-334, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Быковка	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,22	-100%			0,58	0,49		-0,49	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-311 ПС №567 "Полиграфкомбинат", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чепелево	ЮЭС	1,4	1,4	1,1	1,09	0,00	0%			0,24	1,02	0,00	0,00	-100%	1,03		-1,03	-100%		1,02
1	МО	Строительство и Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-266, ПС №187 "Лопасня". Реконструкция ЗТП-266, монтаж рубильника, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	1,7	1,6	0,9		-0,89	-100%			1,59	1,25		-1,25	-100%	1,32		-1,32	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-266, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	0,8	0,1			-				0,03	0,65		-		0,65		-0,65	-100%		0,65
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ЗТП-267 ПС №187 "Лопасня", в т.ч., ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	1,1	1,0	0,6	0,99	0,42	73%			0,09	0,81	0,90	0,09	12%	0,90	0,84	-0,06	-6%		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от МТП-292 ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Антропово	ЮЭС	1,3	1,2	1,1	1,21	0,06	5%			0,09	0,98	1,04	0,06	6%	1,12	1,18	0,06	5%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-298, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, д.Томарово, Чеховский р-н	ЮЭС	0,8	0,7	0,4	0,05	-0,39	-89%			0,64	0,55		-0,55	-100%	0,65		-0,65	-100%		0,11

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-243, ПС №357 "Елоховская", в т.ч. ПИР, МО, д.Филипповское, Чеховский р-н	ЮЭС	1,4	1,6	1,6	1,24	-0,38	-23%			0,02	0,10	1,09	1,09			1,19	1,19			0,00	
1	МО	Строительство оттайки от оп.107 ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-253. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от БМКТП-253 от оп.95 до оп.107, ПС-187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, д.Солнышково, Чеховский р-н	ЮЭС	0,9	0,9	0,1	0,08	-0,04	-33%			0,77		0,16	0,07	-0,09	-57%	0,16		-0,16	-100%		0,07
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,38 кВ от оп.3-19, оп.19-27, оп.27-56, от ТП-295, ПС №384 "Елисеево", в т.ч.ПИР, МО,Чеховский р-н, д.Алачково	ЮЭС	0,6	0,6				-			0,61	0,02									0,02	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-192, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, д.Арнеево, Серпуховский р-н	ЮЭС	1,0	0,9	0,8	0,88	0,06	7%			0,16	0,09	0,70	0,75	0,06	8%	0,79	0,85	0,06	7%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-121, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрыля	ЮЭС	1,3	1,2	1,1	0,03	-1,09	-98%			1,16	0,09	0,92		-0,92	-100%	1,02		-1,02	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Быт"№1 оп.13-15 КТП-38, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Картино	ЮЭС	0,3	0,3		0,22	0,22	-			0,07			0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой опор 5,6,8,9,10,12. Строительство оттайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ПС № 755 "Молоково", в т.ч.ПИР,МО,Ленинский р-н, с.о.Молоковский, д.Дальние Пруды	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,43	-100%			0,75		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-21, с КТП №16, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Ашерно	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,21	-0,03	-14%			0,01		0,26	0,18	-0,07	-29%	0,26	0,18	-0,07	-29%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-3/6, замена вводов, МТП-11, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,50						0,31	0,19	0,19			0,50	0,50			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-4 КТП-609, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Караваево	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,59					0,02	0,06	0,52	0,52			0,58	0,58				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-183 до оп.11, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Красный путь	ЮЭС	0,7	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,14	0,44	0,06	0,06	0,00	2%	0,50	0,50	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.37-40-50 КТП-287, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Кирова	ЮЭС	0,5	0,2	0,1	0,14					0,00	0,29	0,12	0,12	0,00	2%	0,41	0,41	0,00	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ оп.32-38-40, ЗТП №852, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,08	-0,04	-37%			0,20	0,02	0,15	0,05	-0,10	-67%	0,17		-0,17	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.64-68-70, замена вводов, ЗТП-902, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Дебречено	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,21					0,04	0,01	0,18	0,18			0,20	0,20				
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.15-19, замена вводов, ЗТП-25, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Кольчево	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,01	-0,07	-86%			0,25	0,01	0,17	0,01	-0,16	-94%	0,18		-0,18	-100%		0,02
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-460 ПС №592 "Знаменская"от опоры 1 до опоры 27, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Щербинка	ЮЭС	1,6	1,0	0,8	0,44	-0,33	-43%			0,69	0,12	0,68	0,68			0,80	0,80	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 от КТП №1170 до оп.24, замена вводов, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Александровка	ЮЭС	0,6	0,5	0,5	0,44	-0,03	-6%			0,03	0,46	0,05		-0,05	-100%	0,49		-0,49	-100%		0,46
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-442 до оп.68, ПС №480 "Северово", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово	ЮЭС	0,6	0,6	0,3		-0,29	-100%			0,57		0,41	0,02	-0,39	-94%	0,41		-0,41	-100%		0,02
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-148, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский	ЮЭС	1,1	1,1	0,6	0,22	-0,40	-64%			0,86		0,87	0,21	-0,66	-76%	0,87		-0,87	-100%		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-23, КТП-555, ПС № 319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Змеевка	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,56					0,13	0,02	0,48	0,48			0,51	0,51			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23, ЗТП-86, ПС № 617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,42	-0,02	-3%			0,03	0,37	0,02		-0,02	-100%	0,39		-0,39	-100%		0,37
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.44-51, КТП-438, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Акишово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,32	0,22	231%			0,13	0,04	0,29	0,28	0,00	-2%	0,33		-0,33	-100%		0,32
1											#И/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-34, КТП-345, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Услонь	ЮЭС	0,6	0,5	0,5	0,50					0,01	0,05	0,44	0,44			0,49	0,49				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-16, КТП-411, ПС №139 "Шербинка", в т.ч. ПИР, МО, г.Шербинка, ул.Чехова	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,42					0,05	0,36	0,36			0,41	0,41						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.24-33 КТП-1170, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с.п., д.Александровка	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,01	-0,02	0,27	0,27			0,27		-0,27	-100%		0,25	
1												#Н/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-19 и строительство от оп.19, КТП-437, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Докукино	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,09	-73%			0,33	0,03	0,28	-0,28	-100%	0,31		-0,31	-100%			0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-283 от оп.24 до оп.27 ПС № 358 "Ерино" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сокольниково	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,05		0,17	0,17			0,17	0,17					
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-210, ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР, МО, д.Большое Петровское, Чеховский р-н	ЮЭС	1,3	0,6	0,0		-0,03	-100%			0,58	0,61	0,08	-0,08	-100%	0,69	0,61	-0,08	-11%			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-210, ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР, д.Большое Петровское, Чеховский р-н	ЮЭС	1,1	0,9	0,1		-0,12	-100%			0,92	0,13	0,37	-0,37	-100%	0,50		-0,50	-100%			0,13	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-374, замена вводов, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, д.Растовка, Чеховский р-н	ЮЭС	1,7	0,8	0,8		-0,80	-100%			0,80	0,78	0,67	-0,67	-100%	1,45	0,78	-0,67	-46%			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-262, ПС № 702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Глуховка	ЮЭС	0,9	0,8	0,7	0,77	0,04	5%			0,07	0,62	0,68	0,06	10%	0,69	0,64	-0,05	-7%			0,11	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1 МТП-251, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР,МО,Чеховский р-н, д.Булычево	ЮЭС	0,8	2,5	2,5	0,69	-1,83	-73%			0,08	0,61	0,61			0,69	0,69						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-372 ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Леоново	ЮЭС	0,9	1,1	1,1	0,87	-0,19	-18%			0,00	0,09	0,68	0,68			0,77		-0,77	-100%		0,77	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-370 ПС №272 "Егоровка" в т.ч. ПИР, МО, Жуковский р-н, д. Горки	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,98	0,08	9%			0,12		0,76	0,84	0,08	10%	0,76	0,84	0,08	10%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.1 до оп.28, МТП №353, ПС №357 "Елохово", в т.ч.ПИР, МО,Чеховский р-н, д.Радутино	ЮЭС	0,7	0,0				-			0,00	0,59			-	0,59		-0,59	-100%			0,59	
1	МО	Строительство БМКТП-400/6/0,4. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от МТП-69. Демонтаж МТП-69, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Радутино	ЮЭС	0,7	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07	0,55	0,06	-0,06	-100%	0,61		-0,61	-100%			0,55	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, от МТП-120, ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР,МО,Чеховский р-н, д.Венково	ЮЭС	1,2	1,0	0,6		-0,60	-100%			1,00	0,14	0,85	-0,85	-100%	0,98		-0,98	-100%			0,14	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-223 оп.1-5, от ПС № 385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Новгородово	ЮЭС	0,6	0,5	0,5	0,49					0,03	0,01	0,38	0,43	0,05	14%	0,39	0,44	0,05	14%			0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-351, ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Капустино	ЮЭС	1,0	1,0	0,6	1,18	0,57	93%			0,10	0,16	0,62	0,90	0,28	45%	0,78	1,06	0,28	36%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.4 от КТП-209 оп.№4-9 (замена провода) от ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР,МО,Чеховский р-н, д.Аксенчиково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,19	0,11	129%			0,12	0,01	0,25	0,17	-0,09	-34%	0,26		-0,26	-100%			0,18
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-31 КТП-212, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сандарово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,10	-100%			0,35	0,03	0,29	-0,29	-100%	0,32		-0,32	-100%			0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-41 ф.1 ТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,09	-75%			0,35	0,03	0,28	-0,28	-100%	0,32		-0,32	-100%			0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-45 ф.2 ТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,09	-75%			0,35	0,03	0,28	-0,28	-100%	0,32		-0,32	-100%			0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.8-47 ТП-334, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,57	-0,02	-4%			0,07	0,39	0,23	0,17	-0,06	-24%	0,62	0,56	-0,06	-9%			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.64-85 КТП-512, ПС №358 "Ерино", МО, Чеховский р-н, д.Оксино	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,46					0,06	0,39	0,40	0,01	2%	0,45		-0,45	-100%			0,46	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.1-7-34, МТП-388, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Угрюмово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,01	0,44	0,44			0,44	0,44						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 5-10, с КТП №25, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мелихово	ЮЭС	0,9	0,9	0,5	0,00	-0,52	-99%			0,86	0,01	0,73	-0,73	-100%	0,74		-0,74	-100%			0,01	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.47-52, ЗТП-334, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	0,5	0,4	0,1	0,06	-0,08	-57%			0,34	0,07	0,23	0,05	-0,18	-78%	0,30		-0,30	-100%			0,12
1												#Н/Д												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-23 (ПС № 400 "Ока"). Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от МТП-123, в т.ч. ПИР, МО, д. Глазово, Серпуховский р-н	ЮЭС	5,4	5,4	2,9	2,74	-0,17	-6%			0,20	4,23	2,48	-1,75	-41%	4,43	2,68	-1,75	-39%			0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-82, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Волково	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,40	-0,01	-3%			0,02	0,40	0,02		-0,02	-100%	0,41		-0,41	-100%		0,40
1	МО	Реконструкция от МТП-87 оп.54 ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левое Ящерово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,55	0,55			-		0,55		-0,55	-100%		0,55
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-136 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское	ЮЭС	0,8	0,2				-			0,13	0,53			-		0,53	0,53				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-35, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пронщицево	ЮЭС	0,8	0,2	0,0		-0,04	-100%			0,17	0,50	0,06		-0,06	-100%	0,56	0,50	-0,06	-10%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РП-4, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, с.Турово, Серпуховский р-н	ЮЭС	1,5	0,3	0,1	0,03	-0,06	-69%			0,29	1,10	0,09		-0,09	-100%	1,19		-1,19	-100%		1,10
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Левый" с МТП-107 ПС № 748 "Лазарево" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки	ЮЭС	1,0	0,9	0,5	0,03	-0,51	-95%			0,91	0,09	0,72		-0,72	-100%	0,80		-0,80	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-277, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, д.Щеболово, Серпуховский р-н	ЮЭС	0,8	0,8	0,1		-0,07	-100%			0,48	0,27	0,22		-0,22	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,27
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП -136 от ПС №748"Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Петровское	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,42	0,28	189%			0,00	0,02	0,37	0,36	0,00	-1%	0,39		-0,39	-100%		0,38
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП -142, ПС №748"Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,27		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-125 до оп.46, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Паниково	ЮЭС	1,3	1,2	0,5		-0,53	-100%			1,20	0,06	0,74		-0,74	-100%	0,80		-0,80	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-65 до оп.77. Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ от оп.77 МТП-65, ПС № 447 "Пушино", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	0,9	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,52	0,76	0,03		-0,03	-100%	0,79		-0,79	-100%		0,76
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РП-6 до оп.16, ПС 748 "Лазарево", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Васильевское	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,03	0,32					0,32	0,32				0,00
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-266. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.10 до оп.69 ЗТП-266, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино	ЮЭС	1,5	0,3	0,1	0,09	-0,02	-18%			0,21	0,99	0,13	0,08	-0,05	-36%	1,12		-1,12	-100%		1,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП №112 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	1,6	0,9	0,6	0,37	-0,22	-37%			0,55	0,83	0,02	0,02			0,86	0,86				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.43 до оп.48 ЗТП №175 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота	ЮЭС	0,4	2,2	2,2	0,02	-2,15	-99%			0,11	0,27	0,10	0,01	-0,09	-86%	0,37		-0,37	-100%		0,28
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-5 до оп. №13, от ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,9	1,0	1,0	0,46	-0,51	-53%			0,20		0,73	0,56	-0,17	-23%	0,73	0,56	-0,17	-23%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-157 до оп.5 ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижние Велеми	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,46	0,38	свыше 100%			0,01	0,01	0,26	0,41	0,15	59%	0,27		-0,27	-100%		0,43
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-126, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Судимля	ЮЭС	0,0					-			0,03						0,03		-0,03	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция МТП-182 с заменой РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от МТП-182 до оп.8, оп.8-21 ПС №807 "Калугино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Терехунь	ЮЭС	0,9	0,8	0,8	0,52	-0,28	-35%			0,27	0,06	0,68	0,45	-0,23	-34%	0,74		-0,74	-100%		0,51
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1 МТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово	ЮЭС	0,7	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,10	0,48	0,02		-0,02	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,48
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ МТП-159 до оп. №41, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Клеменово	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,60					0,05	0,05	0,50	0,53	0,02	4%	0,56	0,58	0,02	4%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-57, ПС №447 "Пушино", МО, Серпуховский р-н, д.Якшино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,25	0,16	182%			0,03	0,01	0,23	0,21	-0,01	-7%	0,24		-0,24	-100%		0,23
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от оп.4-42, ф.1 БМКТП-23, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станки	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,01	0,04	0,23	0,23			0,27	0,27				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ТП-334, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большое Грызлово	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,37	0,03	8%			0,03		0,29	0,32	0,03	9%	0,29		-0,29	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-266 - замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Гавшино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	-0,06	-44%			0,32	0,06	0,18	0,15	-0,02	-13%	0,24		-0,24	-100%		0,22
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-54 до оп.42, с КТП №54, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.Пушино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,34	0,25	281%			0,05		0,27	0,29	0,03	10%	0,27	0,29	0,03	10%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-172 оп.36-38, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,22	0,17	319%			0,07	0,16	0,26	0,10	61%	0,16	0,26	0,10	61%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-15 оп.16-85, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,5	0,6	0,5	0,48					0,39	0,02	0,02			0,42	0,42				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 МТП-187, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Подмоклово	ЮЭС	0,2	0,8	0,8	0,17	-0,59	-78%			0,00	0,14	0,14	0,00	0%	0,15	0,15	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-77 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее Мячково	ЮЭС	0,9	0,9	0,4		-0,41	-100%			0,55	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП №220, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софино	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,41					0,02	0,36	0,36			0,42	0,42				
1	МО	Стр-во БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-6 кВ ф.5, ВЛИ-0,4 кВ от проек. БМКТП до сущ. ВЛ-0,4 кВ от МТП-59. Рек-ция ВЛ-0,38 кВ от МТП №59, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР,МО,Раменский р-н, д.Плетениха	ЮЭС	3,0	3,0	3,0	2,50	-0,51	-17%			0,42	2,55	2,20	-0,35	-14%	2,55	2,20	-0,35	-14%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.1-21 ЗТП №121, ф.33 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чудково	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	0,93	-0,49	-35%			0,69	1,20	0,80	-0,41	-34%	1,20		-1,20	-100%		0,80
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП №110, ф.121 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Починки	ЮЭС	0,4	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,34	0,28		-0,28	-100%	0,29		-0,29	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.8-14, МТП №64, ф.14, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,34	0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП 278 до оп.10, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Бояркино	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,64					0,01	0,52	0,52			0,58	0,58				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-6, МТП-20, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Лаптево	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,62					0,06	0,03	0,03			0,54	0,54				
1																						
1																						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-25, КТП-169, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Беседы	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,00	0,27	0,26	-0,01	-3%	0,27	0,26	-0,01	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-8 ф.3 "Быт" КТП-21, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Мооловское, д.Богданыха	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,23					0,01	0,16	0,18	0,02	13%	0,18	0,20	0,02	11%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.Быт №4 от КТП-222 до оп.9, ПС №14 "Апаринки", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Развилковское, ТИЗ "Картишино-2"	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,03	-0,06	-63%			0,26	0,17		-0,17	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,03
1																						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.10-24, КТП-202, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковский с.о., с.Остров	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,02	0,20	0,20			0,22	0,22				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-187, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Съяново	ЮЭС	1,4	0,4	0,4	0,44					1,07	0,12	0,39	0,28	239%	1,19	1,47	0,28	23%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-917 (ПС-529 "Сидорова"), в т.ч. ПИР, д.Шелково, Ступинский р-н	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,09	-100%			0,42	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на уч-ке от КТП-465 до оп.4 Строительство кабельной выкидки от КТП-465 до оп.1 ф.2 с установкой автоматического выключателя на 100 А, от ПС №695 "Крутыши", РП-19, в т.ч. ПИР, МО,Ступинский р-н, д.Родоманово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,57	-0,01	-2%			0,02	0,51	0,49	-0,02	-4%	0,51		-0,51	-100%		0,49
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-25, ПС №529 "Сидорова", в т.ч.ПИР, МО,Ступинский р-н, д.Кануново	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,15	-0,96	-86%			0,95	0,95	0,14	-0,81	-86%	0,95		-0,95	-100%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-372 РП-3 ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Воскресенки	ЮЭС	0,3	0,3				-			0,24	0,24				0,24	0,24	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-149. Монтаж ШРНЗ-3 в МТП-149 ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гридюкино	ЮЭС	4,6	0,8	0,6	0,12	-0,43	-78%			0,43	0,47	0,11	-0,36	-77%	3,88	3,52	-0,36	-9%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-417, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР,МО,Ступинский р-н, с.Кузьмино	ЮЭС	1,5	1,5	0,9		-0,86	-100%			1,55	1,21		-1,21	-100%	1,21		-1,21	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 от МТП-57 до оп.11 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ситне-Щелканово	ЮЭС	0,8					-			0,73					0,73	0,73				0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-382 до оп.16, ПС №698 "Ситня", в т.ч.ПИР, МО,Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	1,3	0,1				-			0,00	1,06				1,06	1,06				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-592, ПС №233 "Мартьяново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Милино	ЮЭС	1,2	0,0							1,09					1,09	1,09	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-357 оп.1-7, от ПС № 563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Суково	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	0,57	-0,24	-30%		0,03	0,07	0,62	0,43	-0,19	-30%	0,69	0,50	-0,19	-27%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-310, ПС № 580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Леонтьево	ЮЭС	1,1	1,0	0,9	0,42	-0,48	-53%		0,04	0,09	0,76	0,37	-0,39	-51%	0,85	0,46	-0,39	-46%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-261, ПС № 323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Шматово	ЮЭС	0,4	0,6	0,6	0,24	-0,34	-58%		0,05	0,13	0,22	0,21	-0,01	-4%	0,35		-0,35	-100%		0,34
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-229, ПС № 771 "Малино" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	1,5	1,4	0,7	0,44	-0,31	-42%		0,05	0,13	1,05	0,37	-0,68	-65%	1,18	0,50	-0,68	-57%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (замена провода) от МТП-500 оп. №4-8, ПС № 580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Еганово	ЮЭС	0,1	0,2	0,2	0,03	-0,19	-87%		0,08	0,02	0,03	0,03			0,04	0,04				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-10, замена вводов, МТП-45, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Татарниново	ЮЭС	0,6	0,3	0,2	0,21				0,04	0,34	0,14	0,14			0,47	0,47				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-232 до оп.7, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сумароково	ЮЭС	0,6	0,3	0,2	0,22	-0,02	-7%		0,03	0,52	0,03		-0,03	-100%	0,55	0,52	-0,03	-5%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-3, КТП-484, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Хатунь	ЮЭС	0,3	0,6	0,6	0,28	-0,27	-49%			0,04	0,25	0,25			0,29	0,29				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-26, замена вводов, МТП-187, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сьяново	ЮЭС	0,4	0,1	0,1	0,13					0,34	0,04	0,04			0,37	0,37				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.29-29/3 и строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-404, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Матвейкино	ЮЭС	0,3	0,2	0,2	0,10	-0,09	-47%		0,14	0,03	0,21	0,09	-0,12	-57%	0,24	0,12	-0,12	-50%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-3/6, замена вводов, строительство отпайки от оп.3/6, ЗТП-310, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Леонтьево	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,48				0,02	0,42			-		0,42		-0,42	-100%		0,42
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-7, КТП-103, замена вводов, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Городня	ЮЭС	0,6	0,4	0,3	0,21	-0,07	-24%		0,01	0,44	0,19	0,04	-0,15	-80%	0,47	0,48	0,00	1%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-3, замена вводов и строительство отпайка ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-75, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ивантеево	ЮЭС	0,5	0,3	0,3	0,19	-0,06	-25%		0,15	0,25	0,18	0,04	-0,14	-80%	0,43		-0,43	-100%		0,29
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-24, замена вводов, МТП-21, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Байдиково	ЮЭС	0,6	0,2	0,2	0,17	-0,01	-4%		0,02	0,46	0,02		-0,02	-100%	0,48	0,46	-0,02	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-150 до оп.6, подвеска второй цепи, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Чирково	ЮЭС	0,6	0,3	0,2	0,22				0,02	0,36	0,16	0,16			0,53	0,53				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.5-14, замена вводов, МТП-234, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Княсово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,59	-0,01	-1%		0,01	0,51	0,01		-0,01	-100%	0,52	0,51	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-44 оп.4-4/2, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Рудины	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	0,00	-1%		0,00	0,07	0,00		0,00	-100%	0,07		-0,07	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.8 до оп.12/2, замена вводов и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12/2, МТП-252, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Малино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,41	0,00	-1%		0,01	0,36	0,01		-0,01	-100%	0,36		-0,36	-100%		0,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-138 (ПС № 432 "Пурлово"), в т.ч. ПИР, МО, д.Лошатого, Серебряно-Прудский р-н	ЮЭС	1,5	0,1							1,47			-		1,47		-1,47	-100%		1,47
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-77, ПС № 432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-он, с.п.Успенское, д.Серково	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,02	-0,01	-37%		0,32		0,04	0,02	-0,02	-56%	0,04		-0,04	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-27, МТП-87, ф.14 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Дмитриевка	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,03	-0,32	-91%		0,59		0,46		-0,46	-100%	0,48		-0,48	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.32-42, замена вводов, КТП-183, ф.3 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Ларино	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,62						0,01	0,03	0,52	0,52			0,55	0,55				
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-164, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Злобино	ЮЭС	2,4	1,4	1,3	0,61	-0,74	-55%				1,17	0,98	1,05	0,44	-0,61	-58%	2,02		-2,02	-100%		1,41
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-172, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, д.Ледовские выселки, Каширский р-н	ЮЭС	2,2	0,2	0,0		0,00	-100%				0,16	1,72	0,00		0,00	-100%	1,73	1,72	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-53, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, д.Грабченки, Каширский р-н	ЮЭС	0,8	0,0	0,0		-0,01	-100%				0,03	0,67	0,02		-0,02	-100%	0,69	0,67	-0,02	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 от МТП-474 ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Маньково	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%				0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от МТП-121 ПС №823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Титовское	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-494 (замена провода), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Самойлово	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%				0,14		0,12	0,21	0,09	74%	0,12	0,21	0,09	74%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-55 ф. "Деревня" КТП-524, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Алексеевское	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,96	-0,01	-1%				0,02	0,68	0,18	0,16	-0,02	-10%	0,87	0,85	-0,02	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 МТП-473 ПС №105 "Смена". Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.8-17 СТП-473 (подвеска доп. Провода), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Бубяково	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,41						0,36				-		0,36	0,36				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.9-10 КТП-426 ПС №209 "Ярославская" монтаж опоры, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Краснозаводск, ул. Комсомольская	СЭС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%				0,03		0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ от ТП-689 ПС №329 "Осиновка" замена провода и опор, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Новая	СЭС	1,8	1,8	1,6	1,60						0,17	0,54	0,83	0,83			1,38	1,38				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от 22-34 КТП-492 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Шубино д	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,73	-0,02	-3%				0,06		0,64	0,65	0,01	2%	0,64	0,65	0,01	2%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-555 ПС №71 "Поварово" (замена опор/провода), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Гончары д	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,71						0,04		0,63	0,70	0,07	11%	0,63	0,70	0,07	11%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-167 оп.2-9-17 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Торгашино д	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,32	0,03	10%						0,25	0,27	0,02	10%	0,25	0,27	0,02	10%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.1-оп.11 КТП-562 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки	СЭС	0,4	0,8	0,8	0,34	-0,42	-55%				0,42		0,65	0,37	-0,28	-44%	0,65	0,37	-0,28	-44%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-974 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Орево	СЭС	0,6	0,5	0,5	0,45	-0,02	-5%				0,08	0,06	0,45	0,40	-0,05	-11%	0,51	0,46	-0,05	-10%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.20-46 МТП-356 ПС №142 "Ванино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.46 МТП-35, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Покровско-Жуково д	СЭС	1,6	1,6	1,5	0,72	-0,76	-51%				0,80		1,26	0,64	-0,62	-50%	1,26		-1,26	-100%		0,64
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-900 ПС №328 "Ожогино" (замена опор/провода), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Погорелово	СЭС	1,1	1,1	1,0	0,98						0,10		0,89	0,97	0,07	8%	0,89	0,97	0,07	8%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ до оп.9 БМТП-362 ПС №387 "Подрезково" (разд. Фидера). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 БМТП-362, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пикино	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,69						0,03		0,62	0,60	-0,02	-3%	0,62	0,60	-0,02	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 и ф.2 от ТП-465 ПС №20 "Алабушево" (замена опор/провода), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лялово	СЭС	1,4	1,4	0,5		-0,49	-100%				1,36		1,12		-1,12	-100%	1,12		-1,12	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-546 ПС №71 "Поварово" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Терехово	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,75						0,08		0,69	0,75	0,06	8%	0,69	0,75	0,06	8%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-17 от МТП-825 ПС №140 "Радищево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Заовражье	СЭС	0,4	0,7	0,7	0,32	-0,39	-55%				0,39		0,60	0,34	-0,26	-43%	0,60	0,34	-0,26	-43%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТ-492 до оп.15/4 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Шубино д	СЭС	0,9	0,2	0,1	0,12						0,03	0,67	0,13	0,13			0,80	0,80				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-228 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д.ю Новинки	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,79					0,02	0,31	0,38	0,38			0,69	0,69				
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-654 ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Льялово	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,65	0,07	11%			0,02	0,50		0,06	0,06	-	0,50	0,56	0,06	11%		
1	МО	Реконструкция и Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1029 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г/п.Дмитров	СЭС	1,1	1,1	1,0	1,04	0,00	0%			0,05		0,92	0,91	0,00	0%	0,92	0,91	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.3-9 МТП-247 ПС №646 "Подорки". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 МТП-247, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Бортницы д.	СЭС	1,1	1,1	1,0	0,92	-0,04	-5%			0,13		0,91	0,81	-0,10	-11%	0,91		-0,91	-100%		0,81
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.№22-30, ТП-723, ПС-116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г.1 Мая проезд.	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,78					0,02	0,68				-	0,68	0,68				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1510 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Глазово, Пешковский с.о.	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. "левая сторона" МТП-235, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Подорки	СЭС	0,3	0,6	0,6	0,57						0,49				-	0,49	0,49				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.8-12, ф.2 РП-433, ПС №487 "Рюмино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-он, д. Сватково	СЭС	0,2	0,1	0,1	0,14						0,00		0,13	0,13		0,13	0,13				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от №4-12-15-18, МТП-299, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Новоподушкино	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,77	0,00	0%			0,03		0,68	0,67	0,00	0%	0,68	0,67	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РП-355 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, п. Бужаниново, ул. Первомайская	СЭС	2,1	1,5	1,4	1,44					0,10		1,28	1,28			1,28	1,28				0,00
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Дома 1-7" МТП-98 ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Синьково	СЭС	0,7	0,6	0,6	0,64					0,00	0,55				-	0,55	0,55				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-426 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. краснозаводск, ул. Чкалова	СЭС	0,9	0,1	0,0	0,01	-0,02	-74%			0,05	0,71	0,04		-0,04	-100%	0,75	0,71	-0,04	-5%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-264 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Ахтырка	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,01		0,22	0,22			0,22	0,22				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-24253 ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Александровка, ул. Колхозная	СЭС	0,9	0,9	0,8	0,79					0,08		0,74	0,74	0,00	0%	0,74	0,74				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-480 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Хомяково	СЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,09	0,11	0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		0,11
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп-1-4-14 от КТП-225 ПС №547 "Желтиково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кудрино	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,59					0,03		0,50	0,50			0,50	0,50				
1	МО	Реконструкция МТП-62 ПС №315 "Ченцы" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с.о. Сельковский, д. Запольское, д.15	СЭС	2,0	1,8	1,5	1,71	0,24	17%			0,12	0,12	1,26	1,69	0,43	34%	1,38	1,81	0,43	31%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РП-141 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Трехселище	СЭС	1,1	1,1	0,9	0,88	-0,04	-4%			0,17		0,87	0,78	-0,09	-10%	0,87		-0,87	-100%		0,78
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-299 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новоподушкино	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,36					0,01		0,31	0,31			0,31	0,31				0,00
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ МТП-299 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новоподушкино	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,37	-0,30	-45%			0,34		0,56	0,32	-0,24	-43%	0,56		-0,56	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп-1-17 от ТП-887 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Обухово	СЭС	1,2	1,2	1,0	0,96					0,23		0,98	0,95	-0,03	-3%	0,98	0,95	-0,03	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РП-478 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Напольское	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,43					0,02		0,37	0,37			0,37	0,37				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (перевод на нов. КТП сооруж. по д/ру С8-09-302-3806(3416) от 19.10.2009) ПС №, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Есипово	СЭС	2,0	2,0	1,9	1,93					0,09		1,70	1,65	-0,05	-3%	1,70	1,65	-0,05	-3%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-26 ПС №429 "Шереметьево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Носово	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,54	-0,02	-3%			0,07		0,52	0,48	-0,03	-6%	0,52	0,48	-0,03	-6%		
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.2-18 МТП-760 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Снопово	СЭС	1,3	1,5	1,5	1,20	-0,32	-21%			0,32		1,29	1,06	-0,23	-18%	1,29	1,06	-0,23	-18%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-62 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Запольское	СЭС	0,9	0,8	0,8	0,82	-0,01	-1%			0,02	0,52	0,20	0,19	-0,01	-5%	0,72	0,71	-0,01	-1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.17-27 ТП-315 ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Терехово	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,77					0,04		0,68	0,68			0,68	0,68				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП--246 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Абрамцево, ул. Советской армии	СЭС	1,3	1,2	1,2	1,22	-0,01	-1%			0,03	0,97	0,10	0,08	-0,02	-20%	1,07	1,05	-0,02	-2%		
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-783 ПС №183 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Дмитровка	СЭС	2,1	2,1	2,1	0,51	-1,60	-76%			0,44	0,43	1,36	0,01	-1,36	-100%	1,79		-1,79	-100%		0,43
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-318 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, г. Краснозаводск	СЭС	0,1	0,0				-			0,00	0,08				-	0,08	0,08				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-255 ПС №197 "Хотьково", замена опор и провода, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Золотилово	СЭС	0,5	0,0				-			0,01	0,39				-	0,39	0,39				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ ф.1 от МТП-480 ПС №540 "Ярцево", замена провода, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Хомяково	СЭС	0,3	0,1				-			0,09	0,20				-						0,20
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ ф. "оп. 10 ул. Колхозная" ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, с. Петрово-Дальнее	СЭС	1,3					-			1,12					-	1,12	1,12				
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.7-13 ф.2 КТП-472 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Фролово	СЭС	0,2	0,1	0,0	0,08	0,05	161%			0,06		0,07	0,07	0,00	1%	0,13	0,06	-0,07	-56%		0,07
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-130 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Ашукино	СЭС	0,9	0,2	0,2	0,21					0,79					-	0,79	0,79				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-481 ПС №220 "Ельдирино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Тишково	СЭС	1,0	0,3	0,3	0,30					0,02	0,59	0,27	0,26	-0,02	-7%	0,86	0,85	-0,02	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-208 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Хотькова, ул. 1-ая Комсомольская	СЭС	0,7	0,6	0,5	0,94	0,41	77%			0,06		0,52	0,82	0,31	59%	0,58	0,88	0,31	53%		0,00
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-161 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Сметанино	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,86					0,01	0,75				-	0,75	0,75				
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-190 ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Тетерино	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,88					0,01	0,76				-	0,76	0,76				
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-244 ПС №612 "Круг", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Гологузово	СЭС	1,3	1,3	1,3	1,28					0,01	1,12				-	1,12	1,12				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.26-29 КТП-90 ПС №393 "Станки". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-90, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, Кишкинха д	СЭС	0,3	0,2	0,2	0,23					0,22					-	0,22	0,22				
1	МО	Реконструкция КЛ-6 кВ филд. 5 ПС №43 "Истомкино", замена кабеля. Строительство ТП 630-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КТП-262 - ТП-233, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, д. Стулово	ВЭС	15,4	15,4	0,2	0,25					15,16		0,21	0,21								0,21
1	МО	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 ПС № 802 "Духанино". Строительство КЛ-10 кВ от ПС № 802 "Духанино" до ф. Бабкино РП-5, монтаж 4-х КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-он, Ермолинский с/о, д. Максимовка	ЗЭС	19,7	19,5	15,9	14,56	-1,31	-8%			4,81		5,04	4,67	-0,36	-7%		4,67	4,67			
1	МО	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-102 до оп.1 ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-он, д.Мартьяново	ЮЭС	1,2	1,1				-			1,18	0,01				-	0,01		-0,01	-100%		0,01

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Реконструкция КЛ-0,38 кВ от ф. "застройщики" ЗТП-1703 ПС-460 "Кожино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лобково	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,89	0,05	6%				0,71	0,77	0,06	8%	0,71	0,77	0,06	8%		
1	МО	Реконструкция ТП-228 ПС № 565 "Берендино-тяг.", замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Ворыпасово	ВЭС		0,6	0,6										-				-		
1	МО	Реконструкция ТП-277, монтаж 2-го тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от фид. "Береговая", подвеска доп.провода ПС №401 "Голутвин". Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.4, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Игнатьево	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,91	-0,01	-1%		0,06	0,82	0,07	0,01	-0,05	-80%	0,88	0,83	-0,05	-6%		
1	МО	Реконструкция КТП-121, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.20 оп. 1-5,5-44,44-59, ПС 414 "Кудиново", замена провода, в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, с.п. Аксено-Бутырское, д. Белая	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,05	-0,75	-93%				0,68	0,82	0,14	21%	0,68	0,82	0,14	21%		
1	МО	Реконструкция КТП-217, замена на новую и тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.1-8, замена провода, ПС №19 "Краф" в т.ч. ПИР. М.О., Щелковский р-н, д. Протасово	ВЭС						-							-				-		
1	МО	Реконструкция МТП-132, замена тр-ра и на БМКТП от ПС №590 "Федино", в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, с. Петровское	ВЭС		0,5	0,5										-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-214, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-214, замена опор и подвес проводов, ПС 333 "Ельня", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Старые Псарьки	ВЭС		0,8	0,8										-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-46, замена тр-ра и КТП, ВЛ-0,38 кВ от КТП-46, замена провода ПС № 537 "Виноградово-тяг.". Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид.2 КТП-46, в т.ч. ПИР. М.О.Воскресенский р-н, д. Исаково	ВЭС		1,5	1,5										-				-		
1	МО	Реконструкция МТП-381, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 МТП-381 ПС №817 «Спортивная», в т.ч. М.О. Шатурский р-н, д. Андреевские Выселки	ВЭС		0,7	0,7										-				-		
1	МО	Реконструкция ТП-42, замена тр-ра, разъединителя на ВВ ПС № 401 «Голутвин», ВЛ-0,38 кВ фид. "Село, школа" ТП-42, монтаж доп.провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32, в т.ч. М.О. Коломенский р-н, с. Лукерьино	ВЭС	1,7	1,7	1,6	1,12	-0,47	-29%		0,58	0,97	0,39		-0,39	-100%	1,36	0,97	-0,39	-29%		
1	МО	Реконструкция ТП-92, замена тр-ра ПС № 74 «Непедино», ВЛ-0,38 кВ фид. "Село" ТП-92, монтаж доп.провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, в т.ч. М.О. Коломенский р-н, д. Куземкино	ВЭС		1,1	1,1										-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-135, замена КТП и тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-135 ПС № 590 «Федино», в т.ч. М.О. Воскресенский р-н, д. Гостилово	ВЭС		1,1	1,1					0,00					-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-57 ПС № 34 «Васютино», замена на КТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево	ВЭС	1,5	1,5	1,3	0,80	-0,52	-39%		0,71		1,12	0,70	-0,42	-38%	1,12	0,70	-0,42	-38%		
1	МО	Реконструкция ТП-125, замена тр-ра; ВЛ-0,38 кВ фид. "Село" ПС №74 "Непедино" монтаж доп.провода, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Подмалинки	ВЭС		0,8	0,8					0,00					-				-		
1	МО	Реконструкция ТП-38, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-38 ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Никульское	ВЭС		1,0	1,0										-				-		
1	МО	Реконструкция МТП-19, замена тр-ра и на БМКТП ПС № 262 «Цюрупа», в т.ч. М.О. Воскресенский р-н, д. Дворниково	ВЭС		0,7	0,7										-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-26, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 фид.1 КТП-26 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Борисово	ВЭС		0,8	0,8					0,00					-				-		
1	МО	Реконструкция ТП-28, замена тр-ра; ВЛ-0,38 кВ фид."Луговая ТП-28 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. М.О. Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС		0,9	0,9										-				-		
1	МО	Реконструкция ТП-142, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-142 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. М.О. Коломенский р-н, д. Апраксино	ВЭС		1,1	1,1										-				-		
1	МО	Реконструкция КТП-260 ПС № 565 «Берендино-тяг.», замена на КТП-160-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Барановское	ВЭС	1,1	1,1	0,9	0,93				0,13		0,89	0,89			0,89	0,89				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция ТП-158 ПС №722 "Чанки", замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ, монтаж доп.провода, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Коробчево	ВЭС	1,1	1,1	0,9	0,90					0,22		0,78	0,78			0,78	0,78					
1	МО	Реконструкция ТП-198 ПС №723 "Пойма", замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ, монтаж доп.провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15/2, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Городец	ВЭС	1,2	1,2	1,0	0,99					0,17		0,86	0,86			0,86	0,86					
1	МО	Реконструкция ТП-375 ПС № 590 «Федино», замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ фид.1 ТП-375, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Константиново	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,65					0,08		0,61	0,61			0,61	0,61				0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-613 ПС № 234 «Поля Насосные», замена на КТП 250 кВА-10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.54 КТП-613, в т.ч. ПИР. М.О. Шатурский р-н, с. Кривандино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	-0,01	-2%			0,03		0,45	0,44	-0,02	-3%	0,45	0,44	-0,02	-3%			
1	МО	Реконструкция ТП-172, замена тр-ра Т-1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.85 ТП-172 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. М.О. Ногинский р-н, д. Колонтаево	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,62					0,06		0,54	0,54			0,54	0,54				0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-66, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.55 КТП 66 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. М.О. Ногинский р-н, д. Тимково	ВЭС	0,7	0,7	0,7	0,67					0,05		0,58	0,58			0,58	0,58					
1	МО	Реконструкция МТП-27, замена тр-ра и на ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от ТП-27 ПС № 715 "Старт-аб.", в т.ч. М.О. Воскресенский р-н, с. Ашитково	ВЭС	2,6	2,6	2,4	2,35	-0,01	0%			0,23		2,05	2,04	-0,01	-1%	2,05	2,04	-0,01	-1%			
1	МО	Реконструкция ТП-79, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ВЛИ-0,22 кВ от ТП-79 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Паново	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,60	-0,32	-35%			0,38		0,79	0,53	-0,26	-33%	0,79	0,53	-0,26	-33%			
1	МО	Реконструкция ТП-34, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-34 ПС № 73 "Озерь", в т.ч. ПИР. М.О. Озерский р-н, д. Каменка	ВЭС	0,8	0,8	0,8	0,76					0,08		0,66	0,66			0,66	0,66					
1	МО	Реконструкция ТП-105, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от оп. 41 ТП-105 ПС № 74 "Непедино", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Лыково	ВЭС	0,7	0,7	0,4	0,42					0,31		0,36	0,36			0,36	0,36					
1	МО	Реконструкция ТП-329, замена тр-ра, монтаж НВ яч. ПС 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС	0,5	0,5	0,3		-0,29	-100%			0,03		0,25	0,24	0,00	-2%	0,28	0,28	0,00	-2%			
1	МО	Реконструкция КТП-4522, замена тр-ра ПС 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР. М.О. г. Балашиха	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,83					0,05		0,72	0,72			0,72	0,72				0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-372 (замена тр-ра и на КТП), ПС №39 "Поселок"; ВЛ-0,38 кВ оп.1-5, 1-6 ф. "четная сторона" Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31, в т.ч. ПИР. МО, Шатурский р-н, с.Петровское	ВЭС	1,7	1,7	1,6	1,63					0,04	0,08	1,34	1,34			1,42	1,42				0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-20, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.309 КТП-20, ПС 84 "Глухово", в т.ч. ПИР. М.О., Ногинский р-н, д. Молзино	ВЭС	0,5	0,0							0,03	0,38					0,38	0,38					
1	МО	Реконструкция КТП-4605 (замена тр-ра в габ. на 400 кВА), ПС №645 "Сушкинская", монтаж узла учета электроэнергии, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Татарки	ЗЭС	1,4	0,5	0,1		-0,06	-100%			0,52	0,77	0,13		-0,13	-100%		0,69	0,69			0,08	
1	МО	Реконструкция ТП-56 (замена тр-ра), ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Гавшино	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,24	-0,15	-38%			0,39		0,54	0,21	-0,33	-61%	0,54	0,21	-0,33	-61%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-62 (замена тр-ра), ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Шеломово	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,64		0,16		-0,16	-100%							
1	МО	Реконструкция КТП-62 (замена тр-ра), ПС №704 "Макарово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ф. 5 КТП-62, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Шеломово	ЗЭС	0,9	0,4	0,1	0,09	-0,06	-43%			0,31	0,47	0,15	0,07	-0,08	-52%	0,54	0,54					
1	МО	Реконструкция КТП-378, замена тр-ра ПС № 381 "Хвещевская", в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, пгт. Уваровка	ЗЭС	0,7	0,7	0,4	0,35					0,33		0,18	0,32	0,14	77%						0,32	
1	МО	Реконструкция КТП-2122, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-2122 (ПС-724 "Збышки"), в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Клементьево	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,50					0,11		0,51	0,47	-0,05	-9%	0,51	0,47	-0,05	-9%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-905 (ПС № 584 "Звенигород") замена тр-ра и на нов., в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Козино	ЗЭС	1,2	1,1	1,1	1,11					0,03		1,05	1,05			1,08	1,08					
1	МО	Реконструкция КТП-2062, замена тр-ра (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, с. Ершово	ЗЭС	0,8	0,7	0,1	0,03	-0,07	-70%			0,65	0,07	0,17	0,03	-0,15	-85%						0,09	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Реконструкция ТП-7604 ПС-738 "Полушкино" (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ ф. 2 от РУ-0,4 кВ ТП-7604 до оп. 20. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Крымский с.о., п. Авиароботников	ЗЭС	2,0	2,0	1,3	1,00	-0,33	-25%			0,94	0,05	1,36	0,86	-0,50	-37%		0,91	0,91	-			
1	МО	Реконструкция КТП-415, замена тр-ра ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Поречье	ЗЭС	0,7	0,7	0,4	0,25	-0,13	-35%			0,35		0,55	0,26	-0,29	-53%		0,55	-0,55	-100%		0,26	
1	МО	Реконструкция КТП-80 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.6,19-22 ф."Деревня" КТП-80, ПС №704 "Макарово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Малое Тесово	ЗЭС	1,4	1,4	0,3	0,96	0,69	258%			0,40		0,36	0,85	0,49	139%				-		0,85	
1	МО	Реконструкция КТП-20176 (замена тр-ра, установка АВ), ПС №584 "Звенигород". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-20176 до оп.16 ф.1, от оп.18/2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивашково	ЗЭС	1,4	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,27		0,07		-0,07	-100%				-			
1	МО	Реконструкция МТП-446 (замена тр-ра), ПС №428 "Глядковская". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-446, ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Рассолово	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,71	-0,09	-11%			0,20		0,75	0,62	-0,13	-17%		0,62	0,62	-		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-699, замена тр-ра, монтаж АВ, ПС №264 "Мцыри". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-699, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Турово	ЗЭС	2,3	2,3	1,6	1,57					0,68		1,32	1,34	0,02	2%		1,07	1,07			0,28	
1	МО	Реконструкция КТП-570, замена тр-ра, ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Афинеево	ЗЭС	1,0	0,7	0,0	0,04					0,63					-				-			
1											#Н/Д													
1	МО	Реконструкция КТП-6415, замена тр-ра в габ. на 250 кВА, ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6415 оп. 6-9 ПС №544 "Дюльково". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6415, в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, м-н Дюльково	ЗЭС	1,6	0,6	0,5	0,49					0,08		0,10	0,10				0,10	0,07	-0,03	-32%		0,03
1	МО	Реконструкция КТП-203, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.1 -11-22 ф."Деревня" КТП-203 ПС-719 "Мординово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Елево	ЗЭС	1,5	1,5	1,2	1,06	-0,14	-12%			0,42		1,14	0,92	-0,22	-19%				-		0,92	
1	МО	Реконструкция КТП-1048, замена тр-ра и на МТП, ВЛ-0,38 кВ от МТП-1048 ПС-171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Копытцево	ЗЭС	1,8	1,8	1,6	1,25	-0,32	-21%			0,07		1,38	1,43	0,05	3%		1,38	1,29	-0,10	-7%		0,14
1	МО	Реконструкция КТП-1324, замена тр-ра и на МТП в габ. на 250 кВА, ВЛ-0,38 кВ от МТП-1324 ПС-407 "Осташево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1324 до оп. 4, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Ново-ботово	ЗЭС	1,5	1,5	1,4	1,48	0,10	7%			0,07		1,19	1,53	0,34	29%		1,53	1,53	-		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-2032, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф. 3 КТП-2032 оп.1-11 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Скоково	ЗЭС	1,9	0,7	0,2	0,57	0,37	193%			0,13		0,20	0,50	0,30	153%		0,11	0,50	0,39	343%		
1	МО	Реконструкция КТП-56, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф. 2 КТП-56 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Маурино	ЗЭС	0,9	0,5	0,1	0,10					0,35					-				-			
1	МО	Реконструкция КТП-127, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп. 17-21-30 ф. "деревня" КТП-127 ПС-719 "Мординово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Аксентьево	ЗЭС	1,5	1,5	0,3	1,05	0,76	264%			0,36		0,37	0,93	0,56	151%				-		0,93	
1	МО	Реконструкция КТП-2149, замена тр-ра ПС390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колубакино	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,11	-100%			0,89		0,25	0,79	0,54	217%			0,79	0,79	-		
1	МО	Реконструкция КТП-1605, замена тр-ра ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Шелковка	ЗЭС	1,3	1,3	0,1	0,06	-0,08	-59%			1,22		0,33	0,05	-0,27	-84%				-		0,05	
1	МО	Реконструкция ТП-839, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.11-20 ф. "деревня" ПС-392 "Веря". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ступино	ЗЭС	1,2	0,5	0,4	0,36	-0,02	-6%			0,11	0,60	0,33	0,30	-0,03	-9%		0,90	0,90	-		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1023, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-1023 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Ядрово	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,03							0,98	0,98				0,98	0,98			0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-72, замена тр-ра ПС-287 "Корытово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новоникольское	ЗЭС	0,8	0,6				-			0,59					-				-			
1	МО	Реконструкция РТП-26, монтаж яч. ЦРП-25 ПС №422 "Манихино", работы по механизации строительства, в т.ч. ПИР, МО, восточная часть г. Истра	ЗЭС	2,0	0,8				-			0,80	1,04				-		1,04	1,04			0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Реконструкция КТП-1143 (замена тр-ра и на МТП, установка РЩ-0,4 кВ, УУ), ПС №408 "Теряево". Строительство ВЛИ-0,38 от МТП-1143 до оп. 11, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Поповкино	ЗЭС	1,2	1,2	1,3	1,17	-0,15	-11%				1,13	1,13			1,13	1,13				0,00
1	МО	Реконструкция КТП-1056 (замена тр-ра и на МТП, установка УУ), ВЛ-0,38 кВ ф.3 МТП-1056, ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Голубцово	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	1,27	0,06	5%		0,01	0,46	0,67	0,66	-0,01	-2%	1,13	0,46	-0,67	-59%		0,66
1	МО	Реконструкция КТП-1266, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп. 7-8-18-29 ф. "д. Заречье" КТП-1266 ПС-719 "Мордвиново". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1266 до оп. 8, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Заречье	ЗЭС	1,9	1,9	0,2	1,06	0,85	свыше 100%		0,76		0,48	0,95	0,47	98%						0,95
1	МО	Реконструкция КТП-1173 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-1173 до оп.10, ПС №33 "Ракитино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, в т.ч. ПИР, МО, г.Руза	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,13	-100%		1,12		0,29		-0,29	-100%						
1	МО	Реконструкция КТП-2219 (замена тр-ра), ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Горбово	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,12	-100%		1,07		0,27		-0,27	-100%						
1	МО	Реконструкция МТП-813 (ПС №327 "Колодкино") замена трансформатора и на КТП, ВЛ-0,38 кВ ф.1 до оп.6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Строганка	ЗЭС	1,6	1,6	0,2	1,20	1,02	свыше 100%		0,34		0,40	1,04	0,64	161%		1,04	1,04			0,00
1	МО	Реконструкция КТП-4212, замена на нов. КТП-250 кВА в габ. на 400 кВА, ВЛ-0,38 кВ ф.2 оп.4-22 ПС №645 "Сушkinsкая", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Белозерово	ЗЭС	2,2	2,2	1,7	1,64	-0,06	-3%		0,48		0,21	0,09	-0,12	-59%						0,09
1	МО	Реконструкция КТП-3203, замена на нов. КТП-250 кВА в габ. на 400 кВА, ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-3203 до оп.16 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское	ЗЭС	2,2	2,2	2,1	1,99	-0,09	-4%		0,16	1,37	0,47	0,37	-0,10	-21%	1,84	1,74	-0,10	-5%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-6416 (замена на новую КТП-250 кВА, монтаж бхПН-2), ПС №544 "Дютоково", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода	ЗЭС	1,2	0,4	0,2	0,26	0,02	10%		0,01	0,72	0,28	0,30	0,02	7%	0,99	0,99				0,02
1	МО	Реконструкция КТП-1120, замена тр-ра и на МТП. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1120 ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ананыино	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,02	-0,01	-1%		0,04	0,65	0,25	0,25	-0,01	-3%	0,91	0,90	-0,01	-1%		
1	МО	Реконструкция КТП-117 ПС-719 "Мордвиново" (замена тр-на на 250 кВА), ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (сооружаемой по дог. № МЖ-09-302-2784(2012) ф. "четная сторона" КТП-117, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Новосурино	ЗЭС	1,1	1,1	0,1	0,13	0,01	4%		0,98		0,28	0,12	-0,17	-59%						0,12
1	МО	Реконструкция ТП-353 (замена тр-ра, установка АВ), ВЛ-0,38 кВ оп. 9-20 ТП-353. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-353 (ПС-304 "Истра"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревский с/о, д. Ильино	ЗЭС	2,3	2,3	0,8	0,53	-0,24	-31%		1,55		0,92	0,59	-0,33	-36%	0,50	0,50				0,10
1	МО	Реконструкция КТП-1244 (замена на новую в габ. 250 кВА с тр-ра на 160 кВА), ВЛ-0,38 кВ КТП-1244 в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Фалеево	ЗЭС	1,9	1,8	1,8	1,85						1,60	1,60			1,86	1,60	-0,27	-14%		
1	МО	Реконструкция КТП-414 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от ф. "больница" КТП-414 ПС-428 "Глядковская". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по ТУ № МЖ-09-202-5994(4330), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Поречье	ЗЭС	1,3	1,3	0,7	0,73				0,27	0,27	0,34	0,77	0,42	124%		0,77	0,77			0,14
1	МО	Реконструкция КТП-113 (замена тр-ра на 400 кВА) РП-23 ПС-584 "Звенигород", ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-113 от оп. 11 до оп. 25. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 25 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-113, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Дипки	ЗЭС	2,0	2,0	0,2		-0,22	-100%		1,97		0,50		-0,50	-100%						
1	МО	Реконструкция КТП-6304 (замена тр-ра на 160 кВА) РП-6 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с/о, д. Андрианково	ЗЭС	0,9	0,2	0,0		-0,04	-100%		0,18	0,61	0,05		-0,05	-100%	0,65	0,61	-0,05	-7%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-342 (замена тр-ра на 63 кВА), ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.3-4 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" МТП-342 (ПС-249 "Шеварино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Кваровка, д. Сычи	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,49				0,19		0,18	0,43	0,25	144%						0,43

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция КТП-1045 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.4-5-8 ф. "левая ст." КТП-1045. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ф. "левая ст." ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Семеновское	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,32	0,21	181%			0,68		0,26	0,29	0,03	11%						0,29	
1	МО	Реконструкция КТП-356 (замена тр-ра на 63 кВА), ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп. 52 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня." КТП-356 ПС-381 "Хвашевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Швечково	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	1,07	-0,10	-9%			0,21		1,10	0,92	-0,18	-16%	1,10	0,92	-0,18	-16%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-491 (ф.10 ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н,д. Глядково, уч.105	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,22	-0,09	-28%			0,12		0,31	0,21	-0,10	-32%	0,31		-0,31	-100%			0,21
1	МО	Реконструкция КТП-1200 (замена на тр-р 160 кВА) ф.2 ПС-714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шилово.	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,59		0,15		-0,15	-100%							
1	МО	Реконструкция КТП-1300 (замена тр-ра на 100 кВА, монтаж АВ) . Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1300 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д. Жулино	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,86	-0,18	-17%			0,20		0,89	0,89			0,89	0,89					0,00
1	МО	Реконструкция КТП-313 (замена тр-ра на 63 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ до оп.10 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-313 ПС-76 "Цезарево". Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-313. В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Захаровка	ЗЭС	1,3	1,3	0,8	0,58	-0,23	-28%			0,61		1,07	0,55	-0,52	-48%	1,07		-1,07	-100%			0,55
1	МО	Реконструкция КТП-62 ПС-308 "Наро-Фоминск" (замена на КТП-250 кВА). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Алексеевка	ЗЭС	1,7	1,7	1,2	1,21					0,46		1,01	1,32	0,32	32%	1,01	1,32	0,32	32%			
1	МО	Реконструкция КТП-5117 ПС-550 "Каринская" (замена на КТП-250 кВА), ВЛ-6 кВ Л-1 РТП-5 ПС- 550 "Каринская", ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-5117 от РУ-0,38 кВ до оп.7. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Бушарино	ЗЭС	1,1	1,1	0,9	0,83	-0,05	-6%			0,24		0,06		-0,06	-100%							
1	МО	Реконструкция КТП-6302 ПС-550 "Каринская" (замена на КТП-160 кВА в габ. 250 кВА). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Сергиево, ГП-5	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,97	-0,03	-3%			0,12		0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС № 647 "Нудоль" до ТП-63/10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от ТП-63/10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д. Пречистое	ЗЭС	1,2	1,2	0,7	0,68					0,41		0,29	0,63	0,34	115%			0,63	0,63			
1	МО	Реконструкция КТП-904 ПС-584 "Звенигород" (замена тр-ра на 630 кВА), ВЛ-0,38 кВ ф.5 КТП-904 от РУ-0,38 кВ до оп. 12. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Козино, д. Ивановка	ЗЭС	2,5	2,5	1,5	1,36	-0,12	-8%			1,11		0,28		-0,28	-100%							
1	МО	Реконструкция КТП-22951 РТП-19054 ПС 316 "Дарьино" (замена на КТП-250 кВА). Строительство КЛ-10 кВ от КТП-22950 до КТП-22951. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Маслово	ЗЭС	3,3	3,3	2,7	2,58	-0,08	-3%			0,70		0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-40 кВА (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-2453(908389)), замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов.КТП ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Крекшино	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	0,89	-0,33	-27%					1,07	1,07			1,07		-1,07	-100%			1,07
1	МО	Реконструкция КТП-37, замена тр-ра; ВЛИ-0,38 кВ от КТП-37. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-37 (ПС № 556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, с.п. Бородинское, д.Псарев	ЗЭС	1,1	0,3	0,3		-0,35	-100%			0,35	0,63	0,30		-0,30	-100%	0,92	0,63	-0,30	-32%			
1	МО	Реконструкция ТП-1378, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1378 (ПС № 381 "Хвашевская"), в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, г.п. Уваровка	ЗЭС	1,3	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02		0,02		-0,02	-100%	0,09		-0,09	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-909 (ПС-584 "Звенигород"), замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-909, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Сальково.	ЗЭС	2,4	1,1	1,1	0,42	-0,70	-63%			0,70	0,03	0,60		-0,60	-100%	0,63		-0,63	-100%			0,03
1	МО	Реконструкция КТП-767, замена на новую. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-767 с ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	2,2	0,7	0,7	0,02	-0,71	-97%			0,71	1,23	0,62	0,02	-0,60	-97%	1,85	1,25	-0,60	-32%			
1	МО	Реконструкция КТП-1081, замена тр-ра. Строительство ВЛ- кВ от КТП-1081 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, г. Руза.	ЗЭС	2,7	0,7	0,7		-0,67	-100%			0,67	1,75	0,57		-0,57	-100%	2,32	1,75	-0,57	-24%			
1	МО	Реконструкция КТП-675 (ПС-390 "Тучково"), замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.2 до оп.41, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	2,2	0,6	0,6		-0,56	-100%			0,56	0,55	0,47		-0,47	-100%	1,02		-1,02	-100%			0,55

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ЗТП-595, монтаж АВ. Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-595 ПС-460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старониколаево	ЗЭС	0,8	0,7	0,6	0,54	-0,07	-12%			0,17	0,37	0,28	0,13	-0,14	-52%	0,64		-0,64	-100%		0,50
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ в таб. 250/6/0,4 кВ, узла учета, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС-293 "Каменская" до ТП-6/0,4 кВ, 4-х ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенский с/о, с. Введенское, ГП-2.	ЗЭС	5,1	5,0	5,0	0,51	-4,48	-90%		4,45	0,06	4,23	0,46	-3,77	-89%	4,30	0,53	-3,77	-88%		0,00	
1	МО	Реконструкция ЗТП-1040, замена тр-ра, ВП, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск	ЗЭС	1,4	0,2	0,1		-0,06	-100%		0,16	1,03	0,14		-0,14	-100%	1,17		-1,17	-100%		1,03	
1	МО	Реконструкция КТП-136, замена тр-ра, ПС-575 «Селятино», в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Петровское с/о, д. Юшково.	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,40	-0,50	-55%		0,50	0,01	0,76	0,35	-0,41	-54%	0,79		-0,79	-100%		0,36	
1	МО	Реконструкция КТП-571, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-571, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Брыньково.	ЗЭС	2,3	1,4	1,4	0,02	-1,35	-99%		1,35	0,78	1,16	0,01	-1,15	-99%	1,94	0,79	-1,15	-59%		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-2092, замена тр-ра, ПС №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Устье.	ЗЭС	0,7	0,0	0,0	0,01	-0,01	-54%		0,03	0,52	0,03	0,01	-0,03	-76%	0,56	0,53	-0,03	-5%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1094, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-1094 (ПС-699 "Холстиково"), в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск	ЗЭС	2,0	0,4	0,3	0,24	-0,05	-16%		0,12	0,20	0,11		-0,11	-100%	0,31		-0,31	-100%		0,20	
1	МО	Реконструкция в КТП-76, замена тр-ра ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Тесово	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,24	-0,04	-15%		0,11	0,03	0,30	0,21	-0,10	-32%	0,33	0,23	-0,10	-29%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1317 (ПС-789 "Наро-Осаново"), замена тр-ра. Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1317, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Наро-Осановский с/о, д. Софьино.	ЗЭС	1,3	0,4	0,4		-0,42	-100%		0,35	0,71	0,35	0,31	-0,04	-12%	1,06	1,02	-0,04	-4%		0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-847, замена тр-р (ПС-589 "Субботино"). Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-847, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-р, с.п. Волченковское, д. Женаткино	ЗЭС	1,6	1,0	1,0		-0,98	-100%		0,98	0,56	0,83		-0,83	-100%	1,39		-1,39	-100%		0,56	
1	МО	Реконструкция КТП-668, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп. 1-2,15,24-30 ф.1 КТП-668 (ф.2, ПС-171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Новая	ЗЭС	1,3	1,3	1,3	0,11	-1,18	-91%		1,18	0,03	1,10	0,10	-1,00	-91%	1,13		-1,13	-100%		0,13	
1	МО	Реконструкция КТП-2129, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-2129 до оп.9 (ПС-409 "Лотошино"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Издатель	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,75	-0,34	-31%		0,32	0,02	0,92	0,65	-0,27	-30%	0,94	0,67	-0,27	-29%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 42 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-1044 ПС-460 "Кожино". В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Бельково	ЗЭС	0,8	0,7	0,7	0,07	-0,66	-90%		0,65	0,06	0,62	0,07	-0,55	-89%	0,68		-0,68	-100%		0,13	
1	МО	Реконструкция КТП-319 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от КТП-319 до оп.3, оп.4,3,12,13 ф."Деревня", ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бурково	ЗЭС	0,9	0,8	0,8		-0,85	-100%		0,85	0,02	0,72		-0,72	-100%	0,74		-0,74	-100%		0,02	
1	МО	Реконструкция КТП-103, замена тр-ра, ф.8, ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, г. Руза	ЗЭС	0,9	0,8	0,7	0,62	-0,08	-12%		0,22	0,02	0,72	0,53	-0,19	-26%	0,74	0,50	-0,24	-33%		0,05	
1	МО	Реконструкция ЗТП-1041, замена тр-ра; ВЛ-0,38 кВ оп.31-38 ф. 2 ЗТП-1041 (ПС-464 "Дорохово"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.42, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Дорохово	ЗЭС	1,6	1,5	1,5	0,75	-0,72	-49%		0,69	0,08	1,25	0,67	-0,58	-47%	1,33	0,75	-0,58	-44%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-504, замена тр-ра и новую, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Сонино	ЗЭС	1,3	1,2	1,1	1,10	-0,04	-3%		0,08	0,06	1,00	0,93	-0,07	-7%	1,06	0,92	-0,15	-14%		0,08	
1	МО	Реконструкция МТП-802, замена тр-ра и на КТП, ВЛ-0,38 кВ от МТП-802 ПС-327 "Колодкино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Новониколаевка	ЗЭС	1,5	1,4	1,4	1,09	-0,32	-23%		0,30	0,08	1,20	0,94	-0,25	-21%	1,27	1,02	-0,25	-20%		0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-3177, замена тр-ра ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Косилово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,22	-0,04	-15%		0,11	0,01	0,27	0,18	-0,09	-33%	0,28	0,19	-0,09	-32%		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-1326, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП 1326 (ПС-407 "Огашево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Руза	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,31	-0,20	-39%		0,10	0,02	0,43	0,35	-0,09	-20%	0,46	0,37	-0,09	-19%			
1	МО	Реконструкция на КТП-348 (заменить тр-р 160 кВА на КТП-10/0,4 с тр-ром 250кВА) (ф.4 ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Уваровка, д. Ерышово, ул. Дачная, д. 52., уч.12	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,50	-0,46	-48%		0,46	0,03	0,82	0,43	-0,39	-47%	0,85	0,46	-0,39	-45%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Реконструкция ТП-3125, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3125 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Стариково	ЗЭС	0,4	0,4	0,23	-0,15	-39%			0,17	0,01	0,36	0,21	-0,14	-40%	0,37	0,22	-0,14	-39%		
1	МО	Реконструкция МТП-628, замена тр-ра и на КТП. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-628 (ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Сухарево	ЗЭС	1,3	1,3	0,12	-1,19	-91%			1,22	0,00	1,11	0,10	-1,00	-91%	1,14		-1,14	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция КТП-3192, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп. 1-5 (ПС № 462 "Серда"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Соколово	ЗЭС	0,5	0,5	0,30	-0,06	-17%			0,16	0,02	0,40	0,26	-0,14	-35%	0,42	0,28	-0,14	-33%		
1	МО	Реконструкция КТП-1328, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-1328, монтаж провода (ПС - 662 "Федосыно"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Трулиси	ЗЭС	0,5	0,5	0,37					0,11	0,10	0,33	0,30	-0,03	-8%	0,43	0,40	-0,03	-6%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-562, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-562 от оп. 13 до оп.16. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 16 КТП-562, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д.Лукино.	ЗЭС	1,7	1,7	1,22	-0,44	-27%			0,40	0,05	1,41	1,07	-0,34	-24%	1,45	1,11	-0,34	-23%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-702, замена тр-ра и на КТП, ВЛ-0,38 кВ от МТП-702. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30, ПС №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, с. Никольское.	ЗЭС	1,5	1,5	0,97	-0,50	-34%			0,47	0,03	1,24	0,85	-0,39	-32%	1,28	0,88	-0,39	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-1937, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хрущево	ЗЭС	1,0	0,9		-0,94	-100%			0,94	0,03	0,80		-0,80	-100%	0,83		-0,83	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция КТП-1618, замена тр-ра, ПС №289 "Кирилловка" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Ожигово.	ЗЭС	0,9	0,8	0,59	-0,25	-30%			0,23	0,03	0,71	0,51	-0,20	-28%	0,73	0,54	-0,20	-27%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-36, замена тр-ра; ВЛИ-0,38 кВ от КТП-36 (ПС № 293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО., Одинцовский р-н, д. Кобяково	ЗЭС	3,0	2,6	2,49	-0,03	-1%			0,10	0,36	2,19	2,11	-0,08	-4%	2,55	2,47	-0,08	-3%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-808, замена тр-ра (ПС № 327 "Колодино"), в т.ч. ПИР, МО., Рузский р-н, д. Новомихайловское	ЗЭС	0,8	0,8		-0,78	-100%			0,78	0,03	0,66		-0,66	-100%	0,69		-0,69	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция КТП-1121, замена тр-ра. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1121 (ПС № 405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Посаденки	ЗЭС	2,4	0,4		-0,43	-100%			0,43	0,19	0,36		-0,36	-100%	0,55		-0,55	-100%		0,19
1	МО	Реконструкция КТП-312, замена тр-ра, ПС №381 "Хвещевская", в т.ч. ПИР, МО., Можайский р-н, д. Нововасильевское	ЗЭС	0,5	0,5	0,40	0,00	0%			0,09	0,02	0,41	0,34	-0,08	-18%	0,44		-0,44	-100%		0,36
1	МО	Реконструкция КТП-403, Реконструкция тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-403, ПС №719 "Мординово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Алексеевка.	ЗЭС	1,0	0,3	0,24	-0,08	-24%			0,21	0,47	0,39	0,21	-0,18	-46%	0,86	0,68	-0,18	-21%		
1	МО	Реконструкция КТП-313 (ПС-781 "Леоново"), замена тр-ра; ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-313 до оп.8, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., д. Рогозино	ЗЭС	1,2	1,2	0,63	-0,56	-47%			0,53	0,03	1,01	0,57	-0,45	-44%	1,04		-1,04	-100%		0,60
1	МО	Реконструкция КТП-169, замена тр-ра ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тихоново	ЗЭС	1,0	0,5	0,09	-0,37	-80%			0,37	0,45	0,39	0,08	-0,32	-80%	0,85	0,53	-0,32	-37%		
1	МО	Реконструкция КТП-317, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от оп.2 до оп.40 ф."Деревня верх" КТП-317 ПС-381 "Хвещевская". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-317, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Суконниково	ЗЭС	2,1	2,0	1,25	-0,71	-36%			0,70	0,90	0,85	0,26	-0,59	-69%	1,75	1,16	-0,59	-34%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-1186 (замена тр-ра), ПС №392 "Веря", ВЛ-0,38 кВ оп.5-12 ф.«Деревня». Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крестьянка	ЗЭС	1,0	0,6	0,08	-0,52	-87%			0,52	0,38	0,51	0,07	-0,44	-87%	0,89		-0,89	-100%		0,45
1	МО	Реконструкция МТП-433 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ до оп.7 ф.«Деревня», ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Никольское	ЗЭС	1,0	0,2	0,10	-0,07	-40%			0,19	0,57	0,24	0,09	-0,16	-65%	0,82	0,66	-0,16	-19%		
1	МО	Реконструкция КТП-2141 (замена тр-ра), ПС №418 "Руза". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 ф.2 КТП-2141, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, Ивановский бульвар	ЗЭС	1,0	0,3	0,07	-0,26	-79%			0,26	0,57	0,28	0,06	-0,22	-79%	0,85	0,63	-0,22	-26%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-2143, замена тр-ра ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Борки	ЗЭС	0,8	0,6	0,05	-0,56	-91%			0,56	0,16	0,52	0,05	-0,47	-91%	0,68	0,20	-0,47	-70%		
1	МО	Реконструкция ТП-846, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф. "Дачи" ТП-846, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Варварино	ЗЭС	1,3	1,3	0,97	-0,28	-22%			0,28	0,41	0,66	0,42	-0,24	-36%	1,07		-1,07	-100%		0,83
1	МО	Реконструкция КТП-1044, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.1 ПС-460"Кожино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Бельково	ЗЭС	1,5	0,4	0,32	-0,07	-17%			0,18	0,82	0,43	0,28	-0,15	-35%	1,25	1,10	-0,15	-12%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Реконструкция КТП-1788 (ПС-724 "Збышки), замена на ТМ-400 кВА и НВ панели, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горетово	ЗЭС	1,3	1,2	1,2	0,78	-0,43	-36%			0,40	0,12	1,02	0,68	-0,34	-33%	1,14	0,80	-0,34	-30%		
1	МО	Реконструкция КТП-116, замена тр-ра, НВ панели. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 10 КТП-116, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Красный Балтиец	ЗЭС	1,1	1,0	1,0	0,58	-0,43	-42%			0,41	0,04	0,86	0,51	-0,35	-40%	0,90	0,55	-0,35	-39%		
1	МО	Реконструкция КТП-52, замена тр-ра, НВ панели, ВЛ-0,38 кВ от оп.15 до оп.18 ф. "Деревня" КТП-52, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское, д. Старое Село	ЗЭС	1,1	1,0	1,0	0,90	-0,06	-6%			0,16	0,04	0,90	0,76	-0,14	-15%	0,94		-0,94	-100%		0,81
1	МО	Реконструкция КТП-146, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ ф. "К дачам четная стор." КТП-146 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Ханево	ЗЭС	1,5	1,4	1,4	1,06	-0,31	-23%			0,29	0,81	0,43	0,19	-0,24	-57%	1,24	0,89	-0,34	-28%		0,10
1	МО	Реконструкция КТП-2773 (замена тр-ра 25 на 63 кВА), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2773 до оп. 4 (замена провода). Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ПС №724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, М.О., Можайский район, д. Горетово	ЗЭС	1,2	1,1	1,1	0,81	-0,27	-25%			0,27	0,13	0,91	0,68	-0,23	-25%	1,04	0,81	-0,23	-22%		
1	МО	Реконструкция МТП-626, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. "Деревня" МТП-626 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Крюково	ЗЭС	1,7	0,6	0,5	0,38	-0,07	-16%			0,20	0,94	0,49	0,32	-0,17	-34%	1,43	1,26	-0,17	-12%		
1	МО	Реконструкция КТП-25 кВА (установленной по дог. ТП № 38-10-302-601(901751) (замена тр-ра на 40 кВА. Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-40 кВА, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Максимовка.	ЗЭС	0,4	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,15	0,19	0,13		-0,13	-100%	0,31	0,19	-0,13	-40%		
1	МО	Реконструкция КТП-4121, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ ф.1 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с.о., д. Петелино	ЗЭС	3,0	3,0	3,0	2,31	-0,68	-23%			0,68		2,54	1,96	-0,58	-23%	2,54	1,96	-0,58	-23%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-2092, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф. деревня МТП-2092 (ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Устье	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,04	-0,49	-92%			0,49		0,45	0,04	-0,41	-92%	0,45		-0,45	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция КТП-103 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от КТП-103 до оп.16 ф."Деревня" ПС №355 "Можайск". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Денежниково	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,08	-0,69	-89%			0,68		0,65	0,07	-0,58	-89%	0,65		-0,65	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция КТП-225, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-225 (ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Корытцево	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,33	-0,45	-58%			0,45		0,66	0,28	-0,38	-58%	0,66		-0,66	-100%		0,28
1	МО	Реконструкция МТП-361, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 32 ф. Деревня МТП-361 (ПС-700 "Дровнино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шейново	ЗЭС	0,9	0,9	0,9		-0,92	-100%			0,92		0,78		-0,78	-100%	0,78		-0,78	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-330, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.6-26 ф. "Деревня" КТП-330 (ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бакулино	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,40	-0,62	-61%			0,62		0,87	0,34	-0,53	-61%	0,87		-0,87	-100%		0,34
1	МО	Реконструкция ЗТП-980, замена тр-ра (ПС-381 "Хвщевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бараново	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,20	-0,85	-81%			0,67	0,08	0,89	0,33	-0,56	-63%	0,89		-0,89	-100%		0,33
1	МО	Реконструкция КТП-500, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-500 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, между д. Демихово и д. Дернаво	ЗЭС	1,3	1,3	1,3		-1,30	-100%			1,30		1,11		-1,11	-100%	1,11		-1,11	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-276, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.5-8а ф. Дачи КТП-276 (ПС-724 "Збышки"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-276, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д. Бычково	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,55	-0,82	-60%			0,80		1,16	0,48	-0,68	-58%	1,16		-1,16	-100%		0,48
1	МО	Реконструкция КТП-2004 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-2004 до оп.11, ПС №418 "Руза". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, в т.ч. ПИР, МО, г. Руза, ул. Полевая	ЗЭС	1,8	1,8	1,8	0,98	-0,81	-45%			0,77		1,51	0,86	-0,66	-43%	1,51	0,86	-0,66	-43%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-123, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ ф."Бол. Парфенки" КТП-123, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д. Большие Парфенки	ЗЭС	1,9	1,9	1,9	0,82	-1,06	-56%			1,05		1,59	0,71	-0,89	-56%	1,59		-1,59	-100%		0,71
1	МО	Реконструкция КТП-387, замена тр-ра (ПС-575 "Селятино"). Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. Тарасково до КТП-387, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-387, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бурцево.	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,99	-0,37	-27%			0,25		1,15	0,94	-0,21	-18%	1,15	0,94	-0,21	-18%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция КТП-6312 замена тр-ра и в габ. На 250 кВА, ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6312 (ПС-550 "Каринская"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6312, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Иглово	ЗЭС	2,2	2,2	2,2	1,58	-0,57	-27%			0,50	1,83	1,40	-0,42	-23%	1,83	1,40	-0,42	-23%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-1099, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от МТП-1099 (ПС-699 "Холстиково"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ до оп. 8, в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск	ЗЭС	2,3	2,3	2,3	1,95	-0,40	-17%			0,33	1,99	1,71	-0,28	-14%	1,99	0,50	-1,49	-75%		1,22
1	МО	Реконструкция КТП-3319 (ПС-118 "Кубинка"), замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-3319. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ф. 2 КТП-3319, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	2,0	2,0	2,0		-1,99	-100%			1,99	1,69		-1,69	-100%	1,69		-1,69	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-6409, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-6409. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6409 до оп. 4, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Новолесандровка	ЗЭС	1,9	1,9	1,9		-1,86	-100%			1,86	1,57		-1,57	-100%	1,57		-1,57	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-98 (замена тр-ра, монтаж АВ), ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня нечёт.ст." от КТП-98 до оп.29, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,06	-1,31	-95%			1,31	1,16	0,05	-1,11	-95%	1,16		-1,16	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция МТП-209 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.6-28-31 ф."Деревня лев.ст." МТП-209, ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кутлово	ЗЭС	0,7	0,7	0,7		-0,71	-100%			0,68	0,60	0,54	-0,06	-9%	0,60		-0,60	-100%		0,54
1	МО	Реконструкция КТП-466 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.28-33 ф."Дачи", ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Поздняково	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,05	-0,89	-95%			0,89	0,79	0,04	-0,75	-95%	0,79		-0,79	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция КТП-413 (замена тр-ра), ПС №428 Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,40	-0,05	-10%			0,13	0,45	0,35	-0,11	-24%	0,45	0,35	-0,11	-24%		
1	МО	Реконструкция КТП-415 (замена тр-ра), ПС №428 "Глядковская", ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня лев.ст." до оп.5, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,32	-100%			0,32	0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-1304, замена тр-ра, ПС №662, "Федосьино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Дерменцово	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,49	-100%			0,49	0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%		
1	МО	Реконструкция ТП-231 (замена тр-ра), ПС №76 "Цезарево", ВЛ-0,38 кВ оп.65-69 ф."Четн. ст.". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.69, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юрлово	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,70	-0,40	-36%			0,36	0,93	0,62	-0,31	-33%	0,93		-0,93	-100%		0,62
1	МО	Реконструкция ТП-40 (замена тр-ра), ПС №249 "Шевардино", ВЛ-0,38 кВ до оп.28 ф.2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, пос. станция Бородино	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,85	-0,58	-40%			0,54	1,22	0,76	-0,46	-38%	1,22		-1,22	-100%		0,76
1	МО	Реконструкция КТП-1669 (замена тр-ра), ПС №76 "Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Рябинки	ЗЭС	0,4	0,5	0,5	0,50						0,45	0,45			0,45	0,45				
1	МО	Реконструкция КТП-330 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.6-16 ф."Деревня", ПС №249 "Шевардино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1937 до оп.6, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Юдинки	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,04	-1,04	-96%			1,04	0,91	0,04	-0,88	-96%	0,91		-0,91	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция КТП-394 (замена тр-ра), ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бобры	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,34	-0,06	-14%			0,16	0,42	0,29	-0,13	-31%	0,42	0,29	-0,13	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-336 (замена тр-ра), ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Власово	ЗЭС	0,6	0,5	0,5	0,46	-0,04	-8%			0,11	0,49	0,39	-0,09	-19%	0,49	0,39	-0,09	-19%		
1	МО	Реконструкция КТП-34 (замена на новую). Строительство 2-х ВЛ-0,38 кВ от КТП-34 до оп. 19, ВЛ-0,38 кВ до ВЛ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-34 (ПС-293 "Каменская") оп. 19-8. Дем. ВЛ-6 кВ ф. 6, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Богачево, д.40	ЗЭС	2,3	2,3	2,3	0,16	-2,10	-93%			2,10	1,91	0,13	-1,78	-93%	1,91		-1,91	-100%		0,13
1	МО	Реконструкция КТП-1068 (замена тр-ра), ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Поречкое, с.Поречье	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,34	-0,02	-4%			0,05	0,34	0,30	-0,03	-10%	0,34	0,30	-0,03	-10%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-2375, замена тр-ра ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тихоново	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,01	-4%			0,04	0,33	0,30	-0,03	-10%	0,33	0,30	-0,03	-10%		
1	МО	Реконструкция КТП-234, замена тр-ра ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Юрьево	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,33	-0,06	-14%			0,15	0,42	0,29	-0,13	-31%	0,42	0,29	-0,13	-31%		
1	МО	Реконструкция КТП-185, замена тр-ра, ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское, д. Космово	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,49	-0,01	-2%			0,04	0,45	0,43	-0,02	-4%	0,45	0,43	-0,02	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция КТП-1276 (замена тр-ра), ПС №165 "Судниково". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1276, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Яксино	ЗЭС	1,0	1,0	0,82	-0,20	-20%			0,17	0,87	0,72	-0,15	-17%	0,87	0,72	-0,15	-17%			
1	МО	Реконструкция КТП-1345, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-1345 (ПС-662 "Федосьино"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Карачарово	ЗЭС	1,0	1,0	0,69	-0,36	-34%			0,33	0,89	0,61	-0,28	-32%	0,89	0,52	-0,37	-42%		0,09	
1	МО	Реконструкция МТП-2015, замена тр-ра (ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Васильевское	ЗЭС	0,5	0,5	0,20	-0,29	-59%			0,28	0,41	0,18	-0,24	-57%	0,41	0,18	-0,24	-57%			
1	МО	Реконструкция КТП-60, замена тр-ра ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Долгинино	ЗЭС	0,5	0,5	0,45					0,08	0,45	0,41	-0,04	-9%	0,45	0,41	-0,04	-9%			
1	МО	Реконструкция КТП-2061 с заменой тр-ра ТМ-250 кВА (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ершово	ЗЭС	1,0	1,0		-1,01	-100%			1,01	0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-3306, замена тр-ра в габ. 630 кВА, ВЛ-0,38 кВ оп.29-38 КТП-3306. Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.33 ПС-118 "Кубинка", 5хКЛ-0,38кВ от нов. КТП до:оп.9 ф.1; оп.28 ф.2; оп.39 ф.2; оп.29 ф.2; оп1, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Никольское	ЗЭС	7,2	7,2	1,46	-5,78	-80%			5,78	6,14	1,24	-4,90	-80%	6,14	1,24	-4,90	-80%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1016 (монтаж РЩ), ПС №405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1016, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Большое Никольское	ЗЭС	0,1	0,1		-0,04	-100%			0,11	0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%			
1	МО	Реконструкция ТП-3164 (монтаж АВ), ПС №462 "Середа", ВЛ-0,38 кВ оп.1-26, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Канаево	ЗЭС	0,2	0,3	0,17	-0,17	-50%			0,03	0,17	0,15	-0,02	-13%	0,17	0,15	-0,02	-13%			
1	МО	Реконструкция КТП-154 (замена тр-ра), ПС №556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Збышки	ЗЭС	0,4	0,4	0,27	-0,05	-15%			0,13	0,34	0,23	-0,11	-32%	0,34	0,23	-0,11	-32%			
1	МО	Реконструкция ТП-3165, замена тр-ра ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа	ЗЭС	0,3	0,5	0,25	-0,25	-50%			0,07	0,28	0,22	-0,06	-21%	0,28	0,22	-0,06	-21%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1324 (замена тр-ра), ПС №407 "Осташево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новоботово	ЗЭС	0,5	0,5	0,34	-0,06	-14%			0,15	0,43	0,30	-0,13	-30%	0,43	0,30	-0,13	-30%		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-361 (замена тр-ра на 100 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шейново	ЗЭС	0,5	0,5		-0,48	-100%			0,48	0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-434 (замена тр-ра на 100 кВА) ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Желомсено	ЗЭС	0,4	0,4		-0,40	-100%			0,40	0,02	0,34	-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%			
1	МО	Реконструкция ТП-3299 (замена тр-ра) ф.4 ПС-406-"Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ядрово	ЗЭС	0,3	0,3	0,33						0,29	0,30	0,02	5%	0,29	0,30	0,02	5%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-364, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-364 от ПС №700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Луцось	ЗЭС	0,8	0,0						0,00	0,10				0,10		-0,10	-100%		0,10	
1	МО	Реконструкция КТП-3302, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.2 КТП-3302, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	1,8	0,3	0,13	-0,05	-27%			0,13	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-6518, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.1 КТП-6518 до оп. 30, замена провода, разделение фидера, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Луцино.	ЗЭС	2,6	1,3		-1,29	-100%			1,29	1,09		-1,09	-100%	1,09		-1,09	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-115, замена тр-ра. Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-115, ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Грязь.	ЗЭС	2,0	0,8	0,32	-0,47	-60%			0,47	0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-6310, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-6310, замена провода и опор, ПС-550 «Каринская», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Андреевское	ЗЭС	1,9	1,0	0,22	-0,81	-79%			0,81	0,69		-0,69	-100%	0,69		-0,69	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-1204, замена тр-ра; ВЛ-0,38 кВ от ф.1 КТП-1204, замена провода, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка	ЗЭС	2,4	2,4	1,32	-1,11	-46%			1,11	1,23	0,30	-0,93	-75%	1,23	0,30	-0,93	-75%			
1	МО	Реконструкция КТП-302, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф. 2 КТП-302 ПС №475 "Луч". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 КТП 302, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Давыдовское	ЗЭС	1,7	0,6	0,32	-0,29	-48%			0,29	0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%			
1	МО	Реконструкция ТП-789 (замена тр-ра), ВЛ-0,4 кВ оп.41-45 ф."Дачи" ТП-789, ПС №392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Верея, д.Золотьюково	ЗЭС	0,8	0,4	0,17	-0,07	-28%			0,19	0,30	0,14	-0,16	-52%	0,30		-0,30	-100%		0,14	
1	МО	Реконструкция КТП-628, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.2 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Вертошино	ЗЭС	1,7	0,5		-0,48	-100%			0,48	0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения	уточнения					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Реконструкция ТП-885, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-855 ПС-392 "Верес", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Самород	ЗЭС	0,8	0,4	0,03	-0,38	-93%			0,38	0,35	0,03	-0,32	-93%	0,35		-0,35	-100%		0,03				
1	МО	Реконструкция ПС № 721 "Ям", ЗРУ-10кВ, монтаж 2 яч., строительство РП-10 кВ и 2 КЛ-10 кВ от ПС № 721 "Ям" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142712, Московская обл, Ленинский р-н, восточнее Белеутово д	ЮЭС	57,4	3,4		-3,45	-100%		5,92	14,22	5,02		-5,02	-100%	19,24		-19,24	-100%		14,22				
1	МО	Реконструкция МТП-131, замена р-ра и на КТП ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Буняково	ЮЭС	0,6	0,4	0,37	0,00	-1%		0,29	0,23	0,27		-0,27	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,55				
1	МО	Реконструкция МТП-184, замена тр-ра и на БМКТП, ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Рябцево	ЮЭС	1,1	0,9	0,91				0,04	0,09	0,78	0,78			0,87	0,87				0,00				
1	МО	Реконструкция МТП-482, ПС №173 "Новоцементная" (замена на КТП-160 кВА), МО, Подольский р-н, д. Новоселки	ЮЭС	1,2	0,1		-0,06	-100%		0,27	0,77	0,23		-0,23	-100%	1,00	0,77	-0,23	-23%		0,00				
1										#И/Д															
1	МО	Реконструкция ТП-79 (замена тр-ра), ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,5	0,5	0,45	-0,02	-3%		0,07	0,39	0,03		-0,03	-100%	0,41		-0,41	-100%		0,39				
1	МО	Замена МТП-351/50 кВА на КТП с тр-ром 100 кВА д. Капустино	ЮЭС	0,9	0,9	0,61	-0,29	-32%		0,32	0,36	0,12	-0,24	-68%	0,36	0,12	-0,24	-68%							
1	МО	Реконструкция КТП-330, замена тр-ра, ПС №654 "Вентилятор", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Крюково	ЮЭС	1,8	0,1	0,03	-0,08	-74%		0,44	1,15	0,25		-0,25	-100%	1,40		-1,40	-100%		1,15				
1	МО	Реконструкция КТП-53, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-53, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чудиново	ЮЭС	1,9	1,6	1,59	-0,06	-4%		0,12	0,24	0,10		-0,10	-100%	0,34		-0,34	-100%		0,24				
1	МО	Реконструкция КТП-512, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ, замена вводов, КТП-512, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, д.Оксино, Чеховский р-н	ЮЭС	1,0	0,0		-0,02	-100%		0,28	0,63	0,05		-0,05	-100%	0,68	0,63	-0,05	-8%		0,00				
1	МО	Строительство БМКТП-160/6/0,4. Демонтаж МТП-359, ПС № 272 "Егоровка", в т.ч. ПИР,МО,Чеховский р-н, д.Лопино	ЮЭС	1,0	0,8	0,68	-0,16	-19%		0,03	0,03	0,77	0,61	-0,16	-21%	0,80	0,64	-0,16	-20%		0,00				
1	МО	Реконструкция МТП-285 на КТП с заменой тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ТП-285, от ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ведищево	ЮЭС	2,0	1,6	1,48	-0,12	-7%		0,50	0,56	0,35		-0,35	-100%	0,90		-0,90	-100%		0,56				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4, ВЛИ-0,38 кВ Демонтаж КТП-396, ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Гавшино	ЮЭС	2,5	0,3	0,17	-0,08	-33%		0,31	1,72	0,34	0,15	-0,19	-56%	2,06		-2,06	-100%		1,87				
1	МО	Реконструкция МТП-130, замена тр-ра, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сьяново-1	ЮЭС	0,3	0,3					0,01	0,26					0,26	0,26				0,00				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4. Демонтаж КТП-136 ПС № 748 "Лазарево", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Петровское	ЮЭС	1,1	1,0	0,95	-0,06	-6%		0,11	0,03	0,88	0,82	-0,06	-7%	0,91	0,85	-0,06	-6%						
1	МО	Реконструкция МТП-44, замена тр-ра и на БМКТП, ВЛ-0,38 кВ от МТП-44 от ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Большая Городня	ЮЭС	1,1	1,1	0,90	-0,19	-17%			0,47	0,92	0,92	-0,01	-1%	0,95		-0,95	-100%		0,95				
1	МО	Реконструкция КТП-16 с заменой тр-ра, от ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,5	0,1	0,01	-0,12	-90%		0,45	0,01	0,36		-0,36	-100%	0,37		-0,37	-100%		0,01				
1	МО	Строительство БМКТП с трансформатором 250 кВА, ВЛИ-0,38 от проектируемой БМКТП. Демонтаж МТП-142 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	1,7							1,68					1,68	1,11	-0,57	-34%		0,57				
1	МО	Реконструкция МТП-120 (замена тр-ра), ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воронино	ЮЭС	0,2	0,3	0,3	0,26				0,01	0,22	0,22			0,23	0,23				0,00				
1	МО	Реконструкция МТП-216 (замена тр-ра), ПС №748"Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово	ЮЭС	0,5	0,0		-0,02	-100%		0,04	0,42	0,04		-0,04	-100%	0,45	0,42	-0,04	-8%		0,00				
1	МО	Реконструкция МТП-101, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-101 ПС №243 "Нашекино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-101, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нашекино	ЮЭС	0,7	0,4		-0,39	-100%		1,63	0,07	0,55		-0,55	-100%	0,62		-0,62	-100%		0,07				
1	МО	Реконструкция МТП-30, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-30, ПС №635 "Степановская" в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Лысцево	ЮЭС	1,3							1,13					1,13	1,13				0,00				
1	МО	Реконструкция МТП №218 с заменой тр-ра 100 кВА на 160 кВА, ВЛ-0,38 кВ от оп.1 до оп.6, ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ МТП №218 до оп.6, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Тяжино	ЮЭС	1,1	0,2	0,20				0,01	0,71	0,17	0,17			0,88	0,88				0,00				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4. Демонтаж КТП-50. ПС № 755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково	ЮЭС	1,2	1,2	0,8	1,13	0,28	33%			0,08	0,73	0,06	0,24	0,18	306%	0,79	0,97	0,18	23%		0,00		
1	МО	Реконструкция МТП-12 (замена тр-ра). Строительство ВЛИ-0,38 кВ, МТП-12, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,28	-0,30	-52%			0,35	0,22	0,28	0,32	0,04	14%	0,50	0,54	0,04	8%				
1	МО	Рек. ЗТП-52 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) от ПС № 321 "Поповка", ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-52 до жилого дома, т.ч. ПИР, 142833, Московская обл, Ступинский р-н, с. Семеновское, Больничная ул, уч.46	ЮЭС	2,2	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,40	0,06		-0,06	-100%	0,47		-0,47	-100%		0,40		
1	МО	Реконструкция МТП-482, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Теняково	ЮЭС	0,8	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,10	0,57	0,08		-0,08	-100%	0,65	0,57	-0,08	-12%		0,00		
1	МО	Реконструкция ТП, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от МТП-74, ПС №657 "Ялфимово", замена провода, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Леонтьевское, д. Орехово	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,15	-0,03	-3%			0,15		1,06	0,99	-0,08	-7%	1,06	0,99	-0,08	-7%				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4, отпайки от оп.18 ВЛ-0,4 кВ КТП-785. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-785 до оп.18. Демонтаж КТП-785. ПС № 246 "Ляхово" в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Татарино	ЮЭС	1,6	1,6	1,5	1,45	-0,01	0%			0,09	0,51	0,76	0,75	-0,01	-1%	1,28	1,27	-0,01	0%				
1	МО	Реконструкция МТП-376 (замена тр-ра). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Мещерино	ЮЭС	0,5	0,3	0,2	0,24					0,03	0,43			-		0,43	0,43						
1	МО	Реконструкция МТП-182 (замена тр-ра), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Забелино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,01		0,25	0,19	-0,06	-23%	0,25	0,19	-0,06	-23%		0,00		
1	МО	Реконструкция МТП-63 (замена тр-ра), ВЛ 0,38 кВ от МТП-63 до оп.4, ф.3 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Липитино	ЮЭС	0,5	0,4	0,4	0,41					0,28		0,16	0,12	-0,05	-29%	0,44		-0,44	-100%		0,39		
1	МО	Реконструкция МТП-249 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-249 до оп.14, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Волково	ЮЭС	0,3	0,8	0,8	0,25	-0,56	-69%			0,02	0,01	0,23	0,22	-0,02	-7%	0,24	0,22	-0,02	-7%				
1	МО	Реконструкция МТП-106 (замена тр-ра), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Васильевское	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,00	-2%			0,01		0,25	0,24	-0,01	-4%	0,25		-0,25	-100%		0,24		
1	МО	Реконструкция МТП-291 (замена тр-ра и на МТП), ВЛ-0,38 кВ оп.1-7. Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Поспелиха	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	1,37					0,03		1,19	1,18	-0,01	-1%	1,19	0,68	-0,51	-43%		0,51		
1	МО	Реконструкция ЗТП-10 (замена тр-ра Т-2), ПС №358 "Ерино", ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.1-19, ф.2 оп.19-26-35. Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ф.2, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бершово	ЮЭС	1,7	1,7	1,7	1,74							1,51	1,51			1,51	1,03	-0,48	-32%		0,48		
1	МО	Реконструкция МТП-546 (замена РУНН-2), ВЛ-0,38 кВ от МТП-546 до оп. №20/3, замена вводов, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Васьково	ЮЭС	2,0	2,4	2,4	1,86	-0,59	-24%					2,14	2,14			2,14	2,14						
1	МО	Реконструкция КТП 244, замена тр-в на БМКТП, с ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино	ЮЭС	1,5	1,5	0,3	0,95	0,67	239%			0,16	0,00	0,55	0,81	0,26	47%			-			0,81		
1	МО	Реконструкция КТП 434, замена на КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ оп.1-6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, с ТП-434, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Богдановка	ЮЭС	1,2	1,2	1,2	1,09	-0,06	-6%			0,14		0,96	0,91	-0,04	-5%	0,98	0,94	-0,04	-4%				
1	МО	Реконструкция КТП-60 (замена на КТП-250 кВА), ВЛ-0,38 кВ оп.5-8 ф.2, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди	ЮЭС	1,3	1,3	0,2	0,01	-0,20	-95%			1,35	0,01	0,45		-0,45	-100%			-			0,01		
1	МО	Реконструкция КТП-283 (заменой тр-ра и на БМКТП), ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.1-35, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Сокольниково	ЮЭС	1,9	1,9	0,3	0,05	-0,26	-84%			1,83		0,64	0,05	-0,59	-92%			-			0,05		
1	МО	Реконструкция в МТП-118 (замена тр-ра). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-118, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Мокрое	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,05	-0,36	-88%			0,32		0,86	0,66	-0,20	-24%	0,86		-0,86	-100%		0,66		
1	МО	Реконструкция КТП-290 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.1-19, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Малышево	ЮЭС	1,5	1,5	0,2		-0,22	-100%			1,50		0,51		-0,51	-100%			-					
1	МО	Реконструкция КТП-100 (замена тр-ра и на КТП) ПС №383 "Бронницы-тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Марково	ЮЭС	2,1	2,1	1,9	2,02	0,16	8%			0,01		1,72	1,76	0,04	2%	1,72	1,76	0,04	2%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция КТП-169 (замена тр-ра), ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Беседы	ЮЭС	1,4	1,4	1,3	1,32	-0,02	-2%				0,04	1,19	1,14	-0,05	-4%	1,19	1,14	-0,05	-4%		0,00
1	МО	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), ВЛЗ-10 кВ от РТП-7, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция РТП-7 (монтаж яч.), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково	ЮЭС	4,6	4,6	4,4	4,40					0,88	3,73	3,93	0,20	5%	3,73	3,93	0,20	5%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-974 (замена тр-ра и на МТП). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-974, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Липитино	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,92	-0,18	-16%			0,08	0,93	0,87	-0,06	-6%	0,93		-0,93	-100%		0,87	
1	МО	Реконструкция МТП-72 (замена тр-ра), ВЛ 0,38 кВ от МТП-72 до оп.7, замена вводов. Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Щербинино	ЮЭС	1,4	1,4	1,3	1,15	-0,16	-13%			0,06	1,11	1,01	-0,10	-9%	1,11		-1,11	-100%		1,01	
1	МО	Реконструкция МТП-308 (замена тр-ра и на БМКТП), ВЛ-0,38 кВ от МТП-308 до оп.15, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	2,6	2,6	2,6	2,14	-0,41	-16%				2,17	1,92	-0,25	-12%	2,17	1,92	-0,25	-12%			
1	МО	Реконструкция МТП-240 (замена тр-ра и на БМКТП), ВЛ-0,38 кВ от ТП-240 до оп.16, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Ивановское	ЮЭС	1,9	1,9	0,3	1,72	1,44	свыше 100%			0,10	0,63	1,50	0,87	137%		0,64	0,64	-		0,85	
1	МО	Реконструкция КТП-511 (замена тр-ра и на БМКТП), ВЛ-0,38 кВ от ТП-511 до оп.4 и строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малое Саврасово	ЮЭС	2,0	2,0	1,9	1,88	0,01	1%			0,02	0,67	1,66	1,00	150%		1,66	1,66	-			
1	МО	Реконструкция МТП-234 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.1-10, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Масново-Жуково	ЮЭС	1,4	1,4	0,2	0,03	-0,21	-87%			1,35	0,47	0,03	-0,44	-94%				-		0,03	
1	МО	Реконструкция КТП №182, замена тр-ра и на МТП от ф.14 ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Шувайлово	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,37	-100%			1,12	0,89		-0,89	-100%	0,89		-0,89	-100%			
1	МО	Реконструкция МТП, замена тр-ра. Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-120 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	2,6	2,5	1,4	0,21	-1,21	-85%			2,23	0,73	0,18	-0,55	-75%		0,34	0,34	-			
1	МО	Реконструкция МТП-77 (замена тр-ра), ВЛ 0,38 кВ от МТП-77 до оп.5, оп.12-19. Строительство ВЛИ-0,38 кВ, МТП-77, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Коледино	ЮЭС	1,3	1,3	1,1	0,68	-0,45	-40%			0,44	1,08	0,60	-0,48	-44%	1,08		-1,08	-100%		0,60	
1	МО	Реконструкция МТП-142 (установка ШРНЗ), ВЛ-0,38 кВ от МТП-142 до оп.22, замена вводов, ПС № 529 "Сидорова", МО, Ступинский р-н, д.Ольховка	ЮЭС	2,1	2,1	1,9	1,93					0,16	1,72	1,73	0,00	0%	1,72	1,73	0,00	0%			
1	МО	Реконструкция МТП-95 (замена тр-ра, ШРНЗ), ПС №657 "Ялфимово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хомутово	ЮЭС	1,1	1,1	0,9	1,02	0,07	8%			0,02	0,92	0,90	-0,01	-1%	0,92	0,90	-0,01	-1%		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-99 (замена тр-ра), ВЛ 0,38 кВ оп.1-39, ф.3 ПС №718 "Якимовская", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Яблонево	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,74	0,43	142%			0,08	0,72	0,64	-0,08	-11%	0,72		-0,72	-100%		0,64	
1	МО	Реконструкция МТП-420, замена тр-ра и на КТП, ВЛ-0,38 кВ от ТП-420, Строительство ВЛЗ-6 кВ, от ПС № 706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Будатово	ЮЭС	2,7	2,7	0,9	0,36	-0,51	-58%			2,30	1,00	0,34	-0,66	-66%				-		0,34	
1	МО	Реконструкция МТП-484, замена тр-ра и на БМКТП. Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.№3 ПС №747 "Весенняя", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Гривно	ЮЭС	2,3	2,3	0,6	1,93	1,30	205%			0,35	0,77	1,66	0,89	115%		0,78	0,78	-		0,89	
1	МО	Реконструкция МТП-369, замена тр-ра и на КТП, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бякотново	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,72	-0,01	-1%			0,08	0,02		-0,02	-100%	0,70	0,68	-0,02	-3%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-7, замена на БМКТП-400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-71, ПС №391 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, п.Столбовая, Чеховский р-н	ЮЭС	2,5	2,4	2,2	2,23					0,11	1,06	0,09	0,09		1,15	1,15				0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-372, замена тр-ра, от ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР,МО, Чеховский р-н, д.Леоново	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,58	-0,10	-15%			0,20	0,62	0,52	-0,10	-16%	0,62	0,52	-0,10	-16%			
1	МО	Реконструкция КТП-295, замена тр-ра и на БМКТП, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алачково	ЮЭС	2,4	2,4	1,7	2,29	0,61	36%			0,26	1,63	1,81	0,18	11%		2,00	2,00	-			
1	МО	Реконструкция МТП-123 замена трансформатора на 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-123 до оп. 2, в т.ч. ПИР, д.Глазово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ТП-275, замена тр-ра с 63 на 250 кВА. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-275 (ПС №613 "Заповедник"), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково	ЮЭС	0,8	0,7	0,1	0,19	0,12	169%			0,05	0,16	0,16	0,17	0,00	3%	0,19			-0,19	-100%		0,33	
1	МО	Реконструкция МТП-156, замена тр-ра на 160 кВА. Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 400 "Ока, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нижнее Шахлово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,41					0,01	0,00				-							0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-162, замена тр-ра, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Лисенки	ЮЭС	0,7	0,1	0,0	0,03						0,57				-	0,57			-0,57	-100%		0,57	
1	МО	Реконструкция МТП-101, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-101, ПС-243 "Нашекино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Нашекино, Раменский р-н	ЮЭС	1,3	0,5	0,6	0,79	0,21	38%			0,03	0,70	0,49	0,72	0,24	49%	1,18	1,42	0,24	20%			0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-40, замена тр-ра, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково	ЮЭС	0,5	0,5	0,5		-0,50	-100%			0,51		0,42		-0,42	-100%	0,42			-0,42	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-20 (установка КТП-250/10/0,4 кВ, в габ на тр-р 400 кВА). Строительство КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-20, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Орлово	ЮЭС	1,5	1,5	1,3	1,40	0,08	6%			0,04	0,08	1,16	1,13	-0,03	-3%	1,24	1,21	-0,03	-3%			0,00	
1	МО	Реконструкция РТП-7 (замена яч.), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	-0,01	-5%			0,02		0,10	0,09	-0,01	-12%	0,10	0,09	-0,01	-12%				
1	МО	Реконструкция КТП-597, замена тр-ра и на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-597, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Б.Алексеевское	ЮЭС	1,6	1,5	1,1	1,34	0,21	18%			0,29	0,13	0,49	1,19	0,70	142%		1,32	1,32					0,00
1	МО	Реконструкция КТП-494 ПС №720"Заря", замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Самойлово	СЭС	1,0	1,0	1,0		-0,97	-100%			0,97		0,82		-0,82	-100%	0,82			-0,82	-100%			
1	МО	Реконструкция МТП-18 ПС №332 "Лифаново" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-18, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Паюсово	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,75	0,00	0%			0,01	0,65	0,00		0,00	-100%	0,66	0,65	0,00	-1%				
1	МО	Реконструкция МТП-136 ПС №332 "Лифаново" (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ КТП-136-оп.12, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Адамово	СЭС	0,5	0,9	0,9	0,50	-0,44	-47%			0,44		0,80	0,46	-0,34	-42%	0,80	0,46	-0,34	-42%			0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-473, замена тр-ра, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-он, д. Бубяково	СЭС	0,8	0,8	0,8		-0,82	-100%			0,82		0,70		-0,70	-100%	0,70			-0,70	-100%			
1	МО	Реконструкция МТП-145 ПС №315 "Ченцы" замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ, замена провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-145, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Фелисово	СЭС	1,0	1,0	0,9		-0,91	-100%			1,03	0,10	0,87		-0,87	-100%	0,87			-0,87	-100%		0,10	
1	МО	Реконструкция МТП-214, замена тр-ра, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Уголки	СЭС	0,6	0,7	0,6		-0,57	-100%			0,68	0,10	0,50		-0,50	-100%	0,50			-0,50	-100%		0,10	
1	МО	Реконструкция МТП-301 ПС №159 "Бужаниново" замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от оп.1 до оп.5, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Бужаниново с, ул. Никольская	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,69	0,04	6%			0,03		0,61	0,61	0,01	1%	0,61	0,56	-0,05	-8%			0,05	
1	МО	Реконструкция МТП-1020 ПС №220 "Елдогино" замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Семеновское	СЭС	0,9	0,9	0,7	0,59	-0,12	-17%			0,36		0,54	0,51	-0,03	-5%		0,51	0,51					0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «д. Ложки» от ЗТП-556 ПС №71 «Поварово» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Ложки,	СЭС	0,1	0,0	0,0	0,01	-0,01	-43%			0,09		0,02	0,01	-0,01	-64%	0,02			-0,02	-100%		0,01	
1	МО	Реконструкция МТП-203 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Жестоки	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,04					0,00	0,03				-	0,03	0,03						
1	МО	Реконструкция КТП-691 ПС №311 "Шуколово" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-691, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Целево	СЭС	1,5	1,5	1,4	0,29	-1,13	-79%			1,16		1,20	0,26	-0,94	-78%	1,20	0,26	-0,94	-78%				
1	МО	Реконструкция МТП-86 ПС №545 "Торгашино" замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-86, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Вороново	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,26	0,06	5%			0,09		1,12	1,11	-0,01	-1%	1,12	1,11	-0,01	-1%			0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-734 ПС №353 "Высоково" замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Жестоки	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,04					0,00	0,03				-	0,03	0,03						
1	МО	Реконструкция КТП-256 ПС №540 "Ярцево" замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп. 6-13, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ярыгино	СЭС	0,7	0,7	0,7		-0,70	-100%			0,72		0,59		-0,59	-100%	0,59			-0,59	-100%			
1	МО	Реконструкция МТП-275 ПС №631 "Елгозино" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Елгозино	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,73	-0,23	-24%			0,27		0,82	0,65	-0,17	-20%	0,82	0,65	-0,17	-20%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция МТП-250 ПС №332 "Лифаново" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-250, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Новое Сельцо д	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,63						0,04	0,57	0,54	-0,03	-5%	0,57	0,54	-0,03	-5%		
1	МО	Реконструкция МТП-908 ПС №533 "Вихрево" замена тр-ра, ВЛИ-0,38кВ (замена опор/провода), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лычево д	СЭС	1,4	1,4	1,3	1,06	-0,22	-17%				0,39	1,18	0,94	-0,25	-21%	1,18	0,94	-0,25	-21%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-1083 замена тр-ра, ПС №220 "Ельдирино", ВЛ-0,38 кВ. Строительство ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Матюшино	СЭС	0,9	1,1	1,1	1,13						0,00	0,97	0,97		-	0,97	0,97				
1	МО	Реконструкция ТП-183 ПС №444 "Бутаково" монтаж ШР. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-183, в т.ч. ПИР, МО, Химки г. мкр. Планерная	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,51	-0,03	-6%				0,03	0,46	0,45	-0,01	-2%	0,46	0,45	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция яч.ф.305.оп.61-81 ПС №533 "Вихрево" (установка секционирующего аппарата) в т.ч. ПИР МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Рязанцы	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,74	-0,02	-3%				0,06	0,05		-0,05	-100%	0,69	0,64	-0,05	-8%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-225, замена тр-ра, ПС №547 "Желтково, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кудрино	СЭС	0,8	0,1	0,0	0,00	-0,02	-82%				0,06	0,05		-0,05	-100%	0,64	0,59	-0,05	-8%		
1	МО	Реконструкция КТП-675 ПС №145 "Нахабино" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Нефедьево	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,81						0,02	0,58	0,56	-0,01	-2%	0,71	0,70	-0,01	-2%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-62, замена тр-ра, ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с.о. Сельковский, д. Запольское	СЭС	0,5	0,7	0,7	0,66						0,09	0,40	0,40			0,49	0,49				0,00
1	МО	Реконструкция КТП-65 ПС №393 "Станки" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Храброво	СЭС	2,1	2,1	2,1	1,55	-0,55	-26%				0,55	0,59	0,03	-0,57	-96%	1,79	1,23	-0,57	-32%		
1	МО	Реконструкция КТП-907 ПС №533 "Вихрево" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кириново	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,39							0,34	0,34			0,34	0,34				
1	МО	Реконструкция МТП-236 ПС №391 "Подсосино" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-236, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Взгляднево	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,01	-2%				0,02	0,02		-0,02	-100%	0,32	0,30	-0,02	-6%		
1	МО	Реконструкция КТП-826 ПС №140 "Радищево" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Федино	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,70	-0,01	-2%				0,02	0,03	0,04	0,01	51%	0,63	0,64	0,01	2%		
1	МО	Реконструкция ТП-793 ПС №95 "Базарово" замена тр-ра. Строительство и Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-793, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Базарово	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,68	-0,02	-3%				0,04	0,03		-0,03	-100%	0,62		-0,62	-100%		0,58
1	МО	Реконструкция ТП-210 замена панели на ЩО-70, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Абрамцево, п. Академиков	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,90						0,03	0,79	0,79			0,79	0,79				
1	МО	Реконструкция РП-61 2с. ПС №315 "Ченцы" монтаж яч. 10 кВ с ВВ, МТЗ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ясниково	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,97	-0,02	-2%				0,06	0,06		-0,06	-100%	0,89	0,83	-0,06	-6%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-27, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-27 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Чашниково	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,08	-0,89	-92%				0,89	0,83	0,12	-0,71	-86%	0,83	0,12	-0,71	-86%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-332, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-332 ПС №203 "Грачево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Сырнево	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,18	-0,39	-68%				0,41	0,48	0,16	-0,32	-67%	0,48	0,16	-0,32	-67%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-323, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-323 ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Яковлево	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,57	-0,34	-37%				0,37	0,77	0,51	-0,27	-35%	0,77	0,51	-0,27	-35%		
1	МО	Реконструкция МТП-83, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-83 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Сальково	СЭС	1,2	1,2	1,1	1,15	0,07	6%				0,07	1,01	1,01	0,00	0%	1,01	1,01	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ЦРП-2, монтаж яч. 10кВ с ВВ ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ахтырка	СЭС	1,8	1,8	1,6	1,51	-0,06	-4%				0,27	1,43	1,33	-0,10	-7%	1,43	1,33	-0,10	-7%		
1	МО	Реконструкция МТП-6 ПС №667 "Кузьмино" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 МТП-6, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Чернецкое	СЭС	1,1	1,1	0,9	0,91	-0,04	-4%				0,21	0,89	0,80	-0,09	-10%	0,89	0,80	-0,09	-10%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Реконструкция ЦРП-15 ПС №332 "Лифаново" монтаж яч. 10кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Садовниково	СЭС	1,8	1,8	1,7	1,60	-0,09	-6%			0,19	1,43	1,41	-0,02	-2%	1,43	1,41	-0,02	-2%		
1	МО	Реконструкция ПС №82 "Павшино", яч.114 замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Сабурово	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03	0,49	0,49		0%	0,49	0,49	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция ПС №82 "Павшино", яч.328, замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Захарково	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03	0,49	0,49			0,49	0,49				0,00
1	МО	Реконструкция ПС №82 "Павшино", яч. 18, замена МВ на ВВ, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Гольево	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,03	0,49	0,49			0,49	0,49				0,00
1												#И/Д										
1												#И/Д										
1												#И/Д										
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция КТП-826 ПС №140 "Радищево" замена тр-ра. Строительство и реконструкция ВЛЗ-10кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Федино	СЭС	1,0	1,0	0,8	0,93	0,10	12%			0,05	0,82	0,84	0,02	2%	0,82	0,84	0,02	2%		
1	МО	Реконструкция ЦРП-27 ПС №641 "Гранит" монтаж тр-ра. Строительство КЛ-0,4кВ от ЦРП-27, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Царево	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,68	-0,01	-1%			0,02	0,01		-0,01	-100%	0,61	0,59	-0,01	-2%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-137 замена тр-ра ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые Дубравы	СЭС	0,5	0,5				-			0,46					0,46	0,46				0,00
1	МО	Реконструкция КТП-949, замена тр-ра, ПС 691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Житниково	СЭС	0,5	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16	0,14		-0,14	-100%	0,44	0,30	-0,14	-32%		
1	МО	Реконструкция КТП-150 замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №671 "Старбево", в т.ч., ПИР, МО, г. Химки, кв. Вашутино	СЭС	1,3	0,1				-			0,07	1,01				1,01	1,01				0,00
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция КТП-2140 ПС №585 "Н.Дмитров" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2140, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он	СЭС	0,7	0,6	0,6		-0,60	-100%			0,60	0,51		-0,51	-100%	0,55		-0,55	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция МТП-788 ПС №95 "Базарово" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Малая черная	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,02	-0,57	-97%			0,57	0,50	0,13	-0,36	-74%	0,51	0,15	-0,36	-71%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-119 ПС №332 "Лифаново" замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ замена провода, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Федоровское	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	0,00	-1%			0,01	0,01	0,00	-0,01	-61%	0,31	0,31	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция КТП-969 ПС №391 "Подсосино" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-969 ф.2, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Ляпино	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,92	0,00	0%			0,04	0,81	0,81	0,00	0%	0,85	0,85	0,00	0%		
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция КТП-148 ПС №555 "Игнатово" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Кузнецово	СЭС	0,6	0,6	0,5		-0,48	-100%			0,60	0,50		-0,50	-100%	0,51		-0,51	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция КТП-653, замена тр-ра и на БМКТП, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-653 ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Желябино	СЭС	1,3	0,1	0,0	0,02					0,04	0,03	0,03			1,12	1,12				0,00
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция МТП-658 ПС №77 "Талицы" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-658, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Талицы, ул. Совхозная	СЭС	0,7	0,0				-			0,00	0,61				0,61	0,61				
1	МО	Реконструкция КТП-939 ПС №765 "Снеж" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,3кВ от КТП-939, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Чепчиха	СЭС	1,1	1,1	1,0	0,45	-0,52	-54%			0,60	0,44		-0,44	-100%	0,83	0,39	-0,44	-53%		
1												#И/Д										
1												#И/Д										
1												#И/Д										
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.120 ф."Хорошово" ПС 722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	1,5	1,5	1,4	1,37					0,17	1,19	1,19			1,19	1,19				
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,38 кВ от КТП-202 ПС 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино	ВЭС	2,6	2,6	2,5	2,24	-0,24	-10%			0,41	2,12	2,12			2,12	2,12				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 137 ПС 650 "Юдино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Щелковский р-н, д. Малые Петрищи	ВЭС	2,6	2,6	2,5	2,70	0,22	9%				2,10	2,58	0,48	23%	2,10	2,58	0,48	23%		
1	МО	Строительство КТП 63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид.33в ПС 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Назимиха	ВЭС	1,3	1,2	1,1	1,48	0,37	33%		0,90	0,17	0,40	0,23	132%	1,07	1,30	0,23	21%			
1	МО	Реконструкция ТП-96, перенос в центр нагрузок. Строительство ВЛЗ-10 кВ до ТП-96. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, монтаж двух доп. проводов оп. 11-25 ПС 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР. М.О., Зарайский р-н, д. Новая Деревня	ВЭС		0,6	0,6	0,59								-				-			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ в габ. 100 кВА, ВЛЗ -10 кВ от оп.11 фид.12 ПС № 703 «Туменская», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Грайвороны	ВЭС						-						-				-			
1	МО	Строительство МТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.4/3 ТП-4915 ПС № 419 «Минеральная», ВЛИ -0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Люберецкий р-н, д. Торбеево	ВЭС	0,9	0,9	0,9	0,86				0,02	0,75	0,75			0,75	0,75					
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.97 фид.23 ПС № 616 «Сельниково», ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Сельцово-Петровское	ВЭС	2,0	2,0	1,6	1,56				0,42	1,35	1,35			1,35	1,35					
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.25 фид.14 ПС № 636 «Пичурино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Старово	ВЭС	3,9	3,9	3,9	3,48	-0,44	-11%		0,44	3,32	3,14	-0,18	-5%	3,32	3,14	-0,18	-5%			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.11 фид.12 ПС № 703 «Туменская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Грайвороны	ВЭС	1,8	1,8	1,7	1,73				0,10	1,50	1,50			1,50	1,50					
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 25 кВА, ВЛЗ -10 кВ от фид.17 ПС № 401 «Голутвино», ВЛИ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Зиновьево	ВЭС	1,4	1,4	0,8		-0,80	-100%		1,42	1,13		-1,13	-100%	1,13		-1,13	-100%			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фид."Городна" ПС № 694 «Дединово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, с. Дединово	ВЭС	2,3	2,3	2,2	2,15				0,13	1,87	1,87			1,87	1,87					
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп. 57 ТП-267-КТП-38 фид. 3 ПС № 223 «Глебово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Ногинский р-н, д. Кабаново	ВЭС	3,7	3,7	3,3	3,33				0,42	2,89	2,89			2,89	2,89					
1	МО	Строительство МТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.№44 ПП-5-ТП-4752 фид.16 ПС № 419 «Минеральная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Балашихинский р-н, д. Русавкино-Романово	ВЭС	1,1	1,3	1,3	1,25					0,86	1,10	0,24	28%	0,86	1,10	0,24	28%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.43 ВЛ-6 кВ КРН-5-ТП-1085 ПС № 85 «Куровская», в т.ч. ПИР. М.О.Орехово-Зуевский р-н, с. Богородское	ВЭС		0,2	0,2	0,24								-				-			
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.62 ВЛ-6 кВ отп.на КТП-1067 ПС № 636 «Пичурино», в т.ч. ПИР. М.О.Орехово-Зуевский р-н, д. Устьяново	ВЭС		0,1	0,1	0,10				0,00				-				-			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.67 ВЛ-10 кВ фид. "Сокол" ПС № 768 «Гавриловская», в т.ч. ПИР. М.О.Луховицкий р-н, н.п. Алпатьево	ВЭС	0,3	0,5	0,5	0,31	-0,19	-38%		0,22	0,27	0,27			0,27	0,27					
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.206 фид. 24 ПС № 616 «Сельниково», в т.ч. ПИР. М.О.Коломенский р-н, н.п. Новопокровское	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,21				0,00	0,20	0,20			0,20	0,20					
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.58 фид. "Аксеново" ПС № 363 «Луховицы», в т.ч. ПИР. М.О.Луховицкий р-н, н.п. Аксеново	ВЭС		0,2	0,2	0,19								-				-			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 134 фид. "Кунаковский" ПС №97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Луховицкий р-н, д.Новокунаково	ВЭС		2,0	2,0	1,98				0,00				-				-			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ в габ. на 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от фид. № 4 ПС №356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Сонино	ВЭС	2,7	2,7	0,9		-0,93	-100%		2,71	2,11		-2,11	-100%	2,11		-2,11	-100%			
1	МО	Строительство ТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Парфентьево" ПС №722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, с. Американо	ВЭС	2,7	2,7	2,3	2,33				0,34	2,03	2,03			2,03	2,03	0,00	0%			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.144 фид. «Буково» РП-14 ПС № 723 «Пойма», ВЛИ -0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, СНТ "Буково"	ВЭС		1,5	1,5	1,55								-				-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения	уточнения					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство КТП-100-6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ -6 кВ от оп.26 ЦРП-Истомкинской фабрики-КТП-328 ПС № 43 «Истомкино», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Пешково	ВЭС		2,7	2,69																			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.23 фид."Мосплодоовощ" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ -0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС	1,7	1,7	1,56	-0,19	-11%			0,10		1,50	1,50			1,50	1,50							
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ в габ.100 кВА, ВЛЗ -10 кВ от оп.81 фид."Колычево" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Шепотьево	ВЭС		1,7	1,74																			
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.82 фид.13 ПС № 611 «Городна», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, д. Берхино	ВЭС		1,1	1,09					0,00														
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от фид.4 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. г. Егорьевск, ул. Гальцева	ВЭС	2,4	2,4	2,19	-0,24	-10%			0,26		2,08	2,08			2,08	2,08							
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от фид.4 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. г. Егорьевск, ул. Привольная	ВЭС		2,7	2,71																			
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.16 КТП-328-КТП-246 ПС № 43 «Истомкино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Ельня	ВЭС	3,5	3,3		-3,29	-100%			3,52		2,79		-2,79	-100%	2,79		-2,79	-100%					
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 157 фид. "Полос" ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н,	ВЭС	0,0	0,1	0,1	0,13						0,11	0,11			0,11	0,11							
1	МО	Строительство 2-х КТП-400/10/0,4 кВ, сооружаемых по д/ру В-10-00-900293/302, ВЛЗ-10 кВ от фид. 13 до нов. КТП, ПС № 590 «Федино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с/пос. Фединское	ВЭС	7,0	6,5	5,42	-1,05	-16%					5,48	5,79	0,31	6%	5,48	5,79	0,31	6%					
1	МО	Строительство отпаечной опоры с разъединителем РЛНД-10/400 от оп. 211 ВЛ-10 кВ фид."Семеновский" ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС	0,1	0,1	0,15					0,00		0,14	0,14			0,14	0,14							
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп. 153 фид."Мячково" ПС № 570 «Сетовка-тяг», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС	0,9	0,9	0,81	-0,09	-10%					0,77	0,88	0,11	15%	0,77	0,88	0,11	15%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.1 ЗТП-405 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Саввино	ВЭС	0,3	0,2	0,11	-0,09	-45%			0,21		0,27	0,09	-0,17	-65%	0,27	0,09	-0,17	-65%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП строящейся по дог. КЛ-09-302-666(666) ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Гостилово	ВЭС	0,6	0,5	0,45					0,11		0,47	0,39	-0,08	-18%	0,47	0,39	-0,08	-18%			0,00		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.393 фид."Лузерыно" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Шапкино	ВЭС	2,8	1,0		-0,99	-100%			2,83		2,26		-2,26	-100%	2,26		-2,26	-100%					
1	МО	Реконструкция КТП-294 (смена расположения). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.206 ф.2 ПС №725 "Киселево", ВЛИ-0,38 кВ от оп.55 ф."деревня" КТП-294, в т.ч. ПИР. МО. Можайский р-н, д. Цветки	ЗЭС	1,2	0,1	0,19	0,06	43%			1,01		0,31	0,17	-0,14	-44%							0,17		
1	МО	Реконструкция КТП-365, ВЛ-0,38 кВ от оп. 7-19-31. Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.294 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-700 "Дровнино" до КТП-365, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Шваново	ЗЭС	1,4	0,2	0,19	0,03	21%			1,21		0,36	0,17	-0,19	-53%							0,17		
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ЛЛ-2 РП-4 (ПС-645 "Сушкинская"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4201 совместной подвеской с ВЛ-6 кВ ЛЛ-2 РП-4. В т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Часы	ЗЭС	0,9	0,1		-0,10	-100%			0,86		0,22		-0,22	-100%									
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф-10 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, д. Воютино	ЗЭС	3,2	2,3	3,01	0,73	32%					2,04	3,00	0,97	47%	2,04	3,00	0,97	47%					
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,38 кВ в габ.100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ЛЛ-2 ПС-645 "Сушкинская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п.Часы, уч.59, дом № 59а	ЗЭС	5,0	3,0	3,96	0,94	31%			0,95		1,28	3,47	2,19	171%		3,47	3,47						
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.20 (ПС-265 "Слодениг"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Чичково	ЗЭС	1,3	1,3	0,74	-0,53	-42%			0,52		1,07	0,62	-0,44	-42%	1,07	0,62	-0,44	-42%			0,00		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 13 ПС-468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Шелковка	ЗЭС	0,3								0,25					0,25		-0,25	-100%		0,25	
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ (в габ. 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп.106 ф.4 ПС №627 "Спас", 2х ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Скорякино, ул.Саловая д. 39	ЗЭС	2,5	2,5	2,10	-0,38	-15%				0,32	2,10	1,83	-0,27	-13%	2,10	1,83	-0,27	-13%		0,00	
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №568 "Карповка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нововолково, влад.28	ЗЭС	3,1	3,1	2,67	-0,45	-14%				0,37	2,64	2,33	-0,31	-12%	2,64	0,84	-1,80	-68%		1,49	
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "8" ПС №462 "Середа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Головинские Рамешки	ЗЭС	3,2	3,2	1,20	-1,98	-62%				1,90	2,70	1,09	-1,61	-60%	2,70	1,09	-1,61	-60%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВф.6 ПС №707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Благовещенье	ЗЭС	0,1	0,1	0,03	-0,02	-36%				0,04	0,06	0,03	-0,03	-50%	0,06		-0,06	-100%		0,03	
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ВЛ-10кВ ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шустиково	ЗЭС	0,1	0,1	0,03	-0,03	-49%				0,04	0,06	0,03	-0,03	-50%	0,06		-0,06	-100%		0,03	
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ВЛ-10кВ ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Вышегород	ЗЭС	0,2	0,2	0,03	-0,06	-69%				0,14	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38, сооруж. по д-ру ТП № ВЛ-10-302-7464(911462) КТП-1104 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Тимошево д, Дорожная ул. дом № 16	ЗЭС	0,1	0,0	0,09	0,04	100%					0,05	0,08	0,03	50%	0,05		-0,05	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4, ВЛ-10 кВ от оп.216 ф.1 ЦРП-7 ф.7 ПС-468 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Щемячки д	ЗЭС	1,7	1,7	1,58	0,58	58%				0,15	1,47	1,40	-0,06	-4%	1,47	1,40	-0,06	-4%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.44 ПС-475 "Луч", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, вблизи Ефимоново	ЗЭС	1,6	0,1	0,67	0,61	свыше 100%				0,87	0,13	0,58	0,45	338%		0,58	0,58	-			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.96 ф.1 РП-4 кВ ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи Шебаршино	ЗЭС	0,6	0,6	0,50	0,45	свыше 100%				0,13	0,05	0,44	0,38	свыше 100%				-		0,44	
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 ф.6 ПС №550 "Каринская", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринское с, уч. 30 а-С	ЗЭС	1,5	0,1		-0,06	-100%				1,49	0,13		-0,13	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №657 "Ялфимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Васьково	ЮЭС	2,7	2,7	0,02	-0,08	-76%				2,70	0,12		-0,12	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ-отпайка от ф.50 ПС-525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Аладьино	ЮЭС	3,0	1,1		-1,13	-100%				3,01	2,57	0,80	-1,78	-69%		0,72	0,72	-		0,08	
1	МО	Строительство БМКТП. Строительство ВЛИ-0,38 кВ и ВЛЗ-6 кВ с РП-11 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья	ЮЭС	4,1	4,1	0,09	-2,31	-96%				4,68	3,49	0,08	-3,41	-98%	3,49		-3,49	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6 кВ фид. 5. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Новлянское	ЮЭС	4,5	3,9	2,02	-1,91	-49%				1,91	2,18	1,62	-1,62	-100%	3,80	2,18	-1,62	-43%			
1	МО	Строительство КТПП-250 (в габаритах на тр-р 400 кВА), отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.21(по суц. трассе ВЛ-0,38 кВ от КТП-41 оп.20-24 с заменой опор), ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Беседы	ЮЭС	1,8	1,3	0,50	-0,60	-55%				0,61	0,57	0,93	0,42	-0,50	-54%	1,50		-1,50	-100%		0,99
1	МО	Строительство БМКТП-40/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	2,8	0,2	0,87	0,64	280%				1,91	0,58	1,88	1,30	223%				-		1,88	
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-25 ПС № 721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	ЮЭС	1,4	0,1	0,08	0,02	25%				1,28	0,08	0,07	-0,01	-11%				-		0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-209 до оп.2., ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Покров	ЮЭС	0,1	0,1	0,12	0,06	88%				0,00	0,10	0,11	0,01	7%	0,10	0,11	0,01	7%			
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Новомаринка	ЮЭС	2,0	0,8	0,12	-0,64	-84%				1,92	1,73	0,10	-1,63	-94%				-		0,10	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года					
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 160 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.356 ТП-55, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново	ЮЭС	3,4	3,4	0,1	0,1	-0,07	-100%			3,34		0,15	0,51	0,36	241%							0,51			
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-3, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Красный Путь	ЮЭС	3,3	3,3	0,1	0,1	-0,07	-100%			3,26		0,15	0,15	-0,15	-100%										
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-8 ПС №580 "Яганово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Борниково	ЮЭС	2,8	2,8	0,1	0,02	-0,04	-60%			2,81		0,13	0,43	0,30	220%								0,43		
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №323 "Жилево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Шматово	ЮЭС	3,8	3,8	0,1	0,02	-0,05	-69%			3,75		0,17	0,17	-0,17	-100%										
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с.п., с.Беседы	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,17		0,14	0,14	-0,14	-100%	0,14									
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №572 "Стрелечная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС	3,5	3,3	2,1	2,83	0,75	36%			0,37	0,17	2,36	2,48	0,12	5%								2,65		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10 кВ фид. 4 от ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Бисерово	ЮЭС	3,0	2,9	1,8	1,82					0,76	0,25	1,28	1,62	0,34	26%						1,43	1,43	-	0,44	
1	МО	Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Сьяновский" с ТП-268, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-148 оп.63 до оп.66, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково	ЮЭС	1,8	1,4	0,3	0,28	-0,01	-4%			1,47	0,30	0,42	0,42	-0,42	-100%	0,48								0,30	
1	МО	Строительство ВЛ-6 кВ, ф. 2 от КРУН 22, д. Беляево	ЮЭС	17,3	14,5	8,9	10,41	1,56	18%			3,57	2,51	7,50	9,09	1,59	21%						6,29	6,29	-	5,31	
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4, ВЛЗ-6 кВ с ф.2 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н д.Беляево	ЮЭС	2,2	2,0	1,1	0,23	-0,84	-79%			1,80	0,37	1,71	1,71	-1,71	-100%	1,90								0,37	
1	МО	Строительство БМКТП-10 кВ (тр-р 100 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.1 ЗТП-88, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский	ЮЭС	3,5	3,1	3,0	2,66	-0,34	-11%			0,43	0,84	2,05	1,78	-0,27	-13%	2,89									2,63
1	МО	Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ф.3 ПС №244 "Глубокое" до нов. КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-183 до абонента, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Мазалово	ЮЭС	2,2	2,2	2,2	1,80	-0,38	-18%			0,40	0,05	1,85	1,51	-0,34	-18%	1,90						1,56	-0,34	-18%	0,00
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-10-кВ ф.14, МТП-100-10/0,4 кВ, Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-55, ПС №607 "Рыболово" ф.14, в т.ч. ПИР,МО,Раменский р-н, д.Юсупово	ЮЭС	2,5	2,5	2,3	2,37	0,02	1%			0,11		2,05	2,04	-0,01	0%	2,05						2,04	-0,01	0%	
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.12 с РП-21, ПС №480 "Северово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Наумово, Подольский р-н	ЮЭС	2,8	2,7	0,4	0,4	-0,40	-100%			2,66	0,09	0,90	0,90	-0,90	-100%										0,09
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.139 ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, п.Рылеево, п.Патрикеево, Раменский р-н	ЮЭС	4,1	4,1	0,3	0,10	-0,23	-68%			3,89		0,84	3,31	2,47	292%							3,31	3,31	-	0,00
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС № 529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	3,7	3,4	3,1	2,04	-1,05	-34%			1,34	2,00	0,89	0,89	-0,89	-100%	2,89						1,15	-1,75	-60%	0,85
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.36 ПС №563 "Металлист", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Ступинский р-н, с.Старая Кашира	ЮЭС	4,2	3,9	3,4	2,67	-0,75	-22%			1,07	2,64	0,63	0,63	-0,63	-100%	3,27						2,35	-0,93	-28%	0,29
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-1, ф.8, ПС №698 "Ситня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лапино	ЮЭС	1,8	1,5	0,1	0,1	-0,06	-100%			1,54	0,23	0,13	0,13	-0,13	-100%										0,23
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-250/6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.10 от ПС-385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Захарково	ЮЭС	11,7	4,3							4,02	2,54					2,54									2,54
1	МО	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. №139 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п.Рылеево	ЮЭС	3,3	3,3	2,7	2,22	-0,52	-19%			1,04		2,77	1,93	-0,84	-30%	1,21						1,21	1,21		0,71
1	МО	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.№1-20 от PNG-350, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	3,3	3,3	0,7	0,55	-0,13	-19%			2,69	0,33	0,85	2,49	1,65	194%							1,38	1,38	-	1,45
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ ф.32, МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР,МО,Чеховский р-н, д.Венково	ЮЭС	5,0	5,0	2,4	2,22	-0,21	-9%			2,69	0,17	1,94	1,93	-0,01	-1%	2,11						1,44	-0,67	-32%	0,66

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. №9 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	1,4	1,4	0,3	1,31	1,02	свыше 100%			0,01	0,53	1,19	0,66	125%	1,05	1,05	-		0,14	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №23 "Квари", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Еганово	ЮЭС	1,4	1,4	0,3		-0,31	-100%			1,37	0,73		-0,73	-100%	0,73		-0,73	-100%		
1	МО	Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Сьяновский" ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.27-28,36, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,02	-0,92	-97%			0,96	0,78		-0,78	-100%	0,80		-0,80	-100%		0,02
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Калугино, Серпуховский р-н	ЮЭС	1,3	1,2	1,1	1,07					0,13	1,02	0,90	-0,11	-11%	1,09	0,98	-0,11	-10%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС-748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Лавашово, Серпуховский р-н	ЮЭС	2,2	2,1	2,1	1,98	-0,13	-6%			0,16	1,74	1,75	0,02	1%	1,89	1,91	0,02	1%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-57, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ТП-57, замена яч., в т.ч. ПИР, д.Якшино, Серпуховский р-н	ЮЭС	3,1	3,1	3,0	0,19	-2,77	-94%			2,91	2,51	0,16	-2,34	-93%	2,51		-2,51	-100%		0,16
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4, отпайки от ВЛ-6 кВ ф.32, ВЛ-0,4 кВ, ПС № 382 "Венюково" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	3,3	3,3	2,6	1,91	-0,71	-27%			1,29	2,05	2,33	0,28	14%	2,23	2,51	0,28	13%		
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4, отпайки от ВЛ-6 кВ ф.11, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Дулово	ЮЭС	4,2	4,2	3,9	3,37	-0,53	-14%			0,81	1,84	1,41	-0,43	-23%	3,33	2,90	-0,43	-13%		0,00
1	МО	Строительство БМКТП-400/6/0,4, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 210, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проект. БМКТП ПС № 210 "Наливная" в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н с.Константиново	ЮЭС	4,6	4,6	4,4	2,30	-2,12	-48%			2,25	3,74	1,99	-1,75	-47%	3,74	1,67	-2,07	-55%		0,32
1	МО	Строительство БМКТП-250/6/0,4, отпайки от ВЛ-6 кВ фид.13 с ЦРП-7, ВЛИ-0,38 кВ от нов. БМКТП до ф.2 с МТП-220, ВЛИ-0,38 кВ от нов.БМКТП до участка потребителя. Демонтаж ВЛ-0,38 от оп.57 до оп.58, в ПС №382 "Венюково", т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	2,2	2,2	2,0	1,21	-0,79	-40%			0,91	1,70	1,07	-0,63	-37%	1,70		-1,70	-100%		1,07
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.12 ПС №384 "Елисеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	1,6	1,5	0,2	0,02	-0,17	-91%			1,49	0,42	0,01	-0,40	-97%				-		0,13
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф."Авангардский с ТП-265", ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,02	-0,72	-97%			0,70	0,63	0,02	-0,61	-97%	0,63		-0,63	-100%		0,02
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Подмокловский" ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка	ЮЭС	1,9	1,7	1,6	1,51	-0,12	-7%			0,13	1,28	1,29	0,02	1%	1,50		-1,50	-100%		1,52
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.3 и ф.20 ПС № 617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Борисовка	ЮЭС	4,4	4,4	3,8	0,14	-3,63	-96%			4,26	3,19	0,12	-3,07	-96%	3,19		-3,19	-100%		0,12
1	МО	Строительство 2 КТП, ВЛЗ-6 кВ ПС №23 "Квари", ВЛИ-0,38 кВ от МТП-68, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	6,6	6,6	2,8	0,31	-2,52	-89%			6,30	5,61	0,27	-5,34	-95%	5,61		-5,61	-100%		0,27
1	МО	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от оп.25 ф.3 и ф.8, КРН в сторону РП-34 на ВЛ-10 кВ ф.3 и ф.8 между оп.25-26, ф.3 ПС №320 "Новододелово", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Северный	ЮЭС	6,7	6,7	6,2	6,21					0,28	5,33	5,33			5,33	5,33				
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.4 РП-17, ПС№245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО "Каширское"	ЮЭС	2,2	2,2	1,2	1,66	0,49	42%			0,43	1,05	1,46	0,41	39%				-		1,46
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ оп.1-12, РП-6, ф.11 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Барыбино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,09	-100%			0,12	0,10		-0,10	-100%				-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ оп.22-34, ф.2 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, с.Растуново	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,09	-100%			0,12	0,10		-0,10	-100%				-		
1	МО	Строительство с выносом ВЛЗ-10, ф.6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Ульянинское	ЮЭС	0,5	0,5	0,3		-0,31	-100%			0,54	0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Никоновское	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,30	-100%			0,89	0,71		-0,71	-100%	0,71		-0,71	-100%		
1	МО	Монтаж ячейки КРУН-10 кВ от ф.19 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, вблизи д. Заборье, мкр. Южный	ЮЭС	1,7	1,7	0,6	0,07	-0,56	-88%			1,64	1,38	0,06	-1,32	-95%	1,38		-1,38	-100%		0,06

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Установка ЛР, ф.2 от РТП-8, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, между д.Утенково и д.Медведово	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,02	0,02	-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-6кВ от оп. № 31 ф.7 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г/п Дмитров, пос. 3-й участок	СЭС	0,7	0,7	0,69	0,7	-0,03	-4%			0,03	0,60	0,61	0,00	1%	0,60	0,61	0,00	1%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от ф.Курилово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Новая	СЭС	3,1	3,0	2,8	2,82					0,17	2,43	2,43			2,57	2,57				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ от д.823 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Шепелево д.	СЭС	2,2	2,2	2,2	2,13	-0,08	-4%			0,08	1,88	1,87	-0,01	0%	1,88	1,87	-0,01	0%		
1	МО	Строительство ВЛЗ-6 кВ оп.11 ф.6 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Тефаново	СЭС	1,2	1,2	1,2	0,80	-0,35	-30%			0,35	0,98	0,72	-0,25	-26%	0,98	0,72	-0,25	-26%		
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ фид.2 ПС 740 "Анциферово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС	2,4	2,3	2,2	2,24					0,03	2,04	2,04	-		2,04	2,04				
1	МО	Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.205 ПС 258 "Демихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава	ВЭС	2,2	2,1	1,9	1,85					0,23	1,69	1,69	-		1,69	1,69				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от фид."Запрудя" ПС 722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Троицкие Озерки	ВЭС	0,8	0,2	0,1	0,12					0,04	0,11	0,11			0,69	0,57	-0,12	-18%		0,12
1	МО	Строительство КТП-250/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-1005-ТП-195 ПС 199 "Дубки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Большая Дубна	ВЭС	1,8	1,6	1,6	1,56					1,54			-		1,54	1,54				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №В8-10-302-1238(902121), ПС №740 "Анциферово-аб.", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,21	0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид.168-04 ПС-168 "Фаустово-аб.", в т.ч. ПИР, МО., Воскресенский р-н, с. Михалево	ВЭС	1,8	1,8	0,7		-0,67	-100%			1,80	1,53		-1,53	-100%	1,53		-1,53	-100%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.286 фид."Аксеново" ПС-363 "Луховицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Луховицкий р-н, г. Луховицы	ВЭС	2,4	2,4	0,9		-0,90	-100%				2,06	1,58	-0,48	-23%	2,06	1,58	-0,48	-23%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.107 ТП-326-ТП-72 ПС-579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Ногинский р-н, д. Ботово	ВЭС	2,4	2,4	0,9		-0,90	-100%			2,43	2,06		-2,06	-100%	2,06		-2,06	-100%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Ходыкино" ПС-97 "Новиково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Луховицкий р-н, д. Староходькино	ВЭС	2,3	2,3	0,9		-0,87	-100%			2,32	1,97		-1,97	-100%	1,97		-1,97	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 ЗТП-462 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, МО., Шатурский р-н, д. Шелогурово	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,42					0,03	0,36	0,36			0,36	0,36				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 КТП-97 ПС № 120 «Храпуново», в т.ч. ПИР, МО., Ногинский р-н, д. Ивашево	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,04	-0,33	-89%			0,33	0,31	0,04	-0,28	-89%	0,31		-0,31	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.53 КТП-497 ПС № 744 «Михали», в т.ч. ПИР, МО., Егорьевский р-н, д. Тимшино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,10	0,14	0,14			0,14	0,14				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.8-10 КТП-94 ПС № 38 «Бережки», в т.ч. ПИР, МО., Егорьевский р-н, д. Суханово	ВЭС	0,0	0,0	0,0	0,01					0,02	0,04	0,04			0,04	0,04				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ЗТП-405 ПС № 477 «Бруски», в т.ч. ПИР, МО., Егорьевский р-н, с. Саввино	ВЭС	0,7	0,7	0,3		-0,26	-100%				0,59	0,59			0,59	0,59				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 КТП-429 ПС № 792 «Тепличная», в т.ч. ПИР, МО., Егорьевский р-н, д. Корниловская	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,25	-0,11	-30%			0,24	0,41	0,21	-0,20	-48%	0,41	0,21	-0,20	-48%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-11-302-1944(905413) от 09.08.2011 г., в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Жидино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,26	0,20	309%				0,19	0,23	0,04	18%	0,19	0,23	0,04	18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-2185(903013) от 05.08.2010 г., в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Воскресенское	ВЭС	0,1	0,2	0,2	0,19					0,00	0,16	0,16			0,16	0,16				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-09-302-1274(1274) от 03.12.2009 г., в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,19	-0,03	-14%			0,04	0,19	0,16	-0,03	-16%	0,19	0,16	-0,03	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 КТП-21 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Трофимово	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,23					0,03	0,22	0,21	-0,01	-3%	0,22	0,21	-0,01	-3%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.16 КТП-234 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Катчиново	ВЭС	0,0	0,1	0,1	0,05						0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ТП-1292 ПС № 216 "Губино", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Губино	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,27				0,07		0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 МТП-74 ПС № 734 «Сирена», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Тараканово	ВЭС	0,1	0,2	0,2	0,21						0,18	0,18			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от фид.1 ТП-46 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Исаково	ВЭС	0,2	0,4	0,4	0,35						0,30	0,30			0,30	0,30				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.48 ЗТП-661 ПС № 744 «Михали», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Тимшино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50				0,00		0,48	0,48			0,48	0,48				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 КТП-111 ПС № 734 «Сирена», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Голубевая	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,11				0,00		0,09	0,12	0,03	32%	0,09	0,12	0,03	32%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-429 ПС № 792 "Тепличная", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Корниловская	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,35						0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-3586(907199) от 21.02.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с.Непещино	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,27	-100%		0,77		0,62		-0,62	-100%	0,62		-0,62	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.19 КТП-78 ПС № 650 «Юдино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Аксеново	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,28						0,24	0,24			0,24	0,24				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 ТП-69 ПС № 579 «Черноголовка», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Стромьня	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,27	0,03	11%				0,21	0,23	0,03	13%	0,21	0,23	0,03	13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид."Село" ТП-54 ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Чанки	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,25	-0,28	-52%		0,29		0,45	0,22	-0,23	-52%	0,45	0,22	-0,23	-52%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 КТП-295 ПС № 81 «Крушина», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Ивановская	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,10						0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-74 ПС № 168 «Фаустово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Михалево	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,46				0,01		0,39	0,39			0,39	0,39				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 КТП-90 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Богослово	ВЭС	1,1	1,1	0,6		-0,64	-100%		1,08		0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 фид. «Село-магазин», в т.ч. ПИР М.О. Коломенский р-н, д. Негомож	ВЭС		0,2	0,2	0,15															
1	МО	Реконструкция КТП-74 (замена тр-ра), ПС №225 "Голубино", ВЛ-0,38 кВ оп.3-24-28. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Якимово	ВЭС		0,7	0,7	0,72				0,00											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.189 фид."Выход на ул.Свободная" МТП-117 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС		0,6	0,6	0,59				0,00											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-156 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д.Гребнево	ВЭС		0,6	0,6	0,62				0,00											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-62, ПС №666 "Шибаново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, н.п. Иванисово, 13-500 км, освещение а/дороги	ВЭС		0,7	0,7	0,71															
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от фид.4 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Егорьевск, ул. Радужная	ВЭС		2,5	2,5	2,47															
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.21 фид. "Микрорайон" ТП-44 ПС № 703 «Туменская», подвеска доп.провода. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 ТП-44 в т.ч. ПИР, М.О. Озерский р-н, с. Бояркино	ВЭС	0,9	0,9	0,7	0,75				0,12		0,65	0,65			0,65	0,65				
1	МО	Реконструкция ТП-70, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ТП-70. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид. "Быт-1" ТП-70 ПС № 678 "Ларино", в т.ч. М.О. г. Луховицы, ул. Третьякова	ВЭС	0,9	0,9	0,6	0,61				0,26		0,53	0,53			0,53	0,53				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ТП-315 ПС № 34 «Васютино», в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Тимково	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,88				0,10		0,76	0,76			0,76	0,76				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ТП-347 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, п. Красная Пойма	ВЭС		0,4	0,4	0,37															
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-132 ПС № 590 «Федино», в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с. Петровское	ВЭС	0,6	0,6	0,6	0,62				0,02		0,54	0,54			0,54	0,54				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 1 ТП-235 ПС № 571 "Клишино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 36, в т.ч. ПИР. М.О. Зарайский р-н, пос. Центральной усадьбы	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,35					0,09	0,37	0,37			0,37	0,37				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ТП-148 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Тимохово	ВЭС																			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ТП-28 ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Парфентьево	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,35					0,09	0,37	0,37			0,37	0,37				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 39 ТП-126 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Подберезники	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,04	0,15	0,15			0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ- 0,38 кВ ТП-200 ПС № 703 «Туменская», в т.ч. ПИР. М.О. Озерский р-н, с. Бояркино	ВЭС		0,2	0,2	0,19															
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фид.13 ПС № 590 «Федино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Петровское	ВЭС		5,9	5,9						0,00										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 31 ТП-136 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, Гололобовский с.о.	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,30					0,08	0,32	0,32			0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП фид. "Осташово" ПС № 726 «Комплекс-аб.», в т.ч. ПИР, М.О.Коломенский р-н, с. Осташово	ВЭС	0,5	0,5	0,3	0,34					0,19	0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-263 ПС № 626 «Экситон аб.», в т.ч. ПИР. М.О.Павлово-Посадский р-н, д. Семеново	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,28					0,08	0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1/1 КТП-1360 ПС № 636 «Пичурино», в т.ч. ПИР, М.О.Орехово-Зуевский р-н, д. Слободиче	ВЭС		0,1	0,1	0,14															
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид."Советская" ТП-74 ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О.Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,22					0,03	0,21	0,21			0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ТП по ТУ В8-10-202-3605(904487/102) фид."Парфентьево" ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О.Коломенский р-н, с. Амерево	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,03	0,38	0,38			0,38	0,38				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-122 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, пос. Сетовка	ВЭС		0,2	0,2	0,23															
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-78 ПС № 168 «Фаустово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с. Юрасово	ВЭС	1,2	1,2	1,0	0,84	-0,19	-19%			0,39	0,99	0,72	-0,27	-27%	0,99	0,72	-0,27	-27%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 фид."Магазин" ТП-79 ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Паново	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,03	0,24	0,24			0,24	0,24				
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.111 фид."Хорошово" ПС № 722 «Чанки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Чанки	ВЭС	3,3	3,3	3,2	2,94	-0,23	-7%			0,39	2,71	2,71			2,71	2,71				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-77 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС		0,5	0,5	0,52					0,00										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.54 КТП-1226 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Щербинино	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,21					0,06	0,23	0,23			0,23	0,23				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 фид. "Село" КТП-92 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Куземкино	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,42					0,05	0,40	0,40			0,40	0,40				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 КТП-111 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Мишнево	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,03	0,28	0,28			0,28	0,28				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1045 ПС № 740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Анциферово	ВЭС	0,7	0,7	0,6		-0,62	-100%			0,66	0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 КТП-771 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, г.п. Шатура	ВЭС		0,2	0,2	0,24					0,00										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ТП, сооруж. По д/ру № В8-09-302-1086(1086) от 15.02.2010 ПС № 168 "Фаустово аб.", в т.ч. ПИР, М.О.Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,86					0,11	0,75	0,75			0,75	0,75				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 КТП-20 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Мосальское	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,02	0,12	0,12			0,12	0,12				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от фил. "ул.Зеленая" ТП-43 ПС № 537 "Виноградово тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, пос. Виноградово	ВЭС	0,4	0,4							0,03		0,33	0,33			0,33	0,33				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 48 КТП 1360 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище	ВЭС	0,1	0,1							0,03		0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 30 КТП 1384 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище	ВЭС	0,1	0,1							0,03		0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ТП-198 ПС № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Городец	ВЭС	0,3	0,3							0,03		0,23	0,23			0,23	0,23				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ТП-55 ПС № 537 "Виноградово тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, слоб. Алешино	ВЭС	0,5	0,5							0,04		0,44	0,44			0,44	0,44				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-162 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Маливо	ВЭС	0,4	0,4							0,02		0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 КТП-217 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, М.О. Шелковский р-н, д. Протасово	ВЭС	0,4	0,4							0,04		0,33	0,33			0,33	0,33				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-234 ПС № 565 "Берендино-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Медведево	ВЭС	1,3	1,3							0,27		0,89	0,89			0,89	0,89				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-220 ПС № 639 "Семиславка-аб.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Новочеркасское	ВЭС	1,1	1,1							0,12		0,84	0,84			0,84	0,84				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 6 фил. "Село Мостищи" ТП-257 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Октябрьское	ВЭС	0,3	0,3							0,04		0,29	0,29			0,29	0,29				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 80 фил. "ул.Школьная" ТП-37 ПС № 73 "Озера", в т.ч. ПИР, М.О. Озерский р-н, с. Белые Колодези	ВЭС	0,1	0,1							0,01		0,10	0,10			0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-208 ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Елкино	ВЭС	0,7	0,7							0,11		0,55	0,64	0,09	16%	0,55	0,64	0,09	16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ТП, сооруж. по реконструкции сетей 10/0,4 кВ в д. Знаменка (титул по Амортизации) ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Знаменка	ВЭС	0,2	0,2							0,02		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. По д/ру В8-10-302-961(901341) от 12.08.2010 ПС № 740 «Анциферово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС	0,3	0,3							0,18	0,10					0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.89 ТП-72 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Ботово	ВЭС	0,5	0,5							0,05		0,38	0,38			0,38	0,38				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ТП-128 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Чаплыгино	ВЭС	0,2	0,2							0,01		0,14	0,14			0,14	0,14				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ТП-329 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС	0,7	0,7							0,07		0,56	0,56			0,56	0,56				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 фил. 1 ТП-4865 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, М.О. Шелковский р-н, д. Медвежий Озера	ВЭС	0,6	0,6							0,06		0,50	0,50			0,50	0,50				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. По д/ру № В8-10-302-3474(930902) от 17.01.2011 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Сонино	ВЭС	0,8	0,8			-0,28	-100%			0,79		0,64		-0,64	-100%	0,64		-0,64	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 фил."Насосная" ТП-52 ПС № 703 «Туменская», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Ледово	ВЭС	0,2	0,2							0,00		0,16	0,16			0,16	0,16				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-56 ПС №537 «Виноградово-тяг.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,4	0,4							0,02		0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 фил."Село" ТП-59 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Подберезники	ВЭС	0,8	0,8			-0,43	-100%			0,76		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-231 ПС № 736 «Бакунино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Шеметово	ВЭС	0,3	0,3							0,02		0,24	0,24			0,24	0,24				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фил. "ул. Советская" ТП-208 ПС № 530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Елкино	ВЭС	0,5	0,5							0,05		0,38	0,38			0,38	0,38				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 фид. № 2 ТП-72 ПС № 168 «Фаустово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	0,3	0,3								0,11	0,11			0,11	0,11							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 КТП 90 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Шелковский р-н, д. Богослово	ВЭС						-										-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-406 ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Сергиевское	ВЭС		0,2														-						
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 фид. "Дачи", монтаж провода, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Васильево	ВЭС	0,2	0,2								0,12	0,12			0,12	0,12							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 МТП 301 ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д. Лужгарино	ВЭС	0,3	0,3								0,21	0,21			0,21	0,21							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.53 фид."Село" ТП-116 ПС № 703 «Туменская», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Кудрявцево	ВЭС	0,6	0,6								0,54	0,54			0,54	0,54							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 55 КТП 162 фид.3 ПС № 477 «Бруски», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Василево	ВЭС	0,4	0,4								0,32	0,32			0,32	0,32							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-144 ПС № 401 "Голутвин" фид. "Село, магазин" по сущ. опорам, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС	0,3	0,3								0,21	0,21			0,21	0,21				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.73 ТП-16 фид.3 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с/п Раменское, д. Новопоселки	ВЭС	0,2	0,2								0,18	0,18			0,18	0,18							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. По д/ру № В8-10-302-1275(901987) от 22.06.2010 в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Аксеново	ВЭС																-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-251 ПС № 715 "Старт-аб." по сущ. опорам. фид. "Быг, ул. Садовая", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Расловлево	ВЭС	0,6	0,6								0,47	0,47			0,47	0,47							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ЗТП-473 ПС № 623 "Пышлицы" фид.12, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, Пышлицкое с/п, д.Чисома	ВЭС	0,2	0,2								0,18	0,18			0,18	0,18							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 44 КТП 1284 ПС № 636 «Пичурино», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Пичурино	ВЭС	0,3	0,3								0,20	0,20			0,20	0,20				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид. "Быг-2" ТП-91 ПС № 611 "Городна", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Ильясово	ВЭС	0,4	0,4								0,33	0,33			0,33	0,33				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3356(906369) от 04.02.2011 в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Зиновьево	ВЭС	0,2	0,2								0,18	0,18			0,18	0,18							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 фид. "Село новое" ТП-15 ПС № 74 "Непечицо" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Подмалинки	ВЭС	0,2	0,2								0,17	0,17			0,17	0,17							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-74 ПС № 722 "Чанки" фид. "Сельсовет" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,1	0,1								0,09	0,09			0,09	0,09							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 фид. "Луговая" ТП-31 ПС № 450 "Пески" в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,2	0,2								0,14	0,14			0,14	0,14							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 фид. "Село" ТП-179 ПС № 611 "Городна" в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Трегубово	ВЭС	0,1	0,1								0,06	0,06			0,06	0,06				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. КТП-500 ПС № 52 "Двойни" в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Юрцово	ВЭС	0,3	0,3								0,24	0,24			0,24	0,24							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ТП сооружаемой по д/ру В8-10-302-930(900264), в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	0,2	0,2								0,16	0,16			0,16	0,16				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-1238(902121) от 10.06.2010 в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково, ул. Песчаная, уч.22	ВЭС	0,2	0,2								0,09	0,09			0,09	0,09							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ТП-309 ПС № 611 "Городна" в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Матыра	ВЭС	0,9	0,9		0,32	45%					0,63	0,91	0,28	45%	0,63	0,91	0,28	45%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 МТП-373 ПС № 817 «Спортивная», в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Тархановская	ВЭС	0,1	0,1								0,12	0,12			0,12	0,12							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 1 КТП-280 ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР. М.О. Шатурский р-н, д. Новосидориха	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,09		0,37	0,37			0,37	0,37				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-132 ПС № 590 «Федино», в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, с. Петровское	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,04		0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 КТП-285 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Старая Слобода	ВЭС		0,2	0,2	0,25																
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-188 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, н.п. Октябрьское	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,03		0,20	0,24	0,04	19%	0,20	0,24	0,04	19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-24 ПС № 262 «Цюрупа», в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,63					0,05		0,55	0,55			0,55	0,55				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 КТП-14 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Большое Буньково	ВЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,03	77%			0,02		0,04	0,11	0,08	217%	0,05	0,13	0,08	150%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид. "Школа" КТП-182 ПС № 153 «Рубин», в т.ч. ПИР. М.О. Озерский р-н, д. Тарбушево	ВЭС		0,0	0,0	0,04																
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 КТП-1140 ПС № 636 «Пичурино», в т.ч. ПИР. М.О. Орехово-зуювский р-н, д. Сенькино	ВЭС		0,4	0,4	0,42																
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 41 МТП-57 ПС № 477 "Бруски" в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Соколово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,21					0,02		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ТП по ТУ В-10-00-900297/202 ПС № 168 «Фаустово», в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,03		0,24	0,24			0,24	0,24				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 104 КТП-119 ПС № 84 «Глухово», в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Соколово	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	0,01	22%			0,09		0,14	0,07	-0,07	-53%	0,14	0,07	-0,07	-53%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 КТП-22 ПС № 602 «Боровое», в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Грибанино	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,54					0,01		0,47	0,47			0,47	0,47				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. "Село-магазин" ТП-43 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Андреевское	ВЭС		0,4	0,4	0,35					0,00											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ТП-18 ПС № 262 «Цюрупа», в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,63					0,04		0,55	0,55			0,55	0,55				0,00
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ -10 кВ от оп. 25 фид. «Непещино» РП-3 ПС № 570 «Сетовка-тяг.», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Непещино	ВЭС	2,6	2,6	2,5	2,52	-0,03	-1%			0,08	2,16	0,07		-0,07	-100%	2,23	2,14	-0,09	-4%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 51 КТП-1043 ПС № 285 «Жуковка», в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуювский р-н, д. Соболево	ВЭС	0,1	0,2	0,2	0,22					0,00		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 21 фид. "Быт-1" ТП-344 ПС № 363 «Луховицы», в т.ч. ПИР. М.О., Луховицкий р-н, д. Головачево	ВЭС	0,0	0,0	0,0	0,03					0,02		0,04	0,04			0,04	0,04				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 фид. "Старая Емельяновка" ТП-168 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР. М.О. Озерский р-н, д. Емельяновка	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,02		0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 45 КТП-1284 ПС № 636 «Пичурино», в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуювский р-н, д. Пичурино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,01		0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-185 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Щекавцево	ВЭС	0,6	0,6	0,6	0,60					0,04		0,51	0,67	0,16	32%	0,51	0,67	0,16	32%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-284 ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Федосьино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,35					0,03		0,31	0,31			0,31	0,31				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-107 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Катунно	ВЭС	0,3	0,3	0,1	0,13					0,16		0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. 3 КТП-4903 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР. М.О. г. Балашиха	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,28							0,25	0,25			0,25	0,25				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 КТП-223 ПС № 26 "Монно", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, с. Балобаново	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,02		0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 КТП-95 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, с. Мамонтово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,03		0,13	0,13			0,13	0,13				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 КТП 4766 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, М.О.Балашихинский р-н, д. Русавкино-Поповщина	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-226 ПС № 565 "Бередино-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О.Воскресенский р-н, д. Новоселово	ВЭС	0,5	0,5								0,43	0,43			0,43	0,43				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 33 КТП-1189 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Сальково	ВЭС	0,2	0,2			-0,02	-16%				0,13	0,11	-0,03	-22%	0,13	0,11	-0,03	-22%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ТП-1349 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава	ВЭС	0,3	0,3			-0,07	-42%				0,21	0,08	-0,13	-62%	0,21	0,08	-0,13	-62%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 36 КТП 116 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О. Раменский р-н, с. Строкино	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-213 ПС № 74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Шеметово	ВЭС	0,3	0,3								0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-175 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Каблуково	ВЭС	0,2	0,2								0,18	0,18			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-409 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, н.п. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,8	0,8			-0,81	-100%				0,69		-0,69	-100%	0,69		-0,69	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 КТП 645 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Седиваниха	ВЭС	0,3	0,3								0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 фил. "Село правое" ТП-127 ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Новое Бобренево	ВЭС	0,1	0,1								0,08	0,08			0,08	0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 фил. "Почта" ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, с. Трубино	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,26			0,26	0,26				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фил. 2 ТП-497 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, М.О. г. Воскресенск, ул. Пролетарская	ВЭС	0,8	0,8			-0,54	-71%				0,64	0,19	-0,45	-71%	0,64	0,19	-0,45	-71%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 КТП-162 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Василево	ВЭС	0,1	0,1								0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 фил. "ДК" ТП-54 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, пос. Виноградово	ВЭС	0,2	0,2			-0,04	-33%				0,13	0,06	-0,07	-52%	0,13	0,06	-0,07	-52%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 95 фил. "Насосная" ТП-208 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О. Озерский р-н, д. Жиливо	ВЭС	0,2	0,2								0,18	0,18			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооружаемой по д/ру В8-10-302-3586(907199) ПС № 570 "Сеговка тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с.Непещино	ВЭС	0,8	0,8			-0,77	-100%				0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 44 КТП 419 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Марьино-1	ВЭС	0,5	0,5								0,43	0,43			0,43	0,43				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.45 КТП-85 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Зубцово	ВЭС	0,2	0,2								0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 КТП-6 ПС № 650 "Юдино", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Маврино	ВЭС	0,2	0,2								0,17	0,17			0,17	0,17				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фил. "Коттеджи" ТП-277 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Игнатьево	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 фил. "Деревня" ТП-89 ПС № 571 «Клишино», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Сеньково	ВЭС	0,0	0,0								0,04	0,04			0,04	0,04				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-360 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Субботово	ВЭС	0,6	0,6								0,42	0,42			0,42	0,42				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-1312 ПС № 85 «Куровская», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Тереньково	ВЭС	0,1	0,1	0,1							0,11	0,11			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-86 ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Морозовка	ВЭС	0,2	0,2								0,22	0,22			0,22	0,22				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 КТП-278 ПС № 818 «Ботино», в т.ч. ПИР, М.О., г. Шатура, ул. Ботино	ВЭС	0,1	0,1								0,10	0,10			0,10	0,10				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 фид.1 КТП-14 ПС № 602 «Боровое», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Большое Буньково	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,01	0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 фид.2 КТП-109 ПС № 226 «Горелово», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Сутоки	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,03	0,23	0,23			0,23	0,23				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47 ТП-61 ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Тарасово	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,47					0,09	0,48	0,48			0,48	0,48				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 КТП-112 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Кармолино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,41					0,02	0,36	0,36			0,36	0,36				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.11а КТП-755 ПС № 817 «Спортивная», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Кузнецово	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,05	0,34	0,34			0,34	0,34				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 КТП-115 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Мишнево	ВЭС	0,3	0,5	0,5	0,45						0,39	0,39			0,39	0,39				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-46 фид."Ройка" ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Дединово	ВЭС	0,7	0,7	0,7	0,22	-0,70	-100%			0,75	0,59	0,33	-0,26	-44%	0,59	0,33	-0,26	-44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ТП-3 ПС №38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Холмы	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,01	0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 КТП-149 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Лужки	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,77	-0,06	-7%				0,70	0,70	0,00	-1%	0,70	0,70	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-2252(901756) от 27.10.2010 г., в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Троицкие Озерки	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,12	-0,11	-48%			0,19	0,26	0,14	-0,12	-47%	0,26	0,14	-0,12	-47%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-293 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непещино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,36	-0,09	-21%			0,18	0,45	0,31	-0,14	-31%	0,45	0,31	-0,14	-31%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 86 КТП-69 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Стромьнь	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,02	0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 КТП-64 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Черепково	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,41					0,00	0,36	0,36			0,36	0,36				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 32 ТП-497 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, г. Воскресенск	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,19						0,16	0,16			0,16	0,16				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. оп.57-59 фид. 2 ТП-1302 ПС № 268 "Доброе", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Юркино	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	-0,02	-25%			0,05	0,10	0,06	-0,04	-39%	0,10	0,06	-0,04	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 фид. 8 ЗТП-513 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский, д. Костылево	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,14					0,00	0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 фид. 9 КТП-3 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский, д. Холмы	ВЭС	0,3	0,3	0,1	0,06	-0,08	-57%			0,20	0,22	0,05	-0,17	-77%	0,22	0,05	-0,17	-77%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 КТП-3305 ПС № 419 «Минеральная», в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Полтево	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,31						0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 МТП-1132 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево	ВЭС	0,8	0,8	0,7	0,72					0,04	0,64	0,64			0,64	0,64				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ТП-243 ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, пос. Бюрки	ВЭС	1,0	1,0	1,0		-1,00	-100%				0,85	0,84	0,00	0%	0,85	0,84	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ.опорам от ТП-250 ПС № 360 "Белоомут", в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, р.п. Белоомут	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,05	0,09	0,07	-0,02	-25%	0,09	0,07	-0,02	-25%		
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Виварий" ПС № 537 «Виноградово-тяг.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, п. Виноградово	ВЭС	1,3	1,3	1,2	1,06	-0,12	-10%				1,00	1,00			1,00	1,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 фид."Село,школа" ТП-42 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Лукерьино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,05	0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 65 ЗТП-75 ПС № 52 "Двойня", подвеска доп.провода от оп.55 до оп.65, в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Юрцово	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	0,00	0%			0,04	0,20	0,20	0,01	5%	0,20	0,20	0,01	5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-121 ПС № 590 "Федино", сооружаемой по д/ру В8-09-302-1081(1081), в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Свистягино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	-0,03	-19%			0,04	0,13	0,10	-0,03	-23%	0,13	0,10	-0,03	-23%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 фид.10 ПС № 27 «Черное», ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, М.О. Балашихинский р-н, д. Полтево	ВЭС	0,7	0,7	0,6	-0,62	-100%			0,67	0,53	-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%				
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид. "Лузерыно" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Лузерыно	ВЭС	5,0	5,0	4,8	-0,38	-8%			0,61	4,08	3,82	-0,26	-6%	4,08	3,82	-0,26	-6%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. "Быт" ТП-240 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О. Озерский р-н, д. Реброво	ВЭС	0,1	0,2	0,2	0,16				0,00	0,09	0,14	0,05	49%	0,09	0,14	0,05	49%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6 фид. "Быт" ПС № 298 "Третьяково" по сущ.опорам, в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, д. Павловское	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,35				0,07	0,35	0,39	0,04	12%	0,35	0,39	0,04	12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид.2 ТП-58 ПС № 537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,1	0,5	0,5	0,09	-0,36	-80%			0,36	0,42	0,08	-0,34	-80%	0,42	0,08	-0,34	-80%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ТП-580 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Гольгино	ВЭС	0,1	0,4	0,4	0,03	-0,41	-94%			0,41	0,41	0,04	-0,37	-90%	0,41	0,04	-0,37	-90%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ТП-329, кабельной выкдки с ТП-329 до оп.1 ПС № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, с. Кудиново	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,47	-0,01	-2%			0,01	0,41	0,41			0,41	0,41				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.172 фид."Городец" ПС № 723 «Пойма», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Пирочи	ВЭС	1,6	1,6	1,6		-1,56	-100%			1,64	1,32		-1,32	-100%	1,32		-1,32	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 КТП-1371 ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,13	0,16	0,03	19%	0,13	0,16	0,03	19%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.57 фид. "Быт" ТП-154 ПС № 363 «Луховицы», в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Аксеново	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,35	-0,07	-16%			0,11	0,39	0,30	-0,08	-21%	0,39	0,30	-0,08	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 фид. "Правая сторона" ТП-37 ПС № 73 «Озеры», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Белые Колодези	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,09	0,15	0,06	61%	0,09	0,15	0,06	61%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-454 ПС № 590 «Федино», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Карпово	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,33					0,00	0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 КТП-79 ПС № 38 «Бережки», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Холмы	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,00	0,10	0,11	0,01	8%	0,10	0,11	0,01	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 фид."Школьная" ТП-122 ПС № 74 «Непедино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Колодкино	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,04	0,25	0,28	0,03	14%	0,25	0,28	0,03	14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид "Село-Водокачка" ТП-39 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Молитвино	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,18	-0,06	-25%			0,13	0,26	0,16	-0,10	-39%	0,26	0,16	-0,10	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 КТП-472 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Соболиха	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50						0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-235 ПС № 565 "Берендино-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Бочевино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,32	0,08	33%				0,21	0,30	0,09	44%	0,21	0,30	0,09	44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 49 КТП-46 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Исаково	ВЭС	0,5	0,5	0,3	0,31					0,23	0,21	0,21			0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-213 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Старые Псарьки	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,42					0,05	0,37	0,37			0,37	0,37				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ТП-72 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Ботово	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,04	0,34	0,34			0,34	0,34				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-1938(900940) от 27.07.2010 г. в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,32						0,27	0,27			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 КТП-70 ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Стояново	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,04	0,38	0,38			0,38	0,38				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от В, сооруж. по д/ру № В8-11-302-1153(903186) от 16.06.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Зиновьево	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,42					0,04	0,41	0,41			0,41	0,41				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-11-302-564(901113) от 13.04.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Сенькино	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,23	0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3557(905791) от 15.02.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Пешково	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,07	-75%				0,21	0,19	0,02	-0,17	-89%	0,19	0,19	-0,19	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 фид. 45 МТП-70 ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Бочнево	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,17					0,00	0,14	0,19	0,05	32%	0,14	0,19	0,05	32%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.90 КТП-46 ПС № 640 «Агат», в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Исаково	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,02	0,12	0,12			0,12	0,12					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-490(900542) от 09.06.2010 г., в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Ворыпаево	ВЭС	1,5	1,5	1,5	1,26	-0,25	-17%				1,28	1,12	-0,15	-12%	1,28	1,12	-0,15	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-1503(901981) от 25.06.2010 г. в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Конобеево	ВЭС	1,0	1,0	1,0	0,28	-0,70	-71%				0,83	0,40	-0,44	-52%	0,83	0,40	-0,44	-52%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. № В8-09-302-1086(1086) от 15.02.2010 г., в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,72	-0,05	-7%				0,77	0,64	-0,13	-16%	0,77	0,64	-0,13	-16%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 фид. "Быт" ТП-457 ПС № 768 «Гавриловская», в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Гавриловское	ВЭС	0,5	0,5	0,3	0,34					0,20	0,45	0,38	-0,07	-17%	0,45	0,38	-0,07	-17%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.169 фид. "Мячково" ПС № 570 "Сетовка-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д.Подлужье	ВЭС	0,9	0,9	0,9	0,86					0,03	0,82	0,82			0,82	0,82					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-74 ПС №168 "Фаустово-аб.", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Михалево	ВЭС	0,7	0,7	0,7	0,49	-0,19	-28%			0,21	0,58	0,46	-0,11	-20%	0,58	0,46	-0,11	-20%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 КТП-58 ПС № 120 «Храпуново», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Марьино-2	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,39					0,06	0,35	0,35			0,35	0,35					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 КТП-613 ПС № 234 «Поля Насосные», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Кривандино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,20						0,15	0,23	0,08	54%	0,15	0,23	0,08	54%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 фид. "ул. Новая" ТП-260 ПС № 565 «Берендино-тяг.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Барановское	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,04	0,16	0,17	0,01	5%	0,16	0,17	0,01	5%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 КТП-70 ПС № 579 «Черноголовка», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Стояново	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,38	-0,02	-4%			0,09	0,39	0,36	-0,03	-7%	0,39	0,36	-0,03	-7%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 КТП-48 ПС № 650 «Юдино», в т.ч. ПИР, М.О., Шелковский р-н, д. Аксеново	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,17	-0,34	-67%			0,41	0,43	0,18	-0,25	-58%	0,43		-0,43	-100%		0,18	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-11-302-152(907176) от 02.02.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, с. Строкино	ВЭС	0,7	0,7	0,5	0,50					0,24	0,43	0,43			0,43	0,43					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид. "Быт" ТП-153 ПС № 712 «Осётр», в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Раткино	ВЭС	0,5	0,5	0,3	0,33					0,14	0,39	0,36	-0,02	-6%	0,39	0,36	-0,02	-6%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 фид. "Молодежная" ТП-454 ПС № 16 «Дятлово», в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Мендокино	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,25					0,14	0,32	0,28	-0,04	-13%	0,32	0,28	-0,04	-13%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 МТП-1171 ПС № 415 «Ликино», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Ионово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,12						0,10	0,10			0,10	0,10					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 ПС № 535 «Азотная-хим.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Новлянское	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,28					0,14	0,35	0,25	-0,09	-27%	0,35	0,25	-0,09	-27%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 46 ТП-1303 ПС № 269 «Доброе», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Запоторье	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,09	-0,03	-25%			0,06	0,13	0,08	-0,05	-39%	0,13	0,08	-0,05	-39%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 КТП-112 ПС № 226 «Горелово», в т.ч. ПИР, М.О., Шелковский р-н, д. Кармодино	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,21	-0,08	-27%			0,17	0,32	0,18	-0,14	-43%	0,32	0,18	-0,14	-43%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 фид.2 ТП-1167 ПС №415 «Ликино», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Кабаново	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	-0,02	-16%			0,04	0,13	0,10	-0,03	-21%	0,13	0,10	-0,03	-21%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 92 фид. "Быт" ТП-54 ПС № 456 «Маслово», в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Клинь-Бельдин	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,00	0,16	0,20	0,05	32%	0,16	0,20	0,05	32%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В-10-00-900297/302 от 18.02.2010 г., в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	0,2	0,4	0,4	0,43						0,16	0,49	0,33	213%	0,16	0,49	0,33	213%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ТП-187 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, п. Литвиново	ВЭС	0,3	0,4	0,4	0,37					0,00		0,32	0,32			0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-97 ПС № 537 «Виноградово-тяг», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Ашитково	ВЭС	0,5	0,5	0,2	0,18					0,28		0,18	0,18			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. оп. 1 КТП-23 ПС № 19 «Краф», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. 2-я Алексеевка	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,21	-100%			0,62		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. № В8-11-302-795(902349) от 01.06.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Колонтаево	ВЭС	1,6	1,6	0,5		-0,51	-100%					1,17	1,17			1,17	1,17				
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид. "Ходыкино" ПС № 97 «Новиково», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Матыра	ВЭС	0,7	0,7	0,6	0,58					0,08		0,50	0,50			0,50	0,50				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 КТП-394 ПС № 828 «Огуднево», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, с. Петровское	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,26							0,22	0,22			0,22	0,22				
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 135 фид. 14 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Егорьевск, 81 км, Автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,50					0,07		0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 565 «Бередино-тяг», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Старая	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,53					0,07		0,46	0,46			0,46	0,46				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 КТПП-135 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, с. Сурово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,02		0,18	0,19	0,00	1%	0,18	0,19	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 КТП-70 ПС № 579 «Черноголовка», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Стояново	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,32							0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 23 фид. МТП-223 ПС № 553 «Спартак», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Бармино	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,33	0,11	48%			0,26		0,50	0,35	-0,15	-30%	0,50		-0,50	-100%		0,35
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 81 ТП-1361 ПС № 85 «Куровская», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Мальково	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,01		0,15	0,15			0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-208 ПС № 530 «Фосфоритная», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Елкино	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,38					0,09		0,37	0,37			0,37	0,37				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. "Село" ТП-120 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Федосьино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,20	-0,26	-56%			0,27		0,39	0,18	-0,21	-54%	0,39	0,18	-0,21	-54%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 КТП-771 ПС № 817 «Спортивная», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, ЖСК "Радуга-1"	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,06		0,25	0,27	0,02	9%	0,25	0,27	0,02	9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ТП-408 ПС № 168 «Фаустово-аб.», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,28	-0,17	-37%			0,18		0,39	0,26	-0,13	-33%	0,39	0,26	-0,13	-33%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 КТП-149 ПС № 640 «Агат», в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Лужки	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,43	-0,06	-13%			0,12		0,42	0,37	-0,05	-12%	0,42	0,37	-0,05	-12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 КТП-111 ПС № 640 «Агат», в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Власово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,24							0,21	0,21			0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 КТП-40 ПС № 356 «Павлово», в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Малыгино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,13	-0,02	-15%			0,05		0,16	0,13	-0,02	-14%	0,16	0,13	-0,02	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 МТП-317 ПС № 81 «Крушина», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Пожого	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,00		0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по дру № В8-10-302-3557(905791) от 15.02.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Пешково	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,40							0,35	0,35			0,35	0,35				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 КТП-97 ПС № 120 «Храпуново», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Ивашево	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,23		0,20		-0,20	-100%	0,20		-0,20	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 КТП-22 ПС № 650 «Юдино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Горбуны	ВЭС	0,2	0,3	0,3	0,33							0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 КТП-123 ПС № 828 «Огуднево», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Огуднево	ВЭС	0,2	0,5	0,5	0,50							0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 КТП-674 ПС № 234 «Поля Насосные», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Бордуки	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,38	0,11	42%					0,23	0,35	0,12	54%	0,23	0,35	0,12	54%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 фид. "Село правое" ТП-92 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Куземкино	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,19	-0,08	-30%			0,20	0,33	0,17	-0,16	-49%	0,33	0,17	-0,16	-49%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 45 фид. "Правая сторона" ТП-34 ПС № 73 «Озеры», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Каменка	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,05	0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 фид. "ул. Новая" ТП-50 ПС № 73 «Озеры», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Горы	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,26	0,15	140%				0,09	0,24	0,15	161%	0,09	0,24	0,15	161%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 фид. 3 ПС № 349 «Коробово», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Наумовская	ВЭС	0,8	0,8	0,3	0,40	0,10	35%			0,33	0,68	0,43	-0,24	-36%	0,68		-0,68	-100%		0,43
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-145 ПС № 571 «Клишино», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Клишино	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,01	0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. "ул. Школьная" ТП-167 ПС № 571 «Клишино», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, с. Полуряденки	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,03	0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29 фид. "Село, магазин" ТП-144 ПС № 401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,38	0,00	0%			0,01	0,33	0,33	0,01	2%	0,33	0,33	0,01	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 30 фид. "Зеленая левая" ТП-74 ПС № 722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,30	0,12	66%				0,15	0,27	0,12	80%	0,15	0,27	0,12	80%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458 ПС № 38 «Бережки», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Холмы	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,24	-0,12	-33%			0,29	0,42	0,21	-0,22	-51%	0,42	0,21	-0,22	-51%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-94 ПС № 34 «Васютино», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Мамонтово	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,23	-100%				0,53	0,47	-0,06	-11%	0,53	0,47	-0,06	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-2835(904529) от 27.01.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Фатеево	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,01	0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-1886(903004) от 06.08.2010 г, ПС № 537 "Виноградово-тяговая", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,32	0,06	21%				0,22	0,29	0,06	29%	0,22	0,29	0,06	29%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-2074(903409) от 21.07.2010 г, ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава	ВЭС	0,3	0,3	0,3		-0,31	-100%			0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-688 фид. «Осташово» ПС-726 «Комплекс-аб», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Осташово	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №32 ф. "ул. Солнечная" ТП-209 ПС-703 «Туменская», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Большое Уварово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,05	0,11	0,11			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №12 ф. 15 ТП-186 ПС-83 «Райки», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Райки	ВЭС	0,2	0,4	0,4	0,37						0,32	0,32			0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-274 ПС-626 «Экситон-аб», кабельной выкідки с ТП-274, дополнительной ячейки ЦО-70 в ТП-274, в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Алферово	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,29	-100%			0,79	0,67		-0,67	-100%	0,67		-0,67	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №8 ф. «Л-1» КТП-450 ПС-722 «Чанки», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,41	-0,05	-12%			0,06	0,39	0,37	-0,02	-6%	0,39	0,37	-0,02	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №14 КТП-292 ПС-206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Новая Слобода	ВЭС	0,5	0,5	0,5		-0,46	-100%			0,47	0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №26 фид. «Село» ТП-126 ПС-74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Подберезники	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,23	0,15	174%			0,00	0,20	0,20	0,00	2%	0,20	0,20	0,00	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3396(906543) от 23.12.2010 г., ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,40	-0,07	-14%			0,07	0,39	0,34	-0,05	-12%	0,39	0,34	-0,05	-12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3586(907199) от 21.02.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Непещино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,49	0,03	6%				0,39	0,44	0,05	13%	0,39	0,44	0,05	13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 фид. №17 КТП-653 ПС №623 «Пышлицы», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Югино	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,44					0,09	0,42	0,41	-0,02	-4%	0,42	0,41	-0,02	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-11-302-713(902302) от 22.06.2011 г., в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, ЖСК «Радуга-1»	ВЭС	0,1	0,1								0,10	0,13	0,03	32%	0,10	0,13	0,03	32%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 фид. №3 КТП-29 ПС №477 «Бруски», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Клеменово	ВЭС	0,5	0,5								0,39	0,31	-0,08	-21%	0,39	0,31	-0,08	-21%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фид. №14 ЗТП-435 ПС №38 «Бережки», в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Селиваниха	ВЭС	0,1	0,1								0,10	0,17	0,06	60%	0,10	0,17	0,06	60%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 фид. №2 КТП-463 ПС №206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Орлово	ВЭС	0,1	0,2								0,16	0,16			0,16	0,16							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. «Магазин» ТП-16 ПС №73 «Озерь», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Бабурино	ВЭС	0,4	0,4								0,30	0,33	0,03	8%	0,30	0,33	0,03	8%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-366 ПС №262 «Цюруп», в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,14	-0,13	-48%	0,26	0,14	-0,13	-48%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-259 ПС-715 "Старт-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Конобеево	ВЭС	1,1	1,1								0,92	0,88	-0,04	-5%	0,92	0,88	-0,04	-5%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-656(901070) от 29.03.2010 г, ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Смолеево	ВЭС	3,1	3,1								2,65	1,43	-1,22	-46%	2,65		-2,65	-100%		1,43			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 43 КТП 212 ПС №43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Каменки	ВЭС	0,1	0,1								0,12	0,12			0,12	0,12							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-58 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки	ВЭС	0,1	0,1								0,05	0,04	-0,01	-24%	0,05	0,04	-0,01	-24%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-683 ПС-608 "Карьер", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Ачкасово	ВЭС	0,4	0,4								0,33	0,50	0,17	51%	0,33	0,50	0,17	51%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-493 ПС-565 "Берендино-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Медведево	ВЭС	0,1	0,1								0,11	0,13	0,02	23%	0,11	0,13	0,02	23%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №6 ТП-1108 ПС-89 "Авсонино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Зворжово	ВЭС	0,6	0,6								0,42	0,29	-0,13	-32%	0,42	0,29	-0,13	-32%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-320 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Врачово-Горки	ВЭС	0,1	0,1								0,07	0,18	0,11	174%	0,07	0,18	0,11	174%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №11 КТП-90 ПС-206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Богослово	ВЭС	0,3	0,3								0,22	0,38	0,16	71%	0,22	0,38	0,16	71%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №36 КТП-601 ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Бережки	ВЭС	0,2	0,2								0,13	0,12	-0,01	-6%	0,13	0,12	-0,01	-6%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-279 ПС-715 "Старт-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС	0,1	0,1								0,08	0,12	0,04	44%	0,08	0,12	0,04	44%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3241(905229) от 20.12.2010 г., ПС-97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Новокунаково	ВЭС	0,0	0,0								0,04	0,04	0,00	6%	0,04	0,04	0,00	6%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 КТП-74 ПС-225 "Голубино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Якимово	ВЭС	0,3	0,3								0,26	0,24	-0,03	-10%	0,26	0,24	-0,03	-10%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. "ул. Дачная" ТП-688 ПС-726 "Комплекс-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Осташово	ВЭС	0,3	0,3								0,29	0,31	0,02	8%	0,29	0,31	0,02	8%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 КТП-574 ПС-451 "Кривандино", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Ананкино	ВЭС	0,6	0,6								0,42	0,37	-0,06	-13%	0,42	0,37	-0,06	-13%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ЗТП-210 ПС-235 "Починки", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Антипино	ВЭС	0,2	0,2								0,20	0,18	-0,02	-10%	0,20	0,18	-0,02	-10%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТПП-263 ПС-269 "Добрая", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Семеново	ВЭС	0,2	0,3								0,20	0,37	0,17	87%	0,20	0,37	0,17	87%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.34 фид. "ул.Н.Птицына" ТП-106 ПС-722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово	ВЭС	0,2	0,2								0,20	0,13	-0,07	-34%	0,20	0,13	-0,07	-34%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 КТП-123 ПС-84 "Глухово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Ямкино	ВЭС	0,6	0,6								0,42	0,52	0,10	24%	0,42	0,52	0,10	24%					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 КТП-223 ПС-26 "Монино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Балобаново	ВЭС	0,4	0,4	0,25	-0,14	-36%				0,15	0,33	0,28	-0,05	-16%	0,33	0,28	-0,05	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП, сооруж. по договору №В8-09-302-15(124-15) от 21.12.2009, ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС	0,6	0,6	0,50	0,00	0%				0,05	0,42	0,45	0,03	6%	0,42	0,45	0,03	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.95 фил. "Быт-2" ТП-354 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, пос. Врачово-Горки	ВЭС	0,1	0,1	0,13	0,01	11%					0,10	0,12	0,02	20%	0,10	0,12	0,02	20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.107 КТП-112 ПС-640 "Агат", в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Аксеново	ВЭС	0,2	0,2	0,14						0,02	0,13	0,15	0,02	17%	0,13	0,15	0,02	17%		
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ фил. № 913 РП-9(аб) ПС-607 «Рыболово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	9,3	9,3		-3,47	-100%				9,33	7,90		-7,90	-100%	7,90		-7,90	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3241(905229), ПС-97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Игнатьево	ВЭС	0,9	0,9		-0,35	-100%				0,95	0,80	0,73	-0,08	-9%	0,80	0,73	-0,08	-9%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-37 ПС-356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Криулино	ВЭС	1,8	0,1							0,09	1,43				1,43	1,43				0,00
1	МО	Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от фил.109 ПС 84 "Глухово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Молзино, Деревенька	ВЭС	5,4	5,3	5,28							3,57	1,04	1,04		4,61	4,32	-0,28	-6%		0,28
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.90 фил. «Быт, ТП-68 ПС № 607 «Рыболово» в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Ворщиково	ВЭС	0,4	0,4	0,39							0,34	0,34			0,34	0,34				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 КТП-40 ПС № 365 «Полбино» в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Соломаево	ВЭС	0,1	0,1	0,11						0,10					0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.51, ТП-444 ПС № 206 «Фрязино» в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, с. Трубино	ВЭС	0,1	0,1	0,13						0,00	0,11	0,11			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.36 фил. "Село" ТП-96 ПС № 74 «Непещино», в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Городище-Юшково	ВЭС	0,4	0,4	0,35						0,02	0,30	0,30			0,30	0,30				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 КТП-152 ПС № 742 «Орбита», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Соколово	ВЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%				0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 КТП-293 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Новая Слобода	ВЭС	0,3	0,3	0,34	-0,08	-100%				0,30	0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-163 ПС № 590 «Федино», в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с.Константиново	ВЭС	0,4	0,4	0,34						0,02	0,29	0,29			0,29	0,29				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.33 КТП-70 ПС 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Стояново	ВЭС	1,2	1,1	0,93						0,18	0,71	0,71			0,87	0,87				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39 КТП-1137 ПС 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Поминово	ВЭС	0,5	0,5	0,45						0,04	0,39				0,39	0,39				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1229 оп.45 ПС 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Демидово	ВЭС	1,0	1,0	0,95						0,06	0,82	0,82			0,82	0,82				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-70, ПС №579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Стояново	ВЭС	0,2	0,2	0,19						0,00	0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-190, ПС №414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Белая	ВЭС	0,2	0,2	0,16	0,08	97%					0,13	0,22	0,09	64%	0,13	0,22	0,09	64%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ф. "Выход на деревню" КТП-226 ПС 380 "Захарово", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Горки	ВЭС	0,1	0,2	0,17							0,15	0,15			0,15	0,15				
1	МО	Реконструкция КТП-312, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ПС №81 "Крушина", в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Семеновская	ВЭС	1,2	1,2	1,18						0,03	0,96	0,96			1,03	1,03				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1055 ПС 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Яковлевская	ВЭС	0,1	0,1	0,05						0,01	0,05				0,05	0,05				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1345 ПС №199 "Дубки", в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Большая Дубна	ВЭС	0,3	0,3	0,26						0,03	0,17	0,17			0,27	0,27				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП, фид. 2 ПС №740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР. М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково, уч.6	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,17					0,15	0,15			-	0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП, фид. 2 ПС №740 "Анциферово аб.", в т.ч. ПИР. М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково, уч.20	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,19					0,09	0,17			-	0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП ПС №356 "Павлово", в т.ч. ПИР. М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Сонино	ВЭС	0,3	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,30	0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 МТП 92 ПС № 38 "Бережки". Реконструкция ВЛ 0,38 кВ оп.25-26, в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Иншино	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,00	0,06	0,06			0,06	0,06				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-212 ПС № 333 «Ельня», в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Каменки	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,36					0,02	0,04	0,27	0,27		0,32	0,32				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 43 фид. "Магазин" ТП-197 ПС № 723 «Пойма», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Негомож	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,01	0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 36 КТП-94 ПС № 38 «Бережки», в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Суханово	ВЭС	0,4	0,3	0,3	0,32					0,01	0,29			-	0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 5 фид. "Село" ТП-89 ПС № 401 «Голутвино», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,02	0,24	0,24			0,24	0,24				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 фид. "Левая сторона" ТП-107 ПС № 703 «Туменская», в т.ч. ПИР. М.О. Озерский р-н, с. Бояркино	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,02	0,21	0,21			0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ТП-269 ПС № 223 «Глебово», в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, с. Воскресенское	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,05	0,15	0,15			0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.9 КТП-463 ПС № 206 «Фрязино», в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Орлово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,02	0,16	0,16			0,16	0,16				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 44 КТП-257 ПС № 822 «Гуслица», в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Левкино	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,00	0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру №В8-11-302-1668(904123) от 20.07.2011 ПС-640 "Агап", в т.ч. ПИР. М.О., Раменский р-н, д. Власово, ул. Новая	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,34	-0,18	-35%			0,24	0,42	0,39	-0,04	-9%	0,42	0,39	-0,04	-9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 КТПП-138 ПС-477 "Бруски", в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Костино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,39	0,01	4%				0,32	0,36	0,04	13%	0,32	0,36	0,04	13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 ЗТП-137 ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Селиваниха	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,26	-0,06	-19%			0,06	0,27	0,23	-0,04	-14%	0,27	0,23	-0,04	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. "Деревня" ТП-222 ПС-565 "Берендино-тяг", в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Леоново	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,24	0,05	29%				0,16	0,22	0,06	40%	0,16	0,22	0,06	40%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.49/1 КТП-1136 ПС-636 "Пичурно", в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище (Ильинское с/п)	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,10	-0,07	-40%			0,09	0,16	0,11	-0,05	-30%	0,16	0,11	-0,05	-30%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-569 ПС-168 "Фаустово-аб", в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Цибино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,49	0,03	6%				0,39	0,44	0,05	12%	0,39	0,44	0,05	12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 1 ТП-207 ПС-530 "Фосфоритная", в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Елкино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,01	0,33	0,36	0,03	8%	0,33	0,36	0,03	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 КТП-272 ПС-623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР. М.О., Шагурский р-н, д. Перхурово	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,16	-0,12	-44%			0,19	0,29	0,17	-0,11	-40%	0,29	0,17	-0,11	-40%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-116 ПС-590 "Федино", в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, с. Карпово	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,00	0,13	0,14	0,01	8%	0,13	0,14	0,01	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-214 ПС-616 "Сельниково", в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, д. Зарудня	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,22	-0,09	-28%			0,09	0,26	0,20	-0,06	-23%	0,26	0,20	-0,06	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.75 КТПП-79 ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Захарово	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,33	0,02	6%				0,26	0,30	0,03	12%	0,26	0,30	0,03	12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ТП-1185 ПС-415 "Ликино", в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Савостьяново	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,08	112%			0,04	0,16	0,15	-0,01	-7%	0,16	0,15	-0,01	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 МТП-1406 ПС-270 "Дулево", в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Язвищи	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,07	0,26	0,26	0,00	0%	0,26	0,26	0,00	0%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 фид. "Село" ТП-22 ПС-570 "Сетовка-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Подлужье	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,09	102%			0,06	0,20	0,15	-0,04	-21%	0,20	0,15	-0,04	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.58 КТП-316 ПС-818 "Ботино", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Гавриловская	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,31					0,05	0,30	0,28	-0,02	-6%	0,30	0,28	-0,02	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ЗТП-137 ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Селиваниха	ВЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,00	0,21	0,21			0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 КТП-241 ПС-43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Студово	ВЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.51 фид. "Правая сторона" ТП-152 ПС-703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Донопово	ВЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,04	67%				0,07	0,12	0,05	82%	0,07	0,12	0,05	82%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 1 ТП-698 ПС-590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Трофимово	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,47	0,00	0%			0,01	0,39	0,40	0,01	2%	0,39	0,40	0,01	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Акатьево	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,33	-0,17	-34%			0,20	0,42	0,29	-0,14	-32%	0,42	0,29	-0,14	-32%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.12 фид. "Село, магазин" ТП-144 ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семеновское	ВЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,03	100%			0,02	0,07	0,05	-0,01	-23%	0,07	0,05	-0,01	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру №В8-10-302-3144(903840) от 11.11.2010, ПС-84 "Глухово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Ямкино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,00	0,20	0,26	0,06	32%	0,20	0,26	0,06	32%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.20 фид. "Садовая" ТП-25 ПС-570 "Сетовка-тяг", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,08	91%			0,07	0,20	0,15	-0,05	-26%	0,20	0,15	-0,05	-26%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 фид. "Село-верх" ТП-62 ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Большое Колычево	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,01	0,26	0,29	0,02	8%	0,26	0,29	0,02	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 КТП-1276 ПС-821 "Гребчиха", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Белавино	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,35	-0,13	-28%			0,14	0,41	0,36	-0,05	-13%	0,41	0,36	-0,05	-13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 фид. "Бьгт-1" ТП-74 ПС-97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Новокунаково	ВЭС	0,1	0,1	0,0	0,11	0,06	140%			0,02	0,11	0,10	-0,01	-7%	0,11	0,10	-0,01	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-365 ПС-79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Ловцы	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,21	-0,29	-58%			0,34	0,42	0,19	-0,24	-56%	0,42	0,19	-0,24	-56%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-89 ПС-401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,50	0,00	0%			0,05	0,42	0,45	0,03	6%	0,42	0,45	0,03	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 ТП-1107 ПС-89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Петрушино	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,04	28%				0,13	0,18	0,05	39%	0,13	0,18	0,05	39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 фид. "Село" ТП-59 ПС-74 "Непещино", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Федосьино	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,13	-0,18	-57%			0,18	0,26	0,12	-0,14	-55%	0,26	0,12	-0,14	-55%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 КТП-1168 ПС-740 "Анциферово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Молоково	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,19	-0,11	-38%			0,13	0,26	0,20	-0,06	-23%	0,26	0,20	-0,06	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 фид. "Село-левое" ТП-159 ПС-722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Троицкие Озерки	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,26	-0,21	-45%			0,22	0,39	0,23	-0,16	-41%	0,39	0,23	-0,16	-41%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 МТП-74 ПС-734 "Сирена", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Тараканово	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,30	0,04	15%				0,22	0,26	0,04	18%	0,22	0,26	0,04	18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 КТП-1284 ПС-636 "Пичурино", ВЛ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Пичурино	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,25	-0,12	-33%			0,13	0,31	0,25	-0,06	-20%	0,31	0,25	-0,06	-20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-147 ПС-365 "Полбино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Полбино	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,23	-100%			0,63	0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 КТП-1244 ПС-258 "Демихово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,05	75%			0,07	0,16	0,12	-0,04	-23%	0,16	0,12	-0,04	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-117 фид.12 "Ачкасово" ПС-608 "Карьер", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Ачкасово	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,06	71%			0,09	0,20	0,13	-0,07	-34%	0,20	0,13	-0,07	-34%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.43 фид.1 ТП-38 ПС-73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Жиливо	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,22	-0,15	-41%			0,20	0,36	0,24	-0,11	-32%	0,36	0,24	-0,11	-32%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.402 фил."Кирпичный" ПС-363 "Луховицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Двуглинково	ВЭС	2,0	2,0	0,7	0,7	-0,74	-100%			1,98	1,67	1,67	-1,67	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-45 ПС-703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Сенцово	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,40					0,14	0,42	0,43	0,01	2%	0,42	0,43	0,01	2%		
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил.1 ПС-89 "Авсюнино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Селиваниха	ВЭС	1,5	1,5	0,5	0,5	-0,55	-100%			1,47	1,25	1,25	-1,25	-100%	1,25		-1,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-462 ПС-678 "Ларино", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Павловское	ВЭС	0,8	0,8	0,3	0,3	-0,29	-100%				0,67	0,18	-0,49	-73%	0,67	0,18	-0,49	-73%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 КТП-346 ПС-819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,37	-0,13	-25%			0,19	0,42	0,36	-0,06	-14%	0,42	0,36	-0,06	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-95 ПС-168 "Фаустово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Михалево	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,2	-0,23	-100%			0,63	0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил.3 ПС-168 "Фаустово-аб", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	2,5	2,5	0,9	0,9	-0,94	-100%			2,51	2,13		-2,13	-100%	2,13		-2,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 фил."Быт" ТП-36 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, п. Орешково	ВЭС	0,8	0,8	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,79	0,67		-0,67	-100%	0,67		-0,67	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.250 фил."Проводник" ПС-570 "Сетовка-тя", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д.Семеновское	ВЭС	2,1	2,1	0,8	0,8	-0,79	-100%			2,12	1,80		-1,80	-100%	1,80		-1,80	-100%		
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил.262-26 ПС-262 "Цюрупа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	3,0	3,0	1,1	1,1	-1,12	-100%			3,00	2,55		-2,55	-100%	2,55		-2,55	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фил."Быт" ТП-17 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Волохово	ВЭС	0,8	0,8	0,3	0,3	-0,29	-100%				0,67	0,23	-0,44	-66%	0,67	0,23	-0,44	-66%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фил."Быт" ТП-22 ПС-768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Матвеевка	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,38	-0,12	-23%			0,14	0,42	0,35	-0,08	-19%	0,42	0,35	-0,08	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1410 ПС-740 "Анциферово-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,28	-0,09	-24%			0,21	0,41	0,29	-0,13	-31%	0,41	0,29	-0,13	-31%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по д/ру №В8-11-302-2035(905608) от 18.08.2011, ПС-269 "Добрая", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,32					0,09	0,34	0,35	0,01	2%	0,34	0,35	0,01	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по д/ру №В8-11-302-2035(905608) от 18.08.2011, ПС-269 "Добрая", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,18	-0,17	-49%			0,30	0,40	0,20	-0,20	-50%	0,40	0,20	-0,20	-50%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ЗТП-137 ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Селиваниха	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,10	0,04	52%			0,09	0,16	0,09	-0,06	-41%	0,16	0,09	-0,06	-41%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ЗТП-357 ПС-623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Филлимакино	ВЭС	0,6	0,6	0,4	0,43					0,16	0,42	0,40	-0,03	-7%	0,42	0,40	-0,03	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 фил."Село" ТП-116 ПС-703 "Туменская", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Кудрявцево	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	0,03	6%				0,40	0,46	0,06	15%	0,40	0,46	0,06	15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по д/ру №В8-12-302-31(900138) от 23.03.2012 г. в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,50	0,00	0%			0,06	0,42	0,45	0,03	6%	0,42	0,45	0,03	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 МТП-1406 ПС №270 «Дулево», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Язвищи	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,08	-0,31	-79%			0,32	0,33	0,09	-0,24	-74%	0,33	0,09	-0,24	-74%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 ТП-465 ПС №401 «Голутвино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,24	-0,07	-23%			0,08	0,27	0,21	-0,06	-21%	0,27	0,21	-0,06	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 84 КТП-368 ПС №84 «Глухово», в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Ямкино	ВЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,06	0,33	0,31	-0,02	-7%	0,33	0,31	-0,02	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-12-302-246(901032) от 19.03.2012 г. в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Ловцы	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	0,03	5%				0,40	0,45	0,05	12%	0,40	0,45	0,05	12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 КТП-1372 ф.1 ПС №258 «Демихово», в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Красная Дубрава	ВЭС	0,8	0,8	0,8	0,21	-0,58	-73%				0,67	0,26	-0,42	-62%	0,67	0,26	-0,42	-62%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по д/ру № В8-11-302-1100(902933) от 15.06.2011 г. в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС	0,5	0,5	0,37	-0,10	-21%				0,10		0,40	0,34	-0,06	-16%	0,40	0,34	-0,06	-16%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 фил. 3 ТП-45 ПС №703, «Туменская», в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Сенцово	ВЭС	0,2	0,2	0,13						0,05		0,15	0,14	-0,01	-7%	0,15	0,14	-0,01	-7%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-465 ПС №401 «Голутвин», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	0,4	0,4	0,19	-0,21	-53%				0,21		0,33	0,16	-0,17	-52%	0,33	0,16	-0,17	-52%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фил. "Село-водокачка" ТП-39 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Молитвино	ВЭС	0,8	0,8	0,59	-0,21	-26%						0,67	0,66	-0,01	-2%	0,67	0,66	-0,01	-2%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 45 ТП-1162 фил. 2 ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Большое Кишицево	ВЭС	0,1	0,1	0,11	0,06	140%				0,02		0,11	0,11	0,01	6%	0,11	0,11	0,01	6%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 КТП-1168 ПС № 740 "Анфиферово-аб.", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Молоково	ВЭС	0,6	0,6	0,31	-0,32	-51%						0,54	0,29	-0,25	-47%	0,54	0,29	-0,25	-47%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ 0,38 кВ, сооруж. по д/ру №В8-12-302-246(901032) от 19.03.2012 г. в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Ловцы	ВЭС	0,6	0,6	0,23	-0,27	-54%				0,33		0,42	0,21	-0,22	-51%	0,42	0,21	-0,22	-51%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 КТП-1097 ПС № 453 "Запутная-тяг.", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Иванцево	ВЭС	0,1	0,1	0,09	0,01	18%				0,00		0,08	0,10	0,02	27%	0,08	0,10	0,02	27%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. опорам от оп. 6 ВЛ-6кВ фил. 305 ПС № 640 "Агаг", в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Власово	ВЭС	0,4	0,4	0,35						0,05		0,33	0,32	-0,01	-3%	0,33	0,32	-0,01	-3%				
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ отп. от ВЛ-6 кВ ТП-1332-КТПП-1356 фил. 401 оп. 69 ПС № 375 "Стачка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Поточино	ВЭС	4,0	4,0		-2,34	-100%				4,04		3,42		-3,42	-100%	3,42		-3,42	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фил. 1 ТП-57 ПС № 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Емельяновка	ВЭС	0,2	0,2	0,14						0,04		0,15	0,15	0,00	1%	0,15	0,15	0,00	1%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 фил. 2 КТПП-2 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Княжево	ВЭС	0,4	0,4	0,41	0,03	8%						0,32	0,37	0,05	15%	0,32	0,37	0,05	15%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 фил. 21 МТП-381 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Андреевские Выселки	ВЭС	0,2	0,2	0,22	0,14	174%				0,00		0,19	0,19	0,00	2%	0,19	0,19	0,00	2%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/13 КТП-47 фил. 1 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Гора	ВЭС	0,2	0,2	0,09	-0,09	-48%				0,15		0,20	0,10	-0,10	-50%	0,20	0,10	-0,10	-50%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-465 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	0,4	0,4	0,35	0,01	2%				0,04		0,33	0,32	-0,01	-2%	0,33	0,32	-0,01	-2%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 КТП-272 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Новая Слобода	ВЭС	0,1	0,2	0,25								0,08	0,27	0,20	245%	0,08	0,27	0,20	245%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 63 КТП-191 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Бисерово	ВЭС	0,6	0,6	0,5	-0,50	-100%				0,56		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 фил. "Жилые дома" ТП-267 ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Губастово	ВЭС	0,1	0,1	0,15	0,11	273%						0,09	0,13	0,04	45%	0,09	0,13	0,04	45%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Акатьево	ВЭС	0,5	0,5	0,34	-0,13	-28%				0,14		0,40	0,30	-0,09	-24%	0,40	0,30	-0,09	-24%				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фил. "Городна" ПС № 611 "Городна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Городна	ВЭС	0,7	0,7		-0,72	-100%						0,61	0,33	-0,28	-46%	0,61	0,33	-0,28	-46%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 КТП-463 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Орлово	ВЭС	0,4	0,4	0,34						0,06		0,33	0,38	0,05	15%	0,33	0,38	0,05	15%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 КТП-152 фил. 2 ПС №742 "Орбита", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Соколово	ВЭС	0,1	0,1		-0,05	-100%						0,11	0,13	0,03	24%	0,11	0,13	0,03	24%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,40 кВ ТП-16 ПС №537 "Виноградово-тяг.", в т.ч. ПИР, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	0,3	0,3	0,31	0,00	0%				0,01		0,27	0,27	0,01	2%	0,27	0,27	0,01	2%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Семёновская	ВЭС	0,8	0,8	0,34	-0,42	-55%			0,36	0,65	0,37	-0,28	-43%	0,65		-0,65	-100%		0,37	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. с/х №2 ПС № 451 "Кривандино", в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Лузгарино	ВЭС	0,2	0,2	0,20	0,11	129%			0,04	0,20	0,18	-0,02	-11%	0,20	0,18	-0,02	-11%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 КТП-1183 фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Кудькино	ВЭС	0,1	0,1	0,09	0,05	121%			0,02	0,09	0,09	0,00	-3%	0,09	0,09	0,00	-3%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 фид. 4 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Абрамовка	ВЭС	0,4	0,4	0,11	-0,14	-55%			0,27	0,32	0,12	-0,19	-61%	0,32	0,12	-0,19	-61%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6/6 КТП-39 фид. 1 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Власово	ВЭС	0,2	0,2	0,18	0,10	128%			0,04	0,18	0,18	0,00	0%	0,18	0,18	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 ТП-1039 фид. 1 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Мисцево	ВЭС	0,6	0,6	0,34	-0,18	-35%			0,27	0,42	0,37	-0,05	-12%	0,42	0,37	-0,05	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру №В8-10-302-3144(903840) от 11.11.2010, ПС-84 "Глухово", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, с. Ямкино	ВЭС	0,6	0,6	0,46					0,12	0,42	0,52	0,09	22%	0,42	0,52	0,09	22%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 65 КТП-1315 ПС № 89 "Авсюнино" по сущ. опорам, в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Мисцево	ВЭС	0,0	0,2	0,06	-0,16	-72%			0,16	0,20	0,05	-0,15	-74%	0,20	0,05	-0,15	-74%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 (для ул. Дачная(1-я л.), от оп. 32(для ул. Дачная (2-я л.) и ул. Садовая (1-я л.)), от РУ-0,4 кВ (для ул. Садовая (2-я л.)) (ф.4 ПС-627 "Спас"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Скорякино.	ЗЭС	1,7	1,7	1,36					0,30	1,20	1,18	-0,02	-2%		1,18	1,18	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 ф.1 "Коттеджи" ЗТП-1498 (ПС-627 "Спас"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Клишино, ул. Лесная, д. 52д, д. 52в.	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	0,00	-5%			0,03	0,10	0,10	0,00	-4%	0,10	0,10	0,00	-4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующих ВЛ-0,4 кВ КТП-1101 (ф.5 ПС-699 "Холстиково"), в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск, ул. Матвейково, д. 16	ЗЭС	0,1	0,1	0,13						0,13	0,13			0,13	0,13					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4кВ(ф.2 ПС-462 "Лама"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Ярополец, д. 15	ЗЭС	0,2	0,2	0,20					0,04	0,20	0,20			0,20	0,20				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 (либо от оп. 13) (ПС-534 "Грибово"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Путьтино, д. 59	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,03	78%				0,04	0,07	0,03	78%		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ(ПС-249 "Шевардино"), ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.6 РП-33 (ф.16 ПС-704 "Макарово") до ТП-10/0,4кВ, узла учета в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, у д. Клемятино	ЗЭС	1,7	1,7		-0,19	-100%			1,74	0,44		-0,44	-100%				-			
1	МО	Строительство КТП -100/10/0,4кВ (установ-ка узла учета), ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-381 "Хвощевская" до проект. КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, рп. Уваровка, ул. Новая, уч. 2, 6, 7, 5.	ЗЭС	1,6	1,6		-0,18	-100%			1,58	0,40		-0,40	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-2773 (ф.10 ПС №724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горетово, ул. Веселая, уч. 22, уч. 29	ЗЭС	0,5	0,4	0,20	-0,06	-25%			0,16	0,42	0,28	-0,14	-33%	0,42	0,28	-0,14	-33%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящаяся по дог. ТП № 38-09-302-1570(2746) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д. Супонево, уч. 39.	ЗЭС	0,3	0,3		-0,06	-100%			0,30	0,08		-0,08	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой опоры ВЛ-0,4 кВ новой МТП-1324 (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Новоботово, д. 17	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,03	72%				0,04	0,07	0,03	73%		0,07	0,07	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-261 (ПС № 25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кромино, влад. 69, влад. 62	ЗЭС	0,2	0,2		-0,03	-100%			0,16	0,04		-0,04	-100%				-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 ВЛ-0,4кВ ф. «Правая ст.» КТП-59(ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Вяземское, уч.1а, уч.3-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,08	0,02	29%				0,06	0,08	0,02	24%	0,06	0,08	0,02	24%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся (по дог.ТП МЖ-11-302-1472(901519)) ВЛ-0,4кВ(ПС-33 "Ракидино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Покров, дом № 64.	ЗЭС	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,16	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство в новой КТП-10/0,4кВ узла учета, ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ВЛ-0,4 кВ ф.«Деревня» КТП-203 (ф.2 ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский район, д.Елево, уч.28.	ЗЭС	0,2	0,2	0,17	0,02	11%			0,03	0,11	0,15	0,04	30%		0,15	0,15			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ (ф.5РП-32 ф.4 ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д. Крылатки, уч.139	ЗЭС	0,6	0,6	0,27	-0,30	-53%			0,26	0,49	0,27	-0,22	-45%	0,49	0,27	-0,22	-45%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 КТП-2005 (ф.6 РП-11 ф.18 ПС №390 "Тучково"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, п.Тучково, ул.1-я Москворецкая, д.1 и уч.кад.50:19:00201_05:112	ЗЭС	0,1	0,1	0,11	-0,02	-13%			0,02	0,11	0,09	-0,02	-17%	0,09	0,09				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь построенной (по дог.ТП МЖ-10-302-7495(911671)) ВЛ-0,4 кВ ф."дачи" КТП-545 (ф.5 ПС-559 "Филатово"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Помогаево, уч.80, уч. 80/1	ЗЭС	0,2	0,1	0,10	-0,04	-31%			0,06	0,13	0,09	-0,04	-33%						0,09	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-267 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Раково, уч № 31 А.	ЗЭС	0,2	0,0	0,01	-0,03	-83%			0,16	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ (в габ. 250 кВА), ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-542 "Петровская" до ТП-25/10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-25/10/0,4кВ. Установить узел учета, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Рыбушки, уч № 92.	ЗЭС	1,4	1,4	1,29	-0,15	-11%			0,14	1,23	1,10	-0,12	-10%	1,23	0,88	-0,35	-28%		0,23	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ТП 2089 (ф.9 ПС-409 "Лотошино"), в т.ч. ПИР,МО Лотошинский р-н, д.Софийское, ул.Озерная, д.24	ЗЭС	0,1	0,1	0,11	0,00	-2%			0,02	0,11	0,11	0,00	0%	0,11	0,11	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ВЛ-0,4 кВ ф."водокачка" ЗТП-465 (ф.7 ПС №428 "Глядовская"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Антоново, уч.9а	ЗЭС	0,2	0,0	0,16	0,12	350%			0,01	0,04	0,14	0,09	224%		0,14	0,14			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛ-0,4 кВ КТП-614 (ф.3 ПС №460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Алексино, д.107Б	ЗЭС	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,16	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-353 ПС-304 "Истра", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Мыканино, уч.69	ЗЭС	0,2	0,2	0,16					0,04	0,13				0,13	0,13				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2262 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Леоново (Костровский с/о), уч № 292	ЗЭС	0,2	0,2	0,15	-0,02	-11%			0,09	0,02	-0,02	-100%							0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь построенной ВЛ-0,4 кВ (по дог.ТП МЖ-10-302-7368(911478)) КТП-100/10/0,4 кВ (ф.9 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, уч.421, д.514	ЗЭС	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,25	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ (строящейся по дог.ТП №МЖ-10-302-7368(911478)) КТП-100/10/0,4 кВ (ф.9 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, уч.208, уч.209	ЗЭС	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,25	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-776 (ф.13 ПС №468 "Шелковка"). Установить АВ, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Землино, ул.Центральная, д.52	ЗЭС	0,1	0,0	0,08	0,05	168%			0,06	0,04	0,15	0,11	316%		0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ВЛ-0,4 кВ ф. "деревня" КТП-1073 (ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бородавкино, д.26	ЗЭС	0,2	0,1	0,15					0,02	0,04	0,13	0,09	209%		0,13	0,13			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-649 (ф.2ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Успенское, уч.33А.	ЗЭС	0,8	0,1	0,33	0,23	253%			0,49	0,21	0,29	0,08	36%						0,29	
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (в габ.160 кВА), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Афанасовка" ПС-308 "Наро-Фоминск" до КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клово, д.24"б"	ЗЭС	1,6	0,2		-0,18	-100%			1,61	0,42	0,53	0,11	26%		0,53	0,53			0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-63 кВА (строящейся по дог.ТП №38-10-302-18(900219) ф.5 ПС№293 "Каменская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, ГП-1, влад.91 КАД № 50-20-4-6-4-91	ЗЭС	0,8	0,8	0,2	0,20	-0,01	-4%			0,63	0,28	0,17	-0,12	-41%	0,28	0,11	-0,18	-62%		0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-250 кВА (строящейся по дог.ТП №38-09-302-1570(2746)ф. 37 ПС №584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, ГП-2, влад.71	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,15	-0,02	-12%			0,08	0,15	0,17	0,01	10%		0,17	0,17	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ (построенной по дог ТП № 38-10-302-896(902715)) КТП-6525 (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч.ПИР, МО, г.Звенигород, Луцинское ш., влад.№9, уч.№10.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,32	0,09	40%			0,01	0,08	0,28	0,20	236%		0,28	0,28	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-2061 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п, с.Ершово, уч. 34, кад № 50:20:005 05 14:0011.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,07	0,02		-0,02	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь построенной ВЛ-0,4 кВ по дог.ТП МЖ-10-302-2407(903373) ПС-171 "Сычи", в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, Покровское с, уч. 56.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,33	0,22	210%				0,07	0,29	0,23	338%		0,29	0,29	-		0,00	
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4кВ (в габ. на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №408 "Теряево" до ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВЛ-0,4кВ ТП-1492, узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Харлашиха-2	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	1,22					0,20	1,08	0,91	-0,17	-16%		1,08	0,91	-0,17	-16%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-63/10/0,4 кВ (ф.3 ПС-528 "Манеж"), в т.ч.ПИР,МО,Шаховской р-н, д.Новомихайловское.	ЗЭС	0,5	0,8	0,8	0,43	-0,38	-47%				0,73	0,77	0,04	5%		0,73	0,73			0,04	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" КТП-293(ПС-725 "Киселево"), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, п.Мира, дом № 28.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,09	0,08	0,23	0,14	169%		0,23	0,23	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 2119. В ТП-2119 установить узел учета (ф.11 ПС-409 "Лотошино"), в т.ч.ПИР,МО, Лотошинский р-н, с/т "Кировчанка", кад.№ 50:02:0040202:61.	ЗЭС	1,6	1,6	1,4	1,39	0,02	1%			0,17	1,17	1,18	0,01	1%		1,17	1,17			0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 (ф.6 ПС-302 "Анино"), в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Шишкино, дом № 1	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	-0,01	-5%			0,04	0,14	0,14	0,00	-3%		0,14	0,14	0,00	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-400 до оп.33 ТП-400 ф"Еремеево" ПС-802 "Духанино". Установка АВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Алексино, влад.35 А.	ЗЭС	0,5	0,5	0,1		-0,06	-100%			0,54	0,14		-0,14	-100%				-			
1	МО	Строительство ТП-40/6/0,4 кВ (в габ.160 кВА) с установкой трех АВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 ф.6 ПС-550 "Каринская" до ТП-6/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Каринское д.24	ЗЭС	1,5	1,5	0,2		-0,17	-100%			1,50	0,38		-0,38	-100%				-			
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-6 ф.3 ПС-550 "Каринская" до ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Льяконово д.15	ЗЭС	1,3	1,3	0,1	0,37	0,22	146%			0,95	0,34	0,32	-0,02	-5%		0,32	0,32	-			
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ,ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ ф.Алехново РП-29 (ф.16 ПС-551 "Пернатово") до ТП-6/0,4кВ, ВЛИ-0,38кВ от ТП-6/0,4кВ, узла учета в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ, в т.ч.ПИР,МО,Истринский р., Бужаровское с/п, д.Новораково	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,55	0,46	свыше 100%			0,19	0,19	0,47	0,28	149%		0,47	0,47	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6513 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч.117	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,64	0,16		-0,16	-100%				-			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ (в габ.100 кВА),ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 ПС-158 "Мишуково" до ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, п.Новая Ольховка, ул.Деревенская, д.1	ЗЭС	1,2	1,2	0,5	0,52	0,05	11%			0,67	0,31	0,46	0,15	49%		0,46	0,46	-		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-51 ПС-683 "Ядрошино" с переводом нагрузки от оп.24 до оп.30 на новую ВЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д.Первомайское, уч.5, уч.1,уч.2	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,34	-0,02	-4%			0,07	0,29	0,02		-0,02	-100%	0,31	0,29	-0,02	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 72(73) ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-602 (ПС-260 "Дедово"), в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, д.Лобаново,д.73 А	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,05	-83%			0,24	0,01	0,06		-0,06	-100%						0,01
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4кВ (монтаж узла учета), ВЛЗ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10кВ ф.8 ПС-589 «Субботино» до КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ до оп.20 ВЛ-0,4кВ ТП-858, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино,ул.Центральная,уч.21А, уч.21,уч.4	ЗЭС	2,2	2,2	0,2	1,05	0,81	335%			1,07		0,55	0,92	0,37	67%		0,92	0,92			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 до оп. 24 (ф.10 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д. Воютино.	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,19	0,12	162%			0,46		0,17	0,17	0,00	2%		0,17	0,17			
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от оп.15 ВЛ-10кВ (ф.4 ПС-428«Глядковская») до ТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38кВ от ТП-10/0,4кВ и от оп.39 ВЛ-0,4кВ ф.«Левая ст.»КТП-431, в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, д.Глядково,уч.97в,96,96(в.б.а),97,98а	ЗЭС	2,1	2,1	0,2		-0,24	-100%			2,14		0,54		-0,54	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.69 КТП-599 (ф.8 ПС-418 "Руза"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Старая Руза,уч. Кад. № 50:19:0050418:79	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,03	39%			0,03		0,07	0,10	0,03	40%		0,10	0,10			0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.28 ф.4 до оп.4 ф.1 ЛЭП-0,4 кВ ТП-5108 ПС-550 "Каринская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, Волковский с.о, д.Власово, уч.26.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,13	-0,08	-38%			0,12		0,21	0,11	-0,10	-47%	0,21	0,11	-0,10	-47%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1615 (ф.5 ПС №392 "Веря"), в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО "Ястребово", кад. 50:26:040213:10,кад. 50:26:040213:11.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,33		0,08		-0,08	-100%						
1	МО	Строительство РЩ в РУ-0,4 кВ КТП-22251 (РТП-16160 ПС №316 "Дарьино"), 2х КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-22251 узла учета в РУ -0,4кВ ТП-22251, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новодарьино, уч. 2.	ЗЭС	3,7	3,7	0,4		-0,41	-100%			3,65		0,93		-0,93	-100%						
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящаяся по дог.ТП 38-11-302-384(900662) (ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, влад.39, кад № 50.26.110512.16.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13		0,03	0,06	0,02	70%						0,06
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 К ТП-3319 ПС-118 "Кубинка", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка,ул.Красная, д.28-а.	ЗЭС	0,8	0,8	0,4	0,41	0,05	14%			0,35		0,31	0,35	0,04	14%	0,25	0,35	0,10	40%		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ф.1 ТП-6513 (ПС№550 "Каринская"), в т.ч.ПИР,МО,Одинцовский р-н, д.Новошихово ГП-4, дом № 14.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,14	-0,05	-26%			0,07		0,18	0,12	-0,06	-33%	0,18	0,12	-0,06	-33%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ ТП-63/10/0,4 кВ (ф.16 ПС-551 "Пернатово". Установить узел учета в РУ-0,4 кВ ТП-63/10/0,4 кВА, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Синево, д. 22	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,32	0,25	340%			0,32		0,17	0,28	0,12	70%						0,28
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящаяся по дог.ТП 38-10-302-896(902715) ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, г.Звенигород, Луцинское ш, влад.9, уч.3, уч.1, уч.8.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08		0,02		-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-619 строящейся по дог. ТП №38-10-302-1475(905083) ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Супонцево, ГП-2, уч. 21	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08		0,02		-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.11 ЛЭП-0,4 кВ КТП-100 кВА строящаяся по дог.ТП 38-10-302-1441(904385)) ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-1, уч. 26	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,61		0,16		-0,16	-100%						
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.2 ВЛ-0,4 кВ КТП-6132 ПС-550 "Каринская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Улитино, д. 3 А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,10	0,07	216%			0,00		0,03	0,08	0,06	234%		0,08	0,08			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ТП-40/6/0,4кВ, ЛЭП-10 от ВЛ-6 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернаатов"(ПС-475 "Луч") до ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,6кВ. Установить узел учета, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н,Бужаровское с/п, д.Сафонтьево,ул.Дачная, д.36	ЗЭС	1,2	1,2	0,1	0,1	-0,13	-100%			1,17	0,30	0,30	-0,30	-100%							
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-2032 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, Скоково д, дом № 104	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,22	0,17	348%			0,01	0,06	0,19	0,13	222%		0,19	0,19				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-3406 ПС-118 "Кубинка", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, квартал 5, уч.103.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,35					0,01	0,09	0,31	0,22	234%		0,31	0,31				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящуюся по дог.ТП 38-11-302-240(900548) ПС-575 "Селятино", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, д.272	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство КТП-2506/0,4кВ(в габ. 630кВА), КЛ-6кВ от КТПкп-6518 (ПС-584 "Звенигород") до КТП-6/0,4кВ, 2-х фид.ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ до оп.17 и 30 ВЛ-0,4кВ,ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 КТП-6/0,4кВ,узла учета,в т.ч.ПИР,МО,Одинцовский р,сЛуцино, вл 205	ЗЭС	7,3	7,3	0,8	4,98	4,17	свыше 100%			2,19	1,85	4,32	2,47	133%		4,32	4,32				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ отдельным фидером по сущ. ВЛ-0,4 кВ КТП-6604 ПС-550 "Каринская" от оп. до оп.6, ВЛ-0,4 кВ от оп. 62 ф.1 КТП-6604, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с.о, с. Дюкотня, ГП, уч. №1	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,27	-0,05	-17%			0,45	0,42	0,30	-0,12	-28%		0,30	0,30				
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ (в габ. 160 кВА), ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-738 "Полушкино", четыре фидера ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-63/6/0,4 кВ. Установка КРН-6 кВ с ВВ-6 кВ и РГ-40, узла учета, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Полушкино	ЗЭС	5,7	5,7	0,6	1,69	1,06	166%			3,96	1,45	1,47	0,02	1%		1,47	1,47				0,00
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4кВ,ЛЭП-10 от ВЛ-10кВ ф.17 ПС-265 "Слюденит" до ТП-10/0,4кВ, 2 фид. ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до оп.9 и 8, ВЛ-0,4кВ в 6 пролетах ф.3 ВЛ-0,4 КТП-175, узла учета, в т.ч.ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, д.Агешцево, ул.Рабицкая, д.94,24	ЗЭС	1,9	1,9	0,7	0,83	0,09	11%			1,06	0,49	0,73	0,24	50%		0,73	0,73				
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛ3-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.7 ПС №714 "Давыдково" до ТП-6/0,4 кВ, четыре фидера ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до ВЛ-0,4 кВ ТП-4, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Давыдково,уч.13	ЗЭС	1,5	1,5	1,2	1,40	0,24	20%			0,07		1,23	1,23	-							1,23
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ (строящуюся по дог. ТП-38-11-302-486(901169)ТП 63/10/0,4 кВ (ф.20 ПС №836 "Слобода"), в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Павловское, ул.Придорожная, уч.83,уч.81, уч.70	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,16	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 ф.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-20179 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д.Лукино, влад.6.	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,60	0,15		-0,15	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛ-0,38 кВ по дог.ТП МЖ-11-302-2041(902524) (ПС-568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Волково, уч.240.	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,19	-0,06	-25%			0,16	0,32	0,38	0,06	19%		0,32	-0,32				0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3275 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь.	ЗЭС	1,5	1,5	1,1	1,39	0,33	31%			0,07	1,24	1,21	-0,03	-2%		1,24	1,21			-0,03	-2%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ф. "Дачи" КТП-410 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник, ул. Верхняя	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,35					0,02	0,33	0,33				0,33	0,33				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 35 ф.1 КТП-4503 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивонино, уч.57	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ф.«Деревня» ЗТП-1036 (ф.3 ПС-724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Милытино, ул.Победы, уч.226,уч.22в	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,28	0,25	свыше 100%				0,04	0,25	0,21	свыше 100%		0,25	0,25				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №22 ЗТП-1536 ф.1 РП-3 ф.16 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Быково, дом № 21а	ЗЭС	0,2	0,4	0,3	0,32						0,36	0,36			0,36	0,36				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф.2 МТП-108 (ф.Мартмяново-2 ПС №811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Желочи, дом № 246	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,33	0,08		-0,08	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (соор.по дог. ТП №38-11-302-211(900485) ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с/о, Павловское	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,33	0,08		-0,08	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 ТП-3136 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Бухолово	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,17					0,00	0,15	0,15			0,15	0,15				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 (или оп.27) ТП-353 (ф."Зенькино" РП-31 ПС-304 "Истра"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, Мыканино д, уч № 4	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,01	0,06	0,05	-0,01	-14%	0,06	0,05	-0,01	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ф. "Деревня" ЗТП-39 ПС-556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,06	-0,59	-91%			0,58	0,56	0,07	-0,49	-88%	0,56		-0,56	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф.1 ТП-2062 (ф.9 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, влад.18	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,28	0,07		-0,07	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 КТП-36 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Кобяково, дом №31	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13	0,03		-0,03	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ф.1 ТП-265 (ф.8 ПС №683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д.Татицево, влад.38	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,09	0,05	157%			0,07	0,04	0,08	0,04	86%		0,08	0,08			-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-3153 (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Нечесово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25	-0,01	-5%			0,06	0,23	0,21	-0,02	-7%	0,23	0,21	-0,02	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 23, ф.8 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Косилово	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,28	-0,04	-14%			0,21	0,29	0,24	-0,05	-19%	0,29	0,24	-0,05	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф."Лесничество" КТП-390, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новые Сычики, дом № 48	ЗЭС	0,0	0,1	0,1	0,08						0,08	0,08			0,08	0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 ф."Дачи" КТП-2201 (ф.13 ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево, ул.Полевая, уч.65	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	-0,04	-32%			0,03	0,11	0,11	0,00	1%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 до оп. 15, от оп.15 до оп. 27 ВЛ-0,38 кВ КТП-3123 (ф.9 ПС-462 "Середа"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Брюханово	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,84	0,05	6%				0,74	0,76	0,02	3%	0,74	0,65	-0,09	-12%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, соор. по дог.ТП № 38-10-302-1475(905083) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Супонево, д. 22	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4503 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивоино, ПСК "Ивушка"	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,17	0,04		-0,04	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, соор. по дог.ТП № 38-10-302-1056(903814) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Никольское, ул.Заречная, д. 5	ЗЭС	0,5	0,5	0,1		-0,05	-100%			0,48	0,12		-0,12	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 КТП-4503 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Марьино д, дом № 19	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,38 кВ КТП-908 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, дом № 19	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,28	0,07		-0,07	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-160 кВА, ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, д.Рыбушки, уч № 140	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,10	-100%			0,87	0,22		-0,22	-100%						-
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по дог. ТП №38-10-302-47(900074) КТП-63 кВА (ф.9 ПС №647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, д.Пречистое, уч № 84	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%						-

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ТП-78, замена АВ (ПС №683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Чаново д, в 50 метрах от ж/д № 16	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,04	-100%			0,17	0,04	0,04	-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 КТП 1241 (ф.3 ПС-408 "Теряево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Харланиха-1, ул.Набережная, дом № 5а	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,17					0,21	0,17	0,17			0,17	0,17					0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ТП-1183 (ф.8 ПС-408 "Теряево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, ул.Нижняя, дом № 10а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,14	0,14			0,14	0,14					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1431, ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Гряды, ул.Московская, дом № 29	ЗЭС	0,1	0,2	0,2	0,19						0,21	0,21			0,21	0,21					0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1342 (оп.18), ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул.Мелиораторов	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12					0,04	0,12	0,12			0,12	0,12					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1720, ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Сафатово	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,28	-0,06	-17%			0,11	0,41	0,32	-0,09	-22%	0,41	0,32	-0,09	-22%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1033 (ПС-302 "Анино") по сущ. ВЛ-0,38 кВ до оп. 5, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иванцево, дом № 3А	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,13	-0,08	-40%			0,10	0,22	0,13	-0,08	-39%	0,22	0,13	-0,08	-39%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3247 (ф.9 ПС №409 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Аксаково	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,31	-0,03	-10%			0,18	0,35	0,27	-0,08	-23%	0,27	0,27					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ф.1 КТП-1307 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Репище, уч.37-а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,24	0,19	свыше 100%			0,00	0,06	0,21	0,15	237%		0,21	0,21	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-152 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково, ГП-5,уч.3	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,50	0,44	свыше 100%			0,07	0,14	0,45	0,30	210%		0,45	0,45	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, соор. по дог.ТП 38-11-302-1019(902533) ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское	ЗЭС	1,2	1,2	0,1		-0,13	-100%			1,16	0,30		-0,30	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9, ТП, соор. по дог.ТП 38-11-302-1019(902533) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, дом № 87 А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ соор. по дог.ТП 38-11-302-872(901829) КТП-20179 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Лучинское, д.Лукино, уч.1	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,33	0,08		-0,08	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 КТП-260 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино,уч. 44/2, д.44Б	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,18	0,12	224%			0,08	0,07	0,16	0,09	135%		0,16	0,16	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 ТП-543, ПС № 265 "Слюдениг" в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Зинаевка, ул.Луговая, уч.42	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,25	0,06		-0,06	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-160 кВА соор. по дог. 38-11-302-3822(912535) (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Свитино д. дом № 2/3	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,17	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 КТП 259 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Таширово, дом № 308-а	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,17	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-19 до оп. 4 с переводом нагрузки от оп.4 до оп.54, ПС № 265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Дятлово, дом № 56	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,30	0,08		-0,08	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,38 (соор. по договору ТП №МЖ-11-302-838(900219)) кВ, ПС-595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. 1-я Григоровская, дом № 32.	ЗЭС	1,1	1,1	0,7	1,00	0,29	41%			0,13	0,58	0,88	0,30	53%		0,88	0,88	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.113 КТП-6986 (ТП-5004) ПС №316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лайково, д.93-Б	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,05	44%			0,00	0,04	0,15	0,11	250%		0,15	0,15	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ф.2 КТП-6502 (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, д.28	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,10	-0,04	-31%			0,06	0,13	0,09	-0,04	-33%							0,09
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-56 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д. Гавшино, уч.35б	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,53	-0,06	-10%			0,12	0,55	0,46	-0,08	-15%		0,46	0,46	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-160/10/0,4 кВ строящейся по дог. ТП № 38-09-302-2063(47) (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, влад.289	ЗЭС	0,7	0,7	0,2	0,19					0,44	0,17	0,53	0,36	210%	0,18	0,18	-		0,35	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП № 38-11-302-240(900548) (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино, ул. Огородная, уч.251	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,03	-0,01	-15%			0,01	0,04	0,03	-0,01	-29%	0,04	-0,04	-100%		0,03	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛ-0,38 кВ ф. "клуб" ЗТП-97 ПС-556 "Кукурино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Павлищево, ул. Шоссейная, уч. 16	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,02	45%				0,05	0,07	0,02	47%	0,07	0,07	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6986 РТП-5004 ПС № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Лайково, д. 78	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,04	-100%			0,18	0,05		-0,05	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-129 ПС № 307 "Лышево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п. д. Траворново, д. 17 В	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	-0,02	-22%			0,03	0,09	0,07	-0,02	-26%	0,09	-0,09	-100%		0,07	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Газстрой ТП-499 ПС № 802 "Духанино" до ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-63/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, Ермолинское с.п., д. Никольское, д. 4а	ЗЭС	1,0	1,0	0,4	0,45					0,55	0,39	0,39			0,39	0,39			0,00	
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ в габ.160 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф. "Зенькино" РП-31 ф. 3 ПС-304 "Истра", ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25/6/0,4 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с.п., д. Зенькино, уч. 80	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,78					0,05	0,62	0,66	0,04	7%	0,58	0,58			0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ф. 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-75 ПС № 683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с.п., д. Шишаиха, уч. 37	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,02	0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 РП-3 (ф. 6 ПС № 133 "Валуйки"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Денково	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,39					0,07	0,13	0,37	0,24	186%	0,37	0,37	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-63/10/0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-09-302-2757(900166) (ПС-542 "Петровская"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Рыбушки, уч. 90	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,01	0,02	0,05	0,03	171%			-		0,05	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-63/6/0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-3257(911332) (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксиньинский с/о, д. Ивановка	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%			0,74	0,19		-0,19	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-160/6/0,4 кВ строящейся по дог. ТП 38-11-302-3707(912029) (ПС-550"Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Волковский с/о, д. Бушарино, ГП-3, уч. 110	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,27	0,21	314%			0,31	0,15	0,24	0,09	58%	0,24	0,24	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-22510 ПС № 783 "Отрадная" до оп. 47 ВЛ-0,38 кВ, ВЛ-0,38 кВ от оп. 80 до оп. 56 ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос. Дубки, ДПК "им. 5 декабря 1936г.", 5 линия, д. 39	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,48	-0,06	-11%			0,16	0,55	0,42	-0,14	-24%	0,55	-0,55	-100%		0,42	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящейся по дог. № 38-10-302-1367(905138) ф. 3 КТП-904 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксиньинский с/о, д. Ивановка, д. 26	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%			0,70	0,18		-0,18	-100%			-			
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС-406"Шаховская" до ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 от МТП-40/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р., д. Ховань	ЗЭС	1,7	1,7	0,8	0,81					0,83	0,44	0,75	0,31	72%			-		0,75	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ (в габ. на 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-407 "Осташево" (в месте отпайки ВЛ-10 кВ установить АПС), ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Бражниково	ЗЭС	4,3	4,3	4,3	3,85	-0,47	-11%			0,47	0,00	3,66	3,33	-0,33	-9%	3,66	3,33	-0,33	-9%	0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-1975(906373) КТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с.п., д. Дубровское, уч. 68	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,23	-0,03	-12%			0,24	0,08	0,05	-0,03	-39%			-		0,05	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-63 кВА (строящейся по договору ТП № 38-09-302-2757(900166)) (ф.12 ПС-542 "Петровская"), в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д.Рыбушки, уч.120	ЗЭС	0,1	0,1							0,02		0,05	0,05								0,05		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-890 (ф. 16 ПС № 575 "Селятино"), в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково, уч.72 Д	ЗЭС	0,2	0,0	-0,03	-100%					0,16		0,04		-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛ-0,38 кВ ф. 3 ТП-810 (ф. 19 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с.п., д.Чесноково, д.1	ЗЭС	0,1	0,1							0,03		0,04	0,10	0,07	172%							0,10	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-3301 (ПС № 118 "Кубинка"), в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никольское с/п, с.Никольское, пр.Кубинский, по ГП уч.3,уч.2	ЗЭС	0,4	0,1	0,29	314%					0,06		0,11	0,34	0,23	199%		0,34	0,34				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 (29) ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-642 (ф. Аносина РТП-63 ф. 9 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д.Падиково	ЗЭС	0,1	0,1	0,01	9%					0,00		0,02	0,06	0,04	213%		0,05	0,05				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП № 38-10-302-382(901444) ТП-63 кВА до гр. уч., в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзинец", уч.99а	ЗЭС	0,1	0,1							0,01		0,06	0,06					0,06	0,06				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ф. "Водоабор" ЗТП-1602 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Богородское, д.11	ЗЭС	0,1	0,0	0,05						0,02		0,02	0,04	0,02	126%			0,04	0,04				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.42 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-2076 кВ (ф.2 ПС-460 "Кожино"), в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколасво, дом № 165А	ЗЭС	0,2	0,2	-0,01	-5%					0,04	0,14	0,01		-0,01	-100%		0,15		-0,15	-100%			0,14
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛ3-10 кВ от ф.4 ПС-662 "Федосьино" до МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч ПИР, МО, Волоколамский р-н, Болычевский с.о., участок "Дьякуша" рыбхоза "Осташевский"	ЗЭС	0,5	0,3	-0,04	-11%					0,17		0,30	0,26	-0,04	-14%								0,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 45 ВЛ-0,38 кВ ТП-1330 ф.6 ПС-662 "Федосьино". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1330 до оп.45, в т.ч ПИР,МО, Волоколамский р-н, Внуково д, дом № 52а	ЗЭС	0,7	0,5	-0,03	-6%					0,09		0,55	0,53	-0,02	-4%								0,53
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.38 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-400/6/0,4 кВ (построенной по ТУ№ ЗП-1182 от 18.02.2010), в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, Асаково д, влад.14 А/1	ЗЭС	0,2	0,2	0,04	25%					0,00	0,15		0,04	0,04	-		0,15	0,15					0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-2392 (ф.8 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д.Игнатьево, д.373	ЗЭС	0,1	0,0	0,05	0,00	-4%				0,01	0,04		0,00	0,00	-100%		0,04		-0,04	-100%			0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.73 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-726 (ф.7 ПС-568 "Карповка"), в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ельники, ул.Авиационная, д.23	ЗЭС	0,1	0,0	-0,01	-100%					0,06		0,02		-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1241 (ф.8 ПС-33 "Ракитино"), в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д.Покров, уч. 57	ЗЭС	0,3	0,1	-0,06	-100%					0,30		0,08		-0,08	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ф. "Солнечная-1" КТП-2137 (ф.9 ПС-381 "Хвашевская"), в т.ч ПИР,МО, Можайский р-н, п. Уваровка,ул. 5-я Покровская, уч.9	ЗЭС	0,3	0,1	0,27	0,15	129%				0,03		0,08	0,23	0,16	208%			0,23	0,23				
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ (установка узла учета), ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-568 "Карповка" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково,д.148	ЗЭС	1,8	0,2	-0,20	-100%					1,83		0,47		-0,47	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2122, ф.2 РП-38 (ф.7 ПС-724 "Збышки"), в т.ч ПИР,МО, Можайский р-н, д.Клементьево, ул.Победы	ЗЭС	0,7	0,2	-0,01	-3%					0,53		0,19	0,19	0,00	-2%								0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,38 кВ ф."2-я слобода" КТП-190; ф.8 РП-19 (ф.2 ПС-249 "Шевардино"), в т.ч ПИР,МО, Можайский р-н, п.Бородино	ЗЭС	0,1	0,0	0,11	0,09	свыше 100%						0,03	0,11	0,08	281%			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-1937 (ф.10 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч ПИР,МО, Рузский р-н, д.Хрушево, уч. 47	ЗЭС	0,2	0,1	0,15						0,03		0,05	0,13	0,08	184%			0,13	0,13				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ф.4 ПС-406 "Шаховская") от новой ТП на ж/б опорах, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Гавриново	ЗЭС	1,4	1,4	0,2	0,2	-0,16	-100%			1,38	0,01	0,36	0,36	-0,36	-100%			-		0,01	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-406 "Шаховская", 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Степаньково	ЗЭС	2,5	2,5	0,3	2,19	1,91	свыше 100%			0,34		0,64	1,95	1,31	204%		1,95	1,95	-		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от новой МТП (ф.12 ПС-406 "Шаховская") на ж/б опорах, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Степаньково	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,50	-0,04	-7%			0,05		0,54	0,50	-0,04	-8%	0,54	0,40	-0,14	-26%		0,10
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, отп. ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-648 "Волочаново", 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Сутки	ЗЭС	2,5	2,5	1,2	2,32	1,14	96%			0,18		0,64	2,11	1,48	232%		2,11	2,11	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ф.4 ПС-648 "Волочаново") от новой ТП на ж/б опорах, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Малинки	ЗЭС	1,5	1,5	0,2	1,45	1,28	свыше 100%			0,09		0,39	1,28	0,89	228%		1,28	1,28	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ф.1 ВЛ-0,38 кВ ТП-809(ф."Славково" ТП-633 ф.3 ПС-292 "Крылово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д.Славково, уч.31в	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,03		0,10	0,10			0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-250/10/0,4 кВ (ПС-789 "Наро-Осаново") (строящейся по договору ТП для электроснабжения Мудровой Г.А.), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, ГП-1, влад.18	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,04		0,01	0,01	-0,01	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,38 кВ КТП-63 (строящейся по дог. ТП № 38-09-302-2757(900166) (ф.12 ПС-542 "Петровская"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Рыбушки, уч.128.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,05					0,02		0,05	0,05								0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (строящейся по договору ТП № 38-09-302-2063(47)) (ф.18 РП-5 ф.11 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.209	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	-0,03	-26%			0,03		0,10	0,07	-0,03	-29%	0,10	0,07	-0,03	-29%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.27-А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.61-А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.56-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.11-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.7-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф."Синево" РП-29 ф.16 ПС-551 "Пернатово")(строящейся по договору ТП № 38-302-382(901444) ТП-10/0,4/63 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Бужарово, СНТ "Фрунзенец", уч.21-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07		0,02	0,02	-0,02	-100%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-31, ПС №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Любаново	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,31	0,08	-0,08	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ф.2 КТП-20173, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовский с/о, д.Носово	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,28	0,18	195%			0,16	0,11	0,24	0,13	114%		0,24	0,24			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовский с/о, с.Ершово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07	0,02	-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, Л-5 РП-4, ф.13 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, уч.17-6	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07	0,02	-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, Л-5 РП-4, ф.13 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, уч.13-в	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07	0,02	-0,02	-100%							
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №700 "Дровнино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Луось	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,05	0,01	-0,01	-100%							
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №428 "Глядовская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Астафьево	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13					0,07	0,05	0,11	0,06	121%						0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛИ-0,38 кВ, ф.16 ПС №575 "Селятино", фазного ввода, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бурцево	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,03	-100%			0,16	0,04	-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛ-0,38 кВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супоново	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07	0,02	-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф.1 ТП-2262, ф."Электрон" РП-54, РТП-34 ПС №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с/о, д.Леоново	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,02	15%			0,01	0,12	0,14	0,02	15%	0,12	0,12				0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛ-0,38 кВ, ф."Рождествено" ТП-664, ф.19 ПС №576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Рождествено	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,30	0,08	-0,08	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-78, ф.1 ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д.Чаново	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,10	0,03	-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1+3 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-646 (ПС-260 "Деловск"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Зеленково, уч.13	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,00	10%			0,02	0,04	0,05	0,00	11%						0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП-10477 от 13.12.2010) (ф.1 ТП-6411 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ягунино, влад.73	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,19	-0,06	-25%			0,55	0,30	0,16	-0,14	-47%	0,16	0,16				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ф.16 ПС-550 "Каринская") от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП - 6728 от 23.08.2010), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, влад.43	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,74	0,19	-0,19	-100%							
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ (в габ. На 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС-732"Мухино", 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тучково, Григорово	ЗЭС	3,8	3,8	1,7	1,28	-0,42	-25%			2,53	1,73	1,11	-0,62	-36%	1,11	1,11				0,00
1	МО	Строительство КТП-25/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от оп.49 ВЛ-6 кВ Л-6 РТП-20 Ф-9 ПС-584 "Звенигород", ВЛ-0,38 кВ от КТП-25/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, кад. № 50:20:0050509:82	ЗЭС	1,4	1,4	0,2	0,06	-0,10	-65%			1,38	0,37	0,05	-0,32	-87%						0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящейся по ТУ №ЗП-11030 от 28.12.2010 (ф.1 ТП-6306 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново, уч. 8	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,44	0,11	-0,11	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-250/6/0,4 кВ построенной по ТУ № ЗП-1183 от 26.03.2009 (ПС-293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, уч.19ж	ЗЭС	1,2	1,2	0,6	0,56	-0,07	-11%			0,62	0,16	-0,16	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ по ТУ № ЗП - 165 от 17.01.2011 (ПС-118 "Кубинка") (ф.2 КТП-3306 ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Никольское	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,07	0,02	-0,02	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ (в габ. на 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф."Крюково" РП-71 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Павловское	ЗЭС	1,2	1,2	1,0	0,91	-0,05	-5%			0,25	0,83	0,77	-0,06	-8%	0,77	0,77					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-2262 (ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Леоново (Костровский с/о), влад.263 и д.273	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,36	0,08	30%				0,33	0,40	0,07	22%	0,33	0,33				0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП-469 от 28.01.2011), ф."Электрон" РП-54 РТП-34 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Леоново (Костровский с/о)	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,01	8%			0,03	0,08	0,08	0,00	4%							0,08
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП-10236 от 03.12.2010) (ТП-601 ф.13 ПС-260 "Дедовск"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Исаково, д.21	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,05	-100%			0,22	0,06		-0,06	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП-28 от 11.01.2011) (ф.1 ПС-714 "Давыдково"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Денково, д.23	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,07	0,02		-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-303 ф."Крюково" РТП-34 ПС-475-"Луч" до оп.3, ВЛ-0,38 кВ по сущ-ей ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.3- оп.7, монтаж АВ в ТП-303, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, д.Буньково	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,57	0,08	16%			0,13	0,43	0,50	0,07	16%	0,43	0,43					0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (построенной по ТУ №ЗП-469 от 28.01.2011) (ТП-2262 ф.53 ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Леоново (Костровский с/о), влад.276	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	0,03	22%			0,10	0,13	0,16	0,03	22%	0,13	0,13					0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (РП-5 ПС-575 "Селятино") (у границ уч.№75) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.13-б,уч.12-а,уч.65,уч.10,уч.13-а	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,04	-17%			0,04	0,21	0,18	-0,04	-17%	0,21	0,18	-0,04	-17%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ 0,4 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (РП-5 ПС-575 "Селятино") (у границ уч.№243) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.238 и уч.242	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,09	-0,05	-36%			0,07	0,14	0,08	-0,06	-41%	0,14		-0,14	-100%			0,08
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (РП-5 ПС-575 "Селятино") (у границ уч.№59) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.64,уч.42,уч.62	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,04	62%				0,06	0,09	0,03	49%	0,06		-0,06	-100%			0,09
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (у границ уч.№231) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09. (РП-5 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.225	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,10	-0,04	-31%			0,06	0,14	0,09	-0,05	-35%	0,14	0,09	-0,05	-35%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (у границ уч.№121) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09. (РП-5 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.115	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,04	-47%			0,14	0,16	0,04	-0,12	-73%	0,16		-0,16	-100%			0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (у границ уч.№184) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09. (РП-5 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.192	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,03	-38%			0,04	0,09	0,05	-0,04	-43%	0,09	0,05	-0,04	-43%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (у границ уч.№244) построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09 (РП-5 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.-131,135,133,141,136,138	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	-0,04	-27%			0,06	0,15	0,10	-0,05	-32%	0,15		-0,15	-100%			0,10

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (у границ уч.84)построенной по ТУ № ЗП-3339 от 15.07.09,(РП-5 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, ул.Огородная, уч.2-а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,09	-0,05	-34%			0,06		0,14	0,08	-0,05	-39%	0,14	0,08	-0,05	-39%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ (в габ. на 250 кВА) в р-не ТП-147, ВЛЗ-10 кВ(ф.Романово ТП-147 ПС-265"Слюдениг"), ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 26-37, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Каменское	ЗЭС	2,4	2,4	0,8	1,59	0,83	109%			0,71		0,93	1,39	0,46	49%		1,39	1,39	-		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп 30 ф.2 ВЛ-0,38 кВ КТП-6106 до границ участка (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Улитино, влад.9	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,22					0,09		0,16	0,19	0,03	16%		0,19	0,19	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-100 кВА построенной по ТУ № ЗП-8057 от 05.10.10. до границ участка (ПС-265 "Слюдениг"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково, д.72с	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,08	-100%			0,37		0,09		-0,09	-100%				-		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ (в габ. на 160 кВА), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино" до нового ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д.Чаново, ул.Луговая, уч.-14.11.10	ЗЭС	1,6	1,6	0,9	1,18	0,24	26%			0,37	0,74	0,18	0,28	0,10	59%	0,92	0,74	-0,18	-19%		0,28
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ реконструируемой по ТУ № ЗП-10523 от 14.12.10(ф.2 КТП-5112 Л-1 РТП-5 ф.5 ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рязань, влад.7	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,25	-0,07	-21%			0,09		0,34	0,27	-0,07	-22%	0,34	0,27	-0,07	-22%		0,00
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.Тарасково ПС №575 "Селятино" до ТП-40кВА. Установить УУ в РУ-0,4кВ ТП-40кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тарасково, ул.Дорожная, д.10	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,47	-0,09	-16%			0,25		0,56	0,45	-0,12	-21%		0,45	0,45	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-2061 ПС 584 "Звенигород" от оп.9 ф.3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-1, влад.47	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,27	0,19	231%			0,11		0,10	0,23	0,13	137%		0,23	0,23	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ф."Школа" ЗТП-422 (ф.3 ПС-428"Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ц/у Синичино, ул.Лесная, уч.7	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	-0,02	-15%			0,03		0,15	0,13	-0,03	-17%	0,15		-0,15	-100%		0,13
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 от ВЛ-10 кВ ф."Сокольники" РП-51 ПС-475 "Луч" до МТП-25/10/0,4 кВ. Установить узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Андреевское, влад.14	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,42					0,14		0,37	0,37			0,37	0,37				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛ-0,38 кВ ф. 2 МТП-1005 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Шелковка, уч.167	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,12		0,03		-0,03	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ф. "ИЖЗ" КТП-613 (ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лыщиково, д.195	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,18	-0,01	-5%			0,05	0,16	0,01		-0,01	-100%	0,17		-0,17	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,38 кВ ф. «дачи» КТП-410 (ф.1 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник, Дорожная, уч. 1	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,63					0,04		0,57	0,56	0,00	-1%	0,57	0,56	0,00	-1%		
1	МО	Строительство 2-х ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ (ф.16 ПС-704 "Макарово"), (соор. по № ТП МЖ-10-302-5550(908342)), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник, ул. Молодежная, уч.23, ул.Зеленая, д.3	ЗЭС	1,4	1,4	1,1	0,96	-0,14	-13%			0,37		1,16	0,84	-0,32	-27%	1,16	0,84	-0,32	-27%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 ВЛ-0,38 кВ ф. "дачи" КТП-36 (ф.7 ПС-701 "Сухарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Криушино	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,17	-0,07	-28%			0,09		0,25	0,18	-0,08	-30%	0,25	0,18	-0,08	-30%		0,00
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с. Белая Колпь	ЗЭС	3,4	3,4	0,4	2,88	2,50	свыше 100%			0,37		0,87	2,57	1,70	197%		2,57	2,57	-		
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ, отпайки ВЛ-10 кВ (ф.6 ПС-406 "Шаховская"); ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от новой КТП-40/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Стариково	ЗЭС	1,5	1,5	0,2		-0,17	-100%			0,56		0,39		-0,39	-100%				-		
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛ-10 кВ/ (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), ВЛИ-0,38 кВ от новой КТП-16/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Татаринки	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,46	-0,02	-5%			0,09	0,36	0,06	0,03	-0,03	-50%	0,39	0,39				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ (строящейся по дог.ТП № 38-302-740(902714)) КТП-3319 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, ул.Красная, влад.25	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,27	-0,01	-2%			0,06	0,27	0,27	0,00	-1%	0,27	0,27	0,00	-1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-6602 ПС-550 "Каринская", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дьяконово, ГП-1, влад.2	ЗЭС	0,7	1,1	1,1	0,35	-0,73	-67%			0,72	0,64	0,02	-0,61	-97%	0,64		-0,64	-100%		0,02	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.37 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6602 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Дьяконово.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,05	свыше 100%				0,05	0,05	0,00	-1%	0,05	0,04	-0,01	-21%		0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ построенной по дог.38-11-302-140(900388) ПС-551"Пернаатово", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Леоново, влад.274	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,19	-0,04	-16%			0,17	0,19	0,15	-0,04	-23%				-		0,16	
1	МО	Строительство 2-х фазных проводов по ф.3 от оп 18 до оп 22 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф "Сокольники" ПС-475 "Луч", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Андреевское, ул.Луговая, д.1	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,13	-0,03	-17%			0,11	0,09	0,05	0,02	-0,03	-58%				-		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.47 ВЛ-0,4 кВ КТП-3204 ПС-118 "Кубинка", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н,п.Клин, влад.8	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,33	0,08		-0,08	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 1 ВЛ-0,4 кВ КТП-2062 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, д.86	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,33					0,00	0,26	0,29	0,03	13%	0,17	0,17				0,12	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-250 кВА (построенной по ТУ№ ПТО-612 от 03.12.98.) ПС-25 "Встреча" , в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, влад.76, влад.77, уч.75	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,03	0,13	0,44	0,30	227%		0,44	0,44	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20(21) ф.1 ТП-2272 ПС-802 "Духанно", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Еремеево, уч. 9, уч.22	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,00	-0,02	-84%			0,10	0,03		-0,03	-100%				-		0,00	
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Электрон" ПС-551 "Пернаатово" до ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Дергайково,ул.Овражная, уч.58	ЗЭС	0,5	0,5	0,1	0,03	-0,10	-79%			0,47	0,12		-0,12	-100%				-		0,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ф. "ИЖС" КТП-2672 (ф.2 ПС-460 "Кожино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Устье, д.13	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,15	0,04		-0,04	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по ТУ №3П-1067 от 21.02.2011 ПС №584"Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино, уч. 206	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%				-			
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (врезка в КЛ-10кВ напр.РТП-161561-24731а ПС №67 "Усово"), ВЛИ-0,38кВ от КТП-22893, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Лайково, д.1А, 1Б, 1С.	ЗЭС	7,3	7,2	4,4	4,09	-0,35	-8%			3,13	0,79		-0,79	-100%				-			
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.32 РП-3 ф.7 ПС №118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж КРУН, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, влад.52	ЗЭС	3,8	3,8	3,0	2,89	-0,10	-3%			0,90	0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%			
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ (габ 400кВА), ВЛЗ-6 кВ от Л-7 РП-4 ПС №645 "Сушкинская" ("з-в"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ивомино	ЗЭС	2,9	2,8	2,7	2,65	-0,04	-1%			0,17	0,04		-0,04	-100%				-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-63 кВА строящейся по дог.ТП № 38-11-302-211(900485) ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Павловское, ул. Садовая, уч.20, уч.11	ЗЭС	1,0	1,0	0,4	0,41					0,53	0,34	0,39	0,05	15%	0,34	0,34				0,05	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ф.1 ТП-821 ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д.Юрьево, уч.45а.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,03	-84%			0,14	0,04		-0,04	-100%				-		0,00	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ(габ.250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп 57 (ф.18 ПС №409 "Лотошино"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Турово.	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,78	-0,04	-4%			0,17	0,70	0,66	-0,04	-6%	0,66	0,66				0,00	
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ; ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РТП-34 ПС №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, вблизи д.Слабошейно	ЗЭС	1,3	1,3	1,0	0,98					0,17	0,93	0,93			0,93	0,93					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-909 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сальково, д.12/1.	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,47					0,25	0,19	0,41	0,22	119%	0,41	0,41	-		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 12 КТП-3205 (ПС №118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, ГП-4, уч.121А.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	-0,01	-9%			0,04	0,16	0,14	-0,01	-7%	0,16	0,16	-0,16	-100%		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф.1 КТП-4501 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, уч.60-Г и 60-Д.	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,24					0,17	0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ в габ.100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Буньково" ПС №475 "Луч", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д.Вельяминово, пер.Дачный, д.2.	ЗЭС	1,9	1,9	0,2		-0,21	-100%			1,89	0,48		-0,48	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 36 КТП-3319 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка, ул.Красная, уч.16.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,10	0,02		-0,02	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 24 КТП-3321 ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Дубранивка.	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,35	-0,04	-10%			0,22	0,39	0,30	-0,09	-23%	0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 62 КТП-3183 ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Дор, ул.Сиреневая.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,25	-0,03	-10%			0,18	0,27	0,21	-0,06	-23%	0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 28 КТП-3028 ПС №648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Княжки Горы, д.26А.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,03	-10%			0,08	0,30	0,24	-0,07	-23%	0,30	0,24	-0,07	-23%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф. 4 КТП-2129 (ф.7 ПС №701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колобакино, ул. Поселковая, д.37.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,31	0,25	свыше 100%				0,08	0,27	0,19	257%		0,27	0,27	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-20176 (ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ивашково д. ГП-2, кв.7 уч.6.	ЗЭС	1,2	1,2	0,2	0,25	0,03	12%			0,94	0,39	0,25	-0,15	-37%		0,15	0,15	-		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф.1 КТП-148 ПС №133 "Валуйки", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, х.Федоровка, уч.21.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23					0,10	0,07	0,07			0,20	0,20				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от МТП-4005 (ф.2 ПС №462 "Лама") (строящейся по дог. ТП № ВЛ-10-302-7883(912231)), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Ярополец, ул. Парковая, д.30.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,43	0,04	9%				0,37	0,37	0,00	1%	0,37		-0,37	-100%		0,37
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 17 ф.3 КТП-440А ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Красновидово, д.51.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ТП-100/10/0,4 кВ (строящуюся по дог. ТП № 38-10-302-3358(911043)), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, д.38.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,15	0,04		-0,04	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ (Строящейся по Дог. ТП № МЖ-11-302-1129(901261)), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Волково, уч. 120.	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,29					0,36	0,17	0,27	0,09	55%				-		0,27
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф. №2 КТП-1985 (ф.1 ПС №460 "Кожино"), МО, Рузский район, д. Федотово, д.59.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,00	-4%			0,01	0,00		0,00	-100%	0,04		-0,04	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф. №1 КТП-2641 (ф.8 ПС №33 "Ракитино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Малоиванцево, уч.47.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,00	-4%			0,03	0,01		-0,01	-100%	0,09	0,08	-0,01	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. №2 КТП-726 (ф.7 ПС №568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Ельники, уч.34 «Б».	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,00	0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от новой КТП-10/0,4 кВ (Строящейся по Дог. ТП № МЖ-10-302-2856(904445)) (ф.1 ПС №704 Маккарово), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник, ул. Полевая, уч.1.	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,17	0,04	27%			0,42	0,20	0,15	-0,05	-25%		0,15	0,15	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ф. «Почта» КТП-2428 (ф.8 ПС №33 "Ракитино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Леньково, уч.74.	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,03	0,02	0,03	0,01	67%	0,21	0,22	0,01	5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ф. №9 ЗТП-1281 (ПС -701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Орешки, уч.148.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,03	55%			0,05	0,00	0,03	0,03	свыше 100%	0,05	0,08	0,03	51%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ (ПС-406 "Шаховская"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Воютино.	ЗЭС	0,6	0,6	0,56	0,00	0%			0,02	0,49	0,49	0,00	0%	0,49	0,49	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 строящейся по дог. 38-11-302-429(901068) (ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Любаново, ул. Заречная, д. 12в.	ЗЭС	0,4	0,4		-0,09	-100%			0,45	0,11		-0,11	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 КТП-295 ф.3 ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Мишуткино, д. 2а.	ЗЭС	0,3	0,3	0,29						0,08	0,27	0,20	258%		0,27	0,27	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, строящейся по дог. 38-10-302-3646(911853) (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, д. 10б, ул. Железнодорожная, д. 11 А/1.	ЗЭС	0,7	0,7		-0,07	-100%			0,65	0,17		-0,17	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-250 кВА (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Луцино, ориентир, д. 27.	ЗЭС	0,7	0,7	0,43	-0,06	-12%			0,28	0,14	0,07	-0,07	-50%						0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ построенной по дог. 38-10-302-896(902715) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, Луцинское ш, влад. 9, уч. 7	ЗЭС	0,1	0,1	0,08	0,00	-1%			0,01	0,07	0,07	0,00	-2%	0,07	0,07	0,00	-2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ построенной по дог. 38-10-302-896(902715) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, Луцинское ш, влад. 9, уч. 6.	ЗЭС	0,1	0,1		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф. "Гомнино" КТП-612, ф. 3 ПС №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Гомнино	ЗЭС	0,7	0,7		-0,08	-100%			0,74	0,19		-0,19	-100%							
1	МО	Строительство КРУН-10 кВ оп. ф. 2 ПС №523 "Бекасово", 2-х сек. РП-10 кВ (монтаж 10 яч.), ВЛЗ-10 кВ от КРУН-10 кВ до РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф. Афанасовка до РП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Могутово	ЗЭС	42,8	42,8	2,9	-2,87	-100%			42,79	6,53	0,73	-5,80	-89%						0,73	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево	ЗЭС	0,1	0,1	0,05					0,02	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3018, ф. 3 ПС №528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Новомихайловское	ЗЭС	0,1	0,2	0,23						0,00	0,20	0,20		0,20	0,20				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф. 8 ПС №33 "Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Покров	ЗЭС	0,1	0,1		-0,02	-100%			0,10	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ф. «деревня Варварино» ТП-846, ПС №589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Варварино	ЗЭС	0,3	0,3	0,19	-0,02	-10%			0,11	0,19	0,16	-0,03	-14%						0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП, ПС №789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Кубинка, д. Асаково	ЗЭС	1,0	1,0	0,55	-0,06	-10%			0,44	0,53	0,47	-0,07	-13%	0,41	0,41				0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-316, ф. 3 ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Липовка	ЗЭС	0,4	0,4	0,40	0,32	свыше 100%			0,01	0,11	0,35	0,24	232%		0,35	0,35	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ф. 1 КТП-4503, ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивонино	ЗЭС	0,2	0,2		-0,03	-100%			0,16	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-4503 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивонино, уч. 61	ЗЭС	0,1	0,1		-0,02	-100%			0,08	0,02		-0,02	-100%							
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ (монтаж УУ), КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-25019 - 25018 РТП-16160, ПС №316 "Дарьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Иславское	ЗЭС	8,2	8,2	0,9	-0,92	-100%			8,20	2,09		-2,09	-100%							
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-27449, РТП-26087 ПС №783 "Отрадная", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/о п. Озера	ЗЭС	3,5	3,5	2,25	-0,14	-6%				0,32		-0,32	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, 38-09-302-2726(900373), ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п, д. Супонево	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,03	73%			0,02	0,04	0,07	0,02	52%		0,07	0,07	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ВЛ-0,38 кВ ф. «ИЖД» КТП-1882(ф.9 ПС-355 "Можайск"), в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск, ул.Славянская, уч.38.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,36	-100%													
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ВЛ-0,38 кВ ф. «Правая ст.» КТП-2778 (ф.3 ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Юрловское, д.Губино, д.27а.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,03	-15%			0,23	0,19	-0,03	-15%	0,23	0,19	-0,03	-15%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ (ПС-724 "Збышки") новой КТП-10/0,4 кВ (строящейся по дог. ТП № МЖ-10-302-5300(908291) Константины В. К.), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Красновидово, ул. Луговая, участки №№60, 66, 52, 70, 68.	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,47	0,05	13%			0,48	0,48	0,00	-1%							0,48
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-649 (ф.5 ПС-568 "Карповка"), в РУ-0,4 КТП-649 дополнительного автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Большие Горки, ул. Молодежная, уч. 24.	ЗЭС	0,8	0,8	0,4	0,35					0,20	0,33	0,13	63%							0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ (Строящейся по Дог. ТП № МЖ-11-302-1129(901261)) (ПС-568 "Карповка"), в т.ч.ПИР, МО, Рузский район, д. Волково, уч.260.	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,33	0,02	5%			0,16	0,43	0,27	162%		0,43	0,43	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.45 ф."Коттеджи" ЗТП-947 (ф.7 ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, с.Рождествено, уч-ки №№ 403-405,410-412.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,07		-0,07	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.34 ф."Коттеджи" ЗТП-947 (ф.7 ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, с.Рождествено, уч-ки №№ 401,402,406,408,409.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,06		-0,06	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь построенной ВЛ-0,38 кВ (по Дог. ТП № МЖ-10-302-2407(903373)) новой КТП-10/0,4 кВ (ПС-171 "Сычи"), узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское, кад № 50.19.003.03.08.0044.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	0,04	46%			0,05	0,25	0,20	свыше 100%		0,25	0,25	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№2 ф. «Дом 17А, 20» КТП-1358 (ф.1 ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Кожино, уч.94.	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,20	0,16	свыше 100%			0,05	0,17	0,13	279%		0,17	0,17	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ по дог.ТП МЖ-11-302-2041(902524) новой КТП-10/0,4кВ(ф.4 ПС-568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Волково, уч.269.	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,37	0,12	47%			0,10	0,33	0,23	225%		0,33	0,33	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 ф. "Правая ст." КТП-302 (ф.2 ПС-381 "Хвощевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Панино, д.36а.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,06	0,06			0,06		-0,06	-100%			0,06
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, узла учета, ВЛ-10 кВ отпайкой от оп.116 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-719 "Мордвиново" до новой КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-16/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Андреевское, ул. Лесная, уч.5.	ЗЭС	1,1	1,1	0,1	0,61	0,49	свыше 100%			0,28	0,55	0,27	97%		0,55	0,55	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ВЛ-0,38 кВ ф. «водокачка» МТП-326(ф.2 ПС-249 "Шеварино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ельня, дом № 56а.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,14	-0,01	-10%			0,16	0,14	-0,02	-13%							0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №7 ф. «Деревня» КТП-720 (ф.6 ПС-568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Мытники, дом № 44.	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,11	0,30	0,20	183%		0,30	0,30	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛ-0,38 кВ ф. «Больница» КТП-128 (ф.2 ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с. Тронарево, ул. Амбулаторная, д.43.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ф. "Нечет. сторона" КТП-107 (ф.69 ПС-355 "Можайск"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, уч.38а.	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,43	0,35	свыше 100%			0,09	0,37	0,28	297%		0,37	0,37	-			0,00
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ(в габ. 250 кВА). Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-407 "Осташево" до МТП-160/10/0,4 кВ. Строительство трех фидеров ВЛ-0,4 от МТП-160/10/0,4кВ, узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Малое Сытьково.	ЗЭС	3,4	3,4	3,1	3,06	-0,02	-1%			0,30				2,85	2,67	-0,18	-6%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-1327 (ф.8 ПС-392 "Вереса"), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, д.Митяево, уч.225.	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,05	-100%			0,22	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№28 ВЛ 0,38 кВ ф.№1 КТПП-913 (ф.2 ПС-171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Немирово, д.40/1.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,02	-0,03	-56%			0,12	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 8 ВЛ-0,38 кВ КТП-100 кВА ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч. 58.	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,06	-100%			0,57	0,15	-0,15	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф.1 ТП-128 (ПС-423"Румянцево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, вблизи д. Мазилово, ЛПХ "Раменка" уч.18.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19					0,06	0,08	0,20	166%								0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-2089 (ф.1 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово, ул.Черемушки, д.24.	ЗЭС	0,0	0,0				-			0,05	0,04	0,04			0,04	0,04					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой КТП, сооруж. По д/ру МЖ-11-302-875(901118) (ф.4 ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Нестерово, уч. 426.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,30	0,08	-0,08	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 47 ф. «2-х этажный дом» ТП-826 (ф.2 ПС-392 "Вереса"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Симбухово, ул.Дороховская, уч.49.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,12	0,03	-0,03	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от новой КТП, сооруж. По д/ру МЖ-11-302-1129(901261) (ф.4 ПС-568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Волково, уч. №178.	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,25	-0,05	-18%			0,32	0,31	0,24	-0,08	-25%							0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6411 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ягунино,д.58, д.58А	ЗЭС	0,6	0,6	0,1	0,45	0,39	свыше 100%			0,11	0,15	0,40	169%			0,40	0,40				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-931 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Грязь.	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,12	-100%			1,03	0,27	0,33	0,07	25%			0,33	0,33			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф.2 ТП-36 ПС-423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Головино, уч.№ 57.	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,07	0,22	0,22			0,22	0,22					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящуюся по дог.ТП 38-10-302-1405(905010) ПС-575 "Селятино", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тарасково, д.46/5	ЗЭС	0,1	0,1				-			0,13											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-2064 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Фуньково, уч.55.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	-0,01	-8%			0,02	0,10	0,09	-0,01	-5%	0,10		-0,10	-100%			0,09
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ (в габ. 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.55 ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п,д.Никулино, влад.15.	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,39	-0,09	-19%			0,27	0,51	0,34	-0,17	-33%	0,34	0,34					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящейся по дог.ТП 38-10-302-967(903251) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, д.Татарки, влад.13 б.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02	-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп20 ф.3 КТП-2061 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-1, влад.39	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	0,05	104%			0,14	0,06	0,09	0,03	51%			0,09	0,09			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 13 ВЛ-0,38 кВ КТП-909, (ф.16 ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сальково,уч.14. КАД № 50.20.004.1704.0089.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,05	296%			0,01	0,02	0,06	0,04	187%			0,06	0,06			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящуюся по дог.ТП 38-10-302-896(902715) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, г.Звенигород, Луцинское ш, влад.8, уч.14.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,08	0,02	-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящуюся по дог.ТП 38-11-302-79(912811) ПС-714 "Давыдово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Деньково,ул.Школьная, уч.44.	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,02	0,26	0,26			0,26	0,26					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ф.2 КТП-6502 ПС-550 "Каринская", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, уч.200.	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,82					0,05	0,62	0,71	0,09	15%	0,40	0,71	0,31	78%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф. 1 ЗТП-136 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Юшково	ЗЭС	0,4	0,3	0,1	0,68	-0,05	-100%			0,47	0,06	-0,06	-100%							0,47
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. 3 КТП-260, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,68	0,16	32%				0,18	0,62	0,45	253%		0,62	0,62	-		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. №1 МТП-1241, ПС №33 "Раkitино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Покров	ЗЭС	0,9	0,9	0,5	0,51				0,32	0,22	0,45	0,23	107%				-			0,45
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-2756, ПС №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хотецово	ЗЭС	0,8	0,8	0,4	0,38				0,40	0,20	0,33	0,13	66%				-			0,33
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. №1 МТП-2640 ПС №33 "Раkitино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Рыбушкино	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,48	0,39	свыше 100%		0,32	0,21	0,42	0,21	104%				-			0,42
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1212 ПС №683 "Ядрошино". Реконструкция ТП-1212, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с.о., д. Дуплево	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%		0,73	0,19		-0,19	-100%				-			
1	МО	Реконструкция и Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. 1 КТП-582, ПС №107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Крюковский с.о., д. Большие Семенычи	ЗЭС	0,8	0,7	0,7	0,69				0,00	0,49	0,18	0,18			0,68		-0,68	-100%		0,68
1	МО	Реконструкция и Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1296, ПС №407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Бражниково	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	1,00				0,03	0,50	0,41	0,41			0,90	0,90				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ф. "правая сторона" КТП-3040, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Колоцкое	ЗЭС	0,8	0,8	0,5	0,41	-0,11	-21%		0,38	0,56	0,36	-0,20	-36%		0,36	0,36	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф. 2 КТП 6109 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%		0,73	0,19		-0,19	-100%				-			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.12 ПС-406 "Шаховская, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Житаха	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,73	0,11	18%		0,02	0,46	0,09	0,18	0,09	103%	0,51	0,51				0,13
1	МО	Стр-во ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2731 до оп. № 23 ВЛ-0,38 кВ ф. "лев.ст." МТП-141 (ПС-724 "Збышки"). Рек. ВЛ-0,4кВ оп. 23- 37 ВЛ-0,38 кВ ф. "левая ст." МТП-141. Дем-ж ВЛ-0,38 кВ оп. 22-23 ф. "левая с." МТП-141, в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д. Горетово	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,62	0,54	свыше 100%		0,07	0,19	0,56	0,38	200%				-			0,56
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 от ф. 1 ЗТП-1041 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,12	-100%		1,04	0,27	0,52	0,25	90%				-			0,52
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. 1 МТП-778 ПС-468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Хомяки	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,48	0,36	316%		0,54	0,26	0,42	0,16	60%				-			0,42
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.10-21 от КТП-1317 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Софьино	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,56	-0,07	-10%		0,15	0,74	0,61	-0,13	-18%	0,74	0,58	-0,16	-22%			0,03
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф."деревня" от КТП-108 ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Коровино	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,53	-0,08	-13%		0,37	0,59	0,46	-0,13	-22%		0,46	0,46	-			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-1173, ПС №33 "Раkitино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, Лесная ул	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,65	0,53	свыше 100%		0,38	0,26	0,56	0,30	112%				-			0,56
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня за оврагом" КТП-916, ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Цыплино	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,62	-0,07	-10%		0,17	0,72	0,58	-0,15	-20%	0,72	0,58	-0,15	-20%			
1	МО	Реконструкция и Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп. 13-27-28 КТП-543, ПС №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Зинаевка	ЗЭС	1,3	1,3	0,1	1,18	1,04	свыше 100%		0,09	0,32	1,02	0,70	216%		1,02	1,02	-			
1	МО	Реконструкция КТП-1057 (монтаж РЩ), ПС №405 "Волоколамск". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1057, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Строково	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,81				0,03	0,33	0,38	0,39	0,00	1%	0,71	0,72	0,00	1%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф."Школа" от ЗТП-422 до оп.19, ПС №428 "Гладковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ц/у п.Синичино	ЗЭС	1,2	1,2	0,7	0,55	-0,16	-23%		0,67	0,79	0,47	-0,31	-40%		0,47	0,47	-			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-466, ПС №249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Поздняково	ЗЭС	0,9	0,9	0,1	0,17	0,08	78%		0,69	0,22	0,16	-0,07	-30%				-			0,16

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.1-17 ТП-3214, ПС №528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Акиньино	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,91	0,12	16%			0,08	0,84	0,80	-0,04	-5%	0,84	0,80	-0,04	-5%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.2 КТП-2032 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Скоково	ЗЭС	1,0	1,0	0,6	0,53	-0,09	-15%			0,44	0,11		-0,11	-100%						0,47
1	МО	Реконструкция ЗТП-1535 (установка АВ). Строительство ВЛЗ-0,38 кВ от ЗТП-1535 ПС-418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, ул. Социалистическая	ЗЭС	0,7	0,6	0,6	0,58					0,02	0,51	0,51			0,56	0,56				
1	МО	Реконструкция КТП-1962 ПС-118 "Кубинка" (установка вводного уст-ва). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1962, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Агафоново	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%			0,73	0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Реконструкция КТП, соор. по д-ру ТП № 38-08-302-514(834) (замена на нов. в габ. 160 кВА с тр-ром 100 кВА). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, с. Рождествено	ЗЭС	1,4	1,4	0,1	0,17	0,02	16%			1,22	0,14	0,16	0,02	15%		0,14	0,14			0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 ЛЭП-0,38 кВ ф.3 ТП-6889 ПС-334 "Немчиновка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сколково	ЗЭС	0,9	0,8	0,8	0,76	-0,02	-2%			0,07	0,02		-0,02	-100%						
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф.1 КТП-292 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Букаревское, д. Букаревское, д. Филатово	ЗЭС	1,5	1,5	1,3	1,26	-0,09	-7%			0,09	1,25	1,18	-0,08	-6%	1,25	0,98	-0,27	-22%		0,19
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 20 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-3000 (ф.9 ПС-701 "Сухарово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Васильевское	ЗЭС	0,7	0,7	0,4	0,38	-0,06	-14%			0,28	0,39	0,32	-0,07	-18%						0,32
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от новой КТП-10/0,38 (строящейся по дог.ТП № МЖ-10-302-7015(911004)) (ф.9 ПС-701 "Сухарово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, д. Васильевское	ЗЭС	1,3	1,3	0,4	0,78	0,37	91%			0,53	0,51	0,67	0,16	32%	0,25	0,25				0,42
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ новой КТП-10/0,38 кВ (ф.9 ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новопоречье	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	0,37					0,83	0,35	0,35								0,35
1	МО	Реконструкция ТП-100(замена АВ) ф.9 ПС-647 "Нудоль. Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-100 до оп.29, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д.Денежкино	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,29	-0,01	-2%			0,30	0,10	0,06	-0,03	-33%						0,25
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.41 ВЛ-0,38 кВ ф. "Левая ст." КТП-2940 (ф.6 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново	ЗЭС	1,5	1,5	0,2	0,09	-0,13	-57%			1,38	0,38	0,09	-0,29	-76%						0,09
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-908 (ПС-293 "Каменская") до оп.4 ВЛ-0,38 кВ ф.1 и до оп. 20 ВЛ-0,38 кВ ф.1. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-908 от РУ-0,38 кВ до оп.8, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,10	-100%			0,94	0,24		-0,24	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-1318 (ПС-789 "Наро-Осаново"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Наро-Осаново	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,44	-0,06	-13%			0,30	0,45	0,37	-0,08	-17%	0,37	0,37				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2135 ПС-619 "Введенская". В т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Немки	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,57	0,04	8%			0,07	0,53	0,49	-0,03	-6%	0,53	0,49	-0,03	-6%		
1	МО	Реконструкция ТП-6525 ПС-584 "Звенигород" (установка распределительного шкафа). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6525. В т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр. Шихово	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,49	-0,03	-6%			0,15	0,04		-0,04	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ по ф.1 КТП-6117 ПС-550 "Карнская". Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6117. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Троицкое	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	0,93	-0,26	-22%			0,02	1,02	1,08	0,06	6%						1,08
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.17 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-909 ПС-584 "Звенигород". В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Сальково	ЗЭС	1,2	1,2	0,5	0,42	-0,07	-15%			0,75	0,20	0,03	-0,17	-84%						0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ф.1 (оп.3 ф.4) ВЛ-0,38 кВ ТП-692 (ПС-576 "Снегири"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с. Рождествено	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,02	0,03	0,07	0,04	153%						0,07

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Реконструкция КТП-6313 ф.4 ПС-550 "Каринская" (установка АВ). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6313 . В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Дяденьково	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,58						0,51	0,54	0,04	7%	0,51	0,54	0,04	7%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ новой КТП-10/0,38--250 кВА ПС-649 "Северная" (строящейся по дог.ТП № МЖ-10-302-1965(903200)). В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Таблово.	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	1,10	0,73	199%		0,10		0,32	0,97	0,66	207%		0,97	0,97	-		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6201 (Л-3 РП-6 ф. 6 ПС № 550 "Каринская), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Каринское	ЗЭС	0,7	0,7	0,1		-0,08	-100%		0,26		0,17		-0,17	-100%				-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1469 (ПС-627 "Спас" ф.4), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,68						0,65	0,65			0,65	0,65							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1060 ПС-642 "Лама", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, сп Кашинское, д.Софьино	ЗЭС	0,7	0,6	0,5	0,41	-0,05	-11%		0,23	0,20	0,21	0,16	-0,06	-27%	0,36	0,36				0,00			
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС-302 "Анино", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Матренино	ЗЭС	4,6	4,6	4,3	4,35				0,23	3,20	0,53	0,53			3,73	3,20	-0,53	-14%		0,53			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-643(902456) ПС № 482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Палицы	ЗЭС	1,0	1,0	0,1		-0,12	-100%		1,04		0,26		-0,26	-100%				-					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-663 (ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Семенково.	ЗЭС	0,4	0,1	0,0		-0,04	-100%		0,11	0,21	0,09		-0,09	-100%	0,30		-0,30	-100%		0,21			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-410 от ф.1 ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Александрово	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,03	-100%		0,09	0,17	0,08		-0,08	-100%	0,24	0,17	-0,08	-32%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП 148 (ф. 13 ПС №556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н., с.п. Клементьевское, д. Шебаршино	ЗЭС	2,4	2,1	2,0	1,93	-0,06	-3%		0,17	0,28	1,77	1,63	-0,14	-8%	2,06	1,92	-0,14	-7%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 КТП 100 кВА ПС № 584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Луцино	ЗЭС						-		0,06						0,06		-0,06	-100%		0,06			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2523, ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО., Одинцовский р-н, д. Агафоново	ЗЭС	0,2	0,0	0,0		0,00	-100%		0,01	0,13	0,01		-0,01	-100%	0,13		-0,13	-100%		0,13			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-736, ПС №288 "Юматово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Анашкино	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,03	-100%		0,09	0,14	0,08		-0,08	-100%	0,22		-0,22	-100%		0,14			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6518, ПС №584 «Звенигород», в т.ч. ПИР, МО. Одинцовский р-н, Волковский с/о, д. Луцино	ЗЭС						-		0,07						0,07		-0,07	-100%		0,07			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-160 кВА (ПС-738 "Полушкино"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Крымский с/о, д. Полушкино	ЗЭС	0,3	0,1	0,0		-0,03	-100%		0,31		0,07		-0,07	-100%	0,27		-0,27	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-3033 (ПС-648 "Волочаново") от оп. № 35, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Муриково	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,48	-100%		0,48	0,02	0,41		-0,41	-100%	0,43		-0,43	-100%		0,02			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.46 ф. "Дачи" ТП-788 (ПС № 392 "Веря"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Веря, д. Семенково	ЗЭС	0,2	0,1	0,0		-0,03	-100%		0,08	0,13	0,06		-0,06	-100%	0,20	0,13	-0,06	-33%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП 1195 ПС №392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Веря, д. Монаково	ЗЭС	0,3	0,2	0,1	0,04	-0,06	-59%		0,15	0,10	0,13		-0,13	-100%	0,23	0,10	-0,13	-57%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп. 38 ф.2 ТП-923 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево	ЗЭС	0,2	0,1	0,1	0,05	-0,02	-28%		0,06	0,15	0,05		-0,05	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,15			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ТП-36 (ПС № 423 "Румянцево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Головино	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,19				0,01	0,18					0,18	0,18							
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-451 (ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО., Можайский р-н, д. Острицы-2.	ЗЭС	1,2	0,2	0,1		-0,07	-100%		0,18	0,86	0,16		-0,16	-100%	1,02	0,86	-0,16	-15%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 40 ТП-1121 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Посаденки	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,06	-52%		0,09	0,05	0,14	0,06	-0,08	-57%	0,19		-0,19	-100%		0,11			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1899 (ПС-699 "Холстиково"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п. Спасское, д. Юрьево	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,20				0,05	0,07	0,23	0,23			0,30	0,30							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1537 (ПС-424 "Чисмена"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Гряды	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11				0,02	0,07	0,13	0,10	-0,03	-22%	0,19		-0,19	-100%		0,17			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-409 ПС № 551 "Пернагово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с.п., д. Новораково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,08	0,04	0,07	-0,07	-100%	0,11	0,04	-0,07	-62%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.7 ТП-2683, ПС №392 "Веря". Реконструкция ТП-2683, монтаж АВ, т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Веря.	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,38	-0,58	-60%		0,58	0,01	0,81	0,32	-0,49	-60%	0,82		-0,82	-100%		0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-160 кВА (ПС-738 "Полушкино"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Крымский с.о., д. Полушкино	ЗЭС	0,2	0,1	0,0		-0,04	-100%		0,16		0,10		-0,10	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-356 (ПС-836 "Слобода"). Реконструкция КТП-356, монтаж АВ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с/пос. Ивановское.	ЗЭС	0,4	0,1	0,0		-0,04	-100%		0,11	0,27	0,09		-0,09	-100%	0,36	0,27	-0,09	-26%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1466 ПС-408 "Теряво", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Теряво	ЗЭС	0,3	0,0				-		0,01	0,24				-	0,24	0,24				0,00
1	МО	Реконструкция ЗТП-661, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ЗТП-661 оп. 6-12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-661 (ПС-576 "Снегири"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-В т.ч. ПИР, н, с/п Павло-Слободское, с. Рождествено	ЗЭС	1,3	0,5	0,4	0,21	-0,16	-44%		0,26	0,70	0,40	0,18	-0,22	-55%	1,09	0,70	-0,40	-36%		0,18
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.9 ТП-3124 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Яшино	ЗЭС	0,6	0,4	0,4		-0,40	-100%		0,40	0,14	0,34		-0,34	-100%	0,48	0,14	-0,34	-70%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 КТП-3306 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Никольское	ЗЭС	0,6	0,3	0,1	0,05	-0,08	-58%		0,21	0,31	0,17		-0,17	-100%	0,49	0,31	-0,17	-36%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-250/6/0,4 кВ (ПС-584 "Звенигород"). В т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н., Ершовский с/о, д. Супонево, уч. 146; 61; 163	ЗЭС	0,6	0,2	0,1		-0,06	-100%		0,31	0,26	0,13		-0,13	-100%	0,52	0,26	-0,26	-51%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ф. Арт. Сквajiна КТП-1131 (ПС-719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Новосурино	ЗЭС	0,2	0,0	0,0		-0,01	-100%		0,03	0,10	0,03		-0,03	-100%	0,13	0,10	-0,03	-22%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-26-30 ф. "Деревня левая" ТП-842. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29 ф. "Деревня левая" ТП-842 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Митенино	ЗЭС	0,5	0,2	0,1		-0,08	-100%		0,21	0,24	0,18		-0,18	-100%	0,42		-0,42	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.8 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-4501 (ПС-645 "Сушкинская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Татарки	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,17				0,00	0,10	0,05	0,05	0,00	2%	0,15	0,10	-0,05	-36%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ф. "Деревня" КТП-37 (ПС - 556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Псареве	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06				0,00	0,02	0,05	0,05	0,00	-1%	0,07	0,07	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-531 (ф.16 ПС-551 "Пернагово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д.Алехново.	ЗЭС	0,1	0,0	0,0		0,00	-100%		0,01	0,07	0,00		0,00	-100%	0,07		-0,07	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф.2 ТП-531 (ПС-551 "Пернагово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с.п., д. Алехново	ЗЭС	0,1	0,0	0,0	0,01	0,00	-14%		0,03	0,06	0,04	0,01	-0,03	-67%	0,10	0,06	-0,04	-38%		0,01
1	МО	Реконструкция ТП-3225, монтаж НР. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3225, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Малое Судислово	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,14	-0,69	-84%		0,69	0,12	0,59		-0,59	-100%	0,70		-0,70	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1 ф. 1 ТП-306 (ПС № 475 "Луч"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с.п.,д. Котерево	ЗЭС	0,2	0,1	0,0		-0,02	-100%		0,06	0,08	0,05		-0,05	-100%	0,13	0,08	-0,05	-37%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-75, ПС №423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с.о., д. Шишаиха	ЗЭС	0,2	0,0	0,0		-0,01	-100%		0,04	0,13	0,03		-0,03	-100%	0,16	0,13	-0,03	-20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1 ф. 4 КТП-196 (ПС № 575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково	ЗЭС	0,2	0,1	0,1	0,05	-0,03	-35%		0,07	0,10	0,10	0,05	-0,06	-55%	0,20	0,15	-0,06	-28%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф.1 ТП-75 (ПС-683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д. Шишаиха	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,04	-75%		0,14	0,06	0,13	0,01	-0,12	-90%	0,18	0,06	-0,13	-70%		0,01
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-821 (ф.19 ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Обвшковское с/п, д. Юрьево.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,21	0,01	6%		0,00	0,17		0,01	0,01	-	0,17	0,17				0,01

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ТП-131(установка АВ). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-131 (ПС-307 "Лышево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Никитское	ЗЭС	0,2	0,1	0,0	0,00	-0,04	-99%			0,10	0,12	0,09	0,00	-0,09	-100%	0,21		0,21	0,14	-0,21	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ф. 1 КТП-36 (ПС-24 "Устиново"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Головино	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,24	0,04	24%			0,01	0,14	0,07	0,07	-0,01	-7%	0,21	0,14	0,21	0,14	-0,07	-34%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30 ф.2 МТП-2244, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шелковка	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,21	-0,03	-13%			0,08	0,18	0,07		-0,07	-100%	0,24		0,24		-0,24	-100%		0,18
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-340 (ПС-551 "Пернатово"). В т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, Букаревское с/п, д. Кучи	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,23	-0,02	-9%			0,06	0,20	0,05		-0,05	-100%	0,25	0,20	0,25	0,20	-0,05	-21%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-563, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-563 (ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., д. Павловское	ЗЭС	0,3	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	0,10	0,16		-0,16	-100%	0,26	0,10	0,26	0,10	-0,16	-62%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-488 оп.1-5 ПС-295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г/п Селятино, д. Новоглаголево	ЗЭС	0,4	0,1	0,1	0,08	-0,02	-16%			0,04	0,23	0,11	0,07	-0,04	-33%	0,34	0,30	0,34	0,30	-0,04	-11%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛ-0,38 кВ ТП-631 (ф.73 ПС-836 "Слобода")в тч ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковский с/о, д. Воронино	ЗЭС	0,4	0,2	0,1	0,04	-0,03	-40%			0,15	0,15	0,16	0,04	-0,13	-77%	0,31	0,15	0,31	0,15	-0,16	-53%		0,04
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-27, ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Атепцевское с/п, д. Рыжково	ЗЭС	0,5	0,3	0,3	0,06	-0,21	-77%			0,21	0,15	0,23	0,06	-0,17	-76%	0,38		0,38		-0,38	-100%		0,21
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ф.2 КТП-87 ПС-575 "Селятино" , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Селятино	ЗЭС	0,5	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,20	0,24	0,17		-0,17	-100%	0,41		0,41		-0,41	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.18 КТП-2744 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Неверово	ЗЭС	0,6	0,2	0,1	0,09	-0,06	-40%			0,16	0,34	0,13		-0,13	-100%	0,47		0,47		-0,47	-100%		0,34
1	МО	Реконструкция ТП-383, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-383 до оп.13 ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, д. Сысоево	ЗЭС	0,5	0,3	0,3	0,05	-0,29	-85%			0,29	0,17	0,29	0,04	-0,25	-85%	0,46	0,17	0,46	0,17	-0,29	-63%		0,04
1	МО	Реконструкция ТП-403 ПС-802 "Духанино" (установка АВ). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-403. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, д. Подпорино	ЗЭС	0,6	0,5	0,5		-0,48	-100%			0,48	0,06	0,41		-0,41	-100%	0,47	0,06	0,47	0,06	-0,41	-88%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-265 (ПС-683 "Ядрошино") до оп. 10, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с/п, д. Тагишево	ЗЭС	0,6	0,4	0,4	0,06	-0,29	-83%			0,29	0,18	0,30	0,05	-0,25	-83%	0,48	0,18	0,48	0,18	-0,30	-62%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. По д/ру 38-09-302-2218(2683) ПС № 645 "Сущинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Часцовское, д. Татарки	ЗЭС	1,1	1,0	1,0	0,19	-0,83	-81%			1,11		0,87		-0,87	-100%	0,94		0,94		-0,94	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2998 до оп.20 ф. "Деревя-2" ЗТП-1281; ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 ф. "Деревя-2" ЗТП-1281 (ПС-701 "Сухарево"). Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-27, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Орешки	ЗЭС	0,8	0,6	0,6	0,66	0,03	5%			0,14		0,54	0,56	0,01	2%	0,68	0,66	0,68	0,66	-0,02	-3%		0,03
1	МО	Реконструкция ТП-352, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-352 от оп.3-35 ПС-304 "Истра". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-352, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Букаревское, д. Глебово-Избище	ЗЭС	0,9	0,2	0,1	0,07	-0,06	-45%			0,13	0,63	0,17	0,19	0,02	10%	0,80	0,63	0,80	0,63	-0,17	-22%		0,19
1	МО	Реконструкция ТП-850 (ПС-392 "Берея"), монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ оп.2-3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-850 до оп. 2 ф. "Деревя лев.", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клин	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	0,64	-0,46	-42%			0,44	0,03	0,94	0,56	-0,37	-40%	0,97	0,59	0,97	0,59	-0,37	-39%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-36, замена АВ, ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-36 до оп.19 ПС-423 "Румянцево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.п., д. Головино	ЗЭС	1,4	0,7	0,7	0,21	-0,44	-67%			0,43	0,62	0,55	0,19	-0,37	-66%	1,17	0,62	1,17	0,62	-0,55	-47%		0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1605, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Шелковка	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,23	0,01	0,20		-0,20	-100%	0,20		0,20		-0,20	-100%		0,01
1	МО	Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от ТП-14 ПС-265 "Слюденит" до оп.7, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Атепцевское с.о., д. Елагино	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,91					0,02		0,78	0,78			0,80	0,70	0,80	0,70	-0,11	-13%		0,11

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ф. 3 КТП-904 (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксиньинский с/о, д. Ивановка	ЗЭС	0,6	0,3	-0,27	-100%			0,27	0,30	0,23	-0,23	-100%	0,53	0,30	-0,23	-43%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3137 оп. № 1-7 (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Высокое	ЗЭС	0,1	0,1	-0,02	-30%			0,05	0,00	0,09	0,04	-0,05	-51%	0,09	-0,09	-100%		0,05			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ф.1 ТП-396 (ПС-802 "Духанино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Ермолинский с.о. д.Рычково	ЗЭС	0,3	0,3	-0,33	-100%			0,33	0,01	0,28	-0,28	-100%	0,29	-0,29	-100%			0,01			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-289 до оп.7, ПС - 551 "Пернатово". Реконструкция ТП-289, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Букаревское, д. Глебово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,34	-86%			0,34	0,02	0,34	0,05	-0,29	-85%	0,35	-0,35	-100%			0,07		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 58 ф. 1 ТП-292 (ПС № 551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревский с.о., д. Филатово	ЗЭС	0,2	0,1	-0,05	-100%			0,14	0,01	0,12	-0,12	-100%	0,13	-0,13	-100%				0,01		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ЗТП-2168 (ПС № 619 "Введенская"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с. Микудино	ЗЭС	0,1	0,1	0,13					0,00	0,12	0,12			0,12	0,12				0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.4-11 КТП-306 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/пос., д. Котерево	ЗЭС	0,4	0,4	-0,42	-100%			0,42	0,02	0,36	-0,36	-100%	0,38	-0,38	-100%				0,02		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-699 (ПС № 264 "Мцыри"). Реконструкция МТП-699, монтаж ЩРУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ленинский с.о., д. Турово	ЗЭС	0,5	0,5	-0,41	-84%			0,40	0,02	0,42	0,07	-0,34	-82%	0,43	-0,43	-100%				0,09	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. 2 ТП-333 (ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Крюково	ЗЭС	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,03	0,01	0,02	-0,02	-100%	0,03	-0,03	-100%				0,01		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА (ПС № 647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Пречистое	ЗЭС	0,2	0,2	-0,01	-16%			0,14	0,02	0,18	0,06	-0,12	-66%	0,20	-0,20	-100%				0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ТП-3299 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Ядрово	ЗЭС	0,1	0,1	0,00	-3%			0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	-8%	0,05	0,00	-0,05	-95%			0,04	
1	МО	Реконструкция МТП-4021, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-4021 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Лазарево	ЗЭС	0,1	0,1	0,08	164%				0,01	0,11	0,12	0,02	17%	0,11	0,13	0,02	16%			0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1292, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1292 (ПС-699 "Холстиково"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Сапегино	ЗЭС	0,5	0,5	-0,08	-22%			0,22	0,02	0,41	0,23	-0,18	-44%	0,44	0,25	-0,18	-42%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. По д/ру 38-09-302-2757(900166), ПС № 542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Рыбушки	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%			0,22	0,02	0,18	-0,18	-100%	0,20	0,02	-0,18	-92%				0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-673, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ оп. 10-15, 15-16, 16-17, 17-1 (демонтаж). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-673 до оп. 26 ПС № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ленинский с/о, д. Надвразкино	ЗЭС	0,4	0,4	-0,35	-83%			0,34	0,02	0,36	0,07	-0,29	-81%	0,37	-0,37	-100%				0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1104 (ПС-534 "Грибово"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Тимошево	ЗЭС	0,2	0,3	0,27					0,12	0,12	0,12			0,24	0,24						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-195 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Петровский с.о., д. Санники	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%			0,23	0,00	0,19	-0,19	-100%	0,20	-0,20	-100%					0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-87 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Селятино.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,02	-9%			0,06	0,05	0,23	0,17	-0,05	-24%	0,27	0,22	-0,05	-20%				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-716. Реконструкция КТП-716 (ПС-836 "Слобода"), замена АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/о, д. Лужки	ЗЭС	0,3	0,3	-0,26	-100%			0,26		0,22	-0,22	-100%	0,23	-0,23	-100%						
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1083, ПС №618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, с. Никольское	ЗЭС	1,5	0,8	-0,80	-100%			0,80	0,62	0,68	-0,68	-100%	1,30	-1,30	-100%					0,62	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1119, ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, с.п. Дороховское, д. Шелковка	ЗЭС	0,8	0,3	-0,26	-100%			0,26	0,42	0,22	-0,22	-100%	0,64	-0,64	-100%					0,42	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 КТП-2489 до оп. 28 КТП-565. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-2489, КТП-565, ПС №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Товарково.	ЗЭС	0,7	0,7	-0,25	-39%			0,26	0,01	0,59	0,36	-0,22	-38%	0,60	0,38	-0,22	-37%				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-638 ПС №595 "Лидино". Реконструкция МТП-638, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ от оп.1 до оп.7 МТП-638, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хомьяново.	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,46	-0,30	-39%			0,31	0,02	0,69	0,43	-0,26	-38%	0,71		-0,71	-100%		0,45
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2082 (619 "Введенская" ф. 5), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Речки	ЗЭС	0,4	0,3	0,3	0,28	-0,02	-5%			0,06	0,01	0,29	0,26	-0,03	-10%	0,31	0,28	-0,03	-10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-390 кВА (ПС-802 "Духанино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Холмы	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,06	-0,02	-25%			0,15	0,02	0,18	0,05	-0,13	-70%	0,20		-0,20	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф. 2 ТП-440А (ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Красновидово	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,14	-0,39	-74%			0,37	0,01	0,44	0,13	-0,32	-71%	0,46		-0,46	-100%		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2119 (ПС-409 "Лотошино"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Григорово.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,02	0,01	0,23	0,23			0,24	0,24				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 45 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Городино.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,01	0,00	0,10	0,10			0,10	0,10				0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ КТП-331 (ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с.о. д. Павловское, уч. 33А	ЗЭС	0,4	0,3	0,3		-0,35	-100%			0,35	0,00	0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 МТП-790 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Обушковское, д. Козенки	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,02	0,15			-		0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 от оп. № 1 (ПС-405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Петелино	ЗЭС	0,5	0,4	0,4	0,37	-0,03	-7%			0,07	0,09	0,30	0,24	-0,06	-20%	0,39	0,33	-0,06	-15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,38 кВ ТП-131 (ПС-307 "Лыцеево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с.о., д. Никитское	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,37					0,01	0,33			-		0,33	0,33				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1051, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, п. Уваровка	ЗЭС	0,2	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,14	0,02	0,12		-0,12	-100%	0,14		-0,14	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6502, в т.ч. ПИР, М.О., Одинцовский р-н, д. Гигирево	ЗЭС	1,1	0,5	0,5		-0,49	-100%			0,49	0,51	0,41		-0,41	-100%	0,92	0,51	-0,41	-45%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-85 ПС-704 "Макарово". Реконструкция КТП-85, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шиколов	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,10	-0,32	-76%			0,32	0,02	0,35	0,09	-0,27	-76%	0,37	0,10	-0,27	-72%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-390, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ от ТП-390 до оп.4 ПС-802 "Духанино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-390 до оп. 4, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Холмы	ЗЭС	0,4	0,3	0,1	0,04	-0,09	-70%			0,22	0,13	0,22	0,03	-0,19	-86%	0,35	0,13	-0,22	-63%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-272 ф.42 ПС № 551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с/о, д. Жилкино	ЗЭС	0,2	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,09	0,08	0,07		-0,07	-100%	0,15	0,08	-0,07	-47%		
1	МО	Реконструкция ТП-316, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-316 ПС-196 "Выползово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., д. Ивановское	ЗЭС	0,6	0,2	0,1	0,01	-0,06	-80%			0,18	0,34	0,16	0,01	-0,15	-93%	0,50	0,34	-0,16	-33%		0,01
1	МО	Реконструкция ТП-934, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-934 (ПС-327 "Колодкино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Верез, д. Субботино	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,48	-0,42	-47%			0,42	0,41	0,35		-0,35	-100%	0,77		-0,77	-100%		0,41
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА (ПС-576 "Снегири"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободское с/п, с. Рождествено	ЗЭС	0,2	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,04	0,15	0,03		-0,03	-100%	0,18	0,15	-0,03	-19%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-2362, ПС №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п.Лотошино	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,00	0%			0,01	0,07	0,02	0,02	0,00	-5%	0,09	0,09	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф.1 КТП-2113, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Бабаево	ЗЭС	0,3	0,1	0,1	0,08	-0,02	-22%			0,06	0,17	0,05		-0,05	-100%	0,22		-0,22	-100%		0,17
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-13 КТП-2 (ПС № 265 "Слодениг"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Атепцевское, д. Шекутино	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,73					0,00	0,48	0,16	0,16			0,63		-0,63	-100%		0,63
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ф. №3 КТП-2139 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шишиморово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,30	-0,01	-3%			0,01	0,12	0,14	0,14	0,00	-1%	0,27	0,26	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-316 (ПС-381 "Хвощевская"). Реконструкция КТП-316, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Липовка	ЗЭС	0,8	0,6	0,6	0,03	-0,53	-95%			0,53	0,18	0,48	0,03	-0,45	-95%	0,66	0,21	-0,45	-69%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-190 (ПС -689 "Ядрошино"). Реконструкция ЗТП-190, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ, демонтаж провода оп. 17-18, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с.п., д. Загорье	ЗЭС	0,7	0,6	0,6	0,58	-0,04	-7%				0,04	0,04	0,53	0,51	-0,02	-4%	0,57	0,55	-0,02	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов.КТП (сооруж. по д/ру 38-09-302-2218(2683) от 25.11.2009), ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о д. Татарки	ЗЭС	0,8	0,3	0,3		-0,31	-100%				0,31	0,40	0,26		-0,26	-100%	0,67		-0,67	-100%		0,40
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ф. 1 КТП-2634 (ПС-171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Щелканово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12							0,09	0,10	0,10			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-133 ПС-307 "Лышево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Родионцево	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06	0,00	-6%				0,01	0,05	0,01		-0,01	-100%	0,06		-0,06	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ф."Лесхоз" ЗТП-560, ПС №289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,05							0,04	0,04	0,04			0,08	0,08				0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ ф. № 1 КТП-1823 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06							0,08	0,05	0,05			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп 6 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-359 ПС-551 "Пернатово". В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Сафонтьево	ЗЭС	0,3	0,2	0,2	0,19						0,01	0,21				-	0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 8 ВЛ-0,38 кВ ТП-402 (ф. 19 ПС-802 "Духанино"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Еремеево	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10							0,07	0,02	0,09	0,06	279%	0,09	0,15	0,06	72%		0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-403 (ф. 19 ПС-802 "Духанино"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Подпорно	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,02	-0,02	-49%				0,04	0,04	0,05	0,01	-0,03	-70%	0,09	0,04	-0,05	-52%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 37 ПС-407 "Осташево" ф.1 РП-6 ф.4 МТП-1327, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Малое Сытьково	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,14	0,02	14%				0,00	0,10	0,03	0,02	0,00	-7%	0,12	0,12	0,00	-2%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ПС-408 "Теряево" ф.3 ТП-1244, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Фадеево	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,21						0,00	0,13	0,05	0,05			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №16 ф. №1 КТП-664, ПС №618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Слобода	ЗЭС	0,5	0,1	0,1	0,09	0,00	-4%				0,01	0,35	0,09	0,08	-0,01	-10%	0,44	0,44	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ф. 4 КТП-719, ПС №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,с.п. Волковское, д. Ново-Волково	ЗЭС	0,5	0,4	0,4	0,43	0,00	-1%				0,02	0,03	0,38	0,37	0,00	-1%	0,41	0,40	0,00	-1%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-130 (установка АВ), ПС №307 "Лышево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-130, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Верхургово	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,29	-0,03	-8%				0,07	0,25	0,06		-0,06	-100%	0,32		-0,32	-100%		0,25
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ново-шихово	ЗЭС	0,6	0,3	0,3	0,02	-0,26	-91%				0,26	0,24	0,24	0,02	-0,22	-91%	0,48	0,26	-0,22	-46%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-133, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-133 ПС-307 "Лышево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Родионцево	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,04	-9%				0,10	0,30	0,08		-0,08	-100%	0,38		-0,38	-100%		0,30
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. "Садовая" КТП-1368 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Покровское	ЗЭС	0,5	0,1	0,1	0,10	0,00	-4%				0,01	0,37	0,09	0,09	-0,01	-9%	0,47	0,46	-0,01	-2%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ф. "Дачи" КТП-733 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Аннино	ЗЭС	0,5	0,1	0,1	0,09	0,00	-4%				0,01	0,35	0,09	0,08	-0,01	-9%	0,43	0,43	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1296 (ПС-407 "Осташево") до оп.27(ф. "Церковь"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1296 (ф. "Церковь"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Бражниково	ЗЭС	0,6	0,5	0,5		-0,51	-100%				0,51	0,07	0,43		-0,43	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ТП-316, ПС-196 "Выползово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р., Ивановское с/п, д.Ивановское	ЗЭС	0,3	0,2	0,1	0,01	-0,07	-83%				0,20	0,07	0,18	0,01	-0,17	-92%	0,25	0,07	-0,18	-72%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф.2 "коттеджи" (ПС-627 "Спас" ф.4 ЗТП-1007), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,35						0,01	0,21	0,09	0,09			0,30	0,30				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1195 (ПС-424 "Чисмена" РП-4 ф.4), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Еднево	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,42	0,07	20%			0,01	0,25	0,12	0,12	0,00	2%	0,37	0,37	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1244 (ПС-408 "Теряево" ф.3), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Фадеево.	ЗЭС	0,6	0,9	0,9	0,46	-0,43	-48%			0,11	0,29	0,46	0,10	-0,36	-78%	0,49	0,39	-0,09	-19%		
1	МО	Реконструкция КТП-2314 (монтаж АВ). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2314 (ф.11 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,19	-0,09	-31%			0,14	0,14	0,14	0,02	-0,12	-84%	0,28	0,17	-0,12	-41%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф. "Лев. ст." КТП-61, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Сергово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,03	0,03	0,04	0,00	7%	0,06		-0,06	-100%		0,06	
1	МО	Реконструкция ЗТП-595, монтаж АВ, ВЛ-0,38 кВ от оп.17 до оп.32 ПС-460 "Кожино". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-595 до оп. № 5, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Старониколаево	ЗЭС	1,4	0,7	0,7		-0,70	-100%			0,70	0,62	0,59		-0,59	-100%	1,21		-1,21	-100%		0,62
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-776, ПС №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Землино.	ЗЭС	0,6	0,6	0,6		-0,56	-100%			0,56		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ф. 2 КТП-38 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новая	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,13	0,10	свыше 100%			0,02		0,10	0,12	0,03	25%	0,10	0,12	0,03	25%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 62 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-63 кВА ПС-422 "Манихино" (строящейся по дог.ТП № 38-10-302-1731(905577)), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Ивановское	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,13		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф."Деревня" КТП-1909 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, т.д. Демидково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,12	0,08	251%					0,10	0,12	0,02	20%	0,10	0,12	0,02	20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д-ру №38-10-302-1865(906559), ПС №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Каменский с.о., д.Дятлово	ЗЭС	0,1	0,1	0,2	0,17	0,01	8%					0,14	0,14			0,14		-0,14	-100%		0,14
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-196 ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,02	50%			0,09		0,12	0,05	-0,08	-61%	0,12		-0,12	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.15(17) ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-668 ПС-264 "Мщери", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п. Снегири, д. Сливаниха	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,04	-0,01	-27%			0,10		0,12	0,04	-0,09	-71%	0,12		-0,12	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-3 (КРУН-39 ф. Весна РТП-33 ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Котово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,02	-45%			0,11		0,12	0,03	-0,10	-78%	0,12		-0,12	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ф.3 ЗТП-595 (ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старониколаево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,01	26%			0,09		0,12	0,04	-0,08	-65%	0,12		-0,12	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-09-302-2072(98)) КТП-5875(6600) (ПС-334 "Немчиновка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, рп. Нововановское	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,05		0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ КТП-30 ПС-107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Мякишево	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16	-0,06	-27%			0,05		0,19	0,14	-0,04	-24%	0,19	0,14	-0,04	-24%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-2 (ПС-265 "Слюденит") от (соор. по дог. ТП № 38-10-302-1023(2977)), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Щекутино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,21	0,13	160%			0,01		0,19	0,19	0,00	0%	0,19	0,19	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛ-0,38 кВ (соор. по дог. ТП № 38-09-302-77(900273)) КТП-197, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н г/п Калининск, д. Сумино	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛ-0,38 кВ ф. "Березовая аллея" ТП-892 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Веря, ул. Московская	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,06	-0,31	-84%			0,31		0,31	0,05	-0,26	-84%	0,31		-0,31	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-312 ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,06	-0,32	-84%			0,32		0,32	0,05	-0,27	-84%	0,32		-0,32	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящегося по дог. ТП № 38-10-302-1570(2746) от 08.10.2009) КТП-250 кВА (ПС-584 "Звенигород"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Спонево, ГП-2	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП № 38-302-740(902714)) КТП-3319 (ПС-118 "Кубинка"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,04	-0,07	-66%			0,20	0,03	-0,17	-84%	0,20		-0,20	-100%		0,03	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.22 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-6306 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,20		-0,20	-100%	0,20		-0,20	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-1937 (ПС-701 "Сухарево, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хрушево	ЗЭС	1,0	1,2	1,2	1,35	0,17	15%			1,02	1,17	0,15	15%	1,02	1,02				0,15	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от Ф.1 ТП-75 (ПС-683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д. Шишаиха	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛ-0,38 кВ ф. 4 КТП-2061 (ПС-584 "Звенигород"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ершово	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,11	-0,06	-35%			0,22	0,09	-0,13	-60%	0,22	0,09	-0,13	-60%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-364 ПС-700 "Дровино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Луось	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,37	-0,28	-43%			0,55	0,39	-0,16	-29%	0,55	0,39	-0,16	-29%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-3406 ПС-118 "Кубинка". В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Шараново, ГП-1	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,18	-0,04	-19%			0,25	0,15	-0,10	-39%	0,25	0,15	-0,10	-39%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 23 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-2064 ПС-584 "Звенигород". В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Фуньково	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,21	-0,03	-13%			0,25	0,18	-0,07	-28%	0,25	0,18	-0,07	-28%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39а ф."Дачи" ЗТП-159, ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лубенки	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09					0,08	0,08			0,08	0,08					
1	МО	Реконструкция ЗТП-1114, монтаж НИ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1114 (ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Федотово	ЗЭС	1,2	1,2	1,2	0,76	-0,43	-36%			1,01	0,88	-0,13	-13%	1,01	0,65	-0,35	-35%		0,22	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 ТП-516 (строящейся по дог.ТП № 38-302-1813(906118)). (ПС-551 "Пернатово"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бухаревское с/п. д. Дедешинно	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.106-6 ВЛ-0,38 кВ ТП-6931Б (РП-5061 ПС-482 "Дачная"). В т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, с. Аксиньино	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,29	-0,07	-19%			0,30	0,25	-0,05	-16%	0,30	0,25	-0,05	-16%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 (соор. по дог. ТП № 38-10-302-1444(904761) от 02.07.2010) КТП-6409 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Новоалександровка	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,06	0,06	0,00	1%	0,06		-0,06	-100%		0,06	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.53 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-6411 (ПС-550 "Каринская"), в тч ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ягунино	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,27	-0,07	-21%			0,34	0,23	-0,11	-31%	0,34	0,23	-0,11	-31%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 КТП-25, ПС №264 "Слюдениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Плаксино.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,06	-0,06	-51%			0,20	0,06	-0,14	-72%	0,20		-0,20	-100%		0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф. 1 КТП-2062 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ершово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,02	23%			0,07	0,07	0,00	-1%	0,07		-0,07	-100%		0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру № 38-09-302-1570(2746) от 08.10.2009 г.) КТП-250 кВА (ПС № 584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-1367(905138)) КТП-904 (ПС № 584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивановка	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-4212 (ПС-293 "Каменская") (реконструируемой по дог. ТП №ВЛ-10-302-2049(907205)), в тч ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Белозерово	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,47	-100%			0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-663 (ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Семенково	ЗЭС	0,1	0,2	0,2	0,18					0,17	0,17			0,17		-0,17	-100%		0,17	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-644А. Реконструкция ТП-644А (ПС-836 "Слобода"), монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободское с.о., д. Борзые	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,11	-0,42	-79%			0,45	0,10	-0,34	-77%	0,45		-0,45	-100%		0,10	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛ-0,38 кВ ф.5 (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-575(902157)) КТП-3306 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР,Московская обл, Одинцовский р-н, с. Никольское	ЗЭС	0,6	0,6	-0,59	-100%			0,57		0,50	0,29	-0,21	-42%	0,50	0,29	-0,21	-42%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-09-302-2430(908270)) ф.4 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Хавстово	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по дог. № 38-10-302-178(900552), ПС №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ивановка	ЗЭС	0,1	0,1	0,02	-72%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3/5 КТП-261, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кроминно	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф. 2 ТП-99 (ПС-647 "Нудоль"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., д. Надеждино	ЗЭС	0,1	0,1	0,12	17%			0,00		0,09	0,11	0,02	18%	0,09		-0,09	-100%		0,11				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ТП-516 ф.47 ПС-551 "Пернатово". В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д. Делешино	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛ-0,38 кВ ТП-263 (ф.5 ПС-683 "Ядрошино"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д. Мансурово	ЗЭС	0,1	0,1	0,11	-10%			0,03		0,12	0,10	-0,03	-23%	0,12	0,10	-0,03	-23%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.21(23) ВЛ-0,38 кВ ф. 3 ТП-365 (ф. 66 ПС-475 "Луч").В т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д. Никулино	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-2505(908639) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Синьково	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф.2 (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-1199(904112)) КТП-3319 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,1	0,1	0,14				0,01		0,12	0,12			0,12	0,12				0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-87 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Петровский с/о, д. Селятино	ЗЭС	0,4	0,4	0,37				0,00		0,31	0,31			0,31	0,31								
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф. 4 ТП-311 (ПС-475 "Луч"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с/о, п.Троицкий	ЗЭС	0,2	0,2	0,17	5%			0,01		0,16	0,15	-0,01	-6%	0,16	0,13	-0,03	-17%		0,02				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-63 кВА ф. 71 ПС-483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с.п., д. Петровское	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%			0,22		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.2 ВЛ-0,38 кВ ТП-601 (ф. 13 ПС-260 "Дедово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Исаково.	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%			0,22		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-100 кВА (ПС-551 "Пернатово") (соор. по дог. ТП № 38-10-302-2626(908871), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Синеве	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%						
1	МО	Реконструкция ТП-323 ф.6 ПС-836 "Слобода" (установка АВ). Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-323. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Красновилово	ЗЭС	0,3	0,3	0,20				0,40		0,23	0,18	-0,05	-23%	0,23		-0,23	-100%		0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. по д/ру 38-10-302-2757(900166) (ПС-542 "Петровская"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., д. Рыбшкы	ЗЭС	0,3	0,3	0,14	-17%			0,15		0,25	0,12	-0,12	-50%	0,25	0,09	-0,16	-64%		0,03				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.5(6) ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-668 (ПС-264 "Мцири") до гр. участка. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г/п Снегири, д. Селиваниха, уч № 34А	ЗЭС	0,3	0,3	0,28	-4%			0,01		0,25	0,24	-0,01	-5%	0,25	0,19	-0,06	-25%		0,05				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛ-0,38 кВ ТП-131 (ф. 18ПС-307 "Лышево") . В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Никитское, д. 56, уч. 47	ЗЭС	0,4	0,4	-0,03	-9%			0,08		0,31	0,24	-0,07	-22%	0,31		-0,31	-100%		0,24				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру № 38-09-302-1570(2746) от 08.10.2009 г.) КТП-250 кВА (ПС № 584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево	ЗЭС	0,4	0,4	-0,42	-100%			0,42		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф. 1 КТП-619, ПС №584 «Звенигород», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево	ЗЭС	0,5	0,5	0,26	-0,27	-51%		0,26		0,45	0,23	-0,22	-49%	0,45	0,23	-0,22	-49%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, сооруж. По д/ру 38-10-302-1265(903949), (ПС-542 "Петровская"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., д. Рыбушки	ЗЭС	0,6	0,6	0,27	-0,30	-53%		0,30		0,49	0,23	-0,26	-53%	0,49	0,23	-0,26	-53%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 КТП-6502 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Волковское, д. Гигрево	ЗЭС	0,8	0,8	0,56	-0,29	-34%		0,29		0,72	0,48	-0,24	-34%	0,72	0,48	-0,24	-34%		0,00	
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-1204 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Красная горка	ЗЭС	0,9	0,9	0,79	-0,06	-6%		0,11		0,77	0,68	-0,09	-12%	0,77		-0,77	-100%		0,68	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 КТП-232 (ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Любаново	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,04	-100%		0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 КТП-1582 (ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старо-Теряево	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	-0,03	-28%		0,07		0,12	0,06	-0,06	-51%	0,12		-0,12	-100%		0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-77 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Петровское	ЗЭС	0,2	0,2	0,16	-0,01	-8%		0,04		0,17	0,14	-0,03	-18%	0,17	0,14	-0,03	-18%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф."ул. Речная пр. ст." КТП-2508, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д.Холдеево	ЗЭС	0,3	0,3	0,25	-0,03	-12%		0,07		0,27	0,21	-0,06	-22%	0,27	0,21	-0,06	-22%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ф."Красная горка" ЗТП-1077, ПС №701 "Сухарово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колобакино	ЗЭС	0,5	0,5	0,22	-0,24	-53%		0,24		0,39	0,18	-0,21	-53%	0,39	0,18	-0,21	-53%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ф. "Дачи" КТП-410, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Спутник	ЗЭС	0,3	0,3	0,26	-0,01	-3%		0,03		0,25	0,23	-0,02	-8%	0,25	0,23	-0,02	-8%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ф. "Дачи", КТП-410, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Спутник	ЗЭС	0,6	0,6	0,39	-0,07	-14%		0,18		0,49	0,34	-0,15	-30%	0,49	0,34	-0,15	-30%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-87, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Селятино	ЗЭС	0,2	0,2	0,17						0,16	0,16			0,16	0,16					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф."Дачи" КТП-657, ПС №618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Никольское	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%		0,17		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 ф.2 КТП-543, ПС №559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Иваново	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	-0,03	-29%		0,08		0,12	0,06	-0,07	-53%	0,12	0,06	-0,07	-53%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф.2 ТП-690, ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	ЗЭС	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-1780 (монтаж АВ), ПС-559 "Филатово". Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-он, д.Иваново	ЗЭС	0,4	0,4	0,20	-0,03	-14%		0,15		0,30	0,17	-0,13	-43%	0,30	0,17	-0,13	-43%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.48 ф.2 КТП-581, ПС №595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Алешино	ЗЭС	0,3	0,3	0,24	0,05	24%		0,04		0,25	0,21	-0,03	-14%	0,25	0,21	-0,03	-14%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.36 КТП-87, ПС №-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Селятино	ЗЭС	0,1	0,1	0,08	0,03	51%		0,06		0,12	0,07	-0,05	-43%	0,12		-0,12	-100%		0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-34, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кукарينو	ЗЭС	0,3	0,4	0,39						0,34	0,34			0,34	0,34				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (соор. по д-ру №МЖ-10-302-775(901272)), КТП-65, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шишиморово	ЗЭС	0,1	0,1	0,08	-0,03	-27%		0,07		0,12	0,06	-0,06	-48%	0,12	0,06	-0,06	-48%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ф.2 КТП-709, ПС №701 "Сухарово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лызлово	ЗЭС	0,2	0,2	0,15	0,02	19%		0,02		0,15	0,13	-0,02	-13%	0,15	0,13	-0,02	-13%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.5-28 ф."Амбулатория" КТП-69, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Клементьево	ЗЭС	0,3	0,3	0,25				0,01		0,22	0,22	0,00	0%	0,22	0,22	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 ф."ул.Речная" КТП-2939, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево	ЗЭС	0,2	0,2	0,15	-0,03	-16%				0,07		0,19	0,13	-0,06	-30%	0,19	0,13	-0,06	-30%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ф.2 ЗТП-988, ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Сытьково	ЗЭС	0,4	0,4	0,39	-0,05	-11%				0,05		0,37	0,34	-0,03	-8%	0,37	0,34	-0,03	-8%		
1	МО	Реконструкция ТП-2201 (установка АВ). Строительство ВЛИ-0,38кВ ТП-2201, ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Клементьево	ЗЭС	0,5	0,5	0,33	-0,17	-34%				0,16		0,42	0,28	-0,14	-33%	0,42	0,28	-0,14	-33%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 КТП-709, ПС №701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, д. Лызлово	ЗЭС	0,2	0,2	0,08	-0,04	-32%				0,08		0,14	0,07	-0,07	-51%	0,14		-0,14	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ф. "Очистные" ЗТП-1276, ПС №618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Никольское	ЗЭС	0,3	0,3		-0,26	-100%				0,26		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%		
1	МО	Реконструкция РТП-63 (ПС № 836 "Слобода"), монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-63 до оп. 1а; от оп. 12(13) РТП-63, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обкшкское с.о., д. Покровское	ЗЭС	0,6	0,6	0,28	-0,28	-50%				0,28		0,47	0,24	-0,23	-49%	0,47	0,19	-0,29	-61%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.11 (ПС № 482 "Дачная"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, в районе д. Палицы	ЗЭС	0,5	0,5		-0,47	-100%				0,47		0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ф. 1 КТП-6409 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Савинский с.о., д. Новоалександровка	ЗЭС	0,6	0,6	0,41	-0,06	-13%				0,16		0,53	0,39	-0,13	-25%	0,53	0,39	-0,13	-25%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 9-9/3 ф. 2 КТП-619, ПС №584 "Звенигород". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9/3 ф. 2 КТП-619, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д. Свпонево	ЗЭС	0,2	0,2		-0,24	-100%				0,24		0,20		-0,20	-100%	0,20		-0,20	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30 КТП-3203 (ПС-118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарাপовский с.о., д. Пронское	ЗЭС	0,4	0,4	0,27	-0,03	-11%				0,09		0,31	0,23	-0,08	-26%	0,31	0,23	-0,08	-26%		
1	МО	Реконструкция ЗТП-1239, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1239 (ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, г. Руза	ЗЭС	1,2	1,2	0,94	-0,26	-22%				0,25		1,02	0,80	-0,22	-21%	1,02	0,80	-0,22	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-416 (ф.9, ПС-428 "Глядковская"). Реконструкция КТП-416, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Заслодино	ЗЭС	0,7	0,7	0,31	-0,24	-43%				0,26		0,56	0,34	-0,22	-39%	0,56	0,34	-0,22	-39%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-731 ПС-836 "Слобода". Реконструкция ТП-731, монтаж ЩРУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павлово-Слободское, д. Борзые	ЗЭС	1,1	1,1	0,52	-0,61	-54%				0,56		0,95	0,48	-0,47	-50%	0,95		-0,95	-100%		0,48
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ф. "Депутат" ЗТП-161(ПС - 556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д. Новинки	ЗЭС	0,4	0,4	0,21	-0,08	-28%				0,15		0,33	0,15	-0,19	-56%	0,33	0,15	-0,19	-56%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-2015 (ПС № 701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Васильевское	ЗЭС	0,3	0,3	0,15	-0,06	-28%				0,16		0,26	0,13	-0,14	-52%	0,26		-0,26	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 (ПС-647 "Нудоль"), установка автоматического выключателя в РУ-0,4 ТП-99, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Надеждино	ЗЭС	1,0	1,0		-1,00	-100%				1,00		0,85		-0,85	-100%	0,85		-0,85	-100%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ф. 1 МТП-326 (ПС-249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Ельня	ЗЭС	1,1	1,1		-1,06	-100%				1,06		0,90		-0,90	-100%	0,90		-0,90	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-35, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-35 (ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Новая Деревня	ЗЭС	0,7	0,7	0,41	-0,33	-45%				0,31		0,63	0,36	-0,26	-42%	0,63	0,36	-0,26	-42%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-65 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Шишиморово д.	ЗЭС	0,2	0,2	0,19								0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ПС №649 "Северная", т.ч. ПИР, МО, г. Руза	ЗЭС	0,5	0,5	0,26	-0,08	-23%				0,21		0,40	0,22	-0,18	-45%	0,40	0,22	-0,18	-45%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-414, ПС №428 "Глядковская" т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье	ЗЭС	0,4	0,4	0,24	-0,08	-26%				0,17		0,35	0,21	-0,14	-41%	0,35	0,21	-0,14	-41%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-90, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ "Михайловское"	ЗЭС	0,2	0,2	0,16	-0,03	-15%				0,08		0,20	0,14	-0,06	-31%	0,20	0,14	-0,06	-31%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1378, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Уваровка	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%				0,08	0,07	0,13		-0,13	-100%	0,13	0,07	-0,07	-49%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%					
1																									
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-196 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,09			0,08	-0,08	-100%	0,08			-0,08	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ф.1 КТП-6306 ПС-550 Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с/о, д. Горбуново	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%			0,16			0,13	-0,13	-100%	0,13			-0,13	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП (сооруж. По д/ру 38-09-302-2218(2683) от 25.11.2009) ПС-645 "Сушинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о, д. Татарки	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%			0,16			0,13	-0,13	-100%	0,13			-0,13	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 КТП-2773 ф. Деревня (ПС-724 "Збышки"). В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горетово, ул. Весёлая, уч.№ 2а; 4а; 6а; 30а	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,05	-16%			0,14			0,37	0,25	-0,12	-33%	0,37	0,25	-0,12	-33%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-160 кВА ПС-789 "Наро-Осановская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Крутицы	ЗЭС	0,8	0,8	0,8		-0,79	-100%			0,79			0,67	-0,67	-100%	0,67			-0,67	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-36 ПС-24 "Устиново", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с.п., д. Головиново	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,08	-0,94	-93%			0,93			0,86	0,07	-0,79	-92%	0,86			-0,86	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-4204 (ПС№645 "Сушинская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Брехово	ЗЭС	1,1	1,1	1,1		-1,11	-100%			1,11			0,94	-0,94	-100%	0,94			-0,94	-100%			
1	МО	Реконструкция КТП-1937, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1937 (ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хрущево	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,28	-0,08	-23%			0,22			0,43	0,24	-0,19	-45%	0,43	0,24	-0,19	-45%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-708, ПС № 836 «Слобода». Реконструкция ТП-708, монтаж РП, в т.ч. ПИР, МО., Истринский р-н, Ивановский с.о.	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,48	-100%			0,48			0,41	-0,41	-100%	0,41			-0,41	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ф. 1 КТП-1991, ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,03	-0,01	-33%			0,03			0,05	0,02	-0,03	-52%	0,05			-0,05	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ф.2 КТП-104, ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Боровский тракт	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07			0,06	-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ф.1 КТП-2129, ПС №701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колобакино, ул. Октябрьская	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,12			0,10	-0,10	-100%	0,10			-0,10	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2351 ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Знаменка	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	0,08	51%			0,06			0,25	0,25	0,00	1%	0,25	0,25	0,00	1%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ф. 1 КТП-652, ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Скиманово	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,03	-15%			0,09			0,25	0,17	-0,08	-31%	0,25	0,17	-0,08	-31%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-580 (ПС № 802 "Духанно"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Алексино	ЗЭС	0,5	0,5	0,1		-0,08	-100%			0,22			0,18	-0,18	-100%	0,18			-0,18	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1327, ПС №407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Малое Сытьково	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,04			0,24	0,24			0,24	0,24					0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1354, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Алферьево	ЗЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,04			0,03	-0,03	-100%	0,03			-0,03	-100%			
1	МО	Реконструкция МТП-1124, монтаж РЩ-0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1124 до оп. 4 ПС-534 "Трибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Федцово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11							0,10	0,10			0,10	0,10						0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф. "Поселок" КТП-1230 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кожухово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	-0,01	-9%			0,02			0,12	0,11	-0,02	-12%	0,12	0,11	-0,02	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6105 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Улитино д	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,22			0,19	-0,19	-100%	0,19			-0,19	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ф.2 КТП-3306 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никольский с/с, с. Никольское	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	-0,01	-7%			0,03			0,12	0,10	-0,02	-17%	0,12	0,10	-0,02	-17%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. "Саран" ЗТП-1049 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горетово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,03	124%			0,03			0,06	0,06	0,00	1%	0,06			-0,06	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф. "СИП жилые дома" КТП-154 ПС-556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Збышки	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	-0,01	-10%			0,03			0,12	0,10	-0,03	-23%	0,12	0,10	-0,03	-23%			0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 58(62) ф.1 КТП-292 (ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с.о., д. Филатово	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%				0,15	0,12	-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%				
1	МО	Реконструкция КТП-435, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от КТП-435 до оп.3 ПС №307 "Лышево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д.Якунино	ЗЭС	0,2	0,1	0,16	0,09	126%			0,03	0,17	0,14	-0,02	-15%	0,17	0,14	-0,02	-15%	0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д-ру №38-10-302-741(902767), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевский с/о, с.Онуфриево	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%				0,15	0,12	-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 13 ВЛ-0,38 кВ ф. "правая сторона" КТП-414 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Новопоречье	ЗЭС	0,1	0,1	0,06					0,01	0,06	0,06		0,06	0,06	0,00	1%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. № 38-10-302-1173(903514) КТП-250 кВА ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Синьково	ЗЭС	0,2	0,1	-0,08	-100%				0,22	0,19	-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-232 РП-1 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Любаново	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	-0,03	-28%				0,08	0,12	0,06	-0,06	-52%	0,12		-0,12	-100%	0,06	
1											#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-63 кВА (ПС-265 "Слюдениг") (строящейся по дог.ТП № 38-302-75(900269)), в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д. Слизнево.	ЗЭС	0,1	0,0	0,06	0,02	43%				0,05	0,10	0,06	-0,04	-44%	0,10		-0,10	-100%	0,06	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-433 (ф. Святино-2 ПС-25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино.	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	0,04	74%				0,05	0,12	0,08	-0,04	-33%	0,12		-0,12	-100%	0,08	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 41 ВЛ-0,38 кВ ТП-602 (ф.13 ПС-260 "Дедово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Лобаново.	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	-0,01	-7%				0,00	0,06	0,06	0,00	1%	0,06		-0,06	-100%	0,06	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ новой КТП-10/0,38 (строящейся по дог.ТП № МЖ-09-302-4410(3190)) (ф.6 ПС-618 "Никольское"), в т.ч.ПИР, МО, Рузский р-н, с. Покровское.	ЗЭС	0,2	0,1	0,69	0,62	свыше 100%				0,16	0,60	0,44	272%	0,16	0,60	0,44	272%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.11 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-845 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бурцево.	ЗЭС	0,1	0,1	0,02	-0,04	-65%				0,09	0,10	-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ по ТУ № МЖ-10-202-344(900438) ф.2 КТП-726 (ф.7 ПС-568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ельники.	ЗЭС	0,1	0,1	0,11	0,02	20%				0,03	0,12	0,10	-0,03	-24%	0,12	0,10	-0,03	-24%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 41 ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-602 (ф.13 ПС-260 "Дедово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Лобаново.	ЗЭС	0,0	0,0	0,04	0,00	-4%				0,01	0,04	0,04	0,00	-6%	0,04	0,04	0,00	-6%	0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 40 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" РП-43 (ПС-392 "Веря"), в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д. Веселево.	ЗЭС	0,2	0,1	-0,08	-100%					0,22	0,19	-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.12 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-760 (ф.8 ПС-33 "Ракино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское.	ЗЭС	0,2	0,2	0,11	-0,04	-28%				0,12	0,20	0,10	-0,10	-52%	0,20	0,10	-0,10	-52%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-160 кВА (строящейся по ТУ№МЖ-10-202-4077(906472) ф.9 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н,п. Дорохово.	ЗЭС	0,1	0,1	0,10	0,01	11%				0,04	0,12	0,09	-0,03	-28%	0,12	0,09	-0,03	-28%	0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по ТУ МЖ-10-202-73687(911478) ф.9 РП-40 (ф.9 ПС-701 "Сухарево"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Васильевское.	ЗЭС	0,2	0,1	-0,08	-100%					0,22	0,19	-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ТУ МЖ-10-202-4690(907567) ф.1 КТП-652 ф.РП-51 (ф.2 ПС-171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Скирманово.	ЗЭС	0,1	0,1	0,03	-0,03	-45%				0,04	0,06	0,03	-0,03	-51%	0,06		-0,06	-100%	0,03	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ТУ МЖ-10-202-1240(909436) ф."Деревня" КТП-562; ф.2 РП-17 (ф.7, ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лукино.	ЗЭС	0,2	0,2	0,10	-0,05	-34%				0,12	0,19	0,09	-0,10	-54%	0,19		-0,19	-100%	0,09	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.7 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-2004 (ф.3 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Зеленая.	ЗЭС	0,2	0,1	0,08	-0,04	-33%				0,10	0,15	0,06	-0,09	-57%	0,15	0,06	-0,09	-57%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.5 ВЛ-0,38 кВ ф. "Магазин" ЗТП-561 (ф.10 ПС-701 "Сузарово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Марс	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,11	-0,05	-32%				0,11	0,19	0,09	-0,09	-51%	0,19			-0,19	-100%		0,09
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-531(901629) КТП-25 (ф.55 ПС-475 "Луч"), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, п.Северный	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%				0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12			-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.58 ВЛ-0,38 кВ ТП-572 (РП-24 ПС-422 "Манихино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Ивановское.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.29 (оп.14) ВЛ-0,38 кВ ТП-531 (ПС-551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д.Алехново.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,04	0,00	-8%				0,03	0,06	0,04	-0,03	-43%	0,06			-0,06	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП № 38-10-302-710(902276) КТП-250 кВА ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д.Рубцово.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-1292 (ПС-699 "Холстиково") от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №ВЛ-10-302-3000(904547)), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Сапегино	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%				0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12			-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП (38-10-302-879(902863)) МТП-62 (ПС-308 "Наро-Фоминск") в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Алексеевка	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,22	0,19		-0,19	-100%	0,19			-0,19	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (ф.12 ПС-542 "Петровская") (строящейся по дог. ТП №(38-09-302-2757(900166)) КТП-63 кВА, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д. Рыбушки	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,03	22%				0,00	0,15	0,15	0,00	-1%	0,15			-0,15	-100%		0,15
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" ТП-854 (ПС-707 "Вышгород"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 7 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня" ТП-854 (ПС-707 "Вышгород"), в т.ч. ПИР, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,20	0,17		-0,17	-100%	0,17			-0,17	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.63 до оп.65 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-571 (ПС-418 "Руза"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 65 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-571. В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Брыньково	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%				0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12			-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,38 кВ МТП-62 (ф.12 ПС-308 "Наро-Фоминск"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексеевка	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,21						0,01	0,19	0,18	0,00	-2%	0,19	0,18	0,00	-2%			0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 17 ВЛ-0,38 кВ ТП-33 ф.5 ПС-24 "Устиново". В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, д. Кореньки	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-63 кВА (ПС-836 "Слобода") (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-1505(904134)). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Аношино	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,22	0,19		-0,19	-100%	0,19			-0,19	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,38 кВ ф.3 ТП-752 (ф. 308 ПС-836 "Слобода"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Красновидово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 8 ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-810 (ф. 19 ПС-836 "Слобода"). МО, Истринский р-н, Обуховское с.п., д.Чесноково.	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16						0,01	0,14	0,14			0,14	0,14					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)), ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 78а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10							0,06	0,09	0,03	52%	0,06	0,09	0,03	52%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)), ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 47а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,04	-0,01	-20%				0,03	0,06	0,04	-0,02	-38%	0,06			-0,06	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 40а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07						0,00	0,06	0,06	0,00	1%	0,03			-0,03	-100%		0,06

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 8а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08						0,06	0,07	0,01	17%	0,06	0,07	0,01	17%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 14/16а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07				0,01		0,06	0,06			0,06		-0,06	-100%		0,06			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 63а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10						0,06	0,09	0,03	55%	0,06	0,09	0,03	55%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 48а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,14						0,06	0,12	0,06	98%	0,03	0,12	0,09	321%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 22а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,04	-0,01	-20%			0,03		0,06	0,04	-0,02	-39%	0,06		-0,06	-100%		0,04		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-382(901444)) ТП-63 кВА, ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Бужарово, уч. 23а	ЗЭС	0,1	0,2	0,2	0,21						0,06	0,19	0,12	194%	0,06	0,19	0,12	194%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29а ф. 1 ТП-681 (ф. Аносино, РТП-63 ф. 9 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Аносино, д. 39	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,04	53%				0,04	0,09	0,05	110%	0,03		-0,03	-100%		0,09			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29а ф. 1 ТП-681 (ф. Аносино, РТП-63 ф. 9 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Аносино, уч. 115	ЗЭС	0,1	0,2	0,2	0,22						0,07	0,20	0,13	195%	0,07	0,20	0,13	195%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29а ф. 1 ТП-681 (ф. Аносино, РТП-63 ф. 9 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Аносино (в 40м от д.39)	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08						0,06	0,07	0,00	7%	0,03		-0,03	-100%		0,07			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-2583(908562)) ТП-63 кВА, ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, д. Кашино	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07		0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-1687(905545)) ТП-100 кВА, ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядрошинское с/п, д. Дуплево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07		0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП 38-09-302-535(337)) (ПС-683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядрошинский с/о, д. Дуплево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07		0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ф. 2 МТП-821 (ф. 19 ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д. Юрьево	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,10		0,09	-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп. 23 ф. "деревня-2" ЗТП-341, ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Праслово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,04	-0,30	-89%			0,30		0,28	0,03	-0,25	-89%	0,28	0,03	-0,25	-89%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-387, ПС №802 "Духанино". Реконструкция ТП-387, монтаж ВУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, д. Алдуево	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,44	-100%			0,44		0,38	-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 18 ф. "Дачи" КТП-2201 (ПС-556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Клементьево	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	0,00	1%			0,09		0,32	0,29	-0,03	-9%	0,32	0,29	-0,03	-9%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов КТП, соор. по д-ру №38-10-302-15419(905132), ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Скоротово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,29	-100%			0,29		0,25	-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ф. "ИЖД" КТП-1882, ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Славянская	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,36	-0,10	-22%					0,43	0,43			0,43		-0,43	-100%		0,43		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог-ру № 38-09-302-1964(596) (ПС-475 "Луч"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с.о.д. Леоново	ЗЭС	0,4	0,4	-0,44	-100%			0,44		0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 12-13-15 ф. "ул. Садовая" КТП-116 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Красный Балтиец	ЗЭС	0,3	0,3	0,26				0,06		0,27	0,28	0,01	4%	0,27	0,28	0,01	4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4212 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Белозеро	ЗЭС	0,4	0,4	-0,41	-100%			0,41		0,35		-0,35	-100%	0,35		-0,35	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ф. "Деревня" КТП-37 ПС-556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Псарев	ЗЭС	0,4	0,4	-0,44	-100%			0,44		0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 63 ф. "Дачи" ТП-788 ПС-392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Семеново	ЗЭС	0,3	0,3	0,27	40%			0,02		0,25	0,24	-0,01	-4%	0,25	0,24	-0,01	-4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по д/ру 38-10-302-1173(903514) от 02.07.2010 г. ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Сильково	ЗЭС	0,3	0,3	-0,26	-100%			0,26		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп. 23-29 ТП-3132 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Юрьево	ЗЭС	0,4	0,4	0,34						0,33	0,33			0,33	0,33				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.17 (ф. "Кашино" РП-57) соор. КТП-40 кВА ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, д. Кашино	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 ВЛ-0,38 кВ ф. 1 КТП-1659 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колобакино	ЗЭС	0,5	0,5	0,49	-1%			0,02		0,43	0,43	0,00	-1%	0,43	0,43	0,00	-1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 кВА ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Синево	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 ф.3 ТП-75 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д. Шишаиха	ЗЭС	0,4	0,4	-0,37	-100%			0,37		0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ф. "Деревня" КТП-333 ПС-381 "Хвашевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Воронино	ЗЭС	0,3	0,3	0,24	-17%			0,05		0,25	0,25	0,00	1%	0,25	0,25	0,00	1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-4503 совместно с ВЛ-0,6 кВ ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д. Ивоново	ЗЭС	0,6	0,6	0,37	-17%			0,21		0,49	0,31	-0,18	-36%	0,49	0,31	-0,18	-36%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-1449, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково	ЗЭС	0,3	0,3	-0,28	-100%			0,28		0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3127, ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Коптязино	ЗЭС	0,5	0,9	0,43	-50%			0,43		0,38	0,38	-0,01	-2%	0,38	0,38	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3010, ПС №528 "Манек", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ровни	ЗЭС	0,5	0,8	0,42	-50%			0,08		0,43	0,37	-0,06	-15%	0,43	0,37	-0,06	-15%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛ-0,38 кВ ф. № 2 КТП-767 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	0,4	0,4	-0,35	-100%			0,35		0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 14 ф. "коттеджи прав. сторона" ВЛ-0,38 кВ ТП-2596 ПС-381 "Хвашевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шохово	ЗЭС	0,5	0,5	0,43	-9%			0,27		0,40	0,62	0,22	56%	0,40	0,62	0,22	56%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛ-0,38 кВ ф. "прав. сторона" ТП-188 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Авдотьино, ул Юрьевская	ЗЭС	0,3	0,3	0,17	-18%			0,08		0,25	0,18	-0,07	-28%	0,25	0,18	-0,07	-28%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ до ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-100 кВА (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-2626(908871)) ф. Синево РП-29 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Синево	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ новой МТП-63 кВА (строящейся по дог.ТП № ВЛ-10-302-4281(907082)) (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с/п Спаское, с. Новлянское	ЗЭС	0,5	0,5	-0,50	-100%			0,50		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-08-302-952(2910) КТП-160 кВА (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Селятино.	ЗЭС	0,4	0,4	-0,44	-100%			0,44		0,37	-0,37	-100%	0,37	-0,37	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП для электроснабжения Крупко И.Н.) КТП-845 ф. Тарасково ТП-221 ф.5 5 ТП-83 (ф.16 ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бурцево.	ЗЭС	0,4	0,4	-0,30	-81%			0,30		0,31	-0,31	-100%	0,31	-0,31	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.18 до оп.30 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня лев. сторона" ТП-794 (ф.1 ПС-392 "Веря"). Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.30 ВЛ-0,38 кВ ф. "деревня лев. сторона" ТП-794, в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Голуново.	ЗЭС	0,5	0,5	-0,04	-7%			0,04		0,46	0,44	-0,01	-3%	0,46	0,44	-0,01	-3%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-1605 (ПС-464 "Дорохово") от ВЛ-0,38 кВ (Строящейся по дог. ТП № МЖ-10-302-876(901612)), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Шелковка.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,30	-100%			0,30		0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.8 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-2765 (ф.5 ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Красотино.	ЗЭС	0,3	0,2	0,07	38%			0,03		0,23	0,22	-0,02	-8%	0,23	0,22	-0,02	-8%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.1 ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-767 (ф.6 ПС-464 "Дорохово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,26	-100%			0,26		0,22	-0,22	-100%	0,22	-0,22	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.35 ВЛ-0,38 кВ ф."дачи" КТП-1412А (ф.4 ПС-559 "Филатово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Белая Гора.	ЗЭС	0,6	0,6	-0,03	-5%			0,03		0,47	0,45	-0,02	-4%	0,47	0,45	-0,02	-4%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ- 0,38 кВ КТП-24 (ПС-265 "Слюденит"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чичково.	ЗЭС	0,5	0,5	-0,27	-58%			0,22		0,40	0,21	-0,19	-47%	0,40	0,21	-0,19	-47%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-312 ф. Тарасково ПС-575 "Селятино". В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-21 (ф. 15 ПС-542 "Петровская"). В т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, с. Новопетровское.	ЗЭС	0,3	0,2	-0,04	-15%			0,09		0,25	0,18	-0,07	-30%	0,25	0,13	-0,12	-47%		0,04	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-63 кВА (ПС-265 "Слюденит") (строящейся по дог.ТП № 38-302-75(90269)). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Сиднево.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,02	-8%			0,02		0,25	0,24	-0,01	-2%	0,25	0,24	-0,01	-2%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ МТП-100 кВА (ф. 15 ПС-307 "Лышево") (строящейся по дог.ТП № 38-302-2626(908871)) до гр. участка. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Синеве.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,02	-9%			0,06		0,25	0,19	-0,05	-22%	0,25	-0,25	-100%			0,19	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящегося по дог. ТП № 38-10-302-1671(905282)) ТП-63 кВА (ПС №483 "Ивановская"). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Петровское.	ЗЭС	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,29		0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛ-0,38 кВ КТП-100 кВА (ПС-107 "Кедрово") (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-180(900551)). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Радчино.	ЗЭС	0,3	0,2	-0,06	-35%			0,13		0,22	0,11	-0,11	-49%	0,22	0,11	-0,11	-49%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-197 до оп. 4. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 12 ВЛ-0,38 кВ КТП-917 (ПС-575 "Селятино"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Сумино, уч. 8Б.	ЗЭС	0,6	0,6	-0,58	-100%			0,58		0,49	-0,49	-100%	0,49	-0,49	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 12-28 КТП-692 (ПС-576 "Снегири-2"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с. Рождествено.	ЗЭС	0,3	0,1	-0,08	-100%			0,29		0,25	-0,25	-100%	0,25	-0,25	-100%					
1	МО	Реконструкция ЗТП-12714 (монтаж АВ). Строительство ВЛИ-0,38 от ЗТП-1271 ф.6 ПС-407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ковяшино.	ЗЭС	0,5	0,4	0,06	13%			0,02		0,42	0,41	-0,01	-2%	0,42	0,41	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.3 КТП-614, ПС №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Алексино.	ЗЭС	0,1	0,1	-0,02	-29%			0,05		0,07	0,03	-0,04	-53%	0,07	-0,07	-100%			0,03	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***	млн.рублей
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-1354, ПС №534 "Трибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Кашинское, д.Алферьево	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,10	-0,51	-100%			0,51	0,43	0,09	-0,43	-100%	0,43	0,09	-0,01	-9%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф.2 КТП-74, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Зачатье	ЗЭС	0,1	0,1	0,10	0,07	0,00	-4%			0,01	0,10	0,09	-0,01	-9%	0,10	0,09	-0,01	-9%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ф."деревня лев. Сторона" КТП-2940, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,07	0,00	-2%			0,00	0,06	0,06	0,00	-3%	0,06	0,06	0,00	-3%			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф."дачи" ТП-410, ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Александрово	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	0,07	0,00	-2%			0,00	0,06	0,06	0,00	-3%	0,06	0,06	0,00	-3%			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф."Магазин" КТП-2950 (ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово	ЗЭС	0,1	0,1	0,05	0,05	-0,01	-15%			0,02	0,06	0,04	-0,02	-31%	0,06	0,04	-0,02	-31%			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33 КТП-1417 (ПС-171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Притыкино	ЗЭС	0,1	0,1	0,02	0,02	-0,02	-48%			0,06	0,07	0,02	-0,05	-69%	0,07	0,02	-0,07	-100%			0,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф.1 МТП-1241 (ПС-33 "Ракитино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Ивановское с.п., д.Покров	ЗЭС	0,1	0,1	0,10	0,10	0,04	86%				0,07	0,10	0,02	31%	0,07	0,10	0,02	31%			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛИ-0,38 кВ КТП-70 до участка. (ПС № 556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, с.п. Клементьевское д. Новинки, ул. Лебединая, уч.№1	ЗЭС	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,02	0,02	0,02	-0,02	-100%	0,02	0,02	-0,02	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 (реконструируемой по дог. ТП № 38-10-302-575(902167) КТП-3306, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Никольское (Королева Л.В.)	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,22	-0,02	-9%			0,06	0,24	0,19	-0,05	-21%	0,24	0,19	-0,05	-21%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-619 (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, д. Супонево	ЗЭС	0,4					-			0,59			-		0,35	0,35					0,25	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-619, ПС-584 «Звенигород», в т.ч. ПИР, М.О.,Одинцовский р-н., с.п. Ершовское, д. Супонево	ЗЭС	0,3	0,7	0,32	0,32	-0,33	-51%			0,33	0,28	0,28	-0,28	-100%	0,28	0,28	-0,28	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-290, ПС №11 «Соловьево», монтаж РП, в т.ч. ПИР, М.О. Одинцовский р-н, Ликинский с/о, д. Сельская Новь	ЗЭС	0,6	0,0	0,0	0,0	0,00	-100%			0,00	0,00	0,00	-100%	0,51	0,51	0,00	0%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-329, ПС №329 "Шевардино", в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, д. Артемки	ЗЭС	1,7	0,0	0,0	0,0	0,00	-100%			0,00	0,00	0,00	-100%	1,23	0,00	-1,23	-100%				1,23	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ПС-265 "Слодениг", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Атепцевское, д.Чичково	ЗЭС	0,2	0,1	0,06	0,06					0,21			-	0,21	0,21							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-876 (ПС-308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Любаново.	ЗЭС	0,6					-			0,00	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-0,01	-100%				0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1354 ПС-534 "Трибово"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п. Кашинское, д. Алферьево	ЗЭС	0,5	0,5	0,48	0,48					0,00	0,43	0,43	-	0,43	0,43						0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.41 ВЛ-0,38 кВ ф. Клуб КТП-93 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шаликово	ЗЭС	0,2	0,1	0,12	0,12					0,14			-	0,14	0,14						0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-125 ф.7 ПС-683 "Ядрошино" (установка АВ), ВЛ-0,38 кВ оп. 22-39 ф.1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-125 до оп.2, от ф.1 оп.9-43, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевский с/о, д. Горцево	ЗЭС	0,4	0,1	0,14	0,14					0,00	0,23	0,12	0,12	-	0,23	0,35	0,12	53%			0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №38-09-302-2218(2683), ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки	ЗЭС	0,5	0,2	0,02	0,02	-0,18	-91%			0,48	0,01	0,01		0,42	0,42	-0,42	-100%				0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-21 ПС № 542 "Петровская". Реконструкция МТП-21, монтаж ЩРУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/пос.	ЗЭС	0,2	0,2	0,16	0,16					0,00	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-0,15	-100%				0,15	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-165 ПС-423 "Румянцево". Реконструкция ТП-165, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/о. Новое-Петровское, д. Румянцево	ЗЭС	0,5	0,5	0,46	0,46					0,41			-	0,41	0,41							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-185 (ПС-24 "Устиново"), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с. Новопетровское	ЗЭС	0,3	0,2	0,23	0,23					0,05	0,22	0,22	-	0,22	0,22	-0,22	-100%				0,22	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-343, ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, г.п. Уваровка, д. Акиншино	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,51	-0,03	-5%			0,07	0,46	0,06	-0,06	-100%	0,52	0,46	-0,06	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ТП, сооруж. По д/ру 38-09-302-1212(2162) ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с.п., д. Синеве	ЗЭС	0,4					-				0,37			-	0,37	0,37					
1	МО	Реконструкция ЗТП-117, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ по ф.1 от ЗТП 117 до оп.8 (ПС-683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с.п., п. Онуфриево	ЗЭС	0,6	0,2				-			0,16	0,51			-	0,51	0,51				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-21. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ПС №704 "Макарово"), КТП 21, монтаж АВ, в т.ч. ПИР, М.О., Можайский район, п. Шаликово	ЗЭС	1,3	0,4	0,4		-0,42	-100%			0,42		0,35	-0,35	-100%	0,35		-0,35	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1390 (ПС-595 "Лидино"), в т.ч. ПИР, МО Рузский р-н, д. Лидино	ЗЭС	0,5	0,0	0,0		0,00	-100%			0,00	0,44	0,00	0,00	-100%	0,44		-0,44	-100%		0,44	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-4204 (строящегося по дог. ТП № 38-10-302-1112(903994)) (ПС-645 "Сушкинская"). В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Брехово	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,05				-							
1	МО	Реконструкция ТП-402, замена АВ, ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-402 (ПС-802 "Духанино"). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9(10), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с.п., д. Еремеево	ЗЭС	1,2	0,6	0,6	0,14	-0,45	-76%			0,44		0,50	0,12	-0,38	-75%	0,50		-0,50	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1582 (ф.3 РП-2 ПС-699 "Холстикovo"), монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул.Сенная, д. 17	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,32	-0,19	-37%			0,19		0,45	0,29	-0,16	-36%	0,45	0,29	-0,16	-36%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.59 ЗТП №3033 (ф.7 ПС-648 "Волочаново"), монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Муриково	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,10	-0,07	-42%			0,17		0,23	0,08	-0,14	-63%	0,23	0,08	-0,14	-63%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.48 ВЛ-0,4 кВ ф."Гурбаза" КТП-373 (ф.2 ПС №725 "Киселево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское, ул.Набережная, д. 98	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,13		0,11	-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ТП, сооруж. по дог.ТП №38-10-302-1505(904134) (ф."Аносино" ПС-836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обушковское, д.Аносино, ул.Родниковая, д. 9А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,12		0,10	-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. ТП 38-09-302-2218(2683)) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, уч.16	ЗЭС	1,2	1,2	1,2	0,07	-1,09	-94%			1,09		0,98	0,06	-0,92	-94%	0,98		-0,98	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2293 (ф.3 ПС-619 "Введенская"), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Владимировка	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,20							0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №45 КТП №3231 ф.12 ПС-406 "Шаховская", монтаж УУ, в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Юрьево	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,39	-100%			0,39		0,33	-0,33	-100%	0,33		-0,33	-100%			
1	МО	Строительство доп. ВЛИ-0,38 кВ оп. 13-34 ТП-3038 ф.7 ПС-528 "Манеж", в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Харитоново	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,09	-0,40	-81%			0,40		0,42	0,08	-0,34	-81%	0,42	0,08	-0,34	-81%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6523 ПС №550 "Каринская", монтаж УУ, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Аниково, влад.69	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,31	-0,03	-8%			0,07		0,35	0,29	-0,06	-16%	0,35	0,29	-0,06	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф.3 КТП-6518 (ф.40 ПС-584 "Звенигород"), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Луцино, влад.2 А	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,34	-0,26	-44%			0,35		0,61	0,31	-0,29	-48%	0,61	0,31	-0,29	-48%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513 ПС-550 "Каринская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, д. 17	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,13	-0,52	-80%			0,52		0,55	0,11	-0,44	-80%	0,55	0,11	-0,44	-80%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ МТП-507 (ф.3 ПС №418 "Руза" от оп.2 до оп.20, в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Ново-Зарецкая, д. 11А	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,25	-0,16	-38%			0,17		0,36	0,22	-0,14	-39%	0,36	0,22	-0,14	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛ кВ ф.деревня МТП-50 ПС №249 "Шевардино", в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, д.Логиново, д.5а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13	0,08	153%					0,06	0,12	0,06	109%	0,06	0,12	0,06	109%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513 ПС №550 "Каринская", в т.ч.ПИР,МО,Одинцовский р-н, д.Новошихово ГП-2, д. 28	ЗЭС	0,6	0,6	0,6		-0,65	-100%			0,65		0,55	-0,55	-100%	0,55		-0,55	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. ТП №МЖ-11-302-875(901118) ф.8 ПС-33 "Ракитино", в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Покров, д.16/1	ЗЭС	0,5	0,5	-0,50	-100%				0,50	0,42	-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог. ТП №МЖ-11-302-1417(904443) КТП-6518, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Лудино, уч.4а	ЗЭС	0,1	0,0	-0,02	-100%				0,07	0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-5583 (РП-5002 ПС №189 "Успенская") до оп.57, монтаж УУ, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, ул.Советская, д.1	ЗЭС	0,1	0,0	0,09	163%				0,00	0,08	0,08	0,00	-1%	0,08		-0,08	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513 ПС №550 "Каринская", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-1, уч. 31а	ЗЭС	0,6	0,6	-0,65	-100%				0,65	0,55	-0,55	-100%	0,55		-0,55	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513 ПС №550 "Каринская", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч. 94	ЗЭС	0,6	0,6	0,13	-79%				0,51	0,55	0,12	-0,43	-79%	0,55	0,12	-0,43	-79%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.59 ф.3 КТП-3319 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, уч.157	ЗЭС	0,1	0,0	-0,03	-100%				0,08	0,07	-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 кВ ф.3 КТП-7615 (ф.6 ПС №738 "Полушкино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Григорово, д.680	ЗЭС	0,2	0,1	0,18	167%				0,00	0,16	0,15	0,00	0%	0,16		-0,16	-100%		0,15	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2032, ПС-584 "Звенигород", монтаж УУ, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Сюково, уч.143	ЗЭС	0,3	0,3	0,26					0,01	0,23	0,24	0,00	2%	0,23	0,24	0,00	2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-196 ПС-575 "Селятино", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тарасково, д.46/1	ЗЭС	0,1	0,0	-0,05	-100%				0,13	0,11	-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-3205 (ф.4 ПС-462 "Шаховская") от оп.12, монтаж дополн. провода оп.4-12, в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Журавлиха	ЗЭС	0,9	0,9	0,57	-38%				0,31	0,78	0,51	-0,27	-34%	0,78	0,51	-0,27	-34%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 В от оп.28 ф. Деревня КТП-591 (ф.1 ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово, ул.Центральная, д.49	ЗЭС	0,2	0,2	0,16	0,00	3%			0,04	0,17	0,16	-0,01	-5%	0,17	0,16	-0,01	-5%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф.3 КТП-3302 (ф.33 РПЗ ф.11 ПС №118 "Кубинка"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка	ЗЭС	0,3	0,3	0,21	-0,06	-23%			0,12	0,28	0,18	-0,10	-36%	0,28	0,18	-0,10	-36%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ТП-3205 (ф.32 РП-3 ф.7 ПС-118) до оп.13, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, ГП-3, уч.46, 15,16	ЗЭС	0,8	0,8	0,65	-0,18	-22%			0,16	0,71	0,57	-0,14	-20%	0,71	0,57	-0,14	-20%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-4201 (ф.13 ПС №645 "Сушкинская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Часы, влад.137 А	ЗЭС	0,3	0,2	0,32	0,08	31%			0,01	0,28	0,28	0,00	0%	0,28	0,28	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по дог. ТП №38-11-302-1019(902533) ф.6 ПС №550 "Каринская", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринское с. влад.8-с	ЗЭС	0,6	0,6	-0,58	-100%				0,58	0,49	-0,49	-100%	0,49		-0,49	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ТП-916 ПС №293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Введенское, уч. 30-8-а	ЗЭС	0,5	0,5	0,34	-0,20	-37%			0,17	0,46	0,31	-0,15	-32%	0,46	0,31	-0,15	-32%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ф.1 КТП-3319 ф.33 РП-3 ф.11 ПС-118 "Кубинка", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, ул.Запрудная, д.2	ЗЭС	0,4	0,4	0,44	0,06	17%			0,01	0,38	0,38	0,00	-1%	0,38	0,38	0,00	-1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, соор. по дог.ТП №38-11-302-211(900485) ф."Крюково" РП-71 ф.20 ПС-836 "Слобода", монтаж УУ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Павловское, ул.Садовая, уч.23	ЗЭС	0,5	0,5	-0,54	-100%				0,54	0,46	-0,46	-100%	0,46		-0,46	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ТП-333(ф.20 ПС №836 "Слобода") до оп.13, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Крюково, д.12	ЗЭС	0,1	0,0	-0,05	-100%				0,13	0,11	-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6731 (РТП-5004 ПС №67 "Усово"), монтаж УУ, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, Большое д.Сареево, уч.76,уч.77,уч.78	ЗЭС	0,3	0,3	-0,31	-100%				0,31	0,26	-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.38 ф.2 КТП-321 ПС №789 "Наро-Осаново", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Асаково, влад.14 А/2	ЗЭС	0,4	0,4	-0,40	-100%				0,40	0,34	-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.48 ф.2 КТП-3204 ф.32 РП-3 ф.7 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п.Клин, ГП-1, уч. 4	ЗЭС	0,7	0,7	0,04	-0,63	-94%			0,62	0,56	0,04	-0,53	-94%	0,56		-0,56	-100%		0,04				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10(11) ф.3 ТП-434 (ф.15 ПС №307 "Лышево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, д. Карцево, уч.1а	ЗЭС	0,1	0,1	0,02	-0,04	-73%			0,10	0,10	0,01	-0,09	-86%	0,10		-0,10	-100%		0,01				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-6513 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ново-Шихово, уч. 11	ЗЭС	0,7	0,7	0,13	-0,53	-81%			0,53	0,56	0,11	-0,45	-80%	0,56	0,11	-0,45	-80%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.26 ф. "Поселок" ЗТП-1301 (ПС №618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Брикет п, уч. 23	ЗЭС	0,5	0,5	0,33	-0,09	-23%			0,17	0,43	0,28	-0,15	-34%	0,43		-0,43	-100%		0,28				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 ф.2 КТП-697 (ф.14 ПС-732 "Мухино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Санаторная, уч. 21	ЗЭС	0,3	0,3	0,14	-0,09	-40%			0,11	0,21	0,12	-0,09	-44%	0,21	0,12	-0,09	-44%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, сооруж. по дог. ТП №МЖ-11-302-2808(903740) ф. "Поселок"ЗТП-1301 (ф.7 ПС №618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Брикет, уч. 2	ЗЭС	0,6	0,6	0,21	-0,38	-64%			0,37	0,50	0,19	-0,31	-63%	0,50		-0,50	-100%		0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ф.2 КТП-18 (ф. "Клово" ПС №265 "Слодениг"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клово, дом № 55	ЗЭС	0,4	0,4		-0,41	-100%			0,41	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ф.1 ТП-353 (РТП-31 ПС №304 "Истра"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Мыканино, уч. 22 А	ЗЭС	0,1	0,1	0,09					0,02	0,10	0,09	-0,01	-14%	0,10	0,09	-0,01	-14%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2151 (ф.8 ПС №724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Лубенки, ул. Приморская, дом № 38а	ЗЭС	0,5	0,5	0,49					0,02	0,44	0,44			0,44	0,44				0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3337 (ф.6 ПС №462 "Середа"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа, ул.Центральная	ЗЭС	0,4	0,4	0,36					0,01	0,32	0,32			0,32	0,32								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 КТП-1118 (ф.11 ПС №405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Тимково, ул. Запрудная, дом № 3а	ЗЭС	0,5	0,5	0,24	-0,11	-32%			0,25	0,42	0,21	-0,21	-50%	0,42	0,21	-0,21	-50%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №38-11-302-1570(2746) ТП-620 (ф.37 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонцево, уч.61	ЗЭС	0,3	0,3	0,14	-0,09	-39%			0,11	0,21	0,20	-0,02	-7%	0,21	0,20	-0,02	-7%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 КТП-1788 (ф.3 РП-2 ПС №405 "Волоколамск"ф.16), в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул. Майская, д. 15	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	-0,02	-16%			0,04	0,11	0,08	-0,04	-32%	0,11		-0,11	-100%		0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 до оп.22 ф. "Деревня" КТП-386 (ф.7 ПС №381 "Хвощевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Липуниха, д. 1	ЗЭС	0,5	0,5	0,31	-0,23	-42%			0,21	0,46	0,28	-0,18	-39%	0,46	0,28	-0,18	-39%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №МЖ-10-302-6694(910319) КТП-1823 (ф.7 ПС №464 "Дорохово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, ул.Садовая, д. 21, уч.14, уч.18, д.7а.	ЗЭС	0,7	0,7	0,30	-0,26	-46%			0,40	0,60	0,26	-0,34	-56%	0,60		-0,60	-100%		0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 КТП-1040 (ф.4 РП-4 ПС №424"Чисмена"), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, с.Покровское, ул.Полевая, д. 6	ЗЭС	0,1	0,1	0,10	0,02	25%			0,00	0,09	0,09	0,00	6%	0,09	0,09	0,00	6%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1297 до оп.3 КТП-1297 (ф.2 ПС №407"Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иваньково, поз. 3	ЗЭС	0,4	0,4	0,33	0,11	51%				0,30	0,33	0,03	11%	0,30	0,33	0,03	11%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1047 (ф.1 ПС №171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО,Московская обл, Волоколамский р-н, с.Язвище, ул.Заречная, д. 20	ЗЭС	0,3	0,3	0,17	-0,04	-21%			0,12	0,25	0,15	-0,10	-40%	0,25	0,15	-0,10	-40%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39 ф.3 КТП-652 (ф.2 ПС №171 "Сычи"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Скирманово, уч. 67	ЗЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф."Застройщики" ЗТП-1297 (ф.3 ПС №289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово, ул.Майская, дом № 25/1	ЗЭС	0,2	0,2	0,18	-0,01	-7%			0,03	0,17	0,15	-0,02	-10%	0,17	0,15	-0,02	-10%		0,00				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП №38-10-302-3498(911368) КТП-34 (ф.6 ПС №293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Часцовское, д.Богачево, уч. 2а	ЗЭС	0,2	0,2	0,20					0,01	0,17	0,18	0,01	4%	0,17	0,18	0,01	4%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС							Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года					
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет				всего		Отклонение ***		Отклонение ***										
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного		план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей	%							
1																												
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.96 ТП-22893 (ПС №67 "Усово") до оп.101, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Лайково, дом № 154	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,02	-11%					0,06			0,21	0,16	-0,05	-25%	0,21	0,16	-0,05	-25%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП №38-10-302-3239(910666) ТП-6313 ф.4 ПС №550 "Каринская" МО, в т.ч. ПИР, Одинцовский р-н, д.Дяденьково, ГП-3, уч. 2	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16							0,01			0,14	0,15	0,00	3%	0,14	0,15	0,00	3%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6523, ПС №550 "Каринская", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Аниково, уч.100	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,61	-0,37	-38%					0,34			0,85	0,56	-0,29	-34%	0,85	0,56	-0,29	-34%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 ф.1 КТП-6409 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новоалександровка д. уч. 6-А	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,26	-0,40	-60%					0,39			0,56	0,23	-0,33	-59%	0,56	0,23	-0,33	-59%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№16 ТП-1296 ПС №407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково, ул.Липовая, дом № 7А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,10	0,06	155%								0,05	0,10	0,05	105%	0,05	0,10	0,05	105%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-55882 (ПС №189 "Успенское"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, ул.Центральная, дом № 27	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,21	-0,05	-17%					0,12			0,29	0,18	-0,11	-37%	0,29	0,18	-0,11	-37%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП №38-11-302-539(90052) (ф.5 ПС №293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, уч. 9	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%					0,17			0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по договору ТП №38-11-302-3046(910068) КТП-4204 (ПС №645 "Сушгинская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Брехово, уч. 70-в	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,41	-0,04	-8%					0,10			0,43	0,35	-0,08	-20%	0,43	0,35	-0,08	-20%				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 (КТП-1248 ф.3 ПС № 408 "Теряево"), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Кузьминское, д. 63	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16							0,01			0,15	0,15			0,15	0,15						0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 (КТП-1906 ф.1 ПС №642 "Лама") , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино,ул. Полевая, д. 7	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%					0,12			0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-1941 (ф.2ПС №408 "Теряево").Установить АВ в РУ-0,4кВ КТП-1941, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, ул. Луговая	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,64	-0,22	-25%					0,18			0,72	0,57	-0,15	-21%	0,72	0,57	-0,15	-21%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1239 (ф1 ПС №408 "Теряево") по существующим опорам, монтаж АВ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н,д.Малое Стромидово, д. 29	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,02	27%					0,01			0,08	0,08	0,00	2%	0,08	0,08	0,00	2%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-63 (ф.2 ПС №683 "Ядрошино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д.Лужки (Ядроминский с/о), уч.49	ЗЭС	0,2	0,2	0,2		-0,25	-100%					0,25			0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1021 (ф.2 РП-3 ф.16 ПС №405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Ченецкий с.о.д.Горки, д. 1	ЗЭС	0,7	0,7	0,7	0,40	-0,25	-38%					0,23			0,55	0,36	-0,19	-35%	0,55		-0,55	-100%				0,36
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 (ф.1 ПС № 408, "Теряево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Стеблево, ул.Набережная, д. 16а	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,02	-0,27	-92%					0,27			0,25	0,03	-0,23	-90%	0,25		-0,25	-100%				0,03
1	МО	Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от оп. 36 до оп.43 ТП-3018 (ф.3 ПС №528 "Манеж"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Новомихайловское	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,05	-0,39	-88%					0,39			0,38	0,05	-0,33	-87%	0,38	0,05	-0,33	-87%				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 ф.3 КТП-2062 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, уч.133	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,15							0,00			0,13	0,14	0,01	4%	0,13	0,14	0,01	4%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.33 КТП-1202 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п.Кубинка, ТЛПХ "Родник", влд.37	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,26	-100%					0,26			0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2067 (ф.7 ПС №619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Кельи	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,42										0,39	0,39			0,39	0,39						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ф.1 ТП-6513 (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Новошихово д. ГП-1, уч. 12-Б	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,15	-0,44	-74%					0,42			0,50	0,15	-0,35	-71%	0,50	0,15	-0,35	-71%				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооружаемой по дог. ТП 38-11-302-110(900044), ф.1 КТП-3301 ф.33 РП-3 ф.11 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Никольское, Кубинский проезд, уч. 51А	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	-0,02	-7%			0,11	0,29	0,19	-0,09	-32%	0,29	0,19	-0,09	-32%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, построенной по дог. ТП МЖ-10-302-2129(903555) (ф.10 ПС №724 "Збышки"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Красновидово д. Рябиновая ул, уч. 2а	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,17	-0,34	-67%			0,34	0,43	0,14	-0,29	-67%	0,43		-0,43	-100%		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП 38-10-302-2174(907901)) (ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, влад.118	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1391 (ф.18 ПС №575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, дом № 29/4а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, проектируемой по дог. ТП №ВЛ-11-302-3759(905710), ПС №165 "Судниково" до гр.уч., в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, ул.Почтовая, дом № 18А	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,15						0,10	0,16	0,06	62%	0,10	0,16	0,06	62%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1203, ПС №424 "Чисмена" ф.3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Татицево, дом № 1а	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,24	-0,17	-41%			0,24	0,43	0,23	-0,20	-48%	0,43	0,23	-0,20	-48%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 ТП-3302 (ф.11 ПС №118 "Кубинка"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, ул. Калинин, дом № 29	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,02	19%			0,00	0,13	0,13	0,00	1%	0,13	0,13	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,22 кВ от оп. №1 ф.2 ПС №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Шилово	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№19 ТП-1210 по сущ. ВЛ-0,38 кВ, ПС №408, "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ожогово, ул.Кольцевая, дом № 67	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,09	-0,09	-50%			0,12	0,20	0,10	-0,10	-52%	0,20	0,10	-0,10	-52%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1253 (ПС №407 "Осташево"), монтаж АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, Микрорайон тер	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,28	-0,20	-42%			0,12	0,41	0,31	-0,10	-25%	0,41		-0,41	-100%		0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№8 (ПС №165 "Судниково"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, ул.Новая, дом № 8	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,04	70%				0,07	0,09	0,03	44%	0,07	0,09	0,03	44%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 КТП-1195(ПС №424 "Чисмена"), МО, Волоколамский р-н, д.Еднево, ул.Солдатская, дом № 13б	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,14	0,03	25%			0,00	0,13	0,13	0,01	6%	0,13	0,13	0,01	6%		0,00
1	МО	Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от ТП-27499 (ПС №783 "Отрадная"), монтаж УУ в ТП-27499, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/о п. Озера, уч. 5/21	ЗЭС	1,5	1,5	1,5		-1,54	-100%			1,54	1,30		-1,30	-100%	1,30		-1,30	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП 38-10-302-2174(907901), ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, влад.47	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог. ТП 38-10-302-2174(907901), ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, ГП-2, влад.123	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4(16) ф.1 ТП-340 ПС №551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Букаревское, д.Кучи (Букаревский с/о) д, уч. № 10б	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,06	109%			0,03	0,13	0,10	-0,03	-20%	0,13		-0,13	-100%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1340 (ПС №407 "Осташево"), монтаж АВ в КТП-1340, МО, Волоколамский р-н, д.Токарево, участок с кал. номером 50:07:080305:212	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,50	-0,13	-21%			0,12	0,54	0,44	-0,10	-18%	0,54	0,44	-0,10	-18%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1541 (ф.2 ПС №534 "Грибово") до оп.35 по сущ. ВЛ-0,38 кВ; монтаж АВ в КТП-1541, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Афанасово д. Главная ул. дом № 31	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,05	-12%			0,05	0,34	0,30	-0,03	-9%	0,34	0,30	-0,03	-9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1038 (ф.2 РП-1 ПС №405 "Волоколамск") до оп.3 по сущ. ВЛ-0,38 кВ; монтаж АВ в ЗТП-1038, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г, Холмогорка ул, дом № 1А	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,13	0,13			0,13	0,13				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по суц. ВЛ-0,38 кВ от оп. 35 МТП-1264 (ф.4 ПС №627 "Спас") до оп. 42, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Ивановское д, Полевая ул. дом № 18	ЗЭС	0,1	0,1	0,07	87%					0,10	0,15	0,06	58%	0,10	0,15	0,06	58%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП 38-10-302-18(900219) ПС №293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, ГП-1, поз. 58	ЗЭС	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,08		0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 (ТП-353 ПС №304 "Истра"), монтаж УУ в ТП-353, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Ильино, уч № 65	ЗЭС	0,6	0,5	0,26	-46%			0,31		0,50	0,24	-0,26	-52%	0,50	0,24	-0,26	-52%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп. №15 и по суц. сети, ПС №171, "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Себенки, ул.Сельская, д. № 22	ЗЭС	0,3	0,3	0,22	-30%			0,09		0,27	0,20	-0,07	-27%	0,27	0,20	-0,07	-27%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей ТП-1272, (ПС №627 "Спас"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спас, ул.Преображенская, дом № 15	ЗЭС	0,2	0,1	0,23	84%					0,15	0,23	0,08	53%	0,15	0,23	0,08	53%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№34 ф.10 ПС №406, "Шаховская", монтаж УУ в КТП-3113, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	0,6	0,5	0,27	-47%			0,58		0,52	0,03	-0,49	-95%	0,52		-0,52	-100%		0,03	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1360 ПС №642 "Лама", монтаж выкл. в КТП-1360, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ботово, ул.Декабриста Муравьева, дом № 15д	ЗЭС	0,4	0,3	0,27	-17%			0,09		0,31	0,24	-0,07	-24%	0,31	0,24	-0,07	-24%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей ВЛИ-0,38 кВ (ПС №534 "Грибово"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Алферьево, дом № 32	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	-12%			0,02		0,10	0,10	0,00	-4%	0,10	0,10	0,00	-4%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.10-11 по существующей ВЛИ-0,38 кВ, ТП-1042, ПС №424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, ул.8 Марта, дом № 28а	ЗЭС	0,1	0,0	0,06	33%					0,06	0,06	0,01	12%	0,06	0,06	0,01	12%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП№38-10-302-2153(907693), ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, уч. 13	ЗЭС	0,1	0,1	0,06	-19%			0,02		0,07	0,05	-0,02	-28%	0,07		-0,07	-100%		0,05	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-917 (ф.5 ПС №293 "Каменская") с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, дом № 39	ЗЭС	0,7	0,7	-0,72	-100%			0,72		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП№38-09-302-2014(3588), ф.37 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, ГП-2, влад.57 А	ЗЭС	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,08		0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4203 Л-2 РП-4 ПС №645 "Сушкинская" с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы, уч. 183-б, дом № 183-б	ЗЭС	0,6	0,6	0,41	-35%			0,21		0,54	0,36	-0,18	-33%	0,54		-0,54	-100%		0,36	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№9/3 ф.2 КТП-113 (ф.39 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, уч.29	ЗЭС	0,7	0,7	0,53	-19%			0,13		0,57	0,46	-0,11	-19%	0,57		-0,57	-100%		0,46	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.55, оп.53-55 ф.2 КТП-599, ф.8 ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старая Руза, дом № 2/1	ЗЭС	0,2	0,1	0,15	38%			0,05		0,17	0,16	-0,01	-7%	0,17	0,16	-0,01	-7%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по дог.ТП №МЖ-10-302-5086(907957), ф.1 ПС №559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Белая Гора, уч. 29/1	ЗЭС	0,4	0,4	0,30	-25%			0,07		0,37	0,31	-0,06	-16%	0,37	0,31	-0,06	-16%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-5107 (ф.5 ПС №550 "Каринская"), монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Троицкое, уч.71	ЗЭС	0,7	0,7	-0,67	-100%			0,67		0,57		-0,57	-100%	0,57		-0,57	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1455 до оп.5 по суц. ВЛ-0,38 кВ, монтаж доп. АВ в КТП-1455, (ПС №405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР,МО, г.Волоколамск, Северное ш, дом № 87	ЗЭС	0,7	0,7	0,61	-11%			0,08		0,61	0,54	-0,07	-11%	0,61	0,54	-0,07	-11%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ТП-1309, (ПС №662 "Федосино") в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Княжево, дом № 20	ЗЭС	0,1	0,1	0,12	25%			0,00		0,10	0,11	0,01	6%	0,10	0,11	0,01	6%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 до оп.28 ф.1 КТП-695 (ф.14 ПС №732 "Мухино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Поречье, уч. 17А	ЗЭС	0,4	0,4	-0,42	-100%			0,42		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 ф."Деревня" КТП-180 (ПС №249 "Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Бородино	ЗЭС	0,1	0,1	0,14	0,01	10%					0,11	0,12	0,01	7%	0,11	0,12	0,01	7%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4-6 ф.4 ЗТП-1138 (ПС №289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Старая Руза, ул.Садовая, уч.№50-19-0040408-0014	ЗЭС	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП №38-10-302-1743(905675), КТП-619 (ф.37 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, ГП-1, уч. 55	ЗЭС	0,1	0,1	0,05	-0,03	-37%			0,03		0,07	0,05	-0,02	-31%	0,07	0,05	-0,02	-31%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 КТП, строящейся по дог. ТП №38-10-302-1441(904385), ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-2, дом № 19	ЗЭС	0,7	0,7		-0,66	-100%			0,66		0,56		-0,56	-100%	0,56		-0,56	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП №38-11-302-1285(903715) ТП-2062 (ф.9 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершово с. уч. 55	ЗЭС	0,2	0,1	0,11					0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 КТП, строящейся по дог. ТП №38-10-302-1441(904385) ф.16. ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово ГП-2, дом № 29	ЗЭС	0,7	0,7		-0,66	-100%			0,66		0,56		-0,56	-100%	0,56		-0,56	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-6132 (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Улитино, влад.64	ЗЭС	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП №МЖ-11-302-1655(901765) ф."Левая сторона" КТП-431 (ф.4 ПС №428 "Глядковская"), в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, д.Глядково, уч.55б	ЗЭС	0,1	0,1	0,03	-0,05	-64%			0,11		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1463 (ф.7 ПС №165 "Судниково"), монтаж АВ в ЗТП-1463, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, Вишневый пер, д. 9	ЗЭС	0,6	0,6	0,53	-0,03	-6%			0,09		0,54	0,46	-0,08	-14%	0,54	0,46	-0,08	-14%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.74 ф."Деревня" ТП-3406 (ПС №118 "Кубинка"), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Шарапово, ГП-2, уч.8	ЗЭС	0,6	0,6	0,54	-0,09	-14%			0,09		0,53	0,49	-0,04	-8%	0,53	0,49	-0,04	-8%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ -0,38 кВ от новой КТП, сооруж. по дог. №ТП 38-09-302-1642(505), ф.33 РП-3 (ф.11 ПС №118 "Кубинка"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Никольское (сп Никольское), Кубинский проезд, уч.28а	ЗЭС	0,2	0,2	0,14	-0,03	-17%			0,07		0,18	0,12	-0,06	-34%	0,18	0,12	-0,06	-34%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6502 (ф.16 ПС №550 "Каринская"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, ГП-2, уч-кн 1-4, б-10	ЗЭС	0,6	0,6		-0,57	-100%			0,54		0,49	0,30	-0,19	-39%	0,49	0,30	-0,19	-39%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ПС №408 "Теряево"), монтаж АВ, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Большое Стромиллово, дом № 42А	ЗЭС	0,7	0,6	0,58	-0,07	-12%			0,08		0,57	0,51	-0,07	-11%	0,57	0,51	-0,07	-11%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по дог.ТП № МЖ-10-302-1591(902779) (ф.3 ПС №418 "Руза"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, г.Руза, Кедровый проезд	ЗЭС	0,2	0,1	0,14	0,01	4%			0,03		0,14	0,14	0,00	0%	0,14	0,14	0,00	0%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф.1 КТП-919 (ф.16 ПС №584 "Звенигород"), МО, Одинцовский р-н, с/п Ершовское, с. Козино, дом № 47Б	ЗЭС	0,1	0,0	0,10	0,06	155%			0,01		0,09	0,09	0,00	-4%	0,09	0,09	0,00	-4%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 до оп.15-19 ф."Деревня" КТП-476 (ф.3 ПС №428 "Глядковская"), в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, д.Вельяшево, уч. 17	ЗЭС	0,4	0,4		-0,42	-100%			0,42		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 ф.1 МТП-527 (ф.8 ПС №33 "Раkitино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, с.п.Ивановское, д.Раkitино, д.17	ЗЭС	0,6	0,5	0,40	-0,07	-14%			0,18		0,50	0,41	-0,09	-17%	0,50		-0,50	-100%		0,41			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ф."Дачи" КТП-2764 (ф.9 ПС №460 "Кожино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, с.п.Старорузское, д.Костино, уч.2	ЗЭС	0,1	0,2	0,16							0,14	0,14			0,14	0,14				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф.№2 ЗТП-2941 (ф.10 ПС №724 "Збышки"), в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, д.Хотилово, ул.Рыжовская, д.22-А	ЗЭС	0,1	0,0	0,08	0,04	105%			0,01		0,09	0,09	-0,01	-8%	0,09		-0,09	-100%		0,09			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 до оп.32 ф."Нечетная ст." КТП-120 (ф.4 ПС №719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Большое Соколово, уч.2а	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,14	-0,02	-10%			0,12	0,23	0,13	-0,10	-45%	0,23	0,23	-0,23	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 до оп.27 ф."Деревня" КТП -334 (ф.9 ПС №381 "Хвощевская"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Гриднево, д.2	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,47	-100%			0,47	0,40		-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 до оп.16 ф."Деревня" ЗТП-118 (ф.4 ПС №719 "Мордвиново"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Малое Новосурино, уч.22а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,08	-0,04	-35%			0,12	0,17	0,07	-0,10	-59%	0,17	0,17	-0,17	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, строящейся по дог.ТП №МЖ-10-302-6502(909888) (ф.4 ПС №289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Нестерово, ул.Луговая	ЗЭС	0,3	0,3	0,3		-0,34	-100%			0,32	0,29	0,24	-0,05	-16%	0,29	0,24	-0,05	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25 до оп.34 ф."Революционная" ЗТП-515(ф.9 ПС №649 "Северная"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, г.Руза, пер.Володарского, дом № 10	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16	0,00	1%			0,04	0,17	0,17	-0,01	-4%	0,17	0,17	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1268 (ф.5 ПС №627 "Спас"), монтаж АВ в КТП-1268, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, с/п Спаское, хутор Дроздова, дом № 11А	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,03	29%			0,04	0,13	0,14	0,01	9%	0,13	0,14	0,01	9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.12 до оп.26 ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП-1991 (ф.18 ПС №390 "Тучково"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 2-й Колобакинский проезд, дом № 12	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,13	0,08	162%			0,01	0,11	0,11	0,00	-1%	0,11	0,11	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-3015 (ф.4 ПС №406 "Шаховская") от оп.22 до оп.31, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово, дом № 35	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,03	-0,47	-93%			0,46	0,43	0,04	-0,39	-91%	0,43	0,04	-0,39	-91%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ЗТП-3217 в д.Судислово. В ЗТП-3217 установить УУ (ПС-406, "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Судислово д. дом № 122, кв.7	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,83	-0,14	-14%			0,11	0,82	0,73	-0,09	-11%	0,82	0,73	-0,09	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ ПС 408 "Теряево, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, ул.Теряевская, дом № 105а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,06	-0,02	-27%			0,09	0,14	0,07	-0,07	-52%	0,14	0,07	-0,07	-52%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП-25 (ф.20 ПС №265 "Слоденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Плакино д. дом № 26А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 ф.3 ЛЭП-0,4кВ ТП-289 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Глебово, ул.Полевая, уч. 5а	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,42	-100%			0,42	0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-18 (ф.20 ПС №265 "Слоденит"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клово, дом № 65а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,09	0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по дог. ТП № 38-11-302-1562(905273) ТП-100 кВА(ф8ПС-25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Крекшино, ул.Южная, д.8а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 ЛЭП-0,4кВ МТП-72 ПС 287 Корятово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоникольское, дом № 15-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.4 ЛЭП-0,4кВ ТП-292 ПС-551 "Пернатово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Филатово, уч.12	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-646 ПС-618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нижнее Сляднево, уч. 95	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,02	50%			0,04	0,09	0,05	-0,04	-43%	0,09	0,05	-0,04	-43%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-3249 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Воскресенское, ул.Дачная	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,36	0,06	21%			0,15	0,36	0,40	0,04	10%	0,36	0,29	-0,07	-19%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11а ВЛ-0,4кВ ф. деревня КТП-203 ПС-719 Мордвиново с установкой А-образной опоры 11а в пролете1-11, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, уч.30	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,37	-0,17	-32%			0,15	0,46	0,33	-0,13	-28%	0,46	0,33	-0,13	-28%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ВЛ-0,4кВ МТП-427, ПС-428 "Глядковская в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Заполье, уч.10а	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,28	-0,15	-35%			0,13	0,36	0,25	-0,11	-30%	0,36	0,25	-0,11	-30%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛ-0,4кВ КТП-203 ПС-719 "Мордино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, уч.40	ЗЭС	0,3	0,3	0,29	-0,05	-16%			0,05	0,29	0,25	-0,03	-12%	0,29	0,25	-0,03	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1112, ПС-595 Лидино в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лихачево	ЗЭС	0,3	0,3	0,24	-0,02	-7%			0,02	0,22	0,21	-0,01	-4%	0,22	0,21	-0,01	-4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ЛЭП-0,4кВ ф.2 КТП-2523 ПС "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Агафоново, дом № 33 А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,04	-100%			0,10	0,09	0,08	0,00	-6%	0,09	0,08	0,00	-6%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №8 существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-1144, в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, Холстиково МО, Волоколамск г. ул.Весенняя, дом № 76	ЗЭС	0,3	0,3	0,29	0,06	25%			0,01	0,25	0,27	0,01	6%	0,25	0,27	0,01	6%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ (оп.19) КТП-1209, ПС-408 Теряево в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новое, ул.Верхняя, дом № 19	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	0,03	43%			0,00	0,08	0,08	0,00	0%	0,08	0,08	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ по существующей ВЛ-0,4кВ. В РУ-0,4кВ КТП-1215 установить дополнительный АВ, ПС-408 Теряево в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Успеные д, Дачная ул, дом № 2	ЗЭС	0,3	0,3	0,25	0,05	25%			0,01	0,22	0,23	0,01	5%	0,22	0,23	0,01	5%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №40, ПС 165 "Судниково" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шитково, дом № 7	ЗЭС	0,2	0,2	0,23	0,07	43%			0,01	0,20	0,21	0,00	1%	0,20	0,21	0,00	1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№8 КТП-1143 по существующей ВЛ-0,4кВ. В РУ-0,4кВ КТП-1143 смонтировать дополнительный АВ, ПС "405 "Волоколамск" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Поповкино, ул.Нагорная, д.7	ЗЭС	0,4	0,4	0,37	0,02	7%			0,01	0,32	0,32	0,00	0%	0,32	0,32	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РЦ-0,4кВ КТП-1238. На КТП-1238 смонтировать отдельный РЦ-0,4кВ с установкой АВ, ПС 408 "Теряево" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Большое Стромиллово	ЗЭС	0,8	0,8	0,54	-0,28	-34%			0,26	0,69	0,47	-0,22	-32%	0,69		-0,69	-100%		0,47	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ построенной по ТУ№МЖ-11-202-2228(902785) ПС 33 Ракитино. В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Покров, уч. 53	ЗЭС	0,3	0,3		-0,25	-100%			0,25	0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1											#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ВЛ-0,4кВ КТП-410 ПС 704 Макарово, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Спутник, ул.Садовая, уч.29	ЗЭС	0,3	0,3	0,33	0,01	3%			0,01	0,29	0,30	0,01	4%	0,29	0,30	0,01	4%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1295 (ф.2 ПС №595 "Лидино") с установкой вводного устройства, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Оселье, уч. № 50.19.0040124-136	ЗЭС	1,4	1,4		-1,40	-100%			1,40	1,19		-1,19	-100%	1,19		-1,19	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№9 ВЛ-0,4кВ ф. "КНС" ЗТП-1032 (ф.16 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Тесово, ул.Аистов, уч.11	ЗЭС	0,4	0,4	0,40	0,01	3%			0,01	0,36	0,35	-0,01	-3%	0,36		-0,36	-100%		0,35	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. МТП-3096 ф.9 ПС-406 "Шаховская" с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Пленицино	ЗЭС	0,5	0,5	0,37	0,05	16%				0,39	0,41	0,02	4%	0,39	0,31	-0,08	-21%		0,10	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-3259 ф.12 ПС-406 "Шаховская" с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бурцево	ЗЭС	0,2	0,2	0,18	-0,02	-9%			0,01	0,20	0,19	-0,01	-6%	0,20	0,18	-0,02	-11%		0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1326 с установкой доп. выключателя, ПС-407 "Осташево" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Руза, ул.Луговая, дом № 13	ЗЭС	0,4	0,4	0,21	-0,06	-22%			0,10	0,31	0,24	-0,07	-22%	0,31		-0,31	-100%		0,24	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1269 с установкой доп. АВ, ПС627 "Спас" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кузьминское, дом № 19	ЗЭС	0,2	0,2	0,19					0,01	0,17	0,16	0,00	-1%	0,17	0,16	0,00	-1%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3241 ф."3" ЦРП-9 ф."6" ПС-648 "Волочаново" с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново	ЗЭС	0,6	0,6	0,46	-0,12	-21%			0,12	0,49	0,47	-0,02	-3%	0,49	0,47	-0,02	-3%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от КТП-3035 ф."3" ПС-528 "Манеж" с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Раменье	ЗЭС	1,0	1,0	0,81	-0,18	-18%			0,15	0,83	0,70	-0,13	-16%	0,83	0,56	-0,27	-33%		0,14	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от КТП-1780 ПС-405 "Волоколамск", с установкой в РУ-0,4кВ КТП-1780 доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Муромцево, ул.Зеленая, дом № 64	ЗЭС	0,4	0,4	0,29	-0,15	-34%			0,08	0,37	0,31	-0,06	-17%	0,37		-0,37	-100%		0,31	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1267 (ПС-408 "Теряево") с установкой АВ в РУ-0,4кВ КТП-1267, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кузьминское, дом № 21	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,18	0,09	105%			0,03	0,19	0,16	-0,03	-14%	0,19	0,19	-0,19	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ф.1 КТП-40, ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Бородино, ул.Бородинская, дом № 39а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,01	8%			0,03	0,14	0,12	-0,03	-19%	0,14	0,12	-0,03	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,4 кВ ТП-4010 ф.2 ПС-408 "Теряево" , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево, ул.Теряевская	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,04	71%			0,03	0,13	0,10	-0,03	-21%	0,13	0,13	-0,13	-100%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1113, ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Дубосеково, дом № 25а	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,23	-0,02	-9%			0,04	0,23	0,24	0,01	5%	0,23	0,24	0,01	5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1107 ПС-642 "Лама" до оп.10 ВЛ-0,4кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Федлово, ул.Новая, дом № 13	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,48	-0,07	-12%			0,06	0,46	0,41	-0,05	-11%	0,46	0,46	-0,46	-100%		0,41
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-1007 ф.4 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, ул.Лесная, дом № 18.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05					0,01	0,05	0,04	-0,01	-17%	0,05	0,05	-0,05	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.54 ВЛ-0,4кВ ТП-3064 ПС 648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,18	-0,01	-8%			0,10	0,29	0,20	-0,09	-30%	0,29	0,15	-0,13	-47%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1524 ф.6 ПС №627 "Спас", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Спасс, ул.Речная, дом № 7	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,27	0,06	25%				0,20	0,28	0,09	45%	0,20	0,28	0,09	45%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-1804 ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Власьево, дом № 28а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12					0,05	0,15	0,11	-0,04	-30%	0,15		-0,15	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1110 ПС-642 "Лама", АВ, МО, Волоколамский р-н, д.Суворово, ул.Сенная, дом № 4	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,43	-0,05	-11%				0,41	0,46	0,04	11%	0,41	0,46	0,04	11%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1163 ПС №534 "Грибово" ,АВ, в т.ч. ПИР, МО,Волоколамский р-н, д.Владычино, дом № 72	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	0,04	42%			0,00	0,11	0,11	0,00	1%	0,11	0,11	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛ-0,4кВ ф. "2-я Слобода" КТП-190 ПС 249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Бородино, ул.Целинная, уч.43, 42	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,05	-0,09	-64%				0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛ-0,4кВ ф. "Правая ст." КТП-475 ПС 428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ельник, уч.14а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09					0,00	0,09	0,08	0,00	-3%	0,09		-0,09	-100%		0,08
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ВЛ-0,4кВ ф. "Правая ст." ЗТП-440 ПС 428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, Можайский р-н, д.Синичино, дом № 17а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,04	-0,07	-64%			0,16	0,17		-0,17	-100%	0,17		-0,17	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-466 (ф.3 ПС №249 "Шевардино") Установка вводного устройства в РУ-0,4 КТП-466, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Поздняково	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,43	-0,02	-4%			0,08	0,44	0,37	-0,06	-15%	0,44	0,37	-0,06	-15%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по дог.ТП№38-11-302-1056(902462) КТП-100/6/0,4кВ (ф.16 ПС№550 "Каринская"), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Новошихово, ГП-4, уч. 8	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЛЭП-0,4кВ ТП-1201 ПС-265 "Слюденин", в т.ч., ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, д. 206	ЗЭС	0,3	0,3			-0,25	-100%			0,25	0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1041 до оп.10 ЛЭП-0,4кВ ПС-424 "Чисмена", ВЛИ-0,38 кВ от оп.5/5 ВЛ-0,4 ЗТП-1041, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена, ул.Центральная, дом № 1А	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,17	-0,13	-43%			0,61	0,67	0,24	-0,43	-64%	0,67		-0,67	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛ-0,4 кВ ТП-2022 ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Бородино	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,35	0,02	4%			0,00	0,32	0,33	0,01	4%	0,32	0,33	0,01	4%		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4кВ от оп.46 ЛЭП-0,4кВ ф.2 КТП-2076 ПС-460 "Кожино" , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, дом № 40А, стр. 1	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,10	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп.5 ВЛ-0,4кВ КТП-809 ПС-701 "Макарово" , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лызлово, уч. 133	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11					0,09	0,17	0,10	-0,07	-42%	0,17		-0,17	-100%		0,10

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-3330 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа, ул.Новая	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,00	4%			0,05	0,14	0,10	-0,04	-29%	0,14	0,10	-0,05	-32%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от РУ-0,4 кВ ТП-3203 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Дор	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,17	0,02	11%			0,24	0,36	0,16	-0,20	-56%	0,36	0,15	-0,21	-57%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ВЛ-0,4кВ КТП-2296 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,п. Тучково, ул.Москворецкая, дом № 9В	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,01	7%				0,10	0,11	0,01	13%	0,10	0,11	0,01	13%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38 кВ ЗТП-1114 (ф.ЗПС №418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Дружбы	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,06	-66%			0,14	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 ВЛ-0,38 кВ ЗТП-744 ПС-618 Никольское, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождествено, уч. 300	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,20	0,17		-0,17	-100%	0,17		-0,17	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-71 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кожухово	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,38	0,18	92%			0,05	0,36	0,33	-0,02	-7%	0,36	0,33	-0,02	-7%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3041 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Манеж	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,01	-14%			0,03	0,07	0,05	-0,03	-37%	0,07	0,05	-0,03	-37%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам ВЛ-0,38 кВ ТП-3294 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Коросткино	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,04	-0,18	-81%			0,47	0,43	0,04	-0,40	-92%	0,43	0,04	-0,40	-92%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по сущ. оп. ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1319 (ф.4 ПС-662 "Федосьино"); в РУ-0,4 кВ ЗТП-1319 установка АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Большчево, ул.Молодежная,кад.№ 50:07:0090207:165	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,20	0,05	36%			0,02	0,18	0,18	-0,01	-4%	0,18	0,18	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ строящейся по договору ТП №38-10-302-1743(905675) КТП-619 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, дом № 75	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,09	-72%			0,14	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37 ВЛ-0,38кВ КТП-3198 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, Срединское с/п, д. Артемки, ул. Центральная	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,15	-0,03	-15%			0,03	0,17	0,14	-0,03	-17%	0,17	0,14	-0,03	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 от оп. 21 ВЛ-0,38 ф. "ул. Зеленая" КТП-247, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с. Тропарево, ул. Зеленая, уч. 12 б	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,03	11%			0,04	0,29	0,25	-0,04	-13%	0,29	0,25	-0,04	-13%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп 25 ВЛ-0,4 кВ ТП-100кВА (ф."Крюково" РП-71 ПС-836 "Слобода"). Установить УУ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, Павловское д. уч № 76	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	0,04	49%			0,06	0,17	0,11	-0,05	-32%	0,17		-0,17	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-344 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бухаревское с/п, д.Бухарево, уч № 42	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,25	0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№1 ВЛ-0,38кВ ф.№2 МТП-25 (ф.20ПС №265 "Слодениг"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плаксино, дом № 38	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,13	-0,12	-47%			0,54	0,57	0,12	-0,46	-80%	0,57	0,12	-0,46	-80%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-6502 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, дом № 1-А	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,26	0,13	95%			0,03	0,24	0,23	-0,01	-4%	0,24	0,23	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-25/10/0,4 кВ строящейся по договору ТП №38-11-302-1441(904834) ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Крекшино, дом № 33	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,19	-100%			0,51	0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.29 ф.1 ВЛ-0,4 кВ КТП-7409 ПС 738 Полушкино, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремине, дом № 21	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,33					0,01	0,29	0,29	0,00	0%	0,29	0,29	0,00	0%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-722 ПС 836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д.Ведениково, 58 кад. 50:08:050239:389	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,10	-100%			0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 кВ, строящейся по договору ТП №38-11-302-1743(905675) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, Г.П.2, влад.5	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,07	-72%			0,11	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от оп.№5 до оп. №8. В КТП-3370 установить УУ, ПС 528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бабинки, дом № 73А	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,07	-0,05	-40%			0,24	0,26	0,06	-0,20	-77%	0,26	0,06	-0,20	-77%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,22 кВ от оп.22 ЛЭП-0,4кВ ТП-3359 ПС462 Середа, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Никольское	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,24	-0,09	-28%			0,19	0,75	0,21	-0,54	-72%	0,75	0,21	-0,54	-72%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от вновь построенной ВЛ-0,4 по ТУ МЖ-10-202-6310(909760) КТП-778 ПС 568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хомяки, дом № 10	ЗЭС	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,08		0,07	-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.27 ф.3 КТП-1307 ПС-789 "Наросановская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Репище, дом № 11	ЗЭС	0,2	0,2					0,01		0,20	0,20	0,00	0%	0,20	0,20	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-136(ф.16 ПС№575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, дом № 11"Б"	ЗЭС	0,4	0,4	-0,16	-100%			0,42		0,36	-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4кВ от оп. №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-259 (ф.6 ПС №308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Таширово, ул.Заречная, дом № 336	ЗЭС	0,2	0,2	-0,06	-100%			0,17		0,14	-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5987 ПС-584 "Звенигород". Монтаж вводного устройства в РУ-0,4кВ ТП-5987, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Дунино д. ул. лесная сторожка дом № 1	ЗЭС	0,8	0,8	-0,29	-100%			0,77		0,65	-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4кВ от оп. ЛЭП-0,4кВ ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, уч. 170	ЗЭС	0,3	0,3	0,04	28%			0,11		0,24	0,15	-0,09	-37%	0,24	0,15	-0,09	-37%		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.11 ф.3 ВЛ-0,38кВ ТП-116 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с/п, д.Карасино, ул.Дружная, дом № уч.396	ЗЭС	0,5	0,5	-0,19	-100%			0,45		0,43	0,24	-0,19	-44%	0,43		-0,43	-100%		0,24	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-320 (ф.1 ПС №249 "Шеварино"), ВУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клемятино	ЗЭС	1,4	1,4	-0,34	-66%			1,19		1,16	0,15	-1,00	-87%	1,16		-1,16	-100%		0,15	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от МТП-114 ПС "Мордино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Телятьево, ул.Новая, уч.12	ЗЭС	0,5	0,5	-0,13	-58%			0,39		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.5 ф.3 ВЛ-0,38 кВ КТП-620 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Супонево д, дом № ГП-1, уч.18	ЗЭС	0,2	0,2	0,02	14%			0,07		0,19	0,13	-0,06	-32%	0,19	0,13	-0,06	-32%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-634 (ф. "Тарасково" ПС №575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Тарасково д. Лесная ул, дом № 15	ЗЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.7 до оп.10 ВЛ-0,38 кВ ф."Левая ст." ТП-841 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Орешково д, Центральная ул, дом № 14	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%			0,20		0,17		-0,17	-100%	0,17		-0,17	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.1 ф.1 ВЛ-0,38 кВ ТП-44 ПС 683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д. Дуплево	ЗЭС	0,7	0,7	0,09	34%			0,33		0,58	0,30	-0,28	-48%	0,58	0,30	-0,28	-48%		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38кВ строящейся по договору ТП №38-10-302-1056(903814) КТП-3306 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Никольское с/п, Заречная, дом № уч.4	ЗЭС	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,09		0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38кВ построенной по ТУ №4977 от 19.05.2011 г. КТП-20179 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, Лукино д, дом № 6 А	ЗЭС	0,3	0,3	-0,13	-100%			0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.35 ф.1 ВЛ-0,38кВ КТП-908 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Марьино д, дом № 36	ЗЭС	0,1	0,1	-0,10	-78%			0,11		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38кВ строящейся по ТУ № 1879 от 09.03.2011 г. ТП-6/0,38 кВ ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Луцино с, дом № 200	ЗЭС	0,1	0,1	-0,06	-72%			0,10		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 5 ф.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-6402 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Анашкино (гп Кубинка) д, дом № 8 В	ЗЭС	0,5	0,5	-0,09	-31%			0,30		0,44	0,17	-0,27	-62%	0,44	0,17	-0,27	-62%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от оп. 26 ф.2 ВЛ-0,38кВ ТП-331 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, Павловское д, уч № 36	ЗЭС	0,2	0,2	-0,06	-100%			0,15		0,15	0,11	-0,03	-24%	0,15	0,11	-0,03	-24%		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от оп.7 ф.2 ВЛ 0,38кВ ТП-692 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Рождество с, Полевая ул, дом № уч. 1	ЗЭС	0,6	0,6	0,03	13%			0,29		0,49	0,25	-0,24	-49%	0,49		-0,49	-100%		0,25	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,38 кВ строящаяся по дог.ТП №38-09-302-275(900166), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, Рыбушки д, дом № 76	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,19	-100%			0,51		0,43	0,43	-0,43	-100%	0,43	0,43	-0,43	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 ф. "Деревня" ТП-200 (ф. 1 ПС-76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Волосково	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,30	0,14	85%			0,05		0,30	0,27	-0,03	-9%	0,30	0,27	-0,03	-9%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-2837 (ф. 4 ПС-724 "Збышки"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Горетово д, Цветочная ул	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,3	-0,32	-100%			0,86		0,73	0,73	-0,73	-100%	0,73	0,73	-0,73	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ВЛ-0,38 кВ ф. "Коттеджи левая сторона" КТП-2596 (ф.4 ПС-381 "Хвощевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Шохово д, Лесная ул, дом № 11	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,14	-0,05	-28%			0,26		0,34	0,12	-0,22	-65%	0,34	0,12	-0,22	-65%		0,12		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от оп.5 ф.4 ЛЭП-0,38кВ ТП-292 ПС-551 "Пернатого", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Купрово д, дом № 64а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,16		0,14	0,18	0,04	24%	0,14	0,18	0,04	24%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.29 ф."Деревня" ТП-1266, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Заречье д, дом № 30а	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,18							0,16	0,17	0,01	6%	0,16	0,17	0,01	6%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 ВЛ-0,38кВ КТП-2216, в т.ч. ПИР, МО, Можайск, Вокзальная ул, дом № 226	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,33	0,23	229%					0,23	0,30	0,07	30%	0,23	0,30	0,07	30%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 до оп. 23 ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня ТП-293 (ф. 7 ПС-725 "Киселево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Мира, дом № 14	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,26	0,08	44%			0,12		0,34	0,24	-0,10	-30%	0,34	0,24	-0,10	-30%		0,24		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф. "д. Головино" МТП-323 ф. ЗПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Станции Колоць, уч.1а	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,09	-0,13	-58%					0,40	0,40	-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 20 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня низ" МТП-343 ф. 3 ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Акиньино, уч. 266	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,04	71%			0,00		0,07	0,09	0,02	24%	0,07	0,09	-0,02	-24%		0,09		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1201 ПС №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Каменское, дом № 208а	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,3	-0,35	-100%			0,93		0,79	0,79	-0,79	-100%	0,79	0,79	-0,79	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по договору ТП №38-10-302-3322(910715) ТП-63/6/0,4 кВ ПС-260 "Деловск", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Рождествено, Заречная ул, дом № уч.8	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,17		0,15	0,15	-0,15	-100%	0,15	0,15	-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 ВЛ-0,4 кВ КТП-264 ПС №25 "Ветреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Малые Горки, дом № 82	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,10	-100%			0,14		0,12	0,12	-0,12	-100%	0,12	0,12	-0,12	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по договору ТП №38-10-302-654(901333) КТП-2061 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершово с, ГП-1, уч.35	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,06	-66%			0,14		0,15	0,15	-0,15	-100%	0,15	0,15	-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 ф.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-116 ПС №683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с/п, Карасино д, Дружная ул, дом № 36а	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,24	0,05	25%			0,22		0,44	0,24	-0,19	-44%	0,44	0,24	-0,20	-45%		0,24		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.2 ВЛ-0,4 кВ КТП-890 ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Юшково д, дом № 190/2	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,10	-100%			0,14		0,12	0,12	-0,12	-100%	0,12	0,12	-0,12	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-6310 ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Андреевское, дом № 35 А	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,20	0,08	66%			0,05		0,22	0,18	-0,04	-19%	0,22	0,18	-0,04	-19%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 до оп.33 ЛЭП-0,4 кВ КТП-3205 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Шарипово, влад.21 б	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,09	121%			0,03		0,17	0,15	-0,03	-16%	0,17	0,15	-0,03	-16%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по договору ТП №38-10-302-2567(908064) ТП-100/6/0,4 кВ ПС №576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, с. Рождествено, дом № 65-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,09		0,07	0,07	-0,07	-100%	0,07	0,07	-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.12 ф.3 ВЛ-0,4кВ ТП-735 ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д. Покровское, дом № 16а	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,13	-100%			0,34		0,29	0,29	-0,29	-100%	0,29	0,29	-0,29	-100%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***			Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур												Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (построенной по ТУ №10428 от 10.12.2010 г.) ТП-6/0,4 кВ ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Рождествено, дом № уч. 47А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	-0,04	-100%				0,05	0,04	0,08	-0,04	-100%	0,04	0,04	-0,04	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.11 ф.2ЛЭП-0,4кВ ТП-631 ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховский с/о, д.Воронино, уч. 22б	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,07	-0,02	-22%				0,16	0,22	0,08	-0,14	-64%	0,22	0,22	-0,22	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.65 ЛЭП-0,4кВ МТП-19 ПС №265 "Слоденин", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Дятлово, дом № 81	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,08	-0,15	-100%				0,41	0,35	0,35	-0,35	-100%	0,35	0,35	-0,35	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-40/6/0,4 кВ ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Каринское, дом № 127	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,08	-0,11	-58%				0,34	0,36	0,36	-0,36	-100%	0,36	0,36	-0,36	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.4до оп.10 ВЛ-0,4кВ ф."Филимонцево" ЗТП-1460 (ф.15 ПС№418"Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул. Соловьева, дом № 5	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,08	-0,15	-66%				0,33	0,34	0,34	-0,34	-100%	0,34	0,34	-0,34	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№7 ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП-549 (ПС №559 "Филатово"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Акатово	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,08	-0,25	-100%				0,65	0,57	0,47	-0,10	-18%	0,57	0,47	-0,10	-18%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.33 ВЛ-0,4кВ ф."Правая ст." МТП-425 (ф.8 ПС №428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Межутино д. дом № 56	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,03	23%				0,02	0,14	0,13	-0,01	-9%	0,14	0,14	-0,14	-100%		0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.3 ВЛИ-0,4кВ КТП-3158 ф."7" ПС -462 "Середа". В КТП-3158 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Максимово д. дом № 21А	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,37	0,16	77%				0,18	0,48	0,33	-0,15	-32%	0,48	0,33	-0,15	-32%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-573(ф.3 ПС№418 "Руза"). Установка АВ в РУ-0,4кВ КТП-573, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо, дом № 61	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,14	-0,04	-21%				0,04	0,15	0,12	-0,03	-22%	0,15	0,15	-0,15	-100%		0,12	
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 ВЛ-0,4кВ КТП-914 (ЦРП-11 ПС №584"Звенигород") с совместной подвеской, с использованием трассы ВЛ-6кВ ф.19 ЦРП-11, в т.ч. ПИР, МО,г. Звенигород, Введенское кв. дом № 3	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,06	-0,08	-58%				0,23	0,24	0,07	-0,18	-73%	0,24	0,24	-0,24	-100%		0,07	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№13 до оп.№22, от оп.22 до оп.28, от оп.28 до оп.47 ВЛИ-0,4кВ МТП-3096 ф."9" ПС-406 "Шаховская". В МТП-3096 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Пленицино	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,60	0,12	25%				0,07	0,58	0,52	-0,06	-10%	0,58	0,52	-0,06	-10%			
1	МО	Строительство линии ВЛИ-0,4кВ от оп.№6 КТП-3299 ф."4" ПС-406 "Шаховская". В КТП-3299 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Ядрово, ул. Лесная	ЗЭС	0,1	0,1	0,3	0,05	-0,24	-82%					0,27	0,31	0,05	17%	0,27	0,31	0,05	17%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.3 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вишневская" КТП-2810 (ф.16 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Рябиновая, уч.3	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,26	0,11	68%				0,06	0,29	0,24	-0,05	-17%	0,29	0,24	-0,05	-17%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.21 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1441 (ф.7 ПС №618 "Никольское"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Никольское д. уч.№70	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09						0,03	0,11	0,09	-0,02	-19%	0,11	0,09	-0,02	-19%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.22 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Энергетиков" КТП-2810 (ф.16 ПС№704"Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г, Энергетиков ул. дом № 40	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%				0,08	0,07	0,07	-0,07	-100%	0,07	0,07	-0,07	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1295 (ПС №295 "Лидино"). Установка доп.опоры в пролете оп.15-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1295, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д. Оселье	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11						0,03	0,15	0,12	-0,02	-15%	0,15	0,12	-0,02	-15%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.19 до оп.21 от оп.21 ВЛ-0,4кВ ф. "Коттеджи" ЗТП-1138 (ПС №289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Старая Руза п, ул. Новая	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%				0,47	0,40	0,40	-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.25 ВЛ-0,4кВ ф. "Верх четн.ст." КТП-2940 (ф.6 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Игумново д. уч.10а	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,25	0,13	109%				0,01	0,21	0,22	0,00	0%	0,21	0,22	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.10 ВЛ-0,4кВ ф.№3 КТП-1173 (ф.8 ПС №33 "Раkitино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,13	-100%				0,34	0,29	0,29	-0,29	-100%	0,29	0,29	-0,29	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП-3181 ф."5" ПС-462 "Середа" В КТП-3181 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Ольховец	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,41	0,01	3%				0,04	0,39	0,36	-0,03	-9%	0,39	0,35	-0,04	-11%		0,01
1	МО	Строительство: ВЛИ-0,4 кВ по существующим оп. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1753 (ф.1 ПС-662 "Федосьино"); в РУ-0,4 кВ КТП-1753 усл.доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Соколово д. Тихая ул. дом № 1а	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,08	136%				0,01	0,13	0,12	-0,01	-7%	0,13		-0,13	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от оп.№5 до оп.№9 (ф. 9 ПС №406 "Шаховская"), в КТП установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Елизаветино д. дом № 3а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,10	-100%				0,14	0,12	0,04	-0,08	-67%	0,12	0,04	-0,08	-67%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ по существующей ВЛ-0,4 кВ (ф.1 ПС №662 "Федосьино"). В РУ-0,4 кВ ТП-1753 смонтировать АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Соколово д, Строительная ул. дом № 2а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,06	0,02	38%				0,00	0,05	0,05	0,00	3%	0,05	0,05	0,00	3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. №9 ЗТП-3263 ф."7" ПС-648 "Волочаново". В ЗТП-3263 установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Паново	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,09	-0,03	-23%				0,22	0,26	0,08	-0,18	-70%	0,26	0,08	-0,18	-70%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП-1455 ф.1 РП-3 ф.16 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Северное ш. дом № 35	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,22	0,09	68%				0,08	0,30	0,24	-0,07	-21%	0,30		-0,30	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-731 (ПС №836 "Слобода"), установка АВ в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, д. Борзые, ул. Светлая, уч. № 138	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,18	0,04	28%				0,16	0,32	0,18	-0,14	-42%	0,32		-0,32	-100%		0,18
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. 1 ВЛ-0,4кВ КТП-1595 ф.4 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Миловань д. Новый пер. дом № 4	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,44	0,24	119%				0,07	0,46	0,40	-0,06	-14%	0,46		-0,46	-100%		0,40
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь построенной опоры ВЛ-0,4 кВ ф. "Коттеджи" ЗТП-1138 (ф.7 ПС-289 "Кирилловка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Старая Руза, уч.кад.№50-19-14-17(12)	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%				0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. 47 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1115 ф.1 РП-2 ПС-699 "Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Пагубино д, Полевая ул. дом № 6	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,02	29%					0,10	0,11	0,01	11%	0,10	0,11	0,01	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-1019 ф.1 РП-2 ПС-395 "Панфиловская", монтаж АВ в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Васильевское д. дом № 13	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	0,00	-8%				0,02	0,06	0,05	-0,01	-21%	0,06		-0,06	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-1773 ф.2 ПС-534 "Грибово", монтаж АВ в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Федцово д, Красная Горка ул. дом № 21	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,10	-0,22	-68%				0,74	0,72	0,23	-0,49	-68%	0,72		-0,72	-100%		0,23
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-1354 ф.2 РП-17 ПС-534 "Грибово", монтаж АВ в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Алферьево д, дом № 62	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,37	0,08	27%				0,40	0,67	0,46	-0,21	-32%	0,67		-0,67	-100%		0,46
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. 45 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1290 ф.2 ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Соснино д, Полевая ул. дом № 11	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	0,04	66%				0,04	0,15	0,12	-0,03	-22%	0,15		-0,15	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-1537 ПС-434 "Чисмена", монтаж АВ в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Гряды д, Садовая ул. дом № 32	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,01	11%				0,04	0,19	0,20	0,01	6%	0,19		-0,19	-100%		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачи" КТП-2764 (ф. 9. ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Костино, уч.кад.№ 50:19:0040209:76	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,04						0,01	0,05	0,04	-0,01	-15%	0,05	0,04	-0,01	-15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.17 ВЛ-0,4 кВ ф. ЗТП-708 (ф. 6 ПС-701 "Суарево), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Заовражье д. уч.кад.№50:19:0050601:60	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,06	-66%				0,14	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1158, смонтировать доп. АВ в РУ-0,4 кВ (ф.2 ПС-642 "Лама"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Телегино д, дом № 8	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,21	0,10	88%				0,07	0,25	0,19	-0,06	-25%	0,25	0,19	-0,06	-25%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1214 (ф. 6 ПС №408 "Теряево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Танково д, Заречная ул, дом № 10	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,37	0,02	4%				0,15		0,46	0,33	-0,13	-28%	0,46	0,33	-0,13	-28%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-1212, монтаж доп. АВ в РУ-0,4 (ф.4 ПС-408 "Теряево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Калеево д, дом № 30а	ЗЭС	1,5	1,5	0,6	0,22	-0,35	-61%				1,29		1,30	0,49	-0,81	-63%	1,30	0,49	-0,81	-63%		0,49	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 29 ВЛ-0,4 кВ ТП-1244 ф.3 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Фадеево	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,24	0,16	174%						0,20	0,22	0,02	10%	0,20	0,22	0,02	10%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 28 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-692 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Рождественно с, уч.157	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%				0,17		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25/10/0,4 кВ ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., Рыбушки д, уч № 6	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,19	-100%				0,51		0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 34а ВЛ-0,4 кВ ТП-681 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, Аносина д, Родниковая ул, дом № 9	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%				0,26		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.4 ВЛ-0,4 кВ МТП-1246 ПС-468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Землино д, уч.кад. 50:19:0040607:76	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,07	-58%				0,20		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2135 ф.6 ПС-619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Немки	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,45	0,02	3%						0,38	0,39	0,01	3%	0,38	0,39	0,01	3%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2021 ф.5 ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Брыково	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	0,02	14%						0,09	0,10	0,01	15%	0,09	0,10	0,01	15%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2049 ПС-619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Ильинское	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,38	0,02	4%						0,32	0,33	0,01	4%	0,32	0,33	0,01	4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2119 ПС-409 "Лотошино" (строящейся по дог. ТП ВЛ-11-302-1961(902937), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с/т "Кировчанка"	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,22						0,01		0,19	0,19	0,00	0%	0,19	0,19	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-2039 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Макарово	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,31	0,02	5%						0,26	0,27	0,01	5%	0,26	0,26				0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1885 (ф.6 ПС-568 "Карповка") (проектируемой по дог.ТП МЖ-11-302-4459(907751), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Хотеевское	ЗЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%				0,42		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по сущ. ВЛ-0,4 кВ до оп. 18 от РУ-0,4 кВ КТП-1492 (ф. 2 ПС-408 "Теряево"), в КТП-1492 смонтировать доп. АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Харланиха-2 д, Березовая ул, дом № 6	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,17						0,02		0,16	0,15	-0,01	-5%	0,16	0,15	-0,01	-5%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 23 ТП-1200 (ф. 4, РП-4, ПС №424 Чисмена ф.3), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Золеево д, Сельская ул, дом № 13	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,08	113%						0,13	0,14	0,02	13%	0,13	0,14	0,02	13%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 13 ВЛ-0,4 кВ ф. "Нечетная сторона" ТП-231 (ф.3 ПС - 76 "Цезарево"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Юрлово д, ул. Новая	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,03	27%				0,08		0,17	0,11	-0,06	-37%	0,17	0,11	-0,06	-37%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 12 ф. "ИЖД" ТП-1378 (ф. 4 ПС-381 "Хвашевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Шохово д, уч.5а	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,27	0,11	71%				0,05		0,29	0,37	0,09	30%	0,29	0,37	0,09	30%		0,37	
1	МО	Строительство трехфазной сети ВЛ-0,4 кВ от оп. 28 до оп. 29 ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня" ТП-361 (ф.9 ПС - 381 "Хвашевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Шейново д, дом № 25	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,02	-0,03	-55%				0,05		0,06	0,02	-0,04	-68%	0,06	0,02	-0,04	-68%		0,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 КТП-1187 (ф.8 ПС №408 "Теряево"), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н,д.Большое Петровское, д. 42	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,09						0,14		0,20	0,08	-0,12	-59%	0,20	0,08	-0,12	-59%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8-13 по сущ. ВЛИ-0,38 кВ, ТП-1156 (ф.17 ПС №405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР,МО, г.Волоколамск, ул.Катюкова, дом № 11А	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07						0,01		0,08	0,06	-0,01	-15%	0,08	0,06	-0,01	-15%		0,06	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП №МЖ-11-202-2228(902785) МТП-1241 (ф.8 ПС №33 "Раkitино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Покров, дом № 73	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%				0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-150 ф. 5 ПС №556 "Кукаринно", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Блазново д, уч.3а	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,31						0,09		0,37	0,29	-0,08	-22%	0,37	0,29	-0,08	-22%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 7 до оп. 10 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня правая сторона" ТП-451 ф.9 ПС № 428 "Глядковокая", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Острицы-2 д. уч.15	ЗЭС	0,1	0,1								0,11	0,09	-0,02	-20%	0,11	0,09	-0,02	-20%		0,00			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 5 А ВЛ-0,38 кВ ф. "2-х этажный дом" ТП-380 ф.12 ПС № 381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Уваровка рп. Ленинградская 2-я ул. дом № 32, кв.2	ЗЭС	0,1	0,1								0,11	0,04	-0,07	-64%	0,11	0,04	-0,07	-64%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 от оп. 13 ф. "Деревня" ТП-207 ф. 3 ПС №381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Арбеково д. уч.21.22.23	ЗЭС	0,1	0,1								0,09	0,11	0,03	32%	0,09					0,11			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 21 до оп. 24 ВЛ-0,38 кВ КТП-1039 ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г. Рабочий пер. дом № 7/48	ЗЭС	0,2	0,2								0,15	0,06	-0,09	-62%	0,15	0,06	-0,09	-62%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-1342 ПС-405 "Волоколамск", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск	ЗЭС	0,6	0,6								0,48	0,48	0,00	0%	0,48	0,48	0,00	0%		0,00			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 14 ВЛ-0,38 кВ КТП-390 ПС-381 "Хвощевская" до оп. 24, ВЛ-0,38 кВ от оп.24 ВЛ-0,4 кВ КТП-390, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Новые Сычки, уч. 70	ЗЭС	0,6	0,6								0,52	0,45	-0,07	-13%	0,52	0,45	-0,07	-13%		0,00			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-1370 ПС-534 "Грибово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Ильинское с, Центральная ул. дом № 39	ЗЭС	0,6	0,6								0,54	0,36	-0,18	-34%	0,54					0,36			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 оп. 2 до оп. 3 ВЛ-0,4 кВ КТП-306 ПС-76 "Цезерево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шибинка, дом № 31а	ЗЭС	0,1	0,1								0,05		-0,05	-100%	0,05								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 40 до оп. 43 ф. "Деревня низ" КТП-1590 ф.4 ПС-381 "Хвощевская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Пасильево, дом № 36б	ЗЭС	0,3	0,3								0,23	0,11	-0,12	-52%	0,23	0,11	-0,12	-52%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.18 КТП-1348 ф.5 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Спасс с, Луговая ул, дом № 18а	ЗЭС	0,1	0,1								0,05	0,10	0,05	98%	0,05	0,10	0,05	98%		0,00			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.7 ф.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-6402 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Анашкино (сп Ершовское) д. дом № 6	ЗЭС	0,1	0,1								0,11		-0,11	-100%	0,11								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.17 до оп.19 ВЛ-0,38 кВ КТП-3205 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарипово с, ГП-3, уч.11	ЗЭС	0,3	0,3								0,22	0,10	-0,11	-52%	0,22	0,10	-0,11	-52%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 до оп. 13 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-359 ПС №700 "Дровино", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Барцылово д. дом № 16	ЗЭС	0,3	0,3								0,24	0,21	-0,03	-13%	0,24	0,21	-0,03	-13%					
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от КТП-1289 ф.2 ПС-165 "Судниково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Власьево д, дом № 19А	ЗЭС	0,2	0,2								0,18	0,19	0,00	0%	0,18	0,19	0,00	0%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-1985 ф.2 ПС-534 "Грибово", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Васильевское д. Луговая ул. дом № 2А	ЗЭС	0,3	0,3								0,25	0,25	-0,01	-3%	0,25	0,25	-0,01	-3%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ТП-867 ПС-392 "Верся", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ковригино д	ЗЭС	0,2	0,2								0,16		-0,16	-100%	0,16								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-114 ПС №719 "Мордвиново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Телятьево д, Новая ул. дома № 1, 2, 2а	ЗЭС	0,3	0,3								0,27	0,26	0,00	-1%	0,27	0,26	0,00	-1%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2738 ПС №171 "Сычи", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Верхнее Сляднево д	ЗЭС	0,4	0,4								0,32	0,23	-0,09	-28%	0,32	0,23	-0,09	-28%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ф. "Деревня" ЗТП-1525 ПС №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Таблово д	ЗЭС	0,2	0,2								0,15	0,21	0,06	42%	0,15	0,21	0,06	42%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2379 ПС №649 "Северная", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш уч	ЗЭС	0,6	0,6								0,53	0,35	-0,18	-33%	0,53					0,35			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ф. "2-х этажный дом" КТП-2695 ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Глухово д	ЗЭС	0,3	0,3								0,22	0,24	0,02	9%	0,22	0,24	0,02	9%					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.5 ф.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-2062 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершовское с/п, Ершово с. влад.208	ЗЭС	0,1	0,1	-0,08	-100%				0,12	0,10	-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.№16 ВЛ-0,38 кВ ф.4 ПС-406"Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Гаврино д, дом № 33б	ЗЭС	0,2	0,1	0,07	0,00	1%			0,11	0,15	0,06	-0,09	-62%	0,15		-0,15	-100%	0,06		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.94 до границ участка ф.1 ТП-881 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Дуброво д, уч.117	ЗЭС	0,2	0,1	0,03	-0,06	-66%			0,14	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-4121 (ПС-645 "Сушинская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Петелино д, ГП, уч.22	ЗЭС	0,1	0,1	0,09	0,03	38%			0,00	0,08	0,08	0,00	-1%	0,08		-0,08	-100%	0,08		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4, строящейся по договору ТП № МЖ-10-302-7702(912957) ПС №33 Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Лужки д/о	ЗЭС	0,4	0,1	0,29	0,15	111%			0,07	0,31	0,26	-0,06	-19%	0,31	0,26	-0,06	-19%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-2111 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Курвино д	ЗЭС	0,1	0,1	0,15	0,02	11%				0,12	0,13	0,01	12%	0,12	0,12			0,01		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от МТП-3079 ф.10 ПС-460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Лобково д, дом № 459	ЗЭС	0,8	0,3		-0,30	-100%			0,80	0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 35 ф. "2" КТП-616 (ф. 4 ПС №282 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Макенха д	ЗЭС	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,32	0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 10 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Красноармейская" КТПП-508 ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Красноармейская ул	ЗЭС	0,4	0,1	0,30	0,17	127%			0,05	0,30	0,26	-0,04	-13%	0,30	0,26	-0,04	-13%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛ-0,4 кВ ф. "№1" МТП-1203 ПС №171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Ивойлово д	ЗЭС	0,2	0,1	0,18	0,08	83%				0,15	0,16	0,01	8%	0,15	0,16	0,01	8%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-3121 ПС №464 "Дорохово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Дорохово п, Пионерская ул, дом № 108	ЗЭС	0,6	0,3	0,10	-0,16	-62%			0,45	0,49	0,32	-0,16	-34%	0,49		-0,49	-100%	0,32		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 25 ф. "№2" ЗТП-1041 ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Дорохово п, Кузовлево ул, дом № 7, кв.1	ЗЭС	0,1	0,1	0,01	-0,05	-78%			0,05	0,06	0,07	0,01	14%	0,06		-0,06	-100%	0,07		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 27 до оп. 28 ф. "Четная сторона" ТП-120 ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Большое Соколово д, дом № 8	ЗЭС	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 10 ф. "Табловская" КТП-2079 ПС №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Табловская ул	ЗЭС	0,1	0,1	0,03	-0,10	-78%			0,11	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4, строящейся по договору ТП № МЖ-10-302-7702(912957) ПС №33 Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Лужки д/о	ЗЭС	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,26	0,22	0,12	-0,10	-47%	0,22	0,12	-0,10	-47%	0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП № 38-10-302-710(902276) ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Рубцово д, влад.337	ЗЭС	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ТП-2062 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершово с, дом № 83	ЗЭС	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,22	0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4кВ от оп.67 ф.3 ВЛ 0,4кВ ТП-905 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Козино с, ГП-5, уч.20	ЗЭС	0,5	0,2		-0,19	-100%			0,51	0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-1386 ПС-406 "Шаховская", АВ. В т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Красная Гора д, дом № 14А	ЗЭС	1,1	0,4	0,02	-0,38	-94%			1,06	0,92	0,02	-0,90	-98%	0,92		-0,92	-100%	0,02		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-63/10/0,4 кВ, строящееся по договору ТП № 38-10-302-3646(911853) ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Селятино п, уч.34б	ЗЭС	0,7	0,3	0,29	0,04	14%			0,38	0,58	0,31	-0,28	-47%	0,58	0,31	-0,28	-47%			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,38 кВ ТП-282 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, Новодарьино д, уч.28 ЛПХ	ЗЭС	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 70 ВЛ-0,38 кВ ТП-3406 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарипово с. ГП-5, уч. 87	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,1	-0,14	-100%			0,38	0,32	0,32	-0,32	-100%	0,32	0,32	-0,32	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3047 (ф. 11 ПС №428 "Глядковская"), установить АВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Решники д. уч.5	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,45					0,13	0,50	0,39	-0,11	-22%	0,50	0,39	-0,11	-22%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 49 ф. "д. Лужки" ТП-791(ф.1 ПС №392 "Веря"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Лужки д. уч.26	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,02	-0,06	-78%			0,07	0,07	0,07	-0,07	-100%	0,07	0,07	-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №8, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1259 по существующей ВЛ-0,4 кВ до оп. №8, доп. выкл. в РУ-0,4 ТП-1259 (ПС-627 "Спас"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Лукино	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,38	0,24	162%				0,31	0,33	0,02	8%	0,31	0,33	0,02	8%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.9 ф.2 ВЛ-0,4кВ ТП-3302 ПС-118 "Кубинка" в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д. Чапаевка	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	0,03	39%			0,00	0,10	0,10	0,00	0%	0,10	0,10	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (строящейся по дог.ТП №МЖ-11-302-838(900219) (ф.13 ПС №732 "Мухино"), в т.ч.ПИР, МО, Рузский р-н, д.Григорово, уч.560,уч.559,уч.558	ЗЭС	1,3	1,3	0,5	0,59	0,12	25%			0,66	1,07	0,52	-0,56	-52%	1,07	0,52	-1,07	-100%		0,52
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ построенной по ТУ № МЖ-10-202-251(900229) КТП-2079 ПС-649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Родниковая	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,17	0,14	0,14	-0,14	-100%	0,14	0,14	-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, строящейся по дог. ТП № 38-10-302-2870(908870) (РП-44 ф.7 ПС-802 "Духанино"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, СНТ "Лисавино" уч № 9	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,10	0,09	0,09	-0,09	-100%	0,09	0,09	-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,4кВ от вновь построенной ВЛ-0,4 по ТУ МЖ-10-202-6310(903901) КТП-2079 ПС-649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, ул.Родниковая, уч. 99	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,25	0,22	0,22	-0,22	-100%	0,22	0,22	-0,22	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ (устанавливаемой по дог. ТП №38-11-302-1348(904050) ф. 108 ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Крекшино п. дом № 87	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,3	-0,25	-100%			0,68	0,57	0,57	-0,57	-100%	0,57	0,57	-0,57	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП(сооруж. по дог. ТП № ВЛ-11-302-1196(901071) (ф.4 ПС-648 "Волочаново"), в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Малинки	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23					0,04	0,22	0,20	-0,02	-11%	0,22	0,20	-0,02	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3310 ф. «7» ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Новоникольское д.	ЗЭС	0,9	0,9	0,4	0,80	0,45	126%			0,10	0,76	0,71	-0,05	-6%	0,76	0,71	-0,05	-6%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-3106 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Можайск г, Южная ул, уч.14	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,35					0,04	0,33	0,30	-0,03	-8%	0,33	0,30	-0,03	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-3203 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Пронское д, влад.1 В	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	0,01	19%			0,01	0,07	0,06	-0,01	-11%	0,07	0,06	-0,07	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 до оп. 18 ВЛ-0,4 кВ (ф. 7 ПС №165 "Судниково"), в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Бутаково д, дом № 24	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,03	0,00	15%			0,01	0,03	0,03	0,00	-15%	0,03	0,03	-0,03	-100%		0,03
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, строящееся по договору ТП № 38-10-302-1875(907644) ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Савеловка д, дом № с кад. № 50:26:130208:146	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,21	0,17	0,17	-0,17	-100%	0,17	0,17	-0,17	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 21 до оп. 31 ВЛ-0,4 кВ ПС №714 "Давыдково", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Шилово	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,11	-0,05	-32%			0,30	0,37	0,11	-0,26	-69%	0,37	0,11	-0,26	-69%		
1												#И/Д										
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 10 ВЛ-0,4 кВ КТП-18 ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Клово д, Осенний пер., д. 2 (уч. 19а)	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,21	0,17	0,17	-0,17	-100%	0,17	0,17	-0,17	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 2119 ПС-409 "Лотошино", в т.ч. ПИР,МО, Лотошинский р-н, с/т "Кировчанка"	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,04	-17%			0,11	0,26	0,16	-0,09	-36%	0,26	0,16	-0,09	-36%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ВЛ-0,4 кВ КТП-2641 (ф. 8 ПС - 33 Ракиново), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Малоиванцево д.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,05	-100%			0,07	0,06	0,04	-0,02	-37%	0,06	0,04	-0,02	-37%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-2003 кВ (ф.3 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Руза г. Дружбы ул	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,06	94%			0,05	0,15	0,11	-0,04	-26%	0,15	0,11	-0,04	-26%		0,00
1												#Н/Д										
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА с УУ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 359 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Елинархово д, Дачная ул	ЗЭС	1,8	1,8	1,1	1,57	0,52	49%			0,18	1,49	1,39	-0,09	-6%	1,49	1,39	-0,09	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф. "№1" КТП-1885 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Хотецово д. Луговая ул. дом № 7	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,11	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 ВЛ-0,4 кВ ф. "№1" КТП-1885 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Хотецово д. Озернинская ул. дом № 7	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,17	-100%			0,46	0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ сооруж. по дог.ТП 38-10-302-18(900219) ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Скоротово д, ГП-1, уч. 88	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,04	-0,26	-86%			0,78	0,70	0,04	-0,66	-95%	0,70	0,04	-0,66	-95%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38кВ от оп.30 ф.3 ВЛ-0,4кВ КТП-1318 ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Наро-Осаново д. уч. 43-б	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,15	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по договору ТП № ВЛ-11-202-937(904789/102) ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Гряды д, Рижская ул. дом № 8	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,31	0,19	167%				0,20	0,27	0,07	35%	0,20	0,27	0,07	35%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1023 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Ядрово д, дом № 28А	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,00	0,10	0,10	0,00	0%	0,10	0,10	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛ-0,4 кВ ТП-1269 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Кузьминское д. дом № 2А	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,06	83%			0,05	0,15	0,11	-0,04	-28%	0,15		-0,15	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 до оп. 18 ВЛ-0,4 кВ МТП-4020 ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛ-0,4 кВ МТП-4020, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Теряево с, Морских лехотинцев ул. дом № 15а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,03	47%				0,08	0,09	0,01	9%	0,08	0,09	0,01	9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 до оп. 40 ВЛ-0,4 кВ ТП-1271 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 40 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1271, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Коняшино д, дом № 12А	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,28	0,15	110%			0,06	0,30	0,25	-0,05	-18%	0,30		-0,30	-100%		0,25
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1160, в РУ-0,4 КТП-1160 установить УУ, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Васильевское д.	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,14	-100%			0,38	0,32		-0,32	-100%	0,32		-0,32	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-27 ПС-265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Рыжково д. дом № 20А	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,10	-100%			0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 40 КТП 3308 (ф.9 ПС №406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Белая Колль с, Новая ул. дом № 16, кв. 21	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,02	45%				0,06	0,07	0,01	8%	0,06		-0,06	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3041 (ф. 2 ПС №528 "Манеж"), в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Манеж д	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,68	0,38	126%			0,08	0,64	0,60	-0,04	-6%	0,64	0,60	-0,04	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 14 ВЛ-0,4 кВ КТП-3353 (ф. 4 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Шестаково д. дом № 12 Г	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,02	45%				0,06	0,07	0,00	6%	0,06	0,07	0,00	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 86 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3090 (ф. 10 ПС №406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Черденково с.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,08	92%			0,06	0,19	0,14	-0,05	-26%	0,19	0,14	-0,06	-29%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28 ПС-265 "Слюдениг", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Курапово д. дом № 1А	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,21	0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-427(901061) ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, Свитино д, Полевая ул. дом № 14	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ новой ТП ф.6 ПС-406"Шаховская"(строящейся по дог. ТП № ВЛ-10-302-6816(910802)) ,в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Белая Колпь с, Восточная ул	ЗЭС	1,5	1,5	1,1	1,35	0,27	25%				0,16	1,29	1,19	-0,10	-8%	1,29	1,19	-0,10	-8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ новой ТП ф.3 ПС-424"Чисмена"(строящейся по дог. ТП № ВЛ-10-302-6126(909716)) ,в т.ч. ПИР,МО,Волоколамский р-н, Аксеново д, Старосельская, дом № 2	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,18	0,11	152%				0,01	0,17	0,17	0,00	-1%	0,17	0,17	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующей ВЛ-0,4 кВ от оп.18 до оп.206 МТП-1948 ф.1 ПС-171 "Сычи", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 206 МТП-1948 ,в т.ч. ПИР,МО,Волоколамский р-н, Язвище с, Троицкая ул, дом № 33	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13	0,07	137%				0,01	0,12	0,11	-0,01	-7%	0,12		-0,12	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующей ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1387 ф.5 ПС-627 "Спас" до оп.6, ВЛИ-0,38 кВ ТП-1387 ВЛ-0,4 кВ от оп.6,в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Рюховское д, дом № 27	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,33	0,12	58%				0,16	0,47	0,34	-0,13	-28%	0,47	0,34	-0,13	-28%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 МТП-634 (ф.4 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д. Лашино,	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,06	0,05	0,05	0,00	-1%	0,05	0,05	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24-30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-572 ПС-649 "Северная" , ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 ВЛ-0,4 кВ КТП-572 ,в т.ч. ПИР,МО,Рузский р-н, Руза г. Дмитровская ул	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,21	0,11	112%				0,05	0,22	0,18	-0,04	-19%	0,22		-0,22	-100%		0,18
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 до оп.10 ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-1176 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Дорохово п, Московская ул, дом № 37	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,20	-100%				0,53	0,45		-0,45	-100%	0,45		-0,45	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф."Железнодорожные" ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ПС-704 "Макарово" ,в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Восток СНТ дп, уч.7	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13	0,04	39%					0,09	0,14	0,05	49%	0,09		-0,09	-100%		0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 до оп. 18 ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня правая сторона" ТП-451(ф. 8 ПС №428 "Глядковская"), ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛ-0,4 кВ КТП-451, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Острицы-2 д, уч.666	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,32						0,06	0,33	0,28	-0,05	-16%	0,33	0,28	-0,05	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 ф."Дачи" ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, Старое Село д.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12						0,03	0,14	0,12	-0,02	-17%	0,14	0,12	-0,02	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-886 ПС-707 "Вышгород" ,в т.ч. ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, Благовещенье д, уч.57	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,15	-100%				0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	МО	Строительство линии ВЛИ-0,38 кВ от оп.№36 КТП-3314 ф.12 ПС-406 "Шаховская", УУ В КТП-3314, в т.ч. ПИР,МО,Шаховской р-н, Бурцево д, Садовая ул, дом № 4	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%				0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 55 КТП3310 (ф. 7 ПС №528 "Манеж", в т.ч. ПИР,МО,Шаховской р-н, Новоникольское д.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,20	0,08	61%				0,13	0,28	0,18	-0,11	-38%	0,28	0,18	-0,11	-38%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ КТП-3359 (ф. 6 ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР,МО,МО, Шаховской р-н, Никольское д.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,19	0,11	124%				0,02	0,19	0,17	-0,02	-11%	0,19	0,17	-0,03	-14%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 КТП-3201 ф. 3 ЦРП-8 ф. 4 ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Лукошкино д.	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,11	-0,05	-30%				0,31	0,36	0,10	-0,26	-73%	0,36	0,10	-0,26	-73%		0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-594 ПС-460 "Кожино", АВ, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Лобково д.	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,32	0,05	21%				0,38	0,60	0,28	-0,32	-54%	0,60		-0,60	-100%		0,28
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ВЛ-0,4 кВ КТП-3014 ф.4 ПС-406 "Шаховская" ,в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Гаврино д.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,00	-0,05	-93%				0,15	0,13	0,00	-0,12	-97%	0,13		-0,13	-100%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 25 до оп. 34 ВЛ-0,4 ЗТП-2356 ПС №464 "Дорохово", в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Дорохово п, Социалистическая ул, дом № 37, кв. пом.2	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,18	-0,05	-22%				0,43	0,52	0,16	-0,36	-70%	0,52		-0,52	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,38 ф. "Деревня" КТП-529 ПС-33 "Ракидино" , в т.ч. ПИР,МО,Рузский р-н, Ленково д, дом № 50	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,17	0,15	0,10	-0,05	-32%	0,15	0,10	-0,05	-32%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,38 ф. "Деревня" ТП-75 ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР,МО,Можайский р-н, Первое Мая д.уч.10а	ЗЭС	0,3	0,3								0,29	0,27	-0,01	-5%	0,29	0,27	-0,01	-5%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 до оп.37,38 ВЛИ-0,38 ф. "Деревня" ТП-275 ПС-724 "Збышки", в т.ч. ПИР,МО,Можайский р-н, Горки д. Зеленая ул. дом № 5а	ЗЭС	0,1	0,1	-0,10	-100%						0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 18 ф.1 ВЛ-0,38 кВ ТП-3322 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, Никольское (сп Никольское) с, Кубинский проезд	ЗЭС	0,7	0,7	-0,25	-100%						0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-33 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Раево д.	ЗЭС	0,4	0,4	0,15	106%						0,32	0,25	-0,07	-22%	0,32	0,25	-0,07	-22%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 70 ф.2 ВЛ-0,38 кВ ТП-3406 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Шарاپово с, квартал 2, влад.13-А	ЗЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%						0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф.1 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, Ивашково д, ГП-2, уч.2	ЗЭС	0,5	0,5	-0,19	-100%						0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,4 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-3856(912562) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, Петелино д. влад.37 Б	ЗЭС	0,7	0,7	-0,25	-100%						0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ЗТП-3321 ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР,МО,Шаховской р-н, Дубранивка д	ЗЭС	0,9	0,9	0,45	126%						0,77	0,72	-0,05	-6%	0,77	0,72	-0,05	-6%		0,00			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от опоры 4 ВЛ-0,38 кВ КТП-916 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, Введенский с/о, с. Введенское, ГП-2, уч. 36а,29а	ЗЭС	0,9	0,9	-0,34	-100%						0,78		-0,78	-100%	0,78		-0,78	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 КТП-1275 ПС-462 "Середа" до оп.13 ВЛ-0,38, ВЛИ-0,38 от оп. 13 ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР,МО,Волоколамский р-н, Судниково д. Зеленая ул. дом № 5А	ЗЭС	0,5	0,5	0,19	109%						0,40	0,39	-0,01	-2%	0,40	0,39	-0,01	-2%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 ТП-1231 ПС-408 "Теряево", АВ, в т.ч. ПИР,МО,Волоколамский р-н, Покровское с, дом № 10б	ЗЭС	0,5	0,5	0,10	53%						0,42	0,29	-0,13	-31%	0,42	0,29	-0,13	-31%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от опоры 45 ВЛ-0,4 кВ КТП-916 ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, Введенский с.о., с. Введенское, уч.30-23	ЗЭС	0,1	0,1	-0,06	-100%						0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящегося по договору ТП № 38-12-302-143(900764) ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино д. дом № 64	ЗЭС	0,5	0,5	-0,19	-100%						0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 12 ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-642 ПС-836"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Падиково д., влад.21 А	ЗЭС	0,3	0,3	-0,13	-100%						0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП № 38-11-302-1782(906875) ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, Рыбушки д, дом № 84	ЗЭС	0,2	0,2	-0,06	-100%						0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%					
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 36 ф.10 ВЛИ-0,38 кВ ТП-2262 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Леоново, дом № 16	ЗЭС	0,2	0,2	-0,06	-100%						0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3010 (ф. 3 ПС №528 "Манеж"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Ровни д, Полевая	ЗЭС	0,4	0,4	0,06	45%						0,32	0,18	-0,15	-45%	0,32	0,18	-0,15	-45%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по договору ТП № ВЛ-10-302-7408(911321) ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Новомихайловское д, Заречная ул	ЗЭС	0,6	0,6	0,11	24%						0,51	0,47	-0,04	-8%	0,51	0,47	-0,04	-8%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ф.6 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Ильинское с, Солнечная ул. дом № 13	ЗЭС	0,5	0,5	0,02	6%						0,45	0,23	-0,22	-49%	0,45	0,23	-0,22	-49%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1490 ПС-405 "Волоколамск", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г, Озерная ул. дом № 6	ЗЭС	0,3	0,3	0,20	161%						0,28	0,29	0,01	2%	0,28	0,29	0,01	2%					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39 до оп. 41-45;48 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Магазин" ТП-986 ПС-859 "Субботино", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 48 ВЛИ-0,38 кВ ТП-986, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, свх. Архангельский пос, Центральная ул, дом № 2/1	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,06	-0,22	-100%				0,59	0,50	0,50	-0,50	-100%	0,50	0,50	-0,50	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ф."Застройщик" ТП-535 ПС-33 "Ракутино" (0,18км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Лужки д/о, уч.кад. №50:19:0030525:0144, уч.кад. №50:19:0030525:0083	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,06	-0,12	-66%				0,26	0,27	0,27	-0,27	-100%	0,27	0,27	-0,27	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 до оп.7 ВЛИ-0,38 ф. "АЗС" ТП-2943 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Пушкино д, дом № 50 часть 1	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,34	0,20	145%				0,03	0,32	0,30	-0,02	-7%	0,32	0,30	-0,02	-7%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 23 ВЛИ-0,38 ф. "Дачи" ТП-414 ПС-381 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Поречье с, Новопоречкая ул, дом № уч.24	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,12						0,06	0,16	0,11	-0,05	-30%	0,16	0,11	-0,05	-30%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3247 ф.9 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Аксаково д	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%				0,11	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-3208 ф."1" ПС 528 "Манеж" от оп.5 до оп.21, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Воскресенское д, дом № 22А	ЗЭС	0,4	0,4	0,1	0,10	-0,04	-28%				0,26	0,31	0,08	-0,22	-73%	0,31	0,08	-0,22	-73%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24 до оп.17 ВЛИ-0,38 ЗТП-3175 ПС-462 "Середа, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Дубранивка д, дом № 20	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,18	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 ВЛИ-0,38 КТП-3041 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Манеж д	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,05	0,01	44%					0,04	0,04	0,00	4%	0,04	0,04	0,00	-1%		0,00		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 строящегося по договору ТП № 38-12-302-1385(904148) ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарипово с, ТП-3 уч. 32	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,02	39%				0,00	0,07	0,07	0,00	0%	0,07		-0,07	-100%		0,07		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.19 ф.1 ВЛИ-0,38 кВ ТП-2064 ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Фуньково д, ТП-1, уч. 3	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%				0,17	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-3585 ПС-648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Паново д	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,21	0,09	83%				0,08	0,26	0,19	-0,07	-27%	0,26	0,19	-0,07	-27%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39 ф."Деревня" ТП-49 ПС-249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Беззубово д, уч. 83	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06						0,02	0,07	0,06	-0,01	-9%	0,07	0,06	-0,01	-9%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-234 до оп. 3 ф. "Деревня" ВЛИ-0,38 ПС-719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Юрьево д, дом № 33	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,05	52%				0,00	0,14	0,14	0,00	0%	0,14		-0,14	-100%		0,14		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от МТП-69 ПС-107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Литвиново д, Литвиновское лесничество ул, дом № 18	ЗЭС	0,4	0,4	0,2		-0,15	-100%				0,41	0,35		-0,35	-100%	0,35		-0,35	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-582 ПС-107 "Кедрово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Большие Семеничи д, дом № 48	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,19	-100%				0,52	0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору ТП № 38-11-302-1250(903800) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Брехово д, уч. 30а, дом № 30а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,01	33%				0,00	0,04	0,04	0,00	0%	0,04		-0,04	-100%		0,04		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 ВЛИ-0,38 ф."№8" ЗТП-1281 ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Орешки д, уч.кад. № 50:19:0050419:134	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,21	-100%				0,56	0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-3121 ПС-464 "Дорохово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Дорохово п, уч.кад. № 50:19:0040501:474	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,24	0,00	2%				0,39	0,54	0,21	-0,33	-61%	0,54		-0,54	-100%		0,21		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1025 ПС-701 "Сухарево", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Поречье д, уч.кад. № 50:19:0050620:262	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,21	-100%				0,57	0,49		-0,49	-100%	0,49		-0,49	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 до оп.33;36-37 ВЛИ-0,38 ф."№1" КТП-695 ПС-732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Поречье д, дом № 37	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,20	-100%				0,53	0,45		-0,45	-100%	0,45		-0,45	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6132 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Улитино д, уч. 21А	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,07	108%				0,03	0,15	0,12	-0,03	-17%	0,15		-0,15	-100%		0,12		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3302 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Чапаевка д, уч.18	ЗЭС	0,0	0,0	0,0	0,02	0,00	39%			0,00	0,01	0,01	0,00	-1%	0,01		-0,01	-100%		0,01
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 строящегося по договору ТП № 38-10-302-2174(907901) ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Ершово с, ГП-2,уч.63	ЗЭС	0,1	0,1			-0,09	-100%			0,13	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 строящегося по договору ТП № 38-10-302-1224(903430) ПС-550 "Каринская" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аниково д, уч.72	ЗЭС	0,1	0,1			-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 14 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 КТП-328 ПС-789 "Нароосановская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Асаково д, уч.77,78	ЗЭС	0,4	0,4			-0,16	-100%			0,43	0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1219 (ф. 4 ПС 408 "Теряево"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Нефедово д, дом № 12	ЗЭС	0,1	0,1		0,12					0,01	0,11	0,11	0,00	-2%	0,11	0,11	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1294 (ф. 2 ПС 165 "Судниково"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Шитыково п, дом № 16	ЗЭС	0,1	0,1		0,07	-0,01	-9%			0,03	0,09	0,06	-0,03	-32%	0,09		-0,09	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛ-0,4 кВ ф. "Деревня" ТП-36 (ф. 7 ПС №556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Криушино д, уч.57а	ЗЭС	0,2	0,2			-0,06	-100%			0,17	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1373 ф.5 ПС-627 "Спас" до оп.19 (0,7 км.), АВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 ВЛИ-0,38 кВ КТП-1373, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Иевлево д, дом № 34, 36	ЗЭС	0,4	0,4		0,36	0,19	115%			0,07	0,38	0,32	-0,06	-16%	0,38		-0,38	-100%		0,32
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-1118 до оп. 18, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ТП-1118 (ф.11 ПС №405 "Волоколамск"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Тимково д, Запрудная ул, дом № 66а	ЗЭС	0,3	0,3		0,1	0,25	0,14	113%		0,07	0,27	0,27	0,00	0%	0,27	0,27	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1499 (ф.2 РП-3 ПС №405 "Волоколамск" ф. 16), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Горки д, Дорожников ул, дом № 26	ЗЭС	0,3	0,3		0,24	0,13	118%			0,05	0,25	0,24	-0,01	-2%	0,25	0,24	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1073 (ф.1 РП-1 ПС №405 "Волоколамск" ф. 17), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г, Фермерская ул, дом № 5А	ЗЭС	0,1	0,1		0,08	-0,01	-11%			0,03	0,11	0,09	-0,02	-22%	0,11	0,09	-0,02	-22%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1343 (ф.2 ПС №662 "Федосино"), АВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Полево д, дом № 3	ЗЭС	0,7	0,7		0,28	0,02	8%			0,41	0,60	0,25	-0,35	-59%	0,60		-0,60	-100%		0,25
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-1158 (ф. 2 ПС №642 "Лама"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Телегино д, дом № 19	ЗЭС	0,2	0,2		0,14	0,09	151%			0,00	0,13	0,13	0,00	-2%	0,13		-0,13	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ф. "Деревня левая сторона" ТП-81 (ф.1 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Новый Путь д, уч.45, 4 а	ЗЭС	0,1	0,1		0,05	-0,02	-27%			0,02	0,07	0,06	-0,02	-23%	0,07		-0,07	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-63кВА (ф. 5 ПС №293 "Каменская") (строящаяся по дог.ТП №38-10-302-2154(907691), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Скоротово д, уч.54, ГП-1	ЗЭС	0,1	0,1			-0,09	-100%			0,13	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф. 12 ПС №542 "Петровская"), ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Новопетровское с.п., д. Рыбушки, уч. 182, 157	ЗЭС	1,4	1,4		0,5	0,71	0,17	32%		0,71	1,22	0,61	-0,61	-50%	1,22	0,61	-0,61	-50%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (стр. по дог. 38-11-302-801(902395) ПС №308 ""Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Клово д, дом № 20А	ЗЭС	0,2	0,2			-0,08	-100%			0,21	0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 до оп.19 ВЛИ-0,38 ф."Деревня нечетная сторона" КТПП-632 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Курово д, дом № 74/1	ЗЭС	0,2	0,2			-0,01	-100%			0,21	0,02	0,05	0,03	188%		0,05	0,05	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 строящейся по договору ТП № 38-11-302-1314(903950) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцы п, Можайское шоссе,уч.134	ЗЭС	0,7	0,7			-0,05	-100%			0,63	0,06	0,56	0,50	свыше 100%		0,56	0,56	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЛЭП-0,38 строящейся по договору ТП № 38-11-302-3856(912562) ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Петелино д, уч.45-а	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	-0,05	-100%			0,69	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9 ВЛИ-0,38 кВ ТП-2132 ПС №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Орешково д	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,03	39%			0,06	0,09	0,03	47%	0,06	0,09	0,03	47%			
1	МО	Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.1 ВЛ-10 кВ ПС 683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Чаново д, дом № 7	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,01	-100%			0,07	0,01	-0,01	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП 38-11-302-1807(907052) ПС №265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Клово д, дом № 8/1	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,09	0,07	-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 ТП-661 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, Рождествено с, 9 Гвардейской Дивизии	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	0,01	16%			0,08	0,15	0,08	-0,07	-47%	0,15	-0,15	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 строящейся по договору ТП № 38-10-302-1786(902784) ПС-422 "Манихино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Павловское, уч. 74	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,09	0,07	-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ф."д.Михайловское" ТП-90 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Михайловское д, уч.11а	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,02	36%			0,00	0,06	0,06	0,00	-3%	0,06	0,06	0,00	-3%		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,38 кВ КТП-7409 (ф. 4 ПС №738 "Полушкино"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Еремино д, уч.26а	ЗЭС	0,3	0,3	0,0	-0,02	-100%			0,35	0,03	-0,03	-100%								
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от КТП-63/6/0,4 кВ строящейся по дог. 38-10-302-1774(905894) (ПС-316 "Дарьино"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Борки д, ГП-4 дом № 23	ЗЭС	0,4	0,4	0,0	-0,03	-100%			0,43	0,04	-0,04	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 64 ф. "ул. Ленинская низ" ВЛИ-0,38 кВ ТП-891 ПС №392 "Веря", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Веря г, Ленинская ул, уч.103	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,05	-100%			0,07	0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 до 15 ВЛИ-0,38 ТП-858 ПС-589 Субботино, ВЛИ-0,38 кВ оп.15 ВЛИ-0,38 ТП-858, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Порядино д, Центральная ул, уч.37	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	-0,05	-100%			0,70	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2057 ПС №619 "Введенская", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Введенское д	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,50	0,11	28%			0,03	0,04	0,46	0,42	свыше 100%	0,46	0,46	-		0,00	
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.16 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 КТП-4201 ПС-645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часы п, уч. 157	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%			0,17	0,15	-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-113, строящейся по дог. №38-11-302-1601(05529) (РП-23 ф. 39 ПС №584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Липки д, дом № 1/8	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,09	0,07	-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ф. "№2" ВЛИ-0,38 кВ КТП-697 ПС №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Артюхино д	ЗЭС	0,3	0,3	0,0	-0,02	-100%			0,28	0,02	-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ф. "№4" ВЛИ-0,38 кВ КТП-1962 ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Агафоново д, дом № 167	ЗЭС	0,3	0,3	0,0	-0,02	-100%			0,28	0,02	-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 88 ф. "№1" ВЛИ-0,38 кВ КТП-543 ПС №559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Иваново д, дом № 81	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	-0,01	-100%			0,20	0,02	0,18	0,16	свыше 100%	0,18	0,18	-				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,38 ф. 1 КТП-577 ПС-595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Цыганово д	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	-0,05	-100%			0,67	0,06	-0,06	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по договору ТП № МЖ-09-302-4509(626) ПС-595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Цыганово д	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	-0,02	-100%			0,25	0,02	-0,02	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 до оп.34 ф."№2" ВЛИ-0,38 кВ КТП-3087 ПС №556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Криушино д, уч.90	ЗЭС	0,5	0,5	0,0	0,20	0,16	свыше 100%			0,31	0,04	0,17	0,13	300%						0,17

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 до оп.37 ф."Верх" ВЛИ-0,38 кВ КТП-36 ПС №556 "Кукарينو", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Криушино д.уч.6а	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,16	0,11	209%			0,57	0,06	0,14	0,08	127%			-			0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ф."Верх" ВЛИ-0,38 кВ КТП-36 ПС №556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Криушино д.уч.12а	ЗЭС	0,3	0,3	0,0	0,21	0,19	свыше 100%			0,03	0,02	0,19	0,17	свыше 100%			-			0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 23 ф. "левая сторона" ВЛИ-0,38 кВ ТП-440 ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Синичино д.дом №49	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,00	-5%				0,09	0,12	0,03	35%	0,09	0,12	0,03	35%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 ВЛИ-0,38 ф.4 ТП-3072 ПС №648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Борисовка д.	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,18	0,16	свыше 100%			0,03	0,02	0,16	0,14	свыше 100%		0,16	0,16	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ф. "Деревяя правая сторона" ВЛИ-0,38 кВ ТП-55 ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Макарово д.уч.25а	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	0,48	0,43	свыше 100%			0,17	0,06	0,43	0,38	свыше 100%		0,43	0,43	-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1039 (ф. 2 РП-1 ПС-405 "Волоколамск" ф. 17), РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамск г. Бакирова ул. дом № 50	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,32	0,26	свыше 100%			0,45	0,07	0,28	0,21	321%			-			0,28
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-40/6/0,4 кВ ,строящ. по дог. №38-10-302-643(902456) (ф. 11 ПС №482 "Дачная"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Палицы д. влад.17	ЗЭС	0,4	0,4	0,0		-0,03	-100%			0,40	0,03		-0,03	-100%			-			
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп. №35 ф. 3 ТП-1318 (ф. 1-10 ПС №789 "Наро-Осаново"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Наро-Осаново д.уч.44Б	ЗЭС	0,3	0,3	0,0		-0,02	-100%			0,34	0,03	0,14	0,11	свыше 100%		0,14	0,14	-		0,00
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ,стоящейся по дог. 38-10-302-1722(905672) КТП-916 (ф. 5 ПС №293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенское с.уч. 38-а	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ТП-250/6/0,4 кВ, строящейся по дог. 38-11-302-1074(902622) ПС №738 "Полушкино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Полушкино д.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ф. "Заполье" ВЛИ-0,38 кВ КТП-427 ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Заполье д.дом № 7	ЗЭС	0,5	0,5	0,1	0,42	0,34	свыше 100%				0,04	0,44	0,40	свыше 100%			-			0,44
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ф. "Деревяя левая сторона" ВЛИ-0,38 кВ ТП-435 ПС №428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Стеблево д.дом № 22	ЗЭС	0,3	0,3	0,0		-0,02	-100%			0,34	0,03		-0,03	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог.ТП №38-10-302-3498(911368) КТП-34 (ф.6 ПС №293 "Каменская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Богачево д.уч. 38-а	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,21	0,02		-0,02	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от вновь установленной опоры между оп. 17 и 18 ВЛИ-0,38 ф."№3" КТП-2829 ПС №618 "Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Никольское с.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,07	0,06	0,06	0,00	-3%	0,06	0,06	0,00	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 ВЛИ-0,38 ф."№3" КТП-1991 ПС №390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково п. 1-я Лодыгинская ул. дом № 1	ЗЭС	0,3	0,3	0,0		-0,02	-100%			0,28	0,02		-0,02	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по договору ТП № МЖ-10-302-4367(906757) ПС №33 "Ракидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Палашкино д.дом № 91	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,11	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,38 кВ ТП-1119 ПС №405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Беркино д.дом № 88	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,11	0,10	свыше 100%			0,09	0,02	0,10	0,08	свыше 100%		0,10	0,10	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛ-0,38 кВ КТП-22507 ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шульгино д.ТП-2, дом № 20	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,21	0,02		-0,02	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №49 ТП-1536 (ф.1 РП-3 ПС №405 "Волоколамск" ф. 16), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Быково д.дом № 20А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ф. "Новый" ТП-62 (ф. 5 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Шеломово д. Курганская ул.уч. 6	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,01	38%			0,00	0,05	0,05	0,00	-1%	0,05	0,05	0,00	-1%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.оп.12-15), МТП-80, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Растовцы	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	-0,07	-100%			0,09	0,17	0,04	-0,13	-78%			-		0,04	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-184, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корыстово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,00	0,12	0,10	-0,01	-12%		0,10	0,10	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-73, ПС № 591 "Топканово", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Домнинки	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,32					0,01	0,37	0,28	-0,09	-24%		0,28	0,28	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-18, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,21					0,00	0,29	0,19	-0,10	-34%		0,19	0,19	-	0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-18, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,08	102%			0,01	0,17	0,13	-0,04	-24%				-	0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-112, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Андреевское	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,34						0,41	0,30	-0,11	-27%		0,30	0,30	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-31, ПС №591 "Топканово", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Топканово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,00	0,20	0,13	-0,08	-37%		0,13	0,13	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-42, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Руднево	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,01	0,17	0,17	-0,01	-4%				-	0,17	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ (по договору ТП№Ю8-12-302-531(900667)), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Крутое	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,31	0,27		-0,27	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-116, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Дмитриевский	ЮЭС	0,9	0,9	0,4		-0,35	-100%			0,93	0,80	0,42	-0,38	-47%				-	0,42	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-208, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Курбатово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,27	0,27	0,17	-0,10	-37%				-	0,17	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ КТП-54, ПС №244 "Глубокое, в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Скородня (Чижовка Е.А.)	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,36	0,21	145%			0,01	0,33	0,32	-0,01	-4%		0,32	0,32	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ КТП-54, ПС №244 "Глубокое, в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Скородня (Тавакалов И.Н.)	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,41	-100%			1,10	0,94		-0,94	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. оп.2-11), КТП-349, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Боршово	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,21	0,01	3%			0,32	0,46	0,28	-0,19	-41%				-	0,28	
1												#И/Д										
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.38, КТП-272, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Люторецкое	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,00	0,09	0,10	0,00	2%		0,10	0,10	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.14, БМКТП-321, ПС №104 "Климовская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сергеевка	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		0,00	-100%			0,08	0,00		0,00	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам 1-58-23), КТП-442, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Северово	ЮЭС	0,7	0,7	0,0		-0,02	-100%			0,65	0,03	0,41	0,39	свыше 100%				-	0,41	
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Рыболовское	ЮЭС	3,1	3,1	0,1		-0,07	-100%			3,08	0,16		-0,16	-100%				-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-469, ф.30 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово (Курочкина С.Н.)	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,12	0,10	0,10	0,00	-3%	0,10		-0,10	-100%	0,10	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-230, ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Толмачево	ЮЭС	0,5	0,5	0,3		-0,30	-100%			0,51	0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №358 "Ерино", МО, Чеховский р-н, с.Мелихово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,28	0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	-0,09	-100%			0,18	0,15	-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Легчищево (Низамиева Ф.Р.)	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	-0,08	-100%			0,28	0,24	-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Легчищево (Комышенкова Н.П.)	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,11	0,09	-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-84, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бавыкино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	-0,56	-100%			0,18	0,47	-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, ТП-330, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%			0,22	0,19	-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково (Морозова О.А.)	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	-0,37	-100%			0,37	0,32	-0,32	-100%	0,32		-0,32	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-231, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ишино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	-0,42	-100%			0,42	0,36	-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково (Громов В.А.)	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	-0,46	-100%			0,46	0,39	-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	-0,34	-100%			0,93	0,79	0,02	-0,77	-98%	0,79		-0,79	-100%		0,02	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, КТП-434, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ефимовка	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	-0,26	-100%			0,26	0,22	-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-107, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	-0,60	-100%			0,60	0,51	-0,51	-100%	0,51		-0,51	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-33, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тудыно	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	-0,43	-100%			0,43	0,36	-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%				
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."на Съяново-2" ТП-335, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово	ЮЭС	1,8	1,8	0,6	-0,64	-100%			1,76	1,49	-1,49	-100%								
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-222 (по сущ. опорам до до оп.42), ф.101 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ТИЗ "Картино-2"	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,44	-4%				0,39	0,40	0,01	2%	0,39	0,40	0,01	2%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ КТП-148, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Судаково	ЮЭС	0,8	0,8	0,0	-0,02	-100%			0,77	0,03	-0,03	-100%								
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ ЗТП-32, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Новленское	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,05	0,05	-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ КТП-817, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	-0,60	-100%			0,53	0,51	0,43	-0,07	-14%	0,51	0,43	-0,07	-14%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ КТП-829, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Кузовлево	ЮЭС	0,7	0,7	0,2	-0,25	-100%			0,68	0,58	-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам 1-10), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, КТП-1066, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	ЮЭС	0,8	0,8	0,0	-0,03	-100%			0,83	0,03	0,03	-0,01	-20%						0,03	
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ф.16 ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Павловское	ЮЭС	3,2	2,9	2,7	3,12	0,43	16%			0,26	2,28	2,69	0,41	18%	2,54	1,68	-0,86	-34%		1,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-28, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Куприяново	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,00	-0,03	-86%			0,11	0,07	0,00	-0,06	-94%	0,07		-0,07	-100%		0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-817, ПС №246 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,00	-2%			0,03	0,10	0,09	-0,01	-9%	0,10	0,09	-0,01	-9%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, КТП №822, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Юдино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%			0,08	0,06	-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 874, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Степыгино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,31	-0,03	-100%			0,08		0,06	0,06	-0,06	-100%	0,06	0,06	-0,06	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, РП-9, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурлыково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,31	0,21	204%			0,03		0,09	0,27	0,18	208%	0,09	0,27	0,18	208%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.42, БМКТП-882, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Пестово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,02	-42%			0,13		0,12	0,14	0,02	15%	0,12	0,14	0,02	15%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 65, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Домодедово	ЮЭС	0,1	0,1				-			0,09					-						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.36, ЗТП-852, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Белые Столбы	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,01		0,14	0,14			0,14	0,14				
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-4 ПС №173 "Новоцементная" до ответвления к ж/д, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	1,1	0,9	0,7	0,36	-0,30	-45%			0,50	0,52	0,42	0,52	-0,42	-100%	0,95	0,52	-0,42	-45%		0,00
1												#И/Д											
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1267, ПС №747 "Весенняя", МО, Подольский р-н, д. Бережки	ЮЭС	0,7	0,6	0,5	0,53					0,03	0,41	0,09	0,13	0,05	53%	0,50	0,53	-0,50	-100%		0,54
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП №369 ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бяконтово	ЮЭС	0,5	0,4	0,4	0,42						0,06	0,36	0,36			0,43	0,36	-0,06	-15%		0,06
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от ЗТП-71, ПС № 617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Брянцевский, д.Макарово	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,3	-0,29	-100%			0,45	0,05	0,42	0,01	-0,41	-98%	0,42	0,42	-0,42	-100%		0,05
1	МО	Стр-во отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-334, ПС 173 "Новоцементная", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Быковка, ул.Центральная	ЮЭС	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,15	0,01	0,11	0,11	-0,11	-100%	0,12	0,12	-0,12	-100%		0,01
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-1356, ПС№319, "Лаговская", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.Сырково, ул.Садовая	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,41	0,11	39%					0,42	0,38	-0,04	-9%	0,42	0,38	-0,04	-9%		
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-71, от ПС № 617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Макарово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,05	-0,38	-88%			0,45	0,01	0,36	0,05	-0,32	-87%	0,42	0,42	-0,42	-100%		0,05
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-358, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коледино	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,1	-0,12	-100%			0,44		0,36	0,36	-0,36	-100%	0,36	0,36	-0,36	-100%		
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1360, ПС №480 "Северово", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.п.Дубровицкое,д.Докукино	ЮЭС	0,5	0,4	0,1	0,02	-0,11	-83%			0,39	0,06	0,32	0,36	0,04	13%	0,38	0,42	0,04	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП №336, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	ЮЭС	0,3	1,3	1,3	0,23	-1,10	-82%				0,20	0,06	0,06			0,26	0,26				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1296, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Валищево	ЮЭС	0,6	0,1	0,1	0,06						0,49	0,01	0,05	0,04	270%	0,50	0,50	-0,50	-100%		0,54
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-4, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,01	-2%			0,07		0,28	0,24	-0,04	-13%	0,28	0,28	-0,28	-100%		0,24
1												#И/Д											
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	0,7	0,6	0,6	0,56	-0,03	-5%			0,05	0,53	0,05	0,05	-0,05	-100%	0,58	0,58	-0,58	-100%		0,53
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-287, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Зеленая	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,23	0,18	297%			0,04	0,03	0,18	0,20	0,02	14%	0,20	0,20	-0,20	-100%		0,23
1	МО	Строительство отпайки от оп.1 ф.1 ВЛ-0,4 кВ МТП-251, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бульчево	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	0,14	-0,04	-24%			0,23	0,02	0,22	0,12	-0,10	-46%	0,24	0,14	-0,10	-43%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21 КТП 496, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Аксенчиково	ЮЭС	0,4	0,3	0,3	0,30					0,00	0,30					0,30	0,30				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 ЗТП-16, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Селино	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	0,40	0,25	169%			0,04	0,04	0,32	0,31	-0,02	-5%	0,36		-0,36	-100%		0,35
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 КТП №265, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сафоново	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,11	179%			0,04		0,18	0,16	-0,02	-10%	0,18		-0,18	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №472, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,03	-0,32	-90%			0,55	0,02	0,50	0,03	-0,46	-93%	0,51		-0,51	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,30		0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.33, МТП-328, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Плешкино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,22		0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от ф.3 ТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-237, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ефимовка	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, ТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,12					0,07		0,16	0,11	-0,05	-33%	0,16		-0,16	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.24, ТП-330, ПС № 654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство отпайки от проектир. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-472, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,01	-0,05	-80%			0,14		0,12	0,01	-0,11	-90%	0,12		-0,12	-100%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ТП, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Городище	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,11	-100%			0,41	0,03	0,34		-0,34	-100%	0,37		-0,37	-100%		0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, МТП-321, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		
1												#И/Д											
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ф.1 ЗТП-16, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Селино	ЮЭС	0,6	0,6	0,3		-0,34	-100%			0,62		0,49		-0,49	-100%	0,49		-0,49	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ф.3 БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,41					0,02		0,37	0,36	-0,01	-2%	0,37		-0,37	-100%		0,36
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,05	-62%			0,13		0,13	0,02	-0,10	-81%	0,13		-0,13	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-305 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,61					0,14	0,06	0,54	0,54			0,60	0,60				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-33 ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Тульчино	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,32	-100%			0,67	0,05	0,45		-0,45	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-423 ПС №400 "Ока". Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,8	0,5	0,1		-0,09	-100%			0,53	0,20	0,28		-0,28	-100%	0,48		-0,48	-100%		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дракино	ЮЭС	0,4	0,4	0,0		0,00	-100%			0,00	0,34	0,00		0,00	-100%	0,34	0,34	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-277, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, д.Щеболово, Серпуховский р-н	ЮЭС	0,2	0,0				-			0,03	0,13			-		0,13		-0,13	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-193, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, с. Липицы, Серпуховский р-н	ЮЭС	0,8	0,7	0,4		-0,40	-100%			0,70	0,05	0,56		-0,56	-100%	0,61		-0,61	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП-127 ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыболово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,02		0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-111 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,5	0,1	0,0	0,03					0,07	0,40			-		0,40	0,40				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каргашино	ЮЭС	0,6	1,7	1,7	0,52	-1,19	-69%			0,04	0,01	0,45	0,45			0,47	0,47	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ 0,38кВ от ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Малое Ящерово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,06	-77%			0,23		0,24	0,21	-0,03	-11%	0,24	0,21	-0,03	-11%		
1	МО	Строительство отпайки от оп. 105 с ЗТП-192, реконструкция ответвлений. ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,1	1,0	1,0	0,12	-0,87	-88%			0,01		0,10	0,11	0,01	9%	0,10	0,11	0,01	9%		
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, МТП-116, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,01	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		0,01

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-448, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,4	0,3	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,34	0,02	0,28	0,28	-0,28	-100%	0,30	0,30	-0,30	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-137, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16	-0,03	-14%			0,01		0,20	0,14	-0,06	-30%	0,20	0,14	-0,06	-30%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-376, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воронино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20						0,03	0,16	0,16			0,19	0,19				
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-34, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,04	-0,05	-54%			0,25	0,02	0,22	0,02	-0,20	-90%	0,24	0,19	-0,24	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция МТП-160 (установка ПН). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-160, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	1,0	0,9	0,1	0,83	0,72	свыше 100%			0,08	0,02	0,34	0,71	0,38	112%	0,36	0,36	-0,36	-100%		0,74
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-121, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрябля	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,01	0,01	0,29	0,28	-0,01	-4%	0,31	0,29	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-159, ПС №707 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Клейменово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,28	0,21	316%			0,19	0,04	0,20	0,41	0,20	101%	0,24	0,44	0,20	86%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-207, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Линицы	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	1,13					0,35		0,91	1,01	0,10	11%	0,91	1,01	0,10	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.3 МТП-142, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,1	0,2	0,2	0,15					0,03		0,12	0,14	0,01	12%	0,12	0,14	0,01	12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-481, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сафоново	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,04		0,04	0,04	0,00	-1%	0,04	0,04	-0,04	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,06	-81%			0,21	0,01	0,17	0,17	-0,17	-100%	0,18	0,18	-0,18	-100%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП №122, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,01		0,13	0,15	0,02	18%	0,14	0,16	0,02	17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-86, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Высокие Дворики	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,36	-0,02	-5%			0,00	0,02	0,34	0,30	-0,04	-13%	0,36	0,32	-0,04	-12%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, МТП-20, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,41	-0,01	-3%			0,02	0,02	0,36	0,34	-0,03	-7%	0,38	0,36	-0,03	-7%		
1											#И/Д												
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-205, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,16	0,11	224%			0,00	0,01	0,07	0,13	0,07	103%	0,07	0,14	0,07	94%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 МТП-158, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхние	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,35					0,00	0,01	0,29	0,30	0,01	5%	0,30	0,32	0,01	5%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.6-9, МТП-122, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,44					0,02	0,02	0,39	0,37	-0,02	-5%	0,41	0,39	-0,02	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-137, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,17	-0,01	-8%			0,03	0,01	0,17	0,14	-0,03	-19%	0,18	0,15	-0,03	-17%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенино	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,34	0,22	185%			0,06	0,02	0,29	0,29	0,00	-2%	0,31	0,31	-0,31	-100%		0,30
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-106, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сераксеево	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,45	0,29	181%			0,09		0,40	0,38	-0,01	-4%	0,40	0,40	-0,40	-100%		0,38
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП-34, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сенькино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,07	-80%			0,28	0,02	0,22	0,01	-0,20	-93%	0,23	0,23	-0,23	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-36, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,47					0,00		0,39	0,42	0,03	7%	0,39	0,42	0,03	7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с проектируемой МТП-160 кВА, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,46					0,03		0,37	0,44	0,07	19%	0,37	0,44	0,07	19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-80, ПС № 447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Соймоново	ЮЭС	0,1	0,3	0,3	0,10	-0,23	-69%			0,01		0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.3, ВЛИ-0,38 кВ ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Ульянинское	ЮЭС	3,7	3,7	3,7	2,54	-1,15	-31%			1,06		3,12	2,22	-0,90	-29%	3,12	2,22	-0,90	-29%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №227 ф.33 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее Мячково	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,01		0,22	0,22			0,22	0,22				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-22 (подвес провода) и строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, замена вводов, МТП-45, ф.10 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Захарово	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,03	-0,65	-95%			0,64	0,05	0,58	0,03	-0,55	-94%	0,62	0,62	-0,62	-100%		0,08

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ЗТП №353, ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР,МО,Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,12	-0,04	-27%			0,10	0,18	0,10	-0,08	-43%	0,18	0,18	-0,18	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция МТП №23 с заменой тр-ра, Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ МТП-23, в т.ч. ПИР,МО,Раменский р-н, с.Степановское	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,87				0,02	0,77	0,77				0,77		-0,77	-100%		0,77
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП №215, ф.26 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, д. Сельцо	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,41				0,00	0,31	0,27	-0,03	-11%	0,41	0,38	-0,03	-8%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, КТП №841, ф.25 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,02	-0,34	-95%		0,59	0,48		-0,48	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,02	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-86, монтаж ШРНЗ-3 в ЗТП-86, ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п.Ганусово	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,34	-100%		0,73	0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, МТП-101, ф.111 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нашекино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%		0,18	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%			
1	МО	Строительство отпайки от оп.18 ВЛ-0,4 кВ КТП-792, ПС №605 "Бронницы", МО, Раменский р-н, д.Нижнее Веліно	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,27				0,11	0,24	0,24			0,35	0,35	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ соор. по д-ру №Ю8-09-302-216(819), КТП-846, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Юрово, уч.72	ЮЭС	0,2	0,0				-		0,01	0,20			-	0,20	0,20				0,00	
1	МО	Строительство отпайки от оп.2 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-103, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР,МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,1	0,8	0,8	0,09	-0,69	-88%		0,10	0,07	0,09	0,01	18%	0,07	0,09	0,01	18%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-77, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее Мячково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%		0,20	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%			
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,4 кВ соор. по д-ру №Ю8-09-302-216(819), КТП-846, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Юрово	ЮЭС	0,4					-		0,40				-	0,40	0,40					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-924, ф.121 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ганусово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,03	-78%		0,08	0,07	0,01	-0,06	-89%	0,07		-0,07	-100%		0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чулдово	ЮЭС	0,1	0,0	0,0		0,00	-100%		0,01	0,10		-0,01	-100%	0,10		-0,10	-100%		0,10	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 от проект. МТП, ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельцо	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%		0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП №40, ф.8 ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Подберезное	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%		0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛ-0,38 кВ, ПС №635, ф.8 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%		0,27	0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-861, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ждановское	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,01	-10%		0,02	0,05		-0,01	-100%	0,06	0,05	-0,01	-23%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-7, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Становое	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%		0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-353, ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,12	-100%		0,45	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-8, ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Шилово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,00	-1%		0,02	0,24	0,00	0,00	-100%	0,25	0,24	0,00	-1%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетехина	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22	0,02	10%		0,01	0,23	0,20	-0,02	-10%	0,23	0,20	-0,02	-10%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-135, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,17				0,00	0,23	0,16	-0,07	-29%	0,23	0,16	-0,07	-29%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.3 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Каменное Тяжино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,18	0,00	-2%		0,01	0,19	0,19	0,00	-1%	0,19		-0,19	-100%		0,19	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетехина	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	0,03	15%		0,01	0,21	0,21	0,00	0%	0,21	0,21	0,00	0%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, МТП-59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетехина	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,04	-43%			0,12		0,15	0,05	-0,10	-64%	0,15		-0,15	-100%		0,05
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,07	88%			0,02		0,13	0,13	0,01	7%	0,13		-0,13	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-169 (ПС №14 "Апаренки"), в т.ч. ПИР, МО, с. Беседы, Ленинский р-н	ЮЭС	1,2	0,7	0,4		-0,36	-100%			0,64	0,13	0,51		-0,51	-100%	0,63		-0,63	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №41, ф.21 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Беседы	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,03		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	МО	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от проектируемого КТП, ф.21 ПС № 14 "Апаринки", в т.ч.ПИР,МО,Ленинский р-н, д.Картино	ЮЭС	0,5	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,43	0,02	0,35		-0,35	-100%	0,37		-0,37	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ф."Катодка" с РТП-7 ПС №755 "Молоково", в т.ч.ПИР, МО,Ленинский р-н, с.Молоково	ЮЭС	0,6	0,1	0,0		0,00	-100%			0,09	0,47	0,00		0,00	-100%	0,47		-0,47	-100%		0,47
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ от проектируемой КТП, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Картино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19	-0,01	-3%			0,01	0,17	0,01		-0,01	-100%	0,18	0,17	-0,01	-7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5,МТП-12, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Остров	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,07	107%			0,00		0,13	0,12	-0,01	-8%	0,13	0,12	-0,01	-8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-261, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово	ЮЭС	1,3	0,5	0,0		-0,02	-100%			0,49	0,66	0,03		-0,03	-100%	0,70		-0,70	-100%		0,66
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-233. Реконструкция ВЛ- 0,38 кВ от ЗТП-233, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ивановское	ЮЭС	1,4	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,21	1,03	0,17		-0,17	-100%	1,21	1,03	-0,17	-14%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-103, замена шкафа на ШРН-4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.16 ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Городня	ЮЭС	0,6	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,12	0,42	0,10		-0,10	-100%	0,52	0,34	-0,18	-34%		0,08
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по ТУ № ю8-09-202-6676(6135) ПС №695 "Крутыши", ЦРП-3, в т.ч. ПИР, МО,Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	0,7	0,7	0,4		-0,41	-100%			0,22		0,57	0,16	-0,42	-73%	0,57		-0,57	-100%		0,16
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ МТП-190, ПС № 698 "Ситня", в т.ч.ПИР,МО,Ступинский р-н, д.Кубасово	ЮЭС	0,4	0,0			-				0,00	0,30			-		0,30	0,30				0,00
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ оп.18 МТП № 308, ПС № 771 "Малино", в т.ч.ПИР, МО,Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,3	0,0			-				0,00	0,21			-		0,21	0,21				
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ МТП-308, ПС №771 "Малино", в т.ч.ПИР, МО,Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,1	0,0			-				0,00	0,04			-		0,04	0,04				
1	МО	Строительство отпайки от оп.3 ВЛ-0,4 кВ, РП-1 ф.8 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лапино	ЮЭС	0,5	0,0	0,0	0,10	0,10	свыше 100%			0,01	0,39	0,00		0,00	-100%	0,39	0,39	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-377, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%			0,19		0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП соор по д-ру №Ю8-10-302-1760(902237), ф.3 ПС № 529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	0,3	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01	0,23	0,01		-0,01	-100%	0,24		-0,24	-100%		0,23
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 МТП-345, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Старая Кашира	ЮЭС	0,3	0,0	0,0		0,00	-100%			0,00	0,25	0,00		0,00	-100%	0,26	0,25	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ МТП-75, ф.3 ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ивантеево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,12	0,01	0,10		-0,10	-100%	0,11		-0,11	-100%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, МТП-397, замена ввода, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Крапивня	ЮЭС	0,4	0,1	0,1	0,12					0,01	0,25	0,07	0,07			0,32	0,32				
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ МТП-595, ПС № 771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Малое Алексеевское	ЮЭС	0,2	0,1	0,0	0,04	0,00	-6%			0,00	0,14	0,00		0,00	-100%	0,15		-0,15	-100%		0,14
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-44, ПС №246 "Ляхово", в т.ч.ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Рудины	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20	0,00	-2%			0,01	0,19	0,01		-0,01	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,19
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-372, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Воскресенки	ЮЭС	0,2	0,5	0,5	0,17	-0,34	-67%			0,01		0,15	0,15			0,15	0,15				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-235 до оп.2, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Усады	ЮЭС	0,8	0,7	0,3	0,27	-0,01	-5%			0,44	0,05	0,31	0,23	-0,07	-24%	0,35		-0,35	-100%		0,28
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-13, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Липитино	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,40					0,06	0,02	0,34	0,34			0,36	0,36				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-70, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Аксиньино	ЮЭС	0,3	0,1	0,0	0,04					0,01	0,21			-		0,21	0,21				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.16-20 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, замена ввода, ТП-376, ПС №657 "Ялфимова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мещерино	ЮЭС	0,4	0,1	0,1	0,09					0,02	0,30	0,05		-0,05	-100%	0,35		-0,35	-100%		0,30
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, МТП-208, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Бабеево	ЮЭС	0,3	0,1	0,1	0,08					0,00	0,19	0,02	0,02			0,22	0,22				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛИ-0,38 кВ, ф.2 ПС №23 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Колычево	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,00		0,24	0,18	-0,06	-26%	0,24		-0,24	-100%		0,18
1	МО	Строительство отпайки от оп.23, ЗТП №752, ПС №657 "Ялфимова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мещерино	ЮЭС	0,1	0,0	0,0		0,00	-100%			0,00	0,05	0,00		0,00	-100%	0,05	0,05	0,00	-6%		
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-149, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гридокино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	-0,01	-9%			0,04	0,11	0,03		-0,03	-100%	0,14	0,11	-0,03	-20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-118, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,01	0,01	0,05	0,05			0,06	0,06				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.15 ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Горки	ЮЭС	0,2	1,9	1,9	0,22	-1,69	-89%			0,00		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-7, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, пгт.Михнево	ЮЭС	0,1	0,0	0,0	0,03					0,00	0,11			-		0,11	0,11				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, МТП-275, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мартыновское	ЮЭС	0,4	0,2	0,1	0,10	-0,01	-10%			0,03	0,22	0,09	0,06	-0,03	-30%	0,31	0,28	-0,03	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-29, 31-32 от КТП-433, замена вводов, ф.16 ПС №657 "Ялфимова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Бессоново	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,74							0,58	0,67	0,09	15%	0,58		-0,58	-100%		0,67
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-141, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Марынка	ЮЭС	0,4	1,3	1,3	0,16	-1,14	-88%			0,28		0,08	0,11	0,04	48%	0,35	0,39	0,04	10%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, МТП-312, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Матвейково	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 620, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Костомарово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,00	0,01	0,09	0,05	-0,04	-47%	0,10	0,06	-0,04	-44%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, уч.125	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,09							0,07	0,08	0,01	7%	0,07		-0,07	-100%		0,08
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС									0,04				-							
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-403, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Вихорна	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	0,00	-3%			0,00		0,05	0,05	0,00	-8%	0,05		-0,05	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-226, ПС №348 "Серебряные пруды", в т.ч. ПИР, п.Серебряные Пруды, Серебряно-Прудский р-н	ЮЭС	0,2	0,0	0,0	0,03					0,13		0,02	0,02			0,15	0,15	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-62 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н	ЮЭС	0,0	0,0							0,04		0,02	0,02			0,06	0,06				0,00
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП №21 ПС №244 "Глубокое", в т.ч.ПИР, МО,Серебряно-Прудский р-н,с.Узуново	ЮЭС	0,4	0,3	0,3	0,28					0,05	0,26			-		0,26	0,26				
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП №137, ф.9 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР,МО,Серебряно-Прудский р-н,с.Мягкое	ЮЭС	0,7	0,8	0,8	0,59	-0,20	-25%			0,02	0,52	0,02	0,02			0,54	0,54				
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП №141, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР,МО,Серебряно-Прудский р-н,г.п.Серебряные Пруды,д.Семенково	ЮЭС	0,4	0,3	0,3	0,31					0,02	0,26	0,02	0,02			0,28	0,28				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.11, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №244, "Глубокое", в т.ч. ПИР,МО,Серебряно-Прудский р-н, с.Глубокое	ЮЭС	4,1	0,1	0,0	0,03	0,01	77%			0,01	3,42	0,04	0,03	-0,01	-31%	3,46	1,00	-2,46	-71%		2,45
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП №63, ПС №432 "Пурлово", в т.ч.ПИР,МО,Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные-Пруды, ул.Восточная	ЮЭС	0,2	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,06	0,15	0,02		-0,02	-100%	0,17		-0,17	-100%		0,15
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП №141, ф.9 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, г.п.Серебряные Пруды, д.Растрехаевка	ЮЭС	0,4	0,1	0,1	0,07					0,04	0,27	0,06	0,06			0,33		-0,33	-100%		0,33
1	МО	Стр-во отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-130, ПС №591 "Топканово", в т.ч.ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Коровино	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,26	0,09	55%			0,01		0,15	0,23	0,08	55%	0,15	0,23	0,08	55%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-21, ф.15 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Узуново	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,01	0,18	0,02	0,02			0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-95, ф.1 ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Яковлевское	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,23						0,11	0,09	0,09			0,20		-0,20	-100%		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-196, ф.2 ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Дудино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31						0,25	0,02	0,02			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-107, ф.2 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,32	-0,01	-3%			0,01	0,28	0,02		-0,02	-100%	0,30		-0,30	-100%		0,28
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, ЗТП-64, ф.17 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,2	0,0							0,04	0,15					0,15	0,15				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-350, ф.17 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Серково	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,68						0,06	0,54	0,54			0,60		-0,60	-100%		0,60
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от соор. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-130, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Коровино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,01	0,11	0,08		-0,08	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,11
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от соор. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-130, ф.5 ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Коровино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,03	-84%			0,07	0,01	0,05		-0,05	-100%	0,06		-0,06	-100%		0,01
1	МО	Строительство отпайки от ЛЭП-0,4 кВ МТП-90 до гр.уч-ка, от ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР,МО,Каширский р-н, д.Б.Ильинское	ЮЭС	1,1	1,1	0,9	0,71	-0,16	-18%			0,32	0,05	0,82	0,61	-0,20	-25%	0,87		-0,87	-100%		0,67
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ МТП-111, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пенья	ЮЭС	0,2	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,03	0,16	0,01		-0,01	-100%	0,18		-0,18	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, МТП-174, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	0,3	0,5	0,5	0,31	-0,18	-37%					0,27	0,27			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, КТП 268, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,2	1,0	1,0	0,17	-0,85	-84%			0,01		0,13	0,15	0,01	8%	0,13	0,15	0,01	8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-29, ПС № 572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лиды	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,02	0,24	0,02	0,02			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП №43, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Наумовское	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,17	0,01	6%			0,03		0,14	0,14	0,00	1%	0,14	0,14	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, МТП-113, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Знаменское	ЮЭС	0,1	1,2	1,2	0,12	-1,09	-90%			0,01	0,10	0,01	0,01			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, МТП-112, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Андреевское	ЮЭС	0,1	2,7	2,7	0,15	-2,59	-94%			0,01		0,12	0,13	0,01	12%	0,12	0,13	0,01	12%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.37, МТП-112, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Андреевское	ЮЭС	0,1	0,3	0,3	0,09	-0,23	-72%			0,01		0,08	0,08	0,00	6%	0,08	0,08	0,00	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-118, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,0	0,0	0,03					0,02	0,28	0,03	0,03			0,31	0,31	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.16-17 МТП-42, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Руднево	ЮЭС	0,3	5,2	5,2	0,27	-4,93	-95%			0,02		0,22	0,23	0,02	9%	0,22	0,23	0,02	9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 МТП-113, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Знаменское	ЮЭС	0,1	3,3	3,3	0,12	-3,22	-96%			0,00	0,10	0,01	0,01			0,11	0,11				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, МТП-113, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Знаменское	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01	0,10			-		0,10	0,10				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, МТП-119, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,02	16%			0,01	0,13	0,14	0,00	1%	0,13	0,14	0,00	1%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, МТП-283, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,26				0,02	0,22			-	0,22	0,22					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-172, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледовские выселки	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,18				0,02	0,01	0,15	0,15			0,16	0,16				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.9-9/8, замена вводов и строительство отпайки от оп.№9/8, ТП-195, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,68				0,10	0,08	0,52	0,52			0,60	0,60				
1	МО	Строительство отпайки от оп.8, ТП-89, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,62	-0,02	-3%		0,01	0,03	0,55	0,51	-0,04	-6%	0,58		-0,58	-100%		0,54
1	МО	Строительство отпайки от оп.18, ТП-29, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лиды	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10				0,03	0,00	0,08	0,08			0,09	0,09				
1	МО	Строительство отпайки от оп.45, МТП-289, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,09				0,01	0,00	0,08	0,08			0,08	0,08				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф."Бодокачка", МТП-170, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Тарасково	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,36	-0,06	-13%		0,04		0,37	0,32	-0,06	-15%	0,37		-0,37	-100%		0,32
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-195, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,11	-0,03	-23%		0,04		0,15	0,09	-0,05	-36%	0,15		-0,15	-100%		0,09
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17, ТП-289, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29	-0,03	-11%		0,00		0,27	0,25	-0,02	-8%	0,27		-0,27	-100%		0,25
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-69, ПС №591 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Клубня, СНТ "Мечта"	ЮЭС	0,2	0,1	0,1	0,06				0,02	0,16	0,02		-0,02	-100%	0,17		-0,17	-100%		0,16
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2/4, КТП-195, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятницкая	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11				0,01	0,08	0,02	0,01	-0,01	-35%	0,10	0,10	-0,01	-8%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, ЗТП-290, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22	0,00	0%		0,00	0,16	0,04	0,04	0,00	-2%	0,20	0,20	0,00	-1%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-268, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,2	0,8	0,8	0,03	-0,74	-96%		0,03	0,13	0,04	0,01	-0,03	-65%	0,17	0,14	-0,03	-16%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.№6/2, МТП-51, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Сорокино	ЮЭС	0,1	1,0	1,0	0,05	-0,97	-95%		0,01	0,04	0,01	0,01			0,04	0,04				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-115, ПС №525, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,04	-86%		0,07		0,06	0,01	-0,05	-90%	0,06		-0,06	-100%		0,01
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6/7, ТП-18, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС	0,2	1,8	1,8	0,14	-1,64	-92%		0,02	0,11	0,01	0,01			0,12	0,12	0,00	0%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, ЗТП-125, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	0,2	0,1	0,0	0,04				0,03	0,14	0,04	0,04			0,17	0,17				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, ЗТП-22, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,00	-2%		0,00	0,06	0,01	0,01	0,00	-26%	0,07	0,07	0,00	-4%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-91, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малое Ильинское	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,20	0,12	160%		0,00		0,15	0,18	0,03	19%	0,15		-0,15	-100%		0,18
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, КТП-315, ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дурниха	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%		0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от оп.12, КТП-184, ф.14 ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельвачево	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,40						0,34	0,36	0,02	6%	0,34	0,36	0,02	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.25 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,11	-100%		0,39		0,32		-0,32	-100%	0,32		-0,32	-100%		
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Рыболовское	ЮЭС	3,8	3,8	0,1	0,22	0,14	193%		3,56		0,17	0,19	0,01	8%				-		0,19

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-297, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ботвинино	ЮЭС	0,6	0,6	0,05	-0,56	-92%			0,55		0,52	0,05	-0,47	-90%	0,52		-0,52	-100%		0,05
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,3			-0,08	-100%			0,30		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ходаево	ЮЭС	0,9	0,9	0,32	0,01	3%			0,55		0,73	0,71	-0,02	-3%	0,73		-0,73	-100%		0,71
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-305, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,5	0,5		-0,50	-100%			0,50		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ЗТП-305, ПС №400 "Ока", МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,3	0,3	0,03	-0,22	-90%			0,24		0,21	0,22	0,01	6%	0,21	0,22	0,01	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам 9-118), ф."Быг" №1 ЗТП-63, ф.16 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мисайлово	ЮЭС	0,2	0,2	0,14	-0,03	-16%			0,00		0,18	0,12	-0,06	-33%	0,18	0,12	-0,06	-33%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ЗТП-852, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Шебанцево	ЮЭС	0,1	0,1	0,11	0,00	0%			0,00		0,10	0,10	0,00	0%	0,10		-0,10	-100%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-14, ф.7,8 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Одиново	ЮЭС	0,3	0,3	0,27					0,02		0,27	0,24	-0,02	-9%	0,27	0,24	-0,02	-9%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, КТП-331, ПС №182 "Гулево" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	ЮЭС	0,1	0,1	0,12					0,02		0,10	0,10			0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 до оп.20, КТП-184, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельвачево	ЮЭС	0,4	0,4	0,35					0,01		0,31	0,31			0,31	0,31				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-43, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Денежниково	ЮЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%			0,23		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.13 ЦРП-7, ф.29,31 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	0,2	0,2		-0,08	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф."Калиновский" ЦРП-1, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Мухамеджанова Г.К.)	ЮЭС	0,5	0,5	0,41					0,05		0,38	0,35	-0,04	-9%	0,38	0,35	-0,04	-9%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф."Калиновский" ЦРП-1, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка (Максимова Ю.В.)	ЮЭС	0,5	0,5	0,41					0,05		0,38	0,35	-0,04	-9%	0,38	0,35	-0,04	-9%		
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-303, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Борисово	ЮЭС	0,2	0,3	0,26					0,03		0,21	0,23	0,02	12%	0,21	0,23	0,02	12%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1/7, МТП-51, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Сорокино	ЮЭС	0,7	0,7	0,49	0,21	76%			0,22		0,59	0,44	-0,15	-25%	0,59		-0,59	-100%		0,44
1	МО	Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-110, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Успенский	ЮЭС	0,1	0,1	0,11	0,04	48%					0,10	0,10	0,00	1%	0,10	0,10	0,00	1%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, КТП-208, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Курбатово	ЮЭС	0,1	0,1	0,03	-0,01	-22%			0,04		0,06	0,03	-0,03	-55%	0,06		-0,06	-100%		0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.40, МТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Накаплого	ЮЭС	0,3	0,3	0,03	-0,04	-61%			0,22		0,21	0,03	-0,19	-88%	0,21		-0,21	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никудино	ЮЭС	0,4	0,4	0,39					0,01		0,35	0,35	-0,01	-2%	0,35		-0,35	-100%		0,35
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12, МТП-60, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровское	ЮЭС	0,3	0,3		-0,07	-100%			0,25		0,20		-0,20	-100%	0,20		-0,20	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, МТП-111, ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Соколово-Хамьяново	ЮЭС	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,10		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, КТП-184, ф.14 ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Сельвачево	ЮЭС	0,3	0,3	0,24					0,04		0,21	0,21			0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Стремиллово	ЮЭС	0,3	0,3	0,24	0,17	253%			0,01		0,20	0,21	0,00	1%	0,20		-0,20	-100%		0,21

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (Котова Н.С.)	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,39	0,25	173%			0,05	0,34	0,36	0,02	7%	0,34		-0,34	-100%		0,36
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (Королева В.М.)	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,11	-79%			0,22	0,34	0,03	-0,31	-90%	0,34		-0,34	-100%		0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (Плетнева Л.В.)	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,03	-0,08	-72%			0,26	0,25	0,03	-0,21	-87%	0,25		-0,25	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.39, КТП 238, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.87, КТП-327, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Голыгино	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,48	0,19	66%			0,02	0,41	0,44	0,03	7%	0,41	0,44	0,03	7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-226, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Солодовка	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,12	-100%			0,44	0,37	0,38	0,01	3%	0,37		-0,37	-100%		0,38
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (Егоров С.В.)	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,04	-0,14	-78%			0,45	0,41	0,04	-0,37	-90%	0,41		-0,41	-100%		0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-130, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сьяново-1	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,03	0,14	0,12	-0,02	-13%	0,14		-0,14	-100%		0,12
1	МО	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 РП-10, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Киселиха	ЮЭС	1,2	1,2	0,7	1,06	0,37	54%			0,06	0,90	0,91	0,01	1%	0,90	0,91	0,01	1%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,4 кВ, КТП-369, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.Ступино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,00	0,05	0,05			0,05	0,05				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-155, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Кравцово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,39						0,44	0,35	-0,09	-21%	0,44	0,35	-0,09	-21%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-147, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольгино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,01	0,14	0,13	0,00	-3%	0,14	0,13	0,00	-3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-376, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мещерино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,00	0,06	0,06			0,06	0,06				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 КТП-22, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сотниково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,00	0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-417, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Кузьмино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01	0,10	0,10			0,10	0,10				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-213, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Борниково	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,27	-0,08	-23%			0,02	0,50	0,23	-0,27	-53%	0,50	0,23	-0,27	-53%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-208, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Богашицево	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,37	-0,09	-20%			0,16	0,46	0,33	-0,13	-29%	0,46		-0,46	-100%		0,33
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-115, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Ручново	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,29	-0,09	-23%			0,17	0,40	0,26	-0,14	-35%	0,40		-0,40	-100%		0,26
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-149 до оп.9 (по сущ. опорам), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гридокино	ЮЭС	0,9	0,9	0,5	0,57	0,04	7%			0,36	0,74	0,50	-0,25	-33%	0,74		-0,74	-100%		0,50
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, монтаж провода оп.16-19, МТП-376, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мещерино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,00	-1%			0,01	0,09	0,09	0,00	-2%	0,09	0,09	0,00	-2%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-44, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Рудины	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,22					0,00	0,20	0,20	-0,01	-4%	0,20	0,20	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ РТП-14, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Боброво	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,01	37%			0,00	0,05	0,04	-0,01	-26%	0,05	0,04	-0,01	-26%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-32, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	1,1	1,1	0,6	0,02	-0,57	-96%			1,05	0,84		-0,84	-100%	0,84		-0,84	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, МТП-572, ПС №321 "Половка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Семеновское	ЮЭС	0,4	0,4	0,35	-0,01	-4%			0,01	0,34	0,31	-0,03	-8%	0,34	0,31	-0,03	-8%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-355, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Баскачи	ЮЭС	0,3	0,3	0,20	-0,09	-32%			0,00	0,28	0,18	-0,11	-38%	0,28	0,18	-0,11	-38%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.БМКТП, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никулино	ЮЭС	1,2	1,2		-1,08	-100%			1,17	0,92		-0,92	-100%	0,92		-0,92	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-43, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Наумовское	ЮЭС	1,0	1,0	0,32	-0,61	-65%			0,67	0,78	0,28	-0,50	-64%	0,78		-0,78	-100%		0,28	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-119, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Большое Руново	ЮЭС	0,5	0,5	0,47					0,01	0,43	0,42	-0,01	-2%	0,43		-0,43	-100%		0,42	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2/6 сущ.ВЛ-0,38 кВ, монтаж провода оп.2/4-2/6, КТП-129, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Железня	ЮЭС	0,6	0,6	0,49	-0,09	-16%			0,12	0,53	0,43	-0,10	-19%	0,53		-0,53	-100%		0,43	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-92, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Макарово	ЮЭС	0,1	0,1		-0,03	-100%			0,05	0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1655, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,5	0,5	0,48					0,01	0,02	0,43	0,41	свыше 100%		0,43	0,43	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-369, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бяконтово	ЮЭС	0,3	0,3		-0,01	-100%			0,34	0,01	0,28	0,27	свыше 100%				-		0,28	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, КТП-863, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ждановское	ЮЭС	0,4	0,4		-0,11	-100%			0,40	0,33		-0,33	-100%	0,33		-0,33	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-57, ф.3 ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Воскресенское	ЮЭС	0,5	0,5	0,48					0,00	0,41	0,43	0,02	4%	0,41	0,43	0,02	4%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП, с ф.10 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Синьково	ЮЭС	0,2	0,2		-0,09	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-469, ф.30 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,5	0,5		-0,14	-100%			0,50	0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП кВ, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,09	0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-104, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Макаровка	ЮЭС	0,2	0,2	0,18					0,00	0,15	0,16	0,01	5%	0,15	0,16	0,01	5%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-32, ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Титово	ЮЭС	0,4	0,4		-0,11	-100%			0,40	0,33		-0,33	-100%	0,33		-0,33	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, МТП-780, ф.1 ПС №383 "Бронниця-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Рыболовский	ЮЭС	0,3	0,3	0,19	0,12	177%			0,02	0,20	0,20	-0,01	-3%	0,20		-0,20	-100%		0,20	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-12, ф.4 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дурниха	ЮЭС	0,6	0,6	0,42	0,27	175%			0,04	0,46	0,45	-0,02	-4%	0,46		-0,46	-100%		0,45	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, МТП-359, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	0,2	0,2	0,13	0,04	48%			0,01	0,14	0,13	0,00	-3%	0,14		-0,14	-100%		0,13	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,4	0,4		-0,11	-100%			0,76	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30 до оп.32 (по сущ. опорам), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.32, ЗТП-160, ф.151 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никольское	ЮЭС	0,2	0,2	0,22					0,00	0,18	0,19	0,01	4%	0,18	0,19	0,01	4%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6а, КТП-919, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Патрикеево	ЮЭС	0,1	0,1	0,06					0,00	0,05	0,06	0,00	5%	0,05	0,06	0,00	5%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, МТП-307, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Углешня	ЮЭС	0,2	0,2		-0,09	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ от МТП-226, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Солодовка	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	-0,12	-100%			0,46	0,37	-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Березенки	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,10	0,09	-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	-0,09	-100%			0,17	0,14	-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	2,5	2,5	0,2	0,54	0,33	166%		1,94	0,50	0,49	-0,02	-4%		-				0,49	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский" ТП-207 ПС №447 "Пушино", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода	ЮЭС	2,5	2,5	2,3	-2,31	-100%			2,48	1,95	-1,95	-100%	1,95		-1,95	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,35	0,22	173%		0,04	0,26	0,30	0,04	15%	0,26	0,30	0,04	15%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-71, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,30	0,18	148%		0,02	0,28	0,26	-0,01	-5%	0,28	0,26	-0,01	-5%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-315, монтаж АВ в КТП-315, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	0,01	20%		0,10	0,14	0,07	-0,08	-53%	0,14		-0,14	-100%		0,07	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-289, ф.16 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково-2	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,23	0,15	175%		0,02	0,25	0,20	-0,05	-21%	0,25	0,20	-0,05	-21%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф."Бьг" ЗТП-9, ф.3 ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Слобода	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,25	-0,08	-24%		0,00	0,40	0,22	-0,18	-45%	0,40	0,22	-0,18	-45%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-23, ф.16 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Андреевское	ЮЭС	0,7	0,7	0,0	0,40	0,38	свыше 100%		0,25	0,03	0,36	0,33	свыше 100%		-				0,36	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ БМТП-173, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Востряково	ЮЭС	0,6	0,6	0,2	0,58	0,40	217%		0,01	0,48	0,52	0,04	9%	0,48		-0,48	-100%		0,52	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.7-25 (по сущ. опорам), БМТП-173, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.Востряково	ЮЭС	0,9	0,9	0,6	0,84	0,19	29%		0,03	0,71	0,74	0,03	4%	0,71	0,74	0,03	4%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.44, МТП-57, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Невежино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,05	-66%		0,12	0,13	0,16	0,03	20%	0,13		-0,13	-100%		0,16	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-23, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Красное	ЮЭС	1,3	1,3	0,9	0,95			0,38	0,86	0,81	-0,05	-6%	0,65	0,65					0,16	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дурниха	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10			0,00	0,08	0,08	0,00	0%	0,08		-0,08	-100%		0,08		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-419, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Лысцево	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22			0,00	0,20	0,20	0,00	0%	0,20	0,20	0,00	0%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.139 ПС №243 "Нащеккино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Панино	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	-0,12	-100%			0,41	0,36	0,35	-0,01	-2%	0,36		-0,36	-100%		0,35	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	-0,10	-100%			0,34	0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 МТП-59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетениха	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,10	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	-0,59	-100%			0,58	0,50	0,34	-0,16	-32%	0,50		-0,50	-100%		0,34	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-64, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	-0,35	-100%			0,35	0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ от МТП-155, с ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	-0,10	-100%			0,33	0,28	0,27	-0,01	-5%	0,28	0,27	-0,01	-5%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, монтаж оп. В пролете оп.1-2 ф.Быт №1, ф.4 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дроздово	ЮЭС	0,1	0,1																			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-185, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корыстово	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,32	-0,29	-48%				0,47	0,68	0,29	-0,40	-58%	0,68						0,29
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-45, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Суханово	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,43	-0,29	-41%				0,36	0,68	0,38	-0,30	-44%	0,68						0,38
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-469, ф.30 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,14	-100%				0,49	0,43	0,42	-0,01	-2%	0,43						0,42
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17, ЗТП-156, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%				0,29	0,26	0,25	0,00	-2%	0,26	0,25	0,00	-2%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-469, ф.30 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%				0,20	0,17	0,17	0,00	-2%	0,17						0,17
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, МТП-10, ф.4 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ветрячево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-68, ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Заворово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%				0,42	0,36		-0,36	-100%	0,36						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5, МТП-336, ф.151 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Большое Ивановское	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,10	-100%				0,29	0,30	0,29	-0,01	-2%	0,30	0,29	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.6-10 (по сущ. опорам), ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, БМКТП-105, ф.151 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%				0,34	0,29		-0,29	-100%	0,29						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.24, КТП-15, ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Давыдово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%				0,41	0,36	0,35	-0,01	-2%	0,36	0,35	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-113, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,55	-100%				0,55	0,47		-0,47	-100%	0,47						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ТП, с ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,25	-0,09	-25%				0,02	0,36	0,21	-0,14	-40%	0,36						0,21
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-71, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,45	0,05	12%					0,34	0,40	0,06	18%	0,34	0,40	0,06	18%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Кузин А.В.)	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,29	-100%				0,84	0,71		-0,71	-100%	0,71						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,24	0,15	157%				0,04	0,28	0,24	-0,04	-15%	0,28	0,24	-0,04	-15%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-486, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивановское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%				0,34	0,28		-0,28	-100%	0,28						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово (Кадыков О.В.)	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,31	-100%				0,90	0,77		-0,77	-100%	0,77						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%				0,32	0,27		-0,27	-100%	0,27						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-173, ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11						0,01	0,10	0,10	0,00	-3%	0,10	0,10	0,00	-3%			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-436, ф.9 РП-7, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Демешово	ЮЭС	0,3	0,3	0,0		-0,01	-100%				0,33	0,01		-0,01	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.24, КТП-15, ф.15 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Давыдово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,32	0,23	238%			0,00	0,28	0,29	0,00	0%	0,28		-0,28	-100%		0,29
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18а, КТП-841, ф.25 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,15	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,42	0,29	226%			0,01	0,39	0,38	-0,01	-3%	0,39		-0,39	-100%		0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15-28 (по сущ. опорам), КТП-816, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	ЮЭС	0,7	0,7	0,0		-0,02	-100%			0,67	0,03		-0,03	-100%			-			
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.28 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Разньково	ЮЭС	3,0	3,0	3,0		-2,96	-100%			2,96	2,51		-2,51	-100%	2,51		-2,51	-100%		
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РТП-23, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Татаринино	ЮЭС	4,5	4,5	4,5	3,06	-1,48	-33%			1,44	3,84	2,62	-1,22	-32%			-			2,62
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-55, ф.10 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Старомойгоры	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,26	-0,33	-56%			0,07	0,50	0,23	-0,27	-54%	0,50	0,23	-0,27	-54%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.МТП, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,28	-100%			0,76	0,64		-0,64	-100%	0,64		-0,64	-100%		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Степановское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,27	0,23	0,23	0,00	-2%	0,23	0,23	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-246, ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	1,2	1,2	0,4		-0,43	-100%			1,18	1,00		-1,00	-100%	1,00		-1,00	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Городище	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,37	0,27	253%			0,00	0,31	0,34	0,02	7%	0,31		-0,31	-100%		0,34
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Янковская Л.А.)	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,41	0,29	244%			0,00	0,36	0,35	0,00	-1%	0,36	0,35	0,00	-1%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-118, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мокрое	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,15	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ТП-141, ПС №748 "Нефедово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,09	-79%			0,38	0,36	0,38	0,02	6%	0,36	0,38	0,02	6%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-138, ПС № 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,23	-100%			0,67	0,57		-0,57	-100%	0,57		-0,57	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №448 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Сидорин В.П.)	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,55	0,35	172%			0,11	0,46	0,36	-0,10	-21%	0,46	0,36	-0,10	-21%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №448 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Салак Г.В.)	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,32	0,23	271%			0,00	0,26	0,27	0,02	7%	0,26	0,27	0,02	7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, БМКТП-1212, ПС № 663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Образцово	ЮЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,84	0,03		-0,03	-100%			-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. оп.16-26/3), МТП-96, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Богатищево-Епишено	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,40	-0,16	-28%			0,14	0,47	0,36	-0,12	-24%	0,47		-0,47	-100%		0,36
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-289, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,02	0,28	0,25	-0,02	-8%	0,28	0,25	-0,02	-8%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-18, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никудино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,01	0,18	0,18	-0,01	-5%	0,18		-0,18	-100%		0,18
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-164, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Злобино	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,57	-0,35	-38%			0,36	0,81	0,51	-0,30	-37%	0,81		-0,81	-100%		0,51
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-61, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Никудино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,01	0,14	0,13	0,00	-4%	0,14	0,13	0,00	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-158, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Умрышенка	ЮЭС	0,1	0,1	0,09	0,04	69%			0,01	0,09	0,08	-0,01	-9%	0,09		-0,09	-100%		0,08	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.46, МТП-162, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Стародуб	ЮЭС	0,1	0,1	0,09					0,00	0,10	0,08	-0,02	-17%	0,10		-0,10	-100%		0,08	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-7, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Елькино	ЮЭС	0,2	0,2	0,22					0,02	0,19	0,19	-0,01	-3%	0,19	0,19	-0,01	-3%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12/9, КТП-104, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Макаровка	ЮЭС	0,4	0,4	0,36					0,01	0,33	0,32	-0,01	-3%	0,33	0,32	-0,01	-3%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, ЗТП-63, ПС №432 "Перлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, рп Серебряные Пруды	ЮЭС	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,11	0,09	0,09	0,00	-1%	0,09		-0,09	-100%		0,09	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-99, ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Яблонево	ЮЭС	0,5	0,1		-0,13	-100%			0,47	0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-125, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Вохринка	ЮЭС	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,11	0,11	0,11	0,00	-3%	0,11	0,11	0,00	-3%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-23, ф.8 ПС №635 "Степановское", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Степановское	ЮЭС	0,3	0,1	0,28	0,19	194%			0,04	0,29	0,25	-0,04	-13%	0,29		-0,29	-100%		0,25	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-32, ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Тигново	ЮЭС	0,2	0,1	0,16	0,07	80%			0,00	0,14	0,14	0,00	0%	0,14		-0,14	-100%		0,14	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское (Терехов И.А.)	ЮЭС	0,6	0,6		-0,62	-100%			0,62	0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, МТП-229, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алферово	ЮЭС	0,8	0,3	0,62	0,31	102%			0,19	0,71	0,55	-0,16	-22%	0,71		-0,71	-100%		0,55	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТПН, ф."Быт", ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Слобода	ЮЭС	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,79	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-4, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Мяжкое	ЮЭС	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,05	0,05	0,05	0,00	3%	0,05		-0,05	-100%		0,05	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-1064, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Калиновка (Никлаев О.В.)	ЮЭС	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		0,07	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-1064, ПС № 721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Калиновка (Корниенко Н.Я.)	ЮЭС	0,2	0,1	0,04	-0,01	-22%			0,20	0,17	0,04	-0,13	-78%	0,17		-0,17	-100%		0,04	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, БМТП-244, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр Востряково	ЮЭС	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,33	0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-135, ПС №137 "Домоделово", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, с.Никитское	ЮЭС	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,43	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-425, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Десневское	ЮЭС	0,7	0,0		-0,02	-100%			0,66	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-105 (прокол под ж/д - 0,14 км), ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Зевалово	ЮЭС	4,7	0,1	0,02	-0,06	-73%			4,71	0,20		-0,20	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-281, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Оксино	ЮЭС	1,4	0,0	0,90	0,85	свыше 100%			0,45	0,06	1,06	1,01	свыше 100%		0,85	0,85				0,21
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, КТП-861, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ждановское	ЮЭС	0,4	0,1	0,37	0,26	233%			0,01	0,34	0,33	-0,01	-3%	0,34		-0,34	-100%		0,33	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-870, ПС №522 "Подавино", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, с.Добрыниха	ЮЭС	0,4	0,1		-0,10	-100%			0,37	0,31	0,14	-0,17	-54%	0,31		-0,31	-100%		0,14	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, БМТП-244, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр Востряково	ЮЭС	0,5	0,1		-0,14	-100%			0,51	0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-48, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	ЮЭС	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,19	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам 46-51), КТП-716, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Добрыниха	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,25	0,21	0,10	-0,11	-53%	0,21	0,21	-0,21	-100%		0,10
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМТП-196, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Образново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,27	0,23	0,07	-0,16	-69%	0,23	0,23	-0,23	-100%		0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-375, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,18	0,23		-0,23	-100%	0,23	0,23	-0,23	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-874, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Степыгино	ЮЭС	0,1	0,1				-			0,13				-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. Опорам 30-37-43), БМКТП-207, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	0,6	0,6	0,2	0,32	0,15	95%			0,00	0,48	0,29	-0,20	-41%	0,48	0,48	-0,48	-100%		0,29
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-1074, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шныкино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,00	0,10	0,10	0,00	0%	0,10	0,10	0,00	0%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-276, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Рагуново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,25	0,21		-0,21	-100%				-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурилково	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,38	0,26	215%			0,03	0,36	0,32	-0,03	-10%	0,36	0,36	-0,36	-100%		0,32
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-1214, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Артестьево	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,25	0,21		-0,21	-100%				-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-331, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, с.Покров	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,02	0,01	0,22	0,21	свыше 100%		0,22	0,22	-		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-483, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Слащево	ЮЭС	0,6	0,6	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,34	0,02	0,28	0,26	свыше 100%				-		0,28
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.45, КТП-1360, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, с.Покров	ЮЭС	0,5	0,5	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,45	0,02		-0,02	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМТП-49, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Молоди	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,86	0,50	135%			0,10	0,85	0,79	-0,06	-7%	0,85	0,67	-0,18	-21%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.БМКТП, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Легчищево	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,76	0,43	129%			0,11	0,78	0,70	-0,07	-10%	0,78	0,78	-0,78	-100%		0,70
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,03	0,14	0,14	0,00	-2%	0,14	0,14	0,00	-2%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,17	0,14	0,10	-0,04	-30%	0,14	0,14	-0,14	-100%		0,10
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14	0,14	-0,14	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,43	-0,16	-27%			0,14	0,50	0,40	-0,10	-20%	0,50	0,50	-0,50	-100%		0,40
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 КТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,50						0,43	0,44	0,02	4%	0,43	0,43	-0,43	-100%		0,44
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сенино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,25	0,21		-0,21	-100%	0,21	0,21	-0,21	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Лешино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,14	0,09		-0,09	-100%	0,09	0,09	-0,09	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5а, МТП-300, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ивановка	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02	0,02	-0,02	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, КТП-835, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Татаринцево	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,62	-100%			0,62	0,52	0,02	-0,50	-96%	0,52	0,52	-0,52	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14	0,14	-0,14	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, ЗТП-160, ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никоновское	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,39	0,27	226%			0,02	0,36	0,34	-0,02	-5%	0,36		-0,36	-100%		0,34
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, МТП-42, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульяновское с.п., д.Аргуново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,25	0,22	0,19	-0,03	-12%	0,22		-0,22	-100%		0,19
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-469, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,14	0,12	0,11	0,00	-2%	0,12		-0,12	-100%		0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-85 до оп.5 ф.3, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.32, ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Жирошкино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,61	-100%			0,61	0,51	0,02	-0,50	-97%	0,51		-0,51	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, ЗТП-275, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дьяково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,19	0,13	234%			0,01	0,17	0,17	-0,01	-3%	0,17		-0,17	-100%		0,17
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, МТП-260, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Никоновское, д.Толмачево	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,34	0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Ульянинское	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,25	-100%			0,69	0,59	0,02	-0,57	-97%	0,59		-0,59	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-286, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Михеево	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,14	-100%			0,51	0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1												#И/Д										
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,10	162%			0,05	0,14	0,14	0,00	-1%	0,14		-0,14	-100%		0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-223, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Седино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,25	0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ТП-205, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,54	-0,08	-13%			0,05	0,53	0,49	-0,04	-7%	0,53	0,49	-0,04	-7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от МТП-48, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Агарино	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,82	-0,10	-11%			0,06	0,78	0,73	-0,05	-6%	0,78		-0,78	-100%		0,73
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-13, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково	ЮЭС	0,5	0,5	0,5		-0,54	-100%			0,53	0,46	0,37	-0,09	-20%	0,46		-0,46	-100%		0,37
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ТП-311, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,21	0,13	166%			0,07	0,19	0,18	0,00	-1%	0,19	0,18	0,00	-1%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.51-80 (по сущ. опорам), МТП-78, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Барыбино	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,54	0,46		-0,46	-100%	0,46		-0,46	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ТП-175, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Шарапова Охота	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,19	0,13	206%				0,14	0,16	0,02	14%	0,14	0,16	0,02	14%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,20	0,17	0,16	-0,01	-5%	0,17	0,16	-0,01	-5%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-189, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-260, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Барабаново	ЮЭС	0,7	0,7	0,7		-0,67	-100%			0,65	0,57		-0,57	-100%	0,57		-0,57	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10/4, МТП-120, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,01	0,16	0,16	-0,01	-3%	0,16	0,16	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-53, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Новомойгоры (Гудкова Е.А.)	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,09	171%				0,16	0,12	-0,04	-22%	0,16		-0,16	-100%		0,12
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, МТП-83, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Богатищево	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,03	0,36	0,34	-0,02	-4%	0,36	0,34	-0,02	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-95, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Кореньково	ЮЭС	0,1	0,1								0,09	0,08	0,00	-3%	0,09	0,08	0,00	-3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9а, МТП-110, ф.121 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Починки	ЮЭС	0,6	0,6	-0,59	-100%						0,50	0,02	-0,48	-97%	0,50		-0,50	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-835, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Татаринцево	ЮЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%						0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.43, КТП-236, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Скурыгино	ЮЭС	0,5	0,5	-0,13	-100%						0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.БМКТП, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнево	ЮЭС	0,3	0,3	0,03	-75%						0,23	0,24	0,01	2%	0,23	0,24	0,01	2%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-65, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Михайловка	ЮЭС	0,3	0,3	0,14	144%						0,23	0,23	0,00	0%	0,23	0,23	0,00	0%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-20, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово	ЮЭС	0,5	0,5	-0,51	-100%						0,43	0,35	-0,08	-18%	0,43	0,35	-0,08	-18%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 МТП-138, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка	ЮЭС	0,4	0,4	0,24	151%						0,36	0,34	-0,02	-5%	0,36	0,34	-0,02	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-202, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Республика	ЮЭС	0,3	0,3	0,21	167%						0,29	0,38	0,09	33%	0,29	0,38	0,09	33%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново	ЮЭС	0,1	0,1	0,13	167%						0,12	0,14	0,02	18%	0,12		-0,12	-100%		0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.29 ф.Быг №2, КТП-16, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Ашекино	ЮЭС	0,1	0,1	0,03	-54%						0,10	0,03	-0,08	-74%	0,10	0,03	-0,08	-74%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, ЗТП-852, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шебанцево	ЮЭС	0,1	0,1	-0,07	-100%						0,12	0,11	-0,01	-5%	0,12	0,11	-0,01	-5%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-349, ПС №320 "Новододедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шербинка	ЮЭС	0,4	0,4	0,27							0,35	0,24	-0,10	-30%	0,35		-0,35	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.9-26 (по сущ. опорам), КТП-250, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Быгинки	ЮЭС	0,9	0,9	0,42	свыше 100%						0,04	0,39	0,35	свыше 100%				-		0,39
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-1128, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Глодаево	ЮЭС	1,0	1,0	0,37	свыше 100%						0,04	0,32	0,28	свыше 100%				-		0,32
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ оп.118 (по сущ. опорам), КТП-252, ПС №491 "Прудная", в т.ч.ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Острожки	ЮЭС	0,5	0,5	-0,13	-100%						0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-501, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Старосьяново	ЮЭС	0,3	0,3	0,32							0,28	0,28	0,00	-1%	0,28	0,28	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-328 до оп.3 (по сущ. опорам), ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сенькино	ЮЭС	0,2	0,2	0,07	-48%						0,16	0,07	-0,10	-59%	0,16	0,07	-0,10	-59%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-395, ПС №756 "Головлянка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тутыхино	ЮЭС	0,2	0,2	0,14							0,17	0,12	-0,05	-27%	0,17	0,12	-0,05	-27%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-426, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Кашира	ЮЭС	0,1	0,1	0,05							0,05	0,04	-0,01	-14%	0,05	0,04	-0,01	-14%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-88, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ховятино	ЮЭС	0,3	0,3	0,13	-41%						0,21	0,12	-0,10	-46%	0,21	0,12	-0,10	-46%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-7 до оп.19 (по сущ. опорам), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	0,3	0,3	0,09	-55%						0,27	0,08	-0,19	-69%	0,27	0,08	-0,19	-69%		
1	МО	Монтаж провода оп.9-20 ВЛ-0,38 кВ, МТП-7, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево	ЮЭС	0,6	0,6	0,07	-88%						0,47	0,06	-0,41	-87%	0,47	0,06	-0,41	-87%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, МТП-262, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лявцово	ЮЭС	0,6	0,6	-0,59	-100%			0,59		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-71, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Макарово	ЮЭС	0,8	0,8	-0,02	-100%			0,76		0,03		-0,03	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ от КТП-1320, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Никудино	ЮЭС	0,4	0,4	0,36	-4%			0,02		0,32	0,31	-0,01	-3%	0,32	0,31	-0,01	-3%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-72, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ворыпаево	ЮЭС	0,3	0,3	0,22	свыше 100%			0,03		0,01	0,19	0,18	свыше 100%		0,19	0,19	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-600, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Слащево	ЮЭС	0,3	0,3	-0,01	-100%			0,28		0,01	0,22	0,21	свыше 100%		0,22	0,22	-			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,3	0,3					0,25		0,01		-0,01	-100%				-			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-511, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Лучинское	ЮЭС	0,3	0,3	0,18	свыше 100%			0,02		0,01	0,16	0,15	свыше 100%				-		0,16	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.35, МТП-6, ф.10 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Синьково	ЮЭС	0,4	0,4					0,37		0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-835, ф.14 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Татаринцево	ЮЭС	0,3	0,3					0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.13, КТП-46, ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,1	0,1					0,13		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, КТП-791, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нижнее Ведино	ЮЭС	0,1	0,1	0,13	78%			0,01		0,11	0,11	0,00	-2%	0,11		-0,11	-100%		0,11	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково (Шлаев Я.М.)	ЮЭС	1,0	1,0	0,85	130%			0,12		0,86	0,78	-0,08	-9%	0,86		-0,86	-100%		0,78	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-495, ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Еськино	ЮЭС	0,6	0,6					0,56		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, КТП-472, ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Баранцево	ЮЭС	0,1	0,1	0,10	64%			0,00		0,10	0,09	-0,01	-6%	0,10	0,09	-0,01	-6%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	0,3	0,3					0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,3	0,3					0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛВ-0,38 кВ от оп.71, ЗТП-334, ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	0,2	0,2	0,16	67%			0,01		0,16	0,16	0,00	2%	0,16		-0,16	-100%		0,16	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт	ЮЭС	0,1	0,1					0,13		0,11	0,08	-0,02	-22%	0,11		-0,11	-100%		0,08	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-267 (2й цепи по сущ.опорам до оп.7), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	1,2	1,2	1,02	свыше 100%			0,12		0,05	0,95	0,91	свыше 100%		0,81	0,81	-		0,14	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт	ЮЭС	0,3	0,3					0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.10 ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Стремилово	ЮЭС	0,5	0,5	0,36				0,00		0,47	0,32	-0,15	-32%	0,47		-0,47	-100%		0,32	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №358 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,5	0,5					0,55		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-84, ПС №478 "Галеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бавыкино	ЮЭС	1,3	1,3	1,04	свыше 100%			0,18		0,05	0,96	0,91	свыше 100%	0,05	0,82	0,77	свыше 100%		0,14	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.11 ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Дулово	ЮЭС	0,4	0,4					0,37		0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-321, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	0,8	0,8	0,69	131%			0,10		0,70	0,63	-0,07	-10%	0,70	0,44	-0,26	-37%		0,19	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-1267, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	0,2	0,2																	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, КТП-141, ф.8 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Марьинка	ЮЭС	0,6	0,6	-0,65	-100%					0,55	0,49	-0,06	-11%	0,55	0,49	-0,06	-100%			0,49
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.13, МТП-290, ф.1 ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Мальшево	ЮЭС	0,5	0,5	-0,13	-100%					0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, ЗТП-292, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Колупасово	ЮЭС	0,2	0,2	-0,08	-100%					0,13	0,13	0,00	-4%	0,13	0,13	0,00	-4%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-1028, ф.26 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Заозерье	ЮЭС	0,4	0,4	-0,12	-100%					0,36	0,25	-0,12	-32%	0,36		-0,36	-100%			0,25
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-256, ПС №187 "Лопасия", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,2	0,2	-0,06	-100%					0,17	0,14	-0,03	-18%	0,17		-0,17	-100%			0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-472, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО Чеховский р-н, п.Новый Быт	ЮЭС	0,1	0,1	0,01	-84%					0,09	0,01	-0,09	-92%	0,09		-0,09	-100%			0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Дулово	ЮЭС	0,6	0,6	-0,56	-100%					0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт	ЮЭС	0,1	0,1	-0,07	-100%					0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-243, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	0,5	0,5	-0,51	-100%					0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Шарапово	ЮЭС	0,7	0,7	-0,24	-100%					0,56	0,45	-0,11	-19%	0,56		-0,56	-100%			0,45
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, МТП-294, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Леониха	ЮЭС	0,1	0,1	-0,04	-100%					0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-272, ПС №187 "Лопасия", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Лютерецкое	ЮЭС	0,8	0,8	-0,23	-75%					0,71	0,60	-0,11	-15%	0,71		-0,71	-100%			0,60
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС	0,7	0,7	-0,18	-75%					0,57	0,52	-0,05	-9%	0,57		-0,57	-100%			0,52
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, МТП-229, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алферово	ЮЭС	0,9	0,9	0,05	152%					0,08	0,68	0,60	свыше 100%	0,08	0,55	0,47	свыше 100%			0,14
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ваулово	ЮЭС	0,4	0,4	-0,11	-100%					0,33		-0,33	-100%	0,33		-0,33	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-54, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Никоново	ЮЭС	1,1	1,1	0,51	127%					0,93	0,84	-0,10	-10%		0,71	0,71	-			0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.82, БМКТП-305, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Детково	ЮЭС	0,1	0,1	-0,05	-100%					0,11	0,11	0,00	-3%	0,11		-0,11	-100%			0,11
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-334, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	0,8	0,8	0,32	106%					0,70	0,58	-0,12	-18%	0,70		-0,70	-100%			0,58
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,5	0,5	-0,50	-100%					0,43	0,33	-0,10	-22%	0,43	0,33	-0,10	-22%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лужки	ЮЭС	1,1	1,1	0,54	137%					0,91	0,86	-0,05	-5%				-			0,86
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-71, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Никифорово	ЮЭС	0,2	0,2	0,02	22%					0,15	0,12	-0,02	-16%	0,15	0,12	-0,02	-16%			0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, МТП-31, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Аладыно	ЮЭС	0,3	0,3	-0,34	-100%					0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-365, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гладково	ЮЭС	0,9	0,9	-0,31	-100%					0,72	0,64	-0,08	-11%	0,72		-0,72	-100%			0,64
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-50, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Прудно	ЮЭС	0,1	0,1	0,10						0,10	0,09	-0,01	-11%	0,10	0,09	-0,01	-11%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ВЛИ-0,38, МТП-453, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, пгт.Жилево	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,29	-0,14	-33%				0,36	0,31	-0,05	-15%	0,36	0,31	-0,05	-15%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. оп. от ЗТП-432 до оп.1), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,00	12%				0,06	0,04	-0,02	-36%	0,06		-0,06	-100%		0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-32, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%				0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-51, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Сорокино	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,30	0,16	122%				0,40	0,33	-0,08	-19%	0,40		-0,40	-100%		0,33
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-215, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Нижняя Пурловка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%				0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ МТП-107, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%				0,11	0,10	-0,01	-8%	0,11		-0,11	-100%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-131, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Накаплого	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,63	-100%				0,53		-0,53	-100%	0,53		-0,53	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, ЗТП-5, ф.12 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,03	72%				0,06	0,06	0,00	-7%	0,06	0,06	0,00	-7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-135, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Фенно	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,03	10%				0,20	0,28	0,07	36%	0,20	0,28	0,07	36%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от КТП-20, ф.5 ПС №755 Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Орлово	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,69	0,00	0%				0,59	0,63	0,04	7%	0,59		-0,59	-100%		0,63
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-511, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малое Саврасово	ЮЭС	0,2	0,2				-							-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-176, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Починки	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,51						0,45	0,45			0,45	0,45				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,37						0,32	0,32			0,32	0,32				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,2	0,2				-							-				-		
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Большое Ильинское	ЮЭС	1,8	1,8	0,3	0,05	-0,25	-84%				0,62	0,05	-0,57	-92%				-		0,05
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-15, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Васильевское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%				0,27	0,21	-0,07	-24%	0,27		-0,27	-100%		0,21
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 (по сущ. опорам), ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Есипово	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,39	-100%				0,93		-0,93	-100%	0,93		-0,93	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.10 ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,11	-100%				0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, КТП-423, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрыля	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,17		-0,17	-100%				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-46, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Кузнецовское	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,03	-0,23	-88%				0,60	0,03	-0,57	-95%	0,60		-0,60	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-417, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,67	-0,05	-8%				0,62	0,69	0,07	11%	0,62	0,69	0,07	11%		
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.32 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Разиньково	ЮЭС	4,0	4,0	3,8	0,03	-3,77	-99%				3,22	0,02	-3,20	-99%	3,22		-3,22	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.3-7 (замена опор, провода) КТП-351, ф.1 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Глубокое	ЮЭС	0,7	1,0	1,0	0,43	-0,56	-56%				0,31	0,28	-0,03	-10%	0,56	0,24	-0,31	-56%		0,28
1	МО	Реконструкция КТП №347 замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №347, ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Кривцы	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,04	-0,25	-85%				0,59	0,05	-0,55	-92%	0,59		-0,59	-100%		0,05

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция КТП-1655, замена тр-ра, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Федюково	ЮЭС	1,0	0,0																	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-334 до оп. 20, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Быковка	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,65	0,00	0%			0,01	0,66	0,59	-0,07	-11%	0,66		-0,66	-100%		0,59
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-445, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бородино	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,75	0,06	8%			0,16	0,59	0,65	0,07	12%	0,59	0,65	0,07	12%		
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с ПС-478 "Талеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Галыгино	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,91					0,05	0,79	0,79			0,79	0,65	-0,13	-17%		0,13
1	МО	Реконструкция МТП 314, замена на МТП-100-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП 134, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Завалильево	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	1,41					0,06	1,15	1,18	0,03	3%		1,25	1,25	-		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-47 ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Трухачево	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	1,00	-0,04	-4%			0,04	0,88	0,87	-0,01	-1%	0,88	0,87	-0,01	-1%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-223 до оп.21, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Новгородово	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,27	-100%			0,74	0,62		-0,62	-100%	0,62		-0,62	-100%		
1	МО	Строительство БМКТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-5 "Оболеск", ВЛИ-0,38 кВ, ПС №807 "Калугино", МО, Серпуховский р-н, д.Шатово	ЮЭС	2,5	2,5	2,4	0,12	-2,27	-95%			2,38	2,05	0,10	-1,95	-95%	2,05		-2,05	-100%		0,10
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" РП-8, ВЛИ-0,38 кВ ф.1 и ф.2, ВЛИ-0,38 кВ до оп.40 с ТП-300. Демонтаж ВЛ-0,38 кВ от ТП-300 до оп.14, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д.Сьяново-2	ЮЭС	4,5	4,5	4,3	4,34	0,00	0%			0,13	3,50	3,60	0,10	3%	3,68	3,77	0,10	3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Бисерово	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,24	-100%			0,67	0,56		-0,56	-100%	0,56		-0,56	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1, ВЛИ-0,38 кВ ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Редькино	ЮЭС	2,2	2,2	1,9	2,32	0,41	21%			0,09	1,87	2,03	0,16	9%	1,87	2,03	0,16	9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7, КТП-62, ф.6 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ждановское	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,24	-100%			0,66	0,57	0,31	-0,26	-45%	0,57		-0,57	-100%		0,31
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ оп.8 -13 КТП №22, ПС № 755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Орлово	ЮЭС	0,8	0,1	0,0	0,00					0,00										0,00
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.35 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гридюкино	ЮЭС	2,9	2,9	2,9	2,38	-0,52	-18%			0,45	2,46	2,08	-0,38	-16%	2,46		-2,46	-100%		2,08
1	МО	Реконструкция и строительство (от оп.17) ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-52, замена вводов, ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Семеновское	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,47	0,00	0,00			0,48	0,48				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-188. Реконструкция ВЛ-10 кВ, КТП-188, ф.1 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Есипово	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	0,99					0,01	0,28	0,28			0,85	0,37	-0,49	-57%		0,49
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, МТП-174, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,55	-0,04	-7%			0,14	0,57	0,47	-0,10	-17%	0,57		-0,57	-100%		0,47
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-12 и строительство отпайки от оп.12, МТП-347, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Вихрово	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,33	-100%			0,94	0,77		-0,77	-100%	0,77		-0,77	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-9 и строительство отпайки от оп.9, ф.1 МТП-120, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	1,0	1,0	0,3		-0,35	-100%			0,98	0,81	0,32	-0,49	-60%	0,81		-0,81	-100%		0,32
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-69, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Клубня	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,59					0,04					0,51	0,51				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 с РП-9, ВЛИ-0,38 кВ, ф.3 ПС №771 "Малино", РП-9, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Дубнево	ЮЭС	4,0	4,0	3,9	3,64	-0,27	-7%				3,35	3,35			3,35	3,35				0,00
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №321 "Поповка", ВЛИ-0,38 кВ, 2хКЛ от оп.1 ф.3 до яч. ф.16, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Семеновское	ЮЭС	6,9	6,9	3,0	0,61	-2,38	-80%			6,25	5,51	0,54	-4,97	-90%	5,51		-5,51	-100%		0,54

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.25-28 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, замена вводов, ТП-77, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игумново	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,53	-0,22	-30%			0,19		0,64	0,45	-0,18	-29%	0,64		-0,64	-100%		0,45
1												#Н/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-100, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Правое Ящерово	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,37					-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-167, МТП-167, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Митяково	ЮЭС	0,2	0,2				-			0,24					-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.77, КТП 195, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница	ЮЭС	0,1	0,1				-			0,09					-						
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ от проект. опоры КТП-226, ПС № 23 "Кварц" в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее Мячково	ЮЭС	0,8	0,8	0,0	0,0	-0,03	-100%			0,81		0,03		-0,03	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-226, ф.33, ПС №23 "Кварц", МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково	ЮЭС	0,3	0,3				-			0,29					-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурилково	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,09	-0,64	-88%			0,69		0,62	0,64	0,02	3%	0,62	0,64	0,02	3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-118, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Красино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,01	11%			0,02		0,13	0,12	-0,01	-7%	0,13	0,12	-0,01	-7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ от оп.23, МТП-374, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Растовка	ЮЭС	0,5	0,7	0,5	0,46							0,59	0,59			0,59	0,59				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.10 ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28							0,27	0,27			0,27	0,27				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.10 ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремилоское, с.Шарапово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,01		0,38	0,38	0,00	1%	0,38		-0,38	-100%		0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектир. ВЛИ-0,38 кВ, ф.10 ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,13	-100%			0,46		0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,23		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,52	-0,09	-15%			0,18		0,60	0,45	-0,16	-26%						0,45
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.26 ф.1, БМКТП-153, ф.1 ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,49		0,42		-0,42	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-99, ПС №217 "Газокомпрессорная", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Левашово	ЮЭС	0,5	2,3	2,3	0,49	-1,79	-79%			0,00		0,37	0,44	0,06	16%	0,37	0,44	0,06	16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.ТП, ф.19 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Паткино	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,13	-100%			0,45		0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.Быт №1, КТП-144, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково-2	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,26	0,18	223%			0,01	0,01	0,21	0,23	0,01	6%	0,22		-0,22	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-13, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Каргинский с.о., д.Слобода	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,00	0,10	0,10			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, ЗТП-614, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Константиновское	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,13					0,01	0,01	0,11	0,11			0,12		-0,12	-100%		0,12
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-41, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Толочаново	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,02	0,03	0,31	0,31			0,34	0,34				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 КТП-715, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Марьинское	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,02	0,02	0,22	0,22			0,24		-0,24	-100%		0,24
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-343, ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Семеновское	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,58	-0,02	-3%			0,06	0,36	0,19	0,15	-0,04	-19%	0,55	0,51	-0,04	-7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.30, МТП-417, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Кузьмино	ЮЭС	0,2	0,5	0,5	0,21	-0,30	-59%			0,00	0,16	0,03	0,03			0,19	0,19				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, МТП-19, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Секирино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,28		0,06	0,06			0,35	0,35				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.27, МТП-106, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Васильевское	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,01	0,01			0,14	0,14					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.8 ПС №698 "Ситня", РП-1, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лапино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,17	0,22	0,09	-0,13	-60%	0,22	0,14	-0,22	-100%		0,09
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-438, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,67	-0,02	-3%			0,03	0,59	0,57	-0,02	-4%	0,59	0,57	-0,02	-4%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ЗТП-73, ПС №591 "Токаново", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Коровино	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,94					0,01	0,84	0,84			0,84	0,84				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, ЗТП-101, ПС № 432 "Пурлово" в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Новоклемово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,21	0,00	-2%				0,21	0,20	-0,02	-8%	0,21	0,12	-0,21	-100%		0,20
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ, КТП, ф.33 РП-3, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,93					0,10	0,75	0,75			0,75	0,12	-0,63	-84%		0,63
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-115, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,61	0,32	112%			0,04	0,67	0,54	-0,14	-20%	0,67	0,12	-0,67	-100%		0,54
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10, МТП-46, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Гладкое	ЮЭС	0,2	0,1	0,1	0,06					0,13	0,05	0,05			0,19	0,19	-0,19	-100%		0,19
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	0,9	0,9	0,6	0,62	0,03	4%			0,26	0,75	0,55	-0,20	-27%	0,75	0,12	-0,75	-100%		0,55
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.13, МТП-11, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,6	0,8	0,8	0,54	-0,23	-30%			0,04	0,63	0,63			0,68	0,68	-0,68	-100%		0,68
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 54, ПС №339 "Ожерелье", МО, Каширский р-н, д.Зубово	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,53	-0,09	-15%			0,31	0,67	0,46	-0,21	-32%	0,67	0,12	-0,67	-100%		0,46
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.33 РП-3, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29						0,25	0,34	0,09	37%	0,25	0,25	-0,25	-100%		0,34
1	МО	Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-79, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,44	0,17	61%			0,03	0,42	0,38	-0,04	-10%	0,42	0,42	-0,42	-100%		0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-77, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Федюково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,14					0,01	0,29	0,13	-0,17	-56%	0,29	0,13	-0,17	-56%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-501, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сертякино	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,32					0,03	0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-345, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Агафоново	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,23	-100%			0,52	0,53	0,42	-0,12	-22%	0,53	0,53	-0,53	-100%		0,42
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-840, ПС №279 "Ершовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Валицево	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,25	-0,01	-5%			0,02	0,25	0,22	-0,03	-12%	0,25	0,25	-0,25	-100%		0,22
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10а, МТП- 334, ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п.Рылево	ЮЭС	0,2	0,2				-			0,24								-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-276, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чудиново	ЮЭС	0,7	0,7	0,2	0,68	0,43	174%				0,58	0,62	0,04	6%	0,58	0,62	0,04	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-109, ф.1 ТП-803 ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Борисово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,52						0,46	0,46			0,46	0,46				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-94, ф.2 РТП-7, ПС №233 "Марьиново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Лаптево	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22						0,19	0,20	0,02	9%	0,19	0,19	-0,19	-100%		0,20
1	МО	Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-171, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.о. Семеновский, д.Шелково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15						0,19	0,19			0,19	0,19				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, уч.141	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,41						0,33	0,35	0,02	6%	0,33	0,33	-0,33	-100%		0,35
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, уч.85	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,33					0,02	0,27	0,30	0,03	11%	0,27	0,27	-0,27	-100%		0,30
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,04								-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, уч.213	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,25						0,20	0,22	0,01	6%	0,20		0,20		-0,20	-100%		0,22
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.30, МТП-417, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Кузьмино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,30				0,00		0,39	0,39			0,39		0,39		0,39			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-78, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Острога	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39				0,28		0,10	0,10			0,38		0,38		0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-96, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Богатицево-Епишино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,17				0,00	0,14	0,02	0,02			0,16		0,16					
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-109, ПС №525 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,32				0,00	0,22	0,07	0,07			0,29				-0,29	-100%		0,29
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-42, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Руднево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15				0,12	0,04	0,04	0,04			0,15				-0,15	-100%		0,15
1											#Н/Д													
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, ЗТП-353, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,4	0,4						0,12													
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Поповка	ЮЭС	0,4	0,4						0,45													
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.10 ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремилоское, д.Шарапово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%		0,30	0,25		-0,25	-100%	0,25					-0,25	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.11 ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5		-0,51	-100%		0,52	0,43		-0,43	-100%	0,43					-0,43	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, МТП-109, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сидориха	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%		0,24	0,20		-0,20	-100%	0,20					-0,20	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, ф.3 БМКТП-120, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,03	-11%		0,05	0,31	0,25	-0,06	-20%	0,31	0,25	-0,06	-20%					
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%		0,28	0,23		-0,23	-100%	0,23					-0,23	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, МТП-36, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вязищи	ЮЭС	0,3	0,7	0,7	0,35	-0,39	-53%		0,12	0,26	0,41	0,16	62%	0,26	0,41	0,16	62%					
1	МО	Строительство второй цепи проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-13, замена вводов, демонтаж ВЛ-0,38 кВ оп.21-30, оп.118-119, КТП-29, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково	ЮЭС	0,7	0,7	0,8	0,30	-0,47	-61%		0,37	0,65	0,55	-0,11	-16%	0,65					-0,65	-100%		0,55
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурилково	ЮЭС	0,4	0,4						0,41													
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, д.265	ЮЭС	0,3	0,3						0,30													
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17, МТП-18, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Уварово	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,01	-2%		0,11	0,20	0,16	0,05	-0,11	-70%	0,36				-0,36	-100%		0,25
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-602, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Шапово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31				0,20	0,10	0,10			0,30					-0,30	-100%		0,30
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-42, ПС №254 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Руднево	ЮЭС	0,7	0,7	0,4	0,18	-0,20	-53%		0,56	0,60	0,14	-0,45	-76%	0,60					-0,60	-100%		0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-109, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,26	-0,01	-4%		0,01	0,26	0,23	-0,02	-8%	0,26					-0,26	-100%		0,23
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-141, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Семеново	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,40				0,02	0,37	0,37	0,00	-1%	0,37					-0,37	-100%		0,37
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%		0,27	0,22		-0,22	-100%	0,22					-0,22	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-131, ф.8 ПС №635 "Степановская", МО, Ступинский р-н, с.Троице-Лобаново	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,26	-100%		0,75	0,61		-0,61	-100%	0,61					-0,61	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, КТП-832, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Макаровка	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,01	-2%				0,00	0,32	0,31	-0,01	-4%	0,32	0,31	-0,01	-4%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, КТП-228, ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нижнее Мячково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	-0,01	-14%			0,04	0,11	0,08	-0,03	-30%	0,11	0,08	-0,03	-30%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ф.5, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Толмачево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, ЗТП-157, ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Агашкино	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,05	0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.31, ЗТП-12, ф.9 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Тимонино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,05	88%			0,01	0,09	0,09	0,00	1%	0,09	0,09	0,00	1%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,26	-100%			0,76	0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, ЗТП-166, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Новомайково	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,09	0,04	88%			0,01	0,07	0,07	0,00	1%	0,07	0,07	0,00	1%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово	ЮЭС	0,2	2,0	2,0	0,16	-1,86	-92%			0,01	0,13	0,15	0,02	19%	0,13		-0,13	-100%		0,15	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,34					0,08	0,25	0,35	0,10	40%	0,25	0,35	0,10	40%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-85, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ланьшино	ЮЭС	0,3	0,4	0,4	0,38	0,03	7%			0,09	0,25	0,41	0,16	63%	0,25	0,41	0,16	63%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,22 кВ от оп.4, ЗТП-147, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.с."Подмосковье"	ЮЭС	0,1	0,1				-			0,09				-							
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, БМТП-196, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Образцово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,14	0,03	26%			0,02	0,10	0,13	0,03	30%	0,10	0,13	0,03	30%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-356, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Подьяново	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	0,01	9%			0,02	0,10	0,09	-0,01	-5%	0,10	0,09	-0,01	-5%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,21	0,02	9%			0,04	0,17	0,19	0,02	11%	0,17	0,19	0,02	11%		0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп. №10/6, МТП-264, ф.22 ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Петрово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,00	0,03	0,03			0,13	0,13					
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, МТП-39, ПС №233 "Марьиново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тютюково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,00	0,13	0,13			0,13		-0,13	-100%		0,13	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,41	0,04	10%				0,37	0,37	0,00	0%	0,37		-0,37	-100%		0,37	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, МТП-333, ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Дубечино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,10	0,10			0,10		-0,10	-100%		0,10	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.23 ПС №698 "Ситя", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Матвейково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,15					0,04	0,01	0,01			0,13	0,13				0,00	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, КТП-485, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Хатунь	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,09					0,00	0,07	0,07			0,07		-0,07	-100%		0,07	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 МТП №118, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,21	0,00	-1%			0,01	0,18	0,18	0,00	-2%	0,18		-0,18	-100%		0,18	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-28, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,01	0,17		-		0,17		-0,17	-100%		0,17	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, ЗТП-260, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Барабаново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,01	0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-260, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Барабаново	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,32					0,00	0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.95, ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,51	-0,05	-8%			0,06	0,47	0,44	-0,03	-7%	0,47	0,44	-0,03	-7%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17, КТП-121, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождествено	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,04					0,00	0,04	0,04	0,00	4%	0,04	0,04	-0,04	-100%		0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.24, МТП-312, ф.23 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Матвейково	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,17					0,07	0,12	0,03	0,03		0,15	0,15				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.27, МТП-93, ф.121 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ганусово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,36	0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-427, ПС №233 "Мартьяново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мартьяновское	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,01	-0,07	-87%			0,00	0,12	0,12	0,00	3%	0,12	0,12	0,00	3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ф.1 РТП-11, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Забелино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,02	-0,01	-29%			0,00	0,05	0,04	-0,01	-27%	0,05		-0,05	-100%		0,04
1	МО	Строительство отпайки от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Шахлово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,25	0,03	11%			0,01	0,19	0,22	0,03	17%	0,19	0,22	0,03	17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-162, ф.1, РП-1, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Грызлово	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,13	-0,12	-48%			0,31	0,37	0,12	-0,25	-68%	0,37		-0,37	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №482, ПС № 747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,19	-0,03	-15%			0,09	0,25	0,17	-0,08	-32%	0,25		-0,25	-100%		0,17
1												#Н/Д										
1												#Н/Д										
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-394, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,09	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-315, ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дор	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,25	-100%			0,73	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,28	0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.33, МТП-62, ф.1 ПС №383 "Бронниця-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Захариха	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,12	0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-350, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,22	-0,03	-13%			0,02	0,22	0,19	-0,03	-14%	0,22	0,19	-0,03	-14%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по д/ру Ю8-08-302-3344(3192), ф.139 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,03	0,09	0,09			0,09	0,09				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, ЗТП-121, ф.33 ПС №23 "Кварти", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чудково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,02	-0,08	-81%			0,22	0,20	0,02	-0,18	-92%	0,20		-0,20	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-347, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Вихрово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Ивановское	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,05	-80%			0,13	0,13	0,12	-0,01	-7%	0,13		-0,13	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-315, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мальцы	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,30	-100%			0,92	0,72		-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Шарапово	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,04	-0,11	-75%			0,41	0,42	0,04	-0,38	-91%	0,42		-0,42	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-400, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,10	-100%			0,38	0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-223, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Селино	ЮЭС	0,2	0,2				-			0,15				-						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-172, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,17	0,10	130%			0,04		0,11	0,19	0,08	72%	0,11	0,19	0,08	72%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,01		0,27	0,28	0,01	4%	0,27		-0,27	-100%		0,28
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 ф.3 МТП-249, установка в МТП-249 сборки НН, ф.21 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Беседы	ЮЭС	0,6	0,6	0,2	0,52	0,37	233%			0,01		0,47	0,45	-0,02	-4%	0,47	0,45	-0,02	-4%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 233, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,47					0,02		0,37	0,43	0,06	15%	0,37	0,43	0,06	15%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, МТП-382, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,34	-0,04	-10%			0,05	0,19	0,15	0,11	-0,05	-32%	0,35		-0,35	-100%		0,30
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.26 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,11	-100%			0,41		0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, МТП-80, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Растовцы	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,40	-0,02	-5%			0,04		0,40	0,36	-0,04	-11%	0,40		-0,40	-100%		0,36
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, МТП-53, ф.10 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Новомойгоры	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,23		0,19	0,10	-0,08	-45%	0,19		-0,19	-100%		0,10
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-141, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Марынка	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,28	-0,07	-21%			0,14		0,41	0,24	-0,17	-41%	0,41	0,24	-0,17	-41%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Татаринцево	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,69	0,38	123%			0,17		0,70	0,70	0,00	-1%	0,70		-0,70	-100%		0,70
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-511, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малое Саврасово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,23	0,08	55%			0,06		0,44	0,21	-0,23	-53%	0,44		-0,44	-100%		0,21
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.1 ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Голыгино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,05	-79%			0,23	0,02	0,12	0,01	-0,11	-89%	0,14		-0,14	-100%		0,03
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.41, ЗТП-252, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,02	-0,08	-81%			0,38		0,21	0,02	-0,19	-91%	0,21		-0,21	-100%		0,02
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 ЗТП-10, ПС №358 "Ерино", МО, Чеховский р-н, д.Бершово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,40	-0,05	-10%			0,06		0,36	0,34	-0,02	-5%	0,36		-0,36	-100%		0,34
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-96, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Бутурлино	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,47	0,03	6%			0,01		0,47	0,42	-0,05	-11%	0,47	0,42	-0,05	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-108, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воскресенки	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,10		0,28	0,27	-0,01	-3%	0,28	0,27	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.38, ТП-333, ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Дубечино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,00		0,35	0,17	-0,18	-52%	0,35		-0,35	-100%		0,17
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, КТП-260, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тутыхино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,00	-3%			0,02	0,09	0,04	0,03	-0,01	-25%	0,12		-0,12	-100%		0,11
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, МТП-328, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сенькино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,37					0,02	0,24	0,08	0,08			0,32	0,32				0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. оп.3-4), КТП-122, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Хатунь	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,36	-0,01	-3%			0,27		0,33	0,31	-0,02	-6%	0,33		-0,33	-100%		0,31
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-791, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нижнее Ведино	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,37	0,27	253%			0,04		0,32	0,34	0,02	7%	0,32	0,34	0,02	7%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, РТП-2, ф.1 ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,7	0,7	0,2	0,68	0,45	191%			0,01		0,55	0,61	0,06	11%	0,55		-0,55	-100%		0,61
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово, уч.178	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.45, МТП-220, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	1,1	1,1	0,3	0,66	0,35	110%			0,40		0,84	0,57	-0,27	-32%	0,84		-0,84	-100%		0,57

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП, ф.10 ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,51					0,04	0,45	0,45			0,45			-0,45	-100%		0,45
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ботвинино	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,33	-0,08	-20%			0,06	0,42	0,29	-0,13	-30%	0,42			-0,42	-100%		0,29
1	МО	Строительство отпайки от сущ.ВЛ-0,38 кВ, с ЗТП-10, ПС №358 "Ерино", в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бершово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,11	-81%			0,27	0,25	0,22	-0,03	-12%	0,25			-0,25	-100%		0,22
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ, сЗТП №200, ПС №187 "Лопасня", в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,36					0,02	0,32	0,31	0,00	0%	0,32			-0,32	-100%		0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-334, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Нижнее Пикалово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,35	0,22	174%			0,09	0,38	0,33	-0,04	-12%	0,38			-0,38	-100%		0,33
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф.3 БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково, д.61 в	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,33	0,27		-0,27	-100%	0,27			-0,27	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-17, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дравкино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,27	-100%			0,82	0,62		-0,62	-100%	0,62			-0,62	-100%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, БМКТП-153, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	0,52	0,32	160%				0,30	0,45	0,15	49%	0,30	0,45		0,15	49%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,09	-73%			0,23	0,20	0,22	0,02	11%	0,20	0,22		0,02	11%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ, КТП 42, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Коптево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,14	0,08	145%			0,08	0,11	0,12	0,01	9%	0,11			-0,11	-100%		0,12
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф."Глазовский", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,04	-0,11	-74%			0,24	0,26	0,04	-0,23	-86%	0,26			-0,26	-100%		0,04
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.76, ТП-77, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Игумново	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,28	0,17	163%			0,15	0,19	0,24	0,06	31%	0,19	0,24		0,06	31%		
1											#Н/Д												
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-17, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково-2	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,16	0,01	9%			0,01	0,13	0,14	0,02	14%	0,13	0,14		0,02	14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-289, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,60	-0,04	-7%			0,02	0,54	0,60	0,05	10%	0,54	0,60		0,05	10%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, ВЛИ-0,38 кВ оп.10-15, КТП-42, ПС №755 "Молоково", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дроздово	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,42	0,03	7%				0,35	0,38	0,03	9%	0,35	0,38		0,03	9%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-817, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	0,3	0,3				-			0,27				-					-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-1074, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шишкино	ЮЭС	0,1	0,1				-			0,06				-					-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, БМКТП-1212, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Бурхино	ЮЭС	0,2	0,2		0,17	0,17	-			0,01		0,14	0,14	-		0,14		0,14	-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, КТП-1220, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Чурилково, ул. Зеленая, уч.28 Д	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,35				-					-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-1107, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Кулчиново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,01	-0,07	-84%			0,34	0,24	0,26	0,02	8%	0,24	0,26		0,02	8%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ЗТП-412, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	ЮЭС	2,0	2,0	0,6	0,08	-0,51	-86%			1,89	0,77	0,07	-0,70	-91%					-		0,07
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5/1, КТП-162, ПС №698 "Сигтя", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Грызлово	ЮЭС	0,3	0,9	0,9	0,29	-0,58	-67%			0,00	0,25	0,25			0,25	0,25					0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.20 ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово, д.102	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,08	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №355, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Баскачи	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,63						0,58	0,58			0,58			-0,58	-100%		0,58
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ф.3 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Гривно	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,02	0,09	0,09	0,00	5%	0,09	0,09		0,00	5%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Даниловская, уч.3	ЮЭС	0,1	0,1							0,01		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Даниловская, уч.1	ЮЭС	0,1	0,1							0,01		0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Лесная, уч.1	ЮЭС	0,2	0,2							0,01		0,15	0,15			0,15	0,15				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Малиновая, уч.5	ЮЭС	0,3	0,3							0,02		0,25	0,25			0,25	0,25				
1	МО	Стр-во отпайки от ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-79, ПС №617 "Сырово", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, д.Федлоково, ул.Фестивальная	ЮЭС	0,4	0,4			0,19	70%			0,03		0,38	0,40	0,02	5%	0,38		-0,38	-100%		0,40
1												#И/Д											
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Вербная, уч.5	ЮЭС	0,1	0,1							0,01		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Вербная, уч.3	ЮЭС	0,1	0,1							0,00		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 ф.3 БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,4	0,4			-0,39	-90%			0,40		0,37	0,04	-0,33	-90%	0,37		-0,37	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Вербная, уч.8	ЮЭС	0,1	0,1							0,01		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-7681(906401), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка, ул.Малиновая, уч.7а	ЮЭС	0,1	0,1							0,02		0,08	0,08			0,08	0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-256, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,6	0,6							0,00		0,49	0,49			0,49	0,49				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	0,5	0,5			0,04	7%			0,07		0,46	0,46	0,00	0%	0,46		-0,46	-100%		0,46
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, с КТП-481, ПС №702 "Гришенки", в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сафоново	ЮЭС	0,4	0,4			0,11	41%					0,31	0,36	0,05	17%	0,31		-0,31	-100%		0,36
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	0,3	0,3			-0,12	-80%			0,27		0,24	0,03	-0,22	-90%	0,24		-0,24	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-29 ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Балково,	ЮЭС	0,1	0,1			-0,03	-57%			0,10	0,04	0,08	0,08	0,00	1%	0,12		-0,12	-100%		0,12
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-42 ПС №457 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Коптево	ЮЭС	0,2	0,2			-0,06	-100%			0,17	0,04	0,14	0,17	0,03	25%	0,18		-0,18	-100%		0,21
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-448 ПС №400 "Ока" в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,1	0,1									0,06	0,07	0,01	11%	0,06	0,07	0,01	11%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БМКТП, ф.14 ПС №748 "Лазарево", в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,3	0,3			0,02	6%					0,25	0,28	0,03	13%	0,25		-0,25	-100%		0,28
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от проектируемой БМКТП, ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР,МО,Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,2	0,2							0,22											
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-111, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Пушино	ЮЭС	0,5	0,5			-0,49	-100%			0,51		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%		
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-192, ПС № 748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	0,3	0,3			-0,07	-30%					0,24	0,14	-0,10	-41%	0,24		-0,24	-100%		0,14
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.21, МТП-69, ПС №591 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Клубня	ЮЭС	0,2	0,2			-0,06	-100%			0,17		0,16	0,02	-0,14	-90%	0,16		-0,16	-100%		0,02

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-170, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	ЮЭС	0,1	0,1	0,14	0,07	88%			0,01		0,12	0,12	0,00	1%	0,12	0,12	0,00	1%		0,00
1	МО	Строительство отпайки от оп.4 сущ. ВЛ-0,38 кВ, МТП-208, ПС №591 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Богатищево	ЮЭС	0,1	0,1	0,12	0,02	15%			0,01		0,10	0,11	0,00	4%	0,10	0,11	0,00	4%		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, МТП-81, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Срезнево	ЮЭС	0,2	0,2	0,20	0,04	24%			0,01		0,17	0,18	0,01	4%	0,17	0,18	0,01	4%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, МТП-45, ПС №425 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Суханово	ЮЭС	0,3	0,3	0,33	0,04	15%			0,02		0,28	0,29	0,01	2%	0,28	0,29	0,01	2%		0,00
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, ЗТП-240, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Коккино	ЮЭС	0,1	0,1	0,09	0,01	13%			0,01		0,07	0,08	0,00	4%	0,07	0,08	0,00	4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.8 МТП-72, ПС № 591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Батькополье	ЮЭС	0,1	0,1	0,14	0,00	-3%			0,01		0,12	0,12	0,00	1%	0,12	0,12	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, МТП-46, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Гладкое	ЮЭС	0,2				-			0,18					-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-172, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледовские выселки	ЮЭС	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-215, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Новоселки	ЮЭС	0,4	0,4	0,35					0,02	0,30			-		0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4, МТП-72, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Батькополье	ЮЭС	0,4	0,4	0,35	0,03	11%			0,02		0,30	0,30	0,01	2%	0,30	0,30	0,01	2%		
1	МО	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-202, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Республика	ЮЭС	0,1	0,1			-			0,14					-				-		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-417, ПС №447 "Пушино", МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново	ЮЭС	0,4	0,4	0,45					0,09		0,34	0,46	0,11	33%	0,34	0,46	0,11	33%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.9 МТП-59, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пчеловодное	ЮЭС	0,1	0,1	0,06	-0,29	-82%			0,01		0,05	0,05	0,00	7%	0,05	0,05	0,00	7%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.55, МТП-175, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Малеево	ЮЭС	0,1	0,1	0,14	0,02	16%			0,01		0,11	0,12	0,01	9%	0,11	0,12	0,01	9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, МТП-71, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Козьяково	ЮЭС	0,1	0,1	0,10	0,01	10%			0,01		0,08	0,09	0,01	9%	0,08	0,09	0,01	9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23, МТП-23, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново	ЮЭС	0,1	0,1		-0,04	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство отпайки от оп.14 ВЛ-0,4 кВ МТП-93, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Воскресенское	ЮЭС	0,1	4,1	0,01	-4,08	-100%			0,13		0,12	0,01	-0,11	-91%	0,12		-0,12	-100%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, МТП-145, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Смирновка	ЮЭС	0,1	0,1	0,12	0,01	9%			0,01		0,10	0,10	0,00	2%	0,10	0,10	0,00	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.25, МТП-100, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Труфаново	ЮЭС	0,3	1,1	0,29	-0,86	-75%			0,02	0,23	0,02	0,02			0,25	0,25				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32, КТП-152, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Хворостянка	ЮЭС	0,2	1,7	0,24	-1,46	-86%					0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, МТП-120, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лазаревка	ЮЭС	0,2	1,2	0,21	-1,02	-83%			0,01	0,17	0,02	0,02			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, КТП-54, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Зубово	ЮЭС	0,1	0,7	0,11	-0,60	-84%			0,01		0,09	0,10	0,01	7%	0,09	0,10	0,01	7%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, МТП-170, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково	ЮЭС	0,3	0,3	0,49	0,42	свыше 100%			0,04		0,22	0,42	0,21	97%	0,22	0,42	0,21	97%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, ЗТП-240, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Коккино	ЮЭС	0,2	0,4	0,18	-0,26	-58%			0,01		0,15	0,16	0,01	7%	0,15	0,16	0,01	7%		
1	МО	Стр-во отпайки от оп.43 ВЛ-0,4 кВ МТП-119, ПС №525 "Сорокино" в т.ч.ПИР, МО,Каширский р-н, п.Большое Руново	ЮЭС	0,1	0,1	0,09	0,01	14%			0,01		0,08	0,08	0,00	1%	0,08	0,08	0,00	1%		
1	МО	Строительство отпайки от оп.32, КТП-121, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч.ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождественно	ЮЭС	0,0	0,2	0,05	-0,20	-79%			0,00		0,04	0,05	0,01	15%	0,04	0,05	0,01	15%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23/8, КЛ-0,38 кВ, КТП-152, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Хворостянка	ЮЭС	1,8	1,8	0,42	-0,08	-16%			1,42		0,72	0,36	-0,36	-50%				-		0,36

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЗТП №62 ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Серебряные Пруды	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,34	0,17	102%			0,04	0,01	0,17	0,28	0,11	66%	0,18	0,29	0,11	62%				
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, КТП-110, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Успенский	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,05							0,05	0,04	-0,01	-17%	0,05	0,04	-0,01	-17%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12 МТП-40, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Семеново	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,24	0,02	7%			0,00	0,01	0,19	0,20	0,01	8%	0,20	0,22	0,01	7%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, КТП-124, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д. Пурлово	ЮЭС	0,1	0,4	0,4	0,11	-0,26	-71%			0,01		0,09	0,09	0,01	7%	0,09	0,09	0,01	7%				
1	МО	Стр-во отпайки от оп. 27 ВЛ-0,4 кВ МТП-83, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п. Богатицево	ЮЭС	0,5	0,8	0,8	0,46	-0,37	-45%					0,53	0,53			0,53	0,53						
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-343, ПС №321 "Поповка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Семеновское	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,44	0,37	свыше 100%					0,06	0,45	0,39	свыше 100%	0,06		-0,06	-100%		0,45		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-180, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Каменщи	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,36	0,03	11%			0,03		0,34	0,33	-0,01	-3%	0,34		-0,34	-100%		0,33		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. № 13 сущ. ВЛ-0,38 кВ от КТП-162 до гр.уч-ка абонента, с КТП № 162, ПС № 698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Грызлово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП, ф.2 ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Колычево	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29							0,23	0,25	0,03	12%	0,23	0,21	-0,01	-5%		0,04		
1	МО	Строительство отпайки от оп. 8 ВЛ-0,4 кВ КТП-135, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Константиново, уч. 334	ЮЭС	0,4	0,4	0,4		-0,44	-100%			0,44		0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%				
1	МО	Строительство отпайки от оп.1 ВЛ-0,38 кВ МТП №20, ф.3 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Новомайково	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%				
1	МО	Строительство отпайки от оп.14 ВЛ-0,4 кВ, ЗТП №307, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Овчинкино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%				
1	МО	Строительство отпайки от оп.38 ВЛ-0,4, МТП №7, ф.10 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Становое	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-4469(121), ф.3 ПС № 563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, ул. Горбуша	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	0,84	-0,13	-13%			0,10		0,82	0,74	-0,08	-10%	0,82		-0,82	-100%		0,74		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. БМКТП, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Картино	ЮЭС	0,5	0,5				-			0,53					-				-				
1											#И/Д														
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ с КТП-169, ф.21 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Беседы	ЮЭС	0,6	0,6	0,3	0,56	0,27	94%			0,04		0,28	0,49	0,21	75%	0,28	0,49	0,21	75%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-70, ПС №71 "Малино" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Аксиньино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01		0,10	0,10			0,10	0,10						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №18, ф.21 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Кулаково	ЮЭС	0,4	0,3	0,1	0,19	0,11	128%			0,33	0,04	0,26	0,18	-0,08	-31%	0,29		-0,29	-100%		0,22		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-38, ф.21 ПС № 14 "Апаринки" до участка Мишиной А.Я., в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Картино	ЮЭС	0,5	0,4				-			0,43	0,02				-				-		0,02		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.30, МТП-253, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Новлянское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,06	-73%			0,24	0,02	0,19		-0,19	-100%	0,22		-0,22	-100%		0,02		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-131, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Троице-Лобаново	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,02	0,03	0,32	0,30	-0,02	-6%	0,35	0,33	-0,02	-5%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, МТП-77, ф.1 ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Малышево	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,35					0,02		0,31	0,30	-0,01	-4%	0,31	0,30	-0,01	-4%		0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-419, ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Лысцево	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,13	-100%			0,45		0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, МТП-42, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Аргуново	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,04		0,34	0,34			0,34	0,34				0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.23 КТП-372 ПС № 243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Малышево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,04	-77%			0,10		0,10	0,02	-0,08	-84%	0,10		-0,10	-100%		0,02		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38, с ЗТП-3, ф.1 ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	0,0	0,0																			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	-0,03	-100%				0,05	-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,02	-78%			0,05	0,01	-0,04	-89%	0,05		-0,05	-100%				0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.4 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Еганово	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,14	-100%			0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%					
1	МО	Строительство отпайки от сущ. ВЛ-0,38 кВ МТП-118 от оп.1, ф.1 ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Надеждино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07		-0,07	-100%	0,10		-0,10	-100%				0,03	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №253, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Новлянское	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17		-0,17	-100%	0,20		-0,20	-100%				0,03	
1	МО	Строительство отпайки от оп.1 ВЛ-0,4 кВ КТП-469, ПС №764 "Загорново", МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,03	-0,07	-68%			0,30	0,03	-0,27	-89%	0,30		-0,30	-100%				0,03	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 МТП-6, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Синьково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,07					0,06	0,06			0,06	0,06					0,00		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-846, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Юрово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,05	-0,45	-91%			0,42	0,52	0,10	23%	0,42	0,52	0,10	23%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, соор. по д-ру №Ю8-09-302-4976(663), ф.6 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Каменное Тяжино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%					
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.38, ВЛ-0,4 кВ от проект. БМКТП, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Рыбаки	ЮЭС	4,4	4,4	4,2	3,89	-0,27	-6%			3,52	3,39	-0,13	-4%	3,52	1,91	-1,61	-46%				1,48	
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.16, от МТП №62, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Захариха	ЮЭС	0,5	0,4	0,4		-0,42	-100%			0,36		-0,36	-100%	0,39		-0,39	-100%				0,03	
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.33 ПС-23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Каменное Тяжино, Раменский р-н	ЮЭС	2,6	2,6	1,0	2,22	1,26	131%			2,19	2,01	-0,17	-8%		2,01	2,01	-					
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.139 с ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Нестерово, Раменский р-н	ЮЭС	3,2	1,8	1,3	1,51	0,25	20%			1,07	1,37	0,30	28%	2,30	2,60	0,30	13%				0,00	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ ф.121 ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с.Салтыково, Раменский р-н	ЮЭС	2,1	1,9	1,5	1,66	0,15	10%			1,28	1,47	0,19	15%	1,43	1,62	0,19	13%				0,00	
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с.Кривцы, Раменский р-н	ЮЭС	2,6	5,0	5,0	2,18	-2,84	-57%			1,90	1,98	0,08	4%	2,08	2,16	0,08	4%					
1	МО	Строительство БМКТП 250/10/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.38, ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.38 ПС № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО Раменский р-н с.Софьино	ЮЭС	5,2	5,2	4,8	4,88	0,05	1%			4,24	4,39	0,15	4%	4,24	4,09	-0,15	-4%				0,30	
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-846, МО, Раменский р-он, д. Юрово.	ЮЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,16		-0,16	-100%			-					0,01	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от МТП-17, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дракино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,09	0,08	0,00	-5%	0,10	0,09	0,00	-5%				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.49 ф.3 МТП-121, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Скрылья	ЮЭС	0,2	0,2																			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивановский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Игнатьево	ЮЭС	1,2	1,2	0,2	0,04	-0,14	-77%			0,42	0,04	-0,38	-91%			-					0,04	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32, КТП 104, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы	ЮЭС	0,6	0,6	0,3	0,28					0,24	0,24			0,26		-0,26	-100%				0,26	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, МТП-148, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глубоково	ЮЭС	0,4	0,4	0,4		-0,37	-100%			0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%					
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф."Ивантинский" ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Райсеменовское	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	0,03	-0,99	-97%			0,84		-0,84	-100%	0,87		-0,87	-100%				0,03	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ф. №2 МТП -229, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Бутурдино	ЮЭС	0,2	0,2	0,17	-0,01	-4%			0,01	0,01	0,16	0,14	-0,01	-9%	0,17	0,15	-0,01	-8%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-108, замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-108 ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Воскресенки	ЮЭС	1,3	1,2	1,07	-0,04	-4%			0,03	0,10	0,92	0,92	-0,01	-1%	1,02	1,02	-0,01	-1%		0,00
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ф.2 РП-6, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.17. Реконструкция ВЛ-0,38 оп.11-17 (подвеска второй цепи), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Васильевское	ЮЭС	1,2	1,2		-0,22	-100%			1,18		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%		
1	МО	Строительство КВЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от оп.2, КТП-322, ф.10 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Синьково	ЮЭС	1,1	1,1	0,66	-0,36	-35%			0,39		0,87	0,58	-0,29	-34%	0,87		-0,87	-100%		0,58
1	МО	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-25407Б (замена на ЩРНВ, 16 яч.). Строительство ВЛИ-0,38 от ТП-25407Б ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Бузаново	СЭС	0,9	0,9	0,67	0,33	95%			0,26		0,79	0,60	-0,19	-24%	0,79	0,60	-0,19	-24%		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ и ВЛИ-0,38 кВ от ТП-5982, ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское	СЭС	0,9	0,2	0,19					0,03	0,76			-		0,76	0,76				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 КТП-38, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Симоново	СЭС	0,5	0,3	0,26						0,42			-		0,42	0,42				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-418, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Бунятинский, д. Хвостово	СЭС	1,0	1,1	0,89	-0,06	-6%			0,18	0,03	0,91	0,78	-0,12	-14%	0,93	0,81	-0,12	-13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. По д-ру №С8-09-302-Д-71(2407), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Грещино	СЭС	0,2	0,3	0,33							0,19	0,29	0,10	55%	0,19	0,29	0,10	55%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №16 ТП-403, ПС №96 "Кагуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горки-Сухаревские	СЭС	0,2	0,2	0,14					0,01		0,13	0,12	-0,01	-6%	0,13	0,12	-0,01	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.№4 КТП-180 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, мкрн. Семхоз	СЭС	0,0	0,0		-0,03	-100%			0,04		0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж-й по ТУ №С8-09-202-2269(292)) ПС №699 "Рогочево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, Большерогачевское с/п	СЭС	0,3	0,2		-0,08	-100%			0,21	0,04	0,18		-0,18	-100%	0,21		-0,21	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-483 ПС №416 "Красные горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Афанасово	СЭС	0,5	0,4	0,35					0,10	0,05	0,38	0,29	-0,09	-23%	0,44	0,35	-0,09	-20%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-426 ПС №209"Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-он, г.Краснозаводск	СЭС	0,1	0,1		-0,04	-100%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-472 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не д. Брехово, ОА Крюково	СЭС	1,0	1,0	0,81					0,22		0,80	0,74	-0,06	-7%	0,80	0,74	-0,06	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.2, КТП-92 ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с.о. Жостовский, д. Жостово	СЭС	0,4	0,4	0,37					0,02		0,33	0,32	-0,01	-4%	0,33	0,32	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-133 ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Жестылево	СЭС	0,7	0,6	0,10					0,54		0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-198 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ольявидово	СЭС	0,4	0,4	0,07					0,35		0,21	0,21			0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1183 ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Дурькино	СЭС	0,7	0,7	0,64					0,04		0,58	0,55	-0,03	-5%	0,58	0,55	-0,03	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 ф.1 КТП-609, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Тимошкино	СЭС	0,1	0,3		-0,32	-100%			0,32		0,27	0,10	-0,18	-64%	0,27	0,10	-0,18	-64%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 МТП-8, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Непейдино	СЭС	1,2	1,6	1,12	-0,46	-29%			0,46	0,53	0,84	0,48	-0,36	-43%	1,37	1,01	-0,36	-26%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП соор. по д-ру №С8-09-302-Д-82(2600), ПС №467 "Ростовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Тарусово	СЭС	0,3	0,3		-0,11	-100%			0,31		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-766 замена тр-ра, ПС №583 "Подьячево". Строительство ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Походкино	СЭС	0,5	0,5	0,52					0,02		0,53	0,46	-0,07	-13%	0,53	0,46	-0,07	-13%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 ТП-644 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пешки	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,44	-100%			0,44	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. По дог. С8-10-302С-1517(901986) от 26.05.2010) ПС №540 "Ярцово"	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. По дог. С8-10-302-Д-3500(906155) от 19.07.2010), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, ОПХ "Ермолино", поле 3	СЭС	0,5	0,5	0,3	0,49	0,15	44%			0,02	0,43	0,44	0,01	1%	0,43	0,44	0,01	1%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 1-16 КТП-979 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с.о. Зареченский, д. Мишуково	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,31					0,04	0,27	0,27			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-102 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Ильинское	СЭС	1,1	1,1	0,5	0,21	-0,29	-58%			0,88	0,91		-0,91	-100%	0,91		-0,91	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-10-302-Д-2009(903771) от 02.06.2010) ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озеренское	СЭС	0,5	0,5	0,3	0,58	0,25	74%				0,42	0,51	0,09	22%	0,42	0,51	0,09	22%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 МТП-739 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Белый Раст	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,22	0,25	0,06	-0,19	-75%	0,25		-0,25	-100%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 ПС №160"Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Круглино	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,69	0,00	-1%			0,04	0,62	0,62	0,00	0%	0,62	0,62	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ КТП-100 ПС №160"Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Круглино	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,46	-0,03	-6%		0,40	0,03		-0,03	-100%	0,43	0,40	-0,03	-8%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,3кВ от МТП-914 ПС №824 "Юрьево2, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, Настасьинский с.о., д.Муравьево	СЭС	0,4	0,3	0,3	0,06	-0,29	-83%		0,02	0,29	0,29	0,00	-1%	0,32	0,31	0,00	-1%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-117 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селихово	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,02	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-80 ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Кишкинха	СЭС	0,7	0,7	0,1	0,02	-0,08	-85%		0,03	0,68	0,21	0,02	-0,19	-91%						0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-09-302С-4388(3575) от 20.01.2010) ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Маньково	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,00	0,07		-		0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-170 ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горбово, д.4а	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,04	-56%			0,12	0,12	0,08	-0,04	-33%	0,12	0,08	-0,04	-33%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 КТП 1056 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Рыбаки	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,06					0,07	0,07	0,13	0,05	75%	0,07	0,07				0,05
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-934 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Зверково	СЭС	0,6	0,5	0,5	0,36	-0,15	-30%		0,04	0,17	0,42	0,45	0,03	7%	0,47	0,50	0,03	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№24 ф.1 КТП-446 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Нижнево	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,04	-0,06	-61%		0,07	0,25	0,22	0,10	-0,11	-52%	0,29	0,18	-0,11	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог №С8-10-302С-6372(911531) от 29.09.2010) ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Федоскинский с.п., западнее д. Ларево	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,00	0,10	0,11	0,01	6%	0,10	0,11	0,01	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог №С8-10-302С-561(4625) от 01.03.2010) ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селихово	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-914 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Муравьево	СЭС	0,6	0,6	0,6		-0,55	-100%		0,04	0,59	0,47	0,50	0,03	6%	0,50	0,53	0,03	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 КТП-131 ПС №585 "Н.Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Митькино	СЭС	0,4	0,4	0,4		-0,44	-100%			0,44	0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЦРП-27 ПС №641 "Гранит", строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Царево	СЭС	0,6	0,5	0,5	0,53					0,02	0,47		-		0,47	0,47				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП соорж. по дог. №С8-09-302-Д-141(2522), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Насадкино	СЭС	0,4	0,3	0,1	0,04	-0,05	-57%		0,07	0,27	0,23	0,14	-0,09	-41%	0,30	0,21	-0,09	-31%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-256 ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с.Якоть	СЭС	0,8	1,0	0,9	0,80	-0,05	-6%		0,02	0,16	0,82	0,69	-0,12	-15%	0,84	0,71	-0,12	-15%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-78 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатовка	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,44	-0,04	-8%			0,11	0,42	0,09	-0,09	-100%	0,51	0,42	-0,09	-18%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-219 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Олявидово	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,53					0,03		0,54	0,47	-0,07	-13%	0,54	0,47	-0,07	-13%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф. Деревня ТП-458 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Кочергино	СЭС	0,4	0,3	0,3	0,30	0,00	-1%			0,03	0,03	0,28	0,28	0,00	0%	0,31	0,31	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП сооруж. по до-ру №С8-10-302С-1517(901986), ПС №540 "Ярцово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.Хомяково	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,03					0,00		0,03	0,03			0,03	0,03	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.11 ф.3 МТП-346 ПС№816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Слабино	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,22		0,18	0,04	-0,14	-76%	0,18	0,04	-0,14	-76%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-737, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Саморядово	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,02		0,36	0,34	-0,02	-5%	0,36	0,34	-0,02	-5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-197 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Настасино	СЭС	0,6	0,5	0,5	0,46					0,06	0,44			-		0,44	0,44				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по д/ру №С8-10-302-Д-4869(908789) от 24.08.2010) ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Жестыцево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,00	0%			0,01		0,25	0,25	0,00	0%	0,25	0,25	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-6 ПС №286 "Станки-2" (замена провода). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, Ширятино д.	СЭС	0,3	0,1	0,1	0,07					0,04		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-72 ПС 393 "Станки", в т.ч. ПИР, Талдомский р-н, д. Шадрино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,19				-		0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-104 ПС №442 "Юркино", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Рассадники	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,21				-		0,21	0,21				
1	МО	Строительство ВЛ-0,3кВ от ТП-733 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ермолино ОПХ	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,30		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-852 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Толстяково, ул. Огородная	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,01		0,28	0,25	-0,03	-12%	0,28	0,25	-0,03	-12%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-40 ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кузьмино	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,11	170%			0,01		0,14	0,14	0,00	-2%	0,14	0,14	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-321 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Подоистрово	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,64	0,18	40%			0,04		0,55	0,57	0,02	3%	0,55	0,57	0,02	3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-644 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д. Пешки	СЭС	0,4	0,4	0,4		-0,44	-100%			0,44	0,08	0,38	0,25	-0,13	-33%	0,38	0,25	-0,13	-33%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1440 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Горетовка	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-247 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, мкр-н Западный	СЭС	0,4	0,3	0,3	0,33					0,00	0,05	0,29	0,28	-0,01	-2%	0,34	0,33	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. По дог №С8-09-302-Д-1659(1648) от 28.07.2009) ПС №311 "Шуколово". В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Варварино	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,65	-0,01	-1%			0,04		0,58	0,57	-0,01	-2%	0,58	0,57	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-643 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Муханки	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,35	-0,17	-33%			0,38		0,62	0,30	-0,32	-52%	0,62	0,30	-0,32	-52%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.38 МТП-199 ПС №332"Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Шабаново	СЭС	0,3	0,2	0,1	0,03	-0,04	-54%			0,18	0,09	0,15	0,08	-0,07	-48%	0,23	0,16	-0,07	-31%		0,00
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-138 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Овсянниково	СЭС	0,5	0,4	0,4	0,40	-0,03	-6%			0,03	0,08	0,37	0,31	-0,06	-15%	0,45	0,40	-0,06	-12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМТП (сооруж. По дог №С8-10-302-6586(911963) от 07.10.2010) ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Желябино д.	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,74					0,03		0,65	0,65			0,65	0,65				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог №С8-10-302-Д-4475(908918) от 16.08.2010) ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров г, Татищево мкр	СЭС	0,4	0,4							0,02		0,31	0,31			0,31	0,31				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. По дог №С8-10-302С-6127(910984) от 11.10.2010) ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Шильцы	СЭС	0,4	0,4		-0,44	-100%				0,44		0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-713 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Новинки	СЭС	0,9	0,9							0,11		0,73	0,64	-0,08	-11%	0,73	0,64	-0,08	-11%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог №С8-10-302-6893(912532) от 27.10.2010) ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Тархово, ул. Луговая	СЭС	0,7	0,7		-0,01	-2%				0,14		0,60	0,51	-0,08	-14%	0,60	0,51	-0,08	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП сооруж по д/ру №С8-10-302С-6129(910877) от 08.10.2010 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Бужаниново	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,22	0,18	-0,04	-18%	0,22	0,18	-0,04	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-51 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Перепечино, ул. Придорожная	СЭС	1,5	1,5		-0,24	-17%				0,29		1,21	1,09	-0,13	-11%	1,21	1,09	-0,13	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-932 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Карпово	СЭС	0,5	0,4							0,00	0,12	0,37	0,37			0,48	0,48				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.34 КТП-234 ПС №646 Подорки". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-234., в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Васильково д	СЭС	1,1	1,1		0,02	2%				0,19		0,86	0,96	0,09	11%	0,86	0,96	0,09	11%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-1011 ПС №82 "Павшино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Коростово	СЭС	0,9	0,9		-0,01	-1%				0,05		0,76	0,75	-0,01	-2%	0,76	0,75	-0,01	-2%		0,00
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-912 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Маринино	СЭС	1,1	1,1		-0,36	-37%				0,50		0,89	0,54	-0,35	-39%	0,89	0,54	-0,35	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП сооруж. По д/ру №С8-10-302-Д-4475(908918) от 16.08.2010 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, мкр-н Северный	СЭС	0,5	0,5							0,03		0,39	0,39			0,39	0,39				
1	МО	Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП по д/ру №С8-09-302-Д-1770(145) от 14.07.2009 в т.ч. ПИР МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ "Ермолино"	СЭС	0,5	0,5		-0,08	-18%				0,10		0,38	0,31	-0,06	-17%	0,38	0,31	-0,06	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по д/ру №С8-10-302С-2730(905846) от 07.06.2010) ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Дубнинское д. уч.9	СЭС	0,0	0,0							0,00		0,02	0,02	0,00	-4%	0,02	0,02	0,00	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.№6 ф.2 МТП-31, ПС-315 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Подорки	СЭС	0,1	0,0			-				0,00	0,10					0,10	0,10				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-137 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые Дубравы	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП сооруж. по д/ру №С8-09-302-3235(2694) от 21.09.2009 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Бузланово	СЭС	1,2	1,2		-0,10	-11%				0,37		0,93	0,71	-0,22	-24%	0,93	0,71	-0,22	-24%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-354 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Ивнягово	СЭС	0,2	0,2		0,10	170%				0,01		0,13	0,13	0,00	2%	0,13	0,13	0,00	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП по д/ру №С8-10-202-1335(902105/102) ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Дубнинская	СЭС	0,1	0,1		-0,04	-100%				0,10		0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект. МТП по д/ру №С8-10-202-4217(907569/102) ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Новое Сельцо д	СЭС	0,6	0,6		-0,61	-100%				0,61		0,52		-0,52	-100%	0,52		-0,52	-100%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.591, ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Дубнинскре	СЭС	4,2	4,1		-0,09	-2%				0,25	3,33	0,21		-0,21	-100%	3,54	3,33	-0,21	-6%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302-7924(914582) от 26.01.2011 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Исаково	СЭС	0,3	0,6	0,4	0,32	-0,10	-24%			0,29	0,52	0,29	-0,23	-44%	0,52	0,29	-0,23	-44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-399 ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Середниково	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,22					0,01	0,23	0,23			0,23	0,23				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-499 Пс 3720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Мишутино	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,78					0,03	0,69	0,69			0,69	0,69				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 МТП-63 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Опалево	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,19	-0,28	-59%			0,27	0,40	0,17	-0,23	-56%	0,40		-0,40	-100%		0,17
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-523 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ростовцево	СЭС	0,2	0,2	0,0		-0,05	-100%			0,24	0,21	0,13	-0,08	-38%	0,21	0,13	-0,08	-38%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-942 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Малые Дубровки	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,05	-53%			0,18	0,19	0,21	0,01	6%	0,19	0,21	0,01	6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 КТП-2219 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Рекино-Кресты	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,00	0,09	0,09	0,00	-2%	0,09	0,09	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-266 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, 2-ой Ревякинский переулок	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,08	-0,40	-84%			0,18	0,41	0,26	-0,15	-37%	0,41	0,18	-0,23	-56%		0,08
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. По д/ру №С8-09-302-Д-2672(299) от 28.09.2009 ПС №442 "Юркино", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Ябдино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,14			-		0,14	0,14				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-09-302-Д-1770(145) ПС №600 "Трудовая Тягвая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ермолино	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,02	15%			0,01	0,15	0,15	-0,01	-6%	0,15	0,15	-0,01	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЦРП-3 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Хотьково, ул. Седина	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,23	0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-499 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Мишутино	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,68	0,00	0%			0,02	0,60	0,60	0,00	0%	0,60	0,60	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-499 Пс 3720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Мишутино, уч.274	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,75					0,03	0,66	0,66			0,66	0,66				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-959 ПС №465"Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Куликово, ул. Свободы	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,04	-53%			0,12	0,13	0,13	0,00	-2%	0,13	0,13	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302-Д-5672(909987) от 20.09.2010 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, ОПХ "Ермолино", поле 3	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,23	-0,07	-24%			0,14	0,32	0,29	-0,03	-8%	0,32	0,29	-0,03	-8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-910 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Красная	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,03	-47%			0,12	0,13	0,03	-0,10	-80%	0,13		-0,13	-100%		0,03
1	МО	Строительство и Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-942 пС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Малые Дубровки	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,02	-0,05	-74%			0,21	0,19	0,05	-0,14	-73%	0,19	0,05	-0,14	-73%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 КТП-1201 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Шубино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,17					0,01	0,16	0,15	-0,01	-4%	0,16	0,15	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-532 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Кузяево	СЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,76	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-111 ПС №329"Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лопотово	СЭС	0,5	0,5	0,5		-0,46	-100%			0,46	0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМТП-526 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Парфеново	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,01					0,00			-		0,01	0,01				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-08-302-792(923) от 07.06.2008 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Гаврилково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,12	0,01	8%			0,03	0,13	0,12	0,00	-4%	0,13	0,12	0,00	-4%		
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. Школьный от КТП-1004 ПС №82 "Павшино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, с. Ангелово, ул. Школьная	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,04	0,46	0,43	-0,03	-6%	0,46	0,43	-0,03	-6%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-532 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Кузяево	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,21					0,06	0,26	0,21	-0,05	-19%	0,26		-0,26	-100%		0,21
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1173 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горшково	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,41	-0,20	-33%			0,21	0,52	0,35	-0,17	-33%	0,52		-0,52	-100%		0,35

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.13 КТП-171 ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Сумароково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,15		0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Меленки	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,17	-100%			0,46		0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-429 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Нестерво	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,27					0,07		0,32	0,27	-0,06	-18%	0,32		-0,32	-100%		0,27
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-748 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Талаево, ул. Солнечногорская	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,11	-100%			0,30		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-369 ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Клущино, с/т Алан	СЭС	0,4	0,5	0,5	0,37	-0,17	-31%			0,17		0,32	0,32			0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-09-302-Д-2014(1916) от 28.09.2009 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул. Мира	СЭС	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,09	-100%			0,12	0,03	0,10		-0,10	-100%	0,13		-0,13	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-09-302-Д-2014(1916) от 28.09.2009 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул. Цветочная	СЭС	0,6	0,9	0,9	0,86					0,74				-		0,74	0,74	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-120 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Дубровки	СЭС	1,1	1,1	1,1	1,01	-0,04	-4%			0,14	0,74	0,25	0,15	-0,10	-39%	0,98	0,89	-0,10	-10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 КТП-84 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Малое Курапово	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,04	-0,54	-92%			0,54	0,03	0,49	0,16	-0,34	-68%	0,52	0,18	-0,34	-65%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. По д/ру №С8-10-302С-1041(901292) от 14.04.2010 ПС №487 "Рюмино, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Игнатьево	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,03	-100%			0,08		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-524 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Алексеевское	СЭС	0,3	0,6	0,6	0,26	-0,29	-53%			0,29		0,50	0,28	-0,22	-44%	0,50	0,28	-0,22	-44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Меленки, уч.185	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,68	-0,04	-5%			0,00		0,61	0,65	0,05	8%	0,61	0,65	0,05	8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302С-3513(906104) от 12.07.2010 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селихово уч.86	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,00		0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302С-3513(906104) от 12.07.2010 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селихово уч.58	СЭС	0,8	0,8	0,6	0,68	0,04	7%			0,09		0,59	0,60	0,00	1%	0,59	0,60	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-11-302-1689(900466) от 01.03.2011 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Вергино	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,40	0,34	свыше 100%			0,00		0,13	0,36	0,23	179%	0,13	0,36	0,23	179%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-53 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, г. Клин, ул. Напруговская дорога, уч.58	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,86	-0,01	-1%			0,01	0,75	0,01		-0,01	-100%	0,76	0,75	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-78 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Пустое Рождество	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,40	-0,10	-20%			0,34		0,58	0,35	-0,23	-39%	0,58	0,35	-0,23	-39%		
1	МО	Реконструкция КТП-768 ПС №583 "Подъячево" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-768, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Свиштуха	СЭС	0,6	0,8	0,6	0,59	-0,05	-8%			0,16	0,00	0,64	0,52	-0,12	-18%	0,64	0,52	-0,12	-18%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Круглино	СЭС	0,5	0,5	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,50		0,20		-0,20	-100%						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-465 ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Льялово	СЭС	0,9	0,9	0,7	0,71					0,21		0,73		-0,73	-100%	0,73		-0,73	-100%		
1											#И/Д												
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-992 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Куликово, ул. Центральная	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,01		0,18	0,18			0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.62 ТП-677 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Хоругвино	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,02		0,28	0,28			0,28	0,28				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от по.4 ТП-644 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пешки	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,42					0,02		0,37	0,37			0,37	0,37				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-843 ПС №137 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Починки	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,56					0,05		0,47	0,47			0,47	0,47				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП сооруж. по д/ру С8-10-302С-9532(915876) от 29.12.2010 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селиваново	СЭС	0,5	0,5			-0,46	-100%			0,46		0,39		-0,39	-100%	0,39		-0,39	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.4 МТП-634 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он д. Шелепаново	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,01		0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ оп.12-19 ТП-578 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Есипово	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,38	-0,04	-9%			0,04		0,35	0,34	-0,01	-3%	0,35	0,34	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП сооруж. По д/ру №С8-11-302-1595(900395) от 10.03.2011 ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Кузнецово, пр. Овражный	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,01	0,33				-	0,33	0,33				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-8 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озерцево	СЭС	0,1	0,1			-0,08	-100%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-939 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не д. Чепчиха	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,59					0,02		0,52	0,58	0,07	13%	0,52	0,58	0,07	13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-74 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Крюково	СЭС	1,1	1,1	1,1	1,10	0,00	0%			0,04		0,97	0,97	0,00	0%	0,97	0,97	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.18 ТП-622 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Спортивная	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,02		0,35	0,33	-0,01	-4%	0,35	0,33	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-285 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Стрелово	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,76					0,02	0,66				-	0,66	0,66				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП сооруж. по до-ру №С8-10-302С-1517(901986), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.Хомяково	СЭС	0,1	0,1			-0,03	-100%			0,08		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-10-302-Д-10746(920965) от 01.02.2011 ПС №463 "Фарфорная", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Шатаево	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,37					0,09		0,39	0,40	0,01	4%	0,39	0,40	0,01	4%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру С8-11-302С-1930(900744) от 29.03.2011 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Семеново	СЭС	1,2	1,3	1,3	1,26						1,08				-	1,08	1,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-793 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Мошницы	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,19	-0,27	-59%			0,27		0,39	0,17	-0,22	-57%	0,39	0,17	-0,22	-57%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-149 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Старожелтково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,01		0,22	0,22			0,22	0,22				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1919 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Квашино	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,26	-0,12	-32%			0,12		0,33	0,24	-0,09	-27%	0,33	0,24	-0,09	-27%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-581 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Судниково	СЭС	0,6	0,7	0,6	0,59	-0,05	-8%			0,16		0,64	0,53	-0,11	-17%	0,64	0,53	-0,11	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-644 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пешки	СЭС	0,2	0,3	0,2	0,14	-0,05	-27%			0,17		0,26	0,15	-0,11	-44%	0,26	0,15	-0,11	-44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22кВ от КТП-210 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Квашенки	СЭС	0,2	0,2	0,0	0,04	0,01	33%			0,16	0,03	0,16	0,18	0,03	17%	0,18	0,21	0,03	14%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-148 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ворохобино	СЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру №С8-09-302-Д-2014(1916) от 28.09.2009 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул.Мира	СЭС	0,2	0,1			-0,09	-100%			0,12	0,03	0,10		-0,10	-100%	0,13		-0,13	-100%		0,03
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-581 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Судниково	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,21	-0,35	-63%			0,35		0,47	0,19	-0,28	-60%	0,47	0,19	-0,28	-60%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-939 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не д. Чепчиха, д.139/1	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,59					0,03		0,52	0,58	0,06	11%	0,52	0,58	0,06	11%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.8 ЦРП-9 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Селково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,01	0,29	0,24	-0,05	-17%	0,29	0,24	-0,05	-17%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-84 ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Малое Курапово	СЭС	0,2	0,1	0,0	0,04	0,01	29%			0,08	0,11	0,11	0,01	5%	0,13	0,14	0,01	4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0102 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Парфеново	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,61					0,02	0,61	0,52	-0,09	-15%	0,61	0,52	-0,09	-15%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-322 ПС №215 "Н.-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Лесная	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,01	-13%			0,16	0,05	0,04	-0,01	-13%	0,04	0,04					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-247 ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Селково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,31					0,01	0,28	0,28			0,28	0,28					
1	МО	строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.31 МТП-19 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Корытцево	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,00	0,07	0,07			0,07	0,07	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.39 КТП-437 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Чернесво	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,01	0,13	0,10	-0,02	-17%	0,13	0,11	-0,02	-16%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-12. Установка яч. МТП-12 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новиково	СЭС	0,5	0,6	0,6	0,55					0,40	0,09	0,07	-0,02	-21%	0,49	0,47	-0,02	-4%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ о МТП-560 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Веретьево	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,30	-0,13	-30%			0,16	0,34	0,33	-0,02	-5%	0,34	0,33	-0,02	-5%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-432 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Поповское	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,73	-0,20	-22%			0,20	0,78	0,64	-0,15	-19%	0,78	0,64	-0,15	-19%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.40 ТП-650 ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Попадьино	СЭС	0,3	0,6	0,4	0,30	-0,09	-24%			0,26	0,47	0,26	-0,22	-45%	0,47	0,26	-0,22	-45%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 КТП-735 ПС №184 "Вахрамеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Спас - Каменка	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,02	0,30	0,27	-0,04	-12%	0,30	0,27	-0,04	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-342 ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Берязники	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,27	-0,01	-3%			0,01	0,25	0,23	-0,02	-8%	0,25	0,23	-0,02	-8%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-206 ПС №19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Михайловское	СЭС	0,2	0,3	0,3	0,28					0,00	0,20	0,20			0,20	0,20				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1626 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Парамоново	СЭС	0,2	0,3	0,2	0,17	-0,05	-22%			0,13	0,26	0,15	-0,11	-43%	0,26	0,15	-0,11	-43%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ТП-906 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Лучинское	СЭС	0,4	0,7	0,5	0,36	-0,11	-24%			0,31	0,57	0,31	-0,26	-45%	0,57	0,31	-0,26	-45%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 КТП-1058 ПС №826 "Гольцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Володкино	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,02	0,30	0,30			0,30	0,30					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП соорж. по д/ру №С8-09-302-Д-1994(266) от 03.08.2009 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Перемидовская	СЭС	3,3	3,3	0,1		-0,08	-100%			3,32	0,19		-0,19	-100%							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1125 ПС №824 "Юрьево2", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Синьково	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,19	0,11	-0,08	-44%	0,19	0,11	-0,08	-44%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-689 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Ковшинская	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20						0,18	0,17	-0,01	-4%	0,18	0,17	-0,01	-4%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ МТП-326, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Взгляднево	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,49					0,02	0,46	0,42	-0,04	-9%	0,46	0,42	-0,04	-9%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-918 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ревякино	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,39	-0,22	-36%			0,16	0,52	0,39	-0,13	-25%	0,52		-0,52	-100%		0,39	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ф."Ложки" ТП-583 ПС №71 "Поворово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,25	-0,01	-4%			0,04	0,25	0,24	-0,01	-5%	0,25	0,24	-0,01	-5%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10 ф.1 Деревня КТП 1168, ПС № 465 "Мельневская" в т.ч. ПИР, Дмитровский р-н, д. Тимофеево, Тимофеевское СНТ сад.	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,58					0,01	0,49	0,49			0,50	0,50				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 ф. «Деревня» от МТП-635 ПС №71 «Поворово» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,24	-0,01	-6%			0,01	0,25	0,22	-0,03	-12%	0,25	0,22	-0,03	-12%		0,00	
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП 434 до оп.1 ф.3. ВЛИ-0,4 кВ оп. 1-16 ф.3 ТП-434, ПС №840 «Омега» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Федоровка	СЭС	1,1	1,1	0,9	0,55	-0,38	-41%			0,41	0,89	0,96	0,07	8%	0,89	0,96	0,07	8%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.12 ф.Деревня КТП-463, ПС №148 «Вязовка» т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Бестужево	СЭС	0,3	0,3							0,01	0,29	0,23	-0,06	-21%	0,31	0,25	-0,06	-20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ оп.8-22 ф. «Деревня» КТП-778, перевод вводов (16 шт.), ВЛИ-0,4 кВ от оп.22 ПС №329 "Осиновка" т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Сверчково	СЭС	1,0	1,0							0,11	0,78	0,72	-0,07	-8%	0,78		-0,78	-100%		0,72
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «Деревня» КТП-767 ПС №329«Осиновка» т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Шапкино	СЭС	0,1	0,1							0,01	0,05	0,05	0,00	-7%	0,05	0,05	0,00	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.10 КТП-1077, ф.1, ПС №160«Пермилово» т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Кончинино	СЭС	0,6	0,6			-0,43	-81%			0,45	0,45	0,12	-0,33	-73%	0,45	0,12	-0,33	-73%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП № 2249, ПС №555 "Игнатово", в т.ч ПИР Дмитровский р-н, п.с-за Буденновец	СЭС	0,5	0,5			0,00	-1%			0,02	0,40	0,39	0,00	-1%	0,40	0,39	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, от оп.1 КТП-773, ПС № 328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Елизарово	СЭС	0,7	0,7			0,15	33%			0,07	0,57	0,55	-0,02	-4%	0,57	0,55	-0,02	-4%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от оп.12 КТП № 2711 ПС №184 "Вахромеево", в т.ч ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Лупаново	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,15				0,00	0,11	0,11			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-196 ф. "д.Троицкое" ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, д.Троицкое(Шипулинская с/а)	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,12				0,00	0,11	0,11			0,11	0,11				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП-198 ф. "Левая сторона", ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР Клинский р-н, д.Бекетово	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,19				0,00	0,16	0,17	0,01	8%	0,16	0,17	0,01	8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-314 ф.Голышкино ПС №353"Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он,д. Голышкино	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,16				0,01	0,13	0,13			0,13	0,13				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от оп. 7 КТП-592 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Шевлино	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,20				0,03	0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от оп.1 МТП-322 ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Гагино	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,10				0,00	0,08	0,08			0,08	0,08				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.27 МТП-949 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, п.Смирновка-2	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,22	-0,01	-4%		0,03	0,22	0,21	-0,01	-6%	0,22	0,21	-0,01	-6%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 ф.2 КТП № 1663 ПС № 583 "Подъездово" в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, с.Ольгово	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,1	-0,06	-100%		0,15	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302С-3595(905346) от 18.07.2011) ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сорокино	СЭС	0,2	0,3	0,3		0,26					0,14	0,23	0,09	64%	0,14	0,23	0,09	64%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 387 ПС № 691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Сергейково	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,19				0,01	0,15	0,15			0,16	0,16				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ПП-100/10/0,4 (сооруж. по дог. С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010) ПС №675 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Меленки	СЭС	0,3	0,3	0,3		0,1	-0,12	-100%		0,32	0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП №754, ПС № 116 "Солнечногорск" в т.ч ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хметьево	СЭС	0,2	0,2	0,2		0,1	-0,07	-100%		0,19	0,16		-0,16	-100%	0,16		-0,16	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302С-3595(905346) от 18.07.2011) ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сорокино, уч.9	СЭС	0,4	0,4	0,4		0,3	-0,07	-22%		0,14	0,35	0,23	-0,11	-33%	0,35	0,23	-0,11	-33%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.16 КТП №291 ПС № 540 "Ярцево" в т.ч ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п.Мостовик, ул.Первомайская	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,11				0,00	0,10	0,10			0,10	0,10				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП №1053 ПС № 824 "Юрьево" в т.ч ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Савельево	СЭС	1,2	1,5	1,5		1,17	-0,10	-8%		0,30	1,25	1,03	-0,22	-18%	1,25	1,03	-0,22	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4, от оп.13 МТП-117 ф.1 ПС №766 "Борщево" в т.ч. ПИР Клинский р-н, д.Задний двор	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,14				0,01	0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-800, ПС №328 "Ожогино" в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Головково	СЭС	0,4	0,4	0,4		0,36	-0,01	-3%		0,05	0,37	0,35	-0,02	-5%	0,37	0,35	-0,02	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 7, ф. 6., МТП №183 ПС №207 "Ветрово" , в т.ч ПИР, МО Дмитровский р-н, д. Жуковка	СЭС	0,1	0,1	0,1		0,08					0,09	0,08	-0,02	-16%	0,09	0,08	-0,02	-16%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 21, ф. 1 Деревня МТП №186, ПС №207 "Ветрово" , в т.ч ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Дядьково	СЭС	0,5	0,6	0,6		0,46	-0,05	-10%		0,15	0,53	0,41	-0,12	-22%	0,53	0,41	-0,12	-22%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ф. Деревня, КТП-767, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Шапкино	СЭС	0,2	0,4	0,4	0,40						0,16	0,37	0,21	133%	0,16	0,37	0,21	133%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ТП-1084 ПС №160 "Пермилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сысоево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18				0,00		0,17	0,16	-0,01	-5%	0,17	0,16	-0,01	-5%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от №30 ф.1 МТП-186 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Дядьково	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12						0,15	0,11	-0,04	-25%	0,15	0,11	-0,04	-25%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.17 ф.Деревня КТП-204 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Кунисниково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,15				0,00		0,14	0,14	0,00	-3%	0,14	0,14	0,00	-3%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. (сооруж. по дог. №С8-10-302-990(901348) от 15.03.2010) МТП-903, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Едино	СЭС	0,1	0,2	0,2	0,15						0,11	0,14	0,03	31%	0,11	0,14	0,03	31%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от МТП-462 ф."д.Косово" ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Косово, ул.Школьная	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,30				0,01		0,33	0,27	-0,06	-18%	0,33	0,27	-0,06	-18%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-09-302-Д-4236(3732) от 07.12.2009) ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх Буденновца п.п.Даниловский	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20				0,00		0,19	0,18	-0,01	-5%	0,19	0,18	-0,01	-5%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.17 ф.Деревня от КТП №1072, ПС № 824 "Юрьево" в т.ч ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Зверково	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20				0,01		0,17	0,17			0,18	0,18							
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4, от ф. "Правая сторона" МТП-51, ПС №443 "Бабайки" в т.ч. ПИР Клинский р-н, д.Кленково	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,35	-0,17	-32%		0,37		0,61	0,30	-0,31	-51%	0,61		-0,61	-100%		0,30			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 от РП-133, ПС-545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.Заболотье	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,44				0,02		0,38	0,38				0,38	0,38	-		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ПС №465 "Мельчевская" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Клюшниково, ул.Центральная	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%		0,31		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, от ВЛ (сооруж. по дог. №С8-10-302-1290(901791) от 21.04.2010) ТП-484, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР МО однечногорский р-н, д.Чашниково	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,04	-83%		0,09		0,13	0,05	-0,07	-60%	0,13		-0,13	-100%		0,05			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 КТП-252 ф."Свистуново" ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Свистуново	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11				0,01		0,11	0,09	-0,01	-13%	0,11	0,09	-0,01	-13%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.1 КТП-1194 ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.Алабушево, ул.Дзержинского	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,00	-1%		0,01		0,07	0,07	0,00	-2%	0,07	0,07	0,00	-2%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-649 ф.Деревня от ПС №329"Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Жуково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,15				0,04		0,15	0,15			0,15	0,15				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ МТП-434 ф.1 от ПС №209"Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Редриковы Горы	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,02	0,00	0%		0,00		0,02	0,02	0,00	-4%	0,02	0,02	0,00	-4%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ (сооруж. по дог. С8-10-302-10741(920332) от 17.01.2011) МТП-903 ПС №181"Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Едино	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,40				0,02		0,41	0,35	-0,05	-13%	0,41	0,35	-0,05	-13%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-194 ПС №197"Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г, ул.Михеенко	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,19	-0,18	-49%		0,18		0,32	0,16	-0,16	-49%	0,32	0,16	-0,16	-49%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28 ф.2 КТП-353 ПС №160"Пермилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Яхроме, ул.Поселковая	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11				0,01		0,11	0,09	-0,02	-21%	0,12	0,09	-0,02	-20%		0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП(сооруж. по дог. С8-11-302-67(919628) от 28.02.2011) ф.Прибрежный ПС №329"Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Якиманское	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,55	-0,04	-7%		0,04		0,50	0,53	0,02	5%	0,50	0,53	0,02	5%					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, с.Мишутино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,09				0,00		0,08	0,08			0,08	0,08				0,00			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ (сооруж. по дог.С8-11-302-5547(909107) от 18.07.2011) ПС №181 "Клин" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Едино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10				0,00		0,08	0,08			0,08	0,08							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 ф.2 Деревня оКТП-494, ПС №583 «Подьячево» т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Глухово	СЭС	0,5	0,5							0,02	0,02	0,44	0,44	0,00	-1%	0,46	0,45	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-728, ПС №443 "Бабайки", в т.ч ПИР, МО Клинский р-н, д.Напругово, ул.Луговая	СЭС	0,4	0,4							0,02		0,30	0,30			0,30	0,30				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-558 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Юркино	СЭС	0,4	0,4			-0,01	-4%			0,02		0,34	0,31	-0,03	-8%	0,34	0,31	-0,03	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.31 МТП-558 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Юркино	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,21	0,18	-0,03	-14%	0,21	0,18	-0,03	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.24 МТП-558 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Юркино	СЭС	0,4	0,4							0,01		0,40	0,34	-0,06	-15%	0,40	0,34	-0,06	-15%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.7 КТП-465, фил.2, ПС №20 «Алабушево» т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Льялово д.	СЭС	0,5	0,5			-0,13	-26%			0,13		0,42	0,33	-0,09	-21%	0,42	0,33	-0,09	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-581, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Судниково	СЭС	0,3	0,3			0,15	124%			0,06		0,29	0,23	-0,05	-18%	0,29	0,23	-0,05	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.3 КТП-769 ПС №328 "Ожогин", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Замятино	СЭС	0,0	0,0			-0,01	-100%			0,02		0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.26 КТП-769 ПС №328 "Ожогин", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Замятино	СЭС	0,2	0,2			0,1	0,14			0,02		0,13	0,13	0,00	0%	0,13	0,13				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ ТП-683 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Кривоцево	СЭС	0,3	0,3			-0,01	-3%			0,06		0,26	0,26	0,00	-1%	0,26	0,26	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1194 ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с. Алабушево, ул. Островского	СЭС	0,7	0,7			-0,69	-100%			0,70		0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 МТП-241 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Золотилово	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.10 МТП-766 ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Походкино	СЭС	0,1	0,1			0,00	-1%			0,01		0,12	0,11	0,00	-1%	0,12	0,11	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-248 ПС №646 "Подорки2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Владимировка	СЭС	0,6	0,6			0,6	0,59			0,02		0,52	0,51	-0,01	-1%	0,52	0,51	-0,01	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф.4 КТП-335 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Соснино	СЭС	0,2	0,2			0,2	0,19			0,01		0,20	0,17	-0,03	-17%	0,20	0,17	-0,03	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-631 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бухарово	СЭС	0,3	0,3			0,00	-1%			0,02		0,28	0,27	-0,01	-2%	0,28	0,27	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ТП сооруж. по д-ру С8-10-302-2088(903190) от 06.10.2010 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ермолино	СЭС	0,2	0,2			0,2	0,19			0,01		0,18	0,17	-0,01	-6%	0,18	0,17	-0,01	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ оп.26 МТП-490 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Мехово	СЭС	0,1	0,1			-0,09	-100%			0,13		0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-27010 ПС 328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Коростово	СЭС	1,0	0,4			-0,37	-100%			1,00		0,84		-0,84	-100%	0,84		-0,84	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.28 МТП-227 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новожелтинково	СЭС	0,7	0,7			-0,70	-100%			0,71		0,59		-0,59	-100%	0,59		-0,59	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-675 ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Нефедьево	СЭС	0,6	0,5			-0,01	-2%			0,09		0,52	0,52	0,00	0%	0,52	0,52	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.2 МТП-326 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Взгляднево	СЭС	0,1	0,1			0,1	0,14			0,01		0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д-ру С8-11-302-3339(903494) от 12.04.2011 ПС №329"Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Подежайки	СЭС	0,2	0,2			0,00	-1%			0,02		0,21	0,20	0,00	-2%	0,21	0,20	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-1440, ф.3, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Горетовка	СЭС	0,1	0,0			-0,05	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-84 ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, Малое Курапово д	СЭС	0,2	0,3			0,3	0,30					0,21	0,32	0,11	53%	0,21	0,32	0,11	53%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. МТП-0097 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Лоза п	СЭС	0,1	0,1			0,1	0,14			0,01		0,12	0,12			0,12	0,12				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. МТП-304 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Парфенькино д, Шоссейная ул	СЭС	0,8	0,8	0,5	0,37	-0,18	-32%			0,36	0,03	0,64	0,32	-0,33	-51%	0,64		-0,64	-100%		0,35
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооружаемой по договору С8-10-302-Д-9005(917396) от 23.11.2010г. КТП-974 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Орево д	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01		0,12	0,10	-0,02	-17%	0,12	0,10	-0,02	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.2-9 ф."Деревня" КТП-592 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Шевлино д	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,35					0,01		0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ф.1"Деревня" МТП-949 ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ключинково д	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01		0,11	0,10	-0,02	-14%	0,11	0,10	-0,02	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-907, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, пос. Новосиньково	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,63					0,02	0,43	0,14	0,14			0,57	0,57				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП соор. по д-ру №С8-10-302-Д-289(900212), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,02	0,38			-		0,38	0,38				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №43 КТП соор. по д-ру №С8-09-302-Д-2841(2674), ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Труковский с.о., п. Лоза	СЭС	0,2	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,14	0,16	0,02		-0,02	-100%	0,19		-0,19	-100%		0,16
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №2 ТП-56, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерское	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,17	-0,04	-21%			0,05		0,19	0,14	-0,04	-23%	0,19	0,14	-0,04	-23%		
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от д.802 ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Марьиногорские бараки	СЭС	3,4	1,1	1,1	1,10						2,86				-	2,86	2,86				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от оп.7 КТП-710 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,45					0,01	0,39			-		0,39	0,39				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж. по д/ру №СВ-07-302-361(74) ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, с.о. Васильевский, с. Озерское	СЭС	0,4	0,3	0,1	0,30	0,19	168%			0,01		0,26	0,26	0,00	1%	0,26	0,26	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-137 (ПС №315 "Ченцы"), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, с.п. Сельковское, д. Малые Дубравы	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,15		0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооружаемой по ТУ №С8-09-202-5024(376) от 23.11.2009г.), ПС №325 «Луговая», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озерское	СЭС	1,1	1,1	1,0		-0,96	-100%			1,07		0,82		-0,82	-100%	0,82		-0,82	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-136 ПС №585"Н.Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ближнево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,01	-0,30	-98%			0,15		0,26	0,13	-0,13	-48%	0,26		-0,26	-100%		0,13
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-79 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с.п. Федоскинское, д. Ларево	СЭС	0,5	0,5	0,5		-0,51	-100%			0,51		0,44	0,07	-0,36	-83%	0,44	0,07	-0,36	-83%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-71 ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с. Марфино	СЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,11		0,09	0,03	-0,07	-69%	0,09	0,03	-0,07	-69%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-887 ф. "прав.сторона", МТП-696 ф. "лев. Сторона", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Обухово	СЭС	2,4	0,1	0,1	0,14						2,12				-	2,12	2,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-265, ф.1 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г.п. Хотьково, с. Абрамцево	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,29		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-472 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Фролово	СЭС	0,2	0,2				-			0,18				-		0,18	0,18				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-177 ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Красногорский с.о., д. Аббакумово	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,21		0,18	0,03	-0,14	-81%	0,18	0,03	-0,14	-81%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-2 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Сухаревский с.о., влitzи Хлябово	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,15		0,14	0,02	-0,12	-87%	0,14		-0,14	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ТП-6595 монтаж доп. РУ-0,4 кВ . Строительство КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, с. Ильинское	СЭС	0,4	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,07	0,30	0,06		-0,06	-100%	0,36		-0,36	-100%		0,30
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.16 КТП-65, ПС №393 "Станки", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д.Храброво	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,22				-		0,22	0,22				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.3 ТП-934 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Зверково	СЭС	0,1	0,0	0,0	0,02	-0,01	-35%			0,03	0,02	0,02		-0,02	-100%	0,05		-0,05	-100%		0,02
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 КТП-274 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, Клинский р-он, д. Давыдково	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,38					0,02	0,32	0,32				0,32	0,32				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 МТП-913 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Маринино	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,03	-0,04	-60%			0,18	0,17	0,10	-0,07	-41%	0,19	0,12	-0,07	-37%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ МТП-445 ПС №443 "Бабайки", МО, Клинский р-он, д. Темново	СЭС	0,1	0,0			-				0,00	0,08			-	0,08	0,08				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. По дог. С8-09-302-3542(2873) от 02.11.2009) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Белавино	СЭС	0,8	0,8	0,8		-0,81	-100%			0,81	0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-526 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Парфеново	СЭС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,01	0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-273 ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Стариково	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,14				-	0,14	0,14					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ КТП-137 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Малые дубравы	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,04					0,00	0,04	0,04			0,04	0,04					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-Д-4592(908413) от 10.08.2010) ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Ноговишино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,14					0,01	0,12	0,12			0,12	0,12					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№12 КТП-286 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Никулки	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,18				-	0,18	0,18					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. 27 РП-499 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Мишугино	СЭС	0,1	0,0							0,00	0,06			-	0,06	0,06					
1	МО	Строительство ВЛ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог №С8-09-302-3542(2873) от 02.11.2009) ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Белавино	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,58					0,03	0,52	0,50	-0,02	-4%	0,52	0,50	-0,02	-4%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 КТП 223 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Башлаво (для Андросова)	СЭС	0,1	0,0	0,0	0,27	0,26	свыше 100%				0,02	0,24	0,22	свыше 100%	0,02	0,24	0,22	свыше 100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. По дог. №С8-09-302-Д-5208(4770) от 31.03.2010) ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Арбузово	СЭС	0,7	0,6	0,6	0,44	-0,17	-28%			0,05	0,51	0,40	-0,12	-23%	0,57		-0,57	-100%		0,45	
1	МО	Строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-784 ПС №329 "Ожгино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Соскино	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,01	0,27	0,24	-0,03	-12%	0,27	0,24	-0,03	-12%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП сооруж. по дог. №С8-09-302-3542(2873), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Белавино	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,57					0,04	0,52	0,49	-0,03	-6%	0,52	0,49	-0,03	-6%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-65 (замена опор, провода). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 (ПС №325 "Луговая"), в т.ч. ПИР, МО., Мытищинский р-он, Сухаревский с.о., д. Сухарево	СЭС	0,6	0,5	0,2		-0,17	-100%			0,45	0,12	0,38	0,04	-0,35	-91%	0,51	0,16	-0,35	-69%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-723 (ПС №231 "Икша-1"), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Долгиниха	СЭС	0,3	0,0							0,01	0,24			-	0,24	0,24					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-18 ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Красногорский с.о., д. Сумароково, к.д. уч. 50:12:005 02 01:0055	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,48	0,00	0%			0,02	0,42	0,42	0,00	0%	0,42	0,42	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по д/ру №ИА-09-102-3355 от 02.09.09) ПС №328 "Ожгино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Головково	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,90					0,05	0,81	0,77	-0,04	-5%	0,81	0,77	-0,04	-5%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-895 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Толстяково, ул. Карьерная	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,01	0,14			-	0,14	0,14				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог №С8-10-302С-4331(908112) от 24.08.2010) ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Ульяновско	СЭС	0,4	0,4	0,0		0,00	-100%			0,42	0,03	0,01	0,01	0,00	0%	0,05	0,05				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-849 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Мерзлово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,11	0,11	-0,01	-8%	0,11	0,11	-0,01	-8%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-918 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР,МО, г.Солнечногорск ул. Прибрежная д.43,уч.1	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,03	0,26	0,24	-0,02	-8%	0,26	0,24	-0,02	-8%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-591 ПС №329 Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Исаково	СЭС	0,3	0,3	0,30					0,02	0,26			-		0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-754 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Хметьево	СЭС	0,5	0,5	0,46					0,02	0,47	0,41	-0,06	-12%	0,47	0,41	-0,06	-12%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-939 ПС №756 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Чепчиха	СЭС	0,0	0,0	0,04					0,00	0,04			-	0,04	0,04	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-1077,ПС-160 "Перемилово", в т.ч. ПИР,МО Дмитровский р-он,д.Кончинино	СЭС	0,2	0,2	0,01	-0,02	-79%			0,06	0,05	0,14	0,09	-0,05	-36%	0,19		-0,19	-100%		0,14
1										#И/Д												
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп 1-20 КТП-649, ПС №329 , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п.Жуково	СЭС	0,4	0,4	0,39					0,03	0,35	0,33	-0,02	-6%	0,35	0,33	-0,02	-6%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-425, ПС №840 "Омега" , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Николо-Черкизово, ул. Сиреневая	СЭС	0,5	0,5	0,52					0,03	0,46	0,44	-0,02	-4%	0,46	0,44	-0,02	-4%			
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП53 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, г. Клин, ул. Напруговская дорога	СЭС	0,3	0,3	0,34						0,29			-	0,29	0,29					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-721 ПС№765"Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Горького	СЭС	0,0	0,0	0,03	0,00	-9%			0,01	0,03		-0,01	-100%	0,04	0,03	-0,01	-20%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.3 оп.8 МТП-252 ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ворохобино	СЭС	0,4	0,4	0,35					0,01	0,38	0,31	-0,07	-18%	0,38	0,31	-0,07	-18%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-214 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Уголки	СЭС	0,1	0,1		-0,03	-100%			0,08	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-849 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Мерзлово, ул. Полевая	СЭС	0,7	0,7	0,65					0,07	0,61	0,56	-0,05	-8%	0,61	0,56	-0,05	-8%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру С8-10-302-5(907996) от 04.08.2010 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Малеевка	СЭС	0,4	0,4	0,37					0,07	0,36	0,36			0,36	0,36					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 БМТП-2111 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лопотово	СЭС	0,4	0,4	0,38					0,03	0,33			-	0,33	0,33				0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. По д/ру №С8-10-302С-2730(905846) от 07.06.2010 ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Дубининское, центральная часть,уч.10	СЭС	0,0	0,0	0,03					0,00	0,03			-	0,03	0,03					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0065 ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Путятинно	СЭС	0,1	0,1		-0,03	-100%			0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-852 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Толстяково	СЭС	0,1	0,1	0,13					0,01	0,11			-	0,11	0,11	0,00	0%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.9 РП-271 ПС №540"Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, п. Мостовик, ул. Новая	СЭС	0,2	0,2		-0,06	-100%			0,15	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-525 ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Шишовка	СЭС	0,3	0,3		-0,11	-100%			0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ от ф. Маи ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Овсянникова	СЭС	0,7	0,7	0,44	-0,26	-37%			0,30	0,61	0,40	-0,21	-34%	0,61	0,40	-0,21	-34%		0,00	
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-689 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Новая	СЭС	0,3	0,3	0,17	0,06	52%			0,14	0,26	0,15	-0,10	-41%	0,26	0,15	-0,10	-41%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-445 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Темново, ул. Тихая	СЭС	0,2	0,2	0,21					0,01	0,19	0,19			0,19	0,19					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-168 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Захарово, ул. Полевая	СЭС	0,3	0,3	0,27					0,01	0,24	0,24			0,24	0,24					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 КТП-722 ПС №231 "Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Поселкино	СЭС	0,2	0,2		-0,05	-100%			0,15	0,13	0,01	-0,12	-94%	0,13	0,01	-0,12	-94%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ТП-539 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки	СЭС	0,0	0,0	0,00	-0,01	-89%			0,02	0,02	0,00	-0,01	-91%	0,02		-0,02	-100%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф. Церковь КТП-1 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Воронино, ул. Полевая	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.62 ТП-677 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Хоругвино	СЭС	0,5	0,5			-0,17	-45%			0,25		0,39	0,19	-0,20	-52%	0,39	0,19	-0,20	-52%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20 МТП-277 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Рубчиха	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ КТП-1 ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Воронино	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.22 ТП-830 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Карпова	СЭС	0,3	0,3			0,16	132%			0,05		0,27	0,31	0,03	11%	0,27	0,31	0,03	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1 КТП-131 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Караваево, пер. Дачный	СЭС	0,1	0,1							0,01		0,12	0,12			0,12	0,12				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП сооруж. по д/ру С8-10-302-8923(914781) от 29.11.2010 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пешки	СЭС	0,5	0,5			-0,06	-12%			0,06		0,39	0,39	0,00	0%	0,39	0,39	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-207 ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Борисово, ул. Полевая	СЭС	0,2	0,2							0,01		0,13	0,13			0,13	0,13				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.14 КТП-773 от ПС №328 "Ожогово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Елизарово	СЭС	0,4	0,4			-0,36	-100%			0,36		0,30	0,08	-0,22	-74%	0,30	0,08	-0,22	-74%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-519 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Задорино, ул. Сосновая	СЭС	0,2	0,2			-0,06	-100%			0,15		0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-517 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Белавино	СЭС	0,4	0,4			0,07	17%			0,00		0,34	0,42	0,08	24%	0,34		-0,34	-100%		0,42
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1919 ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Квашино	СЭС	0,2	0,2			-0,07	-100%			0,23		0,20	0,06	-0,14	-72%	0,20	0,06	-0,14	-72%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-546 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Терехово	СЭС	0,2	0,2			-0,07	-100%			0,23		0,20	0,05	-0,15	-74%	0,20	0,05	-0,15	-74%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от КТП-1419 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Общественник	СЭС	0,2	0,2			-0,08	-100%			0,23		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.75 МТП-23 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Жестоки, ул. Луговая	СЭС	0,2	0,2							0,01	0,20			-		0,20	0,20				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.9 МТП-838 ПС №231 "Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Рождественно, ул. Северная	СЭС	0,2	0,2			-0,06	-100%			0,19		0,16	0,03	-0,13	-84%	0,16	0,03	-0,13	-84%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от КТП-1182 ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Дурькино	СЭС	0,1	0,1			-0,02	-46%			0,11		0,12	0,09	-0,03	-23%	0,12	0,09	-0,03	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ ф."Деревня" КТП-689 от ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Новая, уч.148	СЭС	0,2	0,1			-0,06	-91%			0,15		0,08	0,01	-0,08	-94%	0,08		-0,08	-100%		0,01
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ф.39 КТП-6745 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул.Садовая	СЭС	0,3	0,3			-0,03	-11%			0,06		0,32	0,27	-0,06	-18%	0,32	0,27	-0,06	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. МТП-510 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Савельево	СЭС	0,1	0,1			-0,03	-61%			0,08		0,08	0,05	-0,03	-39%	0,08	0,05	-0,03	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-0098 ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Маньково	СЭС	0,2	0,2			-0,01	-7%			0,01		0,17	0,15	-0,02	-14%	0,17	0,15	-0,02	-14%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.17/3 ф.4 КТП-75 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сухарево	СЭС	0,1	0,1							0,01		0,12	0,12	0,00	-3%	0,12	0,12	0,00	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.37 ф.1 КТП-29 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Шемякино	СЭС	0,4	0,4							0,02		0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ф.2 КТП-2040 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, мкр. Подчерково	СЭС	0,1	0,1							0,01		0,13	0,12	-0,01	-8%	0,13	0,12	-0,01	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. ф.1 МТП-116 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Махра	СЭС	0,1	0,1			-0,07	-100%			0,09		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.28 ф."ул.Дачная" МТП-21 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Назарьево	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,16					0,11	0,24	0,15	-0,09	-37%	0,24	0,15	-0,09	-37%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ф.3 МТП-117 ПС №766 "Борцево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Задний двор	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,23					0,13	0,30	0,21	-0,09	-30%	0,30	0,21	-0,09	-30%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.18 ф.7 ЗТП-150 ПС №467 "Ростовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Пановка	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,16	0,09	141%				0,12	0,14	0,02	21%	0,12	0,14	0,02	21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.14 ф.Деревня МТП-408 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Шулепниково	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,34					0,02	0,30	0,30			0,30	0,30				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-631 ф.Кочутино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Бухарово	СЭС	0,7	0,7	0,3		-0,25	-100%			0,68	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от проектируемой оп. по договору С8-11-302-7330(911123) от 24.11.2011 МТП-631 ф.Кочутино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Бухарово	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,01	0,14	0,13	-0,01	-6%	0,14	0,13	-0,01	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-631 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Бухарово	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,49					0,03	0,44	0,42	-0,01	-3%	0,44	0,42	-0,01	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.2 КТП-1216 ПС №96 "Катуар" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Горки Сухаревские	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,14	-0,01	-4%			0,01	0,13	0,12	-0,01	-9%	0,13	0,12	-0,01	-9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 ф.Коттеджи КТП-769 ПС №328 "Ожогино" в т.ч. ПИР Солнечногорский р-н, д.Замятно	СЭС	0,3	0,3							0,32	0,08	0,08				0,08	0,08			
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП-68 ф."№1" ПС №181 "Клин" в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, Горки	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	0,00	0%			0,01	0,31	0,31	0,00	0%	0,31	0,31	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-172 ф."д. Тархово" ПС. №631 "Елгозино" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н, д.Тархово	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,09	-0,02	-19%			0,22	0,26	0,08	-0,18	-69%	0,26	0,08	-0,18	-69%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.№15 ТП-531 ПС №127 "Яхрома" в т.ч. ПИР МО, Дмитровский р-н, д.Степаново	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,01	0,20	0,20			0,20	0,20				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.№10 МТП-347, ПС-816, в т.ч. ПИР МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Слободка	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,43	0,26	156%				0,34	0,50	0,16	47%	0,34	0,50	0,16	47%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 ф."Васильевское" КТП-234 ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, д.Васильево	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,13					0,02	0,13	0,12	-0,01	-9%	0,13	0,12	-0,01	-9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.№15 ф.2 КТП-494, ПС-720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, д.Самойлово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,01	0,11	0,09	-0,02	-17%	0,11	0,09	-0,02	-17%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.23 ф.1, МТП-430, ПС-290 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Рогачево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,00	0,16	0,13	-0,03	-19%	0,16	0,13	-0,03	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП (сооруж. по д-ру С8-11-302-1595(900395) от 10.03.2011) ПС №647 "Нудоль" в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, д.Кузнецово, ул.Полевая	СЭС	0,4	0,4	0,1	0,23	0,09	59%			0,14	0,33	0,21	-0,12	-36%	0,33		-0,33	-100%		0,21
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. МТП-1170 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Пудиха	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,30					0,02	0,27	0,27			0,27	0,27				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. МТП-581 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Судниково	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20					0,01	0,17	0,17			0,17	0,17				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 ТП-1020 ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Насадкино	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,52					0,02	0,46	0,46			0,46	0,46				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ф.Шихово ЗТП-776 ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Шихово	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,02	0,22	0,21	0,00	-2%	0,22	0,21	0,00	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. Ф."д.Парфенькино" МТП-304 ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Парфенькино, ул.Мирная	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,65					0,03	0,57	0,56	-0,02	-3%	0,57	0,56	-0,02	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. Ф."д.Голиково" КТП-347 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Голиково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,19					0,16	0,29	0,17	-0,12	-42%	0,29	0,17	-0,12	-42%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ МТП-222 ПС №803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Сотское	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,62	-0,17	-22%			0,23	0,72	0,54	-0,18	-25%	0,72	0,54	-0,18	-25%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. РП-210 ПС №19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Барково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,02	0,26	0,25	-0,01	-4%	0,26	0,25	-0,01	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ МТП-135 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Бакланово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,12	0,11	0,00	-3%	0,12	0,11	0,00	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ (сооруж. по дог. С8-10-302-9695(916620) от 08.12.2010) МТП-852 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Толстяково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,20						0,24	0,18	-0,06	-24%	0,24	0,18	-0,06	-24%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП (сооруж. по договору С8-10-302-1582(901185) от 04.06.2010) ф.Пчелка ЦРП-38 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Сергеевка	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,04	-58%				0,11	0,08	-0,03	-29%	0,11	0,08	-0,03	-29%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ (сооруж. по дог. С8-11-302-701(920880) от 21.02.2011) ф."Головково" МТП-807 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Головково	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,20						0,18	0,18	0,00	0%	0,18	0,18	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп КТП-2280 ф 1-Деревня, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Шелепаново	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,09	134%				0,15	0,13	-0,02	-13%	0,15	0,13	-0,02	-13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп №2 КТП-749 ф Деревня четная сторона, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Никитское	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,13	-0,09	-39%				0,20	0,12	-0,08	-39%	0,20	0,12	-0,08	-39%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-895, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лукино, ул.1-я Раздольная	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,08	137%				0,13	0,12	-0,01	-6%	0,13	0,12	-0,01	-6%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп МТП-1015 фид. №4, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Поздняково д.	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	-0,02	-20%				0,12	0,32	0,20	176%	0,12	0,32	0,20	176%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-10-302-5560(909811) от 27.09.2010), ПС № 147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Зеленино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,21						0,14	0,20	0,06	41%	0,14	0,20	0,06	41%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-460(920790) от 02.02.2011), ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Рекино-Кресты	СЭС	0,8	0,8	0,5	0,23	-0,30	-57%				0,68	0,21	-0,47	-70%	0,68	0,21	-0,47	-70%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп ВЛ-0,4 кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-1704(900482) от 30.03.2011), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Верглино, Лесная	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,06	-0,05	-45%				0,12	0,06	-0,05	-45%	0,12	0,06	-0,05	-45%		0,06
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-775, ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Каменка	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	-0,02	-4%				0,49	0,44	-0,05	-10%	0,49	0,44	-0,05	-10%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №12 КТП-276 ф. Деревня, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Борозда	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	-0,02	-4%				0,49	0,44	-0,05	-10%	0,49	0,44	-0,05	-10%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп. №28 ф. №14, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Березняки	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,03	-0,08	-72%				0,11	0,03	-0,08	-72%	0,11	0,03	-0,08	-72%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ЗТП-398 ф. Глазово, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Глазово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	-0,01	-9%				0,14	0,11	-0,03	-23%	0,14	0,11	-0,03	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог.С8-11-302-6237(911436) от 08.11.2011), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Давыдково	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,27						0,36	0,25	-0,11	-32%	0,36	0,25	-0,11	-32%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,4 кВ ПС №247 "Малеевка", в т.ч., ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Малеевка	СЭС	0,1	0,2	0,2	0,05	-0,17	-77%				0,09	0,05	-0,04	-48%	0,09	0,05	-0,04	-48%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-10-302-10676(917985) от 12.02.2011), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Новинки	СЭС	0,3	0,4	0,2	0,24	0,06	34%				0,25	0,25	0,00	1%	0,25	0,25	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп №6 ТП-182, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Овсянниково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,20	-0,07	-26%				0,28	0,29	0,00	1%	0,28	0,29	0,00	1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-37, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, д.Попелково	СЭС	1,0	1,0	0,8	0,37	-0,38	-51%				0,87	0,37	-0,50	-58%	0,87	0,37	-0,50	-58%		0,37
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛ-0,38 кВ КТП-939, №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Матвеево	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,48	0,09	22%				0,42	0,43	0,00	1%	0,42	0,43	0,00	1%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №27, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО Пушкинский р-н, д.Василево	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,34	0,23	206%				0,26	0,33	0,07	27%	0,26	0,33	0,07	27%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-038 кВ от 27 (сооруж по дог С8-11-302-233(921125) от 19.04.2011), ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, д.Полушкино	СЭС	0,8	0,8	0,3	0,34				0,43		0,67	0,31	-0,36	-54%	0,67		-0,67	-100%		0,31
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №3, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, д.Березники	СЭС	0,2	0,2	0,0		-0,04	-100%		0,16		0,13	0,05	-0,08	-59%	0,13	0,05	-0,08	-59%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №6 ТП-542, ф.3 ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Рузино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,15				0,04		0,16	0,16			0,16	0,16				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-922, ф. №14 ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Микишино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,14	-0,05	-25%		0,11		0,19	0,22	0,02	11%	0,19	0,22	0,02	11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-516, ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО Талдомский р-н, д.Филиппово	СЭС	1,2	1,2	1,2	0,78	-0,41	-35%		0,41		1,01	0,68	-0,33	-33%	1,01	0,68	-0,33	-33%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, д.Дмитриева	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18	0,00	2%		0,01		0,19	0,16	-0,03	-16%	0,19	0,16	-0,03	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-102 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, д.Ахтырка	СЭС	0,6	0,6	0,2		-0,23	-100%		0,61		0,52	0,08	-0,44	-85%	0,52	0,08	-0,44	-85%		
1	МО	Строительство МТП 100/6/0,4., ВЛЗ-6 кВ от оп.55 ф.7, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №463 "Фарфоровая" в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, севернее с. Новогуслево, уч. 14	СЭС	2,2	2,2	2,0	1,93	-0,09	-5%		0,24		1,71	1,65	-0,06	-4%	1,71	1,65	-0,06	-4%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Селихово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,06				0,03		0,07	0,06	-0,02	-23%	0,07	0,06	-0,02	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП№458 ф.4, ПС №669 «Рогачево», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, Большерогачевское с/п, д. Кочергино	СЭС	1,0	1,0	0,7	0,75	0,05	7%		0,21		0,88	0,70	-0,18	-20%	0,88		-0,88	-100%		0,70
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ (проект по дог.С8-10-302-9330(917893) от 08.12.2010) ПС №646 "Подорки", в т.ч., ПИР, М.О., Клинский р-он, д.Васильково	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,49				0,03		0,44	0,42	-0,01	-3%	0,44	0,42	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ ф.ул.Центральная ТП-992 ПС №824"Юрьево", в т.ч., ПИР, М.О. Дмитровский р-н, с.Куликово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,19	0,09	98%				0,12	0,17	0,06	50%	0,12	0,17	0,06	50%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-647, ПС №311"Шуколово", в т.ч., ПИР, М.О. Дмитровский р-н, г/п Деденево, д.Горки	СЭС	0,5	0,5	0,3	0,34				0,20		0,46	0,30	-0,16	-34%	0,46	0,30	-0,16	-34%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-533, ПС №329 "Осиновка", в т.ч., ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д.Мелечкино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,12				0,17		0,25	0,13	-0,11	-45%	0,25	0,13	-0,11	-45%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. КТП-521, ПС №71 "Поварово", в т.ч., ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, Березки пос.	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,05	-0,01	-23%		0,12		0,14	0,04	-0,10	-69%	0,14	0,04	-0,10	-69%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-4(920527) от 09.02.2011), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово	СЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%		0,44		0,38	0,04	-0,33	-88%	0,38	0,04	-0,33	-88%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-730, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск г, пересечение Первомайской и Урицкой	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	0,01	9%		0,02		0,07	0,06	-0,01	-18%	0,07	0,06	-0,01	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-10-302-9914(917986) от 13.12.2010), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Соколово	СЭС	0,7	0,7	0,4	0,45	0,09	25%		0,08		0,58	0,47	-0,10	-18%	0,58	0,47	-0,10	-18%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 КТП-2011, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д. Безверхово	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,46	0,33	252%				0,29	0,39	0,09	31%	0,29	0,39	0,09	31%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ -0,4кВ МТП-304 ф.3, ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Суропцево	СЭС	0,9	0,9	0,7	0,75	0,02	3%		0,01		0,73	0,65	-0,08	-11%	0,73		-0,73	-100%		0,65
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-7136(910188), ПС №721 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Болкашино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,22	0,09	71%		0,13		0,29	0,19	-0,11	-36%	0,29	0,19	-0,11	-36%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Воронцово	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,08		0,07	0,04	-0,03	-44%	0,07	0,04	-0,03	-44%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-111, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово	СЭС	0,7	0,7	0,4	0,54	0,11	27%		0,06		0,59	0,55	-0,04	-6%	0,59	0,55	-0,04	-6%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-10-302-4278(907670) от 17.11.2010), ПС №328 "Ожогово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Соскино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,22	0,13	130%			0,04	0,22	0,19	-0,03	-14%	0,22	0,19	-0,03	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ фид."Деревня" МТП-198, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д.Бекетово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,14					0,03	0,15	0,13	-0,02	-13%	0,15	0,13	-0,02	-13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.ТП-214, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степанцево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,16	-0,01	-4%			0,01	0,14	0,14	0,00	-1%	0,14	0,14				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. № 17 ВЛ-0,4 кВ МТП-52 ф. " Соколово" ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, Соколово д.	СЭС	0,2	0,3	0,3	0,30					0,00	0,14	0,09	-0,05	-35%	0,14	0,09	-0,05	-35%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№ 18, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д.Ченцы	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,09	0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. С8-10-302-9018(916750) от 08.12.2010), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д.Тархово	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,33	-0,13	-28%			0,32	0,56	0,30	-0,25	-46%	0,56	0,30	-0,25	-46%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. По дог. С8-11-302-1107(922021) от 21.02.2011), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Талаево	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,47	0,29	164%				0,40	0,43	0,02	5%	0,40		-0,40	-100%		0,43
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-535, ф.15, ПС№160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Яхромы, ул. Поселковая	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,01	0,43	0,44	0,00	1%	0,43	0,44	0,00	1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оВЛИ-0,38 кВ КТП-2219 ф "Деревня", ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Рекино-Кресты	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,18	0,11	175%				0,15	0,16	0,01	9%	0,15	0,16	0,01	9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,38 кВ МТП-365. ПС №142 "Ванино", в т.ч., ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Семеново	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,01	0,10	0,09	0,00	-3%	0,10	0,09	0,00	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РП-58. ПС №181 "Клин", в т.ч., ПИР, М.О.,Клинский р-н, д. Новошапово	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,15					0,17	0,27	0,13	-0,13	-49%	0,27	0,13	-0,13	-49%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-162, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Борихино	СЭС	0,8	0,8	0,3	0,70	0,40	136%			0,10	0,67	0,67	-0,01	-1%	0,67	0,67	-0,01	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-352, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поповка	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,33					0,01	0,36	0,29	-0,06	-18%	0,36	0,29	-0,06	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ 0,4кВ КТП-70, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Новоселки	СЭС	0,9	0,9	0,5	0,64	0,14	29%			0,21	0,72	0,59	-0,14	-19%	0,72	0,59	-0,14	-19%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,38 кВ МТП-198, ф. "Жилая застройка", ПС №353 "Высоково", в т.ч., ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Бекетово	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,24					0,14	0,32	0,22	-0,10	-31%	0,32	0,22	-0,10	-31%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ МТП-706, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н,д. Лotosово	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,21						0,15	0,20	0,05	35%	0,15	0,20	0,05	35%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-152, ф.27, ПС №555 «Игнатово», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п.с-за Буденновец	СЭС	0,3	0,4	0,4	0,44						0,26	0,42	0,16	60%	0,26	0,42	0,16	60%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" МТП-558, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Болкашино	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,09	0,04	83%				0,06	0,07	0,02	28%	0,06	0,07	0,02	28%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-1557,ВЛ- 6кВ, фид.15, ПС №160 «Перемилово», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Астрцово	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,10	0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-816 ф.Деревня, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Тимоново	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,18	0,12	182%				0,14	0,15	0,01	5%	0,14	0,15	0,01	5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-8160(917461) от 18.01.2012, ТП № 285 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Стрелово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,04	71%				0,07	0,09	0,02	25%	0,07	0,09	0,02	25%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ оп.1-25 ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня", ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д.Соколово	СЭС	0,5	0,5	0,1		-0,14	-100%			0,48	0,40	0,11	-0,30	-73%	0,40	0,11	-0,30	-73%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ оп.11, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Вороново	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,01	-0,06	-83%			0,09	0,09	0,01	-0,07	-88%	0,09		-0,09	-100%		0,01

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 КВ КТП-491, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Пешково	СЭС	0,7	0,7	0,3	0,60	0,31	108%				0,07	0,57	0,51	-0,05	-9%	0,57	0,51	-0,05	-9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.8 ф. "Школа", ПС №181 "Клин", в т.ч., ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Давыдково, уч. 20Б.	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,11						0,01	0,10	0,10	0,00	-4%	0,10	0,10	0,00	-4%		
1	МО	Монтаж оп. ВЛИ-0,38 кВ ф. "Деревня" ТП-434, ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, Московская область, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Федоровка	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,05							0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп №24, ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО Талдомский р-н, д.Юркино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,25	0,11	80%				0,10	0,29	0,22	-0,07	-23%	0,29	0,22	-0,07	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ оп. №7 сущ. ВЛ-0,38 кВ ф. 2 ТП-417, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Общественник	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,37						0,10	0,39	0,39			0,39	0,39				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 «Темпы», в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Устье-Стрелка	СЭС	0,8	0,8	0,6	0,73	0,13	21%				0,12	0,72	0,68	-0,04	-6%	0,72	0,68	-0,04	-6%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп №10, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,00	-4%				0,03	0,11	0,11	0,00	-1%	0,11	0,11	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2281, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Белавино	СЭС	0,8	0,8	0,3		-0,29	-100%				0,78	0,66		-0,66	-100%	0,66		-0,66	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог.С8-11-302-7510(909842) от 15.12.2011), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д.Белавино	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%				0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж по дог. С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Меленки	СЭС	0,7	0,7	0,3	0,62	0,37	145%				0,06	0,58	0,56	-0,02	-3%	0,58	0,56	-0,02	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-2556(920365) от 17.03.2011) ПС № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Желябино	СЭС	0,7	0,7	0,3		-0,25	-100%				0,68	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-492, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Шубино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,16						0,01	0,14	0,14	0,00	-2%	0,14	0,14	0,00	-2%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302С-3595(905346) от 18.07.2011) ф.4 ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сорокино	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,47						0,11	0,50	0,42	-0,08	-16%	0,50	0,42	-0,08	-16%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ф. "Деревня" МТП-38, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подчерково	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,40	0,27	210%					0,29	0,34	0,05	15%	0,29	0,34	0,05	15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от Ф. № 2 КТП-2040, ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, мкр. Подчерково	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,21	0,10	95%				0,08	0,25	0,18	-0,07	-27%	0,25	0,18	-0,07	-27%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-754, ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,17						0,00	0,15	0,17	0,02	14%	0,15	0,17	0,02	14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-561, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Миронцево	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,07						0,00	0,04	0,06	0,02	45%	0,04	0,06	0,02	45%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-345, ПС № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,33	-0,02	-5%				0,02	0,30	0,33	0,04	13%	0,30	0,33	0,04	13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-225, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Куминово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,18	0,09	115%				0,18	0,10	0,15	0,05	50%	0,10	0,15	0,05	50%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от Ф. "Деревня" ТП-760, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Снопово	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,26						0,01	0,23	0,26	0,03	12%	0,23	0,26	0,03	12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1150, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бакеево	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%				0,33	0,25	0,30	0,05	20%	0,25	0,30	0,05	20%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-038 кВ МТП-167 ф."Городище", ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Городище	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,32						0,04	0,30	0,32	0,02	5%	0,30	0,32	0,02	5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-905, ПС-№ 391 "Подосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Охотино	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,37	0,17	86%				0,15	0,46	0,32	-0,13	-29%	0,46		-0,46	-100%		0,32
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-772, ПС-№ 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Гульнево	СЭС	0,6	0,6	0,2	0,43	0,21	91%				0,18	0,52	0,38	-0,14	-27%	0,52	0,38	-0,14	-27%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-382 ф." Жил. Застройка", ПС-№ 146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Горбово	СЭС	0,2	0,2	0,09	-0,06	-41%				0,08	0,14	0,09	-0,05	-38%	0,14	0,09	-0,05	-38%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП № 594, ПС № 160 "Пермилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома	СЭС	0,3	0,4	0,4	0,44						0,23	0,40	0,18	77%	0,23	0,40	0,18	77%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 643 ф." Деревня" ПС № 160 "Пермилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Муханки	СЭС	0,1	0,1	0,17	0,10	141%					0,09	0,15	0,06	68%	0,09	0,15	0,06	68%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6745, ПС № 67 " Усово", в т.ч. ПИР, Красногорский р-н, с. Дмитровское	СЭС	0,1	0,1	0,08	-0,01	-8%				0,02	0,09	0,08	0,00	-4%	0,09	0,08	0,00	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж по дог. С-8-11-302-6888(913052) от 17.01.2012), ПС № 646 " Подорки", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Степанцево	СЭС	0,2	0,2	0,16						0,01	0,14	0,14			0,14	0,14				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-758, ПС №116 "Солнечногорск" в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. 3-я Бутырская	СЭС	0,3	0,3	0,20	0,08	60%				0,14	0,29	0,19	-0,11	-36%	0,29	0,19	-0,11	-36%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ РП-320, ПС №105 "Смена" в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиево-Посадский р-н, с. Деудино	СЭС	0,3	0,3	0,29						0,01	0,25	0,25	-0,01	-2%	0,25	0,25	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-465 ПС№20 Алабушево в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово	СЭС	0,2	0,2	0,18	0,14	свыше 100%					0,19	0,19	0,00	-1%	0,19	0,19	0,00	-1%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-1079, ПС№ 824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Высоково	СЭС	0,3	0,3	0,24	0,13	130%				0,04	0,23	0,21	-0,02	-8%	0,23	0,21	-0,02	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП (сооруж. По дог. С8-11-302-1107(922021) от 21.02.2011), ПС №116 " Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорский р-н, д. Тадаво	СЭС	0,1	0,1		-0,10	-100%				0,13	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-644, ПС №71 " Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки	СЭС	0,6	0,6	0,2	-0,21	-100%				0,54	0,49	0,43	-0,06	-12%	0,49	0,43	-0,06	-12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-430, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Рогачево	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,43					0,02	0,38	0,37	-0,01	-4%	0,38	0,37	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-228, ПС № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Захарово	СЭС	0,0	0,0	0,04	0,02	63%					0,03	0,03	0,00	14%	0,03	0,03	0,00	14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, от КТП (сооруж. по дог С8-11-302-8625(917880) от 06.02.2012), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Головково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	-0,01	-3%			0,06	0,25	0,24	0,00	-1%	0,25	0,24	0,00	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП - 369, ф. "Деревня -правая сторона", ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клущино	СЭС	0,2	0,2	0,0	0,18	0,17	свыше 100%				0,05	0,19	0,19			0,19	0,19			0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 18, ПС-105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково	СЭС	0,2	0,2	0,1	-0,06	-100%				0,17	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, от КТП (сооруж. по дог С8-11-302-1689(900466) от 01.03.2011), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Верлино	СЭС	0,8	0,8	0,3	-0,29	-100%				0,79	0,67		-0,67	-100%	0,67		-0,67	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 7, ПС-533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лычево	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,42	0,24	136%			0,04	0,40	0,37	-0,04	-9%	0,40		-0,40	-100%		0,37
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,38кВ ТП-683, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Стегачево	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,26	0,06	34%			0,26	0,43	0,23	-0,20	-47%	0,43	0,23	-0,20	-47%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-12-302-22(918226) от 31.01.2012 г.), ПС № 353 "Высоково" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка	СЭС	0,7	0,7	0,3	-0,26	-100%				0,59	0,59	0,54	-0,05	-8%	0,59	0,54	-0,05	-8%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ ТП-683, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,59	0,40	206%			0,01	0,44	0,54	0,10	22%	0,44	0,54	0,10	22%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0 кВ МТП-48, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,48					0,21	0,59	0,48	-0,11	-19%	0,59	0,48	-0,11	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.16А МТП-277 ф. "Нечетная сторона", ПС № 181 "Клин" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Рубиха	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,23					0,01	0,20	0,19	-0,01	-4%	0,20	0,19	-0,01	-4%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от Ф. 6 ТП-430, ПС № 840 "Омега" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Большаково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,20	-0,08	-100%			0,21	0,18	0,18	-0,18	-100%	0,18	0,18	-0,18	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-7808(916462) от 19.12.2011), ПС № 181 "Клин" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Белоозерки	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,20					0,06	0,22	0,18	-0,04	-18%	0,22	0,18	-0,04	-18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-6890(912930) от 08.02.2012 г.), ПС № 443 "Бабайки" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бутырки	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,24						0,20	0,22	0,02	10%	0,20	0,22	0,02	10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.С8-10-302-10576(919266) от 24.01.2011г.), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д. Судниково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,07	0,29	0,29			0,29	0,29				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-10-302-4278(907670) от 17.11.2010), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д. Соскино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,32	0,24	277%				0,10	0,27	0,17	164%	0,10	0,27	0,17	164%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "Жилые дома", ПС № 631 "Елгозино" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,16	-0,10	-37%			0,10	0,22	0,15	-0,07	-33%	0,22	0,15	-0,07	-33%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-1218, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,48	0,29	149%			0,04	0,44	0,41	-0,03	-7%	0,44	0,41	-0,03	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 7 ф. "Дома 1-38+Магазин", ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Покров	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,25					0,01	0,23	0,22	-0,01	-4%	0,23	0,22	-0,01	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ф. "Дачи" МТП-153, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Богаиха	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,10	0,10	0,00	-1%	0,10	0,10				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-10-302-5328(909323) от 13.09.2010, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д. Головки	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,16	0,07	67%			0,10	0,22	0,15	-0,08	-34%	0,22	0,15	-0,08	-34%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-038кВ (дог.С8-10-302-4019(908362) от 20.07.2010), ПС № 353 "Высоково" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Назарьево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,01	0,30	0,25	-0,05	-18%	0,30	0,25	-0,05	-18%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-230, ф. "д. Рыжжино" ПС № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Копылово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,01	0,14	0,12	-0,02	-17%	0,14	0,12	-0,02	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ф.1 КТП-1419, ПС № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, с.о. Андреевский	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,31	0,22	251%				0,21	0,31	0,11	51%	0,21	0,31	0,11	51%		0,00
1	МО	Строительство КТП, ВЛИ-0,38, ПС № 332 "Лифаново", в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Пасадский р-н, дер. Опарино	СЭС	1,5	1,5	0,6	0,91	0,35	62%			0,55	1,27	0,80	-0,47	-37%	1,27		-1,27	-100%		0,80
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог.С8-10-302-2122(903547) от 28.09.2010), ПС № 328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,05					0,02	0,06	0,04	-0,02	-27%	0,06	0,04	-0,02	-27%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф."Деревня", ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО Дмитровский р-н, д.Кузнецово	СЭС	0,3	0,4	0,4	0,38					0,00	0,29	0,34	0,05	18%	0,29	0,34	0,05	18%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ оп.10 КТП-70 ф."д. Новоселки", ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Владимирова	СЭС	0,9	0,9	0,4	0,76	0,36	92%			0,10	0,73	0,69	-0,04	-5%	0,73	0,69	-0,04	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф."Деревня-строй рынок" ТП-412, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Жилино	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,23					0,03	0,22	0,27	0,05	23%	0,22	0,27	0,05	23%		0,00
1	МО	Строительство КЛ-0,38кВ, ВЛИ-0,38кВ от МТП-563, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Овсянниково	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,47	0,28	150%			0,04	0,43	0,42	-0,01	-1%	0,43	0,42	-0,01	-1%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №3 ф. "Деревня" от КТП-759, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Скородумки	СЭС	0,6	0,6	0,2	0,51	0,28	125%			0,10	0,52	0,47	-0,05	-10%	0,52	0,47	-0,05	-10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ЗТП-774, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Торки	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,09						0,06	0,10	0,04	58%	0,06	0,10	0,04	58%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-933, ПС №143 "Волково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ "Дальний"	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,32					0,02	0,29	0,28	-0,01	-5%	0,29	0,28	-0,01	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-512, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Савельево	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,16	0,08	112%				0,09	0,13	0,04	48%	0,09	0,13	0,04	48%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-175,ПС №444 "Бутакова", в т.ч. ПИР, М.О., г. Химки, мкр. Подрезково, кв. Первомайский	СЭС	0,6	0,6	0,2	0,58	0,35	149%			0,05	0,53	0,58	0,05	9%	0,53	0,58	0,05	9%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ МТП-51, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Кленково	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,04					0,01	0,05	0,04	-0,01	-21%	0,05	0,04	-0,01	-21%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.23 РП-28, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Шеметово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,04	38%			0,06	0,17	0,12	-0,05	-29%	0,17	0,12	-0,05	-29%		0,00
1	МО	Строительство КЛ-0,38кВ, ВЛИ-0,38кВ от ТП-603,ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО,Солнечногорский р-н,д. Кривцово	СЭС	0,8	0,8	0,6	0,64	0,01	2%			0,18	0,70	0,56	-0,14	-20%	0,70	0,56	-0,14	-20%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-195, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,д. Третьяково	СЭС	0,9	0,9	0,5	0,76	0,29	60%			0,09	0,72	0,69	-0,04	-5%	0,72	0,69	-0,04	-5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-8516(917317) от 09.02.2012),КТП-48, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бекетово,ул. Садовая	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,30					0,13	0,36	0,29	-0,07	-20%	0,36	0,29	-0,07	-20%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-12-202-552(900816) от 06.02.2012), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР,МО,Клинский р-н, д. Мисирево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,01	0,16	0,15	-0,01	-5%	0,16	0,15	-0,01	-5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-522, ПС №311"Щуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровка	СЭС	0,4	0,4	0,1	0,49	0,36	268%				0,30	0,42	0,11	37%	0,30	0,42	0,11	37%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф."ул. Зеленая", ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лаврово	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,21					0,01	0,19	0,18	-0,01	-5%	0,19	0,18	-0,01	-5%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1987(901943) от 29.03.2011), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, М.О., г.Клин, ул. Напруговская дорога	СЭС	0,4	0,4	0,4	0,42					0,03	0,37	0,36	-0,02	-5%	0,37	0,36	-0,02	-5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-562, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, М.О., Клинский р-н, д. Лукино	СЭС	0,6	0,6	0,4	0,36					0,25	0,52	0,33	-0,19	-37%	0,52	0,33	-0,19	-37%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ф.1 МТП-145, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Филисово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10						0,07	0,09	0,02	25%	0,07	0,09	0,02	25%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-460(920790) от 02.02.2011),ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,09	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ оп.9 ф.1 от ТП-526, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Парфеново	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,45	0,25	123%			0,09	0,46	0,38	-0,08	-17%	0,46	0,38	-0,08	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. №С8-11-302-7952(914675) от 20.03.2012), ПС 140 "Радищево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Косьюво	СЭС	0,9	0,9	0,7	0,72	0,04	6%			0,13	0,72	0,63	-0,09	-12%	0,72	0,63	-0,09	-12%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1, МТП-74, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н,д. Посевьево	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,23	0,13	134%			0,03	0,22	0,19	-0,03	-13%	0,22	0,19	-0,03	-13%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-446, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, г. Краснозаводск, ул.Садовая	СЭС	0,7	0,7	0,3	0,58	0,32	124%			0,12	0,59	0,49	-0,10	-17%	0,59	0,49	-0,10	-17%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-613, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, М.О.,Солнечногорский р-н,д. Курилово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,14	0,08	135%			0,02	0,14	0,15	0,01	10%	0,14	0,15	0,01	10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-2281, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, М.О.,Солнечногорский р-н,д. Белавино	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%			0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф."Деревня-правая сторона" ТП-900, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Погорелово	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,38	-0,11	-22%			0,20	0,49	0,33	-0,16	-33%	0,49	0,33	-0,16	-33%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ, от КТП (сооруж. по дог. №С8-10-302-2568(903519) от 28.07.2010),ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Новая	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,13	-0,09	-41%			0,17	0,25	0,15	-0,10	-40%	0,25	0,15	-0,10	-40%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ, МТП-380 ф. "Жилая застройка", ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР,М.О.,Клинский р-н, д.Украинка	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,29					0,16	0,38	0,26	-0,12	-31%	0,38	0,26	-0,12	-31%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ оп.№ 11Д, МТП-25 ф. "Левая сторона", ПС №766 "Боршево", в т.ч. ПИР,М.О.,Клинский р-н, д.Трехденево	СЭС	0,6	0,6	0,2	0,47	0,25	113%			0,12	0,51	0,42	-0,09	-18%	0,51	0,42	-0,09	-18%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ, КТП-769,ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР,М.О.,Солнечногорский р-н,д.Замятино	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	0,01	15%			0,02	0,09	0,08	-0,01	-14%	0,09	0,08	-0,01	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-6156(911434) от 01.03.2012), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, М.О., Клинский р-н, д. Едино	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,36	0,19	108%			0,11	0,40	0,31	-0,09	-23%	0,40	0,31	-0,09	-23%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-712, ПС № 717"Мелихово", в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-н, д. Каверьянки	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,38	0,31	свыше 100%				0,09	0,34	0,25	293%	0,09	0,34	0,25	293%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ф. "Нечетная сторона", ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР,М.О.,Клинский р-н, д.Максимково	СЭС	0,8	0,8	0,3	0,50	0,16	49%			0,28	0,66	0,45	-0,21	-31%	0,66	0,45	-0,21	-31%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ, МТП-512, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР,М.О., Солнечногорский р-н, д. Савельево	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,35	0,28	свыше 100%				0,14	0,29	0,15	104%	0,14	0,29	0,15	104%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-105, ПС № 545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Пасадский р-н, д. Полубарское	СЭС	0,8	0,8	0,4	0,58	0,17	41%			0,20	0,66	0,52	-0,14	-22%	0,66	0,52	-0,14	-22%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.С8-10-302-9357(917698) от 06.12.2010),ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,М.О.,Клинский р-н,д.Захарово	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,06	0,26	0,24	-0,02	-6%	0,26	0,24	-0,02	-6%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.С8-11-302-1728(900912) от 09.03.22011),ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,М.О.,Клинский р-н,д.Лукино	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,18					0,08	0,23	0,17	-0,06	-26%	0,23	0,17	-0,06	-26%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-319 ф."Деревня", ПС №181"Клин", в т.ч. ПИР,М.О., Клинский р-н, д. Большое Щапово	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,21					0,01	0,18	0,18	0,00	0%	0,18	0,18	0,00	0%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 19 ВЛИ-0,38кВ, КТП-576, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, М.О.,Солнечногорский р-н, д. Липуниха	СЭС	1,0	1,0	0,7	0,50	-0,21	-30%			0,50	0,86	0,43	-0,43	-50%	0,86		-0,86	-100%		0,43
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 12 ф.2 ВЛИ-0,38кВ, ПС №826 "Гольцово", в т.ч. ПИР,М.О., Пушкинский р-н, д. Мартьянково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,01	0,21	0,21	0,00	0%	0,21	0,21				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 15 ф.1 ЗТП-135, ПС № 99 "Водники", в т.ч. ПИР,М.О.Мытищинский р-н,д. Грибки	СЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%			0,44	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ оп.1-12 ф."д.Радумля-четная сторона",КТП-557, ПС№71 "Поварово", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Радумля	СЭС	0,8	0,8	0,6	0,40	-0,16	-28%			0,31	0,65	0,63	-0,02	-3%	0,65	0,63	-0,02	-3%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ МТП-197, ПС №353 "Высоково", в т.ч.ПИР,М.О., Клинский р-н, д.Макшеево	СЭС	0,6	0,6	0,4	0,41					0,16	0,48	0,40	-0,08	-16%	0,48	0,40	-0,08	-16%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-1019, ПС № 35 "Октябрьская, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Юрлово	СЭС	0,4	0,4	0,1	0,01	-0,14	-95%			0,45	0,33	0,36	0,04	11%	0,33	0,36	0,04	11%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 1, ПС№ 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Пасадский р-н, д.Новинки	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,01	14%			0,01	0,09	0,09	0,00	-3%	0,09	0,09	0,00	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-11-302-3421(904149) от 26.05.2011),ПС № 631"Елгозино", в т.ч. ПИР, М.О.,Клинский р-н, д. Богаиха	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,35					0,02	0,31	0,30	-0,01	-3%	0,31	0,30	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.С8-11-302-8589(917860) от 01.03.2012),ПС № 144 "Першутино", в т.ч. ПИР, М.О., г. Клин, ул. Леонова, мкр. "Западный"	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,21					0,02	0,20	0,19	0,00	-2%	0,20	0,19	0,00	-2%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ ,ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, М.О.,Сергиево-Пасадский р-н, д. Березняки	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,42	0,37	свыше 100%				0,06	0,36	0,30	свыше 100%	0,06	0,36	0,30	свыше 100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.№С8-10-302-2882(904768) от 16.06.2010), ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР, М.О.,Клинский р-н,д.Макшеево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,01	0,16	0,15	-0,01	-4%	0,16	0,15	-0,01	-4%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22кВ от РУ-0,4кВ ТП-1144, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, М.О.,Солнечногорский р-н, пос. Менделеево, ул.Пионерская	СЭС	0,4	0,4	0,2		-0,17	-100%			0,40	0,38	0,26	-0,12	-31%	0,38		-0,38	-100%		0,26

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-2281, ПС №71 "Поварово" (917861/102), в т.ч. ПИР,МО.,Солнечногорский р-н,д. Белавино	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,38	-0,13	-25%			0,24	0,53	0,45	-0,08	-15%	0,53	0,45	-0,08	-15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Лукино, ул.2-ая Раздольная,уч.1	СЭС	1,5	1,5	1,0	1,32	0,27	26%			0,15	1,24	1,27	0,03	2%	1,24	1,27	0,03	2%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Лукино, ул.1-ая Раздольная,уч.82	СЭС	1,5	1,5	1,1	1,33	0,23	21%			0,22	1,31	1,28	-0,03	-2%	1,31	1,28	-0,03	-2%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.№С8-11-302-7415(912521) от 22.12.2011), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Лукино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,23	0,11	90%			0,09	0,27	0,21	-0,07	-24%	0,27	0,21	-0,07	-24%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-7416(912522) от 22.12.2011), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лукино	СЭС	0,4	0,4	0,1	0,21	0,08	58%			0,15	0,31	0,19	-0,11	-37%	0,31	0,19	-0,11	-37%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-2281, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР,МО.,Солнечногорский р-н,д. Белавино,уч.№44	СЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,27	0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-2281, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР,МО.,Солнечногорский р-н,д. Белавино,уч.№46	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,38	-0,13	-25%			0,24	0,53	0,38	-0,15	-28%	0,53	0,38	-0,15	-28%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-1019, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский, д. Юрлово	СЭС	0,9	0,9	0,7	0,47	-0,19	-29%			0,40	0,74	0,40	-0,34	-46%	0,74		-0,74	-100%		0,40
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ КТП-742, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,д. Дмитроково	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,05					0,02	0,06	0,05	-0,01	-15%	0,06	0,05	-0,01	-15%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-461, ПС № 20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Никольское	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16	0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-7415(912521) от 22.12.2011), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР,МО,Клинский р-н, д. Лукино	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,22	0,12	108%			0,07	0,25	0,20	-0,04	-17%	0,25	0,20	-0,04	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 12 РП-478,ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Напольское	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,01	0,08	0,07	-0,01	-10%	0,08	0,07	-0,01	-10%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-211, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, д. Мисирево	СЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%			0,43	0,37	0,65	0,28	76%	0,37	0,65	0,28	76%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.1, ПС № 749 "Сватково", в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Сватково	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,02	0,18	0,17	-0,01	-4%	0,18	0,17	-0,01	-4%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-135, ПС № 585 "Н.Дмитров", в т.ч. ПИР,МО,Дмитровский р-н, с. Борисово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,31	0,25	свыше 100%				0,15	0,29	0,14	95%	0,15	0,29	0,14	95%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-955, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Глазачево	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,50	0,43	свыше 100%				0,15	0,42	0,27	175%	0,15	0,42	0,27	175%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-971, ПС №787 "рамень", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Рамень	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,13	0,02	18%			0,17	0,26	0,12	-0,14	-54%	0,26	0,12	-0,14	-54%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-256, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н,с. Якоть	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,49	0,29	144%			0,05	0,46	0,42	-0,04	-9%	0,46	0,42	-0,04	-9%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-Д-6752(912339) от 26.12.2011), ПС № 229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н, д.Устье-Стрелка	СЭС	0,3	0,3	0,1	0,20	0,10	97%			0,07	0,23	0,18	-0,05	-22%	0,23	0,18	-0,05	-22%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-204, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кунишиково	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,25	0,18	277%				0,15	0,23	0,07	49%	0,15	0,23	0,07	49%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.14 ВЛИ-0,38кВ, МТП-277,ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР,МО,Клинский р-н, д. Рубчиха	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,22					0,05	0,22	0,20	-0,03	-11%	0,22	0,20	-0,03	-11%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-38кВ от МТП-421, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Пасадский р-н,г. Краснозаводск, ул. Зеленая	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,09					0,00	0,07	0,07	0,00	-4%	0,07	0,07	0,00	-4%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.11 ВЛИ-0,38кВ МТП-381, ПС № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,32					0,02	0,29	0,27	-0,01	-4%	0,29	0,27	-0,01	-4%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ,ЗТП-55, ПС № 286 "Станки2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Озерское	СЭС	0,1	0,1	-0,07	-74%					0,10	0,11	0,05	-0,06	-56%	0,11	0,05	-0,06	-56%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,8кВ от ВЛИ-0,38кВ от МТП-766, ПС № 583 "Подъево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Походкино	СЭС	0,4	0,4	0,06	44%					0,17	0,30	0,17	-0,13	-42%	0,30	0,17	-0,13	-42%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-176, ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н,г/п Дмитров,д. Татищево	СЭС	0,2	0,2	0,12	172%						0,15	0,16	0,01	7%	0,15	0,16	0,01	7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-243, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино	СЭС	0,6	0,6	0,29	122%					0,11	0,53	0,44	-0,09	-17%	0,53	0,44	-0,09	-17%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 13 ВЛИ-0,38кВ от МТП-51 ф. "Церковь", ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО,Клининский р-н, д. Кленково, АОЗТ "Русь"	СЭС	0,5	0,5	0,50						0,03	0,45	0,43	-0,02	-5%	0,45	0,43	-0,02	-5%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-1173, ПС № 160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,д. Горшково	СЭС	0,2	0,2	0,09	111%					0,05	0,18	0,15	-0,03	-16%	0,18	0,15	-0,03	-16%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-240, ПС № 691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,д. Трошейково	СЭС	0,7	0,7	0,25	100%					0,17	0,56	0,44	-0,12	-22%	0,56	0,44	-0,12	-22%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-926А(аб), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,д. Савельево	СЭС	0,3	0,3		-100%					0,27	0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 15 ВЛИ-0,38кВ от КТП-496, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-пассадский р-н,с. Мишутино	СЭС	0,2	0,2	0,07	81%					0,02	0,15	0,14	-0,01	-7%	0,15	0,14	-0,01	-7%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-27, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево Пассадский р-н, д. Тарбинское	СЭС	0,3	0,3	0,01	8%					0,14	0,27	0,15	-0,12	-44%	0,27	0,15	-0,12	-44%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-2507, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д/п Поварово	СЭС	0,4	0,4	0,11	67%					0,16	0,37	0,27	-0,10	-26%	0,37	0,27	-0,10	-26%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от РП-28, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-пассадский р-н,с. Шеметово	СЭС	0,1	0,1		-100%					0,13	0,11		-0,11	-100%	0,11		-0,11	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 14 ВЛИ-0,38кВ от КТП-853, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Воробьево	СЭС	0,3	0,3		-100%					0,29	0,29	0,23	-0,07	-23%	0,29		-0,29	-100%		0,23
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-635, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово	СЭС	0,5	0,5	0,08	46%					0,23	0,42	0,27	-0,15	-36%	0,42	0,27	-0,15	-36%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-817, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Загорье, с.о. Верглинский	СЭС	0,2	0,2	0,16						0,09	0,21	0,18	-0,03	-14%	0,21	0,18	-0,03	-14%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. С8-10-302-10630(919547) от 27.01.2011.), ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ожогинно, с.п. Кривцовское.	СЭС	0,1	0,1		-100%					0,06	0,06	0,04	-0,02	-31%	0,06		-0,06	-100%		0,04
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-696, ПС № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Обухово, с.п. Кривцовское.	СЭС	0,2	0,2	0,20	329%						0,14	0,24	0,10	71%	0,14	0,24	0,10	71%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-764, ПС № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Стрелино, с.п. Кривцовское.	СЭС	0,1	0,1	0,14	170%						0,10	0,20	0,10	102%	0,10	0,20	0,10	102%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-315, ПС № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Луневское.	СЭС	0,1	0,1		-100%					0,10	0,10	0,07	-0,03	-32%	0,10		-0,10	-100%		0,07
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-425, ПС № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-он, д. Николо-Черкизово, с.п. Кутузовское.	СЭС	0,1	0,1		-100%					0,31	0,08	0,29	0,21	246%	0,08	0,29	0,21	246%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-778, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ермолино, с.п. Кривцовское.	СЭС	0,4	0,4	0,23	148%					0,03	0,35	0,38	0,03	9%	0,35		-0,35	-100%		0,38
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-186, ПС № 207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-н, д. Дядьково	СЭС	0,7	0,7	0,29	114%					0,14	0,58	0,49	-0,09	-16%	0,58	0,49	-0,09	-16%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от КТП-562, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИРМО, Клинский р-н, д. Лукино	СЭС	0,7	0,7	0,3	0,56	0,30	111%			0,01	0,61	0,51	-0,10	-16%	0,61		-0,61	-100%		0,51
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог.С8-09-302-Д-64(2485) от 28.09.2009), ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Восточная	СЭС	0,4	0,4	0,1	0,22	0,09	65%			0,14	0,30	0,19	-0,12	-38%	0,30	0,19	-0,12	-38%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-413, ПС № 148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ведерницы	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,10	152%			0,01	0,15	0,14	-0,01	-6%	0,15	0,14	-0,01	-6%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ от КТП-468, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ивановское	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,47	0,40	свыше 100%				0,15	0,42	0,27	176%	0,15	0,42	0,27	176%		
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.293 фид.23 ПС № 678 «Ларино», в т.ч. ПИР, М.О. г. Луховицы, ул. Пушкина	ВЭС	3,2	3,2	3,1	2,41	-0,68	-22%			0,83	2,62	2,25	-0,37	-14%	2,62	2,25	-0,37	-14%		
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ яч. Ф. 16 до яч. 15 РП-4, ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-4 до ЛР-416, монтаж яч. КСО РП-4 ПС № 645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Петелино, СНТ "Лесное"	ЗЭС	16,6	16,6	1,9		-1,85	-100%			16,56	4,21		-4,21	-100%				-		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от КТП-3306 ПС-118 "Кубинка", ВЛИ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-3306, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Никольское, ул.Заречная, уч.14	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,16	-0,06	-26%			0,49	0,26	0,13	-0,13	-49%		0,13	0,13	-		0,00
1												#И/Д										
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ (ф.7 ПС №173 "Новоцементная"), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-он, д.Федюково, с. Покров 2 этап. Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций шин ПС 708 с демонтажем ф. 15, монтаж КРУН-10 кВ	ЮЭС	15,0	15,0	0,9	0,99	0,11	12%			14,00	1,27	0,85	-0,42	-33%				-		0,85
1	МО	3 этап. Строительство 2БКТП-1000 с демонтажем ТП-889, питание осуществить путём перезавода ранее построенного ф.15 и по схеме «заход-выход» КЛ-10 кВ направлением «ПС 708 – 1167»	ЮЭС	32,5	32,6	32,6	32,61					0,91	27,97	28,76	0,79	3%	13,22	28,76	15,54	118%		
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 (ПС № 592 "Знаменская"), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи п. Дубровицы	ЮЭС	10,9	10,9	0,4		-0,41	-100%			10,89	0,92		-0,92	-100%				-		
1	МО	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №613 "Пролетарий" до оп.1 ф.9, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Родионовка	ЮЭС	1,5	1,5	1,4		-1,40	-100%			1,52	1,19		-1,19	-100%	1,19		-1,19	-100%		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ЗТП-145 ПС № 319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Львовский	ЮЭС	0,6	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,01		-0,01	-100%	0,54	0,52	-0,01	-3%		0,00
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ЗТП-358 до оп.16, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ульянино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,05	-0,25	-84%			0,76	0,68	0,04	-0,64	-94%	0,68		-0,68	-100%		0,04
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП-11 ПС №529 "Сидорово", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	3,0	3,0	1,6		-1,61	-100%			2,91	2,34	1,92	-0,42	-18%	2,34	1,47	-0,87	-37%		0,44
1	МО	Строительство КЛ-6 кВ ф.33 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое	ЮЭС	1,4	1,4	0,2		-0,16	-100%			1,35	0,38		-0,38	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ТП-6604, монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ. Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-6604 до оп. 1, ВЛ-0,38 кВ оп.1-22, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Локотня	ЗЭС	1,5	1,5	0,8	0,71	-0,08	-10%			0,63	0,51	0,35	-0,16	-31%				-		0,35
1	МО	Строительство 2-х КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-27449 (РТП-26087 ПС-783 "Отрадная"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д/о Озера	ЗЭС	3,3	3,3	0,4		-0,37	-100%			3,34	0,85		-0,85	-100%				-		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-159 (ф.18 ПС-575 "Селятино") с установкой распределительного щита. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Софьино	ЗЭС	0,9	0,9	0,1	0,17	0,07	71%			0,70	0,23	0,63	0,40	175%		0,15	0,15	-		0,48
1												#И/Д										
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-6746, ПС №67 «Усово». Реконструкция ТП-6746, монтаж ВУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горский с/о, с. Знаменское	ЗЭС	1,4	1,0	1,0		-0,98	-100%			0,98	0,83		-0,83	-100%	1,20	0,37	-0,83	-69%		
1	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП 136 ПС № 575 "Селятино". Реконструкция ЗТП 136, монтаж ШР, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, д. Юшково	ЗЭС	0,8	0,5	0,5		-0,48	-100%			0,48	0,41		-0,41	-100%	0,69		-0,69	-100%		0,28

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство 2-х КЛ-0,4 (1 резервная) от ТП-24723 "Б" (РТП-16152, ПС №64 "Барвиха"), установить ГРЩ-0,4на 3 присоединения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шульгино д, ГП-4, п. 129	ЗЭС	1,8	1,8	0,7	-0,67	-100%			1,81	1,53	-1,53	-100%	1,53		-1,53	-100%				
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-889, ф.Жилой поселок до оп.1. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-13, ПС-147"Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Толстяково д	СЭС	1,0	1,0	1,0	-0,99	-100%			1,05	0,84	0,16	-0,68	-81%	0,84	0,16	-0,68	-81%			
1	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП №31, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п.Запрудня, пер. Мира	СЭС	2,2	2,2	2,1	0,71	-1,38	-66%		1,41	1,77	0,71	-1,06	-60%	1,77		-1,77	-100%		0,71	
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.77 фид.7 ПС № 477 «Бруски», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, с. Саввино	ВЭС	1,8	1,8	0,6		-0,62	-100%		1,78	1,41		-1,41	-100%	1,41		-1,41	-100%			
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ -6 кВ от оп.20 фид.403 ПС № 602 «Боровое», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Большое Буньково	ВЭС	1,5	1,5	0,5		-0,52	-100%		1,48	1,18		-1,18	-100%	1,18		-1,18	-100%			
1	МО	Строительство ТП-100-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид.3 ПС № 168 «Фаустово-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Золотово	ВЭС	1,4	1,4	0,8		-0,85	-100%		1,43	1,14		-1,14	-100%	1,14		-1,14	-100%			
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.1 фид.4 ПС № 356 «Павлово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Криулино	ВЭС	0,7	0,7	0,3	0,65	0,40	158%		0,07	0,57	0,56	-0,01	-2%	0,57	0,56	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.50 фид.20 ПС № 817 «Спортивная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Митинская	ВЭС	3,1	3,1	1,7	2,94	1,25	74%		0,19	2,49	2,54	0,05	2%	2,49	2,54	0,05	2%			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид."Аксеново" ПС № 363 «Луховицы», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, д. Аксеново	ВЭС	3,3	3,3	1,5		-1,54	-100%		3,30	2,64		-2,64	-100%	2,64		-2,64	-100%			
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ КРУН-5-КТПП-263ПС № 626 «Экситон», КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Фатеево	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,85				0,05	0,73	0,73			0,76	0,76					
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 158 фид. №17 ПС 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС	1,0	1,0	0,8	0,78				0,18	0,68	0,68			0,68	0,68					
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. № 565-04 ПС №565 "Бередино-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Барановское	ВЭС	1,5	1,5	1,2	0,93	-0,24	-21%		0,52	1,17	0,80	-0,36	-31%	1,17	0,80	-0,36	-31%		0,00	
1	МО	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп.208 фид. «Хорошово» ПС 722 "Чанки", ВЛИ-0,38 кВ, в.т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово.	ВЭС	3,0	3,0	3,0	3,03				0,00			-				-				
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фид. "Шеметово" РП-3 ПС № 74 "Непедино", ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Шеметово	ВЭС	0,9	0,9	0,9	0,88							-				-				
1	МО	Строительство КТП 63-6/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.13 КТПП-4914-ПП-1 ПС № 419 «Минеральная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Люберецкий р-н, пос. Красково	ВЭС	1,1	1,1	1,0	1,04				0,08	0,90		-		0,90	0,90					
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. 103 ПС № 258 «Демихово», ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,92				0,05	0,80	0,80			0,83	0,83				0,00	
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.68 фид. «Солчинский» РП-3 ПС № 768 «Гавриловская», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, пос. Фруктовая	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,35							-				-				
1	МО	Строительство ТП 25-10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.40 фид. «Апраксино» ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Зиновьево	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,36							-				-				
1	МО	Строительство КТП 63-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, КВЛ-6 кВ от оп.88 фид.305 ПС № 640 «Агат», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Раменский р-н, с. Строкино	ВЭС	1,2	1,2	1,1	1,07				0,06	0,93	0,93			0,97	0,97					
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ в габ. 100 кВА, ВЛЗ -10 кВ от оп.158 фид.17 ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Сычево	ВЭС	0,9	0,9	0,9	0,95				0,00			-				-				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	МО	Строительство МТП-16 кВА 6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.43 РП-100-ПП-2 ПС № 705 «Жегалово», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Медвежий Озера	ВЭС	0,9		0,7	0,65					0,28		0,58	0,58			0,58	0,58						
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ отп. на КТП-491 ТП-144-БТ-2 напр. на РП-8-ЛР № 67 ПС 83 "Райки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Топорково	ВЭС	1,4		1,3	1,32					0,08		1,14	1,14			1,14	1,14						
1	МО	Строительство КТП-100 кВА/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.2 РП-4868-ПП-3 ПС 157 "Горенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. г. Балашиха, квартал Щитниково	ВЭС	0,9		0,8	0,82					0,06		0,71	0,71			0,71	0,71						
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.20 ПС № 349 «Коровово», ВЛИ -0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Шатурский р-н, д. Красная Горка	ВЭС	0,9		0,8	0,80					0,08		0,69	0,69			0,69	0,69				0,00		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.115 ПС № 744 «Михали», ВЛИ -0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Захарово	ВЭС	1,5		1,3	1,34					0,12		1,15	1,15			1,15	1,15						
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.12 ТП-245-ТП-274 ПС № 626 «Экситон-аб.», ВЛИ -0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Теренино	ВЭС	1,2		1,1	1,11					0,08		0,96	0,96			0,96	0,96						
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.7 КТП-54-ТП-172 ПС № 120 «Храпуново», 2 ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Колонтаево	ВЭС	3,0		2,6	2,62							2,42	3,12	0,70	29%	2,42	3,12	0,70	29%				
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.58 фил.10 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Семеновская	ВЭС	1,8		1,7	1,18	-0,49	-29%			0,40		1,42	1,28	-0,14	-10%	1,42		-1,42	-100%		1,28		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.6 ТП-154-ТП-157 ПС № 742 «Орбита», в т.ч. ПИР. М.О. Щелковский р-н, д. Моносеево	ВЭС	2,5		2,4	2,40					0,14		2,04	2,20	0,16	8%	2,04	2,20	0,16	8%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фил."Алпатьево" ПС № 768 «Гавриловская», ВЛИ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, с. Алпатьево	ВЭС	0,7		0,6	0,64					0,04		0,55	0,55			0,55	0,55						
1	МО	Строительство КТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛЗ -6 кВ ТП-32-ТП-29 фил.4 ПС № 356 «Павлово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, с. Казанское	ВЭС	2,7		2,6	2,57							2,18	2,94	0,76	35%	2,18	2,94	0,76	35%				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ фил.20 ПС № 817 «Спортивная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О.Шатурский р-н, д. Кобелево	ВЭС	1,1	1,3	1,3	1,28	0,01	0%					0,86	1,15	0,29	34%	0,86	1,15	0,29	34%				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.224 фил."Мячково" ПС № 570 «Сетовка-тяг.», ВЛИ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС	0,9		0,5	0,78	0,26	50%					0,74	0,84	0,11	15%	0,74	0,84	0,11	15%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.10 фил.13 ПС № 616 «Сельниково», в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Сельниково	ВЭС	0,5		0,4	0,42					0,05		0,40	0,40			0,40	0,40				0,00		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фил.208 ПС № 415 «Ликино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Кудьякино	ВЭС	1,1		1,0	1,00	0,00	0%					0,85	0,90	0,05	6%	0,85	0,90	0,05	6%				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.1 фил."Власьево" ПС № 611 «Городна», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, д. Ильсово	ВЭС	0,6		0,6	0,57					0,07		0,50	0,50			0,50	0,50						
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.160 фил."Семеновский" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	1,0		1,0	0,87	-0,09	-9%			0,09		0,76	0,75	-0,02	-2%	0,76	0,75	-0,02	-2%				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 25 кВА, ВЛЗ -10 кВ от оп.153 фил. 17 ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Коломенский р-н, д. Щепотьево	ВЭС	2,9		3,1	2,74	-0,31	-10%			0,31		2,64	2,64			2,64	2,64						
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фил. 913 ПС № 607 «Рыболово-аб.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Воскресенский р-н, д. Воршиково	ВЭС	0,8		0,8	0,76					0,05		0,68	0,68			0,68	0,68						
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от фил. 14 ПС № 38 «Бережки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Егорьевский р-н, д. Данилово	ВЭС	1,2		1,1		-1,11	-100%					0,94	0,94			0,94	0,94						
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фил."Городна" ПС № 611 «Городна», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Луховицкий р-н, с. Городна	ВЭС	3,5		3,3	1,31	-2,01	-61%			2,21		2,82	1,14	-1,68	-60%	2,82	1,14	-1,68	-60%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ между оп. 125 и 126 фид. 715-05 ПС № 715 "Старт-аб." ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Расловлево	ВЭС	1,8	1,8	1,7	0,95	-0,71	-43%			0,84	1,40	0,82	-0,59	-42%	1,40	0,82	-0,59	-42%		0,00
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Леоновский", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Барановское	ВЭС	1,1	1,1	1,1	0,97	-0,11	-10%				0,91	0,91			0,91	0,91				
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 25 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 фид."Коробчево" ПС № 722 «Чанки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, пос. Сергиевский	ВЭС	1,8	1,8	1,7	1,68					0,12	1,49	1,49			1,49	1,49				
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.34 ВЛ-6 кВ отп. на КТП-126 фид.5/10 ПС № 10 «Красный Угол», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Боровково	ВЭС	3,4	3,4	3,2	1,48	-1,69	-53%			1,71	2,69	1,40	-1,28	-48%	2,69		-2,69	-100%		1,40
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.113 КТП-1038-ТП-1045 фид.19 ПС № 822 «Гуслица», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Анциферово	ВЭС	2,8	2,8	2,6	2,61					0,15	2,36	2,36			2,36	2,36				
1	МО	Строительство ТП-40-10/0,4 кВ ПС № 401 «Голутвин», ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Коломна, ул. Подлипки-6	ВЭС	1,1	1,1	1,0	0,57	-0,43	-43%			0,49	0,84	0,50	-0,34	-40%	0,84		-0,84	-100%		0,50
1	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ячейки с ВВ в РП-2 ПС № 678 "Ларино", ВЛЗ-10 кВ от фид.11 (РП-2), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Луховицы, мкрн "Молодежный-2"	ВЭС	6,1	6,1	5,9	5,63	-0,23	-4%				4,84	6,24	1,40	29%	4,84	6,24	1,40	29%		
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.13 ВЛ-6 кВ ТП-157-ТП-158 ПС № 742 «Орбита», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, д. Шевелкино	ВЭС	2,2	2,2	0,9	0,11	-0,78	-88%			2,09	1,78	0,12	-1,66	-93%	1,78		-1,78	-100%		0,12
1	МО	Строительство КТП-250-6/0,4 кВ с тр-ром 40 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.93 фид.203 ПС № 640 «Агат», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Раменский р-н, д. Власово	ВЭС	2,8	2,8	2,6	2,63					0,19	2,27	2,27			2,27	2,27				
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фид.537-04 ПС № 537 «Виноградово-тяг.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с. Фаустово	ВЭС	1,8	1,8	1,6	1,64					0,16	1,43	1,78	0,35	25%	1,43	1,78	0,35	25%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.22 ТП-35-КТП-12-КТП-217 ПС № 19 «Краф», ВЛИ-0,22 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Протасово	ВЭС	1,1	1,1	1,0		-1,04	-100%			1,12	0,88		-0,88	-100%	0,88		-0,88	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от ПС № 349 «Коробово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, с. Дмитровский Погост	ВЭС	1,4	1,4	1,2	1,25					0,12	1,08	1,31	0,23	21%	1,08	1,31	0,23	21%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ -10 кВ от фид.262-26 ПС № 262 «Цюрупа», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	1,9	1,9	1,7	1,74					0,13	1,48	1,62	0,14	9%	1,48	1,62	0,14	9%		
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ фид. 7 ПС № 349 «Коробово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Шатурский р-н, д. Федевская	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,49					0,06	0,47	0,47			0,47	0,47				
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ фид.5 ПС № 269 «Доброс», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово	ВЭС	1,7	1,7	1,3	1,31					0,37	1,03	1,24	0,20	20%	1,03	1,24	0,20	20%		
1	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ ПС № 678 «Ларино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Луховицы, мкрн Молодежный-3	ВЭС	10,8	10,8	9,1	8,76	-0,39	-4%			2,01	7,79	7,79			7,79	7,79				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.279 фид."Городец" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Молитвино	ВЭС	0,7	0,7	0,2		-0,19	-100%			0,72	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%		
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.81 фид. "Парфентьево" ПС № 722 «Чанки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Амерево	ВЭС	0,9	0,9	0,9		-0,85	-100%			0,89	0,72		-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%		
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп. 38 ТП-153-ТП-245 ПС № 626 «Экситон аб.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Логиново	ВЭС	0,5	0,5	0,4	0,42					0,11	0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 40 кВА, ВЛЗ -10 кВ от фид. 537-01 ПС № 537 «Виноградово-тяг.», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, д. Щельмино	ВЭС	1,9	1,9	1,7	1,36	-0,38	-22%			0,50	1,48	1,20	-0,28	-19%	1,48	1,20	-0,28	-19%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фид. 913 ПС № 607 «Рыболово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Ивановка	ВЭС	2,4	2,4	2,2	2,15						0,27	1,87	1,87			1,87	1,87				
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от фид.№ 14 ПС № 530 «Фосфоритная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Елжино	ВЭС	1,2	1,2	1,1	1,09						0,08	0,93	1,22	0,30	32%	0,93	1,22	0,30	32%		
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от фид.537-01 ПС № 537 «Виноградово-тяг», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Щельшино	ВЭС	1,0	1,0	0,9	0,94	0,00	0%				0,07	0,80	0,83	0,03	3%	0,80	0,83	0,03	3%		
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ -6 кВ от оп.17 ЦРП-110-ТП-227 ПС № 380 «Захарово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Жилино	ВЭС	1,1	1,1	1,0	0,98						0,08	0,85	0,85			0,85	0,85				
1	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10кВ от оп.71 фид.10 ПС № 588 «Ива», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Луховицы, мкрн. Молодежный	ВЭС	11,2	11,2	10,4	7,40	-3,03	-29%				3,76	8,84	7,04	-1,81	-20%	8,84	7,04	-1,81	-20%		
1	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ячейки с ВВ в РП-15 ПС № 678 "Ларино", ВЛЗ-10 кВ от фид.31 (РП-15), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Луховицы, мкрн "Молодежный-3"	ВЭС	12,2	12,2	11,6	11,30	-0,29	-3%				0,85	9,93	9,93			9,93	9,93				
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.119 фид. 8 ПС № 477 «Бруски», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Егорьевский р-н, д. Курбатиха	ВЭС	1,4	1,4	1,3	1,30	0,01	1%					1,10	1,36	0,26	24%	1,10		-1,10	-100%		1,36
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.73 фид."М.Уварово" ПС № 703 «Туменская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Богородское	ВЭС	0,9	0,9	0,9		-0,86	-100%				0,91	0,73		-0,73	-100%	0,73		-0,73	-100%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ТП-444 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский, с. Трубино	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,18						0,01	0,15	0,15			0,15	0,15				
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.33 ПС № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, М.О. Воскресенский р-н, с/пос.Фединское	ВЭС	0,2	0,2	0,2	0,29	0,05	23%					0,20	0,27	0,07	34%	0,20	0,27	0,07	34%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид."Котельная" ТП-144 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, М.О.Озерский р-н, д. Тарбушево	ВЭС	0,1	0,1	5,0	0,23	-4,81	-95%				4,81	4,28	0,26	-4,01	-94%	4,28	0,26	-4,01	-94%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 53 КТП 214 ПС № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, д. Старые Псарьки	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,48						0,01	0,40	0,42	0,02	5%	0,40	0,42	0,02	5%		
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ -6 кВ от оп.29 фид.3/223 ПС № 223 «Глебово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, с. Воскресенское	ВЭС	2,0	2,0	1,9		-1,89	-100%					1,60	1,59	-0,01	0%	1,60	1,59	-0,01	0%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72 отп. на КТП-73 оп.28 ПС № 225 «Голубино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Старки	ВЭС	2,1	2,1	0,8		-0,80	-100%					1,82	1,61	-0,21	-11%	1,82	1,61	-0,21	-11%		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ ПС № 153 «Рубин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Комарево	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,50	0,00	0%				0,09	0,42	0,45	0,03	6%	0,42	0,45	0,03	6%		
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.15 фид.7 ПС № 828 «Огуднево», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Щелковский р-н, с. Петровское	ВЭС	2,0	2,0	1,2	0,51	-0,73	-59%					1,65	1,01	-0,64	-39%	1,65	1,01	-0,64	-39%		0,00
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ -10 кВ от оп.220-222 фид."Городен" ПС № 723 «Пойма», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, с. Пирочи	ВЭС	0,9	0,9	0,9	0,91						0,03	0,87	0,87			0,87	0,87				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.6 фид. "Лысцево" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, д. Солосцово	ВЭС	1,6	1,6	1,3	1,34						0,25	1,29	1,29			1,29	1,29				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид. 23 ПС № 678 «Ларино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Ларино	ВЭС	0,8	0,8	0,8	0,80						0,04	0,77	0,77			0,77	0,77				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп. 52 фид. 6 ПС № 740 «Анциферово-абонентская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Яковлевская	ВЭС	1,2	1,2	1,1	1,06	-0,05	-5%					1,01	1,03	0,03	3%	1,01	1,03	0,03	3%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 712 «Осетр», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Зарайский р-н, д. Маркино	ВЭС	1,1	1,1	1,1	1,11						0,04	1,07	1,07			1,07	1,07				
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Сальково	ВЭС	1,1	1,1	1,0	1,00							0,92	0,94	0,01	1%	0,92	0,94	0,01	1%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года				
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***		
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения	уточнения					план**	факт***	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.рублей
1	МО	Строительство ТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ фид. "Осташово" ПС № 726 "Комплексаб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Потаповское	ВЭС	1,0	1,0	0,8	0,83						0,17		0,79	0,79										
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ фид. "Ратчино" ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Карпово	ВЭС	1,0	1,0	0,8	0,83						0,17		0,80	0,80										
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от фид. 2 ТП-241 ПС № 360 «Белоомут», в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, р.п. Белоомут	ВЭС	0,3	0,3	0,3	0,30	-0,04	-13%				0,05		0,29	0,25	-0,04	-13%			0,29	0,25	-0,04	-13%		
1	МО	Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-11-302-1220(903518) от 28.07.2011 г., ПС 678 "Ларино" ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Луховицы, мкр. "Молодежный-2"	ВЭС	13,3	13,3	11,6	10,85	-0,74	-6%				2,46		9,83	10,90	1,07	11%			9,83	10,90	1,07	11%		
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Лысцево", ПС №74 "Непедино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Семибратское	ВЭС	7,1	7,1	6,6	6,60						0,50		6,02	5,90	-0,12	-2%			6,02	5,90	-0,12	-2%		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 ВЛ 10 кВ ТП-156-БТ-2 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-н, д. Старая Слобода	ВЭС	2,0	2,0	0,7	0,55	-0,18	-24%				1,31		1,66	0,60	-1,06	-64%			1,66		-1,66	-100%		0,60
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, установка лин. разъединителя на ВЛ-10 кВ фид. "Городна" ПС № 611 "Городна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Городна	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,24	-100%						0,54	0,49	-0,05	-10%			0,54	0,49	-0,05	-10%		
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 23 фид. "Малое Уварово" ПС № 703 «Туменская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Малое Уварово	ВЭС	0,7	0,7	0,3	0,51	0,25	92%						0,61	0,58	-0,03	-5%			0,61	0,58	-0,03	-5%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 23 фид. "Лысцево" ПС № 401 «Голутвин», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Солосцово	ВЭС	1,5	1,5	0,6	1,06	0,51	92%						1,26	1,20	-0,07	-5%			1,26	1,20	-0,07	-5%		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ фид. 16 ПС № 819 «Мишеронь», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС	1,1	1,1	0,4	0,35	-0,07	-17%				0,78		0,97	0,38	-0,59	-61%			0,97		-0,97	-100%		0,38
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 55 фид. 33 ПС № 235 «Починки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Алешино	ВЭС	1,0	1,0	0,4	0,17	-0,21	-56%				0,84		0,86	0,18	-0,68	-79%			0,86		-0,86	-100%		0,18
1	МО	Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ фид. 207 ПС № 270 «Дулево», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Дуброво	ВЭС	2,0	2,0	0,8	0,74	-0,01	-1%				1,22		1,71	0,83	-0,87	-51%			1,71		-1,71	-100%		0,83
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ ПП-1-ТП-5016-КТП-5010 оп. 100 ПС № 419 «Минеральная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Балашинский р-н, д. Подтево	ВЭС	1,6	1,6	0,6	0,73	0,13	22%						1,35	1,00	-0,35	-26%			1,35	1,00	-0,35	-26%		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. № 715-02 ПС №715 «Старт-аб», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Расловлево	ВЭС	2,4	2,4	0,9		-0,89	-100%						2,02	1,34	-0,69	-34%			2,02	1,34	-0,69	-34%		
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ ПС №168 «Фаустово-аб.», ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.3 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, с. Фаустово	ВЭС	1,4	1,4	0,5		-0,51	-100%						1,17	0,87	-0,29	-25%			1,17	0,87	-0,29	-25%		
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от оп.20 ПС-38 «Бережки», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Егорьевский р-н, д. Жучата	ВЭС	1,2	1,2	0,4		-0,45	-100%				1,20		1,02		-1,02	-100%			1,02		-1,02	-100%		
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ фид. №11 ПС-16 «Дятлово», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г. Зарайск, ул. 2-я Стрелцкая	ВЭС	1,3	1,3	0,5		-0,50	-100%						1,14	0,97	-0,17	-15%			1,14	0,97	-0,17	-15%		
1	МО	Стр-во ВЛ-10 кВ фид. 33 от ПС № 235 "Починки", КТП-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП до жилых домов, демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 оп. № 1-43, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район, д. Денисово	ВЭС	4,5	4,0	4,0	2,40	-1,61	-40%				1,61	0,39	3,39	2,38	-1,02	-30%			3,79	2,77	-1,02	-27%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 ПС 401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Акатьево	ВЭС	2,5	2,2	2,2	2,22						0,01	1,80	0,30	0,30					2,10	2,10				
1	МО	Строительство КТП-400/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-157 "Горенки", в т.ч. ПИР,МО, г. Балашиха, ул. Пехра-Покровская	ВЭС	1,3	1,2	1,1	1,15						0,08	0,03	1,00	1,00					1,03	1,03				
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ ПС-157 "Горенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, г. Балашиха, квартал Щитниково	ВЭС	1,2	1,0	0,9	0,85	-0,07	-8%				0,19	0,84	0,16		-0,16	-100%			1,01	0,84	-0,16	-16%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***	млн.рублей
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 136 ТП-280 ПС 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Павлово-Посадский р-н, д. Ново-Загарье	ВЭС	2,3	2,3	1,7	1,71					0,57	1,48	1,48			1,48	1,48						
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.10 КТПП-419-КТП-104 ПС 640 "Агат", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О. Ногинский р-н, д. Марьино	ВЭС	4,7	4,7	4,3	4,26					0,42	3,71	3,71			3,71	3,71						
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-81 с ПС-74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Коломенский р-н, с.Непецино	ВЭС	1,6									0,69					0,69	0,69					
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ с тр-ром 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от фил.715-02 ПС-715 "Старт-аб", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Губино	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,24	-100%			0,63	0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%				
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.124 фил."Мячково" ПС-570 "Сетовка-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, с. Черкизово	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,31	-100%			0,83	0,70		-0,70	-100%	0,70		-0,70	-100%				
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.21 фил.20 ПС-744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Михали	ВЭС	1,7	1,7	0,6		-0,65	-100%			1,74	1,48		-1,48	-100%	1,48		-1,48	-100%				
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп.29 фил.23 ПС-636 "Пичурино", в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Круглово	ВЭС	0,7	0,7	0,3		-0,27	-100%			0,74	0,62		-0,62	-100%	0,62		-0,62	-100%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-2 фил.565-09 ПС-565 "Бередино-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Старая	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,24	-100%			0,64	0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%				
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.71 фил.14 ПС-616 "Сельниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, д. Зарудня	ВЭС	1,0	1,0	0,4		-0,38	-100%			1,03	0,88		-0,88	-100%	0,88		-0,88	-100%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил.262-26 ПС-262 "Цюрупа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,30	-100%			0,81	0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%				
1	МО	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил."Леоновский" ПС-565 "Бередино-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, д. Новоселово	ВЭС	2,4	2,4	0,9		-0,88	-100%			2,37	2,01		-2,01	-100%	2,01		-2,01	-100%				
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.421 фил."Индустрия" ПС-74 "Непецино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, д. Борисово	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,28	-100%			0,76	0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.47 фил.3 ПС-39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Шатурский р-н, п. Шатургорф	ВЭС	0,6	0,6	0,2		-0,24	-100%			0,64	0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%				
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фил.537-04 ПС-537 "Виноградово-тяг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Воскресенский р-н, п. Виноградово	ВЭС	1,0	1,0	0,4		-0,38	-100%				0,86	0,74		-0,12	-14%	0,86	0,74	-0,12	-14%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.66 фил."Лысцево" ПС-401 "Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, с. Лысцево	ВЭС	0,8	0,8	0,3		-0,31	-100%			0,83	0,70		-0,70	-100%	0,70		-0,70	-100%				
1	МО	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.9 фил.20 ПС-744 "Михали", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Егорьевский р-н, д. Тимшино	ВЭС	2,1	2,1	0,8		-0,80	-100%			2,14	1,81		-1,81	-100%	1,81		-1,81	-100%				
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по д/ру №В8-11-302-835(901806) от 05.05.2011, ПС-419 "Минеральная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Люберецкий р-н, п. Красково	ВЭС	1,1	1,1	0,4		-0,41	-100%			1,10	0,93		-0,93	-100%	0,93		-0,93	-100%				
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.134 фил.3 ПС-39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Шатурский р-н, с. Петровское	ВЭС	1,1	1,1	0,4		-0,40	-100%			1,08	0,91		-0,91	-100%	0,91		-0,91	-100%				
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 306 фил. "Проводник" ПС № 74 «Непецино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Коломенский р-н, д. Городище-Юшково	ВЭС	0,9	0,9	0,8	0,82					0,11	0,70	0,70			0,70	0,70						
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ТП-1298-КРУН-8 фил. 2 ПС № 740 «Анциферово-абоненская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково	ВЭС	2,3	2,3	1,3	1,46	0,18	14%				1,69	1,42		-0,27	-16%	1,69	1,42	-0,27	-16%			
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. № 158 ВЛ-10 кВ фил. № 16 ПС-819 «Мишеронь», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР. М.О., Шатурский р-н, с. Власово	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,38	0,15	66%			0,17	0,52	0,41		-0,11	-21%	0,52		-0,52	-100%		0,41	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от оп. 7 фид. 305 ПС-640 "Агат", ВЛИ-0,38 кВ от КТП, в т.ч. ПИР, М.О., Раменский р-н, д. Аксеново	ВЭС	2,4	2,4	0,8	0,85					1,51	0,65	0,08	0,08			0,73		-0,73	-100%		0,73		
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 фид. "Гавриловский" ПС № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, правая сторона автодороги М-5 "Урал", 149км +200м	ВЭС	1,0	1,0	0,0	0,77	0,73	свыше 100%					0,05	0,83	0,78	свыше 100%		0,83	0,83	-				
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 47 фид. 694 ПС № 571 «Клишино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, д. Каблочки	ВЭС	0,7	0,7	0,7	0,25	-0,41	-62%					0,56	0,51	-0,05	-10%		0,56	0,51	-0,05	-10%			
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ с тр-ром 40 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 530 «Фосфоритная», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д. Ильино	ВЭС	1,1	1,1	0,6	0,94	0,36	61%					0,96	1,02	0,05	6%		0,96	1,02	0,05	6%			
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 179 фид. "Аксеново" ПС № 363 «Луховицы», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Головачёво	ВЭС	2,6	2,6	1,3	1,87	0,56	43%					2,24	2,11	-0,13	-6%		2,24	2,11	-0,13	-6%			
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ -отп. от ВЛ-6 кВ на МТП-1336 ВЛ-6кВ ТП-195-КТПП-1356 оп. 33 ПС № 375 "Стакка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-н, д. Теперки	ВЭС	1,2	1,2	0,6	0,50	-0,15	-23%					1,05	0,56	-0,49	-47%		1,05	0,56	-0,49	-47%			
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Колос" ПС № 495 "Щурово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Пирочи	ВЭС	1,0	1,0	1,0	0,74	-0,26	-26%					0,85	0,83	-0,02	-2%		0,85	0,83	-0,02	-2%			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС № 678 "Ларино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Ларино	ВЭС	0,9	0,9	0,9		-0,94	-100%			0,85		0,80		-0,80	-100%		0,80		-0,80	-100%			
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 125 фид. 3 ПС № 39 "Поселок", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, с. Петровское	ВЭС	1,5	1,5	0,8	0,45	-0,30	-40%			0,93		1,26	0,47	-0,79	-63%		1,26		-1,26	-100%		0,47	
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-44-ТП-32-КТПП-183 фид. 4 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново	ВЭС	1,5	1,5	0,8		-0,78	-100%			1,53		1,30		-1,30	-100%		1,30		-1,30	-100%			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРУН-5-КТПП-263 фид. 404 ПС № 626 ""Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Павлово-Посадский р-н, д. Быково	ВЭС	1,9	1,9	1,0		-1,01	-100%			1,90		1,61		-1,61	-100%		1,61		-1,61	-100%			
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ в габ. на 250 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 РП-30 ПС №25 "Встреча". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-261 от оп. 3/2 до оп. 3/9, демонтаж ВЛ-0,38 кВ оп. 3-3/2, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кромино	ЗЭС	1,7	1,7	1,7	1,66					0,60		0,81	0,81				1,42	1,42				0,00	
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 2, ф.4 ПС №249 Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Ерышово	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,08	0,00	2%			0,73		0,19	0,07	-0,11	-60%				-			0,07	
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кукарино	ЗЭС	1,2	0,3	0,2	0,21	-0,03	-12%			0,13	0,72	0,21	0,17	-0,03	-16%		0,89	0,89					0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 от ф.6 РП-33 ПС №704 "Макарово", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник	ЗЭС	1,7	1,7	0,3	1,29	1,03	свыше 100%			0,38		0,49	1,15	0,66	135%				-			1,15	
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 ПС-649"Северная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Таблово	ЗЭС	4,2	4,2	0,5		-0,46	-100%			4,01		1,06	2,64	1,58	149%			2,64	2,64	-			0,00
1	МО	Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-72 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободское с.п., д. Борзыне	ЗЭС	1,7	1,7	1,4	1,13	-0,32	-22%			0,51		1,41	0,98	-0,42	-30%				-			0,98	
1	МО	Строительство КТП-25-10/0,4 кВ в габ. 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. Еремеево РП-44 ПС-802 "Духанино", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с.п., Еремеево	ЗЭС	0,6	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,13	0,43	0,03		-0,03	-100%		0,47	0,43	-0,03	-7%			
1	МО	Строительство КТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 5 ПС № 293 "Каменная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Введенский с/о, д. Скоротово	ЗЭС	3,2	3,2	0,4	3,54	3,18	свыше 100%					0,82	3,11	2,29	278%			3,11	3,11	-			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ на 250 кВА, КЛ-6 кВ от Л-5 РП-6 (ПС-550 "Каринская"), монтаж КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Шарাপовское с.о., д. Новошихово	ЗЭС	5,3	5,1	0,6		-0,57	-100%			5,10	0,13	1,30		-1,30	-100%				-			0,13	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***			Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур												Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Ивановский" РП-55, ПС №196 "Выползово", ВЛИ-0,38 кВ до ф.2 КТП-316. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-316 оп.15-18, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Ивановское	ЗЭС	1,1	1,1	0,9	0,73	-0,16	-18%			0,35		0,91	0,63	-0,28	-31%	0,63	0,63					
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ в габ. 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Куйбышево" ПС № 422 "Манихино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Павловское	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,59	0,02	3%			0,21		0,50	0,50	0,00	-1%	0,39	0,39				0,11	
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 7 (или ф. "Онуфриево" РП-6) ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Онуфриево	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,46	-0,05	-9%			0,23		0,45	0,39	-0,06	-13%	0,39	0,39					
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Алексино" (ПС-422 "Манихино"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с.о., д. Ивановское	ЗЭС	1,1	1,1	0,7	0,63	-0,06	-8%			0,50		0,66	0,54	-0,13	-19%						0,54	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Электрон", ПС №475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о. Костровский, д.Леоново	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,46	-0,03	-6%			0,13	0,39	0,03		-0,03	-100%	0,43	0,39	-0,03	-8%		0,00	
1	МО	Стр-во КТП-100/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-38, ПС №724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ от КТП до оп.22 ф.3 ЗТП-199. Рек. ВЛ-0,38 кВ оп.17-20, 20-22, 36-39 ф.3 ЗТП-199, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Клементьевское, д.Настасьино	ЗЭС	1,8	1,8	0,2	0,23	0,03	17%			1,53		0,45	0,21	-0,25	-54%						0,21	
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от Л-3 РП-2 (ПС-118 "Кубинка"), 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка	ЗЭС	1,6	1,8	1,8	1,76							1,53	1,53			1,53	1,53					
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Румянцего ПС № 683 "Ядрошино", 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с.п., д. Рубцово, ЛПХ "Рубцово"	ЗЭС	3,3	3,3	2,3	2,15	-0,13	-6%			1,17	1,85	0,30		-0,30	-100%	2,15	1,85	-0,30	-14%			
1	МО	Строительство КТП, отп. ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 50 ПС № 575 "Селятино" до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР,МО., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино	ЗЭС	6,1	5,8	0,6		-0,65	-100%			5,78	0,29	1,47		-1,47	-100%						0,29	
1	МО	Строительство КТП -63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 РП-11 ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково	ЗЭС	0,8	0,8	0,2	0,68	0,47	217%			0,08		0,19	0,61	0,41	212%	0,13	0,61	0,48	свыше 100%			
1	МО	Строительство КТП-292. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-292, ПС №551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО., Истринский р-н, Букаревское с.п.	ЗЭС	1,9	1,4							1,36	0,00										0,00	
1	МО	Строительство КТП-16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 5 ПС № 738 "Полушкино", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-16, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Крымский с/о, д. Полушкино	ЗЭС	2,3	2,0	2,0	1,92	-0,04	-2%				0,45	1,73	1,69	-0,04	-3%	1,95	2,14	0,18	9%			
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-3, ПС №405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34. Реконструкция ВЛ-0,38 оп. 9-21, 27-48 от ТП-1372, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ченцы	ЗЭС	1,8	1,8	1,8	1,75					0,06	1,11	0,41	0,41			1,53	1,53					
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ в габ. на 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. 2 ПС №789 "Наро-Осаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п. Кубинка, пос. Дубки	ЗЭС	2,9	2,9	2,0	2,64	0,62	31%					1,79	2,70	0,92	51%	1,71	2,70	0,99	58%			
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6 ПС №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Спас	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,66	0,18	38%			0,00	0,34	0,10	0,25	0,15	146%		0,25	0,25			0,34	
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС №33 "Ракино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Палашкино	ЗЭС	1,0	1,0	0,1	0,34	0,22	192%			0,69		0,26	0,29	0,03	11%						0,29	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф. 4 ПС №381 "Хвощевская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Шохово	ЗЭС	1,4	1,4	0,2		-0,15	-100%			1,36		0,34		-0,34	-100%							
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 7 ПС №719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тропарево	ЗЭС	2,5	2,5	0,3	1,51	1,23	свыше 100%			0,88		0,63	1,37	0,73	116%						1,37	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ПС №460 "Кожино", ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №460 "Кожино", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 40-44 ф. 3, КТП-614, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Алексино	ЗЭС	1,8	1,8	0,2	0,2	-0,20	-100%			1,70	0,45	1,25	0,80	178%		1,25	1,25	-		0,00	
1	МО	Строительство МТП 250/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Бугаково	ЗЭС	3,0	3,0	2,9	2,91					0,10	0,84	0,84				2,61	2,61			0,00	
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. 37 ПС-584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,03					0,08			-								
1	МО	Строительство ПП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. 9 (ПС-406 "Шаховская"), 2-х фидеров ВЛИ-0,38 кВ от новой ПП-63/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Пленицино	ЗЭС	3,0	3,0	1,0	0,98	0,01	1%			2,02	0,63	0,29	-0,34	-54%		1,20	0,91	-0,28	-24%		
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС-528 "Манеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Новомихайловское	ЗЭС	1,2	1,1	0,9	1,06	0,12	13%			0,06	0,13	0,22	0,10	76%		0,78	0,78				0,16
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5 оп. 106-112 ПС-324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Кушедово	ЗЭС	3,4	3,4	3,2	3,22					0,15	0,75	0,75				0,75	0,75				0,00
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 5 ПС-699 "Холостниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск ул. Сосновая	ЗЭС	2,1	2,1	2,0	1,97					0,08	1,73	1,73				1,73	1,73				
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-39 ПС-551 "Пернатово", 3-х ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 25-30, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Синцево	ЗЭС	1,8	1,8	1,4	1,38					0,25	1,31	1,31				1,31	1,31				
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ПС №408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Поповкино, ул. Кленовая	ЗЭС	2,0	2,0	2,0	1,88	-0,08	-4%			0,08	1,66	1,64	-0,02	-1%		1,66	1,64	-0,02	-1%		0,00
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №556 "Кукарино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Тихоново	ЗЭС	2,5	2,5	0,3	0,29	0,01	5%			2,16	0,62	0,26	-0,37	-59%							0,26
1	МО	Строительство КТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КТП-2061 ПС №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Ершово	ЗЭС	10,9	10,8	7,1	6,59	-0,47	-7%			4,25	1,08		-1,08	-100%							
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Ивановское	ЗЭС	3,0	3,1	3,1	2,86	-0,28	-9%				2,76	2,95	0,19	7%		2,76	2,95	0,19	7%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Свинцово	ЗЭС	2,3	2,3	0,3	1,35	1,09	свыше 100%			0,89	0,59	1,22	0,63	106%							1,22
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-46 ПС №724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Аксаново	ЗЭС	1,8	1,8	0,2	1,17	0,97	свыше 100%			0,58	0,46	1,06	0,59	128%							1,06
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №707 "Вышгород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Дуброво	ЗЭС	1,4	1,3	1,1	1,05	-0,06	-5%			0,29	0,07		-0,07	-100%							0,90
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Харланиха-2	ЗЭС	1,7	1,9	1,9	1,67	-0,28	-14%				1,72	1,72				1,72	1,72				0,00
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6 ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗПП-1191, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Ильинское	ЗЭС	1,6	1,5	1,5	1,49					0,05	0,80	0,50	0,51	0,01	2%		1,31	1,31	-		0,00
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Весна ПС-308 "Наро-Фоминск" (совм. подвеской с ВЛИ-0,38 кВ), ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-3, КТП-3, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Котово	ЗЭС	2,6	2,6	1,7	2,29	0,56	33%			0,30	1,39	0,25	0,59	0,34	133%	1,39	1,98	0,59	43%		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф.4. ПС-550 "Каринская", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Хаустово	ЗЭС	2,0	2,0	0,2	0,43	0,20	87%			0,24	0,52	0,38	-0,13	-26%			0,38	0,38	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения	уточнения					план**	факт***	млн.руб.	%					план**	факт***
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.277 ф.4 РП-6, ПС №407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское	ЗЭС	1,8	1,8	1,8	1,74	-0,10	-5%				1,62	1,78	0,16	10%	1,62	1,78	0,16	10%		0,00			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габаритах на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Нелидово	ЗЭС	1,2	1,2	0,8	1,08	0,26	32%		0,10	0,58	0,18	0,38	0,20	115%		0,96	0,96	-					
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново	ЗЭС	1,7	1,6	1,3	1,53	0,24	18%		0,12	0,96	0,19	0,38	0,19	96%	1,03	1,34	0,31	30%					
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС №618 «Никольское», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Слобода	ЗЭС	1,8	1,8	0,2	0,99	0,79	свыше 100%		0,74		0,45	0,86	0,42	93%		0,26	0,26	-		0,60			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №683 «Ядрошино», 2-х ВЛИ-0,38 до ф.1, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, д.Ядромино	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,90				0,05		0,77	0,77			0,77	0,77							
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-1, ПС №308 «Наро-Фоминск», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Любаново	ЗЭС	1,4	1,4	1,2	1,25				0,17	0,92	0,15	0,15			1,07	0,92	-0,15	-14%		0,15			
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №428 «Глядковская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новопоречье	ЗЭС	2,3	2,3	0,3	1,92	1,66	свыше 100%		0,35		0,59	1,69	1,09	183%		1,69	1,69	-					
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ (в габ. на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС №408 «Теряево». Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1190, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Поречье	ЗЭС	1,5	1,5	1,0	1,38	0,42	44%		0,13	0,71	0,23	0,52	0,28	121%		1,22	1,22	-					
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,38 кВ (в габ. на 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №406 "Шаховская, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховской р-н, д.Любаново	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,84	0,10	13%		0,01	0,58	0,09	0,16	0,08	90%	0,63	0,63				0,11			
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №732 «Мухино», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково	ЗЭС	1,9	1,9	0,2		-0,21	-100%		1,78		0,47	1,40	0,93	196%		1,40	1,40	-					
1	МО	Строительство МТП-25-5/10/0,38 кВ (в габ. на 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ананьино	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,68	-0,01	-2%		0,06	0,55	0,06	0,04	-0,02	-27%		0,24	0,24	-		0,36			
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6742А - ТП6901А (РТП-5006 ПС № 189 "Успенская") до ТП-6/0,38 100 кВА, 3-х ВЛ-0,38 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Папушево	ЗЭС	3,8	3,8	2,8	1,90	-0,86	-31%		1,10		2,55	2,27	-0,28	-11%		2,27	2,27	-					
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,38 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 РП-4. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-1675, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Аксеново	ЗЭС	1,6	1,6	1,3	1,57	0,26	20%		0,05	0,99	0,19	0,40	0,21	115%		1,38	1,38	-					
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Рожново ПС-475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 кВА. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ЗТП-303 оп. 15-16, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, д. Рожново	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,62				0,09		0,18	0,57	0,39	214%		0,57	0,57	-					
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-575 "Селятино" (соор. по дог. № 38-10-302-1215(903554)), ВЛИ-0,38 кВ оп.14-18 ф.1, ф.2 ТП-890, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково	ЗЭС	1,3	1,3	0,1		-0,15	-100%		1,26		0,33	0,94	0,60	180%		0,94	0,94	-					
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС-460 "Кожино" до КТП-10/0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ до оп.47, от оп.52 ф. "Гомнино" КТП-612. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. 47-52 ф. "Гомнино" КТП-612, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Гомнино	ЗЭС	3,4	3,4	0,4	2,24	1,86	свыше 100%		1,14		0,88	1,95	1,08	123%		1,08	1,08	-		0,87			
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС-556 "Кукарино", 3-х ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Новосурино	ЗЭС	2,3	2,3	0,3	0,39	0,14	56%		1,84		0,57	0,35	-0,22	-39%				-		0,35			
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-249 "Шеварино", ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Антоново, д. 120	ЗЭС	1,4	1,4	0,2	0,99	0,84	свыше 100%		0,35		0,36	0,89	0,54	149%				-		0,89			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей	%
1	МО	Строительство МТП-10/0,38 кВ-63кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-4 (ф.3 ПС-424 "Чисмена"), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-63 кВА, в тч ПИР, МО Волоколамский р-н, д. Пристанино	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,04						1,02	1,02			1,02	1,02					0,00	
1	МО	Строительство МТП-10/0,38-100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.8 ПС-408 "Теряево"),2-х ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-100 кВА до оп.47 и оп.57. Демонтаж ВЛ-0,38 кВ ТП-1154 между оп. 32-37 и оп. 37-50, в тч ПИР,МО, Волоколамский р-н, д. Ремягино	ЗЭС	1,7	1,7	1,7	1,30	-0,38	-23%		0,42		1,46	1,46			1,46	1,46						
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-160 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ Л-1 РТП-5 (ПС-550 "Каринская") до КТП-160 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-160 кВА, в тч ПИР, МО,Одинцовский р-н, д. Бушарино	ЗЭС	1,5	1,5	0,9	1,43	0,50	54%		0,09		0,39	1,29	0,90	234%		1,29	1,29	-				
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-63 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф. Аносина РТП-63 (ПС-836 "Слобода") до КТП-63 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-63 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с/п. д. Покровское	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,90	-0,05	-5%		0,25		0,83	0,76	-0,06	-8%		0,76	0,76					0,00
1	МО	Строительство КТП 63 кВА, ВЛ3-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС-428 "Глядковская", соор.по дог.ТП №МЖ-10-302-3864(906050), ВЛИ-0,38кВ от КТП до ф. "пр.ст." КТП-414. Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.24-30 ВЛ-0,38кВ ф."пр.ст." КТП-414, в т.ч. ПИР,МО, Мож-й р-н, д. Новопоречье.	ЗЭС	2,4	2,4	1,5	0,98	-0,50	-34%		1,32		2,04	0,93	-1,12	-55%		2,04		-2,04	-100%			0,93
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-63 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.6 ПС-704 "Макарово") до КТП-63 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-63 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Павлицево	ЗЭС	1,5	1,5	0,2		-0,17	-100%		1,50		0,38		-0,38	-100%				-				
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-16 кВА в габ.100 кВА, ВЛИ-10 кВ отпайкой от Ф-4 ПС-409 "Лотошино" с установкой ЛР. В т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,54	0,04	7%		0,07		0,50	0,47	-0,03	-7%		0,50	0,47	-0,03	-7%			
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВА в габ. 100 кВА, ВЛ-10 кВ ф.11 РП-5 ПС-575 "Селятино" до КТП-25 кВА, ВЛ-0,38 кВ от КТП-25 кВА.Установка РЛНД-10 кВ ф.11 и ф.18 РП-5 ПС-575 "Селятино". В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,83	-0,05	-6%		0,14		0,84	0,72	-0,12	-14%		0,84	0,72	-0,12	-14%			0,00
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-25 в габ.100 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Клово ПС-265 "Слоденин" до КТП-25 кВА, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клово	ЗЭС	1,3	1,3	1,0	0,97	-0,07	-7%		0,33	0,83	0,08		-0,08	-100%				-				0,83
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-25 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ Л-1 РП-6 (ПС-550 "Каринская") до КТП-25 кВА с установкой на отпайке 6 кВ реклоузера, ВЛИ-0,38 от КТП-25 кВА. В т.ч. МО, Одинцовский р-н, д. Хотяжи	ЗЭС	3,4	3,4	0,4		-0,38	-100%		3,41		0,87		-0,87	-100%				-				
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-25 в габ. 100 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф. Хованский РП-69 (ПС-264 "Мцыри") до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г/п Снегири, д. Дедово-Талызино	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,84						0,66	0,78	0,12	19%				-				0,78
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-25 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Ананово РП-29 (ПС-551 "Пернатово") до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п. д. Бужарово	ЗЭС	1,3	1,3	0,9	0,90				0,40		0,73	0,77	0,04	5%		0,56	0,56					0,20
1	МО	Строительство КТП-10/0,3825 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 17 ЛЭП-10 кВ ф.Маргемьяново-2 (ПС-811 "Первомайская") до КТП-25 кВА с установкой АПС-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д. Афинесво и д. Цепщино	ЗЭС	2,4	2,4	2,0	1,91	-0,06	-3%		0,46	1,63	0,12		-0,12	-100%		1,75	1,63	-0,12	-7%			
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-63 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ направлением ЛР-93 ТП-934 (ф.16 ПС-584 "Звенигород") до КТП-63 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-63 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ивановка	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,75	-0,01	-2%		0,07		0,02		-0,02	-100%				-				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-25 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Санниково РП-720 (ПС-475 "Луч") до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,45					0,12	0,37	0,42	0,06	15%	0,37	0,37				0,06	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ ф.16 (ПС-575 "Селятино"), ВЛИ-0,38 кВ до оп.36 ВЛ-0,38 кВ КТП-77. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-77 оп.10-8, ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-77, В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское	ЗЭС	2,7	2,7	2,5	2,43	-0,05	-2%			0,24	2,08	0,06	0,00	-0,06	-99%	2,15	2,08	-0,06	-3%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ в габ.160 кВА, ВЛЗ-6 кВ ф.16 Зенькино РТП-31 (ПС-304 "Истра"), 2-х ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 кВА до ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-353. Реконструкция ВЛ-0,38, В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Мыкаино	ЗЭС	1,5	1,5	1,2	1,13	-0,07	-6%			0,35	1,05	0,96	-0,09	-9%	0,96	0,96					
1	МО	Строительство КТП-10/0,38-25 кВА в габ.63 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Алексинское РП-44 (ПС-802 "Духанино") до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с/о, СНТ "Дисавино"	ЗЭС	1,0	1,0	0,7	0,74					0,16	0,25	0,68	0,44	177%		0,68	0,68	-			
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-100 кВА в габ.250 кВА.ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф.11 РП-14 (ПС-544 "Дюньково") до КТП-100 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Савинская Слобода	ЗЭС	2,1	2,1	1,9	1,88					0,17	0,06	0,07	0,01	10%				-		0,07	
1	МО	Строительство МТП-10/0,38-100 кВА в габ. 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ (ф. 4 ПС-627 "Спас") до МТП-100 кВА. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-1595 с переводом части нагрузки на новое МТП-100 кВА.В т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Милованье	ЗЭС	1,4	1,4	1,6	1,35	-0,22	-14%				1,39	1,39				1,39	1,39				
1	МО	Строительство МТП-10/0,38 кВ-250 кВА. ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ (ф.10 ПС-534 "Грибово") до МТП-250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ с организац. 3-х фидеров. В т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Тимошево	ЗЭС	5,6	5,6	5,3	5,29					0,30	3,40	1,22	1,22			4,62	4,62				
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,38 кВ в габ.160 кВА, ВЛЗ-10 кВ ф.3 РТП-34 (ПС-196 "Выползово") до КТП-63 кВА, 3-х ВЛИ-0,38 кВ до сущ. ВЛ ф.1 ЗТП-303. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ на ф.1 ЗТП-303. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д. Буньково	ЗЭС	1,4	1,4	0,8	1,05	0,27	35%			0,28	0,73	0,97	0,24	32%	0,73	0,73				0,24	
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-63 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.23 ПС-260 "Делово" до КТП-63 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-63 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с. Рождество	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,77	-0,04	-5%			0,19	0,66	0,05	-0,05	-100%	0,71	0,66	-0,05	-7%			
1	МО	Строительство КТП-6/0,38-100кВА в габ.250 кВА, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-645 "Сушкинская" до КТП-100 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-100 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Петелино	ЗЭС	1,1	1,0	1,0	0,99					0,05				-				-			
1	МО	Строительство КТП-6(10)/0,38-25 кВА кВ, ВЛ-6(10)кВ от ЛЭП-6(10) кВ до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА. В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д. Алексинское	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,07	-100%			0,63	0,16		-0,16	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 65 ф.5 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Руховское	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,73					0,06	0,70	0,70				0,70	0,70			0,00	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС-171 "Сычи" совм. с ВЛ-0,38 кВ (ф.1 ТП-1049), ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1 ТП-1049, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Судниковский с/о, д.Новопавловское	ЗЭС	2,3	2,3	2,2	2,19					0,07	1,86	1,92	0,06	3%		0,13	0,13	-		1,79	
1	МО	Строительство ПП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Степаньково	ЗЭС	1,8	1,8	1,4	1,57	0,16	12%			0,08	1,53	1,46	-0,07	-4%	1,53	1,46	-0,07	-4%		0,00	
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РП-4 до МТП-250 кВА, ВЛИ-0,38 от МТП-250 кВА, ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, пгт Сычево	ЗЭС	1,9	1,9	1,8	1,76	-0,02	-1%			0,07	0,99	0,56	0,54	-0,02	-3%	1,45	1,45			0,08	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,62					0,01	0,34	0,09	0,22	0,12	134%		0,37	0,37	-		0,18

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, д.Чаново	ЗЭС	0,7	0,7	0,1	0,08	-0,07	-47%			0,62	0,22	0,07	-0,16	-70%			-		0,07	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-642"Лама", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новинки	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,73	0,12	20%			0,02	0,09	0,19	0,10	105%		0,46	0,46	-	0,19	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-642"Лама", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Исаково	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,73	0,11	18%			0,02	0,09	0,18	0,09	101%		0,47	0,47	-	0,18	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС-642"Лама", ВЛИ-0,38. Монтаж АПС на ВЛ-10 кВ ф.6, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое	ЗЭС	3,4	3,4	3,1	3,13	0,08	2%			0,16	1,49	1,36	-0,14	-9%	2,89	0,40	-2,50	-86%	2,36	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп 8/1 ф.1 ПС-408 "Теряево", ВЛ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Теряево	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,00	-0,01	-1%			0,66	0,21	0,41	0,20	93%	0,22	0,22			0,86	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-41 ПС-392 "Берея", ВЛИ-0,38 кВ от нов.КТП до оп. 46. Демонтаж ВЛ-0,38 кВ оп.39-40 ф. "деревня левая" ТП-850, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клин	ЗЭС	1,7	1,7	1,6	1,58	-0,03	-2%			0,14	0,99	0,40	0,36	-0,03	-9%	0,89	0,89		0,46	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 (соор. по д-ру № ВЛ-11-302-198(912581) ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Тимошево	ЗЭС	1,8	1,8	0,2		-0,20	-100%			1,50	0,45		-0,45	-100%				-		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ф. 4 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Шестаково	ЗЭС	0,9	0,9	0,2	0,88	0,73	свыше 100%			0,01	0,23	0,77	0,54	231%	0,07	0,67	0,60	свыше 100%	0,10	
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,38 кВ, отпайки ВЛ-10 кВ (ф.10 ПС-406 "Шаховская"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	0,8	0,8	0,7	0,77	0,03	4%				0,68	0,71	0,03	4%	0,68	0,68			0,03	
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от Л-6 РТП-20 ПС-584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Фуньково, уч. 12	ЗЭС	2,4	2,4	0,3		-0,26	-100%			2,37	0,60		-0,60	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,38 кВ (в габ.на 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 ПС № 405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, ул.Ольховая, дом № 13	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,63	-0,12	-16%			0,31	0,82	0,56	-0,27	-32%	0,82	0,29	-0,53	-65%	0,27	
1	МО	Строительство АПС-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский, вблизи д.Ивлево	ЗЭС	1,7	1,7	1,2	1,25					0,31	0,43	1,15	0,73	171%				-	1,15	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС 534 "Грибово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, ул.Центральная, дом № 38А	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,61	-0,11	-16%			0,30	0,79	0,53	-0,26	-32%	0,79	0,32	-0,47	-59%	0,21	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-354 "Грибово", ВЛИ-0,38, АПС в месте отпайки ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Ярополецкое с/п, д.Александровское	ЗЭС	5,7	5,7	5,4	5,35	-0,05	-1%			0,20	3,06	1,66	1,61	-0,05	-3%	4,03	3,06	-0,97	-24%	1,61
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-3 РТП-7 ПС-584 Звенигород, ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛ-0,38 кВ КТП-100 кВА. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня КТП-6524 оп.7-26, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/п Никольское, с.Душино, ГП-3	ЗЭС	2,7	2,6	2,6	2,70	0,08	3%			0,09	0,09	2,22	2,40	0,18	8%	2,31		-2,31	-100%	2,49
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 2 ПС-171 "Сычи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д.Немдрово	ЗЭС	1,2	0,2	0,2	0,16	-0,01	-6%			0,03	0,86	0,16	0,14	-0,02	-14%	1,02	1,00	-0,02	-2%	
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-22 (ПС-556 "Кукарينو"), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-59, в т.ч. ПИР, МО, с.п. Клементьевское, вблизи д. Вяземское	ЗЭС	1,1	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,06	0,96	0,02		-0,02	-100%	0,97		-0,97	-100%	0,96
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 20, ТП 25 ПС № 265 "Слодениг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Атепцевское, с.Каменское	ЗЭС	1,0	1,0	1,0	0,47	-0,52	-53%			0,51	0,02	0,83	0,40	-0,43	-51%	0,85	0,42	-0,43	-50%	
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.12 (ПС № 542), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Новопетровский с/о, д. Рыбушки	ЗЭС	1,0	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,29	0,58	0,24		-0,24	-100%	0,82		-0,82	-100%	0,58

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 8 ПС-674 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Нижневасильевское	ЗЭС	1,3	0,6	0,5	0,52					0,07	0,63	0,50	0,46	-0,04	-8%	1,13	1,09	-0,04	-4%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 10 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Аксано, д. Красновидово	ЗЭС	1,0	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,18	0,70	0,16		-0,16	-100%	0,85		-0,85	-100%		0,70
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ПС № 551 "Пернатово", 3хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Бужарово	ЗЭС	3,3	3,3	3,3	1,69	-1,57	-48%			1,56	0,10	2,66	1,34	-1,32	-50%	2,77	1,30	-1,47	-53%		0,14
1	МО	Строительство ТП-10/0,38-25 кВА в габ. 100 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Рождествено" ТП-664 (ф.19 ПС-576 "Снегири") до ТП-25 кВА, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, с.Рождествено	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,53	-0,01	-3%			0,04	0,45	0,04	0,01	-0,03	-70%	0,49	0,45	-0,04	-9%		0,01
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ (в габ. на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайкой от ф.1 ПС №559 "Филагово" до проектируемой КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП-100/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Белая Гора, д.103 и уч.103/1	ЗЭС	1,3	0,5	0,5		-0,50	-100%			0,50	0,67	0,42		-0,42	-100%	1,09	0,67	-0,42	-39%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 (ПС № 683 "Ядрошино), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино	ЗЭС	1,0	0,9	0,9	0,45	-0,50	-53%			0,50	0,03	0,80	0,38	-0,42	-53%	0,83		-0,83	-100%		0,41
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4, ВЛЗ-10кВ от РП-20 ПС №464 "Дорохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, п. Дорохово	ЗЭС	2,3	2,0	2,0	1,63	-0,34	-17%			0,28	0,29	1,67	1,43	-0,24	-14%	1,96	0,29	-1,67	-85%		1,43
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. "Обушково" ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с.п., д. Захарово	ЗЭС	0,7	0,2	0,1	0,12	0,01	9%			0,08	0,43	0,17	0,10	-0,07	-41%	0,60	0,43	-0,17	-29%		0,10
1	МО	Строительство КТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Синеве РП-29 (ПС № 551 "Пернатово"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Истринский район, Бужаровский с.о., д. Бужарово	ЗЭС	1,7	0,5	0,5		-0,50	-100%			0,50	1,03	0,42		-0,42	-100%	1,45	1,03	-0,42	-29%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6, ПС- 618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, с. Покровское	ЗЭС	3,3	2,9	2,9	1,64	-1,23	-43%			1,23	0,36	2,43	1,39	-1,04	-43%	2,79	1,75	-1,04	-37%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Куйбышево ПС № 422 "Манихино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Павловское	ЗЭС	1,1	0,5	0,5	0,44	-0,02	-5%			0,06	0,86	0,05		-0,05	-100%	0,92	0,86	-0,05	-6%		
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Огниково ПС № 802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с.п., д. Духанино	ЗЭС	1,1	1,1	1,1		-1,07	-100%			1,07	0,02	0,91		-0,91	-100%	0,93		-0,93	-100%		0,02
1	МО	Строительство КТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС № 647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Новопетровский с/о, д. Пречистое	ЗЭС	1,0	0,4	0,4		-0,38	-100%			0,38	0,50	0,33		-0,33	-100%	0,83		-0,83	-100%		0,50
1	МО	Строительство КТП--250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-3, ПС-355 "Можайск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск	ЗЭС	6,1	2,1	2,1	1,36	-0,72	-35%			0,68	3,37	1,77	1,20	-0,57	-32%	5,14	4,57	-0,57	-11%		0,00
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 ПС-724 "Збышки", ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП до КТП-2837,КТП-1788, в т.ч. ПИР, МО,Можайский р-н, с.п. Горетовское, д. Горетово	ЗЭС	2,1	0,7	0,7	0,59	-0,09	-13%			0,08	1,18	0,62	0,56	-0,07	-11%	1,80	1,73	-0,07	-4%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.10, ПС-460"Кожино", ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лобково	ЗЭС	2,3	0,8	0,8	0,08	-0,72	-90%			0,72	1,29	0,68	0,08	-0,61	-89%	1,97	1,36	-0,61	-31%		
1	МО	Строительство КТП/16/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф. 11 ПС № 428 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксининский с.о., д. Синьково	ЗЭС	2,4	2,2	2,2	0,91	-1,28	-58%			1,28	0,19	1,86	0,77	-1,09	-58%	2,05	0,96	-1,09	-53%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6 РТП-33 ПС № 308 "Наро-Фоминск", 2хВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 26-27, оп. 27-37, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ташировский с.о., д. Таширово	ЗЭС	2,1	2,1	2,1	0,15	-1,90	-93%			1,89	0,05	1,74	0,14	-1,60	-92%	1,79		-1,79	-100%		0,19

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. Аносино ПС № 836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-24 ф. 1 ТП-681, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Обуховское, д. Аносино	ЗЭС	1,3	1,0	1,0	0,11	-0,92	-89%			0,91	0,20	0,87	0,10	-0,77	-89%	1,07	0,23	-0,83	-78%		0,06
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ПС-406 "Шаховская"), ВЛ-0,38 кВ МТП-63/10/0,4 кВ. В т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Гордино	ЗЭС	2,3	2,3	2,3	2,04	-0,24	-11%			0,19	0,03	1,94	1,78	-0,16	-8%	1,97	1,81	-0,16	-8%		
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ф. Электрон (РП-54 ПС № 475 "Луч"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Костровский с.о., д.Леоново	ЗЭС	2,1	1,0	1,0		-1,03	-100%			1,03	0,92	0,87		-0,87	-100%	1,79		-1,79	-100%		0,92
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 1 (ПС-528 "Манеж"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у с. Ивашково	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,28	0,14	101%				0,01	0,25	0,25	0,00	1%	0,26		-0,26	-100%		0,26
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 РП-6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Чернево	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,83	0,05	6%			0,14	0,04	0,82	0,78	-0,04	-5%	0,86	0,82	-0,04	-5%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 10 (ПС-701 "Суухарево"), ВЛ-0,38 кВ. Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. 2 КТП-1115, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Тучково	ЗЭС	1,9	1,8	1,8	1,39	-0,44	-24%			0,39	0,10	1,55	1,60	0,04	3%	1,65	1,30	-0,35	-21%		0,39
1	МО	Строительство КТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. "Славково" ПС-292 "Крылово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховское с.п., д. Писково	ЗЭС	0,8	0,8	0,8	0,08	-0,72	-90%			0,72	0,02	0,68	0,07	-0,61	-89%	0,70		-0,70	-100%		0,09
1	МО	Строительство КТП-16/6/0,4 кВ на 63 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. Ленино, РП-69 ПС № 264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, МО, Истринский р-н, д.Селиваниха	ЗЭС	0,8	0,3	0,3	0,17	-0,11	-39%			0,13	0,46	0,26	0,15	-0,11	-42%	0,71	0,46	-0,26	-36%		0,15
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. Славенка ПС №683 "Ядрошино", 2-х ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с.о., пос. Хуторки	ЗЭС	1,4	1,3	1,3	1,25	-0,03	-2%			0,07	1,10	0,06		-0,06	-100%	1,16	1,10	-0,06	-5%		0,00
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ в габ. 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф. Бабкино РП-51 ПС №475 "Луч" до КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ермолинский с.о., д. Максимовка, уч. № 73	ЗЭС	1,1	1,0	1,0	0,60	-0,41	-41%			0,41	0,56	0,35		-0,35	-100%	0,91	0,56	-0,35	-38%		
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 11 ПС № 423 "Румянцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Шишаиха	ЗЭС	1,4	0,7	0,6	0,47	-0,08	-14%			0,21	1,00	0,18		-0,18	-100%	1,18	1,00	-0,18	-15%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.9 РП-40 до новой КТП-10/0,4 кВ (ПС-701 "Суухарево"), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ до участка заявителя. В т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Колобакинское, д. Сонцо	ЗЭС	2,1	2,1	2,1	0,77	-1,32	-63%			1,25	0,02	1,77	0,71	-1,06	-60%	1,79		-1,79	-100%		0,73
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ в габ. 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 (ф. Онуфриево) РП-6 ПС № 683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с/п. с. Онуфриево	ЗЭС	0,9	0,8	0,7	0,59	-0,09	-13%			0,24	0,52	0,20		-0,20	-100%	0,72		-0,72	-100%		0,52
1	МО	Строительство КТП-40/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-4 ПС №645 "Сушинская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Татарки	ЗЭС	1,5	0,8	0,8		-0,76	-100%			0,76	0,64	0,64		-0,64	-100%	1,28		-1,28	-100%		0,64
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 РП-4, ПС №424 «Чисмена», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, п.Чисмена	ЗЭС	1,2	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,29	0,76	0,24		-0,24	-100%	1,01		-1,01	-100%		0,76
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ (в габ. на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №249 «Шеварино», ВЛИ-0,38 кВ до оп.17 ф.3 МТП-326. В т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елья	ЗЭС	1,6	0,6	0,6		-0,62	-100%			0,62	0,80	0,53		-0,53	-100%	1,33	0,80	-0,53	-40%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-618 "Никольское", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-653 (демонтаж), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Мамошино	ЗЭС	1,5	0,6	0,6		-0,60	-100%			0,60	0,72	0,51		-0,51	-100%	1,23	0,72	-0,51	-41%		0,00
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп. 240 ф. 3 РП-19, ПС №249 "Шеварино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Кромино	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,57	0,04	9%			0,01	0,42	0,08	0,07	-0,01	-14%	0,50		-0,50	-100%		0,49

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.16, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Веригино д	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	1,02					0,08	0,54	0,40	0,34	-0,05	-14%	0,94	0,88	-0,05	-6%		0,00
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ЗТП-1194, ПС №424 "Чисмена", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. 20, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Любятино	ЗЭС	1,7	1,6	1,5	1,42	-0,07	-5%			0,13	1,08	0,35	0,25	-0,11	-30%	1,43	1,32	-0,11	-7%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС № 423 "Румянцево", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (демонтаж), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровский с.о., пос. Румянцево	ЗЭС	1,4	1,4	1,4		-1,38	-100%			1,38	0,06	1,17		-1,17	-100%	1,22		-1,22	-100%		0,06
1	МО	Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-2 ПС № 308 "Наро-Фоминск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ивановка	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,80	-0,15	-16%			0,21	0,02	0,88	0,70	-0,18	-21%	0,90	0,72	-0,18	-20%		
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Тарасково" ПС №575 "Селятино", ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, Петровский с.о., д. Тарасково	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,60	-0,11	-15%			0,29	0,08	0,67	0,43	-0,25	-36%	0,75	0,51	-0,25	-33%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ на 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 2, ПС-171 "Сычи", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, с. Покровское	ЗЭС	1,4	0,4	0,4	0,37					0,01	0,90	0,32	0,32			1,21	1,21				
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 8 (9) ПС № 647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 1 ТП-97, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ленинский с.о., д. Пречистое	ЗЭС	2,8	2,7	2,7		-2,70	-100%			0,15	0,10	2,29		-2,29	-100%	2,39		-2,39	-100%		0,10
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Алексеевка" ПС № 308 "Наро-Фоминск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково	ЗЭС	1,3	1,2	1,2	0,66	-0,54	-45%			0,52	0,12	1,02	0,57	-0,44	-44%	1,14	0,70	-0,44	-39%		
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 8 ПС № 647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с.п., д. Назарово	ЗЭС	1,2	1,1	1,1	0,66	-0,40	-38%			0,32	0,11	0,90	0,62	-0,27	-31%	1,01	0,74	-0,27	-27%		0,00
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 18 ПС № 307 "Лышево", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-129 (демонтаж), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровское с.п., д. Граворново	ЗЭС	0,9	0,7	0,7	0,68					0,05	0,11	0,65	0,65			0,76	0,76				
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №627 "Спас", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Спаское, с.Спас	ЗЭС	1,5	1,4	1,3	1,29	-0,04	-3%			0,12	0,06	1,20	1,12	-0,08	-7%	1,25	1,18	-0,08	-6%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 16 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 9 ПС-460 "Кожино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д.Кожино	ЗЭС	0,9	0,3	0,3	0,26					0,02	0,54	0,22	0,22			0,75	0,75				
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 (ПС - 407 "Осташево") РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК "Кармановский"	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,75					0,17	0,14	0,50	0,50			0,64	0,64				
1	МО	Строительство КТП-160/10/04 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. Весна ПС № 308 "Наро-Фоминск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Латышская	ЗЭС	1,2	1,1	1,1		-1,12	-100%			1,12	0,03	0,95		-0,95	-100%	0,98		-0,98	-100%		0,03
1	МО	Строительство КТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 56 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, с. Павловская Слобода	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,43	0,08	22%			0,12	0,21	0,27	0,17	-0,10	-38%	0,47		-0,47	-100%		0,37
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,38 кВ (в габ. на 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РТП-43, ПС №551 "Пернагово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Дубровское	ЗЭС	0,6	0,1	0,0		-0,05	-100%				0,58	0,11		-0,11	-100%	0,54	0,52	-0,02	-4%		0,06
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6 ПС №556 "Кукарينو", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Павлищево	ЗЭС	0,9	0,9	0,9		-0,88	-100%			0,88		0,75		-0,75	-100%	0,75		-0,75	-100%		
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 3 (ПС № 475 "Луч"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о. Лучинский, д. Буньково	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,18	-0,75	-81%			0,74		0,79	0,16	-0,63	-80%	0,79		-0,79	-100%		0,16
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ в габ. 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №464 "Дорохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово	ЗЭС	1,2	1,2	1,2	0,61	-0,58	-48%			0,56		1,01	0,54	-0,47	-47%	1,01	0,54	-0,47	-47%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-7; (ф.1 ПС-704 "Макарово"), ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Спутник	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,76	-0,61	-44%				0,61	1,17	0,65	-0,51	-44%	1,17		-1,17	-100%		0,65
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-34 (ПС-704 "Макарово"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Бурцево	ЗЭС	1,7	1,7	1,7	0,07	-1,59	-96%				1,59	1,41	0,06	-1,35	-96%	1,41		-1,41	-100%		0,06
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 3 ПС № 307 "Лышево", монтаж КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ до ф.2 КТП-435. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.24-27 КТП-435, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Якушино	ЗЭС	2,7	2,7	2,7	2,01	-0,64	-24%				0,60	2,25	1,74	-0,50	-22%	2,25	1,50	-0,75	-33%		0,24
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ на 250 кВА, 2хВЛЗ-10кВ от ф. 11 (ПС-428 "Глядковская"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, между д. Демихово и д. Дерново	ЗЭС	2,8	2,8	2,8		-2,77	-100%				2,77	2,35		-2,35	-100%	2,35		-2,35	-100%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ на 400 кВА, КЛ-6 кВ от ф. 11 (ПС № 482 "Дачная"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж КРУН-6 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Ершовский, д. Синьково	ЗЭС	4,3	4,3	4,3	0,36	-3,90	-92%				3,90	3,61	0,32	-3,30	-91%	3,61		-3,61	-100%		0,32
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6783Б-ТП-6890, ПС №316 "Дарьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Успенский с.о., д. Борки	ЗЭС	2,8	2,8	2,8	0,23	-2,54	-92%				2,50	2,34	0,79	-1,55	-66%	2,34	0,71	-1,63	-70%		0,08
1	МО	Строительство КТП-16-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6934-Б - ТП-5587 (ПС-189 "Успенская"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Назарьевский с/о, д. Дарьино	ЗЭС	3,6	3,6	3,6		-3,55	-100%				3,55	3,01		-3,01	-100%	3,01		-3,01	-100%		
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ оп. 212 ф. 8 РП-19 ПС №249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Артемки	ЗЭС	0,4	0,5	0,5	0,50							0,45	0,45			0,45	0,45				
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (ПС-428 "Глядковская"), ВЛЗ-10 кВ от ф.11, ПС-428 "Глядковская", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Демихово	ЗЭС	0,8	0,8	0,8		-0,81	-100%				0,81	0,69		-0,69	-100%	0,69		-0,69	-100%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС 408 "Теряево". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, демонтаж от ЗТП-1217, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Еремеево	ЗЭС	2,3	2,3	2,3	2,14	-0,13	-6%				0,33	1,92	2,18	0,26	14%	1,92	2,18	0,26	14%		0,90
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Тарасково ПС № 575 "Селятино", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Петровский с/о, д. Юшково	ЗЭС	2,9	2,9	2,9	2,16	-0,74	-26%				0,67	2,46	1,89	-0,57	-23%	2,46	1,89	-0,57	-23%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ на 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. Буньково ПС № 475 "Луч", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Вельяминово	ЗЭС	1,4	1,4	1,4		-1,41	-100%				1,41	1,20		-1,20	-100%	1,20		-1,20	-100%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 3, (ПС-595 "Лидино"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Клементьево	ЗЭС	1,1	1,1	1,1	1,01	-0,07	-6%				0,02	0,91	0,90	-0,01	-1%	0,91		-0,91	-100%		0,90
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 ПС №428 «Глядковская», ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье	ЗЭС	1,1	1,1	1,1		-1,15	-100%				1,15	0,97		-0,97	-100%	0,97		-0,97	-100%		
1	МО	Строительство КТП-16-10/0,4 (в габ. 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Теряево	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,41						0,19	0,53	0,36	-0,16	-31%	0,53		-0,53	-100%		0,36
1												#И/Д											
1	МО	Строительство КТП-40/-6/0,4 кВ на 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. 11 ПС № 482"Дачная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Палицы	ЗЭС	1,2	1,2	1,2		-1,18	-100%				1,14	1,00	0,61	-0,39	-39%	1,00	0,61	-0,39	-39%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 с ТП-327 (ПС № 781 "Леоново"), ВЛИ-0,38 кВ от оп. 42 до оп. 24, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о.	ЗЭС	1,3	1,3	1,3		-1,35	-100%				1,30	1,14	0,73	-0,41	-36%	1,14	0,73	-0,41	-36%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 66 ПС № 475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.24-30, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Лучинское, д. Никудино	ЗЭС	1,1	1,1	1,0	0,99						0,07	0,90	0,87	-0,03	-3%	0,90	0,87	-0,03	-3%		0,00
1	МО	Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Лужки	ЗЭС	1,8	1,8	0,4		-0,40	-100%				0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 17 (ф. Кашино РП-57) ПС №802 "Духанино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с.о., д. Кашино	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,48						0,14	0,54	0,42	-0,12	-22%	0,54	0,42	-0,12	-22%		0,00	
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,38 кВ, ВЛ-10 кВ от ф.7 (ПС-556 "Кукарно"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,4	0,4	0,4		-0,40	-100%				0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%			
1	МО	Строительство СТП-4/10/0,23 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ПС-642 "Лама", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Суворово	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,24	0,14	148%					0,21	0,22	0,01	3%	0,21		-0,21	-100%		0,22	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС № 714 "Давыдово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Деньково	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,05	-0,43	-89%				0,43	0,41	0,05	-0,37	-89%	0,41		-0,41	-100%		0,05	
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Нелдово	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,39						0,13	0,35		-		0,35	0,35				0,00	
1	МО	Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Рождественно	ЗЭС	3,3	0,0				-				0,00	1,25		-		1,25		-1,25	-100%		1,25	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Новоселки" ПС №265 "Слодениг", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, д. Дятлово	ЗЭС	2,5	2,3	2,3	2,34							2,09		-		2,09	2,09					
1	МО	Строительство ПП-160/10/0,4кВ (в габ.250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.44 ПС№475 "Луч", ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (трасса ВЛ-0,4кВ ТП-538), узла учета в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р., Бужаровское с/п, д. Михайловка уч.13	ЗЭС	2,4	2,3	2,3	0,21	-2,11	-91%				2,11	0,20	1,79		-1,79	-100%	1,99		-1,99	-100%		0,20
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от ф.37 ПС №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, КТП-619. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-619, в т.ч. ПИР, М.О. Одинцовский р-н, с.п. Ершовское	ЗЭС	3,3	0,7	0,7		-0,72	-100%				0,72	0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%			
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ в габ. на 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. 60 (ПС-483 "Ивановская"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж КРУНС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с.о., д. Петровское	ЗЭС	3,3	1,4	1,4	0,97	-0,46	-32%				0,45	0,92	0,54	-0,38	-41%	0,92	0,54	-0,38	-41%			
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ на 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-564 "Каурцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Атепцевское, д. Башкино	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,90							0,12	0,12			0,12		-0,12	-100%		0,12	
1	МО	Строительство КТП-400/10/0,4 кВ на 630 кВА, ВЛЗ-10кВ от ф.1 ПС № 789 "Наро-Осаново", ВЛ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1,2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Наро-Осановский с/о, д. Асаково	ЗЭС	2,3	0,8	0,8	0,40	-0,41	-50%				0,39	0,69	0,35	-0,33	-48%	0,69		-0,69	-100%		0,35	
1	МО	Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП-5588-ТП-6960 Б (ПС-67 "Усово"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Усово	ЗЭС	4,5	4,5	4,5	3,34	-1,11	-25%				1,11	0,94		-0,94	-100%	0,94		-0,94	-100%			
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, КЛЗ-10 кВ, врезка в КЛ-10 кВ ТП-25659-РТП-26079, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, Новоивановское г.п., в районе д. Немчиново	ЗЭС	6,3	5,1	5,1	4,22	-0,87	-17%				0,86	4,32	3,59	-0,73	-17%	4,32		-4,32	-100%		3,59	
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 (в габ.250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 (ф.4 РП-6 ПС-407 "Осташево"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, ул.Рождественская, д.1	ЗЭС	1,3	1,3	1,2	0,94	-0,21	-18%				0,35	1,13	0,84	-0,30	-26%	1,13	0,42	-0,71	-63%		0,42	
1	МО	Строительство МТП 63/10/0,4 кВ (в габ. 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп. 2/52 ф.4 ПС 627 "Спас", ВЛИ-0,38, монтаж УУ, т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ивановское, д.13, д.14	ЗЭС	1,6	1,6	1,6	1,15	-0,40	-26%				0,35	1,31	1,01	-0,30	-23%	1,31	0,35	-0,96	-73%		0,66	
1	МО	Строительство ТП-6/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,33	-0,14	-30%				0,31	0,55	0,29	-0,26	-48%	0,55	0,29	-0,26	-48%		0,00	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ (в габ.160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Онуфриевское, д.Карасино	ЗЭС	1,7	1,7	1,7		-1,72	-100%				1,72	1,46	0,00	-1,45	-100%	1,46		-1,46	-100%		0,00	
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Сокольники" РП-51 (ф.55 ПС №475 "Луч"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Рычково, влад.7	ЗЭС	1,0	1,0	1,0		-1,04	-100%				1,00	0,88	0,60	-0,28	-32%	0,88	0,60	-0,28	-32%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ (в габ.250 кВА), ВЛЗ-10кВ от ф.2 ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, ЛПХ Рубцово, уч.419,уч.418	ЗЭС	1,6	1,6	-1,63	-100%					1,63	1,38	-1,38	-100%	1,38		-1,38	-100%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-71 (ф.20 ПС №836 "Слобода"), монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Павловское, ул.Садовая, уч.№ 15, 24	ЗЭС	0,8	0,8	-0,81	-100%					0,81	0,69	-0,69	-100%	0,69		-0,69	-100%			
1												#И/Д										
1	МО	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.73 РП-80 ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обушковское, д.Покровское, уч.21	ЗЭС	0,8	0,8	-0,27	-45%					0,40	0,64	0,29	-0,34	-54%	0,64	0,29	-0,34	-54%		
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4кВ (в габ. на 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.р-в ПС №424 "Чисмена", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, с/п Чисменское,д.Гряды, Рижский пер, д.5, д.7, д.13	ЗЭС	1,5	1,5	-0,19	-13%					0,20	1,26	1,09	-0,17	-14%	1,26	1,09	-0,17	-14%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №381 "Хвощевская", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бараново, ул.Нижняя,уч.39	ЗЭС	1,0	1,0	-0,18	-17%					0,16	0,89	0,75	-0,13	-15%	0,89		-0,89	-100%		0,75
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Кашино" РП-57 (ф.17 ПС №802 "Духанно"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ермолинское, д.Рычково, влад.13 А	ЗЭС	0,8	0,8	-0,83	-100%					0,83	0,70	-0,70	-100%	0,70		-0,70	-100%			
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-32 ф.3 ПС №249 "Шеварино", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Поздняково, кад. 50:18:0040230:112	ЗЭС	0,9	0,9	-0,85	-100%					0,85	0,72	-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%			
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №683 "Ядрошино", 3хВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, ДНП Эдельвейс, уч.1, 14, 53,37, 47	ЗЭС	3,0	3,0	-1,08	-36%					0,85	2,56	1,84	-0,72	-28%	2,56	1,84	-0,72	-28%		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4кВ в габ. на 160кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф."Салют" ТП-547 ф."Писатели" РП-71 ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Борисково, НП "Кедр" уч.3	ЗЭС	1,1	1,1	0,08	-93%					0,98	0,90	0,07	-0,83	-92%	0,90		-0,90	-100%		0,07
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4кВ (в габ.250кВА), ВЛЗ-10кВ от ф.резерв РП-4 ПС №424 "Чисмена", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж ЛР-10, УУ, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Гряды, ул.Луговая, д.№№13,11,15,17,19,21,23	ЗЭС	1,9	1,9	-0,79	-41%					0,75	1,64	1,01	-0,64	-39%	1,64		-1,64	-100%		1,01
1												#И/Д										
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.10 ПС №406 Шаховская до ТП-16 кВА, ВЛИ -0,38 кВ от ТП-16 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	1,1	1,1	0,19	-83%					0,95	0,97	0,17	-0,80	-83%	0,97	0,17	-0,80	-83%		0,00
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.2ПС №528 "Манеж до МТП-16кВА, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-16кВА, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Раменье	ЗЭС	1,5	1,5	1,25	-14%					0,16	1,23	1,10	-0,14	-11%	1,23	1,10	-0,14	-11%		0,00
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. "Афанасовка" ПС-308 "Наро-Фоминск" до ТП-63кВА, ЛЭП-0,4кВ от ТП-63кВА.Установить УУ в РУ-0,4кВ ТП-63 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Савеловка, кад. № 50:26:130208:136	ЗЭС	1,1	1,1	-1,10	-100%					1,10	0,93	-0,93	-100%	0,93		-0,93	-100%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ф.3 ТП-159 ПС №575 "Селятино" до ТП-25 кВА, ЛЭП-0,38 кВ от ТП-25кВА. Установить УУ в РУ-0,4кВ ТП-25 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Хлопово д. дом № 37/15	ЗЭС	1,0	1,0	-0,97	-100%					0,97	0,82	-0,82	-100%	0,82		-0,82	-100%			
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.№242 ВЛ-10кВ ф."7" ПС 528 "Манеж", ВЛИ-0,38 кВ от МТП-16/10/0,4кВ с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бабинки	ЗЭС	1,2	1,2	1,01	-15%					0,12	1,01	0,91	-0,10	-10%	1,01	0,91	-0,10	-10%		
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4кВ (в габ.250кВА), ВЛЗ-10кВ (ПС-407 "Осташево"), ВЛИ-0,38 кВ от МТП-63/10/0,4кВ с установкой УУ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Кукишево	ЗЭС	1,4	1,4	0,77	-45%					0,59	1,20	0,70	-0,50	-42%	1,20	0,35	-0,85	-71%		0,35

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-719 "Мордино", ВЛИ-0,38 кВ от соор. КТП-63/10/0,4 кВ с установкой УУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Аксентьево	ЗЭС	1,9	1,9	0,48	-1,44	-75%			1,42	1,63	0,42	-1,20	-74%	1,63		-1,63	-100%		0,42	
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф.6 ПС №288 "Каменка", ВЛИ-0,38 кВ с установкой УУ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Анашкино, ул.Земляничная Поляна	ЗЭС	2,6	2,6	2,22	-0,33	-13%			0,24	2,16	1,96	-0,20	-9%	2,16	1,96	-0,20	-9%			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 405 "Волоколамск", ЛЭП-0,4 кВ от МТП-63/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Петелино, ул.Дружная дом № 32, 7, 5, 28, 30, 3	ЗЭС	2,4	2,4	1,42	-0,97	-41%			0,90	2,03	1,27	-0,76	-37%	2,03	0,32	-1,71	-84%		0,95	
1	МО	Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС-406 Шаховская, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Воиутино	ЗЭС	1,3	1,3	0,38	-0,47	-55%			1,27	1,07		-1,07	-100%	1,07		-1,07	-100%			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ф.10 ПС-406 Шаховская, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	1,4	1,4	0,97	0,09	10%			0,41	1,21	0,86	-0,35	-29%	1,21	0,86	-0,35	-29%			
1	МО	Строительство ТП 63/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от оп.50 ф. "З" ЦРП-8 ф."4" ПС-462 Серда, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП 63/10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Лукошкино, ул.Лесная	ЗЭС	1,7	1,7	1,17	0,56	90%			0,29	1,40	1,28	-0,12	-9%	1,40	1,28	-0,12	-9%		0,00	
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.304 ВЛ-10кВ ф.9 ПС №406 "Шаховская" до ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Кольч	ЗЭС	0,4	0,4	0,31					0,41	0,35		-0,35	-100%	0,35		-0,35	-100%			
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №462 Серда до МТП-25кВА, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-25кВА. Установка УУ в РУ-0,4кВ МТП-25кВА, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Куркино	ЗЭС	1,0	1,0	0,90	0,18	25%			0,09	0,87	0,79	-0,08	-9%	0,87	0,63	-0,24	-27%		0,16	
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.6 ПС №462 "Серда" до МТП-16кВА, ВЛИ-0,38 кВ МТП-16кВА, с установкой УУ в РУ-0,4кВ МТП-16кВА, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Серда	ЗЭС	1,4	1,4	1,24	0,25	25%			0,13	1,20	1,08	-0,11	-9%	1,20	1,08	-0,11	-9%			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4 кВ в габ. 63 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.Бабкино РП-51 ПС-475 Луч, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, п. Северный, уч. № 1	ЗЭС	0,7	0,7		-0,27	-100%			0,71	0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%			
1	МО	Строительство КТП 100/10/0,38кВ, ЛЭП 10-кВ от ВЛ-10кВ ф.3 ПС-428 "Глядковская", ВЛИ-0,38 от РУ-0,38 до оп.23 ВЛ-0,38 КТП-456, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Гранки, дом № 6	ЗЭС	3,0	3,0		-1,13	-100%			2,96	2,57	1,48	-1,10	-43%	2,57		-2,57	-100%		1,48	
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,38 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС № 593 "Каменская", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Звенигород г. СТ "Поречье", влад.99	ЗЭС	2,1	2,1		-0,80	-100%			2,15	1,82		-1,82	-100%	1,82		-1,82	-100%			
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. 369 ф. 3 ПС №76 "Цезарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Ивакино с. уч.98	ЗЭС	3,1	3,1		-1,16	-100%			3,10	2,63		-2,63	-100%	2,63		-2,63	-100%			
1	МО	Строительство ТП-63/6/0,38 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Борзые" РП-72 ф. 71 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п. Борзые д. влад.21, 4, 26	ЗЭС	2,4	2,4		-0,89	-100%			2,40	2,03		-2,03	-100%	2,03		-2,03	-100%			
1	МО	Строительство ТП-16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.6 ПС №701 "Сухарев" до ТП-16/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ, УУ в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колобакино	ЗЭС	0,7	0,7		-0,26	-100%			0,69	0,58		-0,58	-100%	0,58		-0,58	-100%			
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Крюково" ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,4 кВ, УУ в ТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Ламоново	ЗЭС	1,1	1,1	0,98	0,56	131%			0,12	0,97	0,86	-0,11	-11%	0,97		-0,97	-100%		0,86	
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ (в габ. на 250 кВА), ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп 1/3 ф.2 ПС-165 "Судниково" до МТП, ЛР-10; ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, Соснино д. Журавлиная ул. дом № 25	ЗЭС	1,2	1,2	0,66	0,21	45%			0,53	1,03	0,85	-0,18	-17%	1,03	0,85	-0,18	-17%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство: ТП-10/0,4 с трансформатором 10 кВА; ВЛЗ-10 кВ от оп.160 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-406 "Шаховская" до МТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	1,1	1,1	0,8	0,97	0,19	25%			0,10		0,93	0,85	-0,08	-9%	0,93	0,85	-0,08	-9%		0,00
1	МО	Строительство МТП 40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. №330 ВЛ-10 кВ (ф.8 ПС №462 "Серела"), ВЛИ-0,4 кВ от новой МТП, установить УУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Спас-Вилки	ЗЭС	1,3	1,3	0,8	1,12	0,29	34%			0,09		1,07	0,99	-0,08	-7%	1,07	0,99	-0,08	-7%		0,00
1	МО	Строительство: МТП -40/10/0,4кВ (в габ. 250 кВА) с УУ; ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,4 кВ, ЛР-10 в месте врезки, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Терехово	ЗЭС	1,3	1,3	0,5	0,71	0,24	52%			0,52		1,07	0,84	-0,23	-22%	1,07	0,42	-0,65	-61%		0,42
1	МО	Строительство: КТП -100/10/0,4кВ; ВЛЗ-10 кВ от оп.340, ВЛИ-0,4 кВ (ф.9 ВЛ-10 кВ ПС-428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Ягодино д.уч.1а	ЗЭС	2,6	2,6	1,0		-0,96	-100%			2,57		2,18		-2,18	-100%	2,18		-2,18	-100%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4 кВ (ф.7 ПС-618 "Никольское"), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, Брикет п. Уч.кад №50:19:0030404:42	ЗЭС	1,5	1,5	0,5		-0,54	-100%			1,40		1,24	1,13	-0,10	-8%	1,24	1,13	-0,10	-8%		
1	МО	Строительство: КТП-40/10/0,4; ВЛЗ-10 кВ от оп 4 ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, УУ (ф.16 ПС-468 "Шелковка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Шелковка д, 50:19:0040601:0152	ЗЭС	0,8	0,8	0,3		-0,28	-100%			0,76		0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4кВ (в габ.160 кВА) с УУ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ, 2-х фидеров ВЛИ-0,4 кВ от ТП ф.Электрон РП-54 ПС №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровский с/о, Леоново (Костровский с/о) д. дом № 192-а	ЗЭС	2,6	2,6	2,3	1,87	-0,46	-20%			0,66		2,18	1,62	-0,56	-26%	2,18	1,62	-0,56	-26%		0,00
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ оп. 490 ф. 7 ПС №381 "Хвашевская", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новые Сычки	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,50	0,17	52%			0,37		0,74	0,43	-0,31	-42%	0,74	0,43	-0,31	-42%		
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. 481 ф. 3 ПС №421 "Глядковская", ЛЭП-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Центральной усадьбы совхоза Синичино п.уч.20	ЗЭС	1,0	1,0	0,4	0,87	0,52	146%			0,08		0,81	0,77	-0,04	-5%	0,81	0,77	-0,04	-5%		
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ (в габ. 250 кВА), ВЛЗ-10 от ВЛ-10 кВ оп. №43 ф. 2 ПС №408 "Теряево", ЛР-10, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Теряево с, Адмирала Лобова ул, дом № 32а	ЗЭС	1,0	1,0	0,4	0,61	0,26	71%			0,32		0,82	0,55	-0,27	-33%	0,82		-0,82	-100%		0,55
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ (в габаритах 250 кВА), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2 ЦРП-1 ПС № 423 "Румянцево", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Румянцево, дом № 26	ЗЭС	1,4	1,4	0,5	0,84	0,34	67%			0,48	0,01	1,15	0,74	-0,41	-36%	1,15	0,74	-0,40	-35%		
1	МО	Строительство ПП-25/10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. "Победа" ПС №422 "Манхино" до ТП-25 кВА, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-25/10/0,4кВ, УУ в РУ-0,4кВ ТП-25кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, Агрогородок п, дом № 109	ЗЭС	1,1	1,1	0,4		-0,40	-100%			1,08		0,91		-0,91	-100%	0,91		-0,91	-100%		
1	МО	Строительство ТП-40/6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от Л-3 РП-6 ф. ПС №550 "Каринская", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, ГП-2,уч.10,уч.4,уч.3	ЗЭС	0,8	0,8	0,3		-0,30	-100%			0,80		0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 РП-14 (ф.1 ПС-568 «Карповка») до КТП-63 кВА, ВЛИ-0,38 от КТП, в т.ч. ПИР,МО,Рузский р-н, д. Барынино	ЗЭС	0,8	0,8	0,4	0,22	-0,17	-45%			0,62		0,71	0,19	-0,53	-74%	0,71		-0,71	-100%		0,19
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ф.17 ПС №405 "Волоколамск", ЛР ф.1 ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-40/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамск г, Тихая ул.	ЗЭС	1,3	1,3	0,5	0,83	0,34	69%			0,46		1,12	0,73	-0,39	-35%	1,12		-1,12	-100%		0,73
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР,МО,Шаховской р-н, Шаховская рп.	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,03		0,35	0,34	-0,01	-2%	0,35	0,34	-0,01	-2%		0,00
1	МО	Строительство ТП 63/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-265 "Слюденит" , ВЛИ-0,38 кВ. в т.ч., в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино д. дом № 61	ЗЭС	1,6	1,6	0,6	1,10	0,49	81%			0,48		1,38	0,98	-0,41	-29%	1,38		-1,38	-100%		0,98

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Становище д. дом № 30,22,3,24	ЗЭС	1,6	1,6	0,6	0,04	-0,55	-93%			1,49	1,34	0,90	-0,45	-33%	1,34		-1,34	-100%		0,90
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-408 "Теряево", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Ефимьево д.	ЗЭС	1,5	1,5	0,6	0,04	-0,52	-93%			1,41	1,27	0,85	-0,42	-33%	1,27		-1,27	-100%		0,85
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ в габ. 160 кВА, отпайки ВЛЗ-10 кВ между оп. 48-49 ф. 16 ПС №409 "Лотошино", ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, ц/у с-за "Лотошинский"	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,53					0,02	0,46	0,47	0,00	0%	0,46	0,47	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 288 ВЛ-10 кВ (ф.2 ПС №528 "Манеж"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Ивашково с	ЗЭС	1,3	1,3	0,9	1,22	0,36	43%			0,11	1,13	1,08	-0,05	-4%	1,13	1,08	-0,05	-4%		0,00
1	МО	Строительство ТП 25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.256 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Маланыно д, дом № 8	ЗЭС	1,1	1,1	0,1	0,78	0,70	свыше 100%			0,34	0,10	0,68	0,58	свыше 100%				-		0,68
1	МО	Строительство МТП-16/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. 4 ПС №662 "Федосьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Рысиха д	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,08	-100%			1,08	0,09		-0,09	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП 25/10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-350 "Шишково", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Парфеньково д	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,06	-100%			0,80	0,07		-0,07	-100%				-		
1	МО	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Давыдовский РП-128 ПС 483 "Ивановская", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, Котово п. дом № 4-4	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	0,46	0,41	свыше 100%			0,23	0,06	0,41	0,35	свыше 100%		0,41	0,41	-		0,00
1	МО	Строительство ТП-40/10/0,4 кВ в габаритах 160 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминское с/п, Чаново д. дом № 20	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,06	-100%			0,88	0,07		-0,07	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС №395 "Панфиловская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Петелино д. Ольховая ул. дом № 20	ЗЭС	2,5	2,5	0,1	1,53	1,44	свыше 100%			0,85	0,21	1,39	1,17	свыше 100%		0,37	0,37	-		1,01
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 121 ф. 11 ПС №409 "Лотошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, Мамоново д	ЗЭС	0,5	0,5	0,0	0,50	0,45	свыше 100%			0,00	0,04	0,43	0,39	свыше 100%		0,43	0,43	-		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ в наб. 250 кВа, ВЛЗ-10 кВ от ф. 6 ПС №165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Таболово д	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	0,04	-0,02	-35%			1,68	0,15	0,04	-0,11	-75%				-		0,04
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС-699"Холстниково", 2-х ВЛИ-0,38. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.56-57 и оп.13-14 (демонтаж), ВЛ-0,38 кВ оп. 14-22 и 57-63, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Жданово	ЗЭС	1,9	1,9	1,9	1,80	-0,06	-3%			0,05	1,15	0,43	-0,04	-9%	1,62	1,25	-0,37	-23%		0,33
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-207, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,10	-100%			0,35	0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%		
1	МО	Строительство КЛ-0,38 кВ от оп.17, КТП-84, ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Каменное Тяжино	ЮЭС	0,6	0,6	0,1	0,17	0,10	135%			0,39	0,12	0,15	0,04	31%	0,12		-0,12	-100%		0,15
1	МО	Материалы для выполнения работ хозспособом	ЮЭС	2,7	2,7	2,7		-2,71	-100%			1,08	1,38	2,30	-2,30	-100%	2,30		-2,30	-100%		1,38
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №615 "Бутры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алферово	ЮЭС	2,7	2,7	0,1		-0,06	-100%			2,70	0,13		-0,13	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский" ТП-207, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	1,2	1,2	0,5		-0,46	-100%			1,24	1,05		-1,05	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №657 "Ялфимово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Щербино	ЮЭС	1,7	1,7	0,1	0,02	-0,04	-65%			1,68	0,08		-0,08	-100%				-		
1	МО	Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №580 "Яганово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Леонтьево	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,02	-0,05	-71%			1,51	0,08		-0,08	-100%				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Красное	ЮЭС	1,9	1,9	0,1	1,29	1,21	свыше 100%			0,49	0,10	1,17	1,07	свыше 100%	0,55	0,55	-		0,63		
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Подмокловский" ТП-207, ВЛИ-0,38 кВ до ф.1 КТП-67, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лукьяново	ЮЭС	2,1	2,1	0,8		-0,77	-100%			2,12	1,80		-1,80	-100%			-				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-7, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Вяльково	ЮЭС	2,7	2,7	0,1		-0,06	-100%			2,67	0,13		-0,13	-100%			-				
1	МО	Строительство РП 10 кВ д. Горки	ЮЭС	20,2	4,3	0,0	0,02					4,19	2,42	0,01	0,01	0,00	16%	2,43		-2,43	-100%	2,43	
1	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №663 "Взлетная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Киселиха	ЮЭС	2,4	2,1	1,8	1,75	-0,02	-1%			0,32	1,52	1,40	-0,12	-8%	1,84	1,72	-0,12	-7%			
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №137 "Домоделово", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Домоделово	ЮЭС	2,9	0,5	0,5	0,52					2,16	0,43	0,45	0,02	5%	2,59	1,97	-0,62	-24%		0,64	
1	МО	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 с РП-31, с ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малое Саврасово	ЮЭС	0,6	0,6	0,5	0,54					0,02	0,48	0,48			0,48	0,48					
1											#И/Д												
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.5 ПС-747 "Весенняя", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Коледино, Подольский р-н	ЮЭС	1,7	1,6	1,2	0,78	-0,41	-34%			0,80	0,74	0,56		-0,56	-100%	1,30		-1,30	-100%	0,74	
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ПС №747 "Весенняя", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,15	-0,79	-84%			0,85	0,80	0,76	-0,04	-5%	0,80		-0,80	-100%		0,76	
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №384 "Елисево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ботвинино	ЮЭС	1,0	0,0		0,15	0,15	-			0,82	0,47	0,58	0,11	23%	0,85		-0,85	-100%		0,96	
1	МО	Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мелихово	ЮЭС	1,3	0,3	0,3	0,33					1,10			-		1,10	1,10				0,00	
1	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.№2 ПС №615 "Бутры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Тюфанка	ЮЭС	3,6	0,9	0,5	0,50					0,36	0,90	0,44	0,44		1,36		-1,36	-100%		1,33	
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-0,6 кВ ф.2 с ПС-357, ВЛИ-0,38 кВ до гр.уч-ка, ТП-100/10/0,4 кВ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремилоское, д.Вавлово	ЮЭС	0,7	0,4	0,2	0,19	-0,02	-8%			0,15	0,29	0,21	0,17	-0,04	-19%	0,50		-0,50	-100%		0,46
1	МО	Строительство БМКТП, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Арнеево	ЮЭС	1,1	0,1				-			0,11	0,85			-	0,85	0,85				0,00	
1	МО	Строительство КТП -100/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ с ТП-21 от ПС-807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ. Монтаж КРН, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино	ЮЭС	3,1	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,15	0,02	0,13		-0,13	-100%	0,15		-0,15	-100%		0,02
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Барыбинский" с ТП-77, ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Игумново, Серпуховский р-н	ЮЭС	1,2	0,2	0,0	0,04					0,06	0,96	0,09	0,03	-0,05	-63%	1,05	0,99	-0,05	-5%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф."Семеновский с РП-5", ВЛ-0,4 кВ, ПС № 447 "Пушино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	0,9	0,3	0,1	0,03	-0,10	-80%			0,24	0,57	0,16		-0,16	-100%	0,73		-0,73	-100%		0,57
1	МО	Строительство КТП-100/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.№17, ВЛ-0,4 кВ от проектир. КТП, ПС №447"Пушино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шепилово	ЮЭС	1,1	1,1	0,6	0,03	-0,56	-96%			1,03	0,04	0,78		-0,78	-100%	0,83		-0,83	-100%		0,04
1	МО	Строительство КТП-160-10/0,4, отпайки от ВЛ-6 кВ ф."Глазовский с РП-11", ВЛ-0,4 кВ, Реконструкция уч-ка ВЛ-0,4 кВ от оп.55, ПС №400"Ока", в т.ч. ПИР,МО,Серпуховский р-н, Глазово	ЮЭС	1,9	1,8	1,0	1,62	0,64	65%			0,15	0,12	1,39	1,45	0,06	4%	1,51		-1,51	-100%		1,57
1	МО	Строительство БМКТП-63/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, от ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,7	0,7	0,4	0,69	0,29	74%			0,01	0,05	0,36	0,58	0,22	60%	0,41		-0,41	-100%		0,63
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 с ПС №23 "Кварц". Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Еганово	ЮЭС	5,4	4,9	0,8	0,01	-0,82	-99%			4,89	0,46	1,16		-1,16	-100%	1,62		-1,62	-100%		0,46
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Машиностроитель	ЮЭС	1,5	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,16	0,07	0,13		-0,13	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,07

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ПС №121 "Асаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	1,5	0,4	0,1	0,01	-0,11	-91%			0,31	0,99	0,27	0,01	-0,26	-96%	1,26	1,00	-0,26	-21%		0,00
1	МО	Строительство ТП-160 кВА/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.33 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино	ЮЭС	3,0	3,0	0,1		-0,06	-100%			2,96		0,13		-0,13	-100%						
1	МО	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ с ф.4, ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Дурниха	ЮЭС	1,3	0,2	0,1	0,03	-0,06	-67%			0,18	0,89	0,18	0,03	-0,15	-85%	1,07	0,83	-0,24	-23%		0,09
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ширяево	ЮЭС	3,2	0,5	0,1		-0,11	-100%			0,29	0,13	0,25		-0,25	-100%	0,38	0,13	-0,25	-65%		0,00
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ ф.21 ПС-23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Чудково	ЮЭС	1,9	1,1	0,5	0,35	-0,16	-31%			0,67	0,84	0,48	0,18	-0,30	-63%	1,32		-1,32	-100%		1,02
1	МО	Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.1, КЛ-6 кВ от ф.8, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛ-0,38 кВ, замена вводов, ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Константиново	ЮЭС	8,2	7,5	5,3	2,95	-2,37	-45%			4,40	2,06	3,13	1,16	-1,97	-63%	5,19		-5,19	-100%		3,22
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с ПС-383 "Бронницы- Тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровское	ЮЭС	2,6	2,3	1,3	2,30	1,02	80%			0,13	0,23	1,85	1,99	0,14	7%	2,08	2,22	0,14	6%		0,00
1	МО	Строительство ТП 63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.38 ПС-605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Рыбаки	ЮЭС	0,6	0,5	0,4	0,34	-0,09	-21%			0,17	0,40	0,14		-0,14	-100%	0,54		-0,54	-100%		0,40
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.139 ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Малышево, Раменский р-н	ЮЭС	2,7	0,9	0,9	0,86					0,01	1,69	0,76	0,76			2,46	2,46	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ ф.19, МТП-160/6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Шилово	ЮЭС	1,2	1,4	1,4	1,07	-0,32	-23%			0,04		0,94	0,94			0,94	0,94				0,00
1	МО	Строительство МТП-22, замена тр-ра, ПС-№605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Григорово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,06	-85%			0,23	0,01	0,19		-0,19	-100%	0,20		-0,20	-100%		0,01
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-6 кВ ф.4, ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, ПС № 23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Еганово-2	ЮЭС	0,9	0,1	0,1	0,08					0,08	0,67	0,07	0,07			0,74	0,74				
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Ремзавода	ЮЭС	1,3	1,2	0,7		-0,71	-100%			1,18	0,08	1,00		-1,00	-100%	1,08		-1,08	-100%		0,08
1	МО	Строительство БМКТП 160/10/0,4 кВ, ВЛЗ 10 кВ от ЦРП-3 ПС №695 "Крутыши", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с.Старая Ситня, Ступинский р-н	ЮЭС	2,1	0,1	0,0		0,00	-100%			0,00	1,78	0,00		0,00	-100%	1,78	1,78	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП 10, ПС № 529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, д.Сьяново, Ступинский р-н	ЮЭС	1,7	1,6	1,4	1,44	0,00	0%			1,35		0,01		-0,01	-100%	1,36	1,35	-0,01	-1%		0,00
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-6, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №563 "Металлист" ф1, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Каменка	ЮЭС	1,9	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,19	1,41	0,16		-0,16	-100%	1,57	1,41	-0,16	-10%		0,00
1	МО	Строительство БМКТП-160-10/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ от ф.3, ЛЭП-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево	ЮЭС	3,0	2,9	2,7	2,69	-0,04	-2%			0,11	0,16	2,41	2,32	-0,09	-4%	2,57	2,48	-0,09	-4%		0,00
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-6. Реконструкция ВЛ-0,38 от МТП-357 ПС №563 "Металлист" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Суково	ЮЭС	2,7	0,4	0,2	0,20	-0,04	-17%			0,11	2,16	0,09		-0,09	-100%	2,26	2,16	-0,09	-4%		0,00
1	МО	Строительство БМКТП 250/10/0,4, отпайки от ВЛ-0,4 кВ от МТП-128. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-128. Демонтаж МТП-128. ПС № 748 "Лазарево" в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Малыш	ЮЭС	2,9	0,5	0,4		-0,43	-100%			0,43	2,14	0,36		-0,36	-100%	2,50	2,14	-0,36	-14%		0,00
1	МО	Строительство КТП с тр-ром 100 кВА, ЛЭП-10 кВ от ф.3 ЦРП-4 до нов. КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-138 (перевод нагрузок на нов. КТП), в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Филино	ЮЭС	3,3	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,02	2,77	0,02		-0,02	-100%	2,79	2,71	-0,08	-3%		0,06
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.1, ЛЭП-0,4 кВ от проект. МТП ПС №244 "Голубое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н, д.Бокша	ЮЭС	1,4	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,05	1,10	0,04		-0,04	-100%	1,14	1,10	-0,04	-4%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №432 "Пурлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО,Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные Пруды	ЮЭС	1,3	0,1	0,0	-0,01	-100%			0,02	1,06	0,01	-0,01	-100%	1,08	1,06	-0,01	-1%			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 РП-7 ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Калугино	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	0,39	-0,43	-52%		0,47		0,70	0,68	-0,01	-2%	0,70		-0,70	-100%		0,68
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Лузки	ЮЭС	1,5	1,5	0,5	0,27	-0,24	-46%		1,17		1,16	1,17	0,02	1%	1,16		-1,16	-100%		1,17
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.356 с ПС №14 "Апаренки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново	ЮЭС	1,7	1,7	0,1		-0,08	-100%		1,74		0,10	0,03	-0,07	-71%			-			0,03
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф.12 РП-21 ПС № 721 "Ям", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Новосьяново	ЮЭС	1,3	1,3	0,8	1,23	0,47	62%				0,38	1,09	0,70	183%		1,09	1,09	-		0,00
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	4,0	4,0	0,3	2,58	2,26	свыше 100%		1,23		0,82	2,31	1,49	183%		1,51	1,51	-		0,80
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский, с.Заворово	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,08	0,02	37%		1,20		0,07	0,06	0,00	-3%			-			0,06
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницягоявая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п.Заболотьевское	ЮЭС	2,1	2,1	0,1		-0,09	-100%		2,07		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Русское поле	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,27	-100%		0,82		0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Стремилково	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,43	0,12	40%		0,43		0,72	0,38	-0,34	-47%	0,72		-0,72	-100%		0,38
1											#Н/Д											
1	МО	Монтаж яч. в ЗТП-893, строительство КТП-100/10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мещерино	ЮЭС	2,9	2,9	0,1		-0,06	-100%		2,92		0,14		-0,14	-100%			-			
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ,отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ до сущ. ВЛ-0,38 кВ от КТП-178, отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ от КТП-178, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Антипино	ЮЭС	1,9	1,9	1,0	1,30	0,27	26%		0,59		1,51	1,12	-0,39	-26%	1,51		-1,51	-100%		1,12
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 РП-17 ПС №245 "Пятницкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д.Суханово	ЮЭС	0,7	0,7	0,6		-0,63	-100%		0,68		0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Панино	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,06	-0,32	-84%		0,98		0,88	0,05	-0,83	-94%	0,88		-0,88	-100%		0,05
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Степановское	ЮЭС	1,3	1,3	0,1		-0,05	-100%		1,33		0,06		-0,06	-100%			-			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Панино	ЮЭС	1,0	1,0	0,3	0,58	0,24	68%		0,37		0,82	0,50	-0,31	-38%	0,82		-0,82	-100%		0,50
1	МО	Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Заворово	ЮЭС	3,7	3,7	1,4		-1,35	-100%		3,66		3,16	2,26	-0,90	-28%		1,17	1,17	-		1,09
1	МО	Строительство МТП-40/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Кулаково" ЦРП-1 ПС №187 "Лопасня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	1,0	1,0	0,3		-0,32	-100%		0,96		0,75		-0,75	-100%	0,75		-0,75	-100%		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС	0,9	0,9	0,6	0,61	0,00	0%		0,30		0,72	0,53	-0,20	-27%	0,72		-0,72	-100%		0,53
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 160 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №14 "Апаринки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково	ЮЭС	1,5	1,5	0,1		-0,06	-100%		1,49		0,08		-0,08	-100%			-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 РП-10 ПС №663 "Взлетная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Мешерино	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,17					0,10	1,12	1,01	-0,11	-9%	1,12	1,01	-0,11	-9%		0,00
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	1,3	1,3	0,0		-0,03	-100%			1,27	0,06		-0,06	-100%						
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Хлевино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,02	-0,26	-93%			0,74	0,64	0,02	-0,62	-97%	0,64		-0,64	-100%		0,02
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.1 ПС №408 "Северово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бородино	ЮЭС	1,1	1,1	0,0	0,96	0,91	свыше 100%			0,06	0,06	0,82	0,76	свыше 100%		0,82	0,82	-		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.19 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	1,2	1,2	0,1	0,88	0,83	свыше 100%			0,28	0,06	0,80	0,74	свыше 100%		0,57	0,57	-		0,23
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.30 ПС №764 "Загорново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кузнецово	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,28	-100%			0,77	0,66	0,48	-0,18	-28%	0,66	0,42	-0,25	-37%		0,06
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-226, КЛ-0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, монтаж яч. в РУ-6 кВ ЗТП-203, ф.4 ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	7,2	7,2	0,4		-0,40	-100%			7,19	0,34	0,89	0,55	163%				-		0,89
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.25 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	1,8	1,8	0,0		-0,04	-100%			1,84	0,09		-0,09	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-4, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ворыпасово	ЮЭС	1,7	1,7	0,2	0,01	-0,19	-96%			1,73	0,50	0,09	-0,42	-82%				-		0,09
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.12 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Марлево	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,72	0,39	117%			0,09	0,70	0,62	-0,08	-11%	0,70	0,62	-0,08	-11%		0,00
1	МО	Монтаж ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ проект РП, ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.Картинский, с/т "Восход"	ЮЭС	1,5	1,5	0,1		-0,07	-100%			1,52	0,08		-0,08	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Беляево	ЮЭС	1,3	1,3	1,0	0,98					0,30	0,07	0,87	0,80	свыше 100%				-		0,87
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №266 "Бор", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулино	ЮЭС	1,3	1,3	0,1		-0,05	-100%			1,34	0,06		-0,06	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-160/6/0,4, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.5 РП-40 ПС № 747 "Весенняя", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Поливаново	ЮЭС	2,6	2,6	0,1	2,33	2,27	свыше 100%			0,15	0,12	2,05	1,92	свыше 100%		1,35	1,35	-		0,70
1											#И/Д											
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-7, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Котляково	ЮЭС	1,6	1,6	0,1		-0,07	-100%			1,57	0,09		-0,09	-100%				-		
1	МО	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Заборье	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,03	-100%			0,64	0,03		-0,03	-100%				-		
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Змеевка	ЮЭС	1,4	1,4	0,1	1,24	1,19	свыше 100%			0,06	0,07	1,13	1,06	свыше 100%		0,92	0,92	-		0,20
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.151 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никоновское	ЮЭС	2,1	2,1	0,1		-0,09	-100%			2,08	0,11	0,05	-0,05	-50%				-		0,05
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.4 ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	1,5	1,5	0,1		-0,06	-100%			1,50	0,07		-0,07	-100%				-		
1	МО	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-156, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульяновское с.п., с.Никитское	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,64	-100%			0,64	0,55	0,02	-0,53	-97%	0,55		-0,55	-100%		0,02
1											#И/Д											
1											#И/Д											
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнево	ЮЭС	2,8	2,8	1,0	2,03	0,99	95%			0,72	2,41	2,25	-0,16	-7%	2,41		-2,41	-100%		2,25

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РТП-8, ПС №580 "Яганово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Костомарово	ЮЭС	2,3	2,3	0,1	0,02	-0,07	-74%			2,24	0,11		-0,11	-100%							
1	МО	Строительство ТП-ВС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от оп.3 ф.6 ПС №635 "Степановская", МО, Раменский р-н, д.Поддубье	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,15	-100%			0,51	0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%			
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.2 ПС №109 "Юсупово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Зеленая Слобода	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,35	-100%			0,93	0,79	0,02	-0,77	-97%							0,02
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №121 "Асаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	1,8	1,8	0,1		-0,07	-100%			1,82	0,09		-0,09	-100%							
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Ульяновское	ЮЭС	1,7	1,7	0,6		-0,62	-100%			1,66	1,41		-1,41	-100%							
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ульянино	ЮЭС	1,5	1,5	0,5		-0,52	-100%			1,43	1,23	0,65	-0,58	-47%	1,23		-1,23	-100%			0,65
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ТП-130 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Беяево	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,85	0,49	138%			0,10	0,84	0,80	-0,05	-5%	0,84	0,67	-0,17	-20%			0,12
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ЦРП-8 ПС №478 "Галеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гольгино	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	1,28	1,21	свыше 100%			0,17	0,09	1,25	1,16	свыше 100%		0,99	0,99	-			0,27
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №478 "Галеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новый Быт	ЮЭС	2,6	2,6	0,1	0,15	0,05	50%			0,22	0,12	1,88	1,76	свыше 100%		0,91	0,91	-			0,96
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ТП-402, ф.4 ПС №478 "Галеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Легчицево	ЮЭС	4,2	4,2	0,1	0,87	0,78	свыше 100%			3,18	0,19	3,23	3,03	свыше 100%		1,51	1,51	-			1,71
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 250 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ТЛПХ "Косогол"	ЮЭС	1,1	1,1	0,1		-0,05	-100%			1,14	0,06	0,17	0,11	174%							0,17
1	МО	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 РП-27, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сосино	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,03	-100%			0,59	0,03		-0,03	-100%							
1	МО	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №708 "Санаторная", КТП-1183, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково СНТ "Пруды"	ЮЭС	0,7	0,7	0,0		-0,03	-100%			0,68	0,04		-0,04	-100%							
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-6 ПС №563 "Металлист", ВЛИ-0,38 кВ (совместная подвеска от МТП-357 оп.2/1-2/12), в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Сучково	ЮЭС	1,9	1,9	0,7		-0,71	-100%			1,90	1,61		-1,61	-100%							
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.151 ПС №243 "Нашекино", отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 МТП-67, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-67, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никольское	ЮЭС	1,6	1,6	0,1		-0,07	-100%			1,63	0,09		-0,09	-100%							
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от оп.45 ф.7 ПС №321 "Поповка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Попово	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,92	0,86	свыше 100%			0,32	0,06	1,00	0,94	свыше 100%		0,81	0,81	-			0,19
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 от ф.139 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	1,2	1,2	0,4	0,89	0,49	121%			0,12	0,98	0,81	-0,17	-17%	0,98		-0,98	-100%			0,81
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 400 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.312 РТП-7, ВЛИ-0,38 кВ, КРН на токоразделе ф.312 и ф.205 РТП-7, ф.16 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Молоково	ЮЭС	4,4	4,4	0,7	2,42	1,68	227%			1,83	1,68	2,19	0,51	30%							2,19
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-24 ПС №522 "Повадино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Добрыниха	ЮЭС	2,4	2,4	0,6		-0,58	-100%			2,44	0,88	0,15	-0,73	-83%							0,15
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЦРП-10, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.24-25 КТП-238, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	2,3	2,3	0,2		-0,19	-100%			2,31	0,49		-0,49	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-460. Демонтаж ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-460 оп.6-7, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Хадаво	ЮЭС	2,0	2,0	0,7	0,7	-0,72	-100%			2,00	1,69	-1,69	-100%							
1	МО	Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 с ПС-319 "Лаговская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Молоди	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,71	0,18	34%			0,03	0,61	0,63	0,02	3%	0,62	0,51	-0,12	-19%		0,13
1	МО	Строительство БМКТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, от ф.1 ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Пролетарский	ЮЭС	1,3	1,3	0,9	0,90					0,00	0,74	0,81	0,06	8%	0,74	0,81	0,06	8%		
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф."Сандарово" ТП-208 ПС №567 "Полиграф", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чепелево	ЮЭС	1,6	1,6	0,5	1,44	0,89	165%			0,07	1,27	1,28	0,00	0%	1,27	1,21	-0,06	-5%		0,07
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.19 РП-12, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ляхово	ЮЭС	1,3	1,3	1,3	1,36	0,08	7%			0,04	1,10	1,17	0,07	7%	1,10	1,17	0,07	7%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.2 РП-13, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Овчинки	ЮЭС	1,4	1,4	1,4	1,37	0,00	0%			0,01	1,16	1,16	0,00	0%	1,18	1,18	0,00	0%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.14 ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Городище	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,66	-0,04	-5%			0,05	0,59	0,59	0,00	0%	0,59	0,55	-0,04	-7%		0,04
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Синьково	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,03	-0,32	-92%			0,90	0,75	0,03	-0,72	-96%	0,75		-0,75	-100%		0,03
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Алексеевка	ЮЭС	1,1	1,1	0,5	0,95	0,49	107%			0,10	0,89	0,85	-0,04	-5%	0,89		-0,89	-100%		0,85
1	МО	Строительство ПП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."на Сьяново-2" ТП-335, ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-27 ф.1 МТП-158, замена вводов ПС №702 "Тришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Верхнее Велеми	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,62	-0,27	-31%			0,27	0,76	0,56	-0,19	-26%	0,76		-0,76	-100%		0,56
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Еганово	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	0,02	-1,43	-99%			1,50	1,23	0,03	-1,20	-97%	1,23		-1,23	-100%		0,03
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 с ПС-182 "Гулево" от ЗТП-1422 до ТП-347, в т.ч. ПИР, МО, п.Сельхозтехника, Подольский р-н	ЮЭС	4,1	4,1							0,00										0,00
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №529 "Сидорово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, п.Михнево, Ступинский р-н	ЮЭС	1,0	0,9	0,9	0,79	-0,14	-15%			0,10	0,79	0,69	-0,10	-13%	0,85		-0,85	-100%		0,74
1												#И/Д										
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-25, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	ЮЭС	2,0	2,0	0,7	0,74					1,27	0,68	0,66	-0,02	-3%						0,66
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЗТП-996, ПС №138 "Домодедово", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ЗТП-996 (монтаж яч), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Павловское	ЮЭС	4,1	4,1	0,6	0,18	-0,46	-72%			3,85	1,19	1,63	0,44	36%		1,31	1,31			0,32
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 РП-7, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Докушино	ЮЭС	1,6	1,6	1,5	0,09	-1,40	-94%			2,95	1,26	0,09	-1,17	-93%						0,09
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, п.Большевик	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,92	-0,13	-12%				0,89	0,80	-0,09	-10%	0,89		-0,89	-100%		0,80
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №771 "Малино". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.10-16 КТП-86, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Хонятно	ЮЭС	2,3	2,3	2,3	2,30	0,00	0%			0,07	2,03	2,05	0,02	1%	2,03	2,03				0,02
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Бессоново	ЮЭС	2,1	2,1	2,0	1,99	-0,02	-1%			0,03	1,80	1,78	-0,02	-1%	1,80	1,58	-0,21	-12%		0,19
1	МО	Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, от ПС № 400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Подмосковно	ЮЭС	3,7	3,7	3,5	0,18	-3,36	-95%			3,48	3,01	0,16	-2,85	-95%	3,01		-3,01	-100%		0,16

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство БМКТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф. "Калиновский" ЦПП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Дашковка	ЮЭС	0,8	0,8	0,8	0,76	-0,03	-4%			0,02	0,04	0,63	0,63	0,00	-1%	0,67		-0,67	-100%		0,66	
1	МО	Строительство БМКТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф. "на ТП-362,266", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-362, С ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Глазово	ЮЭС	1,9	1,9	1,0	1,78	0,82	86%			0,02	0,13	1,06	1,47	0,41	38%		1,60	1,60	-			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отп. от ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.10-24 КТП-141, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Полуширогово	ЮЭС	2,0	2,0	1,5	1,83	0,31	20%			0,06		0,41	1,63	1,22	300%		1,63	1,63	-		0,00	
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Ганусовский, СНТ "Клен-1"	ЮЭС	1,4	1,4	0,1		-0,12	-100%			1,44		0,30		-0,30	-100%				-			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.19 ПС-23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Паткино	ЮЭС	1,0	1,0	0,3		-0,35	-100%			1,03		0,82	0,84	0,02	3%		0,82	0,76	-0,05	-6%		0,07
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ от КТП до оп.32 МТП-167. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-167 до оп.31, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Слободка	ЮЭС	1,7	1,7	0,1		-0,13	-100%			1,66		0,35		-0,35	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.38 с ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,7	0,7	0,7	0,00	-0,67	-100%			0,62	0,00	0,57	0,54	-0,02	-4%		0,57		-0,57	-100%		0,55
1	МО	Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.33 ПС № 23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Каменное Тяжино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,27	-100%			0,78		0,64		-0,64	-100%		0,64		-0,64	-100%		
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.139 с ПС 243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	1,3	1,3	0,5	1,20	0,74	161%			0,11		1,08	1,21	0,14	13%		1,08	1,09	0,02	1%		0,12
1	МО	Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, отп. ВЛ-10 кВ от ф.139 с ПС-243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, с ф.139 ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельцо	ЮЭС	0,9	0,9	0,3	0,93	0,60	187%			0,04		0,76	0,84	0,08	11%		0,76	0,76	0,00	0%		0,08
1	МО	Строительство МТП-25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.33 ПС №23 "Кварц", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Заозерье	ЮЭС	0,9	0,9	0,3		-0,30	-100%			0,86		0,71		-0,71	-100%		0,71		-0,71	-100%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ от МТП до оп.16 и оп.19 МТП-56, ВЛИ-0,38 кВ от оп.18а. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18а-19, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	1,6	1,6	0,1		-0,13	-100%			1,59		0,33		-0,33	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС№23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Синьково	ЮЭС	0,8	0,1	0,0	0,02	-0,01	-42%			0,09	0,57	0,05	0,02	-0,03	-62%		0,62		-0,62	-100%		0,59
1	МО	Строительство БМКТП-64/250-10/0,4 кВ, демонтаж МТП-64/100 кВА. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-9, ф.2 ТП-64, ф.38 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Рыбаки	ЮЭС	1,9	1,9	1,6	1,81	0,25	16%			0,03		0,44	1,60	1,16	262%		0,64	0,64	-		0,96	
1	МО	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф.27 ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Загорново	ЮЭС	1,3	1,3	0,5		-0,46	-100%			1,33		1,07		-1,07	-100%		1,07		-1,07	-100%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.9 РП-25, установка реклоузера, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Давыддино	ЮЭС	2,6	2,6	0,9		-0,89	-100%			2,60		2,11		-2,11	-100%		2,11		-2,11	-100%		
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ф.36 ПС № 563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.Ступино, ул.Карпова	ЮЭС	1,8	1,7	1,6	1,65	0,05	3%			0,03	0,09	1,45	1,43	-0,02	-2%		1,54		-1,54	-100%		1,52
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №323 "Жилево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Верзилово	ЮЭС	2,1	2,1	1,9	1,01	-0,89	-47%			1,06		1,73	1,41	-0,32	-18%		1,73		-1,73	-100%		1,41
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.21 ПС №432 "Пурлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, рп.Серебряные Пруды	ЮЭС	1,3	1,3	1,0	0,95					0,29	0,43	0,39	0,53	0,14	36%		0,82	0,82			0,14	
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №702 "Гришенки", 2хВЛИ-0,38 кВ, демонтаж ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-267 оп.13-14, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Кулаково	ЮЭС	1,3	1,3	0,1		-0,11	-100%			1,33		0,29		-0,29	-100%				-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №771 "Малино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Березнецово	ЮЭС	1,8	1,8	1,0	0,09	-0,92	-91%			1,69		1,47	0,09	-1,38	-94%	1,47		-1,47	-100%		0,09
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.22 ЦРП-3 ПС №695 "Крутыши", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Петрово	ЮЭС	1,3	1,3	0,7	0,05	-0,69	-93%			1,23		1,05	0,05	-1,00	-95%	1,05		-1,05	-100%		0,05
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №244 "Глубокое". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-57, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Невежино	ЮЭС	2,8	2,8	0,1	0,03	-0,03	-52%			2,72		0,13	2,09	1,96	свыше 100%			-			2,09
1	МО	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Аладьино	ЮЭС	1,9	1,9				-			1,88					-						
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Новоселки	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,73					0,02		0,63	0,63			0,63	0,63				
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, с.Битязово	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,22					0,04	0,62	0,43	0,43			1,05	1,05				0,00
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №702 "Гришенки", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Поповка	ЮЭС	1,9	1,9	0,2	0,02	-0,14	-90%			1,84		0,40	1,46	1,07	269%		0,98	0,98	-		0,48
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-4, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Макарово	ЮЭС	1,2	1,0	1,0	0,99						0,91		0,40	0,40		1,32	1,32				
1	МО	Установка яч. в РУ-10 кВ сек.№2 проект. РП. Строительство КЛ-10 кВ от яч., ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СНТ "Дубок"	ЮЭС	3,0	3,0	1,7	0,12	-1,57	-93%			2,84		2,28	0,10	-2,18	-95%	2,28		-2,28	-100%		0,10
1	МО	Строительство РП, 2 КЛ-10 кВ от ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Развилка	ЮЭС	24,2	23,7	15,0	16,26	1,26	8%			16,83	0,99	0,27	16,60	16,32	свыше 100%				-		17,59
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Булгаково	ЮЭС	1,4	1,4	0,2	0,05	-0,15	-73%			1,36		0,41	0,05	-0,36	-89%				-		0,05
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №121 "Асаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	2,1	2,1	1,3	1,62	0,35	27%			0,43		1,81	1,45	-0,36	-20%		1,02	1,02	-		0,43
1	МО	Строительство МТП-25/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.26 ПС №309 "Болятино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,04	-0,37	-91%			1,04		0,88	0,03	-0,85	-96%	0,88		-0,88	-100%		0,03
1	МО	Строительство МТП-160/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.13 ЦРП-7 ПС №382 "Венюково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ивановское	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,03	-0,90	-97%			0,94		0,78	0,02	-0,76	-97%	0,78		-0,78	-100%		0,02
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Поповка	ЮЭС	1,1	1,1	0,4	0,03	-0,39	-92%			1,09		0,93	0,04	-0,89	-96%	0,93		-0,93	-100%		0,04
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-10, ВЛИ-0,38, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Хатунь	ЮЭС	2,6	2,6	1,2	0,92	-0,30	-24%			0,77		1,53	1,51	-0,02	-1%				-		1,51
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №121 "Асаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Вишняково	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,43	0,05	15%			0,59		0,82	0,38	-0,45	-54%	0,82		-0,82	-100%		0,38
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	1,9	1,9	0,3	1,09	0,81	289%			0,75		0,60	0,95	0,35	59%				-		0,95
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,12	0,02	18%			1,15		0,27	0,12	-0,15	-56%				-		0,12
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.32 ПС №382 "Венюково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Венюково	ЮЭС	1,7	1,7	0,3	0,15	-0,20	-57%			1,51		0,62	0,13	-0,49	-79%				-		0,13
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф."Кулаково" ЦРП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,52	-0,10	-16%			0,17		0,54	0,45	-0,09	-17%	0,54		-0,54	-100%		0,45
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Стремидово	ЮЭС	1,2	1,2	1,0	0,97					0,21		1,00	0,86	-0,14	-14%	1,00	0,83	-0,17	-17%		0,03

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."Сандарово" с ТП-208, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чепелево	ЮЭС	1,1	1,1	0,7	0,75	0,09	13%			0,36	0,91	0,67	-0,24	-27%	0,91		-0,91	-100%		0,67
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Волосово	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,11	0,00	0%			1,20	0,28	0,10	-0,18	-63%				-		0,10
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.15 ПС №702 "Гришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сенино	ЮЭС	2,1	2,1	0,2	1,21	1,04	свыше 100%			0,80	0,44	1,07	0,64	146%				-		1,07
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новоселки	ЮЭС	2,1	2,1	0,4	0,94	0,54	137%			1,19	0,44	0,81	0,36	82%				-		0,81
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф."На ТП-193 с РП-3", ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Липицы	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	0,36	-0,60	-63%			0,59	0,82	0,46	-0,36	-44%	0,82		-0,82	-100%		0,46
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ ф."Семеновский" РП-5, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	1,7	1,7	1,6	0,96	-0,67	-41%			0,69	1,47	1,19	-0,28	-19%	1,47		-1,47	-100%		1,19
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10кВ ф. "Ивантиновский" РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400"Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново	ЮЭС	2,4	2,4	2,3	2,00	-0,31	-13%			0,28	1,96	1,80	-0,16	-8%	1,96	1,37	-0,59	-30%		0,43
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-5 ПС №807 "Калугино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Шатово	ЮЭС	2,3	2,3	2,3	0,23	-2,07	-90%			1,98	1,95	1,73	-0,23	-12%	1,95		-1,95	-100%		1,73
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 РП-7 ПС №807 "Калугино", 2хВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Сидоренки	ЮЭС	2,6	2,6	2,6	1,83	-0,79	-30%			0,74	2,22	1,59	-0,63	-28%	2,22		-2,22	-100%		1,59
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ ф."Авангардский" ТП-265, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Воздвиженка	ЮЭС	1,1	1,1	0,9	0,93					0,08	0,91	0,92	0,01	1%	0,91		-0,91	-100%		0,92
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №246 "Ляхово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Гальчино	ЮЭС	1,8	1,8	0,3	0,88	0,54	156%			0,21	0,51	0,77	0,25	49%				-		0,77
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-9, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Дубнево	ЮЭС	4,6	4,6	2,3	3,45	1,17	51%			0,96	2,70	3,05	0,35	13%				-		3,05
1	МО	Монтаж 2-х яч. 6 кВ ПС №312"Елизарово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, "Пром.Зона Житнево"	ЮЭС	4,9	4,9	1,9	0,21	-1,71	-89%			4,67	3,91	0,18	-3,73	-95%	3,91		-3,91	-100%		0,18
1	МО	Строительство ТП-160/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ф.14 ЦРП-7, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №382 "Вениково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	1,03	0,02	2%				0,88	0,91	0,03	3%	0,88	0,78	-0,10	-12%		0,13
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино	ЮЭС	2,4	2,4	0,2	0,20	0,01	7%			2,11	0,49	0,83	0,34	69%				-		0,83
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское	ЮЭС	1,8	1,8	1,6	1,51	-0,10	-6%			0,31	1,51	1,33	-0,18	-12%		1,27	1,27	-		0,06
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №385 "Ефремово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	1,5	1,5	0,5	0,04	-0,50	-93%			1,40	1,17	0,55	-0,62	-53%	1,17		-1,17	-100%		0,55
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" РП-8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново	ЮЭС	2,1	2,1	2,1	0,18	-1,90	-91%			1,87	1,77	0,16	-1,61	-91%	1,77		-1,77	-100%		0,16
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (ф.Ивантиновский, РП-8), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Ивантиново	ЮЭС	3,0	3,0	2,8	0,87	-1,97	-69%			2,12	2,39	0,75	-1,64	-69%	2,41		-2,41	-100%		0,77
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Какузеве	ЮЭС	1,2	1,2	1,1	0,53	-0,59	-53%			0,61	0,95	0,48	-0,47	-50%	0,95		-0,95	-100%		0,48

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от ф.26 ПС №634 "Сафоново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Клишева	ЮЭС	6,9	6,9	1,0	3,92	2,88	277%					1,98	3,46	1,48	75%						3,46
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.15 ПС №321 "Поповка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Горки	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	1,04							0,92	0,92			0,92	0,92				0,00
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ф.3 ПС №580 "Яганово", 2хВЛИ-0,38 кВ до оп.12 КТП-120. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-24, 25-31, замена вводов, КТП-120, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Новоселки	ЮЭС	4,2	4,5	4,5	4,13	-0,33	-7%					3,77	3,63	-0,15	-4%	3,77	3,63	-0,15	-4%		
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.36 ПС №563 "Металлист", ВЛ-0,38 кВ (2 цепи) от МТП до оп.12 МТП-345. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.12-18 МТП-345, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Кашира	ЮЭС	2,3	2,3	2,1	2,19	0,04	2%					1,90	1,90			1,90	1,57	-0,34	-18%		0,34
1	МО	Строительство БМКТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.23 ПС №698 "Ситня", ВЛИ-0,38 кВ до ВЛ-0,38 кВ от МТП-312, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Матвейково	ЮЭС	1,7	1,7	1,6	1,65							1,43	1,43			1,43	1,35	-0,07	-5%		0,07
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №233 "Марьиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Авдотьино	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,01	-0,22	-18%					1,04	0,89	-0,14	-14%	1,04		-1,04	-100%		0,89
1	МО	Строительство БМКТП-160/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п.Серебряные Пруды, мкр. Тополя	ЮЭС	2,4	2,4	2,2	2,23							1,98	1,98			1,98	1,85	-0,13	-7%		0,13
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №244 "Глубокое". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-9, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Столбовка	ЮЭС	3,6	3,6	3,4	3,43	-0,01	0%					3,07	3,00	-0,07	-2%	3,00	3,00				0,00
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Боршова	ЮЭС	2,5	2,5	2,4	2,42							2,10	2,10			2,10	2,10				
1	МО	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Красное	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,56	0,03	5%					0,63	0,50	-0,13	-21%	0,63		-0,63	-100%		0,50
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать	ЮЭС	1,5	1,5	0,6	0,16	-0,44	-73%					1,29	1,04	-0,25	-19%						1,04
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Васькино	ЮЭС	1,9	1,9	0,8	1,05	0,30	39%					0,96	0,92	-0,04	-4%	0,96	0,61	-0,34	-36%		0,38
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Курниково	ЮЭС	1,6	1,6	0,5		-0,52	-100%					1,22		-1,22	-100%	1,22		-1,22	-100%		
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №748 "Лазарево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Нефедово	ЮЭС	0,9	0,9	0,8	0,64	-0,13	-17%					0,72	0,73	0,01	2%	0,72		-0,72	-100%		0,73
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф. "Шараповский" ПС №613 "Пролетарий", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыжиково	ЮЭС	2,1	2,1	2,0	0,54	-1,42	-72%					1,66	1,62	-0,04	-2%	1,66		-1,66	-100%		1,62
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 РП-7 ПС №663 "Взлетная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Котляково	ЮЭС	1,3	1,3	0,8	0,92	0,07	8%					0,94	0,80	-0,15	-15%		0,80	0,80			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.30 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, п.Новоселки	ЮЭС	2,0	2,0	0,1		-0,08	-100%					0,09		-0,09	-100%						
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №244 "Глубокое", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Петровские Выселки	ЮЭС	2,7	2,7	0,3	0,23	-0,04	-15%					0,33	1,45	1,12	343%						1,45
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Курниково	ЮЭС	1,6	1,6																		
1	МО	Монтаж ячейки-10 кВ в РП-43 на ф.14, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сынково	ЮЭС	1,4	1,4	0,2		-0,17	-100%					0,43		-0,43	-100%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 "Бронницягвая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровское	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,04	-0,33	-89%			0,95	0,79	0,04	-0,75	-95%	0,79		-0,79	-100%		0,04	
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.33 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Сельцо	ЮЭС	2,3	2,3	0,3		-0,27	-100%			2,26	0,68		-0,68	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-100/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6кВ от ф.РКМ ЦРП-5 ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Дмитровка	ЮЭС	2,3	2,3	0,2		-0,19	-100%			2,33	0,52		-0,52	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ПС №702 "Тришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	1,2	1,2	0,4	0,05	-0,37	-88%			1,12	0,92	0,05	-0,87	-94%	0,92		-0,92	-100%		0,05	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф."Подмосковский" ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Щеболово	ЮЭС	1,4	1,4	0,3		-0,25	-100%			1,37	0,57		-0,57	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф."Селенский" ПС №447 "Пушино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Мещериново	ЮЭС	2,1	2,1	0,4		-0,36	-100%			2,09	0,82		-0,82	-100%				-			
1												#И/Д											
1	МО	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС №243 "Нащекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Овчинкино	ЮЭС	1,4	1,4	0,2	0,86	0,64	292%			0,55	0,41	0,77	0,35	85%				-		0,77	
1	МО	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10кВ от ф.5 ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский	ЮЭС	2,6	2,6	0,6		-0,62	-100%			2,56	0,93		-0,93	-100%				-			
1	МО	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.215 ПС №702 "Тришенки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Тришенки	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,02	-0,11	-87%			1,46	0,33	0,01	-0,31	-96%				-		0,01	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-5 ПС №245 "Пятницкая", ПС №572 "Стрелецкая" (пересечение с а/м в габаритах ВЛЗ-35 кВ), МО, Каширский р-н, 111-й км.а/м М-4 "Москва-Дон"	ЮЭС	2,7	2,7	0,1	0,41	0,34	свыше 100%			2,28	0,17	0,84	0,67	свыше 100%				-		0,84	
1	МО	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.17 ПС №432 "Пурлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, рп.Серебряные Пруды	ЮЭС	3,1	3,1	0,1	2,84	2,75	свыше 100%			0,08	0,21	2,53	2,32	свыше 100%		2,28	2,28	-		0,25	
1	МО	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.19 ПС №525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Грabenки	ЮЭС	1,6	1,6	0,1	0,55	0,46	свыше 100%			0,97	0,10	0,50	0,39	свыше 100%				-		0,50	
1	МО	Монтаж 2х яч. в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", строительство РП, монтаж 10 яч. в РУ-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от ПС "Кварц" до РП, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Чулковское	ЮЭС	55,2	55,2	3,2	1,57	-1,67	-51%			53,56	2,74	1,42	-1,32	-48%				-		1,42	
1	МО	Строительство 2-х КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1, ф.1а, оп.1 ф.2а РП-29, ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, МО, г.Ступино	ЮЭС	3,8	3,8	0,1	3,28	3,16	свыше 100%			0,07	0,27	2,91	2,64	свыше 100%				-		2,91	
1	МО	Строительство КТП 250/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ПС №708 "Санаторная"), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Востряково	ЮЭС	1,7	1,5	1,3	1,27					0,26	1,18	0,27	0,06	-0,22	-79%	1,46	1,24	-0,22	-15%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛЗ-10 кВ ф.Туровский КТП-250, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до оп.25. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.39 до оп.53 ПС № 447 "Пушино" в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Турово	ЮЭС	1,6	1,6	0,4	2,27	1,84	свыше 100%			0,03	0,71	2,05	1,34	189%				-		2,05	
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф. на ТП-226 с РП-2-0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км ПС № 658 "Заповедник" в т.ч. ПИР д.Лужки, Серпуховский р-н	ЮЭС	2,1	2,0	1,3	0,96	-0,38	-28%			1,00	0,06	1,14	1,10	-0,04	-3%	1,19		-1,19	-100%		1,16
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от МТП-15, ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Дракино, Серпуховский р-н	ЮЭС	1,4	1,3	1,2	1,19	-0,01	-1%			0,20	0,06	1,02	1,06	0,04	4%	1,08	1,12	0,04	4%		0,00
1	МО	Строительство КТП (тр-р 63 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.17 с ПС №447 "Пушино" до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Шепилово, Серпуховский р-н	ЮЭС	2,2	2,2	0,0	1,46	1,42	свыше 100%			0,51	0,07	0,05	1,33	1,28	свыше 100%			-		1,40	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Строительство КТПН-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Остров	ЮЭС	1,5	1,5	1,1	0,89	-0,21	-19%			0,34	0,19	1,05	0,77	-0,29	-27%	1,25		-1,25	-100%		0,96
1	МО	Установка КТП-160 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ д. Плешкино	ЮЭС	2,7	2,2	2,1	2,13						0,51	1,31	1,85	0,54	41%	1,82	2,36	0,54	30%		0,00
1	МО	Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЗТП 370 ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Фоминское	ЮЭС	0,9	0,9	0,5	0,14	-0,36	-72%			0,70		0,59	0,13	-0,46	-78%	0,66		-0,66	-100%		0,13
1	МО	Строительство БМКТП 250/6/0,4,отпайки от ВЛИ-0,4 кВ МТП-43 ф.3. Демонтаж МТП-43 ПС № 635 "Степановская" в т.ч. ПИР,МО,Раменский р-н, с.Никитское	ЮЭС	1,3	1,3	1,1	1,08					0,21	0,00	0,95	0,95			1,10	0,95	-0,15	-14%		0,00
1	МО	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.10, ВЛ-0,38 кВ, ПС "607 "Рыболово" в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Захарово	ЮЭС	1,2	1,2	0,9	0,88					0,26	0,59	0,17	0,17			0,76	0,76				0,00
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.139 ПС № 243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нестерово	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,37	-100%			1,06		0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%		
1	МО	Строительство БМКТП-100-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛЗ-10 кВ ф.14, ВЛИ-0,38 кВ до уч.абонента ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Арнеево	ЮЭС	1,1	1,1	1,0	0,81	-0,23	-22%			0,01	0,26	0,66	0,66			0,93	0,89	-0,04	-4%		0,04
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЦРП-20, ВЛИ-0,38 от КТП-330. Реконструкция ЦРП-20, монтаж яч., ВЛ-0,38 кВ от ф.1 ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	5,4	5,4	2,2	4,39	2,23	103%			0,94	0,36	3,89	3,45	-0,45	-11%	4,25	1,38	-2,88	-68%		2,43
1	МО	Строительство БМКТП-10/0,4/250 кВА, отпайки от ВЛ-10 кВ ф.10, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой БМКТП. Рек-ция ВЛ-0,38 кВ, Демонтаж МТП-189 ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Палихово	ЮЭС	2,1	2,0	1,6	1,49	-0,06	-4%			0,44	0,11	1,29	1,30	0,00	0%	1,41		-1,41	-100%		1,41
1											#И/Д												
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.3 ПС №95 "Базарово", монтаж РЛКВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, пос. ОПХ "Ермолино"	СЭС	1,5	0,7	0,6	0,64					0,04	0,71	0,65	0,54	-0,11	-17%	1,36	1,25	-0,11	-8%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от л. 530 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Костроминно	СЭС	1,7	1,7	1,7	1,69					0,05		1,48	1,48			1,48	1,48				
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от л.725 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38кВ в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Азтырка	СЭС	1,2	1,2	1,2	0,76	-0,41	-35%			0,45	0,65	0,36	0,01	-0,35	-98%	1,00	0,66	-0,35	-35%		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. Головкино, ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Мошницы	СЭС	1,3	1,3	1,3	1,29						0,83	0,33	0,28	-0,05	-15%	1,17	1,12	-0,05	-4%		
1	МО	Строительство ТП-100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ф. "Пчелка" ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Сергеевка	СЭС	1,3	0,6	0,6	0,56	-0,02	-4%			0,04	0,60	0,56	0,51	-0,04	-8%	1,16	1,11	-0,04	-4%		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. РП-55-ТП-412 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Давыдково	СЭС	0,6	0,1	0,1	0,10	0,00	-3%			0,02	0,40	0,11	0,10	0,00	-2%	0,51	0,50	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ от ф. 15 ПС № 160 «Перемилово», ВЛИ - 0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Восточная	СЭС	1,0	1,0	0,8		-0,80	-100%			0,97	0,06	0,68		-0,68	-100%	0,74		-0,74	-100%		0,06
1	МО	Строительство КТП - 6/0,4 кВ - 63 кВА, ВЛЗ-6кВ от ф.7 ПС №69 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-он, д. Алешино	СЭС	1,3	0,3				-			1,00	0,88			-		0,88		-0,88	-100%		0,88
1	МО	Строительство КТП 100 кВА 6/0,4 кВ. От опоры №27 ВЛ-6кВ с РЛКВ-2-10-IV/400 до нов. КТП. От нов. КТП построить ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Подольская	СЭС	1,7	1,6	1,6	1,55					0,03	0,12	1,35	1,33	-0,01	-1%	1,47	1,45	-0,01	-1%		
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ТП-251 ф. 27 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, свх Буденовец	СЭС	2,1	1,6				-			1,91				-		1,91	1,91				0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф. Мцыри ПС №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Козино	СЭС	1,6	1,6	1,5	1,39	-0,10	-7%			0,19		1,26	1,20	-0,06	-5%	1,26	1,20	-0,06	-5%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Синьково	СЭС	1,0	0,9	0,9		-0,93	-100%			0,93	0,16	0,79	0,66	-0,13	-17%	0,87	0,74	-0,13	-15%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Строительство МТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.28 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч., ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Подчерково	СЭС	1,5	1,4	0,5	1,73	-0,47	-100%			1,42	0,24	1,06	0,46	-0,61	-57%	1,15	0,54	-0,61	-53%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.12 ПС №463 "Фарфоровая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, п. Вербилки, проезд Жуковского	СЭС	1,9	1,8	1,7	1,73	-0,01	0%			0,06	0,07	1,53	1,52	0,00	0%	1,60	1,59	0,00	0%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л. 511 ПС №826 "Гольцово, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Борново, уч. 23	СЭС	1,4	1,4	0,9	0,75	-0,16	-18%			0,93		1,06	1,49	0,43	40%	1,06	1,49	0,43	40%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф."840304" ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лугинино	СЭС	2,7	2,7	0,9		-0,89	-100%			2,66		2,03		-2,03	-100%	2,03		-2,03	-100%		
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л. 661 ПС №720 "Заря", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Крапивино	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,76						0,20	0,65	0,65			0,68	0,68	0,00	0%		0,17
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л. 722 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г.п. Хотьково, п. Репихово	СЭС	1,6	1,6	1,6	1,58					0,07	0,36	1,28	1,28			1,38	1,38				0,27
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ л. 648 ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с.п. Федоскинское, д. Аксаково	СЭС	1,3	1,3	0,5		-0,47	-100%			1,30		0,40		-0,40	-100%						
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.20 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озерское	СЭС	1,1	0,2	0,2	0,19						0,96				-	0,96	0,96				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "Госпиталь" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Тимоново	СЭС	2,0	1,4	1,2	1,22					0,15	0,55	1,19	1,19			1,74	1,74				0,00
1	МО	Строительство ТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "ЦРП-24 1с.-ТП-3151с." ПС № 429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Шемякино	СЭС	1,2	1,2	1,0	1,01					0,67		0,93	1,53	0,61	65%	0,93	1,53	0,61	65%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.35 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Межвая	СЭС	1,1	1,2	1,2	1,16							0,98	0,98			0,98	0,98				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ- 6 кВ от ф. Головково ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-он, д. Головково	СЭС	1,7	1,7	1,7	1,64	-0,04	-2%			0,05	0,87	0,62	0,57	-0,05	-9%	1,49	1,44	-0,05	-4%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.600 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Глазково	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,90					0,02		0,78	0,78	0,00	0%	0,78	0,78	0,00	0%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.26412 ПС №264 "Мыши", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Жилино	СЭС	1,3	1,3	1,3	1,29	0,01	1%			0,01		1,08	1,12	0,04	3%	1,08	1,12	0,04	3%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Тимошкино	СЭС	2,2	2,2	2,1	0,43	-1,66	-79%			2,20		1,77	0,02	-1,76	-99%	1,77		-1,77	-100%		0,02
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.3 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с/п Якотское, д. Новое сельцо	СЭС	2,3	2,3	2,2	2,19					0,08		1,90	1,91	0,01	1%	1,90	1,91	0,01	1%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.31 ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,3кВ, в т.ч ПИР, МО, сергиево - Посадский р-он, д. Гальнево	СЭС	1,2	1,1	1,1	1,06	-0,02	-2%			0,02	0,64	0,38	0,35	-0,03	-9%	1,02	0,99	-0,03	-3%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.32814 ПС №328 "Ожогино". ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Замятино	СЭС	1,6	1,5	1,5	1,52					0,03	0,70	0,63	0,63			1,33	1,33				0,00
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от л.833 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Василево	СЭС	1,1	0,4	0,3	0,44	0,18	70%			0,00		0,25	0,25	0,00	2%	0,25	0,25	0,00	2%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. 8 ПС №286 "Станки-2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Ермолино	СЭС	1,4	1,4	1,4	1,36					0,05		1,16	1,16			1,21	1,21				
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.589 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Сухаревский с.о., д.Ларево	СЭС	0,7	0,8	0,8	0,76					0,00		0,63	0,67	0,04	6%	0,63	0,67	0,04	6%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от оп.39 ф.15 ПС №160"Перемилово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Астрцово	СЭС	1,1	1,6	1,11	-0,46	-29%			0,46	1,34	0,95	-0,39	-29%	1,34	0,95	-0,39	-29%			
1	МО	Строительство КТП/250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.Козино ПС№145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ от ф.2 "ул. Полевая", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Желябино	СЭС	1,3	1,3	1,23	-0,08	-6%			0,08	0,71	0,65	-0,05	-7%	1,12	1,06	-0,05	-5%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.32 ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Бужаниново	СЭС	1,0	1,0	0,98	0,00	0%			0,03	0,34	0,34	0,00	0%	0,86	0,86	0,00	0%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от л.1005 ПС №391 "Подсосино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Шильцы	СЭС	0,8	0,7	0,73					0,01	0,23	0,20	-0,03	-12%	0,72	0,69	-0,03	-4%			
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от л.805 ПС №220 "Ельдигово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Петушки	СЭС	1,8							1,49					1,49	1,49				0,00	
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.7 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Дуброво	СЭС	0,8	0,8	0,78					0,02	0,70	0,70			0,70	0,70				0,00	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ ф. ТП-120-ЛР-93, ПС №631"Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Городище	СЭС	0,9	1,2	0,85	-0,36	-30%			0,36	0,68	0,37	-0,31	-45%	1,06	0,75	-0,31	-29%			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. РП-60-ТП-321 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Малеевка	СЭС	1,4	1,9	1,30	-0,57	-30%			0,57	1,13	1,13			1,67	1,67					
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ ВЛЗ-6кВ от ф.8 ПС №229 "Темпы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Ноговицино	СЭС	0,6	0,5	0,54					0,00	0,46	0,46			0,48	0,48	0,00	0%			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.6 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Буятино	СЭС	1,4	1,6	1,25	-0,34	-21%			0,34	1,35	1,11	-0,24	-18%	1,44	1,20	-0,24	-17%		0,00	
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.44306 ТП-325, ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Заовражье	СЭС	1,4	1,9	1,30	-0,60	-32%			0,60	1,11	0,62	-0,49	-44%	1,66	1,16	-0,49	-30%			
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.ЦРП-40-ЦРП-43 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Ермолино	СЭС	1,0	0,9	0,93					0,06	0,83	0,83			0,85	0,85					
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ ф. ТП-114-ТП-260-ЛР-31 ПС №144 "Першутино", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Борисово, СНТ "Профилактик"	СЭС	1,5	1,3	1,29	-0,04	-3%			0,17	1,22	1,14	-0,09	-7%	1,22	1,14	-0,09	-7%			
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. ф.28 ПС №555 "Игнатово", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Кунисниково	СЭС	1,7	1,6	1,63					0,07	1,39	1,39			1,39	1,39					
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,38 кВ, ВЛ-6кВ от л.563 ПС №325 "Луговая", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озерцкое	СЭС	1,5	1,2	0,84	-0,33	-28%			0,63	1,25	0,74	-0,51	-41%	1,25	0,74	-0,51	-41%			
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от л.34 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Лобня, ПСК "Ягодка"	СЭС	1,0	0,9	0,93	0,00	0%			0,03	0,82	0,82	0,00	0%	0,82	0,82	0,00	0%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛ-6кВ от ф. 1 ПС №467 "Растовцы", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Бельское	СЭС	2,3	1,1	0,69	-0,38	-35%			0,38	0,90	0,67	-0,23	-26%	2,14	1,91	-0,23	-11%			
1	МО	Строительство КТП/16/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "Муравьево" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Козино	СЭС	0,9	0,9	0,90					0,04	0,80	0,77	-0,03	-4%	0,80	0,77	-0,03	-4%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.28 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Кузнецово	СЭС	1,0	1,0	0,96					0,18	0,98	0,98			0,98	0,98					
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. ТП-170-ТП-172-ТП-464 ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Тархово	СЭС	1,3	1,1	1,06	-0,07	-7%			0,25	1,10	0,94	-0,16	-15%	1,10	0,94	-0,16	-15%			
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от л.585 ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Дерюзино	СЭС	1,3	1,2	1,22					0,10	1,07	1,07			1,07	1,07					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.595 ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Топорково	СЭС	1,5	1,5	1,4	1,01	-0,40	-28%			0,40	1,19	0,89	-0,30	-25%	1,19		-1,19	-100%		0,89	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Полежайки ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лопотово	СЭС	1,0	1,0	0,8	0,84					0,15	0,81	0,83	0,02	2%	0,81	0,83	0,02	2%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ лог д.627 ПС №720 "Заря", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Язвицы	СЭС	1,6	1,6	1,5	1,47					0,11	1,32	1,29	-0,03	-2%	1,32	1,29	-0,03	-2%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.104 ПС №540 "Ярьево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новожелтиково	СЭС	1,1	1,1	1,0	0,91	-0,05	-5%			0,15	0,90	0,80	-0,10	-11%	0,90		-0,90	-100%		0,80	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. КРН"Борщево"-ТП-273 ПС №766 "Борщево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Раздолье, СНТ "Березки"	СЭС	1,5	1,5	1,4	1,01	-0,40	-28%			0,45	1,20	1,09	-0,11	-9%	1,20	1,09	-0,11	-9%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, КЛ-10кВ ф.683-Ис ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Кривцово	СЭС	3,4	3,4	1,2		-1,22	-100%			3,15	2,78	0,20	-2,58	-93%	2,78		-2,78	-100%		0,20	
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.8 ПС № 717 "Мелихово", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Селевкино	СЭС	3,7	3,7	3,7	1,21	-2,50	-67%			2,48	3,14	2,59	-0,55	-18%	3,14	2,59	-0,55	-18%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.2 ПС №465 "Мельчевская", ВЛИ-0,3кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п. ОПХ ЦТБОС	СЭС	1,9	1,9	1,8	1,80	-0,01	0%			0,11	1,58	1,58	-0,01	0%	1,58	1,58	-0,01	0%		0,00	
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. Орлово ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Леонидово	СЭС	0,9	0,9	0,9	0,18	-0,73	-81%				0,77		-0,77	-100%	0,77		-0,77	-100%			
1	МО	Строительство КТП-40/6/0,38 кВ, строительство КЛ-6 кВ ф."Птицефабрика", ПС №116 "Солнечногорск", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск, микрор-он Рекинцо	СЭС	1,2	1,1	1,1	0,60	-0,50	-46%			0,54	0,43		-0,43	-100%	0,95		-0,95	-100%		0,52	
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,38 кВ, ВЛ-10кВ от ф."Алексеевский" ПС №765 "Сенеж", ВЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Меленки	СЭС	1,4	1,4	1,4	0,35	-1,04	-75%			1,43	1,18	1,57	0,39	33%	1,18	1,57	0,39	33%			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ЦРП-31 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Мешенское, ул. Спортивная	СЭС	5,8	5,8	5,6	1,05	-4,54	-81%			4,70	4,74	0,92	-3,82	-81%	4,74		-4,74	-100%		0,92	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. "Дубинино" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Рекино-Кресты д.	СЭС	1,1	1,1	0,9	0,57	-0,37	-39%			0,47	0,86	0,52	-0,34	-40%	0,86		-0,86	-100%		0,52	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.63101-ТП-172 ПС №631 "Елгозино", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Елгозино д. Дорожная ул	СЭС	1,4	1,4	0,6	0,25	-0,35	-58%			1,18	1,11		-1,11	-100%	1,11		-1,11	-100%			
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от л.591 ПС №816 "Торбеево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Дубининское д.	СЭС	2,5	2,4	2,4	2,41					0,02	1,87	0,29	0,29		2,16	2,16				0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. Владычинский ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Луневский, д. Поярково	СЭС	1,3	0,2	0,2	0,19	-0,01	-7%			0,02	0,93	0,20	0,18	-0,03	-13%	1,13	1,11	-0,03	-2%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.7 ПС №583 "Подьячево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Шихово	СЭС	1,3	1,3	1,3	0,72	-0,58	-45%			0,58	1,10	0,62	-0,49	-44%	1,10	0,62	-0,49	-44%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6кВ ф.8 ПС №583 "Поьячево", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костино д.	СЭС	2,6	2,6	1,5		-1,46	-100%			2,59	2,13		-2,13	-100%	2,13		-2,13	-100%			
1	МО	Строительство КТП/25/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ТП-292 ПС №837 "Куркино". Реконструкция ТП-292 монтаж яч.с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, в районе бывшей д. Ивановское, АО "Юность-сервис"	СЭС	2,5	2,5	1,0	1,02					1,44	0,87	0,88	0,01	2%		0,88	0,88	-			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ в габ. на 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ф. №4, ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Клинский р-он, д. Мисирево	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,91	-0,08	-8%			0,10	0,66	0,18	0,14	-0,04	-24%	0,84	0,80	-0,04	-5%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%					
1	МО	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.206 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Владимирская обл., Александровский р-н, д.Старая	СЭС	1,3	1,3	1,2	0,83	-0,39	-32%			0,41		1,03	0,75	-0,28	-27%	1,03		1,03		-1,03	-100%		0,75
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Бедово, ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Лигачево	СЭС	1,3	1,3	1,2		-1,22	-100%			1,29		1,03		-1,03	-100%	1,03		1,03		-1,03	-100%		
1	МО	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.Госпиталь МТП-813, ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-он, д. Загорье	СЭС	2,0	2,0	2,0	1,38	-0,60	-30%			0,67		1,67	1,36	-0,31	-19%	1,67	1,36	1,67	1,36	-0,31	-19%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ф.1 МПТ120 ПС №823 "Кунья". Реконструкция МТП-120, замена тр-ра, в т.ч.ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, д.Борисово	СЭС	0,8	0,9	0,8	0,73	-0,05	-6%			0,15		0,74	0,64	-0,10	-14%	0,74	0,64	0,74	0,64	-0,10	-14%		
1	МО	Строительство КТП-16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.840304, ПС № 840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Лигачево	СЭС	0,9	0,9	0,9		-0,89	-100%			0,94		0,75		-0,75	-100%	0,75		0,75		-0,75	-100%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л.570 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Ярыгино	СЭС	1,6	0,1	0,1	0,03	-0,03	-52%			0,09	1,25	0,08		-0,08	-100%	1,33	1,25	1,33	1,25	-0,08	-6%		0,00
1	МО	Строительство КТП/16/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф. Муравьево ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Вертлино	СЭС	0,9	0,9	0,8		-0,85	-100%			0,90		0,72		-0,72	-100%	0,72		0,72		-0,72	-100%		
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Фоминское - Починки ПС №147 "Васькино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Фоминское	СЭС	1,1	1,1	1,1		-1,11	-100%			2,29		0,94	1,83	0,89	95%	0,94	1,83	0,94	1,83	0,89	95%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. "П/Я-3" ПС №116"Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пешки	СЭС	1,0	1,0	1,0	0,97					0,04		0,83	0,83			0,83	0,83	0,83	0,83				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. "Прогресс" ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Спас - Слободка	СЭС	1,2	1,2	1,2		-1,16	-100%			1,16		0,99	0,13	-0,85	-87%	0,99	0,13	0,99	0,13	-0,85	-87%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 32920 ПС №765 "Сенеж", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Коньково	СЭС	1,3	1,3	0,7	1,20	0,47	65%			0,09		1,03	1,09	0,06	6%	1,03	1,09	1,03	1,09	0,06	6%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.32920 ПС№329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Новинки	СЭС	1,2	0,5	0,5	0,47					0,06	0,96			-		0,96	0,96	0,96	0,96				0,00
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф."Прогресс" ПС №119 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Спасская	СЭС	1,2	1,2	1,2	1,07	-0,13	-11%			0,15	0,05	0,95	0,95	0,00	0%	1,00		1,00		-1,00	-100%		1,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Пятница	СЭС	2,9	1,4	1,3	1,29	-0,05	-4%			0,14		0,12		-0,12	-100%	0,12		0,12		-0,12	-100%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ВП-16 ТП-766 ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, СП Кривцово, д. Ожогинно	СЭС	1,1	0,5	0,4	0,44	0,03	8%			0,06	0,52	0,38	0,42	0,04	12%	0,90	0,94	0,90	0,94	0,04	5%		0,00
1	МО	Реконструкция МТП-175 ПС №555 "Игнатово" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-175, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Тендиново	СЭС	1,1	1,2	1,1	1,00	-0,06	-6%			0,20	0,04	1,01	0,88	-0,13	-13%	1,05	0,92	1,05	0,92	-0,13	-12%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Кривцово	СЭС	3,1	3,1	3,0	2,50	-0,55	-18%			0,10	0,13	2,46	2,02	-0,44	-18%	2,59		2,59		-2,59	-100%		2,15
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 36 ПС №555 "Игнатово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Тендиново	СЭС	3,1	2,9	2,9	2,27	-0,63	-22%			0,63	2,07	0,53		-0,53	-100%	2,60	2,07	2,60	2,07	-0,53	-20%		
1	МО	Строительство КТП/250/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-25407 ПС №67 "Усово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Бузланово	СЭС	11,6	11,5	5,3	4,68	-0,60	-11%			6,86	1,87	2,63	2,61	-0,02	-1%		4,48			4,48	-		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Соколово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Соколово	СЭС	1,9	0,9	0,7	0,62	-0,12	-16%			0,27	0,81	0,67	0,53	-0,14	-20%	1,48		1,48		-1,48	-100%		1,35

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения	уточнения					план**	факт***	млн.руб.	%					план**	факт***
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Рекино - Кресты	СЭС	2,2	2,2	2,2	1,88	-0,28	-13%			0,21	0,09	1,79	1,79	0,00	0%	1,88	1,85	-0,03	-2%		0,03		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Загорье	СЭС	2,0	0,9	0,9	0,84	-0,04	-4%			0,10		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%				
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ф. Соколово ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Трусово	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,87	-0,07	-7%			0,05		0,80	0,83	0,03	3%	0,80	0,83	0,03	3%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л.905 ПС №220 "Ельдигово", ВЛИ-0,38 кВ (перевод с КТП-482 с заменой опор и провода), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Тишково	СЭС	3,1	0,9	0,8		-0,78	-100%			0,89	1,92	0,66		-0,66	-100%	2,57	1,92	-0,66	-26%				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ТП-259-ТП-64 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Исаково	СЭС	2,3	2,3	2,0	1,77	-0,27	-13%			0,51	1,27	0,62	0,29	-0,33	-54%	1,89	1,56	-0,33	-18%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 66 ПС №152 "Экран", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Новоникольское, ул. Западная	СЭС	3,3	3,3	1,5	2,74	1,24	83%			0,58		2,81	2,33	-0,48	-17%	2,81	2,33	-0,48	-17%				
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ТП-129-ТП-82 ПС №143 "Волково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. ивливо, ул. Тульская	СЭС	2,8	2,8	2,7	2,68	-0,01	0%			0,07	1,83	0,57	0,56	-0,01	-1%	2,39	2,39	-0,01	0%				
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Якиманское	СЭС	1,4	1,4	1,3	1,27	-0,01	-1%			0,08	0,05	1,00	1,04	0,04	4%	1,05	1,09	0,04	4%				
1	МО	Строительство КТП/250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от л.797 ПС №720 "Заря", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Мишутино	СЭС	3,2	3,2	3,0	2,97	-0,07	-2%			0,19	2,56	0,16		-0,16	-100%	2,72	2,56	-0,16	-6%		0,00		
1	МО	Реконструкция ПС №209 "Ярославская" монтаж яч. 10 кВ с ВВ. Строительство КТП/250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Краснозаводск, СНТ "Химик - 8"	СЭС	5,8	5,8	3,2	1,05	-2,18	-67%			4,52		4,72	2,18	-2,54	-54%	4,72		-4,72	-100%		2,18		
1	МО	Реконструкция ПС №816 "Торбеево" монтаж яч. 6 кВ с ВВ. Строительство КТП/250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ПС №816 "Торбеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, в р-не д. Берязники, с/т "Рассвет"	СЭС	10,7	7,9	7,5	5,57	-1,91	-26%			2,34	2,34	6,34	5,07	-1,27	-20%	8,68	7,41	-1,27	-15%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.937 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рон, д. Останкино	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,21	-0,03	-3%			0,04		1,13	1,07	-0,06	-6%	1,13	1,07	-0,06	-6%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №160"Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Волдынское	СЭС	0,6	0,6	0,6	0,40	-0,21	-34%			0,22		0,52	0,35	-0,16	-32%	0,52		-0,52	-100%		0,35		
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Вельево	СЭС	1,1	1,1	0,4	0,72	0,36	99%			0,35		0,87	0,65	-0,22	-25%	0,87	0,65	-0,22	-25%				
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. 6 ПС №286 "Станки-2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Новая Хотча	СЭС	1,5	1,5	1,5	1,45	-0,03	-2%			0,04	0,92	0,41	0,35	-0,06	-14%	1,33	1,27	-0,06	-4%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. РП-57-ТП-140-ТП-459 ПС №647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Кузнецово	СЭС	1,9	1,8	1,7	1,74					0,10	1,50			-		1,50	1,50						
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.28 ПС №555 "Игнагово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Бородино	СЭС	1,2	1,2	1,1	1,13	-0,01	-1%			0,05		1,00	1,00	-0,01	-1%	1,00	1,00	-0,01	-1%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. Курилово ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Меленки	СЭС	0,6	0,6	0,4	0,47	0,06	14%			0,15		0,35	0,43	0,08	22%		0,43	0,43	-		0,00		
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. Пчелка ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он д. Верглино	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,65	-0,28	-30%					0,79	0,62	-0,17	-21%	0,79	0,62	-0,17	-21%		0,00		
1	МО	Строительство КТП/250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 5 ПС №368 "васильково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, в р-не д. Селевкино	СЭС	3,7	3,7	3,6	2,77	-0,79	-22%			0,94		3,02	2,43	-0,59	-20%	3,02	2,43	-0,59	-20%		0,00		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от л.603 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Овсянниково.	СЭС	2,1	2,7	2,15	-0,58	-21%			0,58		2,31	1,81	-0,50	-21%	2,31	1,81	-0,50	-21%		
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. ЦРП-23 1с.- ТП-4872с ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, п. Андреевка	СЭС	2,1	2,1	2,01	-0,13	-6%			0,14		1,81	1,95	0,14	8%	1,81	1,95	0,14	8%		0,00
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 7 ПС №610 "Орево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Никольское	СЭС	2,8	3,4	2,66	-0,72	-21%			0,72		2,87	2,34	-0,53	-18%	2,87	2,34	-0,53	-18%		
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от РП-982 ПС №209 "Ярославская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Семеново	СЭС	4,7	4,3	1,61	-2,69	-63%			2,99		3,65	1,42	-2,23	-61%	3,65		-3,65	-100%		1,42
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Мцыри ПС №264 "Мцыри", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Нахабино	СЭС	1,8	1,7	1,64	-0,03	-2%			0,17	0,76	0,81	0,79	-0,02	-3%	1,57	1,55	-0,02	-2%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Дубинино ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Таласево	СЭС	3,0	2,8		-2,82	-100%			2,18		2,39	2,61	0,23	10%	2,39	2,61	0,23	10%		0,00
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Козино ПС №145 "Нахабино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Желябино	СЭС	2,2	2,1	1,29	-0,81	-39%			0,89		1,84	1,84	0,00	0%	1,84	1,84	0,00	0%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. Полежайки ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Полежайки	СЭС	1,6	1,5	1,46	-0,02	-2%			0,06	0,97	0,35	0,29	-0,05	-16%	1,32	0,97	-0,35	-26%		0,29
1	МО	Строительство КТП/16/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от л.617 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, с. Хомяково	СЭС	0,9	0,7	0,61	-0,07	-10%			0,95		0,70	1,37	0,67	95%	0,70	1,37	0,67	95%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-647 ПС №71 "Поварово" монтаж яч. 10кВ с ВВ. Строительство КТП/160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ТП-647, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.о.Пешковский, с/т Березка	СЭС	5,6	5,4	5,40	-0,02	0%			0,23		4,77	4,77	0,00	0%	4,77	4,77	0,00	0%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от л.600 ЦРП-17 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Озерцкое	СЭС	2,2	2,0	0,97	-1,07	-53%			1,19		1,73	0,83	-0,90	-52%	1,73		-1,73	-100%		0,83
1	МО	Строительство КТП/25/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф.104 ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новинки	СЭС	1,1	0,4		-0,39	-100%			1,09		0,90		-0,90	-100%	0,90		-0,90	-100%		
1	МО	Строительство ТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 5 ПС №803 "Юркино 2", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Овсянниково	СЭС	1,9	2,4	1,80	-0,60	-25%			0,60	1,04	1,01	0,59	-0,41	-41%	2,04	1,63	-0,41	-20%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 32 от ПС №159 Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Бужаниново	СЭС	1,2	1,2	1,15	-0,01	-1%			0,03	0,80	0,21	0,20	-0,02	-8%	1,02	1,00	-0,02	-2%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. РП-56-ТП-155 ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Богаиха, ул. Придорожная	СЭС	1,3	1,2	1,21					0,00		1,07	1,07			1,07	0,53	-0,54	-50%		0,54
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.Пчелки ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Загорье-2	СЭС	1,9	1,8	1,83					0,08		1,61	1,61			1,61	1,61				0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Белая дача ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, п. Андреевка	СЭС	0,8	0,8		-0,81	-100%			0,73		0,68	0,91	0,23	34%	0,68	0,91	0,23	34%		0,00
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ ВЛЗ-10 кВ от л.766 ПС№720 "Заря", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Ивашково	СЭС	2,5	2,4	2,41					0,11	0,91	1,23	1,15	-0,08	-6%	2,15	2,07	-0,08	-4%		
1	МО	Строительство КТП/63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Федоровское	СЭС	1,7	1,7		-1,66	-100%			1,66		1,41		-1,41	-100%	1,41		-1,41	-100%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ПС №669 "Рогачево", ВЛИ-0,38 кВ (перевод с КТП-395А), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Ольсово	СЭС	1,5	1,3	1,21	-0,09	-7%			0,24	1,04	0,21		-0,21	-100%	1,24	1,04	-0,21	-17%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №583 "Подьячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Ольгово	СЭС	2,5	2,4	1,50	-0,89	-37%			0,94	1,29	0,76		-0,76	-100%	2,04	1,29	-0,76	-37%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. 32 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, монтаж реклоузера ф. 32 ПС №159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Леоново	СЭС	1,5	1,5	1,3	1,44	0,13	10%			0,08	1,29	1,23	-0,06	-5%	1,29	1,23	-0,06	-5%		
1	МО	Строительство КТП-154 ПС №99 "Водники" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.32 КТП-154, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Грибки	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,47					0,23	0,59	0,42	-0,18	-30%	0,59	0,42	-0,18	-30%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Бедово ПС№140 ", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новый Стан	СЭС	4,9	4,9	4,7	4,28	-0,46	-10%			0,60	4,02	3,75	-0,27	-7%	4,02	3,75	-0,27	-7%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ,ВЛЗ-10кВ от ф.3 ПС№393 "Станки", ВЛИ-0,4кВ в т.ч.ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Ельцыново	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,17					0,12	1,10	1,02	-0,08	-7%	1,10	1,02	-0,08	-7%		
1	МО	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ,ВЛЗ-10кВ от ф. МАИ КТП-546 ПС№71"Поварово", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Терехово	СЭС	1,0	1,0	0,9	0,88	-0,05	-5%			0,09	0,79	0,78	-0,02	-2%	0,79	0,78	-0,02	-2%		
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ,ВЛЗ-10кВ ф. ТП-170-ТП-172-ТП-464 ПС№631"Елгозино", ВЛИ-0,4кВ, в т.ч.ПИР, МО, Клинский р-н, д.Парфенькино	СЭС	1,7	1,7	1,7	0,81	-0,86	-51%			0,93	1,42	0,70	-0,72	-51%	1,42		-1,42	-100%		0,70
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ ф. "Дулепово" ПС №140 "Радищево", ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО Солнечногорский р-н, д. Мошницы	СЭС	0,8	0,8	0,7	0,71					0,10	0,66	0,65	-0,01	-2%	0,66	0,65	-0,01	-2%		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ,ВЛЗ-6кВ от ф.РП-67-ТП-64 ПС№443, ВЛ-0,4 КВ ПС "Бабайки" в т.ч.ПИР, МО, Клинский р-н, д.Попелково	СЭС	1,2	1,2	1,2	1,03	-0,14	-12%			0,19	0,99	0,90	-0,09	-9%	0,99	0,90	-0,09	-9%		0,00
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от оп.22 ПС-463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, юго-восточнее д.Новая	СЭС	4,7	4,7	1,2	0,64	-0,53	-45%			4,06	1,03	0,58	-0,45	-44%		0,58	0,58	-		
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.6 ПС №184 "Вахрамеево", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Тэфаново	СЭС	4,9	5,7	5,7	5,89	0,20	3%				4,18	5,17	0,99	24%	4,18	5,17	0,99	24%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.32921 ПС№329 "Осиновка", ВЛИ-0,4кВ в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ст.Бережки	СЭС	1,1	1,1	1,1	0,99	-0,10	-9%			0,12	0,92	0,87	-0,05	-6%	0,92	0,87	-0,05	-6%		
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ,ВЛЗ-6кВ от ф."Госпиталь", ВЛИ-0,4кВ ПС№116"Солнечногорск", в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Тимоново	СЭС	1,4	1,4	1,0	0,68	-0,34	-33%			0,75	1,19	0,58	-0,60	-51%	1,19		-1,19	-100%		0,58
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.106, ВЛИ-0,4кВ ПС№209 "Ярославская", в т.ч.ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Семеново	СЭС	1,6	1,6	1,5	1,48					0,08	1,06	1,32	0,26	25%		1,32	1,32	-		
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ЦРПЗ-ЦРП19 ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Подолово	СЭС	1,2	1,2	1,2		-1,15	-100%			1,18	0,98		-0,98	-100%	0,98		-0,98	-100%		
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. РТП102-ЛР90 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Жаворонки	СЭС	1,1	1,1	1,1		-1,06	-100%			1,08	0,90		-0,90	-100%	0,90		-0,90	-100%		
1	МО	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ,ВЛЗ-6кВ от оп.25 л.863 ПС№166"Жостово", ВЛИ-0,4кВ в т.ч.ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сорокино	СЭС	1,2	1,2	1,2	0,87	-0,31	-26%			0,34	1,00	0,73	-0,26	-26%	1,00	0,73	-0,26	-26%		
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ ф.32916 ПС№329 "Осиновка", ВЛИ-0,4кВ в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,16	-0,08	-6%				1,05	1,05	0,00	0%	1,05		-1,05	-100%		1,05
1	МО	Строительство МТП/100/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС-583 "Подьячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Клузово д	СЭС	1,1	1,1	1,1	1,09					0,05	0,93	0,93			0,93	0,93				0,00
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС-315"Ченцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, Садовая ул	СЭС	1,6	1,6	0,6	1,46	0,88	149%			0,14	1,33	1,28	-0,05	-4%	1,33	1,28	-0,05	-4%		
1	МО	Строительство КТП/160/6/0,4кВ, от ф.204, л.876 ПС-228"Зеленоградская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Жуковка д	СЭС	0,9	0,9	0,8		-0,85	-100%			0,90	0,72		-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%		
1	МО	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.39, ПС №487 "Рюмино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнатьево	СЭС	1,2	1,2				-			1,04			-		1,04	1,04				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Строительство КТП-63/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.4 ПС №717"Мелихово", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Сабоevo	СЭС	2,3	2,3	2,0	2,02					0,30	1,75	1,78	0,03	2%	1,75	1,78	0,03	2%			
1	МО	Строительство 2-хТП/630/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от д.766 ПС № 105 "Смена", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский район, д. Бубяково	СЭС	6,4					-				5,55			-	5,55	5,55					
1	МО	Строительство КТП-25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.34 Пс №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, с.о. Красногорский, д. Аббакумово	СЭС	0,9	0,2	0,1	0,07	0,00	-4%			0,81	0,17	0,07	-0,11	-62%	0,17		-0,17	-100%		0,07	
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4кВ вместо КТП-675, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Нефедьево	СЭС	1,1					-			0,99			-		0,99	0,99	0,00	0%			
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4, КЛ-10 кВ от КТП-25407 (ПС №67 «Усово»), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Красногорский р-он, д. Бузданово	СЭС	3,8	3,0	2,8	2,75					0,29	2,44	0,65	0,65		3,09	3,09				0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ЦРП 17, ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Озерское	СЭС	1,5	1,5	1,0	2,14	1,10	106%				0,88	1,93	1,04	119%		1,93	1,93	-			
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 14 ПС №824 "Юрьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Палухина	СЭС	2,8	1,3				-			2,77	1,27			-						1,27	
1	МО	Строительство ТП/63/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ф.3 ЦРП-11 (ПС №127 "Яхрома"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Степаново	СЭС	2,0	1,7	0,6		-0,58	-100%			2,67	0,30	0,49	-0,49	-100%						0,37	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ф.11 ПС №467"Растовцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Вотря	СЭС	3,1					-			2,65				-	2,65	2,65					
1	МО	Строительство КТП/250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-259-ТП-64 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Бутырки	СЭС	2,1	0,1	0,1	0,14					1,77				-	1,77	1,77					
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,38 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ ПС№329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Мишутино	СЭС	4,3	4,3	4,1	3,56	-0,52	-13%			2,45	3,46	4,70	1,24	36%	3,46	4,70	1,24	36%			
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ д.633 ПС №99 "Водники", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Ново-Грязное	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,70					0,03	0,62	0,60	-0,01	-2%	0,62	0,60	-0,01	-2%			
1	МО	Строительство СТП/16/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от д.855 ПС №215 "Н.Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Клиниковская	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,49					0,02	0,42			-	0,42	0,42					
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Зеленино ПС №147 "Васькино", ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Зеленино	СЭС	2,3	0,9	0,9	0,91						1,32	0,33	0,91	0,58	176%	1,65	2,23	0,58	35%		
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.Владычинский ЦРП-35, ПС№387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,М.О. Солнечногорский р-он, д.Владычино	СЭС	1,5	1,5	1,3	0,73	-0,56	-43%			1,90	0,64	0,48	1,54	1,06	222%	1,12	2,18	1,06	95%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. МАИ ПС №71 "Поварово", ВЛ-0,38 кВ (перевод), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Есипово	СЭС	1,1	1,1	1,1	0,60	-0,47	-44%			0,69	0,91	1,07	0,17	18%	0,91		-0,91	-100%		1,07	
1	МО	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.Геофизика, ПС№71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-он, д. Белавино	СЭС	1,1	1,1	1,0		-1,05	-100%			1,11	0,89		-0,89	-100%	0,89		-0,89	-100%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. ЦРП-12-ТП456-ТП-4571с ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск, д. Чашниково	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,78					0,05	0,66	0,66			0,66	0,66					
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.829445 ПС№829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Веревокое	СЭС	1,3	1,3	1,2	1,24					0,08	1,12	1,06	-0,06	-5%	1,12	1,06	-0,06	-5%			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. Головково ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Головково	СЭС	1,1	1,1	1,1	0,96	-0,13	-12%			0,10	0,05	0,88	0,91	0,03	3%	0,92	0,95	0,03	3%		
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. Держжинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, вблизи д. Белавино	СЭС	1,4	1,4	1,4	0,77	-0,61	-44%			0,65	1,17	0,66	-0,51	-44%	1,17		-1,17	-100%		0,66	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство СТП/16/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 32916 ПС №329 "основка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Кривцово	СЭС	0,5	0,5	0,49	-0,04	-8%			0,04	0,45	0,44	0,00	-1%	0,45	0,44	0,00	-1%			
1	МО	Строительство КТП/25/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ТП-894 с.2 ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Сортивная	СЭС	1,3	1,3	2,18	0,87	67%				1,10	1,98	0,87	79%	1,10	1,98	0,87	79%			
1	МО	Строительство КТП 25/10/0,4 ВЛЗ-10кВ от л.730, ВЛИ 0,4 кВ, ПС 540 "Ярцево" в т.ч. ПИР МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Новинки	СЭС	0,6	0,5	0,48					0,12	0,51	0,43	-0,08	-16%	0,51	0,43	-0,08	-16%		0,00	
1	МО	Строительство КТП 250/6/0,4 2КЛ-6кВ, ВЛИ 0,4 кВ, ПС 64"Барвиха" в т.ч. ПИР МО, Красногорский р-н, с.Ильинское	СЭС	3,6	3,6		-1,34	-100%			3,61	3,06		-3,06	-100%	3,06		-3,06	-100%			
1	МО	Строительство КТП 160/6/0,4 ВЛЗ-6кВ ф.4 ПС 717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Новинки	СЭС	2,3	2,3	1,35	0,08	6%			0,92	1,92	1,15	-0,77	-40%	1,92	1,15	-0,77	-40%			
1	МО	Строительство КТП/63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ПС-720 "Заря" в т.ч. ПИР МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Красная Сторожка	СЭС	1,7	1,7	1,09	-0,62	-36%			0,62	1,45	0,94	-0,51	-35%	1,45	0,94	-0,51	-35%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/100/6/0,4 кВ, КЛ-6кВ от ф. "Покровка"КТП-274, ВЛИ-0,4 кВ ПС №181 "Клин" в т.ч. ПИР Клинский р-н, д. Давыдково	СЭС	1,1	1,1	1,05					0,04	0,93	0,90	-0,02	-3%	0,93	0,90	-0,02	-3%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/160/10/0,4кВ, КЛ-10кВ от ПС №823 "Кузня", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, п. Богородское, мкр-н "Приозерный"	СЭС	13,8	13,8	3,91	-2,33	-37%			9,90	11,70	3,40	-8,31	-71%	11,70	3,40	-8,31	-71%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. ТП-300-328, ВЛИ-0,38кВ, ПС-587 "Решетниково" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Решетниково	СЭС	1,2	1,2	1,16					0,05	1,03	1,00	-0,03	-3%	1,03	1,00	-0,03	-3%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4 кВ, ЛЭП-10кВ от ф.26406, ВЛИ-0,4 кВ ПС №264 "Мицри" в т.ч. ПИР Солнечногорский р-н, д.Никола-Черкизово	СЭС	19,0	19,0		-7,09	-100%			19,04	16,13		-16,13	-100%	16,13		-16,13	-100%			
1	МО	Строительство КТП/100/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. ТП-547 ПС-71 "Поварово", ВЛИ 0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино	СЭС	1,3	0,5		-0,49	-100%			1,32	1,12	1,05	-0,06	-6%	1,12		-1,12	-100%		1,05	
1	МО	Строительство КТП/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-387, ВЛИ-0,38кВ, ПС-353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Макшеево, ул.Ореховая	СЭС	1,4	0,6	0,62					0,42	1,17	1,02	-0,16	-13%	1,17	1,02	-0,16	-13%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф. ТП-1016-РТП-102, ВЛИ-0,38кВ, ПС-35 "Октябрьская" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Юрлово	СЭС	0,8	0,3	0,40	0,11	36%			0,30	0,66	0,36	-0,30	-46%	0,66		-0,66	-100%		0,36	
1	МО	Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-6-10кВ ф. "Лопотово", ВЛИ-0,38кВ, ПС-329 "Основа", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лопотово	СЭС	1,1	0,6	0,94	0,30	47%			0,12	0,96	0,94	-0,02	-2%	0,96	0,94	-0,02	-2%		0,00	
1	МО	Строительство КТП/6/0,4кВ, ВЛИ-6кВ от ф.64603, ВЛИ-0,38кВ, ПС-646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Воздвиженское	СЭС	1,2	0,4	0,92	0,48	106%			0,23	1,02	0,82	-0,20	-20%	1,02		-1,02	-100%		0,82	
1	МО	Строительство ТП 10/0,4кВ, 2х КЛ-10 кВ от ф.26406, ВЛИ-0,38кВ, ПС-264 "Мицри" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово	СЭС	1,0	0,4		-0,37	-100%			0,99	0,84		-0,84	-100%	0,84		-0,84	-100%			
1	МО	Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ф."Лицей", ВЛИ 0,38кВ, ПС-353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Ложки	СЭС	1,2	0,4	1,13	0,68	152%			0,08	1,02	0,97	-0,05	-5%	1,02	0,97	-0,05	-5%		0,00	
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ ф. 3, ВЛИ-0,38кВ, ПС №583 "Подъячево", в.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Подъячево, ул. Молодежная	СЭС	2,4	1,6	1,63					0,73	2,00	1,43	-0,57	-29%	2,00	1,43	-0,57	-29%			
1	МО	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ ф. ТП-88-ТП-99, ВЛИ-0,4кВ, ПС№181"Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Белозерки	СЭС	2,4	1,6	1,63	0,04	3%			0,75	2,01	1,51	-0,50	-25%	2,01	1,51	-0,50	-25%			
1	МО	Строительство КТП/40/10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ д.900, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР,МО,Мытищинский р-н, д.Ховрино	СЭС	1,3	0,5		-0,48	-100%			1,30	1,10		-1,10	-100%	1,10		-1,10	-100%			
1	МО	Строительство СТП/25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф. ЦРП-30-ЦП-24-КТП-314 ПС №429 "шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Поярково, ул. Клущинская	СЭС	2,0	0,8	1,94	1,18	155%			0,10	1,73	1,75	0,02	1%	1,73	1,75	0,02	1%		0,00	
1	МО	Строительство МТП-63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ф. 4 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38кВ, в.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Миклево	СЭС	1,8	0,8	1,66	0,86	107%			0,18	1,56	1,42	-0,14	-9%	1,56	1,42	-0,14	-9%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ЦРП-6, ВЛИ-0,38кВ, ПС 816 «Торбеево», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, в районе д. Яковлево	СЭС	9,2	9,2	8,5	6,91	-1,61	-19%			2,24		7,82	5,92	-1,89	-24%	7,82		3,31	-7,82	-100%		5,92
1	МО	Строительство ТП 63/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ ф.27, ВЛИ-0,38кВ, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п. "Буденовец"	СЭС	4,0	4,0	2,7	3,54	0,83	31%			0,48		3,41	3,31	-0,10	-3%	3,41		3,31	-0,10	-3%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Дзержинский", ВЛИ 0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудукино	СЭС	1,5	1,5	0,6		-0,57	-100%			1,53		1,30		-1,30	-100%	1,30			-1,30	-100%		
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ от ф.Прогресс", ВЛИ 0,38 кВ, ПС № 116 "Солнечногорск" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудукино	СЭС	0,8	0,8	0,3		-0,29	-100%			0,76		0,67	0,69	0,02	3%	0,67		0,69	0,02	3%		
1	МО	Строительство МТП, ВЛЗ-6кВ от л. № 600, ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 Кв, ПС № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерское	СЭС	1,2	1,2	0,4	0,72	0,29	66%			0,45		0,99	0,64	-0,35	-36%	0,99		0,64	-0,35	-36%		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ф. ТП-557 от ТП 547, ВЛИ 0,38 кВ, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИРМО, Солнечногорский р-н, д. Радумля	СЭС	1,5	1,5	0,6		-0,56	-100%			1,43		1,27	0,92	-0,35	-28%	1,27		0,92	-0,35	-28%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ ф.14415, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин	СЭС	2,4	2,4	0,9	2,22	1,32	146%			0,20		2,05	1,88	-0,17	-8%	2,05		1,88	-0,17	-8%		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6кВ от ф. "Дуплево" КТП-836, ВЛИ-0,38кВ, ПС №140"Радищево", в т.ч. ПИР,МО Солнечногорский р-н, д. Косыково	СЭС	0,8	0,8	0,8	0,77	0,00	0%			0,05		0,69	0,66	-0,03	-4%	0,69		0,66	-0,03	-4%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-280-ТП-214, ВЛИ-0,38кВ, ПС №646 "Подорки", в т.ч. ПИР, Клинский р-н, д. Бортицы	СЭС	1,6	1,6	0,8	1,15	0,40	53%			0,45		1,35	1,05	-0,31	-23%	1,35		1,05	-0,31	-23%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10 кВ от ф. ТП-458-ТП-120, ВЛИ-0,38кВ, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Елгозино	СЭС	1,2	1,2	0,6	0,58					0,21		1,01	0,72	-0,29	-28%	1,01			-1,01	-100%		0,72
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ от ф. ТП-212-ТП-272, ВЛИ-0,38кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино	СЭС	2,0	2,0	1,2	1,57	0,35	28%					1,69	1,43	-0,26	-15%	1,69			-1,69	-100%		1,43
1	МО	Строительство МТП, ВЛЗ-6кВ от оп.63 ф.61, ВЛИ-0,38кВ ПС № 816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Слабнево	СЭС	1,5	1,5	0,6	2,16	1,61	290%					1,26	1,93	0,66	53%	1,26		1,93	0,66	53%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10кВ от ф. 587204-ТП-215, ВЛИ-0,38кВ, ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Вельмогово	СЭС	2,0	2,0	1,2	1,40	0,15	12%			0,60		1,69	1,27	-0,42	-25%	1,69		1,27	-0,42	-25%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ от ф.КРН "Борщево"-ТП-273, ВЛИ-0,38кВ, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п.Раздольное	СЭС	1,2	1,2	0,8	0,90	0,08	10%					1,00	0,85	-0,15	-15%	1,00		0,83	-0,16	-16%		0,01
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ ф. ТП-412-ТП-382, ВЛИ-0,38кВ, ПС №181"Клин", в.т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Синьково	СЭС	1,4	1,4	0,8	0,76					0,58		1,18	0,69	-0,49	-41%	1,18			-1,18	-100%		0,69
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №631"Елгозино", в.т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Аксениха	СЭС	2,0	2,0	1,3	1,57	0,29	23%			0,40		1,67	1,58	-0,09	-5%	1,67		1,58	-0,09	-5%		0,00
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ от оп.21, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР,МО., сергиево-Посадский р-н, д. Прикашицкое	СЭС	1,8	1,8	1,2	1,81	0,64	54%					1,52	1,60	0,08	5%	1,52		1,60	0,08	5%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №181"Клин", в.т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Елино	СЭС	1,9	1,9	1,1	1,84	0,75	68%			0,03		1,58	1,65	0,07	4%	1,58		1,65	0,07	4%		0,00
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ от ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково	СЭС	2,2	2,2	1,2	0,81	-0,38	-32%			1,43		1,90	0,72	-1,18	-62%	1,90		0,72	-1,18	-62%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №631"Елгозино", в.т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д. Пупцево	СЭС	1,8	1,8	0,7	1,39	0,66	91%			0,44		1,55	1,24	-0,31	-20%	1,55		1,24	-0,31	-20%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №247 "Малеевка", в.т.ч. ПИР,МО., Клинский р-н, д.Тиликтинно	СЭС	2,3	2,3	2,0	2,11	0,16	8%			0,18		1,94	2,06	0,12	6%	1,94		2,06	0,12	6%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №144"Першутино", в.т.ч. ПИР,МО.,г. Клин, мкр. Западный	СЭС	2,3	2,3	1,9	1,87					0,47		1,98	1,84	-0,14	-7%	1,98		1,84	-0,14	-7%		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР,МО., Солнечногорский р-н, д. Дмитровка	СЭС	2,3	2,3	1,8	1,80					1,22		1,98	2,86	0,88	45%	1,98		2,86	0,88	45%		
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,38кВ от ПС № 208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское	СЭС	2,8	2,8	1,7	2,49	0,75	43%			0,30		2,36	2,19	-0,17	-7%	2,36		2,19	-0,17	-7%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ ф. Полежайки, ВЛИ-0,38кВ от ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО,Солнечногорский р-н,д. Новая	СЭС	0,7	0,7	0,3	0,68	0,43	169%				0,58	0,60	0,02	3%	0,58	0,60	0,02	3%		0,00
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-6 кВ ф. ПИ-55-ТП-268+ТП-253, ВЛИ-0,38кВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,д. Фроловское	СЭС	1,3	1,3	0,7	0,41	-0,34	-45%		1,62		1,08	0,35	-0,73	-68%	1,08	0,35	-0,73	-68%		0,00
1	МО	Строительство КТП, ВЛЗ-10кВ от ф. ТП-547-ЗТП-606 ,ВЛИ-0,38кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР,МО,Солнечногорский р-н, д. Берсеньевка	СЭС	0,9	0,9	0,3	0,79	0,47	146%		0,07		0,73	0,69	-0,04	-5%	0,73	0,69	-0,04	-5%		
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-10-302-8786(915814) от 08.12.2010), ВЛИ-0,38кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, д. Меленки	СЭС	1,8	1,8	0,7	2,15	1,48	220%				1,53	1,95	0,42	28%	1,53	1,95	0,42	28%		
1	МО	Строительство МТП, ВЛЗ-10кВ от ф.2 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ -0,38кВ ,в т.ч. ПИР,МО, Дмитровский р-н, д. Олявидово	СЭС	2,6	2,6	1,0	2,21	1,25	131%		0,36		2,18	2,00	-0,18	-8%	2,18	2,00	-0,18	-8%		0,00
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-10кВ от ф. ЦРП-43, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ермолино, с.о. Обуховский	СЭС	1,0	1,0	0,4	0,64	0,27	71%		0,34		0,86	0,56	-0,29	-34%	0,86		-0,86	-100%		0,56
1	МО	Строительство ТП, ВЛЗ-6кВ от оп. ВЛЗ-6кВ ф. ТП-370-КТП-304 ,ВЛИ-0,38кВ, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР,МО,Солнечногорский р-н, д. Клушино, с.о. Кировский	СЭС	0,9	0,9	0,3	0,87	0,52	149%		0,07		0,79	0,78	-0,02	-2%	0,79	0,78	-0,02	-2%		
1	МО	Строительство КТП-250, ВЛЗ-10кВ от оп. ВЛЗ-10кВ ф. "Прибрежный", ВЛИ-0,38кВ, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ермолино	СЭС	1,7	1,7	0,6	0,57	-0,07	-11%		1,13		1,45	0,50	-0,96	-66%	1,45		-1,45	-100%		0,50
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-6744(912548) от 15.12.2011), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,15				0,01		0,13	0,13			0,13	0,13				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-45 ПС №142 "Ванино", в т.ч.ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Ногово 50:03:0060480:597	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,19				0,01		0,17	0,17			0,17	0,17				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛ-0,38 кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-4672(908493) от 26.12.2011), ПС №142 "Ванино", в т.ч.ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Ногово 50:03:0060480:597	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,45				0,02		0,38	0,38			0,38	0,38				0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ КТП-45 ПС №142 "Ванино", в т.ч.ПИР, М.О., Клинский р-он, д. Ногово 50:03:0060480:582	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,30				0,01		0,26	0,26			0,26	0,26				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от ВЛИ-0,38кВ (сооруж. по дог. С8-11-302-2617(903807) от 08.04.2011),ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,12				0,01		0,11	0,10	0,00	-3%	0,11	0,10	0,00	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 22 МТП 142 ф."Деревня", ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР,МО, Клинский р-н, д. Скрепящево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,30				0,01		0,26	0,25	-0,01	-3%	0,26	0,25	-0,01	-3%		
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-763, ПС № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Меленки	СЭС	0,7	0,7	0,2		-0,23	-100%		0,72		0,61	0,11	-0,50	-81%	0,61	0,11	-0,50	-81%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.ВЛИ-0,38кВ ф."Деревня правая сторона" ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Верглино	СЭС	0,5	0,5	0,2		-0,15	-100%		0,50		0,42	0,09	-0,33	-79%	0,42	0,09	-0,33	-79%		0,00
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-213 ПС № 74 «Непечино», в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Шеметово	ВЭС		0,3			-0,29	-100%		0,29		0,27	0,27			0,27	0,27				
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от нов. ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-10-302-1275(901987) от 22.06.2010 г., в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, д. Аksenово	ВЭС						-							-						
1	МО	Строительство ВЛИ-0,22 кВ от оп.44 ТП-95 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, М.О. Ногинский р-н, с. Мамонтово	ВЭС						-							-						
2.4.5.	!	Генерация	х						-						-							
2.5.	!	Распределительные сети	х	5 684,6	5 266,2	2 127,0	2 025,2	-101,8	-5%		3 241,0	334,5	2 284,68	1 926,80	-357,9	-16%	2 341,46	1 761,67	-579,79	-25%		489,64
Итоговая	!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением	х						-						-							
2.5.1.	!	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	х	2 666,1	2 532,6	861,5	828,4	-33,1	-4%		1 704,2	152,1	980,84	819,90	-160,9	-16%	998,74	725,32	-273,42	-27%		241,11
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-10кВ ф.Хоругвино ПС- №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Хоругвино	СЭС						-							-						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.1 до оп.17 ф.8 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, Московская обл, Истринский р-н, Ядроминское с/п, вблизи Веретенки д, ДНП "Малая истра"	ЗЭС																					0,36	
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Хаустово, ГП-3, влад.4, уч. 100	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф. Мцыри, монтаж ЛР-10к, БТ-6/10кВ. Строительство 2хКЛ-6кВ до БТ-6/10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, вблизи д. Нефедьево, СНТ "Холод"	СЭС	1,1	1,1	0,04	-1,08	-97%			1,08		0,95	0,22	-0,73	-77%	0,95	0,22	-0,73	-77%					
1	МО	Реконструкция ф.56 ПС №667 "Кузьмино" замена МВ на ВВ, ВЛЗ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Алмазово	СЭС	2,5	2,4	2,06	-0,30	-13%			0,37		2,00	1,82	-0,19	-9%	2,00		-2,00	-100%					1,82
1	МО	Содержание ОКС	ЮЭС		1,5	1,5	2,46	0,99	68%																
1	МО	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по 17 объектам	СЭС		7,4	7,4	7,38																		
1	МО	ВЛ 6 кВ фидер 64602	СЭС		3,5	3,5	3,51																		
1	МО	фид.2 ЦРП Дмитров	СЭС		1,4	1,4	1,38																		
1	МО	ВЛ 6 кВ РП 52 - ТП 204	СЭС		0,9	0,9	0,87																		
1	МО	ВЛ-10 кВ ф Бедово взамен ЛР-250	СЭС		0,2	0,2	0,16																		
1	МО	Затраты на содержание УКС СЭС	СЭС		1,3	1,3	2,76	1,50	119%																
1	МО	Содержание ОКС Запад	ЗЭС		1,1	1,1	3,58	2,52	237%		1,30														
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой БМКТП 400 кВа, с. Картино, Ленинского района (ЛРЭС)	ЮЭС		1,8	1,80					0,00	0,03													0,03
1	МО	Реконструкция РП-25 Горки (ЛРЭС)	ЮЭС		0,1	0,1	0,07					0,19													0,19
1	МО	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", ВЛ-0,38 кВ от ТП-100, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Марково	ЮЭС	2,3	2,3	0,7		-0,72	-100%		2,33		1,78		-1,78	-100%	1,78		-1,78	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ 10кВ РТП 40 яч.16 до РТП 43	ЮЭС	2,1	2,1	1,7	1,69				0,15	0,15	1,54	1,54			1,69	1,69							0,00
1	МО	Реконструкция распределительной сети ЮЭС	ЮЭС	23,4	23,4	0,7		-0,66	-100%		14,90		1,58		-1,58	-100%									
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 оп.1-13, РП-10 ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Котляково	ЮЭС	1,5	1,5						1,47														
1	МО	КТП-287 п. Барыбино ул. Леваневского, БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6 до БМКТП п. Барыбино ул. Леваневского (ЛРЭС)	ЮЭС	1,2	0,5	0,1	0,10	0,05	92%		0,55	0,56	0,87		-0,87	-100%	1,02		-1,02	-100%					0,56
1	МО	Монтаж ССП (КРН) на ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП-19 оп. 43-44 (ЛРЭС)	ЮЭС	1,3	0,7	0,1		-0,06	-100%		1,20	0,09	1,01		-1,01	-100%	1,10		-1,10	-100%					0,09
1	МО	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.на ТП-139 с РП-6 до БМКТП, БМКТП д.Васильевское (СРЭС)	ЮЭС	3,3	2,4	0,8	2,80	2,05	271%		0,30		2,49	2,49	-0,01	0%	2,53		-2,53	-100%					2,79
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ ф.Новинковский с ТП-298 в р-не ЛР-55 (СРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,09	-0,31	-78%		0,95		0,79	0,08	-0,70	-90%	0,79		-0,79	-100%					0,08
1	МО	Реконструкция ф.1,6 ВЛ-10кВ с ПС-480 «Северово», замена КТП-1636, КТП-1487, КТП-140 на КТПН. Строительство КЛ-10кВ от ПС Фетищево" до ЗТП-1380, РП-21"	ЮЭС	137,7	137,7	55,8	20,33	-35,47	-64%		40,51	1,70	38,56	28,58	-9,98	-26%	39,03	29,29	-9,74	-25%					0,99
1	МО	Установка вольтодобавочных трансформаторов на ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-615 "Бугры"	ЮЭС	16,9	15,9	1,5	14,15	12,67	свыше 100%		1,02	0,87	3,46	12,58	9,12	264%		13,45	13,45						0,00
1	МО	Установка вольтодобавочных трансформаторов на ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-13 "Кресты"	ЮЭС	11,7	11,7	2,5	9,28	6,82	277%		7,06		4,25	8,22	3,96	93%	4,25		-4,25	-100%					8,22
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.4 ПС-605 между оп. № 92-93 в районе д.Слободино (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%					0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН-2) на ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (ЛРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,8	0,66	-0,12	-15%		0,34	0,03	0,69	0,56	-0,13	-18%	0,71		-0,71	-100%					0,59
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.3 ЦРП №4 (СПРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,08	-0,29	-78%		1,03	0,06	0,69	0,01	-0,68	-98%	0,75		-0,75	-100%					0,07
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.2 ЗТП №130 (СПРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,08	-0,29	-78%		1,10	0,06	0,69	0,01	-0,68	-98%	0,75		-0,75	-100%					0,07
1	МО	Монтаж КРН с АПВ по фид.5 ПС-635 между оп. № 90-91 в районе д.Ульянино (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00		0,80	0,84	0,04	5%	0,80	0,84	0,04	5%					
1	МО	Монтаж КРН с АПВ по фид.5 ПС-635 на Рыболово между оп. №180-181 (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00		0,80	0,84	0,04	5%	0,80	0,84	0,04	5%					0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид. 6 ПС-635 оп. №123 отпайка на ТП-66 Ремзавод Ульянино (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%					0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.19 ПС-23 оп.№155 отпайка на ТП-9 Ивановка вместо ЛР-64 (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%					0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.4 ПС-23 между оп. №87-88 перед кабелем перехода под ЛЭП-35 кВ (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95				0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%					0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.33 ПС-23 между оп.№ 27-28 вместо ЛР-68 (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95					0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%		0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.139 ПС-243 между оп. №120-121 вместо ЛР-394 (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95					0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%		0,00
1	МО	Монтаж ССП (КРН) с АПВ по фид.5 ПС-109 между оп.№ 62-61 в сторону ЛР-55 (РРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,95					0,00	0,04	0,76	0,80	0,04	6%	0,80	0,84	0,04	5%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп.9 до оп.66, с ТП-208 ф."Сандарово" ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Угleshня	ЮЭС	4,6	4,6	1,3		-1,27	-100%			4,61		3,61		-3,61	-100%	3,61		-3,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена оп. в месте отпайки), ф.8 ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Васьково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,06					0,01		0,05	0,05			0,05		-0,05	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.52-57,90-100,105-165 ф."Новосинский" ТП-298, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Новинки-Бегичево	ЮЭС	5,4	5,4	1,8		-1,81	-100%			5,35		4,19		-4,19	-100%	4,19		-4,19	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3,4 оп.1-15, ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	27,7	27,7	1,9	1,58	-0,30	-16%			26,03		1,90	1,42	-0,48	-25%						1,42
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.17 от РТП-8 оп. 1-33	ЮЭС	3,0	3,0	0,1		-0,10	-100%			2,87		0,13	0,00	-0,13	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ фид.24 с ПС-447 оп.19-162	ЮЭС	14,2	14,2	0,2		-0,23	-100%			13,41		0,56	0,00	-0,56	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ Ф8 РП-1 оп.16-30, 52-83 (СИП-3)	ЮЭС	4,6	4,6	0,4	2,71	2,30	свыше 100%			0,26		0,97	2,76	1,79	184%	0,97	2,48	1,51	156%		0,28
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 10 РП-5 оп.6-17, 36-54 (СИП-3)	ЮЭС	5,0	5,0	2,2	3,91	1,74	80%			0,07		4,20	3,43	-0,76	-18%	4,20	3,09	-1,11	-26%		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВФ 16 ПС-525 оп.31-36, 88-168 (СИП-3)	ЮЭС	8,8	8,8	2,5	5,66	3,17	127%			2,75		0,37	5,83	5,45	свыше 100%		5,24	5,24	-		0,58
1	МО	Реконструкция ВЛ- 10 кВ фид.312 от РТП-7оп.42а-8 СИП-3	ЮЭС	0,9	0,9	0,0		-0,03	-100%			0,90		0,04		-0,04	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11 с РП-6 Оп.18-39 (СИП-3)	ЮЭС	2,5	2,5	0,9		-0,87	-100%			2,34		2,10	1,44	-0,66	-31%	2,10	1,30	-0,81	-38%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-19 с РП-12 Оп.96-110 (СИП-3)	ЮЭС	1,7	1,7	0,5		-0,53	-100%			1,56		1,27	1,04	-0,23	-18%	1,27	0,93	-0,33	-26%		0,10
1	МО	ВЛ10кВ Ф-5 с РП-2 оп.47-81 (СИП-3)	ЮЭС	4,9	4,9	1,1		-1,12	-100%			4,68		3,03	2,39	-0,63	-21%	3,03	2,15	-0,87	-29%		0,24
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ фид.2 с ПС-605 оп.8-14, оп.1-19	ЮЭС	2,1	2,1	0,1		-0,07	-100%			1,99		0,09	1,40	1,31	свыше 100%		1,19	1,19	-		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ фид.5 с ПС-635 оп.3-7,49-58, оп.145-154, 1-10	ЮЭС	2,9	2,9	0,1		-0,10	-100%			2,68		0,12	2,05	1,93	свыше 100%		1,85	1,85	-		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ фид.6 с ПС-635 оп.4-14, 79-105	ЮЭС	3,7	3,7	0,1		-0,13	-100%			3,46		0,16	2,60	2,44	свыше 100%		2,34	2,34	-		0,26
1	МО	Реконструкция ВЛ- 10кВ Ф12 ЦРП-10 Оп 62-65, 79-120, от ЗТП-680 оп.35-45 (СИП-3)	ЮЭС	4,5	4,5	1,6		-1,62	-100%			4,21		3,85	3,36	-0,49	-13%	3,85	3,02	-0,82	-21%		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-35 ПС-529 от ЦРП-22 Оп 25-31, 35-43, 67-71, ЛР-66 45-52, от ЗТП-150 оп. 8-17 (СИП-3)	ЮЭС	3,8	3,8	1,2		-1,22	-100%			3,57		2,91	2,51	-0,40	-14%	2,91	2,26	-0,65	-22%		0,25
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-1 ЦРП-1 Оп 32-44, Оп 118-135, Оп 191-198(СИП-3)	ЮЭС	3,7	3,7	1,8	0,57	-1,19	-67%			2,93		2,83	2,42	-0,41	-15%	2,83	2,18	-0,66	-23%		0,24
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-321 Оп 6-12, Оп 17-22, Оп 53-62(СИП-3)	ЮЭС	2,1	2,1	0,6		-0,59	-100%			1,93		1,46	1,40	-0,06	-4%	1,46	1,26	-0,20	-14%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 ПС-274 Оп 3-13, 28-32, 35-42, 68-71 (СИП-3)	ЮЭС	2,5	2,5	1,1	0,38	-0,77	-67%			1,95		1,89	1,68	-0,21	-11%	1,89	1,51	-0,38	-20%		0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ЦРП-1 от ЛР-103 Оп 18-45 (СИП-3)	ЮЭС	7,7	7,7	1,3	0,41	-0,92	-69%			7,15		2,38	1,85	-0,53	-22%	2,38	1,66	-0,71	-30%		0,18
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-8 ЦРП-1 Оп 9-17, 42-45, 93-109 (СИП-3)	ЮЭС	2,8	2,8	0,1		-0,10	-100%			2,79		0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ЦРП-10 Оп 28-42, 76-88, 107-116 (СИП-3)	ЮЭС	3,6	3,6	1,2		-1,16	-100%			3,61		2,76		-2,76	-100%	2,76		-2,76	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-32 ПС-529 Оп 13-18, 48-58 (СИП-3)	ЮЭС	1,6	1,6	0,5		-0,48	-100%			1,42		1,19	1,42	0,24	20%	1,19	1,28	0,09	8%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 ПС-244 оп.9-45, оп.55-64, оп.68-76, оп.81-82, отп.на ЗТП-156, 22-23, оп.33-35, оп.74-78, оп.86-89 (СИП-3)	ЮЭС	7,1	7,1	2,6	4,37	1,79	69%			2,52		5,99	4,58	-1,41	-24%	5,99	4,12	-1,87	-31%		0,46
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.9 ПС-432 оп.68-71, оп.91-93, оп.94-114, оп.118-127, оп.140-161 (СИП-3)	ЮЭС	6,1	6,1	3,1	4,04	0,95	31%			1,84		4,24	3,97	-0,27	-6%	4,24	3,57	-0,67	-16%		0,40
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.18 ПС-432 оп.35-36, оп.67-70, оп.92-94, оп.131-142, оп.141-160, оп.161-170 (СИП-3)	ЮЭС	5,0	5,0	1,6		-1,56	-100%			4,64		3,61	3,44	-0,17	-5%		3,10	3,10	-		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 Ф. 8 с ПС658 Оп.6-72;80-148;136-140 (СИП-3)	ЮЭС	12,9	12,9	5,0	1,83	-3,20	-64%			9,18		10,93	8,66	-2,26	-21%	10,93	7,80	-3,13	-29%		0,87
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 Ф. 13 с РП-7(Оболонск) Оп.15-29;64-226 (СИП-3)	ЮЭС	15,3	15,3	0,3		-0,27	-100%			15,29		0,65		-0,65	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 ф.б с пст 480 от КРН-21,36 оп.1-13 оп.2-13 оп.21-25 оп.1-8 отп. на ТП-1381 оп.11-19 оп.1-6 отп. на ТП-446 оп.1-50 отп. на ТП-500 (СИП-3)	ЮЭС	10,8	10,8	2,0		-2,04	-100%			10,10		4,91	6,74	1,82	37%		4,42	4,42	-		2,32
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 с РП-4 оп.25-31,оп.52-60, оп.65-70, (СИП-3)	ЮЭС	2,2	2,2	0,6		-0,63	-100%			2,11		1,57	1,41	-0,16	-10%	1,57	1,27	-0,30	-19%		0,14

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 с п/ст 173 оп. 1-9, оп.11-18, оп. 12-17 отп. на КТП-329 оп.21-33 оп.136-139 оп.141-145 (СИП-3)	ЮЭС	4,2	4,2	1,2		-1,24	-100%			4,23		2,95		-2,95	-100%	2,95		-2,95	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.6 с ПС 385 оп.96-108; оп.1-20 отп. за КРН-21; оп.1-7 отп. на КТП-236 (СИП-3)	ЮЭС	4,0	4,0	1,2	3,24	2,05	172%			0,15		3,37	2,78	-0,59	-18%	3,37	2,78	-0,59	-18%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.3 с ПС 272 оп.1-12; отп. за КРН-8 -оп.70-75; отп.за ЛР-54 - оп.147-160, оп.180-192; отп.за ЛР-60 - оп.9-23 (СИП-3)	ЮЭС	5,4	5,4	1,7		-1,72	-100%			5,34		4,62	1,10	-3,52	-76%	4,62		-4,62	-100%		1,10	
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1 с ПС 357 отп. на ТП-352 -оп.21-31; отп. за КРН-3 оп.1-45; отп. за ЛР-69 оп. 9-21 (СИП-3)	ЮЭС	10,7	10,7	0,4		-0,38	-100%			10,74		0,45		-0,45	-100%							
1	МО	ВЛ 10 кВ ф.8 с РП-5 (ДРЭС)	ЮЭС	4,0	2,1	1,5	1,53					0,04	0,85			-		0,85		-0,85	-100%		0,85	
1	МО	ВЛ 10 кВ ф.11 с РП-5 (ДРЭС)	ЮЭС	5,4	2,0	0,6	0,69	0,13	24%			0,13	0,89	1,06	0,60	-0,46	-44%	1,94	1,48	-0,46	-24%		0,00	
1	МО	ВЛ 10 кВ ф.2 с РП-6 (ДРЭС)	ЮЭС	6,5	5,9	5,6	5,63					0,20	0,93	0,50	0,50			1,43	1,43				0,00	
1	МО	ВЛ 10 кВ ф.6 с РП-10 (ДРЭС)	ЮЭС	7,7	1,4	0,2	0,38	0,22	138%			0,23	2,21	0,20	0,34	0,14	72%	2,40	2,54	0,14	6%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС-698 Ситне-Шелканово-Кубасово (Ст.РЭС)	ЮЭС	2,2	2,2	1,7	1,58	-0,12	-7%			0,63	1,36	0,28		-0,28	-100%	1,64	1,23	-0,41	-25%		0,14	
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ фил.12 с ПС-384 "Елисеево" п.Троицкое (ЧРЭС)	ЮЭС	8,4	8,4	4,5	3,02	-1,52	-34%			5,28	0,21	6,05	2,44	-3,60	-60%	6,26	2,18	-4,08	-65%		0,48	
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ фил.6 с ПС-385 (ЧРЭС)	ЮЭС	25,4	14,5	12,2	5,32	-6,86	-56%			1,77	5,96	14,81	14,81			15,20	15,20				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-20 оп.1-16, БМКТП д. Покровское, монтаж ССП (КРН)	ЮЭС	4,3	4,3	3,9	3,66	-0,21	-6%			3,40	2,85	0,82	0,32	-0,49	-60%	3,66		-3,66	-100%		3,17	
1	МО	Реконструкция ВЛ 10кВ от РТП 9 до ТП 474 Бутovo	ЮЭС	11,7	11,7	8,1	8,07					2,62	0,54	6,28	7,15	0,88	14%	6,82	7,69	0,88	13%		0,00	
1	МО	БМКТП-250 кВа, д. Новленское, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10 до БМКТПд. Новленское (ДРЭС)	ЮЭС	1,1	1,1	0,5		-0,49	-100%			1,10		0,78		-0,78	-100%	0,78		-0,78	-100%			
1	МО	БМКТП д. Плетениха, реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС-109 до БМКТП д.Плетениха (РРЭС)	ЮЭС	1,7	1,7	0,7	0,01	-0,69	-98%			1,65		1,33	0,01	-1,32	-99%	1,33		-1,33	-100%		0,01	
1	МО	Реконструкция 10 кВ ф.1 ПС 821, МО, ОЗРЭС	ВЭС	10,6	9,5	9,5	9,47					0,00	8,99			-		8,99	8,99	0,00	0%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. 22от ПС-792 до ЗТП-52 ЕРЭС	ВЭС	3,5	3,5	1,1	3,17	2,07	188%			0,49		2,69	2,74	0,04	2%	2,69		-2,69	-100%		2,74	
1	МО	Реконструкция 10 кВ ф.201/85 до ТП-1037, МО, ОЗРЭС	ВЭС	7,3	6,6	6,4	6,36					0,28	4,11	2,05	2,05			6,16	6,16					
1	МО	Реконструкция 6 кВ ф.4 с ПС 120, МО, НРЭС	ВЭС									0,00				-							0,00	
1	МО	"Реконструкция 6 кВ ф. 7 ПС 269, МО, ШПРЭС	ВЭС	11,1	9,7	8,8	8,44	-0,34	-4%			2,39	7,99	1,39	0,43	-0,97	-69%	9,39		-9,39	-100%		8,42	
1	МО	Реконструкция 10 кВ от ПС № 235 до ТП № 482 с отпайками ф. 33, МО, ШРЭС	ВЭС													-								
1	МО	Реконструкция 10 кВ ф. 101 ПС-81, МО, ШРЭС	ВЭС	9,0	8,3	7,6	7,10	-0,53	-7%			1,19	5,95	1,64	0,65	-0,99	-61%	7,59	6,60	-0,99	-13%			
1	МО	Реконструкция 10 кВ ПС №349 до ТП №339 с отпайками ф.4, МО, ШРЭС	ВЭС		6,2	6,2	6,18									-								
1	МО	Реконструкция 10 кВ ф. №4 ПС-733, МО, ЕРЭС	ВЭС		1,5	1,5	1,49					0,00				-								
1	МО	Реконструкция 10 кВ от ПС № 733 до ТП №120 с отп. И отв. ф.8, МО, ЕРЭС	ВЭС	6,3	5,3	5,1	4,78	-0,27	-5%			0,54	4,67	0,63	0,23	-0,40	-63%	5,30	4,90	-0,40	-8%			
1	МО	Реконструкция 10 кВ ф.№20 с ПС-744 Михали ПС 821, МО, ЕРЭС	ВЭС	12,8	11,3	10,5	9,55	-0,98	-9%			1,80	8,94	1,86	0,44	-1,42	-76%	10,81	9,39	-1,42	-13%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ, МТП 100 кВа, ВЛ 0,38 кВ в н.п. Орлы Егорьевского р-на	ВЭС	3,9	3,7	2,4	1,87	-0,58	-24%			0,18		3,14	2,43	-0,71	-23%	3,32	2,61	-0,71	-21%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 33 от ПС 590 ВРЭС	ВЭС	32,3	31,7	2,6	22,51	19,95	свыше 100%			1,36		6,45	24,63	18,18	282%		25,99	25,99				
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. «Молокозавод» от ПС 590 Воскресенского РЭС Восточных электрических сетей.	ВЭС	4,6	4,6	1,9	1,94	0,02	1%			0,30		3,64	3,36	-0,27	-8%	3,93	3,66	-0,27	-7%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Алпатьево от оп.№45 до КРН-9,ТП 392, ТП 355 Луховицкого района	ВЭС	10,3	10,0	3,4	7,07	3,68	109%			0,59		8,12	6,74	-1,38	-17%	8,71	7,33	-1,38	-16%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фил.Кривандино ПС 234 от тп 322 до ТП 481 ШРЭС	ВЭС	9,7	9,7	7,4	8,46	1,06	14%					8,23	7,95	-0,28	-3%	8,23	7,95	-0,28	-3%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ и установка МТП-63/6 д.Зиреево ЕРЭС	ВЭС	3,1	3,1	1,3	2,84	1,51	113%			0,27		2,64	2,48	-0,16	-6%	2,64	2,48	-0,16	-6%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фил.Марково с РП-2 ОРЭС	ВЭС	12,3	11,6	10,9	10,90					0,74	0,52	9,86	10,00	0,14	1%	10,38	10,52	0,14	1%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ и МТП-63/6 д.Фирстово	ВЭС	2,0	2,0	1,7	1,87	0,15	8%			0,13		1,70	1,78	0,09	5%	1,70	1,78	0,09	5%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ , МТП 100 кВа, ВЛ 0,4 кВ д. Федякино, ЕРЭС	ВЭС	1,5	1,5	0,4	1,31	0,87	196%			0,16		1,25	1,16	-0,09	-7%	1,25	1,16	-0,09	-7%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ, МТП 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ д.Тимшино	ВЭС	1,9	1,9	0,6	0,28	-0,29	-51%					1,61	1,81	0,20	13%	1,61	1,81	0,20	13%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, строительство МТП-100 кВа, д.Лелечи	ВЭС	1,5	1,5	0,6	0,24	-0,37	-61%					1,27	1,31	0,04	3%	1,27	1,31	0,04	3%			
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ,МТП-63 кВа, ВЛ 0,4 кВ в н.п. Горшково, ЕРЭС	ВЭС	1,5	1,5	0,7	0,11	-0,55	-83%					1,31	1,26	-0,05	-4%	1,31	1,26	-0,05	-4%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ, МТП-100 кВа, ВЛ-0,4 кВ д.Овчагино	ВЭС	1,8	1,8	1,6	1,44	-0,17	-11%			0,32		1,49	1,26	-0,23	-15%	1,49	1,26	-0,23	-15%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил.537-04 от ПС №537 до КРН№4, Воскресенского РЭС	ВЭС		17,0	17,0	17,02					0,00				-								

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ -6 кВ Фид. 309 с ПС-84 «Глухово» НРЭС МО	ВЭС	2,9	2,9	1,4	0,26	-1,12	-81%				2,35	2,65	0,30	13%	2,35	2,65	0,30	13%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -6 кВ Фид. 109 с ПС-84 «Глухово» НРЭС МО	ВЭС	1,9	1,9	0,9	1,80	0,92	104%		0,10		1,54	1,56	0,02	1%	1,54	1,56	0,02	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -6 кВ РП-250-КТП-168 с ПС-84 «Глухово» НРЭС МО	ВЭС	4,3	4,3	1,6	0,34	-1,24	-79%				3,50	3,60	0,10	3%	3,50	3,60	0,10	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -6 кВ Фид. 2 с ПС-34 «Васютино» НРЭС МО	ВЭС	3,5	3,5	1,2	0,28	-0,95	-78%		3,18		2,81	2,79	-0,02	-1%	2,81	2,79	-0,02	-1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -10 кВ Фид.5 с ПС-744 «Михалы» ЕРЭС МО	ВЭС	1,3	1,3	0,7	1,27	0,55	77%				1,07	1,14	0,06	6%	1,07		-1,07	-100%		1,14
1	МО	Реконструкция ВЛ -10 кВ Фид.12 с ПС-365 «Полбино» ЕРЭС МО	ВЭС	3,0	3,0	2,9	3,22	0,35	12%				2,46	3,33	0,87	35%	2,46	3,33	0,87	35%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -10 кВ Фид.25 от ПС-792 до ТП-559 ЕРЭС МО	ВЭС	3,0	3,1	3,1	2,90	-0,19	-6%		0,19		2,46	2,53	0,07	3%	2,46	2,53	0,07	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ -10 кВ Фид.3 с ПС-365 «Полбино» ЕРЭС МО	ВЭС	24,0	24,0	0,4		-0,42	-100%		24,03		1,01		-1,01	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 8/85 до КРУН-15,16 О-ЗРЭС МО	ВЭС	15,8	15,8	2,6		-2,64	-100%				6,12	11,27	5,15	84%		11,27	11,27	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 8/85 КРУН-16 – ТП-1361(участок ВЛ ТП-1361 – КТП-1093) О-ЗРЭС МО	ВЭС	2,6	2,6	0,9	2,44	1,59	185%		0,17		2,09	2,12	0,03	1%	2,09	2,12	0,03	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 14/85 отп.на КТП-1134 (ВЛ КРУН-9 – КТП-1134) О-ЗРЭС МО	ВЭС	9,2	9,2	3,4	2,98	-0,40	-12%				7,35	7,43	0,08	1%	7,35	7,43	0,08	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер 109/85 отп.на КТП-1312 О-ЗРЭС МО	ВЭС	2,0	2,0	0,6		-0,59	-100%		2,04		1,66		-1,66	-100%	1,66		-1,66	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер 1/89 до ТП-1036 О-ЗРЭС МО	ВЭС	3,6	3,6	1,2		-1,17	-100%		3,62		2,94		-2,94	-100%	2,94		-2,94	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 302/375 с отпайкой на ТП-1337 О-ЗРЭС МО	ВЭС	7,9	7,9	7,4	6,37	-1,08	-15%		1,54		6,31	7,20	0,88	14%	6,31	7,20	0,88	14%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 207/270 отп.на КТП-1159 О-ЗРЭС МО	ВЭС	1,8	1,8	0,5		-0,51	-100%				1,43	1,43			1,43	1,43				
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер 1/89 ТП-1108 – ТП-1305 О-ЗРЭС МО	ВЭС	3,6	3,6	1,4	3,40	2,03	148%		0,15		2,89	2,94	0,04	1%	2,89		-2,89	-100%		2,94
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер 3/453 ТП-1109 – КРУН-2 О-ЗРЭС Московской области	ВЭС	4,2	4,2	2,3	3,91	1,65	73%		0,80		3,32	3,79	0,46	14%	3,32		-3,32	-100%		3,79
1	МО	Реконструкция 6 кВ ф. 8/85 КРУН-16-ТП-1361,МО, ОЗРЭС	ВЭС	5,2	4,5	1,8		-1,77	-100%		4,51	0,56	3,36		-3,36	-100%	3,92		-3,92	-100%		0,56
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Фид.13 с ПС-16 «Дятлово» ЗРЭС МО	ВЭС	0,8	0,8	0,3	0,50	0,15	43%		0,26		0,42	0,45	0,03	6%	0,42	0,45	0,03	6%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 РП-3 "Горвал", Волоколамский РЭС	ЗЭС	1,1	1,1	0,4	0,96	0,56	140%		0,18		0,97	0,89	-0,07	-8%	0,97	0,89	-0,07	-8%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 оп. ПС-165 "Судниково", Волоколамский РЭС	ЗЭС	3,6	3,6	1,3	3,06	1,73	130%		0,58		3,09	2,84	-0,25	-8%	3,09	2,84	-0,25	-8%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 15 с ПС-542 Истринский РЭС	ЗЭС	4,2	4,2	1,5	3,21	1,67	109%		0,84		3,56	2,85	-0,71	-20%	3,56	2,85	-0,71	-20%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 с ПС-683 Истринский РЭС	ЗЭС	4,0	4,0	1,5	2,84	1,38	94%		1,10		3,39	2,46	-0,93	-27%	3,39	2,46	-0,93	-27%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-714, ИРЭС	ЗЭС	8,9	8,9	3,5		-3,46	-100%		8,74		7,54	2,71	-4,83	-64%	7,54	2,71	-4,83	-64%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-542, ИРЭС	ЗЭС	3,9	3,9	1,4		-1,43	-100%		3,91		3,31		-3,31	-100%	3,31		-3,31	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ д.Борзые от РП-72, ИРЭС	ЗЭС	8,0	8,0	4,3	1,84	-2,43	-57%		6,10		6,76	1,59	-5,17	-76%	6,76	1,59	-5,17	-76%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 619, Лотошинский РЭС	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,92	0,15	19%				0,83	0,84	0,01	1%	0,83	0,84	0,01	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-428 Можайский РЭС	ЗЭС	11,6	11,6	7,1	9,68	2,55	36%		1,26		9,84	8,77	-1,06	-11%	9,84	8,77	-1,06	-11%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-428 Можайский РЭС	ЗЭС	15,3	15,3	11,4	14,17	2,82	25%		1,16		13,00	12,41	-0,58	-4%	13,00	12,41	-0,58	-4%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Можайский РЭС	ЗЭС	6,3	6,3	2,3		-2,30	-100%		6,30		5,34		-5,34	-100%	5,34		-5,34	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 ПС-428 Можайский РЭС	ЗЭС	4,2	4,2	2,5	3,32	0,87	36%		0,58		3,54	3,04	-0,49	-14%	3,54	1,52	-2,01	-57%		1,52
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-724 Можайский РЭС	ЗЭС	3,4	3,4	2,4	3,06	0,65	27%		0,38		2,92	2,68	-0,24	-8%	2,92	2,68	-0,24	-8%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-28 Можайский РЭС	ЗЭС	2,5	2,5	2,4	2,25	-0,14	-6%		0,16		2,10	1,97	-0,13	-6%	2,10	1,60	-0,50	-24%		0,37
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-76	ЗЭС	4,4	4,4	2,7	1,88	-0,83	-31%		2,30		3,72	1,77	-1,95	-53%	3,72	1,77	-1,95	-53%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Можайский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,7		-0,70	-100%		1,92		1,68	1,16	-0,53	-31%	1,68	1,16	-0,53	-31%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-76 Можайский РЭС	ЗЭС	13,1	13,1	5,1	8,48	3,38	66%		4,33		11,09	7,43	-3,67	-33%	11,09	7,43	-3,67	-33%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-76 Можайский РЭС	ЗЭС	3,4	3,4	1,2		-1,23	-100%		3,35		2,84		-2,84	-100%	2,84		-2,84	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-76 Можайский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	1,7	1,11	-0,57	-34%		1,62		2,35	0,97	-1,37	-59%	2,35	0,97	-1,37	-59%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-381 Можайский РЭС	ЗЭС	3,1	3,1	2,5	2,33	-0,15	-6%			0,75		2,61	2,02	-0,59	-22%	2,61	2,02	-0,59	-22%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	4,6	4,6	1,7		-1,69	-100%			4,64		3,93		-3,93	-100%	3,93		-3,93	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	5,0	5,0	1,8	3,24	1,43	79%			1,56		4,20	2,88	-1,32	-31%	4,20	2,88	-1,32	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	5,3	5,3	1,9		-1,94	-100%			5,31		4,50		-4,50	-100%	4,50		-4,50	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	3,3	3,3	2,2	2,55	0,32	14%			0,52		2,76	2,32	-0,44	-16%	2,76	2,32	-0,44	-16%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	3,3	3,3	2,2	2,72	0,50	23%			0,35		2,77	2,47	-0,30	-11%	2,77	1,39	-1,38	-50%		1,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-719 Можайский РЭС	ЗЭС	5,1	5,1	1,9	3,35	1,48	79%			1,65		4,33	2,94	-1,40	-32%	4,33	2,94	-1,40	-32%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-3 Можайский РЭС	ЗЭС	4,5	4,5	4,0	4,03	0,06	2%			0,48		3,83	3,52	-0,31	-8%	3,83	3,52	-0,31	-8%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-19 Можайский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	1,5	2,66	1,14	75%			0,16		2,39	1,40	-0,99	-42%	2,39	1,40	-0,99	-42%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-76 Можайский РЭС	ЗЭС	3,9	3,9	1,4	2,52	1,11	79%			1,21		3,27	2,24	-1,03	-31%	3,27	2,24	-1,03	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-381 Можайский РЭС	ЗЭС	3,0	3,0	2,5	2,60	0,13	5%			0,25		2,58	2,36	-0,21	-8%	2,58	1,37	-1,21	-47%		0,99
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 Можайский РЭС	ЗЭС	7,5	7,5	2,8		-2,75	-100%			7,53		6,38		-6,38	-100%	6,38		-6,38	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-381 Можайский РЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,5		-0,53	-100%			1,50		1,27		-1,27	-100%	1,27		-1,27	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 Можайский РЭС	ЗЭС	6,3	6,3	2,3		-2,32	-100%			6,34		5,37		-5,37	-100%	5,37		-5,37	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-381 Можайский РЭС	ЗЭС	7,1	7,1	2,6		-2,58	-100%			7,07		5,99		-5,99	-100%	5,99		-5,99	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-700 Можайский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	2,5	2,66	0,17	7%			0,16		2,39	2,32	-0,08	-3%	2,39	2,32	-0,08	-3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-700 Можайский РЭС	ЗЭС	7,0	7,0	2,6		-2,55	-100%			6,99		5,92		-5,92	-100%	5,92		-5,92	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 ПС-700 Можайский РЭС	ЗЭС	3,3	3,3	2,3	2,79	0,53	24%			0,44		2,81	2,44	-0,37	-13%	2,81	1,50	-1,32	-47%		0,94
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-700 Можайский РЭС	ЗЭС	2,2	2,2	1,8	2,00	0,18	10%			0,25		1,90	1,82	-0,08	-4%	1,90	1,82	-0,08	-4%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 РП-19 Можайский РЭС	ЗЭС	0,8	1,0	0,6	0,76	0,20	37%					0,93	1,63	0,70	75%	0,93	0,93				0,70
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-355 Можайский РЭС	ЗЭС	12,3	12,3	4,8		-4,78	-100%			12,27		10,40		-10,40	-100%	10,40		-10,40	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-355 , Можайский РЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,9	1,42	0,48	51%			0,11		1,29	1,29	0,00	0%	1,29	1,29	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 Можайский РЭС	ЗЭС	8,2	8,2	3,0	7,65	4,65	155%			0,19		6,97	6,81	-0,16	-2%	6,97		-6,97	-100%		6,81
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Можайский РЭС	ЗЭС	3,8	3,8	1,4		-1,40	-100%			3,82		3,24		-3,24	-100%	3,24		-3,24	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-556 Можайский РЭС	ЗЭС	7,1	7,1	2,6	4,66	2,05	79%			2,24		6,05	4,15	-1,90	-31%	6,05	4,15	-1,90	-31%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-556 Можайский РЭС	ЗЭС	6,0	6,0	2,2		-2,18	-100%			5,98		5,06		-5,06	-100%	5,06		-5,06	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-556 Можайский РЭС	ЗЭС	2,1	2,1	0,7		-0,73	-100%			2,06		1,75		-1,75	-100%	1,75		-1,75	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-556 Можайский РЭС	ЗЭС	1,8	1,8	0,6		-0,63	-100%			1,79		1,52		-1,52	-100%	1,52		-1,52	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-724 Можайский РЭС	ЗЭС	6,0	6,0	4,2	5,24	1,07	26%			0,54		5,05	4,59	-0,46	-9%	5,05	4,59	-0,46	-9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-7 Можайский РЭС	ЗЭС	7,2	7,2	2,6	4,69	2,06	78%			2,35		6,10	4,11	-1,99	-33%	6,10	4,11	-1,99	-33%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП-32 Можайский РЭС	ЗЭС	0,9	0,9	0,3		-0,33	-100%			0,92		0,78		-0,78	-100%	0,78		-0,78	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-32 Можайский РЭС	ЗЭС	4,7	4,7	1,7	3,08	1,36	79%			1,48		4,00	2,74	-1,25	-31%	4,00	2,74	-1,25	-31%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 РП-33 Можайский РЭС	ЗЭС	3,1	3,1	1,1		-1,13	-100%			3,08		2,61		-2,61	-100%	2,61		-2,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 РП-34 Можайский РЭС	ЗЭС	2,6	2,6	0,9		-0,91	-100%			2,58		2,18		-2,18	-100%	2,18		-2,18	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП-34 Можайский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,7		-0,69	-100%			1,97		1,67		-1,67	-100%	1,67		-1,67	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 РП-46 Можайский РЭС	ЗЭС	3,9	3,9	1,4		-1,44	-100%			3,95		3,34		-3,34	-100%	3,34		-3,34	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 РП-46 Можайский РЭС	ЗЭС	2,9	2,9	1,1		-1,07	-100%			2,94		2,49		-2,49	-100%	2,49		-2,49	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Клово ТП-137 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,23	-100%			0,33		0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Романово с ТП-147 отп. на КТП-27 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,15	-100%			0,21		0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4Б с ПС-295 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	1,3	1,31	0,01	1%			1,09		2,07	1,15	-0,92	-45%	2,07	0,59	-1,48	-72%		0,56
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 ПС-575 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,3	2,3	0,8		-0,82	-100%			2,33		1,97		-1,97	-100%	1,97		-1,97	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Алексеевка с РП-33 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,2	4,2	1,5		-1,55	-100%			4,23		3,59		-3,59	-100%	3,59		-3,59	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Алексеевка с КРУН-2 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,2	1,2	0,4		-0,41	-100%			1,17		0,99		-0,99	-100%	0,99		-0,99	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Б.Торки-1 с КРУН-59 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	6,4	6,4	5,0	3,76	-1,28	-25%			2,59		5,38	3,26	-2,12	-39%	5,38	3,26	-2,12	-39%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Б.Горки-1 от ЛР-36 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,9	1,9	0,7	0,85	0,18	27%			1,02		1,61	0,75	-0,87	-54%	1,61		-1,61	-100%		0,75
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-707 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,6	0,97	0,39	68%			0,61		1,38	0,86	-0,52	-38%	1,38	0,86	-0,52	-38%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-392 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	1,0		-0,97	-100%			2,77		2,35		-2,35	-100%	2,35		-2,35	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-707 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	1,0	1,37	0,41	43%			0,26		1,38	1,18	-0,20	-14%	1,38	1,18	-0,20	-14%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-392 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,6	1,10	0,53	93%			0,50		1,38	0,96	-0,42	-31%	1,38		-1,38	-100%		0,96
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-707 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	1,3	1,37	0,10	8%			0,26		1,38	1,19	-0,19	-14%	1,38	1,19	-0,19	-14%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 РП-43 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,5	0,5	0,3		-0,34	-100%			0,49		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-392 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	3,3	3,3	1,8	1,78	-0,04	-2%			1,41		2,76	1,56	-1,20	-43%	2,76	0,78	-1,98	-72%		0,78
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-41 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	11,6	11,6	4,5		-4,51	-100%			11,22		9,80	6,14	-3,66	-37%	9,80	6,14	-3,66	-37%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Новосёлки с ТП-245 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,5	2,5	1,4	1,59	0,24	18%			0,89		2,15	1,40	-0,75	-35%	2,15	0,62	-1,53	-71%		0,78
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1 отп. на ТП-53 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,8	0,93	0,11	13%			0,52		1,26	0,81	-0,44	-35%	1,26	0,81	-0,44	-35%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-265 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	5,4	5,4	2,9	3,12	0,21	7%			2,16		4,57	2,74	-1,83	-40%	4,57	1,29	-3,28	-72%		1,45
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Щекутино с ТП-14 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,4	0,4	0,3		-0,30	-100%			0,42		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-1 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,1	4,1	2,3	2,39	0,13	6%			1,66		3,51	2,10	-1,41	-40%	3,51	1,03	-2,47	-70%		1,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС-265 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,9	0,99	0,05	6%			0,67		1,44	0,87	-0,57	-39%	1,44	0,43	-1,01	-70%		0,44
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.-Каменск-Деленево от ТП-352 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	5,7	5,7	3,1	3,07	0,01	0%			2,54		4,84	2,69	-2,15	-44%	4,84	1,34	-3,51	-72%		1,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.-16 с ПС-575, НФРЭС	ЗЭС	3,7	3,7	0,3		-0,26	-100%			1,38		0,32	2,01	1,69	свыше 100%				-		2,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.-5 с ПС-25, НФРЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,1	0,46	0,34	300%			0,49		0,14	0,97	0,83	свыше 100%				-		0,97
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-550 Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,2	4,2	0,3	3,15	2,86	свыше 100%			0,92		0,36	2,80	2,45	свыше 100%		2,80	2,80	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.32 РП-3 Одинцовский РЭС	ЗЭС	1,4	1,4	0,1		-0,10	-100%			1,40		0,12		-0,12	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ЛЛ-2 с РТП-1 Одинцовский РЭС	ЗЭС	8,6	8,6	0,3	4,86	4,55	свыше 100%			3,53		0,73	4,32	3,59	свыше 100%		4,32	4,32	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 289 Рузский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,1		-0,11	-100%			1,60		0,14		-0,14	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.3 ПС 327 Рузский РЭС	ЗЭС	2,1	2,1	0,1		-0,14	-100%			2,05		0,17		-0,17	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 327 Рузский РЭС	ЗЭС	0,7	0,7	0,0		-0,05	-100%			0,68		0,06		-0,06	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС 418 Рузский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1		-0,12	-100%			1,71		0,14		-0,14	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 559 Рузский РЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,1		-0,10	-100%			1,50		0,13		-0,13	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС 559, Рузский РЭС	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,08	-100%			1,14		0,10		-0,10	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.3 ПС 568 Рузский РЭС	ЗЭС	2,3	2,3	0,2		-0,16	-100%			2,28		0,19		-0,19	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС 568 Рузский РЭС	ЗЭС	2,3	2,3	0,2		-0,16	-100%			2,28		0,19		-0,19	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 595 Рузский РЭС	ЗЭС	4,3	4,3	0,3		-0,30	-100%			4,32		0,37		-0,37	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10-кВ ф.2 от РП-11, Рузский РЭС	ЗЭС	4,9	4,9	1,7	2,78	1,05	61%			2,01		1,61	2,44	0,83	51%		1,20	1,20	-		1,24
1	МО	Реконструкция ВЛ 10-кВ ф.2 от ПС 464, Рузский РЭС	ЗЭС	3,4	3,4	1,3	1,94	0,65	50%			1,41		1,13	1,71	0,58	51%		0,84	0,84	-		0,87
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 406 дер. Лобаново, Шаховской РЭС	ЗЭС	5,0	5,0	1,09	0,74	0,74	210%			3,86		0,43	0,98	0,56	131%		0,98	0,98	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 619 оп.350-381,417-440, в т.ч. ПИР	ЗЭС	5,4	5,4	2,0	4,42	2,43	122%			1,02		4,61	3,83	-0,78	-17%	4,61	3,83	-0,78	-17%		
1	МО	Реконструкция сети 10 кВ с установкой КТПП 10 кВ 630 кВА и строительство ВЛ 10 кВ, д. Демидково Рузский РЭС	ЗЭС	6,5	6,5	0,3		-0,31	-100%			6,48		0,74		-0,74	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10-кВ ф.14 от РП-17 ПС Руза Рузского РЭС	ЗЭС	5,6	0,6	0,3	0,19	-0,13	-40%			0,33		0,49	0,21	-0,28	-57%	0,49		-0,49	-100%		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС-327 ВУ НФРЭС	ЗЭС	1,8	1,8	0,6		-0,63	-100%			1,78		1,51		-1,51	-100%	1,51		-1,51	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС-707 ВУ НФРЭС	ЗЭС	1,4	1,4	0,5	1,29	0,81	169%			0,07		1,16	1,15	-0,01	-1%	1,16	1,15	-0,01	-1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС-707 ВУ НФРЭС	ЗЭС	1,4	1,4	0,5		-0,48	-100%			1,37		1,16		-1,16	-100%	1,16		-1,16	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ЦРП-1	ЗЭС	6,6	6,2	3,9	2,92	-0,97	-25%			3,19	0,33	2,97	2,53	-0,45	-15%		2,86	2,86	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ЦРП-1	ЗЭС	2,9	2,7	1,6	1,33	-0,28	-18%			1,35	0,15	1,34	1,15	-0,19	-15%		1,29	1,29	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. АБЗ с РП-51	ЗЭС	2,2	2,1	1,0	0,83	-0,20	-19%			1,24	0,11	0,87	0,72	-0,15	-17%		0,83	0,83	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. Победа с РП-24	ЗЭС	1,7	1,6	1,2	0,89	-0,29	-25%			0,71	0,09	1,37	0,77	-0,60	-44%	1,46	0,86	-0,60	-41%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 662 ф.4	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	0,49	0,05	11%			0,66	0,06	0,98	0,42	-0,56	-57%	1,04		-1,04	-100%		0,48
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 165 ф.7	ЗЭС	1,8	1,7	0,6	0,06	-0,57	-90%			1,61	0,09	1,42	0,06	-1,36	-96%	1,51		-1,51	-100%		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 408 ф.6	ЗЭС	1,1	1,1	0,7	0,45	-0,25	-35%			0,64		0,93	0,39	-0,54	-58%	0,93		-0,93	-100%		0,39

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 642 ф.1	ЗЭС	2,3	2,3	1,2	1,25					1,08		0,20	1,09	0,90	свыше 100%		1,09	1,09	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 302 ф.2	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,51	-0,34	-40%			0,43		0,81	0,44	-0,37	-45%	0,81		-0,81	-100%		0,44
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-2 РП 8	ЗЭС	1,2	1,1	0,4		-0,40	-100%			1,14	0,07	0,97		-0,97	-100%	1,04		-1,04	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-6 ПС 648	ЗЭС	1,0	0,9	0,3		-0,32	-100%			0,92	0,06	0,78		-0,78	-100%	0,83		-0,83	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-2 РП 7	ЗЭС	3,5	3,3	1,2	2,35	1,19	103%			0,84	0,21	0,28	2,05	1,77	свыше 100%		2,26	2,26	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-1 ПС-528	ЗЭС	2,7	2,5	1,3	2,09	0,78	60%			0,32	0,16	0,21	1,83	1,62	свыше 100%		1,99	1,99	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-4 ПС-406	ЗЭС	1,4	1,3	0,6	0,62					0,63	0,08	1,08	0,54	-0,54	-50%	1,16		-1,16	-100%		0,62
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС №645 "Сушкинская" от КТП-4201 до оп.18 (вынос с территории), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы, д.87а.	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,70	-0,09	-12%			0,26		0,81	0,60	-0,22	-27%	0,81		-0,81	-100%		0,60
1	МО	Реконструкция КВЛ-6 кВ Глебово-Избищи и ф.1 от РП-35, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истра-2	ЗЭС	14,4	14,3	5,8	5,49	-0,31	-5%			8,79		0,75		-0,75	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-714, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Давыдково	ЗЭС	8,8	8,8	3,1	2,44	-0,66	-21%			6,33	0,30	2,08	1,80	-0,28	-14%		2,10	2,10	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от ЦРП-9, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Волочаново, д. Борисовка	ЗЭС	2,7	2,6	0,1		-0,09	-100%			2,60	0,12	0,11		-0,11	-100%				-		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. 1 ПС-324 Охотобаза, ЛРЭС	ЗЭС	4,8	4,5	1,8	2,84	1,09	62%			1,64	0,20	1,45	2,46	1,01	70%				-		2,67
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 724 от ТП 159 «Лубенки» до ТП 480 Мышкино Можайского района	ЗЭС	12,0	11,4	5,6	7,33	1,68	30%			3,54	0,49	0,97	6,69	5,72	свыше 100%		6,98	6,98	-		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Ленино от ЗТП-723 до РП-69, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ленино	ЗЭС	8,2	8,2	0,3		-0,29	-100%			8,20		0,35		-0,35	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Хованское от РТП-69, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Хованское	ЗЭС	3,5	3,5	0,3	2,57	2,28	свыше 100%			2,43		0,30	2,23	1,93	свыше 100%				-		2,23
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-542, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ново-Петровское	ЗЭС	3,3	3,3	0,1		-0,11	-100%			3,28		0,14	0,00	-0,14	-100%				-		0,00
1	МО	Реконструкция АПС КРН-142 ф. 1 РП-1, Волоколамский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,1	1,68	1,55	свыше 100%			0,28		0,08	1,45	1,37	свыше 100%				-		1,45
1	МО	Строительство АПС-10 кВ ф. 11 ПС-405 оп. 60-61, Волоколамский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	1,47	1,35	свыше 100%			0,25		0,07	1,27	1,20	свыше 100%				-		1,27
1	МО	Строительство АПС-10 кВ ф. 6 ПС-642 вместо ЛР-87, Волоколамский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	1,47	1,35	свыше 100%			0,21		0,07	1,30	1,23	свыше 100%				-		1,30
1	МО	Строительство АПС-10 кВ ф. 1 ПС-408 вместо ЛР-111, Волоколамский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,1	1,68	1,55	свыше 100%			0,28		0,08	1,45	1,37	свыше 100%				-		1,45
1	МО	Реконструкция АПС КРН-119 ф. 7 ПС-165, Волоколамский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	1,0	1,68	0,72	76%			0,28		1,57	1,45	-0,11	-7%				-		1,45
1	МО	Строительство АПС-10 кВ ф. 6 ПС-662 вместо ЛР-27, Волоколамский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	1,47	1,35	свыше 100%			0,21		0,07	1,30	1,24	свыше 100%				-		1,30
1	МО	Реконструкция РП-24 ВЛ-10 кВ ф.Куйбышево, оп.1-5; 11-28; 58-63, отп. на КТП-330 оп.14-21 Истринский РЭС	ЗЭС	3,6	3,6	0,0	2,43	2,39	свыше 100%			1,01		0,09	2,19	2,10	свыше 100%				-		2,19
1	МО	Реконструкция РП-71 ВЛ-10 кВ ф.Лужки, оп.26-49 Истринский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,7		-0,66	-100%			2,44		1,25		-1,25	-100%				-		
1	МО	Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4-6кВ д.Новинки, ИРЭС	ЗЭС	4,4	4,4	0,2		-0,15	-100%			4,41		0,19		-0,19	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ф.51 ПС-836 отп. на КТП-840 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,05	-100%			2,38		0,12		-0,12	-100%				-		
1	МО	Строительство КРН-26 ф.6 ПС-683 д. Рыжово Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,11	-100%			2,38		0,25		-0,25	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС 292 ф. 3 отпайка на КТП-685 оп № 1 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,14	-100%			2,38		0,33		-0,33	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС-683 ф.5 отпайка на ТП-257 оп. № 313 ИРЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,7		-0,68	-100%			2,38		2,01		-2,01	-100%	2,01		-2,01	-100%		
1	МО	Строительство АПС РП-51 ф. Бабкино отпайка на ЗТП-372 оп № 91 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,38		0,20		-0,20	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС РП-44 ф. Еремеево отпайка на ТП-1075оп № 8 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,0		-0,02	-100%			2,38		0,05		-0,05	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС 836 ф. 24 отпайка на КТП-832 оп № 26 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,10	-100%			2,38		0,23		-0,23	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС 836 ф. 9 отпайка на КТП-645А оп № 1 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,11	-100%			2,38		0,25		-0,25	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС 836 ф. 308 отпайка на КТП-645 оп № 33 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,14	-100%			2,38		0,31		-0,31	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС ПС 836 ф. 58 отпайка на ЗТП-703 оп № 34 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,06	-100%			2,38		0,14		-0,14	-100%				-		
1	МО	Строительство АПС РТП-499 ф. Газстрой отпайка на ТП-383 оп № 79 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%				-		
1	МО	Установка АПС ПС-475 ф.55 отпайка на ТП-520 оп № 29 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,06	-100%			2,38		0,13		-0,13	-100%				-		
1	МО	Установка АПС РП-29 ф. Ананово отпайка на ТП-421 оп № 172 Истринского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%				-		
1	МО	Замена КРН № 203 на АПС по ф.7 ПС-324, д.Бренево, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,0	1,14	1,12	свыше 100%			0,81		0,05	1,00	0,95	свыше 100%				-		1,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Замена КРН № 204 на АПС по ф.7 ПС-324, д.Узорово, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,1	1,14	1,07	свыше 100%			0,81	0,08	1,00	0,91	свыше 100%			-		1,00	
1	МО	Замена КРН № 210 на АПС по ф.8 ПС-528, д.Михалево, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,2	1,14	0,94	свыше 100%			0,81	0,46	1,00	0,54	116%			-		1,00	
1	МО	Замена КРН № 214 на АПС по ф.4 ПС-324, д.Михалево, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,1	1,14	1,07	свыше 100%			0,81	0,16	1,00	0,84	свыше 100%			-		1,00	
1	МО	Замена РЛНД-10 № 146 ф.7 ПС-381 на АПС, н.п. Твердики, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	0,19	0,11	125%			2,17	0,10	1,37	1,27	свыше 100%			-		1,37	
1	МО	Замена КРН-10 № 153 ф.3 ПС-381 на АПС, дер. Преснецово, Можайский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,2		-0,23	-100%			1,55	0,53	0,79	0,26	50%			-		0,79	
1	МО	Замена РЛНД-10 № 103 ф.3 ПС-381 на АПС, н.п. Уваровка, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,0	0,19	0,16	свыше 100%			2,17	0,08	1,37	1,29	свыше 100%			-		1,37	
1	МО	Замена РЛНД-10 № 122 ф.9 ПС-428 на АПС, д. Ягодино, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	0,19	0,06	50%			2,17	0,30	1,37	1,08	свыше 100%			-		1,37	
1	МО	Замена РЛНД-10 № 530 ф.6 ПС-704 на АПС, д. Ченцово, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	0,19	0,09	89%			2,18	0,23	1,37	1,14	свыше 100%			-		1,37	
1	МО	Строительство АПС на оп.226 ф.7 ПС-381, д. Поповка, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	0,19	0,10	126%			2,12	0,10	1,34	1,23	свыше 100%			-		1,34	
1	МО	Замена РЛНД-10 № 194 ф.6 ПС-704 на АПС, д. Макарово, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	0,21	0,14	195%			2,15	0,17	1,37	1,20	свыше 100%			-		1,37	
1	МО	Строительство 2-х АПС Ф-1 ПС-392 оп. 165-166, 513-518 Наро - Фоминского РЭС	ЗЭС	4,8	4,8	0,2		-0,16	-100%			4,75	0,38		-0,38	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС Ф-4 ПС-707 оп. 735-211 вместо КРН-277 Наро - Фоминского РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,0		-0,05	-100%			1,59	0,11		-0,11	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС Ф-8 ПС-707 оп. 65-66 Наро - Фоминского РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС ф.Афанасовка с ТП-138 между оп. № 1 ф.Афанасовка с ТП-138 и оп. № 34 ф.Афанасовка с РП-2, д.Ивановка, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС по ф.Тарасково с ТП-221, с.п.Петровское, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС по ф. 3 с РП-1 в районе опоры 52.	ЗЭС	2,4	2,4			-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС по ф. «Большие Горки» от КРУН-59 в районе оп.№95 и возможность перевода питания части абонентов на ф. «Большие Горки-2» с ПС-288 в аварийном режиме	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство 4-х АПС по ф. 5 с ПС-25 вместо ЛР-9, ЛР-302, отп.на ТП-187, отп.на КТП-197, Наро-Фоминский РЭС.	ЗЭС	9,7	9,7	0,3		-0,34	-100%			9,69	0,41		-0,41	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС по ф. Тимонино с ТП-346 вместо ЛР-39, НФРЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,2		-0,22	-100%			2,44	0,50		-0,50	-100%			-			
1	МО	Строительство 2-х АПС по ВЛ-6 кВ Л-17 с РТП-20, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,8	4,8	0,2		-0,17	-100%			4,75	0,20		-0,20	-100%			-			
1	МО	Замена КРН-321 на АПС по ВЛ-6 кВ ф.32 РП-3, д.Шарапово, Одинцовский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	0,1		-0,06	-100%			1,59	0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Строительство 2-х АПС по ВЛ-6 кВ ф.32 РП-3, д. Мартыаново, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,8	4,8	0,0		-0,02	-100%			4,75	0,06		-0,06	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 101-А по ВЛ-6 кВ ф.33 РП-3, д. Чапаевка, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 31 по ВЛ-6 кВ ф.34 РП-3, д. Пронское, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 76 по ВЛ-6 кВ Л-1 с РП-4, д. Петелино, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	1,16	1,08	свыше 100%			1,16	0,10	1,03	0,93	свыше 100%			-		1,03	
1	МО	Строительство АПС оп. 110 по ВЛ-6 кВ Л-6 с РТП-20, д. Ершово, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 28 в сторону КТП-617 по ВЛ-6 кВ ф.37 ПС-584, д. Супонево, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 144 по ВЛ-6 кВ Л-2 с РП-4, д. Покровское, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 26 в сторону КТП-915 по ВЛ-6 кВ ф.16 ПС-584, д. Козино, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС оп. 92-93 по ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-550, д. Ивано-Константиновка, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 54-55 ф.13 РП-13, д.Бережки, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС на границе ф.6 ПС-701 и ф.7 ПС-701, д.Колобакино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,38	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-307 на АПС ф.2 ПС-289, д.Кожино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,44	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-372 на АПС ф.7 ПС-559, д.Косино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,44	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-164 на АПС ф.8 РП-20, н.п.Болтино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,44	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-121 на АПС ф.10 ПС-701, д.Сухарево, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,44	0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-311 на АПС ф.13 ПС-468, д.Хомяки, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1		-0,09	-100%			2,44	0,10		-0,10	-100%			-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Строительство АПС между опорами 98-259 ф.5 ПС-568, д.Борзеево, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 105-109 ф.5 РП-14, д.Барынино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 148-149 ф.4 ПС-559, д.Лашино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 130-132 ф.2 ПС-649, д.Вольничино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 160-161 ф.3 ПС-460, д.Марьино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 509-510 ф.3 ПС-595, д.Вандово, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,08	-100%			2,38		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Замена ЛР-39 на АПС ф.9 ПС-460, д.Костино, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	-0,09	-100%			2,44		0,10		-0,10	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ ЗТП-1008, строительство дополнительной МТП в н.п.Ватулино, Рузский РЭС	ЗЭС	10,6	10,6	0,0	-0,03	-100%			10,57		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ КТП-654, строительство дополнительной МТП в н.п.Булатино, Рузский РЭС	ЗЭС	5,4	5,4	0,2	-0,19	-100%			5,40		0,23		-0,23	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ КТП-1199, строительство дополнительной МТП в н.п.Городище-Сычи, Рузский РЭС	ЗЭС	7,7	7,7	0,0	-0,02	-100%			7,70		0,05		-0,05	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 67-68 ф.2 ПС-528, д.Дмитровка, Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	-0,06	-100%			1,75		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 69-70 ф.5 ПС-406, н.п.Шаховская, Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	-0,06	-100%			1,75		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Установка АПС между опорами 69-70 ф.8 ПС-406 н.п.Шаховская Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	-0,06	-100%			1,75		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Строительство АПС между опорами 242-243 ф.9 ПС-406, д.Белая Коль, Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	-0,06	-100%			1,75		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Установка КРН ф.2 ЦРП 9, д. Кр. Берег, Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1	-0,06	-100%			1,75		0,07		-0,07	-100%			-			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.18 ПС 409 ЗТП2194 - КРН218, в т.ч. ПИР	ЗЭС	6,2	5,2	1,9	4,47	2,57	136%		0,47	0,86	4,40	4,00	-0,40	-9%	5,26	4,86	-0,40	-8%		
1	МО	Рек-ция ВЛ-6кВ ф.31 ПС-551 ИРРС	ЗЭС	9,2	2,0	0,7	-0,70	-100%			2,00		1,69		-1,69	-100%	1,69		-1,69	-100%		
1	МО	Рек-ция ВЛ-10кВ от ф.20 ПС265 до ТП-280 НФРРС	ЗЭС	1,3	0,9	0,3	0,75	0,44	140%		0,11	0,32	0,75	0,65	-0,09	-13%	1,07	0,97	-0,09	-9%		
1	МО	ВЛ-10 кВ Ф5 ПС-559	ЗЭС	6,2	5,5	2,0	-2,02	-100%			5,54	0,54	4,69		-4,69	-100%	5,23		-5,23	-100%		0,54
1	МО	Рек-ция ВЛ-10кВ фил.2 ПС683, ИРРС	ЗЭС	14,0	5,3	1,9	-1,92	-100%			5,27		4,46		-4,46	-100%	4,46		-4,46	-100%		
1	МО	Рек-ция ВЛ-10кВ ф.9 ПС647, ИРРС	ЗЭС	6,0	5,4	2,0	-1,98	-100%			5,42	0,51	4,59		-4,59	-100%	5,10		-5,10	-100%		0,51
1	МО	Рек-ция ВЛ-10кВ ф.Алексеевка с РП-33 НФРРС	ЗЭС	10,7	6,4	2,3	0,82	-1,51	-65%		5,53	3,62	5,41	0,72	-4,68	-87%	9,03	4,34	-4,68	-52%		
1	МО	Рек-ция ВЛ 6-10кВ ф.Котово РП-22, ИРРС	ЗЭС	3,1	2,5	0,9	-0,86	-100%			2,45	0,51	2,08		-2,08	-100%	2,59		-2,59	-100%		0,51
1	МО	ВЛ-0,4-10 кВн.п. Городище-Варвариха РРРС	ЗЭС	8,0	7,0	2,5	-2,55	-100%			6,97	0,86	5,91		-5,91	-100%	6,76		-6,76	-100%		0,86
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Бабкино с РП-51, Истринский РЭС	ЗЭС	0,2	0,1	0,0	0,04			0,04	0,08	0,07	0,03	-0,03	-53%	0,15		-0,15	-100%		0,11	
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.16 ПС 468, оп.17-39, Рузский РЭС	ЗЭС	0,7	0,6	0,2	-0,22	-100%			0,64	0,06	0,54		-0,54	-100%	0,59		-0,59	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ТП-436, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,7	0,6	0,2	-0,23	-100%			0,64	0,06	0,54		-0,54	-100%	0,61		-0,61	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 10 с ПС-673 до ТП-274, НФРЭС	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,32	-0,40	-56%		0,58	0,04	0,76	0,27	-0,49	-64%	0,80		-0,80	-100%		0,31
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 21 от РП-3, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,3	1,2	0,8	0,62	-0,22	-26%		0,62	0,04	1,05	0,53	-0,52	-50%	1,09		-1,09	-100%		0,57
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 42 от КРУН-13, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,4	1,3	0,5	-0,47	-100%			1,35	0,07	1,14		-1,14	-100%	1,21		-1,21	-100%		0,07
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-25, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,4	1,3	1,2	1,10	-0,15	-12%		0,88	0,11	1,11	0,42	-0,69	-62%	1,21		-1,21	-100%		0,53
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 17 с ПС-575, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,5	1,0	0,45	-0,55	-55%		0,94	0,08	1,25	0,46	-0,80	-63%	1,34		-1,34	-100%		0,54
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 649, оп.1-42, Рузский РЭС	ЗЭС	2,5	2,5	1,3	0,84	-0,44	-35%		1,43	0,06	2,10	0,89	-1,21	-58%	2,16	0,95	-1,21	-56%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-308, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,7	2,4	1,4	1,05	-0,37	-26%		1,13	0,27	2,04	1,08	-0,96	-47%	2,31		-2,31	-100%		1,35
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-5, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,3	4,0	2,2	1,51	-0,73	-32%		2,27	0,23	3,41	1,48	-1,92	-56%	3,64		-3,64	-100%		1,72
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-3 ф.1	ЗЭС	1,0	0,9	0,3	0,04	-0,30	-88%		0,86	0,05	0,76	0,04	-0,73	-95%	0,81		-0,81	-100%		0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 302 ф.4	ЗЭС	0,7	0,6	0,2	0,03	-0,22	-88%		0,61	0,03	0,55	0,03	-0,52	-95%	0,58		-0,58	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 с РТП-5, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,4	0,4	0,3		-0,30	-100%		0,43		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-462 ТП-3184-3186, Шаховской РЭС	ЗЭС	0,6	0,6	0,4		-0,40	-100%		0,57		0,49		-0,49	-100%	0,49		-0,49	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 12 с РП-33, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	3,2	3,2	1,2		-1,15	-100%		3,15		2,67		-2,67	-100%	2,67		-2,67	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП 9 Кр.Берег, Шаховской РЭС	ЗЭС	3,8	3,8	1,4		-1,39	-100%		3,81		3,23		-3,23	-100%	3,23		-3,23	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-662 ф.6, Волоколамский РЭС	ЗЭС	6,0	6,0	2,2	3,39	1,19	54%		2,46		5,10	3,01	-2,09	-41%	5,10	3,01	-2,09	-41%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-627 ф.5, Волоколамский РЭС	ЗЭС	19,1	19,1	14,2	8,44	-5,76	-41%		10,69		12,53	12,53				12,53	12,53		-	0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 407 ф.2	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,14	-0,10	-41%			0,14		0,23	0,12	-0,11	-49%	0,23		-0,23	-100%		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ п/ст 408 ф.1	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,25	-0,01	-5%			0,02		0,23	0,22	-0,02	-7%	0,23		-0,23	-100%		0,22
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 12 с ПС-308, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,3					-			0,00	0,27				-	0,27		-0,27	-100%		0,27
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-1 с РП-4, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	1,4	0,4	0,3	0,20	-0,12	-37%			0,17	1,07	0,14		-0,14	-100%	1,21	1,07	-0,14	-12%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.11 ПС 289, оп.32-49, Рузский РЭС	ЗЭС	1,7	1,5	1,1	0,59	-0,48	-45%			0,75	0,20	1,25	0,61	-0,63	-51%	1,44		-1,44	-100%		0,81
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-528, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,0	1,8	1,3	0,99	-0,29	-22%			0,81	0,80	0,90	0,22	-0,68	-76%	1,70		-1,70	-100%		1,01
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ ф-3 с ПС293, Одинцовский РЭС, Звенигородский участок	ЗЭС	2,7	0,9	0,3		-0,30	-100%			0,86	1,58	0,73		-0,73	-100%	2,31	1,58	-0,73	-32%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП-1, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,7	2,4	0,8	1,02	0,18	21%			1,16	0,28	2,03	1,05	-0,98	-48%	2,31	1,32	-0,98	-43%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с РП-33, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,7	2,3	0,8		-0,80	-100%			2,28	0,38	1,93		-1,93	-100%	2,31		-2,31	-100%		0,38
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-619, Лотошинский РЭС	ЗЭС	4,3	4,0	2,2	1,62	-0,58	-27%			2,38	1,30	2,34	0,34	-2,00	-85%	3,64	1,64	-2,00	-55%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-802, Истринский РЭС	ЗЭС	0,7					-								-						
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 289, оп.16-28, Рузский РЭС	ЗЭС	1,2	0,4	0,3	0,05	-0,26	-82%			0,44		0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.5 РП-14, оп.124-139, Рузский РЭС	ЗЭС	1,4	0,7	0,3		-0,25	-100%			0,72		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.6 ПС 288, оп.119-151, Рузский РЭС	ЗЭС	1,4	0,2	0,1		-0,12	-100%			0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦРП-10 ф.3 оп.133-151, Козлово, Шаховской РЭС	ЗЭС	1,7	1,5	1,1	0,91	-0,21	-19%			0,60		0,51		-0,51	-100%	0,51		-0,51	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1 с ПС-802, Истринский РЭС	ЗЭС	1,9	0,8	0,3	0,06	-0,27	-83%			0,78		0,71	0,05	-0,66	-93%	0,71		-0,71	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС 289, оп.5-25, Рузский РЭС	ЗЭС	1,9	0,9	0,3		-0,33	-100%			0,94		0,80		-0,80	-100%	0,80		-0,80	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 РП-9, Шаховской РЭС	ЗЭС	2,0	1,8	1,3	1,07	-0,26	-19%			0,73		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-619, Лотошинский РЭС	ЗЭС	2,1	1,3	0,7	0,40	-0,34	-46%			0,93		1,07	0,29	-0,78	-73%	1,07		-1,07	-100%		0,29
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-719 ф.7 оп.77-103, Можайский РЭС	ЗЭС	2,1	0,6	0,4	0,19	-0,20	-51%			0,34		0,46	0,17	-0,29	-63%	0,46		-0,46	-100%		0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.8 РП-20, оп.90-96, 159-179, Рузский РЭС	ЗЭС	2,3	0,7	0,3		-0,26	-100%			0,74		0,62		-0,62	-100%	0,62		-0,62	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС 559, оп.1-16, 30-60, Рузский РЭС	ЗЭС	2,4	0,9	0,3		-0,30	-100%			0,85		0,72		-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-719 ф.4 оп.102-ТП-274, Можайский РЭС	ЗЭС	2,4	1,0	0,3	0,26	-0,08	-23%			0,22		0,81	0,62	-0,19	-23%	0,81		-0,81	-100%		0,62
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-2 ф.4, Волоколамский РЭС	ЗЭС	2,4	2,1	2,1	2,02	-0,07	-3%			0,13		0,61	0,50	-0,11	-18%	0,61		-0,61	-100%		0,50
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-381 ф.12 оп.45-70, Можайский РЭС	ЗЭС	2,6	0,9	0,5	0,28	-0,23	-46%			0,63		0,77	0,24	-0,53	-69%	0,77		-0,77	-100%		0,24
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 406 оп.171-199 Аксаково-Б.Коль, Шаховской РЭС	ЗЭС	2,8	2,6	1,9	1,53	-0,37	-19%			1,05		0,89		-0,89	-100%	0,89		-0,89	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 17 с ПС-802, Истринский РЭС	ЗЭС	2,8	2,1	1,1	1,05					0,99		1,76	0,92	-0,84	-48%	1,76		-1,76	-100%		0,92
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС 289, оп.7-45, Рузский РЭС	ЗЭС	3,3	2,0	0,7		-0,69	-100%			1,97		1,67		-1,67	-100%	1,67		-1,67	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1 с РП-39, Истринский РЭС	ЗЭС	3,4	2,3	0,7	0,05	-0,66	-93%			2,30		1,96	0,01	-1,95	-99%	1,96		-1,96	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-381 ф.7 оп.29-86, Можайский РЭС	ЗЭС	3,6	1,4	0,5		-0,50	-100%			1,40		1,21	0,67	-0,54	-45%	1,21		-1,21	-100%		0,67
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. Холмы с РТП-501, Истринский РЭС	ЗЭС	4,1	1,8	0,7	0,07	-0,60	-90%			1,71		1,50	0,06	-1,45	-96%	1,50		-1,50	-100%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.3 РП-14, оп.145-166, 214-259, Рузский РЭС	ЗЭС	4,6	2,2	0,8		-0,76	-100%			2,17		1,84		-1,84	-100%	1,84		-1,84	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-719 ф.4 оп.102-ТП-124, Можайский РЭС	ЗЭС	4,7	1,8	0,6		-0,63	-100%			0,43		1,52		-1,52	-100%	1,52		-1,52	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-405 ф.11, Волоколамский РЭС	ЗЭС	5,4	5,0	4,5	4,17	-0,30	-7%			0,84		1,41	0,69	-0,71	-51%	1,41		-1,41	-100%		0,69
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 171, оп.304-323, 402-426, 448-469, Рузский РЭС	ЗЭС	5,7	4,9	2,8	1,64	-1,20	-42%			3,29		2,78		-2,78	-100%	2,78		-2,78	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-408 ф.3, Волоколамский РЭС	ЗЭС	8,9	8,1	7,6	7,28	-0,29	-4%			0,83		2,01	1,31	-0,70	-35%	2,01		-2,01	-100%		1,31
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-619, Лотошинский РЭС	ЗЭС	10,3	4,7	1,9	2,25	0,32	16%			2,32		3,64	1,68	-1,96	-54%	3,64		-3,64	-100%		1,68
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-409, Лотошинский РЭС	ЗЭС	1,7	0,3	0,2	0,10	-0,09	-47%			0,15		0,16	0,04	-0,13	-77%	0,16		-0,16	-100%		0,04
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 462, Шаховской РЭС	ЗЭС	4,3	3,9	2,8	2,25	-0,56	-20%			1,60		1,36		-1,36	-100%	1,36		-1,36	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП-387 до оп.2 ф.19 ПС №802 "Духанино", замена опоры №5, РВО-10 на ОПН, в т.ч. ПИР,МО., Истринский р-н, д.Еремеево, уч.9	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,18	-100%			0,26		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №683 "Ядрошино" от оп.75 до оп.268, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с/оЯдроминский, д.Троща, дом № 7	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,12	-100%			0,18		0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	ВЛ-6 кВ ЦРП-12 с1 - ТП-181 РУ-1-ТП-266с1	СЭС	2,3	2,1	0,7	2,21	1,50	211%				0,21	1,71	1,91	0,20	12%	1,92	2,12	0,20	10%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС №647 «Нудоль» ф. «64704», в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Климовка	СЭС	0,0	0,1	0,1	0,13							0,03	0,12	0,09	свыше 100%	0,03	0,12	0,09	свыше 100%		
1	МО	Реконструкция ЛЭП-10 кВ оп.60-61, уст.яч. ПС №215 "Ново-Софрино" в т.ч. ПИР, МО Пушкинский р-н, п.Софрино, ул.Железнодорожная	СЭС	2,4	2,4	1,0	1,39	0,40	40%			1,05	1,88	2,07	0,19	10%	1,88	2,07	0,19	10%		0,00	
1	МО	Реконструкция распределительной сети 6-10 кВ	СЭС	59,9	59,9	26,1		-26,12	-100%			59,88	50,74	26,75	-23,99	-47%	50,74	26,72	-24,02	-47%		0,03	
1	МО	ВЛ 10 кВ фид. 829 н.п. Софрино	СЭС	11,2	10,2	6,9	6,94					3,28	6,73		-	6,73	6,73						
1	МО	ВЛ 6 кВ ф 8 ПС № 229 ответвление на Волдынь	СЭС	6,4	6,1	4,9	4,94					1,16	4,48		-	4,48	4,48						
1	МО	Реконструкция ВЛ3-6 кВ ф.305 ПС №533 "Вихрево" монтаж реклоузера, замена провода, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, в р-не д. Варварино	СЭС	2,6	2,6	0,9		-0,89	-100%			2,60	2,15	1,20	-0,94	-44%	2,15		-2,15	-100%		1,20	
1	МО	Реконструкция ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3	СЭС	559,7	519,0	142,1	183,07	41,00	29%			333,00	38,93	135,62	231,36	95,74	71%	169,03	203,58	34,56	20%		66,71
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.33-45, ф.7 ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Воеводино	ЮЭС	0,8	0,8	0,3		-0,30	-100%			0,84	0,69		-0,69	-100%	0,69		-0,69	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ (установка опоры), ф.25 ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п.Серебряные Пруды	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,13	0,11	0,05	-0,06	-57%	0,11		-0,11	-100%		0,05	
1	МО	Рек-ция ВЛ 10 кВ Ф 2 ПС 464 с заходом на ЗТП 1300 д.Лышиково РРРС	ЗЭС	4,4	4,3	0,3		-0,29	-100%			4,28	0,13	0,70		-0,70	-100%			-			0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ 10кВ Ф9 ПС 355 М.р-на	ЗЭС	6,6	6,5	0,3		-0,27	-100%			6,51	0,05	0,65		-0,65	-100%			-			0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-789 "Наро-Осановская" с поднятием габарита линии, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чуряково, дом № 29	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,41	0,15		-0,15	-100%			-				
1	МО	Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп.19 до оп.20 (ПС-738 "Полушкино"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Полушкино.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,18	0,06		-0,06	-100%			-				
1	МО	Реконструкция оп.165-166, 178-186, 222-228 ф.14 ПС №748 "Лазарево" (замена КРН-10 кВ, замена провода и опор), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Всходы	ЮЭС	2,9	2,9	0,9		-0,95	-100%			2,93	2,28		-2,28	-100%	2,28		-2,28	-100%			
1	МО	ПИР будущих лет РС	ВЭС	24,6	24,1	14,5	12,15	-2,33	-16%			24,82	17,61	11,06	-6,54	-37%	17,98		-17,98	-100%			11,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-10кВ Фид-4 с ЗТП-226 оп. 1-33 КРЭС	ЮЭС	3,3	3,3	0,3	0,27					3,02	0,17	0,29	0,12	69%			-				0,29
1	МО	Монтаж КРН Фид. 3 ЗТП-253, между оп. 118-119 КРЭС	ЮЭС	1,1	1,1	0,1	0,04	-0,03	-42%			1,04	0,11	0,04	-0,07	-66%			-				0,04
1	МО	Установка ВДТ на ВЛ-6кВ Фид. 21 с ПС-14	ЮЭС	11,5	11,5	1,0	0,78	-0,21	-21%			10,74	0,77	0,68	-0,10	-12%			-				0,68
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-6кВ фид.17 от РТП-8 оп-42	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-27%			1,42	0,07	0,04	-0,03	-49%			-				0,04
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-10кВ фид. 6 от ПС-454 оп-6	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-27%			1,42	0,07	0,04	-0,03	-49%			-				0,04
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-10кВ фид. 312-205 с ПС-755 оп. 13	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-27%			1,42	0,07	0,04	-0,03	-49%			-				0,04
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-10кВ фид. 312 с РТП-7 оп-30	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-27%			1,42	0,07	0,04	-0,03	-49%			-				0,04
1	МО	Монтаж КРН на ВЛ-6кВ фид. 21 с ПС-14 оп-45	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-27%			1,42	0,07	0,04	-0,03	-49%			-				0,04
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.363 от ТП-63 оп.30-36	ЮЭС	1,1	1,1	0,0	0,06	0,02	37%			1,06	0,09	0,06	-0,04	-40%			-				0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.312 от РТП-7 оп.42а-8	ЮЭС	0,9	0,9	0,1	0,07	0,01	23%			0,82	0,08	0,08	0,00	-3%			-				0,08
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.17 от РТП-8 оп. 1-33	ЮЭС	3,1	3,1	0,1	0,22	0,11	93%			2,87	0,26	0,25	-0,01	-3%			-				0,25
1	МО	Реконструкция ВЛ 10кВ фид. 6 с ПС 246 оп. 1- оп.46	ЮЭС	2,4	2,4	0,5	0,35	-0,13	-27%			2,00	0,34	0,34	0,01	2%			-				0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. 1 с ПС 491 оп. 1-оп. 82, оп. 122-156, оп. 98-119, отп на КТП-256 оп. 1-2.	ЮЭС	15,0	15,0	1,2	1,03	-0,19	-16%			13,97	1,23	0,91	-0,32	-26%			-				0,91
1	МО	Реконструкция КРН-2 ВЛ-10кВ ф.2 с РП-6, между оп. 83-84	ЮЭС	1,5	1,5	0,0		-0,03	-100%			1,47	0,07		-0,07	-100%			-				
1	МО	Реконструкция КРН-11 ВЛ-10кВ между ф.3 с ПС-491 и ф.12 с РП-23, оп.97	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,03	-42%			1,42	0,11	0,04	-0,07	-66%			-				0,04
1	МО	Реконструкция КРН-13 ВЛ-10кВ ф.5 с РП-2 оп.81	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,03	-42%			1,42	0,11	0,04	-0,07	-66%			-				0,04
1	МО	Реконструкция КРН-14 ВЛ-10кВ ф.2 с РП-28 оп.5	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,03	-42%			1,42	0,11	0,04	-0,07	-66%			-				0,04
1	МО	Реконструкция КРН-28 ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-3 между оп. 95-96	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,03	-42%			1,42	0,11	0,04	-0,07	-66%			-				0,04
1	МО	Установка ВДТ (на ВЛ-10кВ фид. 4 с РП-19 оп. 53-54)	ЮЭС	12,4	12,4	2,1	1,55	-0,59	-28%			10,86	1,55	1,35	-0,20	-13%			-				1,35
1	МО	Установка ВДТ ВЛ-10кВ ф.139 с ПС-243 в районе д.Сельцо оп.№72-73	ЮЭС	11,5	11,5	0,8	0,78	-0,01	-2%			10,72	0,77	0,69	-0,08	-11%			-				0,69
1	МО	Установка ВДТ ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 оп. 153-154	ЮЭС	11,5	11,5	0,8	0,78	-0,01	-2%			10,72	0,77	0,69	-0,08	-11%			-				0,69
1	МО	Реконструкция ВЛ-6кВ ф.19 с ПС-23 отпайка к ТП-14 Михайловская слобода оп. №20-30	ЮЭС	1,1	1,1	0,1	0,05	-0,02	-24%			1,03	0,09	0,05	-0,04	-40%			-				0,05

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	МО	Установка АПС ВЛ-6 кВ Ф-32 РП-6оп249 Одинцовского РЭС	ЗЭС	1,4	1,3	1,0	1,03					0,22				-								
1	МО	Установка АПС РП-17 фид. 2 В пролете опор 83-84 (вместо ЛР -165) Рузский РЭС	ЗЭС	1,4	0,8	0,6	0,64					0,12				-								
1	МО	Установка АПС РП-11 фид. 2 Между оп. 124 фид. 2 РП-11 и оп. 94 фид.14 ПС 732 (вместо ЛР -181) Рузского РЭС	ЗЭС	1,4	0,8	0,6	0,61					0,22				-								
1	МО	Установка АПС ПС 462 Ф8 д.Мерклово (вновь) Шаховской РЭС	ЗЭС	1,4	0,8	0,6	0,62					0,18				-								
1	МО	Установка АПС ЦРП 10 Ф.3 д.кр.Гора (вновь) Шаховской РЭС	ЗЭС	1,4	0,8	0,6	0,62					0,20				-								
2.5.2.	!	ТППР ВЛЭП 0,4 кВ	х	1 335,5	1 182,4	521,3	495,4	-25,9	-5%			687,1	137,0	596,89	474,12	-122,8	-21%	675,38	479,23	-196,16	-29%		131,48	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-668, Рузский РЭС	ЗЭС	1,7	1,7	0,1		-0,06	-100%			1,71		0,07		-0,07	-100%							
1	МО	ВЛ 0,4 кВ в д. Ягунино Одинцовского р-на	ЗЭС						-							-								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-14, замена вводов, РП-15, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Старогородово	ЮЭС			0,08	0,08		-			0,65		0,65	0,65	-							0,65	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РТП-5, замена вводов, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Расказовка	ЮЭС						-			0,82		0,00	0,00	-							0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.11-27, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Барканово	СЭС			0,16	0,16		-					0,14	0,14	-			0,14	0,14			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-5, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Тарбинское	СЭС			0,05	0,05		-					0,04	0,04	-			0,04	0,04			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.33-35-36, МТП-965,ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, д. Шарاپово	СЭС			0,12	0,12		-					0,11	0,11	-			0,11	0,11			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп. 11-18, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Барканово	СЭС			0,54	0,54		-					0,51	0,51	-			0,51	0,51			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.15-22, замена опор, РП-478,ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Напольское	СЭС			0,30	0,30		-					0,27	0,27	-			0,27	0,27			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.1-4-12 МТП-27, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Тарбинское	СЭС			0,79	0,79		-					0,71	0,71	-			0,71	0,71			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ ф.3 КТП-246, замена оп.6,8,10,13, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, с. Абрамцево, ул. Васнецова	СЭС			0,41	0,41		-					0,36	0,36	-			0,36	0,36			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ РУ-0,4 кВ-оп.22-оп.19А МТП-27, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Тарбинское	СЭС			0,42	0,42		-					0,37	0,37	-			0,37	0,37			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от КТП-91, ПС № 286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Измайлово	СЭС						-					0,06	0,06	-			0,06	0,06			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-16 ф.2, ПС №823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д. Федоровское	СЭС			0,07	0,07		-					0,23	0,23	-			0,23	0,23			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.10-22 МТП-98, ПС №146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,д. Залесье	СЭС			0,30	0,30		-					0,27	0,27	-			0,27	0,27			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп 10-17-18, КТП-14, ПС № 286 "Станки2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ермолино	СЭС						-					0,05	0,05	-			0,05	0,05			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от КТП-219, ПС № 803 "Юркино-2", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н, д. Ахтимнеево	СЭС						-					0,06	0,06	-			0,06	0,06			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-38-40, МТП-83, ПС № 545 "Торгашино" в т.ч. ПИР, Сергиево-посадский р-н, д. Сальково	СЭС						-					0,00	0,00	-			0,00	0,00			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.5-11 ф. Хутор КТП-766, ПС № 116 "Солнечногорск", МО, Солнечногорский р-он, д. Ожогово, с.о. Обуховский.	СЭС			0,20	0,20		-			0,44		0,18	0,18	-							0,18	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, ТП-1183, ПС № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Федоровка	СЭС			0,03	0,03		-					0,03	0,03	-			0,03	0,03			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от МТП-772, ПС-№ 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Гульнево	СЭС			0,21	0,21		-					0,19	0,19	-			0,19	0,19			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. 37, ВЛ-6-10 кВ, ПС-332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Опарино	СЭС			1,32	1,32		-					1,17	1,17	-			1,17	1,17			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.11-24 КТП-562, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки	СЭС			0,35	0,35		-			0,42		0,31	0,31	-							0,31	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ЗТП-55, ПС №286, "Станки 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Озерское	СЭС						-					0,10	0,10	-			0,10	0,10			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.22-15 КТП-496, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,с. Мишутино	СЭС			0,55	0,55		-					0,47	0,47	-			0,47	0,47			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-038 кВ оп.1-13, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-он, д. Логиново, с.о. Обуховский.	СЭС			0,55	0,55		-					0,48	0,48	-			0,48	0,48			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.12-24, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР,МО,Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково	СЭС			0,74	0,74		-					0,64	0,64	-			0,64	0,64			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.10-20 ф.2, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, дс.Воздвиженское	СЭС			0,65	0,65		-					0,55	0,55	-			0,55	0,55			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.1-10-30 РП-28, ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,с. Шеметово	СЭС			2,03	2,03		-					1,81	1,81	-			1,81	1,81			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-583, ПС №71 "Поварово", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки	СЭС			0,32	0,32		-					0,27	0,27	-			0,27	0,27			-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.1-4 МТП-521 ф. "Дачный проезд", ПС №71 "Поварово", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки	СЭС			0,24	0,24		-					0,21	0,21	-			0,21	0,21			-	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%		
1	МО	Реконструкция КТП-902, замена рубильника, ВЛИ-0,38кВ от оп.10, ПС №328 "Ожогово", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Рахманово	СЭС					0,33	0,33	-				0,28	0,28	-		0,28	0,28	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ РУ-0,38 кВ-оп.4-оп.34, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Федорцово	СЭС					0,41	0,41	-				0,36	0,36	-		0,36	0,36	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.9-14, КТП-562 ф. "Деревня", ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лукино	СЭС					0,41	0,41	-				0,35	0,35	-		0,35	0,35	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-156, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спасское	СЭС					0,34	0,34	-				0,29	0,29	-		0,29	0,29	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-683 оп.17-44 Ф. "Деревня - правая сторона", ПС № 329 "Осиновка" в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д. Стегачево	СЭС					0,15	0,15	-				0,14	0,14	-		0,14	0,14	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ ф. "Школа" ТП-785, ПС №328 "Ожогово", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Барское-Мелечкино	СЭС					0,85	0,85	-		0,36		0,79	0,79	-				-		0,79
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ МТП-135-оп.3, ПС № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бакланово	СЭС					0,22	0,22	-		0,49		0,20	0,20	-				-		0,20
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-10 от МТП-430, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Рогачево	СЭС					0,22	0,22	-		0,09		0,65	0,65	-		0,65	0,65	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ МТП-336-оп.11, ПС № 612 "Круг", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Гологузово	СЭС					0,26	0,26	-		0,78		0,24	0,24	-				-		0,24
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-1123, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Пречистено	СЭС					0,49	0,49	-				0,44	0,44	-		0,44	0,44	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,22кВ от МТП-1067, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Василюво	СЭС					0,30	0,30	-				0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ ф. Геронтьево оп.1-9, 10-12, 16-18, МТП-402, ПС № 823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Геронтьево	СЭС					0,20	0,20	-		0,38		0,49	0,49	-		0,49	0,49	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТ-387, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Морозово	СЭС					0,49	0,49	-				0,44	0,44	-		0,44	0,44	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп. 3-18 РУ-0,4, ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Маньково	СЭС					0,66	0,66	-				0,60	0,60	-		0,60	0,60	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.6-10-14 РП-342 ф.Магазин, ПС № 816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Березняки	СЭС					0,13	0,13	-				0,11	0,11	-		0,11	0,11	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ-оп.6, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Хребтово	СЭС					0,02	0,02	-		0,21		0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ РУ-0,4 кВ-оп.1-оп.17, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Чкалова	СЭС					1,17	1,17	-				0,99	0,99	-		0,99	0,99	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.40-44 МТП-83, ПС № 545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Сальково	СЭС					0,21	0,21	-				0,18	0,18	-		0,18	0,18	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ РУ-0,4 кВ-оп.10 РП-335, ПС № 540, в т.ч. ПИР,МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Соснино	СЭС					0,66	0,66	-				0,56	0,56	-		0,56	0,56	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.7-13 ТП-781, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево	СЭС					0,28	0,28	-				0,24	0,24	-		0,24	0,24	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ МТП-52-13 ф. "Милени", ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мелени	СЭС					0,72	0,72	-		0,72		0,61	0,61	-				-		0,61
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ ТП-120-оп.8, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Дятлово	СЭС					0,43	0,43	-				0,37	0,37	-		0,37	0,37	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-455, ПС № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Поджигородово	СЭС					0,22	0,22	-				0,19	0,19	-		0,19	0,19	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-243, ПС № 612 "Круг", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Чернятино	СЭС					0,65	0,65	-		0,80		0,55	0,55	-				-		0,55
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-31, ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Исаково д.3	СЭС					0,50	0,50	-				0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-167, ПС № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Городище	СЭС					0,48	0,48	-		1,03		0,41	0,41	-				-		0,41
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.2-8, МТП-215, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Тешилово	СЭС					0,47	0,47	-				0,40	0,40	-		0,40	0,40	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-31, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Исаково, уч.6	СЭС					0,48	0,48	-				0,41	0,41	-		0,41	0,41	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.54-56 ТП-578, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, М.О., Солнечногорский р-н, д. Есипово	СЭС					0,16	0,16	-				0,16	0,16	-		0,16	0,16	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-2005 до оп.7, ПС № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бунтеиха	СЭС					0,27	0,27	-				0,27	0,27	-		0,27	0,27	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. опора 2, оп.3-33, КТП-6786Б, ПС № 64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.Ильинское	СЭС					0,68	0,68	-				0,65	0,65	-		0,65	0,65	-		0,00
1	МО	Реконструкция КЛ от ТП-536 оп.1-13, ВЛИ-0,38кВ от ТП-536 ф.Коттеджи, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово	СЭС							-		0,52		0,42	0,42	-		0,42	0,42	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.1-6, ПС №765 "Сенек", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Стрелино, с.п. Кривцовское.	СЭС							-		0,16		0,14	0,14	-		0,14	0,14	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.2-5 ТП-823, ПС № 140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Рыгино.	СЭС					0,03	0,03	-		0,07		0,08	0,08	-		0,08	0,08	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-6-20-24 РП-32, ПС №823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с. Константиново	СЭС							-		0,94		0,90	0,90	-		0,90	0,90	-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.2-8-12, МТП-18, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Паюсово	СЭС											0,28	0,28	-							0,28
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ МТП-61-оп.12-21, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково	СЭС			0,57	0,57	-						0,52	0,52	-							0,52
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп. 9-13 ВЛИ-0,38 кВ, ТП-546, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Терехово	СЭС			0,31	0,31	-						0,28	0,28	-							0,28
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-558, ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино	СЭС			0,19	0,19	-						0,17	0,17	-							0,17
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-251, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский, р-н, д. Глебово	СЭС					-						0,21	0,21	-	0,21	0,21	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп.7 ВЛИ-0,38кВ от ТП-683, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово	СЭС					-						0,15	0,15	-	0,15	0,15	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-47, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голиково	СЭС					-						0,41	0,41	-							0,41
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-98, ПС № 146 "Венцы", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Залесье	СЭС					-						0,18	0,18	-	0,18	0,18	-				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-6-16 КТП-853, ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Воробьево	СЭС					-						0,14	0,14	-							0,14
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ РУ-0,38 кВ-оп.1-22-27, МТП-53, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Ивановское	СЭС					-						0,34	0,34	-							0,34
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-48 ф. Деревня, ПС № 667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Дьяконово	СЭС					-						0,41	0,41	-							0,41
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от МТП-825 ф. "д. Кондырино", ПС № 766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кондырино	СЭС					-						0,50	0,50	-							0,50
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-787, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимофеево	СЭС					-						0,45	0,45	-	0,45	0,45	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП-533, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино	СЭС					-						0,10	0,10	-							0,10
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.24-35, КТП-765, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Субботино	СЭС					-						0,48	0,48	-							0,48
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП-766, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ожогино	СЭС					-						0,24	0,24	-							0,24
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП-766, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ожогино	СЭС					-						0,06	0,06	-							0,06
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП-430, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Большаково	СЭС					-						0,36	0,36	-	0,36	0,36	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп.1 ф.2 ТП-430, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Большаково	СЭС					-						0,15	0,15	-	0,15	0,15	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, КТП-697, ПС № 329 "Осиновка" в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, д. Соколово	СЭС					-						0,01	0,01	-	0,01	0,01	-				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.1-13-25 от МТП-112, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Веригино	СЭС					-						0,42	0,42	-							0,42
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.8-18 ТП-285 ф. "Левая сторона", ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Стрелгово	СЭС					-						0,45	0,45	-							0,45
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.12-16-22, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, г. Хотьково, ул. Чкалова	СЭС					-						0,16	0,16	-							0,16
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-10 МТП-635, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово	СЭС					-						0,42	0,42	-							0,42
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.4 до 11-12-16-20 ф. "правая ст." МТП-459 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Никитино, дом № 10а	ЗЭС			0,44	0,44	-						0,38	0,38	-							0,38
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.4 до оп.5 КТП-809 ПС-701 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лызалово, уч. 133	ЗЭС			0,04	0,04	-						0,03	0,03	-							0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.161 до оп.160 3 КТП-2296 ПС-701 "Сухарево" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Москворецкая, дом № 9В	ЗЭС			0,06	0,06	-						0,06	0,06	-	0,06	0,06	-				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3352 ф.2 ПС №528 "Манеж" в пролете оп.1-2-10, 10-23, с установкой УУ в РУ-0,4кВ ЗТП-3352, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Косилово, дом № 15	ЗЭС			0,37	0,37	-						0,33	0,33	-	0,33	0,33	-				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4 до оп.16 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1967 ПС618 Никольское, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лобково, стр. 72А	ЗЭС			0,08	0,08	-						0,07	0,07	-	0,07	0,07	-				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.3 до оп.13а ВЛ-0,4кВ ф. "2-х эт. дома" ЗТП-2943 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Пушкино, дом № 32	ЗЭС			0,26	0,26	-						0,23	0,23	-	0,23	0,23	-				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.17 до оп.21 ф. Почта ЗТП-744 ПС-618 Никольское, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Рождествено, уч. 300	ЗЭС			0,21	0,21	-						0,18	0,18	-	0,18	0,18	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 от КТП-619 до оп.12 (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Супонево, ГП-1, уч.21	ЗЭС			0,50	0,50	-						0,43	0,43	-	0,43	0,43	-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 до оп.26 ВЛИ-0,38 кВ КТП-1307 ПС-789 "Нароосановская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Репище, влад.1 Г	ЗЭС					-								-			-				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.2 ф.1 до оп.17 ПС-371 "Обушковская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, д. Воронино, д.4	ЗЭС					-								-			-				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 43 до оп. 58 РП-34 ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, Московская область, Истринский район, Лучинский с/о, д.Крюково	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-55 ПС-308 "Наро-Фоминск" оп. 11-21, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ташировское сп, д.Любаново, ул.Советская, д.1а	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для обеспечения трехфазной сети от оп.4 до оп.9 ВЛ-0,4 кВ ф. «Деревня» КТП-809 (ф.4 ПС-327 Колодкино), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Староникольское, ул. Полевая, д.40.	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 в пролетах 10-17 КТП-4204 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Брехово д. влад.82	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ в пролетах оп. 3-18 КТП-4201 ПС №645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцы д, дом № 163 а	ЗЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 до оп.17 ВЛИ 0,38 ф. "ул.Герасимова" ЗТП-254 ПС-556 "Кукарينو", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Герасимова, дом № 5	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,48					0,06	0,05	0,42	0,37	свыше 100%	0,42	0,42	0,42	-					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-13-19, замена вводов, МТП-165, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домоделовский р-н, д.Вахромеево	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,48	0,00	-1%			0,01	0,43	0,43	-0,01	-1%	0,43	0,43	-0,01	-1%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ оп.91-99, БМКТП-211, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Востряково	ЮЭС	0,5	0,5	0,4		-0,44	-100%			0,46	0,38		-0,38	-100%	0,38		-0,38	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.34-36 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.35, МТП-248, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ермолово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,18	0,15		-0,15	-100%	0,15		-0,15	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-17, замена вводов, МТП-23А, ф.8 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Рамеский р-н, с.Степановское	ЮЭС	1,3	1,3	0,7		-0,74	-100%			1,19	1,05	1,12	0,08	7%	1,05	0,90	-0,15	-14%				0,22	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-18, замена вводов, ф.2 КТП-14, ф.6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Поддубье	ЮЭС	0,5	0,5	0,3		-0,30	-100%			0,51	0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп.19-35 МТП-141 ПС №215 "Н.Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Тютчева	СЭС	2,0	2,1	2,1	2,07						1,66	1,61	-0,05	-3%	1,66	1,61	-0,05	-3%				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 33-37-41 КТП-965 ПС №391 "Подсоино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Шарاپово	СЭС	0,3	0,3	0,3		-0,28	-100%			0,28	0,24		-0,24	-100%	0,24		-0,24	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-23 ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Ереминно	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,01	-0,30	-96%			0,30	0,27	0,07	-0,20	-75%	0,27	0,07	-0,20	-75%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.2 МТП-321 ПС №208 "Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Пусяттино	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,04	164%			0,00	0,06	0,06	0,00	3%	0,06	0,06	0,00	3%					
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.16 до оп.20 КТП-1123 ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, Владимирская обл., Александровский р-он, д. Пречистино	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,04	162%			0,00	0,06	0,06	0,00	2%	0,06	0,06	0,00	2%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.1-7 РП-72 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Козлово д	СЭС	0,2	0,1	0,0	0,06	0,03	148%			0,01	0,05	0,05	0,00	-4%	0,05	0,05	0,00	-4%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-494 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Самойлово	СЭС	0,3	0,1	0,0	0,08	0,05	137%			0,01	0,08	0,07	-0,01	-8%	0,08	0,07	-0,01	-8%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-683, ПС №329 "Осиновка" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Стегачева	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,15					0,01	0,14	0,14	0,00	-2%	0,14	0,14	0,00	-2%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-517, ПС №71 "Поварово" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Белавино	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,02	0,24	0,23	-0,02	-7%	0,24	0,23	-0,02	-7%				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-194 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, г. Хотьково, ул. 3-е Митино	СЭС	0,4	0,4	0,4		-0,40	-100%			0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-428, замена провода ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Благовещенка	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,51					0,03	0,45	0,45			0,45	0,45							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-12 МТП-438 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Язвицы	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,61	0,07	13%			0,06	0,53	0,53	0,00	0%	0,53	0,53	0,00	0%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-374 до оп.35 и строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.35, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Растовка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,32	0,27		-0,27	-100%	0,27		-0,27	-100%					
1	МО	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф.2 МТП-150, ПС № 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Станково	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,26	-0,08	-24%			0,00	0,41	0,24	-0,17	-41%	0,41	0,24	-0,17	-41%				0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-288, БМКТП п.Барыбино, ул. Чкалова (ДРЭС)	ЮЭС	5,0	5,0	1,5		-1,51	-100%			4,15	0,76	3,51		-3,51	-100%						0,76		
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от РП-294 г. Хотьково	СЭС		0,1	0,1	0,06										-								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-203 (ф.2 ПС №719 "Мордвино") в пролете оп.1-10, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, уч.26	ЗЭС		0,1	0,1	0,47	0,37	свыше 100%			0,17			0,42	0,42	-						0,42		
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ от КТП-151 с установкой доп.КТП д. Новоселки ИФРРС	ЗЭС		2,9	2,9	2,86					0,00	0,00				-								
1	МО	Реконструкция ВЛ-4 кВ д. Сутоки	ВЭС		0,0	0,0	0,00					0,00	0,00				-						0,00		
1	МО	Водопонижение ПС №130 "Электросталь" (СМР)	ВЭС		2,2	2,2	2,26	0,11	5%								-								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.25-35, КТП-8, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шишкино	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,11	-0,23	-67%			0,38		0,41	0,10	-0,31	-77%						0,10		
1	МО	Реконструкция БМТП-244 (замена тр-а), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково	ЮЭС	0,3	0,3	0,2		-0,24	-100%			0,34		0,29		-0,29	-100%								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4-12, БКТП-1028, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Кутузово	ЮЭС	0,6	0,6	0,4		-0,40	-100%			0,57		0,48		-0,48	-100%								
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП 266, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д. Гавшино	ЮЭС	4,2	4,2	1,3		-1,34	-100%			4,18		3,19		-3,19	-100%	3,19					-3,19	-100%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-18, замена вводов, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Ульянино	ЮЭС	3,4	3,4	1,1	0,96	-0,13	-12%			2,39		2,60	0,86	-1,74	-67%	2,60					-2,60	-100%	0,86
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-810, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ушмары	ЮЭС	5,7	5,7	1,8		-1,83	-100%			5,35		4,35	3,73	-0,63	-14%	4,35	3,36				-1,00	-23%	0,37
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 1-15 КТП-233, замена вводов, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово, м.р-н Бельные столбы, ул.Рокосовского	ЮЭС	1,0	1,0	0,3		-0,30	-100%			0,93		0,75	0,47	-0,27	-37%	0,75	0,43				-0,32	-43%	0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-226 д.Солодовка, д.Игумново, 2 БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС 385 до БМКТП д.Солодовка, д.Игумново (ЧРЭС)	ЮЭС	11,4	3,7	1,0		-0,99	-100%			3,55	0,00	3,01		-3,01	-100%	3,01					-3,01	-100%	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-4, МТП-109, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сидориха	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,04		0,16	0,17	0,01	5%	0,16	0,17				0,01	5%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-7, с заменой МТП на БМКТП и установкой дополнительной БМКТП, с.Становое, Раменского района	ЮЭС	12,2	10,4	4,1	2,72	-1,40	-34%			4,68	1,21	3,96		-3,96	-100%	5,17	0,62				-4,55	-88%	0,59
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4кВ и ТП-10/0,4 с.Васильево	ЮЭС	3,5	4,1	4,1	4,08					0,44		3,50	3,50			3,94	2,07				-1,87	-47%	1,87
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-15, с установкой двух дополнительных БМКТП в д. Давыдово, Раменского района	ЮЭС	11,3	6,8	6,8	2,55	-4,23	-62%			1,97	3,86	6,60	4,87	-1,73	-26%	9,62	7,81				-1,80	-19%	0,10
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-118 д.Руново (КРЭС)	ЮЭС	2,6	0,3	0,2	0,17					0,10		0,17	0,17			0,27					-0,27	-100%	0,27
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 д.Грабченки (КРЭС)	ЮЭС	3,0	0,4	0,2	0,23	-0,01	-4%			0,03	0,10	0,26	0,23	-0,02	-9%	0,36					-0,36	-100%	0,33
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-15, замена вводов, КТП-331, ПС №182 "Гулево" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Покров	ЮЭС	0,9	0,9	0,0		-0,03	-100%			0,86		0,04		-0,04	-100%								
1											#И/Д														
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-7, ЗТП-358, ф.5 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ульянино	ЮЭС	0,3	0,3	0,2		-0,18	-100%			0,27		0,23		-0,23	-100%	0,23					-0,23	-100%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-21, КТП-27, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Семеновское	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,45	0,03	6%			0,00		0,34	0,40	0,06	17%	0,34	0,40				0,06	17%	0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-17, КТП-22, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сотниково	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,03					0,00		0,03	0,03			0,03	0,03						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.13-22, МТП-407, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Савино	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,31					0,00		0,36	0,28	-0,09	-24%	0,36					-0,36	-100%	0,28
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-59 до оп.61, замена вводов, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ермолино	ЮЭС	0,5	0,5							0,48													
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-40-46 ф.2 МТП-220, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сергеево	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,17	-100%			0,47		0,38		-0,38	-100%	0,38					-0,38	-100%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-93 д.Ганусово, 2 БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.121 с ПС-243 до БМКТП д. Ганусово (РРЭС)	ЮЭС	9,3	9,3	6,2	6,03	-0,18	-3%			2,58	0,55	4,76	5,17	0,41	9%	5,31	5,72				0,41	8%	0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-314 до оп.16, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Завалипышево	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,65	0,37	137%				0,05	0,50	0,58	0,08	16%	0,50	0,58	0,08	16%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.88-90, оп.89-95, ТП-139, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,32	0,20	174%				0,08	0,27	0,28	0,00	1%	0,27	0,28	0,00	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-240 до оп.14, замена вводов, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	1,2	1,2	0,4	0,03	-0,40	-94%				1,13	0,94	-0,94	-100%		0,94		-0,94	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-17, КТП-121, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Рождествено	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,59	-0,10	-15%				0,15	0,61	0,51	-0,10	-17%	0,61		-0,61	-100%		0,51
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от проект. БМКТП до оп.24 (МТП-312), ф.23 ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Матвейково	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,13	0,00	-2%				0,01	0,12	0,11	-0,01	-5%	0,12	0,11	-0,01	-5%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-27, МТП-93, ф.121 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Ганусово	ЮЭС	1,5	1,5	0,6		-0,62	-100%				1,48	1,18		-1,18	-100%	1,18		-1,18	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.1-12, КТП-332, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Борисовка	ЮЭС	0,6	0,6	0,2	0,56	0,36	174%				0,09	0,48	0,50	0,02	5%	0,48		-0,48	-100%		0,50
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1320 до оп.39, замена вводов, ПС №280 "Ежовка", МО, Подольский р-н, д.Никудино	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,83	-0,04	-4%				0,05	0,73	0,71	-0,01	-2%	0,73	0,66	-0,07	-10%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-26, 26-34, МТП-248, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Ермолово	ЮЭС	2,4	2,4	1,9	2,16	0,27	14%					1,87	1,89	0,02	1%	1,87	1,70	-0,17	-9%		0,19
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-2, МТП-345, ф.36 ПС №563 "Металлист", МО, Ступинский р-н, с.Старая Кашира	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,04						0,00	0,05	0,03	-0,02	-40%	0,05		-0,05	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-185 до оп.20, замена вводов, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хирино	ЮЭС	1,8	1,8	1,4	1,44	0,02	2%				0,32	1,48	1,26	-0,22	-15%	1,48		-1,48	-100%		1,26
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-427 до оп.3, замена вводов, ПС №233 "Мартьяново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Мартьяновское	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	0,36	0,14	67%				0,00	0,32	0,21	-0,10	-33%	0,32		-0,32	-100%		0,21
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-11 до оп.12, замена вводов, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Каменка	ЮЭС	1,1	1,1	0,9	0,90	-0,04	-4%				0,16	0,87	0,77	-0,10	-11%	0,87		-0,87	-100%		0,77
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.28-39, ЗТП-817, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сырьево	ЮЭС	0,8	0,8	0,3	0,03	-0,27	-91%				0,81	0,69	0,03	-0,66	-96%	0,69		-0,69	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-162 до оп.6, ф.1, РП-1, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Грызлово	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,39	-100%				1,10	0,89		-0,89	-100%	0,89		-0,89	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.7-162, замена вводов, МТП-181, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Заворыкино	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,38						0,01	0,33	0,34	0,01	2%	0,33		-0,33	-100%		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-163 до оп.16, замена вводов, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Прудно	ЮЭС	1,2	1,2	0,9	1,08	0,13	14%				0,12	1,00	0,94	-0,06	-6%	1,00		-1,00	-100%		0,94
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-16, КТП-275, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Новоселки	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,58						0,07	0,51	0,51			0,51	0,51				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.41-52, оп.52-оп.91, МТП-311, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чепелево	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,68	0,04	6%				0,11	0,64	0,58	-0,05	-9%	0,64	0,52	-0,11	-18%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.38-46, КТП-530, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пешково	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,03	-0,18	-87%				0,57	0,45	0,02	-0,43	-95%	0,45		-0,45	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-22, КТП-72, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п. Столбовая	ЮЭС	1,5	1,5	1,2	1,33	0,18	16%				0,08	1,23	1,17	-0,07	-6%	1,23	1,05	-0,19	-15%		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-8-16-39, ЗТП-252, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,94	-0,11	-11%				0,10	0,89	0,81	-0,08	-9%	0,89		-0,89	-100%		0,81
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-19, ф.2 БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,11	-87%				0,38	0,28	0,01	-0,27	-95%	0,28		-0,28	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-18, ЗТП-352, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сохино	ЮЭС	0,9	0,9	0,4		-0,44	-100%				0,85	0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-24, ф.3 БМКТП-330, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Крюково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,03	-0,11	-81%				0,33	0,28	0,02	-0,26	-92%	0,28		-0,28	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.8-21, замена вводов, МТП-70, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Енино	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,51	0,03	5%				0,05	0,39	0,46	0,07	17%	0,39	0,46	0,07	17%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.34-42, замена вводов, БМКТП-882, ПС№663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Пестово	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,20	-100%			0,58	0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-17, КТП-285, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ведищево	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,25	-100%			0,74	0,59		-0,59	-100%	0,59		-0,59	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.20-33, замена вводов, КТП-148, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Сулаково	ЮЭС	1,0	1,0	0,6	0,73	0,09	14%			0,03	0,83	0,65	-0,19	-23%	0,83	0,58	-0,25	-30%		0,06
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-24-29, замена вводов, КТП-281, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Курганье	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,40					0,03	0,35	0,35			0,35	0,35				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-19, замена вводов, МТП-29, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Лиды	ЮЭС	0,9	0,9	0,7	0,56	-0,18	-24%			0,38	0,78	0,48	-0,30	-38%	0,78		-0,78	-100%		0,48
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-7 до оп.28, замена вводов, ф.11 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Глубокое	ЮЭС	1,2	1,2	0,8	0,43	-0,38	-47%			0,70	0,99	0,81	-0,18	-18%	0,99		-0,99	-100%		0,81
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-40, оп.40-76, замена вводов, ЗТП-63, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Молоди	ЮЭС	2,4	2,4	2,0	1,87	-0,08	-4%			0,51	2,01	1,64	-0,37	-18%	2,01	0,95	-1,06	-53%		0,69
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-438 до оп.11, с ПС №480 "Северово", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, д.Акишово	ЮЭС	0,7	0,7	0,4	0,05	-0,32	-86%			0,69	0,60	0,05	-0,55	-92%	0,60		-0,60	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-150 до гр.уч-ка абонента, с ПС №319 "Лаговская", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Большое Толбино	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,06	-0,42	-87%			0,78	0,67	0,05	-0,62	-92%	0,67		-0,67	-100%		0,05
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-33, замена вводов, МТП-62, ф.1 ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Захариха	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,21	-100%			0,58	0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-19 до оп.3-7, ф.6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,63					0,00	0,56	0,56			0,56	0,56				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.11-14а, замена вводов, МТП-67, ф.151 ПС №243 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Никоновское	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,24					0,02	0,21	0,21	0,01	5%	0,21	0,21	0,01	5%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-2-23, КТП-612, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Богдановка	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,52	-100%			1,02	0,80		-0,80	-100%	0,80		-0,80	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.26-44, КТП-824, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ляхово	ЮЭС	0,5	0,5							0,49										
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-157 до оп.8, замена вводов, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Агарино	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,61					0,01	0,49	0,54	0,06	12%	0,49	0,54	0,06	12%		
1												#И/Д										
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-19, КТП-210, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое Петровское	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,11	-82%			0,45	0,28	0,03	-0,26	-91%	0,28		-0,28	-100%		0,03
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.39-41, ЗТП-252, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,01	-0,05	-82%			0,25	0,13	0,01	-0,11	-91%	0,13		-0,13	-100%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-15, ЗТП-51, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,48	0,30	167%			0,01	0,42	0,43	0,02	4%	0,42		-0,42	-100%		0,43
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-273 до оп.15, замена вводов, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Вельяминово	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,62						0,50	0,56	0,06	12%	0,50	0,56	0,06	12%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.21-21/1, замена вводов, МТП-118, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,00	0,16	0,16			0,16	0,16				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-40-76, замена вводов, ЗТП-63, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Молоди	ЮЭС	2,4	2,4							2,45										
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.70-76, замена вводов, ТП-77, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.Игумново	ЮЭС	0,6	0,6	0,5	0,54					0,01	0,46	0,48	0,02	4%	0,46	0,48	0,02	4%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-164 до оп.1-2-5-11-13, замена вводов, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Акулинино	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,46						0,40	0,40			0,40	0,40				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-16, МТП-501, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Жилево	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,04						0,04	0,04			0,04	0,04				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 оп.1-3, ф.2 оп.1-6, МТП-158, ф.2 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Бояркино	ЮЭС	0,7	0,7	0,2	0,59	0,37	174%			0,06		0,50	0,53	0,03	7%	0,50	0,53	0,03	7%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-288 ул. Кирова п. Барыбино (ДРЭС)	ЮЭС	13,1	12,0	11,8	10,44	-1,38	-12%			1,06	1,08	10,02	9,12	-0,90	-9%	11,10	10,20	-0,90	-8%		0,00
1	МО	ВЛ-0,4кВ от КТП-80 д.Поталово (ПРЭС)	ЮЭС	4,4	4,1	1,8	2,31	0,49	27%			0,15	0,32	3,44	3,31	-0,13	-4%	3,75	3,63	-0,13	-3%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-44, БМКТП Б.Городня (СРЭС)	ЮЭС	6,1	6,1	2,3	1,50	-0,76	-34%			4,10		4,91	4,33	-0,57	-12%	4,91		-4,91	-100%		4,33
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с МТП-187 Подмоклово (СРЭС)	ЮЭС	7,5	7,5	6,2	7,04	0,84	14%			0,02		5,82	6,35	0,52	9%	5,82	6,35	0,52	9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-212 д.Лукино, БМКТП (СРЭС)	ЮЭС	5,4	5,2	4,4	4,35					0,73	0,17	4,00	3,75	-0,25	-6%	4,17	3,91	-0,26	-6%		0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-133 с заменой МТП на БМКТП и установкой дополнительной БМКТП, п.Шаралова Охота, Серпуховского района	ЮЭС	11,1	10,0	8,2		-8,17	-100%			8,19	2,46	7,87		-7,87	-100%	9,41		-9,41	-100%		2,46
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Новлянское	ЮЭС	4,3	4,3	1,6		-1,63	-100%			3,66	0,52	3,10		-3,10	-100%	3,63		-3,63	-100%		0,52
1	МО	ВЛ-0,38 кВ в с.Слобода Ленинского района стр-во БМКТП-250(ДРЭС)	ЮЭС	10,8	10,8	9,9	0,77	-9,10	-92%			9,91	0,07	8,36	0,68	-7,69	-92%	8,36		-8,36	-100%		0,75
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 25 д.Кануново	ЮЭС	4,1	4,1	2,3	1,69	-0,60	-26%			2,09	1,73	1,77		-1,77	-100%	3,50		-3,50	-100%		1,73
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 262 д.Ловцово	ЮЭС	3,8	3,8	1,6		-1,56	-100%			3,51	0,25	2,97		-2,97	-100%	3,22		-3,22	-100%		0,25
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-5, с установкой дополнительной КТП, с.Глубокое, Серебрянно-Прудского района (СПРЭС)	ЮЭС	5,7	3,4	2,1	1,85	-0,28	-13%			0,77	4,03	0,82	0,17	-0,65	-79%	4,85		-4,85	-100%		4,20
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-115 д.Кропотово (КРЭС)	ЮЭС	5,5	1,9	0,1		-0,11	-100%			2,03	2,90	1,50		-1,50	-100%	3,92		-3,92	-100%		2,90
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-10, замена вводов, МТП-59, ф.5 ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Плетехина	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,64	0,04	6%			0,02		0,55	0,57	0,02	4%	0,55	0,57	0,02	4%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-65 д.Столбовая (уч-к №2) (ЧРЭС)	ЮЭС	10,0	9,1	8,6	8,61					0,28		3,16	6,56	3,40	107%	3,44	6,84	3,40	99%		0,00
1	МО	Реконструкц. ВЛ-0,4кВ от КТП-166 д.Ходаево СИП-2, 2БМКТП-250,отп. ВЛ-6кВ до БМКТП (ЧРЭС)	ЮЭС	8,2	5,1	4,6	1,59	-2,98	-65%			0,81	1,23	6,95	1,22	-5,74	-82%	8,18	2,44	-5,74	-70%		0,00
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от КТП-61 д. Дыдылдино, КТП (ДРЭС)	ЮЭС	4,9	4,9	4,6	4,59					0,28		3,95	3,95			3,95	3,95				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-816 д.Гальчино (ДРЭС)	ЮЭС	4,8	4,6	3,1	3,86	0,74	24%			0,43	0,24	3,30	3,42	0,12	4%	3,53	1,79	-1,74	-49%		1,87
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от КТП-821 д.Успенское (ДРЭС)	ЮЭС	5,0	4,8	3,3	3,91	0,60	18%			0,05	0,13	3,52	3,43	-0,09	-3%	3,66	3,56	-0,09	-3%		0,00
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от КТП-325 д.Шебанцево (ДРЭС)	ЮЭС	8,3	7,8	5,9	5,16	-0,73	-12%			2,46	0,47	5,62	4,49	-1,13	-20%	6,09	3,54	-2,55	-42%		1,42
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1170 д.Александровка (ПРЭС)	ЮЭС	2,8	2,8	0,7		-0,70	-100%			1,36		2,05	1,17	-0,88	-43%	2,05	1,05	-1,00	-49%		0,12
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-501 д.Сертякино (ПРЭС)	ЮЭС	4,9	4,9	1,9		-1,86	-100%			5,41		3,53	2,00	-1,53	-43%	3,53	1,80	-1,73	-49%		0,20
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-130 д.Хлевино (ЧРЭС)	ЮЭС	6,1	0,2			-				0,00	6,06			-		6,06	6,06				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-295 д.Алчково (ЧРЭС)	ЮЭС	2,2	2,2	0,5		-0,55	-100%			2,10		1,61	0,61	-1,00	-62%	1,61		-1,61	-100%		0,61
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-170 д.Васькино, замена трансформатора-400 кВА в ЗТП (ЧРЭС)	ЮЭС	7,2	6,4	3,4	5,45	2,02	59%			0,18	0,86	4,47	4,59	0,12	3%	5,32	5,00	-0,33	-6%		0,45
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, БМКТП д.Венюково (ЧРЭС)	ЮЭС	10,3	1,9	0,6	0,57					0,96	2,38	0,49	0,49			2,88	2,88				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247 п. Дубна (ЧРЭС)	ЮЭС	8,2	1,6	1,1	1,01	-0,07	-6%			0,33	0,67	1,01	0,86	-0,15	-15%	1,65	1,53	-0,12	-7%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-40, БМКТП д.Подберезное (ПРЭС)	ЮЭС	2,7	2,7	2,5	2,54					0,02		2,25	2,25			2,25	2,25				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-84 д.Б.Ивановское (ПРЭС)	ЮЭС	1,3	1,3	0,6	0,10	-0,46	-82%			1,22		1,06	0,09	-0,97	-91%	1,06		-1,06	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 д.Жирошкино (ПРЭС)	ЮЭС	3,5	3,5	3,3	3,28					0,12		2,82	2,82			2,82	2,82				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-95 д.Липкино, (ПРЭС)	ЮЭС	1,3	1,3	1,2	1,25					0,01		1,06	1,12	0,06	6%	1,06	1,12	0,06	6%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 с.Остров (ДРЭС)	ЮЭС	1,0	1,0			-				1,00				-					-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-236 м. Видное, БМКТП, реконструкция отпайки КЛ-6 кВ ф.319 с ПС-14 до БМКТП м. Видное (ДРЭС)	ЮЭС	8,8	8,8	2,8	0,22	-2,55	-92%			8,60		6,84	0,20	-6,65	-97%	6,84		-6,84	-100%		0,20
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-52 д.Семеновское (СтРЭС)	ЮЭС	1,2	1,1	0,8	0,70	-0,14	-16%			0,35	0,09	0,76	0,60	-0,16	-21%	0,86		-0,86	-100%		0,69
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-141 д.Назарово (СтРЭС)	ЮЭС	0,8	0,8	0,6	0,65					0,17	0,05	0,57	0,57			0,63	0,50	-0,13	-20%		0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-162, установка БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.1 с ЦРП-1 до новой БМКТП д.Грызово (СтРЭС)	ЮЭС	6,2	5,9	4,4	4,17	-0,24	-5%			1,58	0,28	4,25	3,64	-0,61	-14%	4,53	2,56	-1,97	-44%		1,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-369 д.Образцово (СтРЭС)	ЮЭС	3,2	3,0	2,3	2,02	-0,33	-14%			0,87	0,17	2,51	1,77	-0,74	-29%	2,68	1,55	-1,13	-42%		0,39

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 д. Подмоклово, БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ до БМКТП д. Подмоклово (СРЭС)	ЮЭС	14,2	14,2	0,7	6,96	6,21	свыше 100%		3,63		0,66	8,37	7,72	свыше 100%			-			8,37
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-350, БМКТП д.Бугьрки (ЧРЭС)	ЮЭС	3,5	0,4	0,3	0,29	-0,01	-2%		0,00	0,45	0,28	0,28	0,00	-1%	0,73		-0,73	-100%		0,73
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-48, БМКТП д. Горки, (ДРЭС)	ЮЭС	6,2	3,3	1,2	1,03	-0,20	-17%		1,44	2,01	0,47		-0,47	-100%	2,49		-2,49	-100%		2,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-275 и ЗТП-98; КТП-275, замена тр-ра. Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. ПИР, МО, Зарайский район, н.п. Зименки	ВЭС	10,0	10,0	6,3	9,13	2,81	44%				8,48	8,62	0,15	2%	8,48	8,62	0,15	2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 122 н.п.Починки, НРЭС	ВЭС	9,5	8,8	6,7	6,31	-0,37	-5%		0,62		7,46	7,68	0,22	3%	8,08	8,31	0,22	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п.Афанасово-1 (с заменой КТП-99 250/10/0,4) Ногинский р-н,М.О.	ВЭС	9,1	8,7	8,7	2,69	-5,97	-69%		0,36		7,34	2,51	-4,83	-66%	7,70	2,87	-4,83	-63%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 119 н.п. Соколово, НРЭС	ВЭС	8,8	8,2	6,5	5,05	-1,40	-22%		0,56		6,92	4,52	-2,40	-35%	7,48	5,08	-2,40	-32%		
1	МО	Реконструкция КТП-120, ВЛ 0,4 кВ от КТП 120 д. Бельнички, ЗРЭС	ВЭС	9,3	8,6	7,0	6,26	-0,72	-10%		0,58		7,32	5,55	-1,77	-24%	7,91	6,14	-1,77	-22%		
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 в н.п.Пронихлово ЗРЭС.	ВЭС	7,9	7,2	2,2	6,19	3,98	181%		0,58		6,13	5,63	-0,50	-8%	6,71	6,21	-0,50	-7%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 219 Балобаново, НРЭС	ВЭС	9,2	8,4	5,3	6,34	1,02	19%		0,64		7,12	9,73	2,62	37%	7,76	10,38	2,62	34%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 211 Подвязново, НРЭС	ВЭС	3,9	3,5	1,3		-1,28	-100%		3,50	0,32	2,97		-2,97	-100%	3,29		-3,29	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, строительство КТП в н.п.Семеновская Шатурского района.	ВЭС	7,3	7,3	6,2	6,40	0,22	4%				6,22	5,74	-0,48	-8%	6,22	5,74	-0,48	-8%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. от КТП 47 н.п.Улитино-Гора, ШПРЭС	ВЭС	6,8	6,8	2,3	5,60	3,25	138%		1,22		5,78	5,28	-0,50	-9%	5,78	5,28	-0,50	-9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №115 в д.Александровка от МТП-115 Озерского района.	ВЭС	4,7	4,6	4,2	1,44	-2,79	-66%		0,32		3,69	3,82	0,13	4%	4,01	4,14	0,13	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в н.п.Полудряденки Озерского района.	ВЭС	3,0	2,9	1,9	0,88	-1,02	-54%		0,20		2,31	2,35	0,04	2%	2,52	2,55	0,04	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Булгаково с заменой КТП ЛРЭС.	ВЭС	11,5	11,3	4,3	0,41	-3,85	-90%		0,45		9,27	9,79	0,52	6%	9,72	10,25	0,52	5%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 122 н.п.Алексеевка НРЭС.	ВЭС	3,5	3,5	1,9	2,27	0,34	18%		1,25		2,00	2,00			2,00	2,00				
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. от КТП 1138, КТП 1043, КТП 1327 в н.п. Соболево, ОЗРЭС	ВЭС	19,1	17,7	11,6	13,18	1,54	13%		1,17		10,25	16,32	6,07	59%	11,42	17,49	6,07	53%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 89 д. Следово, НРЭС	ВЭС	4,8	4,4	1,6	3,71	2,11	131%		0,34		3,72	3,37	-0,35	-9%	4,06	3,70	-0,35	-9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 от КТП 328, КТП 160/10/0,4 н.п. Оселок, НРЭС	ВЭС	5,3	4,9	3,5	2,49	-1,00	-29%		0,36		4,14	2,79	-1,35	-33%	4,50	3,15	-1,35	-30%		
1	МО	Реконструкция КТП 160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ д.Курьяниха- ВЛ 0,4 кВ д.Климовская с установкой дополнительного КТП ВЛ 0,4 кВ, ШПРЭС	ВЭС	6,1	5,4	1,7	4,84	3,10	178%		0,53	0,58	4,55	4,19	-0,36	-8%	5,13	4,77	-0,36	-7%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 530 - КТП 198 д. Пожнская, ЕРЭС	ВЭС	13,9	13,3	5,1	12,32	7,27	144%		0,99	0,47	11,28	10,78	-0,50	-4%	11,75	11,25	-0,50	-4%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (с заменой МТП-78 на КТП 400/10/0,4) в н.п. д. Аксеново Щелковского района	ВЭС	7,7	7,1	2,3	5,17	2,87	125%		0,51		5,98	4,53	-1,44	-24%	6,48	5,04	-1,44	-22%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 14, строительство КТП д.Душоново ШПРЭС	ВЭС	10,4	10,2	9,6	0,59	-9,06	-94%		0,64		8,17	7,34	-0,83	-10%	8,82	7,98	-0,83	-9%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 38 с уст-кой доп. КТП, д.Кабаново ШПРЭС	ВЭС	9,1	8,3	7,5	7,50				0,81	0,66	7,04	7,10	0,06	1%	7,70	7,76	0,06	1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 160 кВА с.Петровское ШПРЭС	ВЭС	4,4	4,4	1,8	3,04	1,20	65%				3,75	3,08	-0,67	-18%	3,75	3,08	-0,67	-18%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 251 н.п.Андреево-Сумино П-ПРЭС	ВЭС	10,9	10,9	9,0	9,80	0,76	8%		1,15		9,28	9,21	-0,07	-1%	9,28	9,21	-0,07	-1%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №249 н.п.Белоомут	ВЭС	5,4	5,2	4,8	4,77				0,40	0,22	4,37	4,19	-0,18	-4%	4,59	4,41	-0,18	-4%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Большие Жеребцы с установкой дополнительных КТП	ВЭС	8,8	8,2	5,1	4,18	-0,89	-18%		0,55		6,92	5,45	-1,47	-21%	7,47	6,00	-1,47	-20%		
1	МО	Реконструкция вл 0,4 кВ д.Великодворье ШПРЭС	ВЭС	8,4	8,4	7,2	7,19	0,00	0%				7,16	6,43	-0,72	-10%	7,16	6,43	-0,72	-10%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №81 в н.п.Непещино	ВЭС	7,6	7,6	2,6	6,85	4,27	166%				6,44	6,55	0,12	2%	6,44	6,55	0,12	2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Зарайск от ТП №187 и РП №5 г.Зарайск, ЗРЭС	ВЭС	3,4	3,4	1,1	3,39	2,28	204%		0,48		2,88	2,75	-0,13	-5%	2,88	2,71	-0,17	-6%		0,41
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, строительство КТП 250 кВа в с.Челохово Егорьевского района	ВЭС	2,9	2,9	1,2	0,29	-0,91	-76%		2,53		2,42	0,27	-2,15	-89%	2,42		-2,42	-100%		0,27
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 24 с. Гавриловское, ЛРЭС	ВЭС	4,3	4,3	1,4	0,23	-1,18	-84%				3,66	3,40	-0,27	-7%	3,66	3,40	-0,27	-7%		
1	МО	Реконструкция КТП-1136, установка доп. КТП. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи О-ЗРЭС	ВЭС	6,8	6,8	2,8	0,74	-2,01	-73%		6,01		5,74	0,65	-5,09	-89%	5,74		-5,74	-100%		0,65
1	МО	Реконструкция МТП-236, установка двух доп. МТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Старая ВРЭС	ВЭС	7,3	7,3	3,1	0,47	-2,59	-85%		6,69		6,20	0,53	-5,67	-91%	6,20		-6,20	-100%		0,53

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Строительство ВЛ-6 кВ, установка доп. КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, д. Громково ЦРЭС	ВЭС	2,7	2,7	1,1	1,12	0,05	5%				2,27	2,67	0,41	18%	2,27	2,67	0,41	18%		
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ, установка доп. КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Трубино ЦРЭС	ВЭС	2,7	2,7	1,1	0,53	-0,57	-52%				2,33	2,60	0,27	12%	2,33	2,60	0,27	12%		
1	МО	Реконструкция КТП-49, с заменой трансформатора на 160 кВа, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Двуглиньково ЛРЭС	ВЭС	2,2	2,2	1,2	2,19	0,97	79%		1,27		1,85	2,42	0,56	30%	1,85		-1,85	-100%		2,42
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП-250 кВа. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Ново-Загарье П-ЦРЭС	ВЭС	8,0	8,0	3,3	0,83	-2,50	-75%		7,00		6,77	0,84	-5,93	-88%	6,77		-6,77	-100%		0,84
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ и установка МТП-100/10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Спас-Дошатаый ЗРЭС	ВЭС	9,1	9,1	4,2	0,81	-3,35	-81%				7,71	6,36	-1,36	-18%	7,71	6,36	-1,36	-18%		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 36, КТП 37, МТП 181 н.п. Белье Колодези.ОРЭС	ВЭС	9,8	2,9	1,4	0,17	-1,21	-88%		6,47	6,02	2,31		-2,31	-100%	8,33		-8,33	-100%		6,02
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н.п.Велино О-ЗРЭС	ВЭС	10,9	10,9	3,9	9,87	5,97	153%				9,28	9,55	0,27	3%	9,28	9,55	0,27	3%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2103, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д. Моносеино.	ЗЭС	2,4	2,3	0,8		-0,85	-100%		2,31	0,10	1,61		-1,61	-100%				-		0,10
1	МО	Рек-ция Вл-0,4 кВ ТП-1095 п. Привокзальный ВРРС	ЗЭС	7,7	7,5	6,1	6,57	0,48	8%		0,65	0,50	5,07	5,49	0,42	8%	4,79	4,79				1,20
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ ТП 1582 п. Привокзальный ВРРС	ЗЭС	2,0	2,0	1,9	2,10	0,24	13%			0,15	1,55	1,76	0,20	13%	1,70	1,67	-0,03	-2%		0,24
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4 кВ ТП-1096 п. Привокзальный ВРРС	ЗЭС	5,1	4,9	1,0	0,29	-0,66	-69%		4,65	0,35	1,25		-1,25	-100%				-		0,35
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ 1026 Лысцево ВРРС	ЗЭС	2,8	2,7	0,3	0,23	-0,05	-19%		2,46	0,25	0,12		-0,12	-100%				-		0,25
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4 кВ ТП 1212 д. Калеево с установкой доп МТП 250 кВА ВРРС	ЗЭС	5,0	5,0	0,6	0,50	-0,09	-15%		4,42		0,67	0,47	-0,20	-30%				-		0,47
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-2015 н.п. с. Сологино ЛРЭС	ЗЭС	3,2	3,1	0,1		-0,14	-100%		3,08	0,14	0,33		-0,33	-100%				-		0,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№918, строительство ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС-707 и КТП-160 кВА в н.п. Васькино Наро-Фоминского района	ЗЭС	8,4	8,4	6,2	5,33	-0,88	-14%		3,06		2,60		-2,60	-100%	2,60		-2,60	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 843 в н.п. Тишинка Наро-Фоминского района	ЗЭС	4,5	4,5	2,8	2,69	-0,09	-3%		1,77		0,20		-0,20	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 857 и замена существующей ТП №857 на КТП-250 кВА в н.п. Коровино Наро-Фоминского района	ЗЭС	2,9	2,8	2,1	2,00	-0,11	-5%		0,85	1,72	0,12		-0,12	-100%				-		1,72
1	МО	Рек-ция Вл-0,4 кВ ТП-1176 д.Смычка ВРРС	ЗЭС	6,0	6,0	0,6	4,61	4,02	свыше 100%		1,43		0,65	4,09	3,44	свыше 100%		4,09	4,09	-		0,00
1	МО	Рек-ция Вл-0,4 кВ ТП-3216 д.Степаньково ШРРС	ЗЭС	4,0	3,8	0,1		-0,11	-100%		3,76	0,17	0,25		-0,25	-100%				-		0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2104 Корневское, ЛРЭС	ЗЭС	4,7	4,5	0,1		-0,14	-100%		4,47	0,20	0,31		-0,31	-100%				-		0,20
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2105 д. Корневское, ЛРЭС	ЗЭС	1,9	1,9	1,1	1,15				0,60	0,08	0,28	1,06	0,78	281%				-		1,14
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2202 д. Корневское, ЛРЭС	ЗЭС	1,0	1,0	0,2		-0,17	-100%		0,97		0,20		-0,20	-100%	0,20		-0,20	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2310 д. Корневское	ЗЭС	2,1	2,0	0,2		-0,18	-100%		2,00	0,09	0,21		-0,21	-100%	0,30		-0,30	-100%		0,09
1	МО	Рек-ция Вл-0,4 кВ ТП-3021 д.Дулепово ШРРС	ЗЭС	7,9	7,6	0,2		-0,20	-100%		7,55	0,34	0,46		-0,46	-100%				-		0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.20-24 ф.3 КТП-70, ф.13 ПС №555 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новинки	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,15	0,04	36%		0,04		0,16	0,16	-0,01	-6%	0,16	0,16	-0,01	-6%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-552 до оп.39, установка УУ, ф.8 ПС №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Румянцево	ЗЭС	0,9	0,9	0,1		-0,12	-100%		0,89		0,15		-0,15	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.5-15 ф.«Левая ст.» КТП-111, ф.8 ПС №71 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Власово	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,50	0,17	51%		0,12		0,32	0,46	0,13	41%				-		0,46
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ от КТП-86 с монтажом доп.КТП д.Петровское НФРРС	ЗЭС	1,9	1,6	0,2		-0,25	-100%		1,64	0,19	0,59		-0,59	-100%				-		0,19
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4 кВ Подушкино УРРС	ЗЭС	5,9	5,3	0,4		-0,37	-100%		5,33	0,48	0,45		-0,45	-100%				-		0,48
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ в д. Куртнково ИРРС	ЗЭС	4,2	3,0	0,2		-0,21	-100%		3,01	0,99	0,25		-0,25	-100%				-		0,99
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4 кВ д. Ново-Петровское ИРРС	ЗЭС	3,4	0,5	0,0		-0,03	-100%		0,47		0,04		-0,04	-100%				-		
1	МО	ВЛ-0,4 кВ д.Бузланово, УРРС	ЗЭС	10,4	9,4	0,3		-0,33	-100%		9,36	0,88	0,79		-0,79	-100%				-		0,88
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 от ТП 825 в н.п.Алексино Наро-Фоминского района	ЗЭС	4,7	4,5	0,3		-0,32	-100%		4,51	0,13	0,38		-0,38	-100%				-		0,13
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-672, Рузский РЭС	ЗЭС	4,4	4,4	0,2		-0,15	-100%		4,37		0,19		-0,19	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-674, Рузский РЭС	ЗЭС	5,3	5,3	0,2		-0,19	-100%		5,32		0,23		-0,23	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-759, Рузский РЭС	ЗЭС	7,8	7,8	0,3		-0,27	-100%		7,80		0,33		-0,33	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-774, Рузский РЭС	ЗЭС	5,3	5,3	0,2		-0,19	-100%		5,32		0,23		-0,23	-100%				-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-507, Рузский РЭС	ЗЭС	5,3	5,3	0,2		-0,19	-100%		5,32		0,23		-0,23	-100%				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ ЗТП-1448, строительство дополнительной МТП в н.п.Рябцево, Рузский РЭС	ЗЭС	6,5	6,5	0,2	0,23	-100%			6,52		0,28		-0,28	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1397 Волоколамск, Волоколамский РЭС	ЗЭС	5,6	5,6	0,2	0,39	0,20	101%		5,18		0,24	0,36	0,12	50%						0,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1079 Масленниково, Волоколамский РЭС	ЗЭС	3,2	3,2	0,1	0,19	0,08	70%		2,98		0,13	0,17	0,04	27%						0,17
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1016 д. Большое Никольское с установкой доп. МТП-160 кВА, Волоколамский РЭС	ЗЭС	11,1	11,1	0,0	10,47	10,43	свыше 100%				0,08	9,41	9,34	свыше 100%						9,41
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1217 д. Шестаково, Волоколамский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	2,19	2,10	свыше 100%		0,26		0,10	2,03	1,92	свыше 100%		2,03	2,03			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Ульево, ИРЭС	ЗЭС	2,9	2,9	0,9	1,58	0,70	79%		1,21		0,12	1,39	1,27	свыше 100%						1,39
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Дуплево, ИРЭС	ЗЭС	3,3	3,3	0,1		-0,11	-100%		3,27		0,14		-0,14	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-622, ИРЭС	ЗЭС	5,3	5,3	0,2		-0,19	-100%		5,32		0,23		-0,23	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-606 д.Велдникиво, ИРЭС	ЗЭС	2,3	2,3	0,1		-0,08	-100%		2,28		0,10		-0,10	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Исаково, ИРЭС	ЗЭС	6,3	6,3	0,2		-0,22	-100%		6,17		0,27	1,97	1,71	свыше 100%		1,97	1,97			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Хованское, ИРЭС	ЗЭС	4,0	4,0	2,1	2,08				1,84		0,17	1,83	1,66	свыше 100%						1,83
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Правая сторона ТП-60 "Долгинино", Можайский РЭС	ЗЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%		0,80		0,03		-0,03	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-48 д.Детёново с заменой МТП на КТП, НФРЭС	ЗЭС	4,9	4,9	0,2		-0,17	-100%		4,91		0,21		-0,21	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-21 д.Новинское с заменой КТП, НФРЭС	ЗЭС	5,5	5,5	0,2		-0,19	-100%		5,48		0,23		-0,23	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 д.Турейка с заменой КТП, НФРЭС	ЗЭС	2,8	2,8	0,1		-0,10	-100%		2,79		0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-79 д.Васильчиново с заменой КТП, НФРЭС	ЗЭС	2,7	2,7	0,1		-0,09	-100%		2,68		0,11		-0,11	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6518 д.Луцино, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,4	4,4	0,2		-0,15	-100%		4,37		0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-36 д.Кобяково, Одинцовский РЭС	ЗЭС	3,8	3,8	0,1		-0,13	-100%		3,80		0,16		-0,16	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-6308 д.Покровское, Одинцовский РЭС	ЗЭС	1,0	1,0	0,0		-0,03	-100%		0,95		0,04		-0,04	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2301 г.п. Кубинка, Одинцовский РЭС	ЗЭС	8,0	8,0	0,0		-0,02	-100%		7,99		0,05		-0,05	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2303 МЭП, Одинцовский РЭС	ЗЭС	6,1	6,1	0,2		-0,21	-100%		5,95		0,26	2,44	2,18	свыше 100%						2,44
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 д.Тимохово, Одинцовский РЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,1		-0,05	-100%		1,52		0,06		-0,06	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 7415 д.Крутицы, Одинцовский РЭС	ЗЭС	0,6	0,6	0,0		-0,02	-100%		0,57		0,02		-0,02	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП7601 пос.Авирабоник, Одинцовский РЭС	ЗЭС	8,8	8,8	0,0		-0,02	-100%		8,82		0,06		-0,06	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 д. Богачево, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,6	4,6	0,2		-0,16	-100%		4,56		0,19		-0,19	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 3206 д.Ястребки, Одинцовский РЭС	ЗЭС	3,1	3,1	0,1		-0,11	-100%		3,08		0,13	0,70	0,57	свыше 100%						0,70
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 4210 д.Пестово, Одинцовский РЭС	ЗЭС	2,1	2,1	0,1		-0,07	-100%		2,09		0,09		-0,09	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 7406 д.СНТ Коммунар, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,2	4,2	0,1	1,96	1,82	свыше 100%		2,02		0,18	3,09	2,92	свыше 100%		3,09	3,09			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6109 д. Михайловское, Одинцовский РЭС	ЗЭС	9,3	9,3	0,0		-0,03	-100%		9,32		0,06		-0,06	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-6404 д.Рыбушкино, Одинцовский РЭС	ЗЭС	6,8	6,8	0,2		-0,24	-100%		6,85		0,29		-0,29	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-6403 д.Устье, Одинцовский РЭС	ЗЭС	4,0	4,0	0,1		-0,14	-100%		3,99		0,17		-0,17	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4201,4202,4237 д. Часцы, Одинцовский РЭС	ЗЭС	9,1	9,1	0,0		-0,02	-100%		9,05		0,06		-0,06	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4501 д. Татарки, Одинцовский РЭС	ЗЭС	5,5	5,5	0,2		-0,19	-100%		5,51		0,23		-0,23	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 7-23 ф."Магазин" КТП-151, ф.10 ПС №724 "Збышки", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово,ул.Центральная, уч.16	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,58	0,09	18%		0,07		0,51	0,59	0,08	16%		0,59	0,59			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.4 КТП-7602 (ПС №738 "Полушкино"), замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Полушкино, СНТ "Техник"	ЗЭС	1,2	1,2	0,6	0,42	-0,14	-24%		0,70		0,70	0,40	-0,30	-43%		0,40	0,40			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.13 до оп.18 ВЛ-0,38 кВ ф."Жил.поселок" ЗТП-498 (ф.11, ПС-428 "Глядковская"), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мышкино, ул.Радужная, уч.1-Б.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,24	0,07	43%				0,10	0,25	0,14	143%		0,25	0,25			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.7 до оп.9-15-17-21-29 ВЛИ-0,38 кВ ф. «деревня» МТП-320 (ф.1 ПС-249"Шевардино"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Борисовское, д.Клемятино,уч.20 А.	ЗЭС	0,7	0,7	0,2		-0,21	-100%				0,72		0,25		-0,25	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Деревня» ЗТП-947(ф.3 ПС-618 "Никольское") от оп.4 до оп.21, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, с.Рождествено, ул.Строительная, д.9А.	ЗЭС	1,0	1,0	0,3		-0,29	-100%				0,98		0,35		-0,35	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Комсомольская» ЗТП-1085 (ф.2 ПС-618"Никольское") для обеспечения трехфазной сети от оп.31 до оп.37, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Брикет, уч. 100.	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%				0,41		0,14		-0,14	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Рябцево» ЗТП-1448 (ф.6 ПС-595 "Лидино") для обеспечения трехфазной сети от оп.45 до оп.50, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Рябцево, № кад.50:19:0040112:57.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	-0,03	-20%				0,03		0,10	0,09	-0,01	-11%							0,09
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. «Школа» ЗТП-422(ф.3 ПС-428 "Глядковская") для трехфазной сети от оп.6 до оп.17-23, в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Порецкое, п. П/ у. совхоза Синичино,ул.Лесная,уч.19.	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,33	0,02	8%				0,06		0,34	0,36	0,03	9%							0,36
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Деревня» ЗТП-64 (ф.5 ПС-704 "Макарово") от оп.5 до оп.9, в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, д. Пуршево, ул. Сельская, уч. 1а.	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,27	0,04	17%				0,06		0,28	0,27	-0,01	-3%	0,28	0,27	-0,01	-3%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Деревня» КТП-307 (ф.2 ПС-76 "Цезарево") для обеспечения трехфазной сети от РУ-0,4 кВ до оп.11, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,с.п.Юрловское, около 300 м на ю-в от д. Купрово, кад.50:18:0090130:104.	ЗЭС	0,5	0,5	0,1		-0,13	-100%				0,46		0,16		-0,16	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-876 (ф.2 РП-1 ф.6 РТП-33 ф.6 ПС-308"Наро-Фоминск") от оп.6 до оп.8. Дем-ж ВЛИ-0,38 кВ от ТП-54 до оп.28 ВЛ-0,4 кВ от КТП-876, в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н,д.Литвиново,п/х Литвиново, д.10.	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%				0,23		0,08		-0,08	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-662 ПС-618 "Никольское" до оп. 13, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Глинково,уч. 25/1.	ЗЭС	0,9	0,9	0,2		-0,25	-100%				0,85		0,30		-0,30	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-3003 ПС-406 "Шаховская"; ТП-3003, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Шестаково.	ЗЭС	1,7	1,7	0,2		-0,24	-100%				1,67		0,59		-0,59	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от ТП-302 ПС-475 "Луч" до оп.15, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, д.Давыдовское, влад.3.	ЗЭС	1,0	1,0	0,3		-0,28	-100%				0,96		0,34		-0,34	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с подвеской доп. провода от РУ-0,4 кВ до оп.6 ВЛ-0,4 кВ ф."водокачка" ЗТП-1527 (ф.7 ПС-725 "Киселево") до оп.6 ф."водокачка", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Семеновское.	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,20						0,30		0,18	0,18	0,00	-1%			0,18	0,18			
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3КТП-666 оп 13-19 ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афинеево, влад.7/2.	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,16	-100%				0,53		0,19		-0,19	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф.1 от ТП-28 ПС-54 "Устиново" до оп.40, ТП-28 (замена АВ), в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Новопетровское с/п, с.Новопетровское, ул.Рабочая,уч.8	ЗЭС	1,4	1,4	0,2	0,61	0,40	191%				0,80		0,51	0,54	0,04	7%							0,54
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-106 ПС-811 "Первомайская" от оп.4 до оп.11, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, д.30/2	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,16	-100%				0,54		0,19		-0,19	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1218 ПС-118 "Кубинка" от оп.5 до оп.40, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки, дом № 55 А	ЗЭС	0,8	0,8	0,2	0,77	0,53	227%				0,04		0,28	0,67	0,38	134%			0,67	0,67			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-18 ПС-265 "Слюденит" до оп.15, в т.ч.ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, д.Клово,д.148 (уч. 24К)	ЗЭС	0,5	0,5	0,1		-0,13	-100%				0,46		0,16		-0,16	-100%							
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-115 ПС-645 "Сушкинская" в пролетах опор 2 - 39, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, влад.18.	ЗЭС	1,1	1,1	0,3	0,88	0,56	175%				0,20		0,39	0,76	0,38	98%			0,76	0,76			0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-121 ф.7 ПС-683 "Ядрошино" от оп.6, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Онуфриевское с/п, д.Ремяники, уч. № 4а	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,06	-0,04	-41%			0,23	0,12	0,05	-0,07	-58%	0,04	0,04				0,01
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-333 ПС-836 "Слобода" от оп.3 до оп.23, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Крюково, дом № 1а	ЗЭС	1,3	1,3	0,4		-0,38	-100%			1,31	0,46		-0,46	-100%						-
1	МО	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ (КТП-113 ф.3 ПС-584 "Звенигород") до оп.11, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Линки, дом № 11	ЗЭС	0,7	0,7	0,6	0,54	-0,07	-12%			0,20	0,62	0,46	-0,17	-27%	0,62	0,46	-0,17	-27%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-403 ПС-802 "Духанино" до оп.40, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Подпорно,уч.8, д.20	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,59	-0,04	-7%			0,14	0,60	0,56	-0,04	-7%						0,56
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4602 (Л-6 РП-4 ф.8 ПС №645 "Сушкинская") от РУ-0,4 кВ до оп.12, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Луговая, уч. 20-а	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,35	-0,22	-39%			0,50	0,56	0,30	-0,27	-48%						0,30
1	МО	Реконструкция КТП-1292 (замена тр-ра), ВЛ-0,4 кВ от РУ -0,4 кВ до оп.15 с заменой опор и провода (ф.5 ПС-699 "Холстниково"), в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Сапегино, д.4	ЗЭС	1,1	1,1	0,7	0,51	-0,17	-25%			0,51	0,76	0,49	-0,27	-36%						0,49
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1318 ПС-789 "Наро-Осаново" от оп.15 до оп.19, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Наро-Осаново, уч.19-В	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,32	0,11		-0,11	-100%						-
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ для обеспечения трехфазной сети от оп.1 до оп.8 ВЛ-0,4кВ ф. №2 КТП-2343 (ф.1 ПС-460 "Кожино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский район, д.Федотово, д.58	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,38	0,05	15%			0,08	0,39	0,38	-0,01	-2%	0,39	0,38	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.21 до оп.36 ВЛ-0,4кВ ф. «Дачи» ЗТП-159(ф.8 ПС-724 "Збышки"), в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д. Лубенки, ул. Лазурный Тупик, уч.29	ЗЭС	0,8	0,8	0,2		-0,23	-100%			0,79	0,28		-0,28	-100%						-
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Максимково, д.33	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,19	-0,01	-5%			0,03	0,18	0,17	-0,01	-7%	0,17	0,17				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-331 (ПС-836 "Слобода") от РУ-0,4 кВ до оп. № 4, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Ивановский с.о. д. Павловское, уч. 33А	ЗЭС	0,8	0,8	0,4		-0,40	-100%			0,75	0,64		-0,64	-100%	0,64		-0,64	-100%		
1	МО	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-5108 ПС-550 "Каринская" до оп. 28, ЛЭП-0,4 кВ ф.1 до оп.4 с переводом нагрузки на ф.4. Демонтаж ЛЭП-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-5108 до оп.1, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, Волковский с.о. д.Власово, уч.26	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,45	-0,03	-6%			0,11	0,43	0,40	-0,03	-7%	0,40	0,40				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1075 до оп.14 (ПС-534 "Трибово"), в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Путятино, д.59	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,31	0,12	62%				0,20	0,32	0,12	62%		0,32	0,32			-
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-261 ПС № 25 "Встреча" от оп. 2 до оп 18, в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Кромино, влад.69, влад.62.	ЗЭС	1,3	1,3	0,4		-0,36	-100%			1,25	0,44		-0,44	-100%						-
1	МО	Реконструкция КТП-203 с тр-ром 30/10/0,4 кВ (замена тр-ра) (ПС-719 "Мордвиново"), ВЛ-0,4 кВ для обеспечения трехфазной сети от РУ-0,4 кВ до оп.10 ВЛ-0,4 кВ ф.«Деревня» КТП-203, в т.ч.ПИР,МО, Можайский район, д.Елево, уч.28.	ЗЭС	1,4	1,4	0,4		-0,41	-100%			1,41	0,50		-0,50	-100%						-
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1098 до оп.15 ф.2 ПС-699 "Холстниково", в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Лудина Гора, ул.Заречная, д.10	ЗЭС	0,8	0,8	0,5	0,38	-0,07	-16%			0,44	0,38	0,33	-0,05	-12%						0,33
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6513 (ПС№550 "Каринская"), в т.ч.ПИР,МО,Одинцовский р-н, д.Новошихово ГП-4, дом № 14.	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,48	-0,16	-25%			0,15	0,49	0,42	-0,07	-15%	0,29	0,42	0,12	43%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-735 ПС-836 "Слобода" от оп 7 до оп 12 (подвеска 2х фазных проводов), в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Обуховское с/п, д.Покровское,ул.Центральная, д.70 А	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,24					0,05	0,13	0,26	0,14	108%						0,26
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.10 до оп.16 ф.№ 1 КТП-1180 (ф.6 ПС-327 "Колодкино"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Колодкино, уч. 172, уч.170	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%			0,32	0,11		-0,11	-100%						-

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.160 до оп.27 ф."Деревня" КТП-1160 (ф.9 ПС-701 "Сухарово"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Васильевское, дом № 45А.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13						0,00	0,12	0,12			0,12	0,12				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-2032 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, Скоково д. дом № 104	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,40	0,23	140%				0,16	0,20	0,35	0,15	72%						0,35
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6518 до оп. 23. Демонтаж ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор 11-12 и 23-24 (ПС-584 "Звенигород"), в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, с.Луцино, влад.205.	ЗЭС	1,3	1,3	0,4		-0,38	-100%				1,30	0,46		-0,46	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-6604 от оп 6 до оп 62,(ПС-550 "Каринская"),в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, Каринский с.о.с. Локотня, ГП, уч. №1.	ЗЭС	1,4	1,4	0,4		-0,41	-100%				1,40	0,49		-0,49	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода А-35 от оп.5 до оп.8-17 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" КТП-293 (ф.7 ПС-725 "Киселево"), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, п.Мира, дом № 28.	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,39						0,11	0,19	0,36	0,17	91%		0,36	0,36			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.29 ВЛ-0,4 кВ КТП-1027 (ф.6 ПС-302 "Анино"), в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Шишкино, дом № 1	ЗЭС	1,3	1,3	0,8	0,65	-0,12	-16%				0,68	0,63	0,56	-0,07	-12%						0,56
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.1 до оп.16. Демонтаж проводов между опорами 11-29(ПС-802 "Духанино"), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, д.Алексин, влад.35 А	ЗЭС	1,2	1,2	0,3		-0,33	-100%				1,15	0,41		-0,41	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-175 (демонтаж) оп.7-8 с переводом нагр. от оп.8 на ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ КТП-175 (демонтаж) в пролетах опор, ВЛ-0,4 кВ КТП-175 (ПС-265 "Слюденин"), в т.ч.ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, п.Атепшево, ул.Рябиновая д. 94-24	ЗЭС	1,1	1,1	0,3		-0,33	-100%				1,12	0,40		-0,40	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.20 до оп.19. 6-10 ВЛ-0,4кВ ТП-858(ПС-589«Субботино»), ВЛ-0,4кВ от оп.19 до оп.21 ВЛ-0,4кВ ТП-858, ВЛ-0,4кВ с демонтажем провода от оп.1, в т.ч.ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, д.Порядино,ул.Центральная,уч.21А, уч.21 уч.4	ЗЭС	0,9	0,9	0,3		-0,25	-100%				0,88	0,31		-0,31	-100%						
1	МО	Реконструкция ТП-3089 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ оп. 1-28 ВЛ-0,4 кВ ТП-3089 (ф.10 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д. Воютино.	ЗЭС	3,7	3,7	0,2	0,71	0,54	320%				2,97	0,21	0,64	0,44	213%						0,64
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 160/10/0,4кВ до оп.14(перевод нагрузки) и от оп.14 до оп.16-36-39 ВЛ-0,4кВ ф.«Левая ст.» КТП-431 Демонтаж ВЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР,МО, Можайский р., д.Глядково, уч.97в,96, 96(в.б.а)97,98а	ЗЭС	0,9	0,9	0,3		-0,26	-100%				0,89	0,31		-0,31	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. 53 до оп. 58-69 ф.2 КТП-599 (ф.8 ПС-418 "Руза"), в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Старая Руза уч. Кад. № 50:19:0050418:79	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,41	0,13	48%					0,30	0,43	0,12	41%		0,43	0,43			0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ ф."Деревня" КТП-1198 (ф.8 ПС №33 "Ракитино") от оп.55 до оп.59, в т.ч.ПИР,МО, Рузский р-н, д.Копцево, д.5.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,19	0,07	63%				0,02	0,09	0,20	0,11	124%						0,20
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-640 ПС-836 "Слобода" от оп.1 до оп.35, ТП-640 (замена АВ), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обуховский с/о, д.Обушково, д.76.	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,14	-100%				0,61	0,17		-0,17	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «Деревня» ЗТП-1036 (ф.3 ПС-724 "Збышки") от оп. 21 до оп.22, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Милятино, ул.Победы, уч.226,уч.22в	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,07	0,06		-0,06	-100%	0,06			-0,06	-100%	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 ТП-54 ПС-683 "Ядрошино" от оп.24 до оп 62, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ядроминский с/о, Хуторки п уч №8	ЗЭС	0,9	0,9	0,2	0,58	0,38	197%				0,26	0,24	0,50	0,27	113%		0,50	0,50			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-4204 ПС-645 "Сушкинская" до оп 4, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Брехово, д.46(уч.7)	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,23	0,02	11%				0,04	0,24	0,20	-0,03	-14%	0,24	0,20	-0,03	-14%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от до оп 3-7 ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" ЗТП-39 (ф.7 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Горки	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,10	-0,19	-65%				0,43	0,46	0,09	-0,37	-80%	0,46			-0,46	-100%	0,09
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-908 от оп. 8 до оп. 14, ПС-293 "Каменская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марьино, дом № 19	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,16	-100%				0,31	0,26		-0,26	-100%	0,26			-0,26	-100%	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года							
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***												
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-543 (ТП-137 ф. 20 ПС № 265 "Слюденит") до оп. 13, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Зинаевка, ул.Луговая, уч.42	ЗЭС	0,9	0,9	0,2		-0,21	-100%			0,90		0,25		-0,25	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ МТП-19 ПС № 265 "Слюденит" в пролетах оп 1-4-65-73-76, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Дятлово, дом № 56	ЗЭС	0,5	0,5	0,3		-0,29	-100%			0,54		0,46		-0,46	-100%	0,46											
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 с заменой оп.113 и оп.80 от КТП-6986, ПС №316 "Дарино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лайково, д.93-Б	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,07	0,02	27%			0,03		0,09	0,06	-0,03	-30%	0,09	0,06										
1	МО	Реконструкция КТП-641 (установка УУ), ВЛ-0,38 кВ от КТП-641 до оп.5 ф. «Дачи», ф.2 ПС №595 "Лидино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Грязново	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,31	0,23	252%					0,11	0,27	0,16	152%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-6409 (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Новоалександровка, влад.2	ЗЭС	0,5	0,5	0,4	0,36					0,16		0,19	0,32	0,13	70%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 от КТП-20179 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лукино, д.5	ЗЭС	1,2	1,2	0,4		-0,36	-100%			1,23		0,43		-0,43	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 от КТП-20179 ПС №584 "Звенигород" до оп.9, от оп.9 до оп.12, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лукино, д.6	ЗЭС	0,9	0,9	0,3		-0,27	-100%			0,92		0,32		-0,32	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-210 ПС №683 "Ярошино" оп.16-18, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Костровское с/п, д.Корсаково, д.40	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,03	-0,01	-21%			0,10	0,02	0,02	0,01	-0,01	-54%									0,02			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-2301 ПС №118 "Кубинка" с заменой провода и опор, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 3-й проезд, д.3	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,05		0,07	0,14	0,07	89%									0,14			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-3299 (ПС №406 "Шаховская") от оп.10 до оп.17, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ядрово, ул. Единственная, д.81	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,08	-0,08	-51%			0,17		0,17	0,07	-0,10	-59%	0,07	0,07							0,00			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.44-49 ф. "Деревня" ТП-2156 (ф.2 ПС №392 "Веря"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Симбухово, ул. Верейская, д.38	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,32					0,00		0,31	0,31			0,31	0,31										
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ТП-3021 (ф.7 ПС №528 "Манж") оп. 1-7, 7-23, 23-41, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Дулепово, д.89	ЗЭС	2,3	2,3	1,5	2,10	0,56	37%			0,16		1,35	1,83	0,49	36%	1,35	1,83							0,49	36%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 и ф.2 от ТП-5107 до оп.13, 14, вынос ЛЭП-0,4 кВ с тер. участка (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Троицкое, влад.23	ЗЭС	2,6	2,6	1,2	1,45	0,21	17%			1,14		1,59	1,24	-0,35	-22%									1,24	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-20179 ПС №584 "Звенигород" от оп.3 до оп.13/1, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лукино, д.20	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,21		0,07		-0,07	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-20179 от оп.16 до оп.21 ПС №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лукино, уч.58 А	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,34		0,12		-0,12	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-18 МТП-776 (ф.13 ПС №468 "Шелковка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Землино, ул.Лесная, уч.31Б	ЗЭС	0,9	0,9	0,3		-0,27	-100%			0,92		0,32		-0,32	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-433 до оп.15 (ПС №307 "Лышево"), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д.Куртниково, уч.47	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,73	-0,08	-10%			0,19		0,78	0,62	-0,16	-20%	0,78	0,59								0,03		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.13 ф. "ул. Лесная" ЗТП-1470 (ф.5 ПС-381 Хвощевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Уваровка рп, ул. Лесная, д.17, кв.3	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,31					0,08		0,14	0,27	0,13	92%									0,27	0,27	-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-7 ф. "деревня" КТП-349 ф.2 РП-32 (ф.2 ПС-249 "Шеварино") с заменой провода, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кубаревка, д.5	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,19	0,02	13%					0,16	0,17	0,01	7%									0,17	0,17	-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 61 ф. 2 КТП-6404 (ПС-550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рыбушкино, уч.47-А	ЗЭС	1,2	1,2	0,3		-0,35	-100%			1,20		0,42		-0,42	-100%												
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-77 оп. 36-46-47-48-49 (ф.16 ПС-575), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, Учительская, д.188	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,18	0,10	137%			0,07		0,09	0,16	0,07	74%									0,16	0,16	-	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-3301 ПС №118 "Кубинка", замена опор и провода, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Никольское (Никольский с/с), д.29	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,67	-0,09	-11%			0,24		0,76	0,57	-0,20	-26%	0,76	0,57									-0,20	-26%

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.14 до оп.18 КТП-2004 (ф.3 ПС-418 "Руза"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза г. ул.Луговая, д.2	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,10	0,00	-2%			0,03	0,09	0,00	0,00	-100%						0,09	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ(замена провода) от РУ-0,4 кВ до оп.38 ВЛ-0,38 кВ ф. «Правая ст.» (ф.1 ПС-704 "Макарово")КТП-83, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Спутник, д.Облянищево, уч.61	ЗЭС	1,2	1,2	1,1	1,09					0,05		0,42	0,96	0,54	131%		0,96	0,96	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.4 до оп.20 ВЛ-0,38 кВ ф. "Лесная" КТП-21 (ф.1 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово, ул.Лесная, д.52.	ЗЭС	1,0	1,0	0,9	0,89					0,08		0,34	0,78	0,44	129%		0,78	0,78	-		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 до оп.13 ВЛИ-0,38 кВ ф. «Левая ст.» КТП-340 (ф.4 ПС-381 "Хвашевская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Колоцкое, д.14.	ЗЭС	0,5	0,4	0,3	0,31					0,12		0,42	0,42			0,42	0,42				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.«Деревня» ЗТП-471 (ф.7 ПС-428 "Глядковская") от оп.6 до оп.10, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское, д. Поминово, уч. №54.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,10	-100%			0,29		0,12	0,26	0,14	122%		0,26	0,26	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. «водокачка» МТП-326 (ф.2 ПС-249 "Шевардино") от РУ-0,4кВ до оп.7, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ельня, дом № 56.	ЗЭС	0,5	0,5	0,3	0,33	0,03	9%			0,06		0,33	0,34	0,01	3%						0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода от оп.32 до оп.34 ВЛ-0,38 кВ ф.№1 КТП-1044 (ф.3 ПС-460 "Кожино"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково, уч.9А.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,14	0,13	свыше 100%					0,01	0,12	0,11	свыше 100%		0,12	0,12	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ с заменой провода оп.9-24 ф."прав.сторона" КТП-37 (ф.7 ПС-556 "Кукарينو"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Псарево, д.17.	ЗЭС	0,9	0,9	0,3	0,31					0,27	0,22	0,30	0,27	-0,03	-9%		0,49	0,49	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-1618 (ф.5 ПС-289 "Кирилловка") оп.1-4, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Ожигово, д.65.	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,26		0,09		-0,09	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.19-23 ф. «Мож.Зори» КТП-1652 ф.18 РП-2 (ф.22 ПС-704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск, ул.Можайских Зорь, д.44	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,21	-0,04	-16%			0,11		0,28	0,19	-0,09	-33%	0,28	0,19	-0,09	-33%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-113 ПС-584 "Звенигород" оп. 15-21 и 17-28, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, д.68	ЗЭС	0,9	0,9	0,7	0,64	-0,07	-10%			0,21		0,65	0,54	-0,10	-16%	0,39	0,39				0,16
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-4202 ПС-645 "Сушкинская" от оп.43 до оп.48, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы, д.40	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,43		0,15		-0,15	-100%						
1	МО	Реконструкция с заменой провода и опор ВЛ-0,38 кВ КТП-20179 ПС-584 "Звенигород" от оп.6 до оп.66, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинское с/п, влад.9	ЗЭС	0,3	0,3	0,1		-0,08	-100%			0,28		0,10		-0,10	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-57а ТП-6733А ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дубцы, д.7, д.6.	ЗЭС	1,0	1,0	0,8	0,54	-0,24	-31%			0,43		0,75	0,45	-0,29	-39%						0,45
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-1085 (ф.6 ПС-642 "Лама") до оп.17, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Спасе-Помазкино, д.4	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,55	-0,08	-13%			0,26		0,67	0,48	-0,19	-28%						0,48
1	МО	Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ д. Аксиньино, Одинцовский РЭС	ЗЭС	10,6	10,6	0,0		-0,03	-100%			10,65		0,07		-0,07	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Лайково, от КТП 6986, ТП 6770, 2 нов КТП, Одинцовский РЭС	ЗЭС	7,6	7,6	0,3		-0,27	-100%			7,61		0,32		-0,32	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с. Уборы, д. Дубцы ТП-6733, 6670, 6108, 6729. 6626, 6475, нов КТП, Одинцовский РЭС	ЗЭС	8,6	8,6	0,0		-0,02	-100%			8,56		0,05		-0,05	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Успенское 2009 г, Одинцовский РЭС	ЗЭС	7,6	7,6	0,3		-0,27	-100%			7,61		0,32		-0,32	-100%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-3169 д.Мерклово, Шаховской РЭС	ЗЭС	3,2	3,2	0,1	1,27	1,16	свыше 100%			1,81		0,13	1,15	1,01	свыше 100%		1,15	1,15	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 773, д. Березкино, Рузский РЭС	ЗЭС	5,4	5,4	0,1	0,48	0,42	свыше 100%			3,67		0,15	0,44	0,28	188%						0,44
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-3089 д.Ваютино, Шаховской РЭС	ЗЭС	3,2	3,2	0,1	1,11	0,99	свыше 100%			2,04		0,14	1,00	0,86	свыше 100%		1,00	1,00	-		0,00
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ д. Скугрово с заменой МТП на КТП, НФРРС	ЗЭС	3,7	3,3	1,2		-1,21	-100%			3,31	0,37	2,80		-2,80	-100%	3,17		-3,17	-100%		0,37
1	МО	ВЛ-0,4кВ д. Борзые, ИРРС	ЗЭС	2,6	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,11		0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	МО	ВЛ 0,4 кВ в д. Леоново - Дергайково ИРРС	ЗЭС	5,3	0,6	0,2		-0,23	-100%			0,64		0,55		-0,55	-100%	0,55		-0,55	-100%		
1	МО	ВЛ-0,4 кВ МТП-776 н.п. Земляно РРРС	ЗЭС	4,3	1,1	0,4		-0,37	-100%			1,06	2,74	0,90		-0,90	-100%	3,64	2,33	-1,31	-36%		0,41

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	ВЛ 0,4кВ ТП 389 д. Некрасово МРРС	ЗЭС	12,7	12,5	9,9	7,37	-2,56	-26%			5,08	4,15	6,62	2,39	-4,24	-64%	10,77	6,53	-4,24	-39%		0,00
1	МО	ВЛ 0,4кВ ТП -357 д. Бражниково МРРС	ЗЭС	5,8	5,7	4,1	3,25	-0,84	-21%			2,40	1,57	3,33	1,30	-2,03	-61%	4,91	2,87	-2,03	-41%		
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ, установка КТП-1шт., д. Тетерино МРРС	ЗЭС	6,6	6,4	2,3		-2,34	-100%			6,40	0,18	5,43		-5,43	-100%	5,60		-5,60	-100%		0,18
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ ТП 3054 пос. Шаховская	ЗЭС	5,0	1,0	0,3		-0,34	-100%			0,97	3,45	0,82	0,00	-0,82	-100%	4,26		-4,26	-100%		3,45
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ ТП 3014 Гаврино	ЗЭС	4,6	0,8	0,3		-0,29	-100%			0,83	3,19	0,70		-0,70	-100%	3,89		-3,89	-100%		3,19
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4кВ д.Жедочи с заменой МТП на КТП НФРРС	ЗЭС	6,2	5,8	2,1		-2,10	-100%			5,75	0,38	4,87		-4,87	-100%	5,25		-5,25	-100%		0,38
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ ТП-6740 УРРС	ЗЭС	3,8	3,5	1,3	1,10	-0,17	-14%			2,34	0,28	2,96	1,02	-1,94	-66%	3,23		-3,23	-100%		1,29
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ ТП-6704 УРРС	ЗЭС	3,0	2,9	1,0		-1,04	-100%			2,86	0,16	2,42		-2,42	-100%	2,58		-2,58	-100%		0,16
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ ТП-6739 УРРС	ЗЭС	4,4	4,0	1,5		-1,47	-100%			3,98	0,29	3,42	0,90	-2,52	-74%	3,70		-3,70	-100%		1,19
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ ТП-6737 УРРС	ЗЭС	2,5	2,2	0,8		-0,78	-100%			2,23	0,20	1,89		-1,89	-100%	2,09		-2,09	-100%		0,20
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ ТП-6738 УРРС	ЗЭС	4,4	4,0	1,2		-1,21	-100%			3,94	0,29	3,42	1,71	-1,70	-50%	3,70		-3,70	-100%		2,00
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ ТП-320 д. Клемятино МРРС	ЗЭС	2,5	0,7	0,6	0,38	-0,23	-38%			0,33	1,88	0,28		-0,28	-100%	2,16		-2,16	-100%		1,88
1	МО	Рек-ция ВЛ 0,4 кВ ТП-319 д. Бурково МРРС	ЗЭС	2,4	2,0	0,7	1,91	1,19	167%				0,29	1,72	1,69	-0,03	-2%	2,01	1,98	-0,03	-2%		0,00
1	МО	ВЛ 0,4-кВТП-390 д. Сычки Можайского р-на	ЗЭС	5,9	5,1	1,5	4,80	3,27	215%			0,04	0,64	4,32	4,29	-0,03	-1%	4,96	3,99	-0,97	-20%		0,94
1	МО	ВЛ-0,4 КТП-652 н.п. Скирманово РРРС	ЗЭС	7,9	5,6	4,4	4,25	-0,12	-3%			1,04	1,98	4,71	3,83	-0,88	-19%	6,69	5,43	-1,25	-19%		0,37
1	МО	ВЛ-0,4 кВ КТП-647 н.п. Козлово РРРС	ЗЭС	5,7	5,0	1,5	6,22	4,73	317%			0,61	0,61	4,23	5,45	1,22	29%	4,84	5,46	0,61	13%		0,61
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП2236 Микулино, в т.ч.ПИР	ЗЭС	4,4	3,8	1,1		-1,14	-100%			3,80	0,50	3,22		-3,22	-100%	3,72		-3,72	-100%		0,50
1	МО	ВЛ-0,4 кВ ТП-343 д.Акиньино МРРС	ЗЭС	3,4	3,1	1,1		-1,12	-100%			2,96	0,31	2,59	3,43	0,85	33%	2,90		-2,90	-100%		3,75
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП3204 д.Доры, в т.ч. ПИР	ЗЭС	2,6					-			0,00	2,17				-	2,17		-2,17	-100%		2,17
1	МО	Рек-ция ВЛ-0,4кВ с установкой ТП д. Ново-Дарьино ИРРС	ЗЭС	4,8	4,6	3,9	3,55	-0,36	-9%			1,02		0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%		
1	МО	ВЛ 0,4-кВ ТП-334 д. Гриднево Можайского р-на	ЗЭС	4,0	0,5	0,5	0,39	-0,07	-16%			0,14		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	МО	ВЛ-0,4 кВ КТП-1206 н.п. Тучково РРРС	ЗЭС	8,1	3,6	2,8	2,44	-0,32	-11%			1,18		1,00		-1,00	-100%	1,00		-1,00	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Крюково-Терентьево, в т.ч. ПИР	ЗЭС	4,0	0,7	0,7	0,64	-0,04	-6%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3203 д. Пронское, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	3,6	1,0	0,5	0,29	-0,25	-46%			0,71		0,60		-0,60	-100%	0,60		-0,60	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-6518 (ф.40 ПС №584 Звенигород) от РУ-0,4 до оп.11, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино, уч.4а	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,39					0,15		0,49	0,36	-0,13	-26%	0,49	0,36	-0,13	-26%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 КТП-2032 (ф.9 ПС-584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Скоково, уч.143	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,28	0,10	53%			0,05		0,29	0,25	-0,05	-16%	0,29	0,25	-0,05	-16%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.Деревня КТП-591(ф.1 ПС-289 "Кирилловка") от оп.9 до 29, в т.ч.ПИР, МО, Рузский р-н, д.Нестерово, ул.Центральная, д.49	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,03	-9%			0,08		0,37	0,36	0,00	-1%	0,37	0,36	0,00	-1%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-2129 (ф.7 ПС-701 "Сухарево") от оп.32 до оп.22, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колобакино, ул.Заречная, уч. 12А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.3 КТП-3302 (ф.33 РПЗ ф.11 ПС №118 "Кубинка") от оп.3 до оп.10, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,59					0,05		0,54	0,51	-0,02	-5%	0,54	0,51	-0,02	-5%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 КТП-3205 (ф. 32 РП-3 ф.7 ПС-118), от оп.13 до оп.37 и до оп.34, в.т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Шарипово, ГП-3, уч.46, 15,16	ЗЭС	0,9	0,9	0,5		-0,46	-100%			0,87		0,74		-0,74	-100%	0,74		-0,74	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 ТП-333(ф.20 ПС№836 "Слобода") от оп.1 до оп.17, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, д.Крюково, д. 12	ЗЭС	0,7	0,7	0,4		-0,39	-100%			0,72		0,61		-0,61	-100%	0,61		-0,61	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Бодокачка" ЗТП-1204 (ф.3 ПС-618 "Никольское") от оп.12 до оп.24, в т.ч.ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сафониха, уч. 23	ЗЭС	0,7	0,7	0,3	0,60	0,26	74%			0,05		0,55	0,54	-0,01	-2%	0,55	0,54	-0,01	-2%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Деревня" КТП-359 (ф.12 ПС-700 "Дровнино") от РУ-0,4 кВ до оп.2, в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, д.Барцылово, уч.24	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,13	-0,01	-4%			0,01		0,12	0,12	-0,01	-4%	0,12	0,12	-0,01	-4%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Дачи левая ст." КТП-1995 (ф.7 ПС-428 "Глядково-Славская") от оп.22-24, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Крылатки, уч.163	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,21							0,19	0,19			0,19	0,19				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.2 до оп.11 ф.№1 КТП-2023, ф.3 РП-14 (ф.1 ПС №568 "Карповка"), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Стрыгино, дом № 5	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,33	-0,06	-16%			0,08		0,36	0,29	-0,07	-19%	0,36	0,29	-0,07	-19%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ по ф.1 КТП-6111 (Л-1 РП-6 ф.3 ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Хотяжи, д. 17.	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,44	0,13	42%			0,11		0,49	0,39	-0,10	-20%	0,49		-0,49	-100%		0,39

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."лев.сторона" КТП-81 (ф.2 РП-33, ф.3 РП-7, ф.1 ПС №704 "Макарово") от оп.20 до оп.29, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новый Путь, дом № 27	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,27	-0,04	-11%				0,09		0,31	0,28	-0,03	-8%	0,31	0,28	-0,03	-8%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф."Деревня" КТП-474 (ф.ПС №428 "Глядковская") от до оп.5 б, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Псарев, дом № 1	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12						0,03		0,12	0,10	-0,02	-19%	0,12	0,10	-0,02	-19%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-56 до оп.10/1 (ПС №308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Маурино, уч.50	ЗЭС	0,7	0,7	0,3		-0,25	-100%				0,71		0,60		-0,60	-100%	0,60		-0,60	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.10 до оп.17 КТП-1203 (ф.4 РП-4 ПС №424 "Чисмена"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Татицево, дом № 1а	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,42						0,14		0,51	0,39	-0,12	-23%	0,51	0,39	-0,12	-23%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (КТП-71 ПС №308 "Наро-Фоминск") от оп 14 до оп 21, в т.ч., ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афанасовка, дом № 3а	ЗЭС	0,5	0,5	0,4		-0,38	-100%				0,54		0,46		-0,46	-100%	0,46		-0,46	-100%			
1	МО	Реконструкция от оп.33 до оп.36 ф.«2-х этаж.дом» ТП-826 (ф.2 ПС №392 "Берея"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Симбухово, ул.Дороховская, дом № 26	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,12	0,03	28%				0,01		0,11	0,10	-0,01	-7%	0,11	0,07	-0,04	-37%		0,03	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 8-10 ф. "Почта" КТП-413 (ф.10 ПС №428 "Глядковская"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Поречье, ул. 2-я Парковая, д. 3	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,06	-0,08	-56%				0,07		0,12	0,07	-0,06	-47%	0,12	0,07	-0,06	-47%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-338, н.п. Красный поселок, с установкой дополнительной КТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский РЭС	ЗЭС	6,0	6,0	2,1		-2,08	-100%				5,97		5,06		-5,06	-100%	5,06		-5,06	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-673, установка дополнительной КТП, в т.ч. ПИР, МО, д. Надовражино, Истринский РЭС	ЗЭС	4,3	4,3	1,5		-1,48	-100%				4,25		3,60		-3,60	-100%	3,60		-3,60	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3041 с заменой ТП на МТП, в т.ч. ПИР, МО, д. Манеж, Шаховской РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	0,9	0,19	-0,76	-80%				2,57		2,39	0,20	-2,19	-92%	2,39		-2,39	-100%		0,20	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-288, в т.ч. ПИР, МО, д.Горки, Истринский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,7	0,13	-0,53	-81%				1,86		1,68	0,14	-1,54	-92%	1,68		-1,68	-100%		0,14	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.3 от КТП-51, в т.ч. ПИР, МО, д. Первомайское, Истринский РЭС	ЗЭС	3,7	3,7	1,3	0,23	-1,06	-82%				3,41		3,16	0,25	-2,91	-92%	3,16		-3,16	-100%		0,25	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" от ТП 176, в т.ч. ПИР, МО, д. Бугайлово, Можайский РЭС	ЗЭС	2,7	2,7	0,9		-0,92	-100%				2,74		2,32		-2,32	-100%	2,32		-2,32	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" от ТП 441, в т.ч. ПИР, МО, д. Небогатого, Можайский РЭС	ЗЭС	2,3	2,3	0,8		-0,78	-100%				2,32		1,97		-1,97	-100%	1,97		-1,97	-100%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38кВ оп.13-19 КТП-136 ПС №229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Кутачи	СЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп.20-33, МТП-714 ПС-№485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.Михалево	СЭС		0,3	0,3	0,29						0,00											0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.32-33 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Данилово	СЭС																						
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.4-41 ТП-816 ПС№116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-он, д. Тимоново	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,66						0,02		0,58	0,58			0,58	0,58				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 5-13 КТП-487 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Крапивино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,24						0,01		0,21	0,21			0,21	0,21					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.32-42 РП-63 ПС №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новая Шурма	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28						0,01		0,25	0,25			0,25	0,25				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп.13-23 КТП-29 ПС- №220 "Ельдирино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, д. Нагорное	СЭС	1,0	1,1	0,6	0,61						0,49		0,97	0,97			0,97	0,97					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп.12-18 от МТП-259 ПС-№197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Белинского	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,28						0,01		0,25	0,25			0,25	0,25					
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп.22-15-18 от МТП-27 ПС-№315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Тарбинское	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08						0,00		0,07	0,07			0,07	0,07				0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.1 РП-118 до оп.27 ПС №823 "Кузня" в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, ул.Подгорница	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,45						0,02		0,40	0,40			0,40	0,40					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.2-11 ф.2 КТП-128 ПС №474"Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Капустино-2	СЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,11		0,09	0,03	-0,06	-68%	0,09	0,03	-0,06	-68%		0,00
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от БКТП 152 н.п. Нагорное	СЭС	9,0	4,2	2,7	2,71					1,50				-		6,39	6,39			0,00	
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от КТП 956 н.п.Надмошье	СЭС	5,1	4,5	4,5	4,46									-		4,92	4,92				
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от КТП 45 д. Ивашево	СЭС	6,7	6,0	6,0	6,00									-		6,06	6,06				
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от КТП 934 н.п.Зверково	СЭС	6,0	0,4	0,3	0,31					0,04				-		5,06	5,06				
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от ТП 98 д.Красная Горка	СЭС	11,9	10,1	8,1	8,11					2,00				-		8,36	8,36				
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от МТП 18 д.Сумароково	СЭС	4,6	4,4	3,2	4,83	1,65	52%					2,86	4,16	1,30	45%	3,04	4,34	1,30	43%		0,00
1	МО	ВЛ 0,4 кВ от ТП 6762 д.Бузаноно, Строительство 400 кВА	СЭС	9,3	8,7	7,3	7,33					1,36				-		6,71	6,71				
1	МО	ВЛ-0,4 кВ от ТП-577, 594 п Поварово	СЭС	13,2					-							-		13,75	13,75			0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,4 от оп 32.-оп.40 КТП-420, ПС-209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Краснозаводск	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,05	-51%			0,10		0,13	0,05	-0,08	-63%	0,13	0,05	-0,08	-63%		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от МТП-374 до оп 10, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Слободка	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,58	-0,01	-2%			0,08		0,56	0,38	-0,18	-32%	0,56	0,38	-0,18	-32%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп.1 до 12 РП-46 ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кучки	СЭС	0,5	0,5	0,4		-0,36	-100%			0,52		0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.15-19 от КТПП-11, ПС-332 "Лифаново", в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский р-н, Садовниково д	СЭС	0,2	0,2	0,1		-0,12	-100%			0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-209 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Мутовки	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50	0,00	0%			0,02	0,15	0,44	0,44	0,00	0%	0,44	0,44	0,00	0%		0,15
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-120 ПС №803 "Юркино", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Дубровка	СЭС	0,5	0,5	0,0	0,02	-0,01	-30%			0,49		0,22	0,22	0,00	0%		0,22	0,22	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 14-28 КТП-40 ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кузьмино	СЭС	0,0	0,0	0,0	0,04					0,00		0,03	0,03			0,03	0,03				
1	МО	Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.9-11 ПС №315 "Ченцы", монтаж ЛР, ВЛИ-0,38 кВ от оп.19 МТП-137, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Малые Дубравы	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,33					0,01		0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.7-10 МТП-766 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Походкино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,01		0,17	0,17			0,17	0,17				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-18ТП сооруж. по д-ру С8-10-302-2088(903190) от 06.10.2010 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ермолино	СЭС	0,5	0,5	0,5	0,50					0,04		0,43	0,43			0,43	0,43				
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-326 ПС №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Взгляднево	СЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-24745, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский РЭС, с. Петрово-Дальнее	СЭС	1,3	1,3	0,5		-0,46	-100%			1,32		1,12		-1,12	-100%	1,12		-1,12	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп. №5 -№7, ПС №442 "Юркино", в т.ч. ПИР, МО, р-н.Талдомский, г.Талдом, мкр.Юбилейный	СЭС	0,1	0,1	0,0	0,05	0,03	105%			0,02		0,06	0,05	-0,01	-20%	0,06	0,05	-0,01	-20%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ оп.7-9-12-19,КТП-488, ПС № 720 "Заря" в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная сторожка	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,50					0,11		0,44	0,44			0,44	0,44				0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от БМТП-635 до оп. №10, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никифорово	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,27					0,07		0,28	0,28			0,28	0,28				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.3-11, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Вороново	СЭС	0,5	0,5	0,2	0,06	-0,14	-68%			0,42		0,41	0,06	-0,36	-86%	0,41	0,06	-0,36	-86%		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-8 ПС-197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Глебово	СЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,00		0,07	0,07			0,07	0,07				
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.1-17, ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Душищево	СЭС	1,0	1,0	0,8	0,65	-0,18	-22%			0,52		0,83	0,97	0,14	17%	0,83		-0,83	-100%		0,97
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, ТП-718, ПС № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, Красногорский р-н, д. Козино	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,18	0,02	15%			0,04		0,16	0,18	0,02	15%		0,18	0,18	-		0,00
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, оп.35-31А, МТП-137, ПС № 315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые Дубравы	СЭС	0,6	0,6	0,5	0,47					0,11		0,34	0,41	0,06	18%		0,41	0,41	-		
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 1105 н.п.Дорохово, ОЗРЭС	ВЭС	10,1	9,3	7,8	7,28	-0,55	-7%			0,67		7,91	10,69	2,79	35%	8,58	11,37	2,79	33%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от БМТП-173 д.Заборье	ЮЭС	6,7	6,7	0,1	0,35	0,22	174%			6,32		0,29	0,45	0,15	51%				-		0,45
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-65 с. Домодедово	ЮЭС	6,7	6,7	0,4	0,44					6,24		0,29	0,40	0,10	34%				-		0,40

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от БМКТП-49 –тр-р 400кВА, СИП-2 д.Молоди	ЮЭС	5,7	5,7	0,6	0,39	-0,16	-29%			5,30		0,62	0,34	-0,28	-46%						0,34
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-60 д.Молоди СИП-2, БМКТП-400	ЮЭС	5,7	5,7	0,4	0,34	-0,08	-19%			5,35		0,40	0,29	-0,11	-27%						0,29
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-63 д.Молоди СИП-2	ЮЭС	6,3	6,3	0,5	0,44	-0,09	-16%			5,81		0,48	0,38	-0,10	-21%						0,38
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120 д.Венково СИП-2	ЮЭС	6,6	6,6	0,1		-0,15	-100%			6,62		0,35		-0,35	-100%						
2.5.3.	!	ТПнР КЛЭП 3-10 кВ	х	60,4	43,3	25,7	8,1	-17,5	-68%			35,2	1,1	15,58	4,72	-10,9	-70%	15,60		-15,60	-100%		5,86
1	МО	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.8 и ф.9 РП-6 от оп.5 до РП-27, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домоделово, мкр.Белые Столбы	ЮЭС	1,5	1,5	0,4		-0,37	-100%			1,22		1,18		-1,18	-100%	1,18		-1,18	-100%		
1	МО	Рек. ТП 1361(замена тр-ра), ВЛ 0,4 кВ(замена провода и опор_ в т.ч. ПИР, МО, О-Зуевский р-он, д.Мальково	ВЭС		1,0																		
1	МО	ПИР буд. Лет 2011г. ВЭС	ВЭС		12,1	12,1		-12,12	-100%			12,12											
1	МО	Реконструкция КЛ 10-кВ ф.5 от РП-20 на ЗТП-774, Рузский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	0,1		-0,10	-100%			2,80		0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Реконструкция КЛ 10-кВ ф.5 от ПС 418 на ЗТП-1239, Рузский РЭС	ЗЭС	2,8	2,8	0,1		-0,10	-100%			2,80		0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Реконструкция КЛ-6 кВ филд.Сандарово с ТП-208 КЛ-50, КЛ-50А д.Чепелево (ЧРЭС)	ЮЭС	3,2	3,2	1,3		-1,25	-100%			3,19		2,38		-2,38	-100%	2,38		-2,38	-100%		
1	МО	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.16 с ПС-575, НФРЭС	ЗЭС	3,4	3,4	0,1		-0,12	-100%			5,61		0,14		-0,14	-100%						
1	МО	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-4207 до оп.117 л-2 РП-4 ПС №118 "Кубника"(схема "заход-выход" на ТП-6/0,4 кВ), в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Покровское (сп.Часцовское).	ЗЭС	2,1	2,1	0,8	0,80					1,27		0,74	0,70	-0,04	-5%						0,70
1	МО	Рек-ция КЛ 10кВ ф1 ф3 РП 20 с зах. ПС Шелковка рузского р-на	ЗЭС	2,2	0,8	0,3		-0,29	-100%			0,83	1,13	0,70		-0,70	-100%	1,83		-1,83	-100%		1,13
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-6 с РП-20, Одинцовский РЭС, Звенигородский участок	ЗЭС	1,3	0,4	0,3	0,24	-0,09	-28%			0,13		0,21	0,10	-0,11	-52%	0,21		-0,21	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-2 с РП-4, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	1,7	0,4	0,4	0,26	-0,12	-32%			0,17		0,23	0,09	-0,15	-63%	0,23		-0,23	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ ф-33 с РП-3, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	1,7	0,8	0,5	0,24	-0,21	-47%			0,61		0,61	0,10	-0,51	-84%	0,61		-0,61	-100%		0,10
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-3 с РП-2, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	2,0	0,6	0,5	0,31	-0,22	-42%			0,32		0,36	0,09	-0,27	-75%	0,36		-0,36	-100%		0,09
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-5 с РП-6, Одинцовский РЭС, Звенигородский участок	ЗЭС	2,1	0,7	0,6	0,43	-0,19	-30%			0,27		0,40	0,17	-0,23	-56%	0,40		-0,40	-100%		0,17
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ ф2 с КРУН789, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	3,2	1,6	1,4	1,04	-0,38	-27%			0,54		1,14	0,69	-0,46	-40%	1,14		-1,14	-100%		0,69
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-6 с РП-4, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	4,3	1,2	1,1	0,81	-0,26	-25%			0,38		0,76	0,44	-0,32	-42%	0,76		-0,76	-100%		0,44
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-2 с РП-1, Одинцовский РЭС, Кубинский участок	ЗЭС	4,9	2,3	1,2	0,62	-0,58	-48%			1,65		1,73	0,33	-1,40	-81%	1,73		-1,73	-100%		0,33
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-6 с РП-6, Одинцовский РЭС, Звенигородский участок	ЗЭС	5,6	1,6	0,6		-0,56	-100%			1,58		1,34		-1,34	-100%	1,34		-1,34	-100%		
1	МО	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Л-3 с РП-6, Одинцовский РЭС, Звенигородский участок	ЗЭС	15,8	4,0	3,0	2,39	-0,58	-20%			1,66		3,43	2,02	-1,40	-41%	3,43		-3,43	-100%		2,02
2.5.4.	!	ТПнР КЛЭП 1 кВ	х	24,1	24,1	1,5	0,7	-0,8	-50%			23,3		1,97	0,69	-1,3	-65%		0,69	0,69	-		
1	МО	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ф.4 от КТП-5110 ПС-550 "Каринская" до оп.9, ВЛ-0,4 кВ от оп.9 до оп.14 ф.4 КТП-5110, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Никифоровское, уч.30	ЗЭС	1,3	1,3	0,7	0,75					0,47		0,45	0,69	0,24	52%		0,69	0,69	-		
1	МО	КЛ 0,4 кВ ТП-2099 н.п. д. Ушаково Лотошинского района	ЗЭС	1,0	1,0	0,3		-0,26	-100%			1,03		0,31		-0,31	-100%						
1	МО	КЛ 0,4 кВ ТП-2158 н.п. д. Ушаково Лотошинского района	ЗЭС	8,3	8,3	0,1		-0,14	-100%			8,28		0,33		-0,33	-100%						
1	МО	КЛ 0,4 кВ ТП-2056 н.п. д. Савостино Лотошинского района	ЗЭС	13,5	13,5	0,4		-0,36	-100%			13,48		0,87		-0,87	-100%						
2.5.5.	!	ТПнР ТП 6-10 кВ	х	1 399,5	1 315,0	667,8	642,1	-25,8	-4%			672,9	37,1	626,38	575,11	-51,3	-8%	583,66	508,26	-75,40	-13%		100,09
1	МО	Реконструкция МТП-304, замена тр-ра, ПС №159 "Бужаниново" в т.ч. ПИР, МО Сергиево-Посадский р-н, д.Суропцево	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,19					0,01		0,17	0,16	-0,01	-4%	0,17	0,16	-0,01	-4%		
1	МО	Реконструкция яч.ф.5 (замена ВЭ, ТТ) РУ-10 кВ ПС №44 "Серпухов", в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов, пл.Ленина	ЮЭС			0,04		0,04	-			0,67			0,04	0,04	-						0,04
1	МО	Реконструкция МТП-365 (замена тр-ра), ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Гладково	ЮЭС			0,25		0,25	-			0,07			0,23	0,23	-						0,23
1	МО	Реконструкция ТП-215 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 726 "Комплекс-аб", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д.Потаповское	ВЭС			0,46		0,46	-						0,41	0,41	-			0,41			
1	МО	Реконструкция ТП, сооруж.по дог.№В8-11-302-1612(904717) от 24.08.2011, (замена тр-ра 16 кВА на тр-ор 40 кВА) ПС № 537 "Виноградовоя", в т.ч. ПИР, М.О., Воскресенский р-н, д.Шельмино	ВЭС			0,23		0,23	-						0,19	0,19	-			0,19			
1	МО	Реконструкция ПС № 26 "Монино" яч. ф. 601, замена ВЭ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1	ВЭС						-						0,42	0,42	-			0,42			
1	МО	Реконструкция яч.11, ПС № 829 ", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Ржавки	СЭС						-			0,45			0,29	0,29	-						0,29

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	МО	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп. 1-18, ПС -197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, Сергиево-Пасадский р-н, д. Машино	СЭС			0,59	0,59	-					0,52	0,52	-		0,52	0,52	-			
1	МО	Реконструкция яч.22, замена тр-ра, ПС № 77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н., с. Рахманово	СЭС			0,49	0,49	-					0,43	0,43	-		0,43	0,43	-			
1	МО	Реконструкция МТП-52, замена тр-ра, ПС № 443 "Бабайки" в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, д.Соколово	СЭС					-					0,18	0,18	-		0,18	0,18	-			
1	МО	Реконструкция МТП-244с заменой тр-ра, ПС № 672 "Лешково", в т.ч. ПИР.М.О., Сергиево-Пасадский р-н, с. Абрамцево, ул. Московская	СЭС			0,42	0,42	-					0,38	0,38	-		0,38	0,38	-			0,00
1	МО	Реконструкция МТП-272. замена тр-ра, ВЛИ-038кВ оп.1-3-10-19-23/1, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР.М.О., Сергиево-Пасадский р-н,г. Хотьково, ул. Кутузова	СЭС			0,98	0,98	-					0,87	0,87	-		0,87	0,87	-			
1	МО	Реконструкция ТП-431 замена тр-ра, ПС №71 "Поварово" в т.ч. ПИР, Солнечногорский р-н, с.Алабушево	СЭС			0,47	0,47	-			0,02		0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Реконструкция МТП-21, замена тр-ра, ПС № 353 "Высоково", в т.ч. ПИР.МО, Клинский р-он, д. Назарьево, ул. Черемухова	СЭС			0,27	0,27	-					0,24	0,24	-		0,24	0,24	-			
1	МО	Реконструкция БМТП-101, ПС № 40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, Шереметьевский мкр-н, ул. Пирогова	СЭС			1,12	1,12	-			0,37		1,18	1,18	-		1,18	1,18	-			
1	МО	Реконструкция МТП, ВЛИ-0,38кВ оп.6-26 МТП-37, ПС № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР.МО, Клинский р-н, д. Попелково	СЭС			0,50	0,50	-					0,44	0,44	-		0,44	0,44	-			
1	МО	Реконструкция МТП-451 замена тр-ра, ПС № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР.МО, Клинский р-н, д. Климовка	СЭС			0,23	0,23	-					0,19	0,19	-		0,19	0,19	-			
1	МО	Реконструкция МТП-434 замена тр-ра, ВЛИ-0,38кВ оп.1-7-14-21, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-пасадский р-н, д. Редриковы Горы	СЭС			0,92	0,92	-					0,83	0,83	-		0,83	0,83	-			0,00
1	МО	Реконструкция КТП-966 с заменой тр-ра, ВЛИ-0,38кВ, ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, д. Алексево	СЭС			0,45	0,45	-			0,29		0,53	0,53	-		0,53	0,53	-			
1	МО	Реконструкция ЗТП-61, замена ячейки ПС №586 "Титово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная	СЭС			0,01	0,01	-			1,89		0,25	0,25	-				-			0,25
1	МО	Реконструкция МТП-94, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Замостье	СЭС			0,04	0,04	-			0,27		0,20	0,20	-		0,20	0,20	-			
1	МО	Реконструкция МТП-12, замена тр-ра, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,д. Орлово	СЭС			0,23	0,23	-					0,21	0,21	-		0,21	0,21	-			
1	МО	Реконструкция КТП-318, ПС № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, г. Краснозаводск, ул. Западная	СЭС			0,07	0,07	-					0,06	0,06	-		0,06	0,06	-			
1	МО	Реконструкция КТП/100/6/0,4 (сооруж. по дог. № С8-10-302-8923(914781) от 29.11.2010), ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки	СЭС					-			1,01		0,51	0,51	-				-			0,51
1	МО	Реконструкция РТП-16155 (замена тр-ра), ПС № 67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка	СЭС			2,13	2,13	-					2,15	2,15	-		2,15	2,15	-			
1	МО	Реконструкция КТП-535(замена на БКТП), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поведино	СЭС					-			3,62		0,49	0,49	-				-			0,49
1	МО	Реконструкция КТП, сооруж. по дог. №С8-11-302-3679(903469) от 08.08.2011, ПС № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кривцово	СЭС					-			0,99		0,14	0,14	-				-			0,14
1	МО	Реконструкция ТП-716, ПС № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова	СЭС					-			0,57		0,12	0,12	-				-			0,12
1	МО	Реконструкция ячейки №25 в ПС № 35 "Октябрьская", переналадка устройств РЗА ПС и прилегающей сети, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково	СЭС					-			0,90		0,07	0,07	-				-			0,07
1	МО	Реконструкция ТП-730, установка ячеек, КП-6кВ ф. "ТП-730-ТП-706", ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ул. Железнодорожная	СЭС					-			1,62		0,68	0,68	-				-			0,68
1	МО	Реконструкция КТП-17031 (замена тр-ра), ТП-125 (замена яч.), ПС №444 "Бугаково", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Гаврилково	СЭС					-			3,11		2,21	2,21	-		2,21	2,21	-			
1	МО	Реконструкция КТП-1269 с заменой трансформатора на 63 кВА, ПС627 "Спас" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кузьминское	ЗЭС			0,02	0,02	-			0,33		0,02	0,02	-				-			0,02
1	МО	Реконструкция КТП-1113, ПС-627 "Спас" с заменой транс-а на 63 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Дубосеково, дом № 25а	ЗЭС			0,22	0,22	-			0,09		0,23	0,23	-				-			0,23
1	МО	Реконструкция МТП-4133 ПС-699 "Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Юрьево д. Полевая ул, дом № 44	ЗЭС			0,18	0,18	-			0,16		0,17	0,17	-				-			0,17
1	МО	Реконструкция ТП-3020 (ф.1 ПС-528 "Макарово") с тр-ра 30 кВА на тр-р 100 кВА, ВЛИ-0,4 кВ ТП-3020 от оп.1 до оп.8, от оп.8 до оп.18, от оп.8 до оп.11, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Орешки	ЗЭС			0,31	0,31	-			0,54		0,27	0,27	-		0,27	0,27	-			
1	МО	Реконструкция ТП-8, замена: тр-ра с 200 кВА на 630 кВА, ячейки, вводной панели (ф. 3 ПС №704 "Макарово"), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск г. Мира ул, уч.11	ЗЭС					-			2,67				-				-			
1	МО	Замена КРУН-51 с МВ на АПС с ВВ ф. Афанасовка РП-2 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Клово	ЗЭС					-			1,69		0,57	0,57	-				-			0,57
1	МО	Реконструкция ТП-3092, замена трансформатора с 63 кВА на 100 кВА ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, Сиреневый б-р, уч.105, 103	ЗЭС					-			0,22				-				-			
1	МО	Реконструкция ТП-346 замена двух ячеек (ПС-811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, 18 км Калужско-Киевского шоссе	ЗЭС					-			3,31				-				-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ТП-1024 (замена трансформатора с 315 кВА на 400 кВА) ПС №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, ул.Каракозова, д.38	ЗЭС						-			0,63													
1	МО	Реконструкция ТП-40кВА строящаяся по договору ТП №38-10-302-3542(911577) с заменой трансформатора на 63 кВА, в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, вл.57	ЗЭС						-			0,48													
1	МО	Реконструкция КТП-1440 ПС-265 "Слюденин", замена трансформатора на 160 кВА, в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, д.413, 410	ЗЭС						-			0,33													
1	МО	Реконструкция МТП-25/10/0,4 кВ, строящееся по договору ТП № ВЛ-11-302-1733(902426), на МТП-63/10/0,4 кВ (ПС-407 "Осташево"), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Солодово д, Ветеранов ул, дом № 16	ЗЭС						-			0,35													
1	МО	Реконструкция МТП-10/0,4/16 кВА (строящейся по дог.ТП ВЛ-10-302-7047(910778)) на КТП-10/0,4/63 кВА. (ф.12 ПС-406 "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Степаньково д	ЗЭС						-			0,57													
1	МО	Реконструкция в ТП-6735 (замена трансформатора 2х400 на 2х630) ПС-189 "Успенская", в т.ч.ПИРМО,Одинцовский р-н,с.Успенское,ул.Советская, дом № 19	ЗЭС						-			1,30													
1	МО	Реконструкция КТП-346 ф.2 РП-32 (ф.3 ПС-249 "Шевардино") замена тр-ра 30 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР МО, Можайский р-н, с.п. Бородинское д, Романцево, д. 3А	ЗЭС						-			0,28													
1	МО	Реконструкция КТП-25/6/0,4 кВ (замена трансформатора 25 кВА на 250 кВА) ПС-645 "Сушинская", в т.ч.ПИРМО,Одинцовский р-н,д.Часцы	ЗЭС						-			1,05													
1	МО	Реконструкция КТП-1727 (замена трансформатора с 25 кВА на 100 кВА) ПС-719 "Мординово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Цыплино д, дом № 47а	ЗЭС						-			0,28													
1	МО	Реконструкция ТП-1268 ПС-627 "Спас" (замена трансформатора 30 кВА на 63 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Дроздова х., дом № 11 Б	ЗЭС						-			0,38													
1	МО	Реконструкция ТП-3428 (замена тр-ра с 30 вВа на 63 кВА) Ф-9 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, Шаховская рп, Рижское ш, дом № 5	ЗЭС						-			0,35													
1	МО	Реконструкция КТП-6502, замена на тр-ра, ф.16 ПС№550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Гигирево, ГП-2, уч. 12, 5, 13,11	ЗЭС						-			1,40													
1	МО	Реконструкция ТП-892 замена трансформатора с 160 кВА на 250кВА ПС-392 Верея, установить УУ в РУ-0,4кВ ТП-63кВА, в т.ч. ПИР МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, Строительный пер, уч.6	ЗЭС						-			0,48	0,25	0,25	-		0,25	0,25	-						
1	МО	Реконструкция РП-957, монтаж яч. 10 кВ, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Маньково	СЭС	1,0	1,2	1,0	0,99	-0,05	-5%			0,18	0,99	0,88	-0,11	-11%	0,99	0,88	-0,11	-11%					
1	МО	Реконструкция ТП-718 ПС №765 "Сенеж" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Рабухина	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,44	-0,01	-2%			0,03	0,40	0,39	-0,01	-3%	0,40	0,39	-0,01	-3%				0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-901 ПС №533 "Вихрево" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп.16 КТП-901, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Рязанцы	СЭС	0,7	0,7	0,5	0,47	-0,05	-9%			0,21	0,54	0,41	-0,13	-24%	0,54	0,41	-0,13	-24%				0,00	
1	МО	Реконструкция ТП-40 ПС №160 "Перемилово" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-40, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. 2-я Левобережная	СЭС	0,6	0,6	0,6		-0,56	-100%			0,53	0,47	0,42	-0,06	-12%	0,47	0,42	-0,06	-12%				0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-182 ПС № 315 "Ченцы" замена тр-ра. Строительство ВЛИ-0,38кВ от МТП-182, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Кустово	СЭС	0,7	0,7	0,6	0,60	-0,03	-5%			0,09	0,60	0,53	-0,07	-12%	0,60		-0,60	-100%				0,53	
1	МО	Реконструкция МТП-301 ПС №159 "Бужаниново" замена тр-ра. Строительство и Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-301, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Бужаниново	СЭС	1,2	1,2	1,2	1,20	-0,01	0%			0,04	1,06	1,05	0,00	0%	1,06	1,05	0,00	0%					
1	МО	Реконструкция МТП-480 замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ (замена провода), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, с. Хомяково	СЭС	0,8	0,8	0,8		-0,81	-100%			0,81	0,68		-0,68	-100%	0,68		-0,68	-100%					
1	МО	Реконструкция МТП-89 ПС № 545 "Торгашино" - замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп.15-19 (доп.провод), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Мардарьево	СЭС	0,3	0,4	0,3	0,22	-0,06	-22%			0,20	0,36	0,22	-0,14	-39%	0,36	0,22	-0,14	-39%					
1	МО	Реконструкция КТП-722 ПС №231 "Икша-1" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, Протасовский с.о., д. Поседкино	СЭС	0,3	0,3	0,0	0,03	-0,02	-49%			0,27	0,08	0,02	-0,06	-71%								0,02	
1	МО	Реконструкция МТП-220 ПС №691 "Лаврово" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Кузьминки	СЭС	0,4	0,4	0,3	0,19	-0,12	-38%			0,19	0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%					
1	МО	Реконструкция РП "Снежана" ПС №671 "Старбево" монтаж 2-х яч. 10 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Северо - западная промышленно - коммунальная зона, Вашутинское шоссе	СЭС	1,7	1,7	1,3	1,32					0,34	1,13	1,13			1,13	1,13							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция ТП-603 ммонтаж ШР. Строительство ВЛИ-0,38кВ от ТП-603 ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Кривцово	СЭС	0,2	0,2	0,1	0,19	0,13	205%				0,14	0,17	0,03	19%	0,14	0,17	0,03	19%			
1	МО	Реконструкция ТП-821 ПС №140 "Радицево" замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он д. Сергеевка, ул. Лесная	СЭС	0,5	0,5	0,4	0,25	-0,17	-40%			0,21	0,39	0,23	-0,16	-42%	0,39	0,23	-0,16	-42%		0,00	
1	МО	Реконструкция МТП-430, замена тр-ра, ВЛИ-0,38кВ, ПС№ 209"Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д.Рогачево	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,02	0,26	0,25	-0,01	-4%	0,26	0,25	-0,01	-4%		0,00	
1	МО	Замена МТП-44 на БМКТП д.Никулино (Рыболовский с/о), 2 БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС 383 до БМКТП д. Никулино (Рыболовский с/о) (РРЭС)	ЮЭС	3,6	3,6	1,5	0,01	-1,51	-99%			3,60	2,89	0,01	-2,88	-100%	2,89		-2,89	-100%		0,01	
1	МО	Реконструкция ЗТП-288 (замена тр-а), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Чудиново	ЮЭС	0,6	0,6		0,25	0,25	-			0,14		0,22	0,22	-				-		0,22	
1	МО	Реконструкция ЗТП-774, Рузский РЭС	ЗЭС	1,3	1,3	0,0		-0,05	-100%			1,30	0,06		-0,06	-100%				-			
1	МО	Реконструкция МТП 101 д. Каблуково, ЦПЭС	ВЭС	0,8	0,7	0,2		-0,25	-100%			0,08	0,57	0,63	0,06	10%	0,66	0,71	0,06	9%			
1	МО	Реконструкция КТП 160/10/0,4 кВ д.Дубровка, ЦПЭС	ВЭС	2,6	2,5	0,8	2,17	1,37	171%			0,30	0,15	2,09	1,90	-0,19	-9%	2,24	2,05	-0,19	-8%		
1	МО	Реконструкция РП-24 д.Манькино ИРРС	ЗЭС	10,7	10,5	2,4	9,73	7,30	302%			0,43	0,17	1,75	8,55	6,80	свыше 100%				-		8,72
1	МО	Реконструкция ТП-3207 (замена тр-ра 63/10/0,4 кВ на 100/10/0,4 кВ), ПС №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Рождественно	ЗЭС	0,5	0,5	0,2	0,17	-0,02	-10%			0,32	0,18	0,15	-0,02	-13%	0,15	0,15					
1	МО	Реконструкция КТП-73 (замена тр-ра), ф.1 ПС №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Спутник, д.Александрово	ЗЭС	0,8	0,8	0,2		-0,24	-100%			0,78	0,29	0,67	0,39	134%				-		0,67	
1	МО	Реконструкция КТП-1332 с тр-ром 30/10/0,4 кВ на МТП с тр-ром 100/10/0,4 кВ(в габ.250кВА) (ф.1 ПС-407 "Осташево"), в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Кусакино, кад.№ 50:07:090101:68(70, 0062)	ЗЭС	0,9	0,9	0,2		-0,25	-100%			0,83	0,30	0,51	0,21	69%				-		0,51	
1	МО	Реконструкция ТП-3146, замена тр-ра (ПС-406 "Шаховская"), в т.ч.ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Татаринки.	ЗЭС	0,5	0,5	0,1	0,19	0,06	43%			0,26	0,16	0,17	0,01	5%		0,17	0,17	-		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-40/6/0,4 кВ построенной по дог.ТП 38-10-302-643(902456) (замена тр-ра 40/6/0,4 кВ на 63/6/0,4 кВ) ПС-482 "Дачная", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Палицы, МКЗ-1, влад.52	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,11	-0,05	-33%			0,46	0,20		-0,20	-100%				-			
1	МО	Реконструкция ТП-353 (замена тр-ра с 100/6/0,4кВ на 160/6/0,4кВ) ПС-304 "Истра", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Ильино, уч.74	ЗЭС	0,8	0,8	0,3	0,26	-0,04	-13%			0,56	0,26	0,23	-0,04	-13%	0,19	0,19				0,03	
1	МО	Реконструкция КТП-1103 (замена КТП-100/10/0,4 кВ на КТП-160/10/0,4 кВ -в габ. 250 кВА), ВЛ-0,4 кВ от КТП-1103 ПС № 789 "Наро-Осаново" до оп. 8, в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Якшино, уч. 31а	ЗЭС	1,3	1,3	0,8	1,27	0,47	58%				0,47	1,15	0,67	142%		1,15	1,15	-			
1	МО	Реконструкция в РУ-0,4 кВ РП-44 (ф.18 ПС№355 "Можайск"), заменить вводные и секционные ячейки, в т.ч.ПИР,МО, г.Можайск, ул.Дмитрия Пожарского, д.10	ЗЭС	1,5	1,5	0,2	0,88	0,65	289%			0,64	0,54	0,77	0,23	41%				-		0,77	
1	МО	Реконструкция на ТП-3004 (ф.7 ПС-528 "Серела") замена трансформатора с 30/10/0,4 кВ на 50/10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР,МО, Шаховской р-н, д.Забелино	ЗЭС	0,3	0,3	0,3	0,24	-0,04	-15%			0,11	0,30	0,20	-0,10	-32%	0,30	0,20	-0,10	-32%		0,00	
1	МО	Реконструкция КТП-1264 с заменой тран-ра 63/10/0,4 кВ на МТП с тран-ром 100/10/0,4 кВ (ф. 4 ПС-627 "Спас"), ВЛ-0,4 кВ от оп. 24 до оп. 25 КТП-1264, установка УУ, в т.ч.ПИР,МО, Волоколамский р-н, д.Ивановское, ул.Старая, д.9	ЗЭС	0,8	0,8	0,2		-0,23	-100%			0,78	0,27		-0,27	-100%				-			
1	МО	Реконструкция КТП-40/10/0,4 кВ построенной по дог. ТП№38-09-302-1212(2162) (замена тр-ра 40/10/0,4 кВ на 63/10/0,4 кВ) ПС-551 "Пернатово", в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, Букаревское с/п, д.Синево, д. 22	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,16	-100%			0,57	0,20		-0,20	-100%				-			
1	МО	Реконструкция КТП-101 с заменой трансформатора 63/10/0,4 кВ на трансформатор 100/10/0,4кВ (ПС-355 "Можайск"), установка узла учета, в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, д.Язеве, дом № 26а	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,42	0,08	24%			0,19	0,23	0,39	0,16	71%				-		0,39	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция устанавливаемой ТП-25/10/0,4 кВ на ТП-63/10/0,4 кВ (строящейся по Дог. ТП № ВЛ-10-302-5859(909914)) (ф.3 ПС-528 "Манеж"), в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, д. Новомихайловское	ЗЭС	0,6	0,6	0,3	0,33					0,57		0,20		-0,20	-100%								
1	МО	Реконструкция на ТП 2119 (заменить силовой тр-р 50/10/0,4 кВ на тр-р 100/10/0,4 кВ.(ф.11 ПС-409 "Лотошино"), в т.ч. ПИР,МО, Лотошинский р-н, с/т "Кировчанка", кал. № 50:02:0040202:61	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,42		0,15		-0,15	-100%								
1	МО	Реконструкция: РТП-5 (замена тр-ра, 1 вв.яч., 2х отх. яч.), ф.18 ПС №575"Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино	ЗЭС	1,3	1,3	0,4		-0,37	-100%			1,21		0,45	0,98	0,54	120%							0,98	
1	МО	Реконструкция КТП-182 ПС №533 "Вихрево" замена тр-ра. Реконструкция ВЛЗ-6 кВ оп.1-17 л.545 ПС 3533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Зубцово	СЭС	1,0	1,0	0,3	0,92	0,57	167%			0,08		0,83	0,83	0,01	1%	0,83	0,83	0,01	1%			0,00	
1	МО	Замена выкатных элементов с вакуумными выключателями для КРУ К-59 (СтРЭС - ЦРП-3, ЦРП-10, КшРЭС - ЦРП-6)	ЮЭС	4,8	2,9	2,3	2,27					0,43	1,63	3,41	3,41			3,69	3,69						
1	МО	Реконструкция ПС №195 "Раменская" (замена ТСН №1, №2, ЩСН, коммутационной аппаратуры, осветительной арматуры в ЗРУ-6 кВ и ЩУ), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Чугунова	ЮЭС	4,1	4,1	0,3	0,24	-0,04	-14%			3,85		0,33	0,21	-0,13	-39%								0,21
1	МО	Реконструкция ЗТП-172 (замена панели ЩО), ф.9 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы, Производственный пр-д	ЮЭС	0,3	0,3	0,2		-0,23	-100%			0,34		0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%				
1	МО	Реконструкция ПС №14 "Апаринки" (замена МВ на ВВ в РУ-10 кВ яч. ф.122, ф.113), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Совхоз им.Ленина	ЮЭС	0,7	0,7	0,0	0,04	0,00	-9%			0,71		0,06	0,04	-0,02	-36%								0,04
1	МО	Замена высоковольтного оборудования с ячейками ГДР в ТП-73 с.Остров Ленинского р-на(ДРЭС)	ЮЭС	13,1	13,1	1,6	0,41	-1,21	-75%			12,67		3,96	0,36	-3,60	-91%								0,36
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-835 МТФ Лобаново (ДРЭС)	ЮЭС	10,3	10,3	9,7	9,60	-0,07	-1%			0,35	0,94	7,56	7,47	-0,09	-1%	8,50	6,98	-1,52	-18%			1,43	
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-859 МТФ Введенское (ДРЭС)	ЮЭС	8,7	8,4	2,3	7,05	4,76	208%			0,89	0,27	5,97	6,37	0,40	7%	6,24		-6,24	-100%			6,65	
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-52 Птичник Белеутово (ДРЭС)	ЮЭС	7,3	7,0	1,7		-1,68	-100%			7,01	0,23	4,98		-4,98	-100%	5,20		-5,20	-100%			0,23	
1	МО	Реконструкция РУ-10кВ ЗТП-274 (СтРЭС)	ЮЭС	7,3	7,3	5,6	5,33	-0,23	-4%			1,72		5,20	4,71	-0,49	-9%	5,20	3,77	-1,43	-28%			0,94	
1	МО	Реконструкция РУ-10кВ ЗТП-503 (СтРЭС)	ЮЭС	7,3	7,0	5,7	5,71					2,48	0,24	5,05	5,18	0,13	3%	5,29	4,23	-1,06	-20%			1,19	
1	МО	Реконструкция ЦРП-1, реконструкция ВЛ-10 кВ фидеров №4,5,5,11 (СтРЭС)	ЮЭС	11,6	11,6	3,7	0,44	-3,24	-88%			11,12		8,30	0,40	-7,90	-95%								0,40
1	МО	КТП-988 д. Востряково (ДРЭС)	ЮЭС	1,4	5,3	5,3	1,11	-4,16	-79%			0,03		1,00	0,98	-0,02	-2%	1,00	0,98	-0,02	-2%			0,00	
1	МО	ЗТП-796 РУ 10 кВ Косино (6 ячеек с ВкВ)	ЮЭС	8,7	8,7	8,3	7,14	-1,13	-14%			0,97		7,00	6,58	-0,43	-6%	7,00		-7,00	-100%			6,58	
1	МО	Замена МТП-268 на БМКТП 250/10 п. Луч, (ЧРЭС)	ЮЭС	1,2	0,2				-			0,13					-								
1	МО	п. Луч, замена МТП-94 на БМКТП 250/10 (ЧРЭС)	ЮЭС	1,2	0,2				-			0,13					-								
1	МО	Реконструкция ЦРП-5 (ЧРЭС)	ЮЭС	29,0	27,7	2,1	0,33	-1,76	-84%			27,34	1,13	3,73	0,28	-3,45	-92%								1,41
1	МО	Реконструкция ЗТП-335 полностью(Строительная часть, замена оборудования РУ-0,4кВ,РУ-10кВ)н.п. Ст Кузьминки (СРЭС)	ЮЭС	8,3	8,3	2,0		-1,99	-100%			8,33		4,61		-4,61	-100%								
1	МО	Замена ячеек ЗТП № 52 АО "Подмосковное"	ЮЭС	4,8	4,8	4,6	4,61					0,10		3,55	3,99	0,44	12%	3,65	3,65	0,00	0%			0,44	
1	МО	Замена высоковольтных оборудования в РП-9 г.Котельники Люберецкого р-на (ДРЭС)	ЮЭС	12,3	12,3	1,3		-1,29	-100%			11,24	0,93	2,45		-2,45	-100%	3,38		-3,38	-100%			0,93	
1	МО	Замена высоковольтного оборудования с ячейками ГДР в ЗТП-28 п. Белая дача (ДРЭС)	ЮЭС	9,0	9,0	8,1		-8,11	-100%			8,21	0,68	6,87		-6,87	-100%	7,55		-7,55	-100%			0,68	
1	МО	Реконструкция ПС №23 "Кварц" яч.21 (замена МВ на ВВ, РЗиА), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Чудловское	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,22	-100%			0,57		0,51	0,33	-0,17	-34%	0,51	0,33	-0,17	-34%				
1	МО	Реконструкция яч. фид.26 РУ-6 кВ ПС №309 "Болятино" (замена МВ на ВВ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,53		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%				
1	МО	Реконструкция яч. ф.5 РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы" (замена МВ на ВВ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы, Каширский пер.	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,53		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%				
1	МО	Реконструкция в яч. ф.2 РУ-6 кВ ПС №109 "Юсупово" (замена МВ на ВВ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Жуково	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,53		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%				
1	МО	Реконструкция яч. ф.108, 142 РУ-10 кВ ПС №174 "Лыткарино" (замена ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Лыткарино, ул.Спортивная	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,23		0,25	0,22	-0,03	-12%	0,25	0,22	-0,03	-12%				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция МТП-263(замена тр-ра), ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Верзилово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,00	-1%			0,01		0,25	0,24	-0,01	-2%	0,25		-0,25	-100%		0,24
1	МО	Реконструкция МТП-118 (замена тр-ра), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Малино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,27	0,00	-1%			0,01		0,24	0,23	-0,01	-3%	0,24		-0,24	-100%		0,23
1	МО	Реконструкция КТП-241 (замена тр-ра), ф.2 РП-23, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Парышево	ЮЭС	1,2	1,2	0,7	0,45	-0,29	-40%			0,74		0,96	0,38	-0,58	-60%	0,96		-0,96	-100%		0,38
1	МО	Реконструкция МТП-56 (замена тр-ра), ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Зайцево	ЮЭС	1,0	1,0	0,3	0,72	0,37	108%			0,29		0,80	0,63	-0,17	-22%	0,80		-0,80	-100%		0,63
1	МО	Реконструкция КТП-148 (без замены тр-ра), ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.Дзержинский	ЮЭС	0,9	0,9	0,9	0,87					0,00		0,77	0,77			0,77	0,77				
1	МО	Реконструкция МТП-182 (замена тр-ра), ф.1 РТП-11, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Забелино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,02	-0,13	-88%			0,26		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-288 (замена НВ щита), ВЛ-0,38 кВ от КТП-288 до оп.7, замена вводов, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Десяткино	ЮЭС	1,2	1,2	0,4	0,02	-0,42	-95%			1,18		0,98		-0,98	-100%	0,98		-0,98	-100%		
1	МО	Реконструкция ПС №309 "Болятино" яч.37 РУ-10 кВ (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Октябрьский, мкр. Западный	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,19	-100%			0,53		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-374 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-374 до оп.12, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Колдино	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,02	-0,25	-92%			0,70		0,59	0,02	-0,57	-97%	0,59		-0,59	-100%		0,02
1	МО	Реконструкция МТП-326 (замена тр-ра и на БМКТП), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пронино	ЮЭС	1,1	1,1	0,6		-0,57	-100%			1,12		0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-70 (замена тр-ра), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Аксиньино	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,22	-0,01	-3%			0,03		0,20	0,19	-0,01	-5%	0,20	0,19	-0,01	-5%		
1	МО	Реконструкция КТП-46 (замена тр-ра), ф.19 ПС №23 "Карц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Софьино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,32	0,20	168%			0,00		0,27	0,29	0,01	5%	0,27	0,29	0,01	5%		
1	МО	Реконструкция ЗТП-494 (монтаж 2го тр-ра), ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Леонтьево	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,20	-0,01	-5%			0,04		0,20	0,18	-0,02	-12%	0,20		-0,20	-100%		0,18
1	МО	Реконструкция ЗТП-481 (замена яч.), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Аксиньино	ЮЭС	1,7	1,7	0,7		-0,66	-100%			1,07		1,26	1,00	-0,26	-20%	1,26	1,00	-0,26	-20%		
1	МО	Реконструкция ПС №480 "Северово" (замена ТТ в яч. фид.6 РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Подольск	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,16		0,13		-0,13	-100%	0,13		-0,13	-100%		
1	МО	Реконструкция КТП-228 (замена тр-ра), ф.17 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Нижнее Мячково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,35		0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-110 (замена тр-ра), ф.25 ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Островцы	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,33		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	МО	Реконструкция яч. ф.3 ПС №224 "Кашира-город" (замена МВ на ВВ), в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.Кашира	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,35	0,22	168%			0,00		0,30	0,32	0,01	5%	0,30		-0,30	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция ПС №44 "Серпухов" яч. ф.6, "ввод Т-4 2с.ш.", "ввод Т-4 4 с.ш." (замена МВ на ВВк, ТТ, РЗА), в т.ч. ПИР, МО, г.Серпухов, ул.Подольская	ЮЭС	2,2	2,2	0,9		-0,94	-100%			2,24		1,79		-1,79	-100%	1,79		-1,79	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-205 (замена тр-ра), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Вельяминово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28	0,00	-2%			0,01		0,25	0,24	-0,01	-4%	0,25		-0,25	-100%		0,24
1	МО	Реконструкция МТП-415 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ от МТП-415 до оп.5, замена вводов, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Короськово	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,36	-0,21	-37%			0,04		0,50	0,32	-0,18	-36%	0,50		-0,50	-100%		0,32
1	МО	Реконструкция МТП-187 на БМКТП (250 кВа) д. Подмоклово (СРЭС)	ЮЭС	1,2	1,2	0,9	0,93	0,06	7%			0,21		0,90	0,82	-0,08	-9%	0,90	0,71	-0,19	-21%		0,11
1	МО	Реконструкция МТП-78 на БМКТП (250 кВа) д.Барыбино (СРЭС)	ЮЭС	1,2	1,1	0,4	1,00	0,60	147%			0,11	0,03	0,87	0,87	0,00	0%	0,90	0,89	0,00	0%		
1	МО	Реконструкция КТП-27 на БМКТП (160 кВа) д.Семеновское (СРЭС)	ЮЭС	0,4	0,4	0,1	0,32	0,18	128%			0,06	0,03	0,33	0,28	-0,05	-15%	0,35	0,30	-0,05	-14%		0,00
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ РП-4 Востряково (ДРЭС)	ЮЭС	7,4	4,5	2,1	1,49	-0,62	-29%			2,90	2,46	6,24	3,78	-2,46	-39%	6,24	3,78	-2,46	-39%		
1	МО	БМКТП д. Беседы, строительство отпайки от ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС-14 до БМКТП д. Беседы (ДРЭС)	ЮЭС	1,4	1,4	0,5		-0,55	-100%			1,36		1,04		-1,04	-100%	1,04		-1,04	-100%		
1	МО	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-44 с заменой МТП-44 на КТП и установкой дополнительной КТП, д. Рудины, Ступинского района	ЮЭС	6,4	3,7	2,2	1,96	-0,28	-13%			0,92	4,63	0,80		-0,80	-100%	5,41	4,60	-0,80	-15%		0,03
1	МО	Реконструкция яч. ф.118 ПС №175 "Цаги" (замена МВ на ВВ), в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Наркомвод	ЮЭС	0,7	0,7	0,4		-0,35	-100%			0,66		0,52		-0,52	-100%	0,52		-0,52	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ПС №776 "Юбилейная" (РУ-10 кВ монтаж 3 и 4 сек., 12 яч.), в т.ч. ПИР, МО, г.Котельники, мкрн. "Сидликат"	ЮЭС	20,4	20,4	1,7		-1,72	-100%			20,37		4,00		-4,00	-100%								
1	МО	Реконструкция яч.134 ф.134 ПС №366 "Донино" (замена ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Михалевича	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,11		0,13	0,10	-0,02	-18%	0,13	0,10	-0,02	-18%				
1	МО	Реконструкция ПС №104 "Климовская" (замена яч. Ф.15 РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Леспромхоз	ЮЭС	1,8	1,8	0,7		-0,72	-100%			1,75		1,37		-1,37	-100%	1,37		-1,37	-100%				
1	МО	Реконструкция ЗТП № 74 Озерского РЭС	ВЭС	8,4	8,4	8,4	0,11	-8,25	-99%					7,09	7,51	0,42	6%	7,09	7,51	0,42	6%				
1	МО	Реконструкция КТП-449, замена тр-ра, ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, М.О. Луховицкий р-н, с. Матыра	ВЭС	1,2	1,2	1,0	0,58	-0,39	-40%			0,57		0,91	0,65	-0,26	-28%	0,91	0,65	-0,26	-28%				
1	МО	Реконструкция ТП-118 10/0,4 кВ, замена тр-ра ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, СНТ "Успех"	ВЭС	0,5	0,5	0,5	0,54					0,01		0,46	0,60	0,15	32%	0,46	0,60	0,15	32%				
1	МО	Реконструкция ТП-108 ПС № 401 "Голутвин", замена тр-ра, в т.ч. ПИР, М.О. Коломенский р-н, п. Первомайский	ВЭС	0,8	0,8	0,7	0,74					0,06		0,66	0,66			0,66	0,66						
1	МО	Реконструкция КТПП-58 с. Клишино, ЛРЭС	ВЭС	2,1	1,9	0,7		-0,68	-100%			0,16		1,63	1,78	0,15	9%	1,79	1,93	0,15	8%				
1	МО	Реконструкция КТП н.п.Исаково, НРЭС	ВЭС	0,7	0,7	0,2	0,66	0,43	183%			0,07		0,62	0,64	0,02	3%	0,62	0,64	0,02	3%				
1	МО	Реконструкция МТП-54, КТП-73, д. Фряново, ЩРЭС	ВЭС	2,1	1,9	0,5		-0,53	-100%			0,19		1,59	1,48	-0,11	-7%	1,78	1,67	-0,11	-6%				
1	МО	Реконструкция МТП 107 д. Алексеевка, ЩРЭС	ВЭС	1,7	1,7	0,5	0,13	-0,42	-77%			0,03		1,42	1,51	0,09	6%	1,45	1,54	0,09	6%			0,00	
1	МО	Реконструкция КТП в д.Ворово ЩРЭС	ВЭС	1,1	1,0	0,4		-0,37	-100%			1,02	0,07	0,86		-0,86	-100%	0,93		-0,93	-100%			0,07	
1	МО	Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160кВА) ПС №234 «Бордуки», в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, д. Никитинская	ВЭС	0,4	0,4	0,4	0,43					0,01		0,36	0,39	0,03	8%		0,39	0,39	-				
1	МО	Реконструкция ТП-71 ПС №74 "Непедино" (замена тр-ра на 400 кВА), в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, с. Шкинъ	ВЭС	0,8	0,8							0,80													
1	МО	Реконструкция ячеек №505,405 в РУ-10 кВ ПС №26 "Монино", монтаж ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, вблизи п. Монино	ВЭС	0,8	0,8							0,76													
1	МО	Реконструкция ТП, сооруж. по д/ру № В8-10-302-3241(905229), замена на тр-р 100 кВА, в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, д. Игнатьево	ВЭС	0,4	0,4	0,1	0,29	0,16	112%					0,32	0,29	-0,04	-11%		0,29	0,29	-				
1	МО	Реконструкция ТП, сооруж. по дог. № В8-11-302-705(901717) от 01.07.2011 г., ПС №611 "Городна" (замена тр-ра на 63 кВА), в т.ч. ПИР, М.О., Луховицкий р-н, с. Городна	ВЭС	0,4	0,4	0,1		-0,13	-100%			0,38		0,31		-0,31	-100%								
1	МО	Реконструкция МТП-465-замена тр-ра на 63 кВА ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, М.О., Коломенский р-н, д. Малое Карасево	ВЭС	0,2	0,2	0,1	0,24	0,15	174%			0,00		0,20	0,21	0,01	6%		0,21	0,21	-				
1	МО	Реконструкция МТП-80 ПС № 206 "Фрязино" (замена тр-ра на 250 кВА), в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский-н, с. Богослово	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,50	0,32	174%			0,10		0,42	0,43	0,01	2%		0,43	0,43	-				
1	МО	Реконструкция КТП 1128, стр-во доп.КТП 160 кВА д.Запрудино	ВЭС	2,4	2,0	1,2	1,80	0,62	52%			0,35		1,72	1,76	0,04	2%	2,07	2,11	0,04	2%				
1	МО	Реконструкция РП-12 (8 ячеек)	ЗЭС	21,7	21,6	10,1	0,01	-10,08	-100%			21,46	0,18	8,55	0,01	-8,54	-100%								0,20
1	МО	Реконструкция ЗТП-27, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Ново-Петровское,	ЗЭС	11,4	11,4	0,7	0,45	-0,29	-39%			10,86		1,12	0,42	-0,69	-62%								0,42
1	МО	Реконструкция ЗТП 1001 Волоколамск (центр) с заменой РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и 2-х трансформаторов на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, ВРЭС	ЗЭС	21,6	20,4	0,4		-0,36	-100%			20,42	0,96	0,87		-0,87	-100%								0,96
1	МО	Реконструкция ЗТП 1038 Волоколамск, Холмогорка с заменой РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформатора на трансформатор 400 кВА, ВРЭС	ЗЭС	17,5	16,5	0,4		-0,44	-100%			16,27	0,80	1,05	4,74	3,69	350%								5,54
1	МО	Реконструкция ЗТП 2062 с. Гореткино с заменой РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформаторов на трансформаторы ТМГ 630 кВА	ЗЭС	21,6	21,6	1,6	1,24	-0,36	-22%			20,31		1,91	1,05	-0,86	-45%								1,05
1	МО	Реконструкция КТП-20179 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ в габ. 630 кВА), ВЛ-0,38 кВ ф.1 от КТП-20179 ПС №584 "Звенигород", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д. Лукново, д.8	ЗЭС	2,5	2,5	0,4	0,07	-0,30	-82%			8,70		0,89	0,11	-0,79	-88%								0,11
1	МО	Реконструкция КТП-11 (замена на ТП-250/10/0,4 кВ), ВЛ-0,38 кВ от КТП-11 (ПС №265 "Слюдениг"), в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Рождество, д.3	ЗЭС	2,2	2,2	1,6	1,31	-0,28	-17%			0,90		0,67		-0,67	-100%								
1	МО	Реконструкция КТП-1015 (замена на МТП-160/10/0,4 кВ в габ. на 250 кВА), ВЛ-0,38 кВ от нов. МТП-10/0,4 кВ до оп. 32, ПС №699 "Холстиково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Жданово, ул. Новая, д.16	ЗЭС	1,2	1,2	1,1	0,90	-0,15	-14%			0,28		0,88	0,80	-0,08	-9%		0,80	0,80	-				

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%		
1	МО	Реконструкция ЗТП-3121, д.Муриково, Шаховской РЭС	ЗЭС	20,7	20,7	0,1		-0,07	-100%			20,71		0,17		-0,17	-100%								
1	МО	Реконструкция ЗТП-3036, с.Раменье, Шаховской РЭС	ЗЭС	20,7	20,7	0,1		-0,07	-100%			20,71		0,17		-0,17	-100%								
1	МО	Реконструкция ТП-3008, замена тр-ра (ф.9 ПС "Шаховская"), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Васильевское, дом № 10	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,25	-100%			0,47		0,39		-0,39	-100%	0,39							
1	МО	Реконструкция КТП-63 кВА (соор. по дог. ТП №38-09-302-2757 (900166) с заменой на КТП 160 кВА в габ. 250 кВА, ПС-542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, д. Рыбушки уч № 140	ЗЭС	0,9	0,9	0,4	0,39	-0,02	-5%			0,53		0,35	0,34	-0,01	-2%								0,34
1	МО	Реконструкция КТП 1720, замена тр-ра, ПС-627 "Спас", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Сафатово	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	0,33	0,04	14%					0,35	0,36	0,01	2%	0,35							0,36
1	МО	Реконструкция ЗТП-42, КТП-1045, замена ячеек в ЗТП-41, ЗТП-45, переустройство ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ от ф.4 РП-32 и ф.8 РП-19, в т.ч. ПИР, д. Бородино	ЗЭС	83,6	20,3	11,3	11,32					8,72	4,88	13,04	5,65	-7,39	-57%	17,92							10,53
1	МО	Реконструкция РП-23 д.Трусово ИРРС	ЗЭС	10,5	10,3	5,4	1,71	-3,73	-69%			8,51	0,17	8,74	1,53	-7,21	-83%	8,91							1,70
1	МО	ПС-24 "Устиново" Реконструкция ТСН - 6/0,22кВ с установкой доп. трансформатора 6/0,4кВ	ЗЭС	1,0	0,2	0,0		0,00	-100%			0,18	0,00	0,16		-0,16	-100%								0,00
1	МО	Реконструкция КТП-919, замена тр-ра, ПС 584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Козино, дом № 17	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	1,01	0,59	143%			0,14		1,00	0,89	-0,12	-12%	1,00	0,89						0,00
1	МО	Реконструкция КТП-125, замена на новую (ПС №811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново	ЗЭС	1,3	1,3	0,4		-0,44	-100%			1,26		1,07		-1,07	-100%	1,07							
1	МО	Реконструкция КТП-6306, замена тр-ра (ПС №550 "Каринская"), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Горбуново д. дом № 30	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,22	-100%			0,63		0,54		-0,54	-100%	0,54							
1	МО	Реконструкция КТП-3113, замена тр-ра, ПС "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Ховань	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,22	-0,14	-40%			0,21		0,36	0,42	0,06	15%	0,36	0,42						
1	МО	Реконструкция КТП-3196, замена тр-ра, ПС №462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Холмен	ЗЭС	0,2	0,2	0,2	0,18	0,02	14%			0,05		0,20	0,17	-0,03	-15%	0,20	0,17						
1	МО	Установка источников бесперебойного питания на объектах Западных электрических сетей-филиал ОАО "МОЭСК" Одинцовский РЭС	ЗЭС	482,6	483,0	482,6	482,57					0,47		413,17	413,17			413,17	413,17						0,00
1	МО	Реконструкция КТП-6523, замена ТП (в габ. на 400 кВА), ПС №550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Аниково, уч.100	ЗЭС	0,5	0,5	0,4		-0,38	-100%			0,54		0,46		-0,46	-100%	0,46							
1	МО	Реконструкция КТП-1214 (замена тр-ра на 63 кВА) ф. 6 ПС №408 "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Танково д, Заречная ул, дом № 10	ЗЭС	0,4	0,4	0,0	0,24	0,22	свыше 100%			0,11		0,01	0,21	0,19	свыше 100%								0,00
1	МО	Реконструкция МТП-452 установка тр-ра, ПС №142 "Ванино" в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, д.Денисово	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,21					0,17		0,18	0,18			0,18	0,18						
1	МО	Реконструкция МТП-446, замена тр-ра, ПС №209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул.Саловая	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,23					0,13		0,15	0,20	0,06	39%	0,20	0,20						
1	МО	Реконструкция ТП-106 замена на БКТП-2х1000/6/0,4 кВ ПС №94 "Загорск", КЛ-0,38 кВ. Реконструкция ТП-243, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиево - Посад	СЭС																						
1	МО	Реконструкция ЗТП-502, замена ВН на ВВ (ПС №127 "Яхрома"), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, г. Яхрома, ул. Парковая	СЭС	1,6	1,6	1,2	1,03	-0,12	-11%			0,53		1,32	0,89	-0,43	-32%	1,32	0,89						
1	МО	Реконструкция КТП-889, замена тр-ра (ПС №540 "Ярцево"), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, в р-не д. Новинки	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,17	0,00	-1%			0,01		0,16	0,15	0,00	-2%	0,16	0,15						0,00
1	МО	Реконструкция МТП-284, замена тр-ра (ПС №197 "Хотьково"), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Короськово	СЭС	0,2	0,2	0,2	0,19	0,00	-1%			0,01		0,17	0,17	0,00	-2%	0,17	0,17						
1	МО	Реконструкция МТП-321, замена тр-ра. Реконструкция ВЛИ-0,38кВ до оп.2, ПС №208 "Горбуново" в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д. Путьтино	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,29					0,01		0,25	0,25			0,25	0,25						
1	МО	Реконструкция МТП-281, замена тр-ра. Реконструкция ВЛИ-0,38кВ оп.16-17-19-19/3, ПС №197 "Хотьково" в т.ч. ПИР, МО, Сергиево -Посадский р-он, д.Арханово	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,26					0,01		0,23	0,23			0,23	0,23						
1	МО	Реконструкция МТП-0098, замена тр-ра, ПС №105"Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Маньково	СЭС	0,3	0,3	0,2	0,25					0,01		0,27	0,22	-0,05	-18%	0,27	0,22						0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Реконструкция МТП-93 ПС №545 "Торгашино" замена тр-ра. в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Новоселки	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,26	-0,01	-5%			0,04		0,28	0,26	-0,02	-8%	0,28	0,26	-0,02	-8%		
1	МО	ЦРП-14, н.п. Софрино	СЭС	9,6	0,2				-			0,25	7,89				-	7,89	7,89				
1	МО	ЗТП 130	СЭС	16,3	16,2	9,0	8,93	-0,06	-1%			7,26	7,68	0,14		-0,14	-100%						7,68
1	МО	Реконструкция ЗТП-110 ПС №803 "Юркино-2" замена тр-ра. в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.Талдом, ул. Кустарная	СЭС	2,1	2,1	1,5	0,50	-0,97	-66%			1,62		1,81	1,74	-0,07	-4%	1,81		-1,81	-100%		1,74
1	МО	Реконструкция КТП-2040 ПС №555 "Игнатово" замена тр-ра. в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, мкр.Подчерково	СЭС	0,3	0,3	0,3	0,32	0,00	0%			0,02		0,29	0,29	0,00	0%	0,29	0,29				0,00
1	МО	Реконструкция МТП-117 ПС №766 "Борщево" замена тр-ра. в т.ч. ПИР, МО, МО, Клинский р-н, д.Задний двор	СЭС	0,4	0,4	0,2	0,19					0,20		0,32	0,17	-0,16	-48%	0,32	0,17	-0,16	-48%		0,00
1	МО	Реконструкция ТП-260 сек.1, монтаж. яч. 10 кВ, ПС №160 "Пермилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, ул.Профессиональная	СЭС	1,5	1,5	0,5	0,48	-0,03	-7%			0,27		1,23	0,65	-0,59	-47%	1,23	0,65	-0,59	-47%		0,00
1	МО	Реконструкция КТП-154 замена тра-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР МО Мытищинский р-н, д.Грибки	СЭС	0,5	0,5	0,4		-0,37	-100%			0,53		0,45		-0,45	-100%	0,45		-0,45	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-227, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ оп1-28, ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Новожелтково	СЭС	1,3	1,3	0,5		-0,46	-100%			1,33		1,10		-1,10	-100%	1,10		-1,10	-100%		
1	МО	Реконструкция МТП-215, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от МТП-215, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Тешилово	СЭС	1,0	1,0	0,4	0,76	0,34	81%			0,19		0,79	0,71	-0,08	-10%	0,79	0,71	-0,08	-10%		
1	МО	Реконструкция яч.3,4,8,9,10, замена ТТ, ВВ ПС № 255 Костино, в т.ч. ПИР, МО, г. Королев, ул. Ильича, д.7	СЭС	2,7	2,7	0,9		-0,92	-100%			2,70		2,22		-2,22	-100%	2,22		-2,22	-100%		
1	МО	Реконструкция РТП-11 (10кВ) п.Кокшино КРЭС	ЮЭС	26,8	26,8	1,5	1,35	-0,15	-10%			25,37		1,34	1,19	-0,16	-12%						1,19
1	МО	Реконструкция ЗТП-32-с/х им.Ленина	ЮЭС	12,7	12,7	0,8	0,67	-0,18	-21%			12,05		0,66	0,58	-0,08	-13%						0,58
1	МО	Реконструкция ЗТП-132-с.Молоково	ЮЭС	13,3	13,3	0,8	0,66	-0,18	-21%			12,63		0,66	0,57	-0,08	-13%						0,57
1	МО	Реконструкция ЗТП-25 10кВ д.Кольчево	ЮЭС	9,9	9,9	0,5	0,49	-0,01	-2%			9,38		0,74	0,43	-0,31	-42%						0,43
1	МО	Реконструкция ЗТП-796 д.Косино	ЮЭС	14,5	14,5	0,9	0,71	-0,22	-24%			13,74		1,07	0,62	-0,45	-42%						0,62
1	МО	Реконструкция ЗТП-11 д.Кривцы	ЮЭС	16,1	16,1	0,8	0,76	-0,07	-8%			15,27		0,81	0,73	-0,08	-10%						0,73
1	МО	Реконструкция ЗТП-145 Никитское	ЮЭС	14,4	14,4	0,7	0,66	-0,08	-11%			13,78		0,70	0,57	-0,13	-19%						0,57
1	МО	Реконструкция ЗТП-13 В.Велино ф.9 ПС-605	ЮЭС	14,4	14,4	0,8	0,66	-0,10	-14%			13,86		0,70	0,50	-0,20	-29%						0,50
1	МО	Реконструкция ЗТП-326 п. Михнево (СтРЭС)	ЮЭС	3,0	3,0	0,1	0,15	0,08	133%			2,90		0,15	0,13	-0,02	-14%						0,13
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-31 д.Подхожее (СПРЭС)	ЮЭС	15,9	15,9	0,3	0,45	0,12	37%			15,37		0,77	0,68	-0,09	-11%						0,68
1	МО	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-130 д.Коровино (СПРЭС)	ЮЭС	16,0	16,0	0,3	0,46	0,12	37%			15,49		0,78	0,69	-0,09	-11%						0,69
1	МО	Реконструкция ЗТП-210 д.Подмоклово	ЮЭС	11,2	11,2	0,2		-0,24	-100%			11,21		0,57		-0,57	-100%						
1	МО	Реконструкция МТП-149 на БМКТП (250кВА)	ЮЭС	1,2	1,2	0,1	0,05	-0,02	-26%			1,18		0,10	0,04	-0,06	-56%						0,04
1	МО	Реконструкция КТП-185 на БМКТП (250кВА)	ЮЭС	1,2	1,2	0,1	0,05	-0,02	-26%			1,18		0,10	0,04	-0,06	-56%						0,04
1	МО	Реконструкция МТП-112 на БМКТП (250кВА)	ЮЭС	1,2	1,2	0,1	0,05	-0,02	-27%			1,18		0,10	0,04	-0,06	-56%						0,04
1	МО	ЗТП-142 на БКТП п.Львовский (ПРЭС)	ЮЭС	8,9	8,9	0,8	0,61	-0,19	-24%			8,29		0,92	0,53	-0,39	-42%						0,53
1	МО	ЗТП-143 на БКТП п.Львовский (ПРЭС)	ЮЭС	8,9	8,9	0,8	0,61	-0,19	-24%			8,29		0,92	0,53	-0,39	-42%						0,53
1	МО	Реконструкция ЗТП-141 д.Булгаково (ЧРЭС) тр-р 400кВА	ЮЭС	8,9	8,9	0,3	0,36	0,10	37%			8,54		0,60	0,32	-0,29	-48%						0,32
2.5.6.	!	ИС ВЛЭП 1-20 кВ	х	57,3	27,7	2,5	0,5	-2,0	-82%			27,3	6,3	4,57	4,83	0,3	6%	11,01	6,06	-4,95	-45%		4,91
1	МО	Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-707 и нового ТП 100 кВА, в т.ч. ПИР, Наро-Фоминский р-н, д.Секирино	ЗЭС	1,4	1,4	0,1		-0,10	-100%			1,41		0,12		-0,12	-100%						
1	МО	Стр-во ВЛ-10кВ и ТП-160кВА ф-1 ПС327 д. Слупушкино НФРЭС	ЗЭС	1,5	1,4	0,3		-0,27	-100%			1,41	0,10	0,33		-0,33	-100%						0,10
1	МО	Стр-во ВЛ-10кВ и ТП-100кВА ф-2 ПС707 д. Лапшино НФРЭС	ЗЭС	1,4	1,0	0,2		-0,19	-100%			0,96	0,39	0,23		-0,23	-100%						0,39
1	МО	Строительство ВЛЗ-10кВ (1,3 км), ВЛИ-0,4кВ(3,1км), КТП-160кВА -1шт, КТП-100кВА-1шт д.Мерчалово НФРЭС	ЗЭС	7,5	7,5	0,1		-0,06	-100%			7,19		0,15	4,42	4,28	свыше 100%						4,42
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 24 с ПС-158 до ф. Каменск-Деденево с ТП-173, НФРЭС	ЗЭС	8,1	8,1	0,0		-0,02	-100%			8,14		0,05		-0,05	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ-10 кВ от ф.4 с ПС-287 до ф. Алексеевка с РП-33 с переводом части нагрузки на ПС-287, НФРЭС	ЗЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,81		0,03		-0,03	-100%						
1	МО	Строительство ВЛ 10 кВ замена тр-ров (Мох) ЛРЭС	ВЭС	9,8	3,1	1,3	0,45	-0,83	-65%			2,66	5,85	2,46	0,40	-2,06	-84%	8,12	6,06	-2,06	-25%		0,00
1	МО	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ "Щапово"- "Фетищево" до оп.1,2, 8xКЛ-10 кВ от оп.1,2 до КРН, от КРН до точек "А" и "Б", КРН-1,II 10 кВ, МО, городской округ Подольск, Подольский муниципальный район, мкр. "Кузнечики"	ЮЭС	26,6	4,4	0,6	0,01	-0,54	-97%			30,58	-0,01	1,21	0,01	-1,19	-99%	2,89		-2,89	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
2.5.7.	!	НС ВЛЭП 0,4 кВ	х	1,8	1,8	1,8	1,8					0,1		1,55	1,53	0,0	-2%	1,55	1,53	-0,02	-2%			
1	МО	Строительство и реконструкция ВЛИ-0,38кВ от оп.1 РП-350 ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадский р-он, д. Смена	СЭС	1,1	1,1	1,1	1,06					0,04		0,93	0,93			0,93	0,93					
1	МО	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ПС №329 "Осинновка". Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.18-21 ф.1 "правая сторона" МТП-2111, ф. Лопотово РТП-111, ф.32904, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лопотово	СЭС	0,7	0,7	0,7	0,69					0,04		0,62	0,59	-0,02	-4%	0,62	0,59	-0,02	-4%			
2.5.8.	!	НС КЛЭП 3-10 кВ	х	23,9	23,9	21,2	16,1	-5,1	-24%			7,7		17,98	14,00	-4,0	-22%	17,98	13,30	-4,68	-26%		0,70	
1	МО	Прокладка КЛ-10 кВ от РТП-19 до БКТН 131(ЛРЭС)	ЮЭС	2,7	2,7				-			2,66					-							
1	МО	Строительство 2КТП 630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 РП-35 ПС-475 "Луч", КЛ-6 кВ от КТП№1, от ВЛ-6 кВ ф.Зенькино РП-31 ПС 304 "Истра" до КТП№2, ВЛИ-0,38, АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Октябрьский	ЗЭС	21,2	21,2	21,2	16,15	-5,07	-24%			4,69		17,98	14,00	-3,98	-22%	17,98	13,30	-4,68	-26%		0,70	
2.5.9.	!	НС КЛЭП 1 кВ	х						-								-							
2.5.10.	!	НС ТП 6-10 кВ	х	116,1	115,4	23,7	32,2	8,4	36%			83,2	0,9	38,91	31,90	-7,0	-18%	37,53	27,28	-10,25	-27%		5,48	
1	МО	Установка 2-х дополнительных КТП в н.п. Пехра-Покровское " Балашихинский р-он, Московской области.	ВЭС	2,3	2,3	0,8	1,49	0,74	98%			0,57		1,95	1,59	-0,36	-18%	1,95	1,59	-0,36	-18%			
1	МО	Реконструкция ТП-234 (замена трансформаторных ячеек, сборки НН) РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО Мытищинский р-н, а/д Шолохово-Федоскино-Крюково-Аксаково, 6 км	СЭС				5,31	5,31	-					4,78	4,78				4,78	4,78				
1	МО	Установка дополнительного КТП в д. Дятловка, Балашихинский р-он, Московской области.	ВЭС	1,2	1,1	0,4		-0,38	-100%			0,08		0,92	0,94	0,02	2%	1,00	1,02	0,02	2%			
1	МО	Установка дополнительного КТП д.Горбуны, ШРЭС	ВЭС	0,8	0,7	0,3	0,29	0,03	13%			0,42	0,08	0,60	0,46	-0,14	-24%	0,68	0,54	-0,14	-21%		0,00	
1	МО	Установка дополнительного КТП д.Кишкино Щелковского района.	ВЭС	2,0	1,8	0,6		-0,62	-100%			0,18		1,49	1,52	0,03	2%	1,67	1,70	0,03	2%			
1	МО	Установка КТП 100 кВа, ответвления ВЛ-10 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Фруктовая Луховицкого района.	ВЭС	6,1	6,0	2,0	4,91	2,86	140%			0,41		4,75	5,08	0,32	7%	5,17	5,49	0,32	6%			
1	МО	Установка КТП 160/10/0,4 д. Гармония, ШРЭС	ВЭС	7,5	7,5	7,5	6,01	-1,44	-19%			1,44		6,31	5,21	-1,11	-18%	6,31	5,21	-1,11	-18%			
1	МО	Установка КТП 160/10/0,4 КВа в д. Андреевские Выселки, Шатурского района, Московской обл.	ВЭС	1,9	1,8	1,2	1,22					0,09		1,56	1,14	-0,42	-27%	1,65	1,23	-0,42	-25%			
1	МО	Установка КТП 23, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ н.п.Комарево ОРЭС	ВЭС	1,6	1,6	0,6	0,27	-0,35	-56%			1,26	0,03	1,33	0,26	-1,07	-80%	1,36		-1,36	-100%		0,29	
1	МО	Реконструкция ВЛ 10 кВ, установка КТП 160 кВа в д. Зиновьево Коломенского района	ВЭС	2,3	2,3	1,0	2,01	1,05	109%			0,28		1,93	1,82	-0,12	-6%	1,93	1,82	-0,12	-6%		0,00	
1	МО	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, установка дополнительного КТП 250 кВа в д. Щитниково, БРЭС	ВЭС	1,4	1,4	0,6	0,08	-0,50	-86%			1,26		1,14	0,08	-1,07	-93%	1,14		-1,14	-100%		0,08	
1	МО	Установка КТП в д. Речки, КРЭС	ВЭС	2,2	2,2	1,0	1,91	0,96	101%			0,33		1,90	1,67	-0,23	-12%	1,90	1,67	-0,23	-12%			
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский РЭС, д. Федоскино	СЭС	2,1	2,1	0,7	1,90	1,16	155%			0,21		1,79	1,61	-0,18	-10%	1,79		-1,79	-100%		1,61	
1	МО	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский РЭС, д. Драчево	СЭС	1,9	1,9	0,7	1,73	1,05	156%			0,19		1,62	1,46	-0,16	-10%	1,62		-1,62	-100%		1,46	
1	МО	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский РЭС, с. Марфино	СЭС	3,0	3,0	1,1	2,63	1,55	142%			0,34		2,52	2,23	-0,29	-12%	2,52	2,23	-0,29	-12%			
1	МО	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский РЭС, д. Колосово	СЭС	2,3	2,3	0,8		-0,80	-100%			2,29		1,94		-1,94	-100%	1,94		-1,94	-100%			
1	МО	Строительство 2хКТП-160/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский РЭС, д. Трехденево	СЭС	4,6	4,6	1,7		-1,70	-100%			4,64		3,94		-3,94	-100%	3,94		-3,94	-100%			
1	МО	Строительство БМКТП-400/10/0,4 кВа, ПС № 383 "Бронницы-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Марково	ЮЭС	1,2	1,2	0,4		-0,38	-100%			1,25		0,95		-0,95	-100%	0,95		-0,95	-100%			
1	МО	Строительство РТП 10/0,4 кВ, 2*250 кВа, строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-246, с. Татарново (СТРЭС)	ЮЭС	47,1	47,1	2,4	2,40	0,00	0%			44,63		2,04	2,04								2,04	
1	МО	Строительство РП-19, Можайский РЭС (7 ячеек с ВВ, 1 ячейка секционная с ВВ, 2 ячейки с ТН)	ЗЭС	24,6	24,6	0,1		-0,09	-100%			24,58		0,21		-0,21	-100%							
2.6.	!	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	х	3 104,9	2 932,8	620,3	618,6	-1,7	0%			2 314,2	217,3	581,70	477,01	-104,7	-18%	479,10	342,68	-136,42	-28%		360,16	
2.6.1.	!	РЗА (включая ПА)	х	451,2	420,6	149,6	150,9	1,3	1%			269,7	54,5	144,03	137,35	-6,7	-5%	91,79	81,10	-10,68	-12%		109,84	
1	МО	Программа повышения надежности РЗА ПС 110/10 Чанки	ВЭС	72,3	51,6	1,1	1,76	0,68	63%			49,88	17,51	2,50		-2,50	-100%						19,00	
1	МО	Замена ВЧ-связи ПС 526 и ПС 789 на систему ОДС по ВОЛС ПС Кубинка-ПС Акулово-ПС Наро-Осаново	ЗЭС			6,6	6,60					0,00												
1	МО	Замена АТС на РЭС	ВЭС		6,6	2,2	1,11	-1,11	-50%			1,11												
1	МО	Реконструкция устройств РЗА со сроком службы более 50 лет на ПС 292 Крылово и ПС 293 Каменская	ЗЭС	14,2	14,2	6,6	5,90	-0,73	-11%			7,57		7,18	5,59	-1,59	-22%						5,59	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Новое включение АРН с установкой МП терминалов на ПС 584 Звенигород, ПС 683 Ядрошино, ПС 802 Духанино, ПС 714 Давыдково, ПС 24 Устиново, ПС 288 Каменка, ПС 287 Корытово	ЗЭС	3,1	1,2	1,1	1,15					0,02	2,58	0,08	0,08			2,66	2,66				
1	МО	Новое включение АЧР с установкой МП терминалов на ПС 67 Усово, ПС 550 Каринская, ПС 576 Снегири, ПС 178 Вяземы, ПС 783 Отрадное, ПС 392 Веря, ПС 464 Дорохово, ПС 618 Никольское, ПС 381 Хвашевская	ЗЭС	5,1	2,8	2,2	2,18	-0,05	-2%			0,49	3,48	1,04	0,41	-0,64	-61%	4,31	3,67	-0,64	-15%		0,22
1	МО	Новое включение АРТ силовых трансформаторов и реакторов на ПС 117 Голицыно, ПС 289 Кириловка, ПС 293 Каменская, ПС 294 Комарово, ПС 407 Осташево, ПС 575 Селятино	ЗЭС	5,2	4,6	0,7	0,53	-0,14	-21%			3,92	0,55	2,30	0,54	-1,77	-77%						1,09
1	МО	Реконструкция АРТ с установкой МП терминалов на ПС 260 Дедово, ПС 188 Одинцово, ПС 308 Нарофоминск, ПС 645 Сушкинская, ПС 584 Звенигород, ПС 618 Никольское, ПС 783 Отрадное	ЗЭС	1,7	0,8	0,8	0,82					0,00	1,37	0,10	0,10			1,47	1,47				0,00
1	МО	Реконструкция устаревших защит ДФЗ с установкой МП шкафов защит на ПС 355 Можайск, ПС 468 Шелковка, ПС 25 Ветреча, ПС 117 Голицыно	ЗЭС	14,0	14,0	0,3	2,97	2,68	свыше 100%			10,86		0,29	2,68	2,38	свыше 100%						2,68
1	МО	Реконструкция защит ПЗ-151 (152;153) с установкой шкафов МП защит на ПС 493 Карская и ПС 290 Коврово	ЗЭС	6,5	6,5	0,4	5,55	5,11	свыше 100%			0,70		0,49	4,92	4,43	свыше 100%						4,92
1	МО	Реконструкция ТЭЛ вводных выключателей с установкой МП терминалов с регистрацией аварийных процессов на ПС 117 Голицыно, ПС 118 Кубинка, ПС 158 Мишуково, ПС 405 Волоколамск, ПС 406 Шаховская, ПС 493 Карская	ЗЭС	25,9	23,0	19,6	21,28	1,69	9%			1,02	2,40	20,43	21,06	0,63	3%	20,43		-20,43	-100%		21,06
1	МО	реконструкция РЗА присоединений 35кВ на ПС 409 Лотошино	ЗЭС	1,4	0,9	0,2	0,15					2,78	0,44	0,17	0,17								0,60
1	МО	Модернизация устройств релейной защиты на выключателях вводов секций 6-10 кВ на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЗЭС	5,8	5,8	0,6		-0,61	-100%			5,80		1,47		-1,47	-100%						
1	МО	Модернизация и новое включение автоматики частотной разгрузки на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЗЭС	8,0	8,0	0,2		-0,21	-100%			8,03		0,50		-0,50	-100%						
1	МО	Модернизация дифференциально-фазных защит на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЗЭС	29,5	29,5	0,6	1,74	1,13	184%			12,03		1,48	1,52	0,04	3%						1,52
1	МО	Установка электромагнитной блокировки разъединителей на ПС №572 "Стрелцовая"	ЮЭС	1,6	1,6	1,5	1,49					0,06		1,28	1,28			1,28	1,28				0,00
1	МО	«Модернизация дифференциально-фазных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК»	ЮЭС	34,7	32,9	31,6	29,78	-1,85	-6%			9,87	1,63	27,81	25,55	-2,26	-8%	29,44		-29,44	-100%		27,18
1	МО	"Модернизация резервных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	47,5	45,0	37,0	37,49	0,47	1%			9,80	2,24	33,57	34,71	1,13	3%		36,94	36,94			0,00
1	МО	«Модернизация устройств релейной защиты вводов 6-10 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	4,0	6,3	6,3	3,65	-2,68	-42%			0,13		3,10	3,17	0,07	2%	3,10		-3,10	-100%		3,17
1	МО	«Модернизация устройств РЗА распределительной сети и установка устройств ОМП В МРЭС»	ЮЭС	22,3	21,4	5,4	10,21	4,77	87%			12,41	0,77	1,05	11,75	10,69	свыше 100%						12,52
1	МО	«Модернизация и новое включение устройств автоматической разгрузки трансформаторов на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	4,7	4,7	4,1	4,10					0,15		3,63	3,63			3,63	3,63				
1	МО	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	11,0	11,0	1,7		-1,66	-100%			11,03		4,41		-4,41	-100%						
1	МО	«Новое включение вторых комплектов ДЗТ на ПС №182 "Гулёво» Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК»	ЮЭС	12,0	5,3	1,7	1,73					0,72	6,49	0,79	0,79			7,28	7,28				
1	МО	«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	33,4	33,4	1,1		-1,09	-100%			33,34		2,52	0,59	-1,94	-77%						0,59
1	МО	Модернизация максимальных токовых защит присоединений 10 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	13,3	13,3	0,7	0,74	-0,01	-1%			28,66		1,80	0,64	-1,16	-65%						0,64

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	МО	Модернизация автоматики частотной нагрузки на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	16,8	16,8	0,5	0,73	0,27	59%			16,02		1,10	0,81	-0,29	-27%			-			0,81
1	МО	«Модернизация устройств РЗА распределительной сети и фидеров подстанций МРЭС»	ЮЭС	32,9	32,9	5,5		-5,49	-100%			32,85		6,73		-6,73	-100%			-			
1	МО	Модернизация АНР и приведение структуры АНР к требованиям Стандарта ОАО "СО ЕЭС", в т.ч. Устройства АВР 6,10 кВ с блокировкой по частоте в сетях ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,18	-100%			0,49		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%		
1	МО	Программа повышения надежности систем РЗА	СЭС	11,8	11,8	3,9		-3,90	-100%			10,78	15,05	9,55	9,14	-0,42	-4%	9,55	24,18	14,63	153%		0,00
1	МО	Модернизация резервных защит ВЛ 35 кВ на подстанциях СЭС	СЭС	12,0	12,0	5,0	9,24	4,23	84%			8,64		8,24	8,25	0,01	0%	8,24		-8,24	-100%		8,25
2.6.2.	!	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	х	20,8	20,5	10,2	12,5	2,3	23%			8,0	0,1	11,27	11,01	-0,3	-2%	10,88	9,07	-1,81	-17%		2,09
1	МО	"Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	2,8	2,8	2,6	2,63					0,07		2,32	2,32			2,32	2,32				0,00
1	МО	"Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	2,6	2,3	1,0	2,22	1,23	123%			5,80	0,15	1,88	1,94	0,06	3%	2,03		-2,03	-100%		2,09
1	МО	"Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК»	ЮЭС	2,9	2,9	0,3		-0,33	-100%			27,29		0,40		-0,40	-100%						
1	МО	Установка устройств определения места повреждения на ПС СЭС	СЭС	1,5	1,5	1,5	1,49					0,05		1,30	1,31	0,01	1%	1,30	1,31	0,01	1%		0,00
1	МО	Новое включение устройств ОМП на подстанциях ВЭС	ВЭС	7,9	7,9	4,7	6,17	1,47	31%			1,69		5,23	5,44	0,20	4%	5,23	5,44	0,20	4%		
1	МО	Новое включение устройств определения места повреждения на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЗЭС	3,0	3,0	0,1		-0,06	-100%			3,01		0,14		-0,14	-100%						
2.6.3.	!	АСУТП, телемеханика	х	461,0	439,0	117,9	146,7	28,8	24%			292,2	43,2	79,53	97,18	17,7	22%	78,51	68,31	-10,20	-13%		82,89
1	МО	Реконструкция аппаратных средств АСДУ ENMAC (переход на 64-разрядную аппаратную платформу для 5 версии программного обеспечения ENMAC)(Московская область)	ИА	6,6	6,1	2,7	4,29	1,55	57%			1,81	0,49	5,17	3,75	-1,42	-27%	5,62	4,24	-1,38	-25%		0,00
1	МО	Реконструкция комплекса ТМ на пс Куржино	СЭС		0,2	0,2	0,22																
1	МО	Комплекс работ по реконструкции телемеханики (ТМ) ПС №5 "Балашиха", №22 "Кучино", №83 "Райки", №64 "Гранит", №696 "Прогресс", №115 "Чкалово", №730 "Гребнево", №380 Захарово	ВЭС		43,4	43,4	43,37																
1	МО	Модернизация и новое включение автоматики разгрузки трансформаторов на ПС ВЭС	ВЭС	17,8	16,8	3,9	2,00	-1,95	-49%			0,85		9,42	10,74	1,32	14%		11,59	11,59			
1	МО	Модернизация автоматики регулирования напряжения трансформаторов на ПС ВЭС	ВЭС	19,6	17,4	7,8	3,01	-4,78	-61%			14,38	1,90	9,75	5,89	-3,86	-40%						7,79
1	МО	Модернизация комплекса телемеханики на ПС "Восточная"	ВЭС	2,9	2,9	1,2	0,30	-0,87	-74%					2,31	2,31	0,00	0%	2,31	2,31	0,00	0%		
1	МО	ТМ для ПС Бородино, Хвасцевская, Руза, Кукаринно, Сухарово, Мужино	ЗЭС	31,2	26,6	23,8	14,26	-9,56	-40%			12,15	3,92	20,18	2,85	-17,33	-86%	24,10		-24,10	-100%		17,84
1	МО	Реконструкция средств связи и телемеханики Шмелевской гр. ПС	ЗЭС	14,2	12,7	1,7	0,73	-0,95	-57%			11,95	1,25	2,92	0,62	-2,30	-79%	4,17		-4,17	-100%		1,87
1	МО	"Реконструкция ТМ на ПС Ядрошино, Пернатово, Давыдково, Петровская, Лышево, Истра, Устиново", в т.ч. ПИР	ЗЭС	24,5	24,5	0,6	0,58	-0,04	-7%			23,88	0,39	0,20	0,10	-0,10	-49%						0,49
1	МО	Реконструкция ТМ РТП-16, РТП-33, РТП-10, РП-28, РП-29, РП-34, РП-1, РТП-5, РП-3, РП-2 Нарофоминского РЭС	ЗЭС	14,2	14,2	0,5	0,45					13,72		0,39	0,39								0,39
1	МО	Реконструкция ТМ на ПС Веря , Корытово, Каменка, Вышгород, Субботино	ЗЭС	21,5	20,6	0,6	0,57					28,44	0,77	0,48	0,48								1,25
1	МО	Установка комплексов ТМ в РЭС на объектах 6-10 кВ: РП-7, РП-4 Подольского РЭС, РП-3, РП-17 Каширского РЭС	ЮЭС	11,3	10,7	8,8	8,84					1,66	0,00										0,00
1	МО	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО "МОЭСК" на ПС Красково, ПС ЦАГИ, ПС Лесная, ПС Апаринки, ПС Подольск, ПС Кварц, ПС Котельники, ПС Шепчинки, ПС Гжель, ПС Новододедово	ЮЭС	88,3	35,2	12,8	12,80					21,21	26,35	11,07	11,07			37,41	36,17	-1,24	-3%		1,24

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	МО	Установка комплексов ТМ в РЭС на объектах 6-10 кВ: ЦРП-3, ЦРП-10 Ступинского РЭС, РП-6, РП-10 Домодедовского РЭС	ЮЭС	19,0	18,4	1,9	14,01	12,07	свыше 100%			4,03	0,51	4,52	13,49	8,97	198%		14,00	14,00	-		
1	МО	Реконструкция комплексов ТМ ПС и передача технологической информации на ДП Южных ЭС для обеспечения наблюдаемости и управляемости энергообъектами при создании ЦУС ОАО «МОЭСК» на ПС Асаново, ПС Алешино, ПС Нащекино, ПС Андреево, ПС Молоково, ПС Юсулово, ПС Бронницы, ПС Новоцементная, ПС Взлетная, ПС Глишевки	ЮЭС	92,1	91,5	4,7	39,31	34,60	свыше 100%			49,96	0,49	10,25	43,77	33,52	327%				-		44,26
1	МО	Программа повышения надёжности по РС	СЭС	0,1	0,1				-			0,12	4,59	0,10	0,25	0,15	149%	4,83		-4,83	-100%		4,61
1	МО	Комплексы работ по реконструкции телемеханики (ТМ) ПС № 52 "Двойня", №102 "Шиферная", №62 "Зарайск", №75 "Коломна", №530 "Фосфоритная", 693 "Мох", № 155 "Радовицы", № 86 "Рошаль".	ВЭС	41,2	41,2	2,0	1,98	0,00	0%			59,73	1,68	0,00		0,00	-100%				-		1,68
1	МО	комплекс работ по реконструкции телемеханики на ПС №819"Мишеронь", ПС №822"Гуслица", ПС №38"Бережки", ПС №817"Спортивная", ПС №89"Авсюнино", ПС №456 "Маслово", ПС №571"Клишино", ПС №722" Чанки" ВЭС	ВЭС	56,5	56,5	1,2		-1,16	-100%			106,54		2,68	1,47	-1,22	-45%				-		1,47
1	МО	Развитие системы регистрации аварийных процессов	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,09		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
2.6.4.	!	Технологическая связь	х	2 171,9	2 052,7	342,6	308,4	-34,2	-10%			1 744,3	119,4	346,88	231,47	-115,4	-33%	297,91	184,19	-113,73	-38%		165,34
1	МО	Построение комплекса видеоконференцсвязи в РЭС Московская область	ИА	38,3	37,0	26,6	10,69	-15,92	-60%			26,34		25,19	10,70	-14,50	-58%	26,28	10,70	-15,58	-59%		0,00
1	МО	Реконструкция комплексов телемеханики на ПС Талдом-2. СМР, ПНР, Обор.	СЭС						-			5,93				-		5,93	5,93	-		0,00	
1	МО	Создание системы контроля и регистрации аварийных процессов	СЭС						-			2,58				-		2,58	2,58	-		0,00	
1	МО	Построение единой нумерации корпоративной телефонной сети связи ОАО "МОЭСК" МО	ИА	53,3	36,6	4,4		-4,42	-100%			36,59				-				-			
1	МО	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Московская область)	ИА	111,0	111,0	30,9		-30,94	-100%			111,04		62,44	3,72	-58,73	-94%	62,44		-62,44	-100%		3,72
1	МО	Реконструкция сетей электроснабжения диспетчерских пунктов с установкой автономных источников питания	ВЭС	106,4	106,4	5,6	1,53	-4,03	-73%			206,53		9,80	1,47	-8,33	-85%				-		1,47
1	МО	Реконструкция системы гарантированного электропитания для оборудования СДТУ, телемеханики и АСТУ на узле связи ПС 220кВ №212 «Восточная».	ВЭС	4,6	4,6	1,7	0,50	-1,21	-71%			0,42		3,49	3,60	0,11	3%	3,91	4,02	0,11	3%		
1	МО	Реконструкция корпоративной системы регистрации диспетчерских переговоров (КСРДП Шатурской зоны обслуживания) ОАО «МОЭСК»	ВЭС	6,3	5,9	5,9	5,36	-0,50	-9%			0,50	0,40	4,97	4,64	-0,33	-7%	5,37	5,04	-0,33	-6%		
1	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС "Трубино-ПС Гребнево (Щелковский РЭС ВЭС) с доукомплектованием мультиплексоров	ВЭС	11,0	11,0	2,5	0,74	-1,71	-70%			16,87	0,62	0,00		0,00	-100%				-		0,62
1	МО	Установка мультиплексора на ПС 220 кВ "Горенки"	ВЭС	18,5	18,5	0,4		-0,43	-100%			27,04		1,04	0,75	-0,29	-28%				-		0,75
1	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС Егорьевск- ПС Бережки- ПС Двойня с установкой мультиплексоров	ВЭС	50,8	50,8	11,7	2,19	-9,47	-81%			48,60	1,86	20,59		-20,59	-100%				-		1,86
1	МО	Строительство ВОЛС на участке ПС Ногинск - ПС Истомкино (РДП ВЭС) с установкой мультиплексоров	ВЭС	24,3	16,0	14,9	14,07	-0,84	-6%			1,80	13,55	7,01	5,48	-1,52	-22%	20,56		-20,56	-100%		19,03
1	МО	Реконструкция КРАП на ПС 308 Нарофоминск, ПС 117 Голицыно, ПС 188 Одинцово, ПС 118 Кубинка, ПС 405 Волоколамск, ПС 64 Барвиха	ЗЭС	0,8	0,8	0,1		-0,06	-100%			0,78		0,13		-0,13	-100%				-		
1	МО	Реконструкция аппаратуры связи по линиям электропередачи ПС683 "Ядрошино", ПС551 "Пернатово", ПС475 "Луч" ЗЭС ОАО МОЭСК	ЗЭС	7,7	7,7	0,9	0,55	-0,38	-41%			18,44		0,94	0,48	-0,46	-49%				-		0,48
1	МО	Реконструкция бесперебойного питания систем связи и телемеханики на ПС ЗЭС	ЗЭС	29,3	28,0	0,3	0,26					28,89	1,08	0,28	0,28						-		1,36
1	МО	Установка комплексов ТМ в РЭС на объектах 6-10 кВ: ЦРП-5, ЦРП-8 Чеховского РЭС, РП-5, РП-11 Каширского РЭС	ЮЭС	18,8	18,8	0,2		-0,22	-100%			18,82		0,50		-0,50	-100%				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (СЭС)	СЭС	137,0	93,2	9,6		-9,62	-100%			115,33	0,75	22,00	21,21	-0,79	-4%	16,90	21,21	4,30	25%		0,75
1	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ РЭС (СЭС)	СЭС	88,6	32,9	24,0	27,60	3,59	15%			249,85	40,87	27,90	33,74	5,84	21%	68,77	74,61	5,84	8%		
1	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (СЭС2012)	СЭС						-							-					-		
1	МО	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (ЮЭС 2012)	ЮЭС						-							-					-		
1	МО	Организация связи для систем учета РРЭ (ВЭС)	ВЭС	19,3	14,8	6,5	13,86	7,32	112%				1,05	11,51	12,79	1,27	11%	12,57	13,84	1,27	10%		
2.7.3.	!	Прочие средства учета	х						-							-					-		
2.8.	!	Программы по обеспечению безопасности	х	640,8	628,6	169,2	159,9	-9,3	-6%			468,7	41,1	173,63	129,06	-44,6	-26%	115,62	130,78	15,16	13%		39,39
2.8.1.	!	Охрана, обеспечение безопасности	х	619,9	610,0	156,4	145,4	-11,0	-7%			464,7	34,5	165,25	119,75	-45,5	-28%	100,62	114,86	14,23	14%		39,38
1	МО	Создание системы обеспечения информационной безопасности АСТУ ОАО "МОЭСК" Московская область	ИА	27,3	24,3				-			27,35					-						
1	МО	Монтаж шлюзовых камер в здании РДП Южных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС		0,6	0,6	0,57					0,00					-						
1	МО	Монтаж периметральной охранной сигнализации, охранного освещения и системы видеонаблюдения, в т. ч. ПИР на объектах СЭС	СЭС		11,2	11,2											-						
1	МО	Реконструкция периметровых ограждений с монтажом по верху ограждения спирали АКЛ, в т. ч. ПИР на объектах СЭС	СЭС		14,2	14,2											-						
1	МО	Монтаж системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом (СКУД) на диспетчерских пунктах СЭС	СЭС		0,4	0,4											-						
1	МО	Установка системы контроля и управления доступом на проходной управления филиала ОАО «МОЭСК» «Западные электрические сети»	ЗЭС	0,4	0,0				-			0,01	0,31				-	0,31			-0,31	-100%	0,31
1	МО	Замена сетчатых и деревянных ограждений на железобетонные на ПС Лама, Осташево, Комарово, Кленово, Ошейкино, Веря, Серда, в т.ч. ПИР	ЗЭС	16,1	14,7	1,8	5,80	3,95	214%			8,51	1,16	3,51	5,24	1,73	49%						6,40
1	МО	АКЛ ПС "Зарайск"	ВЭС	4,7	1,2	0,6	0,05	-0,52	-92%			1,16	3,01	0,99		-0,99	-100%	4,00			-4,00	-100%	3,01
1	МО	Ж/Б ограждение ,АКЛ ПС №47 "Щелково"	ВЭС	6,3	6,3	2,3		-2,29	-100%			6,28		5,32		-5,32	-100%	5,32			-5,32	-100%	
1	МО	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №16 "Дятлово"	ВЭС	4,9	4,9	1,8		-1,78	-100%					4,12	3,85	-0,27	-6%	4,12	3,85		-0,27	-6%	
1	МО	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №768 "Гавриловская"	ВЭС	5,3	5,3	1,9		-1,94	-100%			5,30		4,49		-4,49	-100%	4,49			-4,49	-100%	
1	МО	Ж/б ограждение, АКЛ ПС №812 "Ботино"	ВЭС	5,2	5,2	1,9		-1,90	-100%					4,40	3,54	-0,87	-20%	4,40	3,54		-0,87	-20%	
1	МО	Ж/б ограждение, АКЛ на ПС:172,177,681,456,222,236,36.	ВЭС	23,2	11,3	9,3	9,33					1,99	11,51	8,19	8,19			19,70	19,70				
1	МО	Периметральная охранная сигнализация на ПС ЗЭС	ЗЭС	203,7	197,3	2,1		-2,06	-100%			225,86	5,45	5,51		-5,51	-100%						5,45
1	МО	Организация системы контроля управления доступом в здание ЮЭС - филиала ОАО "МОЭСК"	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,55	0,27	92%			0,17		0,59	0,47	-0,12	-21%	0,59	0,47		-0,12	-21%	
1	МО	Реконструкция ограждений на высоковольтных подстанциях ОАО "МОЭСК" - №273 "Евдокимово", №278 "Епифановка", №718 "Якимовская", №702 "Гришенки"	ЮЭС	10,7	10,7	7,7	8,63	0,94	12%			2,05	0,70	5,31	6,63	1,32	25%	6,01	7,33	1,32	22%		
1	МО	Оборудование системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации объектов ЮЭС	ЮЭС	11,1	10,5	6,8	6,60	-0,23	-3%			3,81	0,54	5,60	5,60			6,14	6,14	0,00	0%		0,00
1	МО	Реконструкция и строительство ограждений на высоковольтных подстанциях ОАО "МОЭСК" - филиал ЮЭС	ЮЭС	86,1	82,8	22,9	15,38	-7,50	-33%			67,17	3,04	24,04	13,03	-11,01	-46%	1,41			-1,41	-100%	16,08
1	МО	Реконструкция ограждений на высоковольтных подстанциях ОАО "МОЭСК" ПС №2 "Красково", ПС №755 "Молоково", ПС №776 "Юбилейная", ПС №233 "Марьиново", ПС №274 "Елкино", ПС №244 "Глубокое", ПС №173 "Ново-Цементная", ПС №525 "Сорокино, ПС №243 "Нашекино", ПС №358 "Ерино", ПС №276 "Емцово", ПС №280 "Ежовка", ПС №524 "Молчаново", ПС №266 "Бор", ПС №658 "Заповедник"	ЮЭС	47,1	47,1	31,6	31,62					0,54	1,15	27,73	26,27	-1,46	-5%	13,57	27,42	13,85	102%		0,00
1	МО	Монтаж системы видеонаблюдения, периметрового освещения и сигнализации.	СЭС	12,3	12,3	0,9		-0,88	-100%			190,04		2,50		-2,50	-100%						
1	МО	Реконструкция периметрового ограждения с усилением армированной колючей лентой (АКЛ) по верху	СЭС	113,7	113,7	20,6	34,68	14,11	69%			80,53		40,00	43,52	3,52	9%		43,52	43,52			
1	МО	Монтаж комплексов тревожной сигнализации (КТС), обеспечение КТС носимыми средствами и светозвуковыми извещателями	СЭС	2,6	2,6	0,8		-0,77	-100%			3,03		2,18		-2,18	-100%	2,18			-2,18	-100%	
1	МО	Монтаж спирали АКЛ по верху периметрового ограждения на подстанциях СЭС	СЭС	3,5	3,5	3,4	3,36					0,11	2,89				-	2,89	2,89				0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	МО	Установка пожарной сигнализации и системы СОУЭ на ПС СЭС	СЭС	18,7	18,7	7,3		-7,30	-100%			15,07		15,87		-15,87	-100%	15,87		-15,87	-100%		
1	МО	Проектирование и монтаж зданий контейнерного типа для размещения персонала охраны энергообъектов Западных электрических сетей	ЗЭС	5,5	5,3	1,1	2,98	1,89	175%			2,31	0,11	2,51	2,58	0,06	3%	2,62		-2,62	-100%		2,69
1	МО	Мероприятия по антитеррористической деятельности	ЮЭС	9,5	5,1	5,0		-5,02	-100%			1,85	4,39	1,57		-1,57	-100%	5,96		-5,96	-100%		4,39
1	МО	Комплекс тревожной сигнализации (КТС) ЗЭС	ЗЭС	1,3	0,2			-				0,02	0,22	0,83	0,83			1,05		-1,05	-100%		1,05
2.8.2.	!	Пожарная охрана	х	21,0	18,5	12,8	14,5	1,7	13%			4,0	6,6	8,38	9,31	0,9	11%	14,99	15,92	0,93	6%		0,01
1	МО	Реконструкция системы оповещения и управления эвакуацией	ЮЭС	0,7	0,9	0,6	0,59					0,11		0,75	0,75			0,75	0,75				0,00
1	МО	Оборудование системой АПС ПС № 5 "Балашиха", ПС №22 "Кучино", ПС № 194 "Кислородная", ПС № 681 "Алмазово"	ВЭС	3,9	3,8	3,6	3,64					0,14	3,15			-		3,15	3,15				
1	МО	Оборудование системой АПС базы Огуднево	ВЭС	1,5	1,1	1,1	1,05					0,05	1,22			-		1,22	1,22	0,00	0%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений базы ЗРЭС	ВЭС	1,2	1,2	0,9	0,92					0,32		0,78	0,85	0,07	8%	0,78	0,85	0,07	8%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений базы ВРЭС	ВЭС	2,2	2,2	0,4	0,97	0,62	174%			1,23		0,82	0,84	0,02	2%	0,82	0,84	0,02	2%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений базы ОЗРЭС	ВЭС	1,4	1,4	1,3	1,04	-0,24	-19%			0,41		0,88	0,95	0,07	8%	0,88	0,95	0,07	8%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений гаражей базы ОЗРЭС	ВЭС	1,5	1,5	1,0	1,04					0,41		0,88	0,95	0,07	8%	0,88	0,95	0,07	8%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений базы ЛРЭС	ВЭС	1,2	1,2	1,0	1,04					0,17		0,88	0,96	0,07	8%	0,88	0,96	0,07	8%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений гаражей базы ОРЭС	ВЭС	0,4	0,4	0,2	0,35	0,11	47%			0,03		0,30	0,39	0,10	32%	0,30	0,39	0,10	32%		
1	МО	Оборудование системой АПС помещений базы ШРЭС	ВЭС	2,6	2,6	1,9	1,86					0,74		1,58	2,08	0,50	31%	1,58	2,08	0,50	31%		
1	МО	Автоматическая пожарная сигнализация на ПС Ямуга	СЭС	1,5	0,3	0,3	0,31					1,46				-		1,46	1,46				0,00
1	МО	Автоматическая пожарная сигнализация на ПС Решетниково	СЭС	1,1	0,2			-				0,18	0,79			-		0,78	0,78				0,00
1	МО	Автоматическая пожарная сигнализация на ПС Октябрьская, ПС Игнатово	СЭС	1,8	1,8	0,5	1,71	1,19	232%			0,08		1,51	1,55	0,03	2%	1,51	1,55	0,03	2%		
2.9.	!	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	х	583,7	70,9	43,2	6,4	-36,8	-85%			64,5	174,4	171,48	256,96	85,5	50%	363,28	431,39	68,11	19%		0,00
2.9.1.	!	Консолидация электросетевых активов	х	1,2	1,2	0,5		-0,5	-100%			1,2		1,01		-1,0	-100%	1,01		-1,01	-100%		
1	МО	Безвозмездная передача объектов электросетевого хозяйства в п. Прибрежное	СЭС	1,2	1,2	0,5		-0,53	-100%			1,19		1,01		-1,01	-100%	1,01		-1,01	-100%		
2.9.2.	!	Приобретение земельных участков	х					-								-							
2.9.3.	!	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)	х	110,4	1,2			-				1,2		129,63	241,16	111,5	86%	129,63	241,16	111,53	86%		0,00
1	МО	Примка по соглашениям о компенсации потерь (ВЛ-0,4 кВ от КТП-738, уст-ка КТП-738, 739, ВЛ-0,4 кВ от КТП-739, ЧРЭС, д. Сенино (безвозм. передача - Шурьев П.В.))	ЮЭС	0,5				-						0,78	0,78			0,78	0,78				
1	МО	Примка по соглашениям о компенсации потерь (Уст-ка РУ-10 кВ РП-3 сек.1 и сек.2, КЛ-10 кВ ф.209 от ПС 776 "Юбилейная" до РП-3 сек.2, КЛ-10 кВ ф.107 от ПС 776 "Юбилейная" до РП-3 сек.1, КЛ-10 кВ от РП-3 сек.2, КЛ-10 кВ от РП-3 сек.1, Здание РП-3, МО., г. Котельники (компенс. потерь - ОАО "Белая Лаца"))	ЮЭС	23,7				-				0,00		55,74	76,60	20,85	37%	55,74	76,60	20,85	37%		0,00
1	МО	Примка по соглашениям о компенсации потерь (ВЛ-10кВ-430м, линия эл. передач 0,4кВ, КЛ-0,4кВ АВБШв4*120 потяж.90 м., ВЛ-0,4кВ протяженностью 1045м)	СЭС	85,1				-						72,10	162,78	90,68	126%	72,10	162,78	90,68	126%		0,00
2.9.4.	!	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)	х	472,1	68,5	42,7	6,4	-36,3	-85%			62,1	174,4	40,84	15,80	-25,0	-61%	232,64	190,23	-42,41	-18%		0,00
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (ПС 110 кВ "Панфиловская")	ЗЭС	0,1	0,0	0,0		-0,03	-100%			0,03		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (ПС 110 кВ "Восточная")	ВЭС	0,1				-						0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (ПС 350 кВ "Степановская")	ЮЭС	0,1				-						0,05	0,05			0,05	0,05				
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Встреча")	ЗЭС	18,4	18,4	16,7	0,14	-16,55	-99%			18,25		15,58	15,58			15,58	15,58				0,00
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (ПС 110 кВ "Леоново")	ЗЭС	0,0				0,01	-					0,01		-0,01	-100%	0,01		-0,01	-100%		
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Омега")	СЭС	205,9	0,1			0,05	-			174,43		0,05	0,05			174,48	174,48				
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (ПС 110/35/10 кВ "Игнатово")	СЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06		0,05	0,07	0,02	34%	0,05	0,07	0,02	34%		
1	МО	Выкуп имущества по ПС "Сумская" (МО)	ИА	247,6	50,0	25,9	6,21	-19,73	-76%			43,79		25,00		-25,00	-100%	42,37		-42,37	-100%		
1	МО	Выкуп оборудования лизинга (МО)	ИА		0,0	0,0		0,00	-100%			0,00				-							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
2.10.	!	Прочие программы и мероприятия	х	2 324,7	1 857,5	368,7	399,9	31,2	8%			1 457,6	659,2	318,96	213,47	-105,5	-33%	266,47	109,24	-157,24	-59%		762,54
2.10.1.	!	Здания, сооружения	х	2 164,7	1 600,7	165,2	158,5	-6,6	-4%			1 442,2	81,3	192,80	124,80	-68,0	-35%	140,32	20,57	-119,74	-85%		184,75
1	МО	Реконструкция ПС № 84 (ПИР+СМР)	ВЭС	134,9	133,7	6,9	6,87	0,00	0%			126,79	6,89	0,00	0,00	-100%							6,89
1	МО	Модернизация ОИК на диспетчерском пункте СЭС	СЭС		0,8	0,8	0,81									-							
1	МО	Реконструкция РПБ Запрудня	СЭС		0,0	0,0	0,02					0,02				-							0,02
1	МО	Реконструкция устройства отвода паводковых вод с территории ОРУ-110 кВ ПС № 782 «Мамоново»	ЗЭС	7,7	7,7	0,2	0,06	-0,16	-72%			7,61		0,50	0,05	-0,45	-89%						0,05
1	МО	рек-ция Базы для персонала на ПС "Устиново" для Шмелевской гр.подстанций	ЗЭС	50,2	22,1	11,6	19,79	8,21	71%			1,00	2,77	5,20	17,27	12,07	232%	7,26		-7,26	-100%		19,33
1	МО	Рек-ция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь)	ЗЭС	378,2	345,0	37,4	21,08	-16,27	-44%			322,30	28,18	69,34	19,13	-50,21	-72%	97,52		-97,52	-100%		47,31
1	МО	рек-ция зданий МРРС состр. Газовой мод. Котельной	ЗЭС	87,8	38,7	34,3	30,45	-3,88	-11%			3,77	1,00	26,40	25,69	-0,71	-3%	12,11		-12,11	-100%		26,69
1	МО	Рек-ция Базы для персонала на ПС "Устиново" для Шмелевской гр.подстанций (работы по предписанию отдела пром.безопасности)	ЗЭС	3,5	3,5	0,2		-0,25	-100%			3,54		0,30		-0,30	-100%						
1	МО	Рек-ция на ПС 704 Макарово РБ конт.типа (2 этап)	ЗЭС	450,8	429,0	1,1	0,29	-0,77	-73%			428,62	2,16	1,50	0,31	-1,19	-79%						2,47
1	МО	Рек-ция на ПС 704 Макарово РБ конт.типа	ЗЭС	51,7	1,8	1,8	1,85							0,00	0,02	0,02	свыше 100%						0,02
1	МО	Реконструкция складского комплекса ЗЭС в д. Отяково	ЗЭС	28,9	28,9	0,8		-0,80	-100%			28,93		1,93		-1,93	-100%						
1	МО	Производственная база Пушкинского РРС	СЭС	326,5	44,6	16,8	17,57	0,80	5%			27,07	0,04	7,12	8,56	1,44	20%	7,12	8,56	1,44	20%		0,00
1	МО	Строительство и реконструкция систем водоснабжения, канализаций (Здание ОПУ ПС 684 «Видное», М.О., г. Видное, Ленинский р-он)	ЮЭС	1,8	1,8	0,1		-0,08	-100%			1,77		0,10		-0,10	-100%						
1	МО	Создание системы канализации и очистных сооружений на базе СЭСиС и складов ОМТС(Подольск, Домодедовское ш. 43А)	ЮЭС	9,4	6,1	0,2		-0,21	-100%			3,54	3,79	2,90	1,21	-1,69	-58%						5,00
1	МО	Строительство и реконструкция систем водоснабжения, канализаций (Здание шита управления ПС 182 «Гулево», М.О., г. Подольск)	ЮЭС	2,4	2,4	0,1		-0,08	-100%			2,36		0,10		-0,10	-100%						
1	МО	Строительство и реконструкция систем водоснабжения, канализаций (Здание монтерского пункта Жилёвский, М.О., п. Ситня-Шелканово, Ступинский р-он)	ЮЭС	0,8	0,8	0,1		-0,08	-100%			0,83		0,10		-0,10	-100%						
1	МО	Монтаж маслоприемного устройства и маслоотвода на ПС № 38 "Бережки"	ВЭС		1,1	1,1	1,05									-							
1	МО	Строительство маслобункеров, маслоотводов, маслоприёмников на ПС № 415 "Ликино"	ВЭС	11,4	5,6	2,7	2,74					2,86				-							
1	МО	Монтаж маслоприемных устройств и маслоотводов на ПС № 34 "Васютино"	ВЭС		0,2	0,2	0,22									-							
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ № 678"Ларино" монтаж системы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении АБ"	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,50	0,31	172%			0,10		0,42	0,45	0,02	6%	0,42	0,45	0,02	6%		
1	МО	Создание системы поддержания и мониторинга температурно-влажного режима в помещениях узлов связи (ВЭС)	ВЭС	0,6	0,6	0,5	0,55	0,06	11%			0,01		0,48	0,48			0,48	0,48				
1	МО	Строительство маслобункеров, маслоотводов, маслоприёмников на ПС № 380 "Захарово"	ВЭС	6,5	0,0				-			0,00	5,54			-		5,54	5,54				
1	МО	Реконструкция ПС 110 кВ № 588 "Ива". Монтаж системы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении АБ"	ВЭС	0,6	0,6	0,2	0,50	0,31	172%			0,10		0,42	0,45	0,02	6%	0,42	0,45	0,02	6%		
1	МО	рек-ция на ПС ФИЛИ времен.бытового здания контейнерного типа	ЗЭС	66,5	14,2	6,3	6,32					8,00	3,00	5,15	5,15			8,15		-8,15	-100%		8,15
1	МО	Монтаж стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторной батареи на ПС 105 "Смена"	СЭС	1,6	0,1				-			0,06	1,28			-		1,28	1,28	0,00	0%		0,00
1	МО	Сооружение шлюзовых камер в помещении диспетчера Западной операционной зоны	ЗЭС	8,6	8,5	1,8	4,08	2,26	125%			4,38	0,12	3,45	3,69	0,24	7%		3,81	3,81			
1	МО	Строительство здания диспетчерского управления ВЭС с АСТУ	ВЭС	533,8	502,5	39,8	43,75	3,99	10%			454,50	26,48	67,37	42,34	-25,03	-37%						68,82
2.10.2.	!	Оборудование, не входящее в сметы строок, в.т.ч.:	х	160,0	256,8	203,6	217,1	13,6	7%			39,6	0,0	126,16	88,66	-37,5	-30%	126,16	88,66	-37,49	-30%		0,00
1	МО	Оборудование, не требующее монтажа ВЭС	ВЭС	60,7	60,7	47,8	57,65	9,86	21%					51,42	25,04	-26,39	-51%	51,42	25,04	-26,39	-51%		
1	МО	Оборудование не требующее монтажа 2012 ЮЭС	ЮЭС	24,4	81,3	72,6	81,64	9,02	12%			0,00		20,72	20,41	-0,31	-1%	20,72	20,41	-0,31	-1%		
1	МО	Оборудование не требующее монтажа ЗЭС	ЗЭС	45,1	64,3	43,2	40,18	-3,07	-7%			24,14	0,00	28,78	16,89	-11,89	-41%	28,78	16,89	-11,89	-41%		
1	МО	Закупка оборудования не требующее монтажа СЭС	СЭС	29,8	50,5	39,9	37,65	-2,24	-6%			18,47		25,23	26,32	1,09	4%	25,23	26,32	1,09	4%		0,00
2.10.3.	!	НМА	х						-							-							
2.10.4.	!	Долгосрочные вложения	х						-							-							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
2.10.5.	!	Прочие мероприятия	х				24,2	24,2				-24,2	577,9										577,79
1	МО	НЗС по объектам, не расшифрованным в ИПР RAB	х						-				517,70										517,60
1	МО	НЗС по объектам, не расшифрованным в ИПРТП	х						-				60,19										60,18
1	МО	Кредиторская задолженность по введенным в 2011 году объектам RAB (МО)	х				24,23	24,23	-														
3	!	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	х						-														
3.1.	!	Проекты	х						-														
2	!	Программы	х						-														
	!	Целевые направления	х						-														
1	!	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	х						-														
2	!	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	х						-														
3	!	Создание систем телемеханики и связи	х						-														
4	!	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	х						-														
5	!	Реновация основного и вспомогательного оборудования	х						-														
6	!	Объем средств, запланированных на инновацию	х						-														
7	!	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	х						-														
8	!	Объемы по аварийному запасу	х						-														
	!	МОСКВА	х	181 956,7	138 862,8	21 466,1	21 677,5	211,3	1%			117 185,3	21 130,4	19 207,53	21 106,32	1 898,8	10%	22 821,56	24 383,40	1 561,84	7%		15 776,27
1	!	Важнейшие проекты	х	102 724,4	82 218,5	7 551,6	7 773,2	221,6	3%			74 445,3	9 514,2	6 468,48	6 810,19	341,7	5%	9 134,06	8 947,78	-186,28	-2%		5 668,67
1.1.	!	ТПНР ПС 35-330 кВ	х	45 983,1	37 358,3	2 655,4	2 836,8	181,4	7%			34 521,5	3 549,5	2 351,12	2 528,12	177,0	8%	3 405,11	3 793,86	388,76	11%		2 030,49
1	М	Реконструкция ПС Ясенево (во обеспечение транзита 220 кВ ТЭЦ-26-Боброво-Ясенево)	ЦЭС	1 277,6	1 050,9	37,3	31,95	-5,37	-14%			1 017,22	26,62	48,93	27,68	-21,25	-43%	19,61	18,24	-1,37	-7%		35,41
1	М	Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово"	ЦЭС	1 793,5	1 698,0	15,1	20,61	5,48	36%			1 675,88	78,68	18,76	21,00	2,24	12%						99,68
1	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Южная"	ЦЭС	4 946,8	4 945,8	113,5	80,33	-33,14	-29%			4 862,87	24,11	82,89	50,20	-32,69	-39%						74,31
1	М	Реконструкция ПС-110 кВ "Кожухово"	ЦЭС	1 403,6	1 401,7	18,2	18,51	0,30	2%			1 374,55	5,73	15,00	13,13	-1,87	-12%						18,86
1	М	Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ	ЦЭС	4 229,3	2 366,9	789,0	792,51	3,47	0%			1 543,27	1 202,62	448,00	509,86	61,86	14%	1 218,13	1 407,99	189,86	16%		202,31
1	М	Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня"	ДУС	4 018,0	4 017,9	171,2	247,43	76,27	45%			3 750,18		140,07	229,72	89,65	64%						229,72
1	М	ПС 110/10 кВ "Автозаводская"	ДУС	3 835,0	2 753,8	346,7	486,85	140,15	40%			1 062,71	92,74	580,00	585,02	5,02	1%						677,76
1	М	ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ	ДУС	4 164,4	755,4	270,6	192,54	-78,10	-29%			975,53	430,64	144,36	302,73	158,38	110%		223,29	223,29			359,59
1	М	ПС "Бабушкин" 110/10/6 кВ. Перевод на 220 кВ	ДУС	2 714,8	837,5	563,0	663,77	100,76	18%			159,57	1 626,85	540,52	538,33	-2,19	0%	2 167,37	2 144,34	-23,03	-1%		20,84
1	М	Реконструкция ПС №835 "Гражданская"	ДУС	2 011,9	2 011,9	117,9	126,44	8,49	7%			1 884,38		99,67	102,69	3,02	3%						102,69
1	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Чоботы"	ДУС	1 594,6	1 590,0	22,5	17,63	-4,83	-22%			1 572,77	4,28	25,27	14,56	-10,71	-42%						18,84
1	М	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Владыкино", сооружение КРУЭ	ДУС	1 748,1	1 725,3	9,4	26,82	17,38	184%			1 698,23	19,29	13,77	22,98	9,21	67%						42,27
1	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково"	ДУС	2 226,3	2 226,1	27,6	1,18	-26,41	-96%			2 224,64	0,15	31,96	1,01	-30,95	-97%						1,15
1	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сабурово"	ДУС	3 883,1	3 883,1	103,6	95,56	-8,07	-8%			3 786,38		102,10	81,88	-20,22	-20%						81,88
1	М	Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново"	ДУС	2 122,3	2 121,9	16,8	10,73	-6,05	-36%			1 720,94	0,27	26,47	9,01	-17,46	-66%						9,28
1	М	ПС "Центральная" 220/110 кВ, сооружение КРУЭ	ДУС	1 616,7	1 575,1	20,9	20,86					883,57	37,55	15,35	15,35								52,91
1	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Фили"	ЦЭС	2 397,0	2 397,0	12,0	3,09	-8,96	-74%			2 393,51		18,00	2,99	-15,01	-83%						2,99
1.2.	!	ТПНР ЛЭП 35-330 кВ	х	26 232,8	22 143,9	1 020,9	1 159,5	138,6	14%			20 984,3	1 848,3	1 074,10	1 278,33	204,2	19%	613,90	477,34	-136,56	-22%		2 171,28
1	М	Реконструкция КВЛ-110 кВ Тимирязевская А и Б с отпайкой (воздушный участок)	ЦЭС	1 509,7	618,7	288,6	224,34	-64,29	-22%			394,33	237,64	182,05	161,40	-20,64	-11%	315,93	380,84	64,91	21%		18,14
1	М	ВЛ-220кВ Красногорская-Герцево 1,2 (Для включения ПС "Герцево")	СЭС	1 911,3	183,9	183,9	289,54	105,60	57%			59,83	275,90	154,00	102,07	-51,93	-34%	297,96	96,49	-201,47	-68%		281,48
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Сити - Маяковская № 1, № 2"	ВКС	2 658,9	2 476,1	8,6	8,59	0,03	0%			2 467,30	152,39	2,66	10,00	7,34	276%						162,38
1	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ "Восточная - Черкизово 1, 2" (участок ПС179 - ПП 4)	ВКС	1 367,3	1 199,1	122,9	31,71	-91,15	-74%			1 083,38	213,11	51,03	158,33	107,30	210%						239,76
1	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 220 кВ "Матвеевская - Пресня 1, 2" от ПП 203 до ПС Пресня с увеличением пропускной способности до 1000А	ВКС	2 448,9	1 831,6	223,1	369,47	146,38	66%			1 461,58	525,59	500,50	657,31	156,82	31%						836,66
1	М	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ "Бутырки - Самарская А,Б"	ВКС	1 839,8	1 834,2	35,0	40,08	5,07	14%			1 792,53	12,73	29,83	27,31	-2,52	-8%						40,04
1	М	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ "Косино-Выхино 1,2"	ВКС	1 598,7	1 591,2	29,3	28,22	-1,12	-4%			1 562,04	6,26	26,49	24,83	-1,66	-6%						31,08

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.руб.	%			Отклонение ***		
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур												Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей	%
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Елоховская-Лефортово 1, 2"	ВКС	1 647,9	1 638,0	60,6	37,77	-22,83	-38%			1 598,33	8,34	60,94	33,47	-27,47	-45%							41,81	
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Динамо - Гражданская № 1, № 2"	ВКС	1 826,5	1 767,9	48,0	115,02	67,04	140%			1 645,61	49,70	51,31	103,60	52,29	102%							153,30	
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 № 1, № 2"	ВКС	2 541,0	2 402,8		3,01	3,01	-			2 399,80	117,10				-							117,10	
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"	ВКС	1 907,0	1 907,0	9,1		-9,13	-100%			1 907,01		15,30		-15,30	-100%								
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Павелецкая № 1, №2"	ВКС	1 501,9	1 286,9				-			1 286,95	182,17				-							182,17	
1	М	Реконструкция "КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2"	ВКС	1 359,3	1 329,1				-			1 329,08	25,65				-							25,65	
1	М	Переустройство в кабель КВЛ 110 кВ "Очаково - Вернадская 1, 2" на участке от ПС Вернадская до ПП в районе Мичуринского проспекта	ВКС	2 114,7	2 077,3	11,8	11,80					2 065,50	41,70				-							41,70	
1.3.	!	Новое строительство ПС 35-330 кВ	х	16 650,8	10 745,8	773,3	777,4	4,1	1%			9 968,3	2 196,1	660,05	595,68	-64,4	-10%	1 535,18	1 075,75	-459,43	-30%				871,92
1	М	ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ	ДУС	3 237,9	3 147,9	58,4	48,20	-10,18	-17%			3 099,21	86,79	51,57	30,65	-20,92	-41%								117,43
1	М	ПС "Кожевническая" 220/20/10 кВ	ДУС	2 141,7	2 021,2	28,3	25,28	-3,01	-11%			2 078,95	101,99	23,16	21,76	-1,40	-6%								123,75
1	М	ПС "МГУ" 110/20 кВ	ДУС	1 297,0	33,7	27,8	21,12	-6,71	-24%			21,02	415,99	19,19	6,37	-12,81	-67%	435,18		-435,18	-100%				422,36
1	М	ПС "Н.-Гоголево"(Орешково) 220/110/20/10 кВ	ДУС	4 265,3	2 414,3	9,3	13,09	3,84	41%			3 788,81	1 036,84	14,08	10,32	-3,76	-27%								203,09
1	М	ПС "Сигма" 110/10 кВ перевод на 220 кВ	ДУС	3 660,1	1 081,9	646,0	669,27	23,30	4%			110,60	553,62	546,38	525,40	-20,98	-4%	1 100,00	1 075,75	-24,25	-2%				3,27
1	М	Строительство КРУЭ на ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки	ДУС	2 048,7	2 046,8	3,6	0,45	-3,18	-88%			2 046,64	0,82	5,68	1,18	-4,50	-79%								2,00
1.4.	!	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ	х	13 857,7	11 970,5	3 101,9	2 999,4	-102,4	-3%			8 971,1	1 920,3	2 383,21	2 408,06	24,9	1%	3 579,88	3 600,83	20,95	1%				594,98
1	М	Кабельные заходы "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин	ВКС	1 774,8	1 303,9	1 104,4	993,74	-110,67	-10%			31,15	340,97	887,75	864,58	-23,17	-3%	1 151,93	1 123,41	-28,52	-2%				5,35
1	М	Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "Омега - Радищево 1, 2" на ПС Сигма	ВКС	3 616,3	2 556,3	1 734,0	1 764,03	30,05	2%			164,89	1 240,17	1 243,58	1 346,02	102,43	8%	2 427,94	2 477,41	49,47	2%				52,97
1	М	Строительство "КЛ 220 кВ Сити-2 - Белорусская № 1, № 2"	ВКС	1 919,5	1 827,6	26,2	24,69	-1,49	-6%			1 802,13	86,91	21,55	11,86	-9,68	-45%								98,77
1	М	Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2"	ВКС	2 060,6	1 943,0	49,2	61,10	11,92	24%			1 847,78	131,73	54,74	48,61	-6,13	-11%								180,33
1	М	Строительство КЛ 220 кВ "Автомобильная-Южная 4, 5"	ВКС	1 982,6	1 876,2	84,0	88,38	4,41	5%			1 785,11	97,21	65,80	67,28	1,48	2%								164,49
1	М	Строительство КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2"	ВКС	2 503,8	2 463,5	104,2	67,51	-36,66	-35%			2 394,01	23,36	109,79	69,72	-40,07	-36%								93,07
1.5	!	Программы особой важности (федеральн	х						-							-									
2	!	Программы	х	79 232,3	56 644,3	13 914,6	13 904,3	-10,3	0%			42 740,0	11 616,2	12 739,05	14 296,13	1 557,1	12%	13 687,50	15 435,63	1 748,13	13%				10 107,60
2.2.	!	Новое строительство объектов 35-330 кВ	х	4 310,9	1 021,8	8,1	7,5	-0,6	-8%			1 014,3	311,2	2,11	1,10	-1,0	-48%	271,48	269,58	-1,89	-1%				42,68
2.2.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВЛ)	х						-							-									
2.2.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СНЛ)	х						-							-									
2.2.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВЛ)	х	1 062,9	1 018,3	4,7	4,7				1 013,6	41,8				-									41,80
1	М	Строительство "КЛ 110 кВ Семеновская - Вернадская № 1, № 2"	ВКС	1 062,9	1 018,3	4,7	4,72					1 013,61	41,80			-									41,80
2.2.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СНЛ)	х						-							-									
2.2.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х	3 247,9	3,5	3,4	2,8	-0,6	-18%			0,7	269,4	2,11	1,10	-1,0	-48%	271,48	269,58	-1,89	-1%				0,88
1	М	ПС Бутово 220/110/20/10 кВ	ДУС	3 247,9	3,5	3,4	2,78	-0,63	-18%			269,36	2,11	1,10	-1,01	-48%	271,48	269,58	-1,89	-1%					0,88
2.2.6.	!	ПС 35 кВ (СНЛ)	х						-							-									
2.3.	!	ТППР объектов 35-330 кВ	х	28 876,1	22 429,4	2 986,2	2 840,8	-145,4	-5%			19 588,6	2 241,4	2 074,16	2 039,79	-34,4	-2%	2 347,00	2 194,01	-152,99	-7%				2 214,99
2.3.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВЛ)	х	1 011,3	971,3	232,8	245,3	12,5	5%			726,1	32,2	237,52	233,31	-4,2	-2%	215,08	127,97	-87,12	-41%				131,93
1	М	Реконструкция ВЛ-110кВ Ленинградская А.Б. (1,8км)	ЦЭС	80,7	74,2	22,7	18,96	-3,69	-16%			53,29	5,47	23,58	17,74	-5,84	-25%	29,05	23,21	-5,84	-20%				0,00
1	М	ВЛ-110кВ Н.Братцево-Свобода; ВЛ-110кВ Войковская-Свобода (1,5км)	ЦЭС	64,9	58,9	20,0	21,59	1,56	8%			36,82	5,06	19,76	18,72	-1,04	-5%	24,82	18,81	-6,01	-24%				4,97
1	М	Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Очаково-Немчиновка 1,2" с увеличением пропускной способности	ЦЭС	180,3	168,0	110,6	92,09	-18,49	-17%			204,21	10,45	110,00	89,92	-20,08	-18%	120,00		-120,00	-100%				100,37
1	М	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Бирюлево-Битца"	ЦЭС	210,0	208,2	9,9	3,29	-6,63	-67%			204,94	1,14	16,20	3,18	-13,02	-80%								4,31
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Чагино - Южная "	ЦЭС	145,3	144,8	18,3	86,53	68,19	свыше 100%			55,15	0,46	14,87	73,56	58,70	свыше 100%		69,85	69,85	-				4,18
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Братцево – Ховрино" в т.ч. ПИР	ЦЭС	63,0	62,6	7,7	7,73	0,00	0%			54,26	0,34	3,47	7,02	3,55	102%								7,36
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково – Фили"	ЦЭС	203,8	203,0	7,8	6,71	-1,11	-14%			195,62	0,69	11,00	6,24	-4,76	-43%								6,93
1	М	Воздушный участок КВЛ-220 кВ "Бутырская" от ПП-205 до ПП-206	ЦЭС	63,2	51,7	35,7	8,38	-27,32	-77%			38,29	8,55	38,64	16,94	-21,71	-56%	41,22	16,10	-25,11	-61%				3,81
2.3.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СНЛ)	х						-							-									
2.3.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВЛ)	х	9 107,9	7 153,2	501,0	505,9	4,9	1%			6 647,3	713,3	354,08	278,57	-75,5	-21%	53,18	110,20	57,02	107%				864,55
1	М	Заходы КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II"	ЦЭС	121,7	120,1	8,0	8,04	0,05	1%			111,31	1,22	7,55	7,56	0,01	0%								8,79
1	М	КЛ-220 кВ ТЭЦ-20 Очаково	ЦЭС						-			1,61				-			1,61	1,61	-				0,00
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2" и "КЛ 110 кВ СИТИ - Никитская 1, 2"	ВКС	157,4	94,3	3,0	2,19	-0,79	-27%</																

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года				
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%			
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Фили - Пресня 1, 2"	ВКС	346,5	120,8	9,8	9,75					112,17	193,40			-								198,53		
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Центральная - Маяковская 1, 2"	ВКС	918,8	82,0	18,1	0,47	-17,58	-97%			81,50	1,80	27,00		-27,00	-100%	27,00							1,80	
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ "Чоботы - Полет №1,2" от ПС №554 "Чоботы" до ПС № 813 "Полет"	ВКС	765,0	765,0	18,9	37,58	18,66	99%			943,29	0,20	35,23	3,15	-32,08	-91%								3,15	
1	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ «ТЭЦ 12 - МГУ I цепь, II цепь» от ТЭЦ-12 до ПП №11	ВКС	264,2	264,2	10,4	89,16	78,72	свыше 100%			172,50		11,09	44,04	32,94	297%								83,29	
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Карачарово № 1, № 2 с отпайкой на ПС Подшипник" на участке от ТЭЦ-8 до ПС Подшипник	ВКС	228,1	142,4	120,0	121,13	1,15	1%			19,67	1,39	8,55	9,90	1,35	16%	8,55							9,90	
1	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Чагино-Донецкая 1, 2" (кабельный участок)	ВКС	237,2	211,4	4,0	6,74	2,73	68%			204,55	22,36	3,10	3,85	0,75	24%								26,20	
1	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ "Донецкая - Ленинская 1,2"	ВКС	203,2	187,8	4,1	5,54	1,44	35%			130,51	13,52	3,04	4,83	1,79	59%								18,35	
1	М	Реконструкция участка "КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская 1, 2 с отпайкой на ПС Яузская" от ПС "Яуза" до колодца № 13"	ВКС	254,0	233,0	6,7	7,70	1,03	15%			225,26	21,98	3,50	2,37	-1,13	-32%								24,35	
1	М	Реконструкция кабельных участков КВЛ 220 кВ "Бутырки - Владыкино" от ПС Владыкино до ПП 206 и от ПС Бутырки до ПП 205	ВКС	755,7	729,4	59,2	53,40	-5,81	-10%			673,38	22,25	55,79	47,51	-8,27	-15%									69,76
1	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35	ВКС	344,1	342,7	2,8	0,05	-2,79	-98%			342,43	1,18	6,25	3,26	-3,00	-48%									4,43
1	М	Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ «Бескудиново – Красные Горки»	ВКС	1 089,5	1 088,4	13,8	14,60	0,84	6%			1 073,17	0,90	15,31	12,92	-2,40	-16%									13,82
1	М	Реконструкция кабельных участков КВЛ 220 кВ "Бутырки - Владыкино" от ПС Владыкино до ПП 206 и от ПС Бутырки до ПП 205	ВКС	145,2	35,4				-			13,26	90,22				-									90,22
1	М	Реконструкция "КВЛ 220 кВ Матвеевская - Пресня I цепь, II цепь" на уч	ВКС	314,5	314,3	8,0	7,38	-0,65	-8%			209,84	0,11	10,17	6,06	-4,12	-40%									6,16
1	М	Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-25 – Очаково №3"	ВКС	350,8	350,8	142,8	65,56	-77,19	-54%			46,77	62,63	128,97	117,07	-11,90	-9%	108,60								10,68
1	М	Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2"	ВКС	582,7	582,7	3,2	2,63	-0,55	-17%			579,90		4,50	2,34	-2,16	-48%									2,34
1	М	Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп.	ВКС	812,2	812,2	6,5	4,33	-2,15	-33%			807,59		9,00	3,94	-5,06	-56%									3,94
1	М	Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромьнка - Сокольники № 1, № 2"	ВКС	656,8	585,2				-			574,97	69,31				-									69,31
2.3.4.	!	Кабельные линии 35 кВ (СН1)	х						-							-										
2.3.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х	17 419,7	13 162,6	2 029,5	1 847,4	-182,1	-9%			11 315,1	1 409,4	1 231,58	1 281,50	49,9	4%	1 879,13	1 758,30	-120,83	-6%					1 136,28
1	М	Реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Елоховская"	ЦЭС	942,5	90,6	75,9	67,13	-8,74	-12%			21,59	48,34	50,00	36,61	-13,39	-27%	98,34	84,95	-13,39	-14%					0,01
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ "Ново-Кунцево"	ЦЭС	535,0	534,5	31,7	15,29	-16,39	-52%			518,98	5,92	27,91	7,69	-20,22	-72%									13,62
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 110 кВ), 4 этап	ЦЭС	626,4	261,9	184,9	184,87	0,00	0%			58,13	3,57	155,00	164,93	9,93	6%	25,15	31,07	5,92	24%					134,01
1	М	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Ростокино" (замена ММО)	ЦЭС	303,7	245,3	30,7	20,80	-9,89	-32%			220,91	53,31	30,00	18,99	-11,01	-37%	81,20	69,19	-12,01	-15%					1,00
1	М	Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Хуторская"с заходами ВЛ 110кВ Хуторская-Герцево (Для включения ПС Герцево)	ЦЭС	632,8	372,0	215,9	141,33	-74,57	-35%			221,56	94,55	178,00	121,38	-56,62	-32%	272,55	210,35	-62,20	-23%					5,58
1	М	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино"	ЦЭС	992,9	890,1	26,9	23,91	-2,97	-11%			862,42	86,25	26,00	24,33	-1,67	-6%	112,25	54,77	-57,48	-51%					55,80
1	М	ПС 110 кВ Зубовская. Замена трансформаторов, реакторов.	ЦЭС	431,7	370,3	117,7	103,71	-13,96	-12%			271,56	52,00	18,00	0,92	-17,08	-95%									147,62
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ Ткацкая. Замена трансформаторов, Од КЗ, реакторов.	ЦЭС	315,7	231,3	102,0	123,20	21,22	21%			193,05	76,97	80,00	99,62	19,62	25%	89,79	106,40	16,61	19%					71,69
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ Маяковская. Замена трансформаторов, реакторов.	ЦЭС	508,1	403,3	129,5	147,14	17,65	14%			253,71	98,85	54,22	65,75	11,53	21%									215,61
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ Никитская. Замена трансформаторов, реакторов.	ЦЭС	482,4	405,2	107,6	100,02	-7,62	-7%			358,18	69,23	9,00	9,25	0,25	3%									154,88
1	М	Реконструкция ПС Тропарево	ЦЭС	348,6	316,6	143,0	151,08	8,13	6%			158,89	32,08	69,52	84,74	15,23	22%	96,66	93,55	-3,11	-3%					67,85
1	М	Реконструкция ПС Немчиновка	ЦЭС	439,5	428,5	10,1	4,29	-5,80	-57%			427,63	3,84	16,53	6,21	-10,31	-62%									10,05
1	М	реконструкция ПС "Измайлово"	ЦЭС	710,2	691,8	6,0		-6,01	-100%			691,79	15,59	9,99		-9,99	-100%									15,59
1	М	Реконструкция ПС "Крылатская"	ЦЭС	419,2	406,8	2,5	2,12	-0,39	-16%			238,07	9,51	4,15	3,03	-1,12	-27%									12,54
1	М	Реконструкция ПС "Строгино"	ЦЭС	666,3	656,4	5,2	3,58	-1,67	-32%			229,40	8,39	5,53	3,09	-2,44	-44%									11,48
1	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Бирюлево"	ЦЭС	441,8	441,4	18,6	19,37	0,73	4%			421,22		17,56	17,43	-0,13	-1%									17,43
1	М	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Люблино"	ЦЭС	193,4	193,0	30,8	2,91	-27,94	-91%			190,07	1,37	5,90	1,42	-4,49	-76%									27,12
1	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Яузская"	ЦЭС	140,5	140,2	5,4	5,21	-0,24	-4%			134,69	0,27	4,69	4,66	-0,04	-1%									4,92
1	М	Реконструкция ПС 110 кВ "Самарская"	ЦЭС	278,3	278,3	43,6	12,58	-30,98	-71%			264,32		47,90	11,79	-36,11	-75%									11,79
1	М	Реконструкция ПС-110 кВ "Рижская"	ЦЭС	676,3	661,4	234,9	269,57	34,67	15%			334,75	80,71	80,00	231,22	151,22	189%	255,64	246,57	-9,06	-4%					42,87
1	М	Реконструкция ПС "Павелецкая" Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА	ЦЭС	1 528,4	509,6	60,7	17,45	-43,22	-71%			492,69	16,01	0,71		-0,71	-100%	16,71	9,29	-7,42	-44%					15,15
1	М	Реконструкция ПС "Ломоносово" 110/10 кВ	ЦЭС	507,5	434,0	113,0	103,58	-9,41	-8%			323,38	78,00	50,60	108,62	58,02	115%	81,50	127,79	46,29	57%					28,23

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	ПС "Чистая" 110/10/6 кВ	ДУС	1 176,8	1 142,5	11,0	24,41	13,38	121%		1 275,04	29,05	15,39	20,91	5,52	36%			-		49,96	
1	М	Реконструкция ПС "Беляево" 110 кВ (ОРУ)	ДУС	961,4	447,7	251,1	259,60	8,48	3%		274,24	469,69	221,37	215,71	-5,66	-3%	660,66	655,00	-5,66	-1%	1,88	
1	М	"Обратные концы" ПС 500 кВ Московского кольца	ДУС	643,6	103,2	44,5	31,13	-13,34	-30%		69,95	67,68	22,15	11,81	-10,34	-47%	88,68	69,36	-19,31	-22%	0,00	
1	М	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Свиблово"	ДУС	1 030,5	1 025,8	13,2	13,15				1 012,67	3,99	11,15	11,15	0,00	0%					15,14	
1	М	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Машилово"	ДУС	827,0	821,7	10,0		-10,03	-100%		821,72	4,22	15,81	0,24	-15,57	-99%					4,45	
1	М	Реконструкция ПС-796 Трикотажная	ЦЭС	659,2	659,2	3,2		-3,18	-100%		659,24		4,50		-4,50	-100%						
2.3.6.	!	ПС 35 кВ (СН)	х																			
2.3.7.	!	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	х	780,6	585,5	171,8	164,5	-7,2	-4%		421,0	86,6	190,45	192,15	1,7	1%	199,61	197,54	-2,07	-1%	27,97	
1	М	Установка разъединителей 110 кВ и замена разрядников 110 кВ на ОПН 110 кВ по ПП № 35	ЦЭС	11,6	11,6	0,6	0,59	-0,03	-6%		8,64		0,52	0,52	0,00	-1%					0,52	
1	М	Установка разъединителей и замена разрядников на ОПН 110 кВ по ПП № 37	ЦЭС	9,9	9,9	0,6	0,59	-0,04	-6%		6,94		0,52	0,52	-0,01	-1%					0,52	
1	М	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные для ПС № 604 "Коровино"	ЦЭС	4,3	4,3	0,4	0,37	0,00	0%		2,83		0,34	0,34							0,34	
1	М	Установка трансформаторов тока и замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС № 176 "Хлебниково"	ЦЭС	15,1	15,1	0,6	0,59	-0,03	-6%		26,98		0,52	0,52	0,00	-1%					0,52	
1	М	Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС № 90 "Ленинская"	ЦЭС	2,7	2,7	0,4	0,36	0,00	0%		3,82		0,33	0,33							0,33	
1	М	Замена ДГР и ТДГР 6 кВ на ПС Красные горки	ЦЭС	15,6	15,6	0,9	1,08	0,22	25%		13,42		0,85	1,03	0,17	21%					1,03	
1	М	Замена ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС Полет, Жулебино, Бабушкин, Автозаводская, Чухлинка, Ходынка	ЦЭС	150,9	150,9	8,0	10,04	2,01	25%		169,35		7,89	9,47	1,58	20%					9,47	
1	М	Замена токоограничивающих реакторов 10 кВ для ПС "Борисово"	ЦЭС	15,0	15,0	0,8	1,04	0,21	25%		11,51		0,82	0,98	0,16	20%					0,98	
1	М	Замена стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на ПС Чермушки, ПС Москворецкая, ПС Некрасовка, ПС Сокольники, ПС Прожектор, ПС Выхино, ПС Косино, ПС Полет.	ЦЭС	44,6	23,3	15,8	14,59	-1,16	-7%		8,73	17,05	13,51	12,90	-0,61	-5%	18,18	20,77	2,59	14%	0,00	
1	М	Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС № 417 "Метростроевская"	ЦЭС	8,8	8,8	0,6	0,59	0,00	0%		5,95		0,54	0,54							0,54	
1	М	Замена высоковольтных выключателей 110-220 кВ на ПС № 213 "Южная" (ЭВ 220 кВ - 2 шт.)	ЦЭС	20,5	6,7	0,3	1,45	1,17	свыше 100%		5,25	2,81	3,92	4,26	0,34	9%	3,92	4,26	0,34	9%	0,00	
1	М	Замена измерительных трансформаторов тока 110-220 кВ, с учетом ПИР и СМР	ЦЭС	54,4	7,9	2,8	3,80	0,99	35%		5,99	4,64	8,60	6,07	-2,53	-29%	12,33	4,76	-7,57	-61%	5,03	
1	М	Замена измерительных трансформаторов напряжения 110-220 кВ, с учетом ПИР и СМР	ЦЭС	60,6	10,1	1,6	1,64	0,09	6%		19,11		8,45	6,85	-1,60	-19%	16,01	14,41	-1,60	-10%	6,00	
1	М	Замена масляных выключателей на ПС №394 "Бирюлево" на элегазовые (экология)	ЦЭС	72,2	79,6	29,0	4,50	-24,50	-84%		75,14	3,32	7,31	8,60	1,29	18%	7,31	8,60	1,29	18%	0,00	
1	М	Замена разрядников на ОПН 35-110 кВ на ПС Фили, ПС Солнцево, ПС Борисово, ПС Хуторская, ПС Люблино	ЦЭС	5,5	2,9	0,7	0,64	-0,03	-4%		2,21	1,64	1,00	1,00	0,00	0%	2,13	2,13	0,00	0%	0,00	
1	М	Замена отделителей 110 кВ на ПС Сенная	ЦЭС	32,7	30,7	0,2	0,22				30,45	1,70	0,17	0,20	0,03	19%					1,90	
1	М	Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные для ПС №396 Яузская	ЦЭС	40,0	25,0	8,4	11,57	3,18	38%		12,54	12,80	26,36	22,62	-3,74	-14%	26,99	23,25	-3,74	-14%	0,00	
1	М	Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные для ПС №398 Ткацкая	ЦЭС	48,5	31,6	15,5	13,45	-2,02	-13%		16,77	15,77	26,75	24,93	-1,82	-7%	28,72	26,90	-1,82	-6%	0,00	
1	М	Программа замены ДГР для компенсации емкостных токов (2010)	ЦЭС	52,5	23,2	23,2	17,65	-5,54	-24%		5,54	2,44	15,55	17,54	2,00	13%	15,55	16,71	1,16	7%	0,00	
1	М	Резервное электроснабжение ТСН-3 ПС Сабурово	ЦЭС	14,1	14,1	1,1	0,86	-0,27	-24%		13,20		1,64	0,80	-0,84	-51%					0,80	
1	М	Прокладка кабельных перемычек от силовых трансформаторов до ЗРУ-10 кВ на ПС №213 Южная	ЦЭС	80,8	80,2	53,8	60,56	6,79	13%		14,98	2,03	50,00	53,77	3,77	8%	52,03	55,80	3,77	7%		
1	М	Реконструкция ПС № 843 "Говорово" яч. №№414,415,504,505,606,607, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский он, Сосенский с/о, вблизи поселка Матыри уч. 74/1	ЦЭС				4,53	4,53	-					4,23	4,23	-		4,23	4,23	-		
1	М	Замена кабеля на ПС Гавриково	ЦЭС	20,2	16,3	6,6	13,84	7,20	109%		1,94	3,30	14,87	14,14	-0,72	-5%	16,45	15,73	-0,73	-4%	0,00	
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	х	556,7	556,7	51,2	77,6	26,5	52%		479,1		60,54	54,26	-6,3	-10%					54,26	
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС "Коломенское"	ЦЭС	46,0	46,0	6,2	8,05	1,80	29%		107,20		5,11	4,27	-0,83	-16%					4,27	
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Сабурово-Баскаково, Сабурово-Иловайская	ЦЭС	26,7	26,7	2,1	2,92	0,77	36%		35,48		2,03	2,83	0,79	39%					2,83	
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Хвойная, ТЭЦ-21 - Щедрино	ЦЭС	38,6	38,6	3,0	4,00	0,98	32%		44,11		3,58	3,89	0,32	9%					3,89	
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Трубино, ТЭЦ-23 - Руднево	ЦЭС	45,3	45,3	1,6	3,27	1,64	101%		66,80		3,61	3,20	-0,42	-12%					3,20	
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Чертаново 1, 2	ЦЭС	52,7	52,7	1,8	3,67	1,87	104%		101,15		4,00	3,29	-0,71	-18%					3,29	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Бескудниково 1, 2	ЦЭС	24,8	24,8	2,8	3,58	0,73	26%			31,41		2,64	3,45	0,81	31%			-		3,45
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "Академическая - Южная"	ЦЭС	18,7	18,7	2,0	1,84	-0,14	-7%			12,08		2,20	1,76	-0,44	-20%			-		1,76
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Гольяново 1, 2"	ЦЭС	37,8	37,8	3,1	4,74	1,61	52%			58,19		2,89	4,55	1,66	58%			-		4,55
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фили - Мазилово 1, 2"	ЦЭС	4,1	4,1	0,7	0,86	0,18	27%			11,92		0,40	0,85	0,45	112%			-		0,85
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сабурово - Видное 1, 2"	ЦЭС	8,1	8,1	0,4	0,91	0,53	142%			12,03		0,78	0,27	-0,51	-65%			-		0,27
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кожухово - Чертаново" с отп.	ЦЭС	21,5	21,5	1,1	1,42	0,28	25%			41,04		1,75	1,32	-0,42	-24%			-		1,32
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ходынка - ТЭЦ-16 1, 2"	ЦЭС	25,9	25,9	2,0	5,53	3,56	180%			77,70		2,61	1,96	-0,65	-25%			-		1,96
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Курьяново - Сабурово 1, 2"	ЦЭС	11,1	11,1	0,7	2,42	1,74	258%			33,23		1,16	0,51	-0,65	-56%			-		0,51
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новокунцево - Солнцево 1, 2"	ЦЭС	17,0	17,0	1,6	1,40	-0,15	-10%			11,74		1,23	0,73	-0,50	-41%			-		0,73
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Баскаково - Косино 1, 2"	ЦЭС	19,7	19,7	1,8	2,43	0,64	36%			27,94		1,25	0,93	-0,32	-26%			-		0,93
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тоголево - Сабурово"	ЦЭС	11,0	11,0	1,1	1,04	-0,07	-7%			18,71		0,95	1,00	0,06	6%			-		1,00
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково - Вернадская А, Б"	ЦЭС	35,9	35,9	2,4	6,20	3,80	158%			115,03		2,69	2,63	-0,06	-2%			-		2,63
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Левобережная 1, 2, связанная с расширением просек (1,84 га) и установкой доп.опор	ЦЭС	26,8	26,8	2,7	2,44	-0,28	-10%			24,07		3,45	2,35	-1,10	-32%			-		2,35
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Коньково" с расширением просек (2,04 га), "ТЭЦ-20 - Академическая" с установкой дополнительных опор	ЦЭС	60,1	60,1	9,9	16,58	6,68	67%			182,53		12,67	10,63	-2,04	-16%			-		10,63
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Куркино - ТЭЦ-21 1, 2, связанная с расширением просек (1,8 га)	ЦЭС	10,3	10,3	2,1	1,31	-0,75	-36%			8,83		2,33	1,21	-1,12	-48%			-		1,21
1	М	Реконструкция ВЛ 220 кВ Яшино - Герцево, связанная с расширением просек (10,3 га)	ЦЭС	5,8	5,8	1,2	0,70	-0,51	-42%			5,09		1,41	0,63	-0,78	-55%			-		0,63
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ Свиблово - Ростокино 1, 2, связанная с расширением просек (3,7 га)	ЦЭС	1,6	1,6	0,1	0,22	0,16	250%			20,72		0,17	0,19	0,02	11%			-		0,19
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ Свиблово - Сокольники 1, 2, связанная с расширением просек (3,7 га)	ЦЭС	1,1	1,1	0,1	0,22	0,16	250%			20,82		0,17	0,19	0,02	11%			-		0,19
1	М	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сокольники - Хвойная, связанная с расширением просек (16,8 га)	ЦЭС	6,1	6,1	0,7	1,89	1,23	188%			100,04		1,46	1,62	0,16	11%			-		1,62
2.4.	!	Технологическое присоединение	х	26 416,8	16 921,9	4 613,9	4 986,3	372,5	8%			11 935,5	5 683,7	3 973,84	4 474,14	500,3	13%	4 774,19	5 787,05	1 012,86	21%	4 356,79
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (ВН, СН1)	х						-								-					
2.4.1.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (распредсеть)	х	20 533,7	13 227,8	3 357,4	3 321,5	-35,8	-1%			9 906,3	3 780,7	2 811,29	2 762,12	-49,2	-2%	2 580,90	3 176,27	595,37	23%	3 358,68
1	М	Реконструкция. Прокладка ПКЛ для СП-71011, СП-71012, СП-71013 по адресу: Шербинка мкр.1,2,3	МКС			96,2		-96,22	-100%			121,50		23,01		-23,01	-100%			-		
1	М	Строительство БРТП «Серебрякова, 14В» с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-18 «Бабушкин» до БРТП «Серебрякова, 14В», РКЛ-10 кВ от БРТП «Серебрякова, 14В» до ТП-13446, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.Серебрякова, д.14В	МКС			89,24	89,24		-			234,49		84,23	84,23		-			-		84,23
1	М	Реконструкция ТП-1187 с установкой тр-в 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22239 – РТП-16087, от ТП-1632 до ТП объекта, от ТП-1632 до КЛ напр. ТП-22239 – РТП-16087, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.8, к.8	МКС	18,8	15,7	10,1	10,06					5,61	6,94	4,23	4,23			11,17	11,17			0,00
1	М	Реконструкция ТП 12629, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Николая Химушина ул.	МКС	2,0	2,0	0,0		-0,04	-100%			2,05		0,10		-0,10	-100%			-		
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1600» с тр-ми 2х1600 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-14178 – ТП-22847, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4	МКС	24,9	24,9	-0,5		0,48	-100%			24,90		1,06		-1,06	-100%			-		
1	М	Реконструкция ТП-22274 по типовому проекту 2 БКТП-1000 в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Подольских Курсантов, дом № 26	МКС	9,7	9,7	6,1	6,11					0,58		8,18	6,27	-1,91	-23%	8,18		-8,18	-100%	6,27
1	М	Реконструкция РТП 12034, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Живописная, дом 46	МКС	11,2	11,2	2,8		-2,77	-100%			11,16		4,89	0,29	-4,60	-94%			-		0,29
1	М	Реконструкция ТП 2783, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Маросейка	МКС	1,6	1,6	0,7		-0,67	-100%			1,55		1,32		-1,32	-100%	1,32		-1,32	-100%	
1	М	Реконструкция РТП-21030, монтаж 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, Чертаново Южное, м/р 17, к. 41	МКС	2,2	2,2	0,1		-0,07	-100%			2,23		0,10		-0,10	-100%			-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.руб.	%			Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур												Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП 17508 до ТП 10695. Реконструкция КЛ-10кВ ТП 10693-ТП 11564, завести в нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Гостиничная, д.5, к.10	МКС	18,2	11,1	7,9	7,85					3,23		6,66	6,66			6,66	6,66					
1	М	Строительство БРТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 92 и 50 ПС 686 до нов. БРТП, 2хРКЛ-10 кВ до нов. БРТП до ТП 21502-ТП 21503. Реконструкция яч. №50 ПС №686, в т.ч. ПИР, г. Зеленоград, мкр.5А, корп. 560	МКС	94,8	28,2	14,5	12,69	-1,85	-13%			94,79	0,18	2,13	1,76	-0,37	-17%		1,94	1,94	-		0,00	
1	М	Электроснабжение жилых домов корп. 21, 22 Ельнинская, к. 21,22. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со ст-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ, СП 10 кВ	МКС	308,5	145,2	69,6	103,67	34,09	49%			41,58	138,37	53,09	90,47	37,38	70%	120,00	228,84	108,84	91%		0,00	
1	М	ПИР,СМР:Электроснабжение административного здания УВД ЮАО г.Москвы,н/о по адресу:Каширское шоссе,вл.30 Пр-ка КЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ, РТП 10 кВ,РП 10 кВ,реконструкция РП 10 кВ,СП 10 кВ,РТП 10 кВ,ТП 10 кВ	МКС	86,8	7,8	0,8	0,49	-0,36	-42%			9,30	32,82	1,02	0,42	-0,60	-59%				-		33,24	
1	М	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1600 кВА, ТП-3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер.	МКС	310,8	310,8	2,6	0,37	-2,21	-86%			310,40		5,16	0,35	-4,81	-93%				-		0,35	
1	М	Строительство 4 КЛ 10 кВ, 2-х БКТП-2х1000; реконструкция РТП 26001(уст. 4 яч), РТП 17141 (уст. 2 яч.) для жил.дома ООО "Афина" Волоколамское ш., вл. 80.	МКС	175,2	41,7	16,4	16,37					25,33	126,44	13,91	13,91			140,35	140,35				0,00	
1	М	Стр-во РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 1,12 ПС №774 до нов. РТП, КЛ ПС 805-РТП 16109, 2хРКЛ-10кВ от нов. РТП до РТП 10154-РТП 19185, ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. РТП до РП 10154. Рек-я РП 10154, монтаж яч., в т.ч. ПИР, г. Москва, 1-й Земельный пер.	МКС	130,2	3,1	1,9	1,93					1,21				-		8,40		-8,40	-100%			
1	М	Эл.снабжение административно-учебного корпуса с подземной автостоянкой, Ленинский проспект, владение 53.Прокладка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ со строительством РТП	МКС	61,2	54,5	17,3	17,29					37,18	5,67	15,03	15,03						-		20,69	
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от нов. ТП(заказчика) до ТП-13738, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Парковая, д.14А	МКС	10,0	10,0	3,8		-3,82	-100%			10,02		8,49		-8,49	-100%	8,49		-8,49	-100%			
1	М	Электроснабжение жилых домов с нежилыми помещениями и н/о ОАО "Агропредприятие "Марфинское", Марфино 51 кв.,к.32,33,34,35.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ	МКС	112,2	77,5	21,9	20,26	-1,64	-7%			56,71	6,66	13,24	11,42	-1,82	-14%				-		18,08	
1	М	Строительство ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва (1й отдел)	МКС	84,8	84,1	59,6	72,09	12,48	21%			12,05	21,63	30,15	40,28	10,13	34%		61,91	61,91	-			
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО"УКС НАУКА" по адресу:Хорошево- Мневники, к.6 кв.83. Прокладка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ	МКС	12,7	10,1	5,7		-5,70	-100%			10,11	2,22	8,57		-8,57	-100%	10,79		-10,79	-100%		2,22	
1	М	Электроснабжение адм. здания, ул. Тацкая, вл.36-38. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,рек. РТП 16184 10 кВ	МКС	17,3	4,8	2,5		-2,49	-100%			4,24	11,09	3,59		-3,59	-100%	14,68		-14,68	-100%		11,09	
1	М	Электроснабжение комплекса зданий Московской школы Управления Соколово ООО"Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент", Марфин дер.Прокладка 2 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ	МКС	105,0	5,0	2,3	0,84	-1,49	-64%			4,19	5,15	4,26	0,71	-3,55	-83%	9,41	5,86	-3,55	-38%		0,00	
1	М	Стр-во РТП, ПКЛ от РУ 10 кВ ПС 677 до нов. РТП, до РТП 14029, ПКЛ от РУ-10 кВ ПС 731 до нов. РТП, 2хКЛ от нов. РТП до РТП 14033, ТП центра, 2хРКЛ от нов. РТП до РТП жил.домов (13440-07), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, влад.4-1	МКС	227,4	18,1	2,6	1,96	-0,60	-24%			16,15	18,32	2,96	1,73	-1,22	-41%		20,06	20,06	-			
1	М	Электроснабжение административного здания, Софийская наб., вл.26-30, ул.Болотная, вл.18. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ взамен ТП 1278 10 кВ	МКС	79,1	28,4	1,8	1,35	-0,49	-27%			27,00	42,96	2,40	1,16	-1,24	-52%				-		44,12	
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП "объекта" до КЛ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Самоотечная, д.9, с.1	МКС	17,2	17,2	9,7		-9,69	-100%			17,17		14,55		-14,55	-100%	14,55		-14,55	-100%			
1	М	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-2 по тип. проекту «БКТП-2х400» с тр-ми 2х400 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, вл.15, к.1,2	МКС	128,4	87,2	25,4	25,41					61,27	36,57	17,44	36,81	19,37	111%		14,53	14,53	-		58,85	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года				
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%			
1	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС844 (яч.316, 122) до нов. РТП (сооруж. заказчиком), РКЛ-10кВ от нов. РТП до КЛ РТП 16011 – РТП12030. Установка яч. и ТСН в нов. РТП, в тч. ПИР, г.Москва, Зубовский б-р, д.4	МКС	60,2	38,5	29,3	24,04	-5,23	-18%			38,55	0,00	31,32		-31,32	-100%							0,00		
1	М	Строительство. Электроснабжение торгового комплекса "Ярмарка "Коньково", ул. Профсоюзная, д.126, к.1,2,3	МКС	9,8	6,1	5,3	5,28					0,86	6,16	1,42	1,42				7,58	7,58						
1	М	Строительство РТП объекта по проекту «БРТП-4х1600» с тр-ми 4х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-48 из яч.48 до РТП объекта, от ПС-48 из яч.14 до РТП объекта, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, вл.42А, вл.51, с.4	МКС	133,0	133,0	22,5		-22,52	-100%			132,99		33,81		-33,81	-100%									
1	М	Строительство РТП-3, ПКЛ-10 кВ от ПС-679 яч.40 до РТП-3, от ПС-679 яч.40 до РТП-18042, РКЛ-10 кВ от РТП-3 до КЛ РТП-13204 – ТП-12396А,Б в сторону ТП-12396, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Коровий вал, вл.3	МКС	156,3	156,3	39,0	3,96	-35,02	-90%			36,10		56,21	3,61	-52,60	-94%								3,61	
1	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС-305 яч.121 до РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.45-47, вл.60-62	МКС	44,1	44,1	2,5		-2,49	-100%			44,09		3,74		-3,74	-100%									
1	М	Строительство РП объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП объекта до РТП-12256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автомобильная, вл.12	МКС	56,2	56,2	3,2	1,51	-1,66	-52%			54,63		4,76	1,31	-3,45	-72%								1,31	
1	М	Строительство ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, оборудование и наладка 14 ячеек КСО-298 MSM в РУ-10кВ в РТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдовская, вл.7	МКС	49,0	49,0	2,8	3,04	0,28	10%			45,84		4,15	2,64	-1,51	-36%								2,64	
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от РТП-14057 до ТП-20323, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таймырская ул., д.6	МКС	5,7	5,7	2,2		-2,16	-100%			5,65		4,79		-4,79	-100%	4,79		-4,79	-100%					
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-17697 до ТП-17698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, д.26	МКС	1,6	1,6	0,1		-0,10	-100%			14,12		0,14		-0,14	-100%									
1	М	Строительство 2 РКЛ-10 кВ от ТП-2103А (ТП-15817Б) до ТП-11550А с монтажом муфты в сторону РП-10062, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Б.Декабрьская, вл.13	МКС	11,3	11,3	3,5	4,61	1,10	31%			6,46		4,96	4,58	-0,38	-8%								4,58	
1	М	Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС-46 яч.102, от ПС-112 яч. 4, от РТП объекта (взамен РТП-2904) до РТП объекта (взамен РТП-18078), РКЛ-10 кВ для вывода сети из РТП объекта (взамен РТП-2904), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Староалексеевская, вл.21	МКС	64,4	64,4	24,8		-24,75	-100%			64,45		39,15		-39,15	-100%									
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ направлением ТП-21526 – ТП-21527, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Веневская влад.7	МКС	7,3	7,3	4,2	0,13	-4,05	-97%			7,17		6,19	0,11	-6,08	-98%	6,19		-6,19	-100%				0,11	
1	М	Строительство. Электроснабжение нестационарных торговых объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва	МКС	226,1	126,1	83,8	108,46	24,65	29%			12,73	110,26	38,04	70,55	32,51	85%	80,00	78,33	-1,67	-2%				102,48	
1	М	ПИР,СМР. Электроснабжение горнолыжного склона по адресу:ул.Заповедная,вл.3 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	14,4	14,4	8,1		-8,14	-100%			14,42		12,22		-12,22	-100%	12,22		-12,22	-100%					
1	М	ПИР,СМР. Электроснабжение жилых домов по адресу: Медведково Южное к.21,22 м.р.1,2,3 Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	МКС	183,7	152,7	1,0		-1,00	-100%			152,67	26,31	2,04		-2,04	-100%								26,31	
1	М	ПИР,СМР. Электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока по адресу:ул.Сельскохозяйственная,д.64 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	18,9	18,6	7,1		-7,08	-100%			18,56	0,27	15,73		-15,73	-100%	16,00		-16,00	-100%				0,27	
1	М	ПИР. СМР. Электроснабжение щитовой ФОКа(с катком) 2 очередь строительства ЗАО"УКС НАУКА" по адресу:ул.Беломорская,владение 10 корп.2 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП-7 10 кВ.	МКС	17,7	17,7	0,0		-0,04	-100%			17,70		0,10		-0,10	-100%									
1	М	ПИР. СМР. Электроснабжение ФОКа ЗАО"УКС Наука" по адресу:ул.Клиническая, владение 7.Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством ТП,РТП,СП	МКС	144,9	144,9	0,1		-0,07	-100%			144,85		0,10		-0,10	-100%									
1	М	Электроснабжение здания Федеральной службы государственной статистики (Росстат) после реконструкции, ул. Мясницкая, д.39, стр.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 1505 10 кВ	МКС	21,5	2,6	1,0		-1,00	-100%			2,63	16,00	2,23		-2,23	-100%	18,23	16,00	-2,23	-12%				0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Электроснабжение жилого дома с подземной автостоянкой, ул. Вешняковская, вл.25-27. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, рек. 2-х РТП 10 кВ	МКС	14,0	8,9	5,4	6,64	1,24	23%			17,76	7,68	2,69	6,64	3,96	147%	13,18	13,18	-		0,00	
1	М	Электроснабжение административного здания с подземной парковкой, Петровско-Разумовский пр.,вл.24, к-с 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	МКС	32,1	17,7				-			17,75	1,93	0,10		-0,10	-100%			-		1,93	
1	М	Электроснабжение Тех. Центра ООО "Вымпел Коммуникации", Леснорядский пер. д.18. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 24584 10 кВ	МКС	9,1	3,0		1,64	1,64	-			1,34	5,20	1,43	1,43	-		5,20	6,62	1,43	27%		0,00
1	М	Строительство ТП «нов», 2 РКЛ 10 кВ от ТП «нов.» до КЛ ТП 25899 – ТП 20162, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ленинский пр-кт, влад.119	МКС	21,2	16,1	15,1	10,98	-4,13	-27%			4,06	4,40	13,60	10,17	-3,44	-25%	18,00		-18,00	-100%		14,56
1	М	Эл.снабжение многофункционального торгового центра ООО "Микос-7", Анино метро (сев.выход). Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	19,2	19,2	16,2	5,35	-10,85	-67%			12,75		16,30	9,24	-7,06	-43%	16,30	9,24	-7,06	-43%		0,00
1	М	Эл.снабжение многофункционального делового центра ЛИСОР-М ООО, Чистопрудный б-р, д. 8, стр. 1. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ, 1 КЛ10 кВ, между РТП со строительством РТП 10 кВ	МКС	14,9	8,1	0,3	4,98	4,70	свыше 100%			4,50	5,79	0,14	4,23	4,09	свыше 100%				-		10,03
1	М	Строительство БКТП 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстейд") по адресу: МКАД 59 км.	МКС	18,1	18,1	10,2		-10,22	-100%			18,11		15,35		-15,35	-100%	15,35		-15,35	-100%		
1	М	Эл.снабжение многофункционального комплекса ООО "Орден Трудового Красного Знамени им. В.П. Зотова", ул. Ходынская, вл. 2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РП 10 кВ,РТП 10 кВ, ТП 10 кВ	МКС	325,2	300,2				-			305,78	16,49	0,10		-0,10	-100%				-		16,49
1	М	Строительство БКТП-2х630, КЛ 10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РТП 18093 - ТП 26473 для жилого дома, 1-й Самотечный пер., вл. 17 Б.	МКС	24,7					-			10,38	10,38	2,14		-2,14	-100%				-		10,38
1	М	Эл.снабжение культурно-делового центра +/и/о ОАО "Московский Телевизионный Завод Рубин", Багратионовский пр., вл. 7. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ	МКС	255,8	51,7	2,3		-2,25	-100%			51,66	172,98	5,00		-5,00	-100%	86,49		-86,49	-100%		172,98
1	М	Эл.снабжение жилого дома к. 62 и наружного освещения,Свиблово № 23 кв. к. 62. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ со строительством 2-х ТП 10 кВ	МКС	153,2	38,4	18,5	0,53	-17,99	-97%			37,83	0,15	32,53	1,21	-31,32	-96%	32,68		-32,68	-100%		1,36
1	М	Строительство БРТП-2х1250, 6 ПКЛ 10 кВ, 2-х БКТП-2х1000, 2 КЛ 10 кВ для жилдома по адресу: Новоясеневский проспект, к.5-13.	МКС	95,7	33,2	28,0	25,22	-2,78	-10%			6,67	52,97	28,15	22,50	-5,65	-20%				-		75,47
1	М	Эл.снабжение технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", Варшавское шоссе, владение 150 и 156. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ	МКС	187,1	51,8	0,9		-0,91	-100%			51,79	114,66	1,90		-1,90	-100%	90,00	61,71	-28,29	-31%		52,95
1	М	Строительство БКТП 2х1250 кВА; 2КЛ 10 кВ РП 19040-ТП 12380, нов. БКТП-ТП 22917, направлением ТП 12381, для адм.-делового здания, 17-й Марьиной рощи пр., владение 4.	МКС	17,7	17,0	6,7	0,40	-6,32	-94%			16,52	1,03	14,00		-14,00	-100%	15,03		-15,03	-100%		1,03
1	М	Эл.снабжение Московского центра автоматизированного управления воздушным движением, ул.Б.Внуковская, д.2А. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ,РТП 19152 10 кВ	МКС	73,9	0,1	0,0		-0,03	-100%			75,67	62,59	0,07	0,77	0,69	свыше 100%	62,66	63,35	0,69	1%		
1	М	Строительство БРТП-2х1250кВА, ПКЛ-10кВ от ПС-18 до нов. БРТП, БКТП-2х1250, КЛ-10кВ от нов. РТП до РТП-16006 с заходом в нов. БКТП; реконструкция ПС-18(2 яч.10 кВ), РТП-16006(2 яч.10кВ) для ДЮСШ №2, ул. Заповедная, вл.3.	МКС	141,4	53,2	30,9	30,85					22,37	19,64	0,91	0,91			19,35	19,35				1,20
1	М	Строительство ТП, 2 РКЛ-10 кВ от ТП «нов.» до РТП-26053, 4 РКЛ от ТП «нов.» до КЛ ТП-16615 – ТП-10832, в т.ч. ПИР, г.Москва, Тверской б-р, дом № 27/20/1	МКС	40,4	27,1				-			27,13	2,70	2,04		-2,04	-100%				-		2,70
1	М	Эл.снабжение административно-складского помещения, ул.2-я Карачаровская, д.14А. Пр-ка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	28,8	28,6	6,0	6,75	0,73	12%			20,87	0,19	2,06	9,07	7,02	341%				-		9,26

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Строительство БРТП-4х1250, ПКЛ-10кВ от ПС-845 и от ПС-844 до нов БРТП, 2 РКЛ-10кВ от нов. БРТП до РТП-12128 для ДК "Фольксваген", 1-й Сегунский пр. пересечение с 3-м трансп. кольцом.	МКС	85,6	55,9	1,8	0,38	-1,44	-79%			55,53	25,19	4,04	0,33	-3,72	-92%			-		25,52
1	М	Строительство 2-х БКТП-2х 1000, 4х РКЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ 18199 - 21046 с заходом в ТП для ООО "Москворецкий рынок", Симферопольский бульвар, д.11/12.	МКС	42,8	24,7	1,5	4,29	2,75	178%			54,42	15,38	3,43	13,54	10,11	295%		28,92	28,92	-	
1	М	Эл.снабжение служебного здания, ул.Мясницкая, д.1(1 отдел)	МКС	21,9	5,8	3,6	4,83	1,18	32%			74,70	14,39	4,19	11,03	6,84	163%	18,58		-18,58	-100%	25,43
1	М	Электроснабжение учебного корпуса МАТИ, ул.Оршанская, д.3. Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ	МКС	34,9	15,8	3,6	0,10	-3,51	-97%			15,70	16,17	6,39	0,09	-6,31	-99%			-		16,26
1	М	Эл.снабжение многофункционального административного здания, ул. Снежная, владение 26. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ между РТП со стр-вом БРТП 10 кВ	МКС	29,2	69,1	69,1	77,81	8,70	13%				9,53	13,33	72,09	58,75	свыше 100%		81,62	81,62	-	
1	М	Электроснабжение, ул. Нежинская, вл. 14. (1 отдел)	МКС	59,0	16,6	16,6	16,60						43,60	6,40	10,13	3,74	58%	50,00	53,74	3,74	7%	0,00
1	М	Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, помещениями БКФН, ИТП, ул. Б.Дмитровка, д. 14, стр.1. Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	26,6	26,4	0,9		-0,90	-100%			26,40	0,14	2,00		-2,00	-100%			-		0,14
1	М	Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, Яковопостольский пер., влад. 14, стр.1. Прокладка 2ПКЛ 10 кВ, 2РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 898 10 кВ	МКС	18,2	7,9	4,5		-4,47	-100%			7,91	8,68	6,71		-6,71	-100%	15,38		-15,38	-100%	8,68
1	М	Эл.снабжение гостиничного комплекса ООО "Стар Девелопмент" по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д. 13. Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, 2-х РКЛ 10 кВ со строительством 2-х СП, ТП 10 кВ	МКС	39,1	39,1	0,0		-0,05	-100%			39,11		0,13		-0,13	-100%			-		
1	М	Электроснабжение многофункционального офисно-гостиничного и административного комплекса ООО "Основатель XXI" Волоколамское шоссе, вл. 24	МКС	6,2	1,3	1,3	1,56	0,25	19%			0,22	4,12	1,13	1,35	0,22	19%	5,26		-5,26	-100%	5,47
1	М	Эл. Снабжение многофункционального центра ЗАО "Экстрат-Фили", Багратионовский пр. вл. 5. Пр-ка ПКЛ, 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, СП 1,2, ТП 10 кВ	МКС	286,2	54,1	6,9	6,90					47,14	159,14	5,94	5,94			79,57		-79,57	-100%	165,08
1	М	Эл.снабжение комплекса административных, культурно-развлекательных и торговых зданий ЖСК "Альфа", Бутово Южное м.р. Комплекс "Г", пос. "Потапово", мкр. 19, 20, 23, 27-35, 41. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 10-ти РКЛ 10 кВ со строительством 9 ТП 10 кВ	МКС	143,1	105,1	3,3	8,35	5,00	149%			96,78	16,56	4,84	6,56	1,72	35%	10,00	23,12	13,12	131%	
1	М	ПИРСМР. Электроснабжение жилой застройки 2-я очередь ООО "Жилкапстрой" по адресу: Богородское м.р. 18 6 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ	МКС	40,1	32,1	0,4		-0,35	-100%			32,13	5,65	0,50		-0,50	-100%	7,21	5,65	-1,56	-22%	
1	М	Строительство ТП, 4хКЛ от нов. ТП до ТП 12101, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, влад. 17-19	МКС	73,9	24,4	1,1		-1,11	-100%			24,40	41,97	2,47		-2,47	-100%		41,97	41,97	-	
1	М	Электроснабжение МВК ЭСТЕЙТ, 4-й Сыромятинский пер., д.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ	МКС	13,5	11,7	6,3		-6,35	-100%			12,70	0,70	10,76		-10,76	-100%	11,47		-11,47	-100%	0,70
1	М	Электроснабжение многофункционального комплекса, Кутузовский пр-кт, вл. 74. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП, ТП 10 кВ	МКС	53,1	27,6			-				50,91	1,85	4,79		-4,79	-100%			-		1,85
1	М	Электроснабжение здания гостиницы с подземной автостоянкой ул. Тверская, д.16/2, стр.2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	МКС	16,8	11,1	7,5	5,05	-2,46	-33%			6,03	4,82	9,39	4,69	-4,70	-50%	14,21	9,51	-4,70	-33%	0,00
1	М	Строительство 3-х БКТП2х1000, 2РКЛ-10кВ от РТП-3А до ТП-17234 с заходом в нов. ТП и 17235 для комплекса "Битца", Балаклавский просп., вл. 33	МКС	45,6	22,5	5,1		-5,12	-100%			22,50	19,54	9,07		-9,07	-100%			-		19,54
1	М	Строительство РТП «Океанариума», РТП «Комплекса», ПКЛ-10 кВ от ПС-17 до РТП Океанариума», от ПС-845 до РТП «Океанариума», от ПС-845 до РТП 19183, от РТП «Океанариума» до РТП «Комплекса», от ПС-845 до РТП «Комплекса», от ПС-361 до РТП «Комплекса», от ПС-845 до ТП 17883, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, ул. Братьев Фомченко, ул. Поклонная, д.7	МКС	659,9	636,3	129,3	177,61	48,28	37%			383,63	20,13	101,71	162,59	60,88	60%			-		182,72

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года				
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***									
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%			
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ от РП "Б. Николоворобинский пер. д. 9 до ТП 17414 А,Б, ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Земляной Вал ул.	МКС	18,9	18,9	0,2	1,29	1,06	свыше 100%			17,56		0,60	1,15	0,55	91%							1,15		
1	М	Электроснабжение многофункционального общественного центра, Славянский б-р, вл. 3. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ, ТП 10 кВ	МКС	236,0	218,8	2,3	2,34					216,29	14,60	1,85	2,10	0,25	13%							16,71		
1	М	Строительство БРТП "нов", КЛ 10кВ из СП10122,СП10123 и ТП10561 в нов.РТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Кудринская пл., д.1	МКС	46,9	39,7	26,9	33,86	7,00	26%			5,33	6,08	16,78	29,14	12,36	74%							35,23		
1	М	Строительство ТП (2БКТП-1600), 2хРКЛ-10кВ от РТП снегопл. пункта до ТП 16494 с зах. в нов. ТП. Реконструкция ТП 16494, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Голубинская	МКС	17,1	12,6	4,8		-4,79	-100%			12,07	3,81	10,64		-10,64	-100%	14,45						3,81		
1	М	Строительство 4-х секционной БРТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА и 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-682 яч.40 до РТП объекта, от ПС-484 яч.28 до РТП объекта, 2 РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до РТП-14094, в т.ч. ПИР: г.Москва, Выползов пер., вл.7	МКС	113,2	102,9	49,4	66,96	17,56	36%			33,28	8,78	5,00	58,97	53,97	свыше 100%								67,75	
1	М	Эл.снабжение гостинично-делового комплекса, ул. Симоновский вал, вл.4. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	177,0	132,9	2,3		-2,25	-100%			132,93	37,34	5,00		-5,00	-100%	42,34	37,34							
1	М	Эл.снабжение гостинично-делового комплекса с подземной автостоянкой, ул. Сретенка, д.13/26, стр.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, 2ПКЛ 10 кВ, 1ПКЛ 10 кВ, 2КЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ, ТП 10 кВ	МКС	69,5	60,7	1,9		-1,87	-100%			60,70	7,49	4,14		-4,14	-100%								7,49	
1	М	Эл.снабжение комплекса зданий Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, ул. Знаменка, д. 12 и Крестовоздвиженский пер., д. 2/12, стр. 2 и 4. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	22,6	9,9				-			15,16	1,27	3,36	10,77	7,41	221%		12,04						0,00	
1	М	Эл.снабжение многофункционального центра с двумя офисными зданиями и подземной автостоянкой, ул. Лесная, вл.27. Пр-ка 6-и ПКЛ 20кВ, 2 РКЛ 20 кВ со стр-вом 2-х СП, ТП 10 кВ	МКС	321,7	279,2	261,6	293,83	32,25	12%				3,40	216,68	261,07	44,39	20%	74,04	264,47							0,00
1	М	Эл.снабжение футбольного стадиона "ЦСКА", 3-я Песчаная, влад.2.Пр-ка 6-и ПКЛ 20 кВ, 2 РКЛ 20 кВ со стр-вом СП 10 кВ, ТП 10 кВ	МКС	164,0	137,3	116,9	145,68	28,79	25%				22,60	82,30	127,74	45,44	55%								150,33	
1	М	Строительство ТП, 2х РКЛ-10 кВ от РТП-20008 до ТП-24879, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й Сыромятинский пер.	МКС	15,1	15,1	0,9		-0,92	-100%			15,12		2,05		-2,05	-100%									
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту 2БКТП-630 с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РП-15055 – ТП-25444, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.71А (зона-3)	МКС	9,2	8,9	3,7	0,56	-3,18	-85%			8,34	0,69	7,07		-7,07	-100%	7,76							0,69	
1	М	Стр-тво 2хПКЛ-10кВ от РУ 10кВ (ПС Первомайская) до РТП 19020, ТП № МТС (по и/п "2 БКТП 1000", с у/г 2х1600кВА), 2хРКЛ-10 кВ от РТП 19020 до нов.ТП, 2хРКЛ от нов. ТП до КЛ ТП 14456 - ТП 15872, в т.ч. ПИР, г. Москва, Магнитогорская ул.	МКС	31,7	31,6	19,0	12,09	-6,87	-36%			15,07	0,50	13,64	14,78	1,14	8%									15,28
1	М	Строительство ТП-1, ТП-2 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-19797-ТП-25947, от ТП объекта до ТП-15919 с заходом в ТП-2, от РТП-26044, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, д.18 с.9.10	МКС	37,6	36,3	16,9	15,29	-1,60	-9%			39,58	1,13	15,45	13,70	-1,75	-11%									14,82
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2БКТП 1000 (1250кВА), 4хКЛ от нов. ТП до КЛ направлением № 24483А,Б - 24486А,Б, в т.ч. ПИР, Свободы ул., владение 50-56	МКС	18,7	17,9	6,8		-6,81	-100%			17,85	0,72	15,13		-15,13	-100%	15,85								0,72
1	М	Реконструкция ТП 15313(по и/п). Строительство 2хКЛ от РУ-10 кВ ПС 762 яч. 29,18 до ТП 15313, 2хКЛ от ТП 15313 до ТП 15075, ТП(по т/п "2 БКТП-1000"), 4 РКЛ от нов.ТП до КЛ РКЛ РП 12184-ТП 15313, в т.ч. ПИР, Энтузиастов шоссе д.86	МКС	31,1	31,1	23,7	21,36	-2,34	-10%			6,23	1,24	22,71	18,33	-4,38	-19%									18,95
1	М	Строительство КЛ от РУ-10 КВ ПС 806 яч. 19 до РТП 21008, КЛ от РУ 10кВ ПС 806 яч. № 26 до РТП 14081, КЛ от РТП 21008 до врезки в ПКЛ ПС 505 - РТП 14081, в т.ч. ПИР, 127081, Москва г, Вилдйская ул. дом № 4	МКС	155,9	27,5	6,4	6,39					21,11	1,48	0,66	0,66			2,14	2,14						0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	М	Строительство ТП объекта, 2 РКЛ-10 кВ, от ТП-22271 до ТП-14076 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР, г. Москва, Северное Бутово, м.р. "Садки", пр.пр.680	МКС	39,2	19,0	0,4	10,87	-0,37	-100%			19,01	17,08	1,00	1,00	-1,00	-100%	17,08	17,08	-					
1	М	Строительство СП, 2хПКЛ от РУ-20кВ ПС "Ново-Кузьминки" до нов.СП, 2хКЛ от РУ-20кВ ПС "Чагино" до нов. СП, ТП (тр-р 1000 кВА), в т.ч. ПИР, Выхино кв.128	МКС	37,7	13,2	9,2	10,87	1,67	18%				22,16	9,76	10,79	1,03	11%	31,92	32,95	1,03	3%		0,00		
1	М	Электроснабжение Войсковая часть 61608, ул.3-я Радиальная	МКС	13,4	13,4	9,8	6,48	-3,34	-34%					31,32	11,34	7,13	-4,21	-37%	11,34	5,67	-5,67	-50%		1,47	
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до РТП 15049 - ТП 11218, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Ольховская, дом 47 стр. 2	МКС	21,3	21,3	5,0		-5,03	-100%					21,30	0,18		-0,18	-100%							
1	М	Электроснабжение ООО "ФСТ Контракт" по адресу : г. Москва, Пехотный 1-й пер, дом № 9/27	МКС	44,0	26,5	21,0	21,03							5,43	14,88	22,42	17,82	-4,60	-21%	37,30	32,70	-4,60	-12%		
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25314 – ТП-25315, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Новые Черемушки, кв.32А	МКС	27,1	27,1	18,4	21,04	2,67	15%					6,03	0,18	22,77	19,75	-3,02	-13%	22,95	19,93	-3,02	-13%		
1	М	Строительство ТП объекта по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-16428, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рочдельская, вл.22 (зона-2)	МКС	21,7	19,2	16,9	17,29	0,39	2%					1,93	2,33	18,00	17,00	-1,00	-6%		17,08	17,08	-		0,02
1	М	Строительство 2хКЛ от РТП 10169 до ТП 26801. Реконструкция РТП 10169, монтаж 2-х яч., ТП 26801, 26802, установка тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Красноказарменная ул. дом № 9А	МКС	61,3	60,9	48,9	50,27	1,36	3%					10,65	0,33	39,67	44,74	5,08	13%		45,07	45,07	-		0,00
1	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от БРТП-27051 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-18394 – ТП-19935, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.29 (зона-2)	МКС	20,8	20,8	11,5	2,14	-9,37	-81%					30,51	0,49	17,14	1,85	-15,29	-89%	17,63		-17,63	-100%		2,34
1	М	Стр.РП15,16,СП26,СП27,СП28,СП29,ПКЛ от РУ20 ПС805 до РТП16,ПКЛ от РУ20 ПС844 до РП16,РП15,ПКЛ от РУ20 ПС ТЭС ММДЦ до РП15,2КЛ от РТП15 до РТП26,2КЛ от РП15 до СП28,СП27,СП29, 22ТП(2БКТП), Краснопресненская наб.уч.15 и 1	МКС	502,8	502,8	0,4		-0,37	-100%					502,78	1,00		-1,00	-100%							
1	М	ПИР. СМР. Электроснабжение административного здания ("Центр развития предпринимательства и Фининсово-казначейского управления ЦАО"), заказ №05/7219-07 (ПСД) от 31.07.2007, Скорняжный пер., владение 8. Пр-ка РКЛ10 кВ со стр-вом ТП 10кВ	МКС	3,0	3,0	0,1		-0,07	-100%					2,97	0,10		-0,10	-100%							
1	М	Эл.снабжение объекта "Реставрация и приспособление зданий для ГУК Московский музыкальный театр" Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бергмана", Б. Никитская, д. 19/16, стр. 1,2. Пр-ка 3 ПКЛ 10 кВ со ст-во РТП 10 кВ	МКС	172,7	53,3	1,2	0,52	-0,66	-56%					52,79	101,18	1,91	0,45	-1,46	-76%						101,63
1	М	Строительство РТП-10 кВ, ПКЛ от яч. 7 ПС №536 "Кожевническая" до нов. РТП, КЛ ПС 825 - 16073, ПКЛ от нов. РТП до КЛ ПС 825 - 16073, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 25815, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дубининская ул.	МКС	130,7	36,4	2,2	1,18	-1,00	-46%					35,21	80,04	3,43	0,92	-2,50	-73%						80,96
1	М	Эл.снабжение медико-оздоровительного комплекса с научно-административным центром, Рублевское шоссе, вл.68.Прокладка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х КЛ 20 кВ, 2-х РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП	МКС	135,7	126,2	2,7	15,34	12,65	свыше 100%					106,99	8,02	5,99	19,73	13,75	230%						27,75
1	М	Строительство 2-х СП, 2ПКЛ от РУ-20 кВ ПС Ваганьковская до нов. СП1, 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС Мневники до нов. СП 2, ТП 1 (2 БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП 1-8, в т.ч. ПИР, Маршала Тухачевского ул., владение 20	МКС	117,9	116,8	0,4		-0,36	-100%					116,80	0,93	0,99		-0,99	-100%						0,93
1	М	Рек-я РТП10кВ (у/я КСО298); стр-во ПКЛ10кВ ПС682-н.РТП, ПС682-РТП18056; рек-я ПКЛ ПС378-РТП18056 перевод из РТП в н.РТП, ПС682(яч.№15); стр-во КЛ10кВ н.РТП-РТП20170, н.РТП-КЛ10кВ РТП20170-ТП25690А,Б для г/к, ул. Тверская, д.10, стр.1,2,3,4	МКС	95,7	94,1	0,2		-0,18	-100%					94,11	1,37	0,50		-0,50	-100%						1,37
1	М	Строительство СП1, 2, 2хПКЛ от РУ-10 кВ МГУ до нов. СП1, от РУ-20 кВ ПС Золотаревская до нов. СП2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по тип. Пр. 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитрия Ульянова ул, влад.11	МКС	131,2	41,7	24,2	25,12	0,96	4%					15,15	77,87	3,03	19,73	16,70	свыше 100%						98,36

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	М	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №835 "Гражданская" яч. 314 до нов. РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 310 до РТП 15091, ПКЛ от ПС №798 яч. 210 до нов. РТП, 2БКТП-1250, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 18562, ТП 22932, в т.ч. ПИР, Нижняя Масловка ул.	МКС	131,1	128,1	0,2		-0,18	-100%			128,11	2,57	0,50	-0,50	-100%							2,57	
1	М	Строительство ТП (2БКТП-1000), 2хРКЛ-10 кВ от РТП 21194 до ТП 2, 2хРКЛ-10кВ от РП-472 до ТП 4072, РКЛ-10 кВ от РП 3519 до РП 312, в т.ч. ПИР, г. Москва, Богородское м.р. 186	МКС	21,2	21,2	19,9		-19,86	-100%			21,22	0,01	17,98	-17,98	-100%	18,00		-18,00	-100%			0,01	
1	М	Стр-во РТП, 2хПКЛ10кВ от яч.48 ПС361 "Мазилово" до н.РТП, ПКЛ10кВ от яч.6 ПС361 до РТП11094, 2хРКЛ10кВ от н.РТП до РТП11094, 3хТП, 2хРКЛ10кВ н.РТП до ТП25565, 2хРКЛ10кВ от ТП2 до ТП10984, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский Вал ул.	МКС	132,7	117,6	38,1	43,17	5,10	13%			73,55	14,76	31,23	42,82	11,60	37%						57,58	
1	М	Стр-во РТП 2х1250кВА, ПКЛ10 кВ, рек-я ПС500 (яч.34), строительство 2хРКЛ10кВ, 2хТП 2х1250кВА для жил.застройки (в т.ч. корп. 13,14,15,16,17,18,501,528, ЦТП-9,10, пристройки н/о ГУП "Моссвет" к ТП-5 и ТП6) ЗАО"ТУКС №7", р.п. Некрасовка мкр 2	МКС	160,9	16,0	0,1	0,02	-0,04	-68%				91,47	0,10	0,00	-0,10	-100%	91,57	91,47	-0,10	0%			
1	М	Строительство БРТП, ПКЛ-10 кВ от ПС-838 до БРТП «нов.», от ПС-838 до врезки в КЛ, от БРТП «нов.» до врезки в КЛ; РКЛ-10 кВ от БРТП «нов.» до ТП-26485 с устройством закрытых переходов, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.5	МКС	222,7	173,7	2,8	4,61	1,79	63%			168,71	41,68	1,72	4,09	2,37	138%						45,78	
1	М	Стр-во БРТП-4х1000кВА,ПКЛ10кВ от ПС682 до н.БРТП, от ПС682 до РТП20175, РКЛ10кВ от н.БРТП до КЛ РТП26052-РТП16016. Перевод КЛ10кВ ПС378-РТП20175 из РТП20175 в н.БРТП. Рек.ПС682(2 яч.10кВ), г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15, стр.1,2	МКС	109,7	98,6	20,5	20,46					33,53	9,46	41,62	42,59	0,96	2%						52,02	
1	М	Стр-во БРТП-4х1000, ПКЛ10кВ от ПС305 до н.БРТП, от ПС305 до РТП15114, от ПС793 до н.БРТП; КЛ10кВ от РТП15114 до н.БРТП, КЛ10кВ от ТП2604 до н.БРТП и от ТП12598 до н.БРТП. Рек-я РТП15114(уст.2-х яч.), Волоколамское ш., д.30 стр.6,7	МКС	182,1	19,4	2,2	2,02	-0,13	-6%			17,29	138,12	2,39	1,56	-0,83	-35%						139,68	
1	М	Стр-во ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов.БКТП; рек. РТП20161(уст.4-х яч.) для адм. здания, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1, вл.6	МКС	99,3	92,0	0,4		-0,43	-100%			92,00	6,20	0,60	-0,60	-100%							6,20	
1	М	Стр.СП20кВ(16яч),ПКЛ20кВ ТЭС ММДЦ1-СП17,ПКЛ20кВ ТЭС ММДЦ2-СП17,РКЛ20кВ СП36-СП17,ПКЛ20кВ СП17-СП37,ТП20кВ 2х1600кВА,РКЛ20кВ СП36-СП37 с зах.в ТП,ПКЛ20кВ СП36-СП37 с зах.в ТП,ПКЛ20кВ СП37-РП21,ПКЛ20кВ СП36-РП16,Краснопресненская наб.,уч.20	МКС	298,9	285,1	1,0	0,24	-0,79	-77%			284,85	11,66	1,97	0,77	-1,19	-61%						12,43	
1	М	Стр-во 2хСП20кВ,ПКЛ20кВ ПС"Мещанская"-СП4 с заходом в СП5, ПС"Мещанская"-врезка в КЛ ПС844-СП2/СП4, от СП6 и СП7 2КЛ20кВ до врезки в КЛ ПС844-СП2. Стр-во КЛ20кВ СП6-СП7, КТП 2х1600кВА, РКЛ20кВ СП6-СП7, ул.Б.Садовая, ул.Гашека,2-я Брестская	МКС	266,3	249,9							253,68	10,67	0,10	-0,10	-100%							10,67	
1	М	Строительство РТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Котельнический пер., д.3, г.Москва, Таганский Нижний туп., вл. 5-13	МКС	160,9	141,4	71,6	77,10	5,46	8%			160,90		59,15	-59,15	-100%								
1	М	Стр-во РП, ПКЛ10 кВ, рек-я ПС774"Сити"(яч.5), стр-во КЛ10кВ, 2хТП 2х1600кВА, ТП 4х1600кВА, ТП 2х630кВА для центра протонно-лучевой терапии ГКБ им. Боткина (ЗАО"УКС объектов здравоохранения)", 2-ой Боткинский пр., впадение 5, в т.ч. ПИР	МКС	136,5	119,9	24,4	36,24	11,88	49%			136,50		0,10	-0,10	-100%								
1	М	Строительство ПКЛ-10кВ от ПС 838 «Академическая» до нов. БРТП жил. Застройки (сооружаемое заказчиком), в т.ч. ПИР, г. Москва, Болотниковская ул., вл. 36А, стр. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13	МКС	6,8	6,8	4,1	4,13					2,65	0,05	3,55	3,55				3,60	3,60	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ от нов. ТП до ТП 26733, в т.ч. ПИР, г. Москва, Стасовой ул.	МКС	16,7	16,6	7,9	0,52	-7,42	-93%			25,05	0,55	13,62	7,06	-6,56	-48%	14,17	7,62	-6,56	-46%		0,00
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ от РТП (ул. Б. Татарская, 13) до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Татарская Б. ул.	МКС	19,4	19,4	0,1		-0,07	-100%			19,38		0,10		-0,10	-100%				-		
1	М	Стр. РТП по и/п "2БКТП" с у/г 2х1000 кВА, ПКЛ-10кВ от ПС397 яч.204 до РТП объекта - ПКЛ, от ПС838 яч.305 до РТП объекта - ПКЛ, 2 РКЛ-10кВ от РТП объекта до РТП11053, ТП по и/п с у/г 2х1000 кВА, г.Москва, Ломоносовский район, квартал №15	МКС	105,1	100,0	66,3	80,73	14,44	22%			109,34	4,32	60,89	76,48	15,59	26%		80,80	80,80	-		
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-19197 – ТП-21684, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 16 мкр, пр. 657 и 649	МКС	14,0	13,9	5,6	5,85	0,20	4%			7,34	0,10	11,76	5,08	-6,68	-57%	11,87		-11,87	-100%		5,18
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ ТП 21 266А,Б - ТП 21 693А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Митинская ул.	МКС	22,0	20,5	16,0	16,03					4,43	1,35	13,91	13,91				15,26	15,26	-		0,00
1	М	Строительство РП, ПКЛ от яч. 41, 40 ПС №690 "Маяковская" до нов. РТП, РТП 20021, ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. РП до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б. Никитская	МКС	66,2	66,2	29,0	27,08	-1,88	-7%			35,87	0,07	21,58	40,62	19,03	88%		14,79	14,79	-		25,90
1	М	Строительство ТП (2БКТП-1000), РКЛ-10 кВ от РТП 26133 до ТП №15788, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й Красносельский пер.	МКС	10,4	7,1	4,5	4,06	-0,44	-10%			3,47	3,04	6,63	2,86	-3,76	-57%	9,68		-9,68	-100%		5,90
1	М	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 41 ПС № 682 до нов. РТП, ПКЛ от яч. 56 ПС №682 до РТП 16924, РКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП-20913, в т.ч. ПИР, г. Москва, Покровский б-р, д 11, ул Воронцово поле	МКС	136,1	130,5	4,1		-4,12	-100%			130,48	4,76	9,15		-9,15	-100%				-		4,76
1	М	Строительство ТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №342 "Миусская" яч. №47 до РТП 11404, ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 11404 до ТП 11637, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 3-я Тверская -Ямская	МКС	38,4	33,2	23,9	17,67	-6,24	-26%			13,91	8,23	24,33	10,84	-13,49	-55%	32,56	12,30	-20,26	-62%		7,10
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 26048 до КЛ ТП 21650 - ТП 10289А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Турчанинов переулок	МКС	14,6	13,9	7,9	0,07	-7,81	-99%			13,93	0,59	11,80		-11,80	-100%	12,39		-12,39	-100%		0,59
1	М	Строительство ТП «нов.», РКЛ-10 кВ от РП-16011 до РТП-26048 с заходом в ТП «нов.», в т.ч. ПИР, г. Москва, Пречистенская набережная, влад. 5-7	МКС	17,4	16,8	6,4		-6,39	-100%			16,70	0,53	14,21	0,06	-14,15	-100%	14,74		-14,74	-100%		0,58
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 20171-ТП 26333А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Манежная	МКС	7,9	7,6	3,5	0,07	-3,47	-98%			7,50	0,34	6,36		-6,36	-100%	6,70		-6,70	-100%		0,34
1	М	Строительство РТП нов., ПКЛ-10 кВ от ПС 795 до РТП нов., КЛ-10 кВ РТП нов до РТП 27005, г.Москва, Щелковское шоссе, дом №100, корпус 100.101.104.1А	МКС	99,5	99,5	1,9	79,10	77,17	свыше 100%			167,11	2,77	4,28	96,35	92,08	свыше 100%		99,12	99,12	-		0,00
1	М	Строительство «БРТП 1, 2» 2х1250 кВА, 2х1000 кВА, ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от нов. БРТП 1,2 до ПС 394, перевод ПКЛ-10 кВ из яч. 18 в яч. 12 ПС № 394 РП 12115, РКЛ-10 кВ, ТП – 22 шт, г.Москва, Радиальная 6-я ул, влад 7	МКС	581,2	346,1	120,7	91,24	-29,48	-24%			254,68	235,23	75,02	41,45	-33,56	-45%	220,06	220,06				56,62
1	М	Строительство ТП «гостиницы» по пр. 2БКТП-1000, 2 РКЛ-10 кВ от РТП до ТП-13575, в т.ч. ПИР, г. Москва, Каширское шоссе, влад.41.	МКС	20,6	20,6	1,3		-1,25	-100%			51,35		2,78	31,28	28,50	свыше 100%		30,94	30,94	-		0,34
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП-20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП-20130 – ТП-19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4	МКС	20,7	20,7	11,7		-11,68	-100%			20,69		17,54		-17,54	-100%	17,54		-17,54	-100%		
1	М	Строительство 2х ТП, ПКЛ-10 кВ от ПС 661 до РТП 12293, до ПКЛ РТП 12293 – ПС 398, от ПС 398-РТП 20184, РКЛ-10 кВ от РТП 20184-ТП 11983 с зах. в нов ТП, в т.ч ПИР, г.Москва, ул. Зоологическая, влад.13, стр.1,2,3,4,5	МКС	93,7	93,7	0,3		-0,29	-100%			93,73		0,79		-0,79	-100%				-		
1	М	Строительство ТП, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РП 17168 – ТП 22667, в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, сельское поселение Булатниковское, 21 км Варшавского шоссе, уч. 25ю/5	МКС	22,8	22,8	1,3		-1,31	-100%			22,82		2,90		-2,90	-100%				-		
1	М	Стр-во БРТП, ТП, ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до нов. БРТП, РКЛ 10кВ от нов. БРТП до РТП15168, до нов. ТП, от нов. БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, от нов. БРТП до КЛ РТП15168-РТП11184 до ТП, в т.ч ПИР, г.Москва, Ленинский пр., вл. 105	МКС	145,7	145,7	3,4	55,98	52,53	свыше 100%			80,30		6,52	48,43	41,91	свыше 100%				-		48,43

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			
1	М	Строительство БРТП, ПКЛ-10кВ от ПС №632 до БРТП, КЛ от ПС 762 до БРТП, от ПС-632 до РТП 16051, РКЛ 10кВ от БРТП до КЛ РТП 10106 – РТП 15867, в т.ч. ПИР,г.Москва, ул. Кусковская, влад.1А	МКС	116,2	116,2	2,9	2,89					113,13	0,98	4,92	3,93	свыше 100%							4,92
1	М	Строительство ТП №22,23,24,25,26,27; ПКЛ-20 кВ от ПС "МГУ" до СП 1, от ПС № 857 "Никулино" до СП 2, от СП 1 до СП 2, РКЛ-20 кВ от СП 1 до СП 2 с зах. в нов. ТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ломоносовский пр-т пересечение с проспектом Вернадского	МКС	133,0	39,2	30,0	27,33	-2,63	-9%			11,85	41,55	25,87	21,37	-4,50	-17%	62,92	62,92				0,00
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 18132 до РТП 20072, в т.ч., ПИР, г. Москва, Куркино мкр.8	МКС	32,7	16,6	9,5	9,51					7,09	16,43	3,26	5,87	2,61	80%	19,69	22,29	2,61	13%		
1	М	ПИР,СМР.Электроснабжение 2-ой очереди рек-ции музея-заповедника«Коломенское»:благоустройство и музеефикация бывш.села«Дьяково городище»(«Дьяково»),н/о по адресу:Андропова пр-д,д.39 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	МКС	302,5	281,9	3,5		-3,48	-100%			281,95	17,43	7,73		-7,73	-100%						17,43
1	М	Строительство БКТП2х1250; КЛ 10 кВ от новой ТП до КЛ РТП 20169 - ТП 22296 "Б", от новой ТП до КЛ РТП 20169 - ТП 24445 "А" для МФК, Б. Якиманка д. 2/6, стр. 1 и д. 4, стр. 1.	МКС	14,4	0,9				-			0,90	7,31	0,99		-0,99	-100%						7,31
1	М	Строительство 2хТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 11074 до ТП 13940, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Зеленоград, пересечение Панфиловский пр-кт и 1-ый Западный проезд	МКС	29,9	29,0	22,6	23,86	1,22	5%			5,17	0,76	19,75	20,85	1,10	6%	21,61	21,61				
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП 27019 - РП 15116, в т.ч. ПИР, г. Москва, Усевича ул	МКС	5,9	5,9	4,9	1,57	-3,34	-68%			10,23		5,01	1,50	-3,51	-70%	5,01		-5,01	-100%		1,50
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП №26112 до ТП №19377 с зах. в нов. ТП, в т.ч., ПИР, г. Москва, Зеленоград, район Матушкино-Савелки, Парк Победы.	МКС	8,2	2,1	1,3	1,30					0,77	5,20	1,10	1,10			6,30	6,30				
1	М	Строительство ТП объекта по инд. проекту с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-22367, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, вл.58	МКС	18,9	18,8	8,1	6,58	-1,54	-19%			12,25	0,04	6,36	5,98	-0,38	-6%	6,01	6,01				
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ ТП 1877 – 2 КЛ, до РТП-26171 - 1 КЛ,до РТП-26065 – 1КЛ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Вернадского просп. д.41	МКС	33,9	33,5	26,6	26,57					6,92	0,32	28,38	22,52	-5,86	-21%	28,70	22,84	-5,86	-20%		0,00
1	М	ПИР,СМР.Электроснабжение административно-офисного здания ООО фирма "СУ-53 Мосводоканалстрой" по адресу:Балаклавский просп. (пересечение с Симферопольским бульваром).Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП	МКС	67,5	46,2	36,1	26,69	-9,37	-26%			18,95	18,00	39,20	23,13	-16,07	-41%						41,13
1	М	Строительство ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту с уст. транс-в 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-15027 до ТП-23757 с заходом в нов. ТП №1 и ТП №2, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Голубинская, д.16	МКС	32,2	32,2	6,1	37,39	31,29	свыше 100%			24,65		9,54	32,42	22,89	240%		31,27	31,27			1,16
1	М	Строительство ТП, РКЛ-10 кВ от РТП-27036 до ТП-27772 с зах. в ТП «нов.», в т.ч. ПИР, г.Москва, пр-кт Вернадского, д.10	МКС	33,5	15,7	12,5	12,49					3,24	15,17	10,60	10,60			25,77	25,77				0,00
1	М	Строительство ТП "нов", 4 РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ-10 кВ напр. РТП-19115 – ТП-27461, в т.ч. ПИР, г.Москва, 7-я ул. Лазенки, вл.42	МКС	15,3	15,3	13,0	13,56	0,53	4%			23,93		13,00	15,41	2,42	19%	13,00	15,41	2,42	19%		
1	М	Строительство ТП "нов", 4 РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27228 – ТП-21003, в т.ч. ПИР, г.Москва, Свиблово, мкр.23, к.60	МКС	13,5	13,5	12,7	12,69					0,84		10,75	10,75			10,75	10,75				0,00
1	М	Строительство ТП "нов" взамен ТП-1116, РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до ТП-14361 с монтажом 2-х муфт в сторону ТП-16678, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Трехгорный Вал, д.14, с.1	МКС	23,5	23,5	19,2	19,16					27,76		14,74	19,54	4,81	33%		19,54	19,54			0,00
1	М	Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3 ТП с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5	МКС	383,7	383,7	35,9	10,28	-25,62	-71%			249,52		32,51		-32,51	-100%						
1	М	Рек.ТП20816. Строительство ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до РТП20816, ПКЛ-10кВ от ГТЭС"Коломенское" до ПКЛ ПС561 "Сумская"(яч.1)-РТП17178,ПКЛ-10кВ от ПС561 (яч.1) до РТП 20816, 2хТП, 2хРКЛ-10кВ от РТП 20816 до РТП16064,г.Москва,Бакинская ул	МКС	144,4	66,8	2,6	0,65	-1,99	-75%			66,02	65,81	5,00	0,62	-4,38	-88%						66,43

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-24420 – ТП-25349А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.12А, с.1	МКС	18,7	18,7	3,2		-3,16	-100%			18,68		4,75		-4,75	-100%								
1	М	Реконструкция ТП 12469 по проекту 2ГО-2х400, РКЛ-10 кВ от РТП 18100 до ТП 2469, от РТП 21038-ТП 12469:г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская, дом № 8, стр.1-7	МКС	29,7	24,8	7,2	3,77	-3,39	-47%		21,00	6,79	6,13	0,60	-5,53	-90%		7,39	7,39	-			0,00		
1	М	Строительство РП «нов.», ТП №1, №2, №3 объекта по инд. проекту 2БКТП-1000 с тр-ми 2х1000 кВА, 2 ПКЛ-10 кВ, 6 РКЛ-10 кВ, 6 КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная пл., д.3, д.3/2/2/1	МКС	195,4	195,4	18,8		-18,82	-100%		135,94	0,55	3,66		-3,66	-100%				-			0,55		
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение жилой застройки ОАО "Москапстрой" по адресу: Северный мкр.№4а,4б Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС						-						-					-					
1	М	Эл.снабжение жилого дома с нежилыми помещениями + н/о + гараж стоянка, Солнцево-2, к.42, 42/Г. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ	МКС						-			0,00				-				-			0,00		
1	М	Электроснабжение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями,ул.Красного Маяка,вл.15.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС						-		9,53	7,46				-				-			7,46		
1	М	Стр-во РП(и/п),2ПКЛ10кВ от РУ10кВ ПС214 до РТП,11 ТП-1,2,3,4,6,8,12,13,15,16,19(т/п 2БКТП630),2КЛ от РТП до ТП15, 4КЛ до КЛ ТП8-ТП26406,2КЛ от ТП8 до РТП21106, эл.снабж.жил.постр., Можайский квартал 95, корп.6.14.15.Н.О. ПИР	МКС						-			0,00				-				-			0,00		
1	М	Строительство РТП 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, с2-х ТП 2х1250 кВА для административного комплекса с подземн.а/стоянкой ЗАО "Инвестстрой" ОАО "Москапстрой", ул. Поклонная, д. 7, в т.ч. ПИР	МКС			5,63	5,63		-			29,41				-				-			29,41		
1	М	Строительство ТП 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ-10 кВ ТП-17617 - ТП 17616 для многофункц. комплекса с двухуровневой автостоянкой, ул.Б.Никитская, д.9/15/2	МКС						-							-				-					
1	М	Строительство СП 3,4, 2хПКЛ от РУ 20кВ ПС Белорусская" до СП-3, 2хПКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до СП-4, ТП, 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР, 1-я Ямского поля ул., владение 12	МКС			0,35	0,35		-			0,15		0,31	0,31	-				-			0,46		
1	М	Стр-во РТП, ПКЛ10кВ от РУ10 кВ (ПС54"Дубнинская"), от РУ10кВ (ПС806) до нов.РТП, от РУ10кВ (ПС54"Дубнинская") до РТП18033, 2хКЛ от РТП18033 до нов. РТП, 2хКЛ от нов. РТП до РТП18838, в т.ч. ПИР, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, влад.24	МКС						-			0,00				-				-			0,00		
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-1000 кВА), 4хКЛ от нов.ТП до КЛ 10кВ РТП11041-РТП21195, в т.ч. ПИР, г. Москва, межпутевое пространство Казанского и Митяковского направления	МКС						-			0,26				-				-			0,26		
1	М	Стр-во РТП 10х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ ПС-770 нов.РТП, ПКЛ-10 кВ ПС 770 - РТП-20008, рек-я ПКЛ-10 кВ ПС Яуза - РТП-20008 - перевод в нов.РТП, ПС 14 (яч.10 кВ-1 шт), ПС 770 (яч.10 кВ-2шт) для гостиницы в составе МФК, пл. Курского вокзала	МКС						-							-				-					
1	М	Строительство 2-х ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 14095 до РТП 17136 с зах. в нов. ТП 1,2, в т.ч. ПИР, г. Москва, Сосинская ул., 2-я Дубровская ул.	МКС						-							-				-					
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП-20113, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Нижегородская, вл. 9Б-13 (к.12)	МКС						-							-				-					
1	М	Строительство ТП, РКЛ-10 кВ от РП-14146 до ТП-15349 с заходом в нов. ТП, от ТП-15609 до ТП-15603, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Староалексеевская, дом № 8	МКС						-							-				-					
1	М	Реконструкция ПС №110 "Рублево", яч. 19, 22, замена ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Раздоры д, территория 1 й км Рублево-Успенского шоссе	ЦЭС	2,0	0,7	0,6	0,59	0,00	0%		0,08	0,83	1,32	1,32				1,65	1,40	-0,26	-16%		0,00		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ПС № 682 "Рижская" яч. № 15, ПС № 378 "Центральная" яч. № 20, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Тверская, д.10, стр. 1-4	ЦЭС	2,8	2,7	0,9	2,43	1,53	170%			0,22	0,13	2,00	2,06	0,06	3%	2,13	2,19	0,06	3%		0,00
1	М	«Реконструкция ПС № 760 "Ясенево", яч. № 20 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Новооясеневский пр-т, вл. 5-13».	ЦЭС	1,2	1,2	1,1	1,10	0,00	0%			0,06	0,05	0,98	0,98			1,03	1,03				
1	М	Реконструкция ПС № 17 «Фили», яч. № 67, в т.ч. ПИР, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 7.	ЦЭС	0,7	0,6	0,6	0,56	0,00	0%			0,04	0,04	0,48	0,48	0,00	0%	0,52	0,52				
1	М	Реконструкция ПС № 690 «Маяковская», яч. №№ 29, 50, в т.ч. ПИР, г. Москва, Уланский пер., вл. 5-7, стр. 2, Костянский пер. д. 6, стр. 1.	ЦЭС	1,6	1,5	0,7	1,29	0,56	77%			0,20	0,10	1,09	1,10	0,01	1%	1,19	1,20	0,01	1%		
1	М	Реконструкция ПС № 549 «Косино», яч. № 13, в т.ч. ПИР, г. Москва, Кожухово, мкр. № 9	ЦЭС	1,7	1,6	1,5	1,48	-0,01	-1%			0,10	0,09	1,31	1,28	-0,03	-3%	1,41	1,37	-0,03	-2%		0,00
1	М	«Реконструкция ПС № 834 "Зубовская", яч. № 5, № 41, ПС № 655 "Никитская", яч. № 35 в т.ч. ПИР, г. Москва, Кадашевская наб., вл. 10-12, М Толмачевский пер., вл. 3-5».	ЦЭС	2,8	2,6	1,4	2,31	0,87	60%			0,24	0,17	2,17	1,99	-0,17	-8%	2,17	2,17	0,00	0%		
1	М	Реконструкция ПС № 554 "Чоботы", яч. № 40, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новопеределькино, территория д. Орлово	ЦЭС	1,2	1,2	0,7	1,12	0,46	70%			0,08		0,98	1,01	0,03	3%	0,98	1,01	0,03	3%		0,00
1	М	Реконструкция ПС № 554 "Чоботы", яч. № 36, в т.ч. ПИР, г. Москва, Боровское ш., пересечение с ул. Чоботовская	ЦЭС	0,7	0,7		0,06	0,06	-			0,66				-	-			-	-		
1	М	Реконструкция ПС № 370 "Чертаново", яч. № 37, секция 7, в т.ч. ПИР, г. Москва, Варшавское ш., вл., 150 и 156	ЦЭС	1,2	1,2	1,1	1,10	0,00	0%			0,08	0,06	1,00	1,00			1,05	1,05				
1	М	Реконструкция ПС № 838 "Академическая", яч. № 202, ПС № 760 "Ясенево", яч. № 16 в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 65	ЦЭС	3,2	3,1	2,4	2,36	-0,06	-2%			0,71	0,60	2,60	2,60	0,00	0%	2,74	2,74				0,00
1	М	Реконструкция ПС № 267 "Черемушки", яч. № 2, 12, ПС № 655 "Никитская", яч. № 5 в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Усачева, д. 11	ЦЭС	3,0	2,9	2,7	2,69	0,00	0%			0,19	0,14	2,40	2,35	-0,05	-2%	2,54	2,49	-0,05	-2%		
1	М	Реконструкция ПС № 813 "Поле", яч. № 18, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А	ЦЭС	1,2	1,1	1,1	1,05	0,00	0%			0,06	0,09	0,94	0,94	0,00	0%	1,03	1,03	0,00	0%		
1	М	Реконструкция ПС № 682 "Рижская", яч. № 41, № 56, в т.ч. ПИР, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, ул. Воронцово поле	ЦЭС	1,6	1,5	1,4	1,43	0,01	1%			0,09	0,10	1,29	1,29			1,39	1,39	0,00	0%		
1	М	Реконструкция ПС № 770 "Андроньевская", яч. № 45, в т.ч. ПИР, г. Москва, 4-й Котельнический пер., д. 3	ЦЭС	1,2	1,2	0,7	1,16	0,51	77%			0,08		0,93	0,99	0,07	7%	0,93	0,99	0,07	7%		
1	М	Реконструкция ПС № 46 "Бутырки", яч. № 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, Петровско-Разумовский пр., вл. 24, к. 17	ЦЭС	1,2	1,1	1,0	1,03					0,09	0,09	0,89	0,95	0,06	7%	0,98	1,04	0,06	6%		
1	М	"Реконструкция ПС № 841 "Коньково" яч. № 304 (РУ-10 кВ) в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Островитянова, вл. 1"	ЦЭС	1,3	0,8	0,7	0,68	0,00	0%			0,07	0,50	0,61	0,61			1,10	1,10				
1	М	Реконструкция ПС №394 "Бирюлево", яч. №№12, 13, 18, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 7	ЦЭС	3,4	3,1	2,9	2,90	0,00	0%			0,22	0,20	2,46	2,46	0,00	0%	2,66	2,65	0,00	0%		
1	М	Реконструкция ПС №679 "Таганская", яч. №30, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Симоновский вал, вл. 4	ЦЭС	2,9	2,7	2,1	1,92	-0,16	-8%			0,82	0,16	1,70	1,69	-0,01	0%	1,86	1,86	-0,01	0%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №795 "Гольяново", яч. №№40,47, в т.ч. ПИР, г. Москва, Щелковское ш., д.100, корп.100, 101, 104	ЦЭС	3,4	2,8	0,9	2,45	1,51	159%			0,39	0,50	2,10	2,31	0,21	10%		2,81	2,81	-		
1	М	Реконструкция ПС № 378 "Центральная", яч. №№304, 410, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ипатьевский пер., д. 4/10	ЦЭС	3,4	3,1	2,5	2,30	-0,21	-8%			0,85	0,21	2,07	2,02	-0,06	-3%	2,28	2,23	-0,06	-2%		
1	М	Реконструкция ПС № 655 "Никитская" яч. № 37 в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 19/16, стр. 1,2	ЦЭС	1,0	1,0	0,6	0,94	0,38	67%			0,07		0,80	0,80	0,00	0%		0,80	0,80	-		
1	М	Реконструкция ПС № 536 "Автозаводская" яч. № 7, ПС №825 "Москворецкая" яч. № 17 в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дубининская, вл. 39-41	ЦЭС	1,3	1,3	0,7	1,04	0,37	56%			0,22	0,09	0,95	0,91	-0,04	-4%	0,95	1,00	0,05	5%		
1	М	Реконструкция ПС № 838 "Академическая", яч. № 305, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ломоносовский район, кв. № 15	ЦЭС	0,6	0,6	0,5	0,54	0,00	0%			0,04		0,49	0,49	0,00	0%	0,49	0,49	0,00	0%		
1	М	Реконструкция ПС №835 "Гражданская", яч. №310, ПС №798 «Динамо», яч. №210, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, вл. 17	ЦЭС	1,3	1,3	0,4	1,20	0,83	226%			0,05		1,00	1,02	0,02	2%	1,00	1,02	0,02	2%		0,00
1	М	Монтаж 2-х яч. 10 кВ ПС №334 "Немчиновка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, г/п Одинцово, вблизи д. Ромашково.	ЦЭС	4,3	4,3	2,2	3,26	1,06	48%			0,53		3,31	3,19	-0,11	-3%						3,19
1	М	Реконструкция ПС № 689 "Иловайская", яч. №№ 8, 14, 35, 41, 43 в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	3,9	3,8	3,7	3,70					0,12				-							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ПС № 806 "Владыкино", яч. № 54, установка доп. ячейки, в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	2,7	2,7	1,8	2,22	0,41	23%			0,50	0,98	2,20	3,01	0,81	37%	2,20	3,01	0,81	37%		0,00
1	М	Реконструкция ПС № 841 "Коньково" яч. №№104,410, ПС № 760 "Ясенево" яч. №22, в т.ч. ПИР, г. Москва, Новоясенеvский пр-т, вл. 5-13	ЦЭС	2,0	2,0	1,9	1,92					0,09		1,71	1,71			1,71	1,71				0,00
1	М	Реконструкция ПС № 834 "Зубовская", яч. №№ 8, 10, ПС № 655 "Никитская", яч. №5 в т.ч. ПИР, г. Москва, Зубовский б-р, д. 4, стр. 1,2,3	ЦЭС	2,7	2,7	2,5	2,33	-0,22	-9%			0,41	0,21	2,32	2,32	0,00	0%	2,32	2,32				
1	М	Реконструкция ПС № 549 "Косино", яч. №№ 16, 20, ПС № 692 "Баскаково", яч. №№19, 23, в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	16,4	16,4	6,9	4,59	-2,29	-33%			10,55		10,32	4,01	-6,31	-61%						4,01
1	М	Реконструкция ПС № 682 "Рижская", яч. № 40, в т.ч. ПИР, г. Москва, Выползов пер., вл. 7	ЦЭС	1,1	1,1	0,6	1,06	0,43	69%			0,05		0,94	0,95	0,01	1%	0,94	0,95	0,01	1%		0,00
1	М	Реконструкция ПС № 810 "Ленинградская", яч. №№3, 15, 19, 45, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дыбенко, вл. 38	ЦЭС	2,7	2,7	2,5	2,46					0,27		2,31	2,20	-0,11	-5%	2,31	2,20	-0,11	-5%		
1	М	Реконструкция ПС № 48 "Стромынка" яч. № 52, ПС № 795 "Гольяново" яч. № 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, Измайловский пр., д. 1	ЦЭС	2,0	2,0	0,7	1,83	1,11	156%			0,18		1,59	1,59			1,59	1,59				0,00
1	М	Реконструкция ПС № 484 "Самарская", яч. №№45, 51, в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	0,8	0,8	0,7	0,70	-0,01	-1%			0,13	0,07	0,70	0,70	0,00	0%	0,70	0,70	0,00	0%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №484 "Самарская", яч.№15, 44, в т.ч.ПИР, г.Москва, ул.Советской Армии, вл.6	ЦЭС	0,6	0,6	0,6	0,56	0,00	0%			0,03		0,50	0,50			0,50	0,50				0,00
1	М	Установка 2-х ячеек 10 кВ на ПС №806 "Владыкино", в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	3,4	3,4	1,3	3,28	2,00	156%			0,16		2,85	2,85			2,85	2,85				
1	М	Реконструкция ПС № 409 "Сигма", яч. №№ 2,17,29,50,51,60,49, монтаж ВЭ, замена ТТ, ТСН и ДГК, в т.ч. ПИР, г. Зеленоград, площадка "Алабушево"	ЦЭС	14,6	6,2	6,2	6,21	0,00	0%			0,01	10,33	3,07	2,99	-0,08	-3%	12,69	10,79	-1,90	-15%		
1	М	Реконструкция ПС №50 "Зюзино", яч. №3, в т.ч. ПИР, г.Москва, Балаклавский проспект	ЦЭС	1,1	0,7	0,5	0,48					0,20	0,76	0,01	0,01	0,00	0%	0,76	0,76				0,00
1	М	Реконструкция ПС №806 "Владыкино", яч. №26, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Вилуйская, д. 4	ЦЭС	5,2	4,5	2,6	2,57					1,91	0,70	2,57	2,57			3,07	3,07				0,00
1	М	Реконструкция ПС № 774 "Сити", яч. № 4 (РУ-20 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопресненская наб.	ЦЭС	2,1	1,9	1,9		-1,88	-100%			1,88	0,05	1,59		-1,59	-100%	1,64	1,64				
1	М	Реконструкция ПС № 484 "Самарская", яч. № 28 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Выползов пер., вл. 7.	ЦЭС	1,0	0,6	0,5	0,46	0,00	0%			0,13	0,39	0,74	0,74	0,00	0%	0,80	0,80	0,00	0%		0,00
1	М	Реконструкция ПС № 679 "Таганская", яч. № 47, № 48, в т.ч. ПИР, г. Москва, 4-й Котельнический пер., д. 3.	ЦЭС	2,3	1,1	0,6	0,58	0,00	0%			0,54	1,02	1,35	1,35			1,51	1,51	0,00	0%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №809 "Строгино", яч.№48, в т.ч.ПИР, г.Москва, ул.Твардовского, вл.8	ЦЭС																				
1	М	Реконструкция ПС № 835 "Гражданская", яч. № 314, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, вл. 17.	ЦЭС	1,4	1,1	0,6	0,59	-0,04	-6%			0,47	0,61	1,09	0,99	-0,10	-9%	1,14	1,14				
1	М	Реконструкция ячеек №№ 13, 18, 37 на ПС № 597 «Жулебино», реконструкция ячейки № 809 на ПС № 710 «Выхино», в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	4,6	4,5	4,4	4,38	0,00	0%			0,17	3,78					3,78	3,78				
1	М	Реконструкция ячеек №№ 14, 39, 47 на ПС № 17 «Фили» в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	6,2	6,2	5,9	5,86					0,38		5,20	5,06	-0,14	-3%	5,20	5,06	-0,14	-3%		
1	М	Реконструкция ПС № 841 "Коньково" яч. № № 405, 409 (РУ-10 кВ) в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	1,9	1,9	1,0	1,71	0,76	80%					1,49	1,69	0,20	14%						1,69
1	М	Установка и наладка двух ячеек в РУ-10 кВ	ЦЭС	3,3	3,3	0,2	0,29	0,11	57%			7,46		0,26	0,29	0,03	10%						0,29
1	М	Реконструкция ПС №843 "Говорово", установка	ЦЭС	3,2	3,2	0,2	0,28	0,11	67%			4,64		0,24	0,25	0,01	5%						0,25
1	М	Реконструкция ПС№679 "Таганская", яч.6,	ЦЭС	2,3														1,91	1,91	0,00	0%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №751 "Гавриково" яч. 31,42, в т.ч. ПИР МО, Ленинский р-н, с.п. Сосенское, д. Бачурино	ЦЭС	2,3	2,3	0,1	0,19	0,08	67%			2,06		0,16	0,17	0,01	5%						0,17
1	М	Реконструкция ПС № 386 "Подшипник" яч.2, в т.ч. ПИР, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 11, стр.9	ЦЭС	2,0	2,0	0,1	0,17	0,07	67%			2,14		0,14	0,15	0,01	5%						0,15
1	М	Реконструкция ПС №372 "Чухлинка" яч. 45, ПС № 710 "Выхино", яч. 813, в т.ч. ПИР г.Москва., Рязанский пр-кт, корп. 1,2,3, вл. 20.	ЦЭС	2,5	2,5	0,1	0,12	-0,01	-5%			2,09		0,18	0,10	-0,07	-40%						0,10
1	М	Реконструкция ПС № 484 "Самарская" яч. №№50,54, ПС №378 "Центральная", яч. №№413, 603, 605, в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	16,6	16,6	5,9	3,67	-2,19	-37%			11,35		9,97	3,50	-6,47	-65%	9,97		-9,97	-100%		3,50
2.4.2.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.	х	5 737,2	3 511,4	1 204,6	1 624,6	420,0	35%			1 886,8	1 858,1	1 086,02	1 677,51	591,5	54%	2 076,69	2 546,89	470,19	23%		982,66
1	М	Объекты по тех.условиям. Прокладка КЛ 10 кВ, рекон-ция ТП 10 кВ.	МКС	43,1	6,3	0,3	0,65	0,39	154%			16,02	13,23	1,00	0,79	-0,21	-21%		1,26	1,26			12,77

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Солдатская, дом 15	МКС			1,43	1,43	-			7,59		1,33	1,33	-		1,33	1,33	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблинская ул, парк Шукулева	МКС			5,99	5,99	-					5,21	5,21	-		5,21	5,21	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш, дом № 27	МКС			0,76	0,76	-			7,79		0,93	0,93	-		0,93	0,93	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Окская, вл.16	МКС			0,51	0,51	-					0,43	0,43	-		0,43	0,43	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Уткина вл.41Б	МКС			1,79	1,79	-					1,54	1,54	-		1,54	1,54	-			
1	М	Строительство ТП по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от нов.ТП до врезки в сущ. КЛ напр. ТП-21294 - ТП-22658, КЛ 0,4 кВ от нов. ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старобитцевская ул., напротив д.23, к. 3,4	МКС					-			20,47		18,58	18,58	-				-		18,58	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-18252 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Федоренко, вл. 2	МКС					-			9,36		2,47	2,47	-		2,47	2,47	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира д.185	МКС			1,68	1,68	-					1,46	1,46	-		1,46	1,46	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский б-р,15	МКС			2,32	2,32	-					2,03	2,03	-		2,03	2,03	-		0,00	
1	М	Строительство ТП, по типовому проекту "2БКТП-1000" с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА в т.ч. ПИР: г. Москва, район Тропатево-Никулино, парк Никулино	МКС					-					0,09	0,09	-				-		0,09	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Палехская ул, дом № 11	МКС			1,91	1,91	-			5,50		1,88	1,88	-		1,67	1,67	-		0,21	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мосфильмовская ул, дом № 41	МКС			3,98	3,98	-					3,48	3,48	-		3,48	3,48	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гончарова ул, дом № 6	МКС			4,57	4,57	-			9,01		5,30	5,30	-		5,30	5,30	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гурьянова вл. 68	МКС			7,14	7,14	-			7,48		6,16	6,16	-		6,16	6,16	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский бул. д.15 "Бригантина"	МКС			5,31	5,31	-			10,87		6,93	6,93	-		6,93	6,93	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд 6391 и 6392	МКС			5,01	5,01	-			8,00		4,82	4,82	-		4,82	4,82	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Каховка, д.11 стр.1	МКС			2,01	2,01	-					1,74	1,74	-		1,74	1,74	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, дом № 110/2	МКС			6,46	6,46	-			8,85		6,28	6,28	-		6,28	6,28	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студеный проезд, дом № 34, корп 1, д. 38, корп 1	МКС			4,12	4,12	-			7,51		3,63	3,63	-		3,63	3,63	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шверника вл.9 корп.5	МКС			3,76	3,76	-					3,28	3,28	-		3,28	3,28	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград г, р-н Савелки участок газона между ДЮСШ № 10 (Озерная ал., д.4) и магазином	МКС			0,94	0,94	-			7,77		2,12	2,12	-		2,12	2,12	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоосталовская ул. между д.6,10,12	МКС			2,09	2,09	-					2,33	2,33	-		2,33	2,33	-		0,00	
1	М	Прокладка 4 ПКЛ - 10 кВ от ПС 690 "Маяковская" до станции "Суворовская". Перевод 2 ПКЛ - 10 кВ из ячейки в ячейку РТП 15106 и в РТП 20021	МКС			113,04	113,04	-					108,65	108,65	-				-		108,65	
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в РКЛ-10 кВ напр. РТП-20131 – РТП-20132, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Курьино, мкр.13А, к.1	МКС			0,10	0,10	-			14,50		0,08	0,08	-				-		0,08	
1	М	Строительство ТП-12 по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-26167 до ТП-27640 с заходом в ТП-12, ТП-13, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.18, к.4, к.3	МКС			7,37	7,37	-			22,97		7,72	7,72	-		7,72	7,72	-		0,00	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-20813 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Медиков, д. 1/1, корп. 3	МКС			0,64	0,64	-			1,30		0,78	0,78	-		0,78	0,78	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ПС до шахты метро ст. "Тропарево" по адресу: г.Москва	МКС			27,56	27,56	-			44,18		30,49	30,49	-		30,14	30,14	-		0,35	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Менжинского, вл.6	МКС			6,53	6,53	-					5,53	5,53	-		5,53	5,53	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Народного Ополчения, вл.11	МКС			1,32	1,32	-					1,12	1,12	-		1,12	1,12	-		0,00	
1	М	Строительство ТП-4 по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-4 до РП-16056, от ТП-4 до КЛ напр. ТП-13056 – ТП-10 (26879), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1	МКС			0,08	0,08	-			22,52		0,54	0,54	-				-		0,54	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Башиловская, д.41	МКС			1,92	1,92	-			7,53		1,72	1,72	-		1,72	1,72	-		0,00	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Парк Братеево ("Озелененная территория Братеевская пойма")	МКС					-			13,91		5,59	5,59	-		5,59	5,59	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Парк по Ангарской ул. (Парк по Коровинскому шоссе)	МКС			0,82	0,82	-					0,71	0,71	-		0,71	0,71	-			
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от РТП-12261 до нов. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Моховая, д.11, с.1	МКС			0,81	0,81	-			26,42		0,70	0,70	-				-		0,70	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамский проезд дом 5, корп.1	МКС			1,14	1,14	-			7,58		1,08	1,08	-		1,08	1,08	-		0,00	
1	М	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-14028 – ТП-16971, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, кв.32-33, к.7, 8	МКС			7,41	7,41	-					6,43	6,43	-				-		6,43	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года					
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***										
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%				
1	М	Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 от ПС-110 яч.105, 43 до РТП объекта, от ПС-110 яч.205 до РП-18133, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Синявинская, д.11	МКС																				107,11				
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 13340 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Грекова, д.4	МКС						-			5,25				0,92	0,92	-		0,92	0,92	-					
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до ТП-20985, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.8	МКС						-						0,15	0,15	-					-		0,15			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4773 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Люблинская, д.53	МКС						-						0,64	0,64	-			0,64	0,64	-					
1	М	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-25926 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1	МКС						-						0,22	0,22	-					-		0,22			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Керамический проезд, дом № 71	МКС						-						3,49	3,49	-			3,49	3,49	-					
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 2 (пешеходного моста №4) до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Новопроектируемая, ул. 3-я Новопроектируемая, д. 14	МКС						-						4,17		-			1,64	1,64	-			0,00		
1	М	Строительство нов. ТП по проекту «2БКТП-2х1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ отнов.ТП до РП17031, Стр. КЛ-1 кВ от нов. ТП парка до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Красного Маяка, д.28	МКС						-						9,61	9,61	-			9,61	9,61	-			0,00		
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 17789 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Совхозная, д. 4, к. 1	МКС						-						4,02		-			1,71	1,71	-			0,00		
1	М	Строительство БРТП с 14 яч., 2хТП, ПКЛ-10 кВ для жилого комплекса, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Академика Виноградова, вл.7, корпус 1,2,10,12,13	МКС						-						188,49	0,84	-			6,40	6,40	-		7,24	7,24	-	
1	М	Реконструкция ТП-13744, замена сборок н/н на 14-ти местные, КЛ-0,4 кВ от ТП-1374 до ВРЩ 0,4 кВ заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-ая Парковая, д.18, к.2	МКС						-						3,89		-			0,72	0,72	-			0,72		
1	М	Реконструкция ТП-27343 по схеме «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ от ТП-27343 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Базовая, д.2, к.2	МКС						-						14,74		-			1,98	1,98	-			1,98		
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Московский пр-кт, д.3, Измайловский ПКЮ	МКС						-						8,99		-			1,29	1,29	-		1,29	1,29	-	
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-15060 до ТП-17298 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, д.2	МКС						-						20,59		-			8,88	8,88	-			8,88		
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Загородное ш., дом № 2	МКС						-						7,41		-			2,53	2,53	-			2,53		
1	М	Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-630» (один блок) с тр-ми СН 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. ТП-16170 – ТП-18469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.12	МКС						-						8,27		-			0,58	0,58	-			0,58		
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-17738 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосиноостровский лесопарк, кв. 13/1	МКС						-						9,47		-			3,32	3,32	-		3,32	3,32	-	0,00
1	М	Строительство ТП по проекту «2БКТП-1000 (1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, КЛ 10 кВ от нов ТП до РТП-11544, от нов ТП до ТП-11507, КЛ 0,4 кВ от нов ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Фестивальная пл, ПКЮ "Сокольники"	МКС						-											17,20	17,20	-		17,20	17,20	-	
1	М	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-17854 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бажова, д.6	МКС						-											2,89	2,89	-			2,89		
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Дмитровское шоссе, вл80	МКС						-											0,72	0,72	-		0,72	0,72	-	
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Проезд Черепановых, д68	МКС						-											3,79	3,79	-		3,79	3,79	-	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 26546 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, рядом с д26	МКС						-											2,27	2,27	-			2,27		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27966 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д81А	МКС						-											0,71	0,71	-		0,71	0,71	-	0,00
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенская наб, д22	МКС						-											4,24	4,24	-			4,24		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18508 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, кв-л 95, к2	МКС						-											0,80	0,80	-		0,80	0,80	-	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-23755 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Домостроительная, д.2а	МКС						-											0,86	0,86	-			0,86		
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рассказовская ул, дом № 31	МКС						-											0,55	0,55	-			0,55		
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-25189 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, у к901, Старое Крюково	МКС						-											2,41	2,41	-			2,41		
1	М	Строительство ТП по проекту «2БКТП-1000 (1250)» с тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от новТП до ТП-15702, КЛ 1 кВ от новТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр., напротив д63	МКС						-											19,94	19,94	-		11,88	11,88	-	8,06
1	М	Реконструкция ТП-11482, замена сборок н/н на 14-ти местные, КЛ-0,4 кВ от ТП-11482 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.6, к1	МКС						-											1,21	1,21	-			1,21		
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 25014 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Прудовой пр-д, д.10	МКС						-											1,35	1,35	-			1,35		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-19653 до границ участка заявителя, замена сборки н/н в ТП-19653, в тч ПИР: гМосква, 3-ий Крутицкий пер, д11	МКС										0,51	0,51	-							0,51
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр ТП-27848 – РТП-21109, тч ПИР: гМосква, Можайский р-н, кв95, к12	МКС										5,83	5,83	-		5,83	5,83	-			
1	М	Строительство ТП по схеме «2БКТП-1000» с тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от нов ТП до КЛ напр ТП-13752 – ТП-3761, в тч ПИР: гМосква, Щелковское ш, д2	МКС										9,78	9,78	-		9,78	9,78	-			0,00
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в тч ПИР: гМосква, Россошанская ул, влад6-10	МКС										4,16	4,16	-				-			4,16
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в тч ПИР: гМосква, Каширский пр д9 корп1	МКС										8,75	8,75	-				-			8,75
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в тч ПИР: гМосква, Декабристов ул, дом № 29А	МКС										0,68	0,68	-				-			0,68
1	М	Строительство нов ТП парка по проекту «2БКТП-2х1000» с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ от РТП 14105 до нов ТП парка, Стр КЛ-1 кВ от нов ТП парка до границ участка заявителя, в тч ПИР: г Москва, ул Таганская, д 40, стр 4	МКС										8,33	8,33	-				-			8,33
1	М	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-27412 до границ участка заявителя, в тч ПИР: гМосква, ул Млубянка, д16	МКС										1,16	1,16	-		1,16	1,16	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в тч ПИР: гМосква, Востраковский пр-д, д 23, к 2	МКС										0,78	0,78	-		0,78	0,78	-			
1	М	Строительство ТП по типпроекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ 10 кВ от нов ТП до ТП-18412, РКЛ 10 кВ от нов ТП до РТП-18121, КЛ-0,4 кВ от нов ТП 18416 до границ участка заявителя в тч ПИР: гМосква, улКременчугская, д40	МКС										21,36	21,36	-		19,95	19,95	-			1,41
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24359 до границ участка заявителя, тч ПИР: гМосква, ул Б Косинская, д16, к1	МКС										1,62	1,62	-		1,62	1,62	-			
1	М	Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в тч ПИР: гМосква, ул Сумская, напротив вл 1-3	МКС										0,76	0,76	-				-			0,76
1	М	Строительство ТП по проекту "2БКТП-1250" с тр-ми 2х1000 кВА, КЛ 10 кВ от нов ТП до ТП-18761, от нов ТП до ТП-20621, КЛ 0,4 кВ от нов ТП до границ участка заявителя, в тч ПИР: гМосква, ул Островитянова, д10	МКС										13,40	13,40	-				-			13,40
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с установкой тр-ов 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в РКЛ-10кВ напр ТП-21221 – ТП-21222, в тч ПИР: гМосква, улГурьянова, вл49-55	МКС										4,57	4,57	-				-			4,57
1	М	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6815 до границ участка заявителя, в тч ПИР: гМосква, ул Маршала Неделина, д40	МКС										0,57	0,57	-		0,57	0,57	-			0,00
1	М	Установка АПС-6 кВ оп 82-оп.83 ВЛИ-6 кВ (по дог. ТП 38-10-302-1615(905967)) ф.12 с РП-10 ПС-193 "Троицкая", перенос токораздела ф.12(ПС-193) и ф.14(ПС-673 "Бараново") на АПС-6 кВ, в тч ПИР: МО, Наро-Фоминский р.д.Губцево, ЗАО ПСК Альтер-Вест уч.1	МКС								2,83				-				-			
1	М	Реконструкция ТП 19666 (по тип. Проектку БКТПу-2х630 с тр. 2х1000кВА), 2хКЛ от РТП 10169 до ТП 13898, КЛ от ТП 10008 до ТП 10228, в т.ч. ПИР, г. Москва, Энергетическая ул, дом № 2а	МКС	23,8	20,5	13,2	33,96	20,73	157%			3,30	16,35	25,15	8,80	54%	20,20	28,45	8,25	41%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 363 (часть ОАО "МГЭС"), в т.ч. ПИР, г.Москва, Соймаковский пр, д.5	МКС	0,5	0,5	0,3	0,04	-0,29	-88%		0,49		0,45	0,03	-0,41	-92%	0,45		-0,45	-100%		0,03
1	М	Реконструкция ТП-16928, замена тр-ров, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Жиганная	МКС	10,8	10,4	5,7	5,79	0,07	1%		4,34	0,40	8,75	5,07	-3,68	-42%	9,15		-9,15	-100%		5,47
1	М	Реконструкция ТП 3855 (БКТПу-1000), в т.ч. ПИР, г. Москва, Гиляровского ул, дом № 39, стр.3	МКС	11,8	9,1	4,7	3,21	-1,48	-32%		1,11	3,43	6,57	1,85	-4,72	-72%	10,00		-10,00	-100%		5,28
1	М	Реконструкция ТП-11238 по тип. пр.ТК-2х400, в т.ч. ПИР, г.Москва, Открытое шоссе, влад.4, стр.1	МКС	11,1	11,1	6,3	0,08	-6,21	-99%		11,07		9,45	0,07	-9,38	-99%	9,45		-9,45	-100%		0,07
1	М	Реконструкция ТП №19847, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б.дмитровка, д.11, стр.1	МКС	9,8	9,8	4,5		-4,52	-100%		9,78		8,29		-8,29	-100%	8,29		-8,29	-100%		
1	М	Реконструкция РТП-18195, замена тр-в, в т.ч ПИР, г.Москва, ул. Мытная, влад.46/2, стр.5	МКС	2,9	2,9	1,4	0,07	-1,35	-95%		2,68		2,47	0,07	-2,41	-97%	2,47		-2,47	-100%		0,07
1	М	Реконструкция РТП-12008, замена тр-в и сборок н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, Научный пр., д. 8 стр. 1	МКС	2,4	2,4	1,2	1,74	0,53	44%		0,69		2,06	1,47	-0,58	-28%	2,06	1,47	-0,58	-28%		0,00
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ от нов ТП до КЛ ТП 17536-ТП 17453, 2хРКЛ от нов ТП до РТП 20153. Реконструкция РТП 20153, монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, г. Москва, Исаковского ул	МКС	22,0	20,9	2,1	1,82	-0,31	-14%		19,04	2,49	0,83		-0,83	-100%						2,49
1	М	Эл.снабжение здания Бутырского районного суда, ул.Образцова, д.30, стр.1.Реконструкция ТП 14764 10 кВ	МКС	7,6	7,0	3,9		-3,93	-100%		6,96	0,54	5,90		-5,90	-100%	6,43		-6,43	-100%		0,54
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-1000). Реконструкция КЛ 10 кВ (перевод из ТП 10916 в нов. ТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, Красноказарменная ул, влад.8	МКС	10,2	9,6	7,8	7,37	-0,42	-5%		10,31	1,07	8,12	6,76	-1,37	-17%	9,20	7,31	-1,89	-21%		0,00
1	М	Реконструкция ТП №18641, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.43	МКС	1,3	1,3	0,0	0,49	0,46	свыше 100%		0,76	0,52	1,07	0,97	-0,09	-9%	1,59	0,97	-0,62	-39%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Реконструкция ТП №18648, замена тр-в, в т.ч., ПИР, г. Москва, ул. Покрышкина, д.7.	МКС	12,2	11,8	4,8	-4,81	-100%			11,84	0,27	9,02		-9,02	-100%			-		0,27	
1	М	Реконструкция ТП 19905, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, Нахимовский пр-т	МКС	7,2	4,5	2,1	-2,10	-100%			9,89	2,30	3,85	2,32	-1,53	-40%	6,07	4,62	-1,45	-24%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-5902 (сборки ШНН-16), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Попутная, д.10	МКС	1,6	1,6	0,9	-0,89	-100%			3,00		1,34	1,20	-0,14	-10%	1,34	1,20	-0,14	-10%		
1	М	Электроснабжение многофункц. здания с воссозданием главного фасада и устр-вом подземной автостоянки, ул. Николаямская, д.24, стр.1. Рек. РТП 16014 10 кВ	МКС	8,6	8,1	1,4	1,95	0,56	40%		8,04	0,46	3,08	0,04	-3,05	-99%			-		0,50	
1	М	Электроснабжение жилого дома (новое строительство) Б.Козихинский пер., д.25, стр.1. Рек. ТП 11342 10 кВ	МКС	4,8	0,1			-			0,12	3,94			-		3,94		-3,94	-100%		3,94
1	М	Эл.снабжение вновь открываемого отделения кардиохирургического отделения ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова, ул. Садовая-Кудринская, д.15, к.6. Рек.ТП 10436 10 кВ	МКС	15,7	1,8	0,1		-0,07	-100%		1,78	4,63	0,10		-0,10	-100%			-			4,63
1	М	Электроснабжение спортзалой, гостиницы, административного помещения, тех. помещений (Ледового дворца) Талалихина, вл. 28, стр. 4. Рек. РТП 21066 10 кВ	МКС	7,7	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,12	6,46	0,10		-0,10	-100%	6,56		-6,56	-100%		6,46
1	М	Электроснабжение административного здания (Пенсионный Фонд РФ), ул. Суцеский вал, д.1. Рек.ТП 20693 10 кВ	МКС	10,2	5,3	1,8		-1,84	-100%		3,23	5,94	2,74		-2,74	-100%	8,67		-8,67	-100%		5,94
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение ДООУ на 125 мест (после реконструкции) по адресу: ул. Партизанская, д. 13, стр. 4. Рек. ТП 10 кВ	МКС	0,4	0,4	0,2		-0,17	-100%		0,48	0,00	0,31	2,16	1,85	свыше 100%	0,32	0,26	-0,06	-18%		1,90
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» по адресу: ул. Госпитальный вал, вл. 3. Рек-ция РТП21100 10 кВ.	МКС	1,9	1,9	1,1		-1,08	-100%		2,45	0,00	1,62	0,45	-1,18	-72%	1,63	0,45	-1,18	-72%		0,00
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение подземного пешеходного перехода - объекта"Реконструкция дороги на участке пр.5371,ул.Гоголя", 216-4078по адресу: г.Зеленоград, ул. Гоголя Реконстр. ТП-13973 10 кВ	МКС	6,8	6,5	3,0		-3,02	-100%		6,52	0,20	5,53		-5,53	-100%	5,73		-5,73	-100%		0,20
1	М	Реконструкция ТП 27215 монтаж ШНН-14, в т.ч., ПИР, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр.13	МКС	2,0	2,0			-			1,69		1,66	0,04	-1,62	-98%	5,41		-5,41	-100%		0,04
1	М	Строительство ТП объекта, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ ТП-20372 – ТП-23746, демонтаж тр-ов в РТП-5612, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дорожная, д.60	МКС	18,8	18,7	4,0		-4,03	-100%		18,72	0,07	7,21	0,25	-6,97	-97%			-			0,32
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП 11494 до ТП 11493, в т.ч. ПИР. Реконструкция КЛ-1 кВ (перевод из ТП 11494 в нов ТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, Новопесчаная ул. дом № 15а	МКС	12,4	12,4	7,1	0,26	-6,84	-96%		12,12	0,22	10,27		-10,27	-100%	10,49		-10,49	-100%		0,22
1	М	Реконструкция ТП-24875, замена тр-ров, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Трофимова	МКС	9,4	6,9	3,4	0,69	-2,73	-80%		6,17	4,16	5,23	0,44	-4,79	-92%	7,96	4,60	-3,37	-42%		
1	М	Реконструкция ТП 13066, замена тр-в. Строительство 2хРКЛ-10 кВ от ТП 21173 до ТП 13066, в т.ч. ПИР, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.48/15	МКС	22,8	9,3	6,6	6,58				2,70	11,48	5,58	5,58			17,06	17,06				
1	М	Реконструкция ТП 17307, замена сборки н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, влад. 22, стр. 1	МКС	2,1	2,1	1,2	1,56	0,38	32%		0,51		1,76	1,32	-0,44	-25%	1,76	1,32	-0,44	-25%		
1	М	Реконструкция ТП-15781, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г.Москва, Б. Спасская ул, дом № 21	МКС	11,0	11,0	6,0	6,03				4,93		9,29	5,11	-4,18	-45%	9,29	5,11	-4,18	-45%		
1	М	Реконструкция ТП-18512, замена тр-ров, монтаж 4-х рубильников, в т.ч. ПИР, г. Москва, Таганская ул., д. 40-42	МКС	1,4	1,4	0,9	0,90				0,52		1,20	0,76	-0,44	-36%	1,20	0,76	-0,44	-36%		
1	М	Реконструкция ТП-10509 по проекту "ТК-2х400" с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, д.9	МКС	11,8	11,8	0,1		-0,07	-100%		11,80		0,10		-0,10	-100%			-			
1	М	Реконструкция ТП 13631 (по тип. Проекту ТК-2х630). Строительство 2хКЛ-10 кВ от РТП 17145 до ТП 13630, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дубки, вл.9А	МКС	8,2	8,1	7,1	7,12				0,41	5,09		1,07	1,07	-	5,09	5,09				1,07
1	М	Реконструкция ТП 12997. Строительство 2х РКЛ-10 кВ от ТП 12997 до РТП 21165, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Брянская	МКС	8,1	7,9	4,5		-4,48	-100%		7,95	0,12	6,73		-6,73	-100%	6,86		-6,86	-100%		0,12
1	М	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП 27400 до оп.44, КЛ-0,38 кВ от КТП-22150 до оп.48. Реконструкция ВЛ- 0,38 кВ от КТП 22150 с заменой опор, проводов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 1-я Муравская	МКС	1,8	1,8	1,2	1,20				3,12		1,52	1,06	-0,45	-30%	1,52		-1,52	-100%		1,06

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	М	Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС "Ваганьковская" до СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП (по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В нов. ТП, в т.ч. ПИР 3-я Филевская ул., влад.6.7	МКС	90,9	8,7	5,36	-3,31	-38%			86,06	0,53	5,06	3,59	-1,47	-29%							4,12		
1	М	Электроснабжение ЛДЛ	МКС	1 146,8	607,6	179,4	171,78	-7,62	-4%		105,37	475,76	130,52	130,28	-0,23	0%	300,00	606,04	306,04	102%					
1	М	Электроснабжение ТКЛ	МКС	445,2	353,9	92,0	91,10	-0,87	-1%		257,75	79,27	80,00	92,75	12,75	16%	98,42	98,42					73,61		
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РП-2852, замена сборок и/н в ТП-1712, замена КС на ПДУ-8302 в ТП-1712, в т.ч. ПИР, г.Москва, Лучевой 5-й просек, д.14, стр.1,2, д.16, стр.1,3	МКС	41,2	41,2	2,4		-2,36	-100%		41,09		5,23	3,52	-1,71	-33%							3,52		
1	М	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1723Б до ТП-4355Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, Котельнический 3-й пер, д.13/15, стр.1	МКС	0,9	0,9	0,4	0,84	0,42	101%		0,05		0,78	0,73	-0,04	-5%	0,78		-0,78	-100%			0,73		
1	М	Строительство 4 ПКЛ-10 кВ, РТП-2, ТП-17, РКЛ-10 кВ от РТП-2 до РТП-26149 с зах. в ТП-16, ТП-1, ТП-17, в т.ч. ПИР, г.Москва, р-н Кунцево, кв.20, корп. 2, 3, 31, 32	МКС	237,6	229,3	37,0	33,71	-3,24	-9%		195,58	22,48	18,00	13,41	-4,59	-26%	15,92	35,89	19,97	125%					
1	М	Электроснабжение ст. Братеево	МКС	558,3	235,8	95,7	92,54	-3,16	-3%		44,52	275,70	83,93	77,68	-6,25	-7%	353,39	353,39					0,00		
1	М	ПИР,СМР.Электроснабжение жилого дома по адресу: Кунцево м.р., к.17, кв. 20 Пр-ка ПКЛ 10 кВ от ПС 214 до РТП 182 со строительством ТП 10 кВ	МКС	117,7	8,9	0,4	0,06	-0,30	-84%		8,86	80,04	0,50	0,05	-0,45	-90%	10,00		-10,00	-100%			80,09		
1	М	Электроснабжение здания базовой таможни Федеральной таможенной службы, Керамический пр., 59, стр. 2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ, рек. РТП 15186 10 кВ,рек. ТП 17397 10 кВ	МКС	23,3	5,6	0,0		-0,04	-100%		5,55	7,14	0,10		-0,10	-100%							7,14		
1	М	Электроснабжение КСЛ	МКС	8,6	8,6	4,8	0,62	-4,23	-87%		7,97		7,28	0,53	-6,74	-93%	7,28		-7,28	-100%			0,53		
1	М	Строительство ТП, 4 РКЛ-10кВ от ТП «нов.» до КЛ ТП-26263 – ТП-26597; 2 КЛ от ТП «нов.» до ТП-26599, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Остафьевская, вл.44	МКС	43,4	43,4	5,7	12,89	7,22	128%		30,07		4,88	19,24	14,36	294%							19,24		
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ 10 кВ от ТП"нов" до КЛ ТП 23761 - ТП 274063, в т.ч. ПИР, г. Москва, Волоколамское ш. д. 97	МКС	18,7	10,9	5,0	4,95				5,97	9,96	0,80	0,80			10,76	10,76					0,00		
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения для мкр. 1 Северный и НО дороги «Мосинжпроект» по адресу: МКАД напротив ул. Абрамцевская вл. 35. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ	МКС	15,0	15,0	0,6		-0,57	-100%		14,98	0,02	1,27		-1,27	-100%							0,02		
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение ж/д(к.17) и неж.пм.(2 очередь строительства) ЗАО "ТУКС2"по адресу: ул.Зеленоградская д.1,вл.39,к.1 Прокладка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ	МКС	43,5	30,8	0,0		0,00	-100%		30,80	10,73	0,01		-0,01	-100%	10,74	10,73	-0,01	0%			0,00		
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение школы №83 по адресу:Стрельбищенский пер.,д.14 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ,	МКС	8,0	0,9				-		0,88	6,03				-	6,03	6,03					0,00		
1	М	Электроснабжение административного здания, Кузнецкий мост, д. 16/5, стр. 1. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	20,1	7,4	2,9	0,13	-2,76	-96%		20,20	10,78	6,26	0,17	-6,09	-97%	17,05	10,95	-6,09	-36%			0,00		
1	М	Эл. снабжение жилого дома с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и размещением Международного культурного и делового центра, Сивцев Вражек пер., вл. 42, стр. 1-5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	15,9	2,8	1,3		-1,31	-100%		2,83	11,11	2,40		-2,40	-100%	13,51		-13,51	-100%			11,11		
1	М	Эл.снабжение административного здания ООО "Олимпийский дом", М. Дмитровка, д. 18, стр. 1. Пр-ка КЛ 10 кВ со стр-во ТП 10 кВ взамен ТП 22290 10 кВ	МКС	12,1	1,4	0,4		-0,38	-100%		1,44	7,46	2,83		-2,83	-100%	10,29		-10,29	-100%			7,46		
1	М	Эл.снабжение административного здания ООО "№Кровельная Компания Технофлекс", ул.Щепкина, д.58 стр.3. Пр-ка 1 РКЛ 10кВ, рек. ТП 1002 10 кВ	МКС	13,3	5,4	2,5		-2,48	-100%		5,36	6,36	4,54		-4,54	-100%	11,27	6,36	-4,91	-44%			0,00		
1	М	Эл.снабжение пожарного депо ГМЗ "Царицыно", Царицыно музей.Прокладка РКЛ 10 кВ, 4 ПКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	17,7	3,2	3,2	3,23					12,37	2,78	2,78			15,15	15,15							
1	М	Электроснабжение района суда МГУП Жилкооперация,Хорошевское ш.,вл.38.Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	13,6	9,9	5,6		-5,57	-100%		9,86	3,13	8,36		-8,36	-100%	11,49		-11,49	-100%			3,13		
1	М	Электроснабжение по адресу:Бескудниково, мкр. 6, кк. 1,2,3,4,5,6	МКС	141,6	1,9	0,9		-0,87	-100%		1,88	2,48	1,59		-1,59	-100%	4,07		-4,07	-100%			2,48		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, подземной автостоянки, ИТП и насосной ЗАО "ГУКС-2", Донлайтиса пр., вл.27. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ	МКС	168,5	38,0	22,4	22,36					15,66	110,57	2,22	19,79	17,57	свыше 100%	55,29	130,37	75,08	136%		0,00
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ кабелем от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-22514 – ТП-18444, РУ-10 кВ в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Витебская, вл.2	МКС	9,7	9,7	5,0	0,14	-4,88	-97%			9,56		8,22	0,12	-8,10	-99%	8,22		-8,22	-100%		0,12
1	М	Строительство ТП объектов, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объектов до КЛ РТП-14071 – ТП-25276, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Рябиновая, д.45А, с.24	МКС	47,9	47,9	34,2	34,18					71,63	2,56	16,25	46,36	30,11	185%		46,36	46,36	-		
1	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-15445 – ТП-23472А,Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, Спасоглинищевский Б. пер., д.10, с.1	МКС	17,9	17,9	2,4	0,13	-2,27	-95%			17,73		5,05	0,12	-4,93	-98%						0,12
1	М	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП объектов до ТП-22701, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р/н, Московский с/о, вблизи д. Говорово	МКС	2,1	2,1	1,5	1,51					0,54		1,28	1,28			1,28	1,28				
1	М	Строительство КЛ-10 кВ от новой ТП (взамен ТП 10304) до врезки в КЛ ТП 22978 – ТП 19977, в т.ч. ПИР, г. Москва, Наставнический пер., д. 3	МКС	11,0	11,0	6,3	0,14	-6,13	-98%			10,86		9,33	0,12	-9,21	-99%	9,33		-9,33	-100%		0,12
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19565Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.166	МКС	5,0	5,0	2,4	0,81	-1,58	-66%			3,94		4,20	0,71	-3,49	-83%	4,20		-4,20	-100%		0,71
1	М	Строительство ТП объекта по типу проекту «БКТП-2х630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12889 – РП-11162, от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12889 – РП-11163, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тарный пр. д.	МКС	25,9	10,3	8,5	8,48					1,81	19,57	0,86	0,86			20,43	20,43				0,00
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26586 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Северная 9-я линия, вл. 20А	МКС	1,1	1,1	0,3	5,48	5,14	свыше 100%					0,92	4,76	3,84	свыше 100%	0,92	4,76	3,84	свыше 100%		0,00
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП 19749, в т.ч. ПИР, г. Москва, Ступинский проезд	МКС	0,9	0,8				-			0,82	0,23	0,70		-0,70	-100%	0,81		-0,81	-100%		0,23
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23137А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Сходненская, д.37	МКС	0,6	0,6	0,3	0,10	-0,20	-66%			0,39		0,47	0,09	-0,38	-80%	0,47		-0,47	-100%		0,09
1	М	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-22863 до вв. №56343, 56344, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Полянка, д.56, с.1	МКС	0,7	0,7	0,3	0,13	-0,20	-62%			0,52		0,55	0,11	-0,44	-80%	0,55		-0,55	-100%		0,11
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10762Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, вл.13А	МКС	0,7	0,7	0,2		-0,21	-100%			0,67		0,57		-0,57	-100%	0,57		-0,57	-100%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25931А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рождественский б-р, д.9, с.1	МКС	1,6	1,6	1,4	1,42					0,13		1,32	1,22	-0,09	-7%	1,32	1,22	-0,09	-7%		
1	М	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-19356 до ВРЩ объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Борьбы, д.11, с.1	МКС	1,0	1,0	0,6		-0,55	-100%			1,03		0,87		-0,87	-100%	0,87		-0,87	-100%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-15026 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Паустовского, вл. 4	МКС	1,1	1,1	0,3		-0,34	-100%			1,09		0,92		-0,92	-100%	0,92		-0,92	-100%		
1	М	Строительство 3 КЛ-0,4 кВ в коллекторе от РТП до ВРЩ объекта, в т.ч. ПИР	МКС	6,7	6,7	4,4	1,96	-2,44	-55%			4,70		5,64	1,87	-3,78	-67%	5,64	1,87	-3,78	-67%		0,00
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15284 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Песочная аллея, д.1	МКС	0,5	0,5	0,3		-0,29	-100%			0,50		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-22287А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.4	МКС	0,5	0,5	0,3		-0,27	-100%			0,47		0,40		-0,40	-100%	0,40		-0,40	-100%		
1	М	Строительство ТП нов (с тр-ми 2х630 кВА), РКЛ-10 кВ напр. ТП-24057 – ТП-20055, в т.ч. ПИР, г.Москва, Карамышевская набережная, д.11, стр.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15	МКС	15,4	15,4	8,7	4,55	-4,13	-48%			10,78		13,05	3,92	-9,13	-70%	13,05		-13,05	-100%		3,92
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо+н/о по адресу: Загорье 6Г м.р., к. 25 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №11 10 кВ	МКС	20,1	7,5	3,5		-3,47	-100%			7,52	10,64	6,37		-6,37	-100%	17,02		-17,02	-100%		10,64
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение пешеходного перехода. Реконструкция ул.Островитянова от Профсоюзной ул. До Севастопольского проспекта по адресу: ул. Островитянова, влад. 39 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	15,2	14,6	0,1		-0,07	-100%			14,64	0,50	0,10		-0,10	-100%						0,50
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение очистных сооружений для застройки м/р 11Южное Бутово по адресу: Бутово Южное, м.р. 11 Остафьевская ул. напротив Черневского пруда Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	8,6	8,6	0,3		-0,32	-100%			8,63		0,87		-0,87	-100%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	ПИР СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО "ТУКС-2" по адресу:Дмитровский 14 мкр. (корпус 9) Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	20,1	20,1	3,5		-3,50	-100%			20,06		10,11		-10,11	-100%	5,11		-5,11	-100%		
1	М	ПИР СМР. Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ГЭЦ-21" по адресу ул. Ижорская. Пр-ка КЛ 10кВ со стр-вом ТП 10 кВ	МКС	22,8	22,1	6,8	6,06	-0,77	-11%			15,83	0,58	6,73	5,31	-1,42	-21%						5,89
1	М	Электроснабжение электрощитовой №2 камеры 3 объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- Войковская и Войковская - Свобода", Михалковская ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 2383 10 кВ	МКС	39,0	20,9	2,7		-2,71	-100%			19,76	15,38	4,71		-4,71	-100%						15,38
1	М	Электроснабжение флигеля городской усадьбы И.И.Барышникова XVIII-XIX вв." (административное здание) ул. Мясницкая, д.42/2, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ	МКС	14,2	9,1							12,87	1,09	0,10		-0,10	-100%						1,09
1	М	Электроснабжение здания Международного Университета, Ленинградский пр. д. 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ , пр-ка РКЛ 10 кВ,стр-во РТП 12141 10 кВ, рек. ТП 25076 10 кВ	МКС	154,2	38,5	25,5	14,25	-11,26	-44%			50,96	81,85	29,49	5,61	-23,88	-81%	130,66	87,47	-43,19	-33%		0,00
1	М	Электроснабжение комплекса административных зданий 3-й Колобовский пер.,д.16. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	16,1	11,3	5,2		-5,18	-100%			11,25		13,62		-13,62	-100%	13,62		-13,62	-100%		
1	М	Эл.снабжение офисно-жилого комплекса, 6-й Ростовский пер., д.6, влад.4а. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.РТП 10369 10 кВ	МКС	109,6	103,0	0,2		-0,18	-100%			102,96	5,64	0,50		-0,50	-100%						5,64
1	М	Эл.снабжение жилого дома (реконструкция и новое строительство), ул.Забелина, д.5, стр.1. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 1352 10 кВ	МКС	25,3	22,2	17,4	13,45	-3,97	-23%			7,15	3,78	18,85	9,74	-9,12	-48%	22,63		-22,63	-100%		15,43
1	М	Строительство ТП объектов по инд. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18042 до ТП-19851 с заходом в ТП объектов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, вл.28 и 30/6, стр.1	МКС	13,3	13,1	1,9	0,09	-1,85	-96%			13,03	0,19	2,78	0,08	-2,70	-97%						0,27
1	М	Эл.снабжение жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой, ул.Маломосковская, владение 5 корп.38а. Пр-ка 4 РКЛ 10 кВ,КЛ 6 кВ,рек. ТП 3777 10 кВ, РП 2915 10 кВ	МКС	14,2	12,2	0,7		-0,69	-100%			12,16	1,71	1,53		-1,53	-100%						1,71
1	М	Электроснабжение многофункционального здания,корпус В-2,ул.Береговая,участок "В-2"."Покровское-Глебово". Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ, рек. РТП 17147 10 кВ	МКС	24,2	18,8	10,8	2,25	-8,53	-79%			16,51	4,65	15,90	1,94	-13,96	-88%	20,55	6,59	-13,96	-68%		0,00
1	М	Электроснабжение жилых домов по ул.Новорогожская,вл.4(к.1а),к.16 вл. 6-ба;ул.Нижегородская,к.13 вл.15а-17,вл.7 к.3-4(корп.4) вл.7 к.1-2(корп.3).Прокладка 3 ПКЛ,2 РКЛ,КЛ 10 кВ со строительством РТП,ТП 10 кВ.Реконструкция РТП 20109,20113	МКС	301,0	189,0	70,8	50,00	-20,75	-29%			108,09	163,48	4,87		-4,87	-100%	50,00		-50,00	-100%		163,48
1	М	Эл.снабжение муниципального жилого дома ГУП "УР и РУО", Хорошево-Мневники №74 кв., к.12,13,14.Прокладка 8 ПКЛ 20 кВ, 4 КЛ 20 кВ,2 РКЛ 20 кВ со строительством 4 СП,ТП	МКС	19,9	10,6	0,5		-0,54	-100%			10,63	7,83	1,20		-1,20	-100%						7,83
1	М	Эл.снабжение муниципального жилого дома ГУП "УР и РУО", Хорошево-Мневники №74 кв., к.11.Прокладка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	30,3	30,3	1,7		-1,73	-100%			30,28		3,85		-3,85	-100%						
1	М	ПИР СМР. Электроснабжение щитовой №2 кабельного коллектора от ГТЭС "Щербинка" (заказ№07-008) по адресу:Варшавское шоссе (Щербинка) Строительство ТП 10 кВ	МКС	21,2	13,4	8,1	3,47	-4,64	-57%			36,44	6,61	11,39	13,63	2,24	20%	18,00	20,24	2,24	12%		
1	М	Эл.снабжение "ГУК Московский театр "Школа современной пьесы", ул.Неглинная, д.29/14, стр.1,3. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП взамен ТП 344 10 кВ	МКС	14,1	14,1	0,4		-0,40	-100%			14,05		1,08		-1,08	-100%						
1	М	Строительство РП «Здания Лукойл»; ТП «нов. ОАО Лукойл»; ТП «Комплекса», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Каретный пер., вл.24/12, стр.2	МКС	97,5	89,7							89,68	3,06	1,38		-1,38	-100%						3,06
1	М	Эл.снабжение административного здания муниципальной академии , 5-й Монетчиковский пер., д. 7-7а-9/10. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	21,9	12,8	4,0		-3,99	-100%			18,42	2,69	5,28		-5,28	-100%						2,69
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-1000), 4хКЛ от нов. ТП до КЛ 10 кВ РТП 17096 - ТП 16475, в т.ч. ПИР, Москва г. Тарусская ул., влад.22	МКС	10,5	8,9	8,7	6,60	-2,13	-24%			9,60	4,07	4,81	2,92	-1,89	-39%	9,40	6,98	-2,41	-26%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Строительство ТП ДДУ (взамен ТП 14578, по тип. Проекту 2 БКТП-630). Реконструкция КЛ 10 кВ (перевод из ТП 14578 в нов. ТП), в т.ч. ПИР, Москва г, Потешная, д. 5, стр. 1, 2	МКС	10,4	9,7	8,0	4,71	-3,26	-41%			4,96	0,64	1,40	0,01	-1,39	-99%						0,66
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-630), 4хКЛ от нов. ТП до КЛ ТП 26867-ТП 25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3	МКС	8,3	8,3	0,3		-0,32	-100%			8,29		0,88		-0,88	-100%						
1	М	Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-630), 4хКЛ нов. ТП до КЛ ТП № 20722 - ТП "ДОУ", в т.ч. ПИР, Толстопальцево пос., владение 3	МКС	8,3	8,3	0,3		-0,32	-100%			8,29		0,88		-0,88	-100%						
1	М	Эл.снабжение торгово-бытового назначения ООО "СОЦ"Бореи", ул. Ивана Сусанина, вл. 10	МКС	11,7	11,7	0,7		-0,66	-100%			11,68		0,99		-0,99	-100%						
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ РТП 16191 - ТП 10672, в т.ч. ПИР, г. Москва, Переведеновский пер, дом 13, стр.7	МКС	14,8	11,1	7,3	3,64	-3,64	-50%			4,56	8,58	7,72	3,84	-3,88	-50%	8,80		-8,80	-100%		8,67
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до КЛ РТП 26049 - ТП 27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1	МКС	15,4	15,4	0,8		-0,76	-100%			15,42		1,69		-1,69	-100%						
1	М	Строительство ТП №"ж/д" (2х400); 4РКЛ 10 кВ от ТП № "ж/д" до КЛ между ТП 20405- ТП 14895. г. Москва, ул. Кировоградская, влад. 36	МКС	13,3	13,3	5,2	5,48	0,23	4%			7,82		4,51	6,02	1,51	34%		6,02	6,02	-		0,00
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-10697 – ТП-10698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гостиничная, д.9а, к.3 (зона-3)	МКС	16,1	16,1	8,1		-8,11	-100%			16,09		13,64		-13,64	-100%	13,64		-13,64	-100%		
1	М	Строительство ТП по 2БКТП-630 с трансформаторами 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП направлением ТП 22256 – ТП 16956, г.Москва, 3-я Мытищинская ул, дом № 3	МКС	14,8	14,8	6,9		-6,85	-100%			9,81	2,56	12,57	1,69	-10,88	-87%	12,57		-12,57	-100%		4,26
1	М	Строительство ТП «гимназии», 4РКЛ-10 кВ от ТП «гимназии» до КЛ ТП 25626 — ТП 25627, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.р. Южное Бутыно (ЖСК Альфа)	МКС	14,0	14,0	7,9		-7,88	-100%			13,97		11,84		-11,84	-100%	11,84		-11,84	-100%		
1	М	Строительство ТП «нов» по тип. Пр. 2БКТП-630, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-17008 до ТП-21774 с зах. в нов. ТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Ферганская, влад. 25	МКС	14,8	14,8	8,4		-8,35	-100%			14,70		12,54	4,09	-8,45	-67%	12,54		-12,54	-100%		4,09
1	М	Строительство ТП по тип. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24.	МКС	14,7	14,7	8,3		-8,29	-100%			14,69		12,45		-12,45	-100%	12,45		-12,45	-100%		
1	М	Строительство ТП, РКЛ-10 кВ от ТП до КЛ ТП 17415 - РТП 25350 (А,Б), в т.ч. ПИР, г.Москва, Столешников пер., владение 2-4	МКС	30,6	30,6	1,2		-1,22	-100%			30,31		2,85	0,34	-2,51	-88%						0,34
1	М	Строительство ТП по тип. проекту с трансф. 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд	МКС	11,0	9,3	0,1		-0,11	-100%			9,28	1,42	0,20	0,00	-0,20	-100%						1,42
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ ТП 23116-ТП 25969А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Пушкирев пер, дом № 21/24,стр.1	МКС	13,0	12,8	5,3	0,66	-4,64	-88%			12,14	0,13	10,86	0,57	-10,29	-95%	10,99		-10,99	-100%		0,71
1	М	Строительство ТП, КЛ-10 кВ от ТП «нов.» до ТП-13141, в т.ч. ПИР, г.Москва, Шелковское ш., влад. 88	МКС	9,9	9,9	0,6		-0,56	-100%			9,89		0,84		-0,84	-100%						
1	М	Строительство РТП, ТП, РКЛ 10 кВ для электроснабжения здания ООО "НАСА", нежилого помещения ООО "РУСНЕФТЕГАЗЭКСПОРТ", жилой дом Г.В.Березкина, в т.ч. ПИР, г.Москва, Серебряный бор 4-я линия, влад.153, стр.34; д.15, стр.1; д.157	МКС	165,9	32,2	31,2	31,16					0,47	126,75	13,81	13,41	-0,40	-3%	140,55	140,16	-0,40	0%		
1	М	Строительство ТП (2 БКТП-630), 4хКЛ от нов. ТП до ТП 19830, в т.ч. ПИР, г. Москва, Севастопольский пр-кт	МКС	9,6	9,1	6,3	4,49	-1,81	-29%			4,37	0,43	7,70	6,12	-1,58	-21%	8,13		-8,13	-100%		6,55
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение школы ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	21,5	8,5	1,3		-1,29	-100%			8,46	11,08	1,94		-1,94	-100%		5,10	5,10	-		5,98
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ ТП 19201 - ТП 15874, в т.ч. ПИР, г. Москва, Первомайская ул.	МКС	36,4					-			36,38	18,34	7,37	5,89	-1,49	-20%		24,23	24,23	-		
1	М	Строительство БРТП, 2-х РКЛ 10 кВ от нов. БРТП до ТП 21150, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Серпуховская	МКС	30,3	13,5	10,7	8,81	-1,91	-18%			4,72	14,23	11,47	7,69	-3,77	-33%	25,70	21,93	-3,77	-15%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	М	Стр-во ТП по т/п 2БКТП-1000 с у/т 2х1000кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до места врезки в КЛ напр-м ТП-12418 – ТП-13852 в сторону ТП-12418 – 2КЛ, от ТП объекта до ТП-13852 – 2КЛ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.8/9	МКС	11,5	11,3	9,1	9,11					2,18	0,41	9,34	8,15	-1,19	-13%	9,75	8,56	-1,19	-12%		
1	М	Строительство ТП объектов взамен ТП-10712 по проекту 2БКТП-1250 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Тверская, д.29, с.3, д.31/4, с.1	МКС	15,8	15,8	6,0		-6,02	-100%			15,68		13,36	3,58	-9,78	-73%	13,36		-13,36	-100%		3,58
1	М	Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-14435 - ТП-13175, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вербная, д.8, с.1, ул.Иркутская, д.17, с.4, 5, 7, 9	МКС	18,2	18,2	10,3	0,20	-10,12	-98%			17,86		15,40	4,20	-11,20	-73%	15,40		-15,40	-100%		4,20
1	М	Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от яч.32 ПС №361 до нов. РТП, ПКЛ-10 кВ от нов. РТП до КЛ ПС 845-РТП 11056, РКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП 11056, ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП-20165, в т.ч. ПИР, г. Москва, Минуринский пр-т кв-л. 5-6	МКС	82,9	82,7	0,3		-0,26	-100%			82,74	0,11	0,70		-0,70	-100%						0,11
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «БКТП-2х630» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-12745 в сторону ТП-16684 на напр. ТП-12745 – ТП-16684, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Грузинская, д.1	МКС	15,7	15,5	4,1	4,10					11,36	4,95	0,07	0,07			5,02	5,02				0,00
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ ТП 18953 - ТП 22456 А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Пречистенский пер, Гагаринский пер, Хрущевский пер	МКС	13,7	13,7	5,3	0,12	-5,19	-98%			13,59	0,10	11,52		-11,52	-100%	11,62		-11,62	-100%		0,10
1	М	Строительство ТП объекта, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22725 – ТП-26843, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. 2-ая Лыковская, вл. 63 Б	МКС	11,9	8,1	5,9	4,66	-1,25	-21%			3,45	3,24	6,87	4,28	-2,59	-38%	10,11	7,46	-2,65	-26%		0,05
1	М	Строительство ТП-7 по тип. проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП-7 до врезки в КЛ напр. РТП-21035 – ТП-25571, в т.ч. ПИР, г.Москва, Дмитровский р-н, мкр.14, к.9	МКС	14,6	14,6	12,8	12,78					1,84		12,38	11,58	-0,81	-7%	12,38	11,58	-0,81	-7%		
1	М	Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, 4 КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-21396 – ТП-20826, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.48, с.1	МКС	20,2	20,2	11,0		-10,97	-100%			20,17		17,10		-17,10	-100%	17,10		-17,10	-100%		
1	М	Строительство ТП-6 по проекту «2БКТП-630» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Виноградова, вл.7, к.9	МКС	11,2	11,2	6,1	4,26	-1,81	-30%			6,79		9,46	3,71	-5,74	-61%	9,46		-9,46	-100%		3,71
1	М	ПИРСМР.Электроснабжение школы по адресу: Нижегородская вл. 67, стр1 Пр-ка РКЛ 10 кВ от РТП 21068 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 16794 10 кВ	МКС	27,1	16,3	0,0		0,00	-100%			16,32	9,16	0,01		-0,01	-100%	9,17	9,16	-0,01	0%		
1	М	Электроснабжение общежития-гостиницы, Госпитальная наб., д.4/2. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	19,6	13,6	4,6		-4,60	-100%			22,48	5,05	11,55	2,49	-9,06	-78%	16,60	7,54	-9,06	-55%		
1	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х400 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22456 – ТП-26831, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.24	МКС	20,0	20,0	18,7		-18,72	-100%			20,01		16,96		-16,96	-100%	16,96		-16,96	-100%		
1	М	Строительство ТП объектов с тр-ми 1х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, от РТП-26165 до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Горбунова, д.4, к.1	МКС	13,9	13,9	7,3		-7,28	-100%			13,91		11,79		-11,79	-100%	11,79		-11,79	-100%		
1	М	Строительство РП «Каток» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП «Каток» №3 и ТП «Каток» №4 с тр-ми 1х1000, ТП «Нескучный сад» с тр-ми 1х630, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9	МКС	142,2	140,1	121,1	120,91	-0,21	0%			17,95	68,52	37,11	36,80	-0,30	-1%	105,63	103,57	-2,06	-2%		1,75
1	М	Строительство ТП с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-25126, от ТП объекта до КЛ ТП-24336 – ТП-25126, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.102	МКС	16,4	16,4	8,7	1,47	-7,22	-83%			16,58		13,90	2,25	-11,65	-84%	13,90	2,25	-11,65	-84%		0,00
1	М	Строительство ТП "нов" взамен ТП-19416 по проекту 2БКТП с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП12129 до РТП21958 с заходом в ТП "нов", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2	МКС	11,8	11,8	0,1		-0,07	-100%			11,80		0,10		-0,10	-100%						
1	М	Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13318 – ТП-13325, в т.ч. ПИР, г.Москва, Северное Медведково, мкр. 7, 8, 9, к.103, к.104	МКС	11,2	10,5	9,6	9,34	-0,31	-3%			1,18	0,62	8,91	8,14	-0,77	-9%	9,53	8,76	-0,77	-8%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, с блоком №3, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в РКЛ-10 кВ напр. ТП-18737 – ТП-10238, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Журавлева, д.7	МКС	12,2	12,2	5,9	5,82	-0,06	-1%			6,30		10,33	4,99	-5,34	-52%	10,33		-10,33	-100%		4,99
1	М	Реконструкция ТП 24210 (по тип. Проекту 2 БКТП-1000), в т.ч. ПИР, г. Москва, Гарибальди ул, дом № 23	МКС						-								-						
1	М	Реконструкция ТП 22321 (по тип. Проекту ТК-2х630), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Люблинская	МКС						-			6,56	0,16				-						0,16
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой № 2 кабельного коллектора от ПС 397 по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 9, к. 1. Рек. ТП-11082 10 кВ.	МКС						-								-						
1	М	Реконструкция ТП 22970, замена сборок н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Автозаводская	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение ДОО, н/о ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Алексея Дикого, вл. 7 А. Рек-я ТП 19208 10 кВ	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение школы по адресу: ул. Щепкина 24а. Пр-ка РКЛ 10 кВ, реконструкция ТП № 15465 10 кВ, РТП 14094 10 кВ, ТП 15465 10 кВ, ТП 15290 10 кВ и ТП 15296 10 кВ	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	Строительство ТП "нов", РКЛ 10 кВ от ТП "нов" до КЛ ТП 24292 - ТП 20354, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная д. 35	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	Электроснабжение Хорошевского районного суда МГУП Жилкооперация, ул. Паршина, вл. 2. Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС						-				9,09				-						9,09
1	М	Строительство ТП, 4хРКЛ от нов. ТП до КЛ РП 12212 - ТП 2379 (26811), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Михалковская	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	Эл. снабжение пожарного депо на 6 автомобилей ГУП ГУЗ ВАО, р.п. Восточный, ул. Западная, вл. 16. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС				0,62	0,62	-			8,34					-						
1	М	Эл. снабжение дошкольного учреждения корп. 51 и ЦТП пос. Бутово мкр. 1, 2, корп. 51. Пр-ка КЛ 10 кВ	МКС						-								-						
1	М	Электроснабжение общественного и культурно-спортивного комплекса, Северное Бутово, м.р. №3, к. 30. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС						-				0,42				-						0,42
1	М	Эл. снабжение жилого дома, Щетинский пер., вл. 4, стр. 2, 3. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС						-				0,43				-						0,43
1	М	Строительство ТП 2х630 кВА, 2-х РКЛ 10 кВ для жилого дома, Смоленский б-р., владение 24.	МКС						-				0,00				-						0,00
1	М	Строительство ТП, 2хРКЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ ТП 12537 - ТП 12538, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Астрадамская, владение 9А	МКС						-				0,11				-						0,11
1	М	Электроснабжение домовладения ГлавУпДК, ул. Садовая-Кулунская, д.17, стр.1, 2. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. ТП 16422 10 кВ	МКС				0,01	0,01	-								-						
1	М	Строительство ТП (тр-ры 2х630 кВА), 2хРКЛ от РП 20007 до ТП 21925, 2хРКЛ от нов. ТП до ТП 10556, в т.ч. ПИР, Б. Андроньевская ул. д.7/14	МКС				0,63	0,63	-				0,71				-						0,71
1	М	Реконструкция ПС №110 "Рублево" ЗРУ-10 кВ в т.ч. ПИР	ЦЭС	50,4	20,9	6,2	3,74	-2,46	-40%			10,81	29,87	3,38	3,78	0,40	12%	31,15	33,19	2,04	7%		0,36
1	М	Реконструкция ПС № 690 "Маяковская", яч. №№ 16, 36, ПС № 780 "Елоховская", яч. № 34 в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС	ЦЭС	2,3	2,3	2,1	2,19	0,05	2%			0,10		1,90	1,94	0,04	2%	1,90	1,94	0,04	2%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №111 "Тушино", яч. №9, в т.ч. ПИР, Московская обл., Красногорский район, д. Гаврилково	ЦЭС	0,4	0,4	0,4	0,37					0,02		0,32	0,31	-0,01	-2%	0,32	0,31	-0,01	-2%		0,00
2.4.3.		Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.	х	141,1	178,2	49,9	38,4	-11,5	-23%			139,8	44,5	72,98	32,75	-40,2	-55%	112,74	62,05	-50,69	-45%		15,22
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ, перевод 2-хРКЛ из ТП 14782 направлением ТП 14782 - в в 86005, в т.ч. ПИР, г. Москва, Поленова ул	МКС	0,6	0,6	0,4	0,43	0,05	12%			0,21		0,54	0,36	-0,18	-33%	0,54	0,36	-0,18	-33%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ напр. ТП-17369 до границ участка заявителя с установкой рубильников в ТП-17369, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Холмогорская, д. 8, к. 2	МКС				0,03	0,03	-			0,24			0,02	0,02	-						0,02
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13396 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студеный пр-д, д.7/9	МКС				0,03	0,03	-			0,23			0,02	0,02	-						0,02

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17598 до границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., д.46	МКС									0,47		0,38	0,38	-							0,38		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10882Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.11/19	МКС					0,39	0,39	-		1,24		0,66	0,66	-		0,66	0,66	-				0,00	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13349 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-д, д.14Б, с.1.2	МКС							-		1,51		0,42	0,42	-				-				0,42	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16424 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, д.17, к2	МКС							-				0,10	0,10	-				-				0,10	
1	М	Строительство КЛ-10 кВ от РП-5015 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.63, с.1-9.14	МКС					0,26	0,26	-		0,18		0,23	0,23	-				-				0,23	
1	М	Реконструкция ТП-12929, замена сборок, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ясный пр.	МКС							-		0,54				-		0,54	0,54	-					
1	М	Реконструкция ТП 12534 (по тип. проекту ТК-2х630), КЛ-10 кВ от ТП 12534А до ТП 11554А, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское шоссе д.9	МКС	14,7				5,8	12,29	6,46	111%		1,78	0,52	11,92	10,68	-1,24	-10%	12,44	11,20	-1,24	-10%			
1	М	Электроснабжение офисного здания, 5-й Монетчиковский пер., д.18/7, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 2695 10 кВ	МКС	11,8	10,3			5,8		-5,83	-100%		10,32	1,25	8,75		-8,75	-100%	9,26		-9,26	-100%			1,25
1	М	Реконструкция ТП №10660, установка 16-ти местной сборки н/н типа ШРНН, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.5/9	МКС	2,0	2,0			0,9		-0,93	-100%		2,04		1,73		-1,73	-100%	1,73		-1,73	-100%			
1	М	Реконструкция ТП-2385А, наладка места на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, Коптевский б-р, д.5, стр.1	МКС	0,0	0,0			0,0	0,02	-0,01	-37%		0,00		0,04	0,02	-0,03	-62%	0,04		-0,04	-100%			0,02
1	М	Реконструкция ТП 576, монтаж двух сборок 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Космодамианская наб	МКС	0,7	0,7			0,6	0,55	-0,08	-13%		1,18	0,49	0,12	0,26	0,14	122%	0,60	0,74	0,14	24%			0,00
1	М	Реконструкция ТП 13525 (расширение сборок), в т.ч. ПИР, г. Москва, Пролетарский просп.	МКС	1,6	1,6			0,9		-0,90	-100%		1,59		1,35		-1,35	-100%	1,35		-1,35	-100%			
1	М	Реконструкция ТП-22834, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. Москва, 92 км МКАД, автобусная остановка "Перловка"	МКС	0,6	0,6			0,2		-0,18	-100%		0,57		0,49	0,03	-0,45	-94%	0,49		-0,49	-100%			0,03
1	М	Электроснабжение городской поликлиники № 64 ГУ г. Москвы, ул. М.Семеновская, д.13. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. ТП 22066 10 кВ	МКС	18,3	0,9			0,5		-0,52	-100%		0,92	14,70	0,78		-0,78	-100%	15,47	14,70	-0,78	-5%			
1	М	Реконструкция ТП 14733, замена сборки н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Бутырская, д.2/18	МКС	2,0	2,0			0,8		-0,75	-100%		1,97		1,67		-1,67	-100%	1,67		-1,67	-100%			
1	М	Строительство магистральной ВЛ-0,4 кВ СИП от оп.6 до оп.33, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юровская, д.40, кв.1, ул.Юровская, д.40, кв.2	МКС	0,3	0,3			0,1		-0,11	-100%		0,35		0,30		-0,30	-100%	0,30		-0,30	-100%			
1	М	Строительство 2хРКЛ-10 кВ от ТП абонента, в т.ч. ПИР, дер. Мякинино, 1-я Мякиннская, д.38, стр.1	МКС	7,2	7,2			1,3	0,21	-1,10	-84%		6,97	0,19	2,97	1,00	-1,97	-66%				-			1,19
1	М	Электроснабжение камеры № 6 "Рек.КЛ 110кВ Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, д.31А. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 14681 10 кВ	МКС	3,9	1,6			0,9		-0,93	-100%		1,65	1,91	1,40		-1,40	-100%	3,31		-3,31	-100%			1,91
1	М	Эл.снабжение бетонного узла БСУ-2, г.Зеленоград ВКЗ. Пр-ка 4-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ	МКС	39,1	10,0			3,8		-3,82	-100%		10,00	24,62	8,48		-8,48	-100%	33,10	24,62	-8,48	-26%			
1	М	Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13932 – ТП-11441, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Зеленоград, 3-й Западный пр-д, к.АЗС-166	МКС	1,4	1,4			0,6		-0,59	-100%		1,38		1,17		-1,17	-100%	1,17		-1,17	-100%			
1	М	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-26785 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Энтузиастов, д.31, стр.39	МКС	1,1	1,1			0,4	0,07	-0,32	-82%		1,00		0,92	0,54	-0,38	-41%	0,92		-0,92	-100%			0,54
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, 6, стр.3	МКС	0,5	0,5			0,3	0,21	-0,10	-32%		0,32		0,46	0,19	-0,27	-59%	0,46		-0,46	-100%			0,19
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22648 до границ участка заказчика, в т.ч. ПИР, г.Москва, 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.59, стр.1	МКС	0,5	0,5			0,3	0,24	-0,08	-25%		3,01		0,38	1,29	0,90	235%	0,38	1,29	0,90	235%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11910Б до ВРЦ заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Спирidonовка, д.4, с.2	МКС	1,1	1,1			0,7	0,63	-0,06	-9%		10,28		0,92	4,28	3,36	свыше 100%	0,92	4,28	3,36	свыше 100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14720 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.12	МКС	1,3	1,3			1,0	0,86	-0,12	-12%		0,45		1,10	0,81	-0,29	-26%	1,10	0,81	-0,29	-26%			0,00
1	М	Строительство КЛ 1 кВ направлением ТП 12440 АБ – ВРЦ 0,4 кВ №79771, 79772, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.15, корп. 1	МКС	0,1	0,1			0,0		-0,01	-100%		0,10		0,09	0,08	-0,01	-11%	0,09	0,08	-0,01	-11%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19856 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерковская наб., д.52, с.1	МКС	1,0	1,0			0,3		-0,32	-100%		1,03		0,87		-0,87	-100%	0,87		-0,87	-100%			
1	М	Строительство 1 КЛ-0,4 кВ от ТП-13536А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.62/2	МКС	0,6	0,6			0,3		-0,25	-100%		0,55		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-171А до ВРЩ-0,4 кВ объекта. в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.1А	МКС	0,3	0,3	0,1	0,16	-0,10	-100%			0,33	0,28	0,28	-0,28	-100%	0,28	0,28	-0,28	-100%			
1	М	Строительство 1 КЛ-0,4 кВ от ТП-13000 до ВРЩ объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Пятницкая, д.47, стр.3	МКС	1,3	1,3	0,5	0,16	-0,30	-65%			1,89	1,10	0,63	-0,47	-42%	1,10	0,63	-0,47	-42%		0,00	
1	М	Строительство 1 КЛ-0,4 кВ от ТП-12753А до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.16	МКС	0,3	0,3	0,1	0,1	-0,12	-100%			0,26	0,22	0,22	-0,22	-100%	0,22	0,22	-0,22	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3215А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Степана Шутова, д.4, с.2	МКС	0,7	0,7	0,3	0,07	-0,25	-77%			0,62	0,59	0,06	-0,53	-89%	0,59	0,06	-0,59	-100%		0,06	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16529Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Ферганская, вл.2	МКС	1,4	1,4	0,6	0,15	-0,43	-74%			1,40	1,15	1,02	-0,13	-11%	1,15	1,02	-0,13	-11%		0,00	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-14968 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Михневская, вл.9А	МКС	0,7	0,7	0,3	0,16	-0,17	-53%			0,55	0,62	0,15	-0,47	-76%	0,62	0,15	-0,62	-100%		0,15	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-13553 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Каспийская, вл.12	МКС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,15	-100%			0,85	0,41	0,74	0,32	79%	0,41	0,74	-0,41	-100%		0,74	
1	М	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-26360 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Новочарыньское ш., вл.18а	МКС	1,5	1,5	0,6	0,6	-0,63	-100%			1,46	1,24	1,24	-1,24	-100%	1,24	1,24	-1,24	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22038 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Зеленоград, к.1824	МКС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,21	-100%			0,47	0,40	0,40	-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22164 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Окружная, д.17А	МКС	0,2	0,2	0,1	0,04	-0,07	-67%			0,20	0,20	0,03	-0,17	-85%	0,20	0,03	-0,20	-100%		0,03	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15733 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, Кавказский б-р, д.52Б, с.2	МКС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,21	-100%			0,47	0,40	0,40	-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13435А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, д.8, с.3	МКС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,25	0,21	0,21	-0,21	-100%	0,21	0,21	-0,21	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10537Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.16/10	МКС	0,7	0,7	0,2	0,2	-0,22	-100%			0,70	0,59	0,59	-0,59	-100%	0,59	0,59	-0,59	-100%			
1	М	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-25882 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2	МКС	0,6	0,6	0,3	0,17	-0,12	-40%			1,27	0,53	1,10	0,57	107%	0,53	1,10	-0,53	-100%		1,10	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ по проекту от ТП-24478 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коктебельская, д.11, с.3	МКС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,11	-100%			0,23	0,20	0,20	-0,20	-100%	0,20	0,20	-0,20	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ по проекту от ТП-10752А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.23	МКС	0,9	0,9	0,4	0,4	-0,39	-100%			0,86	0,73	0,73	-0,73	-100%	0,73	0,73	-0,73	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14648А до границ участка заказчика, в т.ч. ПИР, г.Москва Ленинградское ш., вл.45	МКС	0,4	0,4	0,2	0,03	-0,14	-84%			0,41	0,37	0,02	-0,34	-94%	0,37	0,02	-0,37	-100%		0,02	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17360Б до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.12	МКС	0,5	0,5	0,2	0,2	-0,24	-100%			0,52	0,44	0,44	-0,44	-100%	0,44	0,44	-0,44	-100%			
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20350 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Измурдная, д.3Г	МКС	0,9	0,9	0,4	0,09	-0,33	-78%			0,85	0,79	0,81	0,03	3%	0,79	0,81	-0,79	-100%		0,81	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23062 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Нансена, д.1, с.1	МКС	0,9	0,9	0,5	0,21	-0,29	-58%			0,70	0,79	0,68	-0,11	-14%	0,79	0,68	-0,79	-100%		0,68	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-19131А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, проезд Черепановых, д.28	МКС	0,5	0,5	0,1	0,1	-0,15	-100%			0,47	0,40	0,40	-0,40	-100%	0,40	0,40	-0,40	-100%			
1	М	Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-12984 до ТП-18522 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.52	МКС	17,0	17,0	7,9	5,84	-2,02	-26%			11,10	14,42	5,01	-9,41	-65%	14,42	5,01	-14,42	-100%		5,01	
1	М	Электроснабжение административного здания, Сивцев Вражек пер., д.43. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. ТП 14415 10 кВ	МКС						-			0,31			-				-			0,31	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14996 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Харьковская, д.2	МКС						-						-				-				
1	М	Строительство КЛ 1 кВ от ТП 403 «А» до ввода 85430 с заходом на ввод 114341, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 12, стр. 1 и д. 10, стр. 1	МКС				0,17	0,17	-			2,62		1,11	1,11	-		1,11	1,11	-		0,00	
1	М	Кредиторская задолженность по введенным в 2011 году объектам ТП (М)	х		87,8	10,3	15,14	4,87	47%			72,67			-				-				
2.4.4.		Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	х	4,8	4,5	2,0	1,8	-0,3	-13%			2,7	0,3	3,54	1,76	-1,8	-50%	3,85	1,84	-2,02	-52%		0,24
1	М	Реконструкция ТП 10274, монтаж сборки н/н, в т.ч., ПИР, г. Москва, Балакиревский пер., владение 6.	МКС	0,5	0,4	0,2	0,2	-0,19	-100%			0,42	0,05	0,36	-0,36	-100%	0,41	0,36	-0,41	-100%		0,05	
1	М	Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 53 до нов. Оп. у д.22, в т.ч ПИР, г.Москва, ул.Новогорская, д. 22	МКС	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,08	-100%			0,18	0,16	0,01	-0,14	-91%	0,16	0,01	-0,16	-100%		0,01	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры №38 до опоры «нов.», в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Юрковская, д.44	МКС	0,1	0,1	0,1	-0,07	-100%			0,22		0,10	0,08	-0,02	-18%	0,10	0,08	-0,02	-18%		0,00
1	М	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.168 (ТП-22207), в т.ч. ПИР, по адресу: г. Москва, ул. Новогорская	МКС	0,1	0,1	0,1	-0,06	-100%			0,20		0,08	0,08	0,00	5%	0,08	0,08	0,00	5%		
1	М	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ТП 20728, в т.ч. ПИР, МО, пос. Толстопальцево, Наро-Фоминский р-н, с/п Марушкинское	МКС	0,5	0,3	0,2	-0,16	-100%			0,35	0,13	0,29		-0,29	-100%	0,43		-0,43	-100%		0,13
1	М	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13082 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Кусковская, Проектируемый 3451-й пр-д	МКС	0,3	0,3	0,1	-0,12	-100%			0,27		0,23		-0,23	-100%	0,23		-0,23	-100%		
1	М	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. №38 (МТП-23853), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Юрковская, д.52	МКС	0,1	0,1	0,0	-0,04	-100%			0,16		0,07	0,07	0,00	-2%	0,07	0,07	0,00	-2%		
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15304 до ВРЩ объекта, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Павловская, д.25, стр.33	МКС	0,7	0,7	0,3	0,05	-82%			0,65		0,59	0,04	-0,55	-93%	0,59		-0,59	-100%		0,04
1	М	Строительство 1 КЛ-0,4 кВ от ТП-17806А до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.10А, с.2	МКС	0,3	0,3	0,1	-0,08	-100%			0,25		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	М	Реконструкция ПС № 690 «Маяковская» яч.40, 41, ПС № 655 «Никитская» яч.45, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 13/6 стр. 1; д. 11/4, стр. 1, 2, ср. Кисловский пер; М. Кисловский пер., д. 12/8	ЦЭС	2,1	2,0	1,0	1,71	0,75	77%		0,29	0,13	1,45	1,47	0,02	1%	1,58	1,60	0,02	1%		0,00
2.4.5.	!	Генерация	х																			
2.5.	!	Распределительные сети	х	9 056,6	7 217,3	3 104,3	2 847,4	-257,0	-8%		4 369,9	1 498,9	3 243,27	3 058,86	-184,4	-6%	3 207,74	3 285,16	77,41	2%		1 252,13
Итоговая	!	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением	х																			
2.5.1.	!	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	х	96,3	64,9	32,1	21,9	-10,2	-32%		43,0	38,7	26,99	12,91	-14,1	-52%	54,96	34,16	-20,80	-38%		17,49
1	М	Реконструкция ВЛ 6 Кв ПС 139-Ф.10 д.Новокурьяново	МКС	2,4							1,83		0,17		-0,17	-100%	2,00	1,83	-0,17	-9%		0,00
1	М	Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП23720 по Лыткаринской ул.,16, с заменой КТП	МКС	14,0	5,1	1,9		-1,95	-100%		5,09	7,54	4,32		-4,32	-100%	11,86		-11,86	-100%		7,54
1	М	Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП23719 по ул.Камова,24	МКС	16,7	8,1	2,9		-2,92	-100%		7,28	8,01	6,16		-6,16	-100%	14,17		-14,17	-100%		8,01
1	М	Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 23317 по ул. Розы Люксембург,20	МКС	24,8	14,3	2,6	2,59				29,38	8,85	1,41	6,20	4,79	340%		15,05	15,05	-		
1	М	Рек-я 4ВЛ от РТП МКР №9 оп.46 до РТП6171-КТП 2592;РТП МКР №9 до оп.36-КТП2590. Вынос уч.ВЛ РТП6171-КТП2592(отп. оп.36-КТП2590 от оп.36 до оп.58 из зоны болота, рек-я ВЛ от оп.58 до оп.54 и от оп.46 до оп.51,г.Москва Дмитровское шоссе.22 км	МКС	6,7	6,7	0,4		-0,36	-100%		6,71		0,51		-0,51	-100%						
1	М	Реконструкция ВЛ – 6кВ ТП4463 – ТП 4467 – ТП 4459, в т.ч. ПИР, г. Москва ЮЗАО	МКС	4,0	4,0	2,0		-1,98	-100%		3,62		3,42	1,79	-1,63	-48%	3,42		-3,42	-100%		1,79
1	М	Строительство ВЛ 10 кВ от оп.№1 ТП 23716 до кабельной вышки опоры №14 ТП 23719 с отпайкой от оп.№8 до ТП 23317, в т.ч. ПИР, г. Москва ул. Чебоксарская, ул. Р. Люксембург	МКС	1,7	1,7	1,0		-0,97	-100%		1,70		1,44		-1,44	-100%	1,44		-1,44	-100%		
1	М	Реконструкция ВЛ 10 кВ, ТП 22615 до кабельной вышки опоры №4 ТП 21996 А, в т.ч. ПИР, г.Москва ул. Большая Косинская д.135	МКС	0,3	0,3	0,2	0,14	-0,05	-25%		0,19		0,28	0,12	-0,16	-57%	0,28		-0,28	-100%		0,12
1	М	Рек. ВЛ 10 кВ от РТП 18145 по д. Толстопальцево до РП 20 Линкская п/ф	МКС	24,7	23,7	20,6	18,74	-1,85	-9%		4,91	12,51	8,44	4,76	-3,68	-44%	20,95	17,27	-3,68	-18%		0,00
1	М	Реконструкция ВЛ 10 кВ напр. ТП 24045,24046,26840,26850 в т.ч. ПИР, д. Мякинино	МКС	1,0	1,0	0,5	0,04	-0,49	-92%		0,28		0,83	0,04	-0,80	-96%	0,83		-0,83	-100%		0,04
1	М	Рек-ция ВЛ 10 кВ ТП 5742-4508	МКС				0,39	0,39	-													
1	М	ПИР б/л по реконструкции аварийных ВЛ 0,4кВ, 6-10кВ	МКС																			
2.5.2.	!	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	х	42,6	34,1	18,1	2,8	-15,3	-85%		31,4	7,5	28,58	7,41	-21,2	-74%	36,11	5,98	-30,13	-83%		8,93
1	М	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от нов. НТП-24206 д.Черкизово,Снявинская,Приозерная, в т.ч. ПИР	МКС	17,7	13,4	6,8	0,17	-6,64	-98%		13,25	3,78	11,23		-11,23	-100%	15,01		-15,01	-100%		3,78
1	М	Рек. ВЛ 0,4 кВ от нов. КТП-250 по Новосходненскому ш., д.Верескино, в т.ч. ПИР	МКС	5,1	3,7	2,0	0,65	-1,33	-67%		9,25	1,38	2,98	3,44	0,46	15%	4,35	4,81	0,46	11%		0,00
1	М	Рек. ВЛ 0,4 кВ от нов. КТП-400 "Филино" по Новосходненскому ш., д.д. 56-58, в т.ч. ПИР	МКС	6,6	3,8	1,9		-1,85	-100%		3,78	2,35	3,20		-3,20	-100%	5,58		-5,58	-100%		2,35
1	М	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-5741, в т.ч. ПИР, п.Бутово	МКС	4,9	4,9	2,4		-2,42	-100%		4,53		4,19	1,78	-2,40	-57%	4,19		-4,19	-100%		1,78
1	М	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП23851-ГСК-5 в т.ч. ПИР, г. Москва, Машкинское ш.	МКС	0,8	0,8	0,6	0,62	0,05	8%		0,23		0,72	0,54	-0,18	-25%	0,72	0,54	-0,18	-25%		0,00
1	М	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 6470А, ВЛ 0,4 кВ ТП 6470 Б, в т.ч. ПИР, г. Москва дер.Рублево ул. Москворецкая, ул. Ботылева	МКС	3,8	3,8	2,4	0,92	-1,51	-62%		2,73		3,25	0,81	-2,45	-75%	3,25		-3,25	-100%		0,81

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6434, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Новорублевская	МКС	0,9	0,9	0,6	0,16	-0,43	-73%			1,51		0,79	0,63	-0,16	-20%	0,79	0,63	-0,16	-20%		
1	М	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 5913, в т.ч. ПИР, д. Суково	МКС	0,7	0,7	0,4		-0,39	-100%			0,71		0,60		-0,60	-100%	0,60		-0,60	-100%		
1	М	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от 24794, ВЛ 10 кВ ТП 24794 – ТП 23610, в т.ч. ПИР, д. Щиброво	МКС	1,9	1,9	1,0	0,24	-0,80	-77%			1,58		1,62	0,21	-1,41	-87%	1,62		-1,62	-100%		0,21
2.5.3.	!	ТПР КЛЭП 3-10 кВ	х	4 569,9	3 162,6	1 363,9	1 470,5	106,6	8%			1 692,2	1 031,9	1 218,99	1 430,04	211,0	17%	1 276,92	1 816,16	539,25	42%		643,89
1	М	Перекадка КЛ 10 кВ 3585-4025 Через Краснопрудную ул., 11	МКС	0,4	0,3	0,3	0,31					1,34	0,19	0,18	0,28	0,10	58%	0,37		-0,37	-100%		0,47
1	М	Перекадка 2КЛ 10 кВ от ПС 750 до ООО "Краснохолмский камвольный комбинат" по ул. Садовническая, владение 82	МКС					-				15,79		31,94	31,94	-				-			47,72
1	М	Реконструкция ТП13222 по типовому проекту ТК 2х630. Перекадка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13222А-вв.23435, от ТП13222Б-вв. 23428, от ТП13222Б-вв.25585, от ТП3222А-вв.23430 и 2КЛ-0,4кВ от ТП 16100А, Б-вв.97029. Вынос КЛ-10кВ: Б. Девятинский пер. д.4	МКС				14,13	14,13	-			15,13		14,98	14,98	-					-		14,98
1	М	Перекадка КЛ 6 кВ напр РП 5415(1) - п/ст 111а, в тч ПИР: гМосква, Походный пр-д д9 к1 стр1 вдоль Строительного проезда	МКС					-						0,59	0,59	-					-		0,59
1	М	Перекадка 2ГКЛ 10кВ ПС 369а - РП 18010, ПС 369б - РП 18010, в тч ПИР: гМосква, улАлма-Атинская (ГСК) - пойма реки Москва ограждение береговой насосной станции ТЭЦ 26	МКС					-						0,42	0,42	-					-		0,42
1	М	Вынос из пятна КЛ ТП 4396А, Б - ТП 1082А, Б; ТП 4396А, Б - ТП 4994 А, Б по адресу: Химкинский бульвар, д.10	МКС	3,5	3,5	2,32	2,32	-				1,14		2,02	2,02	-		2,02	2,02	-		0,00	
1	М	Перекадка КЛ 10 кВ от ТП 2490 до вв. по Симоновскому валу д.д.20,22,24	МКС	21,7	19,3	18,6	8,97	-9,63	-52%			23,03	2,03	16,39	8,83	-7,55	-46%	18,42	10,87	-7,55	-41%		0,00
1	М	Перекадка 28КЛ 10кВ по Краснопресн. наб.2 (Дом Правит)	МКС	222,2	112,6	3,8	11,28	7,45	194%			100,86	92,91	3,82	13,12	9,30	244%		13,96	13,96	-		92,07
1	М	Перекадка 28 КЛ 10 кВ по Н.Красносельской,5	МКС	15,7	12,7	7,8		-7,76	-100%			9,44	2,56	10,78	9,52	-1,26	-12%	13,34		-13,34	-100%		12,08
1	М	Замена корроз.25 КЛ 10 кВ от ПС 682 в кол-ре "Переяславский" на пяти участках	МКС	19,6	16,0	9,8		-9,76	-100%			12,96	3,02	13,56	13,07	-0,49	-4%	16,58		-16,58	-100%		16,09
1	М	Замена 8КЛ 10 кВ от пс 780 в кол-ре "Красносельский к РП 17049	МКС	12,5	11,2	7,9	7,97	0,11	1%			3,21	1,14	9,47	6,79	-2,68	-28%	10,61	7,93	-2,68	-25%		
1	М	Перекадка 4ПК 10 кВ ПС 305-РП14165,РП 14080 по Лихоборской наб.	МКС	11,9	10,2	7,3	8,36	1,10	15%			1,88	1,39	8,68	7,28	-1,40	-16%	10,07	8,67	-1,40	-14%		0,00
1	М	Замена изношенных 26 КЛ 1-10кВ от ТП 12445 по Просторной ул.12	МКС	12,1	9,3	4,6	6,05	1,47	32%			2,93	2,33	7,91	5,43	-2,48	-31%	10,24	7,46	-2,78	-27%		0,30
1	М	Замена изношенных 17 КЛ 1-10кВ от ТП 12365 по Б.Черкизовской ул.12, стр-во ТП	МКС	18,4	16,0	8,2	9,66	1,49	18%			21,21	2,09	13,52	10,69	-2,84	-21%	15,62	12,78	-2,84	-18%		0,00
1	М	Перекадка 10КЛ 10кВ ПС 505-14126,14127,14191 по Костромской ул..	МКС	24,5	21,7	12,1	12,05					9,49	2,39	7,55	10,35	2,80	37%				-		12,74
1	М	Перекадка КЛ 10кВ от РП 2503 до п/ст. 299аф, ул. Михайловская,15	МКС	2,2	0,6	0,6	0,63					2,28	1,33	0,53	0,60	0,07	12%	1,86		-1,86	-100%		1,93
1	М	Перекадка КЛ 10 кВ со стр-вом НТП взамен ТП-19536, ул. Михайлова, дом 9	МКС	14,3	14,3	5,9	7,52	1,64	28%			6,07	0,01	3,56	7,00	3,44	96%				-		7,02
1	М	Перекадка КЛ 10кВ между ТП 15807 и ТП 16310 по Комсомольской пл.	МКС	3,4	2,9	1,7		-1,75	-100%			2,92	0,44	2,47		-2,47	-100%	2,91		-2,91	-100%		0,44
1	М	Перекадка 2 ПКЛ: РТП 18023 (с1)-ПС 505 (альфа), РТП 18023 (с2)-ПС505 (бетта) по адресу: ул.Полярная, д.31в	МКС	43,1	43,1	25,3		-25,33	-100%			43,10		36,52		-36,52	-100%	36,52		-36,52	-100%		
1	М	Перекадка 2 ПКЛ: РП 15010 с. 1,2 - ПС 56аф по адресу: 1-ый Варшавский пр-д д.6/10 - Пролетарский проспект д.13	МКС	26,5	25,9	24,0	22,06	-1,98	-8%			54,35	0,66	21,83	28,78	6,95	32%	22,49	29,44	6,95	31%		0,00
1	М	Перекадка участка 4-х ПКЛ: РТП 15445 - ГЭС2, РТП 10018а - ГЭС2, РТП 10018б - ГЭС2, РТП 67- п/ст Раушская по адресу: Кремлевская набережная, Москворецкий мост	МКС	4,3	4,3	1,9	0,39	-1,49	-79%			3,80		3,64	0,75	-2,89	-79%	3,64		-3,64	-100%		0,75
1	М	Перекадка участка 4-х ПКЛ: РТП 15445 - ГЭС2, РТП 10018а - ГЭС2, РТП 10018б - ГЭС2, РТП 67- п/ст Раушская по адресу: Кремлевская набережная, Москворецкий мост	МКС	9,9	9,9	3,8	7,08	3,29	87%			12,34		8,40	8,13	-0,26	-3%	8,40	8,13	-0,26	-3%		0,00
1	М	Перекадка участка 4-х ПКЛ: РТП 15445 - ГЭС2, РТП 10018а - ГЭС2, РТП 10018б - ГЭС2, РТП 67- п/ст Раушская по адресу: Кремлевская набережная, Москворецкий мост	МКС	6,7	6,7	2,6	3,93	1,37	54%			8,40		5,68	4,81	-0,88	-15%	5,68	4,81	-0,88	-15%		0,00
1	М	Перекадка участка 4-х ПКЛ: РТП 15445 - ГЭС2, РТП 10018а - ГЭС2, РТП 10018б - ГЭС2, РТП 67- п/ст Раушская по адресу: Кремлевская набережная, Москворецкий мост	МКС	53,7	53,7	13,3	13,61	0,32	2%			55,51	0,03	8,82	13,73	4,91	56%		13,77	13,77	-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Перекачка 2КЛ 10 кВ РТП 14193-13943.13976 Солнечная Аллея	МКС	5,6	2,1	1,6	1,57					0,50	0,46	4,28	1,50	-2,78	-65%	4,74	1,95	-2,78	-59%		
1	М	Перекачка 2КЛ 10 кВ ТП 13959-14193 Солнечная Аллея к.902 и 912	МКС	6,5	5,6	2,9	4,10	1,23	43%			1,46	1,01	4,50	3,41	-1,09	-24%	5,50	4,42	-1,09	-20%		0,00
1	М	Перекачка 6 ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ 12 на РП 10104, 10069, 11008, в т.ч. ПИР	МКС	240,6	106,5	60,9	91,06	30,15	50%			13,00	113,70	57,37	79,21	21,84	38%		192,91	192,91	-		
1	М	Перекачка 24 КЛ 10 кВ через р. Чермянка с устройством трубного перехода расположенного по ул. Полярная, владение д.32	МКС	154,3	153,0	5,6		-5,64	-100%			152,98	1,11	8,98		-8,98	-100%				-		1,11
1	М	Прокладка 3КЛ 10 кВ ТЭЦ20-РП2258 по Мытной, Шаболовке, Орджоникидзе ул.	МКС	66,1	46,3	45,9	46,49	0,63	1%				37,05	18,94	20,07	1,13	6%	55,99	57,13	1,13	2%		
1	М	Перекачка 2КЛ 10 кВ ПС 305-12218 по Головинскому ш. на пересечении с Нарвской ул.	МКС	20,2	18,2	1,8		-1,84	-100%			17,34	1,73	3,06	3,68	0,62	20%				-		5,41
1	М	Перекачка КЛ 10кВ от РП 5412 до п/ст 111 Волокаламское шоссе, 78- ул. Сходненская	МКС	27,4	26,2	1,6	0,51	-1,10	-69%			25,57	0,71	1,86	0,85	-1,01	-54%				-		1,56
1	М	Перекачка перегруж. ПКЛ 10 кВ на новые в колл. и земле ТЭЦ 16 - 10152 А,Б; 11092 А,Б; 12150 А,Б; 20095 А,Б, в т.ч. ПИР	МКС	90,7	44,9	12,4		-12,38	-100%			31,63	47,26	3,24	13,99	10,76	332%				-		61,25
1	М	Перекачка КЛ 1-10 кв от ТП 14617 по Авангардной ул. 36	МКС	30,2	28,9	6,6	0,00	-6,57	-100%			23,05	4,09	10,37	10,02	-0,35	-3%				-		14,11
1	М	Перекачка 2 КЛ 10 кВ РТП 19194-ТП21506 Льяловское ш., Зеленоград, в т.ч. ПИР	МКС	22,7	18,6	11,4	7,03	-4,33	-38%			30,84	3,45	15,78	12,86	-2,93	-19%	19,23	16,31	-2,93	-15%		0,00
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ со строительством новой ТП взамен ТП 10387 с прокладкой КЛ по ул. Новикова 7.	МКС	17,5	14,8	8,5		-8,47	-100%			14,80	0,48	14,35		-14,35	-100%	14,82		-14,82	-100%		0,48
1	М	Перекачка 13 ПКЛ 10 кВ ПС417-14163а,б,г,д.; ПС417-11030 а,б; ПС417-1585 а,б; 2392 а,б,г,д; 312	МКС	210,1	198,7	2,6	3,85	1,23	47%			311,36	9,68	3,60	3,37	-0,23	-6%				-		13,06
1	М	Перекачка 9 КЛ 10кВ в к-ре от ТЭЦ16 К рп 12041,12034,12035,12036,14053 УЛ. Берзарина,26	МКС	51,9	50,0	42,7	42,75					7,21	1,68	35,08	37,79	2,71	8%		39,47	39,47	-		
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ от ПС 661342 до РТП административного здания ООО "РПХ строй" по Ленинградскому просп., д.37, к.7	МКС	370,2	166,1	19,2	21,54	2,29	12%			116,98	104,37	2,84	13,86	11,03	свыше 100%	87,90	118,24	30,34	35%		0,00
1	М	Перекачка 18-ми КЛ 6 кВ ПС6 - 3542афУ ТЭЦ "МОЭ-ПС6 по суш.трассе, в т.ч. ПИР	МКС	203,6	93,5	20,6	74,15	53,56	260%			19,31	93,30	15,05	63,89	48,85	325%		157,19	157,19	-		
1	М	Прокладка ПКЛ 10 кВ 15071 до ПС 12 на большее сечение, в т.ч. ПИР	МКС	48,6	41,0	32,4	38,36	5,99	18%			48,83	5,97	13,68	33,13	19,45	142%		39,10	39,10	-		0,00
1	М	Перекачка ПКЛ 10 кВ РП 16046-п/с 809а и РП 16046-п/с 809в в р-не Строгино (ул. Каткуова через Строгинский б-р до ул. Кулакова д.20)	МКС	20,5	16,4	15,5	13,29	-2,18	-14%			3,11	6,55	10,80	8,37	-2,44	-23%	17,35	14,92	-2,44	-14%		0,00
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ со строительством новой ТП 10 кВ взамен суш. ТП 11495 по Новопесчанной ул.13 с перекачкой КЛ 10 кВ	МКС	11,8	8,3	4,3		-4,27	-100%			8,32	0,60	9,40		-9,40	-100%	10,00		-10,00	-100%		0,60
1	М	Перекачка 4 ПКЛ 10кВ ПС 505а,б,г,д - РП 14059 (с.1,2) Отрадный пр. д.10	МКС	100,9	100,9	84,7	197,58	112,92	133%					11,12	171,76	160,64	свыше 100%		171,76	171,76	-		0,00
1	М	Перекачка 6 КЛ 10 кВ и 18 КЛ 0,4 кВ от ТП 11532 до вв. потребителей по адресу: г.Москва, ул.Локомотивный пр-д д.9А, стр.2	МКС	45,5	41,8	40,0	14,38	-25,62	-64%			27,38	3,16	35,39	12,61	-22,78	-64%	38,55	15,78	-22,78	-59%		
1	М	Перекачка КЛ 1 кВ по ул.Нагорная,д.39,к.1	МКС	1,5	1,3	1,0	1,04					0,22	1,11			-		1,11	1,11				0,00
1	М	Перекачка КЛ 1 кВ по Севастопольскому пр-ту,д.21,д.23,д.25,д.29,к.2	МКС	2,1	1,5	1,5	1,54					0,00	1,76			-		1,76	1,76				
1	М	Перекачка 2КЛ 10кВ ТП 14130 А-ТП 16333А, ТП 14130 Б-ТП 16333 Б по ул.Римского-Корсакова	МКС	3,1	2,5	2,2	2,18					0,36	2,32			-		2,32	2,32				
1	М	Перекачка 2 КЛ 10 кВ от ТП 17739 до 17728 по Алтуфьевскому ш.2	МКС	13,9	11,1	9,7	11,54	1,81	19%				0,78	10,97	11,61	0,64	6%	11,74	12,39	0,64	5%		0,00
1	М	Перекачка 2КЛ 10 кВ между 20865 и 13907 по Солнечной Аллее	МКС	7,8	7,1	4,2		-4,24	-100%			7,09	0,62	6,00		-6,00	-100%	6,63		-6,63	-100%		0,62
1	М	Перекачка ПКЛ 10 кВ 4487-ТЭЦ МОЭ ул. Сайкина	МКС	33,0	14,0	1,5	11,45	9,99	свыше 100%			2,58	16,05	1,22	9,89	8,67	свыше 100%		25,94	25,94	-		0,00
1	М	Перекачка участка 4КЛ-10 кВ от РП 17031 - ТП 21518 А, РП 17031 - ТП 21518Б, РП 15034 - ТП 21518 А, РП 15034 ТП 21518Б по адресу: ул.Днепропетровская д.16, к.2 и к.4	МКС	3,2	3,2	2,4	2,50	0,12	5%			0,72		2,74	2,30	-0,44	-16%	2,74	2,30	-0,44	-16%		
1	М	Перекачка участка 2КЛ-10 кВ от ТП 18613 АБ - ТП 20363 АБ по адресу: ул.Кирпичные выемки	МКС	10,4	10,4	3,9	0,49	-3,37	-87%			8,36		8,80	6,93	-1,86	-21%	8,80		-8,80	-100%		6,93
1	М	Перекачка 4-х ПКЛ: РП 18133-ПС 688а β У Δ по адресу: Васьутинское шоссе, д.3-15	МКС	7,2	7,2	5,5	5,49					1,72	0,22	4,46	4,46			4,68	4,68				0,00
1	М	Перекачка 1 ПКЛ-6 кВ от РП 3754с. 2 - ПС 6 по адресу: ул. Автозаводская д. -1/10 2-ой Кожуховский пр-д, д.29	МКС	16,9	16,9	10,2	1,43	-8,81	-86%			15,31		14,32	1,34	-12,97	-91%	14,32		-14,32	-100%		1,34

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Перекачка участка 2 Кл -56 кВ от ТП 2346 АБ - ТП 4425 АБ, по адресу: 1-й Автозаводской пр-д, д.7-9-2-ой Автозаводской пр-д д.3	МКС	5,2	5,2	1,2	0,61	-0,58	-49%			0,07	0,21	4,19	4,23	0,03	1%	4,40	2,66	-1,74	-40%		1,78
1	М	Перекачка участка 2 Кл- 6кВ от тП 1021 АБ - ТП 2098 АБ по адресу: Павелецкая наб, д.6 - 3-й павелецкий пр-до, д.3а	МКС	7,7	7,7	3,8	0,56	-3,22	-85%			12,50	0,16	6,39	4,53	-1,86	-29%	6,55	4,69	-1,86	-28%		
1	М	Перекачка участка 2КЛ- 10кВ от РТП 17020 - п/ст 370а, РТП 17020-п/ст 370в по адресу: ул. Дорожная д.30	МКС	9,4	8,2	5,5	6,81	1,28	23%			1,38	1,04	6,94	6,59	-0,35	-5%	7,97	7,63	-0,35	-4%		0,00
1	М	Перекачка участка КЛ- 6 кВ от РП 11133 с.2 - ТП 14569 Б по адресу: ул. Нагатинская, д.1 - ул.Нагатинская д.15	МКС	9,9	9,9	4,8	3,26	-1,57	-33%			6,66		8,41	2,85	-5,56	-66%	8,41	2,85	-5,56	-66%		
1	М	Перекачка участка 2Кл-10кВ от тп15943 АБ - ТП 27265 АБ по адресу: ул М. Захарова д.9	МКС	3,5	2,8	2,2	1,98	-0,25	-11%			0,81	0,60	2,37	1,68	-0,69	-29%	2,97	2,28	-0,69	-23%		0,00
1	М	Реконструкция 2КЛ 6 кВ от ТП 502 А - РП 47303 А по адресу: Ленинский проспект д.21-25 - Ленинский проспект д.12	МКС	8,3	7,0	5,7	4,33	-1,38	-24%			2,63	1,10	5,90	3,88	-2,02	-34%	7,00	4,98	-2,02	-29%		
1	М	Реконструкция 2КЛ 6 кВ от ТП 2186 с.2 - ТП 1287А,П 2186с.2 - ТП 1287Б по адресу: Ленинский проспект д.26-28 - Ленинский проспект д.30	МКС	12,4	10,7	9,9	9,62	-0,25	-3%			1,04	1,47	9,03	8,74	-0,29	-3%	10,50	10,21	-0,29	-3%		0,00
1	М	Перекачка участка 2КЛ-10кВ: РП15117-ПС810А, РП15117-ПС810, РП2555А-ПС299, РП1555Б-ПС299, РП3305-ТЭЦ16, РП11118-ПС793, РП17055-ПС810, РП19042-ПС810, РП19041-ПС793, РП15116-ПС810, РП15116-ПС793 по адресу: Ленинградское шоссе д.5 мост Победы	МКС	56,4	19,2	17,0	14,38	-2,66	-16%			4,80	31,56	16,26	12,39	-3,87	-24%	47,82	43,95	-3,87	-8%		0,00
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ 15013-16072 на уч-ке А-Б Дубининская ул, 17	МКС	2,1	9,4	8,5	9,79	1,33	16%				0,30	8,30	8,37	0,07	1%	8,61	8,67	0,07	1%		0,00
1	М	Перекачка ПКЛ 10 кВ и строительство БРТП по ул.Б.Николоворобинский пер., д.9, в т.ч. ПИР	МКС	125,3	3,1	1,8	2,42	0,60	33%			39,06	109,70	2,65	81,39	78,75	свыше 100%	95,81	79,38	-16,43	-17%		111,72
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ РП 1538, ТП 1225, ТП 3830 адресу: Осташковский проезд	МКС	134,9	2,8	0,5		-0,53	-100%			44,20	32,03	1,17	3,60	2,43	207%				-		35,63
1	М	ПИР Перекачка 20КЛ 10 кВ от ТП 2586 до вв в ж/д по Борисовской ул.	МКС	25,4	16,7	16,7	16,73					3,81	3,90	3,23		-3,23	-100%	7,13		-7,13	-100%		3,90
1	М	Перекачка КЛ 10кВ от ТП-12712 по адресу: Ленинский пр-кт, д.52	МКС	5,1	5,1	2,1	0,56	-1,50	-73%			6,96		4,30	0,48	-3,82	-89%	4,30		-4,30	-100%		0,48
1	М	Прокладка нового прокола через железную дорогу и перекачка 3-ч ПКЛ: ТП20122 - п/ст 46, ТП20125 - п/ст 46, ТП 12286 - п/ст 46 по адресу: ул. Бутырская д.97	МКС	13,0	13,0	11,9	11,20	-0,67	-6%			1,78		11,00	9,53	-1,48	-13%	11,00	9,53	-1,48	-13%		
1	М	Перекачка 4 ПКЛ 10 кВ лт ПС 750 до помещений ОАО "ЛГМ" по ул.Б.Татарская, д.13	МКС	101,0	0,0				-			0,00	1,91	0,00		0,00	-100%	1,91		-1,91	-100%		
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 12466 до вв. потребителя в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Балаклавский пр., д.32, к.1, д.34, к.1, 2, 3, 4, 5, Каховка, д.13, к.7, 8	МКС	24,3	16,9	1,2	1,21					15,66	6,55	0,79	0,79			7,34	7,34				0,00
1	М	Реконструкция 2 РКЛ-10 кВ от РТП-17047 до ТП-20218 с заходом в ТП объекта взамен существующих КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, вл.5, с.2	МКС	8,9	8,9	0,5		-0,48	-100%			8,86		0,68		-0,68	-100%				-		
1	М	Перевод фидеров РТП «Площадка МИЭТ» из ячеек №31 и №63 в отдельные ячейки РУ 10-кВ ПС 686 «Эра» по адресу: г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.1	МКС	3,8	3,8	0,2		-0,21	-100%			3,65		0,29	0,84	0,55	186%				-		0,84
1	М	Перекачка 5КЛ 10 кВ на участках ТЭЦ 11 - 10124 по Боровой ул., 2	МКС	5,0	3,9	2,4	2,91	0,55	23%			1,03	0,87	3,34	2,52	-0,81	-24%	4,20	3,39	-0,81	-19%		
1	М	Замена изношенных 9КЛ 10 кВ в реке Яуза на пересечении с проспектом Мира	МКС						-							-					-		
1	М	Перекачка 2КЛ 10 кВ ТП 14164-пс682 проколом Б.Переяславская ул., 12	МКС				0,48	0,48	-							-					-		
1	М	Перекачка КЛ 10 кВ ТП 18712 - вв 25566 Егерская ул., 2	МКС				0,47	0,47	-			0,00				-					-		0,00
1	М	Перекачка участка 7-ми ПКЛ-10 кВ: РП 11176 - ТП 56а, РП 11176 - ТП 56б, РП 12115 - ТП 56а, РП 12115 - ТП 56б, РП14189 - ТП 56а, РП14189 - ТП 56б, РП 16064 - ПС 56 по адресу: Пролетарский проспект д.19, к.1 - Пролетарский проспект д.23	МКС				18,14	18,14	-							-					-		
1	М	Перекачка 2 Кл 10 кВ от ТП 13450 до ТП 13493 по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д.3, Лобненская д.10	МКС				7,16	7,16	-							-					-		
1	М	Перекачка участка КЛ от ТП 13542А, Б - ТП 13583А, Б, РП 12115-ПС 394; РТП 16064-ПС 394 по адресу: ул.Бакнинская д.29	МКС				6,17	6,17	-			0,00				-					-		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	М	Переключатель 14КЛ с проколом через ж/д: ТП14902АБ-ТП20276АБ;РП18002-ПС369АБ;РП18003-ПС369АБ;РП114148АБ-ПС56АБ;РП17034-ПС 56;РП17179-ПС56;РП17078-ПС369АБГ;РП12181-ПС56 по адресу: Нов.Каширское ш.(мост через Курскую ж/д)	МКС				2,51	2,51	-														
1	М	Переключатель 2 КЛ 10 кВ ПС 604-РП 17077 Клязьминская ул., Карельский б-р, 5	МКС						-			0,00											0,00
1	М	Переключатель КЛ 10 кВ по адресу: ул. Бестужевых д.4 а,1а	МКС				1,59	1,59	-														
1	М	Переключатель 5 КЛ 10 кВ от ТЭЦ 25 до РП 17091, 17092, 17093 между т.1 и т.2 Рабиновича ул.	МКС				13,38	13,38	-			0,00											0,00
1	М	Переключатель 4ПКЛ 10 кВ из-под гаражей ПС 6-3754 И ТЭЦ 9 -1902 Симоновский вал,13	МКС				2,65	2,65	-														
1	М	Прокладка нового прокола через железную дорогу и переключатель 14-ти ПКЛ: РП 14132аβ - ПС18аβ, РП 14069Б - ТП 17971Б, РП 14069βД - ПС 18βД, РП 5135аβ - ПС18аβ, РП 15178аβУД-ПС18, РП 17081β-ПС 164β по адресу: ул.Фелюксинская и Минусинская	МКС				2,77	2,77	-			0,00											0,00
1	М	Переключатель участка 4КЛ от ТП 13526АБ - ТП 18998 АБ, ТП 18997 АБ, ТПП18997 АБ - ТП 22221 по адресу: ул. Луганская д.3 к.1 и к.2	МКС				0,18	0,18	-														
1	М	ПИР Переключатель 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2424 до вв по Борисовской ул 27-29, Мироновской ул.	МКС		0,9		0,9	0,87				13,59	0,00										0,00
1	М	Реконструкция КЛ с переводом ПКЛ-10 кВ из ячейки в ячейку на питающем центре, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Щепкина	МКС				0,65	0,65	-			0,00											0,00
1	М	ПИР Переключатель КЛ 10 кВ из внутриквартального коллектора "Можайский"	МКС						-			4,63											4,63
1	М	Переключатель 18КЛ 10 кВ от ТП 5903 до вв по Боровскому пр.24 в Солнцево ПИРСМР. Электроснабжение	МКС						-														
1	М	транспортной развязки ЗАО "УКС ИКСн Д" по адресу: Ленинградский просп. д.1 пересечение с Ленинградским и Волоколамским шоссе - Пр-ка ПКЛ 10 кВ, реконструкция РТП-12047 10 кВ Эл. Снабжение центрального	МКС	101,7	98,2		15,9	13,74	-2,17	-14%		84,45	2,94	14,93	11,79	-3,15	-21%		14,72	14,72			
1	М	офиса, центрального склада, дилерского центра по продаже и обслуживанию автомобилей ЗАО "Рольф Эстейт" Алтуфьевское шоссе, д.31, стр.1,7,8. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ, рек. РТП 15192, 12284, 16908 10 кВ	МКС	37,2	17,2		13,4	11,27	-2,13	-16%		38,04	7,47	14,55	10,70	-3,85	-26%		22,02	18,18	-3,85	-17%	0,00
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение школы № 1323 (после реконструкции) по адресу: ул. Б. Ордынка, вл. 15 Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек ТП 1147 10 кВ	МКС	13,6	2,0		0,8		-0,77	-100%		2,01	5,24	1,71		-1,71	-100%		6,95	5,24	-1,71	-25%	
1	М	ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК, ИТП, н/о ЗАО «ТУКС№7 ЮВ» по адресу: Кожухово м.р. Ул.Лухмановская вл.12 Пр-ка КЛ 10 кВ с реконструкцией ТП 10 кВ	МКС	9,7	0,9		0,3		-0,29	-100%		0,92	7,45	0,78		-0,78	-100%		8,23	7,45	-0,78	-9%	
1	М	Эл. Снабжение жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой ООО "Строй-Инвест", ул.Базовская, вл.20А. Пр-ка 3-х ПКЛ 10кВ, рек. ТП 13408 10 кВ, РТП 21035 10 кВ	МКС	68,5	67,3		17,3	13,06	-4,22	-24%		54,27	1,03	13,97	11,24	-2,73	-20%		15,00	12,27	-2,73	-18%	
1	М	Реконструкция участка 2-х РКЛ 10 кВ направлениями ТП 3458А-ТП3420А и ТП 3458Б-ТП2956Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, Серебряный Бор в районе пляжа	МКС				4,54	4,54	-														
1	М	ПИР б/л по реконструкции КЛ, ТП МКС	МКС	120,1	120,1		67,6	28,75	-38,84	-57%		91,32		87,72	32,59	-55,14	-63%						32,59
2.5.4.	!	ТПР КЛЭП 1 кВ	х	1 125,9	970,3		586,6	358,1	-228,5	-39%		612,2	139,9	702,45	347,16	-355,3	-51%		630,44	378,33	-252,11	-40%	105,14
1	М	Переключатель 2КЛ 0,4 кВ от ТП 11566 до вв по 1-ой Пугачевской ул.,17	МКС	2,2	1,6		1,4	1,37				0,18	0,55	1,32	1,16	-0,15	-12%		1,87	1,71	-0,15	-8%	0,00
1	М	Реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-327А, Б до вв.77598, 77599 взамен сущ. малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.27/6, с.1	МКС				0,04	0,04	-			0,72		0,32	0,32	-			0,32	0,32	-		
1	М	Реконструкция ТП-13548, 2-е сборки н/н типа ШНН-12, РКЛ 10 кВ от РТП №11176 до ТП №13548 А, Б в кол 2-х КЛ, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЦ заявителя, в тч ПИР: г.Москва, Пропетарский пр-кт, д.41	МКС						-					5,27	5,27	-							5,27
1	М	Реконструкция 14 КЛ 0,4 кВ от ТП 11710 для электроснабжения жилых домов, в т.ч. ПИР, г. Москва ул. Юн. Ленинцев 65/47, 65 к.2, 67 к.1, к.2, 69, 71 к.1, к.2, к.3, 73 к.1, к.2, к.3, 75 к.1, ул. Зеленодольская 45 к.1, к.2, к.3	МКС	4,6	4,6		2,0	0,54	-1,51	-74%		3,23		3,88	0,60	-3,28	-85%		3,88		-3,88	-100%	0,60

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Перекачка 22КЛ 0,4 кВ от ТП 10702 до вв в ж/д по Сторожевой ул.	МКС	13,9	11,8	7,5	7,95	0,47	6%			3,85	1,80	10,00	6,90	-3,10	-31%	11,80	8,71	-3,10	-26%		
1	М	Перекачка КЛ 0,4 кВ от ТП-17359 до вводного устр-ва коллектора "Всеволожский"	МКС	2,2	1,7	1,0		-1,04	-100%			1,73	0,39	1,46		-1,46	-100%	1,85		-1,85	-100%		0,39
1	М	Перекачка КЛ 0,4 кВ от ТП 3972 до вв по ул. Короленко д.1	МКС	1,8	1,1	0,5		-0,48	-100%			2,23	0,62	0,90	0,37	-0,52	-58%	1,51	0,99	-0,52	-34%		0,00
1	М	Перекачка 2 КЛ 0,4 кВ между вводами по Новоалексеевской ул., д.18	МКС	3,6	3,3	2,3	1,55	-0,70	-31%			1,72	0,57	2,46	1,41	-1,06	-43%	3,04	1,98	-1,06	-35%		
1	М	Перекачка 2КЛ 0,4 кВ от РТП 10275 до вв к д.35 по Н.Красносельской	МКС	5,2	4,1	3,8	3,72	-0,09	-2%			0,35	0,93	3,44	3,22	-0,23	-7%	4,37	4,15	-0,23	-5%		
1	М	Перекачка КЛ 0,4 кВ ТП 12628 - вв. в д.12 по Глебовской ул.	МКС	1,4	0,9	0,7	0,56	-0,11	-17%			0,37	0,39	0,79	0,48	-0,31	-39%	1,18	0,87	-0,31	-26%		0,00
1	М	Перекачка КЛ 0,4 кВ между 1400 и ТП 3183 ул. Докукина,11	МКС	5,6	4,4	3,9	3,88					0,48	1,10	3,69	3,33	-0,36	-10%	4,79	4,43	-0,36	-7%		0,00
1	М	Перекачка 2КЛ 0,4 кВ от ТП22070 к вв по Преображенской пл.,5/7	МКС	11,8	11,6	7,4	0,89	-6,47	-88%			10,66	0,21	9,79	0,80	-8,99	-92%	10,00	1,01	-8,99	-90%		0,00
1	М	Электроснабжение 1кВ коллектора "Раушский"	МКС	1,9	1,9	1,1		-1,15	-100%			1,92	0,02	1,63		-1,63	-100%	1,65		-1,65	-100%		0,02
1	М	Перекачка 2КЛ 0,4 кВ 11538 - вв.35096 Симферопольский б-р,1	МКС	0,8	0,5	0,2		-0,25	-100%			0,54	0,19	0,46		-0,46	-100%	0,65		-0,65	-100%		0,19
1	М	Перекачка 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 19960 до вв.96103, 96105 по адресу: г.Москва, 3-й Угрешский пр.	МКС	23,6	21,5	20,2		-20,16	-100%			21,54	1,71	18,26		-18,26	-100%	19,97		-19,97	-100%		1,71
1	М	Прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП 18516 до вв.потребителей по адресу: г.Москва, ул.Польменная, д.6, ба, 6б, 8, 10	МКС	10,1	8,0	4,5	2,31	-2,17	-48%			5,68	1,82	6,77	1,95	-4,81	-71%	8,59	3,77	-4,81	-56%		0,00
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 12853 до вв. потребителей по адресу: г.Москва, ул.Севастопольский пр., д.75	МКС	22,7	19,3	18,0		-18,03	-100%			19,27	2,87	16,33		-16,33	-100%	19,20		-19,20	-100%		2,87
1	М	Прокладка 18 КЛ 1 кВ от нов.ТП 13 до вв. потребителей по адресу: г.Москва, ул.Сколковское шоссе, д.14, 16, Беловежская д.43, 45, 47, 49, 51 к.2, 53 к.2а	МКС	18,6	18,6	9,3		-9,29	-100%			18,61		15,77		-15,77	-100%	15,77		-15,77	-100%		
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 12851 до вв. потребителей в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Керченская, д.14, 16, 18, 20	МКС	14,7	14,7	13,8		-13,76	-100%			14,71		12,47		-12,47	-100%	12,47		-12,47	-100%		
1	М	Перекачка КЛ 1 кВ от ТП 12850 до вв. потребителя по адресу: г.Москва, ул.Керченская д.22, 24, Херсонская, д.2, 4-6	МКС	16,2	14,1	13,2		-13,20	-100%			14,11	1,79	11,96		-11,96	-100%	13,75		-13,75	-100%		1,79
1	М	Перекачка 2КЛ-0,4 кВ: РТП 19117 АБ-вв.105678 по адресу б ул.Родниковая д.4/3	МКС	3,4	3,2	1,4	2,99	1,60	115%			0,24	0,13	2,74	2,60	-0,14	-5%	2,87	2,73	-0,14	-5%		
1	М	Перекачка 2 КЛ -0,4 кВ: ТП 5918 Б - вв.93950, ТП 5918А -вв.93952 по адресу: ул.50лет Октября д.бк.1	МКС	0,7	0,5	0,2	0,13	-0,08	-38%			2,42	0,20	0,38	0,62	0,24	62%	0,59	0,82	0,24	40%		
1	М	Перекачка 2КЛ - 0,4 кВ:ТП 12406 АБ -вв.50464 по адресу: ул. Жигулевская д.8 к.1	МКС	0,9	0,8	0,4	0,53	0,13	34%			0,24	0,15	0,58	0,38	-0,20	-35%	0,73	0,53	-0,20	-28%		
1	М	Прокладка 6КЛ - 0,4 кВ: от ТП 11795А - вв. 39224;ТП 11795 Б - вв. 39225, вв 39224-вв.39601, вв 39225-вв 39602, вв 39601 - вв 39697,вв 39602 - вв 39698 по адресу :ул. Юных Ленинцев, д. 113, к.2	МКС	1,5	1,4	0,6	0,79	0,22	40%			0,58	0,18	1,08	0,59	-0,48	-45%	1,26	0,77	-0,48	-39%		
1	М	Прокладка 10КЛ - 0,4 кВ: ТП 12525 А Б - вв. 41221,41222 - вв.41219,41220 и ТП 12525 А Б - вв. 41227,41228 - вв. 41708-вв 90440 по адресу :Волгоградский проспект 50.	МКС	2,4	2,2	0,9	1,26	0,33	35%			0,98	0,19	1,81	0,98	-0,83	-46%	2,00	1,18	-0,83	-41%		
1	М	Прокладка 4 КЛ-0,4 кВ: ТП 11656 А Б - вв. 39583, 39584 вв. 39695,39696 по адресу : Волгоградский проспект 152.	МКС	0,9	0,8	0,3	0,55	0,22	66%			0,28	0,11	0,63	0,40	-0,23	-37%	0,74	0,50	-0,23	-32%		0,00
1	М	Прокладка 2КЛ- 0,4 кВ:ТП 14504А - вв.15345(котельная),ТП 14504Б - вв.15345 (котельная) по адресу: Мещерский проезд д.2.	МКС	0,7	0,7	0,3		-0,31	-100%			0,64	0,03	0,58		-0,58	-100%	0,61		-0,61	-100%		0,03
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от ТП 391А до вв 57972 ТП 391Б до вв. 57973 по адресу : ул. Трофимова д.18.	МКС	1,3	1,2	0,6	0,09	-0,51	-85%			1,12	0,16	0,95		-0,95	-100%	1,11		-1,11	-100%		0,16
1	М	Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14512 А и Б - вв. 46913;46913 А - вв. 47034 А, 46913 Б- вв.47034 Б по адресу:ул.Окская, д.32,п7 и д.32 п.3	МКС	1,2	1,2	0,5	0,64	0,10	19%			0,54	0,05	1,01	0,55	-0,46	-46%	1,05	0,59	-0,46	-44%		0,00
1	М	Перекачка 12 КЛ-0,4кВ: ТП5904 АБ- вв.93830,вв93822,вв.93824,вв.93825,вв.93828 по адресу: Боровский пр-д 1,3,5,7,9,11	МКС	9,1	25,2	21,4	21,43					3,79	0,53	22,21	18,28	-3,93	-18%	22,74	18,80	-3,93	-17%		0,00
1	М	Перекачка 10Кл - 0,4 кВ: ТП5902 АБ - вв.93811,вв.93813,вв93807,вв.93808 по адресу: Боровский пр-д д.8-10-12 ул. Нарофоминская д.10, ул. Попутная д.4	МКС	6,0	5,6	4,9	3,49	-1,38	-28%			2,08	0,35	4,72	2,98	-1,74	-37%	5,07	3,33	-1,74	-34%		0,00
1	М	Перекачка 6КЛ 0,4 кВ:ТП 3328 АБ - вв.25903, ТП3328 АБ- вв.25904,ТП3328 АБ до вв. 54982 - вв.54983 по адресу: ул.Кажуховская д.18	МКС	5,4	5,3	2,6		-2,58	-100%			5,27	0,15	4,46		-4,46	-100%	4,61		-4,61	-100%		0,15

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Переключатель 4 КЛ-0,4кВ: ТП18851А-вв94112(1,2), ТП 18851 Б -вв. 94112(3,4) по адресу: ул. Северодвинская д.13 п5 и Переключатель 4 КЛ-0,4кВ: ТП18851 вв.94112 (1,2) ТП18851 Б-вв 94112 (3,4) по адресу: ул. Северодвинская д.13 п.9 п.3	МКС	2,6	2,5	1,2	0,09	-1,12	-92%			6,95	0,09	2,09	2,94	0,85	41%	2,18	3,03	0,85	39%		
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ: ТП 12812 - вв. 45617,45618 по адресу: ул. М. Чуйкова д.7 к.4	МКС	0,9	0,7	0,3		-0,34	-100%			0,63	0,11	0,63	0,49	-0,14	-22%	0,74		-0,74	-100%		0,60
1	М	Прокладка 2КЛ 0,4кВ ТП 12337 - вв 58622,59477 по адресу: ул. Федора Полетаева д.32 к.1	МКС	0,9	0,9	0,4		-0,39	-100%			0,81		0,72	0,24	-0,48	-66%	0,72		-0,72	-100%		0,24
1	М	Прокладка 2КЛ - 0,4 КВ от ТП 11899А - вв. 40070;ТП 11899 Б - вв.40071 по адресу:ул.Юных Ленинцев д.77 к.2.	МКС	0,7	0,6	0,5	0,31	-0,22	-41%			0,31	0,11	0,45	0,21	-0,24	-53%	0,56	0,32	-0,24	-42%		0,00
1	М	Переключатель КЛ 0,4кВ ТП 22752 10кВ - вв в д.44-50 по Б.Серпуховской ул,в т.ч. ПИР	МКС	2,5	2,2	0,8		-0,81	-100%			2,16	0,28	1,32		-1,32	-100%				-		0,28
1	М	Переключатель КЛ 0,4кВ из межквартирного коллектора"Выхино" ТП 13801 А,Б - вв 59665,60384. по ул. Ферганская д.18 кор. 2 в т.ч. ПИР	МКС	1,5	1,4	0,8	0,40	-0,35	-47%			3,34	0,23	1,07	0,75	-0,31	-29%	1,30	0,99	-0,31	-24%		0,00
1	М	Электроснабжение 1кВ коллектора по ул.Садовническая	МКС	11,8	11,8	7,2		-7,18	-100%			11,58	0,02	9,98		-9,98	-100%	10,00		-10,00	-100%		0,02
1	М	Электроснабжение 1кВ коллектора "Берсеньевский"	МКС	11,8	11,6	7,0		-7,02	-100%			11,77	0,02	9,98		-9,98	-100%	10,00		-10,00	-100%		0,02
1	М	Переключатель 14 КЛ 0,4кВ от ТП 13218 ул. Б. Черкизовская, д.32	МКС	8,5	6,7	5,6	5,63					1,11	1,51	5,71	4,77	-0,94	-16%	7,22	6,28	-0,94	-13%		0,00
1	М	Перевод нагрузки с ликвидируемой КТПн-23775 на вновь построенную ТП-27403 по адресу: МКАД 68км	МКС	4,5	4,5	1,7	0,25	-1,43	-85%			4,26		3,85	0,24	-3,61	-94%	3,85		-3,85	-100%		0,24
1	М	Переключатель 2 КЛ 0,4кВ ТП 16004 А,Б-вв.87760 по Бибиревской д.17	МКС	0,5	0,3	0,2	0,19					0,10	0,31			-		0,31	0,31				0,00
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП 11794А -вв. 39268;ТП 11794 Б вв. 39269 по адресу : ул.Скрябина 88 к 1,к2 ул юн.Ленинцев 121 к. 4,к 5	МКС	0,5	0,5	0,2		-0,23	-100%			0,44		0,43	0,31	-0,12	-27%	0,43		-0,43	-100%		0,31
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ: ТП11536 -вв.37008 по адресу: Каширское шоссе д.4 к.1	МКС	0,5	0,5	0,2		-0,23	-100%			0,42		0,43	0,36	-0,07	-16%	0,43		-0,43	-100%		0,36
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ: ТП11710 - вв. 40013,40014 по адресу: ул. Зеленодольская д.45 к.3	МКС	0,5	0,3	0,3	0,32					0,10		0,31	0,27	-0,04	-14%	0,41	0,36	-0,04	-11%		0,00
1	М	Прокладка 2 КЛ-0,4кВ: ТП 23540 -вв. 43117,43118 по адресу: Юных Ленинцев д.98	МКС	0,7	0,6	0,3	0,04	-0,25	-87%			0,54	0,17	0,46		-0,46	-100%	0,63		-0,63	-100%		0,17
1	М	Переключатель 2 КЛ-0,4кВ от ТП 18921 до вв.14556, 14568 по адресу: г.Москва, 1-я Владимирская, д.13 (школа)	МКС	7,4	5,5	1,1	1,07					4,45	2,50			-		2,50	2,50				
1	М	Переключатель 2 КЛ 0,4кВ ТП 17375 А,Б - вв.88666 по Алтуфьевскому шоссе д.62	МКС	1,4	1,0	0,6	0,57					0,46	0,76			-		0,76	0,76				
1	М	Переключатель 2КЛ 0,4кВ ТП 18837 АБ-вв.94259 по ул.Декабристов д.6 в.ч. ПИР	МКС	1,5	1,2	1,2	1,16					0,00	1,27			-		1,27	1,27				
1	М	Переключатель 2КЛ 0,4кВ от ТП 15748А,Б до вв.88196, ул. Шипиловская, д.39, к.3	МКС	0,8	0,8	0,3		-0,32	-100%			0,68	0,07	0,58		-0,58	-100%	0,65		-0,65	-100%		0,07
1	М	Переключатель 2КЛ 0,4кВ от ТП 16597 до вв.84821,84822, ул. Мусы Джалиля,д.15	МКС	1,0	1,0	0,4		-0,42	-100%			0,90	0,09	0,76		-0,76	-100%	0,85		-0,85	-100%		0,09
1	М	Переключатель КЛ 0,4кВ из межквартирного коллектора"Выхино" ТП 13801 А,Б - вв 61007,61008,61018,61019,60382,61009. по ул. Ташкентская д.16 кор.3 в т.ч. ПИР	МКС	2,8	2,7	1,4	1,57	0,21	16%			2,83	0,07	2,32	1,58	-0,74	-32%	2,40	1,66	-0,74	-31%		0,00
1	М	Прокладка КЛ 1кВ от ТП 21109 до вв. д.12, 10, 8, 6, 4, 2 в связи с выносом КЛ из внутриквартирных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Сколковское шоссе, д.12, 10, 8, 6, 4, 2	МКС	14,6	12,9	1,7	1,71					11,18	1,48	1,45	1,45			2,92	2,92				
1	М	Переключатель 12 КЛ-0,4кВ: ТП 5901 АБ-вв.93798,вв93797 вв.93798, ТП 5901 АБ - вв.93799,вв93799,-вв93800,ТП5901 АБ - вв.93805,93806 по адресу: ул. Нарофоминская д.3.5.7.9. и Боровский пр-д 4.6	МКС	4,8	4,4	2,0	3,07	1,12	57%			2,26	0,27	3,77	2,67	-1,10	-29%	4,04		-4,04	-100%		2,94
1	М	Переключатель 7КЛ -0,4кВ: ТП 21857АБ - вв.105644, вв.105645;ТП21857Б - вв.105650, ТП 21857 А-вв.105651, ТП 21857 Б-вв.105648, по адресу: ул. Родниковая д.8.6.4.4к.1.4к.2/1	МКС	3,9	3,5	1,5	1,98	0,43	28%			1,47	0,29	2,98	1,73	-1,25	-42%	3,26		-3,26	-100%		2,02
1	М	Переключатель 8КЛ-0,4кВ: ТП5920 АБ - вв.93965,ТП5920АБ-вв.93965,ТП5920АБ - вв93972 по адресу: ул.Богданова д.4,2,6, ул.50 лет Октября д.27/2	МКС	6,1	5,8	2,4	0,31	-2,07	-87%			4,78	0,30	4,88	3,00	-1,88	-38%	5,17		-5,17	-100%		3,30
1	М	Прокладка 1 КЛ - 0,4кВ ТП 24818-вв 47133 по адресу: ул. 5-я Кожуховская д.4	МКС	1,1	1,1	0,9	0,73	-0,12	-14%			0,40		0,96	0,63	-0,33	-34%	0,96	0,63	-0,33	-34%		
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ: ТП23381 -вв. 34751 по адресу: Старокаширская ш.д.4 корп.11	МКС	2,5	1,8	1,6	1,59	-0,04	-3%			0,19	0,65	1,51	1,41	-0,09	-6%	2,15	2,06	-0,09	-4%		0,00
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4кВ: ТП18391 - вв.106044 по адресу: ул. Летниковская д.4 стр.2	МКС	1,1	1,1	0,3	0,95	0,65	221%			1,27	0,04	0,91	0,89	-0,02	-3%	0,96	0,93	-0,02	-2%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Прокладка КЛ 0,4 кВ: ТП 19251 - вв.93985, 93983,93984,93982 по адресу: ул. Матросова	МКС	3,8	3,5	2,8	1,76	-1,08	-38%			1,73	0,23	2,96	1,53	-1,43	-48%	3,20	1,76	-1,43	-45%		
1	М	Прокладка 2 КЛ 0,4 кВ:ТП 11848 - вв.95131 по адресу: ул. Криворожская д.5 к.2	МКС	1,1	1,1	0,3	0,96	0,65	209%			1,16	0,09	0,87	0,85	-0,03	-3%	0,96	0,93	-0,03	-3%		
1	М	Прокладка 2 КЛ 0,4 кВ ТП 4425 - вв 26364 по адресу: 2-ой Автозаводский пр-д д.2	МКС	1,1	3,8	3,8	3,88	0,06	2%					0,96	1,01	0,06	6%	0,96	1,01	0,06	6%		
1	М	Прокладка КЛ 0,4кВ от ТП-24632 до врезки (4 КЛ) для разгрузки ТП-10631 по адресу: ул.Кржижановского, д.16	МКС	1,8	1,8	0,8	0,36	-0,40	-53%			1,61		1,51	0,31	-1,21	-80%	1,51		-1,51	-100%		0,31
1	М	Рек-ция электрических сетей 0,4 кВпо адресу:поселка Восточный	МКС	246,9	103,2	5,8	3,96	-1,80	-31%			79,57	98,28	5,09	4,10	-0,99	-20%	30,55	40,26	9,71	32%		61,59
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 13128 до вв. потребителя в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Керченская, д.26, 28, 30	МКС	9,0	9,0	3,2	1,15	-2,04	-64%			7,83		7,61	0,99	-6,62	-87%	7,61	0,99	-6,62	-87%		
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 6557 до вв. д.19, 21 в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Беловежская д.19, 21	МКС	5,7	4,9	1,9	1,85					3,00	2,02	0,27	0,27			2,29	2,29				0,00
1	М	Перекадка 14 КЛ от ТП 19266 до вводов по ул. Матросова по адресу: г.Москва, ул.Матросова	МКС	20,3	17,5	16,6	3,94	-12,63	-76%			13,59	4,45	12,72	1,21	-11,52	-91%	17,17	5,65	-11,52	-67%		0,00
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-19838 до вв. 98215, в т.ч. ПИР, г.Москва, Курсовой пер., д.9	МКС	0,6	0,6	0,5	0,18	-0,29	-62%			0,42		0,53	0,22	-0,31	-59%	0,53		-0,53	-100%		0,22
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ напр. ТП-11639Б - ВРЩ-0,4 кВ №43864 в ТП-11639, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Коккинаки, д.3	МКС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	М	Реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ввода 108735, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вишняковский пер., д.12А	МКС	0,6	0,6	0,1	0,14	0,02	16%			0,48		0,05	0,13	0,08	161%				-		0,13
1	М	Реконструкция КЛ-1 кВ от ТП-18225 до ВРЩ-100042, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.17	МКС	1,2	1,2	0,5	0,11	-0,37	-76%			1,06		1,00	0,10	-0,90	-90%	1,00		-1,00	-100%		0,10
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ напр. ТП-26529Б – ВРЩ-0,4 кВ №122325 с переводом КЛ в ТП-26529 с луча Б на луч А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Панфилова, д.4, к.2	МКС	0,0	0,0	0,0	0,02					0,02		0,00	0,02	0,02	свыше 100%				-		0,02
1	М	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП 24778 до ВРУ больничных корпусов для электроснабжения ИКБ №1 по адресу: Волоколамское шоссе, д.63	МКС	1,8	1,8	1,2	0,71	-0,53	-42%			1,05	0,30	1,49	0,61	-0,89	-59%	1,49	0,90	-0,59	-39%		
1	М	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП 24779 до ВРУ больничных корпусов для электроснабжения ИКБ №1 по адресу: Волоколамское шоссе, д.63	МКС	2,5	2,5	1,3	0,61	-0,72	-54%			1,88	1,28	2,11	0,53	-1,59	-75%	2,11	1,81	-0,30	-14%		
1	М	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 21873 - вв.92273, 92280 по адресу: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.11	МКС	0,9	0,9	0,5		-0,47	-100%			0,64	0,14	0,78	0,51	-0,26	-34%	0,78		-0,78	-100%		0,65
1	М	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 10869-вв9176,10031 ул.3-я Красногвардейская д.1	МКС	3,9	3,9	2,0	0,99	-1,04	-51%			2,87	0,19	3,27	0,90	-2,38	-73%	3,27	1,09	-2,18	-67%		
1	М	Реконструкция 8КЛ 1 кВ ТП 3909 - вв. 70970, 70971, 70972, 70973 ул. Касаткина д.7	МКС	4,3	4,3	2,3	3,27	0,99	43%			1,00	0,14	3,62	3,11	-0,52	-14%	3,62	3,24	-0,38	-11%		0,00
1	М	Реконструкция КЛ 1кВ ТП 1577 до вв15300, 15301, ул. Касаткина д.7.	МКС	0,8	3,1	3,1		-3,07	-100%			3,07	0,20	0,68	0,44	-0,24	-35%	0,68	0,64	-0,04	-6%		
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-25089 до вв. 9518, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Арбат, д.27/47, кв.8	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,17	-100%			0,55		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%		
1	М	Перекадка КЛ 0,4 кВ от ТП-10717 до вводного устр-ва коллектора "Остожевский"	МКС	1,0	0,5	0,3	0,02	-0,27	-92%			1,25	0,39	0,42	0,27	-0,14	-34%	0,81	0,66	-0,14	-18%		0,00
1	М	Перекадка 13КЛ 0,4 кВ от ТП 12473 до вв в д.26-30 по Б.Черкизовской	МКС				6,59	6,59	-			0,00				-	-				-		0,00
1	М	Перекадка 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 600 до вв по Н.Суасальному пер.,5	МКС						-							-	-				-		
1	М	Перекадка 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 19679 до вв в д.14 по Ново-Басманной	МКС				0,08	0,08	-			0,00				-	-				-		0,00
1	М	Перекадка 2КЛ 0,4 кВ от ТП 12346 до вв по Окружному пр.,30	МКС						-							-	-				-		
1	М	Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 20574 до вв. д.34, 95, 87 в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Сколковское шоссе, д.34, Беловежская д.95, 87	МКС						-			0,00				-	-				-		0,00
1	М	Прокладка 2КЛ 1 кВ от ТП 6579 до вв. д.39, к.1 в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Беловежская д.39, к.1	МКС						-							-	-				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	М	Прокладка 8КЛ 1 кВ от ТП 5660 до вв. д.61, 63, 67, 67 стр.1 в связи с выносом КЛ из внутриквартальных коллекторов по адресу: г.Москва, ул.Беловежская д..61, 63, 67, 67 стр.1	МКС				2,19	2,19	-													0,00		
1	М	Прокладка 2КЛ 0,4 кВ: ТП 12626 - вв.43495,43496 по адресу: Волгоградский проспект д.95 кю1	МКС						-														0,00	
1	М	Прокладка 2КЛ-0,4 кВ: ТП 2807 - вв. 31017 по адресу: ул. Серпуховской вал д.14/23	МКС				0,09	0,09	-														0,00	
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 кВ и КЛ-10 кВ с переводом КЛ из ТП-10712 в ТП объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Тверская, д.29, с.3, д.31/4, с.1	МКС						-															
1	М	Реконструкция КЛ-0,4 с переводом из ТП-1116 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Трехгорный Вал, д.14, с.1	МКС						-															
1	М	Перекладка КЛ 1 кВ ТП 11681 1 кВ - вв.36861 ул. Ремизова, в.т. ПИР	МКС	1,7	1,2	1,0	1,01					0,24	1,22				-	1,22	1,22				0,00	
1	М	Электроснабжение ледовых катков на территории г. Москвы	МКС	524,7	524,7	351,5	247,58	-103,94	-30%			277,14	3,07	435,91	252,93	-182,98	-42%	303,79	234,63	-69,15	-23%			18,30
2.5.5.	!	ТПР ТП 6-10 кВ	х	2 579,0	2 359,0	965,0	611,3	-353,6	-37%			1 747,6	242,8	1 139,85	858,43	-281,4	-25%	1 100,80	643,36	-457,44	-42%			450,40
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-1491, расположенного по адресу: ул.Пятницкая д.12	МКС	11,8	11,8	4,6	4,84	0,22	5%			5,77		9,99	5,15	-4,84	-48%	9,99		-9,99	-100%			5,15
1	М	Реконструкция ТП-10954 с установкой вводного рубильника РЕ-19-41-1000А и секционного рубильника РЕ-19-41-1000А, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крупской, д.12А	МКС				0,26	0,26	-					0,22	0,22	-			0,22	0,22	-			
1	М	Реконструкция ТП-13626 прим. к проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Тушино, мкр.4, к.5	МКС				3,22	3,22	-			8,00		2,81	2,81	-					-			2,81
1	М	Реконструкция ТП-11957 прим. к проекту «ТК-2х1000» с заменой тр-ов 2х400 кВА на 2х1000 кВА, замена сборки н/н в ТП-11957 на 12-ти местную, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский хутор, мкр.78, к.71, к.69	МКС				4,50	4,50	-			12,87		7,25	7,25	-			7,25	7,25	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-11888 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.78, с.1	МКС				3,58	3,58	-					5,54	5,54	-					-			5,54
1	М	Реконструкция ТП-12902 по проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-т, вл.8, к.2; к.2, с.2	МКС				3,68	3,68	-			8,12		5,24	5,24	-					-			5,24
1	М	Реконструкция ТП-6815 по тип. «2ТО-2х400» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Маршала Неделина, д.40	МКС				4,48	4,48	-			11,87		5,61	5,61	-			5,61	5,61	-			
1	М	Реконструкция ТП-25508 с заменой сборок н/н на 16-ти местные типа ШНН, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Башиловская, д.41	МКС				1,42	1,42	-					1,24	1,24	-			1,24	1,24	-			
1	М	Реконструкция ТП 25756, по схеме ТК-2х1000 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Менжинского вл.6	МКС				8,36	8,36	-					7,08	7,08	-			7,08	7,08	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-11286 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, вл.44А	МКС				4,35	4,35	-			7,93		6,16	6,16	-					-			6,16
1	М	Реконструкция ТП-11254 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, д.22	МКС				4,31	4,31	-			7,94		6,20	6,20	-					-			6,20
1	М	Реконструкция РТП 78, установка тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кастанаевская, д.62-64	МКС						-			2,06		1,20	1,20	-					-			1,20
1	М	Реконструкция ТП-12487 с заменой сборок н/н на ШНН-14, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., вл.3	МКС						-			2,36		1,41	1,41	-					-			1,41
1	М	Реконструкция ТП-12855, установка рубильников типа РПС-4-400 А в кол-ве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заповедная, д.28	МКС						-			0,16		0,06	0,06	-			0,06	0,06	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-28301 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630, замена сборок н/н, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ заявителя, в тч ПИР: г.Москва, Ландшафтный парк Митино	МКС						-					12,88	12,88	-			12,88	12,88	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-12333 по проекту «ТК-2х1000» с тр-ми 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ от ТП-12333 до границ участка заявителя, в тч ПИР: г.Москва, Лосиноостровская ул, д31, парк "Лосиный остров"	МКС						-					10,73	10,73	-			10,73	10,73	-			
1	М	Реконструкция ТП-12655, оборудование доп мест на сборках н/н с установкой рубильников, в тч ПИР: г.Москва, Воронцовский парк	МКС						-					9,87	9,87	-			9,87	9,87	-			
1	М	Реконструкция ТП-12369 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ заявителя, в тч ПИР: г.Москва, парк «Дубки»	МКС						-					5,44	5,44	-					-			5,44
1	М	Реконструкция ТП-20562 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в тч ПИР: г.Москва, ул. Алексея Дижого, д3	МКС						-					7,26	7,26	-			7,26	7,26	-			
1	М	Реконструкция ТП-25926 по тип «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, в тч ПИР: г Москва, ул Новозаводская, д 25, корп1	МКС						-					1,76	1,76	-			1,76	1,76	-			0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Реконструкция ТП-13633 по тип проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, в тч ПИР: г Москва, территория Северного речного вокзала, р-н Левобережный	МКС										8,48	8,48	-							8,48
1	М	Реконструкция ТП-5073 с заменой сборки н/н на 12-ти местные, в тч ПИР: гМосква, прВолоколамский, д5, к1	МКС										1,15	1,15	-							1,15
1	М	Реконструкция ТП-26465, установка 14-ти местной сборки н/н типа ШРНВ, в тч ПИР: гМосква, пр Каширский, д9, к1	МКС										1,07	1,07	-		1,07	1,07	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-2434 по тип проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, стр-во КЛ-1 кВ от ТП 2434 до границ участка заявителя в тч ПИР: г Москва, 1-ый Лихачевский пр, д4, корп 2а, парк-усадьба "Михалково"	МКС										8,76	8,76	-		8,76	8,76	-			0,00
1	М	Реконструкция ТП-21934 по проекту «2БКТП-1600» с установкой тр-ров 2х1600 кВА по адресу: г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63	МКС	5,0	2,2	0,2	0,24	0,01	5%		1,94	2,78	1,49	1,37	-0,12	-8%	4,27	4,15	-0,12	-3%		0,00
1	М	Перекладка КЛ со строительством новой ТП 2695 по адресу: Пятницкая ул. 59, к.2	МКС	12,5	12,5	6,9		-6,94	-100%		12,48		10,58		-10,58	-100%	10,58		-10,58	-100%		
1	М	Реконструкция ТП 22871 по индивидуальному проекту по адресу Лужники дворец спорта	МКС	12,5	12,4	3,2	1,99	-1,20	-38%		9,33	0,93	2,92	1,73	-1,19	-41%						2,69
1	М	Реконструкция ТП 22872 по индивидуальному проекту по адресу Лужники- дворец спорта	МКС	12,5	11,4	3,2	1,99	-1,20	-38%		9,33	0,93	2,92	1,73	-1,19	-41%						2,69
1	М	Реконструкция ТП-22873 по индивидуальному проекту, по адресу Лужники- дворец спорта	МКС	12,5	11,4	2,9	1,98	-0,96	-32%		9,39	0,93	3,08	1,73	-1,35	-44%						2,64
1	М	Реконструкция ТП-22874 по индивидуальному проекту, расположенной по адресу: Лужники (дворец спорта)	МКС	12,5	10,5	3,0	2,01	-0,95	-32%		9,37	0,93	3,08	1,74	-1,34	-43%						2,66
1	М	Реконструкция ТП 22889 по индивидуальному проекту по адресу Лужники Малая спортивная арена	МКС	12,5	11,4	3,4	3,11	-0,28	-8%		14,99	1,19	2,84	4,54	1,70	60%		5,72	5,72	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП 22890 по индивидуальному проекту по адресу Лужники Плавательный бассейн	МКС	13,0	11,9	3,4	2,61	-0,84	-24%		15,88	1,21	2,97	4,42	1,46	49%		5,62	5,62	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП 22887 по индивидуальному проекту по адресу Лужники Плавательный бассейн	МКС	13,0	11,9	3,4	2,58	-0,85	-25%		9,26	1,21	2,96	1,96	-1,00	-34%						3,16
1	М	Реконструкция ТП 22888 по индивидуальному проекту по адресу Лужники Плавательный бассейн	МКС	13,0	11,9	3,4	2,58	-0,85	-25%		9,29	1,21	2,96	1,94	-1,02	-34%						3,14
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-11884, расположенной по адресу: ул. Садовники д.6	МКС	11,0	11,0	7,5	7,10	-0,43	-6%		13,47		9,32	8,34	-0,98	-11%	9,32	8,34	-0,98	-11%		
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-13834, расположенного по адресу: 4-ый Вешняковский проезд д.5	МКС	12,0	12,0	6,6	0,09	-6,50	-99%		10,41		10,14	6,31	-3,82	-38%	10,14		-10,14	-100%		6,31
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-12843, расположенной по адресу: ул. Окская д.6, корп.2	МКС	12,2	12,2	6,7	0,05	-6,63	-99%		10,98		10,34	5,02	-5,32	-51%	10,34		-10,34	-100%		5,02
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-4926, расположенной по адресу: Волоколамское шоссе д.108, стр.3	МКС	13,5	13,5	7,5	4,64	-2,82	-38%		8,73		11,44	4,04	-7,40	-65%	11,44		-11,44	-100%		4,04
1	М	Реконструкция БКТПу-РС 22783, расположенной по адресу: Пятницкое ш. д.36, к.2	МКС	10,1	10,1	5,6	2,45	-3,16	-56%		7,11		8,60	2,57	-6,03	-70%	8,60		-8,60	-100%		2,57
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-13207, расположенной по адресу: ул.Болотниковская д.40, корп.1	МКС	12,1	12,1	6,6	0,15	-6,43	-98%		11,95		10,25	0,13	-10,13	-99%	10,25		-10,25	-100%		0,13
1	М	Реконструкция БКТПу-РС 22830, расположенной по адресу: ул.Широкая д.6, к.4	МКС	9,7	9,7	6,7	1,43	-5,28	-79%		8,22		8,23	1,26	-6,97	-85%	8,23		-8,23	-100%		1,26
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-10219, расположенной по адресу: Шоссе Энтузиастов д.72	МКС	11,8	11,8	6,5	0,07	-6,43	-99%		10,60		10,03	5,04	-5,00	-50%	10,03		-10,03	-100%		5,04
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-23238, расположенной по адресу: Волоколамское шоссе д.80	МКС	11,1	11,1	6,0		-6,02	-100%		11,08		9,39		-9,39	-100%	9,39		-9,39	-100%		
1	М	Строительство КТП 22413 Мещерский пр. д.22, КТП 2241 ул.Прудовая д.16А, КТП 22415 ул.Палисадовая д.32, КЛ 10 кВ ТП 22413АБ - ТП 23755АБ; ТП 22413Б - КТП 22414 до т.врезки; ТП 22412А - КТП 25538 до т.врезки	МКС	36,5	35,3	7,2	21,87	14,72	206%		10,09	3,60	2,69	21,37	18,68	свыше 100%		19,49	19,49	-		2,92
1	М	Реконструкция ТП 13098 по индивидуальному проекту, расположенной по адресу: Уральская ул. д.6, к.1, стр.2	МКС	12,0	12,0	7,0		-7,03	-100%		11,96	0,07	10,13		-10,13	-100%	10,20		-10,20	-100%		0,07
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-2036, расположенной по адресу: Измайловский проспект д.75/1, стр.2	МКС	12,1	12,1	6,6		-6,55	-100%		12,05		10,21		-10,21	-100%	10,21		-10,21	-100%		
1	М	Реконструкция ТП14927 по адресу: ул. Бирилевская д.31	МКС	8,4	5,7	4,0	3,15	-0,86	-21%		2,57	2,80	4,33	2,21	-2,12	-49%	7,12	5,00	-2,12	-30%		
1	М	Реконструкция ТП51 по адресу: Лубянский проезд д.9	МКС	7,0	5,1	2,7	3,42	0,70	26%		6,76	2,56	3,34	2,11	-1,23	-37%	5,90	4,67	-1,23	-21%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ТП 13150 по адресу: ул. Братская д.25 стр.3	МКС	9,6	7,8	3,5	1,08	-2,38	-69%			12,99	2,42	5,71	2,88	-2,82	-49%	8,12	5,30	-2,82	-35%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 20549 по адресу: ул. Суздальская д.18 к.5	МКС	9,8	8,2	3,2	0,66	-2,54	-79%			12,23	1,94	6,35	2,89	-3,46	-54%	8,29	4,84	-3,46	-42%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 13816 по адресу: Волгоградский проспект 187/16	МКС	7,8	5,6	3,2	0,62	-2,57	-81%			3,96	2,37	4,20		-4,20	-100%	6,57		-6,57	-100%		2,37
1	М	Реконструкция ТП 12846 по адресу ул. Русланова д.29 к.2 стр.1	МКС	9,6	7,7	3,5	3,63	0,15	4%			4,10	2,45	5,67	1,71	-3,96	-70%	8,12	4,17	-3,96	-49%		0,42
1	М	Строительство КТП с трансформатором 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ пос.Внуково	МКС	14,7	14,7	7,9	0,65	-7,27	-92%			14,05		12,48	0,57	-11,91	-95%	12,48		-12,48	-100%		0,57
1	М	Установка 2-х дополнительных КТП, прокладка КЛ от новых КТП до места врезки, реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Чоботы	МКС	51,5	50,5	2,3		-2,30	-100%			50,48	0,89	3,58		-3,58	-100%				-		0,89
1	М	Реконструкция ТП 3632 по адресу: ул. Маросейка д. 6/2	МКС	8,1	5,6	3,2	0,87	-2,32	-73%			10,99	2,78	4,11	2,90	-1,21	-29%	6,89	5,68	-1,21	-18%		0,00
1	М	Реконструкция силовой части РП 15185	МКС	35,1	34,5	13,7		-13,68	-100%			34,52	0,47	19,57		-19,57	-100%				-		0,47
1	М	Реконструкция силовой части РП 657, в т.ч. ПИР	МКС	25,6	20,9	0,7		-0,68	-100%			20,94	1,09	4,64		-4,64	-100%				-		1,09
1	М	Реконструкция силовой части РП 14027, в т.ч. ПИР	МКС	22,9	22,4	14,3	14,84	0,55	4%			6,35	0,42	13,37	17,24	3,87	29%				-		17,65
1	М	Реконструкция силовой части РП 12154	МКС	48,4	43,1	8,6	21,69	13,09	152%			25,61	4,50	12,61	18,82	6,21	49%				-		19,32
1	М	Реконструкция силовой части РП 11048, в т.ч. ПИР	МКС	14,2	13,4	7,8	7,79					5,01	7,28	2,50	2,69	0,19	7%				-		9,98
1	М	Реконструкция силовой части РП 3054	МКС	12,4	12,4	7,6		-7,57	-100%			12,40	0,03	10,51		-10,51	-100%	10,54		-10,54	-100%		0,03
1	М	Строительство новой ТП взамен существующей ТП-351	МКС	11,2	10,9	2,7		-2,74	-100%			10,86	0,31	9,20		-9,20	-100%	9,51		-9,51	-100%		0,31
1	М	Рек-ия ТП 11710 10 кВ по у.Ю.Ленинцев, д.67, к.2, стр.2	МКС	16,0	12,7	2,4	1,87	-0,51	-21%			19,55	2,85	3,36	5,12	1,76	52%		7,97	7,97	-		0,00
1	М	Реконструкция силовой части РП 3527, в т.ч. ПИР	МКС	22,1	21,6	17,4	11,42	-6,02	-35%			8,80	0,45	18,31	11,59	-6,71	-37%	18,76		-18,76	-100%		12,04
1	М	Реконструкция силовой части РП 3305, в т.ч. ПИР	МКС	43,5	43,0	23,4	11,79	-11,56	-50%			26,73	0,45	36,41	24,03	-12,38	-34%	36,86		-36,86	-100%		24,48
1	М	Реконструкция силовой части РП 5012, в т.ч. ПИР	МКС	27,9	27,1	4,5		-4,53	-100%			27,12	0,67	7,24		-7,24	-100%				-		0,67
1	М	Реконструкция силовой части РП 14072, в т.ч. ПИР	МКС	33,6	32,1	21,8	18,98	-2,83	-13%			13,13	17,37	4,50		-4,50	-100%				-		17,37
1	М	Реконструкция силовой части РП 12262, в т.ч. ПИР	МКС	27,1	27,1	2,8		-2,83	-100%			22,99		4,50	17,57	13,07	291%				-		17,57
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП-801, расположенного по адресу: Лубянский пр-д д.17	МКС	10,8	10,8	4,2	0,11	-4,11	-97%			10,68		9,15	0,10	-9,05	-99%	9,15		-9,15	-100%		0,10
1	М	Реконструкция ТП-24568 по тип. проекту 2БКТПу с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.29А	МКС	7,0	7,0	6,2	5,89	-0,34	-5%			1,08		5,91	4,99	-0,92	-16%	5,91	4,99	-0,92	-16%		
1	М	Реконструкция ТП-14659 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Выборгская, вл.4	МКС	2,1	1,4	0,5		-0,53	-100%			1,38	0,59	1,17		-1,17	-100%	1,76		-1,76	-100%		0,59
1	М	Реконструкция ТП-3654 с наладкой 2-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Пятницкая, дом 11/23, стр.1	МКС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,09		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-16904 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, Дмитровское ш., д.98	МКС	7,1	7,1	7,0	6,30	-0,73	-10%			0,78		6,00	5,38	-0,62	-10%	6,00	5,38	-0,62	-10%		
1	М	Реконструкция ТП-16521 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Краснодарская, д.51, корп.2	МКС	2,1	2,1	0,8	1,38	0,59	74%			0,70		1,76	1,17	-0,59	-34%	1,76	1,17	-0,59	-34%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-4994 Химкинский б-р д.16, к.4, стр.2	МКС	6,5	3,5	3,0	3,03					0,48	5,13			-		5,13	5,13	0,00	0%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-21378 ул.Митинская, д.52	МКС	7,4	4,0	3,5	2,79	-0,69	-20%			1,16	3,97	2,32	1,34	-0,98	-42%	6,29	5,31	-0,98	-16%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 13501 по адресу ул.Судостроительная д.5	МКС	6,5	3,4	1,9	1,94					1,42	3,20	1,12	1,12			4,32	4,32				0,00
1	М	Реконструкция ТП 14522 по адресу:2-й Павловский пер.5	МКС	8,0	3,8	2,4	1,48	-0,87	-37%			2,29	3,57	3,20	1,25	-1,94	-61%	6,77	4,82	-1,94	-29%		
1	М	Реконструкция ТП 4634 по адресу: ул. Фомичевой д.14 к.3 стр.4	МКС	9,6	8,7	4,2	1,36	-2,81	-67%			13,13	1,35	6,77	4,34	-2,44	-36%	8,12	5,69	-2,44	-30%		0,00
1	М	Перекладка КЛ со строительством новой ТП взамен ТП 22150 по адресу: д.Рождествено ул.1-я Муравская, 35	МКС	9,6	9,6	4,7		-4,70	-100%			8,64		8,13	2,76	-5,37	-66%	8,13		-8,13	-100%		2,76
1	М	Реконструкция ТП 11422 по адресу: ул. Профсоюзная д.24 к.3	МКС	9,6	7,8	4,6	4,62					3,19	2,39	3,03	3,03			5,42	5,42				0,00
1	М	Реконструкция ТП 17220 по адресу: Балаклавский пр-т, 48	МКС	7,8	5,5	4,3	2,94	-1,33	-31%			2,59	2,31	4,26	2,07	-2,19	-51%	6,57	4,38	-2,19	-33%		
1	М	Реконструкция ТП-13060 по адресу: Кусковская д.43 стр.4	МКС	7,1	4,5	4,5	4,52					3,85		1,44	1,44			5,30	5,30				
1	М	Реконструкция ТП13779 по адресу: ул. Старый Гай д.1 к.2	МКС	7,0	4,1	1,6	0,62	-0,98	-61%			3,31	3,16	3,50	3,50	0,00	0%	6,66		-6,66	-100%		6,66
1	М	Реконструкция ТП-13785 по адресу: Реутовская д.4 стр.2	МКС	6,2	3,5	2,3	0,62	-1,68	-73%			3,23	2,24	3,00		-3,00	-100%	5,24		-5,24	-100%		2,50
1	М	Реконструкция ТП 13787 по адресу ул.Вешняковская д.19	МКС	6,9	3,7	3,6	2,50	-1,06	-30%			1,21	3,47	2,38	1,41	-0,97	-41%	5,85	4,89	-0,97	-17%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 13502 по адресу: Пролетарский пр-т д.26 к.2	МКС	9,0	5,9	2,1	3,06	0,94	44%			2,82	3,13	4,99	2,69	-2,30	-46%	7,59	5,30	-2,30	-30%		0,47
1	М	Реконструкция ТП 13523 по адресу: ул. Ереванская д.6	МКС	9,6	7,4	5,6	4,04	-1,56	-28%			3,40	2,35	5,78	3,07	-2,71	-47%	8,12	5,42	-2,71	-33%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 14318 по адресу: ул. Н. ополчения д.25 к.23	МКС	9,6	7,7	5,3	2,01	-3,27	-62%			6,61	2,45	5,68	0,07	-5,60	-99%	8,12		-8,12	-100%		2,52

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ТП 13061 по адресу Щелковское шоссе д.43 к.2	МКС	9,6	7,1	4,5	2,44	-2,04	-46%			4,65	2,12	6,00	2,10	-3,90	-65%	8,12	4,22	-3,90	-48%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 18373 по адресу: 9-ая Парковая 30 а	МКС	9,6	6,8	3,9		-3,89	-100%			6,83	2,34	5,78		-5,78	-100%	8,12		-8,12	-100%		2,34
1	М	Реконструкция ТП 14901 по адресу ул. Подольских курсантов д.12	МКС	7,5	4,6	3,0	2,01	-1,00	-33%			2,63	2,44	3,94	1,70	-2,23	-57%	6,37	4,14	-2,23	-35%		0,00
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72051 по адресу: ул Брусилова,15 стр.1.	МКС	0,3	0,3	0,1	0,12	-0,01	-9%			0,17	0,03	0,24	0,10	-0,14	-59%	0,27	0,13	-0,14	-53%		
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкафы с функцией телеуправления в ТП 72054 по адресу: ул Маршала Савицкого,12 корп.1 стр.1	МКС	0,3	0,3	0,1	0,12	-0,01	-9%			0,17	0,03	0,24	0,10	-0,14	-59%	0,27	0,13	-0,14	-53%		
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72055 по адресу: ул Брусилова,19 корп.1 стр.1	МКС	0,3	0,3	0,1	0,12	-0,01	-9%			0,17	0,03	0,24	0,10	-0,14	-59%	0,27	0,13	-0,14	-53%		
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72057 по адресу: ул Брусилова,21 стр.1	МКС	0,3	0,3	0,1	0,12	-0,01	-9%			0,17	0,03	0,24	0,10	-0,14	-59%	0,27	0,13	-0,14	-53%		
1	М	Реконструкция силовой части РП 12232	МКС	30,3	29,7	2,9		-2,89	-100%			29,65	0,56	4,63	0,15	-4,49	-97%						0,71
1	М	Реконструкция ПС №10288 Фрунзенская наб., д.26	МКС	6,7	3,4	3,1	2,61	-0,49	-16%			0,82	4,96	0,69		-0,69	-100%	5,66	4,96	-0,69	-12%		0,00
1	М	Реконструкция ПС №14354 ул.Зорге д.1	МКС	9,1	6,3	3,8	2,30	-1,48	-39%			4,02	2,35	5,35	1,95	-3,41	-64%	7,71	4,30	-3,41	-44%		
1	М	Реконструкция ПС №24862 Краснопресненск. наб. д.1/2	МКС	9,1	6,0	3,6	0,12	-3,53	-97%			5,43	2,71	4,99	1,98	-3,02	-60%	7,71		-7,71	-100%		4,69
1	М	Реконструкция силовой части РП 176, в т.ч. ПИР	МКС	28,7	11,8				-			11,80	10,79	1,22		-1,22	-100%						10,79
1	М	Реконструкция ТП-17351, 17352, 17353(замена тр-в), КЛ 10 кВ от РП 16011 - ТП 17353, ТП 17352, от ТП 17351 - ТП 17352, ТП 17353, в т.ч. ПИР, г. Москва Zubовский б-р., д.4. стр. 1,2,3	МКС	28,4	28,4	1,5		-1,53	-100%			28,35	1,35	2,16	19,75	17,59	свыше 100%						21,10
1	М	Реконструкция ТП-11841 Дмитровское ш., д.65, стр.2	МКС	8,6	4,9	3,1	3,14					1,74	3,16	2,66	2,66			5,82	5,82				0,00
1	М	Реконструкция ТП 3826 по адресу: ул. Серафимовича д.2	МКС	7,1	5,9	2,8	1,96	-0,83	-30%			9,05	1,84	4,15	3,38	-0,77	-19%	5,99	5,22	-0,77	-13%		0,00
1	М	Перекладка КЛ со строительством новой ТП взамен ТП 19992 по адресу: Волгоградский проспект, 8	МКС	13,7	13,7	12,8	1,48	-11,30	-88%			12,16		11,57	1,27	-10,30	-89%	11,57		-11,57	-100%		1,27
1	М	Реконструкция ТП 20509 по адресу: ул. Новокосинская д.51	МКС	9,8	7,5	3,1	1,50	-1,59	-52%			11,30	2,50	5,86	2,13	-3,73	-64%	8,82	4,56	-4,26	-48%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 13088 по индивидуальному проекту, расположенной по адресу: ул.Чусовская д.11, к.6, стр.1	МКС	12,9	12,8	7,8		-7,82	-100%			12,83	0,07	10,87		-10,87	-100%	10,94		-10,94	-100%		0,07
1	М	Реконструкция ТП 19962 по адресу: пл. Ильича д.2	МКС	7,2	4,3	3,1	3,63	0,53	17%			0,67	2,42	3,64	3,27	-0,37	-10%	6,06	5,69	-0,37	-6%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 4136 по адресу: ул. Ленинский проспект д.18	МКС	9,6	6,8	2,6	0,07	-2,58	-97%			6,75	2,35	5,78	0,06	-5,72	-99%	8,12		-8,12	-100%		2,41
1	М	Реконструкция ТП 14525 по адресу ул. Самаринская д.10	МКС	7,8	4,7	2,7	2,77	0,04	1%			1,90	2,61	2,32	1,82	-0,50	-21%	4,43	4,43				0,50
1	М	Реконструкция ТП 4621	МКС	12,7	12,7	4,9	0,11	-4,75	-98%			11,78		10,79	3,69	-7,10	-66%	10,79		-10,79	-100%		3,69
1	М	Реконструкция ТП 13511	МКС	13,4	13,4	12,6		-12,56	-100%			12,25		11,38	5,03	-6,34	-56%	11,38		-11,38	-100%		5,03
1	М	Реконструкция ТП 14827	МКС	13,9	13,9	13,0	0,14	-12,89	-99%			12,77		11,80	4,44	-7,36	-62%	11,80		-11,80	-100%		4,44
1	М	Реконструкция ТП 15963	МКС	13,9	13,9	13,0	0,07	-12,96	-99%			12,77		11,80	4,69	-7,11	-60%	11,80		-11,80	-100%		4,69
1	М	Реконструкция ТП 15329	МКС	12,7	12,7	4,9	3,80	-1,06	-22%			17,76		10,79	7,52	-3,27	-30%	10,79	7,52	-3,27	-30%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 23508	МКС	13,9	13,9	13,0	5,58	-7,44	-57%			8,34		11,80	4,73	-7,07	-60%	11,80	4,73	-7,07	-60%		
1	М	Реконструкция ТП 12814	МКС	12,7	12,7	4,9		-4,86	-100%			11,28		10,79	6,20	-4,59	-43%	10,79		-10,79	-100%		6,20
1	М	Реконструкция ТП 15227	МКС	13,9	13,9	13,0		-13,03	-100%			12,50		11,80	6,10	-5,70	-48%	11,80		-11,80	-100%		6,10
1	М	Реконструкция ТП 15297	МКС	13,9	13,9	13,0		-13,03	-100%			13,06		11,80	3,68	-8,11	-69%	11,80		-11,80	-100%		3,68
1	М	Реконструкция ТП 12934	МКС	12,7	12,7	4,9		-4,86	-100%			12,53		10,79	0,87	-9,92	-92%	10,79		-10,79	-100%		0,87
1	М	Реконструкция ТП 14815	МКС	13,9	13,9	13,0	0,09	-12,94	-99%			12,89		11,80	4,11	-7,69	-65%	11,80		-11,80	-100%		4,11
1	М	Реконструкция ТП 14949	МКС	13,9	13,9	13,0	0,07	-12,96	-99%			12,91		11,80	4,09	-7,71	-65%	11,80		-11,80	-100%		4,09
1	М	Реконструкция ТП 22876 по адресу: Лужники д.24, стр.9, Касса	МКС	13,0	13,0	0,8	0,07	-0,70	-91%			12,93		0,99	0,06	-0,93	-93%						0,06
1	М	Реконструкция ТП 22878 по адресу: Лужники здание Хладоцентра	МКС	13,0	13,0	0,8	0,08	-0,70	-90%			12,92		0,99	0,07	-0,92	-93%						0,07
1	М	Реконструкция ТП 22879 по адресу: Лужники здание Хладоцентра	МКС	13,0	13,0	0,8	0,08	-0,70	-90%			12,92		0,99	0,07	-0,92	-93%						0,07
1	М	Реконструкция ТП 22885 по адресу: Лужники техническое здание УСЗ "Дружба"	МКС	13,0	13,0	0,8	0,08	-0,70	-90%			12,92		0,99	0,08	-0,91	-92%						0,08
1	М	Реконструкция ТП 22886 по адресу: Лужники техническое здание УСЗ "Дружба"	МКС	13,0	13,0	0,8	0,08	-0,70	-90%			12,92		0,99	0,08	-0,91	-92%						0,08
1	М	Реконструкция ТП-20294 с оборудованием 2-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, Шипиловский пр-д, д.39, к.2	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-16438 с заменой тр-ов на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Базовская, вл. 15	МКС	9,2	9,2	3,9	0,64	-3,28	-84%			8,60		7,83	0,54	-7,29	-93%	7,83	0,54	-7,29	-93%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-11098 с установкой тр-ов 4х1000 кВА , установка 4-ех ячеек КСО, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Пятницкая, д.25, стр.1	МКС	12,5	12,5	9,0	5,34	-3,67	-41%			7,15		10,59	4,59	-6,00	-57%	10,59	4,59	-6,00	-57%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ТП-10422 замена сборок н/н на 14-местные, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Талалихина, д.3, стр.2	МКС	2,0	2,0	1,0	1,73	0,71	70%			3,64		1,69	2,30	0,60	35%	1,69	2,30	0,60	35%		
1	М	Реконструкция ТП-26588 с оборудованием одного места на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Северный, 9-я Северная линия, д.1, к.3	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,05		0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-4998 с оборудованием места на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.8, к.1	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%			0,05		0,04		-0,04	-100%	0,04		-0,04	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-18631 по тип. проекту «2БКТПу» с тр-ми 2х1600 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, с.1, Милотинский пер, д.14, с.4, 7, 8, 15	МКС	11,7	11,7	10,2	10,02	-0,19	-2%			18,01		9,92	12,07	2,15	22%	9,92	12,07	2,15	22%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-22075 (замена тр-ов), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Горчакова, вл.23, 25	МКС	11,5	11,5	9,3	7,29	-2,03	-22%			4,17		9,71	6,29	-3,42	-35%	9,71	6,29	-3,42	-35%		
1	М	Реконструкция ТП-23631 с оборудованием и наладкой мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, пересечение ул. Гастелло и ул. 5-ой Сокольнической	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-11316, сборка н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.74, корп.6	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	М	Реконструкция РП с заменой выключателей, тр-ов тока, тр-ов напряжения, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачевский пер, д.15	МКС	6,9	6,9	4,2		-4,15	-100%			6,94		5,88		-5,88	-100%	5,88		-5,88	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-11262 с заменой сборки н/н на ШНН-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 7-я Парковая, д.26	МКС	2,1	2,1	0,8	1,45	0,64	79%			0,67		1,80	1,23	-0,57	-32%	1,80	1,23	-0,57	-32%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-13683 замена трансф., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Коптево, кв.119, к.18	МКС	8,1	8,0	7,1	6,58	-0,52	-7%			1,39	3,29	3,55	2,40	-1,14	-32%	6,84	5,70	-1,14	-17%		0,00
1	М	Реконструкция КТПн-23868, установкой тра 1х400, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Захарьинская, д.1	МКС	0,5	0,5	0,4	0,34	-0,07	-16%			0,21		0,46	0,29	-0,18	-38%	0,46	0,29	-0,18	-38%		
1	М	Реконструкция ТП-18215 и ТП-18216 по инд. проекту с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5	МКС	28,6	28,6	3,1	0,21	-2,88	-93%			28,43		4,37	50,57	46,21	свыше 100%						50,57
1	М	Реконструкция ТП-19539 по тип. проекту ТК-2х1000, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Коновалова, владение 11	МКС	7,8	7,8	6,0	6,01	0,04	1%			1,75		6,57	5,40	-1,17	-18%	6,57	5,40	-1,17	-18%		
1	М	Реконструкция ТП-21372 Пятницкое ш., д.11, стр.4	МКС	9,1	6,2	4,6	2,82	-1,80	-39%			3,39	2,44	5,27	2,39	-2,88	-55%	7,71	4,83	-2,88	-37%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-4987 ул.Планерная, д.14, стр.2	МКС	9,1	6,1	3,0	3,13	0,15	5%			2,94	2,56	5,14	2,65	-2,49	-48%	7,71	5,22	-2,49	-32%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-11671 Песчаный пер., д.4, стр.2 с переводом нагрузки из ТП-10925	МКС	17,7	11,2	10,6	8,22	-2,42	-23%			2,95	5,55	9,47	7,62	-1,85	-20%	15,02	13,17	-1,85	-12%		
1	М	Реконструкция ТП 21311 по адресу: г. Москва, бульвар Д.Донского, д.15	МКС	5,8	2,5	2,4	1,82	-0,56	-23%			0,67	2,80	2,11	1,55	-0,56	-27%	4,91	4,35	-0,56	-11%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-14887 с заменой сборок н/н на 14-ти местную типа ШРНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россошанская, д.13, к.1 (зона-3)	МКС	1,8	1,8	1,2	1,20					0,61		1,02	1,02			1,02	1,02				0,00
1	М	Реконструкция ТП-11412 по проекту ТК-400 с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бурденко, вл.11	МКС	10,7	10,7	10,5	9,72	-0,80	-8%			0,96		9,06	8,72	-0,34	-4%	9,06	8,72	-0,34	-4%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-13362, установка 4-х рубильников РЕ-19, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Палехская, вл. 14А	МКС	0,2	0,2	0,1	0,11	-0,03	-24%			0,11		0,18	0,09	-0,09	-50%	0,18	0,09	-0,09	-50%		0,00
1	М	Реконструкция РТП-21092 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинградское ш., Прибрежный пр-д	МКС	2,1	2,1	1,7	2,09	0,37	22%					1,76	1,87	0,11	6%	1,76	1,87	0,11	6%		
1	М	Реконструкция ТП-27636 с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Беловежская, д.25	МКС	1,3	1,3	1,0	0,95	-0,09	-9%			0,30		1,06	0,81	-0,26	-24%	1,06	0,81	-0,26	-24%		
1	М	Реконструкция ТП-16431 с заменой сборок н/н на 12-ти местные типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.27, к.3	МКС	2,0	2,0	1,2	1,62	0,44	38%			0,17	0,57	1,16	0,83	-0,33	-29%	1,73		-1,73	-100%		1,40
1	М	Реконструкция ТП-15303 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Нагорная, д.7А	МКС	2,0	2,0	1,2	1,18					0,87		1,73	1,00	-0,74	-42%	1,73	1,00	-0,74	-42%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-4557 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ПКнО «Северное Тушино»	МКС	2,1	2,1	1,0		-1,04	-100%			2,12		1,80		-1,80	-100%	1,80		-1,80	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-11785 с заменой старой КС на АВР, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.2-я Магистральная, вл.3, стр.1	МКС	0,9	0,9	0,0	0,44	0,41	свыше 100%			0,50	0,42	0,80	0,85	0,05	6%	1,22	0,85	-0,37	-31%		
1	М	Реконструкция РТП-27048 с оборудованием 2-х ячеек КСО с выключателями, в т.ч. ПИР, г.Москва, Карамышевская наб., вл.30	МКС	4,0	4,0	2,0		-1,98	-100%			4,03		3,42		-3,42	-100%	3,42		-3,42	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	М	Реконструкция ТП-21519 с оборудованием 2-х мест на сборке н/н напр., в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Кировоградская, д.8, к.4	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-22913 с заменой тр-ов на тр-ры 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Зорге, д.9	МКС	1,8	1,8	1,0		-0,99	-100%			1,82	1,55		-1,55	-100%	1,55		-1,55	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-18076 с установкой 2-х щитов ЩО-70, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Старокачаловская, д.1, к.1	МКС	0,3	0,3	0,1	0,23	0,15	184%			0,03	0,22	0,20	-0,02	-11%	0,22	0,20	-0,02	-11%					
1	М	Реконструкция ТП-4557 с оборудованием двух мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Свободы, напротив вл.63	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-19702 с оборудованием, наладкой 2-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Островитянова, д.34, к.1	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-19076 с оборудованием, наладкой 2-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, р-н Северное Бутово, коммунальная зона «Садки», пр.680, к.5	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-18585 с заменой сборок н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Щукинская, д.12	МКС	2,1	2,1	1,0		-1,04	-100%			2,12	1,80		-1,80	-100%	1,80		-1,80	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-13477 с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, Дмитровское ш., д.108Б, с.1	МКС	10,7	10,7	5,5	7,35	1,86	34%			3,31	9,04	7,07	-1,97	-22%	9,04	7,07	-1,97	-22%		0,00			
1	М	Реконструкция РТП-18053 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Волхонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер.	МКС	48,0	48,0	12,9		-12,90	-100%			47,97	18,58		-18,58	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-12410 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, Варшавское ш., д.56, с.2	МКС	0,6	0,6	0,2	0,15					0,49	0,17	0,17			0,17	0,17							
1	М	Реконструкция ТП-2103А (ТП-15817Б) с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Б.Декабрьская, вл.13	МКС	12,2	12,2	3,2		-3,17	-100%			12,23	4,82		-4,82	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-19978 с заменой сборок н/н на 14-ти местные типа ШРНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергия Радонежского, д.2	МКС	2,1	2,1	1,0	0,76	-0,28	-27%			3,17	1,80	1,55	-0,25	-14%	1,80	1,55	-0,25	-14%		0,00			
1	М	Реконструкция ТП-11302 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, р-н Северное Измайлово, кв.49-50, к.2	МКС	12,2	12,2	7,2		-7,19	-100%			10,59	10,36	6,98	-3,39	-33%	10,36		-10,36	-100%		6,98			
1	М	Реконструкция ТП-20225 с установкой тр-ов 2х630 кВА, КС АВР-1250, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Богатырский мост, д.17, к.1	МКС	2,3	2,3	1,2		-1,22	-100%			3,66	1,91	1,61	-0,30	-16%	1,91	1,61	-0,30	-16%					
1	М	Реконструкция ТП-11412 с оборудованием 2-х мест на сборке н/н устройствами РЗА и противопоаварийной автоматики, в т.ч. ПИР, г.Москва, Смоленский б-р, д.1/2	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			0,02	0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%					
1	М	Реконструкция ТП-15519 с заменой сборок н/н на 14-ти местные типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-д, вл.5-7	МКС	2,0	1,4	0,5	0,46	-0,07	-13%			0,95	0,49	0,39	-0,10	-20%	0,93	0,93				0,00			
1	М	Реконструкция ТП-2257 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, с.3	МКС	10,7	10,7	0,4		-0,45	-100%			10,73	0,63		-0,63	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-18811 по проекту «4ТО 2х1250» с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таймырская ул., д.6	МКС	13,3	13,3	0,7	4,74	4,02	свыше 100%			8,24	1,02	5,08	4,06	свыше 100%						5,08			
1	М	Реконструкция ТП-286 с заменой сборок 0,4 кВ на 14-ти местные типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, вл.11	МКС	1,7	1,7	0,1		-0,09	-100%			1,46	0,13	1,08	0,95	свыше 100%						1,08			
1	М	Реконструкция ТП-13633 с заменой сборок н/н на 12-ти местные типа ШРНВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.92/1	МКС	1,7	1,7	0,1		-0,09	-100%			1,72	0,13		-0,13	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-18522 с наладкой 1 ячейки КСО-366, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.52	МКС	0,5	0,5	0,0		-0,03	-100%			0,51	0,04		-0,04	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-15864 по проекту «ТК-2х400» с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.45-47, д.80, с.1	МКС	10,5	10,5	0,6		-0,57	-100%			10,49	0,80		-0,80	-100%									
1	М	Реконструкция ТП-21682 по тип. проекту «2БКТП» с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, КЗ «Александровка»	МКС	11,2	11,2	3,9	6,69	2,80	72%			4,53	0,86	5,78	4,93	свыше 100%		5,78	5,78						
1	М	Реконструкция ТП-20442 с заменой сборок н/н на сборки типа ШНН-16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.9	МКС	2,1	2,1	0,5	0,46					1,60	1,59	1,59			1,59	1,59							
1	М	Реконструкция ТП-18218 с установкой двух дополнительных 8-ми местных сборок 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нащокинский пер., д.12, с.2	МКС	0,5	0,5	0,0		-0,03	-100%			0,50	0,04		-0,04	-100%									

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция ТП-17982 по проекту «2ТО-400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коломенский пр-д, д.4	МКС	10,2	10,2	4,5	4,69	0,15	3%			4,95		0,78	6,22	5,44	свыше 100%			-			6,22
1	М	Реконструкция ТП-19285 по проекту «2БКТПу-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коломенский пр-д, д.4, с.13	МКС	10,3	10,3	4,3	6,25	1,96	46%			10,77		0,79	6,99	6,20	свыше 100%		6,99	6,99	-		
1	М	Реконструкция ТП-17698 по инд. проекту с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бакинская, д.26	МКС	12,5	12,5	0,7		-0,68	-100%			12,53		0,96		-0,96	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-15389 по проекту «2ТО-400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лобачевского, д.42, с.6	МКС	13,3	13,3	0,7	0,09	-0,62	-87%			12,92		1,01	1,10	0,09	8%				-		1,10
1	М	Реконструкция ТП-19711 с установкой РМ 6 ШДИ, КС, 6-ти местных сборок н/н типа ШНН, 2-х рубильников типа РЕ-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Производственная, вл.25	МКС	4,6	4,6	3,3	3,34	0,02	1%			2,96		0,35	2,87	2,52	свыше 100%				-		2,87
1	М	Реконструкция ТП-15540 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Потешная, д.3, к.4	МКС	12,2	12,2	0,7		-0,66	-100%			19,88		0,93	6,48	5,55	свыше 100%		6,48	6,48	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-15250 с заменой сборок н/н типа «ШНН-10» на сборки типа «ШНН-14», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Генерала Тюленева, вл.37	МКС	1,4	1,4	1,4	1,35	-0,06	-4%			0,10		1,23	1,14	-0,08	-7%	1,14	1,14				0,00
1	М	Реконструкция ТП-18380 по тип. проекту «2ТО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Н.Басманная, д.23, с.1	МКС	10,5	10,5	6,3	4,47	-1,81	-29%			13,22		8,90	6,21	-2,70	-30%	8,90	6,21	-2,70	-30%		
1	М	Реконструкция ТП-12534 по проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630кВА, РКЛ 10кВ от ТП-12534 – ТП-11554А с заходом в ТП-11389А взамен существующей КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.11А	МКС	12,3	12,3	0,7		-0,66	-100%			12,28		0,94		-0,94	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-1021 по типовому проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Павелецкая наб., д.6, с.2	МКС	11,7	11,7	3,5	3,63	0,09	3%			16,67		0,89	7,46	6,57	свыше 100%		7,46	7,46	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-12540 с заменой сборок н/н на 12-ти местные типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вучетича, д.21, с.5	МКС	1,7	1,7	0,1		-0,09	-100%			14,89		0,13		-0,13	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-21994 с оборудованием 1 места на сборке н/н устройствами РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Главная Аллея, д.4, с.1	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01		0,00		0,00	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-15204 по проекту «АВНн 2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, д.32	МКС	12,5	12,5	0,7	0,16	-0,51	-76%			18,70	0,84	0,95	6,26	5,31	свыше 100%		6,26	6,26	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-11257 по проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, д.32, к.2	МКС	10,4	10,4	0,6	0,12	-0,44	-79%			10,27		0,79	0,10	-0,69	-87%				-		0,10
1	М	Реконструкция ТП-13185 по проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Байкальская, вл.42	МКС	11,1	11,1	0,6		-0,60	-100%			18,46		0,85	6,20	5,35	свыше 100%		6,20	6,20	-		
1	М	Реконструкция ТП-16422 по проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садово-Кудринская, д.15, с.3Б	МКС	11,1	11,1	0,6	3,57	2,97	свыше 100%			7,38		0,84	3,11	2,27	269%				-		3,11
1	М	Реконструкция ТП-21272 с заменой сборок н/н на 12-местные типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Досфлота, д.2, с.2	МКС	1,6	1,6	0,1		-0,09	-100%			3,02		0,12	1,19	1,06	свыше 100%		1,19	1,19	-		
1	М	Реконструкция РТП-15088 и РТП-17083 с установкой устройств РЗА, ТМ, ТС, ТУ, АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Осташковская, вл.15, к.1.2	МКС	8,1	8,1	3,1		-3,08	-100%			8,07		6,84		-6,84	-100%	6,84		-6,84	-100%		
1	М	Реконструкция РТП-17004 и РТП-16098 с наладкой, оборудованием 3-х ячеек КСО устройствами РЗА, ТМ, ТС, ТУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1.2.3	МКС	6,1	6,1	2,3		-2,31	-100%			6,05		5,13		-5,13	-100%	5,13		-5,13	-100%		
1	М	Реконструкция РТП-26044 с наладкой 2-х ячеек КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, д.18, с.9, 10	МКС	4,0	4,0	0,2		-0,22	-100%			4,03		0,31		-0,31	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-15653 с установкой 1 сборки н/н типа ШНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Римского-Корсакова, вл.22	МКС	0,8	0,8	0,0		-0,04	-100%			0,78		0,06		-0,06	-100%				-		
1	М	Реконструкция ТП-27215 с установкой блока №3 с 8-ми местными сборками н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.17, к.1	МКС	1,7	1,7	0,1		-0,09	-100%			1,65		0,13		-0,13	-100%				-		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	М	Реконструкция ТП-25740 с заменой сборок н/н на ШНН-14, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кожухово, мкр.9, к.310	МКС	1,6	1,6	0,1	-0,09	-100%			3,07		0,12	1,23	1,10	свыше 100%	1,23	1,23	-		0,00	
1	М	Реконструкция ТП-13400 по тип. проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, вл.13-17	МКС	10,4	10,4	0,6	-0,56	-100%			10,37		0,79	0,07	-0,72	-91%			-		0,07	
1	М	Реконструкция ТП 15286 по адресу: ул. Дурова, д.26	МКС	9,7	9,7	4,8	-4,77	-100%			12,84	2,61	8,24	3,28	-4,96	-60%	8,24	5,90	-2,35	-28%		
1	М	Реконструкция ТП-11651 типа ТК-2х400 по адресу: ул. Саям Адиля д.1, стр.1 территория ГКБ №67	МКС	9,6	9,6	4,0	2,53	-1,52	-37%		9,60	3,18	8,13	2,79	-5,34	-66%	8,66	5,97	-2,69	-31%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-11652 типа ТК-2х400 по адресу: ул. Саям Адиля д.1, стр.1 территория ГКБ №67	МКС	8,7	8,7	4,3		-4,29	-100%		5,50	2,75	7,41		-7,41	-100%	7,41		-7,41	-100%		2,75
1	М	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 13174 Федеративный пр.д.17 стр.10, с реконструкцией ТП 13174	МКС	14,1	14,1	7,7		-7,67	-100%		12,92	0,08	11,96	4,70	-7,27	-61%	11,96		-11,96	-100%		4,78
1	М	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 13173 ул. Федеративный проспект д.17 стр.10 с реконструкцией ТП 13173	МКС	12,2	12,2	6,7		-6,66	-100%		11,00	0,08	10,38	4,95	-5,43	-52%	10,38		-10,38	-100%		5,03
1	М	Реконструкция ТП 22206 Куркинское ш.д.29,к.9,стр.1	МКС	10,7	10,7	6,9	3,18	-3,74	-54%		6,73		9,04	5,72	-3,32	-37%	9,04		-9,04	-100%		5,72
1	М	Реконструкция ТП 22205 Куркинское ш.д.29,к.10,стр.1	МКС	10,7	10,7	5,9	0,32	-5,59	-95%		5,02		9,04	0,30	-8,73	-97%	9,04		-9,04	-100%		0,30
1	М	Реконструкция КЛ 0,4кВ от ТП 25244 с реконструкцией ТП 25244 по адресу: ул. Ленская д.15,стр.19	МКС	13,4	13,4	7,7	0,42	-7,28	-95%		10,34	0,09	11,34	3,43	-7,92	-70%	11,34	3,52	-7,82	-69%		0,00
1	М	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 18810 ул. Ленская д.15 стр.13, с реконструкцией ТП 18810	МКС	15,4	15,4	8,9	5,44	-3,50	-39%		10,00		13,08	4,63	-8,45	-65%	13,08	4,63	-8,45	-65%		
1	М	Вынос ТП 22722 из зоны строительства корп.30 по адресу: Кунцево, кв.20, корп. 2, 3, 30, 31, 32	МКС	43,0	43,0	30,7	30,66				12,29		22,12	26,98	4,86	22%	20,07	26,98	6,91	34%		0,00
1	М	Реконструкция. Вынос ТП-6888 из зоны строительства корп.32 по адресу: Кунцево, кв.20, корп. 2, 3, 30, 31, 32	МКС	16,4	16,4	12,5	12,69	0,15	1%		3,72		11,16	11,00	-0,16	-1%		11,00	11,00	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-15946 по тип. проекту «2ТО-400» с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.54, с.5	МКС	6,6	6,6	0,4		-0,36	-100%		5,67		0,51	4,08	3,57	свыше 100%				-		4,08
1	М	Реконструкция ТП-14404,рубильников типа «РЕ-19», в т.ч. ПИР, г.Москва, от ул.Живогинская до 3-го Силикатного проезда	МКС	0,2	0,2	0,2	0,20				0,00		0,17	0,17	0,00	-1%	0,17	0,17	0,00	-1%		
1	М	Реконструкция ТП-16912, сборки н/н, в т.ч. ПИР, г.Москва, пр-д Дежнева, д. 2Б	МКС	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,03	-39%		0,05		0,08	0,04	-0,04	-51%	0,08	0,04	-0,04	-51%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-13032, монтаж разъединителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Перовская, д.42а	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%		0,02		0,02		-0,02	-100%	0,02		-0,02	-100%		
1	М	Реконструкция ТП-14417, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. 8-ая Соколиной Горы, вл. 15	МКС	9,0	9,0	8,2	7,85	-0,33	-4%		1,14		7,62	6,75	-0,86	-11%	7,62	6,75	-0,86	-11%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-19015, замена тр-ов, оборудование 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Каскадная, вл. 19	МКС	6,2	6,2	2,4		-2,38	-100%		5,67		5,29	2,45	-2,84	-54%	5,29		-5,29	-100%		2,45
1	М	Реконструкция ТП-16370 с установкой тр-ов, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рабфаковский пер., вл.5	МКС	10,2	10,2	3,9		-3,89	-100%		10,02		8,63	0,70	-7,93	-92%	8,63		-8,63	-100%		0,70
1	М	Установка нового КТП в д.Мякинино по адресу: ул.2-я Мякининская, напротив д.5	МКС	1,6	1,6	0,6		-0,62	-100%		1,64		1,39		-1,39	-100%	1,39		-1,39	-100%		
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-10236 по адресу: ул.Авиамоторная, д.28	МКС	22,4	22,4	1,7	0,21	-1,52	-88%		22,10		2,93	0,28	-2,65	-90%			-			0,28
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-23334 по адресу: ул.Центральная, д.19	МКС	13,5	13,5	1,3	0,36	-0,95	-73%		13,16		1,75	0,31	-1,44	-82%			-			0,31
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-19452 по адресу: ул.Летчика Бабушкина, д.6, стр.4	МКС	10,2	10,2	1,1		-1,09	-100%		10,24		1,82		-1,82	-100%			-			
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-19455 по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д.4, стр.1	МКС	9,9	9,9	1,0	0,22	-0,74	-77%		9,63		1,78	0,29	-1,49	-84%			-			0,29
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-26362 по адресу: ул.Изумрудная, д.63, стр.1	МКС	13,1	13,1	1,3	0,35	-0,95	-73%		12,69		2,35	0,32	-2,03	-86%			-			0,32
1	М	Строительство нового ТП взамен ТП-21950 по адресу: ул. Осташковская, д.8	МКС	10,8	10,8	6,5	6,01	-0,49	-7%		13,21		9,14	7,39	-1,75	-19%	9,14	7,39	-1,75	-19%		0,00
1	М	Реконструкция ТП 19503, замена 2-х сборок НН на ШНН-20, в т.ч. ПИР, г. Москва, Гагаринский пер, дом № 37/8	МКС	2,0	0,5	0,2		-0,22	-100%		0,49	1,29	0,41		-0,41	-100%	1,71	1,29	-0,41	-24%		0,00
1	М	Реконструкция ТП-18852 по тип. проекту 2БКТПу с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Тульская, д.2 (зона-2)	МКС	3,1	3,1	3,0	2,84	-0,11	-4%		0,29		2,65	2,60	-0,05	-2%	2,65	2,60	-0,05	-2%		
1	М	Реконструкция ТП-18786 по инд. проекту с установкой тр-ов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, д.11, к.1 (зона-3)	МКС	15,0	14,7	13,8	0,36	-13,43	-97%		12,66	0,24	12,47	7,46	-5,00	-40%	12,71		-12,71	-100%		7,70
1	М	Реконструкция ТП-14306 по тип. проекту 2БКТПу с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.8	МКС	8,0	2,4	1,4		-1,44	-100%		2,03	4,74	2,03		-2,03	-100%	6,78		-6,78	-100%		4,74

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.руб.	%			Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур												Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей
1	М	Реконструкция ТП 11555 Дмитровское шоссе д. 5А стр.2, вл.11	МКС	1,2	1,2	0,3		-0,32	-100%			1,16	0,02	0,88		-0,88	-100%				-		0,02	
1	М	Реконструкция ТП-19483 по проекту «2БКТПу-1000» с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнева, д.23	МКС	10,8	10,8	1,7	4,78	3,04	174%			12,18		2,47	5,36	2,89	117%		5,36	5,36	-		0,00	
1	М	Реконструкция ТП-6390 с оборудованием 2-х мест на сборке н/н устройствами РЗА и противоаварийной автоматики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северная 9-я линия, д.1Б, с.1, с.3	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,02		0,00		0,00	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-20975 по проекту «2БКТП-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, кв.37-37Ц, к.10	МКС	10,4	10,4	1,7	6,70	5,03	300%			3,65		2,37	5,68	3,31	140%		5,68	5,68	-		0,00	
1	М	Реконструкция ТП-17723 по проекту «ТК-2х1000» с тр-ми 2х1000 кВА, сборками н/н типа ШНН-16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Угличская, вл.13	МКС	10,5	10,5	1,7		-1,70	-100%			10,51		2,40		-2,40	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-20332 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снежная, вл.27 А,Б,Г	МКС	3,7	3,7	0,6	1,42	0,83	139%			2,26		0,84	1,20	0,36	43%		1,20	1,20	-		0,00	
1	М	Реконструкция ТП-23779 с заменой сборок н/н на ШНН-14, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер., д.3/25, с.1, 2, 3, 4	МКС	2,1	2,1	0,3		-0,34	-100%			3,31		0,48	1,04	0,57	119%		1,04	1,04	-			
1	М	Реконструкция ТП-П551 с установкой 2-х рубильников типа «РЕ-19», перекоммутация перемычки между лучами А и Б и КС через рубильник, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.6, с.1	МКС	2,7	2,7	0,4		-0,43	-100%			2,65		0,61	0,03	-0,58	-96%				-		0,03	
1	М	Реконструкция ТП-15045 с оборудованием 2-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вешняковская, вл.16ж	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,02		0,01		-0,01	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-20520 по проекту «БКТПу-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, вл.42А, вл.51, с.4	МКС	10,8	10,8	1,7		-1,75	-100%			10,80		2,47		-2,47	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-18810 по проекту «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, к.5, к.1, к.2	МКС	12,7	12,7	2,7	4,64	1,89	69%			17,17		3,88	8,19	4,31	111%		8,19	8,19	-			
1	М	Реконструкция ТП-25244 с оборудованием 4-х мест на сборке н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, к.3, к.4	МКС	0,0	0,0	0,0		-0,01	-100%			6,73		0,01		-0,01	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-23868 с установкой тра 1х400 кВА в ТП-23868 взамен 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Захарьинская, д.1	МКС	0,6	0,6	0,1		-0,09	-100%			0,57		0,13		-0,13	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-21360 с оборудованием и наладкой 2-х мест на сборке н/н напр. ТП-21360 – ВРЩ-104539 с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва – г.Ярославль, 306 км, Косино около 7 км МКАД в область	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,02		0,01		-0,01	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-10511 с оборудованием и наладкой 2-х мест на сборке н/н напр. ТП-10511 – ввод № 60599, 60600 с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурденко, д.20	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,02		0,00		0,00	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-12347 с установкой 4-х рубильников типа РЕ-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уткина, вл.39Б	МКС	0,2	0,2	0,0	0,25	0,22	свыше 100%					0,05	0,22	0,17	свыше 100%		0,22	0,22	-		0,00	
1	М	Реконструкция ТП-25516 с оборудованием 6-ти мест на сборке н/н в ТП-25516 устройствами РЗА и противоаварийной автоматики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.1	МКС	0,1	0,1	0,0		-0,01	-100%			0,06		0,01		-0,01	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-24422 с оборудованием и наладкой мест на сборке н/н напр. ТП-24422А, Б – ввод заявителя с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Печатников пер., д.26	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01		0,00		0,00	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-24194 с оборудованием и наладкой мест на сборке н/н напр. ТП-24194 – ввод № 113455 с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.6А, пом. VIII, к.1-6	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01		0,00		0,00	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-17277 по проекту «4ТО 2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Олонечская, вл.21	МКС	11,4	11,4	1,8	5,71	3,86	209%			13,24		2,62	6,45	3,83	146%		6,45	6,45	-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	М	Реконструкция ТП-16917 с установкой 2-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.29	МКС	0,0	0,0	0,0	0,02	0,01	свыше 100%			0,13		0,00	0,06	0,06	свыше 100%		0,06	0,06	-			
1	М	Реконструкция ТП-4461 с оборудованием и наладкой мест на сборке н/н напр. ТП-4461А, Б – ввод заявителя с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.16/18, с.2	МКС	0,0	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01		0,00		0,00	-100%				-			
1	М	Реконструкция ТП-22196 с установкой 2-х шкафов ЦО-70, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, МКАД 52-54 км, внешняя сторона (включая съезд с трассы М-1 «Беларусь»)	МКС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,13		0,03		-0,03	-100%				-			
1	М	Реконструкция РТП объекта с установкой тр-ов 10х1250 кВА взамен тр-ов ТМГ-630 кВА, в т.ч. ПИР	МКС	32,7	32,7	1,8	9,57	7,81	свыше 100%			22,88		2,49	8,30	5,81	233%				-		8,30	
1	М	Реконструкция ТП-3470 по тип. проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, вл.26	МКС	11,7	11,7	0,6	6,05	5,42	свыше 100%			5,61		0,89	5,13	4,24	свыше 100%			5,13	5,13	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-11699 по тип. проекту «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Садовая, д.14	МКС	12,7	12,7	6,4		-6,36	-100%			12,73		10,79		-10,79	-100%	10,79		-10,79	-100%			
1	М	Реконструкция ТП-15284 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 2 ПК, в т.ч. ПИР: г.Москва, Песочная аллея, д.1	МКС	1,1	1,1	0,1		-0,06	-100%			1,99		0,09	0,71	0,62	свыше 100%			0,71	0,71	-		
1	М	Реконструкция ТП-17841 по тип. «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, вл.37 (зона-2)	МКС	12,7	12,7	0,7	4,17	3,48	свыше 100%			16,94		0,97	7,20	6,23	свыше 100%			7,20	7,20	-		
1	М	Реконструкция ТП-4538 по тип. проекту «ТК-2х630» с установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: 1-я Курьяновская, вл.21	МКС	12,1	12,1	0,7	5,73	5,07	свыше 100%			6,42		0,93	4,85	3,93	свыше 100%			4,85	4,85	-		0,00
1	М	Реконструкция ТП-2374 с тр-ми 2х1000 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП-2374 до КЛ напр. ТП-25522 – ТП-2593А,Б, от ТП-2069 до ТП-21А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер., д.9, с.1, 2, 3, 4, 5	МКС	16,5	8,2	5,2	3,36	-1,87	-36%			4,82	7,23	6,79	2,95	-3,84	-57%	14,02	10,17	-3,84	-27%			0,00
1	М	Реконструкция ТП-1632 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен тр-ов 6,3/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.8, к.8, к.23, к.24	МКС	0,6	0,6	0,4	2,78	2,37	свыше 100%			17,36		0,54	7,47	6,93	свыше 100%	0,54	7,47	6,93	свыше 100%			0,00
1	М	Строительство нового ТП, взамен ТП 12518, расположенного по адресу: Волгоградский проспект д.137, к.1	МКС						-			12,02				-					-			
1	М	Реконструкция ТП 19317 по адресу: ул. Братеевская д.33 к.1	МКС						-							-					-			
1	М	Реконструкция нетиповой встроенной ТП 11289, расположенной по адресу: Шелковское ш. д.72	МКС		0,2		1,23	1,23	-			6,56	0,00	0,23	1,52	1,29	свыше 100%			1,52	1,52	-		0,00
1	М	Реконструкция силовой части РП 3295, в т.ч. ПИР	МКС						-			1,72				-					-			1,72
1	М	Реконструкция ТП 11424 по адресу: ул. Новочеремушкинская д.3а	МКС				4,34	4,34	-							-					-			
1	М	Реконструкция ТП 12816 по адресу: ул. Каховка д.9 к.2	МКС				3,85	3,85	-							-					-			
1	М	Реконструкция ТП 18613 по адресу: пл. Кр. Строитель, Кирпичные выемки	МКС				2,13	2,13	-			0,00				-					-			0,00
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72059 по адресу: ул. Маршала Савицкого, 18 корп.2 стр.1	МКС				0,10	0,10	-							-					-			
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72060 по адресу: ул. Маршала Савицкого, 18 корп.2 стр.1	МКС				0,10	0,10	-							-					-			
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72061 по адресу: ул. Маршала Савицкого, 22 корп.2 стр.1	МКС				0,10	0,10	-							-					-			
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72063 по адресу: ул. Маршала Савицкого, 22 корп.1 стр.1	МКС				0,10	0,10	-							-					-			
1	М	Замена шкафа АВР 6-20 кВ на шкаф с функцией телеуправления в ТП 72064 по адресу: ул. Брусилова, 27 корп.2 стр.1	МКС				0,10	0,10	-							-					-			
1	М	Реконструкция ПС №13553 ул.Каспийская, д.20	МКС						-			0,00				-					-			0,00
1	М	Реконструкция ПС №13567 ул.Севанская, д.17	МКС						-			0,00				-					-			0,00
1	М	Реконструкция ПС №14242 Нахимовский пр-т, 2/69	МКС						-			0,00				-					-			0,00
1	М	Реконструкция ПС №5903 ул.Попутная, д.3/1	МКС						-			0,00				-					-			0,00
1	М	Реконструкция силовой части РП 14032	МКС				3,70	3,70	-			0,00				-					-			0,00
1	М	Реконструкция ТП 12816	МКС						-							-					-			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					млн.руб.	%	млн.рублей	%						
1	М	Реконструкция ТП-27215 с установкой 14-ти местной сборки 0,4 кВ типа ШРНН, в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.13, с.1	МКС																						
1	М	Реконструкция ТП-4736 по проекту ТК-2х1000 с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Курьяновский проезд, д. 15	МКС																						
1	М	Реконструкция ТП-12941 с заменой сборки н/н на 12-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.13, к.1	МКС										0,36	0,36									0,36		
1	М	Реконструкция ТП-20325 с оборудованием и наладкой 2-х мест на сборке н/н с установкой устройств РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малыгина, Челюскина	МКС																						
1	М	Реконструкция ТП № 14732 (по инд. проекту по схеме 2БКТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская	МКС	28,0	15,3	14,3		-14,35	-100%		28,09	10,73	12,99	0,09	-12,90	-99%	23,72	10,82	-12,90	-54%			0,00		
1	М	Реконструкция ТП 24822, замена тр-в, в т.ч., ПИР, г. Москва, ул.Нижняя Первомайская д.70	МКС	3,8	3,4	3,4	3,36					0,91	1,99	1,99			2,89	2,89					0,86		
1	М	Реконструкция ТП 11742 (по тип. Проекту ТК-2х400 с тр. 2х630кВА), в т.ч. ПИР, Москва г. Настасьинский пер, дом № 5, корпус 1	МКС	6,8	3,7	0,2	1,18	0,94	свыше 100%		3,00	1,43	1,45	1,23	-0,22	-15%	2,21	2,21							
1	М	Реконструкция ТП-18749 по типовому проекту БКТПу-2х630, в т.ч. ПИР, г. Москва, Спартаковская пл.	МКС	6,3	3,1	1,9	1,83	-0,05	-3%		1,30	3,17	1,66	1,65	-0,01	0%	4,83	4,83					0,00		
1	М	Реконструкция ТП 12756 проект ТК-2х400 монтаж трансформаторов 2х1000 кВА, г. Москва 1-й Николощеповский пер., д.6, стр. 1,2 (зона 2)	МКС	6,6	6,6	6,0	5,66	-0,30	-5%		0,95		5,60	4,79	-0,81	-14%	5,60	4,79	-0,81	-14%			0,00		
1	М	Реконструкция ТП-957, замена тр-ов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Тучковская, вл. 9А	МКС	9,9	9,9	5,8	7,40	1,62	28%		2,48		8,37	6,54	-1,84	-22%	8,37	6,54	-1,84	-22%					
1	М	Реконструкция ТП-1053 (замена тр-в), в т.ч. ПИР, по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.5, стр.7	МКС	1,0	1,0	0,8	0,79				0,18		0,69	0,69			0,69	0,69							
1	М	Реконструкция ТП-10623 (замена тр-в.), в т.ч. ПИР, г. Москва, Марфино, мкр. 52, корп. III-82	МКС	11,8	11,7	9,6	8,01	-1,55	-16%		3,69	4,19	5,83	2,73	-3,09	-53%	10,02	6,93	-3,09	-31%					
1	М	Реконструкция ТП-1572 (замена рубильников), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 41, стр. 4	МКС	0,4	0,4	0,4	0,35	-0,05	-13%		0,07		0,36	0,30	-0,06	-17%	0,36	0,30	-0,06	-17%			0,00		
1	М	Реконструкция ТП-11614, замена сборки н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, к. 2, вл. 25	МКС	1,2	1,2	1,1	1,03	-0,08	-7%		0,15		0,99	0,88	-0,11	-11%	0,99	0,88	-0,11	-11%					
1	М	Реконструкция ТП 570, монтаж сборки н/н типа ШНН, в т.ч., ПИР, г. Москва, ул.М. Филевская	МКС	1,4	1,4	1,4	1,21	-0,15	-11%		1,35	0,02	1,17	1,03	-0,14	-12%	1,20	1,05	-0,14	-12%			0,00		
1	М	Реконструкция ТП 17522 (по тип. проекту 2ТО-400, тр-ры 2х1000 кВА), в т.ч. ПИР,г. Москва, Лефортово мкр.3а	МКС	8,2	5,2	5,0	3,92	-1,08	-22%		7,91	2,87	4,06	3,46	-0,60	-15%	6,93	6,33	-0,60	-9%					
1	М	Реконструкция ТП 13935, замена тр-в, в т.ч., ПИР, г. Москва, г.Зеленоград, 2-й Западный проезд, д.3, стр.1.	МКС	5,4	4,7	4,7	4,68				0,00	2,13	1,95	1,95			4,08	4,08					0,00		
1	М	Реконструкция ТП 3170, Строительство РКЛ-10 кВ от ТП 3170 до КЛ РТП 26012 - ТП 17315, в т.ч., ПИР, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.5, к.3-4.	МКС	18,1	5,9	1,9	1,85				4,08	10,29	1,57	1,57			11,86	11,86					0,00		
1	М	Реконструкция ТП 204(ТК-2х400 с тр. 2х630кВА), в т.ч. ПИР, г. Москва, Варварка ул, дом № 7/11/14,стр 1	МКС	8,7	3,4	2,2	2,18				1,20	4,48	1,85	1,85			6,33	6,33					0,00		
1	М	Реконструкция РТП-20168, замена 2-х сборок н/н, в т.ч. ПИР, г. Москва, Старомонетный пер, д. № 37 стр. 1	МКС	1,1	0,1	0,0		-0,02	-100%		0,07	0,85	0,06		-0,06	-100%	0,91	0,85	-0,06	-6%			0,00		
1	М	эл. снабжение жилого дома с постройками, пос.Заречье, ул. Луговая	МКС	8,2	8,2	7,8	7,81				0,42		6,62	6,62			6,62	6,62					0,00		
1	М	Реконструкция ТП 20471 монтаж сборки н/н, в т.ч., ПИР, г. Москва, пр-д Одоевского, владение 7.	МКС	2,0	2,0	1,4	1,43				1,59	0,01	1,22	1,22			1,23	1,23							
1	М	Эл.снабжение офисного здания ООО "Альберо", Старопетровский пр., д.2 А.Реконструкция ТП 2932 10 кВ	МКС	0,8	0,2						0,16	0,54					0,54	0,54					0,00		
1	М	Реконструкция ТП 4109, замена сборок н/н 0,4 кВ, г. Москва, Мытищинский пр., д.2	МКС	2,0	1,9	1,0	1,00				0,94	0,07	0,85	0,85			0,92	0,92							
1	М	Реконструкция ТП «объектов», замена тр-в, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Молокова д.1Б д.18А, стр.2,стр.5 д.16 стр.1, ул. Белякова, д.9, ул.Кренкеля, д.6-8, стр.5, ул. Водопьянова, д.17	МКС	1,0	1,0	0,5	0,52				0,47	0,01	0,44	0,44			0,45	0,45					0,00		
1	М	ПИР будущих лет по объектам здравоохранения города Москвы (19 шт.)	МКС	111,6	102,0	4,8	4,75				97,27	0,00	0,44		-0,44	-100%							0,00		
2.5.6.	!	НС ВЛЭП 1-20 кВ	х																						
2.5.7.	!	НС ВЛЭП 0,4 кВ	х																						
2.5.8.	!	НС КЛЭП 3-10 кВ	х	410,0	408,3	40,8	180,2	139,4	342%		228,1	18,5	33,14	214,63	181,5	свыше 100%	51,54	207,44	155,90	303%			25,68		
1	М	Прокладка новой КЛ ТП 423 - ТП1081	МКС	10,1	10,1	3,8	3,58	-0,24	-6%		10,23		8,56	3,15	-5,41	-63%	8,56	3,15	-5,41	-63%			0,00		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей		
1	М	Реконструкция. Прокладка ПКЛ для СП-71011, СП-71012, СП-71013 по адресу: Щербинка мкр.1,2,3	МКС	271,5	271,5	148,07	148,07	-					204,29	204,29	-		204,29	204,29	-		0,00	
1	М	Прокладка криорезистивного кабеля от ПС "Динамо", в том числе ПИР	МКС	77,7	77,7	0,1	-0,06	-100%			77,67		0,09	-0,09	-100%							
1	М	Строительство подводного перехода от ПС 80 через р.Яуза, Попов проезд, д.5	МКС	50,7	49,1	36,9	28,54	-8,38	-23%		20,42	18,49	24,49	7,19	-17,30	-71%	42,98	-42,98	-100%		25,68	
2.5.9.	!	НС КЛЭП 1 кВ	х	118,9	113,6	37,0	14,5	-22,5	-61%		99,2	4,7	32,94	17,32	-15,6	-47%	15,29	21,52	6,23	41%	0,50	
1	М	Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10783 и ТП 12746 до щита собственных нужд коллектора п/ст 80 ПК1 по адресу: Преображенская набережная, Попов проезд	МКС	5,2	5,0	0,3		-0,27	-100%		4,99	0,15	0,38		-0,38	-100%					0,15	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18622, РТП-10618 для электроснабжения зарядных станций для электромобилей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Казанский пер., д.3	МКС			0,10	0,10	-					0,34	0,34	-		0,34	0,34	-		0,00	
1	М	Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от ТП-26738 до объекта для электроснабжения зарядных станций для электромобилей, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д.3, с.2	МКС			0,22	0,22	-					1,19	1,19	-		1,19	1,19	-			
1	М	Строительство 5 КЛ-0,4 кВ от ТП-18628 для электроснабжения зарядных станций для электромобилей, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.36, к.1	МКС			0,57	0,57	-					3,29	3,29	-		3,29	3,29	-		0,00	
1	М	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26500 для электроснабжения зарядных станций для электромобилей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, д.1	МКС			0,11	0,11	-					0,37	0,37	-		0,37	0,37	-		0,00	
1	М	Прокладка КЛ 10/0,4 кВ со строительством ТП 10 кВ по ул.Маршала Рыбалко, д.13, в т.ч. ПИР	МКС	20,5	17,6	10,0	12,07	2,04	20%		21,63	2,43	0,94	11,87	10,93	свыше 100%		14,30	14,30	-		
1	М	Создание инфраструктуры для электротранспорта на территории обслуживания ОАО "МОЭСК"	МКС	75,2	73,9	18,6	0,07	-18,51	-100%		10,49	1,35	17,10	-1,00	-18,10	-106%					0,35	
1	М	Прокладка КЛ 0,4кВ от ТП-25665 до врезки (14 КЛ) для разгрузки (или ликвидации) ТП-10715 по адресу: Ленинский пр-кт, д.68/10	МКС	6,2	6,2	2,4		-2,38	-100%		6,24		5,29		-5,29	-100%	5,29		-5,29	-100%		
1	М	Прокладка КЛ 0,4 кВ ТП 11993-вв., ул.Мытная, д.23	МКС	11,8	10,9	5,7	1,34	-4,37	-77%		9,52	0,77	9,23	1,27	-7,96	-86%	10,00	2,04	-7,96	-80%		
2.5.10.	!	НС ТП 6-10 кВ	х	114,0	104,4	61,0	188,1	127,1	209%		-83,8	14,8	60,33	170,96	110,6	183%	41,69	178,19	136,50	327%	0,10	
1	М	Строительство новой ТП взамен существующей ТП-11474	МКС	15,1	10,0	5,5	8,35	2,89	53%		18,48	4,46	3,56	5,47	1,91	54%		9,94	9,94	-		0,00
1	М	Строительство БРТП (взамен РТП 14200) по тип.проекту «БРТП-2х1250», в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Зеленоград, промзона Алабушево	МКС			107,22	107,22	-			141,80		90,79	90,79	-		90,79	90,79	-		0,00	
1	М	Вывод ТП-6850 из зоны строительства по адресу: г.Москва, Кунцево кв.18, корп.3.4(приемка по компенсации потерь)	МКС			16,54	16,54	-					14,28	14,28	-		14,28	14,28	-			
1	М	Строительство новой ТП взамен существующей ТП-11476	МКС	15,4	14,1	5,6	11,23	5,64	101%		2,82	1,31	3,86	8,99	5,13	133%		9,78	9,78	-		
1	М	Строительство новой ТП взамен существующей ТП-13913	МКС	17,3	16,6	13,3	12,91	-0,38	-3%		3,81	0,70	6,24	10,70	4,46	71%		11,29	11,29	-		0,10
1	М	Строительство 2БКТП-630 взамен существующей ТП-10974	МКС	13,9	13,6	5,3	4,26	-1,07	-20%		9,36	3,20	11,54	6,72	-4,82	-42%	11,77	6,95	-4,82	-41%		
1	М	Строительство 2БКТП-630 взамен существующей ТП-11202	МКС	10,7	10,5	4,1	3,59	-0,50	-12%		6,87	3,29	8,87	6,26	-2,61	-29%	9,07	6,47	-2,61	-29%		0,00
1	М	Строительство новой ТП взамен существующей ТП-13903	МКС	17,1	15,1	14,5	12,78	-1,75	-12%		13,95	1,83	5,44	10,31	4,87	90%		11,24	11,24	-		0,00
1	М	Строительство ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР: ул.Наримановская, вл.8, к.1,2	МКС	3,0	3,0	1,4		-1,45	-100%		2,95		2,50		-2,50	-100%	2,50		-2,50	-100%		
1	М	Строительство новой ТП взамен ТП 11742 с переводом нагрузок по адресу: Настасьинский пер., д.9, стр.1	МКС																			
1	М	Прокладка КЛ 10/0,4 кВ со строительством ТП 10 кВ по ул. Академика Бочвара д.15, в т.ч. ПИР	МКС	21,7	21,6	11,2	11,24				30,76	0,03	18,32	17,42	-0,90	-5%	18,35	17,45	-0,90	-5%		0,00
2.6.	!	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	х	3 697,9	3 039,2	1 142,2	1 214,2	72,0	6%		1 825,0	269,7	1 031,44	915,97	-115,5	-11%	983,07	829,30	-153,77	-16%	360,82	
2.6.1.	!	РЗА (включая ПА)	х	1 128,6	1 017,0	201,7	190,9	-10,8	-5%		826,1	72,4	137,25	152,79	15,5	11%	96,35	166,10	69,74	72%	61,74	
1	М	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО, АОСН) ПС Маяковская, ПС Центральная, ПС Сити, ПС Зубовская, ПС Никитская».	ИА	378,5	364,0	8,1	14,47	6,34	78%		349,56	12,26	11,30	12,26	0,96	9%					24,53	
1	М	Комплекс локальной противоаварийной автоматики (АОПО) для предотвращения перегрузок КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2, КЛ 110 кВ Бутырки - Самарская Д. Б.»	ИА	270,4	260,0	5,8	10,34	4,53	78%		249,69	8,76	8,07	8,76	0,69	9%					17,52	
1	М	Ограничение токов короткого замыкания (ОТКЗ) в районе электрической сети ПС-220 кВ №305 "Новобратцево"	ИА	146,2	139,9	3,6		-3,57	-100%		139,88	5,36	5,05		-5,05	-100%					5,36	
1	М	Модернизация и установка устройств АРТ (59 шт.)	ЦЭС	58,9	32,7	17,0	17,02	0,00	0%		15,70	0,00	0,07	0,07			0,07	0,07	0,00	0%	0,00	
1	М	Реконструкция РЗА на ПС Сабурово	ЦЭС	217,6	165,1	126,8	120,50	-6,25	-5%		41,16	44,47	80,00	105,03	25,03	31%	62,00	146,79	84,79	137%	2,72	
1	М	Модернизация дифференциально-фазных защит на ПС №500 "Некрасовка"	ЦЭС	17,5	16,9	12,9	13,58	0,68	5%		3,35	0,50	11,60	12,64	1,04	9%	12,10	13,14	1,04	9%	0,00	
1	М	Модернизация дифференциальных защит линий на ПС Центральные ЭС	ЦЭС	31,8	31,2	21,1	8,54	-12,52	-59%		21,25	0,50	15,60	8,45	-7,15	-46%	16,10	-16,10	-100%		11,61	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция защит трансформаторов с установкой второго комплекта ДЗТ (RET670) на ПС Красные Горки (2 шт.)	ЦЭС	7,7	7,1	6,4	6,43	0,00	0%			0,66	0,53	5,55	5,57	0,02	0%	6,08	6,10	0,02	0%		
2.6.2.	!	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	х	15,6	15,0	9,4	9,5	0,2	2%			5,5	0,5	8,29	12,23	3,9	47%	8,10	8,34	0,24	3%		4,39
1	М	Установка устройств ОМП на ПС ЦЭС	ЦЭС	13,0	12,4	8,9	8,85	0,00	0%			3,52	0,50	7,84	7,84			8,10	8,34	0,24	3%		
1	М	Новое включение устройств определения мест повреждения на подстанциях ЦЭС	ЦЭС	2,7	2,7	0,5	0,68	0,18	35%			4,87		0,45	4,39	3,93	свыше 100%				-		4,39
2.6.3.	!	АСУТП, телемеханика	х	1 310,5	887,0	310,6	354,3	43,6	14%			532,7	159,9	205,21	228,80	23,6	11%	184,15	290,75	106,60	58%		99,69
1	М	Схема телемеханики 19 р-на, в т.ч. ПИР	МКС	305,1	11,6	5,6	9,76	4,19	75%			32,48	117,85	8,55	16,96	8,40	98%	61,52	45,10	-16,42	-27%		89,71
1	М	«Внедрение интеллектуальных систем учёта и других технологий «умных» сетей в пилотных энергорайонах г.Москвы: Щербинка и Люберецкие поля аэрации-Некрасовка».	МКС	59,7	59,7	13,0		-12,96	-100%			59,74		18,00		-18,00	-100%				-		
1	М	Телемеханизация нетелемеханизованных РП	МКС	280,8	252,4	168,6	162,58	-6,00	-4%			88,56	6,81	49,69	49,14	-0,55	-1%	56,50	55,95	-0,55	-1%		0,00
1	М	Реконструкция системы телемеханики КЛ 110-220_500 кВ для ВКС	ВКС	138,5	137,9	28,2	26,39	-1,84	-7%			99,13	0,64	39,02	31,27	-7,75	-20%	7,66	31,91	24,25	317%		1,76
1	М	Развитие автоматизированной системы технологического управления электрическими сетями ОАО "МОЭСК"	ИА	102,4	2,7	2,7	2,73									-				-			
1	М	Реконструкция аппаратных средств АСДУ ENMAC (переход на 64-разрядную аппаратную платформу для 5 версии программного обеспечения ENMAC(Москва))	ИА	5,3	5,8	3,8	4,32	0,54	14%			1,49	0,31	4,12	2,95	-1,17	-28%	4,47	3,26	-1,21	-27%		0,00
1	М	Интеграция в ППК ENMAC унаследованных систем сбора и передачи технологической информации операционных зон для обеспечения функций телеконтроля и телеуправления	ИА	21,8	21,8	1,9	1,88					19,94		1,47	1,59	0,12	9%				-		1,59
1	М	Обеспечение горячего резервирования системы архивирования телеинформации (ENMAC PI)	ИА	7,4	7,4	0,5	0,50					40,97		0,39	0,42	0,03	9%				-		0,42
1	М	Создание системы мониторинга АСУ ТП и МП РЗА на базе технических решений и оборудовании ОАО "АББ Автоматизация" подстанций Централных ЭС-филиала ОАО "МОЭСК"	ЦЭС	16,2	15,6	7,6	13,56	5,99	79%			2,08	0,50	10,52	12,26	1,74	17%	11,02	12,76	1,74	16%		0,00
1	М	Модернизация комплекса ТМ на ПС Борисово, Академическая, Чоботы, Говорово, Жулебино, Левобережная, Фрезер, Динамо, Сокольники, Пенягино для организации передачи телеинформации на ДПП Московского РДУ, ЦУС ОАО "МОЭСК"	ЦЭС	27,4	26,8	22,9	21,20	-1,68	-7%			5,63	0,50	18,57	18,82	0,25	1%	20,98	19,32	-1,66	-8%		0,00
1	М	Реконструкция ТМ на ПС Иловайская, Новоспасская, Самарская, Сити, Лянозово, Менделеево, Миусская, Войковская	ЦЭС	135,9	135,4	42,2	92,19	50,01	119%			42,08	0,50	44,88	79,04	34,17	76%	22,00	79,54	57,54	262%		0,00
1	М	Перевод каналов телемеханики от ПС городской части Октябрьской ОЗ на ЦУС ОАО "МОЭСК"	ЦЭС	22,9	22,9	0,5	0,50	0,00	0%			22,34		0,46	0,46						-		0,46
1	М	Перевод каналов телемеханики от ПС городской части Западной ОЗ на ЦУС ОАО "МОЭСК"	ЦЭС	34,7	34,7	0,1		-0,14	-100%			213,93		0,39		-0,39	-100%				-		
1	М	Перевод каналов телемеханики от ПС городской части Восточной ОЗ на ЦУС ОАО "МОЭСК"	ЦЭС	53,4	53,4	0,5	0,50	0,00	0%			52,82		0,46	0,46						-		0,46
1	М	Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС ЦЭС	ЦЭС	2,0	2,0	0,9	1,89	1,00	113%			70,78		1,51	1,64	0,13	8%				-		1,64
1	М	Внедрение информационно-аналитических модулей ППК ENMAC	ИА	60,7	60,7	4,3	4,30					182,91		3,36	3,64	0,29	9%				-		3,64
1	М	Выполнение дополнительных работ для завершения второго пускового комплекса "Комплексная система обеспечения надежности и противоаварийного управления ОАО "МОЭСК"	ВКС	36,2	36,2	7,4	11,96	4,52	61%			32,77		3,83	10,14	6,31	165%		42,91	42,91	-		
2.6.4.	!	Технологическая связь	х	1 243,2	1 120,1	620,5	659,6	39,0	6%			460,6	37,0	680,69	522,15	-158,5	-23%	694,47	364,11	-330,36	-48%		195,02
1	М	Система гарантированного электроснабжения диспетчерских пунктов ВКС	ВКС	3,3	3,3	1,6	3,09	1,49	93%			0,00		2,71	2,77	0,06	2%	2,71	2,77	0,06	2%		0,00
1	М	Реконструкция каналов связи для ВКС	ВКС	10,1	10,1	4,9	0,03	-4,88	-99%			8,16		6,94	0,01	-6,93	-100%	6,94		-6,94	-100%		0,01
1	М	Реконструкция СКС	ВКС	6,4	6,4	4,6	4,60					1,79	3,90			-		3,90		-3,90	-100%		3,90
1	М	Оборудование студии видеоконференцсвязи ОАО "МОЭСК" по адресу Дербеневская наб., д.7, стр.14	ДУС	3,5	3,5	3,0	2,95					0,51		2,93	2,54	-0,39	-13%	2,93	2,54	-0,39	-13%		
1	М	Построение комплекса видеоконференцсвязи в РЭС Москва	ИА	63,6	61,4	42,8	66,72	23,89	56%			2,99		41,18	56,54	15,36	37%	43,09	59,53	16,44	38%		
1	М	Перенос оборудования связи и переключения каналов связи от энергообъектов ОАО «МОЭСК» до ДЦ филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ из ЦИАЗа ОАО «Мосэнерго» (г. Москва, ул. Саломеческая, д. 15)	ИА	148,3	34,6	34,6	34,62					9,76	4,37			-		4,32		-4,32	-100%		4,37

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	М	Строительство узла доступа на ММТС-9 для сопряжения с сетями операторов связи	ИА	3,9	5,5	4,0	3,79	-0,21	-5%			1,67	0,31	3,30	2,96	-0,34	-10%	3,61	3,27	-0,34	-9%			
1	М	Модернизация систем бесперебойного питания аппаратуры связи и передачи данных (замена ИБП, АКБ, установка LXN преобразователя напряжения, диодной развязки, распределительных панелей с автоматами (на 112 комплектах FOX-515)	ИА	51,2	51,2	1,1	3,05	1,98	184%			257,55		2,38	2,59	0,20	9%						2,59	
1	М	Развитие цифровой производственно-технологической сети связи ЦЭС (строительство ВОЛС на участках : ПС Ростокино - ПС Бутырская, ПС Стрельна - ПС Метростроевская, ПС Выхино - ПС Жулебино - ПС Некрасовка, ПС Сабурово - ПС Курьяново - ПС Люблино)	ЦЭС	30,6	30,6	29,1	26,40	-2,68	-9%			4,22	1,24	23,20	23,20	0,00	0%	24,44	24,44	0,00	0%			
1	М	Реконструкция систем передачи информации для РЗА	ЦЭС	73,2	73,2	38,0	50,25	12,24	32%			20,98	0,50	52,00	43,78	-8,22	-16%	52,50	44,28	-8,22	-16%		0,00	
1	М	Создание технологической сети передачи данных.	ЦЭС	142,7	137,6	62,1	108,90	46,84	75%			28,72	4,28	85,00	95,88	10,88	13%	89,28	100,15	10,87	12%		0,00	
1	М	Создание системы сбора и передачи информации на базе существующих контроллеров (Жулебино)	ЦЭС	33,5	32,9	17,2	28,05	10,86	63%			4,86	0,50	23,80	25,40	1,60	7%	25,90	25,90	0,00	0%			
1	М	Развитие системы сбора и передачи информации с устройств определения мест повреждения ВЛ	ЦЭС	5,2	4,9	4,2	4,25					0,65	0,27	3,65	3,84	0,18	5%	3,93	4,11	0,18	5%			
1	М	Развитие системы сбора и передачи информации с КРАП	ЦЭС	2,2	2,1	1,8	1,78					0,27	0,16	1,60	1,60			1,77	1,77					
1	М	Развитие ЦПТСС ЦЭС для обеспечения каналами диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с целью повышения (сохранения) уровня наблюдаемости и управляемости энергосистемы. Строительство ВОЛС на участках: ПС Динамо, ПС Электрозаводская, Лефортово, Шелепиха, ТЭЦ-21-ПС Коровино-ПС Лианозово-ПС Бескудниково, ПС Сити-ПС Шелепиха-ПС Ходынка, ПС Коньково- ПС Тропарево-ПС Вернадская, ТЭЦ-20-ПС Москворецкая-ПС Даниловская-ПС Павелецкая, ПС Чагино-Кузьминки-Дубровская-Тихорецкая-Чухлинка-	ЦЭС	12,9	12,9	5,2		-5,18	-100%			12,94		7,20		-7,20	-100%							
1	М	Создание технологической сети передачи данных (ПИР и СМР) для нужд телемеханики с использованием ВОЛС, PLC-технологии	МКС	121,0	120,8	24,0	21,58	-2,38	-10%			98,97	4,66	15,00	14,05	-0,95	-6%	19,66	18,71	-0,95	-5%		0,00	
1	М	Создание системы мониторинга сети связи	МКС	30,2	30,2	17,5	17,52					13,63		15,07	15,07								15,07	
1	М	Создание комплекса инженерных систем в технологических помещениях СДТУ МКС - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу ул. Садовническая, д.36, каб.412	МКС	33,3	32,0	30,8	30,78					1,25		28,26	26,46	-1,80	-6%	28,26	26,46	-1,80	-6%			
1	М	Строительство телефонных вводов 100x2 на объектах МКС – филиала ОАО «МОЭСК»	МКС	6,2	6,2	3,0		-3,03	-100%			11,31		5,23	4,35	-0,89	-17%	5,23	4,35	-0,89	-17%		0,00	
1	М	Установка ИБП на 28 объектах	МКС	11,8	11,0	10,5	9,55	-0,99	-9%			1,44	3,33	6,67	5,67	-1,00	-15%	10,00	9,00	-1,00	-10%		0,00	
1	М	Строительство. Модернизация оборудования технологической сети связи, г. Москва, ул. Садовническая д.36, стр.1	МКС				13,48	13,48	-			0,00				-						0,00		
1	М	Строительство локальной вычислительной сети для нужд МКС - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: г.Москва, ул Садовническая, д.13	МКС				0,01	0,01	-			0,00				-						0,00		
1	М	КСПД (Корпоративная сеть передачи данных)	МКС						-							-								
1	М	Развитие системы мониторинга транспортных средств (СМТС) в Москве	ИА	54,5	54,4	46,9	33,62	-13,26	-28%			20,75	10,45	29,62	26,37	-3,24	-11%	41,07	36,82	-4,24	-10%		0,00	
1	М	Построение единой нумерации корпоративной телефонной сети связи ОАО "МОЭСК" М	ИА	12,0	12,0		4,42	4,42	-			7,57				-								
1	М	Создание опорного кольца и сетей агрегации технологической сети передачи данных ОАО "МОЭСК"(Москва)	ИА	383,4	383,4	233,7	190,12	-43,55	-19%			193,09		324,93	169,08	-155,85	-48%	324,93		-324,93	-100%		169,08	
2.6.5.	!	Прочие АСТУ	х						-							-								
2.7.	!	Средства учета, контроля Э/Э	х	1 701,3	1 277,7	86,0	78,1	-7,9	-9%			1 199,6	328,4	46,49	149,44	102,9	221%	34,30	23,33	-10,97	-32%		209,95	
2.7.1.	!	АСКУЭ оптового рынка	х						-							-								
2.7.2.	!	АСКУЭ розничного рынка	х	1 701,3	1 277,7	86,0	78,1	-7,9	-9%			1 199,6	328,4	46,49	149,44	102,9	221%	34,30	23,33	-10,97	-32%		209,95	
1	М	Организация учета по новым присоединениям в ТП с ранее установленной ИИК и ИВКЭ АИИС КУЭ	МКС	2,5	2,5	1,5		-1,52	-100%			2,54		2,15		-2,15	-100%	2,15		-2,15	-100%			
1	М	Программа перспективного развития системы учета РРЭ, ПТК АИИС учета электроэнергии (МКС)	МКС	78,3	78,3	6,6		-6,58	-100%			133,02		9,15		-9,15	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Программа перспективного развития системы учета розничного рынка электроэнергии в РЭС (МКС)	МКС	1 478,5	1 135,6	45,9	45,95					986,17	315,10	8,76	128,68	119,91	свыше 100%				-		201,38
1	М	Организация удаленного сбора данных с си	ЦЭС						-						0,97	0,97	-		0,97	0,97	-		
1	М	Программа перспективного развития системы учета РРЭ (ЦЭС2012)	ЦЭС	28,3	28,3	12,6	11,27	-1,29	-10%			16,50	0,00	1,83		-1,83	-100%				-		0,00
1	М	Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ. РРЭ и ОРЭ (ЦЭС)	ЦЭС	94,0	14,6	10,1	11,87	1,81	18%			7,64	12,37	15,20	12,72	-2,48	-16%	22,26	14,35	-7,92	-36%		8,57
1	М	Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ. РРЭ (ЦЭС2012)	ЦЭС	7,9	7,9	0,3		-0,32	-100%			8,80		0,45		-0,45	-100%				-		
1	М	Организация связи для систем учета РРЭ (ЦЭС)	ЦЭС	11,2	10,6	9,0	9,00	-0,04	0%			1,57	0,48	8,95	7,08	-1,88	-21%	9,44	7,56	-1,88	-20%		
1	М	Организация связи для АИИС КУЭ 2 очередь	ЦЭС	0,5					-			0,46					-	0,46	0,46	0,00	0%		
2.7.3.	!	Прочие средства учета	х						-								-				-		
2.8.	!	Программы по обеспечению безопасности	х	866,6	821,3	226,3	230,5	4,3	2%			590,8	55,7	238,50	198,05	-40,4	-17%	282,23	126,79	-155,44	-55%		128,53
2.8.1.	!	Охрана, обеспечение безопасности	х	757,7	727,0	178,8	180,6	1,8	1%			546,4	35,2	190,46	155,41	-35,0	-18%	217,67	92,78	-124,89	-57%		97,80
1	М	Установка устройств сетевой безопасности на объектах	ИА	3,1	3,1	2,8	2,76	-0,08	-3%			0,32	0,27	2,13	2,12	-0,01	0%	2,40	2,39	-0,01	0%		0,00
1	М	Ограждение территории СУС, по адресу 2-ой Грайвороновский пр-зд, д.2	МКС	4,1	4,1	2,4		-2,36	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Ограждение территории 23 района, по адресу ул. Амурская, д.27, стр.1	МКС	4,1	4,1	2,4	0,66	-1,70	-72%			11,19		3,50	4,44	0,94	27%	3,50	4,44	0,94	27%		0,00
1	М	Ограждение территории 1 а/к УТиМ, по адресу 2-ой Грайвороновский пр-зд, д.6	МКС	4,1	4,1	2,4		-2,36	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Реконструкция оборудования видеонаблюдения и видеозаписи, в т.ч. ПИР, г. Москва ул. Солженицына, 7	МКС	0,4	0,4	0,2		-0,17	-100%			0,37		0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%		
1	М	Установка систем тревожной сигнализации (КТС) на объектах МКС, г. Москва	МКС	0,3	0,3	0,2	0,21	-0,03	-12%			0,10		0,26	0,19	-0,07	-28%	0,26	0,19	-0,07	-28%		0,00
1	М	Создание системы контроля управления доступом (СКУД) административного здания по адресу: ул. Солженицына, д.7	МКС	1,3	1,3	1,0	0,98					0,36		0,88	0,88			0,88	0,88				0,00
1	М	Создание элемент системы контроля управления доступом (СКУД) на 18-ти объектах МКС	МКС	3,1	3,1	1,9		-1,88	-100%			2,65		2,66	2,08	-0,58	-22%	2,66		-2,66	-100%		2,08
1	М	Создание системой видеонаблюдения ТМЦ 14 района УКС ВО по адресу: ул. Полимерная, д.4	МКС	1,0	1,0	0,6	0,83	0,23	40%			0,20		0,84	0,72	-0,12	-14%	0,84		-0,84	-100%		0,72
1	М	Система охранной сигнализации г.Москва	МКС	3,1	1,1	0,3		-0,32	-100%			0,61	2,12	0,52		-0,52	-100%	2,64		-2,64	-100%		2,12
1	М	Ограждение базы 4	МКС	4,1	4,1	1,6		-1,58	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Ограждение базы 5	МКС	4,1	4,1	1,6		-1,58	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Ограждение базы 6	МКС	4,1	4,1	1,6		-1,58	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Ограждение базы 7	МКС	4,1	4,1	1,6		-1,58	-100%			4,13		3,50		-3,50	-100%	3,50		-3,50	-100%		
1	М	Замена КТС охраны	МКС						-								-				-		
1	М	Охрана объектов филиала (установка нового ограждения на ПС Самарская)	ЦЭС	4,5	3,7	1,0	2,57	1,53	146%			1,16	0,63	2,31	2,31	0,00	0%	2,93	2,93	0,00	0%		
1	М	Охрана объектов филиала (установка нового ограждения на ПС Лефортово)	ЦЭС	4,4	3,7	2,8	2,62	-0,23	-8%			1,11	0,56	2,31	2,31	0,01	0%	2,87	2,87	0,01	0%		0,00
1	М	Охрана объектов филиала (установка нового ограждения на ПС Прожектор)	ЦЭС	1,9	1,2	0,9	0,89	0,03	4%			0,35	0,79	0,48	0,51	0,03	6%		1,30	1,30	-		
1	М	Охрана объектов филиала (установка нового ограждения на ПС Лосинка)	ЦЭС	4,6	3,8	2,7	2,71	0,04	1%			1,14	0,60	2,74	2,74	0,00	0%	3,33	3,33	0,00	0%		0,00
1	М	Охрана объектов филиала (кнопки тревожной сигнализации 45 шт.)	ЦЭС	2,7	1,5	0,6	0,59	0,00	0%			0,82		0,54	0,54			0,54	0,54	0,00	0%		
1	М	Программа внедрения автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения"	ЦЭС	654,7	627,0	142,5	157,94	15,43	11%			465,83	23,51	150,00	136,58	-13,42	-9%	173,51	73,90	-99,61	-57%		86,19
1	М	Создание системы обеспечения информационной безопасности АСТУ ОАО "МОЭСК" Москва	ИА	43,8	46,8	7,9	7,90					35,86	6,69				-				-		6,69
2.8.2.	!	Пожарная охрана	х	108,9	94,3	47,5	49,9	2,4	5%			44,4	20,5	48,04	42,64	-5,4	-11%	64,56	34,01	-30,55	-47%		30,73
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-16, 3-я Хорошевская ул., д.5	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			0,59		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%		
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-21, ул. Ижорская, д.9	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			1,17		0,50	0,49	-0,01	-1%	0,50	0,49	-0,01	-1%		0,00
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-16, 3-я Хорошевская ул., д.14	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			0,59		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%		
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-16 (Метростроя Зорге), 3-я Хорошевская ул., д.16	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			0,59		0,50	0,62	0,12	24%	0,50		-0,50	-100%		0,62
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-23, ул. Монтажная, д.1/4	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			1,18		0,50	0,50	0,00	0%	0,50	0,50	0,00	0%		
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора ТЭЦ-12, Бережковская наб., д.4	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			1,18		0,50	0,50	0,00	0%	0,50	0,50	0,00	0%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	М	Реконструкция охранно-пожарной сигнализацией коллектора п/с-17, ул. 1812г, д.15	МКС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			0,59		0,50		-0,50	-100%	0,50		-0,50	-100%		
1	М	Реконструкция систем притяжно-вытяжной вентиляции и дымоудаления в ТМЦ - 11 района.	МКС	9,6	9,1	5,6	5,28	-0,28	-5%			3,27	0,38	7,73	6,67	-1,05	-14%	8,10		-8,10	-100%		7,05
1	М	Работы по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации помещений гаражного бокса	МКС	0,8	0,8	0,7	0,59	-0,07	-11%			0,26		0,72	0,53	-0,19	-27%	0,72	0,53	-0,19	-27%		
1	М	Оборудование системой охранно-пожарной сигнализацией зданий и сооружений 24 района УКС ЮО, СЭРЗиС и филиала СУПП по адресу ул. Дорожная, д.13а	МКС	4,3	4,3	2,1		-2,08	-100%			3,45		3,60	3,43	-0,17	-5%	3,60		-3,60	-100%		3,43
1	М	Оборудование коллекторов охранно-пожарной сигнализацией г. Москва	МКС	9,6	2,9	1,5		-1,49	-100%			2,85	4,60	2,67		-2,67	-100%	7,28	2,10	-5,18	-71%		2,51
1	М	Установка газоаналитического комплекса в помещениях КРУЭ и кабельных полуподвалах на ПС "Ходынка", "Чухлинка", "Стромынка", "Баскаково", "Владыкино", "Никитская"	ЦЭС	38,6	38,6	27,1	33,45	6,33	23%			5,18		26,30	29,90	3,60	14%	26,30	29,90	3,60	14%		0,00
1	М	Оборудование стр. 3 установкой автоматического пожаротушения ПСБ по адресу: Волгоградский пр-т, д.43а	ВКС	21,4	17,2	8,4	10,50	2,08	25%			6,73	12,93	2,13		-2,13	-100%	15,06		-15,06	-100%		14,55
1	М	Выполнение пожарного водоснабжения на ПС Ходынка.	ЦЭС	2,1	1,2	0,2	0,04	-0,17	-81%			1,17	0,77	0,23		-0,23	-100%				-		0,77
1	М	Выполнение пожарного водоснабжения на ПС Войковская.	ЦЭС	13,9	13,1	0,2	0,04	-0,18	-82%			13,05	0,75	0,25		-0,25	-100%				-		0,75
1	М	Выполнение пожарного водоснабжения на ПС Фиди.	ЦЭС	4,4	2,9	0,4		-0,42	-100%			3,15	1,06	0,90		-0,90	-100%				-		1,06
2.9.	!	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	х	87,4	0,1	2,4	0,2	-2,2	-93%			-0,1	0,3	1 071,18	2 131,77	1 060,6	99%	1 071,45	2 132,04	1 060,60	99%		0,00
2.9.1.	!	Консолидация электросетевых активов	х						-							-					-		
2.9.2.	!	Приобретение земельных участков	х						-							-					-		
2.9.3.	!	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)	х	85,0		2,3		-2,3	-100%					1 069,44	2 130,03	1 060,6	99%	1 069,44	2 130,03	1 060,60	99%		
1	М	Компенсация потерь ЦЭС	ЦЭС						-					117,55	185,95	68,40	58%	117,55	185,95	68,40	58%		
1	М	Вынос из пятна КЛ ТП 4396А, Б - ТП 1082А, Б; ТП 4396А, Б - ТП 4994 А, Б по адресу: Химкинский бульвар, д.10	МКС			2,3		-2,32	-100%					2,02		-2,02	-100%	2,02		-2,02	-100%		
1	М	ТЭЦ-11 Проектор (компенсация потерь)	ВКС						-					294,72	294,72	-		294,72	294,72	-			
1	М	Приемка по соглашениям о компенсации потерь (по 15 доп. соглашениям)	МКС	85,0					-					72,06	771,55	699,49	свыше 100%	72,06	771,55	699,49	свыше 100%		
1	М	Приемка по соглашениям о компенсации потерь (Переустройство ВЛ 110 кВ Немчиновка-Барвиха 1,2 и Рублево – Барвиха 1,2 от ПС № 64 «Барвиха» до закрытого переходного пункта в кабель)	ВКС						-					268,85	268,85			268,85	268,85				
1	М	Приемка по соглашениям о компенсации потерь (Переустройство ВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово 1,2 с отп. на участке от опоры №10 до опоры №29 в кабель)	ВКС						-					608,95	608,95			608,95	608,95				
2.9.4.	!	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)	х	2,4	0,1	0,1	0,2	0,1	117%			-0,1	0,3	1,74	1,74			2,01	2,01	0,00	0%		0,00
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Угреша")	ЦЭС	0,1			0,09	0,09	-					0,08	0,08			0,08	0,08				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Сокольники")	ЦЭС	0,1					-					0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Маяковская")	ЦЭС	0,1					-					0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Карачарово")	ЦЭС	0,1					-			0,05		0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Борисово")	ЦЭС	0,1					-			0,05		0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Очаково")	ЦЭС	0,1					-					0,11	0,10	0,00	-2%	0,11	0,10	0,00	-2%		
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Ясенево")	ЦЭС	0,1					-					0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Коньково")	ЦЭС	0,1					-					0,05	0,05			0,05	0,05				
1	М	Выкуп оборудования лизинга (Реконструкция ПС "Чоботы")	ЦЭС	0,1					-					0,11	0,10	0,00	-2%	0,11	0,10	0,00	-2%		
1	М	Выкуп оборудования лизинга (ПС 350 кВ "Каширская")	ЦЭС	0,4					-			0,27		0,05	0,05			0,32	0,32	0,00	0%		0,00
1	М	Выкуп оборудования лизинга (ПС 220 кВ "Полет")	ЦЭС	1,3	0,1	0,1	0,08	0,00	0%					1,09	1,09			1,09	1,09				0,00
1	М	Выкуп оборудования лизинга (М)	ИА						-					0,00	0,00			0,00	0,00				
1											#И/Д												
2.10.	!	Прочие программы и мероприятия	х	4 218,7	3 915,7	1 745,2	1 699,3	-45,9	-3%			2 216,4	1 227,0	1 058,08	1 327,00	268,9	25%	716,04	788,36	72,33	10%		1 541,70
2.10.1.	!	Здания, сооружения	х	3 310,7	2 474,3	515,1	582,2	67,2	13%			1 892,1	487,3	437,81	565,75	127,9	29%	96,19	60,61	-35,58	-37%		992,42
1	М	Рек-ция ПС Южная здание ЗРУ	ЦЭС	295,0	1,3	0,5	0,36	-0,17	-32%			0,91	2,08	0,45		-0,45	-100%				-		2,08
1	М	Устройство маслоприемных устройств и маслобункеров на ПС Кузьминки.	ЦЭС	6,4	5,9	5,1	5,00	-0,09	-2%			0,85	0,44	4,49	4,49	0,00	0%	4,94	4,94	0,00	0%		
1	М	Устройство маслоприемных устройств и маслобункеров на ПС Измайлово.	ЦЭС	8,0	7,2	2,4	4,78	2,38	99%			1,59	0,74	5,32	4,73	-0,59	-11%	6,05		-6,05	-100%		5,47
1	М	Устройство маслоприемных устройств и маслобункеров на ПС Внуково.	ЦЭС	4,8	4,2	3,6	3,64	0,00	0%			0,58	0,46	3,12	3,25	0,13	4%	3,59	3,72	0,13	4%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
5	!	Реновация основного и вспомогательного оборудования	х						-														
6	!	Объем средств, запланированных на инновацию	х						-														
7	!	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	х						-														
8	!	Объемы по аварийному запасу	х						-														
	!	НОВАЯ МОСКВА	х	7 470,6	5 203,1	2 112,7	1 957,1	-155,7	-7%		3 246,0	771,5	1 361,49	2 799,28	1 437,8	106%	1 759,37	3 056,13	1 296,76	74%		480,89	
1	!	Важнейшие проекты	х						-														
1.1.	!	ТПнР ПС 35-330 кВ	х						-														
1.2.	!	ТПнР ЛЭП 35-330 кВ	х						-														
1.3.	!	Новое строительство ПС 35-330 кВ	х						-														
1.4.	!	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ	х						-														
1.5.	!	Программы особой важности (федераль	х						-														
2	!	Программы	х	7 470,6	5 203,1	2 112,7	1 957,1	-155,7	-7%		3 246,0	771,5	1 361,49	2 799,28	1 437,8	106%	1 759,37	3 056,13	1 296,76	74%		480,89	
2.2.	!	Новое строительство объектов 35-330 кВ	х	1 712,9	1 433,4	960,2	900,7	-59,5	-6%		532,8	437,5	438,21	340,64	-97,6	-22%	873,54	751,61	-121,92	-14%		26,51	
2.2.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	462,7	191,8	158,9	168,2	9,3	6%		23,6	49,5	119,06	104,64	-14,4	-12%	168,60	154,18	-14,42	-9%		0,00	
1	НМ	Сооружение ПС «Фетищево» 1 этап: ВЛ 110 кВ «ПС 706 Щапово – ПС Фетищево, в т.ч. ПИР	ЮЭС	110,3	21,4	14,8	16,22	1,45	10%		3,45		6,69	6,69			6,69	6,69				0,00	
1	НМ	Строительство ВЛ 110 кВ "Лесная - Лебедево"	ЮЭС	352,4	170,4	144,1	151,99	7,86	5%		17,02	49,54	112,36	97,94	-14,42	-13%	161,90	147,48	-14,42	-9%		0,00	
2.2.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	х						-														
2.2.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	1 160,8	1 152,2	800,2	732,5	-67,7	-8%		419,7	387,9	317,00	236,01	-81,0	-26%	704,94	597,43	-107,50	-15%		26,51	
1	НМ	Переустройство в кабель участка КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово I,II	ВКС	1 160,8	1 152,2	800,2	732,48	-67,68	-8%		424,51	387,94	317,00	236,01	-80,99	-26%	704,94	597,43	-107,50	-15%		26,51	
2.2.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	х						-														
2.2.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х						-														
2.2.6.	!	ПС 35 кВ (СН1)	х	89,5	89,5	1,1		-1,1	-100%		89,5		2,15		-2,2	-100%							
1	НМ	ПС 35 кВ № 124 "Кокошкино"	ЗЭС	89,5	89,5	1,1		-1,13	-100%		89,47		2,15		-2,15	-100%							
2.3.	!	ТПнР объектов 35-330 кВ	х	2 951,3	2 184,7	491,0	440,8	-50,2	-10%		1 743,9	137,2	298,97	306,74	7,8	3%	208,92	177,59	-31,33	-15%		234,38	
2.3.1.	!	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	х	313,5	310,3	34,7	4,3	-30,4	-88%		306,0	26,3	46,31	4,00	-42,3	-91%							30,25
1	НМ	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лесная Легово" в т.ч. ПИР	ЮЭС	144,1	140,9	1,4	0,96	-0,41	-30%		112,09	26,25	1,31	0,96	-0,35	-27%							27,21
1	НМ	ВЛ-110 кВ "Красногорская - Нахабино 1,2"	СЭС	169,4	169,4	33,3	3,30	-30,02	-90%		347,53		45,00	3,04	-41,96	-93%							3,04
2.3.2.	!	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	х						-														
2.3.3.	!	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	х						-														
2.3.4.	!	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	х						-														
2.3.5.	!	ПС 110-330 кВ (ВН)	х	1 587,1	1 011,5	368,6	357,0	-11,7	-3%		654,5	89,6	213,00	227,95	14,9	7%	208,92	147,59	-61,34	-29%		137,95	
1	НМ	Реконструкция ПС 110 кВ "Сырово" № 617 (1 этап)	ЮЭС	240,4	230,6	20,9	21,73	0,83	4%		208,07	14,56	10,13	13,73	3,59	35%							28,28
1	НМ	Реконструкция ПС № 781 110 кВ "Леонново"	ЗЭС	559,8	268,9	156,1	131,69	-24,44	-16%		136,17	0,01	68,33	44,59	-23,75	-35%	68,33	40,12	-28,22	-41%		4,47	
1	НМ	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ "Теплый Стан" №677	ЮЭС	106,0	67,1	33,0	24,31	-8,67	-26%		29,74		30,54	40,36	9,82	32%	30,54		-30,54	-100%		40,36	
1	НМ	Реконструкция ПС №252 "Переделки", замена 2-х трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, строительство ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР	ЮЭС	250,8	25,1				-		25,11	1,48					1,48	1,48					
1	НМ	Реконструкция ПС № 733 110 кВ "Былово", замена тр-ров 2х10 на 2х40 МВА, рек. ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР	ЮЭС	302,8	292,5	80,5	97,34	16,84	21%		192,71	73,55	34,56	58,21	23,65	68%	39,13	34,92	-4,21	-11%		64,84	
1	НМ	Монтаж БСК на ПС "Лебедево"	ЮЭС	127,3	127,3	78,1	81,90	3,77	5%		0,00		69,43	71,07	1,63	2%	69,43	71,07	1,63	2%		0,00	
2.3.6.	!	ПС 35 кВ (СН1)	х	418,7	394,0	28,6	26,8	-1,8	-6%		367,2	21,4	8,01	22,96	15,0	187%							44,35
1	НМ	Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово	ЮЭС	314,2	289,5	3,8	1,89	-1,88	-50%		278,38	21,38	5,07	1,30	-3,77	-74%							22,69
1	НМ	Реконструкция ПС № 295 Кленово, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА	ЗЭС	104,5	104,5	24,8	24,87	0,05	0%		78,94		2,93	21,66	18,73	свыше 100%							21,66
2.3.7.	!	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	х	631,9	468,9	59,1	52,8	-6,3	-11%		416,1		31,64	51,83	20,2	64%		30,00	30,00				21,83
1	НМ	Реконструкция ПС 110 кВ "Щапово", ЗРУ-10 кВ, монтаж яч., в т.ч. ПИР	ЮЭС	631,9	468,9	59,1	52,79	-6,32	-11%		404,99		31,64	51,83	20,19	64%		30,00	30,00				21,83
2.3.8.	!	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	х						-														
2.4.	!	Технологическое присоединение	х	2 517,8	1 299,1	575,6	549,6	-26,1	-5%		749,6	195,1	521,11	465,79	-55,3	-11%	590,50	461,06	-129,44	-22%		198,18	
2.4.0.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (ВН, СН1)	х						-														
2.4.1.	!	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. (распределить)	х	1 966,9	771,0	347,5	348,4	0,8	0%		422,6	157,4	266,63	263,56	-3,1	-1%	358,90	309,21	-49,69	-14%		110,58	
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №138 "Рязаново", Подольский район, вблизи д. Никульское	ЮЭС	8,7	4,7	3,3	3,69	0,40	12%		0,90	3,46	3,68	3,16	-0,52	-14%	7,14	6,62	-0,52	-7%		0,00	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***								
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%		
1	НМ	Реконструкция РП-10 кВ (ООО "Передовые технологии") монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ., в т.ч. ПИР. Наро-Фоминский район, п. Первомайское	ЗЭС	1,7	1,7	0,6		-0,64	-100%			1,61	5,39	1,43		-1,43	-100%	1,43		-1,43	-100%			5,39	
1	НМ	Реконструкция ПС № 687 "Летово" монтаж 4-х ячеек в нов. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, Сосенский с/о, вблизи д. Николо-Хованское	ЮЭС	2,4	2,4	2,2	2,14	-0,03	-1%			0,07	1,95	0,06		-0,06	-100%	2,01		-2,01	-100%			1,95	
1	НМ	Монтаж двух ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ сооружаемом по договору 7894-409 ПС № 677, "Теплый стан", в т.ч. ПИР.МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	ЮЭС	3,8	3,3	2,7	2,74					0,45	1,47	1,25	2,60	1,35	107%	1,52	2,87	1,35	88%			0,00	
1	НМ	Строительство ЛЭП-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №687 "Летово" до ЗТП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Ленинский район, пос. Коммунарка	ЮЭС	10,0	0,5				-			0,37	1,36				-	1,36		-1,36	-100%			1,36	
1	НМ	Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.1 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Михайлово-Ярцевское с/п вблизи д.Сенькино-Секерино	ЮЭС	1,1	1,1	0,1		-0,06	-100%			1,09		0,08		-0,08	-100%								
1	НМ	Строительство КЛЭП 10кВ, 3-х РП-10кВ, 2-х ЗТП-10кВ, ПС252 Передельцы, уст-ка яч. В ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР г.Московский	ЮЭС	262,5	15,1				-			5,72	3,51				-								3,51
1	НМ	Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС №781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Первомайское	ЗЭС	31,4	25,0	24,1	3,12	-21,00	-87%			28,26		26,54	2,66	-23,88	-90%	26,60		-26,60	-100%			2,66	
1	НМ	Монтаж яч. в РП-10 кВ, ПС №687 "Летово", ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Столбово	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,15	-100%			0,49		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%				
1	НМ	Установка 2-х ячеек в РП-32, ПС №686 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калужское шоссе, с.п. Сосенское, близи д.Столбово	ЮЭС	1,8	1,8	1,0	0,10	-0,91	-90%			1,68		1,51	0,09	-1,42	-94%								0,09
1	НМ	Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС-843 "Говорово", яч. №108 и ПС №677 "Теплый Стан", яч. №42 до РП-10 кВ, в том числе ПИР, МО, Ленинский р-н, в р-не д. Картмазово	ЮЭС	119,3	6,2				-			4,71	6,16				-								6,16
1	НМ	строительство РП-10кВ, строительство ЛЭП-10кВ до ПС 687 Летово, Сосенский с/о, ул.Сосновая стр.4,5	ЮЭС	49,4	5,1	0,0	0,03					0,08	3,83	0,03	0,03			3,86		-3,86	-100%			3,86	
1	НМ	Монтаж яч. в РУ-10 кВ РП ООО "АЦ Киевское" соор. по договору №8514-409 от 03.10.2007г., ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Московский, в р-не д. Румянцево	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,24	-100%			0,52		0,44		-0,44	-100%	0,44		-0,44	-100%				
1	НМ	Установка 2-х яч. в РП-10 кВ "Аргус", ПС №686 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калужское шоссе, Сосенский с/о, вблизи д.Мамыри	ЮЭС	1,7	1,7	0,1	0,10	0,01	6%			1,63		0,13	0,09	-0,05	-36%								0,09
1	НМ	Строительство 2 РП-10 кВ, 8 ПКЛ-10 кВ от ПС №687 "Летово" до нов. 2 РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Мамыри	ЮЭС	160,4	9,2				-			3,92					-								
1	НМ	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы", Реконструкция РТП-5, установка 4-х яч., ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Рассказовка	ЮЭС	334,0	11,4				-			1,78	0,00				-								0,00
1	НМ	Строительство ТП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от яч. ЗРУ-10 кВ ПС 843 Говорово до ТП.в т.ч. ПИР Ленинский район, вблизи д. Румянцево	ЮЭС	37,5	3,2				-			2,70					-								
1	НМ	Реконструкция ПС № 677 "Теплый стан" (монтаж яч. в РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, Москва, ул. Академика Варги, вл. 8	ЮЭС	2,1	2,1	1,1		-1,06	-100%			2,13		1,67		-1,67	-100%	1,67		-1,67	-100%				
1	НМ	Реконструкции ПС №687 "Летово", монтаж 2х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., п. Коммунарка	ЮЭС	3,2	3,2	0,7		-0,71	-100%			3,16		1,07		-1,07	-100%								
1	НМ	Реконструкция ПС №727 Лебедево, ЗРУ-10 кВ (монтаж яч. С ВВ), РП-9 (монтаж 3 яч. с ВВ). Строительств ВКЛ-10 кВ до РП-9, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск	ЮЭС	18,4	18,4	7,4	1,24	-6,13	-83%			17,11	0,34	14,34	0,74	-13,60	-95%	14,68		-14,68	-100%			1,08	
1	НМ	Реконструкция РП-10 кВ (сооруж. для ЗАО "Интерстатус Девелопмент"), монтаж 2-х яч. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с/о	ЮЭС	1,5	1,5	0,9		-0,86	-100%			1,52		1,28		-1,28	-100%	1,28		-1,28	-100%				
1	НМ	Реконструкция РП-Техагроком-3 (монтаж и наладка 2-х ячеек (на разных секциях шин) в РУ-10 кВ), ПС "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., вблизи д.Зименки	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,50	-100%			0,99		0,79		-0,79	-100%	0,79		-0,79	-100%				
1	НМ	Реконструкция ПС-494 "Десна", монтаж 2-х яч., Строительство РП (и монтаж 2-х яч.), 2хПКЛ-10 кВ с ПС-494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Городище	ЮЭС	47,1	45,8	2,2	18,33	16,12	свыше 100%			11,76	1,12	3,42	23,32	19,91	свыше 100%		12,47	12,47					11,97

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			млн.рублей
1	НМ	Реконструкция ПС №252 "Передельцы", ЗРУ-10 кВ, монтаж 2 яч., строительство РП-10 кВ и 2 ПКЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы" до новой РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский район, вблизи д. Лапшинка	ЮЭС	64,3	64,3	39,2	43,75	4,51	11%			12,70	5,69	12,83	12,83			18,52	12,83	-5,69	-31%		5,69
1	НМ	Рек. ПС №377 "Лесная" монтаж 2яч. ЗРУ-10 кВ, ТДК, ДГР, РТП №377 монтаж 2яч. стро-во РП-10кВ, КВЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до ПС №377 "Лесная", монтаж 4яч. в нов. РП-10кВ, КВЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до РТП №37, в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Ценино д. Лесна п/о "Ватушки"	ЮЭС	427,1	209,8	178,1	158,81	-19,30	-11%			40,71	96,32	153,37	136,87	-16,50	-11%	249,69	210,98	-38,71	-16%		22,21
1	НМ	Реконструкция РП-10 кВ, сооруже-м для ЗАО "Анта", монтаж 2-х яч., ПС №677 "Теплый стан" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Никола-Хованское	ЮЭС	4,1	4,1	0,9		-0,92	-100%			4,07		1,38	0,00	-1,38	-100%			-			0,00
1	НМ	Монтаж 2х яч. в РП-10 кВ, сооружаемом по д/ру ТП Ю8-09-302-2736(4810), ПС №14 Апаренки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Развилка	ЮЭС	1,0	1,0	0,5	0,04	-0,50	-92%			0,94		0,77	0,04	-0,74	-95%	0,77		-0,77	-100%		0,04
1	НМ	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, сооруж. по д/ру ТП №9412-409, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в р-не д. Лапшинка	ЮЭС	1,0	1,0	0,5	0,04	-0,45	-92%			0,94		0,77	0,04	-0,73	-95%	0,77		-0,77	-100%		0,04
1	НМ	Реконструкция РП-32, замена 2-х яч. Строительство 2хБКТП, 2хКВЛ-10 кВ от РП-32, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахарское с/п. д. Колотилово	ЮЭС	36,3	56,2	56,2	60,66	4,46	8%			0,71		3,19	34,86	31,67	свыше 100%	3,90	35,57	31,67	свыше 100%		
1	НМ	Реконструкция ПС №843 "Говорово" РУ - 10 кВ, уст-ка 2 ячеек. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Ленинский р-н, д.Румянцево	ЮЭС	54,9	2,5				-			9,47					-	9,47		-9,47	-100%		9,47
1	НМ	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС №377 "Лесная", ВЛ-10 кВ- переход через ВЛ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ПС №377 "Лесная". Реконструкция ПС №377 "Лесная", монтаж 2-х яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Красная Пахра	ЮЭС	32,9	32,1	2,4		-2,41	-100%			32,10	0,71	5,36		-5,36	-100%						0,71
1	НМ	Реконструкция РУ-10 кВ РТП-40, монтаж 2-х яч. Строительство 2 КЛ-10 кВ от РТП-40 до нов. РП, сооруж. по д/ру 7330-409 от 06.03.2007, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Сосенское	ЮЭС	9,7	9,3	2,1	0,05	-2,05	-98%			9,23	0,37	3,15	0,04	-3,10	-99%						0,41
1	НМ	Строительство КТП, ВЛЗ-10 кВ от нов. ТП до ф.21, ПС № 727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи пос. п/х Минзаг (Краснопахорский с/о)	ЮЭС	3,3	3,3	1,4		-1,36	-100%			3,29		2,50	0,13	-2,36	-95%	2,81		-2,81	-100%		0,13
1	НМ	Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, от ПС-687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос.Коммунарка	ЮЭС	16,2	15,0	1,1	0,14	-0,95	-87%			14,76	1,14	1,62	0,12	-1,50	-93%						1,26
1	НМ	Реконструкция ПС №596 "Красногорка" (2 яч.); ТП-1256 (замена тр-ра), РП-22 (замена тр-ра, ТН). Строительство КЛ-10 кВ от ф.11 ПС №596 до ф.3 ПС №592, от ф.2 до ф.15 ПС №596, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября	ЮЭС	45,3	45,3	2,3	2,61	0,34	15%			16,05		0,45	2,38	1,93	свыше 100%						2,38
1	НМ	Строительство РП-10 кВ, 3ТП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы" до нов. РТП, ЗТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №843 "Говорово" до нов. РТП, ЗТП, 2хПКЛ между нов. РТП, ЗТП, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., п. Румянцево	ЮЭС	107,5	103,2	5,8	16,95	11,13	191%			85,70	3,79	9,25	14,54	5,29	57%						18,33
1	НМ	Стр-во РП-10 кВ, 2х КВЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы" ПС № 677 "Теплый стан" до нов. РП, рек. ПС №252 "Передельцы" монтаж ячейки, в т.ч. ПИР, 142784, Московская обл, Ленинский р-н, п. Московский	ЮЭС	52,0	52,0	9,1	33,83	24,72	271%			15,24	2,14	12,59	29,03	16,45	131%			27,87	27,87	-	3,31
1	НМ	ПНР на ПС №687 "Летово", строительство РП 10 кВ, выполнение каб. выходов на ВЛ, Ленинский р-он пос. Коммунарка	ЮЭС	11,5	6,5	0,6		-0,65	-100%			1,51	8,49	1,28		-1,28	-100%	9,77		-9,77	-100%		8,49
2.4.2.	!	Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.	х	177,4	169,1	59,7	79,6	19,8	33%			89,6	6,1	64,22	98,18	34,0	53%	46,67	73,08	26,41	57%		31,84
1	НМ	Реконструкция РП-10 ф. 25 ПС-193 "Троицкая" (замена ячеек), ВЛ-6 кВ ф. 12 РП-10 ПС-193 в пролете оп. 1-12. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., вблизи д. Ботакново	ЗЭС	4,0	3,9	3,0	2,77	-0,21	-7%			1,18	2,37	0,30		-0,30	-100%	2,67	2,37	-0,30	-11%		0,00
1	НМ	Реконструкция ТП № 1219 ПС № 706 "Щапово" замена 2х250 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Щаповский с/п, п. Щапово	ЮЭС	20,9	20,9	2,1	7,06	4,94	233%			20,00		4,71	2,78	-1,92	-41%	4,71		-4,71	-100%		2,78

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	НМ	Строительство 2хБКТП-1000/10/0,4 кВ, ПКЛ-10 кВ от проект. яч ТП ООО "СО Созидатель" ПС №377 "Лесная", ПКЛ-10 кВ от проект.РП ООО "Газпром соинвест" ПС №494 "Десна", ПКЛ-10 кВ от 2х яч. ТП-830, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с.п. Воскресенское, «Дом отдыха «Архангельское»	ЮЭС	34,1	34,1	17,9	30,95	13,01	73%			38,13		15,25	58,00	42,75	280%		54,89	54,89	-		3,10
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.316 с РТП-10 на участке от оп.1 до оп.40 (замена провода), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново	ЮЭС	3,8	3,6	2,8	1,21	-1,58	-56%			1,50	0,22	2,99	1,72	-1,27	-43%	3,21	1,94	-1,27	-40%		0,00
1	НМ	Реконструкция РУ-6 кВ ПС-276 с заменой ячейки ф.3, ПС- 276 "Емцово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Исаково	ЮЭС	1,6	0,9	0,0	0,65	0,61	свыше 100%			0,25	0,49	0,66	0,61	-0,05	-7%	0,78	0,73	-0,05	-6%		0,39
1	НМ	Реконструкция РТП-40 яч.6,17 (установка РВЗ, РФВЗ, МВ, ТТ), ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Коммунарка	ЮЭС	0,6	0,6	0,3		-0,25	-100%			0,56	0,02	0,47	0,46	0,00	0%	0,49		-0,49	-100%		0,49
1	НМ	Реконструкция ЗТП-466, замена тр-ров, ПС №596"Красногорка" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Ерино	ЮЭС	1,1	0,4		0,27	0,27	-			0,08					-						
1	НМ	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.11 ПС-124 "Кокошкино", АПС на ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.11 ПС 124 "Кокошкино", в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н,д. Брехово	ЗЭС	4,1	4,1	2,1	0,57	-1,57	-73%			3,48		3,48	0,53	-2,95	-85%	3,48	0,53	-2,95	-85%		
1	НМ	Строительство перемычки ВЛЗ-10 кВ между ф.7 ПС №727 "Лебедево" и ф.2 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Шарапово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,09		0,08		-0,08	-100%	0,08		-0,08	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛН-0,38 кВ от ТП-1126 (по сущ. опорам), ф.7,ф.15 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.ЛМС	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,48					0,06		0,42	0,42			0,42		-0,42	-100%		0,42
1	НМ	Монтаж 2-х ячеек КСО-298 в РУ-10 кВ РП-99, строительство 2-х КЛ-10 кВ, БКТП-2х1000 кВА без установки тр-ров и монтажа РУ-0,4 кВ, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Столбово	ЮЭС	23,1	23,1	1,3	1,29					21,60		1,27	5,87	4,60	свыше 100%						5,87
1	НМ	Установка 2хКРУН-10 кВ оп.11 ф.36 и ф.8, оп.1 ф.36 и на отпайке на д. Николо-Хованское. Строительство КЛ-10 кВ от яч.36 ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, д. Николо-Хованское	ЮЭС	10,8	4,3	1,5	1,02	-0,50	-33%			3,05		3,49	0,90	-2,59	-74%	3,49	0,90	-2,59	-74%		
1	НМ	Строительство БМКТП 2х630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф.7 ПС №524 "Молчаново", отпайки КЛ-6 кВ от ф.5 ПС №524, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	9,6	9,6	4,8		-4,80	-100%			9,57		7,44		-7,44	-100%	7,44		-7,44	-100%		
1	НМ	Установка КРН в месте отпайки ВЛ-10 кВ от ф.21 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское, вблизи д.Софьино	ЮЭС	1,5	1,5	0,7		-0,75	-100%			1,47		1,16		-1,16	-100%	1,16		-1,16	-100%		
1	НМ	Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №597 "Жулебино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы	ЮЭС	3,3	3,3	0,2		-0,17	-100%			3,35		0,24		-0,24	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.115 с установкой КРУН-10 кВ между опорами 83 и 84, ПС №677 "Теплый Стан" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Румянцево	ЮЭС	1,1	1,0	0,8	0,81					0,16	0,69	0,09	0,09			0,78	0,78				0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.44 (ПС № 677 "Теплый Стан"), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Дудкино	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,41	-100%			1,08	0,03	0,77		-0,77	-100%	0,80		-0,80	-100%		0,03
1	НМ	Реконструкция РП-10 кВ, монтаж 2-х яч. (строящееся для ООО "Аиф-Лэнд", ПС №25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО., Наро-Фоминский р-н, д. Бараново	ЗЭС	4,3	4,0	2,4	2,06	-0,34	-14%			1,90		0,48		-0,48	-100%						
1	НМ	Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 с РП-10 (ф.14 ПС-193 "Троицкая"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ботаково	ЗЭС	0,4	0,4				-			0,37					-						
1	НМ	Монтаж отходящей ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ сооружаемом по договору 7894-409.Строительство КЛ-10 кВ от указанного РП-10 кВ, ПС № 677, "Теплый стан", в т.ч. ПИР,МО,Ленинский р-н, д.Сададьёво	ЮЭС	6,3	9,2	9,2	10,23	1,00	11%			1,11	0,28	7,92	8,14	0,23	3%	8,20	7,97	-0,23	-3%		1,09
1	НМ	Строительство КЛ-6 кВ от яч.7 ПС №596 "Красногорка" до ЗТП-204, КСО-298 с ВкВ, с, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Знамя Октября	ЮЭС	5,7	5,7	2,3	0,24	-2,03	-89%			5,37		4,52	1,95	-2,57	-57%	4,52		-4,52	-100%		1,95
1	НМ	Установка 2-х яч. в РП-10 кВ, строящемся по договору ТП № 9697-409 (ПС-781 "Леоново"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д. Клоково	ЗЭС	2,8	2,8	0,5		-0,48	-100%			2,82		0,72		-0,72	-100%						
1	НМ	Монтаж яч. В РУ-10 кВ РП-16, строительство КЛ-10 кВ от яч. до оп.1, установка опоры, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СНТ "Дудкино"	ЮЭС	1,8	1,8	0,9		-0,89	-100%			1,76		1,40		-1,40	-100%	1,40		-1,40	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	НМ	Строительство ТП 2х1000 кВА, 2-х КЛ-10 кВ с РП-5. Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 с ПС-773 "Былово" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Шишкин Лес	ЮЭС	22,2	20,6	1,0	16,48	15,50	свыше 100%		3,12	1,71	1,40	14,46	13,06	свыше 100%		1,44	1,44	-		14,73
1	НМ	Реконструкция ф.17 д. Чернецкое (Лесные поляны)	ЮЭС	2,5	1,5	1,5		-1,47	-100%		1,34	0,18	0,51		-0,51	-100%	0,70		-0,70	-100%		0,18
1	НМ	Монтаж УУ в яч.-10 кВ РП-9, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Былово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%		0,11		0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	НМ	Реконструкция ПС №687 "Летово" (монтаж ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Николо-Хованское	ЮЭС	1,4	1,4	0,2		-0,21	-100%		1,41		0,48		-0,48	-100%				-		
1	НМ	Монтаж 2-х новых КРУН-10 кВ к КРУН-44 (ф.39) и к КРУН-39 (ф.3), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Десеновский с/о, ТИЗ "Ватулипки"	ЮЭС	3,4	3,4	0,5		-0,51	-100%		3,44		1,17		-1,17	-100%				-		
1	НМ	Установка ячейки КСО-298 в РУ-0,4 кВ РП-14, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	ЮЭС	1,4	1,4	0,2		-0,21	-100%		1,40		0,47		-0,47	-100%				-		
1	НМ	Монтаж яч. КРУН-54, ф.27 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Сосенское	ЮЭС	1,2	1,2	0,1		-0,06	-100%		1,17		0,07		-0,07	-100%				-		
1	НМ	Строительство БМТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ПС №491 "Прудная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с.Михайловское	ЮЭС	2,7	2,7	2,5	3,46	1,00	41%		0,08	0,09	2,17	2,23	0,06	3%	2,26	1,52	-0,74	-33%		0,81
2.4.3.		Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.	х	25,1	24,1	8,7	7,4	-1,3	-15%		16,7	2,1	9,36	4,93	-4,4	-47%	8,91	4,20	-4,71	-53%		2,78
1	НМ	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ с РП-15 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Новогородово	ЮЭС	2,6	2,4	2,2	2,00	-0,16	-7%		0,29	0,00	0,43	0,19	-0,25	-57%	0,43		-0,43	-100%		0,19
1	НМ	Монтаж 2 ячеек в ТП-1228, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Щапово	ЮЭС				0,27	0,27	-		0,42		0,29	0,29	-				-			0,29
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-69, установка в РУ-0,4 кВ РТП-69 КА на 80А, ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п.Московский, д.Румянцево	ЮЭС						-		0,83		0,72	0,72	-		0,72	0,72	-			
1	НМ	Строительство ЛЭП-10 кВ ф.8 РП-28 от ТП-229 до оп.79, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Крекшино п, Озерная ул, дом № 3	ЗЭС						-		0,54				-				-			
1	НМ	Строительство ТП-160/10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Первомайское-2 ПС-811 "Первомайское", АПС-10 кВ, ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Каменка д. ЗАО "Первомайское"	ЗЭС						-		4,25				-				-			
1	НМ	Монтаж ЩО-70 в РТП-52, ПС №252 "Переделы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.Московский	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,09	-100%		0,33		0,25		-0,25	-100%	0,25		-0,25	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.3 от оп. 1 до оп.9 с ПС-227 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Киселево	ЮЭС	0,8	0,2	0,1		-0,06	-100%		0,20	0,53	0,17		-0,17	-100%	0,70	0,53	-0,17	-24%		
1	НМ	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.17 с ПС-706 "Щапово", ВЛЗ-10 кВ от ПС №277 "Есино" ф.3, перевод нагрузок, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Курилово	ЮЭС	0,9	0,9	0,0	0,81	0,77	свыше 100%		0,01	0,02	0,72	0,72			0,73		-0,73	-100%		0,73
1	НМ	Замена тр-ра на 250 кВА в КТП-706 с. Вороново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%		0,29		0,21		-0,21	-100%	0,21		-0,21	-100%		
1	НМ	Монтаж ЛР в месте врезки в ф.115 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%		0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	НМ	Монтаж ЛР в месте отпайки от ф.3 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. Вороново	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%		0,07		0,06		-0,06	-100%	0,06		-0,06	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-577, ПС № 494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Коммунарка	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,45	-100%		0,76		0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-577, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Коммунарка	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,45	-100%		0,76		0,65		-0,65	-100%	0,65		-0,65	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Щапово	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,17	-100%		0,55		0,47		-0,47	-100%	0,47		-0,47	-100%		
1	НМ	Строительство БМТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рыжово	ЮЭС	1,9	1,9	0,1		-0,07	-100%		1,93		0,10		-0,10	-100%				-		
1	НМ	Установка АВ в РУ-0,4 кВ КТП-606, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Десна	ЮЭС	0,0	0,0	0,0		-0,02	-100%		0,03		0,02		-0,02	-100%				-		
1	НМ	Установка КРН в месте отпайки ВЛ-10 кВ ф.10 П №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Красная Пахра	ЮЭС	1,4	1,4	0,7		-0,72	-100%		1,41		1,12		-1,12	-100%	1,12		-1,12	-100%		
1	НМ	Строительство БМТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Софьино	ЮЭС	1,3	1,3	0,6		-0,63	-100%		1,26		0,99		-0,99	-100%	0,99		-0,99	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%				
1	НМ	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №59 "Бороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	ЮЭС	1,4	1,4	0,0		-0,05	-100%			1,45		0,07		-0,07	-100%							
1	НМ	Установка КРУН-10 кВ ф.115 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дудкино	ЮЭС	1,4	1,4	0,3		-0,33	-100%			1,39		0,47		-0,47	-100%							
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-401, ПС №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рыбино, Подольский р-н	ЮЭС	1,4	1,4	0,5	0,11	-0,37	-77%			1,25		1,10	0,11	-0,99	-90%	1,10		-1,10	-100%		0,11	
1	НМ	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-634 №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Былово	ЮЭС	0,5	0,5			-				0,49	0,05			-							0,05	
1	НМ	Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 (ПС-193 "Троицк") до ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от ТП-100/6/0,4 кВ узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Губцево.	ЗЭС	1,0	1,0	0,2		-0,18	-100%			0,94		0,25	0,55	0,30	122%						0,55	
1	НМ	Строительство КТП-250/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6927-6928, ПС № 482 "Дачная", КЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.52-59 от ТП-6928 "Б", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксиньинский с/о, с.Аксиньино	ЗЭС	2,0	2,0	0,4	1,73	1,38	свыше 100%			0,25		0,50	1,57	1,06	210%			1,57	1,57	-		0,00
1	НМ	Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ф.17РП-4 ПС-371 "Кузнецово", ВЛ-0,38 от нового ТП, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ново-Федоровский с/о, д.Яковлевское	ЗЭС	2,1	2,0	1,7	1,61	-0,09	-5%			0,44	1,38	0,11		-0,11	-100%	1,49	1,38	-0,11	-7%		0,00	
1	НМ	Монтаж яч. в РУ-10 кВ ЗТП-433, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Быковка	ЮЭС	1,4	1,4	0,3		-0,27	-100%			1,39		0,43		-0,43	-100%							
1	НМ	Монтаж ячейки в РП-10 кВ, сооруж-го для ЗАО "Фирма Анта" (ПС №677 "Теплый стан"), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Саларьево	ЮЭС	1,5	1,4	0,3	0,90	0,56	164%			0,46	0,08	0,48	0,78	0,30	63%						0,86	
1	НМ	Монтаж 2-х яч.-10 кВ в ЗТП №440; ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рязаново	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,03	-100%			0,64		0,05		-0,05	-100%							
2.4.4.		Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	х	348,4	334,9	159,6	114,2	-45,4	-28%			220,7	29,6	180,91	99,12	-81,8	-45%	176,02	74,56	-101,46	-58%		52,97	
1	НМ	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 12 (ПС-781 "Леоново") от КТП-134 до оп. 4, КТП-134 ,монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-314, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, пос. Птичное	ЗЭС	0,6	0,3	0,1		-0,06	-100%			0,34	0,24	0,09		-0,09	-100%						0,24	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4407, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Воскресенское, д.Расторопово	ЮЭС					-				0,21				-								
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-615, ПС №426 "Марьино", МО, Ленинский р-н, д.Кончеево	ЮЭС					-				0,01				-								
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-891, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Московский	ЮЭС					-				0,00		0,23	0,23	-							0,23	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ БМКТП-770, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Косовка	ЮЭС			0,17		0,17	-			0,07		0,14	0,14	-							0,14	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛИ-0,38 кВ КТП-384, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Гудкино	ЮЭС					-				0,77		0,41	0,41	-			0,33	0,33	-		0,08	
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от оп.29 ф. 1 ВЛИ-0,38 кВ КТП-258 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Большое покровское, дом № 72	ЗЭС					-				0,27		0,11	0,11	-			0,11	0,11	-			
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору ТП № 38-10-302-3242(910655) ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д, дом № 15	ЗЭС					-				0,09				-								
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору ТП № 38-09-302-1982(654) ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Руднево д, Славянская ул, дом № 12	ЗЭС					-				0,09				-								
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по дог. ТП №38-10-302-1835(906254) ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Руднево, ул.Светлая, уч.10	ЗЭС					-				0,07				-								
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-857 ф.2 ПС-193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Конюшково, д. 5	ЗЭС					-				0,34		0,25	0,25	-			0,25	0,25	-		0,00	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1377 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Руднево, ул.Зеленая, д.10	ЗЭС					-				0,79				-								
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1404 ПС-193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Верхнее, ул. Лесная, уч.101	ЗЭС					-				1,58				-								

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-119 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Голохвастово, дом № 27	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (строящейся по дог.ТП 38-11-302-1897(907851)) МТП-1377 ф.12 РП-4 ф.12 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Руднево, ул. Кленовая, дом № 8	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ТП-63/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС-673 "Бараново", ЛЭП-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ивановское, ул. Садовая, уч. 14	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-114 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Акиньино	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-118 ф.Голохвастово ТП-99 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Хмырово, уч. 43	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-1377 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Руднево д, Луговая ул, дом № 18	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-10-302-642(902361) ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Милоково д, ул. Русская деревня, дом № 67	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-389(900778) ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Крекшино п, влад.30	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.2 КТП-311 ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Каменка д, дом № 7	ЗЭС																				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-651, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Подосинки	ЮЭС		0,3																		
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВА в габ. на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. "Первомайский-2" (ПС-811 "Первомайская"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, д. Бараново	ЗЭС		0,8																		
1	НМ	Строительство КТП с тр-м 160 кВА, отп. ВЛ-10 кВ от ф.№3 ПС №706 "Щапово", ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Иванькова	ЮЭС	2,5	2,3		-0,37	-16%				0,34	0,20	1,91	1,62	-0,29	-15%	2,11	0,87	-1,24	-59%		0,95
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. "Кузнецово" оп. 36-36/2 ТП-178, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ново-Федоровский с. о. , д. Кузнецово	ЗЭС	0,1	0,1		-0,02	-100%				0,13		0,03		-0,03	-100%						
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 17 ПС-193 "Троицк", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пучково	ЗЭС	0,2	0,2		-0,04	-100%				0,22		0,06		-0,06	-100%						
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (соор. по д-ру ТП № 38-10-302-3242(910655) ф.14 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Рогозинино	ЗЭС	0,2	0,2							0,14		0,04		-0,04	-100%						
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по дог.ТП 38-10-302-2230(907722) ТП-100/6/0,4 кВ ПС-173 "Троицк", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пучково, ул.Новая, дом № 9	ЗЭС	0,2	0,2		-0,04	-100%				0,25		0,06		-0,06	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф. Деревня оп.1-11 КТП-570, ф. Бараново ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афинеево	ЗЭС	0,6	0,6		-0,12	-100%				0,65		0,16		-0,16	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ф.1,2 КТП-506, ПС-575 «Селятино», замена провода, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рассудово.	ЗЭС	1,4	1,3		-0,30	-38%				0,85	0,01	1,14	0,42	-0,72	-63%	1,15	0,44	-0,72	-62%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-224 ПС № 673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Акиньино.	ЗЭС	1,0	1,0		-0,17	-28%				0,54	0,01	0,85	0,39	-0,46	-54%	0,87		-0,87	-100%		0,40
1	НМ	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-116 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Белоусово	ЗЭС	1,0	1,0	1,0						0,03		0,80	0,85	0,05	6%	0,83	0,76	-0,07	-9%		0,12
1	НМ	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ ф. А от КТП-92 (ПС-575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ожигово	ЗЭС	0,8	0,7		-0,21	-68%				0,64	0,02	0,63	0,09	-0,55	-86%	0,65		-0,65	-100%		0,11
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп. 5-15 ф. 3 КТП-92, ПС №575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ожигово	ЗЭС	0,6	0,6		-0,11	-54%				0,54		0,54	0,09	-0,46	-84%	0,54		-0,54	-100%		0,09

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.2 КТП-100 кВА (стоящей по дог. ТП № 38-10-302-968(903046) ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, д.Каменка	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,13	-100%			0,40		0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-174 (ф.12 ПС-371 "Кузнецово") от оп.2 до оп.10, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Яковлевское	ЗЭС	0,6	0,6	0,2		-0,18	-100%			0,56		0,48		-0,48	-100%	0,48		-0,48	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.56-65, ТП-907, ПС №524 "Молчаново", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,7	0,7	0,3	0,16	-0,15	-47%			0,50	0,20	0,27		-0,27	-100%	0,47		-0,47	-100%		0,20
1	НМ	Реконструкция Вл-0,4 кВ и КТП-698 д. Ворсино	ЮЭС	2,8	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,15	1,24	0,13		-0,13	-100%	1,36		-1,36	-100%		1,24
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-771, монтаж РЩ-0,4 кВ ТП-771, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Красная Пахра	ЮЭС	0,7	0,7	0,6	0,59	-0,03	-5%			0,11	0,52	0,09		-0,09	-100%	0,61	0,52	-0,09	-15%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП №462, ПС №104 "Климовская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Леспроект	ЮЭС	1,3	1,1	1,0	1,01	-0,01	-1%			0,03	0,15	0,92	0,89	-0,03	-3%	1,07		-1,07	-100%		1,04
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-3 от МТП-565 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коротыгино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,01	-0,05	-89%			0,34	0,01	0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		0,01
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.14-17, МТП №1145, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Богоявление	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,18					0,01	0,15			-		0,15	0,15				
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.1-5, МТП №743, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рождественно	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,02	-0,11	-83%			0,22		0,20	0,02	-0,18	-90%	0,20		-0,20	-100%		0,02
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-537 до оп.41, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Починки	ЮЭС	0,2	0,4	0,4	0,39					0,01		0,22	0,34	0,12	55%	0,22	0,34	0,12	55%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.8-18, КТП-556, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Русино	ЮЭС	0,6	0,6	0,6	0,60					0,01		0,46	0,53	0,07	15%	0,46	0,53	0,07	15%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп. №1 до оп.№10, от РП-1, ПС №59 "Вороново", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Безобразово	ЮЭС	0,5	0,1	0,1	0,13						0,46				-	0,46	0,46				0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.60-65, ТП-907, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,3	0,0	0,0	0,04						0,31				-	0,31	0,31				
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.8-47, ТП-928, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ильино	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,52	0,30	140%			0,09		0,40	0,44	0,04	11%	0,40	0,44	0,04	11%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-715, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д.Свитино	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,22	-100%			0,61		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.25-31, КТП-347, ПС № 182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Стрелковское, д.Ивлево	ЮЭС	0,3									0,28				-	0,28	0,28				0,00
1	НМ	Рек-ция ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-455. Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ БМКТП-455, ПС-592 "Знаменская", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.о.Рязановский, д.Старосырово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,25	0,04	0,21		-0,21	-100%	0,25		-0,25	-100%		0,04
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-514 оп.8-11, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Кленовское, с.Сальково	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,14	-100%			0,32		0,26		-0,26	-100%	0,26		-0,26	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-708 до оп.9, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п.Михайлово-Ярцево, д.Новомихайловское	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,46					0,02	0,05	0,35	0,35			0,40	0,40				0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-562 до оп.7, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Кленовский, д.Мешково	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,51	0,10	24%			0,03	0,37	0,10	0,10			0,47	0,47				0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-521 до оп.7, замена вводов, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Щаповское, д.Сатинно-Татарское	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,04	-0,21	-84%			0,49	0,03	0,40		-0,40	-100%	0,43		-0,43	-100%		0,03
1	НМ	Реконструкция МТП-95 РП-4 ПС-371 "Кузнецово" (замена на КТП250 кВА). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рассудово	ЗЭС	1,2	1,2	0,2	0,57	0,36	172%			0,59		0,30	0,50	0,20	66%		0,50	0,50	-		0,00
1	НМ	Реконструкция МТП-94 ПС-371 "Кизнецово" (замена на МТП-250 кВА, АВ) . В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Рассудово	ЗЭС	1,2	1,2	0,3	0,26	-0,07	-22%			0,89		0,30	0,53	0,23	77%	0,23	0,23				0,30
1	НМ	Реконструкция КТП-314 (ПС № 781 "Леоново"), замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, д. Верховье	ЗЭС	1,3	1,2	0,4	0,03	-0,37	-93%			1,17	0,06	1,01	0,02	-0,99	-98%	1,07		-1,07	-100%		0,08

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	НМ	Реконструкция КТП-761, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ф.№ 1 КТП-761 ПС-288 "Каменка", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Юматово	ЗЭС	1,0	1,0	0,3	0,11	-0,22	-68%			0,94	0,89	0,09	-0,79	-90%	0,89		-0,89	-100%		0,09	
1	НМ	Реконструкция ТП-897 (замена тр-ра), ПС №392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Каменка	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,40	0,34		-0,34	-100%	0,34		-0,34	-100%			
1	НМ	Реконструкция КТП-369, замена тр-ра, ПС № 524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	1,0	0,2	0,0		-0,04	-100%			0,15	0,07		-0,07	-100%	0,80		-0,80	-100%		0,74	
1	НМ	Реконструкция КТП №340 монтаж тр-ра 400кВА, ВЛИ-0,38 кВ (ПС №592 "Знаменская"), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Рязаново	ЮЭС	2,5	0,6	0,5	0,47					0,03	2,05	0,01	0,01		2,06	2,06				0,00	
1	НМ	Реконструкция КТП-223, замена тр-ра, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-223, ПС №592 "Знаменская". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-223, в т.ч. ПИР, МО, д. Андреевское, Подольский р-н	ЮЭС	0,2	0,5	0,5	0,09	-0,38	-81%			0,01	0,16	0,01	-0,01	-100%	0,17		-0,17	-100%		0,16	
1	НМ	Реконструкция КТП-2105 (замена тр-ра и на БКТП), ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-2105 до оп.9 (монтаж нов. фидера). Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, ПС №188 "Одинцово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Внуково	ЮЭС	1,8	1,8	0,4		-0,42	-100%			1,75	0,59		-0,59	-100%				-			
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от МТП-119 (ПС-371 "Кузнецово"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Голохвастово, уч.8	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	-0,04	-34%			0,10	0,11	0,06	-0,05	-41%				-		0,06	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-160/10/0,4 кВ (строящейся по дог.ТП № 38-302-1935(906565)) (ПС-193 "Троицкая"), в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клоково, ул. Новоперелкинская, д. 22	ЗЭС	0,2	0,2	0,0		-0,03	-100%			0,18	0,04		-0,04	-100%				-			
1	НМ	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ(в габ.250кВА), ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ ф."Голохвастово" ТП-99 ПС-371 "Кузнецово" до ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Белоусово, ул.Ручейная, влад.19	ЗЭС	0,8	0,8	0,1	0,40	0,27	197%			0,34	0,19	0,35	0,16	84%		0,35	0,35	-			
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп 13 ВЛ-0,4 кВ КТП-305 ПС-193 "Троицкая", в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Жуковка, ГУП ППЗ "Птичное", влад.75	ЗЭС	0,3	0,3	0,0		-0,05	-100%			0,26	0,07		-0,07	-100%				-			
1	НМ	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д. Ивановское.	ЗЭС	3,4	3,4	0,6		-0,57	-100%			3,36	0,85		-0,85	-100%				-			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛ-0,38 кВ КТП-288 ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Настасьино, д.59.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	-0,02	-21%			0,04	0,11	0,08	-0,03	-29%	0,11		-0,11	-100%		0,08	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-306 ПС-193 "Троицкая", в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хатминки,уч.46.	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,50	0,11	27%			0,06	0,34	0,44	0,10	28%	0,34	0,34				0,10	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-134 (ПС № 371 "Кузнецово"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Яковлевское	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	-0,02	-15%			0,05	0,00	0,12	0,21	0,09	73%	0,12	0,21	0,09	71%		0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15 ВЛ-0,38 КТП-315 (ф. 11 ПС № 673 "Бараново"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кривошеино	ЗЭС	0,4	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,19	0,15	0,16	-0,16	-100%	0,31		-0,31	-100%		0,15	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.5 ф.1 КТП-604 (ПС-25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Большое Свинорье	ЗЭС	0,4	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,07	0,26	0,06	-0,06	-100%	0,32		-0,32	-100%		0,26	
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-915 ф.5 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, "Архангельское" СНТ	ЗЭС	0,4	0,0	0,0		0,00	-100%			0,01	0,36	0,01	-0,01	-100%	0,37		-0,37	-100%		0,36	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-174 (ПС-371 "Кузнецово"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рассудово	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,55	-0,03	-4%			0,08	0,48	0,07	-0,07	-100%	0,54		-0,54	-100%		0,48	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 ф. 2 КТП-379 (ПС-811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Елизарово	ЗЭС	0,3	0,3	0,1	0,10	-0,04	-30%			0,19	0,25	0,04	-0,21	-86%	0,25		-0,25	-100%		0,04	
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-107(900717) КТП-100 кВА (ПС-371 "Кузнецово"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Руднево	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,09	-100%			0,36	0,31	0,08	-0,23	-75%	0,31		-0,31	-100%		0,08	
1	НМ	Строительство и реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-325 ПС - 781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с/о, д. Поповка	ЗЭС	0,5	0,5	0,1	0,06	-0,08	-55%			0,44	0,43	0,06	-0,37	-87%	0,43		-0,43	-100%		0,06	

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-300 (ПС № 193 "Троицк"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пучково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,07	0,03	76%			0,05	0,11	0,06	-0,04	-40%	0,11		-0,11	-100%		0,06
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д-ру ТП №38-10-302-1773(905959), ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рогозинино	ЗЭС	0,4	0,4			-0,14	-100%			0,44	0,37		-0,37	-100%	0,37		-0,37	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-857 (ПС-781 "Леоново"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, д. Коношково.	ЗЭС	0,6	0,6	0,5	0,49	-0,05	-9%			0,16	0,54	0,41	-0,13	-24%	0,54		-0,54	-100%		0,41
1	НМ	Реконструкция ТП-99, монтаж ВУ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-99 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Новофедоровское, д. Юрьево	ЗЭС	0,9	0,9	0,9	0,94						0,79	0,79			0,79		-0,79	-100%		0,79
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-214 (ПС-124 "Кокошкино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Брехово	ЗЭС	0,5	0,5	0,5	0,47					0,03	0,45	0,45			0,45	0,45				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-761 ф.6 ПС-288 "Каменка", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Таширское с.п., д. Юмагово	ЗЭС	0,4	0,4	0,2	0,42	0,21	94%			0,01	0,37	0,38	0,01	3%	0,37	0,38	0,01	3%		0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-300 (ПС-193 "Троицк"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с/о, д. Пучково	ЗЭС	0,6	0,6	0,6	0,63						0,54	0,54			0,54	0,54				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ПС № 811 «Первомайское»), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бараново	ЗЭС						-							-				-		
1	НМ	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-228 ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с/о, д. Настасьино	ЗЭС	1,0	1,0	0,3	0,41	0,09	28%			0,60	0,87	0,36	-0,51	-59%	0,87	0,36	-0,51	-59%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 42 КТП 116 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Белоусово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38, соор. по д-ру. № 38-10-302-1237(904329) от 18.06.2010 г., КТП-300, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пучково	ЗЭС	0,1	0,1		0,16	0,16	-				0,13	0,13			0,13		-0,13	-100%		0,13
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. № 38-10-302-485(901758) от 10.03.2010) ф. 12 РП-10 ПС-193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Клоково	ЗЭС	0,2	0,2	0,1	0,17	0,02	17%			0,01	0,15	0,15	0,00	0%	0,15	0,15	0,00	0%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.41 ВЛ-0,38 кВ КТП-116 (ф.16 ПС-371 "Кузнецово"), в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д. Белоусово, ул. Нгжияя.	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-174 ф. 12 ПС-371 "Кузнецово". В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Яковлевское	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-302-3099(910267)) КТП-116 (ф. "Голохвастово" ПС-371 "Кузнецово"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Белоусово	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.1 ВЛ-0,38 кВ КТП-1230 (ф. 42 ПС-813 "Полет") . В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Большое Свинорье	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,12	0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-100 кВА (строящегося по дог. ТП № 38-10-302-1237(904329)). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Пучково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-3242(910655)) ТП-100 кВА (ф.14 ПС-673 "Бараново"). В т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рогозинино	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	0,01	-0,02	-62%			0,05	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ (строящейся по дог. ТП № 38-10-302-3242(910655)) ТП-100 кВА (ф.14 ПС-673 "Бараново"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Рогозинино (до гр. уч. 8)	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,06	0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-160 кВА (строящейся по дог.ТП № 38-302-1941(635)). (ПС-193 "Троицкая"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, д. Клоково	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,05	-100%			0,15	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп.5 ВЛ-0,38 кВ ф.1 КТП-604 (РП-28 ПС-25 "Встреча"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большое Свинорье.	ЗЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,38	0,32		-0,32	-100%	0,32		-0,32	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-100 кВА (строящейся по дог.ТП № 38-302-1773(905959)) (ПС-673 "Бараново"). В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Рогозинино	ЗЭС	0,6	0,6	0,2	0,11	-0,18	-100%			0,59	0,50	0,50	-0,50	-100%	0,50	0,50	-0,50	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-160 кВА (строящейся по дог.ТП № 38-302-1941(635)) с использованием совместной подвески ВЛ-6 кВ ф.12 РП-10 ф.14 (ПС-193 "Троицкая"). В т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское д. Клоково	ЗЭС	0,4	0,1	0,11	-0,01	-7%			0,03	0,02	0,02	-0,02	-100%	0,02	0,02	-0,02	-100%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.6 МТП-19 (ф.17 ПС №575 "Селятино"), в т.ч.ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пахорка, уч.17А	ЗЭС	0,8	0,8	0,3		-0,26	-100%			0,84	0,72	0,72	-0,72	-100%	0,72	0,72	-0,72	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.№6 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-311 (ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каменка, дом № 3	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,16	-100%			0,51	0,43	0,43	-0,43	-100%	0,43	0,43	-0,43	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ЛЭП-0,4кВ ф.2 ПС 781 "Леоново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайское с/п, Поповка д, ул. Дорожная, дом № 31	ЗЭС	0,5	0,5	0,2		-0,16	-100%			0,51	0,43	0,43	-0,43	-100%	0,43	0,43	-0,43	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-224 ф.1 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Акиньино д, дом № 23б	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,17	0,14	0,14	-0,14	-100%	0,14	0,14	-0,14	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ КТП-188 ПС 124 "Коошкино", в т.ч. ПИР, Наро-Фоминский р-н, х.Брехово, ул.Дачная, д.18	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,15	-100%			0,25	0,22	0,22	-0,22	-100%	0,22	0,22	-0,22	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, строящейся по договору ТП №38-10-302-3286(910699) КТП-1230 ПС-813 "Полет", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большое Свинорье, Боровское ш, дом 2	ЗЭС	0,6	0,6	0,4	0,39	0,03	9%			0,19	0,51	0,35	-0,16	-32%	0,51	0,35	-0,16	-32%		0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ ТП-604 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Большое Свинорье, дом № 17А	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,15	-100%			0,26	0,22	0,22	-0,22	-100%	0,22	0,22	-0,22	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛ-0,38кВ КТП-92 (ф.17 ПС №575 "Селятино"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ожигово д, дом № 28А	ЗЭС	0,1	0,1	0,07		-0,02	-19%			0,07	0,11	0,06	-0,06	-49%	0,11	0,11	-0,11	-100%		0,06
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-100/10/0,4 кВ (строящейся по договору ТП №38-11-302-107(900717) ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Руднево д, Кленовая ул, дом № 6	ЗЭС	0,5	0,5	0,3		-0,31	-100%			0,51	0,44	0,44	-0,44	-100%	0,44	0,44	-0,44	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ (строящейся по договору ТП №38-10-302-1835(906254) КТП-1377 ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Руднево, Светлая ул, влад.37	ЗЭС	0,5	0,5	0,3		-0,33	-100%			0,55	0,46	0,00	-0,46	-100%	0,46	0,46	-0,46	-100%		0,00
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ, строящееся по договору ТП № 38-10-302-2912(909553) ПС-193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Пучково д. Морская ул, дом № 1	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	0,06	-0,18	-75%			0,25	0,26	0,26	-0,26	-100%	0,26	0,26	-0,26	-100%		
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-114 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Анкудиново д, дом № 32а	ЗЭС	0,1	0,1	0,03		-0,08	-75%			0,11	0,12	0,12	-0,12	-100%	0,12	0,12	-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ПС №193 "Троицкая", в т.ч. ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, Ботаково д, уч.30в,30б	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,16	-100%			0,28	0,23	0,23	-0,23	-100%	0,23	0,23	-0,23	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по договору ТП 38-11-302-1203(903971) ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, Афанасовка д, дом № 1	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,14	-100%			0,24	0,20	0,20	-0,20	-100%	0,20	0,20	-0,20	-100%		
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1177 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Власово д, Юбилейная ул, дом № 93, 94 А	ЗЭС	0,9	0,9	0,5		-0,49	-100%			0,86	0,73	0,73	-0,73	-100%	0,73	0,73	-0,73	-100%		
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-500 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Большое Покровское д, Лесная ул, дом № 11/2, уч. 11	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%			0,17	0,15	0,15	-0,15	-100%	0,15	0,15	-0,15	-100%		
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-118 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Хмырово д, дом № 33	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%			0,14	0,12	0,12	-0,12	-100%	0,12	0,12	-0,12	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***			
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-571 ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Бараново д. дом № 19г.18	ЗЭС	0,4	0,4	0,3	-0,26	-100%			0,43	0,36	-0,36	-100%	0,36	-0,36	-100%					
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.2 КТП-258 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Большое Покровское д. Лесная ул. дом № 16а	ЗЭС	0,3	0,3	0,2	-0,17	-100%			0,28	0,23	-0,23	-100%	0,23	-0,23	-100%					
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся по договору ТП № 38-10-302-2771(909201) ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Рогозинино д. Луговая ул. дом № 9	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	-0,05	-100%			0,09	0,07	-0,07	-100%	0,07	-0,07	-100%					
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-25/10/0,4 кВ ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Крекшино п, Октябрьская ул. дом № уч.17	ЗЭС	0,7	0,7	0,0	-0,04	-100%			0,70	0,06	-0,06	-100%								
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-116 ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Юрьево д. влад.64	ЗЭС	0,4	0,4	0,4	0,41				0,03	0,04	0,36	0,32	свыше 100%	0,36	0,36	-				
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ строящейся по договору ТП № 38-11-302-1348(904050) ПС №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Крекшино д. дом № 3А	ЗЭС	0,1	0,1	0,0	-0,01	-100%			0,14	0,01	-0,01	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.22, МТП-521, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сатино-Татарское	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	-0,04	-100%			0,09	0,07	-0,07	-100%	0,07	-0,07	-100%					
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-384, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Губкино	ЮЭС	0,6	0,6	0,3	-0,35	-100%			0,58	0,49	-0,49	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, МТП-722, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ясенки	ЮЭС	0,7	0,7	0,0	-0,02	-100%			0,67	0,03	0,33	0,30	свыше 100%						0,33	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-708, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Исаково	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,13	-0,03	-17%			0,00	0,29	0,12	-0,17	-60%	0,29	0,12	-0,17	-60%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.102, КТП-564, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новогромово	ЮЭС	0,7	0,7	0,0	-0,02	-100%			0,67	0,03	0,33	0,30	свыше 100%						0,33	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцево, д.Исаково	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	-0,19	-100%			0,43	0,36	-0,36	-100%	0,36	-0,36	-100%					
1	НМ	Строительство и Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-663, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, Краснопахорский с/о, д.Шахово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	-0,16	-100%			0,37	0,01	0,30	-0,30	-100%	0,31	-0,31	-100%			0,01	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №533, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Киселево	ЮЭС	0,7	0,6	0,5	0,53	-0,01	-2%			0,03	0,54	0,02	-0,02	-100%	0,57	0,54	-0,02	-4%		0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-718, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Голохвастово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	-0,13	-100%			0,29	0,24	-0,24	-100%	0,24	-0,24	-100%					
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-907, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	-0,16	-100%			1,87	0,30	-0,30	-100%	0,30	-0,30	-100%					
1	НМ	Строительство отпайки от проектируемой ВЛ-0,4 кВ ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,13	-0,02	-13%			0,03	0,14	0,04	-0,04	-100%	0,18	0,14	-0,04	-21%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №Ю8-09-302-4962(3483), ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Кленовский, с.Кленово	ЮЭС	0,2	0,2	0,07	-0,04	-34%			0,22	0,02	0,04	-0,12	-72%	0,18	-0,18	-100%			0,06	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №Ю8-10-302-6012(905573), ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Роговское, д.Каменка	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,25				0,03	0,22	0,22		0,22	-0,22	-100%			0,22		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 ф2 БМКТП-721, ПС №59 "Вороново", МО, Подольский р-н, Вороновское с/п, д.Ворсино	ЮЭС	0,2	0,0	0,0	0,02	-0,01	-34%			0,01	0,13	0,05	0,02	-0,03	-62%	0,18	0,15	-0,03	-17%	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5, КТП-226, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Малыгино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,31				0,01	0,02	0,24	0,24		0,27	0,27				0,00	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Богородское	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	-0,16	-100%			0,37	0,30	-0,30	-100%	0,30	-0,30	-100%					
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-3, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2	-0,20	-100%			0,44	0,36	-0,36	-100%	0,36	-0,36	-100%					

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. Вороново	ЮЭС	0,4	0,1	0,0	0,08	-0,03	-100%			0,08	0,24	0,07	0,02	-0,07	-100%	0,31	0,24	-0,07	-23%		0,00	
1	НМ	Строительство ВЛИ 0,38 кВ от КТП №530, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Щаповское, д.Сатино-Русское	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08	0,01	21%				0,06	0,00	0,02	0,01	свыше 100%	0,06		-0,06	-100%		0,07	
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП№347,ПС №182 "Гусево", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.о.Стрелковский, с.Покров	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,13	0,02	14%					0,14	0,11	-0,03	-20%	0,14	0,11	-0,03	-20%		0,00	
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ, КТП-1456, ПС №596 "Красногорка", в т.ч ПИР, МО,Подольский р-н, д.Девятское, ДПК "Черемухи" уч.13	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-377, ПС №592 "Знаменская", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н,с.Остафьево	ЮЭС	0,3	0,2	0,2	0,19	-0,01	-5%			0,03	0,05	0,19	0,16	-0,02	-13%	0,23		-0,23	-100%		0,21	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-703, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	ЮЭС	0,4	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07	0,27	0,06		-0,06	-100%	0,33	0,27	-0,06	-17%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1232, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцевское, д.Терехово	ЮЭС	0,2	0,0				-			0,00	0,18				-	0,18		-0,18	-100%		0,18	
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-413, ПС №592 "Знаменская", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.Остафьево	ЮЭС	0,4	0,0	0,0		0,00	-100%			0,02	0,35	0,01		-0,01	-100%	0,36	0,35	-0,01	-2%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.11, КТП-789, ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Роговское с/п., д.Горнево	ЮЭС	0,3					-			0,06	0,28				-	0,28		-0,28	-100%		0,28	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. по д-ру №Ю8-09-302-4958(3247), ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Кленовское с/п, с.Кленово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%			0,22		0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ соор. по д-ру №Ю8-10-302-6012(905573), ПС № 527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Роговский, пос.ВИМ "Каменка"	ЮЭС	0,5	0,2	0,1	0,02	-0,07	-75%			0,15	0,32	0,13	0,00	-0,13	-100%	0,45	0,32	-0,13	-29%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1233, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Щаповский с.о., д.Александрово	ЮЭС	0,6	0,6	0,4	0,43							0,48	0,38	-0,10	-20%	0,48	0,38	-0,10	-20%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-38, ПС №494"Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пос.Воскресенское	ЮЭС	0,6	0,6	0,5	0,52					0,03	0,45				-	0,45	0,45					
1	НМ	Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. №30, ПС № 494 "Десна", ВЛИ - 0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, д.Расторопово	ЮЭС	1,2	1,0	0,8	0,89	0,11	13%			0,12	0,42	0,50	0,48	-0,02	-4%	0,92		-0,92	-100%		0,90	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ КТП-2109, ПС №813 "Поле", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Изварно	ЮЭС	0,5	0,5	0,1		-0,12	-100%			0,47		0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5, КТП-508, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прокшино	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,23	-100%			0,51		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.60, МТП-722, ф.20 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ясенки	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,12	-0,11	-48%			0,00		0,21	0,11	-0,10	-47%	0,21	0,11	-0,10	-47%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.34 МТП-514, ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам от МТП-514 до оп.34), ф.13 РП-3, ф.5 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Сальково	ЮЭС	0,8	0,8	0,5		-0,45	-100%			0,08		0,66	0,70	0,05	7%	0,66	0,70	0,05	7%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ МТП-789, ф.6 ПС №615 "Бутры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Горнево	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11					0,03		0,11	0,10	-0,01	-5%	0,11	0,10	-0,01	-5%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.8 РП-13, ф.9 ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	0,5	0,5	0,0		-0,01	-100%			0,50		0,02		-0,02	-100%							
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1145, ф.2 РП-17, ф.4 ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Богоявление (Курочкина М.В.)	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,02	-100%			0,57		0,02		-0,02	-100%							
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. КТП, ф.2 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д.Плесково	ЮЭС	0,5	0,5	0,0		-0,01	-100%			0,50		0,02		-0,02	-100%							
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.89, МТП-703, ф.5 РП-13, ф.9 ПС № 527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,23	-100%			0,50		0,42		-0,42	-100%	0,42		-0,42	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года			
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Осталось профинансировать по результатам отчетного	всего		Отклонение ***		план**			факт***	Отклонение ***	
						план**	факт***	млн.рублей	%	млн.руб.	%					план**	факт***	млн.руб.	%					млн.рублей	%
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1145, ф.2 РП-17, ф.4 ПС № 527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Богоявление (Гулицкая Ю.А.)	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,02	-100%			0,59		0,02	0,37	0,34	свыше 100%							0,37	
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 КТП-515, ВЛИ-0,38 кВ (по суш. опорам от КТП-515 до оп.11), ф.13 РП-3, ф.5 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Чегодаево	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,02	-100%			0,58		0,02		-0,02	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ф.5 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16					0,00		0,21	0,15	-0,07	-31%	0,21			-0,21	-100%			0,15
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.34, БМКТП-634, ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Былово	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,11	-0,11	-50%			0,01		0,20	0,10	-0,10	-52%	0,20	0,10		-0,10	-52%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ БМКТП-698, ф.1 РП-1, ф.11 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ворсино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,17	0,05	38%			0,01		0,22	0,14	-0,08	-36%	0,22			-0,22	-100%			0,14
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ БМКТП-698, ф.1 РП-1, ф.11 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ворсино (Бурда Р.И.)	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,16	0,08	106%			0,18		0,14	0,14	-0,01	-4%	0,14	0,14		-0,01	-4%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ БМКТП-698, ф.1 РП-1, ф.11 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ворсино (Подлесных А.Т.)	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,05	-100%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10			-0,10	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ МТП-568 в сторону жилого дома, ф.3 с ПС № 524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Чириково	ЮЭС	0,2	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,25		0,01		-0,01	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ МТП-514, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сальково	ЮЭС	0,3	0,3	0,0		-0,01	-100%			0,33		0,01		-0,01	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.26, КТП-720, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Семенково	ЮЭС	0,5	0,5	0,3	0,28					0,01		0,42	0,25	-0,17	-40%	0,42	0,25		-0,17	-40%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-762, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Богородское	ЮЭС	0,6	0,6	0,0		-0,02	-100%			0,60		0,02		-0,02	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.61, КТП-564, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новогромово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,10					0,01		0,10	0,09	-0,01	-11%	0,10	0,09		-0,01	-11%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.40 ВЛ-0,38 кВ, МТП-743, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рождественно	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,17		0,28	0,14	-0,14	-51%	0,28			-0,28	-100%			0,14
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Каменка	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,15	-100%			0,32		0,27		-0,27	-100%	0,27			-0,27	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.8, КТП-664, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорский с/о, д.Шарапово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,12					0,04		0,14	0,11	-0,04	-25%	0,14			-0,14	-100%			0,11
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суш.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-708, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новомихайловское	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,18					0,01		0,26	0,16	-0,10	-38%	0,26	0,16		-0,10	-38%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Кленовское, с.Кленово (Захаров А.М.)	ЮЭС	0,3	0,3	0,2		-0,15	-100%			0,33		0,28		-0,28	-100%	0,28			-0,28	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Кленовское, с.Кленово (Кочергин А.В.)	ЮЭС	0,6	0,6	0,4		-0,35	-100%			0,59		0,50		-0,50	-100%								
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суш.ВЛ-0,38 кВ, МТП-558, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Кленовский, д.Никоново	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,07	-100%			0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14			-0,14	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от суш.ВЛ-0,38 кВ, КТП-36, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Кузовлево	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,38	0,27	236%			0,02		0,21	0,33	0,12	55%	0,21			-0,21	-100%			0,33
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.15, БМКТП-725, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,14	-0,13	-48%			0,01		0,24	0,13	-0,12	-48%	0,24			-0,24	-100%			0,13

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%	
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проект.КТП, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	1,1	1,1	0,0		-0,03	-100%				1,09	0,04		-0,04	-100%							
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, КТП-510, ПС № 494 "Десна", МО, Ленинский р-н, д.Сосенки	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,29							0,27	0,31	0,04	13%	0,27	0,31	0,04	13%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.12, КТП-406, ПС №138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Рязановское с/п, д.Никольское	ЮЭС	0,2	0,2	0,0	0,21	0,21	свыше 100%				0,00	0,01	0,19	0,18	свыше 100%							0,19
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-564, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Вороновское с/п, д.Новогромово	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,23	-100%				0,51	0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-925, монтаж ЩО-70, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Кленовское с/п, с.Кленово	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,55	-100%				1,00	0,85		-0,85	-100%	0,85		-0,85	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-593, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Кленовское с/п, д.Вяткино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.5, КТП-509, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Вороновское с/п, д.Косовка	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-63, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Михайлово-Ярцевское с/п, д.Акулово	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,48	0,25	108%				0,01	0,43	0,43	0,00	-1%	0,43		-0,43	-100%			0,43
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.19, БМКТП-471, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Кленовское с/п, с.Кленово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, БМКТП-651, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, д.Подосинки	ЮЭС	0,5	0,5	0,0		-0,01	-100%				0,51	0,02		-0,02	-100%							
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, БМКТП-634, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, с.Былово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,07	0,00	-5%				0,00	0,14	0,06	-0,08	-55%	0,14		-0,14	-100%			0,06
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-711, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, д.Красная Пахра	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-1143, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Роговский с.о., п.Рогово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%				0,25	0,22		-0,22	-100%	0,22		-0,22	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.26, КТП-1111, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорский с.о., с.Красная Пахра	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,08	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ф.12 РП-3, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Кленовское с/п, д.Зыбино	ЮЭС	0,3	0,3	0,2		-0,15	-100%				0,34	0,29		-0,29	-100%	0,29		-0,29	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.34, КТП-659, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, д.Поляны	ЮЭС	0,3	0,3	0,2	0,32	0,17	110%				0,00	0,29	0,29	0,01	2%	0,29		-0,29	-100%			0,29
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.9, КТП-659, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Вороновское с/п, д.Сахарово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%				0,17	0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, ЗТП-708, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Исаково	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,00	0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.55, КТП-406, ПС №138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Никольское	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,38						0,01	0,39	0,34	-0,05	-12%	0,39	0,34	-0,05	-12%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.33, МТП-521, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сатино-Татарское	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,19						0,01	0,17	0,17	0,00	1%	0,17		-0,17	-100%			0,17
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-538, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Давыдово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,11	0,06	110%				0,00	0,10	0,10	0,00	0%	0,10		-0,10	-100%			0,10
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ РП-1, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Безобразово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,06	-100%				0,14	0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей		
1	НМ	Строительство ТП-25/6/0,4 кВ в габаритах 100 кВА, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 РП-10 ПС-193 "Троицкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Пучково д. дом № 12а	ЗЭС	0,8	0,8	0,5	-0,49	-100%			0,83	0,70	-0,70	-100%	0,70		-0,70	-100%				
1	НМ	Строительство МТП-40/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 160 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.4 ф.1 РП-1, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Безобразово	ЮЭС	2,3	2,3	0,1	-0,08	-100%			2,34	0,11	-0,11	-100%			-					
1	НМ	Строительство КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, Подольский район, д. Страдань	ЮЭС	1,8	1,8	0,1	-0,06	-100%			0,14	1,44	0,12	-0,12	-100%	1,56		-1,56	-100%		1,44	
1	НМ	Строительство КТП (тр-р 160 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.3 с РП-27, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово	ЮЭС	2,0	2,0	0,5	-0,51	-100%			2,02	1,00		-1,00	-100%	1,00		-1,00	-100%			
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 с ПС "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Варварино, Подольский р-н	ЮЭС	2,8	0,9						0,98	1,58				1,58	1,58				0,00	
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от фид.№7 с РП-8 (ПС №59 "Вороново"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Троица	ЮЭС	2,3	2,3	0,1	0,79	0,74	свыше 100%		0,40	0,46	1,56	1,56		1,59	1,59				0,00	
1	НМ	Строительство КТП 160/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ с РП-23 (ПС №527 "Кресты"), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Богородское	ЮЭС	1,3	1,2	0,4	0,09	-0,32	-77%		1,11	0,04	0,78	0,08	-0,70	-89%	0,82		-0,82	-100%		0,13
1	НМ	Строительство КТП -400/6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.16 с РП-3, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	1,9	0,6	0,0	0,01	-0,03	-83%		0,62	1,09	0,09	0,01	-0,08	-94%	1,17	1,09	-0,08	-7%		0,00
1	НМ	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ с РП-3 ПС №524 "Молчаново", ВЛИ-0,38 кВ. Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 5, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. Кленово	ЮЭС	2,8	2,7	2,5	2,55				0,03	0,08	1,34	2,23	0,88	66%	1,43	0,77	-0,66	-46%		1,54
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-32 ПС-727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Красное	ЮЭС	1,6	1,5	0,6		-0,60	-100%		1,48	0,08	1,18		-1,18	-100%	1,25		-1,25	-100%		0,08
1	НМ	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ ф.5 с ПС-524 "Молчаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,9	0,0	0,0	0,01				0,21	0,01	0,01			0,22		-0,22	-100%		0,22	
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.21 с ПС-727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Раево, Подольский р-н	ЮЭС	5,7	5,6	2,4		-2,39	-100%		5,60	0,10	4,39		-4,39	-100%	4,49		-4,49	-100%		0,10
1	НМ	Строительство МТП-160-6/0,4, отпайки от ВЛЗ-10 кВ ф.2 с РП 23, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №527 "Кресты" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Роговское с/п, д.Петрово	ЮЭС	1,1	1,0	0,1	0,76	0,64	свыше 100%		0,35	0,03	0,80	0,67	-0,13	-16%	0,83		-0,83	-100%		0,70
1	НМ	Реконструкция КТП 192, замена на КТП-100-10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-192, ПС №727 "Лебедево" в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Малыгино	ЮЭС	0,3	1,1	1,1	0,27	-0,82	-75%			0,03	0,27	0,25	-0,02	-8%	0,29	0,21	-0,08	-27%		0,06
1	НМ	Строительство КТП-6/0,4-160, ВЛЗ-6 кВ от фид.4 с ПС №59 "Знаменская" до нов. КТП, ЛЭП-0,38 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Остафьево	ЮЭС	3,4	3,2	0,0	2,48	2,47	свыше 100%		0,62	0,17	2,16	2,16		2,32	2,32					0,00
1	НМ	Ст-ка КТП с тр-м ТМГ-250/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.36 Летово до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Прокшино	ЮЭС	3,6	3,1	1,2	0,89	-0,30	-25%		0,92	1,17	1,05	0,27	-0,78	-74%	1,96	1,18	-0,78	-40%		0,00
1	НМ	Строительство ТП-160-10-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.11 с ПС-494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ от КТП-425, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Пыхчево	ЮЭС	1,7	8,2	8,2	1,11	-7,11	-86%		0,52	0,55	0,75	0,40	-0,35	-46%	1,30	0,55	-0,75	-58%		0,40
1	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ЛЭП-10 кВ ф.36, ВЛ-0,4 кВ от КТП-506 ПС № 687 "Летово" в т.ч. ПИР д.Николо-Хованское, Ленинский р-н	ЮЭС	2,6	2,6	2,3	2,00	-0,31	-13%		0,22		2,10	1,71	-0,39	-19%	2,10	1,71	-0,39	-19%		
1	НМ	Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ПС № 252 "Передельцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Московский, д.Лапшинка	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,63	-0,05	-7%		0,13		0,66	0,55	-0,11	-16%	0,66		-0,66	-100%		0,55
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ПС №494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Яковлево	ЮЭС	2,8	2,8	0,1	1,70	1,61	свыше 100%		0,98		0,13	1,54	1,42	свыше 100%						1,54
1	НМ	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.16 ПС №426 "Марьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Верхнее Валухево	ЮЭС	1,3	1,3	0,1		-0,05	-100%		1,25		0,08	0,07	-0,01	-7%						0,07

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	НМ	Реконструкция КТП-891, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от КТП-891 ПС № 252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Лапшинка	ЮЭС	4,8	4,8	4,4	4,39					0,30		3,77	3,77			3,77	3,77				0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от 15-36, КТП-460, ПС №592 "Знаменская" в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, ул.Западная	ЮЭС	0,6	0,5	0,2		-0,23	-100%			0,52	0,05	0,42		-0,42	-100%	0,47		-0,47	-100%		0,05
1	НМ	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-204, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, п.Фабрики им.1-го Мая, Подольский р-н	ЮЭС	1,0	0,9	0,1	0,48	0,35	271%			0,34	0,12	0,35	0,41	0,06	17%	0,48		-0,48	-100%		0,54
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.6-13, КТП-699, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бабенки	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,22	-100%			0,48		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-495, ПС №425 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Товарищево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%			0,23		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-495 от оп. 7 до оп. 17, ПС №425 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Товарищево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,10	-100%			0,23		0,19		-0,19	-100%	0,19		-0,19	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-537, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, д.Починки, Подольский р-н	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,26	0,05	0,21		-0,21	-100%	0,26		-0,26	-100%		0,05
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.17-22, МТП-722.Строительство отпайки от оп.17 ВЛ-0,38 кВ, МТП-722 ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ясенки	ЮЭС	1,0	1,0	0,4	0,76	0,35	83%					0,60	0,69	0,09	15%	0,60	0,69	0,09	15%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.95-105, КТП-413, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Рязановское с.п., с.Остафьево	ЮЭС	0,3	0,3	0,0		-0,01	-100%			0,32		0,01		-0,01	-100%						
1	НМ	Реконструкция КТП-6895, замена тр-ра ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Аксиньинский с/о, д.Палицы	ЗЭС	1,3	0,3	0,2	0,17	-0,02	-11%			0,12		0,03		-0,03	-100%						
1	НМ	Реконструкция МТП-118(замена на тр-р 100кВА) ПС-371 "Кузнецово", ВЛ-0,38 кВ МТП-118 от РУ-0,38 кВ до оп. 10, 15 (10/1, 10/2, 11/1). Строительство ВЛ-0,38 кВ МТП-118 от оп.13 ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хмырово.	ЗЭС	2,0	2,0	0,8	0,47	-0,28	-37%			1,50		0,79	1,12	0,32	41%		0,40	0,40			0,72
1	НМ	Реконструкция ТП-450 (замена тр-ра), ПС №139 "Щербинка", в т.ч. ПИР, МО, г.Щербинка, ул.Кооперативная	ЮЭС	1,4	1,4	0,3	1,19	0,92	348%			0,19		0,42	1,02	0,60	145%						1,02
1	НМ	Реконструкция МТП-663 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ оп.4-37-5, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Шахлово	ЮЭС	1,2	1,2	0,7	1,18	0,50	75%			0,01		0,97	1,05	0,08	8%	0,97		-0,97	-100%		1,05
1	НМ	Реконструкция КТП-417 (замена тр-ра). Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-417 ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.Московский, д.Дудкино	ЮЭС	1,6	1,6	1,6	1,53	-0,03	-2%			0,04		1,37	1,33	-0,04	-3%	1,37	1,33	-0,04	-3%		
1	НМ	Реконструкция КТП-748 (замена тр-ра), ВЛ-0,38 кВ до оп.1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ до оп.1, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Пушкино	ЮЭС	1,2	1,2	1,2	1,17					0,02		1,00	1,03	0,03	3%	1,00	1,03	0,03	3%		0,00
1	НМ	Реконструкция МТП-525 (замена тр-ра и на КТП), ПС № 280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Троицкое	ЮЭС	1,1	1,1	1,1	0,99	-0,06	-6%			0,02		0,91	0,85	-0,05	-6%	0,91		-0,91	-100%		0,85
1	НМ	Реконструкция КТП-815 (замена тр-ра и на БМКТП), ВЛ-0,38 кВ от КТП-815 до оп.10. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Городище	ЮЭС	2,1	2,1	0,1	0,04	-0,08	-67%			2,14		0,15	0,04	-0,12	-77%						0,04
1	НМ	Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.5 ПС №524 "Молчаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	1,8	1,8	1,8	1,78	0,01	1%			0,05		1,52	1,55	0,03	2%	1,52	0,54	-0,98	-65%		1,01
1	НМ	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от оп 19 ВЛ-0,4 кВ КТП-224 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Аквиньшино, д.45, д.44	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,02	-100%			0,13		0,03		-0,03	-100%						
1	НМ	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ (в габ. на 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.8 РП-28 ПС-25 "Встреча", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. с-за Крекшино, Дорожная	ЗЭС	0,9	0,9	0,6	0,71	0,13	22%			0,19		0,53	0,61	0,08	15%		0,61	0,61			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.22 ВЛ-0,38 кВ ТП-228 ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Настасьино д. дом № 43.	ЗЭС	0,1	0,1	0,1	0,09	-0,02	-21%			0,04		0,11	0,08	-0,03	-29%	0,11		-0,11	-100%		0,08
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д-ру №38-09-302-1941(635), ПС №193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., д.Клоково	ЗЭС	0,6	0,6	0,1		-0,12	-100%			0,64		0,16		-0,16	-100%						

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.руб.	%			
1	НМ	Строительство КВЛ-0,38 кВ от ТП-178 ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Новофедоровское, д. Яковлевское	ЗЭС	1,2	1,2	0,4	0,43					0,67	0,30	0,89	0,59	198%		0,40	0,40	-		0,49	
1	НМ	Строительство КВЛ-0,38 кВ и ВЛИ-0,38кВ от КТП-807, ПС №811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, д. Милоково	ЗЭС	0,9	0,9	0,8	0,79	-0,02	-2%			0,12	0,77	0,75	-0,02	-3%		0,77	0,75	-0,02	-3%		0,00
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-228 (ПС-811 "Первомайская") до оп.2, ВЛ-0,38 кВ от оп. 32 ЛЭП-0,38 кВ КТП-228. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-228 от оп. 2 до оп.32. В т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Настасьино	ЗЭС	0,8	0,8	0,6	0,41	-0,18	-30%			0,38	0,55	0,35	-0,20	-36%		0,35	0,35				
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.4 КТП-92 ПС № 575 "Селятино" оп. 8-15-16-17-18-19-20. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.20, ВЛИ-0,22 кВ от ф.4 КТП-92, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Новофедоровское с/п, д. Ожигово	ЗЭС	0,9	0,3	0,3	0,26					0,06				-					-		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-344, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п. Стрелковское, п.Быково	ЮЭС	0,4	0,4				-			0,45				-					-		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, РП-23, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Рогово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,11	-100%			0,25	0,20		-0,20	-100%		0,20		-0,20	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-725 (по сущ. опорам), ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,45	-100%			0,77	0,66		-0,66	-100%		0,66		-0,66	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-593, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Вяткино	ЮЭС	0,2	0,2				-			0,24				-					-		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-945, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.ЛМС	ЮЭС	0,7	0,7	0,5	0,43	-0,07	-14%			0,02	0,56	0,38	-0,18	-33%		0,56		-0,56	-100%		0,38
1	НМ	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ярцево	ЮЭС	4,8	4,8	0,3		-0,29	-100%			4,79	0,78	0,31	-0,47	-60%					-		0,31
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.34, КТП-659, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Краснопахорский, д.Поляны	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,12					0,01	0,11	0,11				0,11	0,11				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-695, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Вороновское, д.Сахарово	ЮЭС	0,6	0,6	0,3	0,06	-0,24	-79%			0,56	0,44		-0,44	-100%		0,50		-0,50	-100%		0,06
1	НМ	Реконструкция и строительство ВЛ-0,38 кВ от МТП-725 до оп.34, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,24	-0,25	-51%			0,57	0,63	0,23	-0,40	-64%		0,63		-0,63	-100%		0,23
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-708, ПС № 773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцевское, д.Исаково, "Исаково-3"	ЮЭС	0,2	0,2				-			0,22				-					-		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП №454, ПС №592 "Знаменская", в т.ч.ПИР,МО, г.Щербинка, ул.Энгельса	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,13					0,11	0,11	0,11				0,11	0,11				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №330, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Стрелково	ЮЭС	0,7	0,7	0,2	0,03	-0,20	-87%			0,65	0,54	0,03	-0,52	-95%		0,54		-0,54	-100%		0,03
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП №455, ПС №59 "Вороново", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сахарово	ЮЭС	0,1	0,1	0,1	0,08					0,01	0,07	0,07				0,07	0,07				
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.36, МТП-669, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Лужки	ЮЭС	0,7	0,7	0,3		-0,29	-100%			0,68	0,55		-0,55	-100%		0,55		-0,55	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-715, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Свитино	ЮЭС	0,8	0,8	0,5	0,06	-0,40	-87%			0,76	0,66	0,05	-0,61	-92%		0,66		-0,66	-100%		0,05
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.18, МТП-663, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Шахово	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,01	0,25	0,25				0,25	0,25				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д/ру Ю8-10-302-3668(902567), ПС № 524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,13	-100%			0,30	0,25		-0,25	-100%		0,25		-0,25	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д/ру Ю8-09-302-4962(3483), ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,13	-100%			0,30	0,25		-0,25	-100%		0,25		-0,25	-100%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, соор. по д/ру Ю08-09-302-4961(3870), ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,5	0,5																		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-925, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,49						0,45	0,43	-0,02	-3%	0,45	0,43	-0,02	-3%			0,00
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, ф.4 КТП-538, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Давыдово	ЮЭС	0,0	0,0	0,0	0,02						0,02	0,02			0,02	0,02					
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.6, МТП-533, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Киселево	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,17	-100%				0,32		-0,32	-100%	0,32		-0,32	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, КТП-431, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Песье	ЮЭС	0,1	0,1	0,0	0,09	0,04	79%				0,09	0,08	-0,01	-13%	0,09	0,08	-0,01	-13%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.3, КТП-672, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ярцево	ЮЭС	0,6	0,6	0,3	0,45	0,18	68%				0,50	0,41	-0,09	-18%	0,50	0,41	-0,09	-18%			0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-564, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новогородово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,15	-100%				0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, монтаж ЩО в РУ-0,4 ТП-908, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,45	-100%				0,66		-0,66	-100%	0,66		-0,66	-100%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38, ф.16 ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%				0,07		-0,07	-100%	0,07		-0,07	-100%			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-515 (по сущ. опорам), отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.10, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Чеголаево	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,33	0,18	119%				0,28	0,30	0,02	7%	0,28	0,30	0,02	7%			0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №5 до оп. №9 с КТП-514, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сальково	ЮЭС	0,4	0,3	0,0		-0,04	-100%				0,07		-0,07	-100%	0,20		-0,20	-100%			0,13
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-695, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сахарово	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,18	-100%				0,34		-0,34	-100%	0,35		-0,35	-100%			0,01
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-708 (ПС №773 "Былово"), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Исаково	ЮЭС	0,6	0,5	0,2		-0,19	-100%				0,35		-0,35	-100%	0,47		-0,47	-100%			0,12
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, от БМКТП-634 ПС № 727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорский с.о., с.Былово	ЮЭС	0,5	0,5	0,5	0,46	-0,01	-2%				0,02		-0,02	-100%	0,42	0,40	-0,02	-5%			0,00
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-455 ПС №59, "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сахарово	ЮЭС	1,6	1,4	0,3	0,99	0,71	245%				0,41	0,88	0,47	116%		1,02	1,02	-			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РП-1, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Безобразово	ЮЭС	0,7	0,7	0,2		-0,20	-100%				0,56		-0,56	-100%	0,59		-0,59	-100%			0,03
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-945, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,03	-0,08	-70%				0,24	0,03	-0,21	-88%	0,24		-0,24	-100%			0,03
1	НМ	Стр-во отпайки от ВЛ-0,4 кВ КТП-531, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п. Щаповское, д.Овечкино	ЮЭС	0,2	0,2																		
1	НМ	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-1143, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Роговское, д.Рогово	ЮЭС	0,4	0,3	0,1		-0,14	-100%				0,26		-0,26	-100%	0,30		-0,30	-100%			0,04
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-1277, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, д.Мостовское, Подольский р-н	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,32	0,00	-1%				0,29	0,28	-0,01	-4%	0,34	0,33	-0,01	-3%			0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-4407, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Воскресенское, д.Расторопово	ЮЭС	4,0	4,0	1,8		-1,81	-100%				3,36		-3,36	-100%							
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-891, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Московский	ЮЭС	0,2	0,2	0,2	0,16						0,14	0,14	0,00	-2%	0,14	0,14	0,00	-2%			
1																							
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-615, ПС №426 "Марьино", МО, Ленинский р-н, д.Кончеево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,01	-0,12	-93%				0,18	0,01	-0,17	-95%	0,18		-0,18	-100%			0,01
1	НМ	Строительство КТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС №727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о. Краснопахорский, вблизи п/л "Соловуха"	ЮЭС	0,7	0,7	0,4	0,27	-0,14	-34%				0,59	0,23	-0,36	-60%	0,59		-0,59	-100%			0,23
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-770, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Косовка	ЮЭС	0,9	0,9	0,5		-0,50	-100%				0,72		-0,72	-100%	0,72		-0,72	-100%			

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	НМ	Строительство КТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.12 РП-10, ПС №193 "Троицкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Верховье, ул. Лесная	ЗЭС	1,7	0,7	0,4	0,31	-0,07	-19%			0,40	0,10		-0,10	-100%								
1	НМ	Строительство КТП-40/10/0,4 кВ в габ. на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ ф. 8 РП-28 от ПС-25 "Встреча", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Крекшино	ЗЭС	1,0	1,0	0,2		-0,18	-100%			0,98	0,25		-0,25	-100%								
1	НМ	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ ф.11 ПС-673 "Бараново", ВЛИ-0,38 кВ до ф. Кривошеино КТП-315, ВЛИ-0,38 кВ до ВЛ-0,38 кВ (дог. №38-302-2963(909738)). Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф.Кривошеив, т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Кривошеино	ЗЭС	1,9	1,9	1,4	1,37					0,47	1,58	1,18	-0,40	-25%	1,58	1,18	-0,40	-25%			0,00	
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ в габ. 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф.Первомайское-2 ПС-811 "Первомайская" до КТП-25 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от КТП-25, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д. Бараново	ЗЭС	2,8	2,8	1,0	1,72	0,71	70%			0,95	1,08	1,52	0,45	41%			1,52	1,52	-			
1	НМ	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.127 ф.20 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Лукошкино	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,52	-100%			0,98	0,81		-0,81	-100%	0,81		-0,81	-100%				
1	НМ	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ЗТП-34, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Яковлево	ЮЭС	1,6	1,6	0,3		-0,31	-100%			1,56	0,53	1,02	0,50	95%			0,88	0,88	-			0,15
1	НМ	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Старогромово	ЮЭС	1,2	1,2	0,6		-0,63	-100%			1,23	0,98		-0,98	-100%	0,98		-0,98	-100%				
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.6 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Исаково	ЮЭС	1,5	1,5	1,4	1,51	0,07	5%			0,04	1,30	1,33	0,03	2%	0,41	1,33	0,92	223%				
1	НМ	Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №280 "Ежовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Щаповское, с.Ознобишино	ЮЭС	3,1	3,1	1,1	2,45	1,37	128%			1,64	2,48	2,21	-0,27	-11%			0,91	0,91	-			1,30
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Киселевка	ЮЭС	3,1	3,1	0,7	0,12	-0,59	-83%			2,99	1,06	0,11	-0,95	-90%					-			0,11
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.4 РТП-38, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Городище	ЮЭС	1,6	1,6	0,8		-0,81	-100%			1,56	1,25		-1,25	-100%	1,25		-1,25	-100%				
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.512, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №813 "Полет", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Березки	ЮЭС	1,4	1,4	0,3		-0,34	-100%			1,44	0,49		-0,49	-100%					-			
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ ф.12 РТП-18, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Филимонки	ЮЭС	1,9	1,9	0,5	0,97	0,50	106%			0,88	0,66	1,01	0,35	53%					-			1,01
1	НМ	Строительство БМКТП-250/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.2 РП-3 ПС №524 "Молчаново", ВЛИ-0,38 кВ (две цепи), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Зыбино	ЮЭС	1,9	1,9	0,4	0,08	-0,28	-78%			1,85	0,56	0,07	-0,49	-87%					-			0,07
1	НМ	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ в габ. на 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп.20 ф.4 РП-11 ПС №59 "Вороново" (совместная подвеска с ВЛИ-0,38 кВ). Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-695 до оп.13, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сахарово	ЮЭС	2,1	2,1	1,2	1,68	0,44	35%			0,36	1,79	1,48	-0,31	-17%					-			1,48
1	НМ	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 25 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.1 РП-1 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Вороново	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,53	-100%			1,03	0,82		-0,82	-100%	0,82		-0,82	-100%				
1	НМ	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бакланово	ЮЭС	1,3	1,3	0,4	0,15	-0,21	-59%			1,18	0,45	0,14	-0,31	-69%					-			0,14
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорский с.о., с.Былово	ЮЭС	5,0	4,7	2,5	3,76	1,31	53%			0,78	0,32	3,93	3,27	-0,66	-17%	3,93	3,58	-0,35	-9%			0,01
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 100 кВА), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.17 ПС №727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Конаково	ЮЭС	0,6	0,6	0,2	0,01	-0,20	-97%			0,64	0,55	0,01	-0,54	-99%	0,55		-0,55	-100%				0,01
1	НМ	Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ф.8 РП-23 ПС №527 "Кресты", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.п.Роговское, д.Бунчиха	ЮЭС	1,4	1,4	0,4	1,25	0,84	207%			0,10	0,41	1,12	0,71	172%					-			1,12

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***							
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	НМ	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №727 "Лебедево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Красная Пахра	ЮЭС	1,7	1,7	0,4	1,24	0,79	180%			0,00	0,51	1,12	0,61	119%							1,12	
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцево	ЮЭС	2,7	2,7	0,5		-0,50	-100%			2,65	0,76		-0,76	-100%								
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с Вороново	ЮЭС	1,3	1,3	0,3	1,01	0,73	256%			0,29	0,41	0,90	0,48	116%							0,90	
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.30 ПС №494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Никольское	ЮЭС	2,1	2,1	0,5	1,56	1,05	203%			0,40	0,83	1,39	0,57	68%		0,81	0,81					0,58
1	НМ	Строительство МТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.16 ПС № 524 "Молчаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Кленовское, д.Жохово	ЮЭС	1,8	1,8	0,3	0,08	-0,25	-77%			1,72	0,46	0,06	-0,39	-86%								0,06
1	НМ	Строительство БМКТП-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №706 "Щапово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Кузенево	ЮЭС	2,2	2,2	2,1	1,47	-0,60	-29%			0,07	1,64	1,27	-0,36	-22%		1,27	1,27					
1	НМ	Строительство МТП-63/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 РП-23 ПС №527 "Кресты", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Ильино	ЮЭС	0,9	0,9	0,5	0,37	-0,09	-19%			0,52	0,70	0,32	-0,38	-54%	0,70			-0,70				0,32
1	НМ	Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС №773 "Былово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Краснопахорское/п, д.Чирково	ЮЭС	3,0	3,0	2,5	2,93	0,43	17%			0,19	2,54	2,56	0,02	1%	2,54	0,75	-1,79					1,81
1	НМ	Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.1 и ф.6 с ПС-480 "Северово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, д.Бородино, Подольский р-н	ЮЭС	2,8	2,8	2,5	2,48	-0,04	-1%			0,27	2,23	2,14	-0,09	-4%	2,23	1,63	-0,59					0,50
1	НМ	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. №4 ПС №59 "Вороново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д.Безобразово	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,44	-100%			0,79	0,64	0,04	-0,61	-94%	0,64			-0,64				0,04
1	НМ	Строительство КТП-63/10/0,4 кВ в таб. на 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ ф.8 РП-23 ПС №527 "Кресты", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Роговское, д.Каменка	ЮЭС	0,8	0,7	0,6	0,64	0,03	4%			0,06	0,02	0,03	0,01	53%	0,57	0,58	0,01					0,00
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.23 ПС №494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Сосенки	ЮЭС	1,0	1,0	1,0	1,00					0,03	0,84	0,84			0,86	0,86						0,00
1	НМ	Строительство КТП-400/10/0,4, отпайки от ВЛЗ-10 кВ ф.23, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-494 "Десна", в т.ч. ПИР, д.Ларево, Ленинский р-н	ЮЭС	2,2	2,2	1,5	1,50	0,04	3%			0,65	1,25	0,02	0,04	0,03	145%	1,27	0,56	-0,71				0,73
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-385, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Каракашево.	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,16	-100%			0,38	0,30		-0,30	-100%	0,30			-0,30				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-385, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Каракашево	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,38	0,15		-0,15	-100%	0,15			-0,15				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-229 ф.8 РП-28 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р., д.Крекшино	ЗЭС	0,2	0,2	0,0	0,09	0,04	89%			0,09	0,10	0,07	-0,03	-29%								0,07
1	НМ	Реконструкция ТП-27470, замена тр-ра, ВЛ-0,38 кВ от ТП-27470 до оп.37, РТП-26084, ПС №782 "Мамоново", монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, ДСК "Мичуринец", ул.Энгельса	ЗЭС	2,2	2,1	1,9	1,87	-0,06	-3%			0,28	1,60	0,07	-0,07	-100%	1,67	1,60	-0,07					-4%
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.3-23, МТП-688, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бакланово	ЮЭС	0,8	0,8	0,4		-0,43	-100%			0,74	0,61		-0,61	-100%	0,62			-0,62				0,01
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 оп.54-33 от КТП №447 ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Ознобишино	ЮЭС	0,7	0,7							0,71												
1	НМ	Реконструкция и строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1515, ПС № 480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Ознобишино	ЮЭС	1,9	1,9	1,5	1,45	-0,09	-6%			0,38	1,48	1,27	-0,20	-14%	1,48	1,15	-0,33					0,13
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.17-19, МТП №1145, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о. Воронцовский, с.Богоявление	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,10	0,10	0,03	-0,07	-71%	0,10			-0,10				0,03
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-710 до оп. 10, ПС № 727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Страдань	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,15	-100%			0,56	0,46		-0,46	-100%	0,46			-0,46				
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.44-59, МТП-521, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сатино-Татарское	ЮЭС	0,5	0,4	0,4	0,44					0,22	0,42				0,42			-0,42				0,42

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	Отклонение ***				
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								Осталось профинансировать по результатам отчетного	млн.рублей			%
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ (подвеска второй цепи) от КТП-540 до оп.17, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.Сосенки, д.Летово	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,11	-100%			0,38		0,31		-0,31	-100%	0,31		-0,31	-100%		
1	НМ	Реконструкция КТП-224, замена тр-ра, ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Акиньино	ЗЭС	1,0	0,6							0,59											
1	НМ	Реконструкция МТП-521 на КТП-521, монтаж тр-ра 250 кВА, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Сатино-Татарское	ЮЭС	1,1	0,5	0,4	0,41					0,09	0,45	0,84	0,84			0,84	0,84				
1	НМ	Реконструкция КТП-134, монтаж АВ. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-314 с ВЛЗ-6 кВ. МО, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., д. Верховье	ЗЭС	0,6	0,5	0,5		-0,52	-100%			0,52	0,05	0,44		-0,44	-100%	0,50		-0,50	-100%		0,05
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-194, ПС №25 "Встреча". Реконструкция КТП-194, монтаж РП, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, Марушкинский с/п., вблизи д. Крекшино	ЗЭС	0,7	0,7	0,7		-0,75	-100%			0,75		0,63		-0,63	-100%	0,63		-0,63	-100%		
1	НМ	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Хованское" РП-69 (ф.25 ПС №264 "Мцыри") до ТП-25 кВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-25/10/0,4 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ленинский с/о, д. Хованское, дом № 13	ЗЭС	0,6	0,6	0,6		-0,64	-100%			0,64		0,55		-0,55	-100%	0,55		-0,55	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (устанавливается по дог.ТП №38-11-302-435(901058) (ф.108 ПС №25 "Встреча"), монтаж УУ в нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крекшино, ул.Южная, д. 6	ЗЭС	0,2	0,2	0,1		-0,08	-100%			0,21		0,18		-0,18	-100%	0,18		-0,18	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1356 (РП-28 ф.108 ПС 25 "Встреча"), в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, ц/у совхоза Крекшино, 2 очередь поле 2, влад.4	ЗЭС	0,5	0,5	0,5		-0,51	-100%			0,51		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ строящейся по договору ТП 38-1-302-1565(904464) ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР,МО,Наро-Фоминский р-н, Пахорка д, влад.31	ЗЭС	0,1	0,1	0,1		-0,10	-100%			0,14		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.19 ВЛ-0,4 кВ КТП-3005 ф.3 ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, Елизарово д	ЗЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,06		0,05		-0,05	-100%	0,05		-0,05	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект.ВЛИ-0,38 кВ, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Варварино	ЮЭС	0,5	0,5	0,2	0,26	0,07	36%			0,23		0,43	0,23	-0,20	-46%		0,23	0,23	-		
1	НМ	Строительство ВЛИ-038 кВ от КТП-527 ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Батыбино	ЮЭС	0,8	0,1	0,0	0,07	0,06	свыше 100%			0,72		0,06	0,01	-0,05	-91%	0,73	0,73				0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1270, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Батыбино	ЮЭС	0,7	0,0	0,0	0,01					0,58		0,01	0,01			0,59	0,59				0,00
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от БМКТП-525, ПС №706 "Щапово", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, д.Троицкое	ЮЭС	0,4	0,5	0,4	0,41					0,00		0,36	0,37	0,02	4%	0,36		-0,36	-100%		0,37
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП соор. По д-ру №Ю8-09-302-4962(3483), ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. Кленово	ЮЭС	0,5	0,5	0,4	0,43	0,04	9%			0,03	0,18	0,17	0,20	0,03	20%	0,35		-0,35	-100%		0,38
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ с МТП-667,ПС №773 "Былово" в т.ч.ПИР,МО,Подольский р-н, д.Сенькино-Секерино	ЮЭС	0,2	0,0	0,0	0,02	0,00	23%			0,01	0,13	0,03	0,02	-0,01	-30%	0,16	0,15	-0,01	-5%		0,00
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ от ТП-687, ПС №773 "Былово", в т.ч.ПИР, МО,Подольский р-н, с.Никольское	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,16	-100%			0,60		0,49		-0,49	-100%	0,49		-0,49	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-564 в сторону ж.д., от ПС №59 "Вороново", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новогромово	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,09	-100%			0,16	0,03	0,14		-0,14	-100%	0,16		-0,16	-100%		0,03
1	НМ	Строительство отпайки от оп.№1 ВЛ-0,4 кВ, РП-15, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Старогромово	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,07	-100%			0,25	0,03	0,21		-0,21	-100%	0,24		-0,24	-100%		0,03
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-450, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Песье	ЮЭС	0,4	0,4	0,1		-0,12	-100%			0,44		0,36		-0,36	-100%	0,36		-0,36	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.69 КТП-724, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Кресты	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,03	-100%			0,07	0,07	0,05		-0,05	-100%	0,12		-0,12	-100%		0,07
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.28, КТП 1515, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Ознобишино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,05	-100%			0,15	0,03	0,13		-0,13	-100%	0,16		-0,16	-100%		0,03
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-530, ПС №277 "Есино", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сатино-Русское	ЮЭС	0,4	0,4	0,4	0,39					0,34				-		0,34		-0,34	-100%		0,34

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		план**	факт***	Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**			факт***	млн.рублей	%			
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.53, КТП-728, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Васюнино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,08	-100%			0,15		0,12		-0,12	-100%	0,12		-0,12	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ, КТП-508, ПС №687 "Легово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прокшино	ЮЭС	0,1	0,1	0,0		-0,04	-100%			0,12		0,10		-0,10	-100%	0,10		-0,10	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-610, ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Кнутово	ЮЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,82		0,03	0,56	0,53	свыше 100%		0,45	0,45	-		0,11
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-476, ПС №687 "Легово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Бачурино	ЮЭС	0,2	0,2	0,1		-0,06	-100%			0,17		0,14		-0,14	-100%	0,14		-0,14	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-606, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Десна	ЮЭС	0,3	0,3	0,1		-0,12	-100%			0,33		0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ, КТП-815, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Городище	ЮЭС	0,9	0,9	0,0		-0,03	-100%			0,90		0,04		-0,04	-100%			-			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1711, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Ознобишино	ЮЭС	0,2	0,2	0,0		-0,01	-100%			0,19		0,01	0,16	0,15	свыше 100%			-			0,16
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-527, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Батыбино	ЮЭС	0,6	0,6	0,2		-0,23	-100%			0,59		0,40		-0,40	-100%	0,45		-0,45	-100%		
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ, ЗТП-806, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Секерино	ЮЭС	6,1	6,1	0,7		-0,70	-100%			6,07		1,72		-1,72	-100%			-			
1	НМ	Строительство отпайки от оп.2 сущ.ВЛ-0,38 кВ КТП №563, ПС №524 "Молчаново", в т.ч.ПИР, МО, Подольский р-н, д.Маврино	ЮЭС	0,3	0,3	0,3	0,28					0,01		0,26	0,26			0,26	0,26				
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, соор. по д/ру ПД-06-302-102-62, ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Страдань	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,47	0,33	226%					0,44	0,41	-0,02	-5%	0,44		-0,44	-100%		0,41
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от оп.1, БМКТП-725, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	1,1	1,1	0,4		-0,36	-100%			1,07		0,86		-0,86	-100%	0,86		-0,86	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от КТП-685, ПС №426 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Харьино	ЮЭС	0,1	0,1	0,1		-0,07	-100%			0,11		0,09		-0,09	-100%	0,09		-0,09	-100%		
1	НМ	Строительство отпайки от ВЛИ-0,38 кВ с МТП-688, ПС №59 "Вороново", в т.ч.ПИР,МО,Подольский р-н, д.Бакланово	ЮЭС	0,2	0,2			-				0,22				-				-			
1	НМ	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-603, ПС №193 "Троицкая", МО, Ленинский р-н, д.Ватугинки	ЮЭС	0,4	0,4	0,3	0,29	-0,05	-14%			0,08		0,30	0,25	-0,05	-16%	0,30		-0,30	-100%		0,25
1	НМ	Строительство КТПН-100/10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от ф.44 ПС №687 "Легово", ВЛИ-0,38 кВ, установка ПРВТ-10.11 У1 в месте врезки в ф.44 ПС №687, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Бачурино	ЮЭС	3,7	3,7	0,1	0,21	0,14	208%			5,27		0,16	0,19	0,03	18%			-			0,19
1	НМ	Реконструкция КТП-314 (монтаж АВ) ПС № 781 "Леоново". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-314, в т.ч. ПИР, М.О., Наро-Фоминский р-н, с/п Первомайское, пос. Птичное, ул. Цветочная, уч. 84	ЗЭС	0,6	0,2	0,2	0,21						0,71			-		0,52		-0,52	-100%		0,71
1	НМ	Строительство КТП-25/10/0,4 кВ (в габ.на 250 кВА), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-35 (ПС-25 "Встреча", ПС-673 "Бараново") до КТП-25/10/0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-25/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Милоково "Русская деревня"	ЗЭС	4,2	4,2	4,2		-4,24	-100%			4,24		3,59		-3,59	-100%	3,59		-3,59	-100%		
1	НМ	Строительство ТП-25/10/0,4 кВ (в габ. 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф. 8 РП-28 (ф.108 ПС №25 "Встреча"), ВЛИ-0,38 кВ, монтаж УУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крекшино, ул. Крестьянская, д.3, д.5	ЗЭС	1,4	1,4	1,4	0,40	-1,05	-72%			1,03		1,23	0,35	-0,88	-71%	1,23	0,35	-0,88	-71%		0,00
1	НМ	Стр-во ТП-25/10/0,4кВ в габ.на тр-р 160кВА, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.8 РП-28 ф.108 ПС №25 "Встреча" до ТП-25 кВА, ВЛИ-0,38кВ от ТП-25/10/0,4кВ. Уст. УУ в РУ-0,4кВ ТП-25 кВА, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крекшино, поле 5 га, уч. 14	ЗЭС	1,6	1,6	1,6	0,23	-1,35	-85%			1,62		1,34	0,20	-1,14	-85%	1,34	0,20	-1,14	-85%		
1	НМ	Строительство КТП-250/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ фид.11с ПС №480 "Северово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с. Ознобишино	ЮЭС	2,8	3,0	3,0	1,66	-1,33	-44%			0,43	0,07	2,34	1,48	-0,86	-37%	2,40	1,55	-0,86	-36%		0,00

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		всего		Отклонение ***					
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%	
1	НМ	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №193 "Троицкая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Вагунинки	ЮЭС	2,1	2,1	0,1		-0,09	-100%			2,10		0,11		-0,11	-100%							
1	НМ	Строительство МТП-25/10/0,4 кВ (в габаритах на тр-р 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ф.13 ПС №494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ, ПС, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п.Десеновское, д.Пыхчево	ЮЭС	0,8	0,8	0,0		-0,03	-100%			0,77		0,04		-0,04	-100%							
1	НМ	Строительство КТПС-16/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11 ЦРП-3, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Десеновский с.о., д.Евсеево	ЮЭС	0,6	0,6	0,6		-0,63	-100%			0,62		0,53	0,25	-0,28	-53%	0,53	0,08	-0,45	-84%			0,16
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.30 ПС №494 "Десна", ВЛИ-0,38 кВ ф.1 и ф.2, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., Воскресенское с.п., д.Растороново	ЮЭС	2,2	2,2	0,1		-0,09	-100%			2,20		0,11	0,58	0,47	свыше 100%							0,58
1	НМ	Строительство МТП-100/10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.3 ПС №635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Лавтево	ЮЭС	0,8	0,8	0,7	0,69					0,06		0,62	0,61	-0,01	-1%	0,62		-0,62	-100%			0,61
1	НМ	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.17 с ПС-706 "Щапово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д.Троицкое, Подольский р-н	ЮЭС	1,3	1,6	1,6	0,88	-0,76	-46%			0,34	0,80	0,20		-0,20	-100%	1,00		-1,00	-100%			0,80
1	НМ	Монтаж 2-х яч. КРУ-10 кВ ПС №426 Марьино, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с.п. Филимоновское, п.Марьино	ЮЭС	3,3	3,3	0,5		-0,49	-100%			3,20		1,11	2,47	1,35	122%							2,47
2.4.5.	!	Генерация	х						-							-								
2.5.	!	Распределительные сети	х	280,4	277,6	77,6	66,0	-11,6	-15%			211,6	1,6	96,20	70,38	-25,8	-27%	79,42	50,15	-29,27	-37%			21,83
Итоговая	!	Строительство, ТПир ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением	х						-							-								
2.5.1.	!	ТПир ВЛЭП 1-20 кВ	х	148,6	148,4	50,9	47,6	-3,3	-6%			100,8	0,5	64,12	51,65	-12,5	-19%	52,17	37,40	-14,77	-28%			14,78
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.5 ПС №524 "Молчаново" до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.Кленово	ЮЭС	3,7	3,7	1,3		-1,34	-100%			3,48		2,97	2,45	-0,52	-17%	2,97	2,08	-0,89	-30%			0,37
1	НМ	Реконструкция ф.15 от ЗТП-376 до оп.16, монтаж яч. в ЗТП-376, ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рязаново	ЮЭС	1,8	1,8	1,0		-0,95	-100%			1,77		1,39		-1,39	-100%	1,39		-1,39	-100%			
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 с РП-27 оп. 10-29,74-90 отп. на КТП-419 оп.13-25 (СИП-3)	ЮЭС	3,7	3,7	2,0		-1,99	-100%			3,44		2,81	2,55	-0,27	-9%	2,81	2,29	-0,52	-18%			0,25
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 с УЗТП-7 оп. 34-40 отп. на ТП-668 оп.26-39 (СИП-3)	ЮЭС	2,0	2,0	1,1		-1,06	-100%			1,84		1,50	1,36	-0,14	-9%	1,50	1,22	-0,28	-18%			0,14
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 с РП-3 оп. 12-17,61-73 (СИП-3)	ЮЭС	2,2	2,2	1,1		-1,06	-100%			2,03		1,51	1,35	-0,15	-10%	1,51	1,35	-0,15	-10%			
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 с РП-27 оп.37-44,75-100 (СИП-3)	ЮЭС	3,3	3,3	1,8		-1,78	-100%			3,31		2,52		-2,52	-100%	2,52		-2,52	-100%			
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.14 с РП-13 оп.1-4,17-42; оп.1-20,25-30 за КРН-34 (СИП-3)	ЮЭС	6,9	6,9	1,9		-1,85	-100%			6,90		2,62		-2,62	-100%							
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 с РП-23 оп.7-10, 52-55, 59-63, 69-70, 20-30 отп на КТП 1149 (СИП-3)	ЮЭС	3,1	3,1	1,7		-1,68	-100%			2,90		2,38	2,21	-0,17	-7%	2,38	1,77	-0,61	-26%			0,44
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 Л-12 РТП-5 1-4 \ 18-41 (СИП-3)	ЮЭС	1,4	1,4	0,8		-0,75	-100%			1,40		1,06		-1,06	-100%	1,06		-1,06	-100%			
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 Ф-30 ПС-494 1-7 \ 79-83 \ на 4410 (8-15) (СИП-3)	ЮЭС	1,0	1,0	0,5		-0,52	-100%			0,90		0,74	0,67	-0,07	-9%	0,74	0,54	-0,20	-28%			0,13
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-295 Наор-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,4	0,4	0,0		-0,02	-100%			0,42		0,03		-0,03	-100%							
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №673 "Бараново от оп 1 до оп 48, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Соколово	ЗЭС	5,3	5,3	3,2		-3,20	-100%			5,34		4,53		-4,53	-100%	4,53		-4,53	-100%			
1	НМ	Реконструкция ВЛ 10кВ фид.2 с РП 27, оп.58-71, 1-11 отп.на ТП 425	ЮЭС	3,0	3,0	0,1	0,25	0,18	301%			2,78		0,17	0,22	0,05	31%							0,22
1	НМ	Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.3 с РП 27, оп.80-90, 100-108, 1-8 отп.на ТП 424	ЮЭС	3,0	3,0	0,1	0,25	0,18	301%			2,78		0,17	0,22	0,05	30%							0,22
1	НМ	Реконструкция ВЛ 10кВ фид.9 с РП 35, оп.27-38, 40-50	ЮЭС	2,4	2,4	0,1	0,19	0,12	183%			2,16		0,18	0,16	-0,01	-7%							0,16
1	НМ	Монтаж КРН на ВЛ 10 кВ фид.2 с РП 17 вместо ЛР-43	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-36%			1,42		0,10	0,04	-0,06	-63%							0,04
1	НМ	Монтаж КРН на ВЛ 10кВ фид.8 с РП 23 вместо ЛР-97	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-36%			1,42		0,10	0,04	-0,06	-63%							0,04
1	НМ	Монтаж КРН на ВЛ 10 кВ фид.2 с УЗТП 7	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-36%			1,42		0,10	0,04	-0,06	-63%							0,04
1	НМ	Монтаж КРН на ВЛ 6 кВ фид.3 с ПС 524	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-36%			1,42		0,10	0,04	-0,06	-63%							0,04
1	НМ	Монтаж КРН на ВЛ 10кВ фид.6 с ПС 615	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,04	-0,02	-36%			1,42		0,10	0,04	-0,06	-63%							0,04
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 25 ПС-677 до РТП-25 оп.1-оп.112(МРЭС)	ЮЭС	10,2	10,2	0,8	0,70	-0,12	-14%			9,34		1,00	0,70	-0,30	-30%							0,70
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.115 с ПС-677 оп.20 до оп.34 в районе д.Говорово(МРЭС)	ЮЭС	1,3	1,3	0,1	0,06	-0,01	-19%			1,18		0,10	0,06	-0,04	-36%							0,06
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-13 ПС-188 оп.20 оп.45(МРЭС)	ЮЭС	2,3	2,3	0,0		-0,04	-100%			2,27		0,11		-0,11	-100%							

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
1	НМ	Реконструкция ВЛ 6кВ ф.27 с ПС 319	ЮЭС	2,3	2,3	0,8		-0,78	-100%			2,04	0,20	1,73		-1,73	-100%	1,93		-1,93	-100%		0,20
1	НМ	ВЛ-10 кВ (быв.фид.4 с ПС-319) от дер. Чернецкое до д. Жохово. Взаиморез. Ф.9 с ПС -524 и ф.16 с РП-3 (ТРЭС)	ЮЭС	9,3	9,3	3,2	0,52	-2,63	-84%			8,43	0,24	4,38	0,46	-3,92	-89%	4,63		-4,63	-100%		0,71
1	НМ	Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-592 до БМКТП, БМКТП д.Рязаново (ПРЭС)	ЮЭС	1,8	1,8	1,3	1,30					0,43	0,07	1,22	1,09	-0,13	-11%	1,29	0,66	-0,63	-49%		0,50
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС-25 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,3	2,3	1,8	2,29	0,52	29%					1,96	2,02	0,06	3%	1,96	0,60	-1,36	-70%		1,43
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-124 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,7	0,7	0,5	0,67	0,13	23%			0,04		0,62	0,59	-0,03	-5%	0,62	0,19	-0,43	-69%		0,40
1	НМ	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС-124 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,5	0,5	0,3		-0,29	-100%			0,49		0,41		-0,41	-100%	0,41		-0,41	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-371 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,4	1,4	1,0	1,29	0,31	31%			0,04		1,17	1,14	-0,04	-3%	1,17	0,34	-0,84	-71%		0,80
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 ПС-371 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,3	0,3	0,2		-0,20	-100%			0,33		0,28		-0,28	-100%	0,28		-0,28	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-441 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	1,7	2,28	0,55	32%			0,07		2,07	2,01	-0,06	-3%	2,07	0,59	-1,48	-71%		1,42
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,3	4,3	3,1	3,70	0,62	20%			0,48		3,67	3,26	-0,41	-11%	3,67	3,26	-0,41	-11%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС-673 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	0,6	0,6	0,4		-0,38	-100%			0,64		0,54		-0,54	-100%	0,54		-0,54	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС-673 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	1,6	1,6	1,2	0,93	-0,22	-19%			0,65		1,34	0,80	-0,54	-40%	1,34	0,80	-0,54	-40%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Первомайское-1 с ПС-811 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,0	2,0	0,1		-0,11	-100%			2,00		0,15		-0,15	-100%				-		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Первомайское-2 с ПС-811 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,7	2,7	0,9	1,72	0,83	94%			0,87		0,84	1,51	0,67	79%		0,64	0,64	-		0,87
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Мартмяново-2 с ПС-811 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,0	4,0	2,8	3,34	0,50	18%			0,54		3,41	2,95	-0,46	-14%	3,41	2,95	-0,46	-14%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-4 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	8,8	8,8	6,2	7,64	1,39	22%			1,14		7,44	6,73	-0,71	-9%	7,44	6,73	-0,71	-9%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-4 Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,7	4,7	1,6	3,98	2,40	152%			0,52		1,50	3,51	2,00	133%		1,15	1,15	-		2,36
1	НМ	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.-23 с РП-3, НФРЭС	ЗЭС	14,0	14,0	4,6	11,60	7,01	153%			1,93		4,36	10,23	5,87	135%		10,23	10,23	-		
1	НМ	Строительство 2-х АПС по ф.Голохвастово с ТП-99, с.п.Новофедоровское, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,8	4,8	0,1		-0,13	-100%			4,75		0,18		-0,18	-100%				-		
1	НМ	Строительство 2-х АПС по ф.13 с РП-8, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,8	4,8	0,1		-0,13	-100%			4,75		0,18		-0,18	-100%				-		
1	НМ	Строительство 2-х АПС по ф.4 с РП-4 вместо ЛР-15 и ЛР-29, с.п. Новофедоровское, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	4,9	4,9	0,1		-0,13	-100%			4,87		0,19		-0,19	-100%				-		
1	НМ	Строительство АПС по ф.Первомайское-1 с ПС-811 вместо ЛР-21, н.п.Первомайское, Наро-Фоминский РЭС	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	1,81	1,74	свыше 100%			0,54		0,09	1,61	1,52	свыше 100%				-		1,61
1	НМ	Строительство АПС по ф.12 с РП-10, НФРЭС.	ЗЭС	2,4	2,4	0,1	1,81	1,74	свыше 100%			0,54		0,09	1,61	1,52	свыше 100%				-		1,61
1	НМ	Установка АПС ф. Голохвастово с ТП-99 вместо ЛР-76 Наро-Фоминского РЭС	ЗЭС	1,4	1,3	1,1	1,08					0,22				-	-				-		
2.5.2.	!	ТПП ВЛЭП 0,4 кВ	х	47,3	44,8	15,5	8,9	-6,6	-43%			36,0	0,9	16,58	7,77	-8,8	-53%	16,28	8,23	-8,05	-49%		0,45
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1220, замена МТП-1220 на БМКТП-400 кВа, д. Юрово, Подольского района	ЮЭС	3,4	1,0	0,0		-0,04	-100%			0,25	0,91	0,24		-0,24	-100%	1,13	0,89	-0,24	-21%		0,03
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-385 д.Каракашево (МРЭС)	ЮЭС	1,7	1,7				-			1,66				-	-				-		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 от ЗТП-708 до оп.39, ПС № 773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Новомихайловское	ЮЭС	1,8	1,8				-			1,81				-	-				-		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-111 до оп.9,3/1, ПС №371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лисинцево	ЗЭС	0,9	0,9	0,0		-0,05	-100%			0,85		0,06		-0,06	-100%				-		
1	НМ	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 680 д.Варварино	ЮЭС	5,2	5,2	0,1	0,10	0,04	78%			5,10		0,15	0,09	-0,06	-42%				-		0,09
1	НМ	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 708 д.Новомихайловское	ЮЭС	0,5	0,5	0,1	0,10	0,05	78%			0,36		0,16	0,09	-0,07	-42%				-		0,09
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.23-30, замена вводов, КТП-514, ПС №524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, МО, с.о. Кленовский, с.Сальково	ЮЭС	0,7	0,7	0,4		-0,40	-100%			0,74		0,56		-0,56	-100%	0,56		-0,56	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.34-38, МТП-725, ПС №527 "Кресты", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Спас-Купля	ЮЭС	0,2	0,2	0,1	0,31	0,26	свыше 100%			0,02		0,16	0,28	0,12	73%	0,16	0,28	0,12	73%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-434 до оп.11, замена вводов, ПС №139 "Щербинка", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Щербинка	ЮЭС	0,6	0,6	0,5	0,52					0,11		0,12	0,46	0,34	275%		0,46	0,46	-		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от оп.18, замена вводов, МТП-565, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Коротыгино	ЮЭС	0,3	0,3	0,1	0,32	0,22	220%			0,06		0,27	0,29	0,02	7%	0,27	0,29	0,02	7%		

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего	Отклонение ***		всего	Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**		факт***	млн.руб.	%	план**			факт***
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-61, ПС №59 "Вороново", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Заболотье	ЮЭС	0,5	0,5	0,2		-0,16	-100%			0,53		0,43		-0,43	-100%	0,43		-0,43	-100%		
1	НМ	ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-687 д. Никольское (ТРЭС)	ЮЭС	2,5	2,5	1,1	0,25	-0,82	-77%			2,21		2,06	0,24	-1,82	-88%	2,06		-2,06	-100%		0,24
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-644 д.Нижнее Валуево, БМКТП, реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС-426 до БМКТП д.Нижнее Валуево, (МРЭС)	ЮЭС	4,6	4,6	4,2	3,17	-1,02	-24%			0,53		3,57	2,74	-0,83	-23%	3,57	2,74	-0,83	-23%		0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-645, БМКТП д.Раево (ТРЭС)	ЮЭС	3,2	3,2	1,6		-1,60	-100%			3,18		2,61		-2,61	-100%	2,61		-2,61	-100%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РТП-18 д.Филимонки, БМКТП, реконструкция отпайки КЛ-6 кВ ф.3 с ПС-494 до БМКТП д.Филимонки (МРЭС)	ЮЭС	7,1	7,1	6,7	4,10	-2,57	-39%			1,03		5,49	3,58	-1,91	-35%	5,49	3,58	-1,91	-35%		
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-123 д.Тальзино с заменой КТП, НФРЭС	ЗЭС	2,8	2,8	0,1		-0,08	-100%			2,81		0,11		-0,11	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-224 д.Акиньино с заменой КТП, НФРЭС	ЗЭС	3,7	3,7	0,1		-0,10	-100%			3,68		0,14		-0,14	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-94 ПС № 371 "Кузнецово" до оп.14. Реконструкция МТП-94 (монтаж узла учета), в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п.Рассудово, 1-й Железнодорожный туп, д.4А	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,06	-100%			1,05		0,08		-0,08	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-321 ПС-781 "Леонovo" до оп.7, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Поповка, ул.Садовая, д.6	ЗЭС	0,5	0,5	0,0		-0,03	-100%			0,54		0,04		-0,04	-100%						
1	НМ	Реконструкция КТП-113 (перенос), ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №371 "Кузнецово", ВЛ-0,38 кВ от КТП-113 до оп.4 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Федоровское	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,06	-100%			1,08		0,08		-0,08	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ КТП-101 ПС № 371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Руднево, ул.Раздольная, дом № 53.	ЗЭС	1,1	1,1	0,1		-0,06	-100%			1,06		0,08	0,00	-0,08	-99%						0,00
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП644, ф.16 ПС №426 "Марьино", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Верхнее Валуево	ЮЭС	3,6	3,6	0,1		-0,13	-100%			3,60		0,15		-0,15	-100%						
1	НМ	Реконструкция ВЛ-0,38 кВ оп.36-46, МТП-669, ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Лужки	ЮЭС	0,3	0,3							0,26											
2.5.3.	!	ТПнР КЛЭП 3-10 кВ	х	4,1	4,1	0,3		-0,3	-100%			4,1		0,43	2,01	1,6	свыше 100%		1,22	1,22	-		0,79
1	НМ	Реконструкция КЛ-10 кВ от яч.ф.21 ПС №727 "Лебедево" до оп.1, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, п.Минзаг	ЮЭС	0,4	0,4	0,2		-0,20	-100%			0,38		0,29		-0,29	-100%						
1	НМ	Реконструкция КЛ-10 кВ вых. Ф. Голохвастово с ТП-99, НФРЭС	ЗЭС	1,5	1,5	0,0		-0,04	-100%			1,41		0,06	0,79	0,74	свыше 100%						0,79
1	НМ	Реконструкция КЛ-10 кВ ввод ф.23 с РП-3 в ТП-99, НФРЭС	ЗЭС	2,2	2,2	0,1		-0,06	-100%			2,17		0,09	1,22	1,13	свыше 100%		1,22	1,22	-		
2.5.4.	!	ТПнР КЛЭП 1 кВ	х	1,0	1,0	0,9	0,8	-0,1	-15%			0,2		0,80	0,75	0,0	-5%						0,75
1	НМ	Реконструкция КЛ-0,38 кВ от ТП-9 до оп.1, ВЛ-0,38 кВ оп.1, 5-13, замена вводов, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Слобода	ЮЭС	1,0	1,0	0,9	0,80	-0,14	-15%			0,14		0,80	0,75	-0,04	-5%						0,75
2.5.5.	!	ТПнР ТП 6-10 кВ	х	79,5	79,3	10,0	8,7	-1,3	-13%			70,6	0,2	14,28	8,19	-6,1	-43%	10,97	3,30	-7,66	-70%		5,05
1	НМ	Реконструкция МТП-55 (замена тр-ра), ВЛ 0,38 кВ, замена вводов, ф.10 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д.Старомойгоры	ЮЭС	1,8	1,8	0,1	1,37	1,32	свыше 100%			0,19		0,08	1,38	1,31	свыше 100%		1,26	1,26	-		0,13
1	НМ	Реконструкция ТП-1228 (замена тр-ов, яч.) ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Щапово	ЮЭС				2,03	2,03	-			1,04			2,05	2,05	-		2,05	2,05	-		0,00
1	НМ	Реконструкция МТП-1377 ПС-371 "Кузнецово", замена трансформатора 25 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Руднево д. Луговая ул, дом № 18	ЗЭС						-			0,33					-						
1	НМ	Реконструкция КТП-1111 (замена тр-ра и на БМКТП-400 кВА), ф.24 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Красная Пахра	ЮЭС	1,4	1,4	0,4		-0,40	-100%			1,37		1,08		-1,08	-100%	1,08		-1,08	-100%		
1	НМ	Реконструкция КТП-510 (замена тр-ра и на КТПН), ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Досенки	ЮЭС	1,3	1,3	0,1		-0,05	-100%			1,33		0,07		-0,07	-100%						
1	НМ	Реконструкция ЗТП 943 (10 кВ) Вороново	ЮЭС	17,4	17,4	0,9	0,80	-0,08	-9%			16,58		0,83	0,68	-0,14	-17%						0,68
1	НМ	Реконструкция ЗТП 944 (10 кВ) откормочный пункт Вороново	ЮЭС	10,4	10,4	0,6	0,48	-0,13	-22%			9,86		0,74	0,42	-0,32	-43%						0,42
1	НМ	Реконструкция ЗТП 945 (10 кВ) Вороново	ЮЭС	18,1	18,1	0,9	0,83	-0,08	-9%			17,23		0,86	0,71	-0,15	-17%						0,71
1	НМ	Реконструкция КТП-4429, БМКТП д. Яковлево(МРЭС)	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,08	0,01	9%			1,43		0,11	0,07	-0,04	-38%						0,07
1	НМ	Реконструкция КТП-4409, БМКТП Ленинский р-н д.Евсеево-Кувекино(МРЭС)	ЮЭС	1,5	1,5	0,1	0,08	0,01	9%			1,42		0,11	0,07	-0,04	-38%						0,07
1	НМ	БМКТП д. Александрово, замена ТП 1233 на БМКТП (ТРЭС)	ЮЭС	1,7	1,7	1,6	1,63					0,01		1,38	1,46	0,07	5%	1,38		-1,38	-100%		1,46
1	НМ	Рек-ция РП - 21, НФРРС	ЗЭС	12,5	12,3	0,3		-0,33	-100%			12,32	0,17	0,47		-0,47	-100%						0,17

№№	регион	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
						всего		Отклонение ***		в том числе за счет			всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
						план**	факт***	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		Осталось профинансировать по результатам отчетного	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
7	!	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	х						-														
8	!	Объемы по аварийному запасу	х						-														

* - в ценах отчетного года
 ** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
 *** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

С.П.Романовский